


"Año de la Universalización de la Salud"

CARGO

Belén, 20 de julio del 2020

Oficio N°891-2020-GRL/GRI/SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE  
OBRA N°05 CORRESPONDIENTE A  
MARZO DE 2020.

Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02-08-  
YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS -PROVINCIA  
DE ALTO AMAZONAS -DEPARTAMENTO DE LORETO".

Ref.: a. Informe N°57-2020-GRL-GRI-SGSyC-DPCL  
b. Carta N°187-2020-M.S.S.SAC/28  
c. Informe N°021-2020-MALRH/JS-28

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización n°05 por ejecución de obra correspondiente al mes de marzo del 2020, que asciende a la suma de **s/ 202,518.27 (Doscientos dos mil quinientos dieciocho con 27/100 soles) sin IGV**, de acuerdo al siguiente detalle.

Valorización N°05 Marzo	S/.	198,935.44
Reajuste		3,582.83
Monto a pagar al Contratista sin IGV	S/.	<u>202,518.27</u>

Asimismo, la ejecución de la obra a marzo del 2020 tiene un avance físico acumulado ejecutado de 33.35% frente a un porcentaje programado acumulado de 54.12% lo cual indica que la obra se encuentra **ATRAZADA**.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación presentada por el contratista mediante referencia b), con conformidad del supervisor mediante referencia c) y revisado por el coordinador mediante referencia a), se solicita continuar con el trámite respectivo a favor del CONSORCIO MORALILLOS-YURIMAGUAS.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC - File Personal (01)  
SGSyC - File de obra (01)  
SGSyC - File correlativo (01)

TRANSMITE: 17/02

RFA/dap

**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"**

**INFORME N°57-2020-GRL/GRI/SGSyC/DPCL**

AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho  
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : Ing. Diana Paola Castro Litano  
Coordinador de Obra

ASUNTO : VALORIZACION DE OBRA N° 05- MES DE MARZO DEL 2020.  
OBRA.-"Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la calle 28 de Julio de las cuadras 02-08-Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas -Provincia de Alto Amazonas -Departamento de Loreto ".  
CONTRATISTA.- CONSORCIO MORALILLOS -YURIMAGUAS.

REFERENCIA: a) Carta N°187-2020-M.S.S.SAC/J (08/07/2020)  
b) Informe N°021-2020-MALRH/JS-28  
c) Carta N°020-2020/CONS.MORALILLO (09/03/2020)  
TRAMITE N 17902

FECHA : Iquitos, 16 de Julio del 2020.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Sub Gerencia de Supervisión y Control

20 JUL 2020

17902

9:00 PM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentación presentada por el Supervisor de obra referente a la **Valorización de Obra N°5**, correspondiente al mes de Marzo del 2020. que mediante Proveído N°17902 de la SGSyC, se solicita su revisión e informe correspondiente.

**1. ANTECEDENTES :**

Mediante Carta N°187-2020-MS.S.SAC/28; El Gerente General remite el informe de conformidad de la Valorización mensual N°05 de Obra correspondiente al mes de Marzo del 2020, de la Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la calle 28 de Julio de las cuadras 02-08-Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas -Provincia de Alto Amazonas -Departamento de Loreto", donde el Supervisor mediante Informe N 021-2020-MALRH/JS-28, aprueba el monto de S/202,518.27 soles.

**2. GENERALIDADES :**

**Del Contratista:**

Nombre de la obra : "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle 28 de Julio de las cuadras 02-08-Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto amazonas -Departamento de Loreto "

Ubicación : Distrito: Yurimaguas- Prov.: Alto Amazonas

Entidad : Gobierno Regional de Loreto

Contratista : CONSORCIO Moralillos-Yurimaguas

Presupuesto Contractual : S/. 6, 689,731.46 SOLES (SIN IGV) con precios al mes de FEBRERO DEL 2019.

Plazo de ejecución : 240 días calendario.



**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"**

Contratista	: CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS.
Presupuesto Contractual	: S/. 6, 689, 731.46 SOLES (SIN IGV) con precios al mes de FEBRERO DEL 2019.
Plazo de Ejecución	: 240 días Calendario.
Inicio Plazo de Ejecución	: 10/11/2019.
Término Plazo de Ejecución	: 06/07/2020.
Representante Común	: Ing. Fernando Tapullima Gálvez.
% del mes	: 2.97 %
% avance valor. Acumulado	: 33.35%
% avance prog. Acumul.	: 54.12 %

**3. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION:**

**Del Contratista**

**1.0 GENERALIDADES**

- 1.01 DATOS GENERALES
  - 1.01.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA
  - 1.01.2 DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA
- 1.02 ANTECEDENTES
- 1.03 DESCRIPCION DEL PROYECTO

**2.0 CONTROL DE AVANCE**

- 2.01 DATOS DE AVANCE DE OBRA
- 2.02 DESCRIPCION
- 2.03 AVANCE FISICO DE OBRA
- 2.04 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO

**3.0 CONTROL DE OBRA**

- 3.01 CONTROL DE CAMPO
- 3.02 DESCRIPCION DE LAS OCURENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS EN OBRA.
- 3.03 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PRUEBAS DE ENSAYO
- 3.04 RECURSOS UTILIZADOS DURANTE LA OBRA
- 3.05 CONTROL DE PERSONAL EN OBRA Y EQUIPO UTILIZADO
- 3.06 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL RESIDENTE

**4.0 CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA**

- 4.01 CONTROL DE VALORIZACIONES
- 4.02 CONTROL DE ADELANTOS
- 4.03 CONTROL DE CARTAS FIANZAS



**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"**

**5.0 CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL.**

**6.0 ANEXOS**

- 6.1 RESUMEN DE VALORIZACION.
- 6.2 VALORIZACION, METRADOS Y REAJUSTES.
- 6.3 CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA.
- 6.4 COPIA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
- 6.5 DISEÑOS DE MEZCLAS DE CONCRETO.
- 6.6 COPIA DEL CUADERNO DE OBRA.
- 6.7 PANEL FOTOGRAFICO
- 6.8 OTROS.

**4. ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA**

Según Asiento del cuaderno de obra N°158 de fecha 26/0/2020, anotada por el residente, donde indica los metrados ejecutados en el periodo, correspondiente a la valorización N°05 Correspondiente al mes de Marzo del 2020, para su REVISION y CONFORMIDAD por parte de la supervisión con la finalidad de elaborar el informe de Valorización N°04.

Asiento del cuaderno de obra N159 de fecha 26/06/2020, el supervisor de obra, manifiesta que da conformidad a los metrados correspondientes al mes de Marzo del 2020, los cuales hace referencia el residente en su asiento n°158 del cuaderno de Obra.

**5. CONTROL DE AVANCE DE OBRA**

MONTO VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES	MONTO TOTAL		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL
	S/.	S/.	%	%
10-NOV - 19	-	-	0.00%	0.00%
30-NOV - 19	156,283.72	156,283.72	2.34%	2.34%
31-DIC-19	610,490.15	766,773.87	9.13%	11.48%
31-ENE-20	935,222.86	1,701,996.72	13.98%	25.44%
29-FEB-20	763,397.65	2,465,394.37	11.41%	36.85%
31-MAR -20	1,154,989.22	3,620,383.58	17.27%	54.12%
30-ABR-20	1,727,268.46	5,347,652.04	25.82%	79.94%
31-MAY-20	446,354.38	5,794,006.42	6.67%	86.61%
30-JUN-20	861,127.65	6,655,134.07	12.87%	99.48%
06-JUL-20	34,597.39	6,689,731.46	0.52%	100.00%
<b>TOTAL CONTRATO =</b>	<b>6,689,731.46</b>			

MONTO VALORIZADOS EJECUTADOS

MES	MONTO TOTAL		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL
	S/.	S/.	%	%
10-NOV - 19	-	-	-	-
30-NOV - 19	683,813.72	683,813.72	10.22%	10.22%
31-DIC-19	596,382.09	1,280,195.81	8.91%	19.14%
31-ENE-20	204,449.90	1,484,645.71	3.06%	22.19%
29-FEB-20	547,691.78	2,032,337.49	8.19%	30.38%
31-MAR -20	198,935.44	2,231,272.93	2.97%	33.35%
30-ABR-20				
31-MAY-20				
30-JUN-20				
06-JUL-20				
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>2,231,272.93</b>			