



**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"**

	C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL						
06.04.02.02	ENTIBADO DE PROTECCION DE TALUD DE EXCAVACION	m2	591.29	170.15	761.44	53.48	
06.04.02.03	NIVELACION, REGLADO Y APISONADO	m2	233.89	156.03	389.92	898.06	
06.04.02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR	m3	165.07	144.78	309.85	697.73	
06.04.02.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-2-4	m3	688.17	322.08	1,010.25	4,471.69	
06.04.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	1,361.49	760.34	2,121.83	6,912.00	
06.04.03.01	CONCRETO EN SOLADO F'C=100KG/CM2 (e=4")	m2	233.89	40.95	274.84	1,013.13	
06.04.04.01	CONCRETO EN MURO DE CONTENCIÓN F'C= 210 KG/CM2	m3	143.47	62.18	205.65	925.44	
06.05	VEREDAS Y ESTACIONAMIENTO						
06.05.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	289.58	955.07	1,244.65	915.88	
06.05.02.01	CORTE MANUAL A NIVEL DE MEJORAMIENTO EN VEREDAS	m3	108.35	313.03	421.38	226.78	
06.05.02.02	NIVELACION, REGLADO Y APISONADO	m2	361.17	1,043.42	1,404.59	755.94	
06.05.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	54.18	156.51	210.69	113.39	



**“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”**

	MANUAL					
06.05.02.04	BASE EN VEREDAS (E=0.10m)	m2	361.17	1,043.42	1,404.59	755.94
06.05.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	130.02	375.63	505.65	272.14
06.05.03.01	CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2	m3	34.85	117.46	152.31	89.10
06.05.03.03	BRUÑADO EN VEREDAS	m	914.31	642.36	1,556.67	3,867.57
06.05.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA	m2	105.19	279.51	384.70	235.12
06.06	ACCESO (ESCALERAS Y RAMPAS)					
06.06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2		395.07	395.07	196.36
06.06.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ESTRUCTURA	m3		122.60	122.60	44.41
06.06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3		153.25	153.25	43.22
06.06.03.01	CONCRETO EN RAMPA ESCALERA F'C= 175 KG/CM2	m3		8.54	8.54	249.63

**6. CONCLUSIONES:**

- La presente documentación materia de su revisión, consta con los requerimientos y sustentos que derivan a la presente valorización descritos en el ítem 3. Contenido de la Documentación.
- En la documentación, se adjuntan las boletas de pagos realizados a **SENCICO**, **CONAFOVICER**, de acuerdo al porcentaje que estima la legislación vigente, pago de póliza **SCTR**.
- El avance físico del mes es: 8.78 %



**“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”**

- El avance de obra programado que se ha presentado al inicio de la obra correspondiente al mes de Agosto del 2020 es de 1.21%.
- En este caso la Valorización Acumulada Ejecutada alcanzo el 42.13%, mientras que la Valorización Acumulada Programada es del 34.56%.
- Es por ello que en esta Valorización n°06 correspondiente al mes de Agosto-2020, la Ejecución de la obra se encuentra adelantada.

**7. RECOMENDACIONES:**

- El Supervisor indica que la obra en mención tiene un avance físico mensual del 8.78% y un acumulado de **42.13%**, versus calendario programado acumulado al mismo periodo de 34.56%, siendo el estado de la obra, **adelantada**.
- Los metrados han sido conciliados por el Residente y supervisor de Obra, quien da su Conformidad a la Valorización N°06 correspondiente al mes de Agosto del 2020, de la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02-08 YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO”.
- Visto el informe Mensual N°06 correspondiente al mes de agosto 2020 y dado la conformidad por el supervisor de obra, quien en su informe de la referencia b), recomendando a la entidad el pago correspondiente a la empresa **CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS**, siendo el monto a pagar de **S/598,611.15 soles, (Quinientos noventa y ocho mil seiscientos once con 15/00 soles) sin IGV, como se detalla:**

1 Valorización N°06-Agosto del 2020	S/. 587,282.47
2 Reajuste total de valorización n°06	S/ 11,328.68
<b>Neto Facturar</b>	<b>S/. 598,611.15</b>

- Se recomienda seguir los procedimientos de acuerdo al RLCE de acuerdo al artículo.194, y continuar con su trámite correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente

Ing. DIANA PAOLA CASTRO LITANO  
Coordinadora de Obra  
Sub Gerencia de Supervisión y Control

Cc: Ing. Diana Paola Castro Litano

Trámite:26008



“Año de la Universalización de la Salud”

CARTA N° 332 – 2020 – M.S.S.SAC/28


Señor:  
Gobierno Regional de Loreto  
Presente. -

Atención : Ing. Edy Wisberto Ruiz Zarate.  
Gerente Regional de Infraestructura.

Asunto : REMITE INFORME DE CONFORMIDAD A VALORIZACION MENSUAL N° 06 DEL  
CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

Referencia :

1. Para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02 - 08, LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO.
2. Informe N° 026 – 2020 – MAJRH/JS - 28




De mi especial Consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y al mismo tiempo REMITE INFORME DE CONFORMIDAD A VALORIZACION MENSUAL N° 06 DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 de la obra en referencia 1), según se detalla en la Valorización respectiva. Para su análisis y trámite correspondiente.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



MS Servicios S.A.C.

  
Karina L. Valles Saldana de Sanchez  
GERENTE GENERAL

64  
01-29

PROVIDO N° 26008  
A SCSYC- GRE  
PARA: Atención



PROVIDO N° 26008  
A Ing. Diana cast  
PARA: SU  
Atención

CY/RL  
Dgs-s  
Cc  
Archivo



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower middle section of the page.

TE BATTYON  
LE  
A stamp or form located at the bottom left corner, containing several lines of text and a circular emblem on the left side.

**INFORME N° 026 – 2020 – MALRH/JS - 28.**

**A** : **Sra. Karina L. Valles Saldaña**  
Representante Legal

**DE** : **Ing. Miguel Ángel La Rosa Hervay**  
Jefe de Supervisión.

**ASUNTO** : REMITE INFORME DE CONFORMIDAD A VALORIZACION MENSUAL N° 06 DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

**REFERENCIA:**

1. Para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02 - 08, LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO."
2. CARTA N° 331 – 2020 – M.S.SAC/28

FECHA: Iquitos, 08 de Setiembre del 2020.

De mi especial Consideración:

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de hacer llegar la evaluación y conformidad a la Valorización N° 06 del Contratista correspondiente al mes de Agosto del 2020; para lo cual manifestamos lo siguiente:

**1.0 GENERALIDADES**

**1.1 Datos Generales de la Obra**

Obra : " MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02 - 08, LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO "

Contratista : CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS

Representante Legal : Ing. Fernando Tapullima Gálvez.

Proceso de Selección : LICITACION PÚBLICA N° 009-2019-CSO-GRL

Contrato : N° 013-2019-GRL-GGR-GRI

Residente de Obra : Ing. LUIS MANUEL PERALTA RUIZ  
C.I.P. N° 63545

Presupuesto Contratado : S/ 6'689,731.46 Sin IGV.

Sistema de contratación : A PRECIOS UNITARIOS



Miguel Angel la Rosa Hervay  
Ingeniero Civil  
CIP: 90199  
JEFE DE SUPERVISIÓN

