

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

PROCESO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N° 008-2020-GRU-GGR-GRI  
 CONTRATISTA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS ,DEPARTAMENTO DE LORETO"

Region LORETO

Provincia MAYNAS

SI. 2,928,710.98

Distrito MAZAN

SI. 0.00

18-Jul-20

SI. 0.00

150

SI. 2,928,710.98

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecucion

1ª Paralización

2ª Paralización

3ª Paralización

Fecha de Término de Obra Inicial

Fecha de Término Contractual

**VALORIZACION MENSUAL N° 03**

**AL 30 SETIEMBRE DEL 2020**

Ingeniero Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR  
 Residente ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO

ITEM	UNID	METRADO	PRESUPUESTO		PARCIAL	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			P. UNID	S.		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
<b>TRABAJOS PROVISIONALES</b>													
01	und	1,276.07	1.00	1,276.07	1,276.07	1.00	1,276.07	0.00	0.00	1.00	1,276.07	1.00	0.00
01.01	mes	800.00	5.00	4,000.00	4,000.00	2.00	1,600.00	1.00	800.00	3.00	2,400.00	0.60	0.00
01.03	und	16.00	100.00	1,600.00	1,600.00	18.00	1,440.00	0.00	0.00	18.00	1,440.00	1.00	0.00
01.04	vje	2.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	1.00	5,000.00	0.50	2,500.00	1.50	7,500.00	0.75	0.50
01.05	ton	912.67	158.60	144,658.20	144,658.20	912.67	144,658.20	0.00	0.00	912.67	144,658.20	1.00	0.00
02	und	17,500.00	1.00	17,500.00	17,500.00	0.70	12,250.00	0.10	1,750.00	0.80	14,000.00	0.80	0.20
02.01	und	18,000.00	1.00	18,000.00	18,000.00	0.70	12,600.00	0.10	1,800.00	0.80	14,400.00	0.80	0.20
02.02	und	20,500.00	1.00	20,500.00	20,500.00	0.70	14,350.00	0.10	2,050.00	0.80	16,400.00	0.80	0.20
02.04	und	29.00	96.00	2,798.40	2,798.40	24.00	1,392.00	0.00	0.00	24.00	2,800.00	0.83	5.00
02.05	und	24.00	350.00	8,400.00	8,400.00	17.00	5,850.00	3.00	1,050.00	20.00	7,000.00	0.85	4.00
02.06	und	10.00	114.92	1,149.20	1,149.20	7.00	804.44	1.00	114.92	8.00	919.36	0.80	2.00
02.07	Gib	1,720.00	1.00	1,720.00	1,720.00	0.70	1,204.00	0.10	172.00	0.80	1,376.00	0.80	0.20
03	m2	5,520.60	1.30	7,176.78	7,176.78	5,520.60	7,176.78	0.00	0.00	5,520.60	7,176.78	1.00	0.00
03.01	m2	5,520.60	1.29	7,096.37	7,096.37	5,520.60	7,096.37	0.00	0.00	5,520.60	7,096.37	1.00	0.00
03.02	und	7.00	1,078.64	7,550.48	7,550.48	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	7,553.48	1.00	0.00
03.04	m2	3,257.14	26.14	85,141.64	85,141.64	3,014.43	78,787.20	242.71	6,344.44	3,257.14	85,141.64	1.00	0.00
03.05	m3	4.99	60.77	303.24	303.24	4.99	303.24	0.00	0.00	4.99	303.24	1.00	0.00
03.06	m	11.50	383.35	4,408.53	4,408.53	11.50	4,408.53	0.00	0.00	11.50	4,408.53	1.00	0.00
03.07	m3	330.70	18.35	6,068.35	6,068.35	280.70	4,769.86	69.20	1,096.32	319.90	5,870.17	0.97	10.80
03.08	m3	428.91	16.41	7,054.82	7,054.82	331.64	5,442.21	58.27	995.21	389.91	6,398.42	0.91	198.18
03.09	dia	3.00	280.87	842.61	842.61	3.00	782.61	0.00	0.00	3.00	842.61	1.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>													
04	m3	1,414.50	6.29	8,997.21	8,997.21	1,067.30	6,719.32	218.80	1,376.25	1,286.10	8,069.67	0.81	128.40
04.01	m3	2,812.70	6.81	19,456.76	19,456.76	2,191.90	15,146.03	613.00	3,646.63	2,704.90	18,690.86	0.96	107.80
04.02	m2	3,623.76	2.53	9,168.11	9,168.11	2,224.75	5,826.62	720.00	1,821.60	2,944.75	7,460.22	0.81	676.01
04.03	m3	3,586.40	112.66	403,756.91	403,756.91	2,330.30	262,345.17	0.00	0.00	2,330.30	262,345.17	0.65	1,256.10
04.03.01	m3	259.20	109.51	28,384.99	28,384.99	114.40	12,527.94	0.00	0.00	114.40	12,527.94	0.44	144.80
04.03.02													15,957.05

*Willy Martin Ramirez Macedo*  
 WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. DEL COLEGIO DE INGENIEROS N° 77724

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL  
 SEGUNDO MICHEL GOZALEZ CUELLAR  
 HIJULAR GERENTE

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PÚBLICA N° 009-2020-GR-L-GBR-GR1  
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL

Region  
LORETO

Provincia  
MAYNAS

CONTRATISTA  
PRESUPUESTO CONTRIBUCION SI 0,00  
DEDUCTIVO SI 0,00  
ADICIONAL SI 2,998,710.96  
MONTO CONTRACTUAL

Fecha de Inicio de Obra  
Plazo de Ejecucion  
1° Finalización  
2° Paralización  
3° Finalización  
Fecha de Término de Obra Inicial  
Fecha de Término Contractual

"MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

Districto  
MAZAN

18-Jul-20  
180

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

Inspector  
Residente  
ING. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR  
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO

AL 30 SETIEMBRE DEL 2020  
**VALORIZACION MENSUAL N° 03**

ITEM	UNO	METRADO	PRESUPUESTO		P. UNO	SI.	PARCIAL	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		%	SALDO POR VALORIZAR	
			METRADO	SI.				METRADO	SI.	METRADO	SI.	METRADO	SI.		METRADO	SI.
ELIMINACIONES																
04.04	m3	6,294.00	18.41	86,710.44	3,284.00	53,880.44	792.60	13,006.57	4,078.60	86,897.01	0.77	1,207.40	10,813.43	0.77	1,207.40	10,813.43
04.05	m3	380.92	404.76	158,188.30	150.00	60,714.00	120.00	48,571.20	270.00	109,285.20	0.69	120.82	48,803.10	0.69	120.82	48,803.10
04.06	m3	825.77	577.88	477,278.54	0.00	0.00	445.92	257,730.41	445.92	257,730.41	0.54	378.85	219,548.13	0.54	378.85	219,548.13
04.06.01	m2	472.35	29.40	13,897.09	0.00	0.00	255.07	7,489.03	255.07	7,489.03	0.54	217.28	6,388.06	0.54	217.28	6,388.06
04.06.03	ka	89.70	2.22	198.13	0.00	0.00	48.44	107.53	48.44	107.53	0.54	41.28	91.00	0.54	41.28	91.00
04.06.04	ka	1,070.88	5.02	5,376.82	0.00	0.00	578.28	2,902.84	578.28	2,902.84	0.54	492.60	2,472.88	0.54	492.60	2,472.88
04.06.05	ka	720.15	4.46	3,211.87	0.00	0.00	388.88	1,734.41	388.88	1,734.41	0.54	317.40	1,477.49	0.54	317.40	1,477.49
04.06.06	und	690.00	3.99	2,753.10	0.00	0.00	372.60	1,486.67	372.60	1,486.67	0.54	317.40	1,268.43	0.54	317.40	1,268.43
04.06.07	m2	3,908.11	0.83	3,243.73	0.00	0.00	2,110.38	1,751.61	2,110.38	1,751.61	0.54	1,797.73	1,482.12	0.54	1,797.73	1,482.12
04.07	m	828.00	8.15	6,748.20	0.00	0.00	447.12	3,644.03	447.12	3,644.03	0.54	380.88	3,104.17	0.54	380.88	3,104.17
04.07.01	m	414.00	4.14	2,442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	2,442.60	0.00	414.00	2,442.60
04.07.02	m	828.00	4.70	3,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	3,891.80	0.00	828.00	3,891.80
04.07.03	m	603.96	5.08	3,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.96	3,068.12	0.00	603.96	3,068.12
04.07.04	m	1,335.02	5.09	6,795.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.02	6,795.25	0.00	1,335.02	6,795.25
04.08	m3	6.28	615.98	3,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	3,856.10	0.00	8.28	3,856.10
04.08.01	m2	47.93	57.00	2,732.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.93	2,732.01	0.00	47.93	2,732.01
04.08.01.01	ka	401.08	4.37	1,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.08	1,752.63	0.00	401.08	1,752.63
04.08.01.04	und	8.00	180.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1,440.00	0.00	8.00	1,440.00
04.08.02	m	603.96	10.38	6,257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.96	6,257.03	0.00	603.96	6,257.03
04.08.02.01	m2	192.00	16.70	3,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.96	3,208.40	0.00	603.96	3,208.40
04.08.02.01.02	m	1,207.92	10.36	12,514.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	12,514.05	0.00	192.00	12,514.05
04.08.02.01.03	und	20	550.24	11,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.92	11,004.80	0.00	1,207.92	11,004.80
04.08.02.02	m2	292.79	1.30	380.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.79	380.63	0.00	292.79	380.63
04.08.02.02.01	m2	292.79	1.28	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.79	374.77	0.00	292.79	374.77
05.01	m3	138	33.31	4,596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138	4,596.78	0.00	138	4,596.78
05.01.01	m3	317.80	127.89	40,615.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.80	40,615.22	0.00	317.80	40,615.22
05.02.01	m3	138.00	18.35	2,532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	2,532.30	0.00	138.00	2,532.30
05.02.02	m3	138.00	18.41	2,264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	2,264.58	0.00	138.00	2,264.58
05.03	m3	28.28	404.79	11,851.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28	11,851.37	0.00	28.28	11,851.37
05.03.01	m3	128.88	644.48	81,771.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.88	81,771.62	0.00	128.88	81,771.62
05.03.02	m2	446.16	36.18	18,142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.16	18,142.07	0.00	446.16	18,142.07
05.04.01	ka	6,110.66	4.86	30,308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.66	30,308.87	0.00	6,110.66	30,308.87
05.04.02	ka	5,438.57	4.89	24,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.57	24,984.41	0.00	5,438.57	24,984.41
05.04.03	m	108.59	16.10	1,716.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.59	1,716.10	0.00	108.59	1,716.10
05.04.04	m	278.85	5.09	1,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.85	1,418.35	0.00	278.85	1,418.35

Willy Martin Ramirez Macedo  
INGENIERO CIVIL  
PAP. DEL COLEGIO DE INGENIEROS N° 7128

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA S.R.L.  
SEBASTIAN GONZALEZ  
MIRIAM GONZALEZ

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LORETO
Provincia
MAYNAS
Distrito
MAZAN
18-Jul-20
190

"MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

OBRA

PROCESO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N° 009-2020-GRU-GGR-GRI
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL

SI 2,928,710.98
SI 0.00
SI 0.00
SI 2,928,710.98

PRESUPUESTO INTEGRAL

VALORIZACION MENSUAL N° 03
AL 30 SETIEMBRE DEL 2020

Table with columns: ITEM, UNID, METRADO, P. UNQ, PARCIAL, AVANCE ANTERIOR, AVANCE ACTUAL, AVANCE ACUMULADO, SALDO POR VALORIZAR. Rows include items like VEREDAS Y MANTILLAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, etc.

WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
INGENIERO CIVIL
Rep. DEL COLEGIO DE INGENIEROS Y TALENTOS

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL
SEGUNDO MICHEL GONZALEZ CULVI

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

OPERA **"MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"**

PROCESO DE SELECCIÓN **licitación pública N° 009-2020-GRL-GOR-GR1**  
 CONTRATISTA **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA ERL**

REGION **LORETO**  
 PROVINCIA **MAYNAS**  
 DISTRITO **MAZAN**

MONTO CONTRACTUAL **S/ 2,926,710.96**  
 MONTO PRESUPUESTO **S/ 0.00**  
 MONTO ADICIONAL **S/ 0.00**  
 MONTO SUPLEMENTARIO **S/ 2,926,710.96**

FECHA DE INICIO DE OBRA **19-Jul-20**  
 FECHA DE EJECUCION **160**

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

Ing. **KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR**  
 Ing. **WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO**

ITEM	PRESUPUESTO			AVANCE ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR	
	UNID	METRADO	P. UNID	PARCIAL	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
<b>VALORIZACION MENSUAL N° 03</b>														
<b>AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2020</b>														
08.02.01	m3	4.95	33.31	164.88	0.00	0.00	4.95	164.88	4.95	164.88	1.00	0.00	0.00	0.00
08.02.01.01	m2	3.53	3.23	11.40	0.00	0.00	3.53	11.40	3.53	11.40	1.00	0.00	0.00	0.00
08.02.01.02	m3	4.95	18.35	90.83	0.00	0.00	4.95	90.83	4.95	90.83	1.00	0.00	0.00	0.00
08.02.01.03	m3	5.93	16.41	97.31	0.00	0.00	5.93	97.31	5.93	97.31	1.00	0.00	0.00	0.00
08.02.01.04	m3	3.53	44.75	157.97	0.00	0.00	3.53	157.97	3.53	157.97	1.00	0.00	0.00	0.00
08.02.02	und	2	1650.09	3,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,300.18	
08.02.02.01	m3	11.48	33.31	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	382.40	
08.02.02.01.01	m2	9.01	3.23	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01	28.10	
08.02.02.01.02	m3	11.48	18.35	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	210.66	
08.02.02.01.03	m3	11.70	16.41	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	192.00	
08.02.02.01.04	m2	9.01	44.75	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01	403.20	
08.03	und	17	864.26	15,032.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	15,032.42	
08.03.01	m3	1.08	491.42	535.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	535.65	
08.03.01.01	m2	10.57	48.87	516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57	516.56	
08.03.01.02	m2	36.89	59.03	2,177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89	2,177.82	
08.03.01.03	m2	4.42	32.37	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	143.08	
08.03.01.04	und	17	122.2	2,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	2,077.40	
08.03.02	m2	54.44	1.3	70.77	54.44	70.77	0.00	0.00	54.44	70.77	1.00	0.00	0.00	
08.03.02.01	m2	54.44	1.28	69.68	54.44	69.68	0.00	0.00	54.44	69.68	1.00	0.00	0.00	
08.03.02.02	dia	4.00	289.87	1,043.48	4.00	1,043.48	0.00	0.00	4.00	1,043.48	1.00	0.00	0.00	
08.03.03	m3	97.99	33.31	3,284.05	97.99	3,284.05	0.00	0.00	97.99	3,284.05	1.00	0.00	0.00	
08.03.03.01	m2	54.44	1.44	78.39	54.44	78.39	0.00	0.00	54.44	78.39	1.00	0.00	0.00	
08.03.03.02	m3	97.99	18.35	1,798.12	97.99	1,798.12	0.00	0.00	97.99	1,798.12	1.00	0.00	0.00	
08.03.03.03	m3	97.99	16.41	1,608.02	97.99	1,608.02	0.00	0.00	97.99	1,608.02	1.00	0.00	0.00	
08.03.04	m2	54.44	44.75	2,436.19	54.44	2,436.19	0.00	0.00	54.44	2,436.19	1.00	0.00	0.00	
08.03.04.01	m3	28.53	644.48	18,387.01	28.53	18,387.01	0.00	0.00	28.53	18,387.01	1.00	0.00	0.00	
08.03.04.02	m2	176.76	42.54	7,516.37	176.76	7,516.37	0.00	0.00	176.76	7,516.37	1.00	0.00	0.00	
08.03.04.03	kg	119.02	4.96	590.34	119.02	590.34	0.00	0.00	119.02	590.34	1.00	0.00	0.00	
08.03.04.04	kg	3,911.29	4.59	17,952.82	3,911.29	17,952.82	0.00	0.00	3,911.29	17,952.82	1.00	0.00	0.00	
08.03.04.05	m	37.20	16.10	598.92	37.20	598.92	0.00	0.00	37.20	598.92	1.00	0.00	0.00	
08.03.04.06	m	7.20	5.09	36.65	7.20	36.65	0.00	0.00	7.20	36.65	1.00	0.00	0.00	
08.05	m2	109.16	59.03	6,443.71	109.16	6,443.71	0.00	0.00	109.16	6,443.71	1.00	0.00	0.00	
08.05.01	m2	33.48	32.37	1,063.75	33.48	1,063.75	0.00	0.00	33.48	1,063.75	1.00	0.00	0.00	

**CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA ERL**  
**SEGUNDO MICHEL GONZALEZ GARCIA**  
 TITULAR GERENTE

**WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. DEL COLEGIO DE INGENIEROS Y TITULOS

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

PROCESO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N° 008-2020-GR-L-6GR-GR1  
 CONTRATISTA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

Region LORETO  
 Provincia MAYNAS

SI 2.928.710,96

SI 0,00

SI 0,00

SI 2.928.710,96

Distrito MAZAN

18-Jul-20

150

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

Inspector Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR  
 Residente ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO

Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecucion

1° Penalizacion

2° Penalizacion

3° Penalizacion

Fecha de Termina de Obra (Inicio)

Fecha de Termina Contractual

28-Dic-20

**VALORIZACION MENSUAL N° 03**  
**AL 30 SETIEMBRE DEL 2020**

ITEM	PRESUPUESTO	P. UND	SI	PARCIAL	AVANCE ANTERIOR		AVANCE DE OBRA		AVANCE ACUMULADO		BALDO POR VALORIZAR		
					Metrado	Velozizado	Metrado	Velozizado	Metrado	Velozizado	Metrado	Velozizado	
09.06.03													
09.05.03.01		15.2	122.13	1,886.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.38	
10		84	38.32	2,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.48	
11		6520.6	1.9	10,469.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,469.14	
11.01													
TOTAL GENERAL DIRECTO				2,457,878.11	791,232.29	628,378.61	9,670,000,000%	9,070,000,000%	1,418,610.00	1,418,610.00	1,418,610.00	10,489,74	
UTILIDAD				222,938.34	71,764.77	58,893.83	10,000,000,000%	10,000,000,000%	128,758.70	128,758.70	128,758.70	1,630,613.83	
PRESUPUESTO TOTAL				2,680,816.45	863,997.06	687,272.44			141,861.09	141,861.09	141,861.09	1,762,477.36	
FACTOR DE RELACION =				2,928,710.96	942,120.29	748,210.29			1,690,330.58	1,690,330.58	1,690,330.58	1,227,390.03	
				2,928,710.96	32,160.9%	25,56.69%			1,690,330.58	1,690,330.58	1,690,330.58	1,227,390.03	
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL AL 31 JULIO 2,020					24.86%	57.76%							
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO AL 31 JULIO 2,020													

*Willy Martin Ramirez Macedo*  
 WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO  
 INGENIERO CIVIL  
 PAF DEL COLEGIO DE INGENIEROS N° 7228

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL  
 SEGUNDO MICHEL GONZALEZ COLLIER  
 TITULAR REPRESENTANTE