



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

149	06.01.03.01	CONCRETO EN SOLADO F'c=100KG/CM2 (ε=2")	m2	1,273.58	893.66	190.42	1,084.10	189.48
150	06.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
151	06.01.04.01	CONCRETO EN CUNETAS - SARDINEL F'c= 175 KG/CM2	m3	683.77	483.35	100.54	583.89	99.88
152	06.01.04.02	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Fys 4200 kg/cm2	kg	25,662.33	23,758.22		23,758.22	1,904.11
153	06.01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	2,245.46	1,963.55		1,963.55	281.91
154	06.01.04.04	SELLADO DE JUNTAS EN CUNETAS SARDINEL	m	426.71				426.71
155	06.01.04.05	JUNTAS CON WATER STOP 6"	m	973.03	669.35	151.47	821.42	151.61
156	06.02	ALCANTARILLA DE CRUCE						
157	06.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
158	06.02.01.01	DEMOLICION DE ALCANTARILLA EXISTENTE	m3	52.33	52.33		52.33	0.00
159	06.02.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	98.37	98.37		98.37	
160	06.02.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	78.59	78.59		78.59	0.00
161	06.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
162	06.02.02.01	DESVIÓ PROVISIONAL DE CAUCE NATURAL	m3	43.35	43.35		43.35	0.00
163	06.02.02.02	CORTE C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m3	29.15	29.15		29.15	0.00
164	06.02.02.03	NIVELACION, REGLADO Y APISONADO	m2	58.80	58.80		58.80	0.00
165	06.02.02.04	BASE GRANULAR DE 0.60 M.	m3	66.08	66.08		66.08	
166	06.02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	86.99	86.99		86.99	
167	06.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
168	06.02.03.01	SOLADO DE CONCRETO F'c=100KG/CM2, E=4"	m2	71.99	71.99		71.99	
169	06.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
170	06.02.04.01	CONCRETO EN ALCANTARILLAS DE CRUCE F'c= 210 KG/CM2	m3	47.17	47.17		47.17	
171	06.02.04.02	ACERO CORRUGADO Ø 5/8" Fys 4200 kg/cm2	kg	735.79	735.79		735.79	
172	06.02.04.03	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Fys 4200 kg/cm2	kg	1,042.24	1,042.24		1,042.24	
173	06.02.04.04	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Fys 4200 kg/cm2	kg	781.20	781.20		781.20	
174	06.02.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	m2	275.06	275.06		275.06	
175	06.02.05	VARIOS						
176	06.02.05.01	JUNTAS CON WATER STOP 6"	m	71.11	71.11		71.11	
177	06.03	SUMIDEROS						
178	06.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
179	06.03.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	100.14	25.60	14.54	100.14	
180	06.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
181	06.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN SUMIDERO	m3	55.50	18.69	36.81	55.50	
182	06.03.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	66.61	22.44	44.16	66.60	0.01
183	06.03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						

Página 3

184	06.03.03.01	CONCRETO EN SUMIDERO F'c= 175 KG/CM2	m3	28.49		28.49	28.49	0.00
185	06.03.03.02	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Fys 4200 kg/cm2	kg	911.48		911.48	911.48	0.00
186	06.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SUMIDEROS	m2	114.66		114.66	114.66	
187	06.03.04	VARIOS						
188	06.03.04.01	REJILLA DE CONCRETO PRE-FABRICADO DE 0.50x0.65 m, PARA SUMIDEROS	und	109.00		109.00	109.00	
189	06.03.04.02	REJILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8" DE 0.90X0.90M, PARA SUMIDEROS	und	7.00		7.00	7.00	
190	06.04	MURO DE CONTENCIÓN						
191	06.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
192	06.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,287.98	389.32	636.06	1,287.98	
193	06.04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	1,287.98	743.92	544.06	1,287.98	
194	06.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
195	06.04.02.01	CORTE C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m3	7,227.06	3,819.13	3,347.59	7,227.06	
196	06.04.02.02	ENTIBADO DE PROTECCION DE TALUD DE EXCAVACION	m2	814.92	761.44	53.48	814.92	
197	06.04.02.03	NIVELACION, REGLADO Y APISONADO	m2	1,287.98	743.92	544.06	1,287.98	
198	06.04.02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR	m3	1,007.58	563.94	443.64	1,007.58	
199	06.04.02.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-2-4	m3	5,481.94	2,276.88	3,205.06	5,481.94	
200	06.04.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	3,033.83	4,848.91	4,184.92	3,033.83	
201	06.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
202	06.04.03.01	CONCRETO EN SOLADO F'c=100KG/CM2 (ε=4")	m2	1,287.97	628.84	659.13	1,287.97	
203	06.04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
204	06.04.04.01	CONCRETO EN MURO DE CONTENCIÓN F'c= 210 KG/CM2	m3	1,131.09	371.25	684.99	1,056.29	14.86
205	06.04.04.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, EN MURO DE CONTENCIÓN	kg	75,964.66	47,244.08	28,720.58	75,964.66	
206	06.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE CONTENCIÓN	m2	3,596.54	1,611.53	1,985.01	3,596.54	
207	06.04.05	VARIOS						
208	06.04.05.01	SELLADO DE JUNTAS EN MUROS	m	1,737.39	377.69	1,359.70	1,737.39	
209	06.04.05.02	PASAMANO METALICO CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO	m	270.48				270.48
210	06.05	VEREDAS Y ESTACIONAMIENTO						
211	06.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
212	06.05.01.01	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	469.82	308.26	161.56	469.82	
213	06.05.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	2,160.53	1,244.65	915.88	2,160.53	
214	06.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
215	06.05.02.01	CORTE MANUAL A NIVEL DE MEJORAMIENTO EN VEREDAS	m3	648.16	421.39	226.79	648.16	
216	06.05.02.02	NIVELACION, REGLADO Y APISONADO	m2	2,160.53	1,404.59	755.94	2,160.53	
217	06.05.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL	m3	324.08	210.69	113.39	324.08	
218	06.05.02.04	BASE EN VEREDAS (E=0.10m)	m2	2,160.53	1,404.59	755.94	2,160.53	





"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

219	06.05.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	717.79	505.65	272.14	717.79	
220	06.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
221	06.05.03.01	CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2	m3	241.41	152.31	89.10	241.41	
222	06.05.03.02	CONCRETO EN ESTACIONAMIENTO F'C= 210 KG/CM2	m3	34.50	15.43	19.07	34.50	
223	06.05.03.03	BRUÑADO EN VEREDAS	m	5,424.24	1,556.67	3,867.57	5,424.24	
224	06.05.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA	m2	619.82	384.70	235.12	619.82	
225	06.05.03.05	SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN VEREDAS	m	671.20				671.20
226	06.06	ACCESO (ESCALERAS Y RAMPAS)						
227	06.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
228	06.05.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	591.43	395.07	196.36	591.43	0.00
229	06.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
230	06.06.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ESTRUCTURA	m3	167.01	122.60	44.41	167.01	0.00
231	06.06.02.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL	m3	9.83		9.83	9.83	
232	06.06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	196.47	153.25	43.22	196.47	
233	06.06.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
234	06.06.03.01	CONCRETO EN RAMPA ESCALERA F'C= 175 KG/CM2	m3	258.17	8.54	91.86	100.42	157.75
235	06.06.03.02	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Fy= 4200 kg/cm2	kg	6,092.78		5,568.70	5,568.70	524.08
236	06.06.03.03	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Fy= 4200 kg/cm2	kg	1,257.93		1,084.56	1,084.56	173.43
237	06.06.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS Y ESCALERAS	m2	1,324.21		591.03	591.03	733.18
238	06.06.04	VARIOS						
239	06.06.04.01	PASAMANO METALICO CONTUBO DE ACERO GALVANIZADO	m	110.45				110.45
240	06.07	SEÑALIZACION						
241	06.07.01	PINTURA LINEAL c= 0.10m	m	1,892.73				1,892.73
242	06.07.02	PINTURA ESMALTE EN SARDINEL	m	1,593.18				1,593.18
243	06.07.03	PINTURA DE PASO PEATONAL	m2	268.90				268.90
244	06.07.04	SEÑALES PREVENTIVAS	und	14.00				14.00
245	06.07.05	SEÑALIZACIONES REGLAMENTARIAS	und	16.00				16.00
246	06.07.06	SEÑALIZACIONES INFORMATIVAS	und	2.00				2.00
247	07	MITIGACION AMBIENTAL						
248	07.01	TRATAMIENTO DE BOTADERO	m3	11,567.75	9,254.20		9,254.20	2,313.55
249	07.02	MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y MONITOREO DE RUIDOS	mes	8.00	2.00		2.00	6.00
250	08	VARIOS						
251	08.01	SEMBRIO DE JARDINERA	m2	60.42				60.42
252	08.02	REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA	und	21.00	21.00		21.00	
253	08.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1,618.75				1,618.75

Página 4

6. CONCLUSIONES:

- La presente documentación materia de su revisión, consta con los requerimientos y sustentos que derivan a la presente valorización descritos en el ítem 3. Contenido de la Documentación.
- En la documentación, se adjuntan las boletas de pagos realizados a **SENCICO**, **CONAFOVICER**, de acuerdo al porcentaje que estima la legislación vigente, pago de póliza **SCTR**.
- El avance físico del mes es: 26.99%
- El avance de obra programado que se ha presentado al inicio de la obra correspondiente al mes de Octubre del 2020 es de: 12.60%.
- En este caso la Valorización Acumulada Ejecutada alcanzo el 76.71%, con un monto acumulado de S/. 5, 131,824.61, mientras que la Valorización Acumulada Programada es del 51.32% y un monto acumulado S/. 3,433,305.99.
- Es por ello que en esta Valorización n°08 correspondiente al mes de octubre-2020, la Ejecución de la obra se encuentra adelantada.



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

7. RECOMENDACIONES:

- El Supervisor indica que la obra en mención tiene un avance físico mensual del 26.99% y un acumulado de 76.71 %, versus calendario programado acumulado al mismo periodo de 51.32%, siendo el estado de la obra, **adelantada**.
- Los metrados han sido conciliados por el Residente y Supervisor de Obra, quien da su Conformidad a la Valorización N°08 correspondiente al mes de Octubre del 2020, de la obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02-08 YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO".
- Visto el informe Mensual N°08 correspondiente al mes de Octubre de 2020 y dado la conformidad por el supervisor de obra, quien en su informe de la referencia b), recomendando a la entidad el pago correspondiente a la empresa **CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS**, siendo el monto a pagar de **1,858,580.80 soles, (Un millón Ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta con 0.80/100 soles)** sin IGV, cabe indicar al respecto que en concordancia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 195 Reajustes indica que "en el Caso de Obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la Valorización. Cuando conozcan los índices Unificados de precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. Por lo que la suscrita considera pagar los reajustes en la liquidación final como se detalla:

1 Valorización N°08- octubre del 2020	S/. 1, 805,621.91
2 Reajuste total de valorización n°08	S/ 000,000.00
Neto Facturar	S/. 1, 805,621.91

- Por lo tanto; se considera pagar el monto a pagar de s/ 1,805,621.91 soles, (Un millón Ochocientos cinco mil seiscientos veintiunos con 91/100 soles) sin IGV a favor del consorcio Moralillos Yurimaguas.
- Se recomienda seguir los procedimientos de acuerdo al RLCE de acuerdo al artículo.194, y continuar con su trámite correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente

Ing. DIANA PAOLA CASTRO LITANO
Coordinadora de Obra
Sub Gerencia de Supervisión y Control



MS SERVICIOS S.A.C.

Calle Comercio 738, Yurimaguas, Loreto | T: 065 35 3389
Jr, Los Alpes 215, Tarapoto, San Martín | T: 042 52 1904
msserviciossac@yahoo.es


390

"Año de la Universalización de la Salud"

CARTA N° 437 - 2020 - M.S.S.SAC/28



Iquitos, 04 de Noviembre del 2020



Señor:
Gobierno Regional de Loreto
Presente. -

Atención : Ing. Edy Wisberto Ruiz Zarate.
Gerente Regional de Infraestructura.

Asunto : REMITE INFORME DE CONFORMIDAD A VALORIZACION MENSUAL N° 08 DEL
CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


- Referencia :
1. Para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02 - 08, LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO.
 2. Informe N° 011 - 2020 - VHSM/JS - 28

De mi especial Consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y al mismo tiempo REMITE INFORME DE CONFORMIDAD A VALORIZACION MENSUAL N° 08 DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 de la obra en referencia 1), según se detalla en la Valorización respectiva. Para su análisis y trámite correspondiente.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



MS Servicios S.A.C.

Karina L. Valles Saldana de Sanchez
Karina L. Valles Saldana de Sanchez
GERENTE GENERAL

PROVEIDO N° 33456
A: SGSYC
PARA: Informe



CY/RL
Dgs-s
Cc
Archivo

CONSORCIO MORALILLOS-YURIMAGUAS

VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N° 08 OCTUBRE - 2020

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02 - 08, LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE AUTO AMAZONAS - LORETO"

CONTRATISTA : CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS.
RESIDENTE : ING. LUIS MANUEL PERALTA RUIZ
SUPERVISOR : ING. VICTOR HUGO SANCHEZ MERCADO
PRESUPUESTO CONTRATADO : S/ 6' 689.731,46 sin IGV.


Fecha de Inicio : 10-11-2019
Plazo de Ejecución : 240 días calendario
Fecha de término : 06-07-2020
Nueva Fecha de término : 09-02-2020



CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS

Ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.P. 4' 635,45

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALORIZACION ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO		
		UNID	METRAJOS P. U.	METRAJOS	IMPORTE	%	METRAJOS	IMPORTE	%	METRAJOS	IMPORTE	%
01	OBRAS PROVISIONALES											
01.01	ALQUILER DE ALMACEN											
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m.											
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO											
02	SEGURIDAD Y SALUD											
02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
02.01.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL											
02.01.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO											
02.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD											
02.01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD											
02.01.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO											
03	SISTEMA DE DESAGUE											
03.01	RED MATRIZ											
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES											
03.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO, RED MATRIZ											
03.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
03.01.02.01	EXCAVACIONES											
03.01.02.01.01	EXCAVACION C/ (MAQ.) TERRENO NORMAL NORMAL P/TUB. 10"											
03.01.02.01.02	EXCAVACION DE BUZONES											
03.01.02.02	ENTIBADO											
03.01.02.02.01	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS											
03.01.02.03	RELLENOS											
03.01.02.03.01	CAMA DE APOYO ZANJAS TERRENO NORMAL P/TUBERIA 10". E=0.40M											
03.01.02.03.02	RELLENO CON ARENA (PROTECCION TUBERIA E=0.40M)											
03.01.02.03.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO EN ZANJA											
03.01.02.03.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJA											
03.01.02.03.05	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL											
03.01.02.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 0.00 MM											
03.01.03	TUBERIAS											
03.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS											
03.01.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC S50 UF. DN 260 MM.											
03.01.03.01.02	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE DN 260MM											
03.02	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE											
03.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES											
03.02.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO, CONEXIONES DOMICILIARES											


 Victor Hugo Sanchez Mercado
 Supervisor de obra

CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GALVEZ FERNANDO
 REPRESENTANTE COMÚN


 TAPULLIMA GALVEZ FERNANDO
 REPRESENTANTE COMÚN