


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
						SI	METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO	SI	%	
01.07.01.02.07	COLUMNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	108.96	54.00	5,883.84							108.96	5,883.84	100.00%
01.07.01.02.08	COLUMNA: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm2	kg	1,031.00	5.86	6,041.66							1,031.00	6,041.66	100.00%
01.07.01.02.09	VIGA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CEM TIPO I - 1 PISO	m3	2.98	2,157.61								2.98	2,157.61	100.00%
01.07.01.02.10	VIGA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	39.73	60.64	2,409.23							39.73	2,409.23	100.00%
01.07.01.02.11	VIGA: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm2	kg	811.00	5.86	4,752.46							811.00	4,752.46	100.00%
01.07.02	CERCO METALICO													
01.07.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
01.07.02.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	183.06	2.32	424.68			82.65	191.75	82.65	191.75	100.40	232.93	54.85%
01.07.02.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	183.06	2.16	395.39			82.65	178.52	82.65	178.52	100.40	216.87	54.85%
01.07.02.01.03	CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA	m3	217.57	11.13	2,421.55			92.54	1,029.97	92.54	1,029.97	183.05	1,391.58	57.47%
01.07.02.01.04	NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA (FONDO) DE CIMENTACION	m2	183.06	5.26	962.84							183.05	962.84	100.00%
01.07.02.01.05	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO MATERIAL PROPIO MEJORADO	m3	161.64	73.30	11,848.21							161.64	11,848.21	100.00%
01.07.02.01.06	ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO	m3	63.91	11.48	802.57							63.91	802.57	100.00%
01.07.02.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO D=10km	m3	63.91	19.57	1,368.14			92.54	1,811.01	92.54	1,811.01	ERROR	ERROR	#####
01.07.02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO													
01.07.02.02.01	MURO: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CEM TIPO I	m3	532.61	727.41	387,425.84			242.50	176,356.93	242.50	176,356.93	290.11	211,028.91	54.47%
01.07.02.02.02	MURO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	563.59	60.27	33,964.87			213.30	12,655.59	213.30	12,655.59	340.29	20,509.28	61.47%
01.07.02.02.03	MURO: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm2	kg	7,392.11	5.86	43,289.16			3,103.24	18,184.99	3,103.24	18,184.99	4,278.87	25,074.17	57.98%
01.07.02.02.04	JUNTAS DE DILATACION E=1" TECKNOPOR CON POLLURETANO	m	79.20	13.68	1,083.46							79.20	1,083.46	100.00%
01.07.02.03	PORTADA DE INGRESO													
01.07.02.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
01.07.02.03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	4.75	2.32	11.02		4.75	4.75	11.02	4.75	11.02			100.00%
01.07.02.03.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	4.75	2.16	10.26		4.75	4.75	10.26	4.75	10.26			100.00%
01.07.02.03.01.03	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS R.T.<=1.13 kg/cm2 H=1.50m	m3	7.13	39.33	280.42			7.13	280.42	7.13	280.42			100.00%
01.07.02.03.01.04	NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA (FONDO) DE CIMENTACION	m2	4.75	5.26	24.99									
01.07.02.03.01.05	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO MATERIAL PROPIO MEJORADO	m3	0.24	73.30	17.59							4.75	24.99	100.00%
01.07.02.03.01.06	ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO	m3	9.64	11.48	110.67							0.24	17.59	100.00%
01.07.02.03.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO D=10km	m3	9.64	19.57	188.65							9.64	110.67	100.00%
01.07.02.03.02	ZAPATAS													
01.07.02.03.02.01	SOLADO: CONCRETO f'c=100 kg/cm2 e=4"	m2	3.06	50.98	156.00							3.06	156.00	100.00%
01.07.02.03.02.02	ZAPATA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CEM TIPO I	m3	1.53	581.21	889.25							1.53	889.25	100.00%
01.07.02.03.02.03	ZAPATA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20.60	45.07	937.46							20.60	937.46	100.00%
01.07.02.03.02.04	ZAPATA: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm2	kg	40.19	5.86	235.51							40.19	235.51	100.00%
01.07.02.03.03	VIGAS DE CIMENTACION													
01.07.02.03.03.01	VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CEM TIPO I	m3	0.49	563.87	276.30							0.49	276.30	100.00%
01.07.02.03.03.02	VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.75	53.31	519.77							9.75	519.77	100.00%
01.07.02.03.03.03	VIGA DE CIMENTACION: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm2	kg	24.43	5.86	143.16							24.43	143.16	100.00%
01.07.02.03.04	COLUMNAS Y PLACAS													
01.07.02.03.04.01	COLUMNA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CEM TIPO I - 1 PISO	m3	3.39	724.03	2,845.44							3.39	2,845.44	100.00%
01.07.02.03.04.02	COLUMNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.62	54.00	1,977.48							36.62	1,977.48	100.00%
01.07.02.03.04.03	COLUMNA: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm2	kg	209.22	5.86	1,226.03							209.22	1,226.03	100.00%
01.07.02.03.05	VIGAS													
01.07.02.03.05.01	VIGA: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CEM TIPO I - 1 PISO	m3	0.85	724.03	615.43							0.85	615.43	100.00%
01.07.02.03.05.02	VIGA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	23.08	60.64	1,399.57							23.08	1,399.57	100.00%
01.07.02.03.05.03	VIGA: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm2	kg	444.79	5.86	2,606.47							444.79	2,606.47	100.00%
01.08	OBRAS EXTERIORES													
01.08.01	MUROS													
01.08.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
01.08.01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	90.33	2.32	209.57							90.33	209.57	100.00%
01.08.01.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	90.33	2.16	195.11							90.33	195.11	100.00%
01.08.01.01.03	CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA	m3	301.14	11.13	3,351.69							301.14	3,351.69	100.00%
01.08.01.01.04	NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA (FONDO) DE CIMENTACION	m2	90.33	5.26	475.14							90.33	475.14	100.00%
01.08.01.01.05	RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO MATERIAL PROPIO MEJORADO	m3	209.59	73.30	15,362.95							209.59	15,362.95	100.00%
01.08.01.01.06	ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO	m3	128.17	11.48	1,471.39							128.17	1,471.39	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R
 Ing. Vuls Vargas Pérez
 CIP N° 48596
 JEFE DE SUPERVISION


Mario Antonio Yáñez Rojas
 Residente
 CIP: 78575

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
						SI	ME	SI	ME	SI	ME	SI	%	
01.08.01.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=10cm	m3	128.17	19.57	2,508.29							128.17	2,508.29	100.00%
01.08.01.02.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO													
01.08.01.02.01	MURO DE CONCRETO f _c =210kg/cm ² CEM TIPO I	m3	68.20	727.41	49,608.36							68.20	49,608.36	100.00%
01.08.01.02.02	MURO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	310.47	60.27	18,712.03							310.47	18,712.03	100.00%
01.08.01.02.03	MURO ACERO GRADO 60 f _y =4,200 kg/cm ²	kg	3,216.75	5.86	18,850.16							3,216.75	18,850.16	100.00%
01.08.01.02.04	JUNTAS DE DILATACION E-1 TECNIPOR CON POLLURETANO	m	53.90	13.68	737.35							53.90	737.35	100.00%
01.08.02	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS MENORES													
01.08.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
01.08.02.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	128.50	2.32	298.12							128.50	298.12	100.00%
01.08.02.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	128.50	2.16	277.56							128.50	277.56	100.00%
01.08.02.01.03	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	38.68	33.76	1,305.16							38.68	1,305.16	100.00%
01.08.02.01.04	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDAS	m	5.00	3.39	16.90							5.00	16.90	100.00%
01.08.02.01.05	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO MEJORADO	m3	6.43	73.30	471.32							6.43	471.32	100.00%
01.08.02.01.06	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m2	128.50	75.40	9,688.90							128.50	9,688.90	100.00%
01.08.02.01.07	BASE GRANULAR DE 8" INC. COMPACTACION	m2	19.16	57.26	1,097.10							19.16	1,097.10	100.00%
01.08.02.01.08	ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO	m3	45.13	11.48	518.09							45.13	518.09	100.00%
01.08.02.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=10cm	m3	45.13	19.57	883.19							45.13	883.19	100.00%
01.08.02.02	OBRAS DE CONCRETO													
01.08.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES	m	10.00	10.90	108.00							10.00	108.00	100.00%
01.08.02.02.02	CONCRETO EN SARDINEL (0.15x0.45m) f _c =175 kg/cm ² PARA ADOQUINADO	m	5.00	44.58	222.90							5.00	222.90	100.00%
01.08.02.02.03	COLOCACION DE GRASS BLOCK DE 0.35x0.35x0.08m	m2	127.75	71.30	9,108.58							127.75	9,108.58	100.00%
01.08.03	PISOS Y PAVIMENTOS													
01.08.03.01	VEREDAS Y RAMPAS													
01.08.03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	405.87	2.32	941.62							405.87	941.62	100.00%
01.08.03.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	405.87	2.16	876.68							405.87	876.68	100.00%
01.08.03.01.03	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	97.77	33.76	3,300.72							97.77	3,300.72	100.00%
01.08.03.01.04	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDAS	m	533.16	3.38	1,802.08							533.16	1,802.08	100.00%
01.08.03.01.05	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO MEJORADO	m3	18.96	73.30	1,389.77							18.96	1,389.77	100.00%
01.08.03.01.06	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m2	405.87	75.40	30,602.60							405.87	30,602.60	100.00%
01.08.03.01.07	BASE GRANULAR DE 8" INC. COMPACTACION	m2	325.90	57.26	18,661.03							325.90	18,661.03	100.00%
01.08.03.01.08	ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO	m3	144.67	11.48	1,660.81							144.67	1,660.81	100.00%
01.08.03.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=10cm	m3	144.67	19.57	2,831.19							144.67	2,831.19	100.00%
01.08.03.01.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS Y RAMPAS	m2	208.21	40.38	8,407.52							208.21	8,407.52	100.00%
01.08.03.01.11	VEREDA Y RAMPA CONCRETO f _c =175 kg/cm ² E=0.15 m INC. SARDINEL ACABADO	m2	399.87	109.67	43,853.74							399.87	43,853.74	100.00%
01.08.03.01.12	JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS Y RAMPAS C/SELLO ASFALTICO	m	374.58	8.17	3,060.32							374.58	3,060.32	100.00%
01.08.03.01.13	GRADA EN PISO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.20	74.14	682.09							9.20	682.09	100.00%
01.08.03.01.14	GRADA EN PISO CONCRETO f _c =175 kg/cm ² CEM TIPO I	m3	1.68	686.81	1,153.84							1.68	1,153.84	100.00%
01.08.03.02	PISOS DE ADOQUIN													
01.08.03.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	76.93	2.32	178.48							76.93	178.48	100.00%
01.08.03.02.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	76.93	2.16	166.17							76.93	166.17	100.00%
01.08.03.02.03	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	3.83	33.76	129.30							3.83	129.30	100.00%
01.08.03.02.04	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDAS	m	132.31	3.38	447.21							132.31	447.21	100.00%
01.08.03.02.05	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO MEJORADO	m3	3.39	73.30	248.49							3.39	248.49	100.00%
01.08.03.02.06	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m2	67.75	75.40	5,108.35							67.75	5,108.35	100.00%
01.08.03.02.07	BASE GRANULAR DE 8" INC. COMPACTACION	m2	11.96	57.26	684.83							11.96	684.83	100.00%
01.08.03.02.08	ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO	m3	28.41	11.48	326.15							28.41	326.15	100.00%
01.08.03.02.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=10cm	m3	28.41	19.57	555.98							28.41	555.98	100.00%
01.08.03.02.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES	m	362.30	10.90	3,949.07							362.30	3,949.07	100.00%
01.08.03.02.11	CONCRETO EN SARDINEL (0.15x0.45m) f _c =175 kg/cm ² PARA ADOQUINADO	m	132.31	44.58	5,898.38							132.31	5,898.38	100.00%
01.08.03.02.12	ADOQUIN DE CONCRETO DE COLOR ROJO 10x20x6cm	m2	11.96	116.58	1,394.30							11.96	1,394.30	100.00%
01.08.03.02.13	JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS Y RAMPAS C/SELLO ASFALTICO	m	45.00	8.17	367.65							45.00	367.65	100.00%
01.08.03.03	PISO PIEDRA													
01.08.03.03.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	109.27	2.32	253.51							109.27	253.51	100.00%
01.08.03.03.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	109.27	2.16	236.02							109.27	236.02	100.00%


Manuel Antonio Yarieque Rojas
 Residente

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO		PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
				SI	\$/		METRADO	SI	\$/	METRADO	SI	\$/	METRADO	SI	\$/
01.08.03.03.03	EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	31.63	3376	1067.83								31.63	1,067.83	100.00%
01.08.03.03.04	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDAS	m	82.01	3.38	277.19								82.01	277.19	100.00%
01.08.03.03.05	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MATERIAL PROPIO MEJORADO	m3	5.46	73.30	400.22								5.46	400.22	100.00%
01.08.03.03.06	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m2	109.27	75.40	8238.96								109.27	8,238.96	100.00%
01.08.03.03.07	BASE GRANULAR DE 8" INC. COMPACTACION	m2	97.74	57.26	5596.59								97.74	5,596.59	100.00%
01.08.03.03.08	ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO	m3	129.19	11.48	1,483.10								129.19	1,483.10	100.00%
01.08.03.03.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=100mm	m3	129.19	19.57	2,528.25								129.19	2,528.25	100.00%
01.08.03.03.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES	m	164.02	10.90	1,787.82								164.02	1,787.82	100.00%
01.08.03.03.11	CONCRETO EN SARDINEL (0.15x0.45m) f'c=17.5 kg/cm2 PARA ADOQUINADO	m	82.01	44.58	3,656.01								82.01	3,656.01	100.00%
01.08.03.03.12	FALSO PISO. MEZCLA 1:8 E=4"	m2	97.74	51.63	5,046.32								97.74	5,046.32	100.00%
01.08.03.03.13	PISO DE PIEDRA CANTO RODADO E=2" MEZCLA 1:4	m2	97.74	80.43	7,861.23								97.74	7,861.23	100.00%
01.08.03.03.14	JUNTAS ASFALTICAS	m	5.60	8.55	47.88								5.60	47.88	100.00%
COSTO DIRECTO							0,766,460.32	2,097,500.71	905,023.14	3,002,523.83	5,784,409.96				
GASTOS GENERALES							885,294.35	211,335.42	91,188.79	302,523.21	682,815.77				
I- GASTOS FIJOS							64,677.41	15,439.72	6,661.88	22,101.60	42,579.08				
II- GASTOS VARIABLES							864,683.50	206,416.32	69,063.88	285,480.20	569,247.29				
UTILIDAD							875,648.09	209,750.07	90,602.31	300,252.38	578,441.00				

FORMULA 01


 Manuel Antonio Yarieque Rojas
 Residente
 CIP: 78575

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R
 Ing. Luis Vargas Pérez
 CIP N° 48596
 JEFE DE SUPERVISIÓN

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05 PLAN COVID-19

Período (Del 1 al 28 de febrero de 2021)

OBRA: CREACIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL BARRIO ALBERTO ANGULO - SEÚL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO

CONTRATISTA EJECUTOR: CONSTRUCTORA PREMAQ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, RUC:203934633990

CONTRATISTA SUPERVISOR: Ing. Luis Vargas Perez Reg. C.I.P N° 48596

JEFE DE SUPERVISIÓN: Ing. Nidia Corin García Ramirez Reg. C.I.P N° 73438

COORDINADOR: Ing. Manuel Antonio Yañique Rojas Reg. C.I.P N° 78575

RESIDENTE: Ing. Manuel Antonio Yañique Rojas Reg. C.I.P N° 78575

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DE OBRA: 360 Dias Calendario

PLAZO EXCEPCIONAL AMPLIADO

PLAZO DE OBRA VIGENTE: 360 Dias Calendario

FECHA PPTO. BASE: S/15,173,207.24 S/16 IGV

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/16,111,465.35 S/16 IGV

FECHA DE INICIO: 23/10/2020

TERMINO PROGRAMADO DE OBRA: 15/04/2022

INICIO DE SUSPENSIÓN DE PLAZO 01:

FECHA DE CEBE DE CAUSAL DE SUSPENSIÓN PLAZO OBRA 01:

FECHA DE APROBACIÓN DE AMP EXCEPCIONAL DE PLAZO:

FECHA DE REINICIO DE OBRA:

FECHA VIGENTE DE TÉRMINO DE OBRA: 17/10/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO S/	PARCIAL S/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
						METRADO	S/	METRADO	S/	METRADO	S/	METRADO	S/
1	Plan COVID-019												
01.01	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO	m2	1,311,833.62	0.03	39,355.01	1,311,833.62	39,355.01	100.00%	1,311,833.62	39,355.01	100.00%		
02	DESINFECCIÓN DE ZONA DE TRABAJO												
02.01	EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR	und	60.00	28.24	1,694.40	60.00	1,694.40	100.00%	60.00	1,694.40	100.00%		
03	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO	und	4.00	3,653.60	14,613.60	4.00	14,613.60	100.00%	4.00	14,613.60	100.00%		
03.01	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO	und	4.00	3,653.60	14,613.60	4.00	14,613.60	100.00%	4.00	14,613.60	100.00%		
04	SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL	und	24.00	59.08	1,417.92	24.00	1,417.92	100.00%	24.00	1,417.92	100.00%		
04.01	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA - PANELES INFORMATIVOS CON MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA	und	24.00	59.08	1,417.92	24.00	1,417.92	100.00%	24.00	1,417.92	100.00%		
05	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CALZADO ANTES DE INGRESAR	und	4.00	903.44	3,613.76	4.00	3,613.76	100.00%	4.00	3,613.76	100.00%		
05.01	CONTENEDORES SANITARIOS PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN	und	10.00	420.00	4,200.00	10.00	4,200.00	100.00%	10.00	4,200.00	100.00%		
05.03	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL-HASTA LA OBRA	und	308.00	15.00	4,620.00	135.00	2,025.00	40.00%	600.00	2,625.00	56.82%	133.00	1,995.00
05.04	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL	und	308.00	360.00	110,880.00	85.00	30,600.00	28.00%	10,080.00	40,680.00	36.69%	195.00	70,200.00
05.05	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CONTROL PREVIO	und	1.00	4,728.00	4,728.00	1.00	4,728.00	100.00%	1.00	4,728.00	100.00%		
05.06	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CONTROL DE DES	und	1.00	6,127.50	6,127.50	1.00	6,127.50	100.00%	1.00	6,127.50	100.00%		
05.07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CONTROL DE COM	und	1.00	17,382.00	17,382.00	1.00	17,382.00	100.00%	1.00	17,382.00	100.00%		
05.08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE CONTROL DE VES	und	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	100.00%	1.00	3,000.00	100.00%		
06	MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	und	21,600.00	1.00	21,600.00	5,940.00	5,940.00	1,680.00	1,680.00	7,620.00	35.28%	13,960.00	64.72%
06.01	MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	und	21,600.00	1.00	21,600.00	5,940.00	5,940.00	1,680.00	1,680.00	7,620.00	35.28%	13,960.00	64.72%
07	VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXT	und	360.00	180.49	64,976.40	96.00	17,868.51	28.00%	5,053.72	22,922.23	35.28%	233.00	42,054.17
07.01	VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXT	und	360.00	180.49	64,976.40	96.00	17,868.51	28.00%	5,053.72	22,922.23	35.28%	233.00	42,054.17
08	CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO AL TRABAJO	und	4.00	14.20	56.80	4.00	56.80	100.00%	4.00	56.80	100.00%		
08.01	PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO	und	4.00	14.20	56.80	4.00	56.80	100.00%	4.00	56.80	100.00%		
09	CONSIDERACIONES PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO	und	4.00	14.20	56.80	4.00	56.80	100.00%	4.00	56.80	100.00%		
09.01	PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO	und	4.00	14.20	56.80	4.00	56.80	100.00%	4.00	56.80	100.00%		
10	CONSIDERACIONES PARA LA REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A	und	8.00	29.83	238.64	8.00	238.64	100.00%	8.00	238.64	100.00%		
10.01	REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCE	und	8.00	29.83	238.64	8.00	238.64	100.00%	8.00	238.64	100.00%		
11	CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN	und	4.00	630.00	2,520.00	4.00	2,520.00	100.00%	4.00	2,520.00	100.00%		
11.01	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN COVID-19	und	4.00	630.00	2,520.00	4.00	2,520.00	100.00%	4.00	2,520.00	100.00%		
11.01.01	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN ANTE COVID. 19	und	4.00	630.00	2,520.00	4.00	2,520.00	100.00%	4.00	2,520.00	100.00%		
12	PRUEBAS RÁPIDAS AL INGRESO DE OBRA	und	60.00	201.04	12,062.40	60.00	12,062.40	100.00%	60.00	12,062.40	100.00%		
12.01	KIT PRUEBAS RÁPIDAS COVID- 19	und	60.00	201.04	12,062.40	60.00	12,062.40	100.00%	60.00	12,062.40	100.00%		
12.02	FLETE FLUVIAL A OBRA	ton	0.25	788.00	192.00	0.25	192.00	100.00%	0.25	192.00	100.00%		
COSTO DIRECTO					315,335.23	167,692.34	17,413.72	185,106.06	128,229.17				
GASTOS GENERALES													
I- GASTOS FIJOS													
II- GASTOS VARIABLES													
UTILIDAD													
TOTAL					S/ 313,335.23	167,692.34	S/ 17,413.72	S/ 185,106.06	S/ 128,229.17				

COVID-19

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R
Ing. Luis Vargas Pérez
CIP N° 48596
JEFE DE SUPERVISIÓN

Manuel Antonio Yañique Rojas
Residente
CIP: 78575

RESUMEN GENERAL: VALORIZACION DE OBRA N° 05

Periodo (Del 1 al 28 de febrero de 2021)

OBRA: CREACIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL BARRIO ALBERTO ANGULO - SEÚL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PREIMAQ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, RUC: 203983633980

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

JEFE DE SUPERVISIÓN: ING. LUIS VARGAS PEREZ

COORDINADOR: ING. NICIA CORIN GARCÍA RAMIREZ

RESIDENTE: ING. MANUEL ANTONIO YARLEQUE ROJAS

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DE OBRA: 360 Días Calendario

PLAZO EXCEPCIONAL AMPLIADO: 360 Días Calendario

PLAZO DE OBRA VIGENTE: 17/10/2021

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PREIMAQ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, RUC: 203983633980

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

JEFE DE SUPERVISIÓN: ING. LUIS VARGAS PEREZ

COORDINADOR: ING. NICIA CORIN GARCÍA RAMIREZ

RESIDENTE: ING. MANUEL ANTONIO YARLEQUE ROJAS

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DE OBRA: 360 Días Calendario

PLAZO EXCEPCIONAL AMPLIADO: 360 Días Calendario

PLAZO DE OBRA VIGENTE: 17/10/2021

ITEM	SUB PRESUPUESTOS: FORMULAS	PARCIAL S/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
			S/	%	S/	%	S/	%	S/	%
01	ESTRUCTURAS		2,097,500.71	23.87%	905,023.14	10.30%	3,002,523.83	34.17%	5,784,409.96	65.83%
01	FORMULA 01: ESTRUCTURAS	8,786,490.92							2,491,772.00	100.00%
02	FORMULA 02: ARQUITECTURA	2,491,772.00							415,364.85	100.00%
03	FORMULA 03: INSTALACIONES SANITARIAS	415,364.85							1,483,099.83	100.00%
04	FORMULA 04: INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	1,483,099.83							10,174,946.04	
	COSTO DIRECTO TOTAL	13,176,727.60	2,097,500.71		905,023.14		3,002,523.83		10,174,946.04	
	GASTOS GENERALES	1,303,729.76	207,530.59		89,544.06		297,075.25		1,008,698.32	
	I.- GASTOS FIJOS	7,000.00	1,114.28		480.78		1,595.06		5,405.18	
	II.- GASTOS VARIABLES	1,296,729.76	206,416.31		89,063.88		295,480.19		1,001,293.14	
	UTILIDAD	1,317,672.76	209,750.07		90,502.31		300,252.36		1,017,464.66	
	PRESUPUESTO PARCIAL	15,788,130.12	2,514,731.37		1,085,070.11		3,589,851.46		12,198,909.62	
	Plan COVID-19	313,335.23	167,692.34		17,413.72		185,106.06		128,229.17	
	PRESUPUESTO CONTRATADO OBRAS CIVILES Y COVID-19	16,111,465.35	2,682,473.71	16.65%	1,102,483.83	6.84%	3,784,957.52	23.49%	S/ 12,327,038.79	76.51%


 Manuel Antonio Yarleque Rojas
 Residente
 CIP: 78575


 CONSORCIO SUPERVISOR J Y R
 Ing. Luis Vargas Pérez
 CIP N° 48596
 JEFE DE SUPERVISIÓN