



"Año de la Universalización de la Salud"

Belén, 08 de julio del 2020

CARGO

CARTA N°282-2020-GRL-GRI-SGSyC

Señores:
CONSORCIO HOSPITALARIO
REPRESENTANTE LEGAL COMUN:
FERNANDO M. SANCHEZ BEDÓN

Asunto: Comunica Aprobación de Calendarios Actualizados

Obra: "Remodelación de la Sala de Operaciones o Quirófano y Ambiente de Unidades Operativas, Renovación de Maquinas Lavadoras Tipo Lavandería, Reparación de Accesorios Para Esterilizador o Autoclave de Vapor, en el (LA) EE.SS. Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias" - Punchana en la Localidad Punchana - Distrito de Punchana Provincia de Maynas - Departamento de Loreto."

Ref.: Informe N°0063-2020-GRL-GRI-SGSyC/OVLB

Tengo el agrado de saludarle cordialmente y en concordancia a la referencia, el Inspector de Obra en su Informe da conformidad al Calendario Valorizado de Avance de Obra Actualizado presentados por su representada.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAUL FLORES AQUÉPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

CONSORCIO HOSPITALARIO
Fernando M. Sanchez Bedón
Representante Común
DNI: 87038517

Copia: SGSyC - File obra (01)
SGSyC - File correlativo (01)
SGSyC - File personal (01)

Tramite: 17573
RFA/dap

08/07/2020.

INFORME N 0063-2020-GRL-GRI-SGSyC/OLVB-APROBAR CAD DE REINICIO DE OBRA HOPITAL

Belén, 07 de Julio del 2020.

Ing. Raúl FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control.

Asunto

: Aprobación del Calendario de Avance de Inicio de la Obra: "REMODELACION DE LA SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" - PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA - DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

Contratista: CONSORCIO HOSPITALARIO

Referencia : Carta N° 22-2020-CHFSB



Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente, así mismo informarle que el CONSORCIO HOSPITALARIO donde comunica termino de causal de suspensión posterior de la emisión de la R.E.G., de la aprobación del Adicional Deductivo Vinculante N°01 y reinicio del plazo de ejecución de obra, por lo que se manifiesta lo siguiente:

OBRA

: "REMODELACION DE LA SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" - PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA - DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"
PUNCHANA - MAYNAS - LORETO

UBICACIÓN
CONTRATISTA
PROCESO DE SELECCION
CONTRATO DE OBRA
FIRMA DE CONTRATO
VALOR REFERENCIAL
MONTO CONTRACTUAL
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
ADELANTO DIRECTO
ADELANTO DE MATERIALES
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO DE OBRA
REPRESENTANTE LEGAL
RESIDENTE
INSPECTOR

: BBC SERVICIOS DE INGENIERIA SAC.
: AS N° 020-2018-CS-GORELORETO.
: CONTRATO N° 003-2019-GRL-DRA.
: 22 de enero del 2019.
: S/. 931,347.30 Soles (con I.G.V.)
: S/. 931,000.00 Soles (con I.G.V.)
: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
: S/. 93,100.00 no solicita
: S/ 186,200.00 no solicita
: 20 de marzo del 2019
: 18 de abril del 2019
: Señor Fernando SANCHEZ AVIDON.
: Ing. Francisco Naé SUAÑA LAZARO, C.I.P. N° 54492
: Ing. Drestes Lucio VARILLAS BOZA

ANTECEDENTES

- ❖ Mediante Carta N° 003-2019- C.H.-F.S.B., del 04 de febrero del 2019, Consorcio Hospitalario solicita la suspensión o paralización del plazo contractual de la obra.





- ❖ Con INFORME N° 0018-2018- GRL-GRI-SGO/OLVB.PARALIZACION DE OBRA POR CRECIENTE DEL RIO, de fecha 08 de Febrero del 2019., el inspector recomienda la paralización o la suspensión del plazo contractual, por la causal de fuerza mayor (Crecida del rio Apaga) no atribuible a la contratista.

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS A LA FECHA:

- ✓ Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia Nacional Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
- ✓ Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva.
- ✓ De acuerdo al Art. 153.- Suspensión de Plazo de Ejecución: señala.- (...) Estas pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, (...).
- ✓ Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de la ejecución de la obra, respetando los términos en que se acordó la suspensión.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda el reinicio de la obra dado que la causal de dicho evento ha culminado con la emisión de la Resolución Gerencial Regional del Adicional Deductivo Vinculante N°01 a partir de la recepción da el reinicio de las actividades faltante en obra.
- ✓ De los antecedentes, análisis y conclusiones se recomienda a la entidad comunicar a la contratista CONSORCIO HOSPITALARIO, el reinicio de la obra desde el **03 de marzo DEL 2020**, así mismo se recomienda a la GRI que por su intermedio de manera **URGENTE** suscriba el acta del levantamiento de la suspensión del plazo contractual de ejecución de obra.
- ✓ De acuerdo al segundo párrafo del Art. 153° del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto supremo N° 350-2015-EF, indica que: Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.
- ✓ De los antecedentes y análisis se concluye que se han dado todas las condiciones para el reinicio de la Obra de la obra "Remodelación de la Sala de Operaciones o Quirófano y Ambiente de Unidades Operativas; Renovación de Maquinas Lavadoras Tipo Lavandería; Reparación de Accesorios para Esterilizador o Autoclave de Vapor; en el (La) EE.SS. Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias - Punchana en la Localidad Punchana - Distrito de Punchana - Provincia de Maynas - Departamento de Loreto", y es concordante con el **artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. 350-2015-EF)**, y los **Acuerdo del Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución Contractual.**

respectivo.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite

Atentamente.

Orestes Lucio Varillas Boza
Ingeniero Civil

Reg. Colegio de Ingenieros del Peru N° 75729



CONSORCIO HOSPITALARIO

CARTA N° 22-2020-C.H.F.S.B.

Señores:
ING. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
Gerente Regional de Infraestructura

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
17573
03 JUL 2020
Hora: 11.16 am
Reg. N°
Firma:

Iquitos, 02 de Marzo del 2020

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
OFICINA DE ADM. DOCUMENTARIA
SERVICIO TRÁMITE DE CALENDARIO
17573
03 JUL 2020
Fecha: _____
Reg. N° _____

Asunto:

REMITO CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA: REMODELACIÓN DE LA SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIAS; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCABLE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" - PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo remito la documentación de Calendario Actualizado de Obra, para su aprobación y trámite correspondiente.

ANTECEDENTES:

De acuerdo al DS N° 044-2020-PCM se inicia la Inmovilización Social con fecha 16 de Marzo del 2020. La entidad comunica que el adicional deductivo vinculante N° 01 fue aprobado con un monto cero.

Por lo que solicito a usted la aprobación del calendario actualizado de obra del 03 al 13 de febrero del 2020 fecha que se toma de acuerdo a ley.

De mi mayor consideración:

En todo en cuanto a usted informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

CONSORCIO HOSPITALARIO

Fernando U. Sanchez Bedón
Representante Común
DNI: 07038517

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control
06 JUL 2020
Fecha: 17573 9:55 am
N° Reg: _____

Domicilio: Jr. Morona N° 1368 - Iquitos Cel. 995 055259

PROVIDO N° 17573
A: ING. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
PARA: ATENCION



PROVIDO N° 17573
A: S654 C-68
PARA: tramite
03.07.2020



CONSORCIO HOSPITALARIO

CARTA N° 22-2020-C.H.F.S.B.

Señores:

ING. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE

Gerente Regional de Infraestructura

Asunto:

REMITO CALENDARIO ACTUALIZADO DE OBRA: REMODELACIÓN DE LA SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIAS; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCABLE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" – PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO.

De mi mayor consideración:

En todo en cuanto a usted informo para su conocimiento y demás fines.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo remito la documentación de Calendario Actualizado de Obra, para su aprobación y trámite correspondiente.

ANTECEDENTES:

De acuerdo al DS N° 044-2020-PCM se inicia la Inmovilización Social con fecha 16 de Marzo del 2020. La entidad comunica que el adicional deductivo vinculante N° 01 fue aprobado con un monto cero.

Por lo que solicito a usted la aprobación del calendario actualizado de obra del 03 al 13 de marzo del 2020 fecha que se toma de acuerdo a ley.

Atentamente,

CONSORCIO HOSPITALARIO
[Firma]
Fernando M. Sanchez Bedón
Representante Común
UNI: 07038517

Domicilio: Jr. Morona N° 1368 – Iquitos Cel. 995 055259

PROVEIDO N°

A:

PARA:

Por ciertos puntos

atenciones



PROVEIDO N°

A:

PARA:

17573



Iquitos, 02 de Marzo del 2020

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO AL 13-MARZO-2020

OBRA

"REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA, REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, FELIPE ARRIOLA IGLESIAS PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

UBICAC PUNCHANA - MAYNAS - LORETO
PLAZ. E. 30 Dias Calendarios

1 / 4

CODIGO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO PARCIAL	PLAZO DE EJECUCION CON SUSPENSION					
			MARZO	SUSPENSION	ABRIL	SUSPENSION	SUSPENSION	MARZO
			09 Dias de trabajo del 22 al 30/03/19	1 SUSPENSION (21 Dias) del 31/03 al 20/04/19	10 Dias de trabajo del 21 al 30/04/19	2 SUSPENSION (21 Dias) del 01 al 21/05/19	3 SUSPENSION (286 Dias) del 22/05/19 al 02/03/2020	11 Dias de trabajo del 03/03/2020 al 13/03/2020
01	ESTRUCTURA	2,737.49	9	21	10	21	286	11
01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	141.07	-	-	-	-	-	-
01.01.01	ALMACEN	141.07	-	-	-	-	-	-
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	126.00	126.96	-	14.11	-	-	-
01.02.01	LIMPIEZA DEL OFICINA	126.00	-	-	-	-	-	-
01.03	REMOCCIONES	427.90	113.40	-	12.60	-	-	-
01.03.01	DESMONTAJE DE VENTANAS	171.16	154.04	-	-	-	-	-
01.03.02	DESMONTAJE DE COBERTURA (TEJA TIPO ANDINA)	256.74	-	-	17.12	-	-	-
01.04	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	797.40	231.07	-	25.67	-	-	-
01.04.01	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	797.40	-	-	-	-	-	-
01.05	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO	903.12	717.66	-	79.74	-	-	-
01.05.01	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	903.12	-	-	-	-	-	-
01.06	SEGURIDAD Y SALUD	342.00	812.81	-	90.31	-	-	-
01.06.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	342.00	-	-	-	-	-	-
02	ARQUITECTURA	80,191.90	307.80	-	34.20	-	-	-
02.01	MUROS	185.28	-	-	-	-	-	-
02.01.01	MURO DE LADRILLO TUBULAR DE ARCILLA (12X15X24cm.) ASENTADO DE SOGA	185.28	-	-	-	-	-	-
02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	725.22	166.75	-	18.53	-	-	-
02.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES	64.66	-	-	-	-	-	-
02.02.02	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	207.10	58.19	-	6.47	-	-	-
02.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES	453.46	186.39	-	20.71	-	-	-
02.03	CIELORRASOS	17,978.40	408.11	-	45.35	-	-	-
02.03.01	CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA 0.60X0.60M	17,978.40	-	-	-	-	-	-
02.04	PISOS Y CONTRAZOCALOS	61,303.00	8,090.28	-	4,944.06	-	-	4,944.06
02.04.01	CONTRAPISOS DE E=35MM	7,001.32	-	-	-	-	-	-
02.04.02	PISO VINILICO FLEXIBLE E= 2MM	25,870.14	6,301.19	-	700.13	-	-	-
02.04.03	ENCHAPE VINILICO FLEXIBLE E= 2MM	28,431.54	-	-	11,641.56	-	-	14,228.58
02.05	CARPINTERIA DE MADERA	8,711.59	-	-	12,794.19	-	-	15,637.35
02.05.01	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA, CON SOBRE LUZ DE VIDRIO	7,364.55	-	-	-	-	-	-
02.05.02	BISAGRA DE ACERO DE DOBLE ACCION PARA PUERTA VAIVEN	627.04	-	-	3,314.05	-	-	4,050.50
02.05.03	CERRADURA TIPO C	720.00	-	-	282.17	-	-	344.87
02.06	PINTURA	8,411.84	-	-	324.00	-	-	396.00
02.06.01	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	8,411.84	-	-	-	-	-	-
02.07	VARIOS	5,743.64	-	-	3,785.33	-	-	4,626.51
02.07.01	MESA DE CONCRETO CON TABLERO DE GRANITO	2,933.20	-	-	-	-	-	-
02.07.02	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	245.44	88.36	-	1,319.94	-	-	1,613.26
					76.09			81.00

Orestes L. Varillas BOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio Ingenieros N° 75729

CONSORCIO HOSPITALARIO

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO AL 13-MARZO-2020

"REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS;
 RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA, REPARACION DE ACCESORIOS PARA
 ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, FELIPE
 ARRIOLA IGLESIAS PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE
 MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

OBRA

UBICAC PUNCHANA - MAYNAS - LORETO
 PLAZ. E 30 Dias Calendarios

CODIGO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUE STO PARCIAL	PLAZO DE EJECUCION CON SUSPENSION						
			MARZO	SUSPENSION	ABRIL	SUSPENSION	SUSPENSION	MARZO	
			09 Dias de trabajo del 22 al 30/03/19	1 SUSPENSION (21 Dias) del 31/03 al 20/04/19	10 Dias de trabajo del 21 al 30/04/19	2 SUSPENSION (21 Dias) del 01 al 21/05/19	3 SUSPENSION (286 Dias) del 22/05/19 al 02/03/2020	11 Dias de trabajo del 03/03/2020 al 13/03/2020	
02.07.03	PLACA ACRILICA DE SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE DE 20X30CM	976.68	-	-	439.51	-	-	-	537.17
02.07.04	LETRERO ACRILICA DE SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE DE 30X40CM PARA AMBIENTES.	1,588.32	-	-	-	-	-	-	-
03	INSTALACIONES ELECTRICAS	8,795.65	-	-	714.74	-	-	-	873.58
03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA H=2.20 M.	893.22	-	-	-	-	-	-	-
03.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE H=1.40M.	885.18	-	-	401.95	-	-	-	491.27
03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO ADOSADO HERMETICO FLUORESCENTE DE 2x28 W. (Ahi)	7,017.25	-	-	398.33	-	-	-	486.85
01	ESTRUCTURAS	1,235.03	-	-	3,157.76	-	-	-	3,859.49
01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	141.07	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	ALMACEN	141.07	126.96	-	-	-	-	-	-
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	27.30	-	-	14.11	-	-	-	-
01.02.01	LIMPIEZA DEL OFICINA	27.30	-	-	-	-	-	-	-
01.03	REMOCIONES	42.79	24.57	-	2.73	-	-	-	-
01.03.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	42.79	-	-	-	-	-	-	-
01.04	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	398.70	38.51	-	4.28	-	-	-	-
01.04.01	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	398.70	-	-	-	-	-	-	-
01.05	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO	133.17	358.83	-	39.87	-	-	-	-
01.05.01	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	133.17	-	-	-	-	-	-	-
01.06	SEGURIDAD Y SALUD	492.00	119.85	-	13.32	-	-	-	-
01.06.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	342.00	307.80	-	-	-	-	-	-
01.06.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	150.00	-	-	34.20	-	-	-	-
02	ARQUITECTURA	43,801.64	135.00	-	15.00	-	-	-	-
02.01	MUROS	570.08	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	MURO DE LADRILLO TUBULAR DE ARCILLA (12X15X24cm.) ASENTADO DE SOGA	570.08	-	-	-	-	-	-	-
02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	1,087.65	-	-	256.54	-	-	-	313.54
02.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES	634.19	-	-	-	-	-	-	-
02.02.02	VESTIDURA DE DERRAMES	453.46	-	-	285.39	-	-	-	348.80
02.03	PISOS Y CONTRAZOCALOS	39,300.95	-	-	204.06	-	-	-	249.40
02.03.01	CONTRAPISOS DE E=35MM	2,398.47	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	PISO VINILICO FLEXIBLE E= 2MM	8,862.44	-	-	1,079.31	-	-	-	1,319.16
02.03.03	CONTRAZOCALO VINILICO FLEXIBLE H=0.10M	28,040.04	-	-	3,988.10	-	-	-	4,874.34
02.04	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	1,347.04	-	-	12,618.02	-	-	-	15,422.02
02.04.01	BISAGRA DE ACERO DE DOBLE ACCION PARA PUERTA VAIVEN	627.04	-	-	-	-	-	-	-
02.04.02	CERRADURA TIPO C	720.00	-	-	282.17	-	-	-	344.87
02.05	PINTURA	1,495.92	-	-	324.00	-	-	-	396.00

Orlando L. Varrillas Boza
 INGENIERO CIVIL
 Colegio Ingenieros N° 75729

CONSORCIO HOSPITALARIO
 Redon

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO AL 13-MARZO-2020

"REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS;
 RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA, REPARACION DE ACCESORIOS PARA
 ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, FELIPE
 ARRIOLA IGLESIAS PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE
 MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

OBRA

UBICAC PUNCHANA - MAYNAS - LORETO
 PLAZ. E. 30 Dias Calendarios

3 / 4

CODIGO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUE STO PARCIAL	PLAZO DE EJECUCION CON SUSPENSION							
			MARZO	SUSPENSION	ABRIL	SUSPENSION	SUSPENSION	MARZO		
			09 Dias de trabajo del 22 al 30/03/19	1 SUSPENSION (21 Dias) del 31/03 al 20/04/19	10 Dias de trabajo del 21 al 30/04/19	2 SUSPENSION (21 Dias) del 01 al 21/05/19	3 SUSPENSION (286 Dias) del 22/05/19 al 02/03/2020	11 Dias de trabajo del 03/03/2020 al 13/03/2020		
02.05.01	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	1,495.92								
03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	540.00			673.16					822.76
03.01	SUMINISTRO DE INODORO TIPO (C-4) DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE TANQUE BAJO	250.00								
03.02	SUMINISTRO DE JABONERA (O-3) CON DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE	50.00			112.50					137.50
03.03	SUMINISTRO DE LAVATORIO TIPO (A-3) DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE 23"x18", GRIFERIA CONVENCIONAL SOLO AGUA FRIA	240.00			22.50					27.50
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	2,987.19			108.00					132.00
04.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA H=1.10 M.	446.61								
04.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE H=1.40M.	295.06			200.97					245.64
04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO ADOSADO HERMETICO FLUORESCENTE DE 2x28 W. (Ahi)	2,245.52			132.78					162.28
01	ESTRUCTURAS	842.89			1,010.48					1,235.04
01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	141.07								
01.01.01	ALMACEN	141.07	126.96							
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	27.30			14.11					
01.02.01	LIMPIEZA DEL OFICINA	27.30	24.57							
01.03	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	199.35			2.73					
01.03.01	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	199.35								
01.04	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO	133.17	179.42		19.94					
01.04.01	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	133.17	119.85							
01.05	SEGURIDAD Y SALUD	342.00			13.32					
01.05.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	342.00	307.80							
02	ARQUITECTURA	17,751.52			34.20					
02.01	MUROS	427.56								
02.01.01	MURO DE LADRILLO TUBULAR DE ARCILLA (12X15X24cm.) ASENTADO DE SOGA	427.56	384.80							
02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	427.08			42.76					
02.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES	298.44	268.60							
02.02.02	VESTIDURA DE DERRAMES	128.64	115.78		29.84					
02.03	PISOS Y CONTRAZOCALOS	12,467.76			12.86					
02.03.01	CONTRAPISOS DE E=35MM	6,932.00	6,238.80							
02.03.02	PISO DE CERAMICO VITRIFICADO 30X30CM	4,187.50			693.20					
02.03.03	CONTRAZOCALO DE CERAMICO SEMIMATE H=0.10M	1,348.26			1,884.38					2,303.13
02.04	PINTURA	1,495.92	1,213.43		134.83					

[Handwritten Signature]
 Dr. Andrés I. Varillas Boza
 INGENIERO CIVIL
 Colegio Ingenieros N° 75729

CONSORCIO HOSPITALARIO
 Sánchez Bedón
 Común

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO AL 13-MARZO-2020

OBRA

**"REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS;
RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA, REPARACION DE ACCESORIOS PARA
ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, FELIPE
ARRIOLA IGLESIAS PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE
MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".**

UBICAC PUNCHANA - MAYNAS - LORETO
PLAZ. E. 30 Dias Calendarios

4 / 4

CODIGO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUE STO PARCIAL	PLAZO DE EJECUCION CON SUSPENSION						
			MARZO	SUSPENSION	ABRIL	SUSPENSION	SUSPENSION	MARZO	
			09 Dias de trabajo del 22 al 30/03/19	1 SUSPENSION (21 Dias) del 31/03 al 20/04/19	10 Dias de trabajo del 21 al 30/04/19	2 SUSPENSION (21 Dias) del 01 al 21/05/19	3 SUSPENSION (286 Dias) del 22/05/19 al 02/03/2020	11 Dias de trabajo del 03/03/2020 al 13/03/2020	
02.04.01	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	1,495.92							
02.05	POZA DE REMOJO	2,933.20	-		673.16				822.76
02.05.01	POZA DE CONCRETO CON TABLERO DE GRANITO	2,933.20	-		-				-
03	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,864.43	-		1,319.94				1,613.26
03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA H=1.10 M.	446.61	-		-				-
03.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE H=1.40M.	295.06	-		200.97				245.64
03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO ADOSADO HERMETICO FLUORESCENTE DE 2x28 W. (Ahi)	1,122.76	-		132.78				162.28
			-		505.24				617.52
TOTAL COSTO DIRECTO		183,614.81	27,854.56		71,794.34				83,965.92
GG.	10.00%	18,361.48	2,785.46		7,179.43				8,396.59
UTILIDAD	8.00%	14,689.18	2,228.36		5,743.55				6,717.27
SUB TOTAL 1		216,665.47	32,868.38		84,717.32				99,079.77
EQUIPAMIENTO		572,317.58	165,031.84		185,869.19				221,416.55
SUB TOTAL 2		788,983.05	197,900.22		270,586.51				320,496.32
FACTOR DE RELACION		1.00000							
SUB TOTAL 3		788,983.05	197,900.22		270,586.51				320,496.32
IGV 18.00	18.00%	142,016.95	35,622.04		48,705.57				57,689.34
COSTO TOTAL DE LA OBRA		931,000.00	233,522.26		319,292.08				378,185.66
PORCENTAJE PARCIAL (%)			25.08%		34.30%				40.62%
PORCENTAJE ACUMULADO (%)			25.08%		59.38%				100.00%

CONSORCIO HOSPITALARIO
[Firma]
Fernando D. Sanchez Bebbin
 Representante Común
 DMI: 07038817

[Firma]
Orestes L. Varillas Boza
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio Ingenieros N° 75729