

**INFORME N°86-B-2020-GRL-GRI-SGSyC-DPCL**

AL : Raúl Flores Aquepucho.  
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.

DE : DIANA PAOLA CASTRO LITANO.  
INSPECTOR DE OBRA.

ASUNTO : Remito Conformidad de Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado ; Calendario de Adquisición de Materiales y Programación CPM.  
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE CIRCUNVALACIÓN, CALLE JUAN PABLO II, CALLE LUIS RENGIFO ALVARADO Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ DEL BARRIO SHIRINGAL – L=1,307.57ML – 1.31KM – DISTRITO DE CONTAMANA – PROVINCIA DE UCAYALI – DEPARTAMENTO DE LORETO.

REFERENCIA : a) CARTA N°12-2020-JPK-CU

FECHA : Iquitos, 18 de SETIEMBRE DEL 2020.



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle el informe de Conformidad como inspector respecto al y calendario de Programación de Ejecución de Obra Actualizado (PERT-CPM), actualizado a la fecha de reinicio; por Ampliación Excepcional de Plazo que ha presentado el Contratista.

**1. DATOS GENERALES**

Nombre de la obra : "“Construcción de vías de acceso; en el (la) calle circunvalación, calle juan pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle roldan tuesta Ruiz del barrio Shiringal – l=1,307.57ml – 1.31km – distrito de Contamana – provincia de Ucayali – departamento de Loreto.”.

Ubicación : Contamana  
Entidad : Gobierno Regional de Loreto  
Contrato : N° 16-C-2020-GRL-GGR-GRI  
Firma de Contrato : 13 de marzo del 2020  
Valor Contratado : S/. 354,558.55  
Otorgamiento de Buena Pro : 24/02/2020  
Plazo Contratado : 60 días Calendarios  
Modalidad de Ejecución : Precios unitarios  
Adelanto Directo : S/0.00  
Adelanto de Materiales (20%) : No Solicito.  
Entrega de Terreno : 15/08/2020  
Fecha Inicio plazo : 16 de septiembre de 2020.  
Fecha termino de Plazo : 14 de noviembre del 2020.  
Residente de Obra : Ing. José Fernando Cayturio Sandoval.  
Inspector de Obra : Ing. Diana Paola Castro Litano.



## 1. Comentario y Conclusiones

Con fecha 24 de febrero del 2020, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2020CSO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA), para la contratación de la ejecución de la obra arriba descrita.

Mediante Carta N°315-2020-CRL/CRI/SGSyC (01/08/2020), EL CONSORCIO UCAYALI, representado por su titular legal común JOSE ANTONIO PADILLA KOO.

Mediante Carta N°12-2020-JPK-CU de fecha 16/09/2020, EL CONSORCIO UCAYALI, presentó el Calendario de Avance de OBRA ACTUALIZADO y calendario de Programación de Ejecución de Obra Actualizado (PERT-CPM), al inicio contractual de la obra, teniendo como fecha de Inicio de obra el 16/09/2020 y culminación el 16-11-2020.

Por lo que la suscrita comunica la conformidad de los siguientes calendarios y programas presentados:

Calendario de Avance de Obra Actualizado, a la fecha de inicio de obra.  
Programación de Ejecución de Obra Actualizado,(PERT-CPM).  
Archivo digital CD.

En tal sentido, se recomienda su aprobación y visar los referidos calendarios; así mismo se debe notificar al contratista ejecutor EL CONSORCIO UCAYALI, la aprobación de los mismos, debiendo remitirse un juego y archivar un juego en el file de obra respectivo.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente.

  
INGENIERO CIVIL  
DIANA PAOLA CASTRO LITANO  
CIP. 162223

DIANA PAOLA CASTRO LITANO  
Ing. Civil – Inspector de Obra

TRAMITE: 29420



Pucallpa, 16/09/2020

**CARTA N° 12-2020-JPK-CU**

Sr. (es): Gerente Regional de Infraestructura  
**EDI WISBERTO RUIZ ZARATE**  
Presente.-


**Asunto** : Remite Calendarios de avances de obras valorizados Actualizados a fecha de inicio de las obras.

**Referencia:** a) Contrato N° 16-B-2020-GRL-GGR-GRI  
b) Contrato N° 16-C-2020-GRL-GGR-GRI  
c) Contrato N° 16-D-2020-GRL-GGR-GRI

**Obras** : "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Alfonso Ugarte y calle Buenaventura Márquez I: 1,090.15 m-1.09 km distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto",

"Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Circunvalación, calle Juan Pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle Roldan Tuesta Ruiz del Barrio Shiringal – I=1,307.57 ml – 1.31 km – Distrito de Contamana – Provincia de Ucayali – Departamento de Loreto",

"Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Palestina, calle Bellavista, calle Maracaná y calle belén – AA.HH. Padre Zapico Ramos I=1,691.40 m-1.69 km, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto".



Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle el calendario de avance de obra valorizado actualizado a la fecha de inicio de obra, con su respectiva programación sustentada en el PERT – CPM. Cabe indicar que las condiciones para el inicio de la ejecución de la obra establecidas en el Art° 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se han cumplido el día 15 de setiembre del 2020, por lo tanto el inicio del plazo de ejecución de la obra es el día 16 setiembre de setiembre del 2018 y la fecha de término contractual programado es el día 14 de noviembre del 2020, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución contractual es de 60 días calendarios.

Para lo cual se adjunta lo siguiente:

- Calendario de Avance de obra Valorizado actualizado a la fecha de inicio de obra
- Programación de Obra (PERT-CPM)
- Diagrama de barras Gantt.

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente

**ADJUNTO:**  
01 ORIGINAL – 03 COPIAS + CD  
Cc/Archí

**CONSORCIO UCAYALI**

José Antonio Padilla Koo  
Representante Legal Común



Teléfonos: 961603114

Email: [jpadillakoo@yahoo.com](mailto:jpadillakoo@yahoo.com)

Of. Princ: Jr. Yurimaguas N° 250-Int. 1-Calleria – Coronel Portillo – Ucayali.

## CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Presupuesti "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE CIRCUNVALACION, CALLE JUAN PABLO II, CALLE LUIS RENGIFO ALVARADO Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ DEL BARRIO SHRINGAL - L=1,307.67 ML - 1.31 KM - DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO"


Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Lugar DEPARTAMENTO DE LORETO - PROVINCIA DE UCAYALI - CONTAMANA

Item	Descripción	Total Si.	del 16 al 30 de setiembre	del 01 al 31 de octubre	del 01 al 14 de noviembre	total
03	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO EN LA CALLE CIRCUNVALACION, CALLE JUAN PABLO II, CALLE LUIS RENGIFO GUEVRA Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ DEL BARRIO SHRINGAL - CONTAMANA L=1,307.67 ML - 1.31 KM					
03.01	OBRAS PROVISIONALES					
03.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M INCL MARCO DE 2"x2" BASTIDORES, GIGANTOGRAFIA Y COLOCACION	923.66	923.66	0.00	0.00	923.66
03.01.02	ALMACEN Y CABETA DE GUARDIANA	600.00	500.00	0.00	0.00	600.00
03.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
03.02	OBRAS PRELIMINARES					
03.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	23,046.93	23,046.93			23,046.93
03.02.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA	21,999.00		21,999.00		21,999.00
03.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
03.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA	2,842.89	0.00	2,842.89		2,842.89
03.03.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	40,143.68	0.00	0.00	40,143.68	40,143.68
03.03.03	CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES	16,404.20	0.00	16,404.20		16,404.20
03.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	15,413.36	0.00	5,413.36	10,000.00	15,413.36
03.04	AFIRMADO					
03.04.01	AFIRMADO DE PLATAFORMA DE RODADURA E=10 CM (80% H. + 20% T.E.)	169,377.11	0.00	127,032.83	42,344.28	169,377.11
03.05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA					
03.05.01	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL	510.00	510.00	0.00	0.00	510.00
03.05.02	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA	725.00	725.00	0.00	0.00	725.00
03.05.03	EQUIPO TEMPORAL DE SEGURIDAD	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>295,464.62</b>	<b>27,844.86</b>	<b>173,632.08</b>	<b>93,987.66</b>	<b>295,464.62</b>
10.00%	GASTOS GENERALES (10%)	29,546.46	2,784.46	17,363.21	9,398.80	29,546.46
10.00%	UTILIDAD (10%)	29,546.46	2,784.46	17,363.21	9,398.80	29,546.46
	TOTAL	364,557.54	33,413.50	208,358.50	112,785.56	364,557.54
1.00000	FACTOR DE RELACION (1.00000)		33,413.50	208,358.50	112,785.56	354,557.54
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>364,557.54</b>	<b>33,413.50</b>	<b>208,358.50</b>	<b>112,785.56</b>	<b>364,557.54</b>
	AVANCE PORCENTUAL	100.00%	9.42%	56.77%	31.81%	100.00%
	AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO	100.00%	9.42%	66.19%	100.00%	100.00%

  
**DORA PAOLI CASTRO-LITAJO**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 162223

  
**Caytiro Sandoval Jose Fernando**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 055830

**CONSORCIO UCAYALI**  
  
**José Antonio Padilla Koo**  
 Representante Legal Común

  
**Caytiro Sandoval Jose Fernando**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 055830