



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Belén, 09 de Febrero del 2,021

INFORME N° **033**-2021-GRL-GRI/SGSYCVODSDA



Al: **ING. RAÚL FLORES AQUEPUCHO**
Sub Gerente de Supervisión y Control

Del: **ING. VÍCTOR OSWALDO DA SILVA DEL ÁGUILA.**
Inspector de Obra.

Asunto: Remito Conformidad de Calendario Valorizado de Avance de Obra, Pert – CPM, Diagrama Gantt Actualizado a Fecha de Inicio de la Obra: "Sub ítem 1.3 "Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipan, Pachacutec" CUI N° 2254835; Distrito de Iquitos – Provincia de Manas – Loreto".

Referencia: Carta N° 002-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN (Reg. N° 03148)

Me es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo remitirle el informe de Conformidad de Calendario Valorizado de Avance de Obra Actualizado a Fecha de Inicio, el cual detallo de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

Carta N° 002-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN, el contratista **Caballero Contratistas Generales EIRL**, Remite Calendario Valorizado de Avance de Obra Actualizado a Fecha de Inicio, de fecha 01 de Febrero del 2021, siendo derivado al suscrito para su atención.

GENERALIDADES

OBRA : "Sub ítem 1.3 "Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipan, Pachacutec" CUI N° 2254835; Distrito de Iquitos – Provincia de Manas – Loreto"

UBICACIÓN : Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto.

CONTRATISTA : **Caballero Contratistas Generales EIRL**

PROCESO DE SELECCIÓN : LP N° 027-2020-CSO-GRL

CONTRATO DE OBRA : CONTRATO N° 003-2021-GRL-GRI.

FIRMA DE CONTRATO - OBRA : 07 de Enero del 2021.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL : S/. 4'720.000.00 (sin I.G.V.)

ADELANTO DIRECTO : No Solicitado

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : Doscientos Diez (210) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 12 de Enero del 2,021

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 01 de Febrero del 2021

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 28 de Agosto del 2021

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Félix Teobaldo Bonifacio Vergara

INSPECTOR DE OBRA : Ing. Víctor Oswaldo Da Silva Del Águila

ANÁLISIS

Visto los antecedentes, se puede apreciar que los trámites se realizaron dentro de los plazos establecidos de acuerdo a ley, remitiendo el Calendario Valorizado de Avance de Obra Actualizado a Fecha de Inicio.

De acuerdo a las Cláusulas del Convenio de Inversión Pública Regional y Local, a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF y estando dentro del plazo de la atención, se ha realizado



CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Ejecución de Obras Civiles en General - Alquiler de Maquinaria de Construcción
Equipos y Servicios en General.



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Iquitos; 03 de Febrero del 2021

CARTA N° 002-2021-CCGEIRL- LCN - GG/VIAS SR. DE SIPAN

Señor:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ATENCION: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Atencion: Ing. Víctor Oswaldo Da silva del Aguila

Inspector de Obra

Presente. -



ASUNTO : REMITO CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO -
ACTUALIZADO A FECHA DE INICIO DE OBRA

REF : L.P. N° 027-2020-CSO-GRL
Obra: SUB ITEM 1.3: "Mejoramiento de las Calles Sr. de Sipán,
Pachacutec, Triangulo de las Bermudas, Pasaje Inti y
prolongación Jose Gálvez - Distrito de Iquitos - Provincia de
Maynas - Loreto".

Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle el calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado a la fecha de inicio de obra, con su respectiva programación sustentada en el PERT - CPM.

Cabe indicar que la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es el 01 de Febrero del 2021 y la fecha de término contractual programado es el día 29 de agosto del 2021, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución contractual es de 210 días calendario.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,




CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Ing. Lan Caballero Nashnate
Titular Gerente

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ACTUALIZADO A INICIO DE OBRA

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHAGUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION DE LORETO
DAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
RATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
R: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
A: FEBRERO DEL 2021
TEM 1.3: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHAGUTEC CUI N° 2264835"
VALOR REFERENCIAL: 28,886,872.71
MONTO CONTRATADO: 24,920,000.00
MONTO SUB ITEM 1.3: 4,720,000.00
PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS
CON IG.V.
SIN IG.V.
SIN IG.V.

TEM	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION en 210 DIAS CALENDARIOS										TOTAL
		01/02/2021 AL 28/02/2021	01/03/2021 AL 31/03/2021	01/04/2021 AL 30/04/2021	01/05/2021 AL 31/05/2021	01/06/2021 AL 30/06/2021	01/07/2021 AL 31/07/2021	01/08/2021 AL 30/08/2021	01/09/2021 AL 28/09/2021			
	PAVIMENTACION											
11	OBRAS PROVISIONALES	1,640.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,640.77
12	ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00
13	TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	1,227.27	1,409.09	1,363.64	1,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
14	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO A OBRA ZONA URBANA	10,391.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,391.52
15	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 2.00X2.00X1.00m	1,070.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,070.96
	TRABAJOS PRELIMINARES											
11	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	2,396.87	2,653.68	2,568.08	1,797.65	-	-	-	-	-	-	9,416.28
12	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	2,624.31	3,254.15	3,149.18	2,519.34	-	-	-	-	-	-	11,546.98
13	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE Con Herramientas Manuales	4,416.79	7,206.35	6,973.88	6,973.89	-	-	-	-	-	-	25,570.81
14	DES-MONTAJE Y REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO DE ELECTRO ORIENTE	2,627.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,627.19
15	DES-MONTAJE Y REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO TELEFONICA	812.26	4,061.32	-	-	-	-	-	-	-	-	4,873.58
16	BOMBEO PARA ELIMINACION DE AGUAS FILTRANTES Y PLUVIALES	-	-	814.99	2,296.79	-	-	-	-	-	-	4,445.40
	EXPLANACIONES											
11	CORTES Y EXCAVACIONES											
11.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SOBREELEVACION Con Retroexcavadora	2,199.09	7,574.63	7,330.29	7,574.63	-	-	-	-	-	-	26,877.73
11.02	SOBRE EXCAVACION DEBAJO DE SUB PASANTE CRETROEXCAVADORA	2,619.56	11,600.92	11,226.69	11,600.92	-	-	-	-	-	-	41,164.54
11.03	ENTIBADO PARA PROTECCION DE EXCAVACION	1,273.88	5,641.48	5,459.50	5,641.48	-	-	-	-	-	-	20,018.15
11.04	CORTE DE TERRENO MANUAL PARA COLOCACION DE CAMA DE ARENA EN VEREDA	-	3,351.48	3,351.48	3,463.20	-	-	-	-	-	-	12,286.77
12	NIVELACION Y REFINE											
12.01	CONFORMACION A NIVEL DE SUB PASANTE CON MAQUINARIA	914.31	9,143.06	9,143.06	9,447.83	-	-	-	-	-	-	33,524.87
12.02	REFINE NIVELACION PARA VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	209.52	2,035.21	2,035.21	2,103.05	-	-	-	-	-	-	7,462.43
13	RELLENOS											
13.01	RELLENO EN SOBRE EXCAVACION (ARENA A-3)	9,252.90	9,252.90	69,396.74	71,709.97	-	-	-	-	-	-	254,454.72
13.02	RELLENO EN SUB BASE DE CUNETAS CON MATERIA DE PRESTAMO A-2-4	102.60	1,538.93	1,538.93	1,590.23	-	-	-	-	-	-	5,642.74
14	ELIMINACIONES											
14.01	ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTES A UNIDAD DE OBRA Y ZONA DE SOBREELEVACION	10,677.67	47,286.80	45,761.42	47,286.80	-	-	-	-	-	-	187,791.88
	PAVIMENTO											
1	BASE DE MATERIAL DE PRESTAMO (A-2-4)	-	-	9,010.51	12,144.61	-	-	-	-	-	-	43,092.78
2	PERFILADO Y COMPACTADO NIVEL DE SUB-BASE	-	-	6,265.61	6,063.86	-	-	-	-	-	-	22,234.17
3	SOLADO MEZCLA 1.8 e=4", EN PAVIMENTO	-	-	14,906.12	25,671.66	-	-	-	-	-	-	91,092.98
4	LOSA DE RODADURA MORTERO f'c=210 kg/cm2, e=0.20cm	-	-	65,535.05	126,974.15	-	-	-	-	-	-	450,553.45
5	MORTERO EN UNAS PARA PAVIMENTOS RIGIDOS MORTERO f'c=210 kg/cm2	-	-	5,673.11	10,991.65	-	-	-	-	-	-	39,002.82
6	CONTRADO Y DESECONTRADO DE LOSA DE RODADURA, en dinero	-	-	5,282.03	9,631.95	-	-	-	-	-	-	34,177.87
7	ASERRADO DE JUNTAS DE CONTRACCION	-	-	459.93	950.52	-	-	-	-	-	-	3,372.81
8	PASADORES DE FIERRO LISO Ø 58"(dilatacion)	-	-	916.22	1,670.75	-	-	-	-	-	-	5,928.48
9	PASADORES DE FIERRO CORRUGADO DE 58" (ARTICULACION)	-	-	1,335.86	2,435.99	-	-	-	-	-	-	8,643.83
0	SOPORTE PASADORES DE FIERRO LISO DE 1/4" (DILATACION)	-	-	272.20	496.36	-	-	-	-	-	-	1,761.28
1	PASADORES DE FIERRO CORRUGADO 58" (CONTRACCION)	-	-	1,832.43	3,341.49	-	-	-	-	-	-	11,866.90
2	ESPIGA DE FUNCION DE PVC 3/4" PARA JUNTA DE DILATACION	-	-	772.62	1,408.90	-	-	-	-	-	-	4,999.32

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Ing. Zan Caballero Nasmate
Titular Gerente

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ACTUALIZADO A INICIO DE OBRA

: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUJAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION DE LORETO
 IAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 RATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 R: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 A: FEBRERO DEL 2021
 TEM 1.3: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC CUI N° 2264835"

CON IGV. VALOR REFERENCIA: 26,966,678.71
 SIN IGV. MONTO CONTRATADO 24,920,000.00
 SIN IGV. MONTO SUB ITEM 1.3: 4,720,000.00
 PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS

TEM	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION N° 210 DIAS CALENDARIOS										TOTAL	
		01/02/2021 AL 28/02/2021	01/03/2021 AL 31/03/2021	01/04/2021 AL 30/04/2021	01/05/2021 AL 31/05/2021	01/06/2021 AL 30/06/2021	01/07/2021 AL 31/07/2021	01/08/2021 AL 28/08/2021	01/09/2021 AL 28/09/2021	01/10/2021 AL 28/10/2021	01/11/2021 AL 28/11/2021		
3	JUNTA DE DILATACION DE 1'x2' CON MORTERO ASFALTICO Y TERNIPOR DE 1'x4' @0.00m	-	722.18	698.89	-	-	722.18	163.07	-	-	-	163.07	2,982.56
4	JUNTAS DE CONTRACCION DE 1/2"x1" CON MORTER ASFALTICO	405.25	1,995.71	3,350.69	1,395.71	-	1,395.71	315.17	-	-	-	315.17	4,982.53
5	JUNTAS DE ARTICULACION LONGITUDINAL 1'x2' CON MORTERO ASFALTICO	463.82	1,907.12	1,264.96	1,307.12	-	1,307.12	295.16	-	-	-	295.16	4,636.18
6	CURADO DE LOSA DE RONDURA	-	1,001.88	3,335.59	3,450.91	-	3,450.91	1,001.87	-	-	-	1,001.87	12,245.18
7	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	OBRAS DE MORTERO SIMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01	CAMA DE ARENA e = 0.10 m compactado	3,771.53	4,175.62	4,040.92	4,175.62	-	4,175.62	2,828.64	-	-	-	2,828.64	14,816.71
1.02	MORTERO 1:2=175kg/m ² En Vereda, Muro y Rampa, acabado frotado no. Enfrutado	35,736.77	42,609.22	41,234.73	42,609.22	-	42,609.22	31,613.29	-	-	-	31,613.29	151,194.01
1.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA e=4"	8,699.36	9,988.16	9,665.96	9,988.16	-	9,988.16	7,088.37	-	-	-	7,088.37	35,441.85
1.04	JUNTAS DE DILATACION DE 1' x 2' @ 3.00m	621.83	917.94	888.32	917.94	-	917.94	829.10	-	-	-	829.10	3,257.19
1.05	CURADO DE VEREDAS, por 7 días	681.84	1,112.48	1,076.60	1,112.48	-	1,112.48	1,076.60	-	-	-	1,076.60	3,947.52
1	OBRAS DE ARTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01	SARDINEL Y CUNETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01	SOLDADO MEZCLA 1:8 e=2"	3,023.62	3,471.56	3,359.57	3,471.56	-	3,471.56	2,463.69	-	-	-	2,463.69	12,316.44
1.02	MORTERO 1:2=175 kg/m ² En cunetas y sardinelas. Veciado con Mezcladora	27,749.35	34,409.19	33,299.21	34,409.19	-	34,409.19	26,639.37	-	-	-	26,639.37	122,097.12
1.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS Y SARDINELAS, con madera	13,909.17	16,584.01	16,049.05	16,584.01	-	16,584.01	12,304.27	-	-	-	12,304.27	59,848.50
1.04	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" Fy=4200 kg/cm ² Incluye Doblado + 5% Desperdicios	34,738.23	17,572.53	17,005.66	17,572.53	-	17,572.53	13,037.67	-	-	-	13,037.67	82,354.07
1.05	JUNTA DE DILATACION 1'x2' EN CUNETAS Y SARDINELAS DE MORTERO ASFALTICO	190.34	295.03	285.51	295.03	-	295.03	275.99	-	-	-	275.99	1,048.87
1.06	JUNTA DE CONTRACCION 03.00m. E= 1'x2' @3.00m, CON MORTERO ASFALTICO	380.68	590.06	571.02	590.06	-	590.06	551.99	-	-	-	551.99	2,093.75
1.07	TARRAJEO PULIDO EN CUNETAS Mortero 1:5 e=1.5cm	2,843.10	4,406.81	4,264.66	4,406.81	-	4,406.81	4,122.50	-	-	-	4,122.50	15,637.07
1.08	SOLAJEADO EN SARDINEL	1,275.73	1,977.39	1,913.60	1,977.39	-	1,977.39	3,849.81	-	-	-	3,849.81	7,016.53
1.09	CURADO DE SARDINEL Y CUNETAS	566.32	975.93	943.87	975.93	-	975.93	975.94	-	-	-	975.94	3,460.88
1	SUMIDEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	EXCAVACION MANUAL DE SUMIDEROS	565.40	701.09	678.47	701.09	-	701.09	542.78	-	-	-	542.78	2,487.74
2	SUMIDERO E INSTALACION DE SUMIDERO	6,036.09	8,959.11	8,670.11	8,959.11	-	8,959.11	7,225.08	-	-	-	7,225.08	31,790.39
3	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CONEXION DE SUMIDERO A CANAL	4,990.66	6,726.54	6,509.55	6,726.54	-	6,726.54	5,641.61	-	-	-	5,641.61	23,808.39
4	SUMIDERO A CANAL	1,769.64	2,612.32	2,528.06	2,612.32	-	2,612.32	2,359.52	-	-	-	2,359.52	9,269.54
5	CONEXION DE SUMIDERO A CANAL DE MORTERO ARMADO	4,010.36	5,650.96	5,468.67	5,650.96	-	5,650.96	4,921.79	-	-	-	4,921.79	20,051.78
6	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	1,440.75	2,233.16	2,161.13	2,233.16	-	2,233.16	2,089.09	-	-	-	2,089.09	7,824.13
7	CONEXION DE MATERIAL EXISTENTE A CUNETA DE 30 CM X 40 CM DE CONCRETO	1,135.94	1,760.70	1,703.90	1,760.70	-	1,760.70	1,647.11	-	-	-	1,647.11	6,247.65
8	MORTERO EN DADO DE ANCLAJE. C.A 1:4	878.00	1,237.18	1,197.27	1,237.18	-	1,237.18	1,077.53	-	-	-	1,077.53	4,369.96
9	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO DE ANCLAJE	265.32	373.86	361.80	373.86	-	373.86	325.63	-	-	-	325.63	1,326.61
1	SUB DRENAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SUB DREN	4,872.22	7,949.41	7,692.98	7,949.41	-	7,949.41	7,692.98	-	-	-	7,692.98	28,207.59
2	SUB DRENAJE ARENA FILTRO GEOTEXTIL	21,020.50	36,201.97	35,034.16	36,201.97	-	36,201.97	342.67	-	-	-	342.67	128,458.60
3	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3 EN SUB DREN	5,825.53	10,623.03	10,280.35	10,623.03	-	10,623.03	10,623.03	-	-	-	10,623.03	37,694.61
4	CONEXION DE MATERIAL EXISTENTE A DADO DE 30 CM X 40 CM DE CONCRETO	2,596.38	5,030.48	4,868.20	5,030.48	-	5,030.48	5,030.48	-	-	-	5,030.48	17,650.08
5	CAJA DE INSPECCION DE MORTERO Ø 80X120. INC. TAPA	1,183.41	3,057.16	2,958.54	3,057.16	-	3,057.16	3,057.16	-	-	-	3,057.16	10,847.97
6	SEÑALIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	SEÑALIZACION HORIZONTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR AMARILLO SEPARADOR DE CARRIL DE EJE	-	-	-	-	-	-	1,971.82	-	-	-	1,971.82	5,422.52
													7,394.34

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 Ing. Juan Capalitero Washmate
 Titular Gerente

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 Ing. Juan Capalitero Washmate
 Titular Gerente

ING. PABLO ROSARIO VERGARA
 REPRESENTANTE DE OBRA
 CIP-10336

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ACTUALIZADO A INICIO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO VALOR REFERENCIAL: 26,986,976.71 CON IGV.
 RATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. MONTO CONTRATADO 24,820,000.00 SIN IGV.
 R: IQUITOS - MAYNAS - LORETO MONTO SUB ITEM 1.3: 4,720,000.00 SIN IGV.
 A: FEBRERO DEL 2021 PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS

FEM 1.3: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC CUI N° 2254935*

TEM	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION = 210 DIAS CALENDARIOS										TOTAL
		01/02/2021 AL 28/02/2021	01/03/2021 AL 31/03/2021	01/04/2021 AL 30/04/2021	01/05/2021 AL 31/05/2021	01/06/2021 AL 30/06/2021	01/07/2021 AL 31/07/2021	01/08/2021 AL 29/08/2021	01/09/2021 AL 30/09/2021	01/10/2021 AL 31/10/2021	01/11/2021 AL 30/11/2021	
1.02	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR BLANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	2,197.03	6,041.85	8,238.88
1.03	SEÑALIZACION VERTICAL	-	-	-	-	-	-	-	-	1,755.25	4,826.92	6,582.17
2.01	SEÑALIZACION RESTRICTIVA OCTAGONALES DE LADOS 0.75X0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1,751.60	4,816.89	6,568.49
2.02	SEÑALIZACION PREVENTIVAS 0.60X0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	AREAS VERDES	-	-	-	-	-	-	-	-	2,785.88	2,664.75	5,450.63
4	CORTE DE TERRENO EN AREAS VERDES	-	-	-	-	-	-	-	-	1,419.00	1,483.49	2,902.49
5	RELLENO EN AREAS VERDES E=2"	-	-	-	-	-	-	-	-	3,063.24	3,500.85	6,564.09
6	COLOCACION DE TIERRA VEGETAL PARA SEMBRADO DE GRASS	-	-	-	-	-	-	-	-	5,394.03	6,742.53	12,136.56
7	SEMBRADO DE GRASS TORUORO	-	-	-	-	-	-	-	-	2,595.60	3,244.50	5,840.10
8	SEMBRADO DE PALMERAS Y/O PLANTAS ORNAMENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con pico, limpio y cascavil)	327.54	781.05	755.85	781.05	125.97	-	-	-	-	-	2,771.46
12	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR INICIO DE OBRA	361.93	934.37	904.81	934.37	180.97	-	-	-	-	-	3,317.85
13	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/ EQUIPO, para instalacion de tuberia de Agua.	24.60	69.32	67.09	69.32	15.66	-	-	-	-	-	245.69
14	RETIRO DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE DE TUBERIA PVC DE 2", con Herramienta Manual	60.34	170.04	164.56	170.04	38.39	-	-	-	-	-	603.37
15	RETIRO DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE DE TUBERIA PVC DE 3", con Herramienta Manual	25.47	71.78	69.47	71.78	16.22	-	-	-	-	-	254.72
16	RETIRO DE CAJAS EXISTENTES DE MEDIDOR DE AGUA, con Herramienta Manual	292.50	824.32	797.73	824.32	186.13	-	-	-	-	-	2,925.00
17	CONEXIONES DE TUBERIA EXISTENTE A TUBERIA DE 300 Y 200 DE COORDINADO	19.86	55.97	54.17	55.97	12.85	-	-	-	-	-	198.62
18	SISTEMA DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MOVIMIENTO DE TIERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TERRENO NORMAL PARED DE AGUA POTABLE	1,080.20	3,044.19	2,945.99	3,044.19	687.38	-	-	-	-	-	10,801.95
21	REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJAS PARED DE AGUA POTABLE	224.36	695.53	673.09	695.53	179.50	-	-	-	-	-	2,468.01
22	CAMA DE ARENA e=0.10m PARED DE AGUA POTABLE	447.99	1,543.09	1,493.31	1,543.09	448.00	-	-	-	-	-	5,475.48
23	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, PARED DE AGUA POTABLE	-	1,378.60	1,798.18	1,858.11	1,558.42	-	-	-	-	-	6,593.31
24	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, PARED DE AGUA POTABLE	-	1,287.03	1,678.74	1,734.70	1,454.91	-	-	-	-	-	6,155.38
25	CONEXIONES DE TUBERIA EXISTENTE A TUBERIA DE 300 Y 200 DE COORDINADO	-	930.75	1,269.20	1,311.51	1,142.29	-	-	-	-	-	4,653.75
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ISO 4122 - UF DN= 063 MM CLASE-10	463.60	1,796.45	1,738.50	1,796.45	579.50	-	-	-	-	-	6,374.50
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ISO 4422 - UF DN= 090 MM CLASE-10	760.21	2,945.80	2,850.77	2,945.80	950.25	-	-	-	-	-	10,452.83
29	RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	MOVIMIENTO DE TIERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL TERRENO NORMAL PARED DE AGUA POTABLE	32.75	507.68	491.30	507.68	262.03	-	-	-	-	-	1,801.44
32	REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJAS PICONEX DE AGUA POTABLE	7.49	232.08	224.59	232.08	127.26	-	-	-	-	-	823.50
33	CAMA DE ARENA e=0.10m PICONEX DOM. DE AGUA POTABLE	-	514.88	498.27	514.88	298.97	-	-	-	-	-	1,827.00
34	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3, PICONEX DE AGUA POTABLE	-	1,365.07	1,780.53	1,839.88	1,543.12	-	-	-	-	-	6,528.60
35	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, PICONEX DOM. DE AGUA POTABLE	-	1,073.60	1,400.34	1,447.02	1,213.63	-	-	-	-	-	5,134.59
36	CONEXIONES DE TUBERIA EXISTENTE A TUBERIA DE 300 Y 200 DE COORDINADO	-	811.70	1,058.74	1,094.04	917.58	-	-	-	-	-	3,892.06
37	EMPALMES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	EMPALME DE RED NUEVA D=0.30mm. A RED EXISTENTE D=110mm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	INSTALACION DE TEE PVC UF D=63mm.	-	-	23.26	23.26	14.73	-	-	-	-	-	817.77
40	INSTALACION DE TEE PVC UF D=63mm.	-	-	-	24.03	14.73	-	-	-	-	-	85.28

Ing. Lan Caballero Naschingie
 Titular Gerente

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ACTUALIZADO A INICIO DE OBRA

: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION DE LORETO
 AD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 RATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 R: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 N: FEBRERO DEL 2021
 TEM 1.3: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC CUI N° 2264835"

VALOR REFERENCIAL: 26,866,678.71 CON IGV.
 MONTO CONTRATADO 24,820,000.00 SIN IGV.
 MONTO SUB ITEM 1.3: 4,720,000.00 SIN IGV.
 PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS

TEM	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION EN 210 DIAS CALENDARIOS										TOTAL	
		01/02/2021 AL 28/02/2021	01/03/2021 AL 31/03/2021	01/04/2021 AL 30/04/2021	01/05/2021 AL 31/05/2021	01/06/2021 AL 30/06/2021	01/07/2021 AL 31/07/2021	01/08/2021 AL 29/08/2021	01/09/2021 AL 30/09/2021	01/10/2021 AL 29/10/2021	01/11/2021 AL 30/11/2021		
2.03	INSTALACION DE TEE PVC UF D=90mm.	96.65	96.65	96.65	99.88	61.22	-	-	-	-	-	-	354.40
2.04	INSTALACION DE CODO PVC UF D=63mm. x 22.5°	32.36	32.36	32.36	33.44	20.49	-	-	-	-	-	-	118.65
2.05	INSTALACION DE CODO PVC UF D=90mm. x 22.5°	60.05	60.05	60.05	62.06	38.04	-	-	-	-	-	-	270.20
2.06	INSTALACION DE CODO PVC UF D=63mm. x 45°	54.05	54.05	54.05	55.86	34.24	-	-	-	-	-	-	199.20
2.07	INSTALACION DE CODO PVC UF D=90mm. x 45°	79.69	79.69	79.69	82.35	50.47	-	-	-	-	-	-	292.20
2.08	INSTALACION DE CODO PVC UF D=63mm. x 90°	66.60	66.60	66.60	68.82	42.18	-	-	-	-	-	-	244.20
2.09	INSTALACION DE CODO PVC UF D=90mm. x 90°	60.27	60.27	60.27	62.28	38.18	-	-	-	-	-	-	221.00
2.10	INSTALACION DE REDUCCION PVC UF D=63mm. A 63mm.	57.29	57.29	57.29	59.20	36.30	-	-	-	-	-	-	210.08
2.11	INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA F"4" MAZZA 2"	158.38	158.38	158.38	163.66	100.30	-	-	-	-	-	-	590.72
2.12	INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA F"4" MAZZA 3"	191.72	191.72	191.72	198.11	121.43	-	-	-	-	-	-	702.96
2.13	INSTALACION DE TAPON DE P.V.C. D=63mm.	188.79	188.79	188.79	195.09	119.57	-	-	-	-	-	-	692.24
2.14	INSTALACION DE TAPON DE P.V.C. D=90mm.	141.59	141.59	141.59	146.31	89.69	-	-	-	-	-	-	519.16
2.15	RECONEXION DOMICILIARIAS DE AGUA 2" A 1/2" INC. CAJA DOMICILIARIA	8,410.08	8,410.08	8,410.08	8,690.42	5,326.38	-	-	-	-	-	-	30,836.96
2.16	RECONEXION DOMICILIARIAS DE AGUA 3" A 1/2" INC. CAJA DOMICILIARIA	8,030.93	8,030.93	8,030.93	8,298.63	5,086.25	-	-	-	-	-	-	28,448.74
2.17	SUMINISTRO DE GRIFO CINCENDDIO Hb DXTCL 2 BOCAS TIPO POSTE GUERRO SECO	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	2,600.00
2.18	SUMINISTRO DE GRIFO CINCENDDIO TIPO POSTES 2 BOCAS INC. ANCLAJE	-	-	-	-	432.73	-	-	-	-	-	-	432.73
2.19	PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE PVC D= 4", 3" Y 2"	853.32	853.32	1,066.65	1,102.21	888.88	-	-	-	-	-	-	3,911.06
1	VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SOLADO PARA RESANE DE PAVIMENTO Mezcla 1:10 e=4" necesario con camellita	-	-	-	-	440.61	-	-	-	-	-	-	440.61
3	RESAME DE LOSA DE RODADURA MORTERO f=210kg/cm2	-	-	-	-	4,170.08	-	-	-	-	-	-	4,170.08
4	CRUCE ESPECIAL C-1 DE TUBERIA DE AGUA POR CANAL FLUVIAL INC. DADO DE ANCLAJE	-	-	-	-	2,431.40	-	-	-	-	-	-	2,431.40
5	CRUCE ESPECIAL C-2 DE TUBERIA DE AGUA POR CANAL FLUVIAL INC. DADO DE ANCLAJE	-	-	-	-	2,764.32	-	-	-	-	-	-	2,764.32
6	CRUCE ESPECIAL C-3 DE TUBERIA DE AGUA POR CANAL FLUVIAL INC. DADO DE ANCLAJE	-	-	-	-	2,534.50	-	-	-	-	-	-	2,534.50
7	DRENAJES FLUVIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TRABAJOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 Ing. Ian Caballero Nashnate
 Titular Gerente

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 ING FELA TEROLDO BOMFACIO VERA
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP 103383

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ACTUALIZADO A INICIO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINIA DE MAYNAS - REGION DE LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
RATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
2: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
N: FEBRERO DEL 2021
ITEM 1.3: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC CUI N° 2264835"

CON IGV.
VALOR REFERENCIA: 26,866,678.71
MONTO CONTRATADO 24,820,000.00
MONTO SUB ITEM 1.3: 4,720,000.00
PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION * 210 DIAS CALENDARIOS										TOTAL
		01/02/2021 AL 28/02/2021	01/03/2021 AL 31/03/2021	01/04/2021 AL 30/04/2021	01/05/2021 AL 31/05/2021	01/06/2021 AL 30/06/2021	01/07/2021 AL 31/07/2021	01/08/2021 AL 29/08/2021	01/09/2021 AL 29/09/2021			
1	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con plico, limpa y carredilla)	104.92	789.86	764.38	789.86	356.71	-	-	-	-	-	2,802.73
2	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR INICIO DE OBRA	98.43	1,017.13	984.32	1,017.13	492.17	-	-	-	-	-	3,609.18
3	DEMOLICION CANAL DE MORTERO ARMADO EXISTENTE CON EQUIPO	205.12	3,179.34	3,076.78	3,179.34	1,640.95	-	-	-	-	-	11,281.53
	DEMOLICION DE BUZONES											
1	BUZON H=0.50 - 1.50	3.78	58.56	56.68	58.56	30.23	-	-	-	-	-	207.81
2	BUZON H=1.51 - 2.00	0.44	6.85	6.63	6.85	3.54	-	-	-	-	-	24.31
3	BUZON H=2.51 - 3.00	0.48	7.44	7.20	7.44	3.83	-	-	-	-	-	28.39
	ENTIBADO											
1	ENTIBADO PARA PROTECCION DE ZANJAS N=1.80	1,528.84	23,697.08	22,932.65	23,697.08	12,230.75	-	-	-	-	-	84,086.40
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
1	EXCAVACIONES											
1.01	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA HASTA COTA DE FONDO DE ALCANTARILLA	132.97	2,061.00	1,994.52	2,061.00	1,083.75	-	-	-	-	-	7,313.24
1.02	EXCAVACION DE ZANJA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A CANAL (H. promedio= 1.60m)	-	3,943.61	14,780.54	15,281.49	14,788.54	-	-	-	5,432.46	-	54,224.64
2	RELLENOS											
2.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3.4. EN ZANJA DE ALCANTARILLADO	-	3,956.66	7,418.74	7,666.03	7,418.74	-	-	-	741.88	-	27,202.05
2.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3.4. EN ZANJA DE ALCANTARILLADO	-	802.73	6,020.51	6,221.19	6,020.51	-	-	-	3,010.26	-	22,075.20
2.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	-	567.36	4,255.20	4,397.04	4,255.20	-	-	-	2,127.60	-	15,602.40
2.04	NIVELACION Y REGLADO	-	185.01	1,387.55	1,433.81	1,387.55	-	-	-	693.78	-	5,087.70
1	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	127.26	-	127.26
1	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	OBRAS DE MORTERO ARMADO											
1.01	SOLDADO PARA CAVALLER COMUNITARIAS GENERALES E.I.R.L. RESIDENTE DE OBRA	723.20	6,765.01	6,546.79	6,765.01	3,928.07	-	-	-	-	-	24,004.88
1.02	SOLDADO PARA CAVALLER COMUNITARIAS GENERALES E.I.R.L. RESIDENTE DE OBRA	57,605.27	31,216.48	32,292.91	31,216.48	21,528.61	-	-	-	-	-	206,879.27
1.03	ENCOFRADO Y DISENCOFRADO DE CANAL RECTANGULAR	-	41,429.84	42,858.46	44,287.07	28,572.30	-	-	-	-	-	118,407.34
1.04	ACERO DE REFUERZO Ø 12". fy = 4,200 Kgf/Cm ² Incluye Doblado + 5% Desperdicios	-	22,613.34	22,613.34	23,367.12	14,321.79	-	-	-	-	-	157,147.67
1.05	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8". fy=4200 kg/cm ² Incluye Doblado + 5% Desperdicios	-	5,020.48	7,781.74	7,781.74	3,279.70	-	-	-	-	-	82,915.59
1.06	REVESTIMIENTO PULIDO DE CANAL RECTANGULAR	-	191.22	274.60	283.75	256.29	-	-	-	-	-	1,006.85
1.07	CURADO DE CANAL RECTANGULAR, con material de préstamo	-	484.19	605.24	625.42	504.37	-	-	-	-	-	2,219.22
1.08	JUNTA DE DILATACION EN LOSA SUPERIOR CON MORTERO ASFALTICO E=1" x H=6" @9.00m	-	1,510.49	1,618.38	1,672.33	1,132.87	-	-	-	-	-	5,934.07
1.09	JUNTA DE DILATACION EN LOSA INFERIOR Y PAREDES CON WATER STOP DE PVC 6", @ 9.00m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	BUZONES DE INSPECCION											
1.01	BUZON TIPO I MORTERO ARMADO D=1.2M F=C-210KG/CM ²	4,272.91	4,135.07	4,135.07	4,272.91	2,481.04	-	-	-	-	-	15,161.83
1.01.01	BUZON DE MORTERO ARMADO HASTA H=1.50M. Inc. Tapa de Mortero	1,335.15	1,292.08	1,292.08	1,335.15	775.24	-	-	-	-	-	4,737.62
1.01.02	BUZON DE MORTERO ARMADO HASTA H=2.00M. Inc. Tapa de Mortero	-	7,379.03	7,140.99	7,379.03	4,284.59	-	-	-	-	-	26,163.64
1.01.03	BUZON DE MORTERO ARMADO HASTA H=3.00M. Inc. Tapa de Mortero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO											
1	MORTERO fc = 210 kg/cm ² (Para Reposicion de Pavimento)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,912.72	-	1,912.72
1	SISTEMA DE DRENAJE DE CAJA DE REGISTRO A CANAL											

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ACTUALIZADO A INICIO DE OBRA


MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION DE LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
RATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
VALOR REFERENCIAL: 26,866,678.71 CON IGV.
QUITOS - MAYNAS - LORETO
MONTO CONTRATADO 24,820,000.00 SIN IGV.
FEBRERO DEL 2021
MONTO SUB ITEM 1.3: 4,720,000.00 SIN IGV.
PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS

TEM 1.3: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC CUIR N° 2254835"

TEM	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION EN 210 DIAS CALENDARIOS										TOTAL
		01/02/2021 AL 28/02/2021	01/03/2021 AL 31/03/2021	01/04/2021 AL 30/04/2021	01/05/2021 AL 31/05/2021	01/06/2021 AL 30/06/2021	01/07/2021 AL 31/07/2021	01/08/2021 AL 30/08/2021	01/09/2021 AL 30/09/2021	01/10/2021 AL 30/10/2021	01/11/2021 AL 30/11/2021	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO SEPARATIVAS	-	2,244.80	9,620.59	9,941.28	9,620.59	3,848.24	-	-	-	-	35,276.50
2	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 8" A CANAL	-	3,270.46	14,016.27	14,483.48	14,016.27	5,606.52	-	-	-	-	61,393.00
3	ENCORRADO Y DESENCORRADO EN DADO DE ANCLAJE	-	136.78	683.91	706.71	683.91	296.37	-	-	-	-	2,507.68
4	MORTERO EN DADO DE ANCLAJE C/A 1:4	-	454.43	2,272.14	2,347.88	2,272.14	984.60	-	-	-	-	8,331.19
5	SISTEMA DE DRENAJE AUXILIAR	6,904.39	10,192.19	9,563.41	9,205.86	-	-	-	-	-	-	30,166.85
6	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA DESAGUE AUXILIAR	795.15	1,232.48	1,192.73	1,152.97	-	-	-	-	-	-	4,373.33
7	REFINIE Y NIVELACION DE ZANJA	5,611.43	9,155.49	8,860.15	8,860.14	-	-	-	-	-	-	32,487.21
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL D=8" CP	99.07	170.61	165.11	170.61	-	-	-	-	-	-	606.40
9	EMPALME DE DRENAJE PLUVIAL AUXILIAR A SISTEMA EXISTENTE INC. RESANE	1,049.62	2,324.15	2,249.18	2,324.15	299.90	-	-	-	-	-	8,247.00
10	CONEXIONES PROVISIONALES A RED AUXILIAR	2,496.69	6,449.77	6,241.71	6,449.77	1,248.34	-	-	-	-	-	22,888.28
11	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	2,290.91	2,536.36	2,454.55	1,718.18	-	-	-	-	-	-	9,000.00
12	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)	14,019.35	15,521.42	15,020.73	10,514.50	-	-	-	-	-	-	66,076.00
13	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	3,858.18	2,057.27	1,990.91	1,393.64	-	-	-	-	-	-	7,300.00
14	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,652.73	4,044.09	3,913.64	2,739.54	-	-	-	-	-	-	14,350.00
15	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,485.02	9,485.02
17	DIRECTO	84,868.48	419,866.70	833,460.06	997,302.77	781,030.44	494,228.61	80,868.93	3,891,114.99	-	-	-
18	INDIRECTOS 13.7865746%	15,035.15	57,853.47	114,897.26	137,483.82	109,049.09	66,132.38	8,391.13	508,641.40	-	-	-
19	AD 10.00%	9,456.05	41,998.87	83,346.01	99,730.28	78,103.04	49,422.85	6,086.86	389,111.49	-	-	-
20	DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	21,561.74	21,561.74	21,561.74	21,561.74	21,561.74	21,561.74	21,561.74	21,561.74	-	-	150,832.22
21	PRESUPUESTO	138,609.02	641,046.68	1,063,265.07	1,266,078.71	1,000,743.31	633,346.68	86,908.72	4,720,000.00	-	-	-
22	ENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	2.84%	11.46%	22.32%	26.81%	21.20%	13.42%	2.06%	100.00%	-	-	-
23	ENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	2.84%	14.40%	36.71%	63.33%	84.63%	97.96%	100.00%	-	-	-	-

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

ING. FELIX TEBALDO SIFACO VEGA
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP- 103308

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Ing. Lan Cbailero Nashnate
 Titular Gerente