

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO"

PROPIETARIO:



CONTRATISTA:



PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONTRATISTA: CONSORCIO REQUENILLO  
 SUPERVISOR: CONSORCIO CONSULTOR B&P  
 F. CONTRATO: CON FECHA DE CONTRATO 16/12/2018

F. INICIO OBRA: 17 de Febrero del 2020

V.R: SI. 6,606,444.26  
 M.C: SI. 6,606,444.26

**RESUMEN VALORIZACION CONTRACTUAL  
 VALORIZACION DE OBRA N° 02 - MARZO 2020**

Item	Descripción	Metrado	Parcial (SI)	ACUMULADO ANTERIOR		EN EL PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
				SI.	%	SI.	%	SI.	%	SI.	%
1	ESTRUCTURAS	1.00	2,446,019.05	582,171.46	23.80%	277,625.16	11.34%	859,596.62	35.14%	1,586,422.43	64.86%
2	ARQUITECTURA	1.00	1,851,260.23	6,448.68	0.32%	3,341.30	0.23%	9,989.98	0.64%	1,541,270.25	99.36%
3	INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	366,052.17	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	366,052.17	100.00%
4	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	160,375.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	160,375.76	100.00%
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>		<b>4,523,707.21</b>	<b>588,620.14</b>		<b>280,966.46</b>		<b>869,586.60</b>		<b>3,654,120.61</b>	
	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>		<b>407,133.65</b>	<b>52,976.81</b>		<b>25,266.98</b>		<b>78,243.79</b>		<b>328,892.86</b>	
	<b>UTILIDAD</b>		<b>452,370.72</b>	<b>53,652.01</b>		<b>20,686.65</b>		<b>86,958.66</b>		<b>365,412.06</b>	
	<b>SUB TOTAL (1)</b>		<b>5,383,211.58</b>	<b>700,457.96</b>		<b>334,350.09</b>		<b>1,034,808.05</b>		<b>4,348,403.53</b>	
	<b>EQUIPAMIENTO</b>		<b>215,470.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>215,470.00</b>	
	<b>SUB TOTAL (2)</b>		<b>5,598,681.58</b>	<b>700,457.96</b>		<b>334,350.09</b>		<b>1,034,808.05</b>		<b>4,563,873.53</b>	
	<b>IGV 18%</b>		<b>1,007,762.68</b>	<b>126,082.43</b>		<b>60,183.02</b>		<b>186,265.45</b>		<b>821,487.24</b>	
	<b>TOTAL DE INFRAESTRUCTURA</b>		<b>6,606,444.26</b>	<b>826,540.40</b>		<b>394,533.10</b>		<b>1,221,073.50</b>		<b>5,385,370.76</b>	
	<b>PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA</b>		<b>100.00%</b>	<b>12.51%</b>		<b>5.97%</b>		<b>18.46%</b>		<b>81.52%</b>	

CONSORCIO REQUENILLO  
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS  
 REPRESENTANTE COMUN

RESIDENTE DE OBRA  
 Ing. Juan E. Vargas Cabanillas  
 DPT N° 153417

JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

VALORIZACION DE OBRA N° 02 - MARZO 2020

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P. N° 6009-40, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO"

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONTRATISTA: CONSORCIO REQUENILLO  
 SUPERVISOR: CONSORCIO CONSULTOR B&P  
 F. CONTRATO: CON FECHA DE CONTRATO 18/12/2019  
 F. INICIO OBRA: 17 de Febrero del 2020  
 V.R: SI.  
 M.C: SI.

PROPIETARIO:



CONTRATISTA:



6,606,444.26  
 6,606,444.26

Item	Descripción	Und.	EN EL PERIODO		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%
01	ESTRUCTURAS									
01.01	OBRAS PROVISIONALES									
01.01.01	GRANTOGRAFIA 2.70 x 3.60m c/obst. Madera 2"x2"	und	2.00	100.00%	2.00	1,114.14	2.00	1,114.14	0.00	0.00%
01.01.02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES (Techo de crisanjes, piso de tierra, basillador de madera de 2"x2")	M2	450.00	100.00%	450.00	22,792.50	450.00	22,792.50	0.00	0.00%
01.01.03	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LAORILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	3.00	33.33%	1.00	401.83	1.00	401.83	2.00	66.67%
01.01.04	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA	ton	1,608.57	51.35%	825.00	66,080.06	1.00	66,180.06	781.57	51.41%
01.01.05	TRASTO DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA	ton	1,608.57	51.35%	825.00	37,170.03	1.00	37,215.03	781.57	51.41%
01.01.06	SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL DE OBRA	und	2.00	100.00%	2.00	5,000.00	2.00	5,000.00	0.00	0.00%
01.01.07	CONSTRUCCION DE CERCO PROVISIONAL CON CALAMINA Y MADERA	M2	903.99	100.00%	903.99	77,245.95	903.99	77,245.95	0.00	0.00%
01.01.08	HABILITACION DE TOLDOS PARA LUBRICA (madera y lomo)	und	20.00	100.00%	20.00	15,482.40	20.00	15,482.40	0.00	0.00%
01.01.09	ELECTRICIDAD PARA OBRA	mcs	6.00	16.67%	1.00	300.00	1.50	450.00	4.50	75.00%
01.01.10	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	6.00	16.67%	1.00	6,900.00	1.50	9,750.00	4.50	75.00%
01.01.11	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	6.00	16.67%	1.00	9,900.00	1.50	14,850.00	4.50	75.00%
01.01.12	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	6.00	16.67%	1.00	10,980.00	1.50	15,192.00	4.50	75.00%
01.01.13	RECURSO PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	6.00	16.67%	1.00	3,600.00	1.50	5,250.00	4.50	75.00%
01.01.14	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	6.00	16.67%	1.00	4,000.00	1.50	6,000.00	4.50	75.00%
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES									
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	4,691.21	100.00%	4,691.21	3,799.88	4,691.21	3,799.88	0.00	0.00%
01.02.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con bookillo o nivel)	M2	4,691.21	25.00%	1,172.80	2,744.36	2,345.60	5,488.71	2,345.61	50.00%
01.02.03	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	1,995.44	100.00%	1,995.44	130,382.05	1,995.44	130,382.05	0.00	0.00%
01.02.04	SISTEMA TEMPORAL DE DOMBEO EN ZAPATAS	dia	90.00	11.11%	15.00	1,083.60	25.00	1,806.00	65.00	72.22%
01.02.05	SEMBRADO DE AREA VERDES.	M2	510.16	100.00%	19.23	9,840.99	0.00	0.00	510.16	100.00%
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL									
01.03.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL SUBRASANTE	m3	1,999.36	100.00%	1,999.36	15,535.03	1,999.36	15,535.03	0.00	0.00%
01.03.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO	M3	989.75	34.60	321.67	11,129.74	50.00	12,659.74	618.08	37.65%
01.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE > 2.00 KM. C/VOLQ	M3	1,830.98	83.10%	23,627.10	19,775.89	20.00	20,085.69	245.78	84.93%
01.04	MODULO 1									
01.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
01.04.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTADO CORRIDO HASTA 1.00 m.	m3	5.70	100.00%	32.67	188.22	0.00	0.00	5.70	100.00%
01.04.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS HASTA 2.00 m.	m3	53.49	37.41	2,001.06	0.00	0.00	0.00	53.49	100.00%
01.04.01.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGA DE CIMENTACION HASTA 1.20 m.	m3	38.28	32.67	1,253.87	0.00	0.00	0.00	38.28	100.00%
01.04.01.04	EXCAVACION PARA VEREDAS	M3	38.38	32.67	1,253.87	0.00	0.00	0.00	38.38	100.00%
01.04.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	31.99	27.03	858.58	0.00	0.00	0.00	31.99	100.00%
01.04.01.06	NIVELACION REGLADO Y AFINADO MANUAL	M2	384.78	2.05	788.76	0.00	0.00	0.00	384.78	100.00%
01.04.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	94.20	15.27	1,438.43	0.00	0.00	0.00	94.20	100.00%
01.04.02	OBRAS DE MORTERO SIMPLE									
01.04.02.01	SOLADO MEZCLA 1:10 e+e' vacado con canchilla	m2	353.30	22.23	7,853.86	0.00	0.00	0.00	353.30	100.00%
01.04.02.02	FALSA ZAPATA Mezcla 1:3 (c/a)	M3	12.59	371.61	4,676.57	0.00	0.00	0.00	12.59	100.00%
01.04.02.03	MORTERO f=175 Kg/m2 (CIMENTO Y SOBRECIMIENTO)	M3	45.37	465.35	22,474.03	0.00	0.00	0.00	45.37	100.00%
01.04.02.04	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE SOBRECIMIENTOS	m2	74.83	21.36	1,599.37	0.00	0.00	0.00	74.83	100.00%
01.04.03	OBRAS DE MORTERO ARMADO									
01.04.03.01	ZAPATAS									
01.04.03.01.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA ZAPATAS	m3	12.59	565.90	7,124.68	0.00	0.00	0.00	12.59	100.00%
01.04.03.01.02	ACERO CORRUGADO Ø 12" Incluye cotocado -5% desperdicios, engrapadas	kg	470.36	4.20	1,975.51	0.00	0.00	0.00	470.36	100.00%
01.04.03.02	VIGA DE CIMENTACION									
01.04.03.02.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	6.76	565.90	3,826.48	0.00	0.00	0.00	6.76	100.00%

CONSORCIO REQUENILLO  
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL  
 INGENIERO CIVIL

CONSORCIO REQUENILLO  
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL  
 INGENIERO CIVIL

RESIDENTE DE OBRA  
 ING. Juan E. Vargas Cabanillas  
 CIPN 14381

VALORIZACION DE OBRA N° 02 - MARZO 2020

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P. N°68940, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO\*

OBRA :  
 PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONTRATISTA CONSORCIO REQUENILLO  
 SUPERVISOR : CONSORCIO CONSULTOR B&P  
 F. CONTRATO CON FECHA DE CONTRATO 18/12/2019  
 V. INICIO OBRA 17 de Febrero del 2020  
 V.R.:  
 M.C.

PROPIETARIO:



CONTRATISTA:



6,896,444.26  
 6,896,444.26

Item	Descripción	Unid.	ACUMULADO ANTERIOR		EN EL PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%
01.04.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	69.67	0.00	0.00	0.00	69.67	0.00	1,754.99	100.00%
01.04.03.02.03	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Incluye colocado +5% desperdicios	kg	881.00	0.00%	0.00	0.00%	881.00	0.00%	3,700.20	100.00%
01.04.03.02.04	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +5% desperdicios	kg	440.50	0.00%	0.00	0.00%	440.50	0.00%	1,850.10	100.00%
01.04.03.03	COLUMNAS	m3	22.26	0.00%	0.00	0.00%	22.26	0.00%	12,596.93	100.00%
01.04.03.03.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA COLUMNAS	kg	1,701.73	0.00%	0.00	0.00%	1,701.73	0.00%	7,147.27	100.00%
01.04.03.03.02	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Incluye colocado +5% desperdicios	kg	2,151.74	0.00%	0.00	0.00%	2,151.74	0.00%	9,037.31	100.00%
01.04.03.03.03	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +5% desperdicios	kg	612.36	0.00%	0.00	0.00%	612.36	0.00%	2,450.01	100.00%
01.04.03.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	M2	288.12	0.00%	0.00	0.00%	288.12	0.00%	11,330.61	100.00%
01.04.03.04	VIGAS Y DIENTES	m3	22.40	0.00%	0.00	0.00%	22.40	0.00%	13,166.72	100.00%
01.04.03.04.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA VIGAS	kg	2,371.88	0.00%	0.00	0.00%	2,371.88	0.00%	9,961.90	100.00%
01.04.03.04.02	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Incluye colocado +5% desperdicios	kg	2,150.01	0.00%	0.00	0.00%	2,150.01	0.00%	9,030.04	100.00%
01.04.03.04.03	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +5% desperdicios	kg	288.12	0.00%	0.00	0.00%	288.12	0.00%	1,1330.61	100.00%
01.04.03.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	M2	101.48	0.00%	0.00	0.00%	101.48	0.00%	1,546.60	100.00%
01.06	MODULO 2									
01.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	8.03	0.00%	0.00	0.00%	8.03	0.00%	262.34	100.00%
01.05.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTO CORRIDO HASTA 1.00 m.	m3	61.99	0.00%	0.00	0.00%	61.99	0.00%	2,319.05	100.00%
01.05.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS HASTA 2.00 m.	m3	40.92	0.00%	0.00	0.00%	40.92	0.00%	1,336.86	100.00%
01.05.01.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGA DE CIMENTACION HASTA 1.20 m.	M3	41.48	0.00%	0.00	0.00%	41.48	0.00%	1,355.15	100.00%
01.05.01.04	RELLENO COMPACTADO PARA VEREDAS	M3	37.18	0.00%	0.00	0.00%	37.18	0.00%	1,004.98	100.00%
01.05.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M2	419.84	0.00%	0.00	0.00%	419.84	0.00%	860.67	100.00%
01.05.01.06	NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	M3	101.48	0.00%	0.00	0.00%	101.48	0.00%	1,546.60	100.00%
01.05.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE									
01.05.02	OBRAS DE MORTERO SIMPLE									
01.05.02.01	SOLADO MEZCLA 1:10 e=4" vesado con canchalla	m2	383.38	0.00%	0.00	0.00%	383.38	0.00%	8,522.54	100.00%
01.05.02.02	FALSA ZAPATA Mezcla 1:8 (ca)	M3	14.59	0.00%	0.00	0.00%	14.59	0.00%	5,421.79	100.00%
01.05.02.03	MORTERO f=175 Kg/m2 (CIMENTO Y SOBRECIMIENTO)	M3	54.48	0.00%	0.00	0.00%	54.48	0.00%	26,986.67	100.00%
01.05.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	88.24	0.00%	0.00	0.00%	88.24	0.00%	1,884.81	100.00%
01.05.03	OBRAS DE MORTERO ARMADO									
01.05.03.01	ZAPATAS	m3	14.59	0.00%	0.00	0.00%	14.59	0.00%	8,256.48	100.00%
01.05.03.01.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA ZAPATAS	kg	518.17	0.00%	0.00	0.00%	518.17	0.00%	2,176.31	100.00%
01.05.03.01.02	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Incluye colocado +5% desperdicios, an zapatas	kg	82.86	0.00%	0.00	0.00%	82.86	0.00%	3,385.60	100.00%
01.05.03.02	VIGA DE CIMENTACION	m3	8.13	0.00%	0.00	0.00%	8.13	0.00%	4,600.77	100.00%
01.05.03.02.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	2,089.76	0.00%	0.00	0.00%	2,089.76	0.00%	8,256.48	100.00%
01.05.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	kg	1,064.89	0.00%	0.00	0.00%	1,064.89	0.00%	4,471.70	100.00%
01.05.03.02.03	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Incluye colocado +5% desperdicios	kg	523.15	0.00%	0.00	0.00%	523.15	0.00%	2,197.23	100.00%
01.05.03.02.04	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +5% desperdicios	kg	267.1	0.00%	0.00	0.00%	267.1	0.00%	1,115.19	100.00%
01.05.03.03	COLUMNAS	m3	2,385.60	0.00%	0.00	0.00%	2,385.60	0.00%	10,019.92	100.00%
01.05.03.03.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA COLUMNAS	kg	2,951.28	0.00%	0.00	0.00%	2,951.28	0.00%	12,437.38	100.00%
01.05.03.03.02	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +5% desperdicios	kg	185.75	0.00%	0.00	0.00%	185.75	0.00%	6,154.38	100.00%
01.05.03.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	M2	30.43	0.00%	0.00	0.00%	30.43	0.00%	1,786.75	100.00%
01.05.03.04	VIGAS Y DIENTES	m3	3,281.46	0.00%	0.00	0.00%	3,281.46	0.00%	13,762.22	100.00%
01.05.03.04.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA VIGAS	kg	2,735.77	0.00%	0.00	0.00%	2,735.77	0.00%	11,490.23	100.00%
01.05.03.04.02	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Incluye colocado +5% desperdicios	kg	362.33	0.00%	0.00	0.00%	362.33	0.00%	1,419.71	100.00%
01.05.03.04.03	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +5% desperdicios	kg	2.54	0.00%	0.00	0.00%	2.54	0.00%	82.98	100.00%
01.05.03.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	M2	41.73	0.00%	0.00	0.00%	41.73	0.00%	1,561.12	100.00%
01.06	MODULO 3									
01.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	2.54	0.00%	0.00	0.00%	2.54	0.00%	82.98	100.00%
01.06.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTO CORRIDO HASTA 1.00 m.	m3	41.73	0.00%	0.00	0.00%	41.73	0.00%	1,561.12	100.00%
01.06.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS HASTA 2.00 m.	m3								

CONSORCIO REQUENILLO  
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL  
 INGENIERO CIVIL  
 Red. del Colegio de Ingenieros N° 44674

RESIDENTE DE OBRA  
 ING. JOSE E. VARGAS CABRERAS  
 CIPIA 1357

VALORIZACION DE OBRA N° 02 - MARZO 2020

\*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.P. N°69840, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO\*

PROPIETARIO:



CONTRATISTA:



OBRA :  
 PROPIETARIO :  
 CONTRATISTA :  
 SUPERVISOR :  
 F. CONTRATO :  
 F. INICIO OBRA :  
 V.R. :  
 M.C. :

5,606,444.26  
 5,606,444.26

Item	Descripción	Und.	ACUMULADO ANTERIOR		EN EL PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%
01.06.01.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGA DE CIMENTACION HASTA 1.20 m.	m3	21.80	100.00%	712.21	100.00%	21.80	100.00%	0.00	0.00%
01.06.01.04	EXCAVACION PARA VEREDAS	M3.	22.03	0.00%	0.00	0.00%	10.00	45.39%	393.02	54.61%
01.06.01.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3.	24.12	0.00%	0.00	0.00%	12.00	324.36	327.60	50.25%
01.06.01.06	NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	M2.	226.37	88.42%	410.34	88.42%	200.17	410.34	26.21	11.85%
01.06.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3.	51.61	0.00%	0.00	0.00%	23.00	351.21	439.93	55.81%
01.06.02	OBRAS DE MORTERO SIMPLE									
01.06.02.01	SOLADO MEZCLA 1:10 e-e' vacado con canchalla	m2	201.82	85.00%	3,813.49	85.00%	171.55	3,813.49	30.27	15.00%
01.06.02.02	FALSA ZAPATA Mezcla 1:3 (ca)	M3.	9.32	85.00%	3,101.83	85.00%	8.35	3,101.83	1.47	15.00%
01.06.02.03	MORTERO f=75 Kg/m2 (CIMENTO Y SOBRECIMIENTO)	M3.	28.95	0.00%	0.00	0.00%	10.00	4,953.50	34.54%	65.46%
01.06.02.04	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE SOBRECIMIENTOS	m2	46.48	0.00%	0.00	0.00%	15.00	320.40	32.77%	67.73%
01.06.03	OBRAS DE MORTERO ARMADO									
01.06.03.01	ZAPATAS									
01.06.03.01.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA ZAPATAS	m3	9.32	85.00%	4,723.57	85.00%	8.35	4,723.57	1.47	15.00%
01.06.03.01.02	ACERO CORRUGADO Ø 12" incluye colocado -5% desperdicios, en zapatas	kg	321.76	85.00%	1,148.68	85.00%	273.50	1,148.68	48.26	15.00%
01.06.03.02	VIGA DE CIMENTACION									
01.06.03.02.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	4.33	85.00%	2,092.79	85.00%	3.68	2,092.79	0.65	15.00%
01.06.03.02.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO	m2	45.20	85.00%	967.80	85.00%	38.42	967.80	6.78	15.00%
01.06.03.02.03	ACERO CORRUGADO Ø 12" incluye colocado -5% desperdicios	kg	561.33	85.00%	2,003.95	85.00%	477.13	2,003.95	84.20	15.00%
01.06.03.02.04	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" incluye colocado -5% desperdicios	kg	276.19	85.00%	986.00	85.00%	234.76	986.00	41.43	15.00%
01.06.03.03	COLUMNAS									
01.06.03.03.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA COLUMNAS	m3	17.08	0.00%	0.00	0.00%	8.00	4,527.20	46.84%	53.16%
01.06.03.03.02	ACERO CORRUGADO Ø 12" incluye colocado -5% desperdicios	kg	1,461.18	100.00%	6,136.96	100.00%	1,461.18	6,136.96	0.00	0.00%
01.06.03.03.03	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" incluye colocado -5% desperdicios	kg	2,018.69	100.00%	8,478.50	100.00%	2,018.69	8,478.50	0.00	0.00%
01.06.03.03.04	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA COLUMNAS	M2	123.17	0.00%	0.00	0.00%	60.00	1,886.40	48.71%	51.29%
01.06.03.04	VIGAS Y DIENTES									
01.06.03.04.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA VIGAS	m3	10.35	0.00%	0.00	0.00%	5.00	2,939.00	48.31%	51.69%
01.06.03.04.02	ACERO CORRUGADO Ø 12" incluye colocado -5% desperdicios	kg	1,380.80	0.00%	0.00	0.00%	750.00	3,150.00	64.32%	45.68%
01.06.03.04.03	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" incluye colocado -5% desperdicios	kg	671.55	0.00%	0.00	0.00%	400.00	1,600.00	59.56%	40.44%
01.06.03.04.04	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE VIGAS	M2	152.57	0.00%	0.00	0.00%	85.00	3,331.15	65.71%	44.29%
01.07	MODULO 4									
01.07.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
01.07.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS HASTA 2.00 m.	m3	24.31	100.00%	909.44	100.00%	24.31	909.44	0.00	0.00%
01.07.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGA DE CIMENTACION HASTA 1.20 m.	m3	15.09	100.00%	492.89	100.00%	15.09	492.89	0.00	0.00%
01.07.01.03	EXCAVACION PARA VEREDAS	M3.	14.92	0.00%	0.00	0.00%	7.00	228.98	46.92%	53.08%
01.07.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3.	24.31	0.00%	0.00	0.00%	12.00	324.36	49.36%	50.64%
01.07.01.05	NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	M2.	149.50	87.09%	266.87	87.09%	130.18	266.87	19.32	12.92%
01.07.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3.	7.40	0.00%	0.00	0.00%	3.00	46.81	40.54%	59.46%
01.07.02	OBRAS DE MORTERO SIMPLE									
01.07.02.01	SOLADO MEZCLA 1:10 e-e' vacado con canchalla	m2	135.20	85.00%	2,954.67	85.00%	114.92	2,954.67	20.28	15.00%
01.07.02.02	FALSA ZAPATA Mezcla 1:3 (ca)	M3.	6.72	85.00%	1,806.77	85.00%	4.86	1,806.77	0.86	15.00%
01.07.02.03	MORTERO f=75 Kg/m2 (CIMENTO Y SOBRECIMIENTO)	M3.	16.92	50.24%	4,210.46	50.24%	8.50	4,210.46	8.42	49.76%
01.07.02.04	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE SOBRECIMIENTOS	m2	29.42	50.59%	320.40	50.59%	15.00	320.40	14.42	49.01%
01.07.03	OBRAS DE MORTERO ARMADO									
01.07.03.01	ZAPATAS									
01.07.03.01.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA ZAPATAS	m3	5.72	85.00%	2,751.41	85.00%	4.86	2,751.41	0.86	15.00%
01.07.03.01.02	ACERO CORRUGADO Ø 12" incluye colocado -5% desperdicios, en zapatas	kg	194.78	85.00%	699.66	85.00%	157.06	699.66	21.72	15.00%
01.07.03.02	VIGA DE CIMENTACION									
01.07.03.02.01	MORTERO f=210 Kg/m2 PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	2.94	82.50%	1,663.75	82.50%	2.43	1,372.59	0.51	17.50%
01.07.03.02.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO	m2	29.42	82.50%	611.40	82.50%	24.27	611.40	5.15	17.50%
01.07.03.02.03	ACERO CORRUGADO Ø 12" incluye colocado -5% desperdicios	kg	377.34	100.00%	1,594.83	100.00%	377.34	1,594.83	0.00	0.00%

RESIDENTE EN OBRA  
 Ing. Juan E. Vargas Cabanillas  
 CIP N° 43577

CONSORCIO REQUENILLO  
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS  
 REPRESENTANTE COMUN

JOSE LUIS BENDAYAN ANGUEL  
 INGENIERO CIVIL

VALORIZACION DE OBRA N° 02 - MARZO 2020

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.L.P. N° 6006-00, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO REQUENILLO  
 CONSORCIO CONSULTOR B&P  
 CON FECHA DE CONTRATO 18/12/2019  
 17 de Febrero del 2020

PROPIETARIO:  
**LORETO**  
 GOBIERNO REGIONAL

CONTRATISTA:  
 CONSORCIO REQUENILLO

OBRA :  
 PROPIETARIO :  
 CONTRATISTA :  
 SUPERVISOR :  
 F. INICIO OBRA :  
 V.R :  
 M.C :

6,606,444.26  
 6,606,444.26

Item	Unid.	Descripción	ACUMULADO ANTERIOR		EN EL PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%
01.07.03.02.04	kg	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +5% desperdicios	183.46	100.00%	770.53	100.00%	183.46	100.00%	0.00	0.00%
01.07.03.03	m³	COLUMNAS	9.21	0.00%	3.80	0.00%	2,150.42	41.26%	5.41	0.00%
01.07.03.03.01	kg	MORTERO f=210 Kg/m² PARA COLUMNAS	820.05	100.00%	3,444.21	100.00%	820.05	100.00%	0.00	0.00%
01.07.03.03.02	kg	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Incluye colocado +5% desperdicios	1,044.96	100.00%	4,388.83	100.00%	1,044.96	100.00%	0.00	0.00%
01.07.03.03.03	M2	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +5% desperdicios	70.25	0.00%	35.00	0.00%	35.00	48.82%	35.25	48.87%
01.07.03.03.04	m³	ENCORRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	9.67	0.00%	3.50	0.00%	3.50	36.19%	6.17	63.81%
01.07.03.04.01	kg	VIGAS Y DINTILES	1,085.92	0.00%	2,310.00	0.00%	550.00	54.46%	459.92	46.54%
01.07.03.04.02	kg	MORTERO f=210 Kg/m² PARA VIGAS	707.62	0.00%	1,470.00	0.00%	350.00	49.46%	357.62	50.54%
01.07.03.04.03	M2	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Incluye colocado +5% desperdicios	125.04	0.00%	2,547.35	51.98%	65.00	51.98%	60.04	48.02%
01.07.03.04.04	M2	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +5% desperdicios	427.10	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	427.10	100.00%
01.08.01	M2	CORREDORES EXTERIORES	1,185.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,185.25	100.00%
01.08.01.01	M2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	427.10	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	427.10	100.00%
01.08.01.02	M2	CORTE DE TERRENO A NIVEL SUBSANTANTE	1,185.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,185.25	100.00%
01.08.01.03	M3	NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	116.92	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	116.92	100.00%
01.08.01.04	M3	CAMA DE ARENA F=0.10M.	555.23	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	555.23	100.00%
01.08.02	m2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1,185.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,185.25	100.00%
01.08.02.01	m2	OBRAS DE MORTERO SIMPLE	153.53	0.00%	80,667.73	0.00%	0.00	0.00%	153.53	100.00%
01.08.02.02	m2	SOLADO MEZCLA 1:10 e=2" vacado con canchalla	128.89	0.00%	3,241.70	0.00%	0.00	0.00%	128.89	100.00%
01.08.02.03	m2	VEREDAS	57.60	0.00%	28,532.16	0.00%	0.00	0.00%	57.60	100.00%
01.08.03.01.01	m3	VEREDA e=6", Mortero f=175 Kg/m² acabado con bruma de canto y transversal	346.78	0.00%	7,755.39	0.00%	0.00	0.00%	346.78	100.00%
01.08.03.01.02	m2	ENCORRADO Y DESENCOFRADO	2,453.08	0.00%	10,302.94	0.00%	0.00	0.00%	2,453.08	100.00%
01.08.04.01	kg	RAMPAS Y ESCALERAS	1,185.25	0.00%	3,598.34	0.00%	0.00	0.00%	1,185.25	100.00%
01.08.05.01	M2	MORTERO f=175 Kg/m²	1,125.00	0.00%	14,973.75	0.00%	0.00	0.00%	1,125.00	100.00%
01.08.05.02	M2	ENCORRADO Y DESENCOFRADO	1,300.00	0.00%	14,170.00	0.00%	0.00	0.00%	1,300.00	100.00%
01.08.05.03	kg	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +5% desperdicios	10.00	0.00%	5,185.80	0.00%	0.00	0.00%	10.00	100.00%
01.08.05.04	kg	BOTADERO DE ZINCO SEGUN DETALLE	952.23	0.00%	776.17	62.25%	75.00	7.83%	200.88	25.89%
01.09.01.01	M2	MURO PERIMETRICO	952.23	0.00%	1,224.78	54.62%	225.00	23.48%	209.92	21.90%
01.09.01.02	M2	TRABAJOS PRELIMINARES	1,946.07	0.00%	72,800.48	0.00%	550.00	28.25%	645.86	33.19%
01.09.02.01	M2	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con tachillo o rive)	869.74	0.00%	615.84	34.54%	270.00	31.04%	578.41	61.62
01.09.02.02	M2	MUOVIMIENTO DE TIERRAS	1,392.08	0.00%	38,006.12	0.00%	100.00	7.51%	1,292.08	92.48%
01.09.02.03	M3	EXCAVACIONES MASIVAS PARA ESTRUCTURAS	798.18	0.00%	12,188.21	0.00%	250.00	31.32%	548.18	66.68%
01.09.02.04	M3	NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	869.74	0.00%	12,188.21	0.00%	105.00	12.07%	485.09	56.77%
01.09.03.01	M2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	42.28	0.00%	1,940.59	0.00%	10.00	32.16%	9,240.95	68.93%
01.09.03.02	M2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	463.95	0.00%	5,327.33	0.00%	7.00	31.07%	7,845.29	76.35%
01.09.03.03	M2	OBRAS DE MORTERO SIMPLE	22.53	0.00%	11,381.48	0.00%	10.00	23.85%	33.28	71.98%
01.09.03.04	M2	SOLADO MEZCLA 1:10 e=2" vacado con canchalla	42.28	0.00%	903.10	0.00%	130.00	28.02%	333.95	71.98%
01.09.04.01	kg	MORTERO f=175 Kg/m² PARA ESTRUCTURAS	463.95	0.00%	1,940.59	0.00%	255.00	34.15%	491.74	65.85%
01.09.04.02	kg	ENCORRADO Y DESENCOFRADO +5% desperdicios	746.74	0.00%	428,195.65	0.00%	255.00	23.38%	3,443.60	46.77%
01.09.04.03	kg	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +5% desperdicios	7,363.37	0.00%	30,826.15	0.00%	9,231.46	23.85%	16,463.02	63.23%
01.09.04.04	kg	ACERO CORRUGADO Ø 5/8" Incluye colocado +5% desperdicios	4.20	0.00%	4.20	0.00%	1,721.80	7.231.57	16,463.02	63.23%

CONSORCIO REQUENILLO  
 PRESIDENTE DE OBRA  
 DR. Juan E. Vargas Caballitas  
 GRAN 79377

CONSORCIO REQUENILLO  
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL  
 JUAN E. VARGAS CABALLITAS  
 PRESIDENTE COMUN

CONSORCIO REQUENILLO  
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL  
 JUAN E. VARGAS CABALLITAS  
 PRESIDENTE COMUN