



CONSORCIO SUPERVISOR CB

Informe N° 003-2020-FVRU/JS

Al : Juan Jesús Ocaña Aponte
Rep. Legal Consorcio Supervisor CB

Del : Ing. Francisco v. Reátegui Upiachihuay
Jefe de Supervisión

Asunto : **REMITO CONFORMIDAD DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05 – MES DE OCTUBRE 2020**

Obra : “MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO”

Referencia : Carta N° 216-2020-RCG-SAC-MART/GG

Fecha : 05 de Noviembre del 2020

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir **Valorización de Obra N° 05** correspondiente al mes de **Octubre del 2020**, la misma que se encuentra con un avance físico del 13.81% y un acumulado de 41.26% en estado ADELANTADA respecto al calendario vigente, de la obra: “MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO”, por la firma Contratista **RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC**, en el periodo del **01/10/2020 AL 31/10/2020**.

A la vez de acuerdo a lo indicado en el asunto, cuyo detalle es el siguiente:

a.) Valorización 05 - Mes Octubre 2020	S/715,145.82
b.) Reajuste Neto total (+)	S/0.00
c.) Amortiz. Adelanto directo (-)	S/71,514.58
d.) Amortiz. Adelanto Materiales (-)	S/395,135.00
NETO A FACTURAR	S/248,496.24
e.) IGV	S/. 0.00
NETO A PAGAR	S/248,496.24

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY
JEFE DE SUPERVISION CIP 88547



CONSORCIO SUPERVISOR CB

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR CB

fr

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHINJAY
JEFE DE SUPERVISIÓN · CIP 85547

C.C.
- File personal

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 05 POR ESPECIALIDADES

Octubre del 2020

OBRA : MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELSERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO
PROPIETARIO : CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO
UBICACIÓN : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
PTO. BASE : Barrio Caravanchel, Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañon, Region Loreto
PTO. CONTRATADO : SI. 6,112,702.26 CON IGV
PLAZO DE PROGRAMADO : 270 días calendarios
PLAZO DE EJECUCION : 300 días calendarios
FECHA BASE : Febrero del 2019
CONTRATISTA : RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

N°	FORMULA	PRESUPUESTO	MONTOS VALORIZADOS			
			Acumulado Anterior	Actual	Acumulado Actual	Saldo
1	MODULO GENERAL					
	Costo Directo	3,958,989.98	1,168,418.81	513,203.34	1,681,622.15	2,277,967.86
	Gastos Generales (10.86395420%)	430,102.86	126,936.48	55,754.18	182,690.66	247,412.20
	Utilidad (9.00%)	356,309.10	105,157.69	46,188.30	151,345.99	204,963.11
	Sub Total (ST)	4,745,401.94	1,400,512.98	615,145.82	2,015,658.80	2,729,743.17
	Equipamiento	313,202.90	0.00	0.00	0.00	313,202.90
	Contingencia	121,651.31	21,651.31	100,000.00	121,651.31	0.00
Total Valorizado	5,180,256.15	1,422,164.29	715,145.82	2,137,310.11	3,042,946.07	
	COSTO DIRECTO					
	Gastos Generales (10.86395420%)	3,958,989.98	1,168,418.81	513,203.34	1,681,622.15	2,277,967.86
	Utilidad (9.00%)	430,102.86	126,936.48	55,754.18	182,690.66	247,412.20
	SUB TOTAL (ST)	4,745,401.94	1,400,512.98	615,145.82	2,015,658.80	2,729,743.17
	Equipamiento	313,202.90	0.00	0.00	0.00	313,202.90
	Contingencia	121,651.31	21,651.31	100,000.00	121,651.31	0.00
	TOTAL VALORIZADO	5,180,256.15	1,422,164.29	715,145.82	2,137,310.11	3,042,946.07
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA		27.45%	13.81%	41.26%	58.74%


MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB

 Ing. FRANCISCO VALENTIN TEATEGUI UPACHHUAY
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547

VALORIZACION DE OBRA N° 05

Octubre del 2020

OBRA : MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DETERMINADO DEL MARAÑON - LORETO

FORMULA 1 : MODULO GENERAL

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

UBICACION : Barrio Caravanchel, Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia de Barranca, Region Loreto

PTO. BASE : SI. 6,112,702.26 CON IGV

PTO. CONTRAT : SI. 5,180,256.15 SIN IGV

PLAZO PROGR. : 270 dias calendarios

FECHA BASE : Febrero del 2019

CONTRATISTA : RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

Table with columns: Item, Descripción, Und, Métrado, Prec.Unif., Total, Anterior (Metrado, Monto), Actual (Metrado, Monto), Acumulado (Metrado, Monto), % Avance, % Salido. Rows include items 01 to 04.04.01.

CONSORCIO SUPERVISOR C8

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 60613 RESIDENTE DE OBRA

Ing. FRANCISCO ALEJANDRO REATEGUI UPACHIMAY JEFE DE SUPERVISION - CP 45547

VALORIZACION DE OBRA N° 05

Octubre del 2020

OBRA : MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA

FORMULA 1 : MODULO GENERAL

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

UBICACION : Barrio Caravanchel, Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañon, Region Loreto

PTO. BASE : SI. 6,112,702.26 CON IGV

PTO. CONTRAT : SI. 5,180,256.15 SIN IGV

PLAZO PROGR. : 270 dias calendarios

FECHA EJECUC. : 300 dias calendarios

FECHA BASE : Febrero del 2019

CONTRATISTA : RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

Table with columns: Item, Descripción, Und, Métrado, Prec.Unif., Total, Anterior (Métrado, Monto), Actual (Métrado, Monto), Acumulado (Métrado, Monto), % Avance, % Métrado, Salido (Métrado, Monto). Rows include items like ENCOFRADO DE COLUMNAS, ACERO DE REFUERZO, AGERO CORRUGADO, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR C8
Ing FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPACHIANI
JEFE DE SUPERVISION - CAP 65647

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Red. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA