

VALORIZACION DE OBRA N° 05

Octubre del 2020

OBRA : MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELSERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA

FORMULA 1 : MODULO GENERAL

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

UBICACION : Barrio Caravanchel, Ciudad de San Lorenzo, Provincia de Barranca, Distrito de Barranca, Region Loreto

PTO. BASE : SI. 6,112,702.26 CON IGV

CONTRATISTA : RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

PLAZO PROGR. : 270 dias calendarios

PLAZO EJECUC. : 300 dias calendarios

FECHA BASE : Febrero del 2019

CONTRATISTA : RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

PTO. CONTRAT. : SI. 5,180,256.15 SIN IGV

DESCRIPCION

10.06.05 CODO PVC SAL 4" x 90° clase pesada

10.06.06 CODO PVC SAL 2" x 90° Clase Pesada

10.06.07 CODO PVC SAL 4" x 45° clase pesada

10.07 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

10.07.01 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA COLOR (Inc. Acces. y Colocación).

10.07.02 PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA, INC. COLOCACIÓN

10.07.03 URNARIO DE LOSA VITRIFICADA

10.07.04 URNARIO DE LOSA VITRIFICADA

10.07.05 URNARIO DE LOSA VITRIFICADA

10.07.06 URNARIO DE LOSA VITRIFICADA

10.07.07 URNARIO DE LOSA VITRIFICADA

10.07.08 URNARIO DE LOSA VITRIFICADA

10.07.09 URNARIO DE LOSA VITRIFICADA

10.07.10 GRIFO DE BRONCE CROMADO DE 1/2"

10.07.11 GRIFO DE 1/2" EN LAVADERO TIPO CUELLO DE GANZO

10.07.12 ESCALERA TIPO GATO EXTERIOR L=5.00m, A=0.50m.

10.07.13 ELECTROBOMBA 1.5 HP Q= 0.35 L/min, HDY= 45.00m Inc. Accesorios Control Automático Nivel, Válvula Esférica

10.07.14 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP inc. accesorios automatico de regulación de nivel

10.07.15 PERRFORACION DE POZO TUBULAR Hasta 45m. de Prof. Inc. Revestimiento

10.08 SALIDA DE AGUA FRIA

10.08.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" incluye tubería y accesorios

10.09 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA

10.09.01 RED DE AGUA PVC SP Ø 2", C-10 empotrado y/o enterrado

10.09.02 RED DE AGUA PVC SP Ø 1", C-10 empotrado y/o enterrado

10.09.03 RED DE AGUA PVC SP Ø 3/4" C-10 empotrado y/o enterrado

10.09.04 RED DE AGUA PVC SP Ø 1/2", C-10 empotrado y/o enterrado

10.10 ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA FRIA

10.10.01 CODO PVC SAP 1" x 90°

10.10.02 CODO PVC SAP 3/4" x 90°

10.10.03 CODO PVC SAP 1/2" x 90°

10.10.04 TEE PVC SAP Ø 1"

10.10.05 TEE PVC SAP Ø 3/4"

10.10.06 TEE PVC SAP 1/2"

10.10.07 REDUCCION PVC SAP DE Ø 1" A 3/4"

10.10.08 REDUCCION PVC SAP DE Ø 3/4" A 1/2"

10.11 LLAVES Y VALVULAS

10.11.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" Tipo Esférica

10.11.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" Tipo Esférica

10.11.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" Tipo Esférica

10.12 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

10.12.01 CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL elemento de sujeción, soldad. y cobo.

10.12.02 TUBERIA Ø 4" DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

10.12.03 SUMIDERO DE MORTERO ARMADO PREFABRICADO (Ø 40xØ 40m)

10.12.04 FALSA COLUMNA B.A.P. Ø 20xØ 20x2.10 mt, montero f=140 Kg/(cm2)-Entofinado-Refuerzo

10.12.05 REJILLA DE CUNETETA MOVIL (A = 0.25 m) Con Angulares de 1" x 1" x 3/16" y Hierro Corrugado de 58"

Table with columns: Item, Und, Metrado, Prec.Unit., Total, Anterior (Metrado, Monto), Actual (Metrado, Monto), Acumulado (Metrado, Monto), % Avance, % Metrado, Saldo (Monto, %). Rows correspond to items 10.06.05 through 10.12.05.

Table with columns: Item, Und, Metrado, Prec.Unit., Total, Anterior (Metrado, Monto), Actual (Metrado, Monto), Acumulado (Metrado, Monto), % Avance, % Metrado, Saldo (Monto, %). Rows correspond to items 10.06.05 through 10.12.05.

CONSORCIO SUPERVISOR CB
FRANCISCO VALENTA REATEGUI UPIACHINAY
JEFE DE SUPERVISION - CIP 60613

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05

Octubre del 2020

OBRA : MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA

FORMULA 1 : MODULO GENERAL

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

UBICACION : Barrio Caravanchel, Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia de Barranca, Region Loreto

PTO. BASE : SI. 6,112,702.26 CON IGV

PTO. CONTRAT : SI. 5,180,256.15 SIN IGV

PLAZO EJECUC. : 270 días calendarios

FECHA BASE : Febrero del 2019

CONTRATISTA : RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

Item	Descripción	Und	Metrado	Precz.UniF.	Total	VALORIZACIÓN								
						Anterior		Actual		Acumulado		%		
						Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto	
11.11.01	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	ipo	1.00	739.01	739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	739.01	100.00
11.11.02	POZO DE PUESTA A TIERRA - PARA TABLERO GENERAL	ipo	7.00	750.46	5,253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5,253.22	100.00
11.11.03	POZO DE PUESTA A TIERRA - PARA GRUPO ELECTROGENO	ipo	1.00	780.46	780.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	780.46	100.00
11.11.04	POZO DE PUESTA A TIERRA - PARA PARARRAYO	ipo	1.00	1,272.71	1,272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,272.71	100.00
11.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO	und	1.00	69,865.03	69,865.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	69,865.03	100.00
11.12.01	Administrativo e instalación de grupo electrogenerador para el suministro de energía eléctrica en el aula de la Institución Educativa N° 62200 del Barrio Caravanchel - distrito de Barranca, provincia de Barranca													
11.13	PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA	gb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	800.00	100.00
11.13.01	PRUEBAS DE PUESTA A TIERRA	gb	1.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	900.00	100.00
11.13.02	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DEL SISTEMA													
	COSTO DIRECTO				3,959,989.96		1,168,418.81		513,203.34		1,681,622.15		2,277,367.86	
	GASTOS GENERALES 10.86395420%				430,102.86		126,936.48		55,754.18		182,690.86		247,412.20	
	UTILIDAD 8.00%				358,309.10		105,157.69		46,188.30		151,345.99		204,963.11	
	TOTAL PARCIAL				4,745,401.94		1,400,512.98		615,145.82		2,015,658.80		2,728,743.17	
	EQUIPAMIENTO				313,202.90		0.00		0.00		0.00		313,202.90	
	CONTINGENCIA				121,651.31		21,651.31		100,000.00		121,651.31		0.00	
	TOTAL VALORIZADO				5,180,256.15		1,422,164.29		715,145.82		2,137,310.11		3,042,946.07	
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA				100.00%		27.45%		13.81%		41.26%		58.74%	

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB
Ing. FRANCISCO VALCARRERA REATEGUI UPIACHHIAN
JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547