



"Año de la Universalización de la Salud"

CARGO

Belén, 11 de noviembre del 2020

Oficio n° 1928-2020-GRL-GRI-SGSyC  
Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 01 mes de octubre 2020.

Obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel Primaria de la Población Estudiantil de las Comunidades de Limón, Acapulco, Alfonso Ugarte, 28 de Julio y Gasolina en 5 Localidades del Distrito de Manseriche – Provincia de Datem del Marañón – Departamento de Loreto"

Ref. : a. Informe n° 138-2020-GRL/GRI/SGSyC/KAMC  
b. Carta n° 009-2020-CBM/PCHVU-RC.

Tengo el agrado de saludarle a usted, en atención a la referencia a), remitirle la valorización n° 01 por ejecución de obra, correspondiente al mes de octubre del 2020, revisada y aprobada por el Inspector, la misma que asciende a la suma de (S/. 915,172.19), de acuerdo a la amortización por adelanto directo, consideramos el monto neto a pagar la suma de (Ochocientos veintitrés mil seiscientos cincuenta y cuatro con 97/100 Soles (S/. 823,654.97), sin incluir IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización bruta n° 01 – octubre 2020	S/. 915,172.19
Reajuste	S/. 0.00
Amortización adelanto directo	S/. -91,517.22
Amortización adelanto materiales	S/. 0.00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/. 823,654.97</b>

Asimismo, la obra a octubre del 2020, tiene un avance real acumulado ejecutado de 11.03%, versus un avance programado de 10.02%, encontrándose la obra en ejecución y adelantada.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el Inspector, solicito continuar con el trámite respectivo a favor de **Caballero Contratistas Generales EIRL**, factura electrónica E001-166 que se adjunta.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC - File obra (01)  
SGSyC - File correlativo (01)  
SGSyC - File personal (01)  
Registro: 33241  
RFA/SGSyC/iva.



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

**INFORME N°138-2020-GRL/GRI/SGSyC/KAMC**



AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho  
Sub Gerente de Supervisión y Control

DE : Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar  
Inspector de Obra

ASUNTO : Conformidad de valorización de Ejecución de Obra N° 01 – Correspondiente al mes de octubre 2020: **"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO"**

REFERENCIA : a) Carta N°009/2020-CBM/PCHVU-RC

FECHA : Iquitos, 10 de noviembre del 2020.

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe de conformidad de valorización de la ejecución de obra N° 01 de la obra: **"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO"** Correspondiente al mes de octubre del 2020, presentado por el contratista mediante documento de la referencia, el mismo que cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago.

**I GENERALIDADES:**

**1.1 DE LA OBRA**

- Obra : **"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO"**

• Ubicación :

Distrito : **Manseriche**

Provincia : **Datem del Marañon**

Departamento : **Loreto**



**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"**

- 3.- Financiamiento : **Fideicomiso.**
- 4.- Modalidad de Concurso : **Licitación Pública**
- 5.- Sistema de Contratación : **A Zuma Alzada**
- 6.- Modalidad de Ejecución : **Por Contrata**
- 7.- Contratista : **CONSORCIO BAJO MARAÑÓN**

**1.3 DEL CONTRATISTAS**

Tipo de Proceso	: LP-SM-11-2020-CSO-GRL-1 (Primera Convocatoria).
Fecha de Concurso	: 05 de agosto del 2020
Contrato	: N° 036-2020-GRL-GGR-GRI.
Contratista	: CONSORCIO BAJO MARAÑÓN.
Fecha de Suscrip. Contrato	: 22 de setiembre del 2020
Rep. Común del Contratista	: Paolo Christian Vásquez Upiachihuay
Monto Contratado	: S/. 8'300,000.00 Soles, Sin Inc. IGTV
Adelanto Directo Total	:
Fecha Adelanto Directo	:
Adelanto de Materiales	:
Fecha Adelanto de Materiales	:
Fecha de Inicio del Plazo Contractual	:
Plazo de Ejecución de Obra	: 150 Días Calendario
Adelanto Directo	: S/. 830, 000.00 S/IGV – 10%
Garantía Adel. Directo	: CARTA FIANZA N° 3002020015741
Entidad Financiera	: Avia
Vigencia	: 28-09-2020 – 26-12-2020
%Avance Físico al mes	: 11.03 %.
%Avance Físico Acumulado	: 11.03 %.
%Avance Programado al mes	: 10.02 %.
%Avance Programado Acumulado	: 10.02 %.
Situación Actual de la Obra	: En Ejecución Adelantada.

**1. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN**

1. Copia de Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
2. Copia de Contrato de Obra
3. Copia del Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obra
4. Copia de Comprobante de Pago de Adelanto Directo.

**DOCUMENTACIÓN TECNICA:**

1. Generalidades de la obra
2. Cuadro y grafico comparativo de avance de obra
3. Control de pagos
4. Hoja de liquidación económica de la valorización
5. Pagos de tributos:



**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"**

- a. Pago de Sencico
- b. Pago SCTR
- c. Pago de Conafóvicer
6. Calculo de coeficiente de reajuste K
7. Calculo de reintegro el mes de la valorización
8. Calculo de amortización del adelanto directo y DQNC
9. Resumen del mes de la valorización
10. Hoja de valorización del mes
11. Planilla de metrados ejecutados
12. Índices unificados
13. Copia de la formula Polinomial del expediente técnico
14. Recursos utilizados del mes
  - a. Relación del personal técnico
  - b. Relación del personal obrero
  - c. Relación de materiales empleados en obra
  - d. Relación de equipos y herramientas
15. Informe del plan de manejo ambiental
16. Informe de Seguridad y Salud Ocupacional
17. Informe de PMA
18. Protocolos de Prueba
19. Panel fotográfico
20. Copia del cuaderno de obra

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

1. Certificado de habilidad
2. Copia de cartas fianzas
  - a. Fiel cumplimiento
  - b. A. directo.
3. Copia de calendario de obra vigente



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

1). ANTECEDENTES

- El 08 de setiembre del 2020, el comité de selección adjudico la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2020-CSO-GRL, para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO”**
- El 22 de setiembre del 2020 se celebró el Contrato de Ejecución de Obra N° 036-2020-GRL-GGR-GRI, entre la empresa contratista **CONSORCIO BAJO MARAÑON** y el **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**, fijándose en dicho documento las cláusulas contractuales y legales para la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO”**
- Con 06 de octubre de 2020 se procedió a realizar EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, a cargo del Gobierno Regional de Loreto.
- Con fecha 19 octubre del 2020 se da inicio la obra, **MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO”**
- Mediante Memorando N° 078-2020-GRL-GRI-SGSyC de fecha 23/10/2020, se designó al suscrito como Inspector de la Obra y el día 06/10/2020 se procedió a hacer la entrega del terreno de la obra.
- Mediante Carta N°011-2020 del 05/11/2020, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 01 mes de octubre de 2020, por el monto neto de S/ 823,654.97

2. ANALISIS - EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

El contratista ha presentado los metrados ejecutados en el mes de octubre del 2020 habiéndose cuantificado y revisado los metrados ejecutados para la Valorización de Ejecución de Obra N° 01, correspondiente al mes de octubre del 2020, luego de haberse verificado se da conformidad para el procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 01, de la obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato de la valorización N° 01 de ejecución de obra correspondiente a Julio del 2020, por lo que el monto neto asciende a la suma de **ochocientos veinte tres mil seiscientos cincuenta y cuatro y 97/100 Soles (S/. 823,654.97), SIN/IGV**, de acuerdo al siguiente detalle: