



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Valorización 01 Bruta octubre 2020	S/. 915,172.19
Reajuste	
Deducciones del Reajuste que no corresponde	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(91,517.22)
Por Adelanto de Materiales	(0.00)
IGV 18.00 %	<u>(0.00)</u>
Monto Neto a Pagar	823,654.97

La Obra al Mes de octubre del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 11.03% respecto a un avance programado de 10.02 %, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

3. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

HOJA DE LIQUIDACION DE VALORIZACION N° 01						
OBRA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMÓN, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO "					
PROCESO	L.P. - S.M. -11-2020-CSO-GRL-1					
CONTRATO	CONTRATO N° 0036-2020-GRL-GGR-GRI					
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO					
UBICACIÓN	MANSERICHE - DATEM DEL MARAÑON - LORETO					
CONTRATISTA	CONSORCIO BAJO MARAÑON					
RESIDENTE	ING° JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO				Fecha Presup Exp. Tecnico	Jan-20
INSPECTOR:	ING° KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR				Fecha de Pago Ad. Directo	Oct-20
FECHA	OCTUBRE DEL 2020				Fecha de Pago Ad. Mat.	
DESCRIPCION	Monto Contratado	Valorización			Saldo por Valorizar	
		Anterior	Actual	Acumulado		
1	Valorización Contractual (V)					
1.1	Costo Directo - Valorización Contractual					
	COMUNIDAD DE PUERTO LIMON	799,169.33	0.00	82,317.35	82,317.35	716,851.98
	COMUNIDAD DE ACAPULCO	1,467,375.17	0.00	161,487.52	161,487.52	1,305,887.65
	COMUNIDAD DE ALFONSO UGARTE	1,427,272.25	0.00	188,560.96	188,560.96	1,238,711.29
	COMUNIDAD DE 28 DE JULIO	1,392,313.97	0.00	159,337.86	159,337.86	1,232,976.11
	COMUNIDAD DE GASOLINA	1,393,921.53	0.00	159,267.93	159,267.93	1,234,653.60
	TOTAL COSTO DIRECTO	6,480,052.25	0.00	750,971.62	750,971.62	5,729,080.63
	GASTOS GENERALES 10%	648,005.23	0.00	75,097.17	75,097.17	572,908.06
	UTILIDAD 10%	648,005.23	0.00	75,097.17	75,097.17	572,908.06
	PLAN COVID-19	140,062.29	0.00	14,006.23	14,006.23	126,056.06
	SUB TOTAL S/IGV SI.	7,916,125.00	0.00	915,172.19	915,172.19	7,000,952.81
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	383,875.00	0.00	0.00	0.00	383,875.00
	TOTAL CONTRATADO S/IGV SI.	8,300,000.00	0.00	915,172.19	915,172.19	7,384,827.81
	Total Contractual S/IGV	8,300,000.00	0.00	915,172.19	915,172.19	7,384,827.81
	% de Avance a la fecha		0.00%	11.03%	11.03%	88.97%
2	Reajustes, Inc. Deduciones (R)					
2.1	Reajustes por Formula Polinomica					
			0.00	0.00	0.00	
2.2	Deducción que No corresponde por Adelanto Directo					
			0.00	0.00	0.00	
2.3	Deducción que No corresponde por Adelanto por Materiales					
			0.00	0.00	0.00	
	Total de Reajustes y Deduciones		0.00	0.00	0.00	
	Valorización Bruta (VB = V + R)		0.00	915,172.19	915,172.19	
3	Amortizaciones (A)					
3.1	Adelanto Directo S/IGV					
		830,000.00	0.00	91,517.22	91,517.22	738,482.78
		830,000.00	0.00	91,517.22	91,517.22	738,482.78
3.2	Adelanto Materiales					
			0.00		0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Amortizaciones (A)	830,000.00	0.00	91,517.22	91,517.22	738,482.78
	Valorización Neta (VN = VB - A)		0.00	823,654.97	823,654.97	
	Impuesto General a las Ventas (IGV)	18.00%		0.00		
	Valorización Neta Total (VN + IGV)		0.00	823,654.97	823,654.97	
	Retención Garantía Fiel Cumplimiento (Rt)		0.00	0.00	0.00	
	Valorización Líquida (VL = VN - Rt)		0.00	823,654.97	823,654.97	
	Monto a Cancelar al Contratista en la Presente Valorización		SI.	823,654.97		
	SENCICO 0.2% (Valorización Bruta) x 2 / 1000	SI.		1,830.34		



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

4. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA

GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA - VAL N° 01											
PROGRAMADO VS EJECUTADO											
Obra :		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMÓN, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO.									
Ubicación :		DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO									
FECHA		PRESUPUESTO OBRA				PRESUPUESTO VALORIZADO				AVANCE / ATRAZO	
		PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	%	% ACUM.	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	%	% ACUM.	%	DESCRIP
INICIO	INICIO	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
VAL N° 01	OCTUBRE	831,363.75	831,363.75	10.02%	10.02%	915,172.19	915,172.19	11.03%	11.03%	1.01%	ADELANTADA
VAL N° 02	NOVIEMBRE	1,851,816.29	2,683,180.04	22.31%	32.33%						
VAL N° 03	DICIEMBRE	1,425,881.76	4,109,061.80	17.18%	49.51%						
VAL N° 04	ENERO	1,336,128.95	5,445,190.75	16.10%	65.60%						
VAL N° 05	FEBRERO	1,858,737.65	7,303,928.40	22.39%	88.00%						
VAL N° 06	MARZO	996,071.60	8,300,000.00	12.00%	100.00%						
TOTAL		8,300,000.00		100.00%		915,172.19		11.03%			





“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

5. CONCLUSIONES

La Obra al Mes de octubre del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 11.03 % respecto a un avance programado de 10.02 %, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **ochocientos veinte tres mil seiscientos cincuenta y cuatro y 97/100 Soles (S/. 823,654.97), SIN/IGV**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización 01 Bruta octubre 2020	S/. 915,172.19
Reajuste	
Deducciones del Reajuste que no corresponde	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(91,517.22)
Por Adelanto de Materiales	(0.00)
IGV 18.00 %	(0.00)
Monto Neto a Pagar	823,654.97

6. RECOMENDACIÓN

Al contar con la opinión favorable y validación del monto consignado por parte del Inspector de la Obra, se otorga conformidad y se recomienda tramitar el pago de la valorización N° 01 de ejecución de obra: **MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO**” Correspondiente al mes de octubre del 2020, por **ochocientos veinte tres mil seiscientos cincuenta y cuatro y 97/100 Soles (S/. 823,654.97), SIN/IGV**, a favor del contratista **CONSORCIO BAJO MARAÑON**.


Se acredita pago a SENCICO por S/. 1,830.34 y se adjunta copia del Boucher de pago por Seguro Contra Todo Riesgo y CONAFOVICER. Se adjunta el comprobante de pago o factura de la valorización.



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,



KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP Nº 195722

Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR

Inspector de Obra

Sub Gerencia de Supervisión y Control

CC.: Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

Trámite: 33241