



"Año de la Universalización de la Salud"

CARGO

Belén, 24 de noviembre del 2020


Oficio n° 2083-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

Asunto: Conformidad de Valorización de Obra
n° 08 mes de octubre del 2020.

Obra: "Mejoramiento de las Calles del AA.HH. El
Castañal – Pampachica - distrito de San Juan
Bautista – provincia de Maynas - Loreto".

Ref. : a. Informe n° 119-2020-GRL/GRI/SGSyC/VODSDA
b. Carta n° 016-2020-CSC/RC.



Tengo el agrado de saludarle a usted, en atención a la referencia a), remitirle la valorización n° 08 por ejecución de obra, correspondiente al mes de **octubre del 2020**, revisada y aprobada por el Supervisor, que asciende a la suma de **(S/. 298,271.18)**, de acuerdo a la amortización por adelanto directo y deducción de reajuste por adelanto de materiales, consideramos el monto neto a pagar la suma de **(Doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y siete con 99/100 Soles (S/. 267,437.99))**, sin incluir IGV; asimismo los reajustes serán considerados en la liquidación final de obra en concordancia al artículo 195° del RLCE, siendo el monto neto a pagar de acuerdo al siguiente detalle:

| | |
|---|-----------------------|
| Valorización bruta n° 08 – octubre 2020 | S/. 298,271.18 |
| Reajuste neto | S/. 0.00 |
| Amortización adelanto directo | S/. - 29,827.12 |
| Amortización adelanto materiales | S/. 0.00 |
| Deducción de reajuste adelanto directo | S/. 0.00 |
| Deducción de reajuste adelanto materiales | S/. - 1,006.07 |
| Neto a Pagar | S/. 267,437.99 |

Asimismo, la obra a octubre del 2020, tiene un avance real acumulado ejecutado de 62.85%, versus un avance programado de 78.09%, encontrándose en ejecución como obra **atrasada**.


Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación de la valorización que sustenta el coordinador, solicito continuar con el trámite respectivo **a favor de CRISHMA CORPORATION S.A.C**, con factura electrónica E001-67, que se adjunta.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: **SGSyC - File obra (01)**
SGSyC - File correlativo (01)
SGSyC - File personal (01)
registro: 33392
RFA/SGSyC/iva.



"Año de la Universalización de la Salud"

Belén, 20 de Noviembre del 2,020

INFORME N° **119**-2020-GRL-GRI/SGSYCVODSDA

Al: **ING. RAÚL FLORES AQUEPUCHO**
Sub Gerente de Supervisión y Control

Del: **ING. VÍCTOR OSWALDO DA SILVA DEL ÁGUILA.**
Coordinador de Obra.

Asunto: Valorización N° 08 – Octubre 2020 de la Obra: **"Mejoramiento de las Calles del AAHH El Castañal – Pampachica - Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto"**.

Referencia: Carta N° 016-2020-CSC-RC (Reg. 33392)



Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y, en mi calidad de Inspector de la Obra, informar sobre lo indicado en el asunto:

ANTECEDENTES

Con Carta N° 016-2020-CSC-RC, el Consorcio Supervisor Castañal, remite la Valorización N° 08, correspondiente al mes de Octubre 2020, siendo derivado al suscrito para su atención.

GENERALIDADES

OBRA : "Mejoramiento de las Calles del AAHH El Castañal – Pampachica - Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto"

UBICACIÓN : Distrito de San Juan Bautista, Provincia Maynas, Región Loreto.

CONTRATISTA : CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL

PROCESO DE SELECCIÓN : LP N° 020-2019-CSO-GRI

CONTRATO DE OBRA : CONTRATO N° 014-2019-GRL-GGR-GRI.

FIRMA DE CONTRATO - OBRA : 28 de Octubre del 2019.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL : S/. 6 '958,994.08 (sin I.G.V.)

ADELANTO DIRECTO : S/. 695,899.41 (00/12/2019)

ADELANTO DE MATERIALES : S/. 1 '391,798.82 (En Tramite)

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : Ciento Ochenta (180) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 27 de Noviembre del 2019

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 27 de Noviembre del 2019

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 24 de Mayo del 2020

SUSPENSIÓN DE PLAZO POR COVID : 151 Días Calendarios

FECHA DE REINICIO CONTRACTUAL : 14 de Agosto del 2020

NUEVO PLAZO DE EJEC. DE OBRA : Ciento Veinte (120) DÍAS CALENDARIO

NUEVA FECHA DE TÉRMINO CONTR : 07 de Diciembre del 2020

Estado de la obra : En Ejecución

%Avance Físico Acumulado : 62.85%

%Avance Programado Acumulado : 78.09%

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Janio Zapata Távara

JEFE DE SUPERVISIÓN : Ing. Silvia Zoraida Chuquital Quispe

COORDINADOR DE OBRA : Ing. Víctor Oswaldo Da Silva Del Águila

I. ANTECEDENTES:

Mediante Licitación Publica N° 020-2019-CSO-GRL, el comité de selección adjudico la buena pro a la Contratista **Consortio Pavimento Castañal**; para la ejecución de la Obra antes mencionada; Mediante Contrato N° 014-2019-GRL-GGR-GRI, con fecha 28 de Octubre del 2019, el Contratista **Consortio Pavimento Castañal** firmó el contrato de obra, para su



"Año de la Universalización de la Salud"

ejecución; Con fecha 27 de Noviembre del 2019, se realizó la entrega de terreno para la ejecución de la Obra Antes mencionada, el cual por solicitud del Contratista, con fecha 27 de Noviembre del 2019, se da por Iniciada la Obra, cumpliendo así con los requisitos de ley.

Con Carta N° 011-2019-CPC/CE (06/12/2019), el Contratista **Consorcio Pavimento Castañal**, presenta la Valorización de Obra N° 01 – correspondiente al mes de Noviembre - 2019, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 59,859.93 Soles.**

Con Carta N° 001-2020-CPC/CE (09/01/2020), el Contratista **Consorcio Pavimento Castañal**, presenta la Valorización de Obra N° 02 – correspondiente al mes de Diciembre - 2019, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 911,569.09 Soles.**

Con Carta N° 007-2020-CPC/CE (18/02/2020), el Contratista **Consorcio Pavimento Castañal**, presenta la Valorización de Obra N° 03 – correspondiente al mes de Enero - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 1'393,288.50 Soles.**

Con Carta N° 012-2020-CPC/CE (30/06/2020), el Contratista **Consorcio Pavimento Castañal**, presenta la Valorización de Obra N° 04 – correspondiente al mes de Febrero - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 1'581,832.16 Soles;** de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

Con Carta N° 011-2020-CSC-RC (08/10/2020), el **Consorcio Supervisor Castañal**, presenta la Valorización de Obra N° 07 – correspondiente al mes de Septiembre - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 28,521.37 Soles.**

Con Carta N° 016-2020-CSC-RC (06/11/2020), el **Consorcio Supervisor Castañal**, presenta la Valorización de Obra N° 08 – correspondiente al mes de Octubre - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 298,271.18 Soles;** de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- Valorización de Obra.
- Cálculo de Reintegro, Deducciones y Amortizaciones.
- Relación de Partidas y Metrados Ejecutados.
- Copia de Fórmula Polinómica de Expediente Técnico.
- Índices Unificados.
- Protocolos de Prueba (de corresponder).
- Certificados de Calidad (de corresponder).
- Panel Fotográfico de Actividades Realizadas en el Mes Valorizado.
- Copias de Asientos de Cuaderno de Obra del Periodo Valorizado.
- Calendario Valorizado de Avance de Obra.
- Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- Copia de Contrato de Ejecución de Obra.
- Copia de documentos varios



"Año de la Universalización de la Salud"

II. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con el **Jefe de Supervisión de obra, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización de Obra N° 08 – correspondiente al mes de Octubre - 2020**, las cuales son aprobados por el Jefe de Supervisión de obra y plasmados en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento del cálculo de los montos consignados en la **Valorización N° 08**, de la referida obra, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

La presente Valorización tiene como **fuerza de Financiamiento: 05 Recursos Determinados Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Petrolero** y en concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **Doscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Siete y 99/100 Soles (S/. 267,437.99)**, sin incluir IGV, asimismo, se indica que los reajustes serán considerados en la liquidación final de obra en concordancia al artículo 195° del RLCE, siendo el monto a pagar de acuerdo al siguiente detalle:

| | |
|--|-------------------|
| Valorización N° 08 – Octubre - 2020 | 298,271.18 |
| Reajuste Neto | - |
| Amortización Adelanto Directo | -29,827.12 |
| Amortización Adelanto Materiales | - |
| Deducción de Reajuste Adelanto Directo | 0.00 |
| Deducción de Reajuste Adelanto de Materiales | -1,006.07 |
| MONTO A PAGAR DE VALORIZACION | 267,437.99 |
| NETO A PAGAR AL CONTRATISTA | 267,437.99 |

III. CONCLUSIONES:


La Valorización de Obra N° 08 – correspondiente al mes de Octubre - 2020, cuenta con la documentación correspondiente, para lo cual se realizó la compatibilización de metrados aprobados por el inspector en el cuaderno de obra, con la Valorización de obra presentada y Amortizaciones efectuadas hasta la fecha, las cuales se reflejan en los siguientes cuadros:

| MONTO CONTRATADO | | | | ADELANTO DIRECTO | ADELANTO MATERIALES | DEDUCCIONES | |
|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| 6,958,994.08 | | | | 695,899.41 | 1,391,798.82 | | |
| VALORIZACIÓN TRAMITADA | MONTO BRUTO VALORIZADO | REAJUSTE | MONTO A PAGAR DE VALORIZACIÓN | AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO | AMORTIZACIÓN ADELANTO DE MATERIALES | ADELANTO DIRECTO | ADELANTO DE MATERIALES |
| N° 01 | nov-19 | 59,859.93 | 538.40 | 60,398.33 | | | |
| N° 02 | dic-19 | 911,569.09 | 9,115.69 | 920,684.78 | | | |
| N° 03 | ene-20 | 1,393,288.50 | 11,146.31 | 687,006.83 | | | |
| N° 04 | feb-20 | 1,581,832.16 | 12,654.66 | 583,754.24 | 394,654.97 | 616,077.61 | |
| N° 05 | mar-20 | 29,608.74 | 236.87 | 26,884.74 | 2,960.87 | | |
| N° 06 | ago-20 | 70,948.44 | 1,489.92 | 7,039.97 | 7,094.84 | 58,293.21 | 10.34 |
| N° 07 | sep-20 | 28,521.37 | 884.16 | 26,488.29 | 2,852.14 | 0.02 | 65.08 |
| | | 298,271.18 | - | 267,437.99 | 29,827.12 | | 1,006.07 |
| TOTAL ACUMULADO | | 4,373,899.41 | 36,066.01 | 2,579,695.17 | 437,389.94 | 1,391,798.82 | 1,081.49 |
| SALDOS | | 2,585,094.67 | | | 258,509.47 | 0.00 | |



"Año de la Universalización de la Salud"

| PERIODO | VALORIZACIONES DE OBRA PROGRAMADAS - MONTO SIN I.G.V. (S/) | | | | | VALORIZACIONES DE OBRA EJECUTADAS - MONTO SIN I.G.V. (S/) | | | | | SITUACION DE LA OBRA | |
|---------------|--|--------------|-----------|--------------|--------|---|--------------|-----------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| | CONTRATO | | % PARCIAL | ACUMULADO | % ACUM | CONTRATO | | % PARCIAL | ACUMULADO | % ACUM | ADELANTADO (%) | ATRASADO (%) |
| | PRINCIPAL | TOTAL | | | | PRINCIPAL | TOTAL | | | | | |
| noviembre-19 | 59,859.92 | 59,859.92 | 0.86% | 59,859.92 | 0.86% | 59,859.93 | 59,859.93 | 0.86% | 59,859.93 | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
| diciembre-19 | 811,569.09 | 811,569.09 | 13.10% | 871,429.02 | 13.96% | 811,569.09 | 811,569.09 | 13.10% | 871,429.02 | 13.96% | 0.00% | 0.00% |
| enero-20 | 1,393,288.50 | 1,393,288.50 | 20.02% | 2,364,717.52 | 33.98% | 1,393,288.51 | 1,393,288.51 | 20.02% | 2,364,717.53 | 33.98% | 0.00% | -0.00% |
| febrero-20 | 1,581,832.15 | 1,581,832.15 | 22.73% | 3,946,549.67 | 56.71% | 1,581,832.16 | 1,581,832.16 | 22.73% | 3,946,549.69 | 56.71% | 0.00% | 0.00% |
| marzo-20 | 29,608.72 | 29,608.72 | 0.43% | 3,976,158.39 | 57.14% | 29,608.72 | 29,608.72 | 0.43% | 3,976,158.41 | 57.14% | 0.00% | 0.00% |
| agosto-20 | 280,580.41 | 280,580.41 | 4.03% | 4,256,738.80 | 61.17% | 70,948.44 | 70,948.44 | 1.02% | 4,047,106.85 | 58.16% | -3.02% | 3.02% |
| septiembre-20 | 677,590.87 | 677,590.87 | 9.74% | 4,934,329.66 | 70.91% | 28,521.37 | 28,521.37 | 0.41% | 4,075,628.22 | 58.57% | -12.34% | 12.34% |
| octubre-20 | 499,655.12 | 499,655.12 | 7.16% | 5,433,984.58 | 78.09% | 288,271.18 | 288,271.18 | 4.29% | 4,373,899.40 | 62.85% | -15.24% | 15.24% |
| noviembre-20 | | | | | | | | | | | | |
| diciembre-20 | | | | | | | | | | | | |
| | 5,433,984.58 | 5,433,984.58 | 78.09% | 4,934,329.66 | 70.9% | 4,373,899.40 | 4,373,899.40 | 62.85% | 3,946,549.69 | 57.14% | | 0.00% |



El suscrito en Calidad de Coordinador, verifico que la documentación presentada, se encuentra conforme, debido a que se verifico que los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatible con la Valorización de Obra N° 08 – mes de Octubre 2020. Asimismo, La firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de S/. 620.00 y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

El suscrito realizo la revisión de la documentación presentada en la Valorización, los cálculos de reajustes, el cálculo de las amortizaciones de Adelanto Directo y materiales, correspondientes a la Valorización de Obra N° 08 – correspondiente al mes de Octubre - 2020, por el cual se otorga la conformidad respectiva.



"Año de la Universalización de la Salud"

IV. RECOMENDACIÓN:

Se recomienda, tramitar el pago de la valorización Obra N° 08 – correspondiente al mes de Octubre – 2020, por un monto Neto a Pagar de **Doscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Siete y 99/100 Soles (S/. 267,437.99)**, sin IGV.; a favor del Contratista **Consortio Pavimento Castañal**, por la ejecución de la obra **"Mejoramiento de las Calles del AAHH El Castañal – Pampachica - Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto"**; por lo que el suscrito encuentra conforme a la documentación presentada.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GRI - SGSyC

VÍCTOR OSWALDO DA SILVA DEL ÁGUILA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 146160

Cc.
Archivo

