





CONSORCIO SUPERVISOR CB

Iquitos, 03 de diciembre del 2020

CARTA N° 020-2020-CSCB

Señores:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Atención:
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
Ing. Lucio Orestes Varillas Boza
Coordinador de Obra



REMITE VALORIZACION DE OBRA N° 006 NOVIEMBRE 2020

Asunto Ref. : OBRA "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO"
Carta N° 236-2020-RCG-SAC-MART/GG (02-12-2020)

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir la **Valorización de Obra N° 006** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE del 2020**, en **01 original y 03 copias**, la misma que se encuentra con un avance físico mensual del 06.19% y un acumulado de 47.45%, cuyo neto a cobrar por el contratista (Ejecutor de Obra) asciende a **S/. 131,616.89 (Ciento Treinta y Un Mil Seiscientos Dieciséis con 89/100 Soles)**, de los trabajos ejecutados en la obra: "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO" por la firma Contratista **RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, en el periodo del **01/11/2020 al 30/11/2020**.

A la vez de acuerdo a lo indicado en el asunto, se ha elaborado la solicitud de pago de Obra al mes de **NOVIEMBRE 2020**, cuyo detalle es el siguiente:

1.	Valorización Bruta N° 006 – NOVIEMBRE (2020)	S/.	320,866.96
2.	Reajuste Neto (+)	S/.	0.00
3.	Amortización de Adelanto Directo (-)	S/.	32,086.70
4.	Amortización de Adelanto Materiales (-)	S/.	157,163.37
	NETO A FACTURAR	S/.	131,616.89
5.	Garantía de Fiel Cumplimiento	S/.	0.00
	NETO A PAGAR	S/.	131,616.89

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.


Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. JUAN JESUS OCANA APONTE
Representante Común



URB. SARGENTO LORES L-18 IQUITOS-MAYNAS-LORETO




"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

Yurimaguas, 01 de Diciembre del 2020

CARTA N° 236-2020-RCG-SAC-MART/GG

Señor:
Ing. Juan OCAÑA APONTE
Representante Legal
CONSORCIO SUPERVISOR CB



Atención : Ing. Francisco Valentin REATEGUI UPIACHIHUAY
Jefe de Supervisión de Obra

Ciudad.-

Asunto : Remite Valorización de Obra N° 06 - Mes Noviembre 2020
Ref. : Contrato N° 018-2019-GRL-GGR-GRI
Obra: "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO"

De mi especial consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con la finalidad de saludarlos muy cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar adjunto el Informe de la Valorización N° 06, correspondiente al mes de Noviembre del 2020 de la Obra: "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO", la misma que se encuentra con un avance físico del 6.19% y un acumulado de 47.45% según se detalla en la valorización respectiva; cuyo monto asciende a la suma de **S/. 131,616.89** (Ciento Treinta y Un Mil Seiscientos Dieciseis con 89/100 Soles), cuyo detalle se muestra en la Hoja de Liquidación de la Valorización de Obra que se adjunta.

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC



MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
GERENTE GENERAL

C.c.
Archivo

RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 06 POR ESPECIALIDADES

Noviembre del 2020

OBRA : MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO
PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
UBICACIÓN : Barrio Caravanchel, Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañon, Region Loreto
PTO. BASE : S/. 6,112,702.26 CON IGV
PTO. CONTRATADO : S/. 5,180,256.15 SIN IGV
PLAZO DE PROGRAMADO : 270 días calendarios
PLAZO DE EJECUCION : 300 días calendarios
FECHA BASE : Febrero del 2019
CONTRATISTA : RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

N°	FORMULA	PRESUPUESTO	MONTOS VALORIZADOS			
			Acumulado Anterior	Actual	Acumulado Actual	Saldo
1	: MODULO GENERAL Costo Directo Gastos Generales (10.86395420%) Utilidad (9.00%) Sub Total (ST) Equipamiento Contingencia Total Valorizado	3,958,989.98 430,102.86 356,309.10 4,745,401.94 313,202.90 121,651.31 5,180,256.15	1,681,622.15 182,690.66 151,345.99 2,015,658.80 0.00 121,651.31 2,137,310.11	267,692.62 29,082.00 24,092.34 320,866.96 0.00 0.00 320,866.96	1,949,314.77 211,772.66 175,438.33 2,336,525.76 0.00 121,651.31 2,458,177.07	2,009,675.24 218,330.20 180,870.77 2,408,876.21 313,202.90 0.00 2,722,079.11
	COSTO DIRECTO Gastos Generales (10.86395420%) Utilidad (9.00%) SUB TOTAL (ST) Equipamiento Contingencia TOTAL VALORIZADO PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	3,958,989.98 430,102.86 356,309.10 4,745,401.94 313,202.90 121,651.31 5,180,256.15	1,681,622.15 182,690.66 151,345.99 2,015,658.80 0.00 121,651.31 2,137,310.11 41.26%	267,692.62 29,082.00 24,092.34 320,866.96 0.00 0.00 320,866.96 6.19%	1,949,314.77 211,772.66 175,438.33 2,336,525.76 0.00 121,651.31 2,458,177.07 47.45%	2,009,675.24 218,330.20 180,870.77 2,408,876.21 313,202.90 0.00 2,722,079.11 52.55%

CONSORCIO SUPERVISOR CB

 Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIRAY
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 95547


 MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 06

Noviembre del 2020

OBRA : MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON - LORETO

FORMULA 1 : MODULO GENERAL

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

UBICACIÓN : Barrio Caravanchel, Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia de Barranca, Region Loreto

PTO. BASE : S/. 6,112,702.28

CONTRAT. : 270 días calendarios

PLAZO EJECUC. : 300 días calendarios

FECHA BASE : Febrero del 2019

CONTRATISTA : RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

Item	Descripción	Und	Medrado	Prec.Unit.	Total	Anterior		Actual		VALORIZACIÓN Acumulado		%		Saldo	
						Medrado	Monto	Medrado	Monto	Medrado	Monto	Medrado	Monto	Medrado	Monto
01	OBRAS PROVISIONALES														
01.01	CARTEL DE OBRA - CIGANTOGRAFIA (2.70 x 3.60m) c/Resistencia de Madera Segun Diseño	und	1.00	773.66	773.66	1.00	773.66	0.00	0.00	1.00	773.66	100.00	0.00	0.00	0.00
01.02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES TECH-O DE CRISNEJAS, tij. madera piso=5cm.	m2	150.00	61.38	9,207.00	150.00	9,207.00	0.00	0.00	150.00	9,207.00	100.00	0.00	0.00	0.00
01.03	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TAPAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	1.00	596.11	596.11	1.00	596.11	0.00	0.00	1.00	596.11	100.00	0.00	0.00	0.00
01.04	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	ton	973.63	435.00	423,529.05	973.63	423,529.05	46.00	17,400.00	908.00	394,980.00	93.28	65.63	28,549.05	6.74
01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA	ve	1.00	20,000.00	20,000.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES														
02.01	DESMONTE DE COBERTURA con herramientas manuales	m2	605.40	9.71	5,888.14	605.40	5,888.14	0.00	0.00	605.40	5,888.14	100.00	0.00	0.00	0.00
02.02	DESMONTE DE TABIQUERIA DE MADERA Con Herramientas Manuales	m2	529.87	17.90	9,483.42	529.87	9,483.42	0.00	0.00	529.87	9,483.42	100.00	0.00	0.00	0.00
02.03	ELIMINACION DE DESMONTE DE DEMOLICIONES	m3	28.41	18.67	530.41	28.41	530.41	0.00	0.00	28.41	530.41	100.00	0.00	0.00	0.00
02.04	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	m2	3,322.23	1.31	4,352.12	3,322.23	4,352.12	0.00	0.00	3,322.23	4,352.12	100.00	0.00	0.00	0.00
02.05	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito o nivel)	m2	3,322.23	1.52	5,048.79	3,322.23	5,048.79	0.00	0.00	3,322.23	5,048.79	100.00	0.00	0.00	0.00
03	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA														
03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gb	1.00	4,500.00	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00
03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	8,240.00	8,240.00	1.00	8,240.00	0.00	0.00	1.00	8,240.00	100.00	0.00	0.00	0.00
03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVAS	und	1.00	2,365.00	2,365.00	1.00	2,365.00	0.00	0.00	1.00	2,365.00	100.00	0.00	0.00	0.00
03.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gb	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
03.05	RECURSOS PARA RESUESTAS ANTE EMERGENCIAS	gb	1.00	6,000.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
04	ESTRUCTURAS														
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
04.01.01	CORTE MASIVO DE TERRENO	m3	749.98	10.29	7,717.29	749.98	7,717.29	0.00	0.00	749.98	7,717.29	100.00	0.00	0.00	0.00
04.01.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS	m3	261.98	37.34	9,782.33	261.98	9,782.33	0.00	0.00	261.98	9,782.33	100.00	0.00	0.00	0.00
04.01.03	EXCAVACION DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION Y CIMENTO CORRIDO	m3	321.79	36.98	11,899.79	321.79	11,899.79	0.00	0.00	321.79	11,899.79	100.00	0.00	0.00	0.00
04.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	313.89	19.84	6,227.49	245.00	4,860.80	55.00	1,081.20	300.00	5,952.00	95.57	13.89	275.58	4.43
04.01.05	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	820.35	11.62	9,537.47	710.00	79,250.20	78.00	8,706.36	780.00	87,956.56	96.06	32.35	3,670.91	3.94
04.01.06	NIVELACION Y REGADO Y APISONADO MANUAL	m2	456.12	1.31	597.52	396.00	505.66	62.00	81.22	448.00	586.88	98.22	8.12	0.64	1.76
04.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/camellita	m3	1,266.61	18.67	24,021.01	1,163.97	21,731.32	86.00	1,483.60	1,243.97	23,224.92	96.69	42.64	756.09	3.31
04.02	MORTERO SIMPLE														
04.02.01	SOLADO CON MORTERO FC=100kg/cm²	m2	275.73	25.61	7,061.45	275.73	7,061.45	0.00	0.00	275.73	7,061.45	100.00	0.00	0.00	0.00
04.02.02	CIMENTOS CON MORTERO FC=140kg/cm²	m3	14.46	426.43	6,166.18	14.46	6,166.18	0.00	0.00	14.46	6,166.18	100.00	0.00	0.00	0.00
04.03	MORTERO ARMADO														
04.03.01	ZAPATAS														
04.03.01.01	MORTERO f=210 kg/cm2 (zapatas)	m3	62.04	565.86	35,105.95	62.04	35,105.95	0.00	0.00	62.04	35,105.95	100.00	0.00	0.00	0.00
04.03.01.02	ACERO DE REFUERZO Ø 12" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Cobrado +5% Desperdicios	kg	1,496.30	5.40	8,080.02	1,496.30	8,080.02	0.00	0.00	1,496.30	8,080.02	100.00	0.00	0.00	0.00
04.03.02	VIGA DE CIMENTACION														
04.03.02.01	MORTERO f=210 kg/cm2 (Vigas de Cimentación)	m3	65.69	574.87	37,763.21	65.69	37,763.21	0.00	0.00	65.69	37,763.21	100.00	0.00	0.00	0.00
04.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGA DE CIMENTACION	m2	431.26	28.34	12,221.91	431.26	12,221.91	0.00	0.00	431.26	12,221.91	100.00	0.00	0.00	0.00
04.03.02.03	ACERO DE REFUERZO Ø 12" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Cobrado +5% Desperdicios	kg	4,341.73	5.40	23,445.34	4,341.73	23,445.34	0.00	0.00	4,341.73	23,445.34	100.00	0.00	0.00	0.00
04.03.02.04	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios	kg	2,765.59	5.33	14,740.54	2,765.59	14,740.54	0.00	0.00	2,765.59	14,740.54	100.00	0.00	0.00	0.00
04.03.03	SOBRECIMENTO ARMADO														
04.03.03.01	MORTERO f=210 kg/cm2 (Sobrecimiento)	m3	63.54	565.35	31,339.64	63.54	31,339.64	0.00	0.00	63.54	31,339.64	100.00	0.00	0.00	0.00
04.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	905.72	28.34	25,668.10	905.72	25,668.10	0.00	0.00	905.72	25,668.10	100.00	0.00	0.00	0.00
04.03.03.03	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" ; Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios	kg	2,589.79	5.67	14,684.05	2,589.79	14,684.05	0.00	0.00	2,589.79	14,684.05	100.00	0.00	0.00	0.00
04.03.04	COLUMNAS														
04.03.04.01	MORTERO f=210 kg/cm2 (columnas)	m3	85.97	697.88	50,481.71	85.97	50,481.71	0.00	0.00	85.97	50,481.71	100.00	0.00	0.00	0.00

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
R# 9. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB



