



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

| | |
|---|-------------------------|
| VALORIZACIÓN | S/. 3,178,448.19 |
| Reajuste | |
| Deducciones del Reajuste que no corresponde | |
| Por adelanto directo | - |
| Por adelanto de materiales | - |
| Amortizaciones | |
| Por Adelanto Directo | (317,844.82) |
| Por Adelanto de Materiales | (1,052,055.12) |
| IGV 18.00 % | <u>(0.00)</u> |
| Monto Neto a Pagar | 1,808,548.25 |

La Obra al Mes de noviembre del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 49.32% respecto a un avance programado de 32.33 %, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.

M



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"


3. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

| HOJA DE LIQUIDACION DE VALORIZACION N° 02 | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--|
| OBRA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMÓN, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO " | | | | | |
| PROCESO | L.P. - S.M. - 11-2020-CSO-GRL-1 | | | | | |
| CONTRATO | CONTRATO N° 0036-2020-GRL-GGR-GRI | | | | | |
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO | | | | | |
| UBICACION | MANSERICHE - DATEM DEL MARAÑON - LORETO | | | | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO BAJO MARAÑON | | | | | |
| RESIDENTE | ING° JORGE PAVEL PISCOYA GUERRERO | | | Fecha Presup Exp. Tecnico | Jan-20 | |
| INSPECTOR: | ING° KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR | | | Fecha de Pago Ad. Directo | Oct-20 | |
| FECHA | NOVIEMBRE DEL 2020 | | | Fecha de Pago Ad. Mat. | Nov-20 | |
| DESCRIPCION | Monto Contratado | Valorización | | | Saldo por Valorizar | |
| | | Anterior | Actual | Acumulado | | |
| 1 Valorización Contractual (V) | | | | | | |
| 1.1 Costo Directo - Valorización Contractual | | | | | | |
| COMUNIDAD DE PUERTO LIMON | 799,169.33 | 82,317.35 | 361,047.98 | 443,365.33 | 355,804.00 | |
| COMUNIDAD DE ACAPULCO | 1,467,375.17 | 161,487.52 | 663,840.64 | 825,328.16 | 642,047.01 | |
| COMUNIDAD DE ALFONSO UGARTE | 1,427,272.25 | 188,540.96 | 635,706.04 | 824,247.00 | 603,025.25 | |
| COMUNIDAD DE 28 DE JULIO | 1,392,313.97 | 159,337.86 | 478,580.04 | 637,917.90 | 754,396.07 | |
| COMUNIDAD DE GASOLINA | 1,393,921.53 | 159,267.93 | 486,188.43 | 645,456.36 | 748,465.17 | |
| TOTAL COSTO DIRECTO | 6,480,052.25 | 750,951.62 | 2,625,363.13 | 3,376,314.75 | 3,103,737.50 | |
| GASTOS GENERALES 10% | 648,005.23 | 75,095.16 | 262,536.32 | 337,631.48 | 310,373.75 | |
| UTILIDAD 10% | 648,005.23 | 75,095.16 | 262,536.32 | 337,631.48 | 310,373.75 | |
| PLAN COVID-19 | 140,062.29 | 14,006.23 | 28,012.46 | 42,018.69 | 98,043.60 | |
| SUB TOTAL S/IGV S/. | 7,916,125.00 | 915,148.17 | 3,178,448.23 | 4,093,596.40 | 3,822,528.60 | |
| EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | 383,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,875.00 | |
| TOTAL CONTRATADO S/IGV S/. | 8,300,000.00 | 915,148.17 | 3,178,448.23 | 4,093,596.40 | 4,206,403.60 | |
| Total Contractual S/IGV | 8,300,000.00 | 915,148.17 | 3,178,448.23 | 4,093,596.40 | 4,206,403.60 | |
| % de Avance a la fecha | | 11.03% | 38.29% | 49.32% | 50.68% | |
| 2 Reajustes, Inc. Deducciones (R) | | | | | | |
| 2.1 Reajustes por Formula Polinomica | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.2 Deducción que No corresponde por Adelanto Directo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.3 Deducción que No corresponde por Adelanto por Materiales | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Total de Reajustes y Deducciones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Valorización Bruta (VB = V + R) | | 915,148.17 | 3,178,448.23 | 4,093,596.40 | | |
| 3 Amortizaciones (A) | | | | | | |
| 3.1 Adelanto Directo S/IGV | | | | | | |
| | 830,000.00 | 91,517.22 | 317,844.82 | 409,362.04 | 420,637.96 | |
| | 830,000.00 | 91,517.22 | 317,844.82 | 409,362.04 | 420,637.96 | |
| 3.2 Adelanto Materiales | | | | | | |
| | 1,660,000.00 | 0.00 | 1,052,055.12 | 1,052,055.12 | 607,944.88 | |
| | 1,660,000.00 | 0.00 | 1,052,055.12 | 1,052,055.12 | 607,944.88 | |
| Total de Amortizaciones (A) | 2,490,000.00 | 91,517.22 | 1,369,899.94 | 1,461,417.16 | 1,028,582.84 | |
| Valorización Neta (VN = VB - A) | | | 823,630.95 | 1,808,548.29 | 2,632,179.24 | |
| Impuesto General a las Ventas (IGV) | 18.00% | | 0.00 | | | |
| Valorización Neta Total (VN + IGV) | | | 823,630.95 | 1,808,548.29 | 2,632,179.24 | |
| Retención Garantía Fiel Cumplimiento (Rt) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Valorización Líquida (VL = VN - Rt) | | | 823,630.95 | 1,808,548.29 | 2,632,179.24 | |
| Monto a Cancelar al Contratista en la Presente Valorización | | | S/. | 1,808,548.29 | | |
| SENCICO 0.2% (Valorización Bruta) x 2 / 1000 | | S/. | | 6,356.90 | | |



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

4. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA





“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

5. CONCLUSIONES

La Obra al Mes de octubre del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 49.32 % respecto a un avance programado de 32.33 %, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **Un millón Ochocientos ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con 25/100 Soles (S/. 1,808,658.25), SIN/IGV**, de acuerdo al siguiente detalle:

| | |
|---|-------------------------|
| VALORIZACIÓN | S/. 3,178,448.19 |
| Reajuste | |
| Deducciones del Reajuste que no corresponde | |
| Por adelanto directo | - |
| Por adelanto de materiales | - |
| Amortizaciones | |
| Por Adelanto Directo | (317,844.82) |
| Por Adelanto de Materiales | (1,052,055.12) |
| IGV 18.00 % | <u>(0.00)</u> |
| Monto Neto a Pagar | 1,808,548.25 |

La Obra al Mes de noviembre del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 49.32% respecto a un avance programado de 32.33 %, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.

6. RECOMENDACIÓN

Al contar con la opinión favorable y validación del monto consignado por parte del Inspector de la Obra, se otorga conformidad y se recomienda tramitar el pago de la valorización N° 02 de ejecución de obra: **MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LAS COMUNIDADES DE LIMON, ACAPULCO, ALFONSO UGARTE, 28 DE JULIO Y GASOLINA EN 5 LOCALIDADES DISTRITO DE MANSERICHE-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-DEPARTAMENTO DE LORETO**” Correspondiente al mes de noviembre del 2020, por **Un millón Ochocientos ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con 25/100 Soles (S/. 1,808,658.25), SIN/IGV**, a favor del contratista **CONSORCIO BAJO MARAÑON**



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,



KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195722

Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR

Inspector de Obra

Sub Gerencia de Supervisión y Control

CC.: Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

Trámite: 37145