




"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Belén, 11 de enero de 2021

CARGO

Oficio n° 0074-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 04
diciembre 2020 – Periodo 02.

Obra: "Mejoramiento de la Calle Libertad
(Tramo Jr. Castilla/Ca. Garcilazo), Ca. San
Román, Ca. Atlántida, Psje. Independencia,
Psje. Sesquicentenario, Calle Palmeras y Psje.
22 de Setiembre, Distrito de Iquitos, Provincia
de Maynas – Loreto".

Ref. : a. Informe n° 002-2021-GRL/GRI/SGSyC/GMCZE
b. Carta n° 023-CP&B-2020/La Libertad.
c. Carta n° 022-2020-CLDO

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, en
atención a la referencia a), remitirle la valorización n° 04 por ejecución de obra,
correspondiente a diciembre del 2020 – periodo 02 por (11 días calendarios), revisada
y aprobada por el Supervisor, que asciende a la suma de **Ciento veintinueve mil
quinientos treinta y uno con 48/100 Soles (S/. 129 531.48)**; de acuerdo a los
reajustes, amortizaciones de adelanto directo y materiales, siendo el monto neto a
pagar de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización bruta n° 04 – diciembre 2020 – Periodo 02	S/. 185 383.99
Amortización adelanto directo	S/. - 18 538.40
Amortización adelanto materiales	S/. - 40 094.87
SUB TOTAL	S/. 126 750.72
Reajuste	S/. 2 780.76
MONTO NETO A PAGAR	S/. 129 531.48

Asimismo, la obra a diciembre del 2020,
tiene un avance real acumulado ejecutado de 8.18%, versus un avance programado
de 5.96%, encontrándose la obra adelantada y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la
documentación que sustenta la Supervisión, solicito continuar con el trámite respectivo
a favor del **Consortio Libertador del Oriente**. Se adjunta factura electrónica E001-
13.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerente Regional de Infraestructura
Mrs. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
Registro: 00407
RFA – S.G.
dap – Sec.



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N°002-2021-GRL-GRI-SGSyC-GMCZE



AL : Raúl Flores Aquepucho
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

DE : Ing. Madeleine Zapata Espinoza
COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : Informe respecto al pago de valorización de Obra N°04 –DIC (11días)
PROYECTO: "Mejoramiento de la Calle Libertad (Tramo Jr. Castilla/CA. Garcilazo), CA. San Román, CA. Atlantida, PSJE. Independencia, PSJE. SESQUICENTENARIO, Calle Palmeras y PSJE. 22 de Setiembre, distrito de Iquitos, provincia de Maynas- Loreto"

REFERENCIA : Carta N°023-CP&B-2020/La Libertad

FECHA : Iquitos, 08 de enero DEL 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación.

1. GENERALIDADES DE OBRA

Nombre del Proyecto : "Mejoramiento de la Calle Libertad (Tramo Jr. Castilla/CA. Garcilazo), CA. San Román, CA. Atlantida, PSJE. Independencia, PSJE. SESQUICENTENARIO, Calle Palmeras y PSJE. 22 de Setiembre, distrito de Iquitos, provincia de Maynas- Loreto"

Monto Contractual : S/. 11'899,568.92 (SIN IGV)

Convocatoria : S/. LP-N°003-2019-CSO-GRL

Contrato : N°031-2020-GRL-GGR-GRI

Sistema : Precios Unitarios

Contratista : CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE

Entrega de Terreno : 19-09-2020

Adelanto Directo : S/. 1'189,956.89

Adelanto de Materiales : S/. 2'379,913.78

Inicio de Ejecución : 21-10-2020

Plazo de Ejecución : 360 días calendario

Residente de Obra : Ing. Gilmer Iván Ulloa Bocanegro

SUPERVISION DE OBRA:

Empresa : CONSORCIO SUPERVISOR P&B

Jefe de Supervisión : Ing. Ángel Portillo

Grethly Madeleine Del Cristo Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R. C. I. P. N° 211312



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

2. ANTECEDENTES

- ✓ Con fecha 25 de agosto del 2020, el comité de selección de Obras adjudicó la buena pro de la LICITACION PUBLICA N°003-2020-CSO-GRL (I CONVOCATORIA) para la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA/CA. GARCILAZO), CA. SAN ROMÁN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, PSJE. SESQUICENTENARIO, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS- LORETO", a la Empresa Contratista CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del contrato
- ✓ Con fecha 16 de setiembre del 2020, se suscribió el Contrato N°031-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa Contratista CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE, para la ejecución de la obra mencionada, por un monto de S/ 11, 899,568.92 (once millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y ocho con 92/100 soles), y con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días calendario.
- ✓ Con fecha 21 de octubre del 2020, el comité de selección de Obras adjudicó la buena pro del CONCURSO PUBLICO N°005-2020-CSO-GRL (I CONVOCATORIA) para la contratación de la Supervisión de Consultoría de Obra "MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA/CA. GARCILAZO), CA. SAN ROMÁN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, PSJE. SESQUICENTENARIO, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS- LORETO", a la Empresa CONSORCIO P&B, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del contrato
- ✓ Con fecha 29 de octubre del 2020, se suscribió el Contrato N°048-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa CONSORCIO P&B, para la ejecución de la obra mencionada, por un monto de S/ 610,450.00 (seiscientos diez mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles), y con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (300) días calendario.
- ✓ Mediante Carta N°023-CP&B-2020/La Libertad El Consorcio P&B remite la Valorización de Obra N°04.

3. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

De acuerdo al informe presentado por el Residente y Supervisor de obra, en la que se describe, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización cuyos avances ejecutados y programados es el siguiente:



Tramite respectivo
a GRI - Para
Secretaria Oficial
0048 of 0048



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

✓ Montos Valorizados Ejecutados

MES	MONTOS (sin IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
21/10/2020	0	0	0	0
31/10/2020	90,084.74	90,084.74	0.76%	0.76%
30/11/2020	398,703.95	488,788.69	3.35%	4.11%
20/12/2020	299,223.27	788,011.96	2.51%	6.62%
31/12/2020	185,383.99	973,395.95	1.56%	8.18%
31/01/2021				
29/02/2021				
31/03/2021				
30/04/2021				
31/05/2021				
30/06/2021				
31/07/2021				
31/08/2021				
30/09/2021				
15/10/2021				
TOTAL	973,395.95		8.18%	


✓ Montos Valorizados Programados

MES	MONTOS (sin IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
21/10/2020	0	0	0	0
31/10/2020	89,699.52	89,699.52	0.75%	0.75%
30/11/2020	223,523.62	313,223.14	1.88%	2.63%
20/12/2020	197,977.15	511,200.29	1.66%	4.30%
31/12/2020	197,977.15	709,177.43	1.66%	5.96%
31/01/2021	858,703.22	1,567,880.65	7.22%	13.18%
29/02/2021	1,207,765.86	2,775,646.51	10.15%	23.33%
31/03/2021	1,257,170.53	4,032,817.04	10.56%	33.89%
30/04/2021	1,347,755.21	5,380,572.25	11.33%	45.22%
31/05/2021	1,406,359.66	6,786,931.91	11.82%	57.04%
30/06/2021	1,425,937.20	8,212,869.11	11.98%	69.02%
31/07/2021	1,353,093.71	9,565,962.82	11.37%	80.39%
31/08/2021	1,171,924.32	10,737,887.14	9.85%	90.24%
30/09/2021	876,230.80	11,614,117.94	7.36%	97.60%
15/10/2021	285,450.97	11,899,568.92	2.40%	100.00%
TOTAL	11,899,568.91		100.00%	

Grethly Made...
Grethly Made... Espinoza
ING CIVIL
R. CIP. N° 211362



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"



✓ La obra en mención tiene un avance físico acumulado al mes de diciembre 2020 de 8.18% versus calendario programado acumulado al mismo periodo de 5.96%, siendo el estado de la Obra **ADELANTADA**.

✓ Amortización de Adelanto Directo

VALORIZACION		Monto Valorizado	Amortización del Adelanto	Monto del Adelanto	Saldo por Amortizar
Nº	Mes				
Nº 01	Octubre '2020	90,084.74	9,008.47	1,189,956.89	1,180,948.42
Nº 02	Noviembre '2020	398,703.95	39,870.39	1,189,956.89	1,141,078.03
Nº 03	Diciembre '2020	299,223.27	29,922.33	1,189,956.89	1,111,155.70
Nº 04	Diciembre '2020	185,383.99	18,538.40	1,189,956.89	1,092,617.30
		973,395.95			

✓ Amortización de Adelanto de Materiales

DESCRIPCION	ADELANTO OTORGADO	AMORTIZACION VAL Nº 01 31-oct-20	AMORTIZACION VAL Nº 02	AMORTIZACION VAL Nº 03	AMORTIZACION VAL Nº 04	AMORTIZACION ACUMULADA	SALDO POR AMORTIZAR
ADELANTO PARA MATERIALES	2,379,913.78	0.00	86,231.74	64,716.03	40,094.87	191,042.64	2,188,871.14
TOTAL A AMORTIZAR	2,379,913.78	0.00	86,231.74	64,716.03	40,094.87	191,042.64	2,188,871.14



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ En concordancia con la Cláusula Cuarta del Contrato N°031-2020-GRL-GRI, del Contratista describe lo siguiente: La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en soles, en periodos de valorización mensuales.
- ✓ Según lo estipulado en el artículo 194° del RLCE, las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el Supervisor y el Contratista.
- ✓ Bajo ese contexto, el Supervisor presenta la valorización de Obra N°004 correspondiente al mes de diciembre 2020 (11 días), aprobando los metrados ejecutados en obra, conforme a lo estipulado en el contrato N°031-2020-GRL-GRI.
- ✓ De acuerdo a la documentación presentada por el Supervisor, donde éste aprueba los metrados ejecutados y da conformidad a la valorización presentada por el contratista, se recomienda a la Gerencia Regional de infraestructura tramitar el pago de la valorización de obra N°004 correspondiente al mes de diciembre 2020, por el monto **S/.129,531.48 ciento veintinueve mil quinientos treinta y uno con 48/100.**

Atentamente


Grethy Williams Del C. Zapata Espinoza
ING CIVIL
R. C. P. N° 211312

MADELEINE ZAPATA ESPINOZA
Ing. Civil – Coordinadora de Obra