



# VALORIZACION

## N.º 12

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 637 2019-GRL-GR

Belén, 20 de diciembre del 2019

**Visto**, el Proveído N° 12010-2019-GRL-GGR, de fecha 11 de diciembre de 2019, de la Gerencia General Regional a través del cual deriva el Oficio N° 2945-2019-GRL/GRI, de fecha 11 de diciembre de 2019, que remite el Informe N° 207-2019-GRL-GRI/ASESORÍA LEGAL/RDP, de fecha 09 de diciembre de 2019, que sustenta la suscripción de la Adenda N° 03 al Convenio de Inversión Pública Regional del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Nivel Inicial Primaria y Secundaria del Liceo Naval de Capitán de Navío Francisco Carrasco, del distrito de Punchana, provincia de Maynas, Región Loreto", y;


**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 13 de setiembre de 2017, se suscribió el Convenio de Inversión Pública Regional, para el financiamiento y ejecución del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Nivel Inicial Primaria y Secundaria del Liceo Naval de Capitán de Navío Francisco Carrasco, del distrito de Punchana, provincia de Maynas, Región Loreto", cuyo objeto está compuesto por el Monto de Inversión, con el que se adjudicó la Buena Pro, que asciende a S/ 10,665,086.30 (Diez Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ochenta y Seis con 30/100 Soles) y los costos de Supervisión que ascienden a S/ 302,930.10 (Trescientos Dos Mil Novecientos Treinta con 10/100 Soles), haciendo la suma total de S/ 10,968,016.40 (Diez Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Dieciséis con 40/100 Soles); e incluirá los costos que se generen durante la fase de inversión del **PROYECTO** (elaboración de expediente técnico o estudios definitivos y la ejecución propia del proyecto) en el marco del SNIP o de las normas y/o sistema que lo modifique o sustituya, y con un plazo de ejecución del **PROYECTO** materia del presente **CONVENIO**, es de 270 (Doscientos Setenta) días calendario;

Que, con fecha 20 de julio de 2018, se suscribe la ADENDA N° 01 al **CONVENIO**; lo cual modificó el Monto Total de Inversión, establecido en el numeral 3.1 de la Cláusula Tercera de **EL CONVENIO**, incrementado el mismo, de conformidad con lo establecido en la Resolución Gerencial Regional N° 126-2018-GRL-GRI, de fecha 20 de julio de 2018. En este sentido, las Partes dejan establecido que el nuevo Monto Total de Inversión de **EL PROYECTO** asciende a la cantidad de S/16,993,220.66 (Dieciséis Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Doscientos Veinte con 66/100 Soles); dicho monto no considera las partidas de (i) Mitigación Ambiental, (ii) Monitoreo Arqueológico y los componentes: (iii) Capacitación Docente, (iv) Gestión de Proyecto, y (v) Costos de Supervisión, que fueron aprobados en la resolución antes citada, debido a que serán asumidos íntegramente por **LA ENTIDAD PUBLICA**;

Que, con fecha 26 de setiembre de 2019, se suscribió la ADENDA N° 02 al **CONVENIO**; cuyo objeto es incorporar la Cláusula Vigésima Segunda: Renuncia al Cobro de Mayores Gastos Generales; debido a la renuncia presentada por el **CONSORCIO** al cobro de mayores gastos generales originados por la Ampliación del Plazo N° 09, por cuarenta y siete (47) días, aprobada mediante la Resolución Gerencial N° 082-2019-GRL-GRI, de fecha 09 de agosto del 2019;

Que, mediante Oficio N° 2233-2019-GRL/GRI/SGSyC, de fecha 10 de diciembre de 2019, el Sub Gerente de Supervisión y Control, remite al Gerente Regional de Infraestructura -GRI, el Informe N° 207-2019-GRL-GRI/ASESORÍA LEGAL/RDP, de fecha 09 de diciembre de 2019, del Asesor Legal de la GRI, que sustenta en el mismo la suscripción de la Adenda N° 03 al Convenio de Inversión Pública Regional del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Nivel Inicial Primaria y



GRI



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 637 2019-GRL-GR

Belén, 20 de diciembre del 2019

Secundaria del Liceo Naval de Capitán de Navío Francisco Carrasco, del distrito de Punchana, provincia de Maynas, Región Loreto", manifestando que la Adenda N° 03 se encuentra conforme a Ley, y debe ser suscrito por el Gobernador Regional conforme al artículo 4° del texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado;

Que, el objeto de la Adenda N° 03 al Convenio de Inversión Pública Regional del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Nivel Inicial Primaria y Secundaria del Liceo Naval de Capitán de Navío Francisco Carrasco, del distrito de Punchana, provincia de Maynas, Región Loreto", tiene por finalidad lo siguiente: (i) Modificar la Cláusula Cuarta del Convenio: Plazo de ejecución del proyecto materia de inversión; y la Cláusula Segunda de la Adenda N° 01 al CONVENIO: Objeto de la Adenda; ello debido a la Ampliación de Plazo N° 05 por un (01) día calendario (aprobación automática) y la Ampliación de Plazo N° 09 por cuarenta y siete (47) días, aprobada mediante la Resolución Gerencial N° 082-2019-GRL-GRI, de fecha 09 de agosto de 2019. (ii) Acordar la Suspensión del Plazo del CONVENIO, de acuerdo a lo normado por el numeral 70.1 del artículo 70° del T.U.O del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector-Privado;

Que, con el documento del visto, y los informes técnicos de las áreas que lo sustentan se hace necesario aprobar y autorizar la suscripción de la Adenda N° 03 al Convenio de Inversión Pública Regional del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Nivel Inicial Primaria y Secundaria del Liceo Naval de Capitán de Navío Francisco Carrasco, del distrito de Punchana, provincia de Maynas, Región Loreto";

Que, mediante artículo 17° de la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, sobre incorporación de entidades del Gobierno Nacional en los alcances de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, señala: "Autorízase a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, a efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, en materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad, incluyendo su mantenimiento, en el ámbito de sus competencias, mediante los procedimientos establecidos en la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado";

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, establece en el artículo 21°, literal k) como una de las atribuciones del Presidente Regional, el de **celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional, contratos, convenios y acuerdos** relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y solo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional, en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Loreto, en su artículo 19° establece las funciones y atribuciones de la Presidencia Regional y señala en su literal i) **Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional, contratos, convenios y acuerdos** relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional;





*[Signature]*

ADELINA TENAZOA AREVALO  
LEGISLATARIO SUPLENTE  
Gobierno Regional de Loreto

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 637 2019-GRL-GR

Belén, 20 de diciembre del 2019

Que, estando las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Loreto, y;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Loreto, aprobado por Ordenanza Regional N° 022-2017-GRL-CR, de fecha 14 de setiembre de 2017, modificada por la Ordenanza Regional N° 014-2018-GRL-CR, de fecha 10 de mayo del 2018, y;

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR Y AUTORIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA N° 03 AL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL DEL PROYECTO:** "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de Nivel Inicial Primaria y Secundaria del Liceo Naval de Capitán de Navío Francisco Carrasco, del distrito de Punchana, provincia de Maynas, Región Loreto", cuyo objeto se encuentra detallado en los considerandos de la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.-** Notificar la presente Resolución a las partes interesadas y a los órganos competentes para su efectos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

*[Signature]*  
Lic. Elisban Ochoa Sosa  
Governador Regional



**ADENDA N° 03 AL CONVENIO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL DE CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA , PROVINCIA DE MAYNAS , REGION LORETO".**

Conste por la presente Adenda 03, al Convenio de Inversión Pública Regional de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL DE CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS , REGION LORETO", que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**, en adelante **LA ENTIDAD PUBLICA**, con RUC N° 20493196902, con domicilio legal en Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5. Belén, Maynas, Loreto, representada por el Gobernador Regional de Loreto, Señor: Elisban Ochoa Sosa, identificado con DNI N° 05300170, en ejercicio de las facultades, en calidad de Gobernador Regional de Loreto; y de otra parte **EL CONSORCIO** conformado por **SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.** con RUC N° 20100070970, inscrita en la Partida Electrónica N° 02002833 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, con domicilio en calle Morelli N° 181 Int. P-2, distrito de San Borja, Provincia y departamento de Lima, e **INRETAIL PHARMA S.A.**, (antes Eckerd Perú S.A), con RUC N° 20331066703, inscrita en la Partida Electrónica N° 02008432 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, con domicilio en Av. Defensores del Morro N° 1277, distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su **ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE**, la empresa **URBI PROYECTOS S.A.**, con RUC N° 20600796438, debidamente representada por el Sr. **ÁLVARO SANTIAGO MANRIQUE LEWIS**, identificado con DNI N° 29714945, señalando como domicilio legal en Jirón Carlos Villarán N° 140, Urbanización Santa Catalina, Distrito de La Victoria, Lima, en adelante **EL CONSORCIO**, (y de manera conjunta con la **ENTIDAD PUBLICA**, como "las Partes"), en los términos y condiciones siguientes.

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

- 1.1 Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 020-2016-SE-GRL-CR, de fecha 29 de diciembre de 2016, el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO priorizo el Proyecto de Código SNIP N° 277449 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL DE CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO" (en adelante **EL PROYECTO**), para su financiamiento y ejecución en el marco previsto en la Ley N° 29230 (en adelante la Ley) y su Reglamento (en adelante el Reglamento).
- 1.2 Con fecha 02 de agosto de 2017, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro del Proceso de Selección N° 02-2017-CE/EO-GRL, para el financiamiento y ejecución **EL PROYECTO**, a **EL CONSORCIO**, cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes del Convenio de Inversión Pública Regional, para el financiamiento y ejecución de **EL PROYECTO** (en adelante el **CONVENIO**).
- 1.3 El 13 de setiembre de 2017, las partes suscribieron el **CONVENIO**.



1.4 El 17 de octubre de 2017, las Partes suscribieron el Acta de Entrega de Terreno, para la Elaboración del Expediente Técnico de **EL PROYECTO** a través de la cual se dio inicio al cómputo del plazo para su elaboración, según lo indicado en el **CONVENIO**.

1.5 El 10 de enero de 2018, las Partes suscribieron el Acta de Reunión de Trabajo N° 01-2018, donde se evaluó el desarrollo de **EL PROYECTO** respecto del estudio de pre inversión y se acordó la inclusión de mejoras esenciales a **EL PROYECTO**, entre ellas: solucionar la inundación del terreno, potenciar el componente tecnológico, considerar una cobertura de patios adecuada para la selva, entre otras sugerencias formuladas por **LA ENTIDAD PUBLICA** no contempladas en el estudio de Pre Inversión.

1.6 El monto total de Inversión objeto del presente **CONVENIO** está compuesto por el Monto de Inversión con el que se adjudicó la Buena Pro, que asciende a S/. 10, 665,086.30 (Diez Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ochenta y Seis con 30/100 Soles) y los costos de Supervisión que ascienden a S/. 302,930.10 (Trescientos Dos Mil Novecientos Treinta con 10/100 Soles) haciendo la suma total de S/. 10, 968,016.40 (Diez Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Dieciséis con 40/100 Soles); e incluirá los costos que se generen durante la fase de inversión de **EL PROYECTO** (elaboración de expediente técnico o estudios definitivos y la ejecución propia del proyecto) en el marco del Invierte.pe o de las normas y/o sistema que lo modifique o sustituya, y con un plazo de ejecución de **EL PROYECTO** materia del presente **CONVENIO**, es de 270 (Doscientos Setenta) días calendario.

1.7 Con fecha 20 de julio del 2018, se suscribió la ADENDA N° 01 a el **CONVENIO**; la cual modificó el Monto Total de Inversión, establecido en el numeral 3.1 de la Cláusula Tercera del **CONVENIO**, incrementado el mismo, de conformidad con lo establecido en la Resolución Gerencial Regional N° 126-2018-GRL-GRI, de fecha 20 de julio de 2018. En este sentido, las Partes dejan establecido que el nuevo Monto Total de Inversión de **EL PROYECTO** asciende a la cantidad de S/.16,993,220.66 (Dieciséis Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Doscientos Veinte con 66/100 Soles); dicho monto no considera las partidas de (i) Mitigación Ambiental, (ii) Monitoreo Arqueológico y los componentes: (iii) Capacitación Docente, (iv) Gestión de Proyecto, y (v) Costos de Supervisión, que fueron aprobados en la resolución antes citada, debido a que serán asumidos íntegramente por **LA ENTIDAD PUBLICA**.

1.8 Con fecha 09 de agosto del 2019, mediante Resolución Gerencial Regional N° 082-2019-GRL-GRI, se aprobó la solicitud de Ampliación de Plazo N° 09, por CUARENTA Y SIETE (47) DIAS CALENDARIOS, presentada por el **CONSORCIO** a través de la empresa contratista, **CONSORCIO DEL ORIENTE** (en adelante el **CONTRATISTA**).

1.9 Mediante Informe N° 164- 2019-GRL/GRI/SGSYC/VODSDA, de fecha 24 de setiembre de 2019, el Ingeniero Víctor Oswaldo Da Silva Del Águila, Inspector de Obra, remite al Ingeniero Raúl Flores Aquepucho, Sub Gerente de Supervisión y Control; lo cual sustenta lo siguiente, (...) *Mediante Asiento del cuaderno de obra N° 541 del Residente de obra de fecha 14/09/2019, el Residente de obra notifica al Inspector la Imposibilidad de continuar con los trabajos, directamente relacionados*



a la elaboración del expediente técnico de mayores trabajos. Mediante asiento del cuaderno de obra N° 542 del Inspector de Obra, de fecha 14 de setiembre del 2019, el Inspector de obra verifica lo expuesto por el Residente, determinando que efectivamente las partidas directamente relacionadas al Expediente Técnico de Mayores Trabajos, se encuentra impedidas de ejecución y siendo que la obra se encuentra sustancialmente culminada en sus demás componentes, es procedente el planteamiento de la Suspensión de Plazo para evitar la afectación de los plazos de ejecución de obra. (...). ANALISIS : La solicitud de suspensión del plazo de ejecución de obra, se origina por el asiento del cuaderno de obra N° 541 del Residente que con fecha 14/09/2019, comunica la imposibilidad de continuar con la ejecución de las partidas, siendo que la obra se encuentra culminada sustancialmente y el saldo pendiente de ejecución corresponden a los trabajos directamente relacionados con la elaboración del expediente técnico de mayores trabajos autorizados por la entidad mediante Carta N° 0553-2019-GRL-GRI. En atención a esta comunicación, se efectúa con el Ingeniero Residente el recorrido de obra, a fin de verificar la ejecución de los trabajos realizados; en el cual se ha podido constatar que el ejecutor del proyecto ha culminado con la ejecución de las partidas contractuales del proyecto, quedando pendiente de ejecución solo las partidas que se encuentran suspendidas a la aprobación del expediente técnico de mayores trabajos de obra, referido al cambio de punto de empalme para la evacuación de las aguas servidas y pluviales del proyecto hacia el colector ubicado en la Av. Buenos Aires; el mismo que se encuentra actualmente en proceso de elaboración. Es así hasta que, hasta que el proceso de elaboración y aprobación del expediente técnico de los mayores trabajos para la evacuación de las aguas servidas y pluviales al canal Buenos Aires, culmine y siendo que estos eventos constituyen acontecimientos originados por el cambio de factibilidad de la EPS Sedaloreto S.A. la que motiva la necesidad de estos mayores trabajos, y cuya afectación no es atribuible a las partes, de mutuo acuerdo se admite la procedencia de la suspensión del Plazo de Ejecución de Obra. De acuerdo a los antecedentes esta se enmarcaría como una ampliación de plazo, sin embargo, ante el pedido del ejecutor del proyecto de suspender el plazo de ejecución de obra esta evitaría el reconocimiento de mayores gastos generales y costos, ante esto es factible que la entidad y la empresa privada como acuerdo entre partes efectúen el acta de suspensión de plazo de ejecución. En virtud de estas consideraciones, recomiendo solicitar la SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, desde la fecha en que se comunica la imposibilidad de ejecución de los trabajos en obra (14/09/2019), hasta el cese de la causa que la origina. Precizando también, que el plazo suspendido no irrogara el reconocimiento de mayores gastos generales. CONCLUYE: La suspensión del plazo de ejecución de obra, desde el 14 de setiembre del 2019, hasta que se den las condiciones (culminación de elaboración del expediente técnico de los mayores trabajos originados por el cambio del empalme para la evacuación del aguas servidas y pluviales del proyecto), para el reinicio del plazo de ejecución de obra (...)"

1.10 Mediante Oficio N° 1718-2019-GRL/GRI/SGSyC, de fecha 24 de setiembre de 2019, el Sub Gerente de Supervisión y Control, solicita al Gerente Regional de





Infraestructura de la ENTIDA PÚBLICA, Opinión Legal sobre Suspensión de Plazo contractual al CONVENIO .

1.11 Con fecha 26 de setiembre del 2019, se suscribió la ADENDA N° 02 al CONVENIO; cuyo objeto es dejar constancia que para el correcto cumplimiento del CONVENIO y el desarrollo del PROYECTO, el CONSORCIO renunció al cobro de mayores gastos generales originados por la Ampliación del Plazo N° 09, por cuarenta y siete (47) días, aprobada mediante la Resolución Gerencial N° 082-2019-GRL-GRI, de fecha 09 de agosto del 2019.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El objeto de la presente Adenda al CONVENIO, es:

- (i) MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA del CONVENIO: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MATERIA DE INVERSIÓN; y la Cláusula Segunda de la Adenda N° 01 al CONVENIO: Objeto de la Adenda; ello debido a la Ampliación de Plazo N° 05 por un (01) día calendario (aprobación automática) y la Ampliación de Plazo N° 09 por cuarenta y siete (47) días, aprobada mediante la Resolución Gerencial N° 082-2019-GRL-GRI, de fecha 09 de agosto del 2019.
- (ii) Acordar la Suspensión del Plazo del CONVENIO, de acuerdo a lo normado por el numeral 70.1 del artículo 70° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO.

#### CLÁUSULA TERCERA: ACUERDOS.

Las partes acuerdan lo siguiente:

1. MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MATERIA DE INVERSIÓN; y la Cláusula Segunda: Objeto de la Adenda de la Adenda N° 01 al CONVENIO, ampliando el mismo, pasando de Trescientos Noventa (390) días calendarios a Cuatrocientos Treinta y Ocho (438) días calendarios, en virtud a la Ampliación de Plazo N° 05 por un (01) días calendario (aprobación automática) y la Ampliación de Plazo N° 09 por Cuarenta y Siete (47) días, aprobada mediante la Resolución Gerencial N° 082-2019-GRL-GRI, de fecha 09 de agosto del 2019, en tal sentido, el primer párrafo de la Cláusula Cuarta del CONVENIO y Quinto párrafo de la Adenda N° 01 del CONVENIO; quedarán redactadas de la siguiente manera respectivamente:

**“CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO MATERIA DEL CONVENIO DE INVERSION.**

*El plazo de la ejecución del PROYECTO materia del presente CONVENIO es de Cuatrocientos Treinta y Ocho (438) días calendarios, el mismo que comprende lo siguiente:*



Obligaciones	Responsables	Días calendarios
(*) Elaboración de Expediente Técnico	Empresa Privada	90 días calendarios
(**) Ejecución del Proyecto	Empresa Privada	348 días calendarios

(...)"

- SUSPENDER** el plazo de ejecución del **PROYECTO** materia del **CONVENIO**, a partir del 14 de setiembre del 2019, hasta que se formalice el cambio de punto de empalme para la evacuación de las aguas servidas y pluviales del **PROYECTO**, originados por el cambio de factibilidad de la EPS SEDALORETO S.A.
- Durante el tiempo que dure la suspensión del plazo de ejecución de las obras del **PROYECTO**, y de acuerdo a lo señalado en la Adenda 02 al **CONVENIO**, **LA ENTIDAD PÚBLICA** no reconocerá a favor del **CONSORCIO** y en consecuencia del **CONTRATISTA**, mayores gastos generales; asimismo tampoco le reconocerá reajustes, resarcimiento por daños y perjuicios y/u otro concepto de similar naturaleza; renunciando este a posteriores cobros por dichos conceptos y/u otros similares,
- Una vez cumplido el plazo señalado en el presente acuerdo, el **CONTRATISTA** a través del **CONSORCIO** presentará los calendarios actualizados que contemple la modificación de las fechas producto de la suspensión del plazo, para la aprobación correspondiente por parte de la **ENTIDAD PÚBLICA**.

**CLÁUSULA CUARTA: DE LAS DEMÁS OBLIGACIONES**

Las partes dejan expresa constancia que permanecen vigente las demás Cláusulas del **CONVENIO** y la Adenda N° 01 y 02, que no hayan sido modificadas por la presente Adenda.

En señal de conformidad con lo señalado en las cláusulas de la presente Adenda, las partes suscriben la misma en cuatro (4) ejemplares del mismo contenido, en la ciudad de Iquitos, 26 de setiembre del año dos mil diecinueve.

LA ENTIDAD PÚBLICA:

EL CONSORCIO:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
*Lic. Elisban Ochoa Sosa*  
Gobernador Regional

*Alvaro Manrique Lewis*  
ALVARO MANRIQUE LEWIS  
REPRESENTANTE LEGAL  
URBI PROYECTOS S.A.



“Año de la Lucha contra la corrupción y la Impunidad”

Belén, 16 de diciembre del 2019

Oficio n.º 2274-2019-GRL/GRI/SGSyC



Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: Comunicar al contratista la conformidad de Valorización de Obra n.º 12- septiembre de 2019.

Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario del Liceo Naval de Capitán Navío Francisco Carrasco del Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto”.

Ref.: a. Informe n.º 243-2019- GRL/GRI/SGSyC-VODSDA  
b. Carta n.º 058-2019-CDO/RL.

Es grato saludarle y de acuerdo a la referencia b), remitimos el informe técnico del coordinador (Ref. a) sobre la Valorización de Obra n.º 11 correspondiente a septiembre del 2019, referida a la obra mencionada en el Asunto, revisada y aprobada por el inspector de la citada obra.

Por lo mismo, se solicita comunicar al CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Y ECKERD PERU S.A., la conformidad del monto de la valorización para su conocimiento y acciones correspondientes, según la modalidad de obra por impuesto.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Dpto. RAUL ALFARO  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC – File Personal (01)  
SGSyC – File de obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)

TRAMITE: 63321  
RFA/dap



"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Belén, 11 de Diciembre del 2019

INFORME N° **243**-2019-GRL-GRI/SGSYCVODSDA



Al: **ING. RAÚL FLORES AQUEPUCHO**  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Del: **ING. VÍCTOR OSWALDO DA SILVA DEL ÁGUILA.**  
Coordinador de Obra.

Asunto: Valorización de Obra N° 12 – correspondiente al mes de Setiembre - 2019 de la Obra: **"Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria del Liceo Naval Capitán de Navío "Francisco Carrasco" del Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto"**.

Referencia: 1 Carta N° 058-2019-CDO/RL  
2 PROVEIDO N° 63321

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle muy cordialmente, así mismo informarle que se está presentado la Valorización de Obra N° 12 – correspondiente al mes de Setiembre - 2019, a fin de determinar si cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago, de acuerdo a lo siguiente:

**DATOS GENERALES:**

Obra : "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario del Liceo Naval de Capitán de Navío Francisco Carrasco del Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto"

Ubicación : Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto.

Entrega de Terreno : 15/10/2018

Fecha de Inicio Ejecución : 16 de Octubre del 2018

Fecha de Término Ejecución : 11 de Agosto del 2019

Ampliación de Plazo N° 5 (Aprobada) : 01 (uno) día calendario

Nueva Fecha de Término Contractual : 12 de Agosto del 2019

Ampliación de Plazo N° 9 (Aprobada) : 47 (cuarentaisiete) días calendario

Nueva Fecha de Término Contractual : 28 de Setiembre del 2019

Estado de la obra : **En Ejecución Atrasada**

%Avance Físico Acumulado : **96.40%**

%Avance Programado Acumulado : **100.00%**

Contratista : Consorcio CONFORMADO POR LAS EMPRESAS SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Y INRETAIL PHARMA S.A.

Suscripción del Convenio : 13 de Setiembre de 2017

Monto Contractual : **S/. 10'968,016.40** (S/ 10'665,086.30 monto de inversión, más S/ 302,930.10 costos de Supervisión)

Monto según Adenda N° 01 : **S/. 16'993,220.66** no incluye Mitigación Ambiental, Monitoreo Arqueológico, Capacitación Docente, Gestión del Proyecto ni Supervisión

Plazo de Ejecución Contractual : **270 días calend. (Exp.Téc. 90 días y ejec. obra 180 días)**

Plazo de Ejec. E.T. y Adenda N° 01 : **390 días calend. (Exp.Téc. 90 días y ejec. obra 300 días)**

Ing. Residente : Ing. Jorge H. Tantalean Rodrigo

Ing. Inspector de Obra : Ing. Víctor Oswaldo Da Silva del Águila

Ing. Coordinador : Ing. José Armando Zumarán Pérez.

PROVEIDO N° 63321 of. 2274

A: Secretaría - SGSP

PARA: remitar oficio a la GRI, la correspondiente de la valorización, aprobada por el Director.

Y. B. **VÍCTOR DA SILVA DEL ÁGUILA**  
INGENIERO CIVIL  
N° 146180



"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

**I. ANTECEDENTES:**

Con fecha 02 de Agosto de 2017, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Proceso de Selección N° 02-2017-CE/EO-GRL para el financiamiento y ejecución de EL PROYECTO, al CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Y ECKERD PERU S.A. El CONVENIO se firmó el 13 de Setiembre de 2017.

Con fecha 17 de Octubre de 2017, se efectuó la ENTREGA DE TERRENO por parte del GOBIERNO REGIONAL DE LORETO a la EMPRESA PRIVADA CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Y ECKERD PERU S.A. para la elaboración del expediente técnico.

El 03 de Mayo de 2018, EL CONSORCIO, mediante Carta CSEI-022-2018, presentó el Expediente Técnico de EL PROYECTO a la ENTIDAD PUBLICA, para su revisión y aprobación correspondiente; Con fecha 20 de Julio de 2018, LA ENTIDAD PUBLICA aprobó el Expediente Técnico Definitivo de EL PROYECTO con Resolución Gerencial Regional N° 126-2018-GRL-GRI.

Con fecha 20 de Julio de 2018, se firma la ADENDA N° 01 en conformidad con la Resolución Gerencial Regional N° 126-2018-GRL-GRI de fecha 20 de Julio de 2018.

Con fecha 15 de Octubre de 2018, se efectuó la ENTREGA DE TERRENO por parte del GOBIERNO REGIONAL DE LORETO a la EMPRESA PRIVADA CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Y ECKERD PERU S.A. para la ejecución de la obra.

Con informe N° 156 -2019 (09/09/2019), el Consorcio Supervisor Naval, presenta la Valorización de Obra N° 11 – correspondiente al mes de Agosto - 2019, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 1'592,965.44 Soles con IGV** (no contempla reajuste); de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- Valorización de Obra.
- Relación de Partidas y Metrados Ejecutados.
- Protocolos de Prueba (de corresponder).
- Certificados de Calidad (de corresponder).
- Panel Fotográfico de Actividades Realizadas en el Mes Valorizado.
- Copias de Asientos de Cuaderno de Obra del Periodo Valorizado.
- Calendario Valorizado de Avance de Obra.
- Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- Copia de Contrato de Ejecución de Obra.
- Copia de documentos varios.

Con informe N° 235 -2019 (09/12/2019), el Consorcio Supervisor Naval, presenta la Valorización de Obra N° 12 – correspondiente al mes de Setiembre - 2019, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 2'532,437.06 Soles con IGV** (no contempla reajuste); de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- Valorización de Obra.
- Relación de Partidas y Metrados Ejecutados.
- Protocolos de Prueba (de corresponder).
- Certificados de Calidad (de corresponder).
- Panel Fotográfico de Actividades Realizadas en el Mes Valorizado.
- Copias de Asientos de Cuaderno de Obra del Periodo Valorizado.
- Calendario Valorizado de Avance de Obra.
- Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- Copia de Contrato de Ejecución de Obra.
- Copia de documentos varios.

  
N° B°  
VICTOR DA SILVA DEL AGUILA  
INGENIERO CIVIL  
D. 146180



"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

II. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con el Inspector de obra, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización de Obra N° 12 – correspondiente al mes de Setiembre - 2019, los cuales son aprobados por el Inspector de obra y plasmados en la documentación tramitada, indicando a su vez que, luego de efectuada la revisión al procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 12, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

Valorización N° 12 – Setiembre - 2019	2'532,437.06
Reajuste Neto	0.00
Amortización Adelanto Directo	0.00
Amortización Adelanto Materiales	0.00
Deducción de Reajuste Adelanto Directo	0.00
Deducción de Reajuste Adelanto de Materiales	0.00
<b>MONTO A PAGAR DE VALORIZACION</b>	<b>2'532,437.06</b>
<b>NETO A PAGAR AL CONTRATISTA (con IGV)</b>	<b>2'532,437.06</b>

III. CONCLUSIONES:

La Valorización de Obra N° 12 – correspondiente al mes de Setiembre - 2019, cuenta con la documentación correspondiente, para lo cual se realizó la compatibilización de metrados aprobados por el Inspector en el cuaderno de obra, con la Valorización de obra presentada, las cuales se reflejan en los siguientes cuadros:


MONTO CONTRATADO				ADELANTO DIRECTO	ADELANTO MATERIALES	DEDUCCIONES	
13,407,532.20				0.00	0.00		
VALORIZACIÓN TRAMITADA	MONTO BRUTO VALORIZADO	REAJUSTE	MONTO A PAGAR DE VALORIZACIÓN	AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO	AMORTIZACIÓN ADELANTO DE MATERIALES	ADELANTO DIRECTO	ADELANTO DE MATERIALES
N° 01	oct-18	417,296.76	417,296.76				
N° 02	nov-18	1,003,392.04	1,003,392.04				
N° 03	dic-18	730,424.83	730,424.83				
N° 04	ene-19	1,277,593.90	1,277,593.90				
N° 05	feb-19	1,114,907.53	1,114,907.53				
N° 06	mar-19	1,025,638.51	1,025,638.51				
N° 07	abr-19	365,301.43	365,301.43				
N° 08	may-19	975,118.05	975,118.05				
N° 09	jun-19	525,473.30	525,473.30				
N° 10	jul-19	1,993,725.70	1,993,725.70				
N° 11	ago-19	1,349,970.71	1,349,970.71				
N° 12	sep-19	2,146,133.10	2,146,133.10				
TOTAL ACUMULADO		12,924,975.86	12,924,975.86				
SALDOS		482,556.34					

VALORIZACION	AVANCE PROGRAMADO						AVANCE REAL						
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO		
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	
0													
N° 01	oct-18	417,296.76	3.11%	417,296.76	3.11%	417,296.76	3.11%	417,296.76	3.11%	417,296.76	3.11%	417,296.76	0.00%
N° 02	nov-18	1,003,392.04	7.48%	1,420,688.80	10.60%	1,003,392.04	7.48%	1,420,688.80	10.60%	1,003,392.04	7.48%	1,420,688.80	3.11%
N° 03	dic-18	730,424.83	5.45%	2,151,113.63	16.04%	730,424.83	5.45%	2,151,113.63	16.04%	730,424.83	5.45%	2,151,113.63	10.60%
N° 04	ene-19	1,277,593.90	9.53%	3,428,707.53	25.57%	1,277,593.90	9.53%	3,428,707.53	25.57%	1,277,593.90	9.53%	3,428,707.53	16.04%
N° 05	feb-19	1,114,907.53	8.32%	4,543,615.06	33.89%	1,114,907.53	8.32%	4,543,615.06	33.89%	1,114,907.53	8.32%	4,543,615.06	25.57%
N° 06	mar-19	1,025,638.51	7.65%	5,569,253.57	41.54%	1,025,638.51	7.65%	5,569,253.57	41.54%	1,025,638.51	7.65%	5,569,253.57	33.89%
N° 07	abr-19	365,301.43	2.72%	5,934,555.00	44.26%	365,301.43	2.72%	5,934,555.00	44.26%	365,301.43	2.72%	5,934,555.00	41.54%
N° 08	may-19	975,118.05	7.27%	6,909,673.05	51.54%	975,118.05	7.27%	6,909,673.05	51.54%	975,118.05	7.27%	6,909,673.05	44.26%
N° 09	jun-19	525,473.30	3.92%	7,435,146.35	55.45%	525,473.30	3.92%	7,435,146.35	55.45%	525,473.30	3.92%	7,435,146.35	51.54%
N° 10	jul-19	1,993,725.70	14.87%	9,428,872.05	70.33%	1,993,725.70	14.87%	9,428,872.05	70.33%	1,993,725.70	14.87%	9,428,872.05	55.45%
N° 11	ago-19	1,564,193.26	11.67%	10,993,065.31	81.99%	1,564,193.26	11.67%	10,993,065.31	81.99%	1,564,193.26	11.67%	10,993,065.31	70.33%
N° 12	sep-19	2,414,466.89	18.01%	13,407,532.20	100.00%	2,414,466.89	18.01%	13,407,532.20	100.00%	2,414,466.89	18.01%	13,407,532.20	80.39%
TOTAL (*)		13,407,532.20	100.00%			12,924,975.86	96.40%			12,924,975.86	96.40%		96.40%

*[Firma]*  
V. B.  
VICTOR DA SILVA DEL AGUILA  
INGENIERO CIVIL  
ID 146180



"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"



El suscrito en Calidad de Inspector, verificó que la documentación presentada se encuentra conforme, debido a que se verificó, que los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatibles con la Valorización de Obra N° 12 – mes de Setiembre del 2019. Asimismo, la firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de S/. 3,907.00 y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

La Obra al Mes de Setiembre 2019, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de **80.39%**, contra un programado de 81.96%, encontrándose **Atrasada**; en 1.57 % del proceso de Ejecución.

El suscrito realizó la revisión de la documentación presentada y aprobada, correspondientes a la Valorización de Obra N° 12 – correspondiente al mes de Setiembre - 2019, por el cual se da la conformidad respectiva.

#### IV. RECOMENDACIÓN:

Se recomienda, tramitar la valorización Obra N° 12 – correspondiente al mes de Setiembre – 2019, por un monto Neto de **Dos Millones Quinientos Treintaidos Mil Cuatrocientos Treintaisiete y 06/100 Soles (S/. 2'532,437.06)**, con IGV.; a favor del CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. E INRATAIL PHARMA S.A., por la ejecución de la obra "**Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria del Liceo Naval Capitán de Navío "Francisco Carrasco" del Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto**"; por lo que el suscrito encuentra conforme la documentación presentada.

Se recomienda notificar al Contratista la aceptación de la presente valorización para los fines que estime pertinentes.

*Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.*

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GRI-SGSyc

VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL ÁGUILA  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 146160

Cc.  
Archivo



"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL DE CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO"

"Año De La Lucha Contra La Corrupción E Impunidad"

CARTA N° 058-2019-CDO/RL.

SEÑORES  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Ciudad

Atención:  
Señor Ingeniero  
VICTOR DA SILVA DEL AGUILA  
Inspector de Obra

Presente.-

Asunto : Entrega de Valorización Nro 12 - Mes de Setiembre del 2019 para su revisión y aprobación


Referencia : a) OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITÁN DE NAVÍO "FRANCISCO CARRASCO" DEL DISTRITO PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN DE LORETO .  
b) Contrato sin/n del 06.set.2018 entre CONSORCIO INVERSIONISTA SUPERMERCADOS PERUANOS INRETAIL PHARMA S.A. y Consorcio del Oriente  
c) oficio n°1918-2019-GRL-GRI-SGSYC  
d) Informe N° 00239-2019-GRL-GRI-SGSYC/JAZP  
e) Carta n° 056-2019-CDO/R/OBRA/RE

Tengo bien dirigirme a ustedes para saludarlos y a la vez alcanzar la valorización N° 12 correspondiente al periodo 01 al 14 del mes de Setiembre el 2019, subsanando las observaciones indicadas por el Coordinador de Obra.

El monto es de s/. 2'532,437.06 (dos millones quinientos treinta y dos mil, cuatrocientos treinta y siete con 06/100 soles) incluido IGV

Agradeciendo anticipadamente por su gestión, me suscribo

Atentamente



WAP  
11  
MAGALDO

AV. La Marina N° 1881 - IQUITOS PERU

PROVIDO N° 63321  
A SGS y Civil  
PARA: Atender legal  
09/12 2019






"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD"

Belén, 28 de octubre de 2019

CARTA N° 0699-2019-GRL-GRI

Señor  
CONSORCIO DEL ORIENTE  
RESIDENTE DE OBRA  
JORGE E. TANTALEAN RODRIGO  
AV. LA MARINA N°1881  
Ciudad.-



Asunto : **Devolución de valorización de obra N° 12 – septiembre 2019** Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO "FRANCISCO CARRASCO" DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS – REGION LORETO"

Ref. : a) Oficio N° 1918-2019-GRL-GRI-SGSYC  
b) Informe N°00239-2019-GRL-GRI-SGSYC/JAZP  
c) Carta N° 056-2019-CDO/R/OBRA/RE

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de devolver la documentación conteniendo la valorización de obra N°12, correspondiente al mes de septiembre de 2019, a fin que su representada subsane las observaciones indicadas en el informe del Coordinador de la obra, documento ref. b).

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Ing. Edi Wisberto Ruiz Zarate  
Gerente Regional de Infraestructura

C.c. SGSYC  
Crono GRI  
File Personal  
EWRZ/ttbg  
TRAMITE N° 57681



"Año de la Lucha contra la corrupción y la Impunidad"

Belén, 28 de octubre del 2019

Oficio n.º 1918-2019-GRL/GRI/SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: Devolución de Valorización de obra n.º  
12 - septiembre 2019.

Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario del Liceo Naval de Capitán Navío Francisco Carrasco del Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto".

Ref.: a. Informe n.º 00239-2019-GRL-GRI-SGSyC- JAZP  
b. Carta n.º 056-2019-CDO/R/OBRA/RE

Tengo el agrado de saludarle y en concordancia al informe del coordinador de la citada obra, agradecemos efectuar la **devolución de la valorización n.º 12 correspondiente a septiembre del 2019** ingresada a la GRI por el **Consortio del Oriente** el 22 de octubre del 2019, a fin que el contratista subsane las observaciones indicadas en el documentos de la referencia a).

Atentamente,

Copia: SGSyC – File de obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)  
SGSyC – File Personal (01)

Tramite: 57681  
RFA/dap

**Contratista: Consorcio del Oriente**  
**Residente de Obra:**  
**Jorge E. Tantalean Rodrigo**  
**AV. La Marina n.º 1881 - Iquitos**

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

**INFORME N° 00239 -2019-GRL/GRI/SGSyC/JAZP**

Al : **ING. RAUL FLORES AQUEPUCHO**  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Del : **ING. JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ**  
Coordinador de Obras por Impuestos

Asunto : Valorización N° 12, Setiembre 2019.  
Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario del Liceo Naval de Capitán de Navío Francisco Carrasco del Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto". Código SNIP 277449.

Referencia : 1 Carta N° 056-2019-CDO-R/OBRA/RE.  
2 PROVEIDO N° 57681 (SGSyC).

Fecha : Iquitos, 25 de Octubre de 2019



Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y, en mi calidad de Coordinador de las Obras por Impuestos, informar sobre lo indicado en el asunto.

**DATOS GENERALES**

Obra : "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundario del Liceo Naval de Capitán de Navío Francisco Carrasco del Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto"

Entidad : Gobierno Regional de Loreto.

Proceso de Selección N° : 02-2017-CE/EO-GRL.

Modalidad de Contrato : Obra por Impuestos.

Orgamamiento de la Buena Pro : 02-Agosto-2017.

Contratista : CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Y ECKERD PERU S.A..

Valor Contractual (Convenio) : S/ 10'968,016.40 (10'665,086.30, monto de inversión, más S/ 302,930.10, costos de supervisión).

Nuevo Monto (Adenda N° 01) : S/ 16'993,220.66, menos Mitigación Ambiental, Monitoreo Arqueológico, Capacitación Docente, Gestión del Proyecto y Supervisión.

Suscripción del Convenio : 13-Setiembre-2017.

Plazo de ejecución Contractual : 270 días calendario (90 Exp. Téc. y 180 ejec. proy.);  
390 días calendario (90 Exp. Téc. y 300 ejec. proy.).

Entrega de terreno : 15-October-2018.

Fecha Inicio Cont. Ejecuc. Obra : 16-October-2018.

Término Pzo. Cont. Ejecuc. Obra : 11-Agosto-2019.

Ampliación Plazo N° 05 : 01 día calendario (consentida).

Término Pzo. con Amp. Pzo. N° 05 : 12-Agosto-2019.

Ampliación Plazo N° 09 : 47 días calendario (Precedente).

Término Pzo. con Amp. Pzo. N° 09 : 28-Setiembre-2019 (R.G.R. N°...).

V. B.  
VICTOR DA SILVA DEL AGUI  
INGENIERIA CIVIL  
N° 145157

**ANTECEDENTES**

- Con fecha 02 de Agosto de 2017, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Proceso de Selección N° 02-2017-CE/EO-GRL para el financiamiento y ejecución de EL PROYECTO, al CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Y ECKERD PERU S.A.

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- Con fecha 17 de Octubre de 2017, se efectuó la ENTREGA DE TERRENO por parte del GOBIERNO REGIONAL DE LORETO a la EMPRESA PRIVADA CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Y ECKERD PERU S.A.
- El 03 de Mayo de 2018, EL CONSORCIO, mediante Carta CSEI-022-2018, presentó el Expediente Técnico de EL PROYECTO a la ENTIDAD PUBLICA, para su revisión y aprobación correspondiente.
- Con fecha 20 de Julio de 2018, LA ENTIDAD PUBLICA aprobó el Expediente Técnico Definitivo de EL PROYECTO con Resolución Gerencial Regional N° 126-2018-GRL-GRI.
- Con fecha 20 de Julio de 2018, se firma la ADENDA N° 01 en conformidad con la Resolución Gerencial Regional N° 126-2018-GRL-GRI de fecha 20 de Julio de 2018.

**ANALISIS**

No se han adjuntado las copias del cuaderno de obra a la valorización; se debe solicitar al contratista que regularice la deficiencia en su expediente.


**CONCLUSION Y RECOMENDACION**

Sugiero devolver la presente valorización para que se regularice la falta de información detectada.

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Sub. Gerencia de Supervisión y Control

  
JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ  
Ingeniero Civil  
CIP N° 10738

**José Armando Zumarán Pérez**  
Ingeniero Civil  
N° Reg. Prof.: 10738

  
V° B° VICTOR DASILVA DEL AGUILAR  
INGENIERO CIVIL  
N° 145180



CONSORCIO DEL ORIENTE



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Iquitos, 21 de Octubre del 2019

Carta N° 056 -2019-CDO-R/OBRA/RE

Señores:  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Ciudad.

Atención:  
Señor Ingeniero.  
VICTOR DA SILVA DEL AGUILA.  
Inspector de Obra.  
Presente. -



Asunto: Entrega de Valorización N° 12 -- Mes de Setiembre del 2019 para su revisión y aprobación.

Referencia: a) Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO "FRANCISCO CARRASCO" DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA D MAYNAS, REGIÓN LORETO.  
b) Contrato Sin/N° del 06.SET.2018 entre CONSORCIO INVERSIONISTA SUPÉRMERCADOS PERUANOS INRETAIL PHARMA S.A. y Consorcio del Oriente.

Tengo a bien dirigirme a ustedes para saludarlos y a la vez alcanzar la valorización N° 12 correspondiente al Periodo del 01 al 14 del mes de Setiembre del 2019, en Original y 4 copias para su revisión y aprobación correspondiente.

El monto es de S/. 2' 532,437.06 (dos millones quinientos treinta y dos mil, cuatrocientos treinta y siete con 06/100 soles) incluido IGV.

Agradeciendo anticipadamente por su gestión, me suscribo.  
Atentamente,

CONSORCIO DEL ORIENTE

JORGE H. TANTALEAN RODRIGO  
Reg. CIP. N° 78001  
RESIDENTE DE OBRA

Av. La Marina N° 1881 -- IQUITOS PERÚ

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LUCEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO - PRESUPUESTO MODIFICACION

VALORIZACION POR MODIFICACION DE MUROS DE ALBAÑILERIA A MUROS ARMADOS No. 02

PRESUPUESTO MODIFICACION

OBRA  
UBICACION  
COMUNICACION  
FECHA DE INICIO  
FECHA DE FIN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LUCEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO - PRESUPUESTO MODIFICACION

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			VAL. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			AVANCE FISICO			VAL. ACUMULADO		Saldo de Val.	
		Und.	Metro	Precio \$.	Metro	%	Parcial	Metro	%	Parcial	Metro	%	Parcial	Metro	%	Parcial	%
01	COSTO DIRECTO																
01.01.01	CERCO PERIMETRICO GUARDIANIZ																
01.01.01.01	ARQUITECTURA																
01.01.01.01.01	TABQUERIA DE MUROS	m3	19.23	446.78	19.23	92.16%	355,666.42	30,248.62	7.84%	30,248.62	100.00%	385,915.04	30,248.62	100.00%	385,915.04	0.00	0.00%
01.01.01.01.01.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	19.23	446.78	19.23	100.00%	8,593.35	8,593.35	100.00%	8,593.35	100.00%	30,248.62	30,248.62	100.00%	30,248.62	0.00	0.00%
01.01.01.01.01.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	352.04	46.69	352.04	100.00%	16,436.66	16,436.66	100.00%	16,436.66	100.00%	30,248.62	30,248.62	100.00%	30,248.62	0.00	0.00%
01.01.01.01.01.01.01.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2	kg	1,020.91	4.46	1,020.91	100.00%	4,553.25	4,553.25	100.00%	4,553.25	100.00%	30,248.62	30,248.62	100.00%	30,248.62	0.00	0.00%
01.01.01.01.01.01.01.01.01	CURADO DE CONCRETO	m2	352.04	1.89	352.04	100.00%	665.35	665.35	100.00%	665.35	100.00%	30,248.62	30,248.62	100.00%	30,248.62	0.00	0.00%
02	NIVEL INICIAL																
02.01	ARQUITECTURA																
02.01.01	TABQUERIA DE MUROS	m3	34.72	446.78	34.72	100.00%	129,172.06	129,172.06	100.00%	129,172.06	100.00%	129,172.06	129,172.06	100.00%	129,172.06	0.00	0.00%
02.01.01.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	34.72	446.78	34.72	100.00%	129,172.06	129,172.06	100.00%	129,172.06	100.00%	129,172.06	129,172.06	100.00%	129,172.06	0.00	0.00%
02.01.01.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	1,847.68	46.69	1,847.68	100.00%	86,268.09	86,268.09	100.00%	86,268.09	100.00%	129,172.06	129,172.06	100.00%	129,172.06	0.00	0.00%
02.01.01.01.01.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2	kg	5,359.27	4.46	5,359.27	100.00%	23,897.89	23,897.89	100.00%	23,897.89	100.00%	129,172.06	129,172.06	100.00%	129,172.06	0.00	0.00%
02.01.01.01.01.01.01	CURADO DE CONCRETO	m2	1,847.68	1.89	1,847.68	100.00%	3,492.11	3,492.11	100.00%	3,492.11	100.00%	129,172.06	129,172.06	100.00%	129,172.06	0.00	0.00%
03	NIVEL PRIMARIO																
03.01	ARQUITECTURA																
03.01.01	TABQUERIA DE MUROS	m3	44.63	446.78	44.63	100.00%	92,246.22	92,246.22	100.00%	92,246.22	100.00%	92,246.22	92,246.22	100.00%	92,246.22	0.00	0.00%
03.01.01.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	44.63	446.78	44.63	100.00%	92,246.22	92,246.22	100.00%	92,246.22	100.00%	92,246.22	92,246.22	100.00%	92,246.22	0.00	0.00%
03.01.01.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	1,175.42	46.69	1,175.42	100.00%	54,880.27	54,880.27	100.00%	54,880.27	100.00%	92,246.22	92,246.22	100.00%	92,246.22	0.00	0.00%
03.01.01.01.01.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2	kg	3,408.71	4.46	3,408.71	100.00%	15,202.85	15,202.85	100.00%	15,202.85	100.00%	92,246.22	92,246.22	100.00%	92,246.22	0.00	0.00%
03.01.01.01.01.01.01	CURADO DE CONCRETO	m2	1,175.42	1.89	1,175.42	100.00%	2,221.54	2,221.54	100.00%	2,221.54	100.00%	92,246.22	92,246.22	100.00%	92,246.22	0.00	0.00%
04	NIVEL SECUNDARIO																
04.01	ARQUITECTURA																
04.01.01	TABQUERIA DE MUROS	m3	47.33	446.78	47.33	100.00%	96,776.77	96,776.77	100.00%	96,776.77	100.00%	96,776.77	96,776.77	100.00%	96,776.77	0.00	0.00%
04.01.01.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	47.33	446.78	47.33	100.00%	96,776.77	96,776.77	100.00%	96,776.77	100.00%	96,776.77	96,776.77	100.00%	96,776.77	0.00	0.00%
04.01.01.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	1,229.46	46.69	1,229.46	100.00%	57,403.40	57,403.40	100.00%	57,403.40	100.00%	96,776.77	96,776.77	100.00%	96,776.77	0.00	0.00%
04.01.01.01.01.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2	kg	3,555.43	4.46	3,555.43	100.00%	15,901.82	15,901.82	100.00%	15,901.82	100.00%	96,776.77	96,776.77	100.00%	96,776.77	0.00	0.00%
04.01.01.01.01.01.01	CURADO DE CONCRETO	m2	1,229.46	1.89	1,229.46	100.00%	2,323.68	2,323.68	100.00%	2,323.68	100.00%	96,776.77	96,776.77	100.00%	96,776.77	0.00	0.00%
05	ADMINISTRACION																
05.01	ARQUITECTURA																
05.01.01	TABQUERIA DE MUROS	m3	9.43	446.78	9.43	100.00%	18,562.31	18,562.31	100.00%	18,562.31	100.00%	18,562.31	18,562.31	100.00%	18,562.31	0.00	0.00%
05.01.01.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	9.43	446.78	9.43	100.00%	18,562.31	18,562.31	100.00%	18,562.31	100.00%	18,562.31	18,562.31	100.00%	18,562.31	0.00	0.00%
05.01.01.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	233.24	46.69	233.24	100.00%	10,889.89	10,889.89	100.00%	10,889.89	100.00%	18,562.31	18,562.31	100.00%	18,562.31	0.00	0.00%
05.01.01.01.01.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2	kg	676.39	4.46	676.39	100.00%	3,016.70	3,016.70	100.00%	3,016.70	100.00%	18,562.31	18,562.31	100.00%	18,562.31	0.00	0.00%
05.01.01.01.01.01.01	CURADO DE CONCRETO	m2	233.24	1.89	233.24	100.00%	440.82	440.82	100.00%	440.82	100.00%	18,562.31	18,562.31	100.00%	18,562.31	0.00	0.00%
06	BIBLIOTECA																
06.01	ARQUITECTURA																
06.01.01	TABQUERIA DE MUROS	m3	8.24	446.78	8.24	100.00%	18,909.06	18,909.06	100.00%	18,909.06	100.00%	18,909.06	18,909.06	100.00%	18,909.06	0.00	0.00%
06.01.01.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2	m3	8.24	446.78	8.24	100.00%	18,909.06	18,909.06	100.00%	18,909.06	100.00%	18,909.06	18,909.06	100.00%	18,909.06	0.00	0.00%
06.01.01.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	247.52	46.69	247.52	100.00%	11,566.62	11,566.62	100.00%	11,566.62	100.00%	18,909.06	18,909.06	100.00%	18,909.06	0.00	0.00%
06.01.01.01.01.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2	kg	717.80	4.46	717.80	100.00%	3,201.89	3,201.89	100.00%	3,201.89	100.00%	18,909.06	18,909.06	100.00%	18,909.06	0.00	0.00%
06.01.01.01.01.01.01	CURADO DE CONCRETO	m2	247.52	1.89	247.52	100.00%	467.81	467.81	100.00%	467.81	100.00%	18,909.06	18,909.06	100.00%	18,909.06	0.00	0.00%
TOTAL COSTO DIRECTO																	
	GASTOS GENERALES																
	UTILIDAD																
	SUBTOTAL																
	IGV																
	PRESUPUESTO TOTAL																

0000080

CONSORCIO DEL ORIENTE  
JORGE H. YANTALLAN RODRIGO  
Reg. CIP. N.º 28991  
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACIÓN No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
UBICACION : PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA : CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE : JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO : 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL : 14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, Uvd., PRESUPUESTO (Medrado, Precio \$/, Parcial \$/), VAL. ANTERIOR (Medrado, Parcial, %), VAL. ACTUAL (Medrado, Parcial, %), VAL. ACUMULADO (Medrado, Parcial, %), and Saldo de Val. (Medrado, Parcial, %). Rows list construction items like 'COSTO DIRECTO', 'OBRAS PRELIMINARES', 'DEMOLICIONES', 'ARMADO', etc.

0000079

Jorge H. Antalean-Rodrigo  
RESIDENTE DE OSPA

VALORIZACION No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
UBICACIÓN: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE: JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			VAL. ANTERIOR			AVANCE FÍSICO			VAL. ACUMULADO			Saldo de Vni.		
		Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Metrado	%	VAL. ACTUAL		%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%
								Metrado	%							
01.03.05.04	TABIQUE DE MUROS	m <sup>3</sup>	31,451.33	-	25,484.75	-	81.03%	5,966.58	18.97%	100.00%	31,451.33	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.04.01	CONCRETO f <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	443.15	17.50	7,755.13	-	81.00%	1,808.05	19.00%	100.00%	21.58	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m <sup>2</sup>	359.60	291.28	13,559.85	-	81.00%	68.32	19.00%	100.00%	359.60	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.04.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	4.46	802.52	3,570.24	-	81.00%	188.24	19.00%	100.00%	990.76	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.04.04	CURADO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	359.60	291.28	550.52	-	81.00%	68.32	19.00%	100.00%	359.60	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.04	ESTRUCTURA METALICA	kg	6,907.58	-	6,193.85	-	89.67%	713.70	10.33%	100.00%	6,907.58	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.04.01	ESTRUCTURA METALICA	kg	450.00	450.00	5,885.00	-	100.00%	-	-	-	450.00	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.04.02	PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4"	und	28.00	208.88	-	-	100.00%	-	-	-	28.00	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.04.03	GROUTING EN ANCLAJES METALICOS	m <sup>3</sup>	0.08	713.70	-	-	100.00%	0.08	-	-	713.70	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05	ALUMINIO	kg	182,162.04	-	15,056.25	-	9.88%	-	-	-	182,162.04	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.01	MURO DE LADRILLO DE CONCRETO SOGA	m <sup>2</sup>	221.65	100.31	-	-	-	-	-	-	221.65	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.01.01	REVOQUES FIN LUCIDOS Y MOLDRAS	m <sup>2</sup>	16.95	22.54	20,933.71	-	81.00%	382.05	1.82%	100.00%	382.05	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.02.01	TARBEADO PRIMARIO O RAYADO	m <sup>2</sup>	616.85	33.36	20,575.12	-	81.00%	16.95	0.00%	100.00%	16.95	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.03.01	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m <sup>2</sup>	16.95	102.74	2,470.74	-	100.00%	16.95	100.00%	100.00%	2,470.74	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.03.02	ZOCALO DE CERAMICO	m <sup>2</sup>	11.30	6.01	1,741.44	-	100.00%	6.01	100.00%	100.00%	1,741.44	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.03.03	PERFIL DE CONTACTO DE PVC	m	11.30	6.01	681.39	-	100.00%	6.01	100.00%	100.00%	681.39	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.04.01	CORTAFUERA	m	91.35	12.58	7,660.82	-	100.00%	11.30	1.23%	100.00%	51.35	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.05.01	TARBEADO EN CIELO FANSO	m <sup>2</sup>	205.10	35.20	7,460.52	-	100.00%	205.10	100.00%	100.00%	7,460.52	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.06.01	PIQSOS Y PAVIMENTOS	m <sup>2</sup>	4.62	78.03	300.50	-	100.00%	4.62	100.00%	100.00%	300.50	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.06.02	PISO CERAMICO	m <sup>2</sup>	4.62	78.03	300.50	-	100.00%	4.62	100.00%	100.00%	300.50	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.06.03	CARPINTERIA DE MADERA	m <sup>2</sup>	1,980.85	-	-	-	-	-	-	-	1,980.85	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.06.04	PUERTA DE MADERA SISTEMA BATEANTE DE UNA HOJA (0.80 X 2.20)	m <sup>2</sup>	8.80	133.80	1,615.68	-	100.00%	8.80	100.00%	100.00%	1,615.68	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.06.05	PUERTA DE MADERA SISTEMA BATEANTE DE UNA HOJA (0.75 X 2.20)	m <sup>2</sup>	1.88	133.80	345.17	-	100.00%	1.88	100.00%	100.00%	345.17	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.07.01	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	und	-	-	63,688.65	-	-	-	-	-	63,688.65	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.07.02	PUERTAS METALICAS SISTEMA BATEANTE DE DOS HOJAS CON TUBO CUADRADO DE 2"X2" (3.05 X 3.00M )	und	3.00	3,000.00	9,000.00	-	100.00%	3.00	100.00%	100.00%	9,000.00	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.07.03	PUERTAS METALICAS SISTEMA BATEANTE DE UNA HOJA CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2" X1 1/2" (1.20 X 2.20 M )	und	2.00	1,500.00	3,000.00	-	100.00%	2.00	100.00%	100.00%	3,000.00	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.07.04	PUERTAS METALICAS SISTEMA BATEANTE DE DOBLE HOJA CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2" X1 1/2" (2.64 X 2.20 M )	und	1.00	2,500.00	2,500.00	-	100.00%	1.00	100.00%	100.00%	2,500.00	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.07.05	PUERTAS METALICAS SISTEMA BATEANTE DE DOBLE HOJA CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2" X1 1/2" (3.50 X 3.00 M )	und	1.00	3,500.00	3,500.00	-	100.00%	1.00	100.00%	100.00%	3,500.00	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.08	PUERTAS METALICAS SISTEMA CORREDIZA CON TUBO CUADRADO DE 2"X2" (6.00 X 3.10 M )	und	2.00	6,000.00	12,000.00	-	100.00%	2.00	100.00%	100.00%	12,000.00	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.08.01	CHERRAJERIA	m	76.75	435.94	33,688.65	25.00	33.00%	51.75	67.30%	100.00%	76.75	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.08.02	BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 4"X4"	pza	24.00	12.62	302.88	-	100.00%	24.00	100.00%	100.00%	302.88	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.08.03	BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 3"X3"	pza	33.00	9.88	329.34	-	100.00%	33.00	100.00%	100.00%	329.34	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.08.04	CERRADURA DE PUOMO CILINDRICAL	pza	13.00	1,148.68	13.00	-	100.00%	13.00	100.00%	100.00%	13.00	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.08.05	VENTANAS DE VIDRIO, CRISTAL Y SIMILARES	pza	2.00	56.04	112.08	-	100.00%	2.00	100.00%	100.00%	112.08	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.09.01	VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO REFLEJANTE CON MARCO DE ALUMINIO	m <sup>2</sup>	3.78	429.71	1,624.30	-	100.00%	3.78	100.00%	100.00%	1,624.30	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.09.02	VENTANA DE VIDRIO INCOLORO CON MARCO DE ALUMINIO	m <sup>2</sup>	10.86	570.80	6,199.97	-	100.00%	10.86	100.00%	100.00%	6,199.97	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.10	PAINTURA	m <sup>2</sup>	-	-	7,061.65	-	-	-	-	-	7,061.65	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.10.01	PAINTURA BASE PARA CIELORASO	m <sup>2</sup>	205.10	10.11	2,053.67	-	100.00%	205.10	100.00%	100.00%	2,053.67	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.10.02	PAINTURA A TEX EN MUROS CRIANCO MATE O SIMILAR	m <sup>2</sup>	616.85	8.07	4,977.98	-	100.00%	616.85	100.00%	100.00%	4,977.98	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.11	CUBIERTAS	m <sup>2</sup>	-	-	4,731.75	-	-	-	-	-	4,731.75	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.11.01	COBERTURA TERMOISLANTE	m <sup>2</sup>	32.27	146.63	4,731.75	32.27	100.00%	32.27	100.00%	100.00%	4,731.75	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.12	VARIOS	und	79.00	271.25	21,428.75	-	100.00%	79.00	100.00%	100.00%	21,428.75	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.12.01	LETRAS DE FIERRO FUNDIDO	und	-	-	21,428.75	-	-	-	-	-	21,428.75	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.13	SEMALEITICA	und	87.20	-	87.20	-	-	87.20	-	-	87.20	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.13.01	SALIDA DE PEATONES A LA IZQUIERDA	und	1.00	17.44	17.44	-	100.00%	1.00	100.00%	100.00%	17.44	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.13.02	SALIDA DE PEATONES A LA DERECHA	und	1.00	17.44	17.44	-	100.00%	1.00	100.00%	100.00%	17.44	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.13.03	RIESGO ELECTRONICO	und	3.00	17.44	52.32	-	100.00%	3.00	100.00%	100.00%	52.32	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.13.04	INSTALACION DE CABLEADO	und	-	-	14,167.22	-	-	-	-	-	14,167.22	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.01	INSTALACION DE DESAGUE	und	-	-	1,801.38	-	-	-	-	-	1,801.38	100.00%	-	-	100.00%	
01.03.05.01	RESERVA TOTAL				4,734.61	33.82%		89.96	1.84%		4,734.61	35.66%				
					1,801.38	33.82%		89.96	1.84%		1,801.38	35.66%				
					4,734.61	33.82%		89.96	1.84%		4,734.61	35.66%				
					1,801.38	33.82%		89.96	1.84%		1,801.38	35.66%				
					4,734.61	33.82%		89.96	1.84%		4,734.61	35.66%				

JORGE H. VANTALLAN RODRIGO  
RES. CIR. N° 78001  
RESIDENTE DE OBRA

000078

# VALORIZACIÓN No. 12

PRESUPUESTO GENERAL  
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO\*

**OBRA** MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO\*  
**UBICACION** PUNCHANA - MAYNAS - HOUITOS  
**CONTRATISTA** CONSORCIO DEL ORIENTE  
**FECHA BASE** JULIO DE 2018  
**FECHA DE INICIO** 16 DE OCTUBRE DE 2018  
**FECHA DE VAL** 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				VAL. ANTERIOR				AVANCE FISICO				VAL. ACUMULADO			Saldo de Val.
		Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Metrado	%	VAL. ACTUAL		Metrado	%	VAL. ACUMULADO		Metrado	%	Parcial	
								Parcial	%			Parcial	%				
01.03.06.01.01.10	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	2,00	22,95	45,90	-	-	2,00	100,00%	2,00	100,00%	45,90	100,00%	2,00	100,00%	45,90	
01.03.06.01.01.11	SUMIDORES DE 2"	pza	2,00	20,53	41,06	-	-	2,00	100,00%	2,00	100,00%	41,06	100,00%	2,00	100,00%	41,06	
01.03.06.01.01.12	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE	m	10,95	2,55	27,92	-	-	10,95	100,00%	10,95	100,00%	27,92	100,00%	10,95	100,00%	27,92	
01.03.06.02	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	-	-	-	1,648,08	-	-	-	-	-	-	1,648,08	100,00%	-	-	1,648,08	
01.03.06.02.01	INDODORO Y TANQUE SIFON-JET (INC. ACCESORIOS)	und	2,00	383,11	766,22	-	-	2,00	100,00%	2,00	100,00%	766,22	100,00%	2,00	100,00%	766,22	
01.03.06.02.02	LAVADERO FONTANA	und	2,00	279,45	558,90	-	-	2,00	100,00%	2,00	100,00%	558,90	100,00%	2,00	100,00%	558,90	
01.03.06.02.03	PORTA PAPEL	pza	2,00	47,84	95,68	-	-	2,00	100,00%	2,00	100,00%	95,68	100,00%	2,00	100,00%	95,68	
01.03.06.02.04	PAPELERO	und	2,00	30,00	60,00	-	-	2,00	100,00%	2,00	100,00%	60,00	100,00%	2,00	100,00%	60,00	
01.03.06.02.05	JABONERA	und	2,00	49,07	98,14	-	-	2,00	100,00%	2,00	100,00%	98,14	100,00%	2,00	100,00%	98,14	
01.03.06.02.06	TONILLERO	pza	2,00	33,57	67,14	-	-	2,00	100,00%	2,00	100,00%	67,14	100,00%	2,00	100,00%	67,14	
01.03.07	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-	-	-	139,120,82	-	-	-	-	-	-	139,120,82	78,17%	-	-	139,120,82	
01.03.07.01	SANITARIOS DE TECHO Y PARED	plc	-	-	943,43	-	-	-	-	-	-	943,43	47,05%	-	-	943,43	
01.03.07.01.01	SALIDA PARA LAMPARA EN TECHO	plc	5,00	34,42	172,10	-	-	5,00	100,00%	5,00	100,00%	172,10	100,00%	5,00	100,00%	172,10	
01.03.07.01.02	SALIDA PARA FLUORESCENTE COLGANTE	plc	4,00	62,11	248,44	-	-	4,00	100,00%	4,00	100,00%	248,44	100,00%	4,00	100,00%	248,44	
01.03.07.01.03	SALIDA PARA SPOTLIGHT EMPORTRADO EN CIELO RASO	plc	8,00	33,01	264,08	-	-	8,00	100,00%	8,00	100,00%	264,08	100,00%	8,00	100,00%	264,08	
01.03.07.01.04	SALIDA PARA C.A.C.I.	plc	1,00	30,30	30,30	-	-	1,00	100,00%	1,00	100,00%	30,30	100,00%	1,00	100,00%	30,30	
01.03.07.01.05	SALIDA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	plc	4,00	29,89	119,56	-	-	4,00	100,00%	4,00	100,00%	119,56	100,00%	4,00	100,00%	119,56	
01.03.07.01.06	SALIDA PARA RACK DE COMUNICACIONES	plc	1,00	30,30	30,30	-	-	1,00	100,00%	1,00	100,00%	30,30	100,00%	1,00	100,00%	30,30	
01.03.07.01.10	CAJA DE PASE CUADRADA F.G.: 100x100x50mm	und	2,00	17,52	35,04	-	-	2,00	100,00%	2,00	100,00%	35,04	100,00%	2,00	100,00%	35,04	
01.03.07.02	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	-	-	-	33,102,44	-	-	-	-	-	-	33,102,44	78,81%	-	-	33,102,44	
01.03.07.02.01	LUMINARIA SPOTLIGHT EMPORTRADO EN CIELO RASO	und	8,00	74,82	598,56	-	-	8,00	100,00%	8,00	100,00%	598,56	100,00%	8,00	100,00%	598,56	
01.03.07.02.02	LUMINARIA CON TUBO FLUORESCENTE COLGANTE	und	4,00	105,02	420,08	-	-	4,00	100,00%	4,00	100,00%	420,08	100,00%	4,00	100,00%	420,08	
01.03.07.02.03	LUMINARIA CON LAMPARA EN TECHO	und	8,00	74,82	598,56	-	-	8,00	100,00%	8,00	100,00%	598,56	100,00%	8,00	100,00%	598,56	
01.03.07.02.04	POSTE METALICO SIMPLE CON LAMPARA	und	6,00	11,80	70,80	-	-	6,00	100,00%	6,00	100,00%	70,80	100,00%	6,00	100,00%	70,80	
01.03.07.02.05	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO RISO-TECHO	und	4,00	6,157,08	24,628,32	-	-	4,00	100,00%	4,00	100,00%	24,628,32	100,00%	4,00	100,00%	24,628,32	
01.03.07.03	CANALIZACION Y/O TUBERIAS	-	-	-	41,659,32	-	-	-	-	-	-	41,659,32	13,25%	-	-	41,659,32	
01.03.07.03.01	MONTANTE ALUMBRADO	m	204,33	24,40	4,985,65	-	-	102,17	50,00%	102,16	50,00%	2,492,70	49,96%	102,16	50,00%	2,492,70	
01.03.07.03.02	MONTANTE TOMACORRIENTES	m	22,45	25,60	574,72	-	-	237,49	100,00%	11,22	5,00%	2,492,70	50,00%	204,33	100,00%	2,492,70	
01.03.07.03.03	MONTANTE TABLERO-PVC-P 35MM	m	142,40	23,02	3,278,02	-	-	71,20	50,00%	71,20	50,00%	1,639,03	50,00%	142,40	100,00%	1,639,03	
01.03.07.03.04	MONTANTE TABLERO-PVC - P 75 MM	m	10,75	21,36	229,62	-	-	5,38	50,00%	5,37	50,00%	114,70	50,00%	10,75	100,00%	229,62	
01.03.07.03.05	MONTANTE TABLERO-PVC - P 40MM	m	35,41	21,03	744,67	-	-	17,71	50,00%	17,70	50,00%	372,33	50,00%	35,41	100,00%	744,67	
01.03.07.03.06	MONTANTE TABLERO-PVC - P 50MM	m	50,50	24,29	1,226,65	-	-	25,25	50,00%	25,25	50,00%	4,532,50	100,00%	50,50	100,00%	1,226,65	
01.03.07.03.07	CABLES 1-1x10mm2 LSOHX	m	743,55	12,25	9,095,49	-	-	370,00	50,00%	370,00	50,00%	4,532,50	50,00%	743,55	100,00%	9,095,49	
01.03.07.03.08	CABLES 1-1x25mm2 LSOHX	m	1,196,80	11,99	14,246,63	-	-	600,00	50,00%	600,00	50,00%	7,194,00	50,00%	1,196,80	100,00%	14,246,63	
01.03.07.03.09	CABLES 1-1x35 mm2 LSOHX	m	190,50	16,32	3,108,96	-	-	95,00	50,00%	95,00	50,00%	1,550,40	50,00%	190,50	100,00%	3,108,96	
01.03.07.03.10	CABLES TUBERIAS DE FUERZA	m	194,85	20,80	4,052,88	-	-	97,00	50,00%	97,00	50,00%	2,017,60	50,00%	194,85	100,00%	4,052,88	
01.03.07.04	TABLEROS Y LAMPAS DE FUERZA	-	-	-	95,636,70	-	-	-	-	-	-	95,636,70	100,00%	-	-	95,636,70	
01.03.07.04.01	TABLERO GENERAL AUTOSOPORTADO - TG	und	1,00	5,699,44	5,699,44	-	-	1,00	100,00%	1,00	100,00%	5,699,44	100,00%	1,00	100,00%	5,699,44	
01.03.07.04.02	TABLERO METALICO AUTOSOPORTADO PARA ENERGIA	und	1,00	47,467,10	47,467,10	-	-	1,00	100,00%	1,00	100,00%	47,467,10	100,00%	1,00	100,00%	47,467,10	
01.03.07.04.03	ESQUELETO METALICO WIRE ACONDICIONADO - IA	und	1,00	1,235,08	1,235,08	-	-	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,235,08	100,00%	1,00	100,00%	1,235,08	
01.03.07.04.04	TABLERO METALICO - SF-2	und	1,00	1,235,08	1,235,08	-	-	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,235,08	100,00%	1,00	100,00%	1,235,08	
01.03.08	INSTALACIONES DE COMUNICACION	-	-	-	8,868,42	-	-	-	-	-	-	8,868,42	18,64%	-	-	8,868,42	
01.03.08.01	SISTEMA DE COMUNICACION	plc	3,00	67,00	201,00	-	-	3,00	100,00%	3,00	100,00%	201,00	100,00%	3,00	100,00%	201,00	
01.03.08.02	SALIDA PARA CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA	plc	3,00	67,00	201,00	-	-	3,00	100,00%	3,00	100,00%	201,00	100,00%	3,00	100,00%	201,00	
01.03.08.02.03	CANALIZACION Y/O TUBERIAS	und	5,00	177,23	886,15	-	-	5,00	100,00%	5,00	100,00%	886,15	100,00%	5,00	100,00%	886,15	
01.04	BUZON DE CONCRETO 700mm x 700mm	und	5,00	177,23	886,15	-	-	5,00	100,00%	5,00	100,00%	886,15	100,00%	5,00	100,00%	886,15	
01.04.01	DRENAJE PLUVIAL	-	-	-	34,362,73	-	-	-	-	-	-	34,362,73	71,33%	-	-	34,362,73	
01.04.01.01	SURDIRRUELOS	-	-	-	285,943,34	-	-	-	-	-	-	285,943,34	86,68%	-	-	285,943,34	
01.04.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	405,97	13,82	5,601,51	-	-	353,19	87,00%	353,19	87,00%	100,539,20	87,09%	405,97	100,00%	5,601,51	
01.04.01.01.02	EXCAVACION DE TERRENO PARA ZANIJAS	m3	244,23	49,29	12,038,10	-	-	212,48	87,00%	212,48	87,00%	10,473,14	87,00%	244,23	100,00%	12,038,10	
01.04.01.01.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTATO	m3	673,92	20,16	13,586,23	-	-	586,31	87,00%	586,31	87,00%	11,820,02	87,00%	673,92	100,00%	13,586,23	
01.04.01.01.04	CAMA DE AREA	m3	211,27	362,34	76,551,57	-	-	184,11	87,00%	184,11	87,00%	66,709,16	87,00%	211,27	100,00%	76,551,57	
01.04.01.01.05	RELLENO CON BIEDRA	m3	270,65	4,71	1,274,76	-	-	235,47	87,00%	235,47	87,00%	1,109,04	87,00%	270,65	100,00%	1,274,76	
01.04.01.01.06	ACCARIJO Y ELIMINACION DE DESMORTE	m3	351,85	18,12	6,375,92	-	-	306,11	87,00%	306,11	87,00%	5,546,70	87,00%	351,85	100,00%	6,375,92	
01.04.01.02	EXCAVACIONES	-	-	-	29,410,91	-	-	-	-	-	-	29,410,91	86,05%	-	-	29,410,91	
01.04.01.02.01	SUMINISTRO DE PRA SUPLEN	m	673,92	28,60	19,274,10	-	-	584,00	87,00%	584,00	87,00%	16,702,40	87,00%	673,92	100,00%	19,274,10	
01.04.01.02.02	REDUCTIL NO TEJIDO	m2	1,425,71	7,11	10,136,80	-	-	1,166,00	82,00%	1,166,00	82,00%	8,311,59	82,00%	1,425,71	100,00%	10,136,80	
01.04.02.01	EXCAVACION DE TIERRAS	-	-	-	34,362,73	-	-	-	-	-	-	34,362,73	22,44%	-	-	34,362,73	
01.04.02.02	ORBRAS DE COCER D'ARMADO	-	-	-	85,259,00	-	-	-									

VALORIZACION No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NIVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO - PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONSORCIO DEL ORIENTE  
JULIO DE 2018  
16 DE OCTUBRE DE 2018  
14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, Und, DESCRIPCION, PRESUPUESTO (Metrado, Precio \$/, Partida \$/), VAL. ANTERIOR (Metrado, Parcial, %), VAL. ACTUAL (Metrado, Parcial, %), VAL. ACUMULADO (Metrado, Parcial, %), Saldo de Val (Metrado, Parcial, %).

00007E

Handwritten signatures and stamps, including 'CONSORCIO DEL ORIENTE' and 'JOSSELYN PATISTEAN RODRIGO'.

VALORIZACION No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

UBICACION: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE: JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Item	DESCRIPCION	Und.	PRESUPUESTO			VAL ANTERIOR			VAL ACTUAL			AVANCE FISICO			VAL ACUMULADO			Solido de Val.		
			Metrado	Precio \$/	Parcial \$/	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	
02.01.06.01.12	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	24.00	22.95	550.80	-	-	24.00	100.00%	550.80	24.00	100.00%	550.80	100.00%	550.80	24.00	100.00%	550.80	100.00%	
02.01.06.01.13	SUMIDORES DE 2"	pza	14.00	20.53	287.42	-	-	14.00	100.00%	287.42	14.00	100.00%	287.42	100.00%	287.42	14.00	100.00%	287.42	100.00%	
02.01.06.01.17	CAJA DE REGISTRO O 45x105mm C/PA CONCRETO (H=0.80-1.20M)	und	1.00	148.34	148.34	-	-	1.00	100.00%	148.34	1.00	100.00%	148.34	100.00%	148.34	1.00	100.00%	148.34	100.00%	
02.01.06.01.18	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE	m	287.13	2.55	732.18	119.97	305.92	167.16	42.00%	2082.57	119.97	58.00%	287.13	100.00%	732.18	287.13	100.00%	732.18	100.00%	
02.01.06.02	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				26.502.75		34.648								26.502.75					
02.01.06.02.06	BARRA DE SEGURIDAD	und	11.00	148.54	1.633.94	-	-	11.00	100.00%	1.633.94	11.00	100.00%	1.633.94	100.00%	1.633.94	11.00	100.00%	1.633.94	100.00%	
02.01.06.02.07	PORTA PAPEL	pza	13.00	47.84	622.92	-	-	13.00	100.00%	622.92	13.00	100.00%	622.92	100.00%	622.92	13.00	100.00%	622.92	100.00%	
02.01.06.02.08	PAPELERO CON PEDAL 3L	und	25.00	30.00	750.00	-	-	25.00	100.00%	750.00	25.00	100.00%	750.00	100.00%	750.00	25.00	100.00%	750.00	100.00%	
02.01.06.02.09	JABONERA	und	13.00	46.07	637.91	-	-	13.00	100.00%	637.91	13.00	100.00%	637.91	100.00%	637.91	13.00	100.00%	637.91	100.00%	
02.01.06.02.10	TALLERERO	pza	13.00	33.57	436.41	-	-	13.00	100.00%	436.41	13.00	100.00%	436.41	100.00%	436.41	13.00	100.00%	436.41	100.00%	
02.01.06.03	INSTALACION DE AGUA POTABLE				22.292.26		85.548								22.292.26					
02.01.06.03.01	RE-DIF. AGUA POTABLE				17.261.33		96.886								17.261.33					
02.01.06.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA EN TN	m	294.16	49.76	12.976.28	294.16	100.00%	294.16	100.00%	12.976.28	294.16	100.00%	12.976.28	100.00%	12.976.28	294.16	100.00%	12.976.28	100.00%	
02.01.06.03.01.02	SAIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-S/12"	plo	4.00	33.22	132.88	4.00	100.00%	4.00	100.00%	132.88	4.00	100.00%	132.88	100.00%	132.88	4.00	100.00%	132.88	100.00%	
02.01.06.03.01.03	LLAVE DE RIEGO	plo	1.00	50.08	50.08	-	-	1.00	100.00%	50.08	1.00	100.00%	50.08	100.00%	50.08	1.00	100.00%	50.08	100.00%	
02.01.06.03.02	ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE				4.965.93		46.10%								4.965.93					
02.01.06.03.02.07	VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	und	14.00	297.42	4.163.88	5.00	36.00%	5.00	36.00%	1.887.10	9.00	64.00%	2.676.78	64.00%	4.163.88	14.00	100.00%	4.163.88	100.00%	
02.01.07	INSTALACION DE ELECTRICIDAD				119.843.95		53.80%								119.843.95					
02.01.07.01	SANIDADES DE TECHO Y PARED				16.151.45		45.40%								16.151.45					
02.01.07.01.01	SAIDA PARA FLUORESCENTE COLGANTE	plo	50.00	62.11	3.105.50	-	-	50.00	100.00%	3.105.50	50.00	100.00%	3.105.50	100.00%	3.105.50	50.00	100.00%	3.105.50	100.00%	
02.01.07.01.02	SAIDA PARA FLUORESCENTE HERMETICO COLGANTE	plo	22.00	62.11	1.366.42	-	-	22.00	100.00%	1.366.42	22.00	100.00%	1.366.42	100.00%	1.366.42	22.00	100.00%	1.366.42	100.00%	
02.01.07.01.03	SAIDA PARA SPOTLIGHT EMPORTRADO EN CIELO RASO	plo	35.00	33.01	1.155.35	-	-	35.00	100.00%	1.155.35	35.00	100.00%	1.155.35	100.00%	1.155.35	35.00	100.00%	1.155.35	100.00%	
02.01.07.01.04	SAIDA PARA LAMPARA EN TECHO	plo	13.00	34.42	447.46	-	-	13.00	100.00%	447.46	13.00	100.00%	447.46	100.00%	447.46	13.00	100.00%	447.46	100.00%	
02.01.07.01.05	SAIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	plo	54.00	53.99	2.915.46	54.00	100.00%	54.00	100.00%	2.915.46	54.00	100.00%	2.915.46	100.00%	2.915.46	54.00	100.00%	2.915.46	100.00%	
02.01.07.01.11	SAIDA PARA VENTILADOR COLGANTE	plo	49.00	50.91	2.494.59	11.00	22.00%	36.00	73.00%	1.934.56	49.00	100.00%	2.494.59	100.00%	2.494.59	49.00	100.00%	2.494.59	100.00%	
02.01.07.01.12	SAIDA PARA INTERRUPTOR PARA VENTILADOR DE TECHO	plo	15.00	53.99	809.85	-	-	15.00	100.00%	809.85	15.00	100.00%	809.85	100.00%	809.85	15.00	100.00%	809.85	100.00%	
02.01.07.02	ARTEFACTOS ELECTRICOS				20.990.53		26.97%								20.990.53					
02.01.07.02.01	LUMINARIA CON TUBO FLUORESCENTE CON REFLECTOR	und	50.00	105.02	5.251.00	12.00	24.00%	38.00	76.00%	3.960.76	38.00	76.00%	3.960.76	76.00%	5.251.00	50.00	100.00%	5.251.00	100.00%	
02.01.07.02.02	LUMINARIA CON TUBO FLUORESCENTE HERMETICA	und	22.00	125.02	2.750.44	6.00	27.00%	16.00	73.00%	2.090.32	22.00	100.00%	2.750.44	100.00%	2.750.44	22.00	100.00%	2.750.44	100.00%	
02.01.07.02.03	LUMINARIA SPOTLIGHT EMPORTRADO EN CIELO RASO	und	34.00	74.82	2.543.88	8.00	23.00%	26.00	76.00%	1.945.32	34.00	100.00%	2.543.88	100.00%	2.543.88	34.00	100.00%	2.543.88	100.00%	
02.01.07.02.04	LUMINARIA CON LAMPARA EN TECHO	und	7.00	74.82	523.74	2.00	29.00%	5.00	71.00%	374.10	7.00	100.00%	523.74	100.00%	523.74	7.00	100.00%	523.74	100.00%	
02.01.07.02.05	REFLECTOR LUZ BLANCA ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA	und	12.00	154.82	1.857.84	3.00	25.00%	9.00	75.00%	1.393.38	12.00	100.00%	1.857.84	100.00%	1.857.84	12.00	100.00%	1.857.84	100.00%	
02.01.07.02.06	LUCE DE EMERGENCIA	und	14.00	97.22	1.361.08	4.00	29.00%	10.00	71.00%	972.20	14.00	100.00%	1.361.08	100.00%	1.361.08	14.00	100.00%	1.361.08	100.00%	
02.01.07.02.07	VENTILADOR DE TECHO	und	49.00	134.95	6.612.55	15.00	31.00%	34.00	69.00%	4.598.30	49.00	100.00%	6.612.55	100.00%	6.612.55	49.00	100.00%	6.612.55	100.00%	
02.01.07.03	CANALIZACION Y/O TUBERIAS				79.351.51		53.28%								79.351.51					
02.01.07.03.01	MONTANTE ALUMBRADO INTERIOR PVC-P 20 MM. 2-1x2.5mm2 LSOH	m	462.84	26.40	11.233.30	155.00	33.00%	307.84	67.00%	7.511.30	307.84	67.00%	462.84	100.00%	11.233.30	462.84	100.00%	11.233.30	100.00%	
02.01.07.03.02	MONTANTE ALUMBRADO EXTERIOR PVC-P 20MM. 2-1x2.5 mm2 NZOH	m	385.90	26.15	10.091.29	-	-	385.90	100.00%	10.091.29	385.90	100.00%	10.091.29	100.00%	10.091.29	385.90	100.00%	10.091.29	100.00%	
02.01.07.03.03	MONTANTE TOMACORRIENTES PVC-P 20MM. 2-1x4mm2 LSOH	m	319.20	25.60	8.171.52	303.83	95.00%	15.37	5.00%	393.47	319.20	100.00%	8.171.52	100.00%	8.171.52	319.20	100.00%	8.171.52	100.00%	
02.01.07.03.04	MONTANTE VENTILACION PVC-P 20MM. 2-1x4mm2 LSOH	m	313.95	29.56	9.393.90	313.95	100.00%	313.95	100.00%	794.44	313.95	100.00%	9.393.90	100.00%	9.393.90	313.95	100.00%	9.393.90	100.00%	
02.01.07.03.09	CABLE 1x2.5mm2 LSOH	m	1.093.26	3.12	3.418.89	794.63	73.00%	254.63	25.00%	1.625.40	1.093.26	100.00%	3.418.89	100.00%	3.418.89	1.093.26	100.00%	3.418.89	100.00%	
02.01.07.03.10	CABLES 1x4mm2 LSOH	m	1.593.00	1.60	2.548.80	1.051.50	70.00%	497.50	31.00%	1.431.00	1.593.00	100.00%	2.548.80	100.00%	2.548.80	1.593.00	100.00%	2.548.80	100.00%	
02.01.07.03.11	CABLE 1x6mm2 LSOH	m	1.842.00	1.46	2.689.14	-	-	1.842.00	100.00%	2.689.14	1.842.00	100.00%	2.689.14	100.00%	2.689.14	1.842.00	100.00%	2.689.14	100.00%	
02.01.07.03.12	CABLE 1x4mm2 NZOH	m	2.077.28	4.46	9.267.74	-	-	2.077.28	100.00%	9.267.74	2.077.28	100.00%	9.267.74	100.00%	9.267.74	2.077.28	100.00%	9.267.74	100.00%	
02.01.07.03.13	CABLE 1x4mm2 NZOH	m	413.30	5.02	2.084.16	-	-	413.30	100.00%	2.084.16	413.30	100.00%	2.084.16	100.00%	2.084.16	413.30	100.00%	2.084.16	100.00%	
02.01.07.04	TABLEROS Y LLAVES DE FUERZA				2.005.08										2.005.08					
02.01.07.04.01	TABlero DE DISTRIBUCION (TD-1)	und	1.00	2.005.08	2.005.08	-	-	1.00	100.00%	2.005.08	1.00	100.00%	2.005.08	100.00%	2.005.08	1.00	100.00%	2.005.08	100.00%	
02.01.07.04.02	TABLEROS DE COMUNICACION	und	1.00	1.235.08	1.235.08	-	-	1.00	100.00%	1.235.08	1.00	100.00%	1.235.08	100.00%	1.235.08	1.00	100.00%	1.235.08	100.00%	
02.01.07.05	INSTALACIONES DE COMUNICACION				10.095.80		15.43%								10.095.80					
02.01.07.06	CANALIZACION Y/O TUBERIAS				5.434.42		26.63%								5.434.42					
02.01.08.02.01	MONTANTE DETECCION PVC-P 20MM	m	105.15	31.12	3.272.37	50.00	48.00%	1.566.00	48.00%	1.566.00	50.00	100.00%	3.272.37	100.00%	3.272.37	50.00	100.00%	3.272.37	100.00%	
02.01.08.02.02	TUBERIA MULTIFUNCION	m	25.30	71.45	1.807.60	-	-	25.30	100.00%	1.807.60	25.30	100.00%	1.807.60	100.00%	1.807.60	25.30	100.00%	1.807.60	1	

VALORIZACIÓN No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NIVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO\*  
UBICACIÓN PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL 14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, Uhd., PRESUPUESTO (Medrado, Precio \$/Uhd., Pircado \$/Uhd.), VAL ANTICIPADO (Medrado, %), VAL ACTUAL (Medrado, %), VAL ACUMULADO (Medrado, %), Saldo de Val (Medrado, %).

000074

JORGE H. TANTA LEAN RODRIGO  
Res. CIP N° 78001  
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACIÓN No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
UBICACION: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE: JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, UNID., METRADO, PRECIO SI., PARCIAL SI., VAL. ANTERIOR (Metrado, %), VAL. ACTUAL (Metrado, %), VAL. ACUMULADO (Metrado, %), SALDO DE VAL. (Metrado, %).

000073

JORGE H. HERNANDEZ RODRIGO  
Reg. Civ. N° 78001  
Resolución de la JEP  
MONTAÑE TABLERO D.V.G.P. 25MM

VALORIZACION No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

CSRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL - PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONSORCIO DEL ORIENTE  
JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, Und, Precio \$/, Precio \$/, Partici \$/, VAL. ANTERIOR (Metrado, Parcial, %), VAL. ACTUAL (Metrado, Parcial, %), VAL. ACUMULADO (Metrado, Parcial, %), Saldo de Val. Includes detailed breakdown of construction items like 'MONTANTE TABLERO STH PVC-P 25MM' and 'CONCRETO F'c= 175 KG/CM2'.

000072

JORGE H. TANTALEAN RODRIGO  
Reg. CIP N° 78001  
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHAMA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
UBICACION PUNCHAMA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL 14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, Unid., PRESUPUESTO (Metrado, Precio \$/M, Precio \$/I, Precio \$/U), VAL. ANTERIOR (Metrado, %), VAL. ACTUAL (Metrado, %), VAL. ACUMULADO (Metrado, %), and Saldo de Val (Metrado, %).

0000071

JORGE H. TANTALEAN ROBRIGO  
Reg. CIP N° 78091  
RESIDENTE DE OSBA

VALORIZACIÓN No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NIVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
UBICACION: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE: JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, Urd, PRESUPUESTO (Medrado, Precio \$/Urd, Parcial \$/Urd), VAL. ANTERIOR (Medrado, %), VAL. ACTUAL (Medrado, %), VAL. ACUMULADO (Medrado, %), Saldo de Val (Medrado, %).

0000070

CONSORCIO DEL ORIENTE  
JORGE H. TANIAI PARRA

**VALORIZACIÓN No. 12**  
**PRESUPUESTO GENERAL**

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

OBRA: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
 UBICACIÓN: CONSORCIO DEL ORIENTE  
 CONTRATISTA: JULIO DE 2018  
 FECHA BASE: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
 FECHA DE INICIO: 14 DE SETIEMBRE DEL 2019  
 FECHA DE VAL:

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			VAL. ANTERIOR			AVANCE FISICO			VAL. ACUMULADO			Saldo de Val	
		Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%
04.01.07.02.01	SALIDA PARA REFLECTOR SIMPLE	6.00	34.16	204.96	-	-	6.00	100.00%	204.96	6.00	100.00%	204.96	6.00	100.00%	204.96
04.01.07.03	ARIFACTOS ELECTRICOS	-	21,657.28	5,760.93	-	26.60%	5,760.93	26.60%	5,760.93	5,760.93	73.00%	15,896.35	21,657.28	100.00%	15,896.35
04.01.07.03.01	LUMINARIA CON TUBO FLUORESCENTE CON REFLECTOR LATERAL COLGANTE	68.00	105.02	7,141.36	10.00	28.00%	1,960.36	28.00%	1,960.36	68.00	74.00%	5,251.00	7,141.36	100.00%	5,251.00
04.01.07.03.02	LUMINARIA CON TUBO FLUORESCENTE HERMETICA	39.00	125.02	4,875.78	10.00	25.00%	1,250.20	25.00%	1,250.20	39.00	74.00%	3,625.58	4,875.78	100.00%	3,625.58
04.01.07.03.03	LUMINARIA SPOTLIGHT EMPOTRADA EN CIELO RASO	8.00	74.82	598.56	2.00	25.00%	149.64	25.00%	149.64	8.00	75.00%	448.92	598.56	100.00%	448.92
04.01.07.03.04	LUMINARIA CON LAMPARA EN TECHO	1.00	74.82	74.82	-	-	-	-	-	1.00	100.00%	74.82	74.82	100.00%	74.82
04.01.07.03.05	LUMINARIA BRANQUET	4.00	87.52	350.08	-	-	-	-	-	4.00	100.00%	350.08	350.08	100.00%	350.08
04.01.07.03.06	REFLECTOR SIMPLE ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA	6.00	154.82	928.92	1.00	17.00%	154.82	17.00%	154.82	6.00	83.00%	774.10	928.92	100.00%	774.10
04.01.07.03.07	LUCES DE EMERGENCIA	18.00	97.22	1,749.96	3.00	17.00%	291.66	17.00%	291.66	18.00	83.00%	1,458.30	1,749.96	100.00%	1,458.30
04.01.07.03.08	VENTILADOR DE TECHO	15.00	5,837.50	87,562.50	15.00	100.00%	87,562.50	100.00%	87,562.50	15.00	100.00%	87,562.50	87,562.50	100.00%	87,562.50
04.01.07.04	VARIOS	44.00	134.95	5,919.80	-	-	-	-	-	44.00	100.00%	5,919.80	5,919.80	100.00%	5,919.80
04.01.07.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTACARGA PARA DISCAPACITADO	1.00	92,400.00	92,400.00	0.85	85.00%	78,540.00	85.00%	78,540.00	1.00	100.00%	92,400.00	92,400.00	100.00%	92,400.00
04.01.07.05	CANALIZACION 1/2 TUBERIAS	-	-	61,393.19	-	-	61,393.19	-	-	-	-	61,393.19	61,393.19	-	61,393.19
04.01.07.05.10	CABLES 1-1x1mm2 LSOH	1,333.38	3.60	4,800.17	666.69	50.00%	2,400.09	50.00%	2,400.09	1,333.38	100.00%	4,800.17	4,800.17	100.00%	4,800.17
04.01.07.05.11	CABLE 1x2.5mm2 LSOH	1,243.80	3.12	3,880.66	621.90	50.00%	3,085.76	50.00%	3,085.76	1,243.80	100.00%	3,880.66	3,880.66	100.00%	3,880.66
04.01.07.05.12	CABLE 1x2.5mm2 NXSOH	515.16	4.41	2,271.86	515.16	100.00%	2,271.86	100.00%	2,271.86	515.16	100.00%	2,271.86	2,271.86	100.00%	2,271.86
04.01.07.05.13	RED DE CORRIENTE ESTABILIZADA	39.00	140.00	5,460.00	39.00	100.00%	5,460.00	100.00%	5,460.00	39.00	100.00%	5,460.00	5,460.00	100.00%	5,460.00
04.01.07.06	TABLEROS Y LLAVES DE FUERZA	-	-	10,012.75	-	-	-	-	-	-	-	10,012.75	10,012.75	-	10,012.75
04.01.07.06.01	SUBTABLERO METALICO ADOSADO 52 POLOS TRIFASICO - TD	1.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	1.00	100.00%	3,500.00	3,500.00	100.00%	3,500.00
04.01.07.06.02	SUBTABLERO METALICO EMPOTRADO 12 POLOS, ALUMBRADO ESTERIOR - ST-12	1.00	1,235.08	1,235.08	-	-	-	-	-	1.00	100.00%	1,235.08	1,235.08	100.00%	1,235.08
04.01.07.06.03	SUBTABLERO METALICO EMPOTRADO 16 POLOS ALUMBRADO ESTERIOR - ST-16	1.00	1,850.00	1,850.00	-	-	-	-	-	1.00	100.00%	1,850.00	1,850.00	100.00%	1,850.00
04.01.07.06.04	SUBTABLERO METALICO ADOSADO 32 POLOS TRIFASICO - ST-32	1.00	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	1.00	100.00%	2,800.00	2,800.00	100.00%	2,800.00
04.01.07.06.05	MONTANTE TABLERO PVC-P 25MM, CONDUCTOR DE COBRE 3-1x25mm2 + 1x10mm2 (T)	4.50	65.90	296.55	-	-	-	-	-	4.50	100.00%	296.55	296.55	100.00%	296.55
04.01.07.06.06	MONTANTE TABLERO PVC-P 25MM, CONDUCTOR DE COBRE 2-1x16mm2 + 1x10mm2 (T)	4.50	36.79	165.56	-	-	-	-	-	4.50	100.00%	165.56	165.56	100.00%	165.56
04.01.07.06.07	MONTANTE TABLERO PVC-P 25MM, CONDUCTOR DE COBRE 3-1x16mm2 + 1x10mm2 (T)	4.50	36.79	165.56	-	-	-	-	-	4.50	100.00%	165.56	165.56	100.00%	165.56
04.01.07.07	POZO A TIERRA	-	-	1,461.75	-	-	-	-	-	-	-	1,461.75	1,461.75	-	1,461.75
04.01.07.07.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUESTA A TIERRA	1.00	1,204.71	1,204.71	-	-	-	-	-	1.00	100.00%	1,204.71	1,204.71	100.00%	1,204.71
04.01.07.07.02	EXCAVACION DE HOYO PARA POZO PUESTA TIERRA	1.00	257.04	257.04	-	-	-	-	-	1.00	100.00%	257.04	257.04	100.00%	257.04
04.01.08	INSTALACIONES DE COMUNICACION	-	-	11,177.36	-	-	11,177.36	-	-	-	-	11,177.36	11,177.36	-	11,177.36
04.01.08.01	SISTEMA DE COMUNICACION	-	-	6,869.58	-	-	6,869.58	-	-	-	-	6,869.58	6,869.58	-	6,869.58
04.01.08.02	CANALIZACION 1/2 TUBERIAS	-	-	4,317.78	-	-	4,317.78	-	-	-	-	4,317.78	4,317.78	-	4,317.78
04.01.08.03	MONTAJE DE TUBERIAS	-	-	2,274.68	-	-	2,274.68	-	-	-	-	2,274.68	2,274.68	-	2,274.68
04.02.02	OBRAS DE CONCRETO SAMR E	-	-	855.92	-	-	855.92	-	-	-	-	855.92	855.92	-	855.92
04.02.02.01	SOLADO DE CONCRETO F C=100 kg/cm2 E=5CM	39.30	18.69	655.92	39.30	100.00%	655.92	100.00%	655.92	39.30	100.00%	655.92	655.92	100.00%	655.92
04.02.02.02	PAVADO	107.59	446.78	47,980.06	107.59	100.00%	47,980.06	100.00%	47,980.06	107.59	100.00%	47,980.06	47,980.06	100.00%	47,980.06
04.02.02.03	CONCRETO F C=175 KG/CM2	43.75	46.69	2,042.69	43.75	100.00%	2,042.69	100.00%	2,042.69	43.75	100.00%	2,042.69	2,042.69	100.00%	2,042.69
04.02.02.04	CUJADO DE CONCRETO	1,075.91	1.89	2,033.47	1,075.91	100.00%	2,033.47	100.00%	2,033.47	1,075.91	100.00%	2,033.47	2,033.47	100.00%	2,033.47
04.02.02.05	JUNTA DE DILATACION	354.61	2.43	861.70	354.61	100.00%	861.70	100.00%	861.70	354.61	100.00%	861.70	861.70	100.00%	861.70
04.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	-	-	17,204.74	-	-	17,204.74	-	-	-	-	17,204.74	17,204.74	-	17,204.74
04.02.03.01	ESTRUCTURA METALICA	200.216.47	13.30	2,662.87	200.216.47	100.00%	2,662.87	100.00%	2,662.87	200.216.47	100.00%	2,662.87	2,662.87	100.00%	2,662.87
04.02.04	ESTRUCTURA METALICA	14,857.97	7.46	110,345.22	14,857.97	100.00%	110,345.22	100.00%	110,345.22	14,857.97	100.00%	110,345.22	110,345.22	100.00%	110,345.22
04.02.04.02	PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4"	134.00	7.46	999.64	134.00	100.00%	999.64	100.00%	999.64	134.00	100.00%	999.64	999.64	100.00%	999.64
04.02.04.03	ARQUETURA	0.18	8,821.26	1,587.83	0.18	100.00%	1,587.83	100.00%	1,587.83	0.18	100.00%	1,587.83	1,587.83	100.00%	1,587.83
04.02.05	CUBIERTAS	-	-	34,518.69	-	-	34,518.69	-	-	-	-	34,518.69	34,518.69	-	34,518.69
04.02.05.01	COBERTURA ALUZING PARA PATIO	521.20	61.30	31,966.47	521.20	100.00%	31,966.47	100.00%	31,966.47	521.20	100.00%	31,966.47	31,966.47	100.00%	31,966.47
04.02.05.01.02	CANALETA PLUVIAL	52.70	47.86	2,522.22	52.70	100.00%	2,522.22	100.00%	2,522.22	52.70	100.00%	2,522.22	2,522.22	100.00%	2,522.22
04.02.05.02	SEMI ETICA	23.00	12.45	286.35	23.00	100.00%	286.35	100.00%	286.35	23.00	100.00%	286.35	286.35	100.00%	286.35
04.03	PINTURA EPONICA EN BISO	-	-	90,298.14	-	-	90,298.14	-	-	-	-	90,298.14	90,298.14	-	90,298.14
04.03.01	CAMPO DE TIERRA	-	-	2,912.88	-	-	2,912.88	-	-	-	-	2,912.88	2,912.88	-	2,912.88
04.03.02	CAMPO DE TIERRA	-	-	2,912.88	-	-	2,912.88	-	-	-	-	2,912.88	2,912.88	-	2,912.88
04.03.03	CAMPO DE TIERRA	-	-	2,912.88	-	-	2,912.88	-	-	-	-	2,912.88	2,912.88	-	2,912.88

000069

*[Firma]*  
**JORGE H. TANILLEN RODRIGO**  
 Reg. CIP N° 78001  
 RESIDENTE DE ORETA

**VALORIZACIÓN No. 12**  
**PRESUPUESTO GENERAL**

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONSORCIO DEL ORIENTE  
JULIO DE 2018  
16 DE OCTUBRE DE 2018  
14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			VAL. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			AVANCE FISICO			VAL. ACUMULADO			Saldo de Val	
		Und.	Metrado	Precio \$/	Metrado	%	Parcial \$/	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%
04.03.03	ARQUITECTURA						22,183.15		11,000.00		49.59%	11,000.00		49.59%	11,000.00		11,000.15	50.41%
04.03.03.01	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						11,000.00		11,000.00		100.00%	11,000.00		100.00%	11,000.00			
04.03.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCS DE FULBITO CON TABLEROS DE BASONJE	und	2.00	3,000.00			6,000.00		2.00		100.00%	6,000.00		100.00%	6,000.00			
04.03.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAMENTES DE VOLEY	und	2.00	2,500.00			5,000.00		2.00		100.00%	5,000.00		100.00%	5,000.00			
04.04.03	CAFFI LIN SECUNDARIA						36,494.79		25,263.84		69.23%	11,230.95		30.77%	36,494.79			
04.04.03.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						21,872.38		21,063.08		96.30%	809.89		3.70%	21,872.38			
04.04.03.03	MESON DE CONCRETO	m3	0.61	446.78			809.89		0.61		100.00%	809.89		100.00%	809.89			
04.04.03.03.01	CONCRETO F'c= 175 KG/CM2	m2	8.25	46.69			385.19		8.25		100.00%	385.19		100.00%	385.19			
04.04.03.03.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA MUROS	kg	30.62	4.46			136.57		30.62		100.00%	136.57		100.00%	136.57			
04.04.03.03.04	ACERO CORRUGADO T=4200 kg/cm2	m2	8.25	1.99			16.59		8.25		100.00%	16.59		100.00%	16.59			
04.04.04.01	CURADO DE CONCRETO	kg	200.00	13.30			2,660.00		200.00		100.00%	2,660.00		100.00%	2,660.00			
04.04.04.02	ESTRUCTURA METALICA	und	20.00	9.16			183.20		20.00		100.00%	183.20		100.00%	183.20			
04.04.04.03	PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4"	m3	0.05	8,821.26			441.06		0.05		100.00%	441.06		100.00%	441.06			
04.04.05	ANQUELCTURA						9,884.03		9,884.03		100.00%	9,884.03		100.00%	9,884.03			
04.04.05.01	REVOLUCES EN LUCHOS Y MOLDURAS	m2					471.00		20.90		100.00%	471.00		100.00%	471.00			
04.04.05.01.01	TAPRALCO PRIMARIO RAYADO	m2	20.90	22.54			471.00		20.90		100.00%	471.00		100.00%	471.00			
04.04.05.01.02	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m2	20.90	82.73			1,729.06		20.90		100.00%	1,729.06		100.00%	1,729.06			
04.04.05.02	MESON CON CERAMICO GRIS	m2	35.34	59.07			2,087.53		35.34		100.00%	2,087.53		100.00%	2,087.53			
04.04.05.03	PISOS Y PAVIMENTOS	m2	16.85	67.74			1,141.42		16.85		100.00%	1,141.42		100.00%	1,141.42			
04.04.05.04	CARPINTERIA DE MADERA	m					499.55				100.00%	499.55		100.00%	499.55			
04.04.05.04.01	PUERTA DE MADERA, SISTEMA BATENTE DE UNA HOJA (0.80 X 2.20)	m2	1.76	163.60			323.14		1.76		100.00%	323.14		100.00%	323.14			
04.04.05.04.02	CELOSIA DE ALUMINIO	m2	7.65	23.06			176.41		7.65		100.00%	176.41		100.00%	176.41			
04.04.05.05	GERRAJERIA	und	3.00	9.96			29.94		3.00		100.00%	29.94		100.00%	29.94			
04.04.05.05.01	BISAGA CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 3"X3"	und	1.00	86.36			86.36		1.00		100.00%	86.36		100.00%	86.36			
04.04.05.05.02	CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL	und	24.40	146.63			3,577.77		24.40		100.00%	3,577.77		100.00%	3,577.77			
04.04.05.06	CUBIERTAS	m	5.00	47.86			239.30		5.00		100.00%	239.30		100.00%	239.30			
04.04.05.06.01	COBERTURA TERMOMISLANTE	m					13,294.08				100.00%	13,294.08		100.00%	13,294.08			
04.04.05.06.02	CAMALETA PLUVIAL	m					1,108.60				100.00%	1,108.60		100.00%	1,108.60			
04.05.01	ESTRUCTURA METALICA	und	1.00	61.10			61.10		1.00		100.00%	61.10		100.00%	61.10			
04.05.01.01	PLANCHAS METALICAS	und	10.00	104.75			1,047.50		10.00		100.00%	1,047.50		100.00%	1,047.50			
04.05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO REDONDO	und					12,185.48				100.00%	12,185.48		100.00%	12,185.48			
04.05.02	INSTALACION PARRAYOS	und	1.00	7,800.23			7,800.23		1.00		100.00%	7,800.23		100.00%	7,800.23			
04.05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRAYOS PDC 45cm	und	3.00	257.04			771.12		3.00		100.00%	771.12		100.00%	771.12			
04.05.02.02	EXCAVACION DE HOYO PARA POZO PUESTA TIERRA	und	3.00	1,204.71			3,614.13		3.00		100.00%	3,614.13		100.00%	3,614.13			
04.05.02.03	SUMINISTRO Y MONTEAJE DE PUESTA A TIERRA	und	3.00	1,204.71			3,614.13		3.00		100.00%	3,614.13		100.00%	3,614.13			
04.07.04	ESCALERA EXTERNA (1 UNID)	und					55,344.31		41,735.68		75.26%	15,244.63		27.18%	55,344.31			
04.07.04.01	ESTRUCTURA METALICA	kg	1,929.30	13.30			25,659.69		1,446.88		75.00%	15,244.63		75.00%	25,659.69			
04.07.04.02	PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4"	kg	134.00	7.46			999.64		482.32		35.83%	1,605.83		15.34%	999.64			
04.07.04.03	GROUTING EN ANCLAJES METALICOS	m3	0.18	8,021.26			1,446.88		0.18		100.00%	1,446.88		100.00%	1,446.88			
04.07.06	ARQUITECTURA						6,688.17		4,089.77		61.30%	2,598.40		38.70%	6,688.17			
04.07.06.01	PISOS Y PAVIMENTOS	m2	23.57	19.85			467.86		23.57		100.00%	467.86		100.00%	467.86			
04.07.06.01.01	PISO ANTIDESLIZANTE DE GOMA	m2	23.57	19.85			467.86		23.57		100.00%	467.86		100.00%	467.86			
04.07.06.02	CARPINTERIA DE MADERA	m	2.20	133.60			293.92		2.20		100.00%	293.92		100.00%	293.92			
04.07.06.02.01	PUERTA DE MADERA, SISTEMA BATENTE DE UNA HOJA	m	2.20	133.60			293.92		2.20		100.00%	293.92		100.00%	293.92			
04.07.06.03	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	m	20.46	23.19			474.47		20.46		100.00%	474.47		100.00%	474.47			
04.07.06.03.01	PASAMANOS	m	20.46	23.19			474.47		20.46		100.00%	474.47		100.00%	474.47			
04.07.06.04	VENTANAS DE VIDRIO, CRISTAL Y SIMILARES	m2	0.80	425.71			340.57		0.80		100.00%	340.57		100.00%	340.57			
04.07.06.04.01	VENTANA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO	m2	0.80	425.71			340.57		0.80		100.00%	340.57		100.00%	340.57			
04.07.06.05	GERRAJERIA	und	3.00	9.96			29.94		3.00		100.00%	29.94		100.00%	29.94			
04.07.06.05.01	BISAGA CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 3"X3"	und	1.00	86.36			86.36		1.00		100.00%	86.36		100.00%	86.36			
04.07.06.05.02	CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL	und	1.00	86.36			86.36		1.00		100.00%	86.36		100.00%	86.36			
04.07.06.06	CUBIERTAS	m2	33.28	146.63			4,879.85		5.32		15.98%	83.36		1.99%	4,879.85			
04.07.06.06.01	COBERTURA TERMOMISLANTE	m2	33.28	146.63			4,879.85		5.32		15.98%	83.36		1.99%	4,879.85			
05.03.05.01	CONCRETO F'c= 175 KG/CM2	m3	0.28	446.78			125.10		0.28		100.00%	125.10		100.00%	125.10			
05.03.05.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA MUROS	m2	3.84	46.69			179.29		3.84		100.00%	179.29		100.00%	179.29			

0000068

*Jorge H. Tani...*  
Residente de Obra



### VALORIZACIÓN No. 12 PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPTAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

OBRA : PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
UBICACIÓN : CONSORCIO DEL ORIENTE  
CONTRATISTA : JULIO DE 2018  
FECHA BASE : 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE INICIO : 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO													
		Und.	Metrado	Precio \$/Metrado	Parcial \$/Metrado	VAL. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			VAL. ACUMULADO			Saldo de Val.			
						Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%		
05.06.03.02.10	VALVULA COMPUERTA DE 1"	und	2.00	65.30	130.60	2.00	100.00%	130.60	100.00%	130.60	2.00	100.00%	130.60	100.00%	130.60	100.00%		
05.07.01	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				16,889.25													
05.07.01.01	SALIDAS DE TEGHO Y PARED	plo	-	-	10,351.56	61.29%	6,537.69	38.71%	10,351.56	100.00%	10,351.56	100.00%	10,351.56	100.00%	10,351.56	100.00%		
05.07.01.02	SALIDA PARA FLORESCENTE COLGANTE	plo	7.00	62.11	434.77	66.51%	2,066.80	30.89%	1,050.76	33.86%	434.77	100.00%	3,162.57	100.00%	3,162.57	100.00%		
05.07.01.03	SALIDA PARA FLORESCENTE HERMETICO COLGANTE	plo	5.00	60.81	304.05				310.55	100.00%	310.55	100.00%	310.55	100.00%	310.55	100.00%		
05.07.01.04	SALIDA PARA VENTILADOR COLGANTE	plo	6.00	50.81	304.86				305.46	100.00%	305.46	100.00%	305.46	100.00%	305.46	100.00%		
05.07.02	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS				2,760.88				2,760.88	100.00%	2,760.88	100.00%	2,760.88	100.00%	2,760.88	100.00%		
05.07.02.01	LUMINARIA CON TUBO FLORESCENTE CON REFLECTOR LATERAL COLGANTE	und	7.00	105.02	735.14	20.00%	210.04	29.00%	525.10	74.59%	735.14	100.00%	735.14	100.00%	735.14	100.00%		
05.07.02.02	LUMINARIA CON TUBO FLORESCENTE HERMETICA	und	5.00	125.02	625.10	20.00%	125.02	20.00%	500.08	80.00%	625.10	100.00%	625.10	100.00%	625.10	100.00%		
05.07.03	COLGANTE SPOTLIGHT EMPOTRADA EN CIELO RASO	und	4.00	74.82	299.28	35.00%	269.88	25.00%	224.46	75.00%	299.28	100.00%	299.28	100.00%	299.28	100.00%		
05.07.03.01	LUCES DE EMERGENCIA	und	3.00	97.22	291.66	100.00%	291.66	100.00%	291.66	100.00%	291.66	100.00%	291.66	100.00%	291.66	100.00%		
05.07.03.02	VENTILADOR DE TECHO	und	6.00	134.85	809.70				809.70	100.00%	809.70	100.00%	809.70	100.00%	809.70	100.00%		
05.07.03.03	CANALIZACION Y/O TUBERIAS	m	53.00	4.41	233.73	68.81%	7,563.22	68.81%	3,427.67	31.19%	3,427.67	100.00%	18,900.73	100.00%	18,900.73	100.00%		
05.07.03.04	CABLE 1x2.5mm2 NXOH	m	282.08	3.12	880.00				53.00	100.00%	53.00	100.00%	53.00	100.00%	53.00	100.00%		
05.07.03.05	CABLES 1-1.5mm2 LSOH	m	349.22	3.60	1,257.19				282.08	100.00%	282.08	100.00%	282.08	100.00%	282.08	100.00%		
05.07.03.06	CABLES 1-1.6mm2 NHX-90	m	86.25	12.25	1,056.56				349.22	100.00%	349.22	100.00%	349.22	100.00%	349.22	100.00%		
05.07.03.08	INSTALACIONES DE COMUNICACION				2,980.31	70.08%	2,094.31	70.08%	1,322.81	31.92%	1,322.81	100.00%	1,322.81	100.00%	1,322.81	100.00%		
05.08.03	CONDUCTORES PARA COMUNICACIONES				132.60				132.60	100.00%	132.60	100.00%	132.60	100.00%	132.60	100.00%		
05.08.03.01	CABLE 12x5mm2 LSOH	m	42.50	3.12	132.60				42.50	100.00%	42.50	100.00%	42.50	100.00%	42.50	100.00%		
05.08.04	ARTEFACTOS DE COMUNICACION				1,143.88				1,143.88	100.00%	1,143.88	100.00%	1,143.88	100.00%	1,143.88	100.00%		
06.01	BRILUFOTECA				904,868.46				904,868.46	100.00%	904,868.46	100.00%	904,868.46	100.00%	904,868.46	100.00%		
06.02	MANTENIMIENTO DE HERBIAS				15,601.78				15,601.78	100.00%	15,601.78	100.00%	15,601.78	100.00%	15,601.78	100.00%		
06.02.01	ORDEAS DE CONCRETO SIMPLE	m	59,238.93	90.94%	49,086.75	89.00%	43,086.75	89.00%	5,500.89	9.06%	5,500.89	11.00%	15,601.78	95.76%	15,601.78	100.00%		
06.02.02	VEREDA	m2	1,040.39	40.91	42,562.35				42,562.35	100.00%	42,562.35	100.00%	42,562.35	100.00%	42,562.35	100.00%		
06.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	95.76	34.93	3,345.60				3,345.60	100.00%	3,345.60	100.00%	3,345.60	100.00%	3,345.60	100.00%		
06.02.02.02	ENCOFRADO DE CONCRETO	m2	1,040.39	1.89	1,966.34				1,966.34	100.00%	1,966.34	100.00%	1,966.34	100.00%	1,966.34	100.00%		
06.02.02.03	JUNTAS DE DILATACION	m	293.56	2.43	713.35				713.35	100.00%	713.35	100.00%	713.35	100.00%	713.35	100.00%		
06.02.02.04	ORDEAS DE CONCRETO ALMAJAO	m	195,646.76		194,839.22				194,839.22	99.62%	194,839.22	99.62%	195,646.76	100.00%	195,646.76	100.00%		
06.03	MISION DE CONCRETO				748.54				748.54	100.00%	748.54	100.00%	748.54	100.00%	748.54	100.00%		
06.03.01	CONCRETO F'c = 175 KG/Cm2	m3	0.56	446.78	250.20				250.20	100.00%	250.20	100.00%	250.20	100.00%	250.20	100.00%		
06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	7.68	46.69	358.58				358.58	100.00%	358.58	100.00%	358.58	100.00%	358.58	100.00%		
06.03.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 Kg/Cm2	kg	28.08	4.46	125.24				125.24	100.00%	125.24	100.00%	125.24	100.00%	125.24	100.00%		
06.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	7.68	1.89	14.52				14.52	100.00%	14.52	100.00%	14.52	100.00%	14.52	100.00%		
06.05	ALBAÑILERIA				19,900.69				19,900.69	100.00%	19,900.69	100.00%	19,900.69	100.00%	19,900.69	100.00%		
06.05.01	MUR DE LADRILLO KING KONG, SOGA CON ACABADO	m2	105.45	112.66	11,880.00				11,880.00	100.00%	11,880.00	100.00%	11,880.00	100.00%	11,880.00	100.00%		
06.05.01.01	MUR DE LADRILLO KING KONG, SOGA	m2	83.94	104.67	8,692.60				8,692.60	100.00%	8,692.60	100.00%	8,692.60	100.00%	8,692.60	100.00%		
06.05.01.02	MUR DE LADRILLO KING KONG, SOGA CON ACABADO	m2	21.51	519.85	11,187.40				11,187.40	100.00%	11,187.40	100.00%	11,187.40	100.00%	11,187.40	100.00%		
06.05.02	TAPABLANCO EN SOBRECIMIENTO MORTERO CA 1:5 CEMENTO - ARENA	m2	123.13	33.36	4,107.62				4,107.62	100.00%	4,107.62	100.00%	4,107.62	100.00%	4,107.62	100.00%		
06.05.02.01	ARENA	m2	6.78	19.74	133.84				133.84	100.00%	133.84	100.00%	133.84	100.00%	133.84	100.00%		
06.05.02.02	TAPABLANCO EN SOBRECIMIENTO MORTERO CA 1:5 CEMENTO - ARENA	m2	105.45	2.20	231.99				231.99	100.00%	231.99	100.00%	231.99	100.00%	231.99	100.00%		
06.05.02.03	SOLAQUEO	m	113.29	19.66	2,227.28				2,227.28	100.00%	2,227.28	100.00%	2,227.28	100.00%	2,227.28	100.00%		
06.05.02.04	BRUNADO EN ALFATEZER	m	3.20	12.80	40.96				40.96	100.00%	40.96	100.00%	40.96	100.00%	40.96	100.00%		
06.05.02.05	JUNTAS DE DILATACION EN TABIQUERIA	m	1.60	2.43	3.89				3.89	100.00%	3.89	100.00%	3.89	100.00%	3.89	100.00%		
06.05.03	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				19,546.14				19,546.14	100.00%	19,546.14	100.00%	19,546.14	100.00%	19,546.14	100.00%		
06.05.03.01	ZOCALO DE CERAMICO	m2	97.68	82.73	8,081.07				8,081.07	81.00%	1,506.73	19.00%	97.68	100.00%	8,081.07	100.00%		
06.05.03.02	ZOCALO PORCELANATO 7x36x6cm	m2	76.40	17.25	1,317.90				1,317.90	23.00%	296.53	39.00%	76.40	100.00%	1,317.90	100.00%		
06.05.03.03	PERFIL DECORATIVO DE PVC	m	55.44	6.01	333.19				333.19	100.00%	333.19	100.00%	333.19	100.00%	333.19	100.00%		
06.05.03.04	MESON CON CERAMICO GRIS	m2	13.78	56.07	813.98				813.98	100.00%	813.98	100.00%	813.98	100.00%	813.98	100.00%		
06.05.04	FISOS Y FAJINES RIGIDOS				19,978.10				19,978.10	100.00%	19,978.10	100.00%	19,978.10	100.00%	19,978.10	100.00%		
06.05.04.01	PISO PORCELANATO LISO	m2	179.43	92.21	16,545.24				16,545.24	74.00%	4,204.04	26.00%	179.43	100.00%	16,545.24	100.00%		
06.05.04.02	PISO CERAMICO GRIS	m2	50.68	67.74	3,433.06				3,433.06	25.00%	844.04	25.00%	50.68	100.00%	3,433.06	100.00%		
06.05.05	CARPINTERIA DE MADERA				3,994.27				3,994.27	77.78%	1,140.14	22.21%	3,994.27	100.00%	3,994.27	100.00%		
06.05.05.01	PUEBRO DE MADERA SISTEMA BATIENTE DE UNA HOJA 10x30	m2	16.09	183.60	2,954.12				2,954.12	76.00%	2,330.74	24.00%	16.09	100.00%	2,954.12	100.00%		
06.05.05.02	SISTEMA BATIENTE DE DOS HOJAS	m2	10.62	205.30	2,180.29				2,180.29	81.00%	1,763.53	24.00%	10.62	100.00%	2,180.29	100.00%		

CONSORCIO DEL ORIENTE  
**JORGE HERNANDEZ RODRIGO**  
 Reg. CIP N° 70881  
 RESIDENTE DE OBRA

000066

VALORIZACIÓN No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO\*

OBRA  
UBICACIÓN : PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA : CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE : JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO : 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL : 14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCE FISICO				VAL. ACUMULADO	Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%				
		Undr	Metrado	Precio SI	Parcial SI	Metrado	Parcial	%	Metrado								Parcial	%	Metrado	%
06.05.06.01	CARRINTEPIA DE OSEPI ABRIBADO	m2	41.00	86.55	3,566.34	-	3,566.34	100.00%	41.00	3,566.34	100.00%	41.00	3,566.34	100.00%	41.00	3,566.34	100.00%			
06.05.07.01	BI SAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 3"x3"	p2a	63.00	9.98	628.74	518.96	31.89%	518.96	83.00%	11.00	108.78	17.00%	63.00	706.88	100.00%	63.00	706.88	100.00%		
06.05.07.02	CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL	p2a	8.00	88.36	706.88	706.88	100.00%	706.88	100.00%	8.00	88.36	100.00%	8.00	88.36	100.00%	8.00	88.36	100.00%		
06.05.07.03	CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL	p2a	1.00	56.04	56.04	56.04	100.00%	56.04	100.00%	1.00	56.04	100.00%	1.00	56.04	100.00%	1.00	56.04	100.00%		
06.05.07.04	PESTILLOS	p2a	12.00	21.36	256.32	256.32	100.00%	256.32	100.00%	12.00	256.32	100.00%	12.00	256.32	100.00%	12.00	256.32	100.00%		
06.05.08.01	VENTANA DE VIDRIO, CERRAJE Y SERRAHI 5	m2	123.51	428.71	53,073.48	53,073.48	100.00%	53,073.48	100.00%	123.51	53,073.48	100.00%	123.51	53,073.48	100.00%	123.51	53,073.48	100.00%		
06.05.08.02	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO	m2	7.50	482.25	3,616.88	3,616.88	100.00%	3,616.88	100.00%	7.50	3,616.88	100.00%	7.50	3,616.88	100.00%	7.50	3,616.88	100.00%		
06.05.08.03	ESPEJO INCOLORO	m2	3.48	69.00	240.12	240.12	100.00%	240.12	100.00%	3.48	240.12	100.00%	3.48	240.12	100.00%	3.48	240.12	100.00%		
06.05.09.01	PINTURA BASE PARA MUROS	m2	123.13	10.89	1,340.89	1,340.89	100.00%	1,340.89	100.00%	123.13	1,340.89	100.00%	123.13	1,340.89	100.00%	123.13	1,340.89	100.00%		
06.05.09.02	PINTURA LATEX EN MUROS C/GRIS CLARO MATE O SIMILAR	m2	82.54	8.07	666.10	666.10	100.00%	666.10	100.00%	82.54	666.10	100.00%	82.54	666.10	100.00%	82.54	666.10	100.00%		
06.05.09.03	PINTURA LATEX EN MUROS C/GRIS CLARO MATE O SIMILAR	m2	40.59	8.07	327.56	327.56	100.00%	327.56	100.00%	40.59	327.56	100.00%	40.59	327.56	100.00%	40.59	327.56	100.00%		
06.05.10	COBERTURA	m2	412.25	146.63	60,448.22	60,448.22	100.00%	60,448.22	100.00%	412.25	60,448.22	100.00%	412.25	60,448.22	100.00%	412.25	60,448.22	100.00%		
06.05.10.01	COBERTURA TERMOSOLANTE	m2	24.07	46.86	1,170.69	1,170.69	100.00%	1,170.69	100.00%	24.07	1,170.69	100.00%	24.07	1,170.69	100.00%	24.07	1,170.69	100.00%		
06.05.10.02	CAMALERA PARA COBERTURA	m	49.84	47.86	2,380.13	2,380.13	100.00%	2,380.13	100.00%	49.84	2,380.13	100.00%	49.84	2,380.13	100.00%	49.84	2,380.13	100.00%		
06.05.10.03	CAMALERA PARA COBERTURA	m	49.84	47.86	2,380.13	2,380.13	100.00%	2,380.13	100.00%	49.84	2,380.13	100.00%	49.84	2,380.13	100.00%	49.84	2,380.13	100.00%		
06.06.01.08	SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 3"	und	4.00	9.50	38.00	38.00	100.00%	38.00	100.00%	4.00	38.00	100.00%	4.00	38.00	100.00%	4.00	38.00	100.00%		
06.06.01.09	TUBERIA PVC SAL POR PISO Y PARED 2"	m	35.94	12.12	435.59	435.59	100.00%	435.59	100.00%	35.94	435.59	100.00%	35.94	435.59	100.00%	35.94	435.59	100.00%		
06.06.01.10	TUBERIA PVC SAL POR PISO 4"	m	54.26	42.14	2,286.52	2,286.52	100.00%	2,286.52	100.00%	54.26	2,286.52	100.00%	54.26	2,286.52	100.00%	54.26	2,286.52	100.00%		
06.06.01.11	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	8.00	22.95	183.60	183.60	100.00%	183.60	100.00%	8.00	183.60	100.00%	8.00	183.60	100.00%	8.00	183.60	100.00%		
06.06.01.12	SUMIDORES DE 2"	p2a	4.00	20.53	82.12	82.12	100.00%	82.12	100.00%	4.00	82.12	100.00%	4.00	82.12	100.00%	4.00	82.12	100.00%		
06.06.01.13	CAJA DE REGISTRO 0.30x0.60m/ C/TAPA CONCRETO (H=0.30-0.60M)	und	4.00	91.16	364.64	364.64	100.00%	364.64	100.00%	4.00	364.64	100.00%	4.00	364.64	100.00%	4.00	364.64	100.00%		
06.06.01.14	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUOS	m	90.20	2.55	230.01	230.01	100.00%	230.01	100.00%	90.20	230.01	100.00%	90.20	230.01	100.00%	90.20	230.01	100.00%		
06.06.02.01	INODORO Y TANQUE SFON, JET (INC. ACCESORIOS)	und	8.00	383.11	3,064.88	3,064.88	100.00%	3,064.88	100.00%	8.00	3,064.88	100.00%	8.00	3,064.88	100.00%	8.00	3,064.88	100.00%		
06.06.02.02	URINARIOS	und	4.00	399.24	1,596.96	1,596.96	100.00%	1,596.96	100.00%	4.00	1,596.96	100.00%	4.00	1,596.96	100.00%	4.00	1,596.96	100.00%		
06.06.02.03	VALVINES	p2a	8.00	319.18	2,553.44	2,553.44	100.00%	2,553.44	100.00%	8.00	2,553.44	100.00%	8.00	2,553.44	100.00%	8.00	2,553.44	100.00%		
06.06.02.04	DUCHAS	p2a	4.00	159.66	638.64	638.64	100.00%	638.64	100.00%	4.00	638.64	100.00%	4.00	638.64	100.00%	4.00	638.64	100.00%		
06.06.02.05	PORTA PAPEL	p2a	8.00	47.94	383.72	383.72	100.00%	383.72	100.00%	8.00	383.72	100.00%	8.00	383.72	100.00%	8.00	383.72	100.00%		
06.06.02.06	PAPELERO	und	8.00	30.00	240.00	240.00	100.00%	240.00	100.00%	8.00	240.00	100.00%	8.00	240.00	100.00%	8.00	240.00	100.00%		
06.06.02.07	JABONERA	und	4.00	49.07	196.28	196.28	100.00%	196.28	100.00%	4.00	196.28	100.00%	4.00	196.28	100.00%	4.00	196.28	100.00%		
06.06.02.08	TOMILLERO	p2a	4.00	33.57	134.28	134.28	100.00%	134.28	100.00%	4.00	134.28	100.00%	4.00	134.28	100.00%	4.00	134.28	100.00%		
06.06.03.01	RED DE AGUA POTABLE	m	101.99	4.79	489.53	489.53	100.00%	489.53	100.00%	101.99	489.53	100.00%	101.99	489.53	100.00%	101.99	489.53	100.00%		
06.06.03.02	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA	m	4.00	306.92	1,227.68	1,227.68	100.00%	1,227.68	100.00%	4.00	1,227.68	100.00%	4.00	1,227.68	100.00%	4.00	1,227.68	100.00%		
06.06.03.03	VALVULAS PARA AGUA POTABLE	und	4.00	306.92	1,227.68	1,227.68	100.00%	1,227.68	100.00%	4.00	1,227.68	100.00%	4.00	1,227.68	100.00%	4.00	1,227.68	100.00%		
06.06.03.04	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	und	4.00	306.92	1,227.68	1,227.68	100.00%	1,227.68	100.00%	4.00	1,227.68	100.00%	4.00	1,227.68	100.00%	4.00	1,227.68	100.00%		
06.07.01	SALIDA DE TECHO Y PARED	p2a	11.00	62.11	683.21	683.21	100.00%	683.21	100.00%	11.00	683.21	100.00%	11.00	683.21	100.00%	11.00	683.21	100.00%		
06.07.01.01	SALIDA PARA FLORESCENTE COLGANTE	p2a	11.00	62.11	683.21	683.21	100.00%	683.21	100.00%	11.00	683.21	100.00%	11.00	683.21	100.00%	11.00	683.21	100.00%		
06.07.01.02	SALIDA PARA SPOTLIGHT EMPOTRADO EN CIELO RASO	p2a	6.00	33.01	198.06	198.06	100.00%	198.06	100.00%	6.00	198.06	100.00%	6.00	198.06	100.00%	6.00	198.06	100.00%		
06.07.01.03	SALIDA PARA BRAQUET EN PARED	p2a	4.00	34.42	137.68	137.68	100.00%	137.68	100.00%	4.00	137.68	100.00%	4.00	137.68	100.00%	4.00	137.68	100.00%		
06.07.01.04	SALIDA PARA VENTILADOR COLGANTE	p2a	8.00	50.91	407.28	407.28	100.00%	407.28	100.00%	8.00	407.28	100.00%	8.00	407.28	100.00%	8.00	407.28	100.00%		
06.07.01.10	CAJA DE PASE CUADRADA F "G" 100x100x50mm	und	1.00	17.52	17.52	17.52	100.00%	17.52	100.00%	1.00	17.52	100.00%	1.00	17.52	100.00%	1.00	17.52	100.00%		
06.07.02	ARTIFACTOS ELÉCTRICOS	und	2,556.48	-	2,556.48	2,556.48	100.00%	2,556.48	100.00%	2,556.48	-	2,556.48	2,556.48	100.00%	2,556.48	-	2,556.48	100.00%		
06.07.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CON TURO FLORESCENTE LED 2x18W CON REFLECTOR LATERAL	und	11.00	105.02	1,155.22	1,155.22	100.00%	1,155.22	100.00%	11.00	1,155.22	100.00%	11.00	1,155.22	100.00%	11.00	1,155.22	100.00%		
06.07.02.02	COLGANTE	und	3.00	97.22	291.66	291.66	100.00%	291.66	100.00%	3.00	291.66	100.00%	3.00	291.66	100.00%	3.00	291.66	100.00%		
06.07.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINADOR DE TECHO	und	8.00	134.95	1,079.60	1,079.60	100.00%	1,079.60	100.00%	8.00	1,079.60	100.00%	8.00	1,079.60	100.00%	8.00	1,079.60	100.00%		
06.07.03	INDUSTRIALIZACION TUBERIAS	und	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06.07.03.01	CANALIZACION TUBERIAS	und	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06.07.03.02	CONDUCTOR DE ALUMBRADO PVC-P 20 MM. CONDUCTOR DE MONTAJE	m	105.20	24.40	2,566.88	2,566.88	100.00%	2,566.88	100.00%	105.20	2,566.88	100.00%	105.20	2,566.88	100.00%	105.20	2,566.88	100.00%		
06.07.03.03	CABLES 1-kvmm2 LSCH 20mm2 20'	m	52.55	25.60	1,345.28	1,345.28	100.00%	1,345.28	100.00%	52.55	1,345.28	100.00%	52.55	1,345.28	100.00%	52.55	1,345.28	100.00%		
06.07.03.04	CABLES 1-kvmm2 LSCH 20mm2 20'	m	417.75	3.60	1,503.90	1,503.90	100.00%	1,503.90	100.00%	417.75	1,503.90	100.00%	417.75	1,503.90	100.00%	417.75	1,503.90	100.00%		
06.07.03.04	CABLES 1-kvmm2 LSCH 20mm2 20'	m	261.15	11.98	3,128.58	3,128.58	100.00%	3,128.58	100.00%	261.15	3,128.58	100.00%	261.15	3,128.58	100.00%	261.15	3,128.58	100.00%		

000065

JORGE H. TANTALEAN RODRIGO  
Reg. CIP N° 78001  
RESIDENTE DE OBRAS

VALORIZACION No. 12

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEONAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

UBICACION PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
 CONTRATISTA CONSORCIO DEL ORIENTE  
 FECHA BASE JULIO DE 2018  
 FECHA DE INICIO 16 DE OCTUBRE DE 2018  
 FECHA DE VAL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			VAL. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			AVANCE FISICO			VAL. ACUMULADO		Saldo de Val
		Umd.	Metrado	Precio \$/.	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	
06.07.04	TUBEROS Y LLAVES DE FUERA															
06.07.04.01	SURTABLERO METALICO EMPOTRADO 18 POLOS TRIFASICO -	und	1	1,850.00										1.00	1,850.00	100.00%
06.07.04.02	SURTABLERO METALICO EMPOTRADO 18 POLOS TRIFASICO -	und	1	1,850.00										1.00	1,850.00	100.00%
06.07.04.03	SURTABLERO METALICO EMPOTRADO 18 POLOS TRIFASICO -	und	1	1,850.00										1.00	1,850.00	100.00%
06.07.05	POZO A TIERRA	und	1	1,204.71										1.00	1,204.71	100.00%
06.07.05.01	EXCAVACION DE HOYO PARA POZO PUESTA TIERRA	und	1	257.04										1.00	257.04	100.00%
06.07.05.02	INSTALACIONES DE COMUNICACION	und	1	5,899.98										1.00	5,899.98	100.00%
06.08.01	SISTEMA DE COMUNICACION	und	1	1,503.44										1.00	1,503.44	100.00%
06.08.01.01	CAMARA CCTV TIPO DOMO	und	1	280.00										1.00	280.00	100.00%
06.08.01.02	SALIDAS DE DETECTORES DE HUMO	und	6	1,170.00										6.00	1,170.00	100.00%
06.08.01.03	SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CTUB PVC-P 20MM	und	6	26.72										6.00	158.32	100.00%
06.08.01.04	SALIDA PARA SIRENA DE ALARMA CTUB PVC-P 20MM	und	1	26.72										1.00	26.72	100.00%
06.08.02	CANALIZACION Y/O TUBERIAS	m	43.25	31.12										43.25	1,345.94	100.00%
06.08.02.01	MONTANTE DETECCION PVC-P 20MM.	m	249.60	249.60										249.60	249.60	100.00%
06.08.03	CONDUCTORES PARA COMUNICACIONES	m	80.00	3.12										80.00	249.60	100.00%
06.08.03.01	CABLE 1x2.5mm2 LSCH	m	2,593.88											2,593.88	2,593.88	100.00%
06.08.04	ARTEFACTOS DE COMUNICACION	m		430,425.06										430,425.06	430,425.06	100.00%
06.09.01	VEREDA DE CONCRETO Fc=175 KG/CM2, e=0.10m	m2	192.56	9,632.26										192.56	9,632.26	100.00%
06.09.02	ENCORFADO Y DESENCOFRADO	m2	20.48	46.69										20.48	46.69	100.00%
06.09.03	CURADO DE CONCRETO	m2	192.56	1.89										192.56	363.94	100.00%
06.09.04	JUNTAS DE DILATACION	m	178.80	2.43										178.80	434.48	100.00%
06.09.05	ALAMBRADA	m		183,633.23										183,633.23	183,633.23	100.00%
06.09.05.01	ARRQUIT CTUBA	m		40,545.25										40,545.25	40,545.25	100.00%
06.09.05.02	PISOS Y PAVIMENTOS	m2	552.97	68.57										552.97	68.57	100.00%
06.09.05.03	PISO DE ADOQUIN	m2	107.20	5.02										107.20	5.02	100.00%
06.09.05.04	INSTALACIONES DE TUBERIAS	m		18,892.13										18,892.13	18,892.13	100.00%
06.09.05.05	CANALIZACION Y/O TUBERIAS	m		8,969.75										8,969.75	8,969.75	100.00%
06.09.05.06	MONTANTE ALUMBRADO EXTERIOR CON TIERRA PVC-P 20MM	m	53.60	26.15										53.60	1,401.64	100.00%
06.09.05.07	BUZON DE CONCRETO 700mm x 700mm	und	6.00	1,083.38										6.00	1,083.38	100.00%
06.09.05.08	TUBERIA MULTIPLE TIPO 1	und	58.35	5,866.99										58.35	5,866.99	100.00%
06.09.05.09	CABLE 1x4mm2 NSCH	m	107.20	5.02										107.20	5.02	100.00%
06.09.05.10	INSTALACIONES PARA COMUNICACIONES	m		2,907.10										2,907.10	2,907.10	100.00%
06.09.05.11	CANALIZACION Y/O TUBERIAS	m	6.70	2,945.93										6.70	2,945.93	100.00%
06.09.05.12	MONTANTE DETECCION PVC-P 20MM.	und	30.00	2,143.50										30.00	2,143.50	100.00%
06.09.05.13	BUZON DE CONCRETO 700mm x 700mm	und	3.00	177.23										3.00	177.23	100.00%
06.09.05.14	CABLE 1x2.5mm2 LSCH	m	16.40	3.12										16.40	51.17	100.00%
06.09.05.15	INSTALACIONES SANITARIAS	m		15,132.50										15,132.50	15,132.50	100.00%
06.09.05.16	INSTALACION DE DESAGUE	m		562.69										562.69	562.69	100.00%
06.09.05.17	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" EN PISO	plo	2.00	32.60										2.00	65.20	100.00%
06.09.05.18	SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 3" EN PARED	plo	4.00	37.95										4.00	151.80	100.00%
06.09.05.19	SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C DE 3"	und	3.50	33.25										3.50	33.25	100.00%
06.09.05.20	TUBERIA PVC SAL POR RISO Y PARED 2"	m	16.00	183.92										16.00	183.92	100.00%
06.09.05.21	TUBERIA PVC SAL POR RISO Y PARED 3"	m	4.00	16.88										4.00	67.52	100.00%
06.09.05.22	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE	m	2.55	51.00										2.55	51.00	100.00%
06.09.05.23	INSTALACION DE AGUA POTABLE	m		14,370.81										14,370.81	14,370.81	100.00%
06.09.05.24	RED DE AGUA POTABLE	plo	16.00	753.11										16.00	753.11	100.00%
06.09.05.25	TUBERIA DE PVC CLASE 10.2	m	3.50	39.52										3.50	39.52	100.00%
06.09.05.26	TUBERIA DE PVC CLASE 10.2 1/2"	m	14.00	12.32										14.00	172.48	100.00%
06.09.05.27	ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE	m	17.50	63.83										17.50	63.83	100.00%
06.09.05.28	CONDUCCION PVC SAL 1.25" 90°	und	6.00	7.39										6.00	44.34	100.00%
06.09.05.29	CONDUCCION PVC SAL 1.25" 90°	und	3.00	9.09										3.00	27.27	100.00%
06.09.05.30	CONDUCCION PVC SAL 1.25" 90°	und	3.00	9.99										3.00	28.77	100.00%
06.09.05.31	TEE DE PVC SAL 1.25" 90°	und	2.00	9.73										2.00	19.46	100.00%

790000

JORGE H. TANALEAN RODRIGO  
 Presidente

Reg. CIP N° 78901

**VALORIZACIÓN No. 12**  
**PRESUPUESTO GENERAL**  
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

OBRA: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
 UBICACIÓN: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
 CONTRATISTA: CONSORCIO DEL ORIENTE  
 FECHA BASE: JULIO DE 2018  
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
 FECHA DE VAL: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Item	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			VAL.- ANTERIOR			VAL.- ACTUAL			AVANCE FÍSICO			VAL. ACUMULADO	Mejorado	Saldo de Val. Parcial	%
		Und	Mejorado	Precio S/.	Parcial S/.	%	Mejorado	Parcial	%	Mejorado	Parcial	%	Mejorado				
07.03.04.02.02.05	TEE DE PVC SAP 2 1/2" x 2 1/2"	und	2.00	27.02	54.04	2.00	54.04	100.00%	2.00	54.04	100.00%	2.00	54.04	100.00%	2.00	9,056.00	100.00%
07.03.04.02.02.06	REDUCCION DE PVC SAP 2 1/2" x 1 1/2"	und	2.00	8.92	17.84	2.00	17.84	100.00%	2.00	17.84	100.00%	2.00	17.84	100.00%	2.00	17.84	100.00%
07.03.04.02.02.07	MUÑEQUITA DE ALUMINIO DE 2 1/2"	und	1.00	146.89	146.89	1.00	146.89	100.00%	1.00	146.89	100.00%	1.00	146.89	100.00%	1.00	931.29	100.00%
07.03.04.02.03.01	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS	und	2.00	1,801.00	3,602.00	12,548.00	27,833%	3,482.00	27.83%	3,482.00	27.83%	1.00	3,482.00	27.83%	3,482.00	3,802.00	100.00%
07.03.04.02.03.02	ELECTROBOMBA PARA AGUA DE DESAQUE	und	2.00	2,622.00	5,244.00	3,254.00	61.81%	3,495.00	66.58%	3,495.00	66.58%	1.00	3,495.00	66.58%	2.00	5,244.00	100.00%
07.03.04.02.03.03	ELECTROBOMBA PARA AGUA DE CONSUMO	und	2.00	3,948.00	7,896.00	17,000.91	213.01%	48,496.73	308.19%	48,496.73	308.19%	1.00	48,496.73	308.19%	2.00	5,244.00	100.00%
07.05.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	583.28	14.56	8,482.28	1,438.31	16.96%	8,482.28	16.96%	8,482.28	16.96%	353.28	8,482.28	16.96%	583.28	100.00%	7.05%
07.05.01.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES SANITARIAS	m	121.02	58.18	7,048.38	56.99%	375.61	5.31%	375.61	5.31%	121.02	7,048.38	5.31%	375.61	5.31%	7.05%	
07.05.02.01	SALIDAS Y LUJAS	m	353.28	6.00	2,119.68	6.00%	3,738.98	17.57%	3,738.98	17.57%	353.28	2,119.68	17.57%	3,738.98	17.57%	5.86%	
07.05.02.02	TUBERIA HDPE	m	353.28	132.63	47,518.68	134.81%	47,518.68	134.81%	47,518.68	134.81%	353.28	47,518.68	134.81%	47,518.68	134.81%	72.17%	
07.05.03.01	SALIDA AGUA CONTRA INCENDIO 0.4"	m	283.16	211.44	60,000.00	211.44%	60,000.00	211.44%	60,000.00	211.44%	283.16	60,000.00	211.44%	60,000.00	211.44%	100.00%	
07.05.03.02	CODO DE AGERO RANURADO 4" x 90°	pie	6.00	48.86	293.16	48.86%	293.16	48.86%	293.16	48.86%	6.00	293.16	48.86%	293.16	48.86%	100.00%	
07.05.03.03	CODO DE AGERO RANURADO 4" x 45°	und	4.00	52.86	211.44	52.86%	211.44	52.86%	211.44	52.86%	4.00	211.44	52.86%	211.44	52.86%	100.00%	
07.05.04.01	FLUJOSINOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	und	7.00	52.86	370.02	52.86%	370.02	52.86%	370.02	52.86%	7.00	370.02	52.86%	370.02	52.86%	100.00%	
07.05.04.02	FLUJOSINOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	und	4.00	37.66	150.64	37.66%	150.64	37.66%	150.64	37.66%	4.00	150.64	37.66%	150.64	37.66%	100.00%	
07.05.04.03	GABINETE CONTRA INCENDIO	und	6.00	3,632.92	21,797.52	3,632.92%	21,797.52	3,632.92%	21,797.52	3,632.92%	6.00	21,797.52	3,632.92%	21,797.52	3,632.92%	100.00%	
07.05.04.04	SISTEMA CONTRA INCENDIO (CUARTO DE MAQUINAS)	und	1.00	16,486.97	16,486.97	16,486.97%	16,486.97	16,486.97%	16,486.97	16,486.97%	1.00	16,486.97	16,486.97%	16,486.97	16,486.97%	100.00%	
07.05.05.01	VALVULA ANTIJETS BRONCE 1/2"	und	7.00	232.92	1,630.44	232.92%	1,630.44	232.92%	1,630.44	232.92%	7.00	1,630.44	232.92%	1,630.44	232.92%	100.00%	
07.05.05.02	VALVULA ANTIJETS BRONCE 1/2"	und	7.00	232.92	1,630.44	232.92%	1,630.44	232.92%	1,630.44	232.92%	7.00	1,630.44	232.92%	1,630.44	232.92%	100.00%	
07.05.05.03	VALVULA ANTIJETS BRONCE 1/2"	und	1.00	1,952.45	1,952.45	1,952.45%	1,952.45	1,952.45%	1,952.45	1,952.45%	1.00	1,952.45	1,952.45%	1,952.45	1,952.45%	100.00%	
07.05.05.04	EXTINTOR POS	und	14.00	120.00	1,680.00	120.00%	1,680.00	120.00%	1,680.00	120.00%	14.00	1,680.00	120.00%	1,680.00	120.00%	100.00%	
07.05.05.05	FLUJOSINOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	und	1.00	6,962.06	6,962.06	6,962.06%	6,962.06	6,962.06%	6,962.06	6,962.06%	1.00	6,962.06	6,962.06%	6,962.06	6,962.06%	100.00%	
07.05.05.06	ELECTROBOMBA JOCKEY	und	1.00	4,043.83	4,043.83	4,043.83%	4,043.83	4,043.83%	4,043.83	4,043.83%	1.00	4,043.83	4,043.83%	4,043.83	4,043.83%	100.00%	
07.05.05.07	ELECTROBOMBA JOCKEY	und	1.00	4,992.64	4,992.64	4,992.64%	4,992.64	4,992.64%	4,992.64	4,992.64%	1.00	4,992.64	4,992.64%	4,992.64	4,992.64%	100.00%	
07.05.05.08	TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS	und	2.00	220.00	440.00	220.00%	440.00	220.00%	440.00	220.00%	2.00	440.00	220.00%	440.00	220.00%	100.00%	
07.05.05.09	MANOMETRO SECO 1/2"	und	2.00	138.82	277.64	138.82%	277.64	138.82%	277.64	138.82%	2.00	277.64	138.82%	277.64	138.82%	100.00%	
08.01	PRESOSTATO REGULADOR	und	1.00	3,366.50	3,366.50	3,366.50%	3,366.50	3,366.50%	3,366.50	3,366.50%	1.00	3,366.50	3,366.50%	3,366.50	3,366.50%	100.00%	
08.01	NIVEL LINEAL	und	1.00	104,360.00	104,360.00	104,360.00%	104,360.00	104,360.00%	104,360.00	104,360.00%	1.00	104,360.00	104,360.00%	104,360.00	104,360.00%	100.00%	
08.01.01	MESAS INICIAL	und	45.00	260.00	11,700.00	260.00%	11,700.00	260.00%	11,700.00	260.00%	45.00	11,700.00	260.00%	11,700.00	260.00%	100.00%	
08.01.02	SILLAS INICIAL	und	225.00	160.00	36,000.00	160.00%	36,000.00	160.00%	36,000.00	160.00%	225.00	36,000.00	160.00%	36,000.00	160.00%	100.00%	
08.01.03	MÓDULO DE EQUIPOS Y MATERIALES ADMINISTRATIVAS	und	1.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00%	3,080.00	3,080.00%	3,080.00	3,080.00%	1.00	3,080.00	3,080.00%	3,080.00	3,080.00%	100.00%	
08.01.04	MÓDULO DE EQUIPOS Y MATERIALES ADMINISTRATIVAS	und	1.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00%	3,080.00	3,080.00%	3,080.00	3,080.00%	1.00	3,080.00	3,080.00%	3,080.00	3,080.00%	100.00%	
08.02.01	MÓDULO DE EQUIPOS Y MATERIALES ADMINISTRATIVAS	und	150.00	158.08	23,712.00	158.08%	23,712.00	158.08%	23,712.00	158.08%	150.00	23,712.00	158.08%	23,712.00	158.08%	100.00%	
08.02.02	MÓDULO DE EQUIPOS Y MATERIALES ADMINISTRATIVAS	und	200.00	185.11	37,022.00	185.11%	37,022.00	185.11%	37,022.00	185.11%	200.00	37,022.00	185.11%	37,022.00	185.11%	100.00%	
08.02.03	MÓDULO DE EQUIPOS Y MATERIALES ADMINISTRATIVAS	und	14.00	180.00	2,520.00	180.00%	2,520.00	180.00%	2,520.00	180.00%	14.00	2,520.00	180.00%	2,520.00	180.00%	100.00%	
08.02.04	MÓDULO DE EQUIPOS Y MATERIALES ADMINISTRATIVAS	und	1.00	180.00	180.00	180.00%	180.00	180.00%	180.00	180.00%	1.00	180.00	180.00%	180.00	180.00%	100.00%	
08.03.01	MÓDULO DE EQUIPOS Y MATERIALES ADMINISTRATIVAS	und	140.00	167.81	23,493.40	167.81%	23,493.40	167.81%	23,493.40	167.81%	140.00	23,493.40	167.81%	23,493.40	167.81%	100.00%	
08.03.02	MÓDULO DE EQUIPOS Y MATERIALES ADMINISTRATIVAS	und	21.00	195.84	4,112.64	195.84%	4,112.64	195.84%	4,112.64	195.84%	21.00	4,112.64	195.84%	4,112.64	195.84%	100.00%	
08.03.03	MÓDULO DE EQUIPOS Y MATERIALES ADMINISTRATIVAS	und	1.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00%	3,800.00	3,800.00%	3,800.00	3,800.00%	1.00	3,800.00	3,800.00%	3,800.00	3,800.00%	100.00%	
08.03.04	MÓDULO DE EQUIPOS Y MATERIALES ADMINISTRATIVAS	und	10.00	180.00	1,800.00	180.00%	1,800.00	180.00%	1,800.00	180.00%	10.00	1,800.00	180.00%	1,800.00	180.00%	100.00%	
08.04.01	MESA PARA AGRICULTURA	und	35.00	360.00	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	35.00	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	100.00%	
08.04.02	MESA PARA AGRICULTURA	und	35.00	360.00	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	35.00	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	100.00%	
08.04.03	MESA PARA AGRICULTURA	und	35.00	360.00	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	35.00	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	100.00%	
08.04.04	MESA PARA AGRICULTURA	und	35.00	360.00	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	35.00	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	100.00%	
08.05.01	MESA PARA AGRICULTURA	und	1.00	44,448.00	44,448.00	44,448.00%	44,448.00	44,448.00%	44,448.00	44,448.00%	1.00	44,448.00	44,448.00%	44,448.00	44,448.00%	100.00%	
08.05.02	MESA PARA AGRICULTURA	und	1.00	44,448.00	44,448.00	44,448.00%	44,448.00	44,448.00%	44,448.00	44,448.00%	1.00	44,448.00	44,448.00%	44,448.00	44,448.00%	100.00%	
08.05.03	MESA PARA AGRICULTURA	und	1.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00%	15,000.00	15,000.00%	15,000.00	15,000.00%	1.00	15,000.00	15,000.00%	15,000.00	15,000.00%	100.00%	
08.06.01	MESA PARA AGRICULTURA	und	35.00	360.00	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	35.00	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	100.00%	
08.06.02	MESA PARA AGRICULTURA	und	35.00	360.00	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	35.00	12,600.00	360.00%	12,600.00	360.00%	100.00%	
08.06.03	MESA PARA AGRICULTURA	und	6.00	450.00	2,700.00	450.00%	2,700.00	450.00%	2,700.00	450.00%	6.00	2,700.00	450.00%	2,700.00	450.00%	100.00%	
08.06.04	MESA PARA AGRICULTURA	und	6.00	450.00	2,700.00	450.00%	2,700.00	450.00%	2,700.00	450.00%	6.00	2,700.00	450.00%	2,700.00	450.00%	100.00%	
08.06.05	MESA PARA AGRICULTURA	und	1.00	450.00	450.00	450.00%	450.00	450.00%	450.00	450.00%	1.00	450.00	450.00%	450.00	450.00%	100.00%	
08.07.01	MESA PARA AGRICULTURA	und	5.00	505.00	2,525.00	505.00%	2,525.00	505.00%	2,525.00	505.00%	5.00	2,525.00	505.00%	2,525.00	505.00%	100.00%	
08.07.02	MESA PARA AGRICULTURA	und	2.00	280.00	560.00	280.00%	560.00	280.00%	560.00	280.00%	2.00	560.00	280.00%	560.00	280.00%	100.00%	
08.07.03	MESA PARA AGRICULTURA	und	30.00	4,146.00	124,380.00	4,146.00%	124,380.00	4,146.00%	124,380.00	4,146.00%	30.00	124,380.00	4,146.00%	124,380.00	4,146.00%	100.00%	
08.07.04	MESA PARA AGRICULTURA	und	4.00	525.00	2,100.00	525.00%	2,100.00	525.00%	2,100.00	525.00%	4.00	2,100.00	525.00%	2,100.00	525.00%	100.00%	
08.07.05	MESA PARA AGRICULTURA	und	4.00	525.00	2,100.00	525.00%	2,100.00	525.00%	2,100.00	525.00%	4.00	2,100.00	525.00%	2,100.00	525.00%	100.00%	
08.07.06	MESA PARA AGRICULTURA	und	1.00														

VALORIZACIÓN No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
UBICACIÓN : PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA : CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE : JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO : 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL : 11 DE SETIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, Uhd., PRESUPUESTO (Medrado, Precio \$/, Parcial \$/), VAL. ANTERIOR (Medrado, %), VAL. ACTUAL (Medrado, Parcial, %), VAL. ACUMULADO (Medrado, Parcial, %), Saldo de Val. (Medrado, Parcial, %).

0000079

JORGE H. ANTALLEAN RODRIGO  
Res. CIP N° 75/2011

VALORIZACIÓN No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITANI DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
UBICACIÓN: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE: JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, Descripción, Unid, Presupuesto (Metrado, Precio SI, Parcial SI), VAL ANTERIOR (Metrado, Parcial), VAL ACTUAL (Metrado, Parcial), VAL ACUMULADO (Metrado, Parcial), and Saldo de Val. (Metrado, Parcial). The table lists various construction items such as concrete walls, metal structures, and electrical systems, with their respective units and costs.

000078  
JORGE H. ANTALDAN RODRIGO  
RES. CIR. N° 78001  
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
UBICACION: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE: JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL: 14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, UNID., PRESUPUESTO (Medrado, Precio \$/., Parcial \$/.), VAL. ANTERIOR (Medrado, %), VAL. ACTUAL (Medrado, Parcial, %), AVANCE FISICO (Medrado, %), VAL. ACUMULADO (Medrado, Parcial, %), Saldo de Val. (Medrado, Parcial, %).

000077

ROSELY ANTAÑAN RODRIGUEZ  
RESIDENTE DE OBRA

### VALORIZACIÓN No. 12 PRESUPUESTO GENERAL

OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL- PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NIVAL CAPITAN DE NAVIO- FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA- PROVINCIA DE MAYNAS- DEPARTAMENTO DE LORETO  
 UBICACION : PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
 CONTRATISTA : CONSORCIO DEL ORIENTE  
 FECHA BASE : JULIO DE 2018  
 FECHA DE INICIO : 18 DE OCTUBRE DE 2018  
 FECHA DE VAL : 14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Item	Uhd.	PRESUPUESTO			VAL. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			AVANCE FISICO			VAL. ACUMULADO		Saldo de Val		
		Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	%	
01.04.02.02.02	m2	204.30	46.69	9,538.77	27.32	1,275.57	13.00%	8,263.30	87.00%	204.30	87.00%	6,538.77	204.30	100.00%	6,538.77	100.00%	25,844.07	48.85%
01.04.02.02.03	kg	4.46	2,542.82	11,319.76	85.52	381.42	15.00%	2,161.40	85.00%	4.46	85.00%	2,161.40	4.46	100.00%	2,161.40	100.00%	25,844.07	48.85%
01.04.02.02.04	m2	570.14	1.89	1,067.66	27.32	51.63	3.00%	176.66	87.00%	570.14	87.00%	334.50	570.14	100.00%	334.50	100.00%	25,844.07	48.85%
01.04.02.02.05	m	35.29	2.43	85.75	-	-	-	35.29	100.00%	35.29	100.00%	85.75	35.29	100.00%	85.75	100.00%	25,844.07	48.85%
01.04.02.02.06	m	176.44	339.75	59,945.49	-	-	-	59,945.49	100.00%	176.44	100.00%	59,945.49	176.44	100.00%	59,945.49	100.00%	25,844.07	48.85%
01.04.02.03.01	m2	206.00	16.88	3,477.28	-	-	-	3,477.28	100.00%	206.00	100.00%	3,477.28	206.00	100.00%	3,477.28	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.01.01	und	-	-	1,775,779.12	-	-	-	1,775,779.12	81.47%	-	81.47%	1,446,774.47	206.00	100.00%	1,653,714.64	92.12%	140,014.48	7.88%
02.01.05.01.02	und	-	-	1,540,871.94	-	-	-	1,540,871.94	78.75%	-	78.75%	1,213,950.84	206.00	100.00%	1,401,165.18	90.83%	139,715.76	8.07%
02.01.05.02.01	m2	316.97	16.69	5,290.23	316.97	5,290.23	100.00%	5,290.23	100.00%	316.97	100.00%	5,290.23	316.97	100.00%	5,290.23	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.02.02	m2	132.22	40.91	5,409.12	121.64	16,092.34	91.51%	6,900.34	91.51%	132.22	8.49%	7,433.96	132.22	100.00%	7,433.96	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.02.03	m2	132.22	1.99	2,640.98	132.22	1,738.34	92.00%	1,738.34	92.00%	132.22	8.00%	1,688.52	132.22	100.00%	1,688.52	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.02.04	m	35.40	2.45	86.82	35.40	140.01	92.00%	140.01	92.00%	35.40	8.00%	249.90	35.40	100.00%	249.90	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.03.01	m2	310.72	93.21	28,862.21	-	-	-	28,862.21	100.00%	310.72	100.00%	28,862.21	310.72	100.00%	28,862.21	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.03.02	m2	688.75	104.67	72,089.35	-	-	-	72,089.35	100.00%	688.75	100.00%	72,089.35	688.75	100.00%	72,089.35	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.03.03	m2	971.60	22.54	21,882.37	559.82	12,181.34	35.00%	12,181.34	35.00%	971.60	5.00%	13,282.37	589.28	100.00%	13,282.37	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.03.04	m2	576.68	82.73	47,708.74	530.55	43,892.41	92.00%	43,892.41	92.00%	576.68	8.00%	47,708.74	576.68	100.00%	47,708.74	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.03.05	m2	232.19	6.01	1,395.46	220.58	1,325.69	95.00%	1,325.69	95.00%	232.19	5.00%	1,395.46	232.19	100.00%	1,395.46	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.03.06	m	5.98	59.07	353.79	51.25	3,027.33	92.00%	3,027.33	92.00%	5.98	8.00%	47.74	5.98	100.00%	47.74	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.03.07	m	320.72	12.55	4,034.66	183.66	2,310.45	57.00%	2,310.45	57.00%	320.72	43.00%	4,034.66	320.72	100.00%	4,034.66	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.03.08	m	38.20	16.14	616.55	17.54	283.10	35.00%	283.10	35.00%	38.20	54.00%	616.55	38.20	100.00%	616.55	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.04.01	m2	67.88	92.21	6,265.44	23.48	1,682.71	26.00%	1,682.71	26.00%	67.88	64.00%	4,794.33	67.88	100.00%	4,794.33	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.04.02	m2	230.93	67.74	15,643.20	216.45	14,662.32	94.00%	14,662.32	94.00%	230.93	6.00%	15,643.20	230.93	100.00%	15,643.20	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.04.03	m2	677.68	39.41	26,929.69	-	-	-	26,929.69	100.00%	677.68	100.00%	26,929.69	677.68	100.00%	26,929.69	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.05.01	m2	5.60	122.40	685.44	-	-	-	685.44	100.00%	5.60	100.00%	685.44	5.60	100.00%	685.44	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.05.02	m2	2.54	108.00	274.32	-	-	-	274.32	100.00%	2.54	100.00%	274.32	2.54	100.00%	274.32	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.05.03	m2	54.337.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.05.05.04	m2	217.11	163.60	35,581.40	151.98	27,903.53	70.00%	27,903.53	70.00%	217.11	30.00%	54,537.01	217.11	100.00%	54,537.01	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.05.05	m2	636.41	23.06	14,675.61	485.49	10,273.00	70.00%	10,273.00	70.00%	636.41	30.00%	14,675.61	636.41	100.00%	14,675.61	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.05.06	m	2.44	238.86	583.03	-	-	-	583.03	100.00%	2.44	100.00%	583.03	2.44	100.00%	583.03	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.05.07	m	16.94	86.55	1,466.16	-	-	-	1,466.16	100.00%	16.94	100.00%	1,466.16	16.94	100.00%	1,466.16	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.05.08	m2	198.00	9.93	1,971.24	-	-	-	1,971.24	100.00%	198.00	100.00%	1,971.24	198.00	100.00%	1,971.24	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.05.09	m2	62.00	83.36	5,168.32	123.00	10,236.64	62.00%	10,236.64	62.00%	62.00	38.00%	23,733.32	62.00	100.00%	23,733.32	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.05.10	m2	4.00	21.36	85.44	-	-	-	85.44	100.00%	4.00	100.00%	85.44	4.00	100.00%	85.44	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.10.01	m2	971.60	10.99	10,580.72	-	-	-	10,580.72	100.00%	971.60	100.00%	10,580.72	971.60	100.00%	10,580.72	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.10.02	m2	820.12	8.07	6,618.37	-	-	-	6,618.37	100.00%	820.12	100.00%	6,618.37	820.12	100.00%	6,618.37	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.10.03	m2	151.49	8.07	1,222.52	-	-	-	1,222.52	100.00%	151.49	100.00%	1,222.52	151.49	100.00%	1,222.52	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.11	m2	216.985.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.05.11.01	m2	1747.99	146.63	256,307.77	1,747.99	262,718.69	94.85%	262,718.69	94.85%	1,747.99	5.15%	276,985.33	1,747.99	100.00%	276,985.33	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.11.02	m	138.81	46.86	6,410.92	138.81	6,410.92	100.00%	6,410.92	100.00%	138.81	100.00%	6,410.92	138.81	100.00%	6,410.92	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.11.03	m	298.30	47.86	14,276.64	298.30	14,276.64	100.00%	14,276.64	100.00%	298.30	100.00%	14,276.64	298.30	100.00%	14,276.64	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.12	gib	1.00	12,500.00	12,500.00	-	-	-	12,500.00	100.00%	1.00	100.00%	12,500.00	1.00	100.00%	12,500.00	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.12.01	und	-	-	85,390.66	-	-	-	85,390.66	100.00%	-	100.00%	85,390.66	-	100.00%	85,390.66	100.00%	25,844.07	48.85%
02.01.05.12.02	und	-	-	105.30	-	-	-	105.30	100.00%	-	100.00%	105.30	-	100.00%	105.30	100.00%	25,844.07	48.85%

000076

*(Handwritten signature and stamp)*  
 JOSE ANTONIO PASTALEAN RODRIGUEZ  
 Reg. CIP. N° 78001  
 PRESUPUESTO GENERAL

VALORIZACIÓN No. 12 PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS CONSORCIO DEL ORIENTE JULIO DE 2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, Und, Precio SI, Precio SI, Par Cibi SI, VAL. ANTERIOR, VAL. ACTUAL, VAL. ACUMULADO, Saldo de Val. Includes detailed budget breakdown for construction materials and labor.

000075

JORGE H. TANTALEAN RODRIGO RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
UBICACION: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE: JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL: 11 DE SETIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, Udtd, Precio \$/, Precio \$/m2, Precio \$/m, VAL. ANTERIOR (Medrado, Parcial \$/, %), VAL. ACTUAL (Medrado, Parcial, %), VAL. ACUMULADO (Medrado, Parcial, %), SALDO DE VAL (Medrado, Parcial, %).

0000074

JORGE H. TANTALEAN RODRIGO  
Reg. CIP. N° 78001  
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACIÓN No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

ORPA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
UBICACIÓN PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, UNID., PRESUPUESTO (Metrado, Precio \$/., Parcial \$/.), VAL. ANTERIOR (Metrado, Parcial, %), VAL. ACTUAL (Metrado, Parcial, %), VAL. ACUMULADO (Metrado, Parcial, %), Saldo de Val (Metrado, Parcial, %).

0000073

JORGE HERNANDEZ RODRIGO  
Reg. CIP N° 78001

**VALORIZACIÓN No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL**

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.  
 UBICACIÓN: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
 CONTRATISTA: CONSORCIO DEL ORIENTE  
 FECHA BASE: JULIO DE 2018  
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
 FECHA DE VAL: 14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			VAL. ANTERIOR				VAL. ACTUAL				AVANCE FÍSICO				VAL. ACUMULADO		Saldo de Val.	
		Unid.	Metro	Precio \$/	Parcial \$/	Metro	%	Parcial	Metro	%	Parcial	Metro	%	Parcial	Metro	%	Parcial	Metro	%	
03.01.07.06.05	MONTANTE TABLERO ST-H PVC-P 25MM	m	18,00	50,47	909,46	-	-	18,00	908,46	100,00%	18,00	100,00%	908,46	18,00	100,00%	908,46	18,00	100,00%	400,89	100,00%
03.01.07.06.06	MONTANTE TABLERO ST-P PVC-P 25MM	m	16,50	53,67	885,56	-	-	16,50	885,56	100,00%	16,50	100,00%	885,56	16,50	100,00%	885,56	16,50	100,00%	400,89	100,00%
03.01.07.07.01	POZO A TIERRA	und	1,00	1.204,71	1.204,71	-	-	1,00	1.204,71	100,00%	1,00	100,00%	1.204,71	1,00	100,00%	1.204,71	1,00	100,00%	400,89	100,00%
03.01.07.07.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUESTA A TIERRA	und	1,00	257,04	257,04	-	-	1,00	257,04	100,00%	1,00	100,00%	257,04	1,00	100,00%	257,04	1,00	100,00%	400,89	100,00%
03.02.06.02.01	EXCAVACION DE HOYO PARA POZO PUESTA TIERRA PATIO CENTRAL	und	301,631	5,52	301,631	301,631	99,64%	301,631	301,631	100,00%	301,631	100,00%	301,631	301,631	100,00%	301,631	301,631	100,00%	400,89	100,00%
03.02.06.02.01	ARQUITECTURA COBERTURAS	m2	34,915	8,98	313,95	313,95	98,50%	34,915	313,95	98,50%	34,915	99,85%	34,915	34,915	100,00%	34,915	34,915	100,00%	400,89	100,00%
03.02.06.02.01	COBERTURA ALUZING PARA PATIO	m2	521,20	61,39	31,986	31,986	98,03%	33,837	64	100,00%	33,837	98,03%	681,05	521,20	100,00%	681,05	521,20	100,00%	400,89	100,00%
03.02.06.02.02	CANALIZACION PARA PAVIMENTOS	m	52,70	47,86	2,522	2,522	73,00%	1,841	17	100,00%	1,841	1,97%	681,05	52,70	100,00%	681,05	52,70	100,00%	400,89	100,00%
03.02.06.02.01	PINTURA EPOXICA EN PISO SEMI METALICA	m2	32,20	12,45	400,89	400,89	75,53%	68,117	98	100,00%	68,117	98,50%	1,000	32,20	100,00%	1,000	32,20	100,00%	400,89	100,00%
03.03.03.01	ARQUITECTURA OBRAS DE CONCRETO ARMADO	und	1,00	5,000	5,000	5,000	100,00%	2,00	2,000	100,00%	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	400,89	100,00%
03.03.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FULBITO CON TABLEROS DE BASTQUE	und	2,00	3,000	6,000	6,000	100,00%	2,00	6,000	100,00%	2,00	100,00%	6,000	2,00	100,00%	6,000	2,00	100,00%	400,89	100,00%
03.03.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE VOLLEY	und	2,00	2,500	5,000	5,000	100,00%	2,00	5,000	100,00%	2,00	100,00%	5,000	2,00	100,00%	5,000	2,00	100,00%	400,89	100,00%
03.04.03.03	CONCRETO FORTINO PRIMA	und	1,00	2,000	2,000	2,000	100,00%	1,00	2,000	100,00%	1,00	100,00%	2,000	1,00	100,00%	2,000	1,00	100,00%	400,89	100,00%
03.04.03.03	OBRA DE CONCRETO ARMADO	m3	1,00	1,000	1,000	1,000	100,00%	1,00	1,000	100,00%	1,00	100,00%	1,000	1,00	100,00%	1,000	1,00	100,00%	400,89	100,00%
03.04.03.03	MESON DE CONCRETO	m3	1,00	800,89	800,89	800,89	100,00%	1,00	800,89	100,00%	1,00	100,00%	800,89	1,00	100,00%	800,89	1,00	100,00%	400,89	100,00%
03.04.03.03	CONCRETO FC-175 KGCM2	m3	0,61	446,78	272,54	272,54	100,00%	0,61	272,54	100,00%	0,61	100,00%	272,54	0,61	100,00%	272,54	0,61	100,00%	400,89	100,00%
03.04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	8,25	46,69	385,19	385,19	100,00%	8,25	385,19	100,00%	8,25	100,00%	385,19	8,25	100,00%	385,19	8,25	100,00%	400,89	100,00%
03.04.03.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2	kg	30,62	4,46	1,36,57	1,36,57	100,00%	30,62	1,36,57	100,00%	30,62	100,00%	1,36,57	30,62	100,00%	1,36,57	30,62	100,00%	400,89	100,00%
03.04.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	8,25	1,89	15,59	15,59	100,00%	8,25	15,59	100,00%	8,25	100,00%	15,59	8,25	100,00%	15,59	8,25	100,00%	400,89	100,00%
03.04.04	ESTRUCTURA METALICA	m3	4,310	26	112,26	112,26	100,00%	4,310	112,26	100,00%	4,310	100,00%	112,26	4,310	100,00%	112,26	4,310	100,00%	400,89	100,00%
03.04.04.01	ESTRUCTURA METALICA	kg	280,00	13,30	3,724,00	3,724,00	100,00%	131,60	1,750,28	47,00%	131,60	47,00%	1,750,28	280,00	100,00%	1,750,28	280,00	100,00%	400,89	100,00%
03.04.04.02	PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4"	und	20,00	7,46	149,20	149,20	100,00%	8,31	61,96	42,00%	8,31	42,00%	61,96	20,00	100,00%	61,96	20,00	100,00%	400,89	100,00%
03.04.04.03	GROUTING EN ANCLAJES METALICOS	m3	0,05	8,921,26	446,06	446,06	100,00%	0,05	446,06	100,00%	0,05	100,00%	446,06	0,05	100,00%	446,06	0,05	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05	ARQUITECTURA	m2	10,421	9,99	104,21	104,21	100,00%	10,421	104,21	100,00%	10,421	100,00%	104,21	10,421	100,00%	104,21	10,421	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.01	REVOCOS EN LUGOS Y MOL DURAS	m2	457,11	45,71	20,828	20,828	100,00%	457,11	20,828	100,00%	457,11	100,00%	20,828	457,11	100,00%	20,828	457,11	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.01	TARRAJO PRIMARIO O RAYADO	m2	22,54	45,71	1,030	1,030	100,00%	22,54	1,030	100,00%	22,54	100,00%	1,030	22,54	100,00%	1,030	22,54	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.02	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m2	3,765	29	109,79	109,79	100,00%	3,765	109,79	100,00%	3,765	100,00%	109,79	3,765	100,00%	109,79	3,765	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.02	ZOCALO DE CERAMICO	m2	20,28	82,73	1,677,76	1,677,76	100,00%	20,28	1,677,76	100,00%	20,28	100,00%	1,677,76	20,28	100,00%	1,677,76	20,28	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.03	MESON CON CERAMICO GRIS	m2	35,34	59,07	2,087,53	2,087,53	100,00%	35,34	2,087,53	100,00%	35,34	100,00%	2,087,53	35,34	100,00%	2,087,53	35,34	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.03	PISOS Y PAVIMENTOS	m2	16,44	97,74	1,600,46	1,600,46	100,00%	16,44	1,600,46	100,00%	16,44	100,00%	1,600,46	16,44	100,00%	1,600,46	16,44	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.03.01	PISO CERAMICO GRIS	m2	16,44	97,74	1,600,46	1,600,46	100,00%	16,44	1,600,46	100,00%	16,44	100,00%	1,600,46	16,44	100,00%	1,600,46	16,44	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.04	CARPINTERIA DE MADERA	m2	921,89	921,89	921,89	921,89	100,00%	921,89	921,89	100,00%	921,89	100,00%	921,89	921,89	100,00%	921,89	921,89	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.04.01	PUERTA DE MADERA SISTEMA BATIENTE DE UNA HOJA 0.30	m2	1,70	183,60	314,14	314,14	100,00%	1,70	314,14	100,00%	1,70	100,00%	314,14	1,70	100,00%	314,14	1,70	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.04.02	CEPILLO DE ALUMINIO	m2	8,61	23,06	198,55	198,55	100,00%	8,61	198,55	100,00%	8,61	100,00%	198,55	8,61	100,00%	198,55	8,61	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.05	CERRAJERIA	m2	118,30	118,30	118,30	118,30	100,00%	118,30	118,30	100,00%	118,30	100,00%	118,30	118,30	100,00%	118,30	118,30	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.05.01	BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 3"X3"	pza	3,00	9,98	29,94	29,94	100,00%	3,00	29,94	100,00%	3,00	100,00%	29,94	3,00	100,00%	29,94	3,00	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.05.02	CERRAJERIA DE PUERTA PRINCIPAL	pza	1,00	83,36	83,36	83,36	100,00%	1,00	83,36	100,00%	1,00	100,00%	83,36	1,00	100,00%	83,36	1,00	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.06	CUBIERTAS	m2	4,445	96	427,26	427,26	100,00%	4,445	427,26	100,00%	4,445	100,00%	427,26	4,445	100,00%	427,26	4,445	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.06.01	CUBIERTA TERMOISOLANTE	m2	28,48	146,63	4,166,02	4,166,02	100,00%	7,72	1,131,98	27,00%	7,72	27,00%	1,131,98	28,48	100,00%	4,166,02	28,48	100,00%	400,89	100,00%
03.04.05.06.02	CANALETA PLUVIAL	m	5,64	47,86	269,93	269,93	100,00%	5,64	269,93	100,00%	5,64	100,00%	269,93	5,64	100,00%	269,93	5,64	100,00%	400,89	100,00%
03.05.05	PARABRAYO	m	13,284	13,284	13,284	13,284	100,00%	13,284	13,284	100,00%	13,284	100,00%	13,284	13,284	100,00%	13,284	13,284	100,00%	400,89	100,00%
03.05.05.01	ESTRUCTURA METALICA	m	1,086	110,860	119,328	119,328	100,00%	1,086	119,328	100,00%	1,086	100,00%	119,328	1,086	100,00%	119,328	1,086	100,00%	400,89	100,00%
03.05.05.02	PLANCHAS METALICAS	m	61,10	61,10	61,10	61,10	100,00%	61,10	61,10	100,00%	61,10	100,00%	61,10	61,10	100,00%	61,10	61,10	100,00%	400,89	100,00%
03.05.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO REDONDO	m	10,00	104,75	1,047,50	1,047,50	100,00%	10,00	1,047,50	100,00%	10,00	100,00%	1,047,50	10,00	100,00%	1,047,50	10,00	100,00%	400,89	100,00%
03.05.05.02	INSTALACION DE PARARRAYOS	m	12,185	46	560,43	560,43	100,00%	12,185	560,43	100,00%	12,185	100,00%	560,43	12,185	100,00%	560,43	12,185	100,00%	400,89	100,00%
03.05.05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS PDC /5cm	und	1,00	7,800,23	7,800,23	7,800,23	100,00%	1,00	7,800,23	100,00%	1,00	100,00%	7,800,23	1,00	100,00%	7,800,23	1,00	100,00%	400,89	100,0

**VALORIZACION No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL**

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPTAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

UBICACION: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS

CONTRATISTA: CONSORCIO DEL ORIENTE

FECHA BASE: JULIO DE 2018

FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA DE VAL: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				VAL. ANTERIOR				AVANCE FISICO				VAL. ACUMULADO				Saldo de Val.	
		Uhd.	Metro	Precio \$/.	Parcial \$/.	Metro	%	Parcial	%	Metro	%	Parcial	%	Metro	%	Parcial	Metro	%	
																			Metro
03.06.05.02.01	PUERTA DE MADERA SISTEMA BATEANTE DE UNA HOJA	m2	4.40	183.60	807.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.06.05.03	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	m	948.93	48.88%	463.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.06.05.03.01	PASAMANOS	m	23.19	49.00%	948.93	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.06.05.04	VENTANAS DE VIDRIO, CRISTAL Y SIMILARES	m2	343.77	-	463.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.06.05.04.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO CON MARCO DE ALUMINIO	m2	0.80	429.71	343.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.06.05.06	CERRAJERIA	und	236.60	-	343.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.06.05.05.01	BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 3"X3"	und	6.00	9.68	58.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.06.05.05.02	CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL	und	2.00	88.36	176.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.06.05.06.01	CORREAS	m2	10.754.25	-	2.045.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.06.05.06.02	COBERTURA TERMOMISLANTE	m2	66.56	146.03	9,759.69	18.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.06.05.06.03	COBERTURA PARA COBERTURA	m	10.50	46.96	492.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.06.05.06.04	CANAL DE PULVERIZACION	m	10.50	47.86	502.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01	NIVEL SECUNDARIO				2,401,909.27														
04.01.01	DEBASTADO DE CONCRETO SIMPLE				1,846,844.61														
04.01.02	DEBASTADO DE CONCRETO DOBLE				1,550,967.09														
04.01.02.01	DEBASTADO DE CONCRETO DOBLE				1,278,373.33														
04.01.02.01.01	SOLADO DE CONCRETO F.C=100 kg/m2 E=5CM	m2	432.60	16.69	7,220.06	432.60	100.00%	7,220.06	100.00%	432.60	100.00%	7,220.06	100.00%	432.60	100.00%	7,220.06	100.00%		
04.01.02.02	VEREDA	m2	162.13	40.91	6,632.74	48.64	30.00%	1,989.86	30.00%	113.49	70.00%	4,642.88	70.00%	162.13	100.00%	6,632.74	100.00%		
04.01.02.02.01	ENCUFRADO Y DESENCUFRADO DE VEREDA	m2	16.21	34.93	566.23	4.86	30.00%	169.76	30.00%	11.35	70.00%	366.46	70.00%	16.21	100.00%	566.23	100.00%		
04.01.02.02.02	CURADO DE CONCRETO	m2	162.13	1.89	306.43	48.64	30.00%	91.93	30.00%	113.49	70.00%	214.50	70.00%	162.13	100.00%	306.43	100.00%		
04.01.02.02.04	JUNTA DE DILATACION	m	87.00	2.43	211.41	26.10	30.00%	63.42	30.00%	60.90	70.00%	147.99	70.00%	87.00	100.00%	211.41	100.00%		
04.01.05	ARQUITECTURA				635,123.27														
04.01.05.01	ALFARERIA				72,996.47														
04.01.05.01.01	MURO DE LADRILLO KING KONG, SOGA CON ACABADO CARAVISTA	m2	485.16	112.66	54,860.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.01.02	MURO DE LADRILLO KING KONG, SOGA	m2	175.18	104.67	18,336.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.02	TAPAJE S FACHUNDAS Y MOLDURAS	m2	143.86	22.54	3,242.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.02.01	TAPAJE PRIMARIO O RAYADO	m2	421.81	38.36	16,071.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.02.02	TAPAJE EN SOBRECIMIENTO	m2	13.22	19.74	260.96	13.22	100.00%	260.96	100.00%	13.22	100.00%	260.96	100.00%	13.22	100.00%	260.96	100.00%		
04.01.05.02.04	BARNIZ PARA MUROS CON ACABADO CARAVISTA	m2	814.96	2.20	1,792.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.02.05	SOLAPUEADO	m	254.52	19.66	5,003.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.02.06	BRUNADO EN ALFEIZER	m	187.20	12.80	2,396.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.02.07	JUNTAS DE DILATACION EN TABIQUERIA	m	93.60	2.43	227.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.03	ZOCOS Y CONTRAZOCOS				2,554.75														
04.01.05.03.01	ZOCALO DE CERAMICO	m2	143.86	82.73	11,901.54	53.20	37.00%	5,352.24	37.00%	113.96	78.00%	11,901.54	78.00%	143.86	100.00%	11,901.54	100.00%		
04.01.05.03.02	ZOCALO PORCELANATO 7.5x60cm	m	67.37	7.25	3,579.63	168.56	38.00%	3,269.91	38.00%	307.81	62.00%	5,309.72	62.00%	67.37	100.00%	3,579.63	100.00%		
04.01.05.03.03	MESON CON REJALADO	m	7.92	6.07	480.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.03.04	MESON CON PORCELANATO LISO	m2	7.32	59.07	435.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.04	CIELOSOS				24,111.37														
04.01.05.04.01	TAPAJE EN CIELO PASO	m2	666.06	35.20	24,111.37	666.06	100.00%	24,111.37	100.00%	666.06	100.00%	24,111.37	100.00%	666.06	100.00%	24,111.37	100.00%		
04.01.05.05	PNOS Y PAVIMENTOS				107,645.03														
04.01.05.05.01	CONTRAPISO BASE 3.5 CM	m2	500.40	33.10	16,563.24	500.40	100.00%	16,563.24	100.00%	500.40	100.00%	16,563.24	100.00%	500.40	100.00%	16,563.24	100.00%		
04.01.05.05.02	PISO CERAMICO GRIS	m2	97.43	67.74	6,593.91	45.15	46.00%	3,060.49	46.00%	52.25	53.00%	3,539.42	53.00%	97.43	100.00%	6,593.91	100.00%		
04.01.05.05.03	PISO PORCELANATO LISO	m2	916.19	92.21	84,481.88	824.57	90.00%	76,033.60	90.00%	916.19	100.00%	84,481.88	100.00%	916.19	100.00%	84,481.88	100.00%		
04.01.05.06	CARPINTERIA DE MADERA				19,067.69														
04.01.05.06.01	PUERTA DE MADERA SISTEMA BATEANTE DE UNA HOJA	m2	103.80	183.60	19,057.65	45.26	44.00%	8,309.74	44.00%	53.54	56.00%	10,747.94	56.00%	103.80	100.00%	19,057.65	100.00%		
04.01.05.07	PASAMANOS				2,064.37														
04.01.05.07.01	CELOSIA DE ALUMINIO	m	89.02	23.19	2,064.37	89.02	100.00%	2,064.37	100.00%	89.02	100.00%	2,064.37	100.00%	89.02	100.00%	2,064.37	100.00%		
04.01.05.08	CARPINTERIA DE OSB I MATANZO				7,212.21														
04.01.05.08.01	TABLEROS DE OSB	m2	83.33	86.55	7,212.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.09	CE TRAJERIA				3,896.60														
04.01.05.09.01	BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 3"X3"	pza	126.00	9.98	1,257.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.09.02	CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL	pza	26.00	86.36	2,297.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.10	FEESTILLOS				341.76														
04.01.05.10.01	VENTANA DE VIDRIO, CRISTAL Y SIMILARES	m2	331.70	429.71	142,534.81	331.70	100.00%	142,534.81	100.00%	331.70	100.00%	142,534.81	100.00%	331.70	100.00%	142,534.81	100.00%		
04.01.05.10.02	ESPEJO INCOLORO	m2	6.24	66.00	430.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.05.11	PINTURA BASE PARA MUROS				14,902.67														
04.01.05.11.01	PINTURA BASE PARA MUROS DEL ORIENTE	m2	432.58	10.89	4,710.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

0000071

**JORGE H. TANTALEAN ROBRIGO**  
Reg. CIP N° 78001  
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

ORIGEN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.  
UBICACION: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE: JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, Urd., Metrado, Precio \$/, Precio \$/., Partici \$/., VAL. ANTERIOR (Metrado, Parcial, %), VAL. ACTUAL (Metrado, Parcial, %), VAL. ACUMULADO (Metrado, Parcial, %), Saldo de Val. (Metrado, Parcial, %).

000070

CONSORCIO DEL ORIENTE  
JORGE H. TANIALEAN  
Reg. CIP N° 3081  
RESERVITE DE OCA

VALORIZACIÓN No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPTAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

UBICACIÓN : PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA : CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE : JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO : 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE VAL : 14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, DESCRIPCION, Uhd, Precio \$/, VAL. ANTERIOR (Metrado, Parcial, %), VAL. ACTUAL (Metrado, Parcial, %), AVANCE FISICO (Metrado, Parcial, %), VAL. ACUMULADO (Metrado, Parcial, %), Saldo de Val. (Metrado, Parcial, %).

0000069

JORGE H. TAYALAN RODRIGO  
Reg. CIP N° 78001  
RESIDENTE DEL ORIENTE

## VALORIZACIÓN No. 12 PRESUPUESTO GENERAL

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
 UBICACIÓN: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
 CONTRATISTA: CONSORCIO DEL ORIENTE  
 FECHA BASE: JULIO DE 2018  
 FECHA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
 FECHA DE VAL: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			VAL. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			AVANCE FISICO			VAL. ACUMULADO			Saldo de Vtal	
		Urd.	Metrado	Precio \$I.	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%
04.03.03	<b>ARQUITECTURA</b>																	
04.03.03.01	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA																	
04.03.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FULBITO CON TABLEROS DE BASKIE	und		6.000,00														
04.03.03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES DE VOLEY	und	2,00	3.000,00														
04.04	<b>CAFETERIA SECUNDARIA</b>																	
04.04.03	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>																	
04.04.03.03	MESON DE CONCRETO																	
04.04.03.03.01	CONCRETO F' C - 175 KGCM2	m3	0,61	446,78														
04.04.03.03.02	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA MUROS	m2	8,25	46,69														
04.04.03.03.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2	kg	30,62	4,46														
04.04.03.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	8,25	1,99														
04.04.04	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>																	
04.04.04.01	ESTRUCTURA METALICA	kg	200,00	13,30														
04.04.04.02	PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4"	und	20,00	7,46														
04.04.04.03	ANCLAJE EN BLOQUE	m3	0,05	8.921,26														
04.04.05	<b>ARQUITECTURA</b>																	
04.04.05.01	PROYECTOS EN LUCIDOS Y MOLDURAS																	
04.04.05.01.01	TABLAJO PRIMARIO O BAVADO	m2	20,90	22,54														
04.04.05.02	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m2	471,09	41,00														
04.04.05.02.01	ZOCALO DE CERAMICO	m2	3,816,59	3,816,59														
04.04.05.02.02	MESON CON CERAMICO GRIS	m2	20,90	82,73														
04.04.05.03	PISOS Y PAVIMENTOS	m2	35,34	59,07														
04.04.05.03.01	PISO CERAMICO GRIS	m2	16,85	67,74														
04.04.05.04	CARPINTERIA DE MADERA																	
04.04.05.04.01	PUERTA DE MADERA SISTEMA BATIENTE DE UNA HOJA (0.80 X 2.20)	m2	1,76	183,60														
04.04.05.04.02	CELOSA DE ALUMINIO	m2	7,65	23,06														
04.04.05.05	CERRAJERIA																	
04.04.05.05.01	BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 3"x3"	und	3,00	9,98														
04.04.05.05.02	CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL	und	1,00	88,36														
04.04.05.06	CUBIERTAS																	
04.04.05.06.01	COBERTURA TERMOMISLANTE	m2	24,40	146,63														
04.04.05.06.02	CANALETAS PLUVIA	m	5,00	47,86														
04.05	<b>PAISAJISMO</b>																	
04.05.01	ESTRUCTURAS METALICAS																	
04.05.01.01	PLANCHAS METALICAS	und	1,00	61,10														
04.05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO REDONDO	m	10,00	104,75														
04.05.02	INSTALACION DE PARARRAYOS																	
04.05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS PDC 45cm	und	1,00	7.800,23														
04.05.02.02	EXCAVACION DE HOYO PARA POZO PUESTA TIERRA	und	3,00	257,04														
04.05.02.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUESTA A TIERRA	und	3,00	1.204,71														
04.07	<b>ESCALERA EXTERNA (1 UNO)</b>																	
04.07.04	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>																	
04.07.04.01	ESTRUCTURA METALICA	kg	1.929,30	13,30														
04.07.04.02	PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4"	und	134,00	7,46														
04.07.04.03	GRUETING EN ANCLAJES METALICOS	m3	0,18	8.921,26														
04.07.05	<b>ARQUITECTURA</b>																	
04.07.05.01	PISOS Y PAVIMENTOS																	
04.07.05.01.01	PISO ANTIDESLIZANTE DE GOMA	m2	23,57	19,85														
04.07.05.02	CARPINTERIA DE MADERA																	
04.07.05.02.01	PUERTA DE MADERA SISTEMA BATIENTE DE UNA HOJA	m2	2,20	183,60														
04.07.05.03	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA																	
04.07.05.03.01	PASAMANOS	m	20,46	23,19														
04.07.05.04	VENTANAS DE VIDRIO, CRISTAL Y SIMILARES																	
04.07.05.04.01	VENTANA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO	m2	0,80	425,71														
04.07.05.05	CERRAJERIA																	
04.07.05.05.01	BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADAS 3"x3"	und	3,00	9,98														
04.07.05.05.02	CERRADURA DE PUERTA PRINCIPAL	und	1,00	88,36														
04.07.05.06	CUBIERTAS																	
04.07.05.06.01	COBERTURA TERMOMISLANTE	m2	33,28	146,63														
05.03.06.01	<b>CONCRETO F' C - 175 KGCM2</b>	m3	0,28	446,78														
05.03.06.02	<b>PASAMANOS Y DESENCORRADO PARA MUROS</b>	m2	3,84	46,69														

0000068

  
**JORGE H. TANTI**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 Reg. CIP N° 78001

VALORIZACIÓN No. 12 PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

OBRA PUNCHANA - MAYNAS - LORETO
CONTRATISTA CONSORCIO DEL ORIENTE
FECHA BASE JULIO DE 2018
FECHA DE INICIO 16 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE VAL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Table with columns: Item, Und, DESCRIPCION, PRESUPUESTO (Metrado, Precio SI, Parcial SI), VAL. ANTERIOR (Metrado, Parcial, %), VAL. ACTUAL (Metrado, Parcial, %), VAL. ACUMULADO (Metrado, Parcial, %), Saldo de Val. (Metrado, Parcial, %).

000067

JORGE H. TANTALEAN ROUSCO
Reg. CIP N° 78881
FRONTERA DE CALI

### VALORIZACIÓN No. 12 PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO\*

OBRA : PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
 UBICACIÓN : CONSORCIO DEL ORIENTE  
 CONTRATISTA : CONSORCIO DEL ORIENTE  
 FECHA BASE : JULIO DE 2018  
 FECHA DE INICIO : 16 DE OCTUBRE DE 2018  
 FECHA DE VAL : 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Item	Unid.	PRESUPUESTO			VAL. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			AVANCE FISICO			VAL. ACUMULADO			Saldo de Val	
		Metrado	Precio \$/	Parcial \$/	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%
05.05.03.02.10	und	2,00	95,20	190,40	2,00	100,00%	190,40	2,00	100,00%	190,40	100,00%	190,40	2,00	100,00%	190,40	0,00	0,00%	
05.07.01.01	und	-	-	16.889,25	-	61,20%	16.889,25	-	0,00%	16.889,25	100,00%	16.889,25	-	0,00%	16.889,25	0,00	0,00%	
05.07.01.01	und	-	-	16.889,25	-	61,20%	16.889,25	-	0,00%	16.889,25	100,00%	16.889,25	-	0,00%	16.889,25	0,00	0,00%	
05.07.01.02	plg	7,00	62,11	434,77	7,00	66,51%	434,77	7,00	100,00%	434,77	100,00%	434,77	7,00	100,00%	434,77	0,00	0,00%	
05.07.01.02	plg	5,00	310,55	1.552,75	5,00	100,00%	1.552,75	5,00	100,00%	1.552,75	100,00%	1.552,75	5,00	100,00%	1.552,75	0,00	0,00%	
05.07.01.08	plg	3,00	50,91	152,73	3,00	100,00%	152,73	3,00	100,00%	152,73	100,00%	152,73	3,00	100,00%	152,73	0,00	0,00%	
05.07.01.09	und	3,00	17,52	52,56	3,00	100,00%	52,56	3,00	100,00%	52,56	100,00%	52,56	3,00	100,00%	52,56	0,00	0,00%	
05.07.02	und	2,760,88	701,54	1.937,19	2,760,88	25,41%	1.937,19	2,760,88	100,00%	1.937,19	71,59%	1.937,19	2,760,88	100,00%	1.937,19	0,00	0,00%	
05.07.02.01	und	7,00	105,02	735,14	7,00	29,00%	203,03	5,00	71,00%	525,11	74,59%	735,14	7,00	100,00%	735,14	0,00	0,00%	
05.07.02.02	und	5,00	125,02	625,10	5,00	20,00%	125,02	4,00	80,00%	500,08	80,00%	625,10	5,00	100,00%	625,10	0,00	0,00%	
05.07.02.03	und	4,00	74,82	299,28	1,00	25,00%	74,82	3,00	75,00%	224,46	75,00%	299,28	4,00	100,00%	299,28	0,00	0,00%	
05.07.02.04	und	3,00	97,22	291,66	3,00	100,00%	291,66	3,00	100,00%	291,66	100,00%	291,66	3,00	100,00%	291,66	0,00	0,00%	
05.07.02.05	und	6,00	134,95	809,70	6,00	68,81%	410,97	6,00	100,00%	809,70	100,00%	809,70	6,00	100,00%	809,70	0,00	0,00%	
05.07.03	m	53,00	4,41	233,73	53,00	100,00%	233,73	53,00	100,00%	233,73	100,00%	233,73	53,00	100,00%	233,73	0,00	0,00%	
05.07.03.05	m	282,08	3,12	880,70	282,08	100,00%	880,70	282,08	100,00%	880,70	100,00%	880,70	282,08	100,00%	880,70	0,00	0,00%	
05.07.03.06	m	349,22	3,60	1.257,19	349,22	100,00%	1.257,19	349,22	100,00%	1.257,19	100,00%	1.257,19	349,22	100,00%	1.257,19	0,00	0,00%	
05.07.03.07	m	86,25	12,25	1.056,56	86,25	100,00%	1.056,56	86,25	100,00%	1.056,56	100,00%	1.056,56	86,25	100,00%	1.056,56	0,00	0,00%	
05.07.03.08	m	132,60	3,12	413,88	132,60	100,00%	413,88	132,60	100,00%	413,88	100,00%	413,88	132,60	100,00%	413,88	0,00	0,00%	
05.06.03	m	42,50	3,12	132,60	42,50	100,00%	132,60	42,50	100,00%	132,60	100,00%	132,60	42,50	100,00%	132,60	0,00	0,00%	
05.05.03.01	m	1,143,88	3,12	3,568,03	1,143,88	100,00%	3,568,03	1,143,88	100,00%	3,568,03	100,00%	3,568,03	1,143,88	100,00%	3,568,03	0,00	0,00%	
05.05.04	m	1,143,88	3,12	3,568,03	1,143,88	100,00%	3,568,03	1,143,88	100,00%	3,568,03	100,00%	3,568,03	1,143,88	100,00%	3,568,03	0,00	0,00%	
06.01	m	904,588,48	76,64%	693,267,24	904,588,48	76,64%	693,267,24	904,588,48	19,12%	115,576,49	9,96%	5,500,89	42,50	100,00%	1,143,88	0,00	0,00%	
06.02	m	55,238,93	90,94%	15,901,78	55,238,93	90,94%	15,901,78	55,238,93	90,94%	15,901,78	100,00%	15,901,78	55,238,93	100,00%	15,901,78	0,00	0,00%	
06.02.02	m2	1,040,39	40,91	42,467,64	1,040,39	89,00%	42,467,64	1,040,39	100,00%	42,467,64	100,00%	42,467,64	1,040,39	100,00%	42,467,64	0,00	0,00%	
06.02.02.01	m2	95,78	34,93	3,345,60	95,78	90,00%	3,345,60	95,78	100,00%	3,345,60	100,00%	3,345,60	95,78	100,00%	3,345,60	0,00	0,00%	
06.02.02.02	m2	1,040,39	1,89	1,966,34	1,040,39	90,00%	1,966,34	1,040,39	100,00%	1,966,34	100,00%	1,966,34	1,040,39	100,00%	1,966,34	0,00	0,00%	
06.02.02.04	m2	283,56	2,43	689,14	283,56	99,62%	689,14	283,56	100,00%	689,14	100,00%	689,14	283,56	100,00%	689,14	0,00	0,00%	
06.03	m3	748,54	446,78	334,558,28	748,54	100,00%	334,558,28	748,54	100,00%	334,558,28	100,00%	334,558,28	748,54	100,00%	334,558,28	0,00	0,00%	
06.03.05.01	m2	6,692,60	112,66	752,918,80	6,692,60	100,00%	752,918,80	6,692,60	100,00%	752,918,80	100,00%	752,918,80	6,692,60	100,00%	752,918,80	0,00	0,00%	
06.03.05.02	m2	63,94	104,67	6,692,60	63,94	100,00%	6,692,60	63,94	100,00%	6,692,60	100,00%	6,692,60	63,94	100,00%	6,692,60	0,00	0,00%	
06.03.05.03	m2	97,68	22,54	2,201,71	97,68	100,00%	2,201,71	97,68	100,00%	2,201,71	100,00%	2,201,71	97,68	100,00%	2,201,71	0,00	0,00%	
06.03.05.04	m2	123,13	33,36	4,107,62	123,13	100,00%	4,107,62	123,13	100,00%	4,107,62	100,00%	4,107,62	123,13	100,00%	4,107,62	0,00	0,00%	
06.05	m2	6,78	19,74	133,84	6,78	100,00%	133,84	6,78	100,00%	133,84	100,00%	133,84	6,78	100,00%	133,84	0,00	0,00%	
06.05.01.01	m2	105,45	2,20	231,99	105,45	100,00%	231,99	105,45	100,00%	231,99	100,00%	231,99	105,45	100,00%	231,99	0,00	0,00%	
06.05.01.02	m2	63,94	19,66	1.257,28	63,94	100,00%	1.257,28	63,94	100,00%	1.257,28	100,00%	1.257,28	63,94	100,00%	1.257,28	0,00	0,00%	
06.05.02	m	3,20	12,80	40,96	3,20	100,00%	40,96	3,20	100,00%	40,96	100,00%	40,96	3,20	100,00%	40,96	0,00	0,00%	
06.05.02.01	m	1,60	2,43	3,89	1,60	100,00%	3,89	1,60	100,00%	3,89	100,00%	3,89	1,60	100,00%	3,89	0,00	0,00%	
06.05.02.03	m	10,546,14	82,73	871,07	10,546,14	72,09%	761,71	7,946,43	74,97%	2,344,57	74,97%	2,344,57	10,546,14	100,00%	2,344,57	0,00	0,00%	
06.05.02.04	m2	76,40	17,25	1.317,90	76,40	81,00%	6,180,34	18,14	19,00%	1.500,73	19,00%	97,68	76,40	100,00%	97,68	0,00	0,00%	
06.05.03	m	55,44	6,01	333,19	55,44	100,00%	333,19	55,44	100,00%	333,19	100,00%	333,19	55,44	100,00%	333,19	0,00	0,00%	
06.05.03.01	m2	13,78	59,07	813,98	13,78	100,00%	813,98	13,78	100,00%	813,98	100,00%	813,98	13,78	100,00%	813,98	0,00	0,00%	
06.05.03.02	m2	13,78	59,07	813,98	13,78	100,00%	813,98	13,78	100,00%	813,98	100,00%	813,98	13,78	100,00%	813,98	0,00	0,00%	
06.05.04	m2	178,43	92,21	16.545,24	178,43	74,00%	13.138,30	46,46	26,00%	4.204,08	26,00%	4.204,08	178,43	100,00%	4.204,08	0,00	0,00%	
06.05.04.01	m2	50,65	67,74	3.433,06	50,65	75,00%	3.844,04	12,46	25,00%	1.140,14	25,00%	50,65	50,65	100,00%	50,65	0,00	0,00%	
06.05.04.02	m2	16,00	183,80	2.941,20	16,00	100,00%	2.941,20	16,00	100,00%	2.941,20	100,00%	2.941,20	16,00	100,00%	2.941,20	0,00	0,00%	
06.05.05	m2	10,62	205,30	2.180,29	10,62	81,00%	1.763,53	3,94	24,00%	723,38	24,00%	16,06	10,62	100,00%	16,06	0,00	0,00%	
06.05.05.01	m2	10,62	205,30	2.180,29	10,62	81,00%	1.763,53	3,94	24,00%	723,38	24,00%	16,06	10,62	100,00%	16,06	0,00	0,00%	
06.05.05.02	m2	10,62	205,30	2.180,29	10,62	81,00%	1.763,53	3,94	24,00%	723,38	24,00%	16,06	10,62	100,00%	16,06	0,00	0,00%	

000066

CONSORCIO DEL ORIENTE  
 JORGE H. TAMALEAN RODRIGO  
 Reg. CIP N° 78341  
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION No. 12  
PRESUPUESTO GENERAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

OBRA : PUNCHANA - MAYNAS - LORETO  
UBICACION : CONSORCIO DEL ORIENTE  
CONTRATISTA : JULIO DE 2018  
FECHA BASE : 16 DE OCTUBRE DE 2018  
FECHA DE INICIO :  
FECHA DE VAL : 14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Item	Urd.	PRESUPUESTO			VAL. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			VAL. ACUMULADO			Avance Fisico		
		Metrado	Precio S/	Parcial S/	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Saldo de Val	%
06.05.06.01	m2	41.00	86.55	3,566.34	-	-	-	41.00	3,566.34	100.00%	41.00	3,566.34	100.00%	41.00	3,566.34	100.00%
06.05.06.02	pza	63.00	9.88	628.74	52.00	518.96	31.49%	11.00	107.78	17.00%	63.00	628.74	100.00%	63.00	628.74	100.00%
06.05.06.03	pza	8.00	38.36	306.88	-	-	83.00%	8.00	306.88	100.00%	8.00	306.88	100.00%	8.00	306.88	100.00%
06.05.06.04	pza	1.00	56.04	56.04	-	-	-	1.00	56.04	100.00%	1.00	56.04	100.00%	1.00	56.04	100.00%
06.05.06.05	pza	12.00	21.36	256.32	-	-	-	12.00	256.32	100.00%	12.00	256.32	100.00%	12.00	256.32	100.00%
06.05.06.06	m2	123.51	429.71	53,073.48	-	-	-	123.51	53,073.48	100.00%	123.51	53,073.48	100.00%	123.51	53,073.48	100.00%
06.05.06.07	m2	7.50	482.25	3,616.88	-	-	-	7.50	3,616.88	100.00%	7.50	3,616.88	100.00%	7.50	3,616.88	100.00%
06.05.06.08	m2	3.48	69.00	240.12	-	-	-	3.48	240.12	100.00%	3.48	240.12	100.00%	3.48	240.12	100.00%
06.05.06.09	m2	123.13	10.89	1,340.89	-	-	-	123.13	1,340.89	100.00%	123.13	1,340.89	100.00%	123.13	1,340.89	100.00%
06.05.06.10	m2	82.54	8.07	667.10	-	-	-	82.54	667.10	100.00%	82.54	667.10	100.00%	82.54	667.10	100.00%
06.05.06.11	m2	40.59	8.07	327.56	-	-	-	40.59	327.56	100.00%	40.59	327.56	100.00%	40.59	327.56	100.00%
06.05.10.01	m2	412.25	146.53	60,448.22	412.25	63,363.28	48.60%	8.00	38.00	100.00%	412.25	60,448.22	100.00%	412.25	60,448.22	100.00%
06.05.10.02	m	24.67	46.86	1,170.09	34.67	60,448.21	100.00%	8.00	38.00	100.00%	24.67	1,170.09	100.00%	24.67	1,170.09	100.00%
06.05.10.03	m	40.94	47.86	2,300.13	36.46	1,744.88	73.00%	4.00	38.00	100.00%	40.94	2,300.13	100.00%	40.94	2,300.13	100.00%
06.05.10.04	und	4.00	6.50	38.00	-	-	-	4.00	38.00	100.00%	4.00	38.00	100.00%	4.00	38.00	100.00%
06.05.10.05	m	35.94	12.12	435.59	35.94	435.59	100.00%	35.94	435.59	100.00%	35.94	435.59	100.00%	35.94	435.59	100.00%
06.05.10.06	m	54.26	42.14	2,286.52	54.26	2,286.52	100.00%	8.00	82.12	100.00%	54.26	2,286.52	100.00%	54.26	2,286.52	100.00%
06.05.10.07	pza	8.00	20.53	164.24	-	-	-	8.00	164.24	100.00%	8.00	164.24	100.00%	8.00	164.24	100.00%
06.05.10.08	und	4.00	91.16	364.64	-	-	-	4.00	364.64	100.00%	4.00	364.64	100.00%	4.00	364.64	100.00%
06.05.10.09	m	90.20	2.55	230.01	-	-	-	90.20	230.01	100.00%	90.20	230.01	100.00%	90.20	230.01	100.00%
06.05.10.10	und	8.00	383.11	3,064.88	-	-	-	8.00	3,064.88	100.00%	8.00	3,064.88	100.00%	8.00	3,064.88	100.00%
06.05.10.11	pza	4.00	396.24	1,586.96	-	-	-	4.00	1,586.96	100.00%	4.00	1,586.96	100.00%	4.00	1,586.96	100.00%
06.05.10.12	pza	8.00	316.18	2,533.44	-	-	-	8.00	2,533.44	100.00%	8.00	2,533.44	100.00%	8.00	2,533.44	100.00%
06.05.10.13	pza	4.00	159.66	638.64	-	-	-	4.00	638.64	100.00%	4.00	638.64	100.00%	4.00	638.64	100.00%
06.05.10.14	pza	8.00	47.84	382.72	-	-	-	8.00	382.72	100.00%	8.00	382.72	100.00%	8.00	382.72	100.00%
06.05.10.15	und	8.00	30.00	240.00	-	-	-	8.00	240.00	100.00%	8.00	240.00	100.00%	8.00	240.00	100.00%
06.05.10.16	und	4.00	49.07	196.28	-	-	-	4.00	196.28	100.00%	4.00	196.28	100.00%	4.00	196.28	100.00%
06.05.10.17	pza	4.00	35.57	142.28	-	-	-	4.00	142.28	100.00%	4.00	142.28	100.00%	4.00	142.28	100.00%
06.06.01.01	m	-	-	9,817.89	-	-	-	1,937.72	16.13%	16.13%	1,937.72	98.73%	1,937.72	9,817.89	12.44%	
06.06.01.02	m	-	-	7,921.28	-	-	-	364.04	4.60%	4.60%	7,921.28	95.43%	7,921.28	124.49	1.57%	
06.06.01.03	m	101.09	4.79	485.53	-	-	-	76.00	364.04	75.00%	76.00	364.04	75.00%	76.00	364.04	75.00%
06.06.01.04	und	4.00	304.92	1,219.68	-	-	-	4.00	1,219.68	100.00%	4.00	1,219.68	100.00%	4.00	1,219.68	100.00%
06.06.01.05	und	-	-	20,518.68	-	-	-	1,826.32	8.88%	8.88%	20,518.68	100.00%	20,518.68	124.49	0.45%	
06.06.01.06	und	-	-	2,805.80	-	-	-	1,379.86	48.17%	48.17%	2,805.80	100.00%	2,805.80	100.00%	2,805.80	100.00%
06.06.01.07	pza	11.00	62.11	683.21	-	-	-	11.00	683.21	100.00%	11.00	683.21	100.00%	11.00	683.21	100.00%
06.06.01.08	pza	6.00	35.01	210.06	-	-	-	6.00	210.06	100.00%	6.00	210.06	100.00%	6.00	210.06	100.00%
06.06.01.09	pza	4.00	34.42	137.68	-	-	-	4.00	137.68	100.00%	4.00	137.68	100.00%	4.00	137.68	100.00%
06.06.01.10	pza	8.00	50.91	407.28	-	-	-	8.00	407.28	100.00%	8.00	407.28	100.00%	8.00	407.28	100.00%
06.06.01.11	und	1.00	17.52	17.52	-	-	-	1.00	17.52	100.00%	1.00	17.52	100.00%	1.00	17.52	100.00%
06.06.01.12	und	-	-	2,526.48	-	-	-	1,979.25	78.34%	78.34%	2,526.48	100.00%	2,526.48	100.00%	2,526.48	100.00%
06.06.02.01	und	11.00	155.22	1,707.42	11.00	1,707.42	100.00%	11.00	1,707.42	100.00%	11.00	1,707.42	100.00%	11.00	1,707.42	100.00%
06.06.02.02	und	3.00	97.22	291.66	1.00	97.22	33.00%	2.00	194.44	67.00%	3.00	291.66	100.00%	3.00	291.66	100.00%
06.06.02.03	und	8.00	134.95	1,079.60	1.00	134.95	13.00%	7.00	944.65	88.00%	8.00	1,079.60	100.00%	8.00	1,079.60	100.00%
06.06.02.04	und	-	-	3,544.04	-	-	-	3,544.04	100.00%	100.00%	3,544.04	100.00%	3,544.04	100.00%	3,544.04	100.00%
06.06.02.05	m	105.20	24.40	2,566.88	-	-	-	105.20	2,566.88	100.00%	105.20	2,566.88	100.00%	105.20	2,566.88	100.00%
06.06.02.06	m	52.55	25.80	1,345.28	-	-	-	52.55	1,345.28	100.00%	52.55	1,345.28	100.00%	52.55	1,345.28	100.00%
06.06.02.07	m	417.75	3.80	1,589.30	-	-	-	417.75	1,589.30	100.00%	417.75	1,589.30	100.00%	417.75	1,589.30	100.00%
06.06.02.08	m	261.15	11.90	3,128.58	-	-	-	261.15	3,128.58	100.00%	261.15	3,128.58	100.00%	261.15	3,128.58	100.00%

000065

**JORGE H. TAMAYO RODRIGO**  
 Reg. CIP N° 78001  
 RESIDENTE DE OBRA

**VALORIZACIÓN No. 12**  
**PRESUPUESTO GENERAL**

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

OBRA: PUNCHANA - MAYNAS - LORETO  
 UBICACIÓN: CONSORCIO DEL ORIENTE  
 CONTRATISTA: JULIO DE 2018  
 FECHA BASE: 16 DE OCTUBRE DE 2018  
 FECHA DE INICIO: 14 DE SETIEMBRE DEL 2019  
 FECHA DE VAL:

Item	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			VAL. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			AVANCE FISICO			VAL. ACUMULADO			Saldo de Val.	
		Und.	Medrado	Precio \$/	Medrado	Parcial	%	Medrado	Parcial	%	Medrado	%	Parcial	Medrado	%	Parcial	Medrado	%
06.07.04	TABLEROS Y LLAVES DE FUERZA			5,550.00														
06.07.04.01	SUBTABLERO METALICO EMPOTRADO 18 POLOS TRIFASICO	und	1.00	1,850.00														
06.07.04.02	SUBTABLERO METALICO EMPOTRADO 18 POLOS TRIFASICO	und	1.00	1,850.00														
06.07.04.03	SUBTABLERO METALICO EMPOTRADO 18 POLOS TRIFASICO	und	1.00	1,850.00														
06.07.05	POZO A TIERRA			1,461.75														
06.07.05.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	1,204.71														
06.07.05.02	EXCAVACION DE HOTO PARA POZO PUESTA TIERRA	und	1.00	257.04														
06.08.01	SISTEMA DE COMUNICACION			3,098.08														
06.08.01.01	CABLE TV TIPO DOWO	und	1.00	1,503.44														
06.08.01.02	SALIDA DE DETECTOR DE HUMO	und	1.00	280.00														
06.08.01.03	SALIDA PARA SIRENA DE ALARMA CTUBS PVC-P 20MM	plo	1.00	26.72														
06.08.01.04	SALIDA PARA SIRENA DE ALARMA CTUBS PVC-P 20MM	plo	1.00	26.72														
06.08.02	MONTAJE DE DETECCION PVC-P 20MM	m	43.25	31.12														
06.08.03	CONDUCTORES PARA COMUNICACIONES			249.60														
06.08.03.01	CABLE 1x2.5mm <sup>2</sup> LSCH	m	80.00	3.12														
06.08.04	ARTEFACTOS DE COMUNICACION			249.60														
07	AREAS COMUNES			430,425.06														
07.01.01	VEREDA DE CONCRETO FC=175 KG/CM <sup>2</sup> , e=0.10m	m <sup>2</sup>	192.56	40.91														
07.01.02	ENCUADRADO Y DESENCOFRADO	m <sup>2</sup>	20.48	46.69														
07.01.03	CURADO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	192.56	1.89														
07.01.04	JUNTAS DE DILATACION	m	178.80	2.43														
07.02	ALMATEJA			182,633.23														
07.02.01	ARQUITECTURA			40,545.75														
07.02.03.01	PRISOS Y PAVIMENTOS			36,545.75														
07.02.03.01.01	PISO DE ADOQUIN	m <sup>2</sup>	532.97	68.57														
07.02.03.01.02	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			15,852.13														
07.02.03.01.03	CANALIZACION Y/O TUBERIAS			8,969.75														
07.02.05.03.01	MONTANTE ALUMBRADO EXTERIOR CON TIERRA PVC-P 20MM	m	53.60	20.15														
07.02.05.03.02	BUZON DE CONCRETO 700mm x 700mm	und	6.00	1,063.38														
07.02.05.03.03	TUBERIA MULTIPLE TIPO 1	m	58.35	5,966.59														
07.02.05.03.04	CURBIE Y/ANCHO NEXOS	m	107.20	8.40														
07.02.05.03.05	INSTALACIONES SANITARIAS			2,945.93														
07.02.05.03.06	CANALIZACION Y/O TUBERIAS			2,170.74														
07.02.05.03.07	MONTANTE DETECCION PVC-P 20MM	m	8.70	31.12														
07.02.05.03.08	TUBERIA MULTIPLE TIPO 2	m	30.00	71.45														
07.02.05.03.09	BUZON DE CONCRETO 700mm x 700mm	und	3.00	177.23														
07.02.06.02.01	CONDUCTORES PARA COMUNICACION			531.69														
07.02.06.02.02	CABLE 1x2.5mm <sup>2</sup> LSCH	m	16.40	31.12														
07.03.04	INSTALACIONES SANITARIAS			15,133.50														
07.03.04.01	INSTALACIONES DE DESAGUE			962.69														
07.03.04.01.01	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" EN PISO	plo	2.00	32.60														
07.03.04.01.02	SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 3" EN PARED	plo	4.00	37.95														
07.03.04.01.03	SOMBRERO PARA INSTALACION DE P.V.C. DE 3"	und	3.50	9.50														
07.03.04.01.04	TUBERIA PVC SAL POR FISO Y PARED 2"	m	16.00	12.12														
07.03.04.01.05	TUBERIA PVC SAL POR FISO Y PARED 3"	m	4.00	16.88														
07.03.04.01.06	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE	m	20.00	2.55														
07.03.04.02	INSTALACION DE AGUA POTABLE			14,570.81														
07.03.04.02.01	RED DE AGUA POTABLE			457.28														
07.03.04.02.01.01	SALIDA PVC SAL POR PISO Y PARED DE 1 1/2"	plo	16.00	28.58														
07.03.04.02.01.02	TUBERIA DE PVC CLASE 10, 2"	m	3.50	11.29														
07.03.04.02.01.03	TUBERIA DE PVC CLASE 10, 2 1/2"	m	14.00	12.32														
07.03.04.02.01.04	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA	m	17.50	4.76														
07.03.04.02.02	ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE			1,269.70														
07.03.04.02.02.01	GOBO DE PVC SMC 1 1/2" x 90"	und	6.00	7.38														
07.03.04.02.02.02	GOBO DE PVC SMC 2" x 90"	und	3.00	9.09														
07.03.04.02.02.03	GOBO DE PVC SMC 1 1/2" x 90"	und	3.00	9.59														
07.03.04.02.02.04	RED DE PVC SMC 1 1/2" x 90"	und	2.00	9.73														

000064

JORGE H. TANTALEAN RODRIGO  
 Req. CIP. N° 78001  
 RESIDENTE DE OBRA

### VALORIZACIÓN No. 12 PRESUPUESTO GENERAL

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO FRANCISCO CARRASCO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.  
UBICACIÓN: PUNCHANA - MAYNAS - IQUITOS  
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL ORIENTE  
FECHA BASE: JULIO DE 2018  
FECHA DE INICIO: 16 DE SETIEMBRE DE 2018  
FECHA DE VAL: 14 DE SETIEMBRE DEL 2019

Item	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			VAL. ANTERIOR			VAL. ACTUAL			AVANCE FISICO			VAL. ACUMULADO		Saldo de Val	
		Udvl.	Metrado	Precio \$/.	Metrado	%	Parcial	%	Parcial	%	Metrado	%	Parcial	%	Metrado	%	
																	Parcial \$/.
07.03.04.02.02.05	TEE DE PVC SAP 2 1/2" x2 1/2"	und	27.02	54.04	54.04	100.00%	2.00	54.04	100.00%	2.00	100.00%	54.04	100.00%	2.00	100.00%		
07.03.04.02.02.06	REDUCCION DE PVC SAP 2 1/2" x 1 1/2"	und	5.82	17.64	17.64	100.00%	2.00	17.64	100.00%	2.00	100.00%	17.64	100.00%	2.00	100.00%		
07.03.04.02.02.08	VALVULA CONFIERTA DE 1 1/2"	und	99.29	99.29	99.29	100.00%	3.00	99.29	100.00%	3.00	100.00%	99.29	100.00%	3.00	100.00%		
07.03.04.02.03.01	EQUIPOS ELCTRICOS Y MECANICOS	und	146.89	146.89	146.89	100.00%	1.00	146.89	100.00%	1.00	100.00%	146.89	100.00%	1.00	100.00%		
07.03.04.02.03.02	ELECTROBOMBA PARA AGUA DE DESAGUE	und	1,501.00	12,848.00	12,848.00	100.00%	2.00	1,501.00	100.00%	2.00	100.00%	1,501.00	100.00%	2.00	100.00%	9,056.00	77.17%
07.03.04.02.03.03	ELECTROBOMBA PARA AGUA DE LLUVIA	und	2,897.00	23,976.00	23,976.00	100.00%	2.00	2,897.00	100.00%	2.00	100.00%	2,897.00	100.00%	2.00	100.00%	3,802.00	100.00%
07.03.04.02.03.05	SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	und	3,492.00	28,352.00	28,352.00	100.00%	2.00	3,492.00	100.00%	2.00	100.00%	3,492.00	100.00%	2.00	100.00%	5,254.00	100.00%
07.05.01.01	MANTENIMIENTO DE TUBERIAS	m	11,580.31	177,000.91	177,000.91	100.00%	1.00	11,580.31	100.00%	1.00	100.00%	11,580.31	100.00%	1.00	100.00%		
07.05.01.02	EXCAVACION DE ZANHA PARA REDES SANITARIAS	m	13.96	4,553.28	4,553.28	100.00%	353.28	13.96	353.28	353.28	100.00%	13.96	353.28	353.28	100.00%		
07.05.02	SALIDAS Y LUJOS	m	56.18	121.82	121.82	100.00%	27.70	56.18	92.00%	27.70	80.00%	121.82	100.00%	27.70	100.00%		
07.05.02.01	TUBERIA HDPE	m	132.63	47,518.68	47,518.68	100.00%	348.00	132.63	348.00%	348.00	100.00%	132.63	348.00%	348.00	100.00%		
07.05.03.01	CODIGO DE ACERO CONTRA INCENDIO 0.4"	m	48.36	293.16	293.16	100.00%	6.00	48.36	6.00%	6.00	3.00%	48.36	3.00%	6.00	100.00%		
07.05.03.02	CODIGO DE ACERO RANURADO 4" x 45"	und	52.86	211.44	211.44	100.00%	4.00	52.86	4.00%	4.00	14.00%	211.44	14.00%	4.00	100.00%		
07.05.03.03	TEE DE ACERO RANURADO 4" x 45"	und	52.86	370.02	370.02	100.00%	7.00	52.86	7.00%	7.00	17.00%	370.02	17.00%	7.00	100.00%		
07.05.03.04	REDUCCION DE 4" A 2" EN CONJUNTO SANITARIOS	und	37.66	45.16	45.16	100.00%	4.00	37.66	4.00%	4.00	100.00%	37.66	100.00%	4.00	100.00%		
07.05.04.01	GABINETE CONTRA INCENDIO (CUARTO DE MAQUINAS)	und	3,582.92	21,497.52	21,497.52	100.00%	6.00	3,582.92	6.00%	6.00	60.00%	21,497.52	60.00%	6.00	100.00%		
07.05.04.02	SISTEMA CONTRA INCENDIO (CUARTO DE MAQUINAS)	und	16,486.97	16,486.97	16,486.97	100.00%	1.00	16,486.97	100.00%	1.00	100.00%	16,486.97	100.00%	1.00	100.00%		
07.05.04.03	VALVULA ANGULAR BRONCE 1 1/2"	und	202.02	4,414.14	4,414.14	100.00%	7.00	202.02	7.00%	7.00	100.00%	4,414.14	100.00%	7.00	100.00%		
07.05.05	CONJUNTO DE PINTURAS Y MANO DE OBRERO	und	1,952.45	1,952.45	1,952.45	100.00%	1.00	1,952.45	100.00%	1.00	100.00%	1,952.45	100.00%	1.00	100.00%		
07.05.05.01	MANO DE OBRERO EN OBRAS DE MANEJO DE MADERA	und	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100.00%	14.00	1,680.00	14.00%	14.00	100.00%	1,680.00	14.00%	14.00	100.00%		
07.05.05.02	EQUIPOS ELCTRICOS Y MECANICOS	und	8,756.18	8,756.18	8,756.18	100.00%	1.00	8,756.18	100.00%	1.00	100.00%	8,756.18	100.00%	1.00	100.00%		
07.05.05.03	ELECTROBOMBA 30 HP	und	4,043.83	4,043.83	4,043.83	100.00%	1.00	4,043.83	100.00%	1.00	100.00%	4,043.83	100.00%	1.00	100.00%		
07.05.05.04	TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS	und	4,982.64	4,982.64	4,982.64	100.00%	1.00	4,982.64	100.00%	1.00	100.00%	4,982.64	100.00%	1.00	100.00%		
07.05.05.05	MANOMETRO SECO 1/2"	und	220.00	440.00	440.00	100.00%	2.00	220.00	2.00%	2.00	100.00%	440.00	100.00%	2.00	100.00%		
07.05.05.06	PRESOSTATO REGULADOR	und	1,399.92	339,779.64	339,779.64	100.00%	2.00	1,399.92	2.00%	2.00	60.00%	339,779.64	60.00%	2.00	100.00%		
08.01	MANTENIMIENTO	und	104,300.07	104,300.07	104,300.07	100.00%	1.00	104,300.07	100.00%	1.00	100.00%	104,300.07	100.00%	1.00	100.00%		
08.01.01	MESAS INICIAL	und	260.00	11,700.00	11,700.00	100.00%	45.00	260.00	45.00%	45.00	31.00%	11,700.00	31.00%	45.00	100.00%		
08.01.02	SILLAS INICIAL	und	150.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	31.00	150.00	31.00%	31.00	31.00%	30,000.00	31.00%	31.00	100.00%		
08.01.03	MATERIAL PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO	und	3,900.00	3,900.00	3,900.00	100.00%	1.00	3,900.00	100.00%	1.00	100.00%	3,900.00	100.00%	1.00	100.00%		
08.01.04	MOBILIARIO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	und	8,080.00	8,080.00	8,080.00	100.00%	0.75	8,080.00	0.75%	0.75	75.00%	8,080.00	75.00%	0.75	100.00%		
08.02	MANTENIMIENTO	und	69,500.00	69,500.00	69,500.00	100.00%	1.00	69,500.00	100.00%	1.00	100.00%	69,500.00	100.00%	1.00	100.00%		
08.02.01	MOBILIARIO IRÓ Y ZDO GRADO	und	150.08	23,712.00	23,712.00	100.00%	150.00	150.08	150.00%	150.00	100.00%	23,712.00	100.00%	150.00	100.00%		
08.02.02	MOBILIARIO 3RO Y 4TO GRADO	und	385.04	37,080.00	37,080.00	100.00%	20.00	385.04	20.00%	20.00	100.00%	37,080.00	100.00%	20.00	100.00%		
08.02.03	MOBILIARIO 5TO GRADO	und	180.00	1,800.00	1,800.00	100.00%	14.00	180.00	14.00%	14.00	100.00%	1,800.00	100.00%	14.00	100.00%		
08.02.04	PIZARRA ACRILICA	und	2,520.00	2,520.00	2,520.00	100.00%	1.00	2,520.00	100.00%	1.00	100.00%	2,520.00	100.00%	1.00	100.00%		
08.03	MANTENIMIENTO	und	79,645.00	79,645.00	79,645.00	100.00%	1.00	79,645.00	100.00%	1.00	100.00%	79,645.00	100.00%	1.00	100.00%		
08.03.01	MOBILIARIO METAL MADERA IRÓ - 2DO GRADO	und	180.78	20,708.20	20,708.20	100.00%	140.00	180.78	140.00%	140.00	100.00%	20,708.20	100.00%	140.00	100.00%		
08.03.02	MOBILIARIO METAL MADERA IRÓ - 3RO GRADO	und	380.00	3,800.00	3,800.00	100.00%	21.00	380.00	21.00%	21.00	100.00%	3,800.00	100.00%	21.00	100.00%		
08.03.03	MOBILIARIO METAL MADERA IRÓ - 4TO GRADO	und	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00%	10.00	1,800.00	10.00%	10.00	100.00%	1,800.00	100.00%	10.00	100.00%		
08.03.04	PIZARRA ACRILICA	und	3,325.00	3,325.00	3,325.00	100.00%	35.00	3,325.00	35.00%	35.00	100.00%	3,325.00	100.00%	35.00	100.00%		
08.04	MANTENIMIENTO	und	450.00	450.00	450.00	100.00%	1.00	450.00	100.00%	1.00	100.00%	450.00	100.00%	1.00	100.00%		
08.04.01	SILLAS CRT	und	95.00	9,500.00	9,500.00	100.00%	35.00	95.00	35.00%	35.00	100.00%	9,500.00	100.00%	35.00	100.00%		
08.04.02	SILLAS CRT	und	450.00	450.00	450.00	100.00%	1.00	450.00	1.00%	1.00	100.00%	450.00	100.00%	1.00	100.00%		
08.04.03	MODULO CRT	und	14,724.00	14,724.00	14,724.00	100.00%	1.00	14,724.00	1.00%	1.00	100.00%	14,724.00	100.00%	1.00	100.00%		
08.05	MANTENIMIENTO	und	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	100.00%	15,000.00	100.00%	1.00	100.00%		
08.05.01	LABORATORIO DE FICHAS	und	41,748.00	41,748.00	41,748.00	100.00%	1.00	41,748.00	100.00%	1.00	100.00%	41,748.00	100.00%	1.00	100.00%		
08.05.02	MODULOS DE EQUIPOS Y MATERIALES DE QUIMICA	und	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	35.00	2,000.00	35.00%	35.00	100.00%	2,000.00	100.00%	35.00	100.00%		
08.05.03	MODULOS DE EQUIPOS Y MATERIALES DE BIOLOGIA	und	2,750.00	2,750.00	2,750.00	100.00%	6.00	2,750.00	6.00%	6.00	100.00%	2,750.00	100.00%	6.00	100.00%		
08.06	MANTENIMIENTO	und	450.00	450.00	450.00	100.00%	1.00	450.00	100.00%	1.00	100.00%	450.00	100.00%	1.00	100.00%		
08.06.01	MESA DE TRABAJO PARA ALUMINOS	und	200.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	5.00	200.00	5.00%	5.00	100.00%	2,000.00	100.00%	5.00	100.00%		
08.06.02	ESTANTES - ARCHIVO 1	und	250.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	7.00	250.00	7.00%	7.00	100.00%	2,500.00	100.00%	7.00	100.00%		
08.06.03	FICHeros - ARCHIVO 2	und	450.00	4,500.00	4,500.00	100.00%	6.00	450.00	6.00%	6.00	100.00%	4,500.00	100.00%	6.00	100.00%		
08.06.04	PUPITRE + SILLA BIBLIOTECARIA	und	500.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	1.00	500.00	1.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%	1.00	100.00%		
08.06.05	MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO	und	2,525.00	2,525.00	2,525.00	100.00%	5.00	2,525.00	5.00%	5.00	100.00%	2,525.00	100.00%	5.00	100.00%		
08.07	MANTENIMIENTO	und	560.00	560.00	560.00	100.00%	2.00	560.00	2.00%	2.00	100.00%	560.00	100.00%	2.00	100.00%		
08.07.01	SILLA GERENCIAL	und	338.20	4,146.00	4,146.00	100.00%	30.00	338.20	30.00%	30.00	100.00%	4,146.00	100.00%	30.00	100.00%		
08.07.02	ARMARIO 1 - ARCHIVO 2	und	525.00	5,250.00	5,250.00	100.00%	7.00	525.00	7.00%	7.00	100.00%	5,250.00	100.00%	7.00	100.00%		
08.07.03	MESA DE TRABAJO PARA ALUMINOS	und	400.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	4.00	400.00	4.00%	4.00	100.00%	4,000.00	100.00%	4.00	100.00%		
08.07.04	ESTANTES - ARCHIVO 1	und	1,680.00	16,800.00	16,800.00	100.00%	12.00	1,680.00	12.00%	12.00	100.00%	16,800.00	100.00%	12.00	100.00%		
08.07.05	SILLA PARA OFICINAS 2	und	1,050.00	10,500.00	10,500.00	100.00%	2.00	1,050.00	2.00%	2.00	100.00%	10,500.00	100.00%	2.00	100.00%		
08.07.06	ARMARIO 2	und	525.00	5,250.00	5,250.00	100.00%	2.00	525.00	2.00%	2.00	100.00%	5,250.00	100.00%	2.00	100.00%		
08.07.07	SILLA PARA OFICINAS 2	und	1,050.00	10,500.00	10,500.00	100.00%											



Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO "FRANCISCO CARRASCO" DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO"



## PANEL FOTOGRAFICO

### SECTOR FACHADA

En la vista siguiente se aprecia la instalacion de puertas metalicas correspondiente al Sector de la Fachada.





Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO "FRANCISCO CARRASCO" DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO"



Se puede apreciar la colocacion de rejas metalicas en el Sector del Cerco perimetrico.



VALORIZACION N° 12 - SETIEMBRE

CONSORCIO DEL ORIENTE

JORGE H. TANTALEAN RODRIGO  
Reg. CIP N° 78001  
RESIDENTE DE OBRA

000137



Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO "FRANCISCO CARRASCO" DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO"



Observamos la demolición, compactación y vaceo de veredas en el Sector del Cerco Perimétrico



VALORIZACION N° 12 - SETIEMBRE

CONSORCIO DEL ORIENTE

JORGE H. TANTALEAN RODRIGO

Reg. CIP. N° 78001  
RESIDENTE DE OBRA

000138



Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO "FRANCISCO CARRASCO" DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO"



A continuación se muestra los encofrados y vaceos de muros de contención colindantes con salud.



VALORIZACION N° 12 - SETIEMBRE

CONSORCIO DEL ORIENTE

JORGE H. TANTALEAN RODRIGO  
Reg. CIP. N° 78001  
RESIDENTE DE OBRA.

000135



Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO "FRANCISCO CARRASCO" DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO"



VALORIZACION N° 12 - SETIEMBRE

CONSORCIO DEL ORIENTE

JORGE R. TANTALEAN RODRIGO  
Reg. CIP N° 78001  
RESIDENTE DE OBRA

000134




Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO "FRANCISCO CARRASCO" DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO"



**SECTOR INICIAL**

Se puede apreciar el mobiliario correspondiente al área de Sector Inicial.



CONSORCIO DEL ORIENTE  
*[Signature]*  
JORGE EL TANTALCAN RODRIGO  
Reg. LEIP. N° 72001  
RESIDENTE DE OBRA



Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO "FRANCISCO CARRASCO" DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO"



A continuacion se puede observar el panorama general correspondiente al Sector Inicial.



Se observa las instalaciones electricas de las aulas correspondientes al sector inicial.



CONSORCIO DEL ORIENTE

JORGE H. TANTAS  
Reg. CIP N° 7300  
RESIDENTE DE OBRA



Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO "FRANCISCO CARRASCO" DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO"



### SECTOR PRIMARIA

En la vista siguiente se aprecia el mobiliario correspondiente al sector de Primaria.



CONSORCIO DEL ORIENTE  
JORGE H. TANTALEAN RODRIGO  
Reg. CIP. N° 78001  
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION N° 12 - SETIEMBRE

000131