



VALORIZACION N.º 37

VALORIZACION N° 37 : ARQUITECTURA

Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital H-3 Cesar Garayzar García S.C.

GOBIERNO REGIONAL - LORETO
CONDORCIO BAHU LORETO
31/08/2015

REVISION
AUTOR
INGENIERO
CONTRATISTA
C/HA DE PRESUPUESTO
PAULA POLINOMICA No 02
C/HA DE CORTE

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION / PARTIDA, M E T R A D O (UNID, CANTIDAD, P.U, MONTO), CONTRACTUAL (MONTO), ACUMULADO ANTERIOR (METRADO, MONTO), PRESENTE MES (METRADO, MONTO), ACUMULADO ACTUAL (METRADO, MONTO), SALDO (METRADO, MONTO).

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863



VALORIZACIÓN N° 37 : ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CEBAN GARAYAR GARCIA."

IGUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

81-217.226.482-38

31/08/2018

ARQUITECTURA


31-Mar-21

RA
ICACION
IDADO
INTABRATA
INTO CONTRATADO
CHA DE PRESUPUESTO
SIMULA POLIMORFICA No 02
CHA DE CORTE

CANTIDAD	P.U.	CONTRATUAL MONTO	ACUMULADO ANTERIOR MONTO	PRESENTE MES MONTO	ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
					METRADO	MONTO	METRADO	%
5.00	562.52	2,812.60	5.00	2,812.60	5.00	100.00%	2,812.60	
1.00	802.59	802.59	1.00	802.59	1.00	100.00%	802.59	
164.00	432.73	70,977.72	146.00	63,178.58	146.00	89.00%	63,178.58	10.95%
33.00	649.09	21,419.97	33.00	21,419.97	33.00	100.00%	21,419.97	
35.00	865.45	30,290.75	26.00	22,561.70	26.00	74.29%	22,561.70	25.71%
2.00	950.15	1,900.30			2.00	100.00%	1,900.30	
1.00	517.72	2,070.88			4.00	100.00%	2,070.88	
1.00	347.73	347.73			1.00	100.00%	347.73	
9.00	1,038.32	9,353.88	6.00	8,314.56	6.00	88.66%	8,314.56	
10.00	1,232.50	23,417.50	11.00	13,557.50	11.00	57.89%	13,557.50	42.11%
5.00	1,557.05	7,785.25	3.00	4,871.15	3.00	60.00%	4,871.15	40.00%
4.00	471.36	1,885.44	4.00	1,885.44		100.00%	1,885.44	
32.00	1,228.64	39,316.48			32.00	100.00%	39,316.48	
4.00	380.00	1,520.00	1.00	380.00	1.00	25.00%	380.00	75.00%
8.00	1,271.14	10,169.12	3.00	3,813.42	3.00	37.50%	3,813.42	62.50%
2.00	16,843.14	33,686.28			2.00	100.00%	33,686.28	
7.00	1,379.32	9,655.24	7.00	9,655.24		100.00%	9,655.24	
5.00	1,912.50	9,562.50			6.00	100.00%	16,551.84	
6.00	2,768.64	16,551.84	6.00	16,551.84		100.00%	16,551.84	
1.00	425.00	425.00			1.00	100.00%	425.00	
1.00	448.18	448.18			6.00	100.00%	2,551.14	
6.00	425.19	2,551.14			2.00	100.00%	6,823.20	
2.00	3,411.00	6,823.20			1.00	100.00%	4,350.46	
1.00	4,350.46	4,350.46			1.00	100.00%	12,174.33	
1.00	12,174.33	12,174.33			10.00	100.00%	43,040.90	
11.00	6,521.83	71,740.13			8.00	100.00%	55,945.52	
8.00	6,993.18	55,945.52			5.00	100.00%	23,248.90	
5.00	4,709.78	23,248.90			6.00	100.00%	31,620.08	
6.00	5,270.01	31,620.08			7.00	100.00%	51,142.98	
7.00	7,308.14	51,142.98			1.00	100.00%	9,303.65	
1.00	9,303.65	9,303.65			1.00	100.00%	5,107.74	
5.00	5,107.74	5,107.74			1.00	100.00%	4,184.33	
1.00	4,184.33	4,184.33			1.00	100.00%	5,093.42	
1.00	5,093.42	5,093.42			1.00	100.00%	11,138.88	
1.00	11,138.88	11,138.88			1.00	100.00%	3,257.05	
1.00	3,257.05	3,257.05			50.00	73.53%	28,398.00	
68.00	567.56	38,621.28			6.00	28.69%	7,974.54	
23.00	1,329.69	30,568.07	6.00	7,974.54	17.00	73.91%	22,594.53	
1.00	3,388.42	3,388.42			1.00	100.00%	3,388.42	
1.00	2,882.28	2,882.28			2.00	100.00%	2,882.28	
1.00	5,555.92	5,555.92			1.00	100.00%	16,938.20	
1.00	1,660.24	1,660.24			2.00	100.00%	6,846.37	
2.00	6,846.37	6,846.37			2.00	100.00%	45,575.50	
1.00	22,767.75	45,575.50			2.00	100.00%	81,770.10	
2.00	40,865.05	81,770.10			1.00	50.00%	3,241.59	
1.00	28,015.26	28,015.26			2.00	100.00%	28,015.26	
2.00	6,313.03	12,626.06			2.00	100.00%	28,146.82	
1.00	28,146.82	28,146.82			3.00	75.00%	13,097.73	
1.00	4,365.91	17,463.64			8.00	44.44%	9,210.88	
18.00	1,151.36	20,724.48			1.00	100.00%	28,015.26	
1.00	28,015.26	28,015.26			1.00	100.00%	3,709.09	
1.00	3,709.09	3,709.09						

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863



VALORIZACIÓN N° 37 : ARQUITECTURA

Período del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA."

IGUICUTOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO

31/03/2015

ARQUITECTURA
31-Mar-21

RA
IGACION
FIDAD
NTRATISTA
NTO CONTRATADO
CIA DE PRESUPUESTO
MULA POLINOMICA No 02
CHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO ARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, PRESENTE MES MONTO, ACUMULADO ANTERIOR MONTO, ACUMULADO ACTUAL MONTO, SALDO MONTO, METRADO %, MONTO %, METRADO %, MONTO %.

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PATIAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863



VALORIZACIÓN N° 37 : ARQUITECTURA

Periodo del 16-Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

IGUIBOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALLUD LORETO

SI 217,224,482.36

31/03/2016

ARQUITECTURA


31-Mar-21

REA
ICACION
TIDAD
INTABITATA
MTO CONTRATADO
CHA DE PRESUPUESTO
RIMULA POLINOMICA No.02
CHA DE CONTRTE

CANTIDAD	P.U.	CONTRATUAL MONTO	ACUMULADO ANTERIOR METRADO MONTO	PRESENTE MES METRADO MONTO	ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
					METRADO %	MONTO	METRADO %	MONTO
1.00	1,495.20	1,495.20			1.00	100.00%	1,495.20	100.00%
1.00	2,408.37	2,408.37			1.00	100.00%	2,408.37	100.00%
4.00	9,633.48	38,533.88			4.00	100.00%	9,633.48	100.00%
1.00	13,550.00	13,550.00			1.00	100.00%	13,550.00	100.00%
1.00	9,893.37	9,893.37			1.00	100.00%	9,893.37	100.00%
1.00	7,487.13	7,487.13			1.00	100.00%	7,487.13	100.00%
1.00	2,700.94	2,700.94			1.00	100.00%	2,700.94	100.00%
1.00	3,614.15	3,614.15			1.00	100.00%	3,614.15	100.00%
1.00	3,144.40	3,144.40			1.00	100.00%	3,144.40	100.00%
3.00	6,339.20	19,017.60			3.00	100.00%	19,017.60	100.00%
3.00	7,171.48	21,514.44			3.00	100.00%	21,514.44	100.00%
2.00	4,095.10	8,190.20			2.00	100.00%	8,190.20	100.00%
20.00	105.41	2,108.20			20.00	100.00%	2,108.20	100.00%
4.00	148.54	594.16			4.00	100.00%	594.16	100.00%
4.00	264.62	1,058.48			4.00	100.00%	1,058.48	100.00%
4.00	434.11	1,736.44			4.00	100.00%	1,736.44	100.00%
531.14	171.06	90,856.81	8,334.03		531.14	100.00%	80,522.81	100.00%
122.18	171.06	20,900.11	114,306.90		122.18	100.00%	20,900.11	100.00%
345.13	124.27	42,899.31			345.13	100.00%	42,899.31	100.00%
103.00	53.67	5,528.01			103.00	100.00%	5,528.01	100.00%
550.00	94.35	51,900.00	88.00		550.00	100.00%	51,812.00	100.00%
1.00	183,295.57	183,295.57	0.70		1.00	100.00%	183,295.57	100.00%
1.00	89,376.22	89,376.22			1.00	100.00%	89,376.22	100.00%
1.00	34,363.60	34,363.60			1.00	100.00%	34,363.60	100.00%
1.00	160,241.85	160,241.85	0.70		1.00	100.00%	160,241.85	100.00%
1.00	30,537.00	30,537.00	0.70		1.00	100.00%	30,537.00	100.00%
149.00	94.40	14,065.60			149.00	100.00%	14,065.60	100.00%
340.72	146.51	49,919.89	306.27	34.23	340.72	97.00%	49,573.69	97.00%
408.55	153.91	62,809.58	334.05	61.70	408.55	97.00%	62,475.58	97.00%
174.59	1,425.97	248,659.30			174.59	100.00%	248,659.30	100.00%
1,803.10	28.76	51,857.16	1,792.64		1,803.10	99.42%	50,064.52	99.42%
232.08	34.14	7,923.21	206.08		232.08	88.79%	7,717.13	88.79%
970.84	29.53	28,671.86	801.01		970.84	82.00%	27,870.85	82.00%
1,971.01	12.48	24,587.91		72.84	1,971.01	100.00%	24,515.07	100.00%
1.00	8,047.59	8,047.59			1.00	100.00%	8,047.59	100.00%
1.00	7,692.55	7,692.55			1.00	100.00%	7,692.55	100.00%
1.00	3,313.71	3,313.71			1.00	100.00%	3,313.71	100.00%
1.00	4,180.00	4,180.00			1.00	100.00%	4,180.00	100.00%
1.00	4,397.72	4,397.72			1.00	100.00%	4,397.72	100.00%
1.00	3,209.15	3,209.15			1.00	100.00%	3,209.15	100.00%
1.00	4,397.72	4,397.72			1.00	100.00%	4,397.72	100.00%
1.00	4,516.58	4,516.58			1.00	100.00%	4,516.58	100.00%
1.00	3,446.86	3,446.86			1.00	100.00%	3,446.86	100.00%
30,413.22	12.49	379,801.12	15,542.12		30,413.22	51.10%	364,259.00	51.10%
16,394.11	16.29	266,849.27		20,119.00	16,394.11	6.71%	286,968.27	6.71%
69.70	12.40	1,120.35	77.40		69.70	68.29%	1,042.95	68.29%
10,146.24	15.63	158,585.73	6,141.71		10,146.24	60.24%	152,444.03	60.24%
14,548.13	5.88	85,252.04	14,548.13		14,548.13	100.00%	85,252.04	100.00%
3,732.03	14.00	52,450.32			3,732.03	100.00%	52,450.32	100.00%
6,840.13	10.07	70,289.91			6,840.13	100.00%	70,289.91	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863



VALORIZACION N° 37 : ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-9 CESAR GARAYAR GARCIA."

IGLITOR - MAYNAS - LOBRETO
GOBIERNO REGIONAL DE LOBRETO
CONSORCIO BULLO LOBRETO

Rf: 217.226.482-36

31/06/2016

ARQUITECTURA

31-Mar-21

IRA
IFICACION
ITIDAD
INTRATISTA
INTO CONTRATADO
CHA DE PRESUPUESTO
RMULA POLINOMICA No 02
CHA DE CORTE

CODIGO MATERIA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	%
11.01.01	PINTURA DE FLECHAS DIRECCIONALES COLOR BLANCO	m	14.00	29.43	412.02							14.00	100.00%
11.01.02	LINEA DE ENCAJONAMIENTO DE 9.16 DE UTILIZARA PINTURA DE TRAFICO DE COLOR BLANCO	m	378.45	5.99	2.263.13							378.45	100.00%
11.01.03	LINEA DE ENCAJONAMIENTO DE UTILIZARA PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	m	140.50	5.99	868.03							140.50	100.00%
11.01.04	PC PINTADO NOMBRAMIENTOS DE UTILIZARA PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO Y NEGRO	unid	132.00	29.92	3.949.44							132.00	100.00%
11.01.05	PINTADO DE TOPELLANTAS DE UTILIZARA PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	unid	132.00	44.89	5.924.16							132.00	100.00%
11.01.06	PINTADO AREA DE MANUALEDOR, SE UTILIZARA PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, BLANCO, AZUL	unid	3.00	49.86	149.58							3.00	100.00%
11.01.07	PINTADO DE BARRILES A 30H SE UTILIZARA PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	m	585.04	7.98	4.676.00							585.04	100.00%
11.01.08	SEÑAL												
11.01.09	TAPA JUNTA DE ACCESO PLANCHUSA, 31P EN CAMILETA	m	33.96	153.96	5.214.90			13.58	2.085.90			20.38	60.01%
11.01.10	TAPA JUNTA DE OMA SAM 180 SANTIAGO O SIMILAR EN EXTERIORES	m	164.70	159.77	26.314.12			24.71	3.947.12			74.12	45.00%
11.01.11	TAPA JUNTA DE ALUMINIO PL. 2. / C/ BORDOS DE OMA UNICOLOR 710 EN PISO	m	68.24	129.47	8.835.03			10.23	1.324.74			30.71	45.00%
11.01.12	TAPA JUNTA DE ALUMINIO PL. 2. / C/ BORDOS DE OMA UNICOLOR 710 EN MURO, COLUMNA Y/O PLACA	m	222.65	136.14	30.756.87			33.40	4.613.53			100.19	45.00%
11.01.13	TAPA JUNTA DE ALUMINIO PL. 2. / C/ BORDOS DE OMA UNICOLOR 710 EN VIAL, CELORARIO, FALSO CIELOBARRIO	m	68.24	129.47	8.835.03			10.23	1.324.74			30.71	45.00%
11.01.14	SELLO DE ASFALTO E + 2" EN JUNTA BARRICA	m	132.10	10.55	1.393.66			27.30	3.534.93			132.10	100.00%
11.01.15	SELLO DE ASFALTO CON RELLENO DE POLIURETANO EXPANDIDO, E + 1", H + 0.25M	m	476.10	7.15	3.404.13							476.10	100.00%
11.01.16	PROTECTOR PARA CAMILLA PREFABRICADO	m	1.014.82	220.01	223.262.55							1.014.82	100.00%
11.01.17	PROTECTOR DE ESQUINAS, DE 1/2 PC O SIMILAR (H = 1.30M)	m	213.00	118.55	25.261.15							213.00	100.00%
11.01.18	CANTONERA DE ALUMINIO 2X18 (COD. 50274)	m	863.90	13.34	11.489.89							863.90	100.00%
11.01.19	PROVISORIO Y SEMBRO DE GRASAS	m	860.42	23.30	20.047.79			860.42	20.047.79			860.42	100.00%
11.01.20	CAMILETA MEDIDA CANA DE CEMENTO IMPERMEABILIZANTE, ANCHO = 0.15 M	m	2.472.50	15.28	37.779.80							2.472.50	100.00%
11.01.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA LAMPARA QUIRURGICA	m	3.00	16.221.73	48.665.19							3.00	100.00%
11.01.22	CANTONERA DE ALUMINIO	m	79.20	31.30	2.478.95							79.20	100.00%
11.01.23	ESTRUCTURA DE MADERA TORILLO PARA COBERTURA DE TEJA ANDINA	m	1.00	100.575.69	100.575.69			0.70	70.402.98			0.70	70.00%
11.01.24	LAMPARA PERMANENTE DE OBRA	m	24.00	1.308.18	31.556.32			23.40	32.717.41			23.40	97.50%
11.01.25	INDICACION DE GRUPO ELECTROGENO (Puede de estar pendiente p=0.6mm)	m	1.00	3.776.89	3.776.89			0.20	755.38			0.20	20.00%
11.01.26	SEÑALIZACION DE NORMA TIPO (MOLINO)	unid	1.00	22.293.50	22.293.50							1.00	100.00%
11.01.27	LETRERO												
11.01.28	SE - 01 LETRERO COPROBRO EN NOMBRE DE HOSPITAL	unid	1.00	13.460.34	13.460.34							1.00	100.00%
11.01.29	SE - 02 LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA	unid	1.00	5.027.27	5.027.27							1.00	100.00%
11.01.30	SE - 03 LETRERO COPROBRO DE EMERGENCIA	unid	4.00	3.656.90	3.656.90							4.00	100.00%
11.01.31	SE - 04 LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA	unid	4.00	5.027.27	20.109.08							4.00	100.00%
11.01.32	SE - 05 LETRERO COPROBRO DE EMERGENCIA	unid	1.00	3.656.90	3.656.90							1.00	100.00%
11.01.33	SE - 06 LETRERO LUMINOSO PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR	unid	4.00	155.17	620.68							4.00	100.00%
11.01.34	SEÑAL ORIENTATIVA - INICIAATIVA	unid	6.00	74.74	448.44							6.00	100.00%
11.01.35	SE - 01 DIRECTORIO HALL PRINCIPAL ADOSADO	unid	20.00	124.19	2.483.80							20.00	100.00%
11.01.36	SE - 02 LETRERO HALL DE AGENTES	unid	4.00	124.19	496.76							4.00	100.00%
11.01.37	SE - 03 INDICATIVO DE PASADIZOS	unid	11.00	74.74	822.14							11.00	100.00%
11.01.38	SE - 04 INDICATIVO COLOMANTE DE UNIDAD FUNCIONAL	unid	40.00	40.54	1.621.60							40.00	100.00%
11.01.39	SE - 05 INDICATIVO COLOMANTE 100 X 30 CM	unid	31.00	37.43	1.160.33							31.00	100.00%
11.01.40	SEÑAL NOMINATIVAS												
11.01.41	SE - 07 INDICATIVO ADOSADO 30 X 60 CM	unid	320.00	40.54	12.972.80							320.00	100.00%
11.01.42	SE - 08 INDICATIVO TIPO BARRERA DE 30 X 40 CM	unid	252.00	40.67	10.248.84							252.00	100.00%
11.01.43	SE - 09 INDICATIVO ADOSADO DE 60 X 20 CM	unid	17.00	40.54	689.18							17.00	100.00%
11.01.44	SE - 10 INDICATIVO TIPO BARRERA 30 X 30 CM	unid	8.00	40.54	324.32							8.00	100.00%
11.01.45	SE - 11 INDICATIVO ADOSADO 30 X 30 CM	unid	167.00	40.54	6.770.18							167.00	100.00%
11.01.46	SE - 12 INDICATIVO ADOSADO 20 X 30 CM	unid	289.00	40.54	11.716.06							289.00	100.00%
11.01.47	SE - 13 INDICATIVO ADOSADO 20 X 30 CM	unid	85.00	74.74	6.350.90							85.00	100.00%
11.01.48	SE - 14 PORTAVOZES DE PACIENTES Y CONSULTAS ADOSADOS	unid	186.00	143.36	26.664.96							186.00	100.00%
11.01.49	SE - 15 INDICATIVO												
11.01.50	SEÑAL DE TRANSITO												
11.01.51	SE - 16 ESTACIONAMIENTO PUBLICO	unid	1.00	758.03	758.03							1.00	100.00%
11.01.52	SE - 17 ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAL AUTORIZADO	unid	1.00	758.03	758.03							1.00	100.00%
11.01.53	SE - 18 ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO AMBULANCIAS	unid	1.00	758.03	758.03							1.00	100.00%
11.01.54	SE - 19 PROHIBIDO ESTACIONAR	unid	3.00	758.03	2.274.09							3.00	100.00%
11.01.55	SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA OSCARPACTADOS	unid	3.00	758.03	2.274.09							3.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

VALORIZACIÓN N° 37 : ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL H-3 CESAR GUARAVAR GARCIA"
 INGENIEROS: MARYMAR LORETO
 CONSORCIO REGIONAL DE LORETO
 B: 917,226,482.36
 31/08/2016
ARQUITECTURA
 31-Mar-21

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION / PARTIDA	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		BALDO	
			P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	
374.00	U	SEÑALES ADHESIVAS	6.75	3,874.50					574.00	100.00%		3,874.50
4.00	U	EXTINGUIDORES	160.00	7,020.00					39.00	100.00%		7,020.00
4.00	U	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS PQR- 6KG	175.00	2,975.00					17.00	100.00%		2,975.00
4.00	U	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS CO2- 5KG	105.00	9,075.00					55.00	100.00%		9,075.00
4.00	U	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS KACE 2.5KG	3.00	555.00					3.00	100.00%		555.00
4.00	U	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS RCOAMITE 5KG	195.00	390.00					2.00	100.00%		390.00
8.81	U	MUEBLES										
5.00	PZA	MUEBLE ALTO, PROF. 80CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	707.37	35,368.50					50.00	100.00%		35,368.50
5.00	PZA	MUEBLE BAJO LINEAL CON SEPARACION DE VISO PARA TELEVISION, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	1,591.59	15,915.90					10.00	100.00%		15,915.90
5.00	PZA	MUEBLE BAJO LINEAL PARA SEPARACION DE VISO PARA TELEVISION, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	1,061.96	35,014.98					33.00	100.00%		35,014.98
5.00	PZA	MUEBLE BAJO PARA TRABAJO TECNICO, PROF. 60 CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	2,122.12	203,723.52					96.00	100.00%		203,723.52
5.00	PZA	MUEBLE BAJO LINEAL, PARA EMPOTRAR LAVADERO, PROF. 60 CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	795.60	7,162.20					9.00	100.00%		7,162.20
5.00	PZA	MUEBLE BAJO LINEAL, PARA EMPOTRAR LAVADERO, PROF. 70CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	972.64	9,814.80					8.00	100.00%		9,814.80
5.00	PZA	MUEBLE BAJO EN "U", PARA EMPOTRAR LAVADERO, PROF. 70CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	1,635.80	2,852.64					6.00	100.00%		2,852.64
5.00	PZA	MUEBLE BAJO EN "U", PARA EMPOTRAR LAVADERO, PROF. 70CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	663.16	18,541.21					4.00	100.00%		18,541.21
5.00	PZA	MUEBLE BAJO PARA ENTREGA Y/O RECEPCION DE MATERIALES, PROF. 80CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	1,503.17	4,842.14					13.00	100.00%		4,842.14
5.00	PZA	MUEBLE BAJO LINEAL, PROF. 70CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	1,547.35	4,200.05					3.00	100.00%		4,200.05
5.00	PZA	MUEBLE EN TRABAJO LINEAL EN INFORMÁTICA, PROF. 80CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	840.01	1,061.06					2.00	100.00%		1,061.06
5.00	PZA	MESA DE TRABAJO MURAL, CHEPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1600X2000X90MM	530.53	1,856.85					3.00	100.00%		1,856.85
5.00	PZA	MESA DE TRABAJO MURAL, CHEPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1200X2000X90MM	618.66	2,122.11					3.00	100.00%		2,122.11
5.00	PZA	MESA DE TRABAJO MURAL, CHEPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1300X2000X90MM	707.37	2,520.03					3.00	100.00%		2,520.03
5.00	PZA	MESA DE TRABAJO MURAL, CHEPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1400X2000X90MM	840.01	884.22					1.00	100.00%		884.22
5.00	PZA	MESA DE TRABAJO MURAL, CHEPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1600X2000X90MM	1,061.06	3,183.18					3.00	100.00%		3,183.18
5.00	PZA	MESA DE TRABAJO MURAL, CHEPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1800X2000X90MM	1,237.90	2,475.80					2.00	100.00%		2,475.80
5.00	PZA	MESA DE TRABAJO MURAL, CHEPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1600X2000X90MM	1,414.75	1,414.75					1.00	100.00%		1,414.75
5.00	PZA	MESA DE TRABAJO MURAL, CHEPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1800X2000X90MM	88.42	707.36					8.00	100.00%		707.36
5.00	PZA	BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	707.37	31,831.65					45.00	100.00%		31,831.65
5.00	PZA	ARMARIO PARA COLOCAR DE VELA EN 2 DIVISIONES Y PUERTAS COMENJAS	751.58	6,012.64					8.00	100.00%		6,012.64
5.00	PZA	MESA DE TRABAJO A PARED DE DESCRIPCION DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1000X2000X90MM	1,061.06	2,122.12					2.00	100.00%		2,122.12
5.00	PZA	MESA DE TRABAJO A PARED DE DESCRIPCION DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1000X2000X90MM	1,326.33	1,326.33					1.00	100.00%		1,326.33
5.00	PZA	CLOSET DE DORMITORIO EMPOTRADO 6.40 X 0.83 X 0.83 X 2.00	479.15	38,332.00					80.00	100.00%		38,332.00
5.00	PZA	CLOSET DE DORMITORIO EMPOTRADO 1.80 X 0.83 X 2.00 X 2.00	1,149.96	4,599.84					4.00	100.00%		4,599.84
1.00	PZA	TRANSFER	75,122.61	75,122.61					1.00	100.00%		75,122.61
1.00	PZA	ESTANTES										
1.00	PZA	ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPOS DIVISIONES	1,842.74	126,278.10					65.00	100.00%		126,278.10
1.00	PZA	ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPOS DIVISIONES	2,216.10	107,332.60					48.00	100.00%		107,332.60
1.00	PZA	ESTANTERIA METALICA DE ANILLOS BARRIDOS DE 01 CUERPO 05 ANILLOS	573.72	35,570.84					62.00	100.00%		35,570.84
1.00	PZA	ESTANTERIA VENTILADA DE 1.20X0.45 M	635.63	10,805.54					17.00	100.00%		10,805.54
1.00	PZA	ESTANTERIA VENTILADA DE 1.20X0.60 M	733.65	2,933.60					4.00	100.00%		2,933.60
1.00	PZA	ACCESORIOS VARIOS										
1.00	PZA	3 COLOCADOR DIBI E CRIMADO	39.49	1,737.56					44.00	100.00%		1,737.56
1.00	PZA	BARRA GRAMADA PARA CORTINAS	149.12	8,350.72					58.00	100.00%		8,350.72
1.00	PZA	BARRA GRAMADA DE TUBO PARA DISCAPACITADOS EN MODURO	418.57	3,348.56					8.00	100.00%		3,348.56
1.00	PZA	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN URINARIOS	327.54	1,965.24					6.00	100.00%		1,965.24
1.00	PZA	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN LAVAMANOS	374.89	8,247.50					22.00	100.00%		8,247.50
1.00	PZA	COLGADOR DE SUJETAS	44.87	224.35					5.00	100.00%		224.35
1.00	PZA	BARRA DE PROTECCION PARA INODORO	403.24	9,274.52					23.00	100.00%		9,274.52
1.00	PZA	TUBO PARA COLOCAR CARRIL	368.89	38,263.44					98.00	100.00%		38,263.44
1.00	PZA	TUBO PARA CORTAR CARRIL	162.00	162.00					1.00	100.00%		162.00
1.00	PZA	TUBO PARA CORTAR CARRIL	215.32	215.32					1.00	100.00%		215.32
1.00	PZA	MEDIDAS DE PROTECCION DE IMPACTO AMBIENTAL	407.05	814.10					2.00	100.00%		814.10

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41863

RESPONSABLE DE OBR

VALORIZACION N° 37 : ARQUITECTURA

Período del 16 Ene al 31-Mar-21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL IP-2 CESAR GARAYAR GARCÍA;

QUITOS - MAYNAS - LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI: 217,226,482.36
31/08/2016

ARQUITECTURA
31-Mar-21

RA
ICACION
IDAD
INTO CONTRATADO
CHA DE PRESUPUESTO
RMULA POLINOMICA No 02
CHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION / PARTIDA, M E T R A D O (UNID, CANTIDAD), CONTRACTUAL (P.U., MONTO), AGUMLADO ANTERIOR (METRADO, MONTO), PRESENTE MES (METRADO, MONTO), AGUMLADO ACTUAL (METRADO, MONTO), SALDO (% METRADO, MONTO). Rows include items like ESTRUCTURA METALICA FACHADA, LISTON PANEL FENOLICO HPL, CARMINTERIA DE MADERA, PUERTAS, PUERTAS DE 1 HOJA BATEIENTE, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863
PRESIDENTE DE OBRA

VALORIZACIÓN N° 37 : ARQUITECTURA

Período del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA."

QUIOTOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

SI: 217.226.482.36

31/08/2016

ARQUITECTURA

31-Mar-21

IRA
 ICACION
 IDAD
 INTRATISTA
 INTO CONTRATADO
 CHA DE PRESUPUESTO
 RMULA POLINOMICA No 02
 CHA DE CORTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	M E T R A D O		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
3.01.11	SUM E INST V-05 VENTANA (1.00 x 0.80) - VENTANA FIA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	5.00	562.52	2,812.60	5.00	2,812.60	5.00	2,812.60	5.00	100.00%	2,812.60	
3.01.12	SUM E INST V-05 VENTANA (2.00 x 0.80) - VENTANA FIA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	1.00	802.59	802.59	1.00	802.59	1.00	802.59	1.00	100.00%	802.59	
3.01.13	SUM E INST V-05 VENTANA (0.60 x 0.80) - VENTANA CORREDDA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	164.00	432.73	70,967.72	146.00	63,178.58	146.00	63,178.58	146.00	89.02%	63,178.58	10.98%
3.01.14	SUM E INST V-05 VENTANA (1.00 x 0.80) - VENTANA CORREDDA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	33.00	649.09	21,419.97	33.00	21,419.97	33.00	21,419.97	33.00	100.00%	21,419.97	
3.01.15	SUM E INST V-05 VENTANA (1.60 x 0.80) - VENTANA CORREDDA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	35.00	865.45	30,290.75	26.00	22,501.70	26.00	22,501.70	26.00	74.29%	22,501.70	25.71%
3.01.16	SUM E INST V-05 VENTANA (2.10 x 0.80) - VENTANA CORREDDA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	2.00	950.45	1,900.90								100.00%
3.01.17	SUM E INST V-05 VENTANA (0.80 x 1.20) - VENTANA CORREDDA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	4.00	517.72	2,070.88								100.00%
3.01.18	SUM E INST V-07 VENTANA (0.80 x 0.80) - VENTANA FIA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm + VENTANA CORREDDA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	1.00	347.73	347.73								100.00%
3.01.19	SUM E INST V-07 VENTANA (1.50 x 0.80) - VENTANA FIA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm + VENTANA CORREDDA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	9.00	1,039.32	9,353.88	8.00	8,314.56	8.00	8,314.56	8.00	88.89%	8,314.56	11.11%
3.01.20	SUM E INST V-07 VENTANA (2.50 x 0.80) - VENTANA FIA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm + VENTANA CORREDDA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	19.00	1,232.50	23,417.50	11.00	13,557.50	11.00	13,557.50	11.00	57.89%	13,557.50	42.11%
3.01.21	V-08 VENTANA (0.60 x 0.80) - VENTANA FIA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm + VENTANA CORREDDA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	5.00	1,557.05	7,785.25	3.00	4,671.15	3.00	4,671.15	3.00	60.00%	4,671.15	40.00%
3.01.22	V-09 VENTANA (0.77 x 0.80) - VENTANA PROYECTANTE CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	4.00	471.35	1,885.44	4.00	1,885.44	4.00	1,885.44	4.00	100.00%	1,885.44	
3.01.23	SUM E INST V-10 VENTANA (0.80 x 1.10) - CRISTAL LAMINADO DE 6mm TIPO GUILLOTINA	und	32.00	1,228.64	39,316.48	1.00	380.00	1.00	380.00	1.00	25.00%	380.00	100.00%
3.01.24	V-10 VENTANA (1.00 x 1.70) - CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	8.00	1,271.14	10,169.12	3.00	3,813.42	3.00	3,813.42	3.00	37.50%	3,813.42	62.50%
3.01.25	SUM E INST V-11 VENTANA (0.80 x 0.80) - VENTANA RX CON CRISTAL EMPLOMADO	und	2.00	16,843.14	33,686.28								100.00%
3.01.26	SUM E INST V-12 VENTANA (1.00 x 1.70) - VENTANA FIA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	7.00	1,379.32	9,655.24	7.00	9,655.24	7.00	9,655.24	7.00	100.00%	9,655.24	
3.01.27	V-13 VENTANA (1.00 x 1.10) - VENTANA FIA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	6.00	2,768.64	16,551.84	6.00	16,551.84	6.00	16,551.84	6.00	100.00%	16,551.84	
3.01.28	SUM E INST V-14 VENTANA (0.80 x 0.80) - VENTANA PROYECTANTE CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm	und	1.00	425.00	425.00								100.00%
3.01.29	SUM E INST V-16 VENTANA (0.81 x 0.80) - VENTANA PROYECTANTE CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm	und	1.00	448.18	448.18								100.00%
3.01.30	SUM E INST V-16 VENTANA (0.85 x 0.80) - VENTANA PROYECTANTE CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm	und	1.00	448.18	448.18								100.00%
3.01.31	SUM E INST V-17 VENTANA (0.81 x 0.80) - VENTANA PROYECTANTE CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.	und	6.00	425.19	2,551.14								100.00%
3.01.32	MANIPARAS	und											
3.02.01	SUM E INST M-02A MAMPARA DE 1 HOJA CON CRISTAL TEMPLADO DE 10mm (1.50 x 1.80)	und	2.00	3,411.60	6,823.20								100.00%
3.02.02	SUM E INST M-02B MAMPARA DE 1 HOJA CON CRISTAL TEMPLADO DE 10mm (2.43 x 1.80)	und	1.00	4,350.46	4,350.46								100.00%
3.02.03	SUM E INST M-04 MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10mm EN PUERTA Y CRISTALES LAMINADOS FIJOS DE 6mm.	und	1.00	12,174.33	12,174.33								100.00%
3.02.04	SUM E INST M-05 MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10mm EN PUERTA Y CRISTALES FIJOS LAMINADOS DE 6mm (1.56 x 2.60)	und	10.00	4,304.09	43,040.90								100.00%
3.02.05	SUM E INST M-06 MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10mm EN PUERTA Y CRISTALES FIJOS LAMINADOS DE 6mm (2.72 x 3.5 x 2.9)	und	11.00	6,521.83	71,740.13								100.00%
3.02.06	SUM E INST M-07 MAMPARA DE CRISTALES FIJOS LAMINADOS DE 6mm (4.35 x 4.00 x 2.90)	und	8.00	6,993.19	55,945.52								100.00%
3.02.07	SUM E INST M-09 MAMPARA DE CRISTALES FIJOS Y CORREDDOS DE 6mm (1.52 x 31.2 x 40 x 2.90)	und	5.00	4,709.78	23,548.90								100.00%
3.02.08	SUM E INST M-10 MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10mm EN PUERTA Y CRISTALES FIJOS Y CORREDDOS DE 6mm (2.10 x 2.30 x 2.1 x 1.70)	und	6.00	5,270.01	31,621.06								100.00%
3.02.09	SUM E INST M-11 MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10mm (3.70 x 3.75 x 2.10)	und	7.00	7,306.14	51,142.98								100.00%
3.02.10	SUM E INST M-12 MAMPARA DE CRISTALES FIJOS Y CORREDDOS DE 6mm (4.81 x 2.90)	und	1.00	9,303.65	9,303.65								100.00%
3.02.11	SUM E INST M-13 MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10mm EN PUERTA Y CRISTALES FIJOS Y CORREDDOS DE 6mm (2.00 x 2.90)	und	1.00	5,107.74	5,107.74								100.00%
3.03	VENTANAS DE FACHADA	und											
3.03.01	SUM E INST VE-01 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (6.46 x 0.80)	und	1.00	4,184.33	4,184.33	1.00	4,184.33	1.00	4,184.33	1.00	100.00%	4,184.33	
3.03.02	SUM E INST VE-02 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (6.04 x 0.80)	und	1.00	5,683.42	5,683.42	1.00	5,683.42	1.00	5,683.42	1.00	100.00%	5,683.42	
3.03.03	SUM E INST VE-03 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (6.74 x 0.80)	und	1.00	11,138.88	11,138.88	1.00	11,138.88	1.00	11,138.88	1.00	100.00%	11,138.88	
3.03.04	SUM E INST VE-04 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (5.04 x 0.80)	und	1.00	3,257.05	3,257.05	1.00	3,257.05	1.00	3,257.05	1.00	100.00%	3,257.05	
3.03.05	SUM E INST VE-07 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm PROYECTANTES (0.88 x 0.88 x 2.06)	und	68.00	587.86	38,621.28	50.00	28,398.00	50.00	28,398.00	50.00	73.53%	28,398.00	26.47%
3.03.06	SUM E INST VE-07 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm PROYECTANTES (0.88 x 0.88 x 2.06)	und	23.00	1,329.09	30,569.07	6.00	7,974.54	6.00	7,974.54	6.00	26.09%	7,974.54	73.91%
3.03.07	SUM E INST VE-08 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (2.24 x 0.80)	und	1.00	3,388.42	3,388.42	1.00	3,388.42	1.00	3,388.42	1.00	100.00%	3,388.42	
3.03.08	SUM E INST VE-09 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (4.44 x 0.88 x 2.06)	und	1.00	2,882.28	2,882.28								100.00%
3.03.09	SUM E INST VE-09 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (4.44 x 0.88 x 2.06)	und	1.00	5,555.92	5,555.92								100.00%
3.03.10	SUM E INST VE-09 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (11.04 x 0.88)	und	1.00	1,460.24	1,460.24								100.00%
3.03.11	SUM E INST VE-13 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (6.46 x 1.76)	und	2.00	8,469.10	16,938.20	2.00	16,938.20	2.00	16,938.20	2.00	100.00%	16,938.20	
3.03.12	SUM E INST VE-14 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (6.74 x 1.76)	und	1.00	6,846.37	6,846.37	1.00	6,846.37	1.00	6,846.37	1.00	100.00%	6,846.37	
3.03.13	SUM E INST VE-14 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (6.74 x 1.76)	und	2.00	22,787.75	45,575.50	2.00	45,575.50	2.00	45,575.50	2.00	100.00%	45,575.50	
3.03.14	SUM E INST VE-17 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (17.44 x 1.76)	und	2.00	40,885.05	81,770.10	2.00	81,770.10	2.00	81,770.10	2.00	100.00%	81,770.10	
3.03.15	SUM E INST VE-18 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (31.29 x 1.76)	und	2.00	3,241.59	6,483.18	1.00	3,241.59	1.00	3,241.59	1.00	50.00%	3,241.59	50.00%
3.03.16	SUM E INST VE-18 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (21.44 x 1.76)	und	1.00	28,015.26	28,015.26	1.00	28,015.26	1.00	28,015.26	1.00	100.00%	28,015.26	
3.03.17	SUM E INST VE-20 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (21.44 x 1.76)	und	2.00	3,631.83	7,263.66	2.00	7,263.66	2.00	7,263.66	2.00	100.00%	7,263.66	
3.03.18	SUM E INST VE-20 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (21.44 x 1.76)	und	1.00	28,146.62	28,146.62	1.00	28,146.62	1.00	28,146.62	1.00	100.00%	28,146.62	
3.03.19	SUM E INST VE-22 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (3.34 x 1.76)	und	4.00	4,365.91	17,463.64	3.00	13,097.73	3.00	13,097.73	3.00	75.00%	13,097.73	25.00%
3.03.20	SUM E INST VE-22 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (0.88 x 1.76)	und	18.00	1,151.36	20,724.48	8.00	9,210.88	8.00	9,210.88	8.00	44.44%	9,210.88	55.56%
3.03.21	SUM E INST VE-24 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (21.44 x 1.76)	und	1.00	28,015.26	28,015.26	1.00	28,015.26	1.00	28,015.26	1.00	100.00%	28,015.26	
3.03.22	SUM E INST VE-24 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm FIJOS Y PROYECTANTES (2.84 x 1.76)	und	1.00	3,709.09	3,709.09	1.00	3,709.09	1.00	3,709.09	1.00	100.00%	3,709.09	

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41863

661



VALORIZACIÓN N° 37 : ARQUITECTURA

Período del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO

S/ 217,228,482.36
31/08/2015

ARQUITECTURA
31-Mar-21

RA
ICACION
IDAD
NTRATISTA
NTO CONTRATADO
HA DE PRESUPUESTO
MULA POLINOMICA No 02
HA DE CUENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO			
		UNO	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO		
8.03.23	SUM E INST. VE-25 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (9.84x1.78)	UND	1.00	12,989.56	12,989.56	1.00	12,989.56			1.00	100.00%	12,989.56	1.00	100.00%	3,577.73
8.03.24	SUM E INST. VE-27 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES FACHADA SECTOR B1 - 1P (UND	1.00	3,577.73	3,577.73										9,655.32
8.03.25	SUM E INST. VE-23 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES TEMPLADO 6mm FIJOS (0.83 x 0.83)	UND	26.00	587.96	14,760.96	17.00	9,655.32			17.00	65.38%	9,655.32	9.00	34.62%	5,111.64
8.03.26	SUM E INST. VE-30 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (R 14 X 0.68)	UND	1.00	3,987.96	3,987.96	1.00	3,987.96			1.00	100.00%	3,987.96			16,188.65
8.03.27	SUM E INST. VE-31 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (R 23 X 1.78)	UND	1.00	16,188.65	16,188.65	1.00	16,188.65			1.00	100.00%	16,188.65			36,040.04
8.03.28	SUM E INST. VE-32 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (2.39 x 1.78)	UND	2.00	36,040.04	72,080.08	1.00	36,040.04			1.00	50.00%	36,040.04			14,643.20
8.03.29	SUM E INST. VE-33 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (2.24 X 1.78)	UND	5.00	2,928.64	14,643.20	5.00	14,643.20			5.00	100.00%	14,643.20			9,875.48
8.03.30	SUM E INST. VE-34 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (1.69 X 1.78)	UND	4.00	2,468.87	9,875.48	4.00	9,875.48			4.00	100.00%	9,875.48			15,624.56
8.03.31	SUM E INST. VE-35 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES FACHADA SECTOR B1 - 3P (E	UND	2.00	7,812.28	15,624.56	2.00	15,624.56			2.00	100.00%	15,624.56			5,432.28
8.03.32	SUM E INST. VE-36 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (2.08 X 1.78)	UND	2.00	2,716.14	5,432.28	2.00	5,432.28			2.00	100.00%	5,432.28			11,880.72
8.03.33	SUM E INST. VE-37 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (9.08 X 1.78)	UND	3.00	3,960.24	11,880.72	3.00	11,880.72			3.00	100.00%	11,880.72			49,052.78
8.03.34	SUM E INST. VE-39 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (7.54 X 1.78)	UND	1.00	49,052.78	49,052.78	1.00	49,052.78			1.00	100.00%	49,052.78			7,186.37
8.03.35	SUM E INST. VE-41 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (9.50 X 1.78)	UND	1.00	7,186.37	7,186.37	1.00	7,186.37			1.00	100.00%	7,186.37			17,409.57
8.03.36	SUM E INST. VE-42 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (9.44 X 1.78)	UND	3.00	5,803.19	17,409.57	3.00	17,409.57			3.00	100.00%	17,409.57			23,440.71
8.03.37	SUM E INST. VE-43 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (9.68 X 1.78)	UND	1.00	23,440.71	23,440.71	1.00	23,440.71			1.00	100.00%	23,440.71			21,350.48
8.03.38	SUM E INST. VE-44 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (10.34 X 1.78)	UND	1.00	21,350.48	21,350.48	1.00	21,350.48			1.00	100.00%	21,350.48			31,701.17
8.03.39	SUM E INST. VE-45 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (10.34 X 0.68)	UND	1.00	2,155.91	2,155.91	1.00	2,155.91			1.00	100.00%	2,155.91			2,144.32
8.03.40	SUM E INST. VE-47 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (1.64 X 1.78)	UND	1.00	31,701.17	31,701.17	1.00	31,701.17			1.00	100.00%	31,701.17			32,609.16
8.03.41	SUM E INST. VE-48 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (1.64 X 1.78)	UND	1.00	2,144.32	2,144.32	1.00	2,144.32			1.00	100.00%	2,144.32			4.00
8.03.42	SUM E INST. VE-50 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (6.24 X 1.78)	UND	5.00	8,152.29	40,761.45	4.00	32,609.16			4.00	80.00%	32,609.16			5,028.19
8.03.43	SUM E INST. VE-52 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (6.24 X 1.78)	UND	1.00	13,955.47	13,955.47	1.00	13,955.47			1.00	100.00%	13,955.47			25,963.66
8.03.44	SUM E INST. VE-54 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (2.96 X 1.78)	UND	1.00	5,028.19	5,028.19	1.00	5,028.19			1.00	100.00%	5,028.19			24,225.02
8.03.45	SUM E INST. VE-54 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (19.83 X 1.78)	UND	1.00	25,963.66	25,963.66	1.00	25,963.66			1.00	100.00%	25,963.66			23,960.45
8.03.46	SUM E INST. VE-50 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (2.18 X 1.78)	UND	1.00	24,225.02	24,225.02	1.00	24,225.02			1.00	100.00%	24,225.02			11,602.51
8.03.47	SUM E INST. VE-57 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (19.22 X 0.68, 1.78)	UND	1.00	23,960.45	23,960.45	1.00	23,960.45			1.00	100.00%	23,960.45			25,716.39
8.03.48	SUM E INST. VE-51 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (9.42 X 1.78)	UND	1.00	11,602.51	11,602.51	1.00	11,602.51			1.00	100.00%	11,602.51			50,358.69
8.03.49	SUM E INST. VE-59 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (9.42 X 1.78)	UND	1.00	42,622.45	42,622.45	1.00	42,622.45			1.00	100.00%	42,622.45			25,716.39
8.03.50	SUM E INST. VE-60 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADO DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (20.63 X 1.78)	UND	1.00	25,716.39	25,716.39	1.00	25,716.39			1.00	100.00%	25,716.39			50,358.69
8.03.51	SUM E INST. VE-65 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (19.68 X 1.78)	UND	1.00	8,913.42	8,913.42	1.00	8,913.42			1.00	100.00%	8,913.42			190,178.43
8.03.52	SUM E INST. VE-65 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (20.74 X 1.78)	UND	1.00	50,358.69	50,358.69	1.00	50,358.69			1.00	100.00%	50,358.69			190,178.43
1.04	VENTANA EXTERIOR Y MURO CORTINA														
1.04.01	SUM E INST. VE-05 VENTANA EXTERIOR CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES. PUERTA PIVOTANTE CON CR	UND	1.00	7,862.51	7,862.51										7,862.51
1.04.02	SUM E INST. VE-23 VENTANA EXTERIOR CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. FIJOS. PUERTA DOBLE BATENTE CON CRISTAL TEMPLA	UND	1.00	14,666.38	14,666.38										14,666.38
1.04.03	SUM E INST. VE-46 VENTANA EXTERIOR CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. FIJOS. PUERTA DOBLE BATENTE CON CRISTAL TEMPLA	UND	1.00	8,704.79	8,704.79										8,704.79
1.04.04	SUM E INST. VE-49 VENTANA EXTERIOR CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES. PUERTA BATENTE CON CRIS	UND	1.00	30,283.90	30,283.90										30,283.90
1.04.05	SUM E INST. VE-51 VENTANA EXTERIOR CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES. PUERTA DOBLE BATENTE CO	UND	1.00	25,129.12	25,129.12										25,129.12
1.04.06	SUM E INST. VE-60 VENTANA EXTERIOR CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. FIJOS Y PROYECTANTES (6.43 X 2.94)	UND	1.00	14,260.70	14,260.70										14,260.70
1.04.07	SUM E INST. VE-61 VENTANA EXTERIOR CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. FIJOS. PUERTA BATENTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 10x	UND	1.00	6,973.87	6,973.87										6,973.87
1.04.08	SUM E INST. VE-61 VENTANA EXTERIOR CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. FIJOS. PUERTA BATENTE CON CRISTAL TEMPLADO DE 10x	UND	1.00	9,500.00	9,500.00										9,500.00
1.04.09	SUM E INST. MCF-1 MURO CORTINA CON CRISTALES TEMPLADOS DE 8mm. FIJOS Y PROYECTANTES DOBLES PIVOTANTES CON CRISTAL TEMP	UND	1.00	345,778.97	345,778.97										345,778.97
1.05	ESPEJOS														
1.05.01	SUM E INST. ESPEJOS E-SMM H-1, 0.90X0.60 m	UND	203.00	114.14	23,170.42										23,170.42
1.05.02	SUM E INST. ESPEJOS E-SMM H-18, 0.80X0.60 m, CON MARCO CANAL DE ALUMINIO COD:041348 Y BASTIDOR DE MADERA DE 1"X1". NE	UND	50.00	244.43	12,221.50										12,221.50
1.06	VARIOS														
1.06.01	TABIQUE DIVISORIO CON CRISTAL TEMPLADO 10MM. PARANTE Y TRAVESAÑO METALICO EN HALL DE ASCENSORES	UND	1.00	3,669.68	3,669.68										3,669.68
1.06.02	BARANDA DE MADERA DE PERFL. CIRCULAR DE R-2" CON PARAPETOS DE ACERO INOXIDABLE DE 2X1"	M	68.95	1,136.54	78,364.43										78,364.43
1.07	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA														
1.07.01	PUERTAS CORTAFUEGO														
1.07.01.01	SUM E INST. PCF-01 - 1.20x2.10m. - PUERTAS CORTAFUEGO DE 1 HOJA BATENTE. LOS COMPONENTES DEBEN SER RESISTENTES AL F	UND	42.00	2,546.91	106,970.22	34.00	86,594.94			34.00	80.95%	86,594.94	8.00	19.05%	20,375.28
1.07.01.02	SUM E INST. PCF-01A - 0.90x2.10m. - PUERTAS CORTAFUEGO DE 1 HOJA BATENTE. LOS COMPONENTES DEBEN SER RESISTENTES AL F	UND	58.00	1,914.46	114,460.68	46.00	90,779.16			46.00	79.31%	90,779.16	12.00	20.69%	23,681.52
1.07.01.03	SUM E INST. PCF-01A - 1.06x2.10m. - PUERTAS CORTAFUEGO DE 1 HOJA BATENTE. LOS COMPONENTES DEBEN SER RESISTENTES AL	UND	25.00	2,240.04	56,001.00	20.00	44,800.80			20.00	80.00%	44,800.80	5.00	20.00%	11,200.20
1.07.01.04	SUM E INST. PCF-01A - 0.60x2.10m. - PUERTAS CORTAFUEGO DE 1 HOJA BATENTE. LOS COMPONENTES DEBEN SER RESISTENTES AL	UND	1.00	2,274.00	2,274.00	1.00	2,274.00			1.00	100.00%	2,274.00			2,274.00
1.07.01.05	SUM E INST. PCF-02 - 2.40x2.10m. - PUERTAS CORTAFUEGO DE 2 HOJAS BATENTE. LOS COMPONENTES DEBEN SER RESISTENTES	UND	9.00	8,015.26	72,137.34	9.00	72,137.34			9.00	100.00%	72,137.34			9,040.32
1.07.01.06	SUM E INST. PCF-02 - 2.40x2.10m. - PUERTAS CORTAFUEGO DE 2 HOJAS BATENTE. LOS COMPONENTES DEBEN SER RESISTENTES	UND	1.00	9,040.32	9,040.32	1.00	9,040.32			1.00	100.00%	9,040.32			9,040.32
1.07.01.07	SUM E INST. PCF-10 PUERTAS CORTAFUEGO DE 1 HOJA BATENTE. LOS COMPONENTES DEBEN SER RESISTENTES AL FUEGO. CERTI	UND	86.00	1,843.12	158,508.32	74.00	138,380.88			74.00	86.05%	138,380.88	12.00	13.95%	22,117.44
1.07.01.08	SUM E INST. PCF-11 PUERTAS CORTAFUEGO DE 2 HOJAS BATENTE. LOS COMPONENTES DEBEN SER RESISTENTES AL FUEGO. CERTI	UND	50.00	2,906.69	145,344.50	33.00	95,927.37			33.00	66.00%	95,927.37	17.00	34.00%	49,417.13

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

660

IDENTIFICACION DE OBR

VALORIZACIÓN N° 37 : ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

QUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

81,217,226,482.36

31/08/2016

ARQUITECTURA


31-Mar-21

IRA
LICACION
TIDAD
NTRATISTA
NTO CONTRATADO
CHA DE PRESUPUESTO
RMULA POLINOMICA No 02
CHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO, PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, M E T R A D O (CANTIDAD, P. U., MONTO), CONTRACTUAL (MONTO), ACUMULADO ANTERIOR (METRADO, MONTO), PRESENTE MES (METRADO, MONTO), ACUMULADO ACTUAL (METRADO, MONTO), SALDO (%), MONTO.

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863



VALORIZACION N° 37 : ARQUITECTURA

Período del 16 Ene al 31-Mar-21
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".

QUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217.226.482-38
 31/08/2015

ARQUITECTURA
 31-Mar-21

IRRA
 ICACION
 ITIDAD
 INTRATISTA
 INTO CONTRATADO
 CHA DE PRESUPUESTO
 RMULA POLINOMICA No 02
 CHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO %	MONTO
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO		
11.08.01	PINTURA DE FLECHAS DIRECCIONALES COLOR BLANCO	und	14.00	29.43	412.02							100.00%	412.02
11.08.02	LÍNEA DE ENCAJONAMIENTO DE 0.10 SE UTILIZARÁ PINTURA DE TRÁFICO DE COLOR BLANCO	m	378.45	5.98	2.263.13							100.00%	2.263.13
11.08.03	LÍNEA DISCONTINUA SE UTILIZARÁ PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO	m	148.50	5.98	888.03							100.00%	888.03
11.08.04	SC PINTADO NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS SE UTILIZARÁ PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO Y NEGRO	und	132.00	29.92	3.949.44							100.00%	3.949.44
11.08.05	PINTADO AREA DE TOPELLANTAS SE UTILIZARÁ PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO	und	132.00	44.88	5.924.16							100.00%	5.924.16
11.08.06	PINTADO AREA DE MINUSVALIDOS SE UTILIZARÁ PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO, BLANCO, AZUL	und	3.00	49.86	149.58							100.00%	149.58
11.09.07	PINTADO DE SARDINELES A 0.30H SE UTILIZARÁ PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO	m	586.04	7.98	4.676.00							100.00%	4.676.00
12	VARIOS												
2.01	TAPA JUNTA DE AGERO PLANCHUSA, 3/16" EN CAMELETA	m	33.96	153.56	5.214.90			13.58	2.085.96			60.01%	3.129.55
2.02	TAPA JUNTA DE GOMA SAM 100 SANTOPREHO O SIMILAR EN EXTERIORES	m	164.70	159.77	26.314.12	65.88	10.525.65	24.71	3.947.12	74.12	14.472.77	45.00%	11.842.15
2.03	TAPA JUNTA DE ALUMINIO PLT. Z' C/ BORDES DE GOMA UNICOLOR 710, EN PISO	m	68.24	129.47	8.835.03	27.30	3.534.53	10.23	1.324.74	37.53	4.859.27	45.00%	3.976.02
2.04	TAPA JUNTA DE ALUMINIO PLT. Z' C/ BORDES DE GOMA UNICOLOR 710, EN MUR, COLUMNA Y/O PLACA	m	222.65	138.14	30.756.87	89.06	12.302.75	33.40	4.613.53	122.46	16.916.28	45.00%	13.840.25
2.05	TAPA JUNTA DE ALUMINIO PLT. Z' C/ BORDES DE GOMA UNICOLOR 710, EN VIGA, CIELORRASO, FALSO CIELORRASO	m	68.24	129.47	8.835.03	27.30	3.534.53	10.23	1.324.74	37.53	4.859.27	45.00%	3.976.02
2.06	SELLO DE ASFALTO, E = 2", EN JUNTA, SISMACA	m	132.10	10.55	1.393.66							100.00%	1.393.66
2.07	SELLO DE ASFALTO CON RELLENO DE PUESTIRENO EXPANDIDO, E = 1", H = 0.25M	m	476.10	7.15	3.404.12							100.00%	3.404.12
2.08	PROTECTOR PARA CAVILLA PREFABRICADO	m	1.014.82	220.01	223.292.55							100.00%	223.292.55
2.09	PROTECTORES DE ESQUINAS, DE 1 1/2" (PC O SIMILAR (H = 1.20 M))	und	213.00	118.55	25.251.15							100.00%	25.251.15
2.10	CANTONERA DE ALUMINIO 2X18" (COD. 04274)	m	863.80	13.34	11.789.89							100.00%	11.789.89
2.11	CAMELETA MEDA CAÑA DE CEMENTO IMPERMEABILIZANTE, ANCHO = 0.15 m	m	860.42	23.30	20.047.79	860.42	20.047.79			860.42	20.047.79	100.00%	20.047.79
2.12	PROVISION Y SEMBRO DE GRASS	m2	2.472.50	15.28	37.779.80							100.00%	37.779.80
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA LAMPARA QUIRURGICA	pza	3.00	16.221.73	48.665.19							100.00%	48.665.19
2.14	CANTONERA DE ALUMINIO	m	79.20	31.30	2.478.96							100.00%	2.478.96
2.15	ESTRUCTURA DE MADERA TORNILLO PARA COBERTURA DE TEJA ANDINA	und	1.00	100.575.69	100.575.69	0.70	70.402.98			0.70	70.402.98	30.00%	30.172.71
2.16	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	mbs	24.00	1.398.18	33.556.32	23.40	32.717.41			23.40	32.717.41	5.00%	838.91
2.17	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	mbs	1.00	3.776.89	3.776.89	0.20	755.38			0.20	755.38	80.00%	3.021.51
2.18	INSORNOZACION DE GRUPO ELECTROGENO (Plancha de acero perforada e=0.6mm)	glo	1.00	22.293.50	22.293.50							100.00%	22.293.50
3	SEÑALIZACION DE NORMATIVIDAD CLINICA												
3.01	LETREROS												
3.01.01	SE - 01 LETRERO CORPOREO EN NOMBRE DE HOSPITAL	und	1.00	13.460.34	13.460.34							100.00%	13.460.34
3.01.02	SE - 02 LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA	und	1.00	5.027.27	5.027.27							100.00%	5.027.27
3.01.03	SE - 03 LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA	und	1.00	3.656.90	3.656.90							100.00%	3.656.90
3.01.04	SE - 04 LETRERO CORPOREO EXTERIOR DE EMERGENCIA	und	4.00	5.027.27	20.109.08							100.00%	20.109.08
3.01.05	SE - 05 LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA	und	1.00	3.656.90	3.656.90							100.00%	3.656.90
3.01.06	SE - 06 LETRERO LUMINOSO PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR	und	4.00	155.17	620.68							100.00%	620.68
3.02	SEÑAL ORIENTATIVA - INDICATIVA												
3.02.01	SI - 01 DIRECTORIO HALL PRINCIPAL ADOSADO	und	6.00	74.74	448.44							100.00%	448.44
3.02.02	SI - 02 LETRERO HALL DE ASCENSORES	und	20.00	124.19	2.483.80							100.00%	2.483.80
3.02.03	SI - 03 INDICATIVO DE PASADIZOS	und	4.00	124.19	496.76							100.00%	496.76
3.02.04	SI - 04 INDICATIVO DOLGANTE DE UNIDAD FUNCIONAL	und	11.00	74.74	822.14							100.00%	822.14
3.02.05	SI - 05 INDICATIVO ADOSADO DE PASADIZOS	und	40.00	40.54	1.621.60							100.00%	1.621.60
3.02.06	SI - 06 INDICATIVO COLGANTE 120 X 30 CM	und	31.00	37.43	1.160.33							100.00%	1.160.33
3.03	SEÑAL NORMATIVAS												
3.03.01	SI - 07 INDICATIVO ADOSADO 30 X 40 CM	und	320.00	40.54	12.972.80							100.00%	12.972.80
3.03.02	SI - 08 INDICATIVO TIPO BANDERA DE 30 X 40 cm	und	252.00	48.67	12.264.84							100.00%	12.264.84
3.03.03	SI - 09 INDICATIVO ADOSADO DE 60 X 20 CM	und	17.00	40.54	689.16							100.00%	689.16
3.03.04	SI - 10 INDICATIVO TIPO BANDERA 30 X 30 CM	und	8.00	40.54	324.32							100.00%	324.32
3.03.05	SI - 11 INDICATIVO ADOSADO 30 X 30 CM	und	167.00	40.54	6.770.18							100.00%	6.770.18
3.03.06	SI - 12 INDICATIVO ADOSADO 20 X 20 CM	und	289.00	40.54	11.716.06							100.00%	11.716.06
3.03.07	SI - 13 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS ADOSADOS	und	85.00	74.74	6.352.90							100.00%	6.352.90
3.03.08	SI - 14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS ADOSADOS	und	186.00	143.36	26.664.96							100.00%	26.664.96
3.04	SEÑAL DE TRANSITO												
3.04.01	E1 - ESTACIONAMIENTO PUBLICO	und	1.00	758.03	758.03							100.00%	758.03
3.04.02	E1A - ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAL AUTORIZADO	und	1.00	758.03	758.03							100.00%	758.03
3.04.03	E2 - ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO AMBULANCIAS	und	1.00	758.03	758.03							100.00%	758.03
3.04.04	E3 - PROHIBIDO ESTACIONAR	und	3.00	758.03	2.274.09							100.00%	2.274.09
3.04.05	E4 - ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA DISCAPACITADOS	und	3.00	758.03	2.274.09							100.00%	2.274.09
3.05	SEÑAL DE SEGURIDAD												

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41863

RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACIÓN N° 37 : ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA

QUITOS - MATYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217,228,482.36
 31/08/2016

ARQUITECTURA
 31-Mar-21

RA
 ICACION
 TIDAD
 NTRATISTA
 NTO CONTRATADO
 CHA DE PRESUPUESTO
 RMAULA POLINOMICA No 02
 CHA DE CORTE

CODIGO ARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO	
30501	SEÑALES ADHESIVAS	unid	574.00	6.75	3,874.50							574.00	100.00%	3,874.50
4	EXTINGUIDORES	unid	39.00	180.00	7,020.00							39.00	100.00%	7,020.00
401	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS POS - 6KG	unid	17.00	175.00	2,975.00							17.00	100.00%	2,975.00
402	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS CO2 - 5KG	unid	55.00	165.00	9,075.00							55.00	100.00%	9,075.00
403	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS H2O - 2.5GL	unid	3.00	185.00	555.00							3.00	100.00%	555.00
404	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS KACE 2.5GL	unid	2.00	195.00	390.00							2.00	100.00%	390.00
405	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS RODANTE 50KG	unid												
15	MOBILIARIO													
15.01	MUEBLES MODULARES	pza	50.00	707.37	35,368.50							50.00	100.00%	35,368.50
15.01.01	MB-1 - MUEBLE ALTO, PROF. 40CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	pza	10.00	1,591.59	15,915.90							10.00	100.00%	15,915.90
15.01.02	MB-1A - MUEBLE BAJO LINEAL CON SEPARADOR DE VIDRIO PARA ATENCIÓN, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	pza	33.00	1,061.06	35,014.98							33.00	100.00%	35,014.98
15.01.03	MB-2A - MUEBLE BAJO LINEAL PARA EMPOTRAR LAVADERO, PROF. 60 CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	pza	96.00	2,122.12	203,723.52							96.00	100.00%	203,723.52
15.01.04	MB-3A - MUEBLE BAJO LINEAL, PARA EMPOTRAR LAVADERO, PROF. 60 CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	pza	9.00	795.80	7,162.20							9.00	100.00%	7,162.20
15.01.05	MB-4 - MUEBLE BAJO PARA TRABAJO TÉCNICO, PROF. 60 CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	pza	8.00	972.64	7,781.12							8.00	100.00%	7,781.12
15.01.06	MB-5A - MUEBLE BAJO LINEAL, PARA EMPOTRAR LAVADERO, PROF. 75CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	pza	6.00	1,635.80	9,814.80							6.00	100.00%	9,814.80
15.01.07	MB-5B - MUEBLE BAJO EN "L", PARA EMPOTRAR LAVADERO, PROF. 75CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	pza	4.00	663.16	2,652.64							4.00	100.00%	2,652.64
15.01.08	MB-5C - MUEBLE BAJO EN "U", PARA EMPOTRAR LAVADERO, PROF. 75CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	pza	13.00	1,503.17	19,541.21							13.00	100.00%	19,541.21
15.01.09	MB-6 - MUEBLE BAJO PARA ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DE MATERIALES, PROF. 60CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	pza	3.00	1,547.38	4,642.14							3.00	100.00%	4,642.14
15.01.10	MB-7 - MUEBLE BAJO LINEAL, PROF. 75CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	pza	5.00	840.01	4,200.05							5.00	100.00%	4,200.05
15.01.11	MB-8A - MUEBLE DE TRABAJO LINEAL EN INFORMATICA, PROF. 60CM, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	pza	2.00	530.53	1,061.06							2.00	100.00%	1,061.06
15.01.12	MB-10 - MESA DE TRABAJO MURAL, C/REPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1000X700X900MM	pza	3.00	618.85	1,856.55							3.00	100.00%	1,856.55
15.01.13	MT-11 - MESA DE TRABAJO MURAL, C/REPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1100X700X900MM	pza	3.00	707.37	2,122.11							3.00	100.00%	2,122.11
15.01.14	MT-12 - MESA DE TRABAJO MURAL, C/REPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1200X700X900MM	pza	1.00	884.22	884.22							1.00	100.00%	884.22
15.01.15	MT-13 - MESA DE TRABAJO MURAL, C/REPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1300X700X900MM	pza	3.00	1,061.06	3,183.18							3.00	100.00%	3,183.18
15.01.16	MT-14 - MESA DE TRABAJO MURAL, C/REPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1400X700X900MM	pza	2.00	1,237.90	2,475.80							2.00	100.00%	2,475.80
15.01.17	MT-15 - MESA DE TRABAJO MURAL, C/REPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1500X700X900MM	pza	8.00	479.15	3,833.20							8.00	100.00%	3,833.20
15.01.18	MT-16 - MESA DE TRABAJO MURAL, C/REPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1600X700X900MM	pza	1.00	1,414.75	1,414.75							1.00	100.00%	1,414.75
15.01.19	MT-18 - MESA DE TRABAJO MURAL, C/REPISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1800X700X900MM	pza	8.00	88.42	707.36							8.00	100.00%	707.36
15.01.20	MT-16 - BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	pza	45.00	707.37	31,831.65							45.00	100.00%	31,831.65
15.01.21	MT-16A - BANCO DE CONCRETO PARA VESTUARIO	pza	8.00	751.58	6,012.64							8.00	100.00%	6,012.64
15.01.22	MT-1 - ARMARIO PARA COLGAR DE MELANINE DE 2 DIVISIONES Y PUERTAS CORREDIZAS	pza	2.00	1,061.06	2,122.12							2.00	100.00%	2,122.12
15.01.23	MD-11 - MESA DE TRABAJO A PARED DE DESCONCHE DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1100X700X900MM	pza	1.00	1,326.33	1,326.33							1.00	100.00%	1,326.33
15.01.24	MD-15 - MESA DE TRABAJO A PARED DE DESCONCHE DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 1500X700X900MM	pza	80.00	479.15	38,332.00							80.00	100.00%	38,332.00
15.01.25	CLOSET DE DORMITORIO EMPOTRADO 0.48X0.69X0.58X0.69X3.10	pza	4.00	1,149.96	4,599.84							4.00	100.00%	4,599.84
15.01.26	CLOSET DE DORMITORIO EMPOTRADO 1.92X0.45X0.35X1.20M	pza												
16.01.27	TRANSFER													
16.01.28	D-65 - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFER (CAMBIO DE CAMILLAS)	pza	1.00	75,122.61	75,122.61							1.00	100.00%	75,122.61
16.01.29	ESTANTERIAS													
16.01.30	M-3 - ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03 DIVISORES	pza	65.00	1,942.74	126,278.10							65.00	100.00%	126,278.10
16.01.31	M-9 - ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES	pza	48.00	2,236.10	107,332.80							48.00	100.00%	107,332.80
16.01.32	M-8 - ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 06 ANaqueles	pza	62.00	573.72	35,570.64							62.00	100.00%	35,570.64
16.01.33	EV-1 - ESTANTERIA VENTILADA DE 1.20X0.45 M	pza	17.00	635.62	10,805.54							17.00	100.00%	10,805.54
16.01.34	EV-2 - ESTANTERIA VENTILADA DE 1.20X0.60 M	pza	4.00	733.40	2,933.60							4.00	100.00%	2,933.60
16.01.35	ACESESORIOS VARIOS													
16.01.36	H-3 COLGADOR DOBLE CROMADO	unid	44.00	39.49	1,737.56							44.00	100.00%	1,737.56
16.01.37	H-7 BARRA CROMADA PARA CORTINAS	unid	56.00	149.12	8,350.72							56.00	100.00%	8,350.72
16.01.38	H-12 AGARRADERA DE TUBO PARA DISCAPACITADOS EN INODORO	unid	8.00	418.57	3,348.56							8.00	100.00%	3,348.56
16.01.39	H-13 BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN URINARIOS	pza	6.00	327.54	1,965.24							6.00	100.00%	1,965.24
16.01.40	H-14 BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN LAVAMANDOS	pza	22.00	374.89	8,247.58							22.00	100.00%	8,247.58
16.01.41	H-15 COLGADOR DE MULETAS	pza	5.00	44.87	224.35							5.00	100.00%	224.35
16.01.42	E-77 BARRA DE PROTECCION PARA INODORO	pza	23.00	403.24	9,274.52							23.00	100.00%	9,274.52
16.01.43	E-77A BARRA DE PROTECCION PARA DUCHA	pza	96.00	388.89	38,283.44							96.00	100.00%	38,283.44
16.01.44	E-100 TUBO PARA COLGAR CARNE	pza	1.00	162.00	162.00							1.00	100.00%	162.00
16.01.45	E-99 TRONCO PARA CORTAR CARNE	pza	1.00	215.32	215.32							1.00	100.00%	215.32
16.01.46	M-53 PARIHUELAS PARA DEPÓSITO	pza	2.00	407.05	814.10							2.00	100.00%	814.10

ETAPA DE CONSTRUCCION

CONSORSIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41863



VALORIZACIÓN N° 37 : ARQUITECTURA

Período del 16 Ene al 31-Mar-21
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA.
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217.226.482.36
 31/08/2015
ARQUITECTURA
 31-Mar-21

IRAC
 ICACION
 TIDAD
 INTRATISTA
 INTO CONTRATADO
 CHA DE PRESUPUESTO
 RMULA POLINOMICA No.02
 CHA DE CORTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	UNDA	CANTIDAD	P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO %	MONTO
					MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO		
6.01.01	MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR CAMBIO EN EL RELIEVE DEL SUELO	mes	24.00	1,970.23	47,285.52	23.00	45,315.29	23.00	95.83%	45,315.29	1.00	4.17%	1,970.23	
6.01.01.01	PLAN DE CONTROL DE SEÑALIZACIÓN PARA TRÁFICO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS	mes	24.00	828.59	19,837.92	23.00	19,011.34	23.00	95.83%	19,011.34	1.00	4.17%	828.59	
6.01.01.02	MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR CONTAMINACIÓN DE AIRE	mes	12.00	435.51	5,226.12	12.00	5,226.12	12.00	100.00%	5,226.12				
6.01.02.01	CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE	mes	6.00	150.42	902.52	6.00	902.52	6.00	100.00%	902.52				
6.01.02.02	PROTECCIÓN DE MATERIAL DESCARGADO EN RUMAS	mes	6.00	1,092.02	21,840.40	6.00	21,731.20	6.00	99.50%	21,731.20	0.10	0.50%	109.20	
6.01.02.03	ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE RUTAS Y TIEMPOS PARA MINIMIZAR EL USO DE EQUIPOS	mes	20.00	1,092.02	8,736.16	8.00	8,736.16	8.00	100.00%	8,736.16				
6.01.02.04	COLOCACIÓN DE MALLAS VERTICALES PARA EVITAR DISPERSIÓN DE POLVO A LAS VIVIENDAS	mes	8.00	1,092.02	8,736.16	8.00	8,736.16	8.00	100.00%	8,736.16				
6.01.02.05	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y MONITOREO AMBIENTAL	mes	11.00	9,583.03	105,413.33	11.00	105,413.33	11.00	100.00%	105,413.33				
6.01.02.06	PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTÁTIL PARA TRABAJADORES	mes	12.00	1,317.06	15,804.72	12.00	15,804.72	12.00	100.00%	15,804.72				
6.01.03	MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN DEL AGUA	mes	12.00	1,317.06	15,804.72	12.00	15,804.72	12.00	100.00%	15,804.72				
6.01.03.01	CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y MONITOREO AMBIENTAL	mes	12.00	1,317.06	15,804.72	12.00	15,804.72	12.00	100.00%	15,804.72				
6.01.04	MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR RESIDUOS SÓLIDOS	mes	12.00	909.34	10,912.08	12.00	10,912.08	12.00	100.00%	10,912.08				
6.01.04.01	RECIPIENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS EN ZONA TEMPORAL DE ALMACENAMIENTO PARA LOS RRSS DE CONSTRUCCIÓN	mes	12.00	902.84	10,834.08	11.90	10,743.80	11.90	99.17%	10,743.80	0.10	0.83%	90.28	
6.01.04.02	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS SEGUN EL PMR EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	mes	6.00	319.15	1,914.90	6.00	1,914.90	6.00	100.00%	1,914.90				
6.01.04.03	REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (CHATARRA, BOLSAS DE CEMENTO, PLÁSTICO, ETC.)	mes	6.00	319.15	1,914.90	6.00	1,914.90	6.00	100.00%	1,914.90				
6.01.05	MEDIDAS DE CONTROL POR IMPACTOS A LA SALUD Y SEGURIDAD	mes	24.00	589.60	14,150.40	23.50	13,855.60	23.50	97.92%	13,855.60	0.50	2.08%	294.80	
6.01.05.01	INSPECCIÓN DIARIA PARA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL USO DE EPPS Y LOS ACUERDOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	mes	6.00	1,543.15	9,258.90	6.00	9,258.90	6.00	100.00%	9,258.90				
6.02	ETAPA DE CIERRE	gub	1.00	9,224.88	9,224.88	1.00	9,224.88	1.00	100.00%	9,224.88				
6.02.01	MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR DETERIORO DEL PAISAJE	gub	1.00	9,224.88	9,224.88	1.00	9,224.88	1.00	100.00%	9,224.88				
6.02.01.01	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EXTERIORES DE OBRA	gub	1.00	9,224.88	9,224.88	1.00	9,224.88	1.00	100.00%	9,224.88				
6.03	ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	mes	3.00	2,063.60	6,190.80	3.00	6,190.80	3.00	100.00%	6,190.80				
6.03.01	PLAN DE CONTINGENCIAS	mes	3.00	2,063.60	6,190.80	3.00	6,190.80	3.00	100.00%	6,190.80				
6.03.01.01	CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	mes	1.00	9,796.02	9,796.02	0.97	9,502.14	0.97	97.00%	9,502.14	0.03	3.00%	293.88	
6.03.01.02	REPORTE DE INCIDENTES Y COMUNICACIÓN	mes	1.00	9,796.02	9,796.02	0.97	9,502.14	0.97	97.00%	9,502.14	0.03	3.00%	293.88	
6.03.02	PLAN DE MANEJO DE RR. SS.	mes	1.00	10,504.84	10,504.84	0.97	10,189.69	0.97	97.00%	10,189.69	0.03	3.00%	315.15	
6.03.02.01	ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	mes	1.00	10,504.84	10,504.84	0.97	10,189.69	0.97	97.00%	10,189.69	0.03	3.00%	315.15	
COSTO DIRECTO														
					26,114,293.41	16,730,173.44	16,730,173.44	200,562.38	15,930,735.80	10,183,660.04				
GASTOS GENERALES					3,888,567.73	2,342,312.84	2,342,312.84	29,864.89	2,372,177.73	1,516,390.37				
UTILIDAD					783,428.80	471,905.20	471,905.20	6,016.87	477,922.07	305,508.80				
SUB-TOTAL					30,786,289.94	18,544,391.48	18,544,391.48	236,444.14	18,780,835.60	12,005,467.21				
IGV					5,541,532.19	3,337,990.47	3,337,990.47	42,559.95	3,380,550.41	2,180,982.30				
TOTAL					36,327,822.13	21,882,381.95	21,882,381.95	279,004.09	22,161,386.01	14,186,449.51				

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41863



655

 <p>CONSORCIO SALUD LORETO</p>	<p>Proyecto:</p> <p>"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"</p>	<p>VALORIZACION No37 MARZO 2021</p> <p>Revisión:</p>
--	--	---

VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS

VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

IGUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 S/. 217,226,482.36
 31/08/2016

INSTALACIONES SANITARIAS
 31-Mar-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 03
 FECHA DE CONTE

CÓDIGO PARTIDA	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMLADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMLADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%
03	INSTALACIONES SANITARIAS												
03.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS												
03.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS												
03.01.01.01	(A-2) LAVADERO DE CERAMICA VITRIFICADA 23" X 18". AGUA FRIA Y CALIENTE, INCL. GRIFERIA CONVENCIONAL	pza	109.00	375.05	40,880.45	109.00	40,880.45	109.00	40,880.45	100.00%	40,880.45	100.00%	40,880.45
03.01.01.02	(A-2a) LAVATORIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA 23" X 18". CONTROL CODO MUÑECA, GRIFERIA CON CUELLO DE GANCHO	pza	127.00	537.88	68,310.76	127.00	68,310.76	127.00	68,310.76	100.00%	68,310.76	100.00%	68,310.76
03.01.01.03	(A-3) LAVATORIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA 23" X 18". GRIFERIA CONVENCIONAL, SOLO AGUA FRIA	pza	61.00	250.77	15,321.97	61.00	15,321.97	61.00	15,321.97	100.00%	15,321.97	100.00%	15,321.97
03.01.01.04	(A-3a) LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA OVALHUI, AF. DE 18" DE DIAMETRO, TEMPORIZADA, INC. GRIFERIA	pza	42.00	293.05	12,308.10	42.00	12,308.10	42.00	12,308.10	100.00%	12,308.10	100.00%	12,308.10
03.01.01.05	(A-3b) LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA OVALHUI, AF. DE 18" DE DIAMETRO, TEMPORIZADA, INC. GRIFERIA	pza	15.00	1,222.26	18,333.90	15.00	18,333.90	15.00	18,333.90	100.00%	18,333.90	100.00%	18,333.90
03.01.01.06	(B-1) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 18" X 20" SIN ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANCHO DE AGUA FRIA CON	pza	16.00	1,466.80	23,468.80	16.00	23,468.80	16.00	23,468.80	100.00%	23,468.80	100.00%	23,468.80
03.01.01.07	(B-11) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 21" X 42" CON PORTAGRIFERIA 1 POZAY 1 ESCURRIDERO, AGUA FRIA Y CALIENTE	pza	9.00	2,062.40	18,561.60	9.00	18,561.60	9.00	18,561.60	100.00%	18,561.60	100.00%	18,561.60
03.01.01.08	(B-12) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 18" X 25" AGUA FRIA Y CALIENTE, 2 POZAS Y 1 ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO	pza	27.00	1,007.93	27,215.86	27.00	27,215.86	27.00	27,215.86	100.00%	27,215.86	100.00%	27,215.86
03.01.01.09	(B-13) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 18" X 20" DE UNA POZA SIN ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANCHO, CON CONT	pza	2.00	1,222.26	2,444.52	2.00	2,444.52	2.00	2,444.52	100.00%	2,444.52	100.00%	2,444.52
03.01.01.10	(B-43) LAVADERO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA DE 32"X20"X10"1/2" DE UNA POZA, CONTROL DE PIE Y OROLLA	pza	13.00	433.54	5,636.02	13.00	5,636.02	13.00	5,636.02	100.00%	5,636.02	100.00%	5,636.02
03.01.01.11	(B-57) BOTADERO CLINICO DE LOZA VITRIFICADA BLANCA CON FLUXOMETRO, CONTROL DE PIE, AGUA FRIA Y CALIENTE NIV	pza	30.00	1,238.05	37,141.50	30.00	37,141.50	30.00	37,141.50	100.00%	37,141.50	100.00%	37,141.50
03.01.01.12	(B-59) LAVADERO 1 POZA DE CONCRETO O MANPOSTERA DE LADRILLO REVESTIDO DE CERAMICA, INCL. GRIFERIA CONVENC	pza	2.00	688.13	1,376.26	2.00	1,376.26	2.00	1,376.26	100.00%	1,376.26	100.00%	1,376.26
03.01.01.13	(B-59) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 18" X 20" AGUA FRIA Y CALIENTE, UNA POZA Y 1 ESCURRIDERO, INCL. GRIFERIA	pza	21.00	1,221.89	25,659.69	21.00	25,659.69	21.00	25,659.69	100.00%	25,659.69	100.00%	25,659.69
03.01.01.14	(B-59) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 18" X 20" AGUA FRIA Y CALIENTE, UNA POZA Y 1 ESCURRIDERO, INCL. GRIFERIA	pza	46.00	1,426.36	65,612.56	46.00	65,612.56	46.00	65,612.56	100.00%	65,612.56	100.00%	65,612.56
03.01.01.15	(C-1) URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO	pza	259.00	472.29	122,323.11	259.00	122,323.11	259.00	122,323.11	100.00%	122,323.11	100.00%	122,323.11
03.01.01.16	(C-5) URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO	pza	64.00	400.02	25,601.28	64.00	25,601.28	64.00	25,601.28	100.00%	25,601.28	100.00%	25,601.28
03.01.01.17	(C-1a) INODORO DE LOZA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRICA PARA DISCAPACITADO	pza	2.00	2,229.03	4,458.06	2.00	4,458.06	2.00	4,458.06	100.00%	4,458.06	100.00%	4,458.06
03.01.01.18	(E-15) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 1 ESCURRIDERO LATERAL, 1500X700X900mm, AGUA FRIA, INCL. GRIFERIA	pza	2.00	870.80	1,741.60	2.00	1,741.60	2.00	1,741.60	100.00%	1,741.60	100.00%	1,741.60
03.01.01.19	(E-20) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 2 POZAS 50X50CM CON DOBLE ESCURRIDERO LATERAL, INC. GRIFERIA	pza	6.00	1,681.72	9,970.32	6.00	9,970.32	6.00	9,970.32	100.00%	9,970.32	100.00%	9,970.32
03.01.01.20	(UM-1) LAVAMANOS A PARED CON MANDO A ROJILLA, AGUA FRIA Y CALIENTE, INCL. GRIFERIA	pza	5.00	3,008.61	15,043.05	5.00	15,043.05	5.00	15,043.05	100.00%	15,043.05	100.00%	15,043.05
03.01.01.21	(C-40) INODORO BABY FRESH	pza	5.00	166.38	831.90	5.00	831.90	5.00	831.90	100.00%	831.90	100.00%	831.90
03.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS												
03.01.02.01	GRIFERIA PUDUCHA CROMADA 2 LLAVES INC. ACCESORIOS	pza	185.00	270.82	50,101.70	185.00	50,101.70	185.00	50,101.70	100.00%	50,101.70	100.00%	50,101.70
03.01.02.02	GRIFERIA PUDUCHA DE DOS LLAVES PARA AGUA FRIA Y CALIENTE GRIFERIA MEZCLADORA CROMADA TIPO TELEFONO	pza	8.00	1,212.64	9,701.12	8.00	9,701.12	8.00	9,701.12	100.00%	9,701.12	100.00%	9,701.12
03.01.02.03	JABONERA DE LOSA PARA DUCHA	pza	193.00	9.77	1,885.81	193.00	1,885.81	193.00	1,885.81	100.00%	1,885.81	100.00%	1,885.81
03.01.02.04	PORTARROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE LOSA	pza	285.00	40.52	11,548.16	285.00	11,548.16	285.00	11,548.16	100.00%	11,548.16	100.00%	11,548.16
03.01.02.05	DISPENSADOR ADOSADO PARA PAPEL HIGIENICO	pza	289.00	95.94	27,620.56	289.00	27,620.56	289.00	27,620.56	100.00%	27,620.56	100.00%	27,620.56
03.01.02.06	PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	pza	289.00	52.07	15,068.93	289.00	15,068.93	289.00	15,068.93	100.00%	15,068.93	100.00%	15,068.93
03.01.02.07	TOALLERO DE GANCHO	pza	154.00	17.61	2,711.94	154.00	2,711.94	154.00	2,711.94	100.00%	2,711.94	100.00%	2,711.94
03.01.03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS												
03.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	pza	969.00	16.18	15,678.42	969.00	15,678.42	969.00	15,678.42	100.00%	15,678.42	100.00%	15,678.42
03.01.04	INSTALACION DE ACCESORIOS												
03.01.04.01	INSTALACION DE ACCESORIOS	pza	1,403.00	9.82	13,777.46	1,403.00	13,777.46	1,403.00	13,777.46	100.00%	13,777.46	100.00%	13,777.46
03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA												
03.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA												
03.02.01.01	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	pilo	641.00	218.92	140,327.72	641.00	140,327.72	641.00	140,327.72	100.00%	140,327.72	100.00%	140,327.72
03.02.01.02	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	pilo	3.00	850.29	2,550.87	3.00	2,550.87	3.00	2,550.87	100.00%	2,550.87	100.00%	2,550.87
03.02.01.03	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	pilo	42.00	323.45	13,584.90	42.00	13,584.90	42.00	13,584.90	100.00%	13,584.90	100.00%	13,584.90
03.02.01.04	SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	pilo	248.00	321.58	79,751.84	248.00	79,751.84	248.00	79,751.84	100.00%	79,751.84	100.00%	79,751.84
03.02.02	REDES DE DISTRIBUCION												
03.02.02.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	m	3,105.42	48.72	151,296.06	3,105.42	151,296.06	3,105.42	151,296.06	100.00%	151,296.06	100.00%	151,296.06
03.02.02.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	362.36	91.82	33,271.90	362.36	33,271.90	362.36	33,271.90	100.00%	33,271.90	100.00%	33,271.90
03.02.02.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	134.96	67.73	9,140.84	134.96	9,140.84	134.96	9,140.84	100.00%	9,140.84	100.00%	9,140.84
03.02.02.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	1,752.42	106.45	186,545.11	1,752.42	186,545.11	1,752.42	186,545.11	100.00%	186,545.11	100.00%	186,545.11
03.02.02.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	347.72	92.83	32,278.85	347.72	32,278.85	347.72	32,278.85	100.00%	32,278.85	100.00%	32,278.85
03.02.03	REDES DE ALIMENTACION												
03.02.03.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	37.74	67.73	2,550.13	37.74	2,550.13	37.74	2,550.13	100.00%	2,550.13	100.00%	2,550.13
03.02.03.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	204.24	26,497.16	5,390.24	204.24	5,390.24	204.24	5,390.24	100.00%	5,390.24	100.00%	5,390.24
03.02.03.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	203.42	122.71	24,961.67	203.42	24,961.67	203.42	24,961.67	100.00%	24,961.67	100.00%	24,961.67
03.02.03.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	748.95	153.39	114,881.44	748.95	114,881.44	748.95	114,881.44	100.00%	114,881.44	100.00%	114,881.44
03.02.03.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2"	m	92.63	187.91	17,406.10	92.63	17,406.10	92.63	17,406.10	100.00%	17,406.10	100.00%	17,406.10
03.02.03.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3"	m	73.72	235.09	17,330.83	73.72	17,330.83	73.72	17,330.83	100.00%	17,330.83	100.00%	17,330.83
03.02.03.07	TUBERIA DE COBRE TIPO L 4"	m	160.32	302.30	48,464.74	160.32	48,464.74	160.32	48,464.74	100.00%	48,464.74	100.00%	48,464.74
03.02.04	TUBERIA SUBTERRANEO												
03.02.04.01	TUBERIA TECNICO DE CONCRETO	m	1,280.44	373.94	478,807.73	1,280.44	478,807.73	1,280.44	478,807.73	100.00%	478,807.73	100.00%	478,807.73

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41863



653

VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217,228,492.36
 31/08/2015

INSTALACIONES SANITARIAS

FORMULA POLINOMICA No. 03
 FECHA DE CORTE
 31-Mar-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 03
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	MONTO
03.02.05	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA													
03.02.05.01	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	pza	1,419.00	56.16	79,691.04	1,419.00	79,691.04			1,419.00	100.00%	1,419.00	100.00%	79,691.04
03.02.05.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	pza	92.00	58.27	5,360.84	91.00	5,302.57			91.00	98.91%	5,302.57	1.09%	58.27
03.02.05.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	pza	151.00	89.12	13,458.12	146.00	12,987.12			146.00	96.69%	12,987.12	3.31%	471.00
03.02.05.04	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	pza	1,002.00	62.81	62,935.62	1,002.00	62,935.62			1,002.00	100.00%	62,935.62	100.00%	62,935.62
03.02.05.05	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	pza	52.00	65.09	3,384.68	52.00	3,384.68			52.00	100.00%	3,384.68	100.00%	3,384.68
03.02.05.06	CODO DE COBRE 2" X 90°	pza	87.00	76.42	6,648.54	85.00	6,495.70			85.00	97.70%	6,495.70	2.30%	152.84
03.02.05.07	CODO DE COBRE 2 1/2" X 90°	pza	12.00	95.70	1,148.40	12.00	1,148.40			12.00	100.00%	1,148.40	100.00%	1,148.40
03.02.05.08	CODO DE COBRE 3" X 90°	pza	9.00	120.85	1,087.65	9.00	1,087.65			9.00	100.00%	1,087.65	100.00%	1,087.65
03.02.05.09	CODO DE COBRE 4" X 90°	pza	18.00	81.12	1,460.16	18.00	1,460.16			18.00	100.00%	1,460.16	100.00%	1,460.16
03.02.05.10	TEE DE COBRE 1/2"	pza	936.00	72.93	68,262.48	936.00	68,262.48			936.00	100.00%	68,262.48	100.00%	68,262.48
03.02.05.11	TEE DE COBRE 3/4"	pza	73.00	76.44	5,427.24	71.00	5,427.24			71.00	97.26%	5,427.24	2.74%	152.88
03.02.05.12	TEE DE COBRE 1"	pza	101.00	81.52	8,243.52	98.00	8,068.96			98.00	97.03%	8,068.96	2.97%	174.56
03.02.05.13	TEE DE COBRE 1 1/4"	pza	981.00	92.39	90,634.59	981.00	90,634.59			981.00	100.00%	90,634.59	100.00%	90,634.59
03.02.05.14	TEE DE COBRE 1 1/2"	pza	75.00	91.94	6,895.50	73.00	6,711.62			73.00	97.33%	6,711.62	2.67%	183.88
03.02.05.15	TEE DE COBRE 2"	pza	76.00	112.41	8,543.16	76.00	8,543.16			76.00	100.00%	8,543.16	100.00%	8,543.16
03.02.05.16	TEE DE COBRE 2 1/2"	pza	13.00	115.00	1,500.00	12.00	1,392.00			12.00	92.31%	1,392.00	7.69%	116.00
03.02.05.17	TEE DE COBRE 3"	pza	10.00	131.22	1,312.20	10.00	1,312.20			10.00	100.00%	1,312.20	100.00%	1,312.20
03.02.05.18	TEE DE COBRE 4"	pza	14.00	141.79	1,985.06	13.00	1,843.27			13.00	92.86%	1,843.27	1.14%	141.79
03.02.05.19	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	pza	201.00	58.39	11,796.39	193.00	11,269.27	4.00	233.56	197.00	98.01%	11,502.83	1.99%	233.56
03.02.05.20	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	pza	25.00	61.43	1,535.75	24.00	1,474.32			24.00	96.00%	1,474.32	4.00%	61.43
03.02.05.21	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4"	pza	37.00	63.53	2,350.61	35.00	2,233.55			35.00	94.59%	2,233.55	2.00%	117.06
03.02.05.22	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2"	pza	157.00	58.35	9,160.95	152.00	8,868.20	3.00	175.05	155.00	98.73%	9,043.25	1.27%	116.70
03.02.05.23	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4"	pza	106.00	62.24	6,597.44	103.00	6,410.72			103.00	97.17%	6,410.72	2.83%	186.72
03.02.05.24	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1"	pza	312.00	63.49	19,808.88	305.00	19,364.45	4.00	253.96	309.00	98.04%	19,618.41	3.00%	180.47
03.02.05.25	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2"	pza	10.00	58.87	588.70	10.00	588.70			10.00	100.00%	588.70	100.00%	588.70
03.02.05.26	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	pza	14.00	63.78	892.92	13.00	829.14			13.00	92.86%	829.14	7.14%	63.78
03.02.05.27	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	pza	23.00	63.11	1,577.75	24.00	1,514.64			24.00	96.00%	1,514.64	4.00%	63.11
03.02.05.28	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4"	pza	159.00	63.22	10,051.98	156.00	9,862.32			156.00	98.11%	9,862.32	1.89%	189.66
03.02.05.29	REDUCCION DE COBRE 2" - 1/2"	pza	9.00	69.86	628.74	9.00	628.74			9.00	100.00%	628.74	100.00%	628.74
03.02.05.30	REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4"	pza	3.00	74.27	222.81	3.00	222.81			3.00	100.00%	222.81	100.00%	222.81
03.02.05.31	REDUCCION DE COBRE 2" - 1"	pza	2.00	74.87	149.34	2.00	149.34			2.00	100.00%	149.34	100.00%	149.34
03.02.05.32	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4"	pza	70.00	71.37	4,995.90	68.00	4,853.16			68.00	97.14%	4,853.16	2.86%	142.74
03.02.05.33	TAPON HEMBRA 1/2" C/R	pza	875.00	3.98	3,482.50	875.00	3,482.50			875.00	100.00%	3,482.50	100.00%	3,482.50
03.02.05.34	TAPON HEMBRA 1" C/R	pza	38.00	3.98	151.24	38.00	151.24			38.00	100.00%	151.24	100.00%	151.24
03.02.05.35	TAPON HEMBRA 1 1/4" C/R	pza	39.00	3.72	145.08	37.00	137.64			37.00	94.87%	137.64	5.13%	7.44
03.02.05.36	TAPON HEMBRA 1 1/2" C/R	pza	3.00	3.33	9.99	3.00	9.99			3.00	100.00%	9.99	100.00%	9.99
03.02.06	VALVULAS													
03.02.06.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	308.00	58.47	18,008.76	308.00	18,008.76			308.00	100.00%	18,008.76	100.00%	18,008.76
03.02.06.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	pza	48.00	76.69	3,681.12	48.00	3,681.12			48.00	100.00%	3,681.12	100.00%	3,681.12
03.02.06.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	pza	6.00	76.33	457.98	6.00	457.98			6.00	100.00%	457.98	100.00%	457.98
03.02.06.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	233.00	113.64	26,478.12	231.00	26,250.84			231.00	99.14%	26,250.84	0.86%	227.16
03.02.06.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	pza	46.00	136.23	6,266.58	44.00	5,994.12			44.00	95.65%	5,994.12	4.35%	272.46
03.02.06.06	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	pza	50.00	181.84	9,092.00	48.00	8,728.32			48.00	96.00%	8,728.32	4.00%	363.68
03.02.06.07	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2"	pza	7.00	286.10	2,002.70	7.00	2,002.70			7.00	100.00%	2,002.70	100.00%	2,002.70
03.02.06.08	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"	pza	1.00	656.06	656.06	1.00	656.06			1.00	100.00%	656.06	100.00%	656.06
03.02.06.09	LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2"	pza	1.00	40.16	40.16	1.00	40.16			1.00	100.00%	40.16	100.00%	40.16
03.02.06.10	CAJA P/VALVULA 20 X 20 CM	pza	208.00	40.95	8,517.60	153.00	6,265.35	30.00	1,228.60	183.00	87.98%	7,493.85	12.02%	1,023.75
03.02.06.11	CAJA P/VALVULA 30 X 30 CM	pza	123.00	54.56	6,740.88	7.15	390.10	2.00	109.12	9.15	76.25%	489.22	2.85%	1,555.50
03.02.06.12	CAJA P/VALVULA 35 X 35 CM	pza	23.00	59.82	1,398.06	158.00	9,451.56	30.00	1,794.60	188.00	80.69%	11,246.16	19.31%	2,691.90
03.02.07	PREZAS VARIAS													
03.02.07.01	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	658.00	30.94	20,358.52	658.00	20,358.52			658.00	100.00%	20,358.52	100.00%	20,358.52
03.02.07.02	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3/4" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	148.00	35.04	5,185.92	144.00	5,045.76			144.00	97.30%	5,045.76	2.70%	140.16
03.02.07.03	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/4" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	48.00	38.04	1,825.92	47.00	1,787.88			47.00	97.92%	1,787.88	2.08%	38.04
03.02.07.04	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	587.00	40.04	23,503.48	587.00	23,503.48			587.00	100.00%	23,503.48	100.00%	23,503.48
03.02.08	JUNTAS													
03.02.08.01	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 1 1/2"	und	2.00	78.55	157.10	2.00	157.10			2.00	100.00%	157.10	100.00%	157.10
03.02.08.02	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 2"	und	2.00	93.97	187.94	2.00	187.94			2.00	100.00%	187.94	100.00%	187.94
03.02.08.03	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 2 1/2"	und	2.00	132.97	265.94	2.00	265.94			2.00	100.00%	265.94	100.00%	265.94

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41663



652

VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 18 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI. 217,226,482.36
 31/08/2015
INSTALACIONES SANITARIAS
 31-Mar-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 03
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRAO	P.U.	CONTRACtual MONTO	ACUMLADO ANTERIOR METRADO MONTO	PRESENTE MES METRADO MONTO	ACUMLADO ACTUAL METRADO MONTO	SALDO MONTO
03020004	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 3"	1.00	132.83	132.83	1.00	132.83	1.00	132.83
03020009	ALMACENAMIENTO DE AGUA	2.00	12,090.77	24,181.54	2.00	24,181.54	2.00	24,181.54
03020011	SISTEMA DE CLORACION	1.00	44,265.17	44,265.17	0.80	35,412.14	0.80	8,853.03
03020012	CUARTO DE BOMBAS - AGUA FRIA	1.00	12,384.06	12,384.06	0.10	1,238.41	0.10	11,145.65
03020013	INSTALACION DE EQUIPOS PUNTO DE BOMBAS	1.00	12,384.06	12,384.06	0.10	1,238.41	0.10	11,145.65
03020014	PRUEBAS HIDRAULICAS	1.00	12,384.06	12,384.06	0.10	1,238.41	0.10	11,145.65
03020015	PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA	1.00	12,384.06	12,384.06	0.10	1,238.41	0.10	11,145.65
03020016	SISTEMA DE AGUA CALIENTE DE 85°	4,603.79	1.20	5,524.55	4,398.16	5,277.79	4,398.16	246.76
03030001	SALIDAS DE AGUA CALIENTE 85°	192.00	274.59	52,721.28	191.00	52,446.89	191.00	274.59
03030002	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	810.58	67.73	54,900.58	810.58	54,900.58	810.58	54,900.58
03030003	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE 85°	73.72	129.71	9,562.22	73.72	9,562.22	73.72	9,562.22
03030004	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/4"	122.71	42,462.57	42,462.57	343.07	42,098.12	343.07	364.45
03030005	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	346.04	153.39	8,390.43	346.04	8,390.43	346.04	8,390.43
03030006	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	20.60	187.91	3,870.95	20.60	3,870.95	20.60	3,870.95
03030007	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	166.10	235.09	39,048.45	157.59	37,047.83	157.59	2,000.62
03030008	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE 85°	3,149.59	48.72	153,448.02	3,149.59	153,448.02	3,149.59	153,448.02
03030009	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	688.23	91.82	61,356.88	650.23	59,704.12	650.23	1,652.76
03030010	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	789.00	56.16	44,310.24	789.00	44,310.24	789.00	44,310.24
03030011	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE 85°	170.00	58.27	9,905.90	183.00	9,498.01	183.00	4,087.89
03030012	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	5.00	59.12	295.60	5.00	295.60	5.00	295.60
03030013	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	8.00	65.09	520.72	8.00	520.72	8.00	520.72
03030014	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	6.00	78.75	472.50	6.00	472.50	6.00	472.50
03030015	CODO DE COBRE 2 1/2" X 90°	82.00	72.93	5,980.26	78.00	5,668.54	78.00	3,111.72
03030016	TEE DE COBRE 1/2"	29.00	76.44	2,216.76	28.00	2,140.32	28.00	76.44
03030017	TEE DE COBRE 3/4"	11.00	91.52	1,006.72	10.00	915.20	10.00	91.52
03030018	TEE DE COBRE 1"	12.00	112.41	1,348.92	11.00	1,236.51	11.00	112.41
03030019	TEE DE COBRE 2 1/2"	5.00	112.26	561.30	5.00	561.30	5.00	561.30
03030020	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	69.00	58.39	4,026.91	66.00	3,853.74	66.00	1,173.17
03030021	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	27.00	81.43	2,218.61	26.00	2,107.18	26.00	1,111.43
03030022	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4"	69.00	83.53	5,762.57	69.00	5,762.57	69.00	5,762.57
03030023	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2"	213.00	58.35	12,428.55	209.00	12,195.15	209.00	2,233.40
03030024	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1"	14.00	63.49	888.86	13.00	825.37	13.00	63.49
03030025	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2"	79.00	59.87	4,729.73	75.00	4,490.25	75.00	2,239.48
03030026	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2"	101.00	63.78	6,441.78	97.00	6,166.66	97.00	2,275.12
03030027	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	5.00	63.11	315.55	5.00	315.55	5.00	315.55
03030028	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	5.00	63.22	316.10	5.00	316.10	5.00	316.10
03030029	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4"	4.00	80.88	323.52	4.00	323.52	4.00	323.52
03030030	VALVULAS DE RED DE AGUA CALIENTE 85°	408.00	58.47	23,855.78	408.00	23,855.78	408.00	23,855.78
03030031	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	17.00	76.69	1,303.73	17.00	1,303.73	17.00	1,303.73
03030032	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	4.00	76.33	305.32	4.00	305.32	4.00	305.32
03030033	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	1.00	136.23	136.23	1.00	136.23	1.00	136.23
03030034	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	8.00	113.64	909.12	8.00	909.12	8.00	909.12
03030035	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	4.00	181.84	727.36	4.00	727.36	4.00	727.36
03030036	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"	1.00	416.83	416.83	1.00	416.83	1.00	416.83
03030037	VALVULA CHECK 3/4"	2.00	96.97	193.94	2.00	193.94	2.00	193.94
03030038	VALVULA CHECK 1"	43.00	112.69	4,845.67	41.00	4,620.29	41.00	2,225.38
03030039	CAJA P/V VALVULA 20 X 20 CM	425.00	40.95	17,403.75	404.00	16,543.80	404.00	859.95
03030040	CAJA P/V VALVULA 28 X 28 CM	4.00	49.65	198.60	4.00	198.60	4.00	198.60
03030041	CAJA P/V VALVULA 30 X 30 CM	14.00	54.56	763.84	13.00	709.28	13.00	54.56
03030042	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	382.00	30.94	11,819.08	381.00	11,768.14	381.00	50.94
03030043	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3/4" TIPO GOTA O SIMILAR	268.00	35.04	9,390.72	265.00	9,285.60	265.00	105.12
03030044	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOTA O SIMILAR	302.00	31.89	9,630.78	302.00	9,630.78	302.00	9,630.78

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 H.G. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41863



VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI. 217.226.482.36
 31/08/2015

INSTALACIONES SANITARIAS

31-Mar-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 03
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD		MONTO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	MONTO	
03.03.00.04	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/4" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	13.00	38.04	494.52	13.00	494.52	13.00	100.00%	13.00	494.52	13.00	100.00%	494.52
03.03.00.05	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	116.00	40.04	4,644.64	116.00	4,644.64	116.00	100.00%	116.00	4,644.64	116.00	100.00%	4,644.64
03.03.00.06	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	14.00	58.38	817.32	14.00	817.32	14.00	100.00%	14.00	817.32	14.00	100.00%	817.32
03.03.00.07	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	18.00	61.59	1,108.62	18.00	1,108.62	18.00	100.00%	18.00	1,108.62	18.00	100.00%	1,108.62
03.03.07.01	JUNTAS - RED DE AGUA CALIENTE 65°	und	2.00	78.55	157.10	2.00	157.10	2.00	100.00%	2.00	157.10	2.00	100.00%	157.10
03.03.07.02	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 1 1/2"	und	2.00	93.57	187.14	2.00	187.14	2.00	100.00%	2.00	187.14	2.00	100.00%	187.14
03.03.07.03	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 2"	und	2.00	132.97	265.94	2.00	265.94	2.00	100.00%	2.00	265.94	2.00	100.00%	265.94
03.04.01.01	SISTEMA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE DE 65°	m	27.80	48.72	1,354.42	26.62	1,266.93	26.62	95.76%	26.62	1,266.93	26.62	95.76%	1,266.93
03.04.01.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	m	77.37	56.97	4,407.77	76.00	4,328.72	76.00	98.23%	76.00	4,328.72	76.00	98.23%	4,328.72
03.04.01.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	1,371.77	67.73	92,909.98	1,371.77	92,909.98	1,371.77	100.00%	1,371.77	92,909.98	1,371.77	100.00%	92,909.98
03.04.01.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	21.56	122.71	2,645.63	21.56	2,645.63	21.56	100.00%	21.56	2,645.63	21.56	100.00%	2,645.63
03.04.01.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	13.43	106.45	1,429.62	13.43	1,429.62	13.43	100.00%	13.43	1,429.62	13.43	100.00%	1,429.62
03.04.01.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	182.84	153.39	28,045.83	182.84	28,045.83	182.84	100.00%	182.84	28,045.83	182.84	100.00%	28,045.83
03.04.02.01	ACCESORIOS - RETORNO DE AGUA CALIENTE 65°	pza	37.00	59.12	2,197.44	35.00	2,069.20	35.00	94.59%	35.00	2,069.20	35.00	94.59%	2,069.20
03.04.02.02	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	pza	6.00	65.09	390.54	6.00	390.54	6.00	100.00%	6.00	390.54	6.00	100.00%	390.54
03.04.02.03	CODO DE COBRE 2" X 90°	pza	2.00	76.42	152.84	2.00	152.84	2.00	100.00%	2.00	152.84	2.00	100.00%	152.84
03.04.02.04	CODO DE COBRE 2 1/2" X 90°	pza	232.00	79.75	18,502.00	229.00	18,262.75	229.00	98.71%	229.00	18,262.75	229.00	98.71%	18,262.75
03.04.02.05	CODO DE COBRE 1 1/2" X 45°	pza	58.00	49.10	2,847.80	55.00	2,700.50	55.00	94.83%	55.00	2,700.50	55.00	94.83%	2,700.50
03.04.02.06	TEE DE COBRE 1"	pza	1.00	91.94	91.94	1.00	91.94	1.00	100.00%	1.00	91.94	1.00	100.00%	91.94
03.04.02.07	TEE DE COBRE 2"	pza	8.00	65.75	526.00	8.00	526.00	8.00	100.00%	8.00	526.00	8.00	100.00%	526.00
03.04.02.08	REDUCCION DE COBRE 2" - 1"	pza	2.00	74.67	149.34	2.00	149.34	2.00	100.00%	2.00	149.34	2.00	100.00%	149.34
03.04.03.01	VALVULAS	pza	37.00	75.33	2,824.21	35.00	2,671.55	35.00	94.59%	35.00	2,671.55	35.00	94.59%	2,671.55
03.04.03.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	pza	7.00	136.23	953.61	7.00	953.61	7.00	100.00%	7.00	953.61	7.00	100.00%	953.61
03.04.03.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	pza	3.00	181.84	545.52	3.00	545.52	3.00	100.00%	3.00	545.52	3.00	100.00%	545.52
03.04.03.04	PIEZAS VARIAS	pza	492.00	31.89	15,689.88	492.00	15,689.88	492.00	100.00%	492.00	15,689.88	492.00	100.00%	15,689.88
03.04.04.01	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	11.00	40.04	440.44	11.00	440.44	11.00	100.00%	11.00	440.44	11.00	100.00%	440.44
03.04.04.02	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	26.00	58.38	1,517.88	26.00	1,517.88	26.00	100.00%	26.00	1,517.88	26.00	100.00%	1,517.88
03.04.04.03	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	3.00	55.15	165.45	3.00	165.45	3.00	100.00%	3.00	165.45	3.00	100.00%	165.45
03.04.05.01	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 1"	und	1.00	221,517.73	221,517.73	0.80	177,214.18	0.80	80.00%	0.80	177,214.18	0.80	80.00%	177,214.18
03.04.05.02	INSTALACIONES ESPECIALES - RED DE AGUA CALIENTE 65°	gib	1.00	57,292.88	57,292.88	1.00	57,292.88	1.00	100.00%	1.00	57,292.88	1.00	100.00%	57,292.88
03.04.06.01	CUARTO DE BOMBAS - AGUA CALIENTE	gib	1.00	57,292.88	57,292.88	1.00	57,292.88	1.00	100.00%	1.00	57,292.88	1.00	100.00%	57,292.88
03.04.06.02	INSTALACION DE EQUIPOS P/CUARTO DE BOMBAS T=55°C	gib	1.00	57,292.88	57,292.88	1.00	57,292.88	1.00	100.00%	1.00	57,292.88	1.00	100.00%	57,292.88
03.04.07.01	PRUEBAS HIDRAULICAS - RED DE AGUA CALIENTE 65°	m	3,997.16	1.05	4,197.02	3,797.73	3,987.62	3,797.73	95.01%	3,797.73	3,987.62	3,797.73	95.01%	3,987.62
03.04.07.02	PRUEBA HIDRAULICA DE RETORNO AGUA CALIENTE	m	1,589.60	1.05	1,669.08	1,510.51	1,586.04	1,510.51	95.02%	1,510.51	1,586.04	1,510.51	95.02%	1,586.04
03.05.02.01	SISTEMA DE AGUA CALIENTE DE 90°	plio	2.00	274.59	549.18	2.00	549.18	2.00	100.00%	2.00	549.18	2.00	100.00%	549.18
03.05.02.02	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	plio	9.00	425.69	3,831.21	9.00	3,831.21	9.00	100.00%	9.00	3,831.21	9.00	100.00%	3,831.21
03.05.02.03	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	48.44	67.73	3,280.84	46.00	3,115.58	46.00	94.96%	46.00	3,115.58	46.00	94.96%	3,115.58
03.05.02.04	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE 80°	m	152.17	92.83	14,125.94	152.17	14,125.94	152.17	100.00%	152.17	14,125.94	152.17	100.00%	14,125.94
03.05.02.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	15.57	153.39	2,388.28	15.57	2,388.28	15.57	100.00%	15.57	2,388.28	15.57	100.00%	2,388.28
03.05.02.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	35.90	91.82	3,296.34	33.81	3,104.43	33.81	94.18%	33.81	3,104.43	33.81	94.18%	3,104.43
03.05.02.07	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE 80°	m	2.00	56.16	112.32	2.00	112.32	2.00	100.00%	2.00	112.32	2.00	100.00%	112.32
03.05.03.01	ACCESORIOS - RED DE AGUA CALIENTE 80°	pza	3.00	58.27	174.81	3.00	174.81	3.00	100.00%	3.00	174.81	3.00	100.00%	174.81
03.05.04.01	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	pza	4.00	59.12	236.48	4.00	236.48	4.00	100.00%	4.00	236.48	4.00	100.00%	236.48
03.05.04.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	pza	5.00	76.42	382.10	5.00	382.10	5.00	100.00%	5.00	382.10	5.00	100.00%	382.10
03.05.04.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	pza	4.00	76.44	305.76	4.00	305.76	4.00	100.00%	4.00	305.76	4.00	100.00%	305.76
03.05.04.04	CODO DE COBRE 2" X 90°	pza	1.00	91.52	91.52	1.00	91.52	1.00	100.00%	1.00	91.52	1.00	100.00%	91.52
03.05.04.05	TEE DE COBRE 3/4"	pza	2.00	91.94	183.88	2.00	183.88	2.00	100.00%	2.00	183.88	2.00	100.00%	183.88
03.05.04.06	TEE DE COBRE 1"	pza	2.00	91.94	183.88	2.00	183.88	2.00	100.00%	2.00	183.88	2.00	100.00%	183.88

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

 JEFES: SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41863



650

VALORIZACIÓN N° 37.- INSTALACIONES SANITARIAS

Proyecto del 16 Ene al 31-Mar-21
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL "S3 CESAR GARAYAR GARCIA",
 SQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 B1. 217.226.482.38
 31-08-2015
 31-Mar-21

INSTALACIONES SANITARIAS

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA Ns 03
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	METRAO (CANTIDAD)	P.U.	CONTRATUAL MONTO	ACUMULADO ANTERIOR METRAO	ACUMULADO ANTERIOR MONTO	PRESENTE MES METRAO	PRESENTE MES MONTO	METRAO %	ACUMULADO ACTUAL MONTO	METRAO %	BALDO MONTO
32.04.04	TEE DE COBRE 2"	1.00	112.41	112.41	1.00	112.41			1.00	112.41	100.00%	
32.04.09	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	1.00	63.53	63.53	1.00	63.53			1.00	63.53	100.00%	
32.05.04.10	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/2"	2.00	59.87	119.74	2.00	119.74			2.00	119.74	100.00%	
32.05.04.11	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	1.00	63.78	63.78	1.00	63.78			1.00	63.78	100.00%	
32.05.04.12	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	1.00	63.11	63.11	1.00	63.11			1.00	63.11	100.00%	
32.05.04.13	REDUCCION DE COBRE 2" - 1"	1.00	74.67	74.67	1.00	74.67			1.00	74.67	100.00%	
32.05.04.14	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2"	1.00	72.56	72.56	1.00	72.56			1.00	72.56	100.00%	
32.05.05	VALVULAS - RED DE AGUA CALIENTE 1"	2.00	58.47	116.94	2.00	116.94			2.00	116.94	100.00%	
32.05.05.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	2.00	76.69	153.38	2.00	153.38			2.00	153.38	100.00%	
32.05.05.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	1.00	76.33	76.33	1.00	76.33			1.00	76.33	100.00%	
32.05.05.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	1.00	181.84	181.84	1.00	181.84			1.00	181.84	100.00%	
32.05.05.05	VALVULA CHECK 1"	3.00	112.69	338.07	3.00	338.07			3.00	338.07	100.00%	
32.05.05.06	CAJA P VALVULA 20 X 25 CM	2.00	40.55	81.09	1.00	40.95			1.00	40.95	50.00%	40.95
32.05.05.07	CAJA P VALVULA 30 X 25 CM	1.00	48.85	48.85	1.00	48.85			1.00	48.85	100.00%	48.85
32.05.05.08	CAJA P VALVULA 30 X 35 CM	1.00	54.56	54.56	1.00	54.56			1.00	54.56	100.00%	54.56
32.05.06	PREZAS VARIAS - RED DE AGUA CALIENTE 1"	4.00	30.94	123.76	4.00	123.76			4.00	123.76	100.00%	
32.05.06.01	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	1.00	35.04	35.04	1.00	35.04			1.00	35.04	100.00%	
32.05.06.02	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3/4" TIPO GOTA O SIMILAR	23.00	31.89	733.47	22.00	701.58			22.00	733.47	95.65%	31.89
32.05.06.03	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOTA O SIMILAR	6.00	240.24	240.24	6.00	240.24			6.00	240.24	100.00%	
32.05.06.04	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	10.00	58.36	583.60	10.00	583.60			10.00	583.60	100.00%	
32.05.06.05	ANILAS - RED DE AGUA CALIENTE 1"	1.00	93.57	93.57	1.00	93.57			1.00	93.57	100.00%	
32.05.07	REDES DE ALIMENTACION - RETORNO DE AGUA CALIENTE 1"	4.394.32	64.88	284,812.22	4.394.32	284,812.22			4.394.32	284,812.22	5.03%	284,812.22
32.05.07.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	20.48	92.83	1,901.16	19.43	1,803.69			19.43	1,803.69	94.87%	97.47
32.05.07.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	127.26	153.39	19,523.45	127.26	19,523.45			127.26	19,523.45	100.00%	
32.05.07.03	ACCESORIOS - RETORNO DE AGUA CALIENTE 1"	6.00	59.12	354.72	6.00	354.72			6.00	354.72	100.00%	
32.05.07.04	CODO DE COBRE 1" X 90°	3.00	65.09	195.27	3.00	195.27			3.00	195.27	100.00%	
32.05.07.05	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	2.00	76.42	152.84	2.00	152.84			2.00	152.84	100.00%	
32.05.07.06	CODO DE COBRE 2" X 90°	1.00	91.52	91.52	1.00	91.52			1.00	91.52	100.00%	
32.05.07.07	TEE DE COBRE 1"	1.00	91.94	91.94	1.00	91.94			1.00	91.94	100.00%	
32.05.07.08	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	1.00	63.11	63.11	1.00	63.11			1.00	63.11	100.00%	
32.05.07.09	REDUCCION DE COBRE 2" - 1"	1.00	74.67	74.67	1.00	74.67			1.00	74.67	100.00%	
32.05.07.10	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2"	1.00	72.56	72.56	1.00	72.56			1.00	72.56	100.00%	
32.05.08	VALVULAS DE RETORNO Y PRUEBAS RETORNO AGUA CALIENTE 1"	1.00	76.33	76.33	1.00	76.33			1.00	76.33	100.00%	
32.05.08.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	1.00	136.23	136.23	1.00	136.23			1.00	136.23	100.00%	
32.05.08.02	PREZAS VARIAS DE REDES DE AGUA CALIENTE 1"	26.00	31.69	825.14	25.00	797.25			25.00	797.25	96.15%	31.69
32.05.08.03	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOTA O SIMILAR	1.00	40.04	40.04	1.00	40.04			1.00	40.04	100.00%	
32.05.08.04	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	8.00	59.38	475.04	8.00	475.04			8.00	475.04	100.00%	
32.05.08.05	ANILAS DE REDES DE AGUA CALIENTE 1"	1.00	55.15	55.15	1.00	55.15			1.00	55.15	100.00%	
32.05.08.06	ANILAS DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 1"	2.00	87.14	174.28	2.00	174.28			2.00	174.28	100.00%	
32.05.08.07	ANILAS DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 2"	1.00	144.074.49	144.074.49	0.80	115.739.59			0.80	115.739.59	80.00%	28,934.90
32.05.08.08	CUARTO DE BOMBAS - AGUA CALIENTE 1" Y 1/2" X 1/2"	1.00	15,956.87	15,956.87	1.00	15,956.87			1.00	15,956.87	100.00%	15,956.87
32.05.08.09	PRUEBAS HIDRAULICAS - RED DE AGUA CALIENTE 1"	252.08	1.05	264.88	239.40	251.97			239.40	251.97	94.97%	13.31
32.05.08.10	PRUEBAS HIDRAULICAS - RED DE AGUA CALIENTE 1 1/2"	216.51	1.05	227.34	205.26	215.52			205.26	215.52	94.89%	11.81
32.05.08.11	SISTEMA DE AGUA BLANDA	11.00	385.92	4,245.12	11.00	4,245.12			11.00	4,245.12	100.00%	
32.05.08.12	SALIDA AGUA BLANDA CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	18.00	530.58	9,550.08	17.00	9,019.52			17.00	9,019.52	94.44%	530.56

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41663

VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GAMAYAR GARCIA

IGUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO BALLU LORETO

SI: 217.226.982.36

31/03/2016

INSTALACIONES SANITARIAS

31-Mar-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PREPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 03
FECHA DE COIRTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION PARTIDA, METRADO, MONTO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, MONTO, SALDO. Rows include items like CODIO SCH, REDUCCION SCH, VALVULA ANGULAR, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYTA
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863



647

VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N° 2 CESAR GARAYAN GARCÍA"

IGUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

SI 217,226,482.38

31-08-2016

INSTALACIONES SANITARIAS

31-Mar-21

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 03
FECHA DE CORTE

CÓDIGO PARTIDA	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	VE TR A D O		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	MONTO
01000001	JUNTAS	und	2.00	47.14	94.28									84.28
01000002	JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUB. 1"	und	2.00	56.71	113.42									113.42
01000003	JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUB. 1 1/2"	und	2.00	66.27	132.54			2.00	132.54	2.00	100.00%			
01000004	JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUB. 2"	und	7.00	75.85	530.95			6.00	455.10	6.00	85.71%			455.10
01000005	JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUB. 3"	und	1.00	85.43	85.43			1.00	85.43	1.00	100.00%			85.43
01000006	JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUB. 4"	und	5.00	104.52	522.60			5.00	522.60	5.00	100.00%			522.60
01000007	PROBESAS HIDRÁULICAS	m	8,912.80	3.51	28,124.93	3,782.95	13,276.15	1,000.00	3,510.00	4,782.95	59.69%	16,788.15	3,229.85	11,336.77
01000008	PERUBA HIDRÁULICA DEL SISTEMA A C1	und	1.00	103,566.70	103,566.70	1.00	103,566.70			1.00	100.00%	103,566.70		36,057.07
01000009	SISTEMA CONTRA INCENDIO	gbs	1.00	36,057.07	36,057.07									
01000010	INSTALACIONES ESPECIALES	m	496.24	307.81	152,747.63	395.00	121,584.85			395.00	79.60%	121,584.85	101.24	31,162.68
01000011	DESBORDE PARA DRENAJE PLUVIAL BOMBA 20 CM TECHO	m	184.12	444.28	81,879.03	184.30	81,879.03			184.30	94.64%	81,879.03	9.82	4,364.61
01000012	DESBORDE PARA DRENAJE PLUVIAL BOMBA 20 CM TECHO	m	57.05	444.28	25,346.17	54.00	23,891.12			54.00	94.65%	23,891.12	3.03	1,385.00
01000013	CANALÍA METALICA 02m. en CUBIERTA	m	559.75	94.75	53,036.31								559.75	53,036.31
01000014	CANALÍA DE CONCRETO 10 CM AZOTEA	m	1,131.02	307.81	348,139.27	1,074.47	330,732.30			1,074.47	95.00%	330,732.30	56.55	17,406.95
01000015	RED DE RECOLECCION	m	93.80	16.11	1,501.72	93.80	1,501.72			93.80	100.00%	1,501.72		
01000016	TUBERIA PVC DE - CP 8"	m	534.12	23.31	12,450.34	534.12	12,450.34			534.12	100.00%	12,450.34		
01000017	TUBERIA PVC DE - CP 6"	m	159.25	23.31	3,712.12	159.25	3,712.12			159.25	100.00%	3,712.12		
01000018	TUBERIA PVC DE - CP 8"	m	50.50	47.96	2,402.30	48.30	2,316.47			48.30	95.47%	2,316.47	2.29	109.83
01000019	TUBERIA PVC DE - CP 6"	m	163.34	67.45	11,017.26	163.34	11,017.26			163.34	100.00%	11,017.26		
01000020	MONTANTE DE PVC DE - CP 8"	m	63.25	28.01	1,772.95	66.71	1,875.35			66.71	94.50%	1,875.35	3.48	97.54
01000021	MONTANTE DE PVC DE - CP 6"	m	1,130.25	32.00	36,066.15	1,130.25	36,066.15			1,130.25	100.00%	36,066.15		
01000022	ACCESORIOS	gbs	54.00	12.16	656.64	51.00	620.16			51.00	94.30%	632.32	2.00	24.32
01000023	VEE PVC DE - CP 4"	gbs	37.00	19.46	720.02	35.00	681.10	1.00	12.10	35.00	94.59%	691.10	2.00	38.92
01000024	COLGADOR PARA UNA TUBERIA 8"	gbs	151.00	54.88	8,288.88	149.00	8,177.12			149.00	98.68%	8,177.12	2.00	109.76
01000025	PREZAS VARIAS	gbs	12.00	33.38	400.56	11.00	367.18			11.00	91.67%	367.18	1.00	33.38
01000026	ALUMBRADO DE BRONZE 4"	gbs	76.00	45.58	3,464.08	75.00	3,418.50			75.00	98.68%	3,418.50	1.00	45.58
01000027	POZO DE PERFORACION DE 10 CM	und	4.00	2,866.22	11,464.88	4.00	11,464.88			4.00	100.00%	11,464.88		
01000028	POZO DE PERFORACION DE 10 CM	und	1.00	5,548.54	5,548.54	1.00	5,548.54			1.00	100.00%	5,548.54		
01000029	BUDIN STANARD TIPO HASTA H + 1.65 M	und	7.00	1,355.76	9,490.32	7.00	9,490.32			7.00	100.00%	9,490.32		
01000030	CAJA DE REG. ALB. - 18X31" TAPA CONCRETO	und	11.00	228.22	2,510.42	10.00	2,282.20			10.00	90.91%	2,282.20	1.00	228.22
01000031	CUARTO DE BOMBAS - DRENAJE PLUVIAL	gbs	1.00	133,871.23	133,871.23	0.80	107,095.98			0.80	80.00%	107,095.98	0.20	26,774.25
01000032	INSTALACION DE EQUIPOS PUNTO DE BOMBAS DRENAJE PLUVIAL	gbs	1.00	2,860.98	2,860.98									
01000033	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	gbs	6.00	66.70	400.20	6.00	400.20			6.00	100.00%	400.20		
01000034	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION	gbs	873.00	54.20	47,308.96	873.00	47,308.96			873.00	100.00%	47,308.96		
01000035	SALIDA DE DESAGUE PVC DE - CP 3"	gbs	63.00	54.26	3,418.38	63.00	3,418.38			63.00	100.00%	3,418.38		
01000036	SALIDA DE DESAGUE PVC DE - CP 4"	gbs	243.00	55.53	13,518.09	243.00	13,518.09			243.00	100.00%	13,518.09		
01000037	SALIDA DE DESAGUE PVC DE - CP 6"	gbs	469.00	85.33	39,939.77	469.00	39,939.77			469.00	100.00%	39,939.77		
01000038	SALIDA DE VENTILACION PVC DE - CP 8"	gbs	61.00	85.33	5,205.13	61.00	5,205.13			61.00	100.00%	5,205.13		
01000039	SALIDA DE VENTILACION PVC DE - CP 6"	gbs	6.00	66.70	400.20	6.00	400.20			6.00	100.00%	400.20		
01000040	REDES DE DRENAJE	m	1,819.00	18.11	32,942.09	1,819.00	32,942.09			1,819.00	100.00%	32,942.09		
01000041	TUBERIA PVC DE - CP 8"	m	224.42	19.42	4,366.60	224.42	4,366.60			224.42	100.00%	4,366.60		
01000042	TUBERIA PVC DE - CP 6"	m	2,591.90	23.31	67,410.66	2,591.90	67,410.66			2,591.90	100.00%	67,410.66		
01000043	TUBERIA PVC DE - CP 8"	m	1,507.60	18.11	27,565.20	1,503.98	27,565.20			1,503.98	99.76%	27,565.20	3.64	65.92
01000044	TUBERIA PVC DE - CP 6"	m	388.80	19.42	7,569.33	384.75	7,471.85			384.75	99.50%	7,471.85	1.03	37.48
01000045	TUBERIA PVC DE - CP 8"	m	71.75	23.31	1,672.49	71.75	1,672.49			71.75	100.00%	1,672.49		
01000046	TUBERIA PVC DE - CP 6"	m	408.75	302.30	123,365.13	408.75	123,365.13			408.75	100.00%	123,365.13		
01000047	MONTANTE DE PVC DE - CP 8"	m	85.00	32.60	2,771.00	85.00	2,771.00			85.00	100.00%	2,771.00		
01000048	MONTANTE DE PVC DE - CP 6"	m	48.00	32.60	1,564.80	47.53	1,549.48			47.53	99.02%	1,549.48	0.47	15.32
01000049	MONTANTE DE COBRE TIPO L 4"	m	21.00	484.64	10,177.44	20.73	10,046.59			20.73	98.71%	10,046.59	0.27	130.85

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAN

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863



VALORIZACIÓN N° 37.- INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA."

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 03
FECHA DE CORTE

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
S/ 217.226.482,36
31/03/2015
INSTALACIONES SANITARIAS
31-Mar-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 03
FECHA DE CORTE

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
S/ 217.226.482,36
31/03/2015
INSTALACIONES SANITARIAS
31-Mar-21

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		BALDO	
		UNO CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%
03.10.01.01	REDES COLECTORAS												
03.10.01.01	TUBERIA PVC DS - CP 8" (CON CAMA DE ARENA)	m	57,11	30.743,42	678,40	30.743,42	30.743,42	30.743,42	30.743,42	30.743,42	30.743,42	100,00%	30.743,42
03.10.01.02	TUBERIA PVC DS - CP 8" (CON CAMA DE ARENA)	m	80,34	5.876,73	83,20	5.876,73	83,20	5.876,73	5.876,73	83,20	5.876,73	100,00%	5.876,73
03.10.01.03	TUBERIA PVC DS - CP ENT (CON CAMA DE ARENA)	m	139,17	9.108,68	139,17	9.108,68	139,17	9.108,68	9.108,68	139,17	9.108,68	100,00%	9.108,68
03.10.04	ACCESORIOS DE REDES DE OBSERVACION Y COLECTORAS												
03.10.04.01	CODO PVC DS - CP 2" 180°	pza	538,00	8,00	4.304,00	538,00	4.304,00	4.304,00	4.304,00	538,00	4.304,00	100,00%	4.304,00
03.10.04.02	CODO PVC DS - CP 3" 180°	pza	102,00	10,20	1.040,58	102,00	1.040,58	1.040,58	1.040,58	102,00	1.040,58	100,00%	1.040,58
03.10.04.03	CODO PVC DS - CP 4" 180°	pza	770,00	12,76	9.825,20	770,00	9.825,20	9.825,20	9.825,20	770,00	9.825,20	100,00%	9.825,20
03.10.04.04	CODO DE COBRE 3" X 90°	pza	390,00	76,42	27.511,20	390,00	27.511,20	27.511,20	27.511,20	390,00	27.511,20	100,00%	27.511,20
03.10.04.05	CODO DE COBRE 3" X 90°	pza	98,00	120,85	11.843,30	98,00	11.843,30	11.843,30	11.843,30	98,00	11.843,30	100,00%	11.843,30
03.10.04.06	CODO DE COBRE 4" X 90°	pza	14,00	81,12	1.135,68	13,00	1.054,56	1.054,56	1.054,56	13,00	1.054,56	92,85%	1.054,56
03.10.04.07	CODO PVC DS - CP 2" 45°	pza	481,00	8,00	3.828,00	488,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	488,00	3.904,00	99,39%	3.904,00
03.10.04.08	CODO PVC DS - CP 3" 45°	pza	78,00	10,28	812,12	79,00	812,12	812,12	812,12	79,00	812,12	100,00%	812,12
03.10.04.09	CODO PVC DS - CP 4" 45°	pza	587,00	12,18	7.059,54	587,00	7.059,54	7.059,54	7.059,54	587,00	7.059,54	100,00%	7.059,54
03.10.04.10	CODO DE COBRE 4" 90°	pza	434,00	39,87	16.904,88	434,00	16.904,88	16.904,88	16.904,88	434,00	16.904,88	100,00%	16.904,88
03.10.04.11	CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" 90°	pza	68,00	12,91	884,28	68,00	884,28	884,28	884,28	68,00	884,28	100,00%	884,28
03.10.04.12	TEE PVC DEAGUE DS - CP 3"	pza	78,00	11,15	869,70	79,00	869,70	869,70	869,70	79,00	869,70	98,71%	869,70
03.10.04.13	TEE PVC DEAGUE DS - CP 3"	pza	17,00	9,55	162,35	17,00	162,35	162,35	162,35	17,00	162,35	100,00%	162,35
03.10.04.14	TEE DE COBRE 4"	pza	121,00	10,49	1.269,29	115,00	1.208,35	1.208,35	1.208,35	115,00	1.208,35	95,04%	1.208,35
03.10.04.15	TEE SANITARIA PVC DS - CP 2"	pza	71,00	141,79	10.077,09	89,00	9.783,51	9.783,51	9.783,51	89,00	9.783,51	97,19%	9.783,51
03.10.04.16	TEE SANITARIA PVC DS - CP 3"	pza	99,00	13,69	1.355,31	94,00	1.286,86	1.286,86	1.286,86	94,00	1.286,86	94,95%	1.286,86
03.10.04.17	TEE SANITARIA PVC DS - CP 4"	pza	54,00	14,53	784,62	53,00	770,09	770,09	770,09	53,00	770,09	98,15%	770,09
03.10.04.18	TEE PVC DS - CP 2"	pza	78,00	15,83	1.234,74	75,00	1.187,25	1.187,25	1.187,25	75,00	1.187,25	96,15%	1.187,25
03.10.04.19	TEE PVC DS - CP 3"	pza	618,00	13,14	8.120,52	618,00	8.120,52	8.120,52	8.120,52	618,00	8.120,52	100,00%	8.120,52
03.10.04.20	TEE PVC DS - CP 4"	pza	63,00	14,89	926,18	63,00	926,18	926,18	926,18	63,00	926,18	100,00%	926,18
03.10.04.21	TEE PVC DS - CP 4"	pza	1.304,00	18,46	23.975,84	1.304,00	23.975,84	23.975,84	23.975,84	1.304,00	23.975,84	100,00%	23.975,84
03.10.04.22	TEE DE COBRE 3"	pza	810,00	40,04	32.916,40	808,00	32.837,12	32.837,12	32.837,12	808,00	32.837,12	99,75%	32.837,12
03.10.04.23	TEE DE COBRE 3"	pza	91,00	36,42	3.314,22	86,00	3.132,12	3.132,12	3.132,12	86,00	3.132,12	94,51%	3.132,12
03.10.04.24	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 3" - 2"	pza	13,00	183,28	1.682,68	13,00	1.682,68	1.682,68	1.682,68	13,00	1.682,68	100,00%	1.682,68
03.10.04.25	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 3" - 2"	pza	242,00	9,80	2.371,60	237,00	2.322,60	2.322,60	2.322,60	237,00	2.322,60	97,93%	2.322,60
03.10.04.26	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 4" - 3"	pza	42,00	9,99	419,58	40,00	399,60	399,60	399,60	40,00	399,60	95,24%	399,60
03.10.04.27	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 4" - 3"	pza	338,00	183,20	61.931,74	338,00	61.931,74	61.931,74	61.931,74	338,00	61.931,74	100,00%	61.931,74
03.10.04.28	REDUCCION DE COBRE 3" - 2"	pza	258,00	83,14	21.450,12	255,00	21.200,70	21.200,70	21.200,70	255,00	21.200,70	98,84%	21.200,70
03.10.04.29	REDUCCION DE COBRE 4" - 3"	pza	54,00	89,30	4.822,20	52,00	4.643,80	4.643,80	4.643,80	52,00	4.643,80	96,30%	4.643,80
03.10.04.30	REDUCCION DE COBRE 4" - 3"	pza	8,00	61,03	496,24	8,00	496,24	496,24	496,24	8,00	496,24	100,00%	496,24
03.10.05	ANFIS VENTOS VARIOS												
03.10.05.01	SWAGERO DE BRONCE 2"	pza	18,00	25,99	467,82	11,00	285,89	285,89	285,89	11,00	285,89	63,27%	285,89
03.10.05.02	SWAGERO DE BRONCE 3"	pza	10,00	33,36	333,60	6,00	200,28	200,28	200,28	6,00	200,28	60,00%	200,28
03.10.05.03	SWAGERO DE BRONCE 4"	pza	18,00	45,58	820,44	11,00	501,38	501,38	501,38	11,00	501,38	61,11%	501,38
03.10.05.04	REGISTRO DE BRONCE 3"	pza	171,00	25,99	4.444,28	109,00	2.832,81	2.832,81	2.832,81	109,00	2.832,81	63,34%	2.832,81
03.10.05.05	REGISTRO DE BRONCE 3"	pza	189,00	27,41	5.180,49	113,00	3.097,33	3.097,33	3.097,33	113,00	3.097,33	60,30%	3.097,33
03.10.05.06	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	132,00	30,47	4.022,04	79,00	2.407,13	2.407,13	2.407,13	79,00	2.407,13	59,63%	2.407,13
03.10.05.07	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	39,00	39,97	1.558,83	23,00	919,31	919,31	919,31	23,00	919,31	58,47%	919,31
03.10.05.08	SWAGERO DE VENTILACION PVC DS - CP 8"	pza	63,00	18,12	1.141,56	38,00	688,56	688,56	688,56	38,00	688,56	60,25%	688,56
03.10.05.09	TUBERIA DE POLIETILENO	und	296,00	121,74	35.935,04	136,00	16.566,84	16.566,84	16.566,84	136,00	16.566,84	38,02%	16.566,84
03.10.06	REJAS VARIAS												
03.10.06.01	COLGADOR PARA UNA TUBERIA D 3" TIPO DGRLO SIBLAR	pza	1.103,00	58,38	64.393,14	1.059,00	61.824,42	61.824,42	61.824,42	1.059,00	61.824,42	98,01%	61.824,42
03.10.06.02	COLGADOR PARA UNA TUBERIA D 3" TIPO DGRLO SIBLAR	pza	427,00	63,12	26.952,24	412,00	26.005,44	26.005,44	26.005,44	412,00	26.005,44	96,49%	26.005,44
03.10.06.03	COLGADOR PARA UNA TUBERIA D 4" TIPO DGRLO SIBLAR	pza	351,00	89,22	31.246,22	349,00	31.107,78	31.107,78	31.107,78	349,00	31.107,78	99,43%	31.107,78
03.10.07	ANFIS												
03.10.07.01	JUNTA FLEXIBLE P/VIS DE DESAGUE 3"	und	2,00	57,20	114,52	2,00	114,52	114,52	114,52	2,00	114,52	100,00%	114,52
03.10.07.02	JUNTA FLEXIBLE P/VIS DE DESAGUE 3"	und	5,00	81,31	406,55	5,00	406,55	406,55	406,55	5,00	406,55	100,00%	406,55
03.10.07.03	JUNTA FLEXIBLE P/VIS DE DESAGUE 4"	und	80,00	122,43	9.794,40	79,00	9.671,87	9.671,87	9.671,87	79,00	9.671,87	98,75%	9.671,87
03.10.08	CAMARAS DE INSPECCION												
03.10.08.01	PARA CLAVAS DE REJISTRO	und	87,00	297,66	25.920,42	87,00	25.920,42	25.920,42	25.920,42	87,00	25.920,42	100,00%	25.920,42
03.10.08.02	CLAVE REG. CONCR. 1" X 34" TAMA CONCRETO	pza	15,00	265,98	3.989,70	14,00	3.723,72	3.723,72	3.723,72	14,00	3.723,72	93,33%	3.723,72
03.10.08.03	CLAVE REG. CONCR. 1" X 34" TAMA CONCRETO	pza	5,00	281,24	1.406,20	5,00	1.406,20	1.406,20	1.406,20	5,00	1.406,20	100,00%	1.406,20
03.10.09	PARA BUZONES												
03.10.09.01	BUZON	und	17,24	36,00	618,24	17,24	618,24	618,24	618,24	17,24	618,24	100,00%	618,24
03.10.09.02	BUZON	und	15,00	265,98	3.989,70	14,00	3.723,72	3.723,72	3.723,72	14,00	3.723,72	93,33%	3.723,72
03.10.09.03	BUZON	und	5,00	281,24	1.406,20	5,00	1.406,20	1.406,20	1.406,20	5,00	1.406,20	100,00%	1.406,20

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 11663



VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

IGUIGUOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

SI: 217.226.482.36

31/09/2016

INSTALACIONES SANITARIAS

31-Mar-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 03
FECHA DE CIERRE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
03103001	SULON STANDARD TPO/PLASTA H = 1.05 M	und	14.00	1,355.76	18,980.84	13.00	17,624.58	1.00	1,356.26	13.00	17,624.58	1.00	1,355.78
03103001	INSTALACIONES ESPECIALES	und	1.00	1,264.20	1,264.20	1.00	1,264.20	1.00	1,264.20	1.00	1,264.20	100.00%	1,264.20
03103002	TANQUE SEPTICO 16.00 M3	und	1.00	1,264.20	1,264.20	1.00	1,264.20	1.00	1,264.20	1.00	1,264.20	100.00%	1,264.20
03103003	TANQUE SEPTICO 6.54 M3	und	1.00	1,248.28	1,248.28	1.00	1,248.28	1.00	1,248.28	1.00	1,248.28	100.00%	1,248.28
03103004	SISTEMA DE FIBROCE - COSTERA	und	1.00	6,816.80	6,816.80	1.00	6,816.80	1.00	6,816.80	1.00	6,816.80	100.00%	6,816.80
03103005	CAMPESINA METALICA	und	1.00	6,857.37	6,857.37	1.00	6,857.37	1.00	6,857.37	1.00	6,857.37	100.00%	6,857.37
03103006	TRAMPA DE GRASA	und	1.00	121.74	121.74	1.00	121.74	1.00	121.74	1.00	121.74	100.00%	121.74
03103007	EQUIVALE A REDES EXTERNAS	und	2.00	8,763.12	17,526.24	2.00	17,526.24	2.00	17,526.24	2.00	17,526.24	100.00%	17,526.24
03103008	SISTEMA DE BOMBEO DE DESAGUE	und	1.00	54,350.82	54,350.82	0.75	40,763.12	0.25	13,587.71	0.75	40,763.12	75.00%	13,587.71
03103009	CAMARA DE BOMBEO	m	7,458.54	0.80	5,966.83	7,383.97	5,907.17	74.57	58.66	7,383.97	99.00%	5,907.17	74.57
03103010	PROGRAMA HORMONAL	plg	219.00	54.26	11,882.94	215.50	11,693.03	3.50	189.91	215.50	98.40%	11,693.03	3.50
03103011	SISTEMA DE DRENAGE DE EQUIPOS DE ABRACONVICION	m	1,467.53	18.11	26,576.97	1,467.53	26,567.81	0.50	9.08	1,467.53	100.00%	26,576.97	0.50
03103012	SALIDA DE DRENAGE PVC DS - CP 6"	m	127.15	28.03	3,564.01	128.62	3,549.18	0.53	14.80	127.15	100.00%	3,564.01	0.53
03103013	REDES DE DRENACION	m	191.25	32.60	6,234.75	191.21	6,233.45	0.04	1.30	191.25	100.00%	6,234.75	0.04
03103014	ACCESORIOS DE REDES DE DRENACION	m	8.00	8.00	64.00	8.00	64.00	0.00	0.00	8.00	100.00%	64.00	0.00
03103015	CODO PVC DS - CP 2" x 90°	m	268.00	8.00	2,144.00	268.00	2,144.00	0.00	0.00	268.00	100.00%	2,144.00	0.00
03103016	CODO PVC DS - CP 2" x 45°	m	189.00	13.14	2,483.46	189.00	2,483.46	0.00	0.00	189.00	100.00%	2,483.46	0.00
03103017	VALVULAS	m	396.00	58.38	23,118.48	396.00	23,118.48	0.00	0.00	396.00	100.00%	23,118.48	0.00
03103018	COLADOR PASA LUNA TUBERIA D 2" TIPO GOTA O SIMILAR	m	6,670.59	6.99	60,807.42	6,610.74	60,189.07	9.36	59.85	6,610.74	99.31%	60,189.07	9.36
03103019	REFRIGERACION PARA REDES SANITARIAS H = 0.00 M	m	209.84	2.35	483.12	201.48	473.47	8.36	19.65	209.84	100.00%	493.12	0.00
03103020	REFRIGERACION DE ZANJAS, T. NORMAL P.TUB. D = 4" - 8"	m	2,510.91	2.18	5,510.91	2,527.94	5,510.91	0.00	0.00	2,527.94	100.00%	5,510.91	0.00
03103021	REFRIGERACION DE ZANJAS, T. NORMAL P.TUB. D = 4" - 8"	m	5,932.81	2.05	12,162.20	5,924.51	12,145.45	8.20	8.20	5,924.51	99.86%	12,145.45	8.20
03103022	REFRIGERACION DE ZANJAS, T. NORMAL P.TUB. D = 1.10" - 3"	m	8,670.59	4.66	40,404.95	8,577.54	39,973.20	92.65	82.65	8,577.54	98.93%	39,973.20	92.65
03103023	RELLENO CON CONCRETO ALMADO CON MATERIAL PROPIO	m3	11,271.77	31.51	355,173.47	11,143.83	351,142.08	127.94	4,031.39	11,143.83	98.86%	351,142.08	127.94
03103024	RELLENO CON MATERIAL CARGADOR 10% VOLUMETICO 8 M3 D = 8 MM	m3	22.00	830.30	18,266.60	22.00	18,266.60	0.00	0.00	22.00	100.00%	18,266.60	0.00
03103025	CONCRETO DE POLIETILENO DE 400L PARA RESIDUOS SOLIDOS	m3	4.00	528.21	2,112.84	4.00	2,112.84	0.00	0.00	4.00	100.00%	2,112.84	0.00
03103026	COLADOR MULTIPLE PARA 3 TUBERIAS	m	268.00	585.90	156,999.20	268.00	156,999.20	0.00	0.00	268.00	100.00%	156,999.20	0.00
03103027	COLADOR MULTIPLE PARA 4 TUBERIAS	m	158.00	640.73	101,235.34	158.00	101,235.34	0.00	0.00	158.00	100.00%	101,235.34	0.00
03103028	COLADOR MULTIPLE PARA 8 TUBERIAS	m	31.00	656.82	20,361.42	31.00	20,361.42	0.00	0.00	31.00	100.00%	20,361.42	0.00
03103029	COSTO INICIO				9,692,781.78	7,538,807.09	62,738.72			7,538,807.09		7,691,355.77	1,091,446.61
03103030	IMPORTE GENERAL				14,898%	1,122,541.74	9,240.87			1,122,541.74		1,131,882.40	102,522.56
03103031	IMPORTE				3.00%	290,783.45	226,158.21			290,783.45		228,040.07	32,743.38
03103032	IMPORTE				10.24%	10,247,970.19	8,867,307.04			10,247,970.19		8,981,258.24	1,266,711.95
03103033	IMPORTE				16.00%	1,664,604.93	1,509,715.27			1,664,604.93		1,913,076.48	231,468.15
03103034	TOTAL				5.1%	12,082,604.82	10,497,927.31			12,082,604.82		10,874,264.72	1,519,320.10

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41663



VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA/A.

UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FECHA POLINOMICA No. 03

IGUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217,226,482.36
 31/06/2016
INSTALACIONES SANITARIAS
 31-Mar-21

CÓDIGO PARTIDA	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	METRADO		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	MONTO
03.07.02.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	m	42.85	48.72	2,087.65	42.85	2,087.65	42.85	100.00%	2,087.65	42.85	100.00%	2,087.65	
03.07.02.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	163.07	91.82	14,973.09	163.07	14,973.09	163.07	100.00%	14,973.09	163.07	100.00%	14,973.09	
03.07.02.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	435.27	67.73	29,548.57	435.27	29,548.57	435.27	100.00%	29,548.57	435.27	100.00%	29,548.57	
03.07.02.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	46.06	129.71	5,974.44	46.06	5,974.44	46.06	100.00%	5,974.44	46.06	100.00%	5,974.44	
03.07.02.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	54.86	92.83	5,092.65	54.86	5,092.65	54.86	100.00%	5,092.65	54.86	100.00%	5,092.65	
03.07.02.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	72.79	153.39	11,165.26	72.79	11,165.26	72.79	100.00%	11,165.26	72.79	100.00%	11,165.26	
03.07.02.07	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2"	m	126.22	187.91	23,718.00	126.22	23,718.00	126.22	100.00%	23,718.00	126.22	100.00%	23,718.00	
03.07.03	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA BLANDA													
03.07.03.01	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	pza	4.00	56.16	224.64	4.00	224.64	4.00	100.00%	224.64	4.00	100.00%	224.64	
03.07.03.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	pza	47.00	58.27	2,738.69	45.00	2,622.15	2.00	116.54	2,738.69	47.00	100.00%	2,738.69	
03.07.03.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	pza	21.00	59.12	1,241.52	20.00	1,182.40	1.00	59.12	1,241.52	21.00	100.00%	1,241.52	
03.07.03.04	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	pza	1.00	65.09	65.09	1.00	65.09	1.00	100.00%	65.09	1.00	100.00%	65.09	
03.07.03.05	CODO DE COBRE 3" X 90°	pza	2.00	49.13	98.26	2.00	98.26	2.00	100.00%	98.26	2.00	100.00%	98.26	
03.07.03.06	TEE DE COBRE 1/2"	pza	2.00	72.93	145.86	2.00	145.86	2.00	100.00%	145.86	2.00	100.00%	145.86	
03.07.03.07	TEE DE COBRE 1"	pza	11.00	91.52	1,006.72	10.00	915.20	1.00	91.52	1,006.72	11.00	100.00%	1,006.72	
03.07.03.08	REDUCCION DE COBRE 3/4" X 1/2"	pza	2.00	96.39	116.78	2.00	116.78	2.00	100.00%	116.78	2.00	100.00%	116.78	
03.07.03.09	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	pza	5.00	61.43	307.15	5.00	307.15	5.00	100.00%	307.15	5.00	100.00%	307.15	
03.07.03.10	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	pza	6.00	60.91	365.46	6.00	365.46	6.00	100.00%	365.46	6.00	100.00%	365.46	
03.07.03.11	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1"	pza	4.00	63.49	253.96	4.00	253.96	4.00	100.00%	253.96	4.00	100.00%	253.96	
03.07.03.12	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	pza	2.00	63.11	126.22	2.00	126.22	2.00	100.00%	126.22	2.00	100.00%	126.22	
03.07.04	VALVULAS													
03.07.04.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	10.00	58.47	584.70	10.00	584.70	10.00	100.00%	584.70	10.00	100.00%	584.70	
03.07.04.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	pza	13.00	76.69	996.97	13.00	996.97	13.00	100.00%	996.97	13.00	100.00%	996.97	
03.07.04.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	pza	16.00	76.32	1,221.28	16.00	1,221.28	16.00	100.00%	1,221.28	16.00	100.00%	1,221.28	
03.07.04.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	3.00	113.64	340.92	3.00	340.92	3.00	100.00%	340.92	3.00	100.00%	340.92	
03.07.04.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	pza	4.00	136.23	544.92	4.00	544.92	4.00	100.00%	544.92	4.00	100.00%	544.92	
03.07.04.06	CAJA P/VALVULA 20 X 20 CM	pza	13.00	40.95	532.35	13.00	532.35	13.00	100.00%	532.35	13.00	100.00%	532.35	
03.07.04.07	CAJA P/VALVULA 28 X 28 CM	pza	16.00	49.65	794.40	16.00	794.40	16.00	100.00%	794.40	16.00	100.00%	794.40	
03.07.04.08	CAJA P/VALVULA 30 X 30 CM	pza	7.00	54.56	381.92	7.00	381.92	7.00	100.00%	381.92	7.00	100.00%	381.92	
03.07.05	PIEZAS VARIAS													
03.07.05.01	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	1.00	30.94	30.94	1.00	30.94	1.00	100.00%	30.94	1.00	100.00%	30.94	
03.07.05.02	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3/4" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	10.00	35.04	350.40	10.00	350.40	10.00	100.00%	350.40	10.00	100.00%	350.40	
03.07.06	JUNTAS													
03.07.06.01	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB DE COBRE DE 1 1/2"	und	1.00	78.55	78.55	1.00	78.55	1.00	100.00%	78.55	1.00	100.00%	78.55	
03.07.07	INSTALACIONES ESPECIALES DE AGUA BLANDAS													
03.07.07.01	CUARTO DE BOMBAS - AGUA BLANDA	und	1.00	69,620.55	69,620.55	1.00	69,620.55	1.00	100.00%	69,620.55	1.00	100.00%	69,620.55	
03.07.07.02	INSTALACIONES DE EQUIPOS PCUARTO DE BOMBAS AGUA BLANDA	gib	1.00	5,409.86	5,409.86	1.00	5,409.86	1.00	100.00%	5,409.86	1.00	100.00%	5,409.86	
03.07.07.03	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA BLANDAS	m	942.12	2.36	2,223.40	895.13	2,112.51	46.99	1,110.89	895.13	95.01%	2,112.51	46.99	110.90
03.08	SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO													
03.08.01	REDES DE ALIMENTACION - DISTRIBUCION													
03.08.01.01	TUBERIA SCH - 40 DE 1" - ROCIADORES	m	6,393.56	29.00	185,413.24	6,393.56	185,413.24	6,393.56	100.00%	185,413.24	6,393.56	100.00%	185,413.24	
03.08.01.02	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" - ROCIADORES	m	43.64	32.55	1,420.48	43.64	1,420.48	43.64	100.00%	1,420.48	43.64	100.00%	1,420.48	
03.08.01.03	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" - ROCIADORES	m	975.17	34.19	33,341.06	955.52	32,703.42	3.65	124.79	32,828.21	960.17	98.46%	32,828.21	
03.08.01.04	TUBERIA SCH - 40 DE 2" - ROCIADORES	m	694.02	41.63	29,030.86	689.43	28,838.96	0.59	24.68	28,863.54	690.02	99.43%	28,863.54	
03.08.01.05	TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" - ROCIADORES	m	579.34	50.30	29,140.90	579.34	29,140.90	579.34	100.00%	29,140.90	579.34	100.00%	29,140.90	
03.08.01.06	TUBERIA SCH - 40 DE 3" - ROCIADORES	m	351.17	59.27	20,813.85	348.15	20,634.85	348.15	99.14%	20,634.85	348.15	99.14%	20,634.85	
03.08.01.07	TUBERIA SCH - 40 DE 4" - ROCIADORES	m	336.84	116.78	39,336.18	335.28	39,154.00	1.56	85.51	39,154.00	335.28	99.54%	39,154.00	
03.08.01.08	TUBERIA SCH-40 DE 2 1/2" - GABINETES COLGADAS	m	176.66	50.30	8,889.00	174.96	8,800.49	1.70	88.51	8,889.00	176.66	100.00%	8,889.00	
03.08.01.09	TUBERIA SCH - 40 DE 4" - GABINETES COLGADAS	m	18.28	116.78	2,134.74	17.68	2,064.67	0.60	69.72	2,064.67	17.68	96.72%	2,064.67	
03.08.01.10	TUBERIA HDPE - 40 DE 2 1/2" (CON CAMA DE ARENA)	m	338.14	171.38	57,950.43	338.14	57,950.43	338.14	100.00%	57,950.43	338.14	100.00%	57,950.43	
03.08.01.11	TUBERIA HDPE - 40 DE 4" (CON CAMA DE ARENA)	m	194.73	195.29	38,028.82	192.76	37,644.10	1.97	384.72	38,028.82	194.73	100.00%	38,028.82	
03.08.01.12	TUBERIA HDPE - 40 DE 6" (CON CAMA DE ARENA)	m	577.25	197.45	113,978.01	577.25	113,978.01	577.25	100.00%	113,978.01	577.25	100.00%	113,978.01	
03.08.03	ACCESORIOS													
03.08.03.01	CODO SCH - 40 1" X 90° - RANURADO	pza	688.00	59.60	41,004.80	684.00	40,768.40	4.00	236.40	40,768.40	684.00	99.43%	40,768.40	
03.08.03.02	CODO SCH - 40 1 1/4" X 90° - RANURADO	pza	15.00	66.54	1,028.10	14.00	959.56	1.00	68.54	959.56	14.00	93.33%	959.56	
03.08.03.03	CODO SCH - 40 1 1/2" X 90° - RANURADO	pza	162.00	88.38	15,721.16	160.50	15,991.59	1.50	729.57	15,991.59	160.50	99.25%	15,991.59	
03.08.03.04	CODO SCH - 40 2" X 90° - RANURADO	pza	133.00	81.57	10,948.81	132.00	10,767.24	1.00	181.57	10,767.24	132.00	99.25%	10,767.24	
03.08.03.05	CODO SCH - 40 2 1/2" X 90° - RANURADO	pza	101.00	90.63	9,153.63	100.50	9,108.32	0.50	45.32	9,108.32	100.50	99.51%	9,108.32	
03.08.03.06	CODO SCH - 40 3" X 90° - RANURADO	pza	47.00	105.58	4,962.26	46.50	4,909.47	0.50	52.79	4,909.47	46.50	98.94%	4,909.47	

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41663



VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA.

UBICACION IQUITOS - MAYNAS - LOBETO GOBIERNO REGIONAL DE LORETO CONTRATISTA CONSORCIO SALUD LORETO

MONTO CONTRATADO 31/09/2016

FECHA DE PRESUPUESTO FORMULA POLINOMICA No. 03

FECHA DE CORTE 31-Mar-21

INSTALACIONES SANITARIAS

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION PARTIDA, METRADO (UNO, CANTIDAD, P.U., MONTO), ACUMULADO ANTERIOR (MONTO, METRADO), PRESENTE MES (MONTO, METRADO), ACUMULADO ACTUAL (MONTO, METRADO), SALDO (%), MONTO. Rows include items like CODO SCH, TEE SCH, REDUCCION SCH, VALVULAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN JEFE DE SUPERVISION CIP N° 41863



647

VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

IQUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

S/ 217,226,482.36

31/08/2016

INSTALACIONES SANITARIAS

31-Mar-21

OBRA

UBICACION

ENTIDAD

CONTRATISTA

MONTO CONTRATADO

FECHA DE PRESUPUESTO

FORMULA POLINOMICA No. 03

FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
03.08.06	JUNTAS												
03.08.06.01	JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUB. 1"	und	2.00		94.28							2.00	84.28
03.08.06.02	JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUB. 1 1/2"	und	2.00	56.71	113.42							2.00	113.42
03.08.06.03	JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUB. 2"	und	7.00	66.27	463.89								
03.08.06.04	JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUB. 2 1/2"	und	7.00	75.85	530.95								
03.08.06.05	JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUB. 3"	und	1.00	85.43	85.43							1.00	75.85
03.08.06.06	JUNTA FLEXIBLE METAFLEX O SIMILAR, TUB. 4"	und	5.00	104.52	522.60							5.00	522.60
03.08.07	PRUEBAS HIDRAULICAS												
03.08.07.01	PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA A C1	m	8,012.80	3.51	28,124.93	3,782.95	13,278.15	1,000.00	3,510.00	4,782.95	16,788.15	3,229.85	11,336.77
03.08.07.02	INSTALACIONES ESPECIALES												
03.08.07.03	SISTEMA CONTRA INCENDIO	und	1.00	103,566.70	103,566.70	1.00	103,566.70			1.00	103,566.70		36,057.07
03.08.07.04	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL												
03.08.07.05	CANALETAS DE CONCRETO O 30cm, CON REJILLA METALICA S=0.5%	m	496.24	307.81	152,747.63	395.00	121,584.95			395.00	121,584.95		31,162.68
03.08.07.06	DREN PARA DRENAJE PLUVIAL 60X120 SIN TECHO	m	184.12	444.28	82,243.63	184.30	81,879.03			184.30	81,879.03		4,384.61
03.08.07.07	DREN PARA DRENAJE PLUVIAL 60X120 CON TECHO	m	57.05	444.28	25,346.17	54.00	23,991.12			54.00	23,991.12		1,355.05
03.08.07.08	CANALETAS METALICAS 0.20m, en CUBIERTA	m	559.75	94.75	53,036.31								53,036.31
03.08.07.09	CANALETAS DE CONCRETO 0.20M-AZOTEA	m	1,131.02	307.81	348,139.27	1,074.47	330,732.30			1,074.47	330,732.30		17,406.96
03.08.08	RED DE RECOLECCION												
03.08.08.01	TUBERIA PVC DS - CP Ø 2"	m	93.80	18.11	1,698.72	93.80	1,698.72			93.80	1,698.72		
03.08.08.02	TUBERIA PVC DS - CP Ø 4"	m	534.12	23.31	12,450.34	534.12	12,450.34			534.12	12,450.34		
03.08.08.03	TUBERIA PVC DS - CP Ø 6"	m	159.25	23.31	3,712.12	159.25	3,712.12			159.25	3,712.12		
03.08.08.04	TUBERIA PVC DS - CP Ø 8"	m	50.59	47.96	2,426.30	48.30	2,316.47			48.30	2,316.47		109.83
03.08.08.05	TUBERIA PVC DS - CP Ø 10"	m	163.34	67.45	11,017.28	163.34	11,017.28			163.34	11,017.28		
03.08.08.06	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 2"	m	63.25	28.03	1,772.90	59.77	1,675.35			59.77	1,675.35		97.54
03.08.08.07	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 4"	m	1,130.25	32.60	36,946.15	1,130.25	36,946.15			1,130.25	36,946.15		
03.08.08.08	ACCESORIOS												
03.08.08.09	CODO PVC DS - CP 4" x 4"	pza	54.00	12.16	656.64	51.00	620.16			51.00	620.16		24.32
03.08.08.10	YEE PVC DS - CP 4"	pza	37.00	19.46	720.02	35.00	681.10			35.00	681.10		38.92
03.08.08.11	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 6"	pza	151.00	54.88	8,286.88	149.00	8,177.12			149.00	8,177.12		109.76
03.08.08.12	PREZAS VARIAS												
03.08.08.13	SUMIDERO DE BRONCE 3"	pza	12.00	33.38	400.56	11.00	367.18			11.00	367.18		33.38
03.08.08.14	SUMIDERO DE BRONCE 4"	pza	76.00	45.58	3,464.08	75.00	3,418.50			75.00	3,418.50		45.58
03.08.08.15	INSTALACIONES ESPECIALES												
03.08.08.16	POZO DE PERCOLACION DE IXIM	und	4.00	2,666.22	11,464.88	4.00	11,464.88			4.00	11,464.88		
03.08.08.17	POZO DE PERCOLACION DE XIM	und	1.00	5,548.54	5,548.54	1.00	5,548.54			1.00	5,548.54		
03.08.08.18	BUZON STANDARD TIPO I HASTA H = 1.65 M	und	7.00	1,355.76	9,490.32	7.00	9,490.32			7.00	9,490.32		
03.08.08.19	CAJA DE REG. ALB. - 19"X24" TAPA CONCRETO	pza	11.00	228.22	2,510.42	10.00	2,282.20			10.00	2,282.20		228.22
03.08.08.20	CUARTO DE BOMBAS - DRENAJE PLUVIAL	gib	1.00	133,871.23	133,871.23	0.80	107,096.98			0.80	107,096.98		26,774.25
03.08.08.21	INSTALACION DE EQUIPOS P/CUARTO DE BOMBAS DRENAJE PLUVIAL	gib	1.00	2,860.98	2,860.98							1.00	2,860.98
03.08.08.22	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION												
03.08.08.23	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION												
03.08.08.24	SALIDA DE DESAGUE PVC DS - CP Ø 2"	plo	873.00	54.26	47,368.98	873.00	47,368.98			873.00	47,368.98		
03.08.08.25	SALIDA DE DESAGUE PVC DS - CP Ø 3"	plo	63.00	54.26	3,418.38	63.00	3,418.38			63.00	3,418.38		
03.08.08.26	SALIDA DE DESAGUE PVC DS - CP Ø 4"	plo	243.00	55.63	13,516.09	243.00	13,516.09			243.00	13,516.09		
03.08.08.27	SALIDA DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 2"	plo	469.00	65.33	30,639.77	469.00	30,639.77			469.00	30,639.77		
03.08.08.28	SALIDA DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 3"	plo	61.00	65.33	3,985.13	61.00	3,985.13			61.00	3,985.13		
03.08.08.29	SALIDA DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 4"	plo	6.00	66.70	400.20	6.00	400.20			6.00	400.20		
03.08.08.30	REDES DE DERIVACION												
03.08.08.31	TUBERIA PVC DS - CP Ø 2"	m	1,819.00	18.11	32,942.09	1,819.00	32,942.09			1,819.00	32,942.09		
03.08.08.32	TUBERIA PVC DS - CP Ø 3"	m	224.82	19.42	4,366.00	224.82	4,366.00			224.82	4,366.00		
03.08.08.33	TUBERIA PVC DS - CP Ø 4"	m	2,891.92	23.31	67,410.66	2,891.92	67,410.66			2,891.92	67,410.66		
03.08.08.34	TUBERIA PVC DS - CP Ø 2"-VENTILACION	m	1,527.62	18.11	27,665.20	1,523.98	27,599.28			1,523.98	27,599.28		65.92
03.08.08.35	TUBERIA PVC DS - CP Ø 3"-VENTILACION	m	366.66	19.42	7,109.33	364.75	7,071.85			364.75	7,071.85		37.48
03.08.08.36	TUBERIA PVC DS - CP Ø 4"-VENTILACION	m	408.75	23.31	9,521.49	408.75	9,521.49			408.75	9,521.49		
03.08.08.37	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 4"	m	85.00	32.60	2,771.00	85.00	2,771.00			85.00	2,771.00		
03.08.08.38	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 4"	m	48.00	32.60	1,564.80	47.53	1,549.48			47.53	1,549.48		15.32
03.08.08.39	MONTANTE DE COBRE TIPO L Ø 4"	m	21.00	484.64	10,171.44	20.73	10,046.59			20.73	10,046.59		130.85

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863



VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA."

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 03

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI: 217.228.482.36
31/09/2016
INSTALACIONES SANITARIAS
31-Mar-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 03

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
03.10.03	REDES COLECTORAS												
03.10.03.01	TUBERIA PVC DS - CP Ø 8" (CON CAMA DE ARENA)	m	678.40	57.11	38,743.42	678.40	38,743.42	678.40	38,743.42	678.40	100.00%	38,743.42	
03.10.03.02	TUBERIA PVC DS - CP Ø 8" (CON CAMA DE ARENA)	m	88.34	64.26	5,676.73	83.20	5,346.43	83.20	5,346.43	83.20	94.16%	94.16%	330.30
03.10.03.03	TUBERIA PVC DS - CP Ø 10" (CON CAMA DE ARENA)	m	139.17	66.45	9,108.68	139.17	9,108.68	139.17	9,108.68	139.17	100.00%	9,108.68	
03.10.04	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION Y COLECTORAS												
03.10.04.01	CODO PVC DS - CP 2" X 90°	pza	538.00	8.00	4,304.00	538.00	4,304.00	538.00	4,304.00	538.00	100.00%	4,304.00	
03.10.04.02	CODO PVC DS - CP 3" X 90°	pza	102.00	10.28	1,048.56	102.00	1,048.56	102.00	1,048.56	102.00	100.00%	1,048.56	
03.10.04.03	CODO PVC DS - CP 4" X 90°	pza	770.00	12.78	9,825.20	770.00	9,825.20	770.00	9,825.20	770.00	100.00%	9,825.20	
03.10.04.04	CODO DE COBRE 2" X 90°	pza	360.00	76.42	27,511.20	360.00	27,511.20	360.00	27,511.20	360.00	100.00%	27,511.20	
03.10.04.05	CODO DE COBRE 3" X 90°	pza	88.00	120.85	11,843.30	84.00	11,359.90	84.00	11,359.90	84.00	95.45%	11,359.90	
03.10.04.06	CODO DE COBRE 4" X 90°	pza	14.00	81.12	1,135.68	13.00	1,054.56	13.00	1,054.56	13.00	92.86%	1,054.56	4.00
03.10.04.07	CODO PVC DS - CP 2" X 45°	pza	491.00	8.00	3,928.00	488.00	3,904.00	488.00	3,904.00	488.00	99.39%	3,904.00	1.00
03.10.04.08	CODO PVC DS - CP 3" X 45°	pza	79.00	10.28	812.12	79.00	812.12	79.00	812.12	79.00	100.00%	812.12	3.00
03.10.04.09	CODO PVC DS - CP 4" X 45°	pza	687.00	12.16	8,353.92	687.00	8,353.92	687.00	8,353.92	687.00	100.00%	8,353.92	
03.10.04.10	CODO DE COBRE 4" X 90°	pza	424.00	39.87	16,904.88	424.00	16,904.88	424.00	16,904.88	424.00	100.00%	16,904.88	
03.10.04.11	CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" X 2"	pza	69.00	12.91	1,148.99	65.00	1,057.35	65.00	1,057.35	65.00	95.51%	1,057.35	4.00
03.10.04.12	TEE PVC DESAGUE DS - CP 2"	pza	78.00	11.15	869.70	75.00	836.25	75.00	836.25	75.00	96.15%	836.25	3.00
03.10.04.13	TEE PVC DESAGUE DS - CP 3"	pza	17.00	9.55	162.35	17.00	162.35	17.00	162.35	17.00	100.00%	162.35	
03.10.04.14	TEE PVC DESAGUE DS - CP 4"	pza	121.00	10.49	1,269.29	115.00	1,206.35	115.00	1,206.35	115.00	95.04%	1,206.35	6.00
03.10.04.15	TEE DE COBRE 4"	pza	71.00	141.79	10,087.09	69.00	9,783.51	69.00	9,783.51	69.00	97.18%	9,783.51	2.00
03.10.04.16	TEE SANITARIA PVC DS - CP 2"	pza	99.00	13.69	1,355.31	94.00	1,286.86	94.00	1,286.86	94.00	94.95%	1,286.86	5.00
03.10.04.17	TEE SANITARIA PVC DS - CP 3"	pza	54.00	14.53	784.62	53.00	770.09	53.00	770.09	53.00	98.15%	770.09	1.00
03.10.04.18	TEE SANITARIA PVC DS - CP 4"	pza	78.00	15.83	1,234.74	75.00	1,187.25	75.00	1,187.25	75.00	96.15%	1,187.25	3.00
03.10.04.19	YEE PVC DS - CP 2"	pza	618.00	13.14	8,120.52	618.00	8,120.52	618.00	8,120.52	618.00	100.00%	8,120.52	
03.10.04.20	YEE PVC DS - CP 3"	pza	130.00	14.86	1,931.18	130.00	1,931.18	130.00	1,931.18	130.00	100.00%	1,931.18	
03.10.04.21	YEE PVC DS - CP 4"	pza	1,304.00	19.46	25,375.84	1,304.00	25,375.84	1,304.00	25,375.84	1,304.00	100.00%	25,375.84	
03.10.04.22	YEE DE COBRE 4"	pza	810.00	40.64	32,918.40	808.00	32,837.12	808.00	32,837.12	808.00	99.75%	32,837.12	2.00
03.10.04.23	YEE DE COBRE 3"	pza	91.00	36.42	3,324.22	86.00	3,132.12	86.00	3,132.12	86.00	94.51%	3,132.12	5.00
03.10.04.24	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 3" - 2"	pza	13.00	12.56	163.28	13.00	163.28	13.00	163.28	13.00	100.00%	163.28	
03.10.04.25	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 3" X 2"	pza	242.00	9.80	2,371.60	237.00	2,322.60	237.00	2,322.60	237.00	97.93%	2,322.60	5.00
03.10.04.26	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 4" X 2"	pza	42.00	9.99	419.58	40.00	399.60	40.00	399.60	40.00	95.24%	399.60	2.00
03.10.04.27	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 4" X 3"	pza	338.00	183.23	61,931.74	338.00	61,931.74	338.00	61,931.74	338.00	100.00%	61,931.74	
03.10.04.28	REDUCCION DE COBRE 3" - 2"	pza	258.00	83.14	21,450.12	255.00	21,200.70	255.00	21,200.70	255.00	98.84%	21,200.70	3.00
03.10.04.29	REDUCCION DE COBRE 4" - 3"	pza	54.00	89.30	4,822.20	52.00	4,643.60	52.00	4,643.60	52.00	96.30%	4,643.60	2.00
03.10.04.30	REDUCCION DE COBRE 4" - 3"	pza	6.00	91.03	546.18	6.00	546.18	6.00	546.18	6.00	100.00%	546.18	
03.10.06	ADUJANTES VARIOS												
03.10.06.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	pza	18.00	25.99	467.82	11.00	285.89	11.00	285.89	11.00	61.55%	285.89	17.00
03.10.06.02	SUMIDERO DE BRONCE 3"	pza	10.00	33.38	333.80	6.00	200.28	6.00	200.28	6.00	60.00%	200.28	4.00
03.10.06.03	SUMIDERO DE BRONCE 4"	pza	18.00	45.58	820.44	11.00	501.38	11.00	501.38	11.00	61.32%	501.38	7.00
03.10.06.04	REGISTRO DE BRONCE 2"	pza	171.00	25.99	4,444.29	109.00	2,832.91	109.00	2,832.91	109.00	63.34%	2,832.91	62.00
03.10.06.05	REGISTRO DE BRONCE 3"	pza	189.00	27.41	5,180.49	113.00	3,097.33	113.00	3,097.33	113.00	59.80%	3,097.33	76.00
03.10.06.06	REGISTRO DE BRONCE 4"	pza	132.00	30.47	4,022.04	79.00	2,407.13	79.00	2,407.13	79.00	59.85%	2,407.13	53.00
03.10.06.07	REGISTRO DE BRONCE 6"	pza	39.00	39.97	1,559.83	23.00	919.31	23.00	919.31	23.00	59.00%	919.31	16.00
03.10.06.08	SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS - CP Ø 4	pza	63.00	18.12	1,141.56	38.00	688.56	38.00	688.56	38.00	60.33%	688.56	25.00
03.10.06.09	TRAMPA DE SOLIDOS	und	226.00	121.74	27,513.24	136.00	16,556.64	136.00	16,556.64	136.00	60.19%	16,556.64	90.00
03.10.06.10	PREZAS VARIAS												
03.10.06.11	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	1,103.00	58.38	64,393.14	1,059.00	61,824.42	1,059.00	61,824.42	1,059.00	96.01%	61,824.42	44.00
03.10.06.12	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	427.00	63.12	26,952.24	412.00	26,005.44	412.00	26,005.44	412.00	96.49%	26,005.44	15.00
03.10.06.13	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 4" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	351.00	89.22	31,265.22	349.00	31,157.78	349.00	31,157.78	349.00	99.43%	31,157.78	2.00
03.10.07	JUNTAS												
03.10.07.01	JUNTA FLEXIBLE PTLUB DE DESAGUE 2"	und	2.00	57.26	114.52	2.00	114.52	2.00	114.52	2.00	100.00%	114.52	
03.10.07.02	JUNTA FLEXIBLE PTLUB DE DESAGUE 3"	und	5.00	81.31	406.55	5.00	406.55	5.00	406.55	5.00	100.00%	406.55	
03.10.07.03	JUNTA FLEXIBLE PTLUB DE DESAGUE 4"	und	80.00	122.43	9,794.40	79.00	9,671.97	79.00	9,671.97	79.00	98.75%	9,671.97	1.00
03.10.08	CAMARAS DE INSPECCION												
03.10.08.01	PARA CAJAS DE REGISTRO												
03.10.08.01.01	CAJA DE REG. CONCR. - 17" X 24" TAPA CONCRETO	und	67.00	257.08	17,224.36	67.00	17,224.36	67.00	17,224.36	67.00	100.00%	17,224.36	
03.10.08.01.02	CAJA DE REG. CONCR. - 19" X 24" TAPA CONCRETO	pza	15.00	265.98	3,989.70	14.00	3,723.72	14.00	3,723.72	14.00	93.33%	3,723.72	1.00
03.10.08.01.03	CAJA DE REG. CONCR. - 24" X 24" TAPA CONCRETO	pza	5.00	281.24	1,406.20	5.00	1,406.20	5.00	1,406.20	5.00	100.00%	1,406.20	
03.10.08.02	PARA BUZONES												

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 11663



645

VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

IGUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217.226.482.36
 31/08/2015

INSTALACIONES SANITARIAS
 31-Mar-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 03
 FECHA DE CORTE

CORGEO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	MONTO
03.10.03.03	BUZON STANDAR TIPO I HASTA H = 1.05 M	und	14.00	1,355.76	18,980.64	13.00	17,624.88	13.00	17,624.88	1.00	1,355.76	7.14%	1,355.76	
03.10.03.04	INSTALACIONES ESPECIALES	und	1.00	1,264.20	1,264.20	1.00	1,264.20	1.00	1,264.20	1.00	1,264.20	100.00%	1,264.20	
03.10.03.05	TANQUE SEPTICO 10 60 M3	und	1.00	1,264.20	1,264.20	1.00	1,264.20	1.00	1,264.20	1.00	1,264.20	100.00%	1,264.20	
03.10.03.06	TANQUE SEPTICO 854 M3	und	1.00	1,248.28	1,248.28	1.00	1,248.28	1.00	1,248.28	1.00	1,248.28	100.00%	1,248.28	
03.10.03.07	TANQUE SEPTICO 398 M3	und	1.00	6,816.80	6,816.80	1.00	6,816.80	1.00	6,816.80	1.00	6,816.80	100.00%	6,816.80	
03.10.03.08	SISTEMA DE REBOSE - CISTERNA	und	1.00	6,857.37	6,857.37	1.00	6,857.37	1.00	6,857.37	1.00	6,857.37	100.00%	6,857.37	
03.10.03.09	CARPINTERIA METALICA	und	1.00	121.74	121.74	1.00	121.74	1.00	121.74	1.00	121.74	100.00%	121.74	
03.10.03.10	TRAMPA DE GRASA	und	2.00	8,763.12	17,526.24	2.00	17,526.24	2.00	17,526.24	2.00	17,526.24	100.00%	17,526.24	
03.10.03.11	EMPALME A REDES EXTERNAS	und	1.00	54,350.82	54,350.82	0.75	40,763.12	0.75	40,763.12	0.75	40,763.12	25.00%	13,587.71	
03.10.10.01	SISTEMA DE BOMBEO DE DESAGUE	und	1.00	5,906.83	5,906.83	7,383.97	5,907.17	7,383.97	5,907.17	7,383.97	99.00%	5,907.17	1.00%	59.66
03.10.10.02	CAMARA DE BOMBEO	m	7,458.54	0.80	5,906.83	7,383.97	5,907.17	7,383.97	5,907.17	7,383.97	99.00%	5,907.17	1.00%	59.66
03.10.10.03	PRUEBAS HIDRAULICAS	und	1.00	11,882.94	11,882.94	215.50	11,893.03	215.50	11,893.03	215.50	11,893.03	98.40%	189.91	
03.11.01.01	SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS	pib	219.00	54.26	11,882.94	215.50	11,893.03	215.50	11,893.03	215.50	11,893.03	98.40%	189.91	
03.11.02.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DS - CP Ø 2"	m	1,487.53	18.11	26,576.97	1,487.03	26,567.91	0.50	9.06	1,487.53	100.00%	26,576.97		
03.11.02.02	TUBERIA PVC DS - CP Ø 2"	m	127.15	28.03	3,564.01	126.62	3,549.16	0.53	14.86	127.15	100.00%	3,564.01		
03.11.02.03	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 4"	m	191.25	32.60	6,234.45	191.21	6,233.45	0.04	1.00	191.25	100.00%	6,234.45		
03.11.03.01	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION	m	70.00	8.00	560.00	70.00	560.00	0.00	0.00	70.00	100.00%	560.00		
03.11.03.02	CODO PVC DS - CP Z x 90°	pza	268.00	8.00	2,144.00	268.00	2,144.00	0.00	0.00	268.00	100.00%	2,144.00		
03.11.03.03	YEE PVC DS - CP Z x 45°	pza	189.00	13.14	2,483.46	189.00	2,483.46	0.00	0.00	189.00	100.00%	2,483.46		
03.11.04.01	PREZAS VARIAS	pza	386.00	58.38	23,118.48	386.00	23,118.48	0.00	0.00	386.00	100.00%	23,118.48		
03.12.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m	8,670.59	6.99	60,607.42	8,610.74	60,189.07	59.85	418.35	8,610.74	99.31%	418.35		
03.12.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS H = 0.60M	m	209.84	2.35	493.12	201.48	473.47	8.38	18.65	209.84	100.00%	493.12		
03.12.01.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/TUB. D = 6" - 8"	m	2,527.94	2.18	5,510.91	2,527.94	5,510.91	0.00	0.00	2,527.94	100.00%	5,510.91		
03.12.01.04	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/TUB. D = 4" - 6"	m	5,932.81	2.05	12,162.26	5,924.61	12,145.45	8.20	16.81	5,924.61	99.86%	12,145.45		
03.12.01.05	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/TUB. D = 1 1/2" - 3"	m	8,670.59	4.66	40,404.95	8,577.94	39,973.20	92.65	431.75	8,577.94	98.93%	431.75		
03.12.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR TS Y VOLQUETE 8 M3, D = 5 RM	m3	11,271.77	31.51	355,173.47	11,143.83	351,142.08	127.94	4,031.39	11,143.83	98.88%	4,031.39		
03.12.02.01	PREZAS VARIAS	und	22.00	830.30	18,266.60	22.00	18,266.60	0.00	0.00	22.00	100.00%	18,266.60		
03.12.02.02	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE 400L - PARA RESIDUOS SOLIDOS	pza	4.00	528.21	2,112.84	4.00	2,112.84	0.00	0.00	4.00	100.00%	2,112.84		
03.12.02.03	COLGADOR MULTIPLE PARA 2 TUBERIAS	pza	288.00	585.90	168,739.20	288.00	168,739.20	0.00	0.00	288.00	100.00%	168,739.20		
03.12.02.04	COLGADOR MULTIPLE PARA 3 TUBERIAS	pza	158.00	640.73	101,235.34	158.00	101,235.34	0.00	0.00	158.00	100.00%	101,235.34		
03.12.02.05	COLGADOR MULTIPLE PARA 6 TUBERIAS	pza	31.00	656.82	20,361.42	31.00	20,361.42	0.00	0.00	31.00	100.00%	20,361.42		
03.12.03.01	COSTO DIRECTO	SI		8,692,781.78	7,638,607.09	62,728.72	7,601,335.77			7,601,335.77		1,091,446.01		
03.12.03.02	GASTOS GENERALES	SI		14.89%	1,294,404.95	1,122,541.74	1,131,892.40			1,131,892.40		162,522.56		
03.12.03.03	UTILIDAD	SI		3.00%	260,763.45	226,158.21	1,881.86			228,040.07		32,743.38		
03.12.03.04	SUBTOTAL	SI		18.00%	10,247,970.19	8,867,307.04	73,951.25			8,961,258.24		1,286,711.95		
03.12.03.05	IGV	SI			1,999,715.27	13,311.22	1,013,028.48			1,013,028.48		231,608.15		
	TOTAL	SI			12,092,604.82	10,487,022.31	87,262.47			10,574,284.72		1,518,320.10		

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PATAÑ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41663



644

 CONSORCIO SALUD LORETO	Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	VALORIZACION No37 MARZO 2021
		Revisión:

VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS



642

VALORIZACION N° 37 : INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO

S/. 217,226,482.36

31/08/2016

INSTALACIONES ELECTRICAS

31-Mar-21

RA
ICACION
IDAD
INTRATADO
INTO CONTRATADO
CHA DE PRESUPUESTO
RULA POLINOMICA No. 04
CHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, UND, CANTIDAD, P.U., CONTRACTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR MONTO, PRESENTE MES MONTO, METRADO, ACUMULADO ACTUAL MONTO, METRADO, SALDO MONTO, METRADO, SALDO %.

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41663



VALORIZACION N° 37 : INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA."

IQUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

Si. 217.226.482,36

31/08/2015

INSTALACIONES ELECTRICAS

31-Mar-21

IRA
ICACION
IDAD
INTRATISTA
INTO CONTRATADO
CHA DE PRESUPUESTO
RMULA POLINOMICA No. 04
CHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR MONTO, PRESENTE MES MONTO, ACUMULADO ACTUAL MONTO, METRADO %, MONTO, SALDO %, MONTO. Rows include items like CABLE ELECTRICICO 1-1x4mm2 LS0H(T)-80, CABLE ELECTRICICO 3-1x10mm2 LS0H(T)-80, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PANTAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863



VALORIZACION N° 37 : INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217.226.482.36

31/08/2016
 INSTALACIONES ELECTRICAS
 31-Mar-21

A
 DAD
 TRATISTA
 TO CONTRATADO
 IA DE PRESUPUESTO
 NULA POLINOMICA No. 04
 IA DE CORTE

CODIGO ORDEN	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		P.U.	CONTRACTUAL MONTO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO %	MONTO
		UNO CANTIDAD	DOS CANTIDAD			METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO		
19	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-CC	pza	1,00	11,214.21	11,214.21							100.00%	11,214.21
20	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-CAF	pza	1,00	6,392.43	6,392.43							100.00%	6,392.43
21	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-LAV	pza	1,00	12,295.45	12,295.45							100.00%	12,295.45
22	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-2P1	pza	1,00	17,090.28	17,090.28							100.00%	17,090.28
23	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-2P2	pza	1,00	14,671.84	14,671.84							100.00%	14,671.84
24	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-2P3	pza	1,00	15,140.75	15,140.75							100.00%	15,140.75
25	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-3P1	pza	1,00	11,560.50	11,560.50							100.00%	11,560.50
26	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-3P2	pza	1,00	15,180.76	15,180.76							100.00%	15,180.76
27	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-3P3	pza	1,00	14,476.68	14,476.68							100.00%	14,476.68
28	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-EST	pza	1,00	10,585.62	10,585.62							100.00%	10,585.62
29	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-4P2	pza	1,00	9,155.99	9,155.99							100.00%	9,155.99
30	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-4P3	pza	1,00	7,260.39	7,260.39							100.00%	7,260.39
31	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-5P2	pza	1,00	7,729.30	7,729.30							100.00%	7,729.30
32	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-5P3	pza	1,00	9,923.52	9,923.52							100.00%	9,923.52
33	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-6P2	pza	1,00	13,545.60	13,545.60							100.00%	13,545.60
34	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-6P3	pza	1,00	30,678.78	30,678.78							100.00%	30,678.78
35	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-7P2	pza	1,00	39,812.82	39,812.82							100.00%	39,812.82
36	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-7P3	pza	1,00	35,767.24	35,767.24							100.00%	35,767.24
37	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-8P2	pza	1,00	4,972.23	4,972.23							100.00%	4,972.23
38	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-8P3	pza	1,00	4,501.07	4,501.07							100.00%	4,501.07
39	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-9P2	pza	1,00	11,384.19	11,384.19							100.00%	11,384.19
40	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-9P3	pza	1,00	5,427.35	5,427.35							100.00%	5,427.35
41	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-10P2	pza	1,00	11,221.35	11,221.35							100.00%	11,221.35
42	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-10P3	pza	1,00	3,896.25	3,896.25							100.00%	3,896.25
43	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-11P2	pza	1,00	25,701.83	25,701.83							100.00%	25,701.83
44	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-11P3	pza	1,00	18,918.10	18,918.10							100.00%	18,918.10
45	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-12P2	pza	1,00	13,190.56	13,190.56							100.00%	13,190.56
46	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-12P3	pza	1,00	2,335.12	2,335.12							100.00%	2,335.12
47	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-13P2	pza	1,00	8,425.12	8,425.12							100.00%	8,425.12
48	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-13P3	pza	1,00	3,167.93	3,167.93							100.00%	3,167.93
49	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-14P2	pza	1,00	4,592.39	4,592.39							100.00%	4,592.39
50	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-14P3	pza	1,00	4,007.44	4,007.44							100.00%	4,007.44
51	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-15P2	pza	1,00	11,816.09	11,816.09							100.00%	11,816.09
52	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-15P3	pza	1,00	5,950.31	5,950.31							100.00%	5,950.31
53	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-16P2	pza	1,00	6,949.09	6,949.09							100.00%	6,949.09
54	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-16P3	pza	1,00	5,167.21	5,167.21							100.00%	5,167.21
55	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-17P2	pza	1,00	16,507.73	16,507.73							100.00%	16,507.73
56	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-17P3	pza	1,00	4,972.23	4,972.23							100.00%	4,972.23
57	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-18P2	pza	1,00	15,924.07	15,924.07							100.00%	15,924.07
58	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-18P3	pza	1,00	11,438.59	11,438.59							100.00%	11,438.59
59	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-19P2	pza	1,00	5,167.21	5,167.21							100.00%	5,167.21
60	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-19P3	pza	1,00	4,972.23	4,972.23							100.00%	4,972.23
61	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-20P2	pza	1,00	19,541.59	19,541.59							100.00%	19,541.59
62	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-20P3	pza	1,00	20,053.63	20,053.63							100.00%	20,053.63
63	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-21P2	pza	1,00	21,448.47	21,448.47							100.00%	21,448.47
64	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-21P3	pza	1,00	22,126.10	22,126.10							100.00%	22,126.10
65	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-22P2	pza	1,00	8,094.78	8,094.78							100.00%	8,094.78
66	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-22P3	pza	1,00	4,696.05	4,696.05							100.00%	4,696.05
67	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-23P2	pza	1,00	8,616.48	8,616.48							100.00%	8,616.48
68	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-23P3	pza	1,00	9,142.46	9,142.46							100.00%	9,142.46
69	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-24P2	pza	1,00	8,562.47	8,562.47							100.00%	8,562.47
70	TABLERO DE DISTRIBUCION - TON-24P3	pza	1,00	17,716.55	17,716.55							100.00%	17,716.55

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41863



VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217.226.482.36
 31/09/2016
 INSTALACIONES ELECTRICAS
 31-Mar-21

ORA
 ICACION
 ICACION
 IDAD
 INTRATISTA
 NTO CONTRATADO
 CHA DE PRESUPUESTO
 RMULA POLINOMICA No. 04
 CHA DE CORTE

CÓDIGO PARTIDA	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMLADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMLADO ACTUAL		SALDO		
		UND.	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	MONTO
3577	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EIHP2	pza	1.00	23,415.72	23,415.72							1.00	100.00%	23,415.72
3578	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EIHP3	pza	1.00	17,446.50	17,446.50							1.00	100.00%	17,446.50
3579	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EIHP4	pza	1.00	5,081.29	5,081.29							1.00	100.00%	5,081.29
3580	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EIHP5	pza	1.00	4,775.01	4,775.01							1.00	100.00%	4,775.01
3581	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EI2P1	pza	1.00	8,227.38	8,227.38							1.00	100.00%	8,227.38
3582	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EI2P2	pza	1.00	8,227.38	8,227.38							1.00	100.00%	8,227.38
3583	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EI2P3	pza	1.00	6,136.83	6,136.83							1.00	100.00%	6,136.83
3584	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EI4P2	pza	1.00	5,715.04	5,715.04							1.00	100.00%	5,715.04
3585	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EI4P3	pza	1.00	5,428.76	5,428.76							1.00	100.00%	5,428.76
3586	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EI3P1	pza	1.00	7,297.27	7,297.27							1.00	100.00%	7,297.27
3587	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EI3P2	pza	1.00	7,869.85	7,869.85							1.00	100.00%	7,869.85
3588	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EI3P3	pza	1.00	6,948.04	6,948.04							1.00	100.00%	6,948.04
3589	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EI5P2	pza	1.00	5,715.04	5,715.04							1.00	100.00%	5,715.04
3590	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EI5P3	pza	1.00	5,428.76	5,428.76							1.00	100.00%	5,428.76
3591	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EM1P1	pza	1.00	11,484.05	11,484.05							1.00	100.00%	11,484.05
3592	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EM1P3	pza	1.00	10,203.42	10,203.42							1.00	100.00%	10,203.42
3593	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EM2P1	pza	1.00	6,661.74	6,661.74							1.00	100.00%	6,661.74
3594	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EM2P2	pza	1.00	10,469.70	10,469.70							1.00	100.00%	10,469.70
3595	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EM3P1	pza	1.00	4,627.31	4,627.31							1.00	100.00%	4,627.31
3596	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EM3P2	pza	1.00	5,199.87	5,199.87							1.00	100.00%	5,199.87
3597	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EM3P3	pza	1.00	4,466.27	4,466.27							1.00	100.00%	4,466.27
3598	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EM4P2	pza	1.00	4,646.55	4,646.55							1.00	100.00%	4,646.55
3599	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EM4P3	pza	1.00	6,001.34	6,001.34							1.00	100.00%	6,001.34
3600	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EM5P2	pza	1.00	5,112.03	5,112.03							1.00	100.00%	5,112.03
3601	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EM5P3	pza	1.00	6,661.74	6,661.74							1.00	100.00%	6,661.74
3602	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EILOC	pza	1.00	7,903.00	7,903.00							1.00	100.00%	7,903.00
3603	TABLERO DE DISTRIBUCION - TES EI4P2	pza	1.00	6,513.68	6,513.68							1.00	100.00%	6,513.68
3604	TABLERO DE FUERZA-TFN1P1	pza	1.00	10,919.08	10,919.08							1.00	100.00%	10,919.08
3605	TABLERO DE FUERZA-TFN1P2	pza	1.00	13,932.07	13,932.07							1.00	100.00%	13,932.07
3606	TABLERO DE FUERZA-TFN1P3	pza	1.00	13,009.67	13,009.67							1.00	100.00%	13,009.67
3607	TABLERO DE FUERZA-TFN2P1	pza	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%	6,183.64
3608	TABLERO DE FUERZA-TFN2P2	pza	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%	5,709.99
3609	TABLERO DE FUERZA-TFN2P3	pza	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%	6,183.64
3610	TABLERO DE FUERZA-TFN3P1	pza	1.00	4,063.63	4,063.63							1.00	100.00%	4,063.63
3611	TABLERO DE FUERZA-TFN3P2	pza	1.00	5,946.81	5,946.81							1.00	100.00%	5,946.81
3612	TABLERO DE FUERZA-TFN3P3	pza	1.00	6,753.24	6,753.24							1.00	100.00%	6,753.24
3613	TABLERO DE FUERZA-TFN4P2	pza	1.00	5,178.32	5,178.32							1.00	100.00%	5,178.32
3614	TABLERO DE FUERZA-TFN4P3	pza	1.00	5,651.97	5,651.97							1.00	100.00%	5,651.97
3615	TABLERO DE FUERZA-TFN5P2	pza	1.00	4,853.67	4,853.67							1.00	100.00%	4,853.67
3616	TABLERO DE FUERZA - TFN5P3	pza	1.00	4,941.49	4,941.49							1.00	100.00%	4,941.49
3617	TABLERO DE FUERZA - TFN6H	pza	1.00	35,804.38	35,804.38							1.00	100.00%	35,804.38
3618	TABLERO DE FUERZA - TC-8S	pza	1.00	3,158.97	3,158.97							1.00	100.00%	3,158.97
3619	TABLERO DE FUERZA - TFE-ASC	pza	1.00	3,613.60	3,613.60							1.00	100.00%	3,613.60
3620	TABLERO DE FUERZA - TFN-AM	pza	1.00	9,819.69	9,819.69							1.00	100.00%	9,819.69
3621	TABLERO DE DISTRIBUCION - TFE-PR1	pza	1.00	10,932.73	10,932.73							1.00	100.00%	10,932.73
3622	TABLERO DE FUERZA - TFN-AZ51	pza	1.00	4,323.16	4,323.16							1.00	100.00%	4,323.16
3623	TABLERO DE FUERZA - TFN-AZ52	pza	1.00	1,557.15	1,557.15							1.00	100.00%	1,557.15
3624	TABLERO DE FUERZA - TFN-AZ61	pza	1.00	3,940.03	3,940.03							1.00	100.00%	3,940.03
3625	TABLERO DE FUERZA - TFE-AZ31	pza	1.00	5,201.12	5,201.12							1.00	100.00%	5,201.12
3626	TABLERO DE FUERZA - TFN-AZ11	pza	1.00	3,749.64	3,749.64							1.00	100.00%	3,749.64
3627	TABLERO DE FUERZA - TFE-AZ31	pza	1.00	5,704.42	5,704.42							1.00	100.00%	5,704.42
3628	TABLERO DE FUERZA - TFN-AZ11	pza	1.00	56,313.96	56,313.96							1.00	100.00%	56,313.96
3629	TABLERO DE FUERZA - TFE-AZ31	pza	1.00	4,710.01	4,710.01							1.00	100.00%	4,710.01
3630	TABLERO DE DISTRIBUCION - TFE-2P1	pza	1.00	11,663.92	11,663.92							1.00	100.00%	11,663.92
3631	TABLERO DE DISTRIBUCION - TFE-2P2	pza	1.00	22,035.01	22,035.01							1.00	100.00%	22,035.01
3632	TABLERO DE FUERZA - TFE-AZ11	pza	1.00	3,749.64	3,749.64							1.00	100.00%	3,749.64
3633	TABLERO DE FUERZA-TFE-AZ12	pza	1.00	13,144.91	13,144.91							1.00	100.00%	13,144.91

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

.....
 16. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 C.I. N° 1363



VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

IQUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

SI, 217,226,482.36

31/08/2015

INSTALACIONES ELECTRICAS

31-Mar-21

IRA
 ICACION
 IDAD
 INTRATISTA
 INTO CONTRATADO
 CHA DE PRESUPUESTO
 RMULA POLINOMICA No. 04
 CHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		P.U.	CONTRACTUAL MONTO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		METRADO	SALDO %	MONTO
		UNID	CANTIDAD			METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO			
16.35	TABLERO DE FUERZA-TFE-AZ13	pza	1.00	5,244.45	5,244.45							1.00	100.00%	5,244.45
16.36	TABLERO DE FUERZA-TFE-AZ21	pza	1.00	6,973.39	6,973.39							1.00	100.00%	6,973.39
16.37	TABLERO DE FUERZA-TFE-AZ22	pza	1.00	3,564.56	3,564.56							1.00	100.00%	3,564.56
16.38	TABLERO DE FUERZA-TFE-AZ3	pza	1.00	7,732.06	7,732.06							1.00	100.00%	7,732.06
16.39	TABLERO DE FUERZA-TFE-AZ4	pza	1.00	6,209.45	6,209.45							1.00	100.00%	6,209.45
16.40	TABLERO DE FUERZA-TFE-CF	pza	1.00	5,277.54	5,277.54							1.00	100.00%	5,277.54
6.41	TABLERO DE DISTRIBUCION-TFE-PR 2	pza	1.00	4,323.16	4,323.16							1.00	100.00%	4,323.16
6.42	TABLERO DE DISTRIBUCION-TFE-SP2	pza	1.00	16,528.22	16,528.22							1.00	100.00%	16,528.22
6.43	TABLERO DE FUERZA-TC-BC1	pza	1.00	7,060.19	7,060.19							1.00	100.00%	7,060.19
6.44	TABLERO DE FUERZA-IFN-IP1	pza	1.00	5,604.90	5,604.90							1.00	100.00%	5,604.90
6.45	TABLERO DISTRIBUCION-TE-EM-2P2	pza	1.00	3,531.54	3,531.54							1.00	100.00%	3,531.54
6.46	TABLERO DISTRIBUCION-TUPS-LC1	pza	1.00	5,629.64	5,629.64							1.00	100.00%	5,629.64
6.47	TABLERO DISTRIBUCION-IDEALC1	pza	1.00	6,911.27	6,911.27							1.00	100.00%	6,911.27
6.49	TABLERO DISTRIBUCION-TAC-SO1	pza	1.00	6,823.95	6,823.95							1.00	100.00%	6,823.95
6.49	TABLERO DISTRIBUCION-TAC-SO1	pza	1.00	6,823.95	6,823.95							1.00	100.00%	6,823.95
6.50	TABLERO DISTRIBUCION-TUPS-SO1	pza	1.00	5,630.02	5,630.02							1.00	100.00%	5,630.02
6.51	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-SO2	pza	1.00	6,503.79	6,503.79							1.00	100.00%	6,503.79
6.52	TABLERO DISTRIBUCION-TAC-SO2	pza	1.00	5,969.21	5,969.21							1.00	100.00%	5,969.21
6.53	TABLERO DISTRIBUCION-TAC-SO3	pza	1.00	6,911.27	6,911.27							1.00	100.00%	6,911.27
6.54	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-SO3	pza	1.00	6,505.73	6,505.73							1.00	100.00%	6,505.73
6.55	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-RX21	pza	1.00	6,549.09	6,549.09							1.00	100.00%	6,549.09
6.56	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-SM1	pza	1.00	6,562.97	6,562.97							1.00	100.00%	6,562.97
6.57	TABLERO DISTRIBUCION-TUPS-SM1	pza	1.00	3,730.76	3,730.76							1.00	100.00%	3,730.76
6.58	TABLERO DISTRIBUCION-TUPS-SM2	pza	1.00	5,689.79	5,689.79							1.00	100.00%	5,689.79
6.59	TABLERO DISTRIBUCION-TUPS-SM2	pza	1.00	5,377.68	5,377.68							1.00	100.00%	5,377.68
6.60	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-SM3	pza	1.00	5,689.79	5,689.79							1.00	100.00%	5,689.79
6.61	TABLERO DISTRIBUCION-TUPS-UC121	pza	1.00	6,561.71	6,561.71							1.00	100.00%	6,561.71
6.62	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-UC121	pza	1.00	6,329.15	6,329.15							1.00	100.00%	6,329.15
6.63	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-RX22	pza	1.00	7,627.28	7,627.28							1.00	100.00%	7,627.28
6.64	TABLERO DISTRIBUCION-TUPS-UC122	pza	1.00	5,689.79	5,689.79							1.00	100.00%	5,689.79
6.65	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-UC122	pza	1.00	6,580.61	6,580.61							1.00	100.00%	6,580.61
6.66	TABLERO DISTRIBUCION-TUPS-UC132	pza	1.00	6,914.18	6,914.18							1.00	100.00%	6,914.18
6.67	TABLERO DISTRIBUCION-TUPS-UC133	pza	1.00	5,689.79	5,689.79							1.00	100.00%	5,689.79
6.68	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-RX31	pza	1.00	5,881.98	5,881.98							1.00	100.00%	5,881.98
6.69	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-RX31	pza	1.00	7,627.28	7,627.28							1.00	100.00%	7,627.28
6.70	TABLERO DISTRIBUCION-TD-IP6	pza	1.00	6,562.97	6,562.97							1.00	100.00%	6,562.97
6.71	TABLERO DISTRIBUCION-TFE-2P1	pza	1.00	4,721.63	4,721.63							1.00	100.00%	4,721.63
6.72	TABLERO DISTRIBUCION-TC-PR11	pza	1.00	3,710.58	3,710.58							1.00	100.00%	3,710.58
6.73	TABLERO DISTRIBUCION-TC-PR12	pza	1.00	3,746.58	3,746.58							1.00	100.00%	3,746.58
6.74	TABLERO DISTRIBUCION-TC-PR21	pza	1.00	3,731.34	3,731.34							1.00	100.00%	3,731.34
6.75	TABLERO DISTRIBUCION-TFN-6P2	pza	1.00	3,751.43	3,751.43							1.00	100.00%	3,751.43
6.76	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-RX23	pza	1.00	7,572.85	7,572.85							1.00	100.00%	7,572.85
6.77	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-RX33	pza	1.00	7,627.37	7,627.37							1.00	100.00%	7,627.37
6.78	TABLERO DISTRIBUCION-TDEA-RX32	pza	1.00	7,631.84	7,631.84							1.00	100.00%	7,631.84
6.79	TABLERO DISTRIBUCION-TE-EM-SOG	pza	1.00	4,034.49	4,034.49							1.00	100.00%	4,034.49
6.80	TABLERO DISTRIBUCION-TUPS-OC	pza	1.00	4,716.68	4,716.68							1.00	100.00%	4,716.68
6.81	TABLERO DISTRIBUCION-TEES ELDIC	pza	1.00	3,705.61	3,705.61							1.00	100.00%	3,705.61
6.82	TABLERO DISTRIBUCION-TFE-E	pza	1.00	35,453.07	35,453.07							1.00	100.00%	35,453.07
6.83	TABLERO DISTRIBUCION-TFE-E	pza	1.00	6,597.57	6,597.57							1.00	100.00%	6,597.57
6.84	TABLERO DISTRIBUCION-TC-BP1	pza	1.00	4,681.75	4,681.75							1.00	100.00%	4,681.75
6.85	TABLERO DISTRIBUCION-TC-BP2	pza	1.00	4,716.68	4,716.68							1.00	100.00%	4,716.68
6.86	TABLERO DISTRIBUCION-TUPS-SO2	pza	1.00	5,689.79	5,689.79							1.00	100.00%	5,689.79
6.87	TABLERO DISTRIBUCION-TUPS-SO3	pza	1.00	5,666.21	5,666.21							1.00	100.00%	5,666.21
6.88	TABLERO DISTRIBUCION-TC-OSM	pza	1.00	3,814.20	3,814.20							1.00	100.00%	3,814.20
6.89	TABLERO DISTRIBUCION-TE-EM-4P2	pza	1.00	6,912.94	6,912.94							1.00	100.00%	6,912.94
6.90	TABLERO DISTRIBUCION-TE-EM-4P3	pza	1.00	6,562.77	6,562.77							1.00	100.00%	6,562.77
6.91	TABLERO DISTRIBUCION-TC-ASC3	pza	1.00	4,730.26	4,730.26							1.00	100.00%	4,730.26
6.92	TABLERO DISTRIBUCION-TC-ASC1	pza	1.00	4,716.78	4,716.78							1.00	100.00%	4,716.78

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41863



637

VALORIZACIÓN N° 37 : INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo del 16 Ene al 31-Mar-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA.

QUITOS - MAYNAS - LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

SI. 217.226.482.36

31/09/2015

INSTALACIONES ELECTRICAS

31-Mar-21

IRA
ICACION
TIDAD
NTRALISTA
NTO CONTRATADO
RINULA POLIOMICA No. 04
CHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	M E T R A D O		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO			
		UNO	CANTIDAD	P.U.	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	METRADO	%	METRADO	%	MONTO	%
36.93	TABLERO DISTRIBUCION-TC-ASC-2	pza	1.00	4,716.78	4,716.78										
36.94	TABLERO DISTRIBUCION-TFE-BA	pza	1.00	4,716.78	4,716.78										4,716.78
37	ARTEFACTOS														4,716.48
37.01	LUMINARIA MODULAR LED 3400mm DEL TIPO PANEL DE LUZ, POTENCIA DE 41W, DE MONTAJE EMPOTRADO, CON CUBIERTA	pza	170.00	311.33	52,926.10	170.00	52,926.10			170.00	#####	170.00	#####	52,926.10	
37.02	LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 4 TUBOS FLUORESCENTES TLD 18W, SISTEMA OPTICO DE ALUMINIO MATE, DOBLE PARAB	pza	676.00	285.46	193,744.46	676.00	193,744.46			676.00	#####	676.00	#####	193,744.46	
37.03	LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 3 TUBOS FLUORESCENTES TLD 18W, SISTEMA OPTICO DE ALUMINIO MATE, DOBLE PARAB	pza	1,393.00	286.34	398,871.62	1,393.00	398,871.62			1,393.00	#####	1,393.00	#####	398,871.62	
37.04	LUMINARIA DE LUZ INDIRECTA PARA EMPOTRAR CON 2 TUBOS FLUORESCENTES COMPACTAS TLD 36W Y DISTRIBUCION DE	pza	344.00	322.99	111,108.56	344.00	111,108.56			344.00	#####	344.00	#####	111,108.56	
37.05	LUMINARIA HERMETICA PARA ADOSAR CON 2 TUBOS FLUORESCENTES COMPACTAS P-L 36W, PROPOR	pza	43.00	322.99	13,888.57	43.00	13,888.57			43.00	#####	43.00	#####	13,888.57	
37.06	LUMINARIA PARA ADOSAR CON 3 TUBOS FLUORESCENTES TLD 36W, RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA CON GR	pza	328.00	225.92	74,105.56	328.00	74,105.56			328.00	#####	328.00	#####	74,105.56	
37.07	LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 4 TUBOS FLUORESCENTES TLD 18W, SISTEMA OPTICO DE ALUMINIO MATE, CON BALASTRO E	pza	8.00	318.84	2,550.72	8.00	2,550.72			8.00	#####	8.00	#####	2,550.72	
37.08	LUMINARIA HERMETICA PARA ADOSAR CON 2 TUBOS FLUORESCENTES TLD 36W, PARA SALAS BLANCAS CON UN GRADO DE PROTECC	pza	53.00	443.66	23,513.98	53.00	23,513.98			53.00	#####	53.00	#####	23,513.98	
37.09	LUMINARIA MODULAR INDIRECTA PARA EMPOTRAR DE LUZ INDIRECTA DIRECTA, CON 2 TUBOS FLUORESCENTES TLD 36W, RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA CON GR	pza	114.00	251.75	28,699.50	114.00	28,699.50			114.00	#####	114.00	#####	28,699.50	
37.10	LUMINARIA HERMETICA PARA ADOSAR CON 2 TUBOS FLUORESCENTES TLD 36W, RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA CON GR	pza	11.00	329.14	3,620.54	11.00	3,620.54			11.00	#####	11.00	#####	3,620.54	
37.11	LUMINARIA DE LUZ INDIRECTA DIRECTA PARA EMPOTRAR CON 2 TUBOS FLUORESCENTES TLD 18W, RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA CON GR	pza	15.00	223.89	3,358.35	15.00	3,358.35			15.00	#####	15.00	#####	3,358.35	
37.12	LUMINARIA EMBUTIDA EN PARED, CON 1 LAMPARA P-L C 18W, PARA LUMINACION BAJA, CUERPO Y REFLECTOR ASIMETRICO E	pza	10.00	321.97	3,219.70	10.00	3,219.70			10.00	#####	10.00	#####	3,219.70	
37.13	LUMINARIA TIPO DOWNLIGHTS PARA EMPOTRAR CON 02 FLUORESCENTE COMPACTO P-L C DE 18W, CON OPTICA DOBLE, CO	pza	329.00	213.56	70,261.24	329.00	70,261.24			329.00	#####	329.00	#####	70,261.24	
37.14	LUMINARIA TIPO DOWNLIGHTS PARA EMPOTRAR CON 02 FLUORESCENTE COMPACTO P-L C DE 20W, CON OPTICA DOBLE, CO	pza	183.00	241.98	63,882.72	183.00	63,882.72			183.00	#####	183.00	#####	63,882.72	
37.15	LUMINARIA TIPO CAMPANA SUSPENDIDA CON FLUORESCENTES COMPACTAS P-L C DE 20W, CON OPTICA DOBLE, CO	pza	24.00	280.22	6,725.28	24.00	6,725.28			24.00	#####	24.00	#####	6,725.28	
37.16	LUMINARIA TIPO CAMPANA SUSPENDIDA CON FLUORESCENTES COMPACTAS P-L C DE 20W, CON OPTICA DOBLE, CO	pza	183.00	241.98	63,882.72	183.00	63,882.72			183.00	#####	183.00	#####	63,882.72	
37.17	LUMINARIA TIPO CAMPANA SUSPENDIDA CON FLUORESCENTES COMPACTAS P-L C DE 20W, CON OPTICA DOBLE, CO	pza	24.00	280.22	6,725.28	24.00	6,725.28			24.00	#####	24.00	#####	6,725.28	
37.18	LUMINARIA TIPO CAMPANA SUSPENDIDA CON FLUORESCENTES COMPACTAS P-L C DE 20W, CON OPTICA DOBLE, CO	pza	9.00	465.84	4,192.56	9.00	4,192.56			9.00	#####	9.00	#####	4,192.56	
37.19	LUMINARIA PARA ADOSAR CON 4 TUBOS FLUORESCENTES TLD 18W, SISTEMA OPTICO DE ALUMINIO MATE, CON BALASTRO E	pza	12.00	290.63	3,487.56	12.00	3,487.56			12.00	#####	12.00	#####	3,487.56	
37.20	LUMINARIA PARA SALAS LIMPIAS, PARA EMPOTRAR CON 4 TUBOS FLUORESCENTES TLD 14W, RESISTENTE AL POLVO Y AL AG	pza	138.00	409.30	56,483.40	138.00	56,483.40			138.00	#####	138.00	#####	56,483.40	
37.21	LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE CON LAMPARAS FLUORESCENTES TLD 20W, CON GRADO DE EFICACIA DE FUNCIONA	pza	21.00	456.45	9,585.45	21.00	9,585.45			21.00	#####	21.00	#####	9,585.45	
37.22	LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE CON LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS P-L C DE 20W, CON GRADO DE EFICACIA	pza	68.00	436.89	29,708.52	68.00	29,708.52			68.00	#####	68.00	#####	29,708.52	
37.23	LUMINARIA TIPO DOWNLIGHTS PARA EMPOTRAR CON 02 FLUORESCENTE COMPACTO P-L C DE 20W, CON OPTICA DOBLE, CO	pza	17.00	236.51	4,020.67	17.00	4,020.67			17.00	#####	17.00	#####	4,020.67	
37.24	LUMINARIA TIPO DOWNLIGHTS PARA EMPOTRAR CON 02 FLUORESCENTE COMPACTO P-L C DE 20W, CON OPTICA DOBLE, CO	pza	78.00	250.01	19,500.78	78.00	19,500.78			78.00	#####	78.00	#####	19,500.78	
37.25	LUMINARIA TIPO DOWNLIGHTS PARA EMPOTRAR CON 02 FLUORESCENTE COMPACTO P-L C DE 20W, CON OPTICA DOBLE, CO	pza	1.00	474.83	474.83	1.00	474.83			1.00	#####	1.00	#####	474.83	
37.26	LUMINARIA TIPO DOWNLIGHTS PARA EMPOTRAR CON 02 FLUORESCENTE COMPACTO P-L C DE 20W, CON OPTICA DOBLE, CO	pza	6.00	578.32	3,469.92	6.00	3,469.92			6.00	#####	6.00	#####	3,469.92	
37.27	LUMINARIA TIPO DOWNLIGHTS PARA EMPOTRAR CON 02 FLUORESCENTE COMPACTO P-L C DE 20W, CON OPTICA DOBLE, CO	pza	6.00	434.27	2,605.62	6.00	2,605.62			6.00	#####	6.00	#####	2,605.62	
37.28	LUMINARIA TIPO BRQUETE PARA MONTAJE EN PARED CON 01 FLUORESCENTE COMPACTO P-L C DE 18W, PARA USO DE DUC	pza	82.00	243.34	20,243.34	82.00	20,243.34			82.00	#####	82.00	#####	20,243.34	
37.29	EQUIPO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ADOSABLE TIPO RECARGABLE CON 2 LAMPARAS HALOGENAS DE 11W 0.0 CON AL	pza	28.00	329.14	9,215.92	28.00	9,215.92			28.00	#####	28.00	#####	9,215.92	
37.30	LUMINARIA TIPO URBANO CON FIJACION EN BASE O FIRME CON 01 LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA P-L C DE 36W, CON AL	pza	528.00	165.27	87,822.56	528.00	87,822.56			528.00	#####	528.00	#####	87,822.56	
37.31	LUMINARIA TIPO CAMPANA SUSPENDIDA CON FLUORESCENTES COMPACTAS P-L C 20W, CON BALASTRO ELECTRONICO PARA	pza	4.00	385.67	1,543.48	4.00	1,543.48			4.00	#####	4.00	#####	1,543.48	
37.32	SEÑAL LUMINOSA DE RW CON 11 LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD, 220V-240 VCA/50Hz, CON AUTONOMIA DE 2 HORAS CONTINUAS	pza	11.00	527.35	5,800.85	11.00	5,800.85			11.00	#####	11.00	#####	5,800.85	
37.33	SEÑAL LUMINOSA DE RW CON 11 LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD, 220V-240 VCA/50Hz, CON AUTONOMIA DE 2 HORAS CONTINUAS	pza	30.00	86.23	2,586.90	30.00	2,586.90			30.00	#####	30.00	#####	2,586.90	
37.34	UNIDAD DE ALUMBRADO EXTERIOR CON POSTE DE FUNCIONAMIENTO DE ALUMINIO DE 400cm, CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 1	pza	24.00	86.23	2,069.52	24.00	2,069.52			24.00	#####	24.00	#####	2,069.52	
37.35	UNIDAD DE ALUMBRADO EXTERIOR 1XSDW 1750W GRADO DE EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO 71.00%, FLUJO LUMINOSO DE LL	pza	25.00	1,099.69	27,492.25	25.00	27,492.25			25.00	#####	25.00	#####	27,492.25	
37.36	UNIDAD DE ALUMBRADO EXTERIOR 1XSDW 1750W GRADO DE EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO 71.00%, FLUJO LUMINOSO DE LL	pza	30.00	1,018.35	30,550.50	30.00	30,550.50			30.00	#####	30.00	#####	30,550.50	
37.37	COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO EN TECHO		4,425.00	78.80	348,690.00					4,425.00	#####		#####	348,690.00	
37.38	COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO EN PARED		523.00	64.03	33,487.69					523.00	#####		#####	33,487.69	
37.39	COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO EXTERIOR		122.00	108.34	13,217.48					122.00	#####		#####	13,217.48	
38	INSTALACIONES DE PARARRAYOS														
38.01	PARARRAYOS (INC. FLETE)	und	2.00	7,689.31	15,378.62	1.00	7,689.31	1.00	7,689.31	2.00	#####	2.00	#####	15,378.62	
38.02	SISTEMA DE MALLA DE PUESTA TIERRA														
38.03	TRABAJOS PRELIMINARES														
38.04	TRABAJOS INMUEBLES Y REPARATI														
38.05	EXCAVACION PARA RED ELECTRICA H=0.7M	m	1,392.28	6.48	9,021.97	1,322.67	8,570.88			1,322.67	95.00%	1,322.67	95.00%	8,570.88	451.10
38.06	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA A MAHO, CON MATERIAL DE PRESTAMO DE 0.03 A 0.7M	m	1,392.28	9.32	12,976.05	1,328.00	12,376.96			1,328.00	95.38%	1,328.00	95.38%	12,376.96	599.09
38.07	ELIMINACION DE DESMORTE Y/O ESCOMBROS	m3	701.71	17.14	12,027.31	666.62	11,425.94			666.62	95.00%	666.62	95.00%	11,425.94	601.37
38.08	CABLE 1x70mm2 CU DESNUDO	m	417.69	19.66	8,211.78	396.81	7,801.20			396.81	95.00%	396.81	95.00%	7,801.20	410.99
38.09	CABLE 1x50mm2 CU DESNUDO	m	226.87	24.06	5,458.49	215.53	5,165.57			215.53	95.00%	215.53	95.00%	5,165.57	272.92
38.10	CAJAS DE PASE 100x100x50MM	pza	84.00	30.50	2,562.00	78.80	2,433.90	4.20	128.10	84.00	#####	84.00	#####	2,562.00	
38.11	CAJA BORNERA	und	20.00	369.75	7,395.00					20.00	#####	20.00	#####	7,395.00	
38.12	BARRA EQUIPOTENCIAL (E5)														
38.13	MOLDADURA														

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41663



636

 <p>CONSORCIO SALUD LORETO</p>	<p>Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"</p>	<p>VALORIZACION No37 MARZO 2021</p> <p>Revisión:</p>
--	---	---

METRADOS DE OBRAS CIVILES



**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 37
MARZO 2021**

Contratista



o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: RAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



**Relleno compactado c/ equipo, con material propio – para
Veredas Calle Grau**



**Armado, encofrado y Vaceado de veredas - Fachada
principal calle Grau**



519



**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 37
MARZO 2021**

Contratista



01: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: RAMIEN TO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Estructuras de concreto en Casetas - Garita fachada en ingreso Grau



Vaceado de canaletas pluviales - Zona J2 exterior






**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 37
MARZO 2021**

Contratista



to: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP:
RAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Suministro y Montaje de Tijerales Metálicos para soporte de Coberturas – Bloque G1-G3 y F



715




Contratista

**CONSORCIO
SALUD
LORETO**

**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 37
MARZO 2021**

o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: RAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Instalación de Cobertura de Panel Termoacústico – Bloque G






**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 37
MARZO 2021**

Contratista



Objeto: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: "PROGRAMA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"



Estructura de Madera Tornillo para cobertura de Teja Andina y Cobertura de Teja Pizarra e=8mm color grafito en Techos de Bloques J1 y J2



515




**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 37
MARZO 2021**

Contratista



o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: RAMAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Estructura de Madera Tornillo para cobertura de Teja Andina y Cobertura de Teja Pizarra e=8mm color grafito en Techos de Bloques J1 y J2



514




**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 37
MARZO 2021**


Contratista



o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: RAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Instalación de tapajuntas en piso, techo y bases de Pared



Instalación de junta en fachada (colocación de bases)





Contratista

**CONSORCIO
SALUD
LORETO**

**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 37
MARZO 2021**

0: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: RAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



**Instalación de Red de Distribución de Rociadores de 2 1/2" – Bloque C2
– Piso 1**



**Instalación de Red de Distribución de Rociadores de 2" – Bloque
A2 – Piso 2**



512




**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 37
MARZO 2021**


Contratista



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP:
RAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Instalación de Red de Distribución de 6" HDPE – Bloque J Exterior



Instalación de Juego de Codos de 4", 2 1/2" Bloque A – Piso 2



115




**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 37
MARZO 2021**

Contratista



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP:
RAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Instalación de Equipos de AA de Agua Helada



Instalaciones Mecánicas: Instalación de Cajas y Mangas Flexibles.



5/0



VALORIZACION

N.º 38

VALORIZACION N. 38 : ARQUITECTURA

Proyecto del 18 Feb al 30 Abr-21
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LA CESAR DANAYAR GARCIA".
 QUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 N. 38
 P. 11.270-AR-38

ARQUITECTURA
 84-Ann-91

UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONIO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FOLIO DE PRESUPUESTO
 FOLIO DE PRESUPUESTO
 FOLIO DE PRESUPUESTO

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNO	DOS	P.V.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
01	ARQUITECTURA												
01.01	MUROS Y TERCEROS DE ALBAÑILERIA												
01.01.01	MURDO DE ALBAÑILERIA												
01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	299.44	75.12	17,030.73	299.44	17,030.73			299.44	100.00%	17,030.73	
01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	22,157.16	94.67	2,103,107.63	22,157.16	2,103,107.63			22,157.16	100.00%	2,103,107.63	
01.01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	1,315.70	146.25	110,112.21	1,315.70	110,112.21			1,315.70	100.00%	110,112.21	
01.01.01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	108.20	108.48	10,311.43	26.45	6,117.14			81.75	75.50%	6,117.14	
01.01.01.01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	15,781.54	63.12	1,472,333.31	15,679.72	1,458,000.98			15,679.72	99.50%	1,458,000.98	
01.01.01.01.01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	14,027.03	48.17	1,293,100.07	13,869.76	1,282,811.97			13,869.76	99.00%	1,282,811.97	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	364.16	58.06	31,144.20	350.54	29,932.83			364.16	99.00%	31,144.20	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	1,033.25	87.41	90,991.16	1,038.94	89,892.25			1,033.25	99.00%	89,892.25	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	1,442.15	65.65	124,076.63	1,427.73	123,531.22			1,442.15	99.47%	123,531.22	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	658.80	64.02	63,051.50	651.12	63,658.99			658.80	99.00%	63,658.99	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	1,308.09	66.55	113,270.27	1,295.01	112,095.92			1,308.09	99.00%	112,095.92	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	65.28	66.81	7,640.15	67.41	7,781.71			65.28	99.00%	7,781.71	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	4,034.20	69.53	439,051.38	4,052.63	435,972.14			4,034.20	99.15%	435,972.14	
01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	6,063.65	97.02	550,763.03	6,063.65	550,763.03			6,063.65	100.00%	550,763.03	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	5,411.26	55.14	461,211.25	5,411.26	461,211.25			5,411.26	100.00%	461,211.25	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	161.46	38.76	201,550.85	161.46	201,550.85			161.46	100.00%	201,550.85	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	6,168.55	36.13	509,661.55	6,168.55	509,661.55			6,168.55	100.00%	509,661.55	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	3,018.18	41.53	245,110.02	3,018.18	245,110.02			3,018.18	100.00%	245,110.02	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	1,338.25	34.32	109,009.08	1,338.25	109,009.08			1,338.25	100.00%	109,009.08	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	543.10	38.38	45,029.46	543.10	45,029.46			543.10	100.00%	45,029.46	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	1,111.91	45.27	92,776.81	1,111.91	92,776.81			1,111.91	100.00%	92,776.81	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	13,203.90	10.35	109,759.03	13,203.90	109,759.03			13,203.90	100.00%	109,759.03	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	811.01	45.27	67,716.81	811.01	67,716.81			811.01	100.00%	67,716.81	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	202.80	45.63	16,835.38	202.80	16,835.38			202.80	100.00%	16,835.38	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	3,029.07	35.76	252,337.77	3,029.07	252,337.77			3,029.07	100.00%	252,337.77	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	2,660.68	9.92	21,857.81	2,660.68	21,857.81			2,660.68	100.00%	21,857.81	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	1,355.41	7.25	11,077.81	1,355.41	11,077.81			1,355.41	100.00%	11,077.81	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	809.64	8.91	6,708.77	809.64	6,708.77			809.64	100.00%	6,708.77	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	99.54	97.45	8,335.38	99.54	8,335.38			99.54	100.00%	8,335.38	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	34.41	53.74	2,829.69	34.41	2,829.69			34.41	100.00%	2,829.69	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	263.67	135.48	2,165.47	263.67	2,165.47			263.67	100.00%	2,165.47	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	407.25	49.42	33,208.30	407.25	33,208.30			407.25	100.00%	33,208.30	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	14,450.65	10.27	118,410.23	14,450.65	118,410.23			14,450.65	100.00%	118,410.23	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	3,033.62	41.73	254,134.76	3,033.62	254,134.76			3,033.62	100.00%	254,134.76	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	37.20	92.60	3,053.53	37.20	3,053.53			37.20	100.00%	3,053.53	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	233.50	21.04	1,913.47	233.50	1,913.47			233.50	100.00%	1,913.47	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	663.54	295.68	5,488,399.84	663.54	5,488,399.84			663.54	100.00%	5,488,399.84	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	1,071.07	155.60	8,663,107.33	1,071.07	8,663,107.33			1,071.07	100.00%	8,663,107.33	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	137.60	143.74	1,143,740.25	137.60	1,143,740.25			137.60	100.00%	1,143,740.25	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	1,088.75	63.33	563,178.25	1,088.75	563,178.25			1,088.75	100.00%	563,178.25	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	3,165.62	44.77	264,847.07	3,165.62	264,847.07			3,165.62	100.00%	264,847.07	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	37.08	60.35	2,459.52	37.08	2,459.52			37.08	100.00%	2,459.52	
01.01	MURDO DE LADRILLO VINO NEGRO, 12x12x10 cm. DE CANTO	m2	8,107.02	28.32	66,564.96	8,107.02	66,564.96			8,107.02	100.00%	66,564.96	



CONSORCIO SUPERVISOR GARAY

ING. GILBERTO RAUL BELGARAY
 JEFE DE SUPERVISION
 D.O. N. 41263

VALORIZACION N° 38 - ARQUITECTURA

Proyecto del 18 de Mayo al 30 de Mayo '21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL LA CRUZ DEL CAMINO DAMAYAN GARCIA"
 IGUIGUAS - MATUYAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO
 CONSORCIO SUPERVISOR GALVARRAMA
 31-6422918
 31-6422918
ARQUITECTURA
 30-Abr-21

UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 N° DE VALORACION
 FECHA DE PUBLICACION N° DE
 FECHA DE CORTE

CODIGO	DESCRIPCION (PARTIDA)	UNO / CANTIDAD	P.U.	MONTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	METRAJE	SALDO
UNO / CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRAJE	MONTO	METRAJE	MONTO	%	%	MONTO
02.01.01	CONTRATACION DE SERVIDOR	11,102.71	29.45	319,100.01	319,100.01		100.00%	100.00%	319,100.01
02.01.02	CONTRATACION DE SERVIDOR	250.00	29.45	7,362.50	7,362.50		100.00%	100.00%	7,362.50
02.01.03	CONTRATACION DE SERVIDOR	60.00	29.45	1,767.00	1,767.00		100.00%	100.00%	1,767.00
02.01.04	CONTRATACION DE SERVIDOR	80.00	29.45	2,356.00	2,356.00		100.00%	100.00%	2,356.00
02.01.05	CONTRATACION DE SERVIDOR	100.00	29.45	2,945.00	2,945.00		100.00%	100.00%	2,945.00
02.01.06	CONTRATACION DE SERVIDOR	120.00	29.45	3,534.00	3,534.00		100.00%	100.00%	3,534.00
02.01.07	CONTRATACION DE SERVIDOR	140.00	29.45	4,123.00	4,123.00		100.00%	100.00%	4,123.00
02.01.08	CONTRATACION DE SERVIDOR	160.00	29.45	4,712.00	4,712.00		100.00%	100.00%	4,712.00
02.01.09	CONTRATACION DE SERVIDOR	180.00	29.45	5,301.00	5,301.00		100.00%	100.00%	5,301.00
02.01.10	CONTRATACION DE SERVIDOR	200.00	29.45	5,890.00	5,890.00		100.00%	100.00%	5,890.00
02.01.11	CONTRATACION DE SERVIDOR	220.00	29.45	6,479.00	6,479.00		100.00%	100.00%	6,479.00
02.01.12	CONTRATACION DE SERVIDOR	240.00	29.45	7,068.00	7,068.00		100.00%	100.00%	7,068.00
02.01.13	CONTRATACION DE SERVIDOR	260.00	29.45	7,657.00	7,657.00		100.00%	100.00%	7,657.00
02.01.14	CONTRATACION DE SERVIDOR	280.00	29.45	8,246.00	8,246.00		100.00%	100.00%	8,246.00
02.01.15	CONTRATACION DE SERVIDOR	300.00	29.45	8,835.00	8,835.00		100.00%	100.00%	8,835.00
02.01.16	CONTRATACION DE SERVIDOR	320.00	29.45	9,424.00	9,424.00		100.00%	100.00%	9,424.00
02.01.17	CONTRATACION DE SERVIDOR	340.00	29.45	10,013.00	10,013.00		100.00%	100.00%	10,013.00
02.01.18	CONTRATACION DE SERVIDOR	360.00	29.45	10,602.00	10,602.00		100.00%	100.00%	10,602.00
02.01.19	CONTRATACION DE SERVIDOR	380.00	29.45	11,191.00	11,191.00		100.00%	100.00%	11,191.00
02.01.20	CONTRATACION DE SERVIDOR	400.00	29.45	11,780.00	11,780.00		100.00%	100.00%	11,780.00
02.01.21	CONTRATACION DE SERVIDOR	420.00	29.45	12,369.00	12,369.00		100.00%	100.00%	12,369.00
02.01.22	CONTRATACION DE SERVIDOR	440.00	29.45	12,958.00	12,958.00		100.00%	100.00%	12,958.00
02.01.23	CONTRATACION DE SERVIDOR	460.00	29.45	13,547.00	13,547.00		100.00%	100.00%	13,547.00
02.01.24	CONTRATACION DE SERVIDOR	480.00	29.45	14,136.00	14,136.00		100.00%	100.00%	14,136.00
02.01.25	CONTRATACION DE SERVIDOR	500.00	29.45	14,725.00	14,725.00		100.00%	100.00%	14,725.00
02.01.26	CONTRATACION DE SERVIDOR	520.00	29.45	15,314.00	15,314.00		100.00%	100.00%	15,314.00
02.01.27	CONTRATACION DE SERVIDOR	540.00	29.45	15,903.00	15,903.00		100.00%	100.00%	15,903.00
02.01.28	CONTRATACION DE SERVIDOR	560.00	29.45	16,492.00	16,492.00		100.00%	100.00%	16,492.00
02.01.29	CONTRATACION DE SERVIDOR	580.00	29.45	17,081.00	17,081.00		100.00%	100.00%	17,081.00
02.01.30	CONTRATACION DE SERVIDOR	600.00	29.45	17,670.00	17,670.00		100.00%	100.00%	17,670.00
02.01.31	CONTRATACION DE SERVIDOR	620.00	29.45	18,259.00	18,259.00		100.00%	100.00%	18,259.00
02.01.32	CONTRATACION DE SERVIDOR	640.00	29.45	18,848.00	18,848.00		100.00%	100.00%	18,848.00
02.01.33	CONTRATACION DE SERVIDOR	660.00	29.45	19,437.00	19,437.00		100.00%	100.00%	19,437.00
02.01.34	CONTRATACION DE SERVIDOR	680.00	29.45	20,026.00	20,026.00		100.00%	100.00%	20,026.00
02.01.35	CONTRATACION DE SERVIDOR	700.00	29.45	20,615.00	20,615.00		100.00%	100.00%	20,615.00
02.01.36	CONTRATACION DE SERVIDOR	720.00	29.45	21,204.00	21,204.00		100.00%	100.00%	21,204.00
02.01.37	CONTRATACION DE SERVIDOR	740.00	29.45	21,793.00	21,793.00		100.00%	100.00%	21,793.00
02.01.38	CONTRATACION DE SERVIDOR	760.00	29.45	22,382.00	22,382.00		100.00%	100.00%	22,382.00
02.01.39	CONTRATACION DE SERVIDOR	780.00	29.45	22,971.00	22,971.00		100.00%	100.00%	22,971.00
02.01.40	CONTRATACION DE SERVIDOR	800.00	29.45	23,560.00	23,560.00		100.00%	100.00%	23,560.00
02.01.41	CONTRATACION DE SERVIDOR	820.00	29.45	24,149.00	24,149.00		100.00%	100.00%	24,149.00
02.01.42	CONTRATACION DE SERVIDOR	840.00	29.45	24,738.00	24,738.00		100.00%	100.00%	24,738.00
02.01.43	CONTRATACION DE SERVIDOR	860.00	29.45	25,327.00	25,327.00		100.00%	100.00%	25,327.00
02.01.44	CONTRATACION DE SERVIDOR	880.00	29.45	25,916.00	25,916.00		100.00%	100.00%	25,916.00
02.01.45	CONTRATACION DE SERVIDOR	900.00	29.45	26,505.00	26,505.00		100.00%	100.00%	26,505.00
02.01.46	CONTRATACION DE SERVIDOR	920.00	29.45	27,094.00	27,094.00		100.00%	100.00%	27,094.00
02.01.47	CONTRATACION DE SERVIDOR	940.00	29.45	27,683.00	27,683.00		100.00%	100.00%	27,683.00
02.01.48	CONTRATACION DE SERVIDOR	960.00	29.45	28,272.00	28,272.00		100.00%	100.00%	28,272.00
02.01.49	CONTRATACION DE SERVIDOR	980.00	29.45	28,861.00	28,861.00		100.00%	100.00%	28,861.00
02.01.50	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,000.00	29.45	29,450.00	29,450.00		100.00%	100.00%	29,450.00
02.01.51	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,020.00	29.45	30,039.00	30,039.00		100.00%	100.00%	30,039.00
02.01.52	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,040.00	29.45	30,628.00	30,628.00		100.00%	100.00%	30,628.00
02.01.53	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,060.00	29.45	31,217.00	31,217.00		100.00%	100.00%	31,217.00
02.01.54	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,080.00	29.45	31,806.00	31,806.00		100.00%	100.00%	31,806.00
02.01.55	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,100.00	29.45	32,395.00	32,395.00		100.00%	100.00%	32,395.00
02.01.56	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,120.00	29.45	32,984.00	32,984.00		100.00%	100.00%	32,984.00
02.01.57	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,140.00	29.45	33,573.00	33,573.00		100.00%	100.00%	33,573.00
02.01.58	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,160.00	29.45	34,162.00	34,162.00		100.00%	100.00%	34,162.00
02.01.59	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,180.00	29.45	34,751.00	34,751.00		100.00%	100.00%	34,751.00
02.01.60	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,200.00	29.45	35,340.00	35,340.00		100.00%	100.00%	35,340.00
02.01.61	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,220.00	29.45	35,929.00	35,929.00		100.00%	100.00%	35,929.00
02.01.62	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,240.00	29.45	36,518.00	36,518.00		100.00%	100.00%	36,518.00
02.01.63	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,260.00	29.45	37,107.00	37,107.00		100.00%	100.00%	37,107.00
02.01.64	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,280.00	29.45	37,696.00	37,696.00		100.00%	100.00%	37,696.00
02.01.65	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,300.00	29.45	38,285.00	38,285.00		100.00%	100.00%	38,285.00
02.01.66	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,320.00	29.45	38,874.00	38,874.00		100.00%	100.00%	38,874.00
02.01.67	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,340.00	29.45	39,463.00	39,463.00		100.00%	100.00%	39,463.00
02.01.68	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,360.00	29.45	40,052.00	40,052.00		100.00%	100.00%	40,052.00
02.01.69	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,380.00	29.45	40,641.00	40,641.00		100.00%	100.00%	40,641.00
02.01.70	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,400.00	29.45	41,230.00	41,230.00		100.00%	100.00%	41,230.00
02.01.71	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,420.00	29.45	41,819.00	41,819.00		100.00%	100.00%	41,819.00
02.01.72	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,440.00	29.45	42,408.00	42,408.00		100.00%	100.00%	42,408.00
02.01.73	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,460.00	29.45	42,997.00	42,997.00		100.00%	100.00%	42,997.00
02.01.74	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,480.00	29.45	43,586.00	43,586.00		100.00%	100.00%	43,586.00
02.01.75	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,500.00	29.45	44,175.00	44,175.00		100.00%	100.00%	44,175.00
02.01.76	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,520.00	29.45	44,764.00	44,764.00		100.00%	100.00%	44,764.00
02.01.77	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,540.00	29.45	45,353.00	45,353.00		100.00%	100.00%	45,353.00
02.01.78	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,560.00	29.45	45,942.00	45,942.00		100.00%	100.00%	45,942.00
02.01.79	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,580.00	29.45	46,531.00	46,531.00		100.00%	100.00%	46,531.00
02.01.80	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,600.00	29.45	47,120.00	47,120.00		100.00%	100.00%	47,120.00
02.01.81	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,620.00	29.45	47,709.00	47,709.00		100.00%	100.00%	47,709.00
02.01.82	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,640.00	29.45	48,298.00	48,298.00		100.00%	100.00%	48,298.00
02.01.83	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,660.00	29.45	48,887.00	48,887.00		100.00%	100.00%	48,887.00
02.01.84	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,680.00	29.45	49,476.00	49,476.00		100.00%	100.00%	49,476.00
02.01.85	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,700.00	29.45	50,065.00	50,065.00		100.00%	100.00%	50,065.00
02.01.86	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,720.00	29.45	50,654.00	50,654.00		100.00%	100.00%	50,654.00
02.01.87	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,740.00	29.45	51,243.00	51,243.00		100.00%	100.00%	51,243.00
02.01.88	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,760.00	29.45	51,832.00	51,832.00		100.00%	100.00%	51,832.00
02.01.89	CONTRATACION DE SERVIDOR	1,780.00	29.45	52,421.00	52,421.00				

VALORIZACIÓN N. 18 - ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 30 Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL L.S. CESAR GABAYAN GARCIA",
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 S/ 21,295,487.38
 PROYECTO N. 001
ARQUITECTURA
#-A04-H1

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATEA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No 02
 FECHA DE CORTE

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRABO	CONTRATUAL	ACUMLADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMLADO ACTUAL	METRABO	SALDO
		UNID. CANTIDAD	P.U.	MONTO	MONTO	MONTO	%	%
02.00.01.01	ESTRUCTURA METALICA TACADOR	m	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00%	100.00%
02.00.01.02	LUSTON PANEL FENOLICO 100x100	m ²	912.42	912.42	912.42	912.42	100.00%	100.00%
02.00.01.03	CAPIVATERIA DE MADERA	m ²	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00%	100.00%
02.00.01.04	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO HOMOCORAN EN CARTON ENTAMADO A 2 HOJAS	unf	81.00	1,324.16	35,198.56	4,001.64	13.00%	85.71%
02.00.01.05	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO HOMOCORAN EN CARTON ENTAMADO A 2 HOJAS	unf	6.00	1,291.92	6,303.52	6.00	100.00%	100.00%
02.00.01.06	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO HOMOCORAN EN CARTON ENTAMADO A 2 HOJAS	unf	55.00	1,251.82	69,746.48	3,103.64	3.27%	96.72%
02.00.01.07	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO HOMOCORAN EN CARTON ENTAMADO A 2 HOJAS	unf	10.00	1,264.50	12,645.00	2,262.12	2.00%	4.00%
02.00.01.08	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	9.00	1,214.54	10,929.48	9.00	100.00%	100.00%
02.00.01.09	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	6.00	1,264.50	11,609.52	6.00	100.00%	100.00%
02.00.01.10	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	13.00	2,097.92	26,883.00	13.00	100.00%	100.00%
02.00.01.11	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	6.00	2,189.65	2,189.65	6.00	100.00%	100.00%
02.00.01.12	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	6.00	2,012.58	12,075.48	6.00	100.00%	100.00%
02.00.01.13	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	41.00	2,821.82	16,759.74	41.00	100.00%	100.00%
02.00.01.14	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	3.00	2,874.18	117,841.38	3.00	100.00%	100.00%
02.00.01.15	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	3.00	2,911.24	6,033.87	3.00	100.00%	100.00%
02.00.01.16	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	21.00	2,991.81	146,019.15	21.00	100.00%	100.00%
02.00.01.17	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	12.00	2,817.82	37,413.84	12.00	100.00%	100.00%
02.00.01.18	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	4.00	2,821.82	11,287.28	4.00	100.00%	100.00%
02.00.01.19	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	1.00	2,821.82	2,821.82	1.00	100.00%	100.00%
02.00.01.20	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	4.00	2,821.82	11,287.28	4.00	100.00%	100.00%
02.00.01.21	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	4.00	2,821.82	11,287.28	4.00	100.00%	100.00%
02.00.01.22	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	262.00	1,271.71	264,032.26	43.00	20.87%	79.13%
02.00.01.23	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	171.00	1,291.87	220,609.71	25.00	14.62%	65.38%
02.00.01.24	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	9.00	1,328.07	2,656.14	9.00	100.00%	100.00%
02.00.01.25	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	7.00	1,499.44	10,493.06	7.00	100.00%	100.00%
02.00.01.26	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	8.00	819.55	7,357.52	8.00	100.00%	100.00%
02.00.01.27	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	7.00	1,050.04	7,350.28	7.00	100.00%	100.00%
02.00.01.28	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	4.00	2,882.15	11,528.59	4.00	100.00%	100.00%
02.00.01.29	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	2.00	2,117.19	4,234.38	2.00	100.00%	100.00%
02.00.01.30	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	2.00	2,821.82	5,643.64	2.00	100.00%	100.00%
02.00.01.31	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	2.00	2,821.82	5,643.64	2.00	100.00%	100.00%
02.00.01.32	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	1.00	18,832.52	18,832.52	1.00	100.00%	100.00%
02.00.01.33	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	6.00	24,751.56	148,509.30	6.00	100.00%	100.00%
02.00.01.34	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	2.00	12,650.52	25,301.04	2.00	100.00%	100.00%
02.00.01.35	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	201.70	2,079.00	410,334.30	201.70	100.00%	100.00%
02.00.01.36	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	20.00	851.97	17,039.40	20.00	100.00%	100.00%
02.00.01.37	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	19.00	1,193.00	14,317.68	4.00	33.33%	66.67%
02.00.01.38	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	17.00	1,762.50	29,053.50	17.00	100.00%	100.00%
02.00.01.39	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	10.00	2,079.00	20,790.00	11.00	100.00%	100.00%
02.00.01.40	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	83.00	2,045.84	169,808.04	75.00	90.36%	9.64%
02.00.01.41	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	3.00	2,487.00	4,661.00	3.00	100.00%	100.00%
02.00.01.42	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	1.00	4,091.76	16,373.04	2.00	60.00%	40.00%
02.00.01.43	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	1.00	7,703.40	7,703.40	1.00	100.00%	100.00%
02.00.01.44	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	2.00	240.00	480.00	2.00	100.00%	100.00%
02.00.01.45	2-50x PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPUNAJADA DE MOP CON RELLENO DE LANA DE VORNO EN CARTELON A 2 HOJAS	unf	1.00	327.47	327.47	1.00	100.00%	100.00%



CONSORCIO SUPERVISOR CARAYAN
 ING. CARAYAN RAOUL HELMAR
 INGENIERO DE SUPERVISOR

VALORIZACION N. 38 - ARQUITECTURA

Proyecto del 18 Ene al 30 Abr 19

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N. 2 CESAR GARAYARRA GARCIA"

QUITO - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SUPERVISOR

ARCHITECTURA

Nº-MP-11

UBICACION
ENTONDO
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FECHA DE EJECUCION
FECHA DE CONT.

ORDEN	CANTIDAD	MONTO	PRESENTE MES	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	RETRASADO	RETRASADO	RETRASADO	MONTO
01	1.00	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	0.00	100.00%	100.00%	2,617.50
02	1.00	802.59	802.59	802.59	802.59	0.00	100.00%	100.00%	802.59
03	1.00	652.59	652.59	652.59	652.59	0.00	100.00%	100.00%	652.59
04	1.00	432.72	432.72	432.72	432.72	0.00	100.00%	100.00%	432.72
05	1.00	419.37	419.37	419.37	419.37	0.00	100.00%	100.00%	419.37
06	1.00	250.70	250.70	250.70	250.70	0.00	100.00%	100.00%	250.70
07	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00%	100.00%	1,000.00
08	1.00	317.72	317.72	317.72	317.72	0.00	100.00%	100.00%	317.72
09	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00%	100.00%	2,000.00
10	1.00	8,314.56	8,314.56	8,314.56	8,314.56	0.00	100.00%	100.00%	8,314.56
11	1.00	13,557.50	13,557.50	13,557.50	13,557.50	0.00	100.00%	100.00%	13,557.50
12	1.00	4,071.15	4,071.15	4,071.15	4,071.15	0.00	100.00%	100.00%	4,071.15
13	1.00	1,885.44	1,885.44	1,885.44	1,885.44	0.00	100.00%	100.00%	1,885.44
14	1.00	39,316.46	39,316.46	39,316.46	39,316.46	0.00	100.00%	100.00%	39,316.46
15	1.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	100.00%	100.00%	380.00
16	1.00	3,813.42	3,813.42	3,813.42	3,813.42	0.00	100.00%	100.00%	3,813.42
17	1.00	33,688.35	33,688.35	33,688.35	33,688.35	0.00	100.00%	100.00%	33,688.35
18	1.00	3,255.24	3,255.24	3,255.24	3,255.24	0.00	100.00%	100.00%	3,255.24
19	1.00	9,507.50	9,507.50	9,507.50	9,507.50	0.00	100.00%	100.00%	9,507.50
20	1.00	18,557.84	18,557.84	18,557.84	18,557.84	0.00	100.00%	100.00%	18,557.84
21	1.00	475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	100.00%	100.00%	475.00
22	1.00	445.18	445.18	445.18	445.18	0.00	100.00%	100.00%	445.18
23	1.00	2,351.14	2,351.14	2,351.14	2,351.14	0.00	100.00%	100.00%	2,351.14
24	1.00	8,823.20	8,823.20	8,823.20	8,823.20	0.00	100.00%	100.00%	8,823.20
25	1.00	4,350.46	4,350.46	4,350.46	4,350.46	0.00	100.00%	100.00%	4,350.46
26	1.00	12,174.33	12,174.33	12,174.33	12,174.33	0.00	100.00%	100.00%	12,174.33
27	1.00	43,040.90	43,040.90	43,040.90	43,040.90	0.00	100.00%	100.00%	43,040.90
28	1.00	71,745.13	71,745.13	71,745.13	71,745.13	0.00	100.00%	100.00%	71,745.13
29	1.00	55,245.52	55,245.52	55,245.52	55,245.52	0.00	100.00%	100.00%	55,245.52
30	1.00	23,448.90	23,448.90	23,448.90	23,448.90	0.00	100.00%	100.00%	23,448.90
31	1.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00	31,820.00	0.00	100.00%	100.00%	31,820.00
32	1.00	147.88	147.88	147.88	147.88	0.00	100.00%	100.00%	147.88
33	1.00	3,305.14	3,305.14	3,305.14	3,305.14	0.00	100.00%	100.00%	3,305.14
34	1.00	3,305.14	3,305.14	3,305.14	3,305.14	0.00	100.00%	100.00%	3,305.14
35	1.00	5,107.74	5,107.74	5,107.74	5,107.74	0.00	100.00%	100.00%	5,107.74
36	1.00	4,184.33	4,184.33	4,184.33	4,184.33	0.00	100.00%	100.00%	4,184.33
37	1.00	5,083.42	5,083.42	5,083.42	5,083.42	0.00	100.00%	100.00%	5,083.42
38	1.00	11,138.84	11,138.84	11,138.84	11,138.84	0.00	100.00%	100.00%	11,138.84
39	1.00	3,257.02	3,257.02	3,257.02	3,257.02	0.00	100.00%	100.00%	3,257.02
40	1.00	39,588.00	39,588.00	39,588.00	39,588.00	0.00	100.00%	100.00%	39,588.00
41	1.00	7,074.54	7,074.54	7,074.54	7,074.54	0.00	100.00%	100.00%	7,074.54
42	1.00	3,305.42	3,305.42	3,305.42	3,305.42	0.00	100.00%	100.00%	3,305.42
43	1.00	13,038.30	13,038.30	13,038.30	13,038.30	0.00	100.00%	100.00%	13,038.30
44	1.00	8,848.37	8,848.37	8,848.37	8,848.37	0.00	100.00%	100.00%	8,848.37
45	1.00	45,575.30	45,575.30	45,575.30	45,575.30	0.00	100.00%	100.00%	45,575.30
46	1.00	31,718.10	31,718.10	31,718.10	31,718.10	0.00	100.00%	100.00%	31,718.10
47	1.00	28,015.26	28,015.26	28,015.26	28,015.26	0.00	100.00%	100.00%	28,015.26
48	1.00	7,263.68	7,263.68	7,263.68	7,263.68	0.00	100.00%	100.00%	7,263.68
49	1.00	38,148.82	38,148.82	38,148.82	38,148.82	0.00	100.00%	100.00%	38,148.82
50	1.00	13,097.73	13,097.73	13,097.73	13,097.73	0.00	100.00%	100.00%	13,097.73
51	1.00	29,278.46	29,278.46	29,278.46	29,278.46	0.00	100.00%	100.00%	29,278.46
52	1.00	28,015.26	28,015.26	28,015.26	28,015.26	0.00	100.00%	100.00%	28,015.26
53	1.00	3,709.09	3,709.09	3,709.09	3,709.09	0.00	100.00%	100.00%	3,709.09



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYARRA GARCIA
ING. ROLANDO RUIZ MELGAR PATATE
SUPERVISOR

VALORIZACION N° 38 - ARQUITECTURA

Proyecto del 18 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 4-2 CESAR GARCAYAR GARCIA",
 BUSTOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 PROYECTO N° 001/2021
 SUBPROYECTO N° 001/2021
ARQUITECTURA
 M-AB-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 MUNICIPIO
 MONTO CONTRACTADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA ECONOMICA N° 85
 FECHA DE CORTE

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	METRADO	MONTO	METRADO %	MONTO
01.00.01.01	SUM E INST. VE-20 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	12,003.50	12,003.50	1.00	12,003.50	1.00	100.00%	12,003.50	1.00	100.00%
01.00.01.02	SUM E INST. VE-21 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	3,577.73	15,581.23	17.00	61.30%	3,577.73	1.00	3,577.73	34.62%	5,114.96
01.00.01.03	SUM E INST. VE-22 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES TEMPORAL DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	35.00	907.99	31,374.62	17.00	53.38%	9,071.37	1.00	9,071.37	29.24%	12,142.74
01.00.01.04	SUM E INST. VE-23 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	3,917.99	35,292.61	17.00	48.19%	3,917.99	1.00	3,917.99	11.95%	5,034.73
01.00.01.05	SUM E INST. VE-24 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	3.00	15,185.52	50,478.13	17.00	33.68%	15,185.52	1.00	15,185.52	30.08%	25,663.65
01.00.01.06	SUM E INST. VE-25 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	3.00	14,433.20	64,911.33	17.00	26.34%	14,433.20	1.00	14,433.20	29.63%	29,066.43
01.00.01.07	SUM E INST. VE-26 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	5.00	2,038.87	10,194.20	17.00	16.77%	2,038.87	1.00	2,038.87	4.11%	3,077.34
01.00.01.08	SUM E INST. VE-27 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	4.00	2,659.87	10,654.07	17.00	12.91%	2,659.87	1.00	2,659.87	5.32%	3,716.66
01.00.01.09	SUM E INST. VE-28 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	2.00	7,812.26	18,466.32	17.00	9.27%	7,812.26	1.00	7,812.26	15.62%	10,678.58
01.00.01.10	SUM E INST. VE-29 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	2.00	2,715.14	21,181.46	17.00	10.00%	2,715.14	1.00	2,715.14	5.43%	3,533.28
01.00.01.11	SUM E INST. VE-30 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	3.00	3,692.24	24,873.70	17.00	11.66%	3,692.24	1.00	3,692.24	7.38%	4,931.52
01.00.01.12	SUM E INST. VE-31 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	49,052.78	73,926.48	17.00	23.13%	49,052.78	1.00	49,052.78	98.10%	92,979.26
01.00.01.13	SUM E INST. VE-32 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	7,188.37	81,115.85	17.00	8.51%	7,188.37	1.00	7,188.37	14.37%	95,504.22
01.00.01.14	SUM E INST. VE-33 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	3.00	5,803.19	86,919.04	17.00	10.00%	5,803.19	1.00	5,803.19	11.60%	107,322.41
01.00.01.15	SUM E INST. VE-34 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	23,440.71	110,360.12	17.00	15.36%	23,440.71	1.00	23,440.71	46.88%	130,800.83
01.00.01.16	SUM E INST. VE-35 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	21,350.48	132,150.60	17.00	16.15%	21,350.48	1.00	21,350.48	42.70%	152,151.08
01.00.01.17	SUM E INST. VE-36 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	2,155.91	134,306.51	17.00	1.59%	2,155.91	1.00	2,155.91	4.31%	156,266.99
01.00.01.18	SUM E INST. VE-37 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	31,701.17	166,008.16	17.00	19.00%	31,701.17	1.00	31,701.17	62.40%	187,909.33
01.00.01.19	SUM E INST. VE-38 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	2,143.32	168,151.48	17.00	1.28%	2,143.32	1.00	2,143.32	4.27%	192,152.80
01.00.01.20	SUM E INST. VE-39 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	15,269.16	183,420.64	17.00	8.33%	15,269.16	1.00	15,269.16	3.05%	197,421.96
01.00.01.21	SUM E INST. VE-40 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	5,028.19	188,448.83	17.00	2.67%	5,028.19	1.00	5,028.19	1.01%	202,450.15
01.00.01.22	SUM E INST. VE-41 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	25,983.02	214,431.85	17.00	11.66%	25,983.02	1.00	25,983.02	5.19%	228,434.87
01.00.01.23	SUM E INST. VE-42 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	24,225.02	238,656.87	17.00	10.00%	24,225.02	1.00	24,225.02	4.85%	252,681.89
01.00.01.24	SUM E INST. VE-43 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	23,960.45	262,617.32	17.00	9.14%	23,960.45	1.00	23,960.45	4.79%	276,577.84
01.00.01.25	SUM E INST. VE-44 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	11,602.51	274,219.83	17.00	4.21%	11,602.51	1.00	11,602.51	2.31%	288,182.35
01.00.01.26	SUM E INST. VE-45 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	42,622.45	316,842.28	17.00	13.45%	42,622.45	1.00	42,622.45	8.63%	330,764.80
01.00.01.27	SUM E INST. VE-46 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	25,718.20	342,560.48	17.00	7.50%	25,718.20	1.00	25,718.20	5.19%	356,478.68
01.00.01.28	SUM E INST. VE-47 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	6,913.42	349,473.90	17.00	1.98%	6,913.42	1.00	6,913.42	1.41%	363,387.10
01.00.01.29	SUM E INST. VE-48 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	50,358.03	399,831.93	17.00	12.50%	50,358.03	1.00	50,358.03	10.26%	413,739.13
01.00.01.30	VENTANA EXTERIOR Y PUERTA CORRIERA	UND	1.00	7,892.51	407,724.44	17.00	1.92%	7,892.51	1.00	7,892.51	1.57%	421,626.95
01.00.01.31	SUM E INST. VE-49 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	14,602.38	422,329.33	17.00	3.52%	14,602.38	1.00	14,602.38	2.96%	436,231.33
01.00.01.32	SUM E INST. VE-50 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	14,602.38	436,831.71	17.00	3.52%	14,602.38	1.00	14,602.38	2.96%	450,834.11
01.00.01.33	SUM E INST. VE-51 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	30,749.79	467,581.50	17.00	7.42%	30,749.79	1.00	30,749.79	6.18%	481,581.30
01.00.01.34	SUM E INST. VE-52 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	25,130.12	492,711.62	17.00	6.12%	25,130.12	1.00	25,130.12	5.07%	506,641.42
01.00.01.35	SUM E INST. VE-53 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	14,260.70	506,972.32	17.00	3.41%	14,260.70	1.00	14,260.70	2.85%	520,892.12
01.00.01.36	SUM E INST. VE-54 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	8,973.87	515,946.19	17.00	1.74%	8,973.87	1.00	8,973.87	1.79%	529,866.06
01.00.01.37	SUM E INST. VE-55 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	9,600.00	525,546.19	17.00	1.83%	9,600.00	1.00	9,600.00	1.92%	535,446.19
01.00.01.38	SUM E INST. VE-56 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	345,778.97	871,325.16	17.00	39.14%	345,778.97	1.00	345,778.97	69.27%	917,104.16
01.00.01.39	ESPALDO	UND	203.00	114.14	23,070.42	17.00	0.26%	23,070.42	203.00	23,070.42	4.67%	957,074.58
01.00.01.40	SUM E INST. VE-57 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	50.00	244.43	12,221.50	17.00	0.15%	12,221.50	50.00	12,221.50	2.46%	969,296.08
01.00.01.41	SUM E INST. VE-58 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	3,039.68	15,261.16	17.00	0.02%	3,039.68	1.00	3,039.68	0.61%	972,335.76
01.00.01.42	SUM E INST. VE-59 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	68.00	1,136.54	15,374.70	17.00	0.01%	1,136.54	68.00	1,136.54	0.23%	973,472.30
01.00.01.43	REVESTIMIENTO METALICO	UND	42.00	2,548.93	107,055.66	17.00	0.22%	107,055.66	42.00	107,055.66	21.44%	1,080,527.96
01.00.01.44	SUM E INST. VE-60 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	58.00	1,975.45	109,031.11	17.00	0.10%	1,975.45	58.00	1,975.45	0.39%	1,082,503.41
01.00.01.45	SUM E INST. VE-61 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	25.00	2,340.01	111,371.12	17.00	0.02%	2,340.01	25.00	2,340.01	0.47%	1,084,843.42
01.00.01.46	SUM E INST. VE-62 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	2,274.02	113,645.14	17.00	0.00%	2,274.02	1.00	2,274.02	0.45%	1,087,117.44
01.00.01.47	SUM E INST. VE-63 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	9.00	8,012.34	121,657.48	17.00	0.01%	8,012.34	9.00	8,012.34	1.59%	1,095,129.78
01.00.01.48	SUM E INST. VE-64 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	1.00	9,042.32	130,699.80	17.00	0.01%	9,042.32	1.00	9,042.32	1.78%	1,104,172.10
01.00.01.49	SUM E INST. VE-65 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	86.00	1,843.12	159,542.92	17.00	0.01%	1,843.12	86.00	1,843.12	0.37%	1,106,015.22
01.00.01.50	SUM E INST. VE-66 VENTANAS DE FACHADA CON CRISTALES LAMINADOS DE 6mm. PLAZO Y PROYECTANTES (0.19 x 1.10)	UND	50.00	2,306.89	161,849.81	17.00	0.01%	2,306.89	50.00	2,306.89	0.46%	1,108,322.11



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYTA
 ING. SA...
 JEFE DE SUPERVISOR

VALORIZACION N° 38 : ARQUITECTURA

Proyecto del 18 de mayo al 30 de mayo del 2011

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N° 2 CEMAR GARAYAN GARCIA.
QUITO - MATUAL - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSEJO REGIONAL DE LORETO
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS
N° 1127-1188-24
31-6292816
ARQUITECTURA
85-Abn-21

UBICA OBRERA
ENTIDAD CONTRATISTA
CONTRATANTE
FECHA DE PRECISUDIENTO
FORMULA POLINOMICA N° 99
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION PARTIDA, METRADO, MONTO, PRESENTE MES, ACUMULADO ANTERIOR, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, MONTO, METRADO, MONTO. Rows include items like 'SUA E INST PARED 2.00x2.00', 'SUA E INST PARED 2.00x2.00', 'SUA E INST PARED 2.00x2.00', etc.



CONSORCIO SUPERVISOR GARCIA
RAUL BELSAR PATATE

VALORIZACIÓN N° 38 : ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA"

LIQUIDOS - MAYNAS - LORETO

CONSORCIO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

SI: 211220-482-36

CONTRATISTA

ARQUITECTURA

89-Ab-21

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FECHA DE EJECUCION No. 02
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
02	ARQUITECTURA												
02.01	MUROS Y TABICADOS DE ALBAÑILERIA												
02.01.01	MUROS DE ALBAÑILERIA	m2	239.44	75.12	17,985.73	239.44	17,985.73			239.44	100.00%	17,985.73	
02.01.02	MUROS DE LADRILLO NING KONG, 24 cm x 13 cm x 9 cm, DE CANTO	m2	22,157.16	94.92	2,103,157.63	22,157.16	2,103,157.63			22,157.16	100.00%	2,103,157.63	
02.01.03	MUROS DE LADRILLO NING KONG S, 24 cm x 13 cm x 9 cm, DE CABEZA	m2	1,215.70	146.51	178,112.21	1,215.70	178,112.21			1,215.70	100.00%	178,112.21	
02.01.04	MURO CON BLOQUES DE CONCRETO 0.35x0.30x0.19 cm.	m2	169.20	103.46	18,351.43	39.40	5,117.14			58.40	33.33%	6,117.14	112.80
02.01.05	MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO SISTEMA DRYWALL O SIMILAR	m2	15,781.54	93.32	1,472,733.31	15,623.72	1,458,005.99			15,623.72	99.00%	1,458,005.99	157.82
02.01.06	MUROS DE ALBAÑILERIA CON CEMENTO Y REJILLA	m2	14,027.03	49.17	659,709.07	13,668.76	632,811.97			13,668.76	99.00%	632,811.97	140.27
02.01.07	TABIQUE PARA CARRAS CON DOBLE PLANCHA DE YESO	m2	364.18	58.06	21,144.29	360.54	20,932.65			360.54	99.00%	20,932.65	3.64
02.01.08	TABIQUE PARA CARRAS CON DOBLE PLANCHA CF H	m2	1,039.35	87.45	90,931.16	1,028.96	89,892.25			1,028.96	99.00%	89,892.25	10.39
02.01.09	TABIQUE PARA CARRAS CON DOBLE PLANCHA CF H	m2	1,800.03	88.20	104,078.63	1,173.82	103,531.22			1,173.82	65.21%	103,531.22	6.21
02.01.10	TABIQUE PARA CARRAS CON DOBLE PLANCHA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH	m2	1,442.15	65.60	94,005.04	1,427.73	93,658.99			1,427.73	99.00%	93,658.99	14.42
02.01.11	TABIQUE PARA CARRAS CON DOBLE PLANCHA DE YESO RH	m2	958.93	64.02	63,951.50	931.12	63,451.48			931.12	97.20%	63,451.48	7.81
02.01.12	TABIQUE PARA CARRAS CON DOBLE PLANCHA DE YESO RH	m2	1,308.09	66.56	113,229.27	1,295.01	112,095.99			1,295.01	99.00%	112,095.99	13.08
02.01.13	TABIQUE PARA CARRAS CON DOBLE PLANCHA, UNA CARA RH Y OTRA ST	m2	63.28	88.81	7,640.15	87.40	7,761.75			87.40	99.00%	7,761.75	0.88
02.01.14	TABIQUE PARA CARRAS CON DOBLE PLANCHA, UNA CARA RH Y OTRA ST	m2	4,834.25	69.83	439,951.33	4,852.63	435,912.14			4,852.63	99.15%	435,912.14	41.63
02.02	REVOCOS, ENLUCIDOS Y MOLDEADOS												
02.02.01	REVOCO PRIMARIO Y REVOCO CINCELA 1.5	m2	9,959.55	22.05	199,763.08	9,959.55	199,763.08			9,959.55	100.00%	199,763.08	
02.02.02	REVOCO PRIMARIO DE MUROS INTERIORES MEZC. CA 1.5 E = 1.5 cm	m2	6,632.95	25.14	141,821.03	6,641.25	141,821.03			6,641.25	100.00%	141,821.03	
02.02.03	REVOCO PRIMARIO DE MUROS EXTERIORES MEZC. CA 1.5 E = 1.5 cm	m2	10,145.24	28.76	291,805.86	10,148.24	291,805.86			10,148.24	100.00%	291,805.86	
02.02.04	TABICADO DE COLUMNAS MEZC. CA 1.5 E = 1.5 cm	m2	6,793.63	36.13	245,468.50	6,793.68	245,468.50			6,793.68	100.00%	245,468.50	
02.02.05	TABICADO DE VIGAS MEZC. CA 1.5 E = 1.5 cm	m2	3,518.16	41.53	146,110.02	3,518.16	146,110.02			3,518.16	100.00%	146,110.02	
02.02.06	TABICADO DE MUROS DE CONCRETO MEZC. CA 1.5 E = 1.5 cm	m2	1,338.26	34.32	45,929.08	1,338.26	45,929.08			1,338.26	100.00%	45,929.08	
02.02.07	TABICADO DE MUROS DE CONCRETO MEZC. CA 1.4 E = 1.5 cm	m2	543.10	36.39	19,763.41	543.10	19,763.41			543.10	100.00%	19,763.41	
02.02.08	VESTIDORA DE FERREMEABILIZANTE MEZC. CA 1.4 E = 1.5 cm	m2	12,452.38	15.56	193,759.03	12,452.38	193,759.03			12,452.38	100.00%	193,759.03	
02.02.09	TABICADO EN FORNO DE ESCALERA	m2	811.91	40.37	32,776.81	811.91	32,776.81			811.91	100.00%	32,776.81	
02.02.10	SAZONADO DE MUROS EN AMBIENTES CON FALSO CIELO RAYO DE SOL/QUEJERA PARED ENTRE FOR Y CR)	m2	13,283.90	10.59	140,543.63	13,283.90	140,543.66			13,283.90	100.00%	140,543.66	
02.02.11	FORNADO DE GRADAS Y ESCALERAS DE CEMENTO SEMPULIDO CON ENDURECEDOR	m2	982.80	40.63	39,931.16								
02.02.12	FORNADO DE DECIJUNO CON CEMENTO SEMPULIDO CON ENDURECEDOR (En L. Brasil)	m2	359.97	35.76	12,931.77								
02.02.13	BRUNAS DE 1" x 1cm - ENTRE MUROS Y ELEMENTO ESTRUCTURAL	m	28,490.68	9.52	271,231.27	28,125.40	267,753.61			28,125.40	68.72%	267,753.61	
02.02.14	BRUNAS DE 1" x 1cm - ENTRE MUROS Y ELEMENTO ESTRUCTURAL	m	1,355.41	7.28	9,897.38	1,332.67	9,844.44			1,332.67	68.72%	9,844.44	
02.02.15	BRUNAS DE 1" x 1cm - ENTRE CONTRAZOCCO Y PARED	m	8,460.21	6.83	57,919.93	8,478.59	57,968.77			8,478.59	99.98%	57,968.77	1.62
02.03	CELOSASOS												
02.03.01	REVESTIMIENTO TABICADO DE CONCRETO CON TERABAZO PULIDO	m2	95.54	167.49	16,671.96	94.56	15,835.36			94.56	95.00%	15,835.36	4.59
02.03.02	REVESTIMIENTO DE BARRANCO CON CERMICO 30 cm x 30 cm	m2	54.41	53.74	2,923.69	18.14	974.84			18.14	33.34%	974.84	36.27
02.03.03	REVESTIMIENTO DE BAÑOS CON CERMICO CON CERMICO 30 cm x 30 cm	m2	21.41	63.83	1,455.06								
02.03.04	ENCHAPE DE LA GRANITICA EN MUROS DE CONCRETO EXTERIORES Y TECHO JARDIN	m2	250.67	135.48	35,315.57								
02.03.05	REVESTIMIENTO EN RAMPA CON CEMENTO PULIDO Y BRUNADO CADA 10CM	m2	407.25	48.42	20,128.30	388.89	19,119.99			399.11	98.00%	19,723.77	8.14
02.04	CELOSASOS												
02.04.01	CELOSASOS CON MEZCLA	m2	14,450.85	10.27	148,410.23	14,450.85	148,410.23			14,450.85	100.00%	148,410.23	
02.04.02	CELOSASOS SOZONADOS	m2	3,633.62	41.73	154,134.76	3,657.75	152,637.91			3,657.75	99.03%	152,637.91	35.87
02.04.03	CELOSASOS CON BARRITINA E = 1.5 cm	m2	97.28	122.60	11,925.53								
02.04.04	CELOSASOS CON FERREMEABILIZANTE	m2	233.53	21.04	4,913.47	233.53	4,913.47			233.53	100.00%	4,913.47	
02.05	BAJOS DE FIBRA												
02.05.01	BAJOS DE FIBRA UNIDIRECCIONAL RESISTENTE A AMBIENTES CON HUMEDAD ALTA Y DUCHA DE 2 X 4 X 5 E.	m2	663.74	25.63	140,769.84								
02.05.02	BAJOS DE FIBRA UNIDIRECCIONAL RESISTENTE A AMBIENTES CON HUMEDAD ALTA Y DUCHA DE 2 X 4 X 5 E.	m2	8,492.62	138.66	1,091,077.13	5,139.26	681,728.55			5,139.26	60.65%	681,728.55	653.74
02.05.03	SISTEMA PARA LA PROTECCION DE LA PARED NATURAL CONECTADO A CANAL COLECTOR A REGION	m2	8,108.73	1,143.76	157,044.25								
02.05.04	PLACA DE YESO (SOLRES DESAISI) DE 5MM	m2	8,108.73	63.33	562,784.25	5,652.26	394,852.69			6,892.42	85.00%	477,551.51	1,216.31
02.05.05	CANAL EN CEMENTO DE BALDOSA CON FIBROCEMENTO	m	3,165.82	44.77	141,778.53	2,724.67	121,983.48			442.15	100.00%	141,778.53	22.08
02.06	PREOS Y PAVIMENTOS												
02.06.01	CONTRAPISO	m2	6,197.59	26.39	163,564.96	6,197.59	163,564.96			6,197.59	100.00%	163,564.96	
02.06.02	CONTRAPISO E = 4 cm.												



CONSORCIO SUPERVISOR GARAY

ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAI
JEFE DE SUPERVISION
DIP. N° 41693

VALORIZACIÓN N° 38 - ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-Z CESAR GARAYAR GARCIA
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 C/AV. ALVARO ALVARADO 4862-36
 310002015

CONTRATISTA
 ROLANDO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 31/08/2015

FORMULA POLINOMICA No 02

ARQUITECTURA

30-Abr-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 ROLANDO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 31/08/2015

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO			
			UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	%
02.04.01.02	m2	CONTRAPISO E = 8 CM		230.92	28.45	319,700.01	319,700.01	225.17	6,631.26		11,167.71	100.00%	319,700.01	5.75	2.49%	
02.04.01.03	m2	CONTRAPISO IMPERMEABILIZADO, MEZCLA 15 ACABADO 12		230.92	28.45	6,600.59	225.17	6,631.26			225.17	97.51%	6,631.26	5.75	2.49%	
02.04.02.01	m2	PISO DE CEMENTO ANTIDESLIZANTE PH-4, 30 cm x 30 cm, ALTO TRANSITO		305.27	60.57	18,550.77	305.27	18,550.77			305.27	100.00%	18,550.77	331.12	5.64%	
02.04.02.02	m2	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE, 60 cm x 60 cm, ALTO TRANSITO		5,511.72	82.03	453,291.78	5,511.72	453,291.78			5,511.72	100.00%	453,291.78	7,252.08	87.16%	
02.04.02.03	m2	PISO VINILO FLEXIBLE EN ROLLO, ALTO TRANSITO, E = 2 mm		8,393.91	125.90	1,053,600.00	8,393.91	1,053,600.00			8,393.91	100.00%	1,053,600.00	12,505.08	47.97%	
02.04.02.04	m2	PISO VINILO FLEXIBLE EN ROLLO, ALTO TRANSITO, E = 2 mm; ANTI BACTERIAS		53.89	53.89	53,890.00	53.89	53,890.00			53.89	100.00%	53,890.00	348.11	100.00%	
02.04.02.05	m2	PISO VINILO FLEXIBLE EN ROLLO, ALTO TRANSITO, E = 2 mm; ANTI BACTERIAS		349.11	141.40	51,143.81	477.49	33,367.00			477.49	57.03%	33,367.00	348.11	100.00%	
02.04.02.06	m2	PISO VINILO FLEXIBLE EN ROLLO, ALTO TRANSITO EN BALDOSAS		1,648.37	44.39	73,171.14	1,648.37	31,844.82			1,648.37	43.66%	31,844.82	928.73	56.34%	
02.04.02.07	m2	PISO DE TERRAZO PULIDO		254.46	92.09	24,354.12	111.00	10,221.99			111.00	41.97%	10,221.99	153.46	59.03%	
02.04.03	m2	FIJOS DE CONCRETO		42.18	39.27	1,656.41	33.74	1,325.13			33.74	80.00%	1,325.13	8.44	20.01%	
02.04.03.01	m2	FIJO DE CEMENTO SEMIPULIDO CON ENDURECEDOR		1,055.68	45.16	47,719.67	875.25	39,529.29			875.25	82.53%	39,529.29	181.43	17.17%	
02.04.03.02	m2	FIJO DE CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR		453.90	45.75	20,765.95	363.12	16,612.74			363.12	80.00%	16,612.74	90.78	20.00%	
02.04.03.03	m2	FIJO DE CEMENTO FROTACHADO E=2, 2x2x14 EN EXTERIORES		2,855.81	30.93	83,072.10	1,880.07	58,150.47			1,880.07	70.00%	58,150.47	805.74	30.00%	
02.04.03.04	m2	FIJO DE CEMENTO ESTAMPADO EN INTERIORES		281.15	60.50	22,632.58					281.15	100.00%		281.15	100.00%	
02.04.03.05	m2	FIJO DE CEMENTO ESTAMPADO Y BRUNADO A 100CM EN EXTERIORES		522.96	64.63	44,259.10					522.96	100.00%		522.96	100.00%	
02.04.03.07	m2	FIJO DE CEMENTO SEMIPULIDO CON GUARDALLAS COLOR NEGRO 15CM EN EXTERIORES		321.90	111.99	36,049.58					321.90	100.00%		321.90	100.00%	
02.04.03.08	m2	FIJO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO CON BORDE OCHAVADO @ 150 CM EN EXTERIORES		538.80	40.90	22,038.92	338.00	13,824.20			338.00	62.73%	13,824.20	200.88	37.27%	
02.04.03.09	m2	FIJO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO @ 150 CM EN EXTERIORES		1,857.75	38.86	72,192.17	1,819.59	70,709.38			1,819.59	97.95%	70,709.38	38.18	2.05%	
02.05.01	m	REJES Y LOGGINGS														
02.05.01.01	m	ZOCALOS DE CERMAMO 30 cm x 30 cm		1,292.18	53.74	69,441.75	1,264.26	67,941.33			1,264.26	97.84%	67,941.33	27.92	2.16%	
02.05.01.02	m2	ZOCALOS DE PORCELANATO 60 cm x 60 cm		16,284.63	68.57	1,116,637.08	14,351.42	984,076.97	101.90	6,697.28	14,453.32	88.75%	591,064.26	1,831.31	11.25%	
02.05.01.03	m2	ZOCALOS DE VINILO FLEXIBLE EN ROLLO, E = 2 mm		4,175.42	53.44	223,134.44	1,029.38	55,010.07			1,029.38	24.65%	55,010.07	3,146.04	75.35%	
02.05.02	m	CONTRAZOCALOS														
02.05.02.01	m	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR		1,338.05	11.01	14,709.91	753.90	8,300.43			753.90	56.43%	8,300.43	692.15	43.57%	
02.05.02.02	m	CONTRAZOCALO DE CERMAMO 30 cm x 30 cm, ALTO TRANSITO		332.46	17.33	5,761.53	248.35	4,321.15			248.35	75.00%	4,321.15	63.12	26.00%	
02.05.02.03	m	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 60 cm x 60 cm		1,209.01	20.63	24,941.68	900.76	18,706.41	20.45	421.88	927.21	76.69%	19,128.29	281.80	23.31%	
02.05.02.04	m	CONTRAZOCALO SANTANIO DE TERCERO PULIDO		4,752.79	18.49	87,879.09	4,277.51	79,091.18	235.17	4,348.29	4,512.68	94.95%	83,439.47	240.11	5.05%	
02.05.02.05	m	CONTRAZOCALO VINILO FLEXIBLE SOBRE CONTRAZOCALO SANTANIO COVE FORMER R=5mm / SOLDADURA TERMOFUNDIDA		960.59	24.49	23,519.65	399.69	10,244.05			399.69	61.36%	10,244.05	960.38	100.00%	
02.05.02.07	m	CONTRAZOCALO VINILO FLEXIBLE ANTI BACTERIAL, TIGRE COVE FORMER R=5mm / SOLDADURA TERMOFUNDIDA		651.42	25.63	16,695.89								251.73	38.64%	
02.05.02.08	m	CONTRAZOCALO VINILO FLEXIBLE CON GUARDALLAS COLOR NEGRO 15CM EN EXTERIORES		162.36	34.27	5,864.08								162.36	100.00%	
02.05.02.09	m	CONTRAZOCALO VINILO FLEXIBLE CON GUARDALLAS COLOR NEGRO 15CM EN EXTERIORES		3,143.23	40.38	128,856.29	422.49	14,595.21			422.49	11.29%	14,595.21	3,200.74	88.71%	
02.05.03	m	SOLO EN EL PISO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN SISTEMAS		121.60	18.19	2,211.90								121.60	100.00%	
02.05.03.11	m	ENCUENRO SANTANIO HAS CAL, CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN RESIDUOS SOLIDOS 1ER PISO		59.85	15.16	1,468.72	28.63	434.08			28.63	28.96%	434.08	70.23	71.04%	
02.06	m	CUBIERTAS, COBERTURAS Y TACHADA														
02.06.01	m2	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION BICAPA - MANTO ASFALTICO E=5CM		6,957.66	68.50	476,599.71								6,957.66	100.00%	
02.06.01.01	m2	CONTRAZOCALO DE IMPERMEABILIZACION BICAPA DE MANTO ASFALTICO H=0.5CM		1,230.35	25.49	32,891.02								1,230.35	100.00%	
02.06.01.03	m2	CONTRAZOCALO DE IMPERMEABILIZACION BICAPA DE MANTO ASFALTICO H=0.5CM		188.50	11.20	2,223.20								188.50	100.00%	
02.06.01.04	m2	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION BICAPA DE MANTO ASFALTICO H=0.5CM		38.40	95.37	3,692.21								38.40	100.00%	
02.06.01.05	m2	IMPERMEABILIZACION EN BORDOS DE TECHO JARDIN		35.20	38.91	1,363.63								35.20	100.00%	
02.06.01.06	m2	REPARACION DE LAJAS GRANITICAS		7.20	135.48	975.46								7.20	100.00%	
02.06.01.07	m	REVESTIMIENTO ALUMINO COMPUESTO 3MM (ALUCOSAND) - DET. 601		897.55	489.91	495,707.17								897.55	100.00%	
02.06.01.08	m	UNION ENTRE PARED Y PARED (SISTEMA) - DET. 601		76.96	354.45	23,837.27								76.96	100.00%	
02.06.01.09	m	UNION ENTRE PARED Y PARED (SISTEMA) - DET. 601		11.60	381.41	4,192.36								11.60	100.00%	
02.06.02	m2	COBERTURA DE PANEL TERMOISOLANTE CON PLANCHA DE ACERO ALUMINIZADO, ESPUMA DE POLIURETANO		1,710.30	130.07	205,955.72	1,047.57	125,781.73			339.67	80.00%	164,284.68	342.06	20.00%	
02.06.02.01	m2	COBERTURA DE PANEL TERMOISOLANTE CON PLANCHA DE ACERO ALUMINIZADO, ESPUMA DE POLIURETANO		51.49	328.47	59,011.46								51.49	100.00%	
02.06.02.03	m2	COBERTURA DE POLICARBONATO 10MM		248.92	237.07	59,011.46								248.92	100.00%	
02.06.02.04	m2	COBERTURA DE TEJA PIZARRA E=8MM - COLOR GRANTO (INC. PANEL POLIURETANO)		433.60	263.13	115,461.44	197.46	51,957.65			197.46	63.61%	79,212.63	137.76	31.39%	
02.06.02.05	m2	CANALAS FLUVIALES DE 0.30 M		256.05	95.65	24,484.70	70.00	6,638.20			70.00	120.64	47.11%	11,540.42	135.42	52.83%
02.06.02.06	m	QUARRERA ACERO GALVANIZADO		35.90	348.89	12,199.87								35.90	100.00%	
02.06.02.07	m	FLASHING PL. F.O'7X7"		152.62	52.64	6,033.92								152.62	100.00%	
02.06.03	m	FACHADA DE VENTILACION														



VALORIZACION N° 38 - ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA"

QUITOS - MAYNAS - LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI-21726482.36

ARQUITECTURA
84-Ab-41

UBICA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FECHA DE EJECUCION No 02
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO, PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., MONTO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, MONTO, SALDO, METRADO, MONTO, %. Rows include items like 'SUA E INST. V-05 VENTANA (1.00 x 0.80) - VENTANA FIA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm'.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. CARLOS RAOUL MELGAR PATATE
JEFE DE SUPERVISION

VALORIZACION N° 38 - ARQUITECTURA

Periódico del 16 Ene al 30-Abr-21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-Z CESAR GARAYAR GARCIA

UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
MONEDA: SOL PERUANO
FECHA DE PRESUPUESTO: 30/08/2015
FORMULA POLINOMICA No 02

ARQUITECTURA
84-Abc-21

Table with columns: CODIGO, PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL, MONTO, METRADO ANTERIOR, MONTO ANTERIOR, PRESENTE MES, MONTO PRESENTE MES, METRADO ACTUAL, MONTO ACTUAL, SALDO, METRADO %, MONTO %, SALDO %.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SAUL RAUL ELGAR FAYAN
JEFE DE SUPERVISION
D.O. N° 41603

VALORIZACION N° 38 : ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA, IQUITOS - MAYNAS - LORETO GOBIERNO REGIONAL DE LORETO C/AV. 2968 482-89 31/08/2015

ARQUITECTURA 30-Abr-21

OBRA UBICACION ENTIDAD CONTRATISTA CONTRATADO FECHA DE PRESUPUESTO FORMULA POLINOMICA No 02 FECHA DE CORRIE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION PARTIDA, METRADO, CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, SALDO, MONTO. Rows include items like 'SUA. E INST. PINTA 01-2.062-40- ENMALLADO COMPUESTO POR TUBO DE 2" Y ENMALLADO A AMBOS LADOS DE ALAMBRE ELECTRICOS', 'SUA. E INST. PINTA 02-2.062-40- ENMALLADO COMPUESTO POR TUBO DE 2" Y ENMALLADO A AMBOS LADOS DE ALAMBRE ELECTRICOS', etc.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR GARCIA RAIL WELSBAR PATI...

VALORIZACIÓN N.º 38.- ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I+2 CESAR GARAYAR GARCÍA

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I+2 CESAR GARAYAR GARCÍA

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

MONTO CONTRATADO: S/ 211,226,482.39

FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015

FORMULA POLINOMICA No 02

FECHA DE CORTE: 30-Abr-21

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION /PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO
02.11.03.01	PINTURA DE FLECHAS DIRECCIONALES COLOR BLANCO	UND	14.00	28.43	412.03								
02.11.03.02	PINTURA DE LINEAS DE TRAFICO DE COLOR BLANCO	m	30.00	2.00	60.00								
02.11.03.03	LINEA DE CONTORNOS DE LAS UNIDADES DE TRAFICO COLOR AMARILLO	m	148.50	5.89	868.03								
02.11.03.04	SE PINTADO NOMBRE DE ESTACIONAMIENTOS SE UTILIZARA PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO Y NEGRO	UND	132.00	29.92	3,949.44								
02.11.03.05	PINTADO DE TOPELANTAS. SE UTILIZARA PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	UND	132.00	44.88	5,924.16								
02.11.03.06	PINTADO AREA DE MANUSALIDOS. SE UTILIZARA PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, BLANCO, AZUL	UND	3.00	49.66	149.58								
02.11.03.07	PINTADO DE SARDINELES A 0.30M SE UTILIZARA PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	m	565.04	7.89	4,476.60								
02.12	VARIOS												
02.12.01	TAPA JUNTA DE ACERO PLANCHA 3/8" EN CANALETA	m	33.56	153.77	5,154.90	13.58	2,065.96			40.00%	20.38	3,129.55	
02.12.02	TAPA JUNTA DE GOMA SAM 100 ANTIENCOLO EN EXTERIORES	m	164.70	159.77	26,314.12	90.59	14,472.77			55.00%	14,472.77	74.12	11,842.15
02.12.03	TAPA JUNTA DE ALUMINIO P.L. 7, C/ BORDES DE GOMA UNICOLOR 710. EN PISO	m	69.24	129.47	8,955.03	37.53	4,859.27			55.00%	30.71	45.00%	3,976.02
02.12.04	TAPA JUNTA DE ALUMINIO P.L. 7, C/ BORDES DE GOMA UNICOLOR 710. EN MURO, COLUMNA Y/O PLACA	m	222.65	138.14	30,769.87	122.48	16,916.28			55.00%	100.19	45.00%	13,840.25
02.12.05	SELO DE ASFALTO E = 2", EN JUNTA SIEMCA	m	69.24	129.47	8,955.03	37.53	4,859.27			55.00%	30.71	45.00%	3,976.02
02.12.06	SELO DE ASFALTO CON HELLADO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. E = 1", H = 0.5" M	m	132.10	10.55	1,393.68								
02.12.07	PROTECTOR PARA CAMELLA PREFABRICADO	m	476.10	7.15	3,404.12								
02.12.08	PROTECTOR PARA CAMELLA PREFABRICADO	m	1,014.92	22.81	23,151.36								
02.12.09	CANTONERA DE ALUMINIO 27.16" (C/O. 04372)	UND	63.80	11.34	723.49								
02.12.10	CANTONERA DE ALUMINIO 27.16" (C/O. 04372)	UND	63.80	11.34	723.49								
02.12.11	CONCRETO PARA CANA DE CEMENTO IMPERMEABILIZANTE. ANCHO = 0.15 m	m ²	2,472.50	15.28	37,778.80	650.42	20,047.79			80.42%	20,047.79	2,472.50	37,778.80
02.12.12	PROVISION Y ENSAMBLADO DE GRASAS	m ²	3.00	16,221.73	48,665.19								
02.12.13	MANEJO Y INSTALACION DE SOPORTE PARA LAMPARA QUIRURGICA	m ²	79.20	31.30	2,478.86								
02.12.14	CANTONERA DE ALUMINIO	UND	1.00	100,576.69	100,576.69	0.70	70,402.69			85.00%	85.469.34	79.20	2,478.86
02.12.15	ESTRUCTURA DE MADERA TORILLO PARA COBERTURA DE TEJA ANDINA	m ²	24.00	1,398.16	33,559.32	23.40	32,717.41			95.00%	32,885.19	0.48	15,096.35
02.12.16	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	m ²	1.00	3,776.89	3,776.89	0.20	755.38			20.00%	755.38	0.80	3,021.51
02.12.17	INFORMACION DE GRUPO ELECTROGENO (Plancha de acero perforada w=0.6mm)	glb	1.00	22,293.50	22,293.50								
02.13	SEÑALIZACION DE NORMALIDAD GUINIA												
02.13.01	LETREROS												
02.13.01.01	SE - 01 LETRERO CORPOTE EN NOMBRE DE HOSPITAL	UND	1.00	13,465.34	13,465.34								
02.13.01.02	SE - 02 LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA	UND	1.00	3,075.80	3,075.80								
02.13.01.03	SE - 03 LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA	UND	1.00	3,075.80	3,075.80								
02.13.01.04	SE - 04 LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA	UND	1.00	5,027.27	20,090.88								
02.13.01.05	SE - 05 LETRERO CORPOTE DE EMERGENCIA	UND	1.00	3,656.90	3,656.90								
02.13.01.06	SE - 06 LETRERO LUMINOSO PARA IDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR	UND	1.00	155.17	620.68								
02.13.02	SEÑAL ORIENTATIVA - INDIKATIVA												
02.13.02.01	SI - 01 DIRECTORIO HALL PRINCIPAL ADOSADO	UND	6.00	74.74	448.44								
02.13.02.02	SI-01b - LETRERO HALL DE ASCENSORES	UND	20.00	124.19	2,483.80								
02.13.02.03	SI - 02 INDICATIVO DE PASADIZOS	UND	4.00	124.19	496.76								
02.13.02.04	SI - 03 INDICATIVO COLGANTE DE UNIDAD FUNCIONAL	UND	11.00	74.74	822.14								
02.13.02.05	SI - 04 INDICATIVO ADOSADO DE PASADIZOS	UND	40.00	40.54	1,621.60								
02.13.02.06	SI - 05 INDICATIVO COLGANTE 190 X 30 CM	UND	31.00	37.43	1,169.33								
02.13.03	SEÑAL INFORMATIVA												
02.13.03.01	SI - 07 INDICATIVO ADOSADO 30 X 40 CM	UND	300.00	40.54	12,162.00								
02.13.03.02	SI - 08 INDICATIVO TIPO BARRERA DE 30 X 40 cm	UND	282.00	40.54	11,430.12								
02.13.03.03	SI - 09 INDICATIVO TIPO BARRERA 30 X 1.35 CM	UND	8.00	324.33	2,594.64								
02.13.03.04	SI - 10 INDICATIVO TIPO BARRERA 30 X 30 CM	UND	187.00	40.54	7,580.98								
02.13.03.05	SI - 11 INDICATIVO ADOSADO 30 X 20 CM	UND	269.00	40.54	10,905.26								
02.13.03.06	SI - 12 INDICATIVO ADOSADO 30 X 20 CM	UND	85.00	74.74	6,352.90								
02.13.03.07	SI - 14 PORTACAMBIOS DE PACIENTES Y CONSULTORIOS ADOSADOS	UND	185.00	143.36	26,410.60								
02.13.03.08	SEÑAL INFORMATIVA												
02.13.04	SEÑAL DE TRANSITO												
02.13.04.01	E1 - ESTACIONAMIENTO PUBLICO	UND	1.00	758.03	758.03								
02.13.04.02	E1A - ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAL AUTORIZADO	UND	1.00	758.03	758.03								
02.13.04.03	E1B - ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO AMBULANCIAS	UND	1.00	758.03	758.03								
02.13.04.04	E1C - PROHIBIDO ESTACIONAR	UND	3.00	758.03	2,274.09								
02.13.04.05	E1D - ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA DISCAPACITADOS	UND	3.00	758.03	2,274.09								
02.13.06	SEÑAL DE SEGURIDAD												



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 SUPERVISOR GENERAL: ROLANDO FELIX PASTOR
 SUPERVISOR: [Signature]

VALORIZACION N° 38.- ARQUITECTURA

Periodo del 18 Ene al 30 Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N°2 CESAR GARAYAR GARCIA*

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL LORETO

CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO

MONTO CONTRATADO: S/ 211,226,482.36

FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015

FORMULA POLITOMICA No 02

ARQUITECTURA

88-Abr-21

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N°2 CESAR GARAYAR GARCIA*
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/ 211,226,482.36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLITOMICA No 02
 FECHA DE CORTE

CÓDIGO PARTIDA	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
02.15.01	SEÑALES DE AVISO	UNID	374.00	6.75	3,074.50							374.00	100.00%	3,074.50
02.14.01	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS CO2 - 4KG	UNID	39.00	180.00	7,020.00							39.00	100.00%	7,020.00
02.14.02	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS CO2 - 8KG	UNID	17.00	175.00	2,975.00							17.00	100.00%	2,975.00
02.14.03	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS HO2 - 2.5GL	UNID	55.00	165.00	9,075.00							55.00	100.00%	9,075.00
02.14.04	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS KACE 2.5GL	UNID	3.00	185.00	555.00							3.00	100.00%	555.00
02.14.05	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS ROTANTE 50KG	UNID	2.00	195.00	390.00							2.00	100.00%	390.00
02.15	MOBILIARIO													
02.15.01	MUEBLES MODULARES	PZB	50.00	707.37	35,368.50							50.00	100.00%	35,368.50
02.15.02	M8-1.- MUEBLE ALTO. PROF. 40CM. SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA	PZB	10.00	1,591.59	15,915.90							10.00	100.00%	15,915.90
02.15.03	M8-1A.- MUEBLE BAJO LINEAL PARA ATENCION, SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA.	PZB	33.00	1,051.06	35,014.69							33.00	100.00%	35,014.69
02.15.04	M8-2.- MUEBLE BAJO LINEAL PARA EMPOTRAR LAVABO PROF. 60CM. SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA.	PZB	98.00	2,122.12	2,079,723.52							98.00	100.00%	2,079,723.52
02.15.05	M8-3.- MUEBLE BAJO LINEAL PARA EMPOTRAR LAVABO PROF. 75CM. SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA.	PZB	8.00	959.80	7,678.40							8.00	100.00%	7,678.40
02.15.06	M8-4.- MUEBLE BAJO LINEAL PARA EMPOTRAR LAVABO PROF. 90CM. SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA.	PZB	8.00	959.80	7,678.40							8.00	100.00%	7,678.40
02.15.07	M8-5.- MUEBLE BAJO LINEAL PARA EMPOTRAR LAVABO PROF. 105CM. SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA.	PZB	4.00	563.16	2,252.64							4.00	100.00%	2,252.64
02.15.08	M8-6.- MUEBLE BAJO LINEAL PARA EMPOTRAR LAVABO PROF. 120CM. SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA.	PZB	13.00	1,603.17	19,541.21							13.00	100.00%	19,541.21
02.15.09	M8-7.- MUEBLE BAJO LINEAL PROF. 40CM. SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA.	PZB	3.00	1,547.38	4,642.14							3.00	100.00%	4,642.14
02.15.10	M8-8.- MUEBLE DE TRABAJO LINEAL EN INFORMÁTICA PROF. 60CM. SEGUN DISEÑO DE ARQUITECTURA.	PZB	5.00	840.01	4,200.05							5.00	100.00%	4,200.05
02.15.11	M8-9.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1000X700X600MM	PZB	2.00	530.53	1,061.06							2.00	100.00%	1,061.06
02.15.12	M8-10.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1100X700X600MM	PZB	3.00	618.95	1,856.85							3.00	100.00%	1,856.85
02.15.13	M8-11.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1200X700X600MM	PZB	3.00	707.37	2,122.11							3.00	100.00%	2,122.11
02.15.14	M8-12.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1300X700X600MM	PZB	3.00	840.01	2,520.03							3.00	100.00%	2,520.03
02.15.15	M8-13.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1400X700X600MM	PZB	1.00	884.22	884.22							1.00	100.00%	884.22
02.15.16	M8-14.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1500X700X600MM	PZB	3.00	1,051.06	3,153.18							3.00	100.00%	3,153.18
02.15.17	M8-15.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1600X700X600MM	PZB	2.00	1,237.99	2,475.98							2.00	100.00%	2,475.98
02.15.18	M8-16.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1700X700X600MM	PZB	1.00	1,414.75	1,414.75							1.00	100.00%	1,414.75
02.15.19	M8-17.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1800X700X600MM	PZB	8.00	884.22	7,073.76							8.00	100.00%	7,073.76
02.15.20	M8-18.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1900X700X600MM	PZB	4.00	751.58	3,006.32							4.00	100.00%	3,006.32
02.15.21	M8-19.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2000X700X600MM	PZB	2.00	1,051.06	2,102.12							2.00	100.00%	2,102.12
02.15.22	M8-20.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2100X700X600MM	PZB	1.00	1,326.33	1,326.33							1.00	100.00%	1,326.33
02.15.23	M8-21.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2200X700X600MM	PZB	80.00	479.15	38,332.00							80.00	100.00%	38,332.00
02.15.24	M8-22.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2300X700X600MM	PZB	4.00	1,149.96	4,599.84							4.00	100.00%	4,599.84
02.15.25	M8-23.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2400X700X600MM	PZB	1.00	75,122.61	75,122.61							1.00	100.00%	75,122.61
02.15.26	M8-24.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2500X700X600MM	PZB	65.00	1,942.74	126,278.10							65.00	100.00%	126,278.10
02.15.27	M8-25.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2600X700X600MM	PZB	48.00	2,236.10	107,332.80							48.00	100.00%	107,332.80
02.15.28	M8-26.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2700X700X600MM	PZB	62.00	573.72	35,570.84							62.00	100.00%	35,570.84
02.15.29	M8-27.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2800X700X600MM	PZB	17.00	635.62	10,805.54							17.00	100.00%	10,805.54
02.15.30	M8-28.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2900X700X600MM	PZB	4.00	733.40	2,933.60							4.00	100.00%	2,933.60
02.15.31	M8-29.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 3000X700X600MM	UNID	44.00	39.49	1,737.56							44.00	100.00%	1,737.56
02.15.32	M8-30.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 3100X700X600MM	UNID	55.00	149.12	8,301.72							55.00	100.00%	8,301.72
02.15.33	M8-31.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 3200X700X600MM	UNID	8.00	418.57	3,348.56							8.00	100.00%	3,348.56
02.15.34	M8-32.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 3300X700X600MM	PZB	6.00	327.54	1,965.24							6.00	100.00%	1,965.24
02.15.35	M8-33.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 3400X700X600MM	PZB	22.00	374.89	8,247.58							22.00	100.00%	8,247.58
02.15.36	M8-34.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 3500X700X600MM	PZB	5.00	44.87	224.35							5.00	100.00%	224.35
02.15.37	M8-35.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 3600X700X600MM	PZB	23.00	403.24	9,274.52							23.00	100.00%	9,274.52
02.15.38	M8-36.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 3700X700X600MM	PZB	95.00	399.89	38,289.44							95.00	100.00%	38,289.44
02.15.39	M8-37.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 3800X700X600MM	PZB	1.00	162.00	162.00							1.00	100.00%	162.00
02.15.40	M8-38.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 3900X700X600MM	PZB	1.00	215.32	215.32							1.00	100.00%	215.32
02.15.41	M8-39.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 4000X700X600MM	PZB	2.00	407.05	814.10							2.00	100.00%	814.10
02.15.42	M8-40.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 4100X700X600MM													
02.15.43	M8-41.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 4200X700X600MM													
02.15.44	M8-42.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 4300X700X600MM													
02.15.45	M8-43.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 4400X700X600MM													
02.15.46	M8-44.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 4500X700X600MM													
02.15.47	M8-45.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 4600X700X600MM													
02.15.48	M8-46.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 4700X700X600MM													
02.15.49	M8-47.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 4800X700X600MM													
02.15.50	M8-48.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 4900X700X600MM													
02.15.51	M8-49.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 5000X700X600MM													
02.15.52	M8-50.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 5100X700X600MM													
02.15.53	M8-51.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 5200X700X600MM													
02.15.54	M8-52.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 5300X700X600MM													
02.15.55	M8-53.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 5400X700X600MM													
02.15.56	M8-54.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 5500X700X600MM													
02.15.57	M8-55.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 5600X700X600MM													
02.15.58	M8-56.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 5700X700X600MM													
02.15.59	M8-57.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 5800X700X600MM													
02.15.60	M8-58.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 5900X700X600MM													
02.15.61	M8-59.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 6000X700X600MM													
02.15.62	M8-60.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 6100X700X600MM													
02.15.63	M8-61.- MESA DE TRABAJO MARAL C/REJISA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 6200X700X600MM													

VALORIZACIÓN N° 38 : ARQUITECTURA

Periodo del 18 Ene al 30-Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA.

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

S/ 217,226,482.38

31/08/2015

ARQUITECTURA

30-Abr-21

OBRA
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No 02
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO			
		UND CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO	%		
02.16.01.01	MEASURAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR CAMBIOS EN EL RELIEVE DEL SUELO	m2	24.00	1,970.23	47,285.52	23.00	45,315.29			23.00	95.83%	45,315.29	1.00	4.17%	1,970.23
02.16.01.02	MEASURAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR CONTAMINACION DE AIRE	m2	24.00	826.58	19,837.92	23.00	19,011.34			23.00	95.83%	19,011.34	1.00	4.17%	826.58
02.16.01.02.01	PROTECCION DE MATERIAL DE CARGADO EN RIMAS	m2	12.00	150.42	1,805.04	11.00	1,655.04			11.00	91.67%	1,655.04	0.92	7.62%	150.00
02.16.01.02.02	ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE RUTAS Y TIEMPOS PARA MINIMIZAR EL USO DE EQUIPOS	m2	6.00	1,092.02	6,552.88	6.00	6,552.88			6.00	100.00%	6,552.88	0.10	0.50%	109.20
02.16.01.02.04	COLOCACION DE MALLAS VERTICALES PARA EVITAR DISPERSION DE POLVO A LAS VIVIENDAS	m2	6.00	1,092.02	6,552.88	6.00	6,552.88			6.00	100.00%	6,552.88	0.10	0.50%	109.20
02.16.01.02.05	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y MONITOREO AMBIENTAL	m2	6.00	1,092.02	6,552.88	6.00	6,552.88			6.00	100.00%	6,552.88	0.10	0.50%	109.20
02.16.01.02.06	PROGRAMA DE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA FORTAL PARA TRABAJADORES	m2	6.00	1,092.02	6,552.88	6.00	6,552.88			6.00	100.00%	6,552.88	0.10	0.50%	109.20
02.16.01.03	MEASURAS DE CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL POR CONTAMINACION DEL AGUA	m2	11.00	9,593.03	105,413.33	11.00	105,413.33			11.00	100.00%	105,413.33			
02.16.01.03.01	CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA Y MONITOREO AMBIENTAL	m2	12.00	1,317.06	15,804.72	12.00	15,804.72			12.00	100.00%	15,804.72			
02.16.01.04	MEASURAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR RESIDUOS SOLIDOS	m2	12.00	909.34	10,912.08	12.00	10,912.08			12.00	100.00%	10,912.08			
02.16.01.04.01	RECIPIENTES PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS EN ZONA TEMPORAL DE ALMACENAMIENTO PARA LOS RSS DE CONSTR	m2	12.00	909.34	10,912.08	12.00	10,912.08			12.00	100.00%	10,912.08			
02.16.01.04.02	RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y/O PELIGROSOS SEGUN EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION	m2	12.00	909.34	10,912.08	12.00	10,912.08			12.00	100.00%	10,912.08			
02.16.01.04.03	RECOLECCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION (CANTARRA, BOLSA DE CEMENTO, PLASTICO, ETC)	m2	6.00	319.15	1,914.90	6.00	1,914.90			6.00	100.00%	1,914.90			
02.16.01.05.01	INSPECCION PARA LA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	m2	24.00	589.60	14,150.40	23.50	13,855.60			23.50	97.92%	13,855.60	0.50	2.08%	294.80
02.16.01.05.02	RESPUESTA ANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EN CASO DE EMERGENCIAS	m2	6.00	1,543.15	9,258.90	6.00	9,258.90			6.00	100.00%	9,258.90			
02.16.02	ETAPA DE CIERRE														
02.16.02.01	MEASURAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR DETERIORO DEL PAISAJE														
02.16.02.01.01	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EXTERIORES DE OBRA	gd	1.00	9,224.88	9,224.88	1.00	9,224.88			1.00	100.00%	9,224.88			
02.16.03	ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO														
02.16.03.01	PLAN DE CONTINGENCIAS														
02.16.03.01.01	CAPACITACION DE EDUCACION AMBIENTAL	m2	3.00	2,063.60	6,190.80	3.00	6,190.80			3.00	100.00%	6,190.80			
02.16.03.01.02	REPORTE DE INCIDENTES Y COMUNICACION	gd	1.00	9,799.02	9,799.02	0.97	9,502.14			0.97	97.00%	9,502.14	0.03	3.00%	296.88
02.16.03.02	PLAN DE MANEJO DE RR. SS.														
02.16.03.02.01	ALMACENAMIENTO, RECOLECCION Y TRANSPORTE	gd	1.00	10,504.84	10,504.84	0.97	10,189.69			0.97	97.00%	10,189.69	0.03	3.00%	315.15
	COSTO DIRECTO				26,114,283.41		16,930,735.80		585,419.41			16,516,165.22			9,598,139.65
	GASTOS GENERALES				3,695,567.73		2,372,177.73		87,172.30			2,459,350.03			1,429,217.96
	UTILIDAD				3,00%	785,429.80		477,922.07		17,552.58		495,484.65			287,844.20
	SUB-TOTAL				30,786,289.94		18,786,835.80		690,154.29		63.25%	19,470,889.91		36.75%	11,316,302.11
	IGV.				18.00%	5,541,532.19		3,380,550.41		124,227.77		3,504,778.18			2,038,754.38
	TOTAL				55,327,822.73		22,167,386.01		814,382.06			22,975,765.09			13,352,056.48

CONSORCIO SUPERVISOR GAR...
ING. SANDRINO RAUL...
JEFE DE SUPERVISOR...
CIP N° 41663

 CONSORCIO SALUD LORETO	Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	VALORIZACION No38 ABRIL 2021
		Revisión:

**VALORIZACIÓN DE
INSTALACIONES SANITARIAS**

VALORIZACIÓN N° 38 - INSTALACIONES SANITARIAS
 Puesto del 10 Ene al 30 Abr-21
 *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N° 2 CESAR GARAY GARCÍA -
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 211.226.482.36
 31082015
INSTALACIONES SANITARIAS
 80-Abr-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FOMULA POLINOMICA No. 03
 FECHA DE CORTE

CÓDIGO PARTIDA	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	F.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
03.02.05.01	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA	pza	1,419.00	56.16	79,691.04	1,419.00	79,691.04			1,419.00	100.00%	79,691.04	
03.02.05.02	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	pza	52.00	59.27	5,360.84	91.00	5,302.57			91.00	58.91%	5,302.57	1.00%
03.02.05.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	pza	151.00	59.12	8,927.12	146.00	8,631.52	5.00	295.60	151.00	100.00%	8,927.12	
03.02.05.04	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	pza	1,002.00	62.81	62,935.62	1,002.00	62,935.62			1,002.00	100.00%	62,935.62	
03.02.05.05	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	pza	52.00	65.09	3,384.68	52.00	3,384.68			52.00	100.00%	3,384.68	
03.02.05.06	CODO DE COBRE 2" X 90°	pza	87.00	78.22	6,848.54	85.00	6,485.70			85.00	97.70%	6,485.70	2.30%
03.02.05.07	CODO DE COBRE 2 1/2" X 90°	pza	12.00	79.75	957.00	12.00	957.00			12.00	100.00%	957.00	
03.02.05.08	CODO DE COBRE 3" X 90°	pza	48.00	83.23	4,000.08	48.00	4,000.08			48.00	100.00%	4,000.08	
03.02.05.09	CODO DE COBRE 4" X 90°	pza	18.00	81.00	1,458.00	18.00	1,458.00			18.00	100.00%	1,458.00	
03.02.05.10	TEE DE COBRE 1/2"	pza	936.00	72.93	68,262.48	936.00	68,262.48			936.00	100.00%	68,262.48	
03.02.05.11	TEE DE COBRE 3/4"	pza	73.00	76.44	5,580.12	71.00	5,427.24			71.00	97.26%	5,427.24	2.74%
03.02.05.12	TEE DE COBRE 1"	pza	101.00	91.52	9,243.52	89.00	8,968.96			89.00	97.03%	8,968.96	2.97%
03.02.05.13	TEE DE COBRE 1 1/4"	pza	831.00	92.39	90,634.59	831.00	90,634.59			831.00	100.00%	90,634.59	
03.02.05.14	TEE DE COBRE 1 1/2"	pza	75.00	91.94	6,895.50	73.00	6,711.62			73.00	97.33%	6,711.62	2.67%
03.02.05.15	TEE DE COBRE 2"	pza	76.00	112.41	8,543.16	76.00	8,543.16			76.00	100.00%	8,543.16	
03.02.05.16	TEE DE COBRE 2 1/2"	pza	13.00	116.00	1,508.00	12.00	1,392.00			12.00	92.31%	1,392.00	7.69%
03.02.05.17	TEE DE COBRE 3"	pza	10.00	131.22	1,312.20	10.00	1,312.20			10.00	100.00%	1,312.20	
03.02.05.18	TEE DE COBRE 4"	pza	14.00	141.79	1,985.06	13.00	1,843.27			13.00	92.86%	1,843.27	7.14%
03.02.05.19	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	pza	201.00	58.39	11,796.59	197.00	11,502.83			197.00	98.01%	11,502.83	4.00%
03.02.05.20	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	pza	25.00	61.43	1,535.75	25.00	1,474.32			25.00	96.00%	1,474.32	4.00%
03.02.05.21	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1"	pza	37.00	63.33	2,300.01	35.00	2,229.55			35.00	94.59%	2,229.55	4.00%
03.02.05.22	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4"	pza	105.00	65.34	6,860.10	103.00	6,711.62			103.00	97.17%	6,711.62	2.83%
03.02.05.23	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4"	pza	192.00	65.34	12,525.28	189.00	12,418.41			189.00	98.43%	12,418.41	1.57%
03.02.05.24	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1"	pza	312.00	63.49	19,808.88	309.00	19,618.41			309.00	99.04%	19,618.41	0.96%
03.02.05.25	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	pza	10.00	59.87	598.70	10.00	598.70			10.00	100.00%	598.70	
03.02.05.26	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	pza	14.00	63.78	892.92	13.00	829.14			13.00	92.85%	829.14	7.14%
03.02.05.27	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	pza	25.00	63.11	1,577.75	24.00	1,514.64			24.00	96.00%	1,514.64	4.00%
03.02.05.28	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4"	pza	159.00	63.22	10,051.59	156.00	9,862.32			156.00	98.11%	9,862.32	3.00%
03.02.05.29	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2"	pza	9.00	69.86	628.74	9.00	628.74			9.00	100.00%	628.74	
03.02.05.30	REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4"	pza	3.00	74.27	222.81	3.00	222.81			3.00	100.00%	222.81	
03.02.05.31	REDUCCION DE COBRE 2" - 1"	pza	2.00	74.67	149.34	2.00	149.34			2.00	100.00%	149.34	
03.02.05.32	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4"	pza	70.00	71.37	4,995.90	68.00	4,853.16			68.00	97.14%	4,853.16	2.86%
03.02.05.33	TAPON HUEVERA 1/2" CR	pza	975.00	3.88	3,482.50	875.00	3,482.50			875.00	100.00%	3,482.50	
03.02.05.34	TAPON HUEVERA 1" CR	pza	36.00	3.98	143.28	36.00	143.28			36.00	94.74%	143.28	5.26%
03.02.05.35	TAPON HUEVERA 1 1/2" CR	pza	59.00	3.72	219.08	59.00	219.08			59.00	94.87%	219.08	5.13%
03.02.05.36	VALVULA COMPUESTA 1/2" CR	pza	3.00	3.33	9.99	3.00	9.99			3.00	100.00%	9.99	
03.02.05.37	VALVULA COMPUESTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	308.00	59.47	18,008.76	308.00	18,008.76			308.00	100.00%	18,008.76	
03.02.05.38	VALVULA COMPUESTA DE BRONCE DE 3/4"	pza	48.00	76.59	3,681.12	48.00	3,681.12			48.00	100.00%	3,681.12	
03.02.05.39	VALVULA COMPUESTA DE BRONCE DE 1"	pza	6.00	76.33	457.98	6.00	457.98			6.00	100.00%	457.98	
03.02.05.40	VALVULA COMPUESTA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	233.00	113.64	26,478.12	231.00	26,250.84			231.00	99.14%	26,250.84	0.86%
03.02.05.41	VALVULA COMPUESTA DE BRONCE DE 1 1/2"	pza	46.00	136.23	6,266.58	44.00	5,994.12			44.00	95.65%	5,994.12	4.35%
03.02.05.42	VALVULA COMPUESTA DE BRONCE DE 2"	pza	50.00	181.84	9,092.00	48.00	8,728.32			48.00	96.00%	8,728.32	4.00%
03.02.05.43	VALVULA COMPUESTA DE BRONCE DE 2 1/2"	pza	7.00	286.10	2,002.70	7.00	2,002.70			7.00	100.00%	2,002.70	
03.02.05.44	VALVULA COMPUESTA DE BRONCE DE 4"	pza	1.00	656.06	656.06	1.00	656.06			1.00	100.00%	656.06	
03.02.05.45	LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2"	pza	1.00	40.16	40.16	1.00	40.16			1.00	100.00%	40.16	
03.02.05.46	CAJA PIVALVULA 30 X 20 CM	pza	208.00	40.95	8,517.00	183.00	7,493.85			183.00	97.59%	7,493.85	2.41%
03.02.05.47	CAJA PIVALVULA 30 X 30 CM	pza	12.00	54.56	654.72	9.15	499.22			9.15	76.25%	499.22	23.75%
03.02.05.48	CAJA PIVALVULA 35 X 35 CM	pza	233.00	59.92	13,938.06	188.00	11,246.16			188.00	80.65%	11,246.16	19.35%
03.02.05.49	PIEZA PARA TUBERIA 90 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	658.00	39.94	26,388.52	658.00	26,388.52			658.00	99.70%	26,388.52	0.30%
03.02.05.50	COLADOR PARA TUBERIA 3/4" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	148.00	35.94	5,155.92	144.00	5,045.76			144.00	97.30%	5,045.76	2.70%
03.02.05.51	COLADOR PARA TUBERIA 1" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	48.00	38.94	1,859.92	47.00	1,787.68			47.00	97.92%	1,787.68	2.08%
03.02.05.52	COLADOR PARA TUBERIA 1 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	587.00	40.04	23,503.48	587.00	23,503.48			587.00	100.00%	23,503.48	
03.02.05.53	JUNTAS	und	2.00	78.55	157.10	2.00	157.10			2.00	100.00%	157.10	
03.02.05.54	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 1 1/2"	und	2.00	93.57	187.14	2.00	187.14			2.00	100.00%	187.14	
03.02.05.55	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 2"	und	2.00	132.97	265.94	2.00	265.94			2.00	100.00%	265.94	



CONSORCIO SUPERVISOR GARAY
 ING. CARLOS RAOUL MELGAR
 JEFE DE SUPERVISIÓN

VALORIZACION N° 28.- INSTALACIONES SANITARIAS

Proyecto del 15 Ene al 30 Abr 21
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL S-2 CESAR DARRAYAR GARCIA"
 QUIJOTES - MAYNAS - LORETO
 CONSORCIO SUPERSIV GARAYAT
 R/ 711.276.467.81
 R/ 711.276.467.81
INSTALACIONES SANITARIAS
 80-28a-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FECHA DE EJECUCION (R/ 8)

OBRA	UBICACION	ENTIDAD	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	FECHA DE PRESUPUESTO	FECHA DE EJECUCION (R/ 8)	RECEPCION / MATRIA	RETRAPO	U.D.	CANTIDAD	P.U.	CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	RETRAPO	%	ACUMULADO ACTUAL	RETRAPO	%	MONTO	RETRAPO	%	MONTO
01870121	PAWENA			42.82	48.72	2,087.62			42.82	48.72	2,087.62	42.82	48.72	2,087.62	42.82	100.00%	2,087.62	42.82	100.00%	2,087.62	42.82	100.00%	2,087.62	
01870122	TUBERIA DE COBRE 1"X1/2"			163.07	81.82	14,973.09			163.07	81.82	14,973.09	163.07	81.82	14,973.09	163.07	100.00%	14,973.09	163.07	100.00%	14,973.09	163.07	100.00%	14,973.09	
01870123	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			405.27	67.72	29,548.37			405.27	67.72	29,548.37	405.27	67.72	29,548.37	405.27	100.00%	29,548.37	405.27	100.00%	29,548.37	405.27	100.00%	29,548.37	
01870124	TUBERIA DE COBRE 1"X1"			46.06	175.71	5,974.44			46.06	175.71	5,974.44	46.06	175.71	5,974.44	46.06	100.00%	5,974.44	46.06	100.00%	5,974.44	46.06	100.00%	5,974.44	
01870125	TUBERIA DE COBRE 1"X1 1/4"			54.85	82.83	5,052.55			54.85	82.83	5,052.55	54.85	82.83	5,052.55	54.85	100.00%	5,052.55	54.85	100.00%	5,052.55	54.85	100.00%	5,052.55	
01870126	TUBERIA DE COBRE 1"X1 1/2"			72.79	187.26	11,952.55			72.79	187.26	11,952.55	72.79	187.26	11,952.55	72.79	100.00%	11,952.55	72.79	100.00%	11,952.55	72.79	100.00%	11,952.55	
01870127	TUBERIA DE COBRE 1"X1 1/2"			120.22	187.26	23,718.00			120.22	187.26	23,718.00	120.22	187.26	23,718.00	120.22	100.00%	23,718.00	120.22	100.00%	23,718.00	120.22	100.00%	23,718.00	
01870128	TUBERIA DE COBRE 1"X1 1/2"			4.00	56.10	224.64			4.00	56.10	224.64	4.00	56.10	224.64	4.00	100.00%	224.64	4.00	100.00%	224.64	4.00	100.00%	224.64	
01870129	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			47.00	58.27	2,738.63			47.00	58.27	2,738.63	47.00	58.27	2,738.63	47.00	100.00%	2,738.63	47.00	100.00%	2,738.63	47.00	100.00%	2,738.63	
01870130	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			264	21.00	5,531.72			264	21.00	5,531.72	264	21.00	5,531.72	264	100.00%	5,531.72	264	100.00%	5,531.72	264	100.00%	5,531.72	
01870131	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			1.00	65.09	65.09			1.00	65.09	65.09	1.00	65.09	65.09	1.00	100.00%	65.09	1.00	100.00%	65.09	1.00	100.00%	65.09	
01870132	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			2.00	49.13	98.26			2.00	49.13	98.26	2.00	49.13	98.26	2.00	100.00%	98.26	2.00	100.00%	98.26	2.00	100.00%	98.26	
01870133	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			2.00	72.52	145.04			2.00	72.52	145.04	2.00	72.52	145.04	2.00	100.00%	145.04	2.00	100.00%	145.04	2.00	100.00%	145.04	
01870134	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			11.00	91.52	1,006.72			11.00	91.52	1,006.72	11.00	91.52	1,006.72	11.00	100.00%	1,006.72	11.00	100.00%	1,006.72	11.00	100.00%	1,006.72	
01870135	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			2.00	58.29	116.58			2.00	58.29	116.58	2.00	58.29	116.58	2.00	100.00%	116.58	2.00	100.00%	116.58	2.00	100.00%	116.58	
01870136	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			5.00	61.43	307.15			5.00	61.43	307.15	5.00	61.43	307.15	5.00	100.00%	307.15	5.00	100.00%	307.15	5.00	100.00%	307.15	
01870137	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			8.00	60.91	487.28			8.00	60.91	487.28	8.00	60.91	487.28	8.00	100.00%	487.28	8.00	100.00%	487.28	8.00	100.00%	487.28	
01870138	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			4.00	63.43	253.72			4.00	63.43	253.72	4.00	63.43	253.72	4.00	100.00%	253.72	4.00	100.00%	253.72	4.00	100.00%	253.72	
01870139	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			2.00	63.11	126.22			2.00	63.11	126.22	2.00	63.11	126.22	2.00	100.00%	126.22	2.00	100.00%	126.22	2.00	100.00%	126.22	
01870140	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			15.00	58.47	877.05			15.00	58.47	877.05	15.00	58.47	877.05	15.00	100.00%	877.05	15.00	100.00%	877.05	15.00	100.00%	877.05	
01870141	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			13.00	76.59	995.67			13.00	76.59	995.67	13.00	76.59	995.67	13.00	100.00%	995.67	13.00	100.00%	995.67	13.00	100.00%	995.67	
01870142	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			18.00	70.33	1,265.94			18.00	70.33	1,265.94	18.00	70.33	1,265.94	18.00	100.00%	1,265.94	18.00	100.00%	1,265.94	18.00	100.00%	1,265.94	
01870143	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			3.00	113.64	340.92			3.00	113.64	340.92	3.00	113.64	340.92	3.00	100.00%	340.92	3.00	100.00%	340.92	3.00	100.00%	340.92	
01870144	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			4.00	138.29	553.16			4.00	138.29	553.16	4.00	138.29	553.16	4.00	100.00%	553.16	4.00	100.00%	553.16	4.00	100.00%	553.16	
01870145	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			13.00	40.99	532.87			13.00	40.99	532.87	13.00	40.99	532.87	13.00	100.00%	532.87	13.00	100.00%	532.87	13.00	100.00%	532.87	
01870146	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			18.00	49.25	886.50			18.00	49.25	886.50	18.00	49.25	886.50	18.00	100.00%	886.50	18.00	100.00%	886.50	18.00	100.00%	886.50	
01870147	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			7.00	54.55	381.82			7.00	54.55	381.82	7.00	54.55	381.82	7.00	100.00%	381.82	7.00	100.00%	381.82	7.00	100.00%	381.82	
01870148	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			1.00	30.34	30.34			1.00	30.34	30.34	1.00	30.34	30.34	1.00	100.00%	30.34	1.00	100.00%	30.34	1.00	100.00%	30.34	
01870149	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			10.00	35.34	353.40			10.00	35.34	353.40	10.00	35.34	353.40	10.00	100.00%	353.40	10.00	100.00%	353.40	10.00	100.00%	353.40	
01870150	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			1.00	78.35	78.35			1.00	78.35	78.35	1.00	78.35	78.35	1.00	100.00%	78.35	1.00	100.00%	78.35	1.00	100.00%	78.35	
01870151	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			1.00	69,820.52	69,820.52			1.00	69,820.52	69,820.52	1.00	69,820.52	69,820.52	1.00	100.00%	69,820.52	1.00	100.00%	69,820.52	1.00	100.00%	69,820.52	
01870152	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			1.00	5,429.60	5,429.60			1.00	5,429.60	5,429.60	1.00	5,429.60	5,429.60	1.00	100.00%	5,429.60	1.00	100.00%	5,429.60	1.00	100.00%	5,429.60	
01870153	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			942.12	2.32	2,125.61			942.12	2.32	2,125.61	942.12	2.32	2,125.61	942.12	100.00%	2,125.61	942.12	100.00%	2,125.61	942.12	100.00%	2,125.61	
01870154	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			8,393.56	29.00	243,312.24			8,393.56	29.00	243,312.24	8,393.56	29.00	243,312.24	8,393.56	100.00%	243,312.24	8,393.56	100.00%	243,312.24	8,393.56	100.00%	243,312.24	
01870155	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			43.84	32.55	1,429.18			43.84	32.55	1,429.18	43.84	32.55	1,429.18	43.84	100.00%	1,429.18	43.84	100.00%	1,429.18	43.84	100.00%	1,429.18	
01870156	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			975.17	34.19	33,341.06			975.17	34.19	33,341.06	975.17	34.19	33,341.06	975.17	100.00%	33,341.06	975.17	100.00%	33,341.06	975.17	100.00%	33,341.06	
01870157	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			694.02	41.83	29,030.96			694.02	41.83	29,030.96	694.02	41.83	29,030.96	694.02	100.00%	29,030.96	694.02	100.00%	29,030.96	694.02	100.00%	29,030.96	
01870158	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			579.34	50.30	29,145.90			579.34	50.30	29,145.90	579.34	50.30	29,145.90	579.34	100.00%	29,145.90	579.34	100.00%	29,145.90	579.34	100.00%	29,145.90	
01870159	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			301.17	59.27	17,851.95			301.17	59.27	17,851.95	301.17	59.27	17,851.95	301.17	100.00%	17,851.95	301.17	100.00%	17,851.95	301.17	100.00%	17,851.95	
01870160	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			338.54	118.76	39,988.18			338.54	118.76	39,988.18	338.54	118.76	39,988.18	338.54	100.00%	39,988.18	338.54	100.00%	39,988.18	338.54	100.00%	39,988.18	
01870161	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			18.30	171.30	3,133.74			18.30	171.30	3,133.74	18.30	171.30	3,133.74	18.30	100.00%	3,133.74	18.30	100.00%	3,133.74	18.30	100.00%	3,133.74	
01870162	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			303.54	171.30	52,059.43			303.54	171.30	52,059.43	303.54	171.30	52,059.43	303.54	100.00%	52,059.43	303.54	100.00%	52,059.43	303.54	100.00%	52,059.43	
01870163	TUBERIA DE COBRE 1"X3/4"			194.73	185.29	35,698.82			194.73	185.29	35,698.82	194.73	185.29	35,698.82	194.73	100.00%	35,698							

VALORACIÓN N° 38 : INSTALACIONES SANITARIAS
 Periodo del 18 Ene al 30 Abr-21
 REGISTRAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N°2 CESAR GARAYAR GARCIA
 QUIMBOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 C/AV. BOLIVAR 487-34
 51-883000

INSTALACIONES SANITARIAS
38-AM-31

UBSA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE INICIO
 FECHA DE CORTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	M.E.T.R.A.D.O.		C.O.N.T.R.A.C.T.U.A.L.		A.C.U.M.U.L.A.D.O A N.T.E.R.I.O.R.		P.R.E.S.E.N.T.E M.E.S.		A.C.U.M.U.L.A.D.O A C.T.U.A.L.		METRADO %	METRADO	% SALDO
		UNID	CANTIDAD	P.V.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO			
010101	COUDO 50" - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	79.00	148.01	11,740.16	78.00	11,591.58	78.00	1,022.00	11,591.58	11,591.58	1.00	1.00	148.01
010102	TEE SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	16.00	83.63	83,303.78	1,003.00	83,303.78	1,003.00	1,003.00	83,303.78	83,303.78	1.00	1.00	83,303.78
010103	TEE SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	16.00	102.42	15,913.36	15.00	1,541.36	15.00	15.00	1,541.36	1,541.36	1.00	1.00	15,913.36
010104	TEE SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	215.00	115.28	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	1.00	1.00	20,335.00
010105	TEE SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	115.28	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	1.00	1.00	20,335.00
010106	TEE SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	115.28	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	1.00	1.00	20,335.00
010107	TEE SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	115.28	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	1.00	1.00	20,335.00
010108	TEE SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	115.28	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	1.00	1.00	20,335.00
010109	TEE SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	115.28	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	1.00	1.00	20,335.00
010110	TEE SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	115.28	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	1.00	1.00	20,335.00
010111	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	110.00	89.89	9,481.90	107.00	9,418.23	107.00	3.00	9,418.23	9,418.23	1.00	1.00	9,481.90
010112	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	85.00	84.42	8,969.90	84.00	8,875.48	84.00	1.00	8,875.48	8,875.48	1.00	1.00	8,969.90
010113	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	50.00	75.74	3,787.00	49.00	3,711.26	49.00	1.00	3,711.26	3,711.26	1.00	1.00	3,787.00
010114	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	15.00	71.24	13,606.84	155.00	13,428.74	155.00	1.00	13,428.74	13,428.74	1.00	1.00	13,606.84
010115	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	15.00	78.01	5,700.75	77.00	4,872.72	77.00	1.00	4,872.72	4,872.72	1.00	1.00	5,700.75
010116	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	60.00	78.95	4,757.00	58.00	4,579.15	58.00	1.00	4,579.15	4,579.15	1.00	1.00	4,757.00
010117	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	216.00	80.83	17,437.12	214.00	17,259.48	214.00	1.00	17,259.48	17,259.48	1.00	1.00	17,437.12
010118	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	30.00	84.93	2,769.48	31.00	2,623.43	31.00	1.00	2,623.43	2,623.43	1.00	1.00	2,769.48
010119	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	8.00	81.00	704.40	8.00	704.40	8.00	1.00	704.40	704.40	1.00	1.00	704.40
010120	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	45.00	89.78	3,939.15	44.00	3,855.24	44.00	1.00	3,855.24	3,855.24	1.00	1.00	3,939.15
010121	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	16.00	91.13	1,474.56	15.00	1,341.85	15.00	1.00	1,341.85	1,341.85	1.00	1.00	1,474.56
010122	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	7.00	93.00	653.30	7.00	653.30	7.00	1.00	653.30	653.30	1.00	1.00	653.30
010123	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	15.00	110.45	1,620.90	14.00	1,548.44	14.00	1.00	1,548.44	1,548.44	1.00	1.00	1,620.90
010124	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	25.00	118.89	2,621.25	24.00	2,484.40	24.00	1.00	2,484.40	2,484.40	1.00	1.00	2,621.25
010125	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	16.00	101.90	802.97	15.00	739.58	15.00	1.00	739.58	739.58	1.00	1.00	802.97
010126	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	7.00	114.71	802.97	7.00	802.97	7.00	1.00	802.97	802.97	1.00	1.00	802.97
010127	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	41.00	132.54	5,424.14	39.00	5,163.96	39.00	1.00	5,163.96	5,163.96	1.00	1.00	5,424.14
010128	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	25.00	120.64	3,503.50	27.00	3,252.28	27.00	1.00	3,252.28	3,252.28	1.00	1.00	3,503.50
010129	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	17.00	141.19	2,400.23	16.00	2,319.04	16.00	1.00	2,319.04	2,319.04	1.00	1.00	2,400.23
010130	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	3.00	168.30	508.90	3.00	508.90	3.00	1.00	508.90	508.90	1.00	1.00	508.90
010131	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	6.00	171.15	468.90	6.00	468.90	6.00	1.00	468.90	468.90	1.00	1.00	468.90
010132	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	7.00	114.94	802.48	7.00	802.48	7.00	1.00	802.48	802.48	1.00	1.00	802.48
010133	INDICACION SCH - 45" F - 1" - BALSARADO	PPR	8.00	158.22	1,365.76	8.00	1,365.76	8.00	1.00	1,365.76	1,365.76	1.00	1.00	1,365.76
010134	BOMBAS Y ESTANQUES DE GASPERES CONTA INVENIO	PPR	3.00	279.97	839.91	3.00	839.91	3.00	1.00	839.91	839.91	1.00	1.00	839.91
010135	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	17.00	470.87	8,001.39	17.00	8,001.39	17.00	1.00	8,001.39	8,001.39	1.00	1.00	8,001.39
010136	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	42.00	704.25	29,560.70	36.00	25,356.60	36.00	1.00	25,356.60	25,356.60	1.00	1.00	29,560.70
010137	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	42.00	849.20	35,460.00	42.00	35,460.00	42.00	1.00	35,460.00	35,460.00	1.00	1.00	35,460.00
010138	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	42.00	241.49	10,142.56	42.00	10,142.56	42.00	1.00	10,142.56	10,142.56	1.00	1.00	10,142.56
010139	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	42.00	77.86	3,060.12	42.00	3,060.12	42.00	1.00	3,060.12	3,060.12	1.00	1.00	3,060.12
010140	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	10.00	470.87	4,708.70	10.00	4,708.70	10.00	1.00	4,708.70	4,708.70	1.00	1.00	4,708.70
010141	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	3.00	2,071.99	6,064.77	3.00	6,064.77	3.00	1.00	6,064.77	6,064.77	1.00	1.00	6,064.77
010142	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	18.00	2,113.57	38,008.26	18.00	38,008.26	18.00	1.00	38,008.26	38,008.26	1.00	1.00	38,008.26
010143	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	1.00	31.85	58.613.82	1.00	58.613.82	1.00	1.00	58.613.82	58.613.82	1.00	1.00	58.613.82
010144	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	51.00	30.04	1,540.24	51.00	1,540.24	51.00	1.00	1,540.24	1,540.24	1.00	1.00	1,540.24
010145	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	503.00	40.04	20,342.52	503.00	20,342.52	503.00	1.00	20,342.52	20,342.52	1.00	1.00	20,342.52
010146	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	305.00	48.38	14,800.00	305.00	14,800.00	305.00	1.00	14,800.00	14,800.00	1.00	1.00	14,800.00
010147	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	305.00	61.59	19,678.34	305.00	19,678.34	305.00	1.00	19,678.34	19,678.34	1.00	1.00	19,678.34
010148	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	148.00	83.12	9,341.76	148.00	9,341.76	148.00	1.00	9,341.76	9,341.76	1.00	1.00	9,341.76
010149	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	207.00	67.27	17,009.00	207.00	17,009.00	207.00	1.00	17,009.00	17,009.00	1.00	1.00	17,009.00
010150	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	2,302.00	77.40	183,129.40	2,302.00	183,129.40	2,302.00	1.00	183,129.40	183,129.40	1.00	1.00	183,129.40
010151	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	15.00	2,585.52	38,782.80	15.00	38,782.80	15.00	1.00	38,782.80	38,782.80	1.00	1.00	38,782.80
010152	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	15.00	6.00	90.00	15.00	90.00	15.00	1.00	90.00	90.00	1.00	1.00	90.00
010153	VALVULAS 1" P" - BALSARADO	PPR	30.00	10.38	311.40	30.00	311.40	30.00	1.00	311.40	311.40	1.00	1.00	311.40



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SAUL RUIZ GARAYAR
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41893

VALORIZACION N° 38 : INSTALACIONES SANITARIAS
 Puesto del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N° 2 CESAR GARAYAN GARCIA".
 SUQUITOS - MAYTAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 N°: 217.395.483.36
 31062615
INSTALACIONES SANITARIAS
 80-80-01

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA FINANCIERA N° 03
FECHA DE CONTE

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRAJE	P.V.	CONTRATUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	METRADO	%	METRADO	%	MORTO
01.01.01	ARRAS	2.00	47.14	94.28		2.00	94.28	2.00	100.00%	94.28	100.00%	113.42
01.01.02	ARTICULO DE TAPAJOTE O SIVAR N° 10"	2.00	56.71	113.42	3.00	132.54	132.54	2.00	100.00%	132.54	100.00%	161.85
01.01.03	ARTICULO DE TAPAJOTE O SIVAR N° 12"	2.00	62.27	125.64	6.00	405.10	405.10	2.00	100.00%	405.10	100.00%	492.37
01.01.04	ARTICULO DE TAPAJOTE O SIVAR N° 14"	7.00	78.83	551.05	13.00	833.43	833.43	7.00	100.00%	833.43	100.00%	1,016.70
01.01.05	ARTICULO DE TAPAJOTE O SIVAR N° 16"	1.00	85.43	636.48	14.00	950.48	950.48	1.00	100.00%	950.48	100.00%	1,161.16
01.01.06	ARTICULO DE TAPAJOTE O SIVAR N° 18"	5.00	104.52	740.99	19.00	1,135.99	1,135.99	5.00	100.00%	1,135.99	100.00%	1,391.18
01.01.07	PROBETA NORMALIZADA	8.019.86	3.31	26.134.13	16.748.15		42.882.28	4,288.23	10.00%	16,748.15	40.31%	11,336.77
01.01.08	PROBETA NORMALIZADA DEL SISTEMA A.C.I.	1.00	103.566.76	103.566.76	1.00	103.566.76	103,566.76	1.00	100.00%	103,566.76	100.00%	36,057.07
01.01.09	SISTEMA DE TAPAJOTE O SIVAR N° 10"	1.00	30.91	30.91	1.00	30.91	30.91	1.00	100.00%	30.91	100.00%	37.89
01.01.10	SISTEMA DE TAPAJOTE O SIVAR N° 12"	4.00	307.81	1,231.56	4.00	1,231.56	1,231.56	4.00	100.00%	1,231.56	100.00%	1,507.88
01.01.11	SISTEMA DE TAPAJOTE O SIVAR N° 14"	1.00	184.12	444.26	86,243.03	87,879.03	87,879.03	1.00	100.00%	87,879.03	100.00%	107,857.31
01.01.12	SISTEMA DE TAPAJOTE O SIVAR N° 16"	5.00	67.66	444.26	25,346.17	54.00	25,891.17	54.00	100.00%	25,891.17	100.00%	31,613.41
01.01.13	SISTEMA DE TAPAJOTE O SIVAR N° 18"	1.00	131.02	307.81	348,133.21	1,074.47	350,737.25	1,074.47	100.00%	350,737.25	100.00%	432,911.14
01.01.14	MED DE PREVENCIÓN	60.00	18.11	1,086.72	60.00	1,086.72	1,086.72	60.00	100.00%	1,086.72	100.00%	1,304.06
01.01.15	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.16	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.17	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.18	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.19	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.20	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.21	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.22	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.23	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.24	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.25	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.26	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.27	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.28	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.29	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.30	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.31	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.32	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.33	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.34	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.35	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.36	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.37	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.38	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.39	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.40	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.41	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.42	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.43	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.44	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.45	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.46	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.47	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.48	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.49	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.50	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.51	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.52	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.53	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.54	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.55	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.56	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.57	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.58	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.59	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.60	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.61	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.62	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.63	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.64	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.65	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.66	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.67	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.68	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.69	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.70	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.71	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.72	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.73	MED DE PREVENCIÓN	1.00	154.12	154.12	1.00	154.12	154.12	1.00	100.00%	154.12	100.00%	186.95
01.01.74	MED DE PREVENCIÓN	1.										

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES SANITARIAS
 Periodo del 16 Ene al 30 Abr-21
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL IN-2 CESAR GARAYAR GARCIA.
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 317 682 628 - 487 336

INSTALACIONES SANITARIAS
30-Abn-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 NITO ORDENADO
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN
 FORMULA POLINOMICA No. 03
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION /PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
01.03.05.04	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/4" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	13.00	38.04	494.52	13.00	494.52			13.00	494.52	100.00%	494.52
01.03.05.05	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	116.00	40.04	4644.64	116.00	4644.64			116.00	4644.64	100.00%	4644.64
01.03.05.06	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	14.00	58.38	817.32	14.00	817.32			14.00	817.32	100.00%	817.32
01.03.06.07	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	18.00	61.59	1108.62	18.00	1108.62			18.00	1108.62	100.00%	1108.62
01.03.07	JUNTAS-RED DE AGUA CALIENTE Ø 2"	un	2.00	78.55	157.10	2.00	157.10			2.00	157.10	100.00%	157.10
01.03.07.01	JUNTA DE EXPANSION PARA TEE DE COBRE DE 1 1/2"	un	2.00	93.57	187.14	2.00	187.14			2.00	187.14	100.00%	187.14
01.03.07.02	JUNTA DE EXPANSION PARA TEE DE COBRE DE 2"	un	2.00	132.97	265.94	2.00	265.94			2.00	265.94	100.00%	265.94
01.04	SISTEMA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE DE Ø 1"	m	27.80	48.72	1354.42	28.62	1396.93			28.62	1396.93	95.76%	1396.93
01.04.01.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	m	77.37	56.97	4407.77	78.00	4439.72			78.00	4439.72	98.23%	4439.72
01.04.01.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	1371.77	67.73	92909.98	1371.77	92909.98			1371.77	92909.98	100.00%	92909.98
01.04.01.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	21.55	122.71	2645.63	21.56	2645.63			21.56	2645.63	100.00%	2645.63
01.04.01.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	13.43	106.45	1429.62	13.43	1429.62			13.43	1429.62	100.00%	1429.62
01.04.01.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	182.84	153.39	28045.83	182.84	28045.83			182.84	28045.83	100.00%	28045.83
01.04.02	ACCESORIOS - RETORNO DE AGUA CALIENTE Ø 1"	pza	37.00	59.12	2187.44	35.00	2065.20		2.00	37.00	2187.44	100.00%	2187.44
01.04.02.01	CODO DE COBRE 1" X 90°	pza	6.00	65.09	390.54	6.00	390.54			6.00	390.54	100.00%	390.54
01.04.02.02	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	pza	6.00	76.42	458.52	6.00	458.52			6.00	458.52	100.00%	458.52
01.04.02.03	CODO DE COBRE 2" X 90°	pza	282.00	70.92	19997.60	226.00	16003.20			226.00	16003.20	98.71%	16003.20
01.04.03.05	TEE DE COBRE 1 1/2" X 90°	pza	58.00	49.10	2847.80	55.00	2720.50			55.00	2720.50	94.83%	2720.50
01.04.02.06	TEE DE COBRE 1 1/2"	pza	1.00	91.94	91.94	1.00	91.94			1.00	91.94	100.00%	91.94
01.04.02.07	TEE DE COBRE 2"	pza	8.00	65.75	526.00	8.00	526.00			8.00	526.00	100.00%	526.00
01.04.02.08	REDACCION DE COBRE 2" - 1"	pza	2.00	74.67	149.34	2.00	149.34			2.00	149.34	100.00%	149.34
01.04.03	VALVULAS	pza	37.00	76.33	2824.21	35.00	2671.55			35.00	2671.55	94.59%	2671.55
01.04.03.01	VALVULA COMPLETA DE BRONCE DE 1"	pza	7.00	136.23	953.61	7.00	953.61			7.00	953.61	100.00%	953.61
01.04.03.02	VALVULA COMPLETA DE BRONCE DE 1 1/2"	pza	3.00	181.84	545.52	3.00	545.52			3.00	545.52	100.00%	545.52
01.04.03.03	PIEZAS VANNA	pza	492.00	31.89	15689.88	492.00	15689.88			492.00	15689.88	100.00%	15689.88
01.04.04.01	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	11.00	40.04	440.44	11.00	440.44			11.00	440.44	100.00%	440.44
01.04.04.02	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	26.00	58.38	1517.88	26.00	1517.88			26.00	1517.88	100.00%	1517.88
01.04.05	JUNTAS DE EXPANSION PARA TEE DE COBRE DE 1"	un	3.00	55.15	165.45	3.00	165.45			3.00	165.45	100.00%	165.45
01.04.06	INSTALACIONES ESPECIALES - RED DE AGUA CALIENTE Ø 1"	un	1.00	221.51773	221.51773	0.80	177.21418		0.30	0.80	177.21418	80.00%	177.21418
01.04.06.01	CUARTO DE BOMBAS - AGUA CALIENTE	gb	1.00	57.29288	57.29288					1.00	57.29288	100.00%	57.29288
01.04.06.02	INSTALACION DE EQUIPOS CUARTO DE BOMBAS T=55°C	gb	1.00	164.22485	164.22485					1.00	164.22485	100.00%	164.22485
01.04.07.01	PRUEBA HIDRAULICA - RED DE AGUA CALIENTE	m	3.99716	1.05	4197.02	3.79773	3.897.62			3.79773	3.897.62	95.01%	3.897.62
01.04.07.02	PRUEBA HIDRAULICA DE RETORNO AGUA CALIENTE	m	1.58960	1.05	1669.08	1.51051	1586.04			1.51051	1586.04	95.02%	1586.04
01.05	SISTEMA DE AGUA CALIENTE DE Ø 2"	m											
01.05.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE Ø 2"	pza	2.00	274.59	549.18	2.00	549.18			2.00	549.18	100.00%	549.18
01.05.01.01	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	pza	2.00	274.59	549.18	2.00	549.18			2.00	549.18	100.00%	549.18
01.05.01.02	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	pza	9.00	425.69	3831.21	9.00	3831.21			9.00	3831.21	100.00%	3831.21
01.05.02.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	48.44	67.73	3280.84	46.00	3115.58			46.00	3115.58	94.58%	3115.58
01.05.02.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	172.00	135.80	23356.40	169.00	22830.20			169.00	22830.20	98.25%	22830.20
01.05.03	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE Ø 2"	m	15.57	153.39	2386.26	15.57	2386.26			15.57	2386.26	100.00%	2386.26
01.05.03.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	35.90	91.82	3286.34	33.81	3104.43			33.81	3104.43	94.18%	3104.43
01.05.04	ACCESORIOS - RED DE AGUA CALIENTE Ø 2"	pza	2.00	56.16	112.32	2.00	112.32			2.00	112.32	100.00%	112.32
01.05.04.01	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	pza	3.00	58.27	174.81	3.00	174.81			3.00	174.81	100.00%	174.81
01.05.04.02	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	pza	4.00	59.12	236.48	4.00	236.48			4.00	236.48	100.00%	236.48
01.05.04.03	CODO DE COBRE 1" X 90°	pza	5.00	76.42	382.10	5.00	382.10			5.00	382.10	100.00%	382.10
01.05.04.04	CODO DE COBRE 2" X 90°	pza	4.00	76.44	305.76	4.00	305.76			4.00	305.76	100.00%	305.76
01.05.04.05	TEE DE COBRE 3/4"	pza	1.00	91.52	91.52	1.00	91.52			1.00	91.52	100.00%	91.52
01.05.04.06	TEE DE COBRE 1"	pza	2.00	91.94	183.88	2.00	183.88			2.00	183.88	100.00%	183.88



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR
 SUPERVISOR

VALORIZACION N° 38 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 30 Abr-21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA.
IQUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
31717276/82.38

INSTALACIONES SANITARIAS

30-Abr-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 03
FECHA DE CONTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION PARTIDA, METRA O CANTIDAD, P.U., CONTRACTUAL MONTO, METRADO, ACUMULADO ANTERIOR MONTO, PRESENTE MES MONTO, ACUMULADO ACTUAL MONTO, METRADO %, MONTO, SALDO MONTO, SALDO %.



CONSORCIO SUPERVISOR CARAY...

ING. CARLOS RAUL ALGAR... JEFE DE SUPERVISOR...

VALORIZACION N° 38 : INSTALACIONES SANITARIAS
 Periodo del 16 Ene al 30 Abr-21
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA.
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 31.172.726.482.38
 31.172.726.482.38
INSTALACIONES SANITARIAS
 30-Abr-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FECHA DE EJECUCION
 FECHA DE Cierre

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRAJE O P.J.		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
03.07.02.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	m	42.85	48.72	42.85	2,087.65	42.85	2,087.65		42.85	100.00%	2,087.65	
03.07.02.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	m	163.07	91.82	14,973.09	163.07	14,973.09		163.07	100.00%	14,973.09		
03.07.02.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	m	438.27	67.73	29,548.57	438.27	29,548.57		438.27	100.00%	29,548.57		
03.07.02.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	46.06	129.71	5,074.44	46.06	5,074.44		46.06	100.00%	5,074.44		
03.07.02.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	m	54.85	92.83	5,092.65	54.85	5,092.65		54.85	100.00%	5,092.65		
03.07.02.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	m	72.79	159.39	11,166.33	72.79	11,166.33		72.79	100.00%	11,166.33		
03.07.02.07	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2"	m	126.22	187.91	23,718.00	126.22	23,718.00		126.22	100.00%	23,718.00		
03.07.03.01	COODO DE COBRE 1/2" X 90°	pza	4.00	56.16	224.64	4.00	224.64		4.00	100.00%	224.64		
03.07.03.02	COODO DE COBRE 1/2" X 90°	pza	47.00	58.27	2,738.69	47.00	2,738.69		47.00	100.00%	2,738.69		
03.07.03.03	COODO DE COBRE 1/2" X 90°	pza	21.00	59.12	1,241.52	21.00	1,241.52		21.00	100.00%	1,241.52		
03.07.03.04	COODO DE COBRE 3/4" X 90°	pza	1.00	65.09	65.09	1.00	65.09		1.00	100.00%	65.09		
03.07.03.05	COODO DE COBRE 3/4" X 90°	pza	2.00	49.13	98.26	2.00	98.26		2.00	100.00%	98.26		
03.07.03.06	TEE DE COBRE 1/2"	pza	2.00	72.93	145.86	2.00	145.86		2.00	100.00%	145.86		
03.07.03.07	REDUCCION DE COBRE 3/4" X 1/2"	pza	11.00	91.52	1,006.72	11.00	1,006.72		11.00	100.00%	1,006.72		
03.07.03.08	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	pza	2.00	58.39	116.78	2.00	116.78		2.00	100.00%	116.78		
03.07.03.09	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	pza	6.00	60.91	365.46	6.00	365.46		6.00	100.00%	365.46		
03.07.03.10	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1"	pza	4.00	63.49	253.96	4.00	253.96		4.00	100.00%	253.96		
03.07.03.11	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	pza	2.00	63.11	126.22	2.00	126.22		2.00	100.00%	126.22		
03.07.04	VALVULAS	pza	10.00	58.47	584.70	10.00	584.70		10.00	100.00%	584.70		
03.07.05	VALVULA COMPLETA DE BRONCE DE 1/2"	pza	13.00	76.69	998.97	13.00	998.97		13.00	100.00%	998.97		
03.07.06	VALVULA COMPLETA DE BRONCE DE 3/4"	pza	16.00	71.63	1,146.08	16.00	1,146.08		16.00	100.00%	1,146.08		
03.07.07	VALVULA COMPLETA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	3.00	113.64	340.92	3.00	340.92		3.00	100.00%	340.92		
03.07.08	VALVULA COMPLETA DE BRONCE DE 1 1/2"	pza	4.00	136.23	544.92	4.00	544.92		4.00	100.00%	544.92		
03.07.09	CAJA P/ VALVULA 20 X 20 CM	pza	13.00	40.95	532.35	13.00	532.35		13.00	100.00%	532.35		
03.07.10	CAJA P/ VALVULA 28 X 28 CM	pza	16.00	49.65	794.40	16.00	794.40		16.00	100.00%	794.40		
03.07.11	CAJA P/ VALVULA 32 X 32 CM	pza	7.00	54.56	381.92	7.00	381.92		7.00	100.00%	381.92		
03.07.12	PREZAS VARNAS	pza	1.00	30.94	30.94	1.00	30.94		1.00	100.00%	30.94		
03.07.13	COLADOR PARA UNA TUBERIA 6 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	10.00	35.04	350.40	10.00	350.40		10.00	100.00%	350.40		
03.07.14	JUNTAS	und	1.00	78.55	78.55	1.00	78.55		1.00	100.00%	78.55		
03.07.15	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 1 1/2"	und	1.00	69.62	69.62	1.00	69.62		1.00	100.00%	69.62		
03.07.16	INSTALACIONES ESPECIALES DE AGUA BLANDAS	und	1.00	5,409.86	5,409.86	1.00	5,409.86		1.00	100.00%	5,409.86		
03.07.17	INSTALACION DE EQUIPO CUARTO DE BOMBAS AGUA BLANDA	und	1.00	5,409.86	5,409.86	1.00	5,409.86		1.00	100.00%	5,409.86		
03.07.18	PURERA HIDRAULICA Y DRENAJE DE REDES DE AGUA BLANDAS	und	1.00	5,409.86	5,409.86	1.00	5,409.86		1.00	100.00%	5,409.86		
03.07.19	SISTEMA DE AGUA CONTRA INGENIO	und	1.00	2,223.40	2,223.40	1.00	2,223.40		1.00	100.00%	2,223.40		
03.08.01	REDES DE ALIMENTACION - DISTRIBUCION	und	1.00	185,413.24	185,413.24	1.00	185,413.24		1.00	100.00%	185,413.24		
03.08.01.01	TUBERIA SCH - 40 DE 1" - FOCODADORES	m	6,393.56	29.00	185,413.24	6,393.56	185,413.24		6,393.56	100.00%	185,413.24		
03.08.01.02	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" - FOCODADORES	m	43.64	32.55	1,420.48	43.64	1,420.48		43.64	100.00%	1,420.48		
03.08.01.03	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" - FOCODADORES	m	975.17	34.19	33,341.06	975.17	33,341.06		975.17	100.00%	33,341.06		
03.08.01.04	TUBERIA SCH - 40 DE 2" - FOCODADORES	m	694.02	41.83	29,030.66	694.02	29,030.66		694.02	100.00%	29,030.66		
03.08.01.05	TUBERIA SCH - 40 DE 2 1/2" - FOCODADORES	m	579.94	50.30	29,140.80	579.94	29,140.80		579.94	100.00%	29,140.80		
03.08.01.06	TUBERIA SCH - 40 DE 3" - FOCODADORES	m	351.17	59.27	20,813.95	351.17	20,813.95		351.17	100.00%	20,813.95		
03.08.01.07	TUBERIA SCH - 40 DE 3 1/2" - FOCODADORES	m	338.84	116.75	39,338.16	338.84	39,338.16		338.84	100.00%	39,338.16		
03.08.01.08	TUBERIA SCH - 40 DE 4" - FOCODADORES	m	178.66	149.70	26,681.00	178.66	26,681.00		178.66	100.00%	26,681.00		
03.08.01.09	TUBERIA SCH - 40 DE 4 1/2" - GABINETES COLGADOS (S/ARENA)	m	183.74	171.36	31,513.72	183.74	31,513.72		183.74	100.00%	31,513.72		
03.08.01.10	TUBERIA SCH - 40 DE 4 1/2" - GABINETES COLGADOS (S/ARENA)	m	183.74	171.36	31,513.72	183.74	31,513.72		183.74	100.00%	31,513.72		
03.08.01.11	TUBERIA HOPE - 40 DE 4" (C/CAJAS DE ARENA)	m	338.14	171.36	57,950.43	338.14	57,950.43		338.14	100.00%	57,950.43		
03.08.01.12	TUBERIA HOPE - 40 DE 6" (C/CAJAS DE ARENA)	m	195.29	195.29	38,028.82	195.29	38,028.82		195.29	100.00%	38,028.82		
03.08.02	ACCESORIOS	und	577.25	197.45	113,978.01	577.25	113,978.01		577.25	100.00%	113,978.01		
03.08.02.01	COODO SCH - 40 1" X 90° - RANURADO	pza	638.00	59.60	41,004.80	638.00	41,004.80		638.00	100.00%	41,004.80		
03.08.02.02	COODO SCH - 40 1 1/4" X 90° - RANURADO	pza	15.00	68.54	1,028.10	15.00	1,028.10		15.00	100.00%	1,028.10		
03.08.02.03	COODO SCH - 40 1 1/2" X 90° - RANURADO	pza	182.00	66.38	15,721.16	182.00	15,721.16		182.00	100.00%	15,721.16		
03.08.02.04	COODO SCH - 40 2" X 90° - RANURADO	pza	133.00	61.57	10,848.81	133.00	10,848.81		133.00	100.00%	10,848.81		
03.08.02.05	COODO SCH - 40 2 1/2" X 90° - RANURADO	pza	101.00	90.63	9,153.63	101.00	9,153.63		101.00	100.00%	9,153.63		
03.08.02.06	COODO SCH - 40 3" X 90° - RANURADO	pza	47.00	105.58	4,962.26	47.00	4,962.26		47.00	100.00%	4,962.26		



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SUPERVISOR RAOUL MELGAR FATARI
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41683

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA,
IQUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO

01/04/2021 17:47:48.38

31/08/2020

INSTALACIONES SANITARIAS

30-Abn-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FECHA DE EJECUCION ECONOMICA No. 03
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION PARTIDA, M E T R A D O (UNID, CANTIDAD, P.U., MONTO), CONTRACTUAL (METRADO, MONTO), ACUMULADO ANTERIOR (METRADO, MONTO), PRESENTE MES (METRADO, MONTO), ACUMULADO ACTUAL (METRADO %, MONTO), SALDO (% METRADO, MONTO)



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SAUL ANTONIO RAUL MELGAR PANTAL
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41683

VALORIZACION N° 38 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16/Ene al 30/Abr/21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA,
IQUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI: 217.226.482.38
31/08/2015
INSTALACIONES SANITARIAS
80-Abv-21

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 03
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO %, MONTO, METRADO %, MONTO, SALDO %, MONTO. Rows include items like JUNTAS, TUBERIA PVC, and various plumbing components.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR FAITHAN
JEFE DE SUPERVISION
D.P. N° 41803

VALORIZACIÓN N° 38 - INSTALACIONES SANITARIAS
 (Módulo 1) - 30-Abr-21
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA.
 URB. SAN JUAN DE LOS RIOS, 20000, L. LORETO
 GOBIERNO REGIONAL - LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 31/08/2015
 SI: 217.226.482.38
INSTALACIONES SANITARIAS
 30-Abr-21

OBRA: UBICACION: ENTIDAD: MONTO CONTRATADO: FECHA DE PRESUPUESTO: FORMULA ECONOMICA No. 03: FECHA DE CORTE:

CODIGO OBRA	DESCRIPCION / PARTIDA	M.E.T.R.A.D.O.		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNO	DOS	P.L.L.	MONTO	METRAO	MONTO	METRAO	MONTO	METRAO	%	MONTO	%	MONTO
03.10.01	REDES COLECTORAS	678.40	57.11		38,743.42	678.40	100.00%	38,743.42		678.40	100.00%	38,743.42		
03.10.01.01	TUBERIA PVC DS - CP 6" (CON CANA DE ARENA)	68.34	64.26		5,346.43	83.20	94.18%	5,346.43		83.20	94.18%	5,346.43	5.14	330.30
03.10.01.02	TUBERIA PVC DS - CP 6" (CON CANA DE ARENA)	139.17	65.45		9,108.68	139.17	100.00%	9,108.68		139.17	100.00%	9,108.68		
03.10.01.03	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION Y COLECTORAS	538.00	8.00		4,304.00	538.00	100.00%	4,304.00		538.00	100.00%	4,304.00		
03.10.04.01	COUDO PVC DS - CP 2" x 90°	102.00	10.28		1,048.56	102.00	100.00%	1,048.56		102.00	100.00%	1,048.56		
03.10.04.02	COUDO PVC DS - CP 3" x 90°	770.00	12.76		9,825.20	770.00	100.00%	9,825.20		770.00	100.00%	9,825.20		
03.10.04.03	COUDO PVC DS - CP 4" x 90°	350.00	78.42		27,511.20	350.00	100.00%	27,511.20		350.00	100.00%	27,511.20		
03.10.04.04	COUDO PVC DS - CP 6" x 90°	98.00	120.85		11,358.36	98.00	100.00%	11,358.36		98.00	100.00%	11,358.36		
03.10.04.05	COUDO DE COBRE 3" x 90°	14.00	81.12		1,158.68	13.00	92.85%	1,158.68		13.00	92.85%	1,158.68	4.06%	483.40
03.10.04.06	COUDO DE COBRE 3" x 90°	49.00	10.28		1,048.56	49.00	100.00%	1,048.56		49.00	100.00%	1,048.56		
03.10.04.07	COUDO PVC DS - CP 2" x 45°	637.00	12.16		8,353.92	637.00	100.00%	8,353.92		637.00	100.00%	8,353.92		
03.10.04.08	COUDO PVC DS - CP 3" x 45°	424.00	39.87		16,904.68	424.00	100.00%	16,904.68		424.00	100.00%	16,904.68		
03.10.04.09	COUDO PVC DS - CP 4" x 45°	69.00	12.91		1,097.35	69.00	95.51%	1,097.35		69.00	95.51%	1,097.35	4.49%	51.64
03.10.04.10	COUDO SANTIAGO PVC DS - CP 4" x 12°	78.00	11.15		898.25	78.00	100.00%	898.25		78.00	100.00%	898.25		
03.10.04.11	TEE PVC DESAGUE DS - CP 2"	17.00	9.55		162.35	17.00	100.00%	162.35		17.00	100.00%	162.35		
03.10.04.12	TEE PVC DESAGUE DS - CP 3"	121.00	10.49		1,263.29	121.00	100.00%	1,263.29		121.00	100.00%	1,263.29		
03.10.04.13	TEE DE COBRE 4"	71.00	141.79		10,097.09	69.00	97.18%	10,097.09		69.00	97.18%	10,097.09	2.82%	285.58
03.10.04.14	TEE DE COBRE 4"	59.00	13.69		1,355.31	59.00	100.00%	1,355.31		59.00	100.00%	1,355.31		
03.10.04.15	TEE SANTIAGO PVC DS - CP 2"	54.00	14.53		784.82	53.00	97.78%	784.82		53.00	97.78%	784.82	1.85%	14.53
03.10.04.16	TEE SANTIAGO PVC DS - CP 3"	78.00	15.83		1,234.74	78.00	100.00%	1,234.74		78.00	100.00%	1,234.74		
03.10.04.17	TEE SANTIAGO PVC DS - CP 4"	63.00	13.14		8,120.52	63.00	100.00%	8,120.52		63.00	100.00%	8,120.52		
03.10.04.18	TEE PVC DS - CP 2"	83.00	14.88		958.16	83.00	100.00%	958.16		83.00	100.00%	958.16		
03.10.04.19	TEE PVC DS - CP 3"	130.00	48.86		2,537.84	130.00	100.00%	2,537.84		130.00	100.00%	2,537.84		
03.10.04.20	TEE PVC DS - CP 4"	91.00	36.42		3,114.22	86.00	94.51%	3,114.22		86.00	94.51%	3,114.22	5.49%	182.10
03.10.04.21	TEE DE COBRE 4"	13.00	12.55		163.28	13.00	100.00%	163.28		13.00	100.00%	163.28		
03.10.04.22	REDACCION PVC DESAGUE DS - CP 3" x 2"	242.00	9.80		2,371.60	237.00	97.93%	2,371.60		237.00	97.93%	2,371.60	2.07%	49.00
03.10.04.23	REDACCION PVC DESAGUE DS - CP 4" x 2"	42.00	9.99		419.59	40.00	95.24%	419.59		40.00	95.24%	419.59	4.76%	19.99
03.10.04.24	REDACCION PVC DESAGUE DS - CP 6" x 3"	338.00	183.23		61,931.74	338.00	100.00%	61,931.74		338.00	100.00%	61,931.74		
03.10.04.25	REDACCION DE COBRE 3" x 2"	258.00	83.14		21,450.12	255.00	98.84%	21,450.12		255.00	98.84%	21,450.12	1.16%	249.42
03.10.04.26	REDACCION DE COBRE 4" x 2"	54.00	69.30		4,822.20	52.00	96.30%	4,822.20		52.00	96.30%	4,822.20	3.70%	178.60
03.10.04.27	REDACCION DE COBRE 4" x 3"	6.00	91.03		546.18	6.00	100.00%	546.18		6.00	100.00%	546.18		
03.10.05	ABITAMENTO VARIOS	18.00	25.99		467.82	18.00	100.00%	467.82		18.00	100.00%	467.82		
03.10.05.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	10.00	33.38		333.80	8.00	80.00%	333.80		8.00	80.00%	333.80		
03.10.05.02	SUMIDERO DE BRONCE 3"	16.00	20.74		331.84	16.00	100.00%	331.84		16.00	100.00%	331.84		
03.10.05.03	REGISTRO DE BRONCE 2"	15.00	42.04		630.60	15.00	100.00%	630.60		15.00	100.00%	630.60		
03.10.05.04	REGISTRO DE BRONCE 3"	159.00	22.41		3,540.99	159.00	100.00%	3,540.99		159.00	100.00%	3,540.99		
03.10.05.05	REGISTRO DE BRONCE 4"	132.00	30.47		4,022.04	132.00	100.00%	4,022.04		132.00	100.00%	4,022.04		
03.10.05.06	REGISTRO DE BRONCE 6"	39.00	39.97		1,558.83	35.00	89.74%	1,558.83		35.00	89.74%	1,558.83		
03.10.05.07	SEBASTERO DE VENTILACION	63.00	18.12		1,141.56	43.00	68.10%	1,141.56		43.00	68.10%	1,141.56		
03.10.05.08	TRAMPA DE SOLIDOS	226.00	121.74		27,513.24	136.00	60.18%	27,513.24		136.00	60.18%	27,513.24		
03.10.05.09	PREZAS VARIAS	1.03	58.38		64.393.14	1.059.00	98.01%	64.393.14		1.059.00	98.01%	64.393.14		
03.10.05.01	COLCADOR PARA UNA TUBERIA 0 2" TIPO GOTA O SIMILAR	47.00	63.12		29,852.24	412.00	87.66%	29,852.24		412.00	87.66%	29,852.24		
03.10.05.02	COLCADOR PARA UNA TUBERIA 0 3" TIPO GOTA O SIMILAR	351.00	69.22		24,256.22	349.00	99.43%	24,256.22		349.00	99.43%	24,256.22		
03.10.05.03	COLCADOR PARA UNA TUBERIA 0 4" TIPO GOTA O SIMILAR	2.00	57.26		114.52	2.00	100.00%	114.52		2.00	100.00%	114.52		
03.10.07.01	JUNTA FLEXIBLE P.TUB. DE DESAGUE 2"	5.00	81.31		406.55	5.00	100.00%	406.55		5.00	100.00%	406.55		
03.10.07.02	JUNTA FLEXIBLE P.TUB. DE DESAGUE 3"	90.00	122.43		9,794.40	79.00	87.78%	9,794.40		79.00	87.78%	9,794.40		
03.10.07.03	JUNTA FLEXIBLE P.TUB. DE DESAGUE 4"	67.00	257.08		17,224.36	67.00	100.00%	17,224.36		67.00	100.00%	17,224.36		
03.10.08.01	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.02	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.03	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.04	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.05	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.06	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.07	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.08	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.09	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.10	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.11	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.12	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.13	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.14	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.15	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.16	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.17	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.18	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.19	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.20	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.21	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		14.00	93.33%	3,989.70		
03.10.08.22	CANA CHAN DE REGISTRO	15.00	265.98		3,989.70	14.00	93.33%	3,989.70		1				

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES SANITARIAS
 Periodo del: 16 Ene al 30 Abr 21
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA.
 UQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217,226,482.36
 31.6892015
INSTALACIONES SANITARIAS
30-Abr-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 03
 FECHA DE CORTE

CÓDIGO PARTIDA	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	METRADO		CONTRACCIONAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MORTO
01.10.03.03	ELIZON STANDAR TIPO I HASTA H = 1.53 M	Und	14.00	1,355.76	18,980.64	13.00	17,624.68	1.00	1,355.76	14.00	18,980.64		
01.10.09	INSTALACIONES ESPECIALES	Und	1.00	1,284.20	1,284.20	1.00	1,284.20			1.00	1,284.20		
01.10.09.01	TANQUE SEPTICO 10.02 M3	Und	1.00	1,284.20	1,284.20	1.00	1,284.20			1.00	1,284.20		
01.10.09.02	TANQUE SEPTICO 3.94 M3	Und	1.00	1,248.28	1,248.28	1.00	1,248.28			1.00	1,248.28		
01.10.09.03	TANQUE SEPTICO 3.94 M3	Und	1.00	6,816.80	6,816.80	1.00	6,816.80			1.00	6,816.80		
01.10.09.04	SISTEMA DE REBOSE - CISTERNA	Und	1.00	6,857.37	6,857.37					1.00	6,857.37		
01.10.09.05	CARPINTERIA METALICA	Und	1.00	121.74	121.74					1.00	121.74		
01.10.09.06	TRAMPA DE GRASA	Und	1.00	17,329.24	17,329.24					1.00	17,329.24		
01.10.09.07	EMPALME A REDES EXTERIORS	Und	2.00	8,703.12	17,329.24					2.00	17,329.24		
01.10.10	SISTEMA DE BOMBEO DE DESAGUE												
01.10.10.01	CAJAS DE BOMBEO												
01.10.10.02	CAJAS DE BOMBEO												
01.10.11	PIEBAS HIDRAULICAS												
01.10.11.01	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	Und	1.00	54,350.82	54,350.82	0.75	40,763.12			0.75	40,763.12	25.00%	13,587.71
01.11	SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS												
01.11.01	SAIDAS DE DRENAJE DE EQUIPOS	m	7,458.54	0.80	5,966.83	7,363.97	5,907.17			7,363.97	5,907.17	74.57	59.66
01.11.01.01	SAIDA DE DESAGUE PVC D3 - CP 9"	m	219.00	54.28	11,882.84	215.50	11,634.03			215.50	11,634.03	3.50	169.91
01.11.02	REDES DE DERIVACION	m	1,497.53	18.11	26,576.97	1,467.53	26,576.97			1,467.53	26,576.97	100.00%	
01.11.02.01	TUBERIA PVC DS - CP 0 2"	m	127.15	28.03	3,564.01	127.15	3,564.01			127.15	3,564.01	100.00%	
01.11.02.02	MONTANTE DE PVC DS - CP 0 2"	m	191.25	32.60	6,234.75	191.25	6,234.75			191.25	6,234.75	100.00%	
01.11.02.03	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION	m	70.00	8.00	560.00	70.00	560.00			70.00	560.00	100.00%	
01.11.03	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION	m	268.00	2,144.00	2,144.00	268.00	2,144.00			268.00	2,144.00	100.00%	
01.11.03.01	CODDO PVC DS - CP 2" 4.50"	m	13.14	2,483.46	189.00	2,483.46				189.00	2,483.46	100.00%	
01.11.03.02	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION	m	13.14	2,483.46	189.00	2,483.46				189.00	2,483.46	100.00%	
01.11.04.01	COAGULADOR PARA UNA TUBERIA 8 2" TIPO GOTA O SINULAR	m	390.00	58.38	23,118.48	366.00	23,118.48			366.00	23,118.48	100.00%	
01.12	TRABAJOS PRELIMINARES												
01.12.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS H = 0.60 M	m	8,670.59	6.99	60,607.42	8,610.74	60,169.07			8,610.74	60,169.07	59.85	418.35
01.12.01.01	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/ TUB. D = 6" - 6"	m	209.84	2.35	493.12	209.84	493.12			209.84	493.12	100.00%	
01.12.01.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/ TUB. D = 4" - 6"	m	2,527.54	2.18	5,510.91	2,527.54	5,510.91			2,527.54	5,510.91	100.00%	
01.12.01.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/ TUB. D = 1 1/2" - 3"	m	9,932.81	2.05	12,145.45	9,932.81	12,145.45			9,932.81	12,145.45	100.00%	
01.12.01.04	RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO	m	8,670.59	4.66	40,404.95	8,577.84	39,973.20			8,577.84	39,973.20	92.85	431.75
01.12.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL, COAGULADOR 125 / VOLQUETE 6 M3, D = 5 KM	m3	11,271.77	31.51	355,173.47	11,143.83	351,142.08			11,143.83	351,142.08	98.85%	4,031.39
01.12.02	PIEZAS VARIAS												
01.12.02.01	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE 60L PARA RESIDUOS SOLIDOS	Und	22.00	830.30	18,266.06	22.00	18,266.06			22.00	18,266.06	100.00%	
01.12.02.02	COAGULADOR MULTIPLE PARA 2 TUBERIAS	m	288.00	595.50	171,684.00	288.00	171,684.00			288.00	171,684.00	100.00%	
01.12.02.03	COAGULADOR MULTIPLE PARA 3 TUBERIAS	m	168.00	640.33	107,335.34	168.00	107,335.34			168.00	107,335.34	100.00%	
01.12.02.04	COAGULADOR MULTIPLE PARA 4 TUBERIAS	m	31.00	656.62	20,361.42	31.00	20,361.42			31.00	20,361.42	100.00%	
01.12.02.05	COAGULADOR MULTIPLE PARA 5 TUBERIAS	m	31.00	656.62	20,361.42	31.00	20,361.42			31.00	20,361.42	100.00%	
	COSTO DIRECTO			S/.	8,692,781.78	7,601,335.77	7,601,335.77			7,601,335.77	87.56%		1,091,446.01
	GASTOS GENERALES			14.89%	1,284,404.95	1,131,862.40	1,131,862.40			1,131,862.40	13.13%		154,542.55
	UTILIDAD			3.00%	250,783.45	228,040.07	228,040.07			228,040.07	2.63%		31,742.38
	SUB-TOTAL				10,247,970.19	8,961,238.24	8,961,238.24			8,961,238.24	87.56%		1,286,731.95
	I.G.V.			18.00%	1,844,634.63	1,613,028.48	1,613,028.48			1,613,028.48	15.63%		223,693.47
	TOTAL			S/.	12,092,604.82	10,574,266.72	10,574,266.72			10,574,266.72	87.50%		1,518,338.10

RESIDENTE DE OBRA

 CONSORCIO SUPERVISOR CARAYAR
 ING. SAJORNINO RAUL MELGAR PAITAN
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 41863

 CONSORCIO SALUD LORETO	Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	VALORIZACION No38 ABRIL 2021
		Revisión:

VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS



VALORIZACION N° 38 - INSTALACIONES ELECTRICAS
 Periodo del 18 Ene al 30-Abr-21
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL H-2 OEBAR GARAYVA GARCIA"
 IGUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217.226.482.35
 310822015
 INSTALACIONES ELECTRICAS
 99-988-01

UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FECHA DE EJECUCION No. 04
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNO CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	MONTO
04	INSTALACIONES ELECTRICAS												
04.01.01	CONEXION A LA RED DE EXTERNAS - TRABAJOS PRELIMINARES	m	609.57	9.32	5,681.19	609.57	5,681.19	609.57	#####	609.57	#####	5,681.19	
04.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA REDES ELECTRICAS H = 0.60 M	m	609.57	25.82	15,739.10	609.57	15,739.10	609.57	#####	609.57	#####	15,739.10	
04.01.03	RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL DE PRESTAMO	m	609.57	1.43	871.63	609.57	871.63	609.57	#####	609.57	#####	871.63	
04.01.04	CINTA SERIALIZADORA	m3	579.09	17.14	9,925.60	579.09	9,925.60	579.09	#####	579.09	#####	9,925.60	
04.01.05	ELIMINACION DE DESMORTE Y/O ESCOMBROS	m2	609.57	39.97	24,120.69	609.57	24,120.69	609.57	#####	609.57	#####	24,120.69	
04.02	TRABAJOS DE REDES Y/O CONEXIONES Y FUERZA												
04.02.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO	plc	3,559.00	91.78	330,316.22	3,559.00	330,316.22	3,559.00	#####	3,559.00	#####	330,316.22	
04.02.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO (LCOH 4mm2 // TUBERIA 20 PVC-P/CAJA OCT 100X59)	plc	11.00	69.59	965.49	11.00	965.49	11.00	#####	11.00	#####	965.49	
04.02.01.02	SALIDA DE ALUMBRADO (LCOH 4mm2 // TUBERIA 20 PVC-P/CAJA OCT 0.3X0.31)	plc	906.00	69.40	87,338.40	906.00	87,338.40	906.00	#####	906.00	#####	87,338.40	
04.02.01.04	SALIDA PARA ALUMBRADO (LCOH 4mm2 // TUBERIA 20 HFT // GALA OCT 100X45)	plc	546.00	114.71	62,631.65	546.00	62,631.65	546.00	#####	546.00	#####	62,631.65	
04.02.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES	plc	1,164.00	141.38	164,569.32	1,164.00	164,569.32	1,164.00	#####	1,164.00	#####	164,569.32	
04.02.02.01	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (LCOH 4 mm2 // TUBERIA IPT 20mm)	plc	283.00	139.40	39,692.20	283.00	39,692.20	283.00	#####	283.00	#####	39,692.20	
04.02.02.02	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (LCOH 4 mm2 // TUBERIA IPT 20mm)	plc	174.00	135.89	23,644.86	174.00	23,644.86	174.00	#####	174.00	#####	23,644.86	
04.02.02.04	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (LCOH 4 mm2 // TUBERIA IPT 20mm)	plc	3.00	133.86	401.58	3.00	401.58	3.00	#####	3.00	#####	401.58	
04.02.02.05	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE (LCOH 4 mm2 // TUBERIA IPT 20mm)	plc	19.00	156.48	2,972.74	19.00	2,972.74	19.00	#####	19.00	#####	2,972.74	
04.02.02.06	INTERRUPTOR DE CONEXION SIMPLE 3 VIAS (LCOH 4 mm2 // TUBERIA HFT 20mm)	plc	5.00	138.99	694.95	5.00	694.95	5.00	#####	5.00	#####	694.95	
04.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES												
04.03.01	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES TIPO	plc	1,512.00	172.36	260,698.32	1,512.00	260,698.32	1,512.00	#####	1,512.00	#####	260,698.32	
04.03.01.01	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHOUG 02 SALIDA TIPO SCHOUG, 16A, 250V PARA USO GENERAL, EMPOTRADO EN MURO	plc	45.00	172.36	7,756.20	45.00	7,756.20	45.00	#####	45.00	#####	7,756.20	
04.03.01.02	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHOUG 02 SALIDA TIPO SCHOUG, 16A, 250V PARA USO GENERAL, ADOSSADO EN MURLE	plc	34.00	183.09	6,225.06	34.00	6,225.06	34.00	#####	34.00	#####	6,225.06	
04.03.01.04	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHOUG 02 SALIDA TIPO SCHOUG, 16A, 250V PARA USO GENERAL, EMPOTRADO EN PISO	plc	151.00	180.36	27,234.36	151.00	27,234.36	151.00	#####	151.00	#####	27,234.36	
04.03.01.05	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHOUG 02 SALIDA TIPO SCHOUG, 16A, 250V PARA USO GENERAL, EMPOTRADO EN MURO	plc	448.00	179.58	80,451.84	448.00	80,451.84	448.00	#####	448.00	#####	80,451.84	
04.03.01.06	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHOUG 02 SALIDA TIPO SCHOUG, 16A, 250V PARA USO GENERAL, A PRUEBA DE AGUA, C	plc	3.00	179.58	538.74	3.00	538.74	3.00	#####	3.00	#####	538.74	
04.03.01.07	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHOUG 02 SALIDA TIPO SCHOUG, 16A, 250V PARA USO GENERAL, A PRUEBA DE AGUA, C	plc	107.00	179.58	19,215.06	107.00	19,215.06	107.00	#####	107.00	#####	19,215.06	
04.03.01.08	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHOUG 02 SALIDA TIPO SCHOUG, 16A, 250V PARA SISTEMA NORMAL, A PALUBA DE EXPL	plc	6.00	179.58	1,077.48	6.00	1,077.48	6.00	#####	6.00	#####	1,077.48	
04.03.02	TOMACORRIENTE PARA EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES TRES EN LINEA	plc	515.00	178.44	91,895.60	515.00	91,895.60	515.00	#####	515.00	#####	91,895.60	
04.03.02.01	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHOUG 02 SALIDA TIPO SCHOUG, 200V PARA SISTEMA ESTABILIZADO (EQUIPOS DE COM)	plc	190.00	178.44	33,903.60	190.00	33,903.60	190.00	#####	190.00	#####	33,903.60	
04.03.02.02	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHOUG 02 SALIDA TIPO SCHOUG, 250V PARA SISTEMA ESTABILIZADO (EQUIPOS DE COM)	plc	23.00	178.44	4,104.12	23.00	4,104.12	23.00	#####	23.00	#####	4,104.12	
04.03.02.03	OMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHOUG 02 SALIDA TIPO SCHOUG, 250V PARA SISTEMA ESTABILIZADO (EQUIPOS DE COM)	plc	45.00	178.53	8,033.85	45.00	8,033.85	45.00	#####	45.00	#####	8,033.85	
04.03.02.04	OMACORRIENTE DOBLE WAKTO 01 SALIDA TIPO SCHOUG, CON PUESTA A TIERRA, 16A	plc	52.00	178.53	9,283.56	52.00	9,283.56	52.00	#####	52.00	#####	9,283.56	
04.03.02.05	TOMACORRIENTE DOBLE WAKTO 01 SALIDA TIPO SCHOUG, CON PUESTA A TIERRA, 16A	plc	126.00	178.53	22,484.78	126.00	22,484.78	126.00	#####	126.00	#####	22,484.78	
04.03.02.06	TOMACORRIENTES DOBLE TIPO SCHOUG, CON PUESTA A TIERRA, 16A, 250V PARA SISTEMA EMERGENCIA NO ESTABILIZ	plc	248.00	198.63	49,260.24	248.00	49,260.24	248.00	#####	248.00	#####	49,260.24	
04.03.02.07	TOMACORRIENTES DOBLE WAKTO 01 SALIDA TIPO SCHOUG, CON PUESTA A TIERRA, 16A	plc	31.00	218.73	6,780.63	31.00	6,780.63	31.00	#####	31.00	#####	6,780.63	
04.03.03	TOMACORRIENTES DOBLE WAKTO 01 SALIDA TIPO SCHOUG, CON PUESTA A TIERRA, 16A	plc	293.00	178.53	52,188.09	293.00	52,188.09	293.00	#####	293.00	#####	52,188.09	
04.03.03.01	RECEPTACULO CON TOMACORRIENTE DEL TIPO INDUSTRIAL DE 60 A, MONOFASICO 2P+1, PARA CONEXION DE EQUIPO	plc	160.00	292.55	46,808.00	160.00	46,808.00	160.00	#####	160.00	#####	46,808.00	
04.03.03.02	SALIDA DE BORNIERA DENTRO DEL GABINETE EN 220V AC.	plc	10.00	292.55	2,925.50	10.00	2,925.50	10.00	#####	10.00	#####	2,925.50	
04.03.03.04	TOMACORRIENTE TIPO DOBLE SCHOUG 02 SALIDA TIPO SCHOUG, 250V PARA EQUIPO ESTABILIZADO (SISTEMA GR	plc	470.00	183.71	86,343.70	470.00	86,343.70	470.00	#####	470.00	#####	86,343.70	
04.04	SALIDAS DE FUERZA												
04.04.01	SALIDA DE FUERZA POR BOXAS DE VACIO 3 x 1+1mm2 (LCOH-XFP) - 1x10mm2 LCOH-XFP-35mm D EMT 1P 2.5	plc	2.00	293.47	586.94	2.00	586.94	2.00	#####	2.00	#####	586.94	
04.04.02	SALIDA DE FUERZA POR COMPRESORES DE AIRE RESERVADO MEDICINA 3x1+1mm2 LCOH-XFP-1+1mm2 LCOH-XFP-25mm	plc	2.00	203.32	406.64	2.00	406.64	2.00	#####	2.00	#####	406.64	
04.04.03	SALIDA DE FUERZA POR SECADORES DE AIRE RESERVADO MEDICINA LCOH-XFP-1+1mm2 LCOH-XFP-1+1mm2 LCOH-XFP-1	plc	2.00	208.90	417.80	2.00	417.80	2.00	#####	2.00	#####	417.80	
04.04.04	SALIDA DE FUERZA PARA SECADORAS DE MAJOS 1X1000, TUBERIA METALICA EMT, 25 mm (1+1mm2 LCOH90 - 1 x 1	plc	5.00	574.85	2,874.25	5.00	2,874.25	5.00	#####	5.00	#####	2,874.25	
04.04.05	SALIDA DE FUERZA PARA SECADORAS DE ROSA O BULOS 1X1000, TUBERIA METALICA EMT, 25 mm (1+1mm2 LCOH90 - 1 x 1	plc	4.00	574.85	2,299.40	4.00	2,299.40	4.00	#####	4.00	#####	2,299.40	
04.04.06	SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE ROSA O BULOS 1X1000, TUBERIA METALICA EMT, 25 mm (1+1mm2 LCOH90 - 1 x 1	plc	1.00	574.85	574.85	1.00	574.85	1.00	#####	1.00	#####	574.85	
04.04.07	SALIDA DE FUERZA PARA LAVADORA DE CHATAS 1X1000, TUBERIA METALICA EMT, 25 mm (1+1mm2 LCOH90 - 1 x 1	plc	10.00	574.85	5,748.50	10.00	5,748.50	10.00	#####	10.00	#####	5,748.50	
04.04.08	SALIDA DE FUERZA PARA PAJA EJECUCION 1X1000, TUBERIA METALICA EMT, 25 mm (1+1mm2 LCOH90 - 1 x 1	plc	1.00	574.85	574.85	1.00	574.85	1.00	#####	1.00	#####	574.85	
04.04.09	SALIDA DE FUERZA PARA UNIDAD DENTAL COPLEY 1X1000, TUBERIA METALICA EMT, 25 mm (1+1mm2 LCOH90 - 1 x 1	plc	2.00	574.85	1,149.70	2.00	1,149.70	2.00	#####	2.00	#####	1,149.70	
04.04.10	SALIDA DE FUERZA PARA ESTERILIZADOR 1X1000, TUBERIA METALICA EMT, 25 mm (1+1mm2 LCOH90 - 1 x 1	plc	2.00	574.85	1,149.70	2.00	1,149.70	2.00	#####	2.00	#####	1,149.70	
04.04.11	SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE RAYOS X DENTAL, 1X1000, TUBERIA METALICA EMT, 25 mm (1+1mm2 LCOH90 - 1 x 1	plc	1.00	574.85	574.85	1.00	574.85	1.00	#####	1.00	#####	574.85	
04.04.12	SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO DE RAYOS X DENTAL, 1X1000, TUBERIA METALICA EMT, 25 mm (1+1mm2 LCOH90 - 1 x 1	plc	1.00	574.85	574.85	1.00	574.85	1.00	#####	1.00	#####	574.85	



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYVA
 ING. GUERRINO RAUL MELGAR FAJARO
 SUPERVISOR

VALORIZACIÓN N° 38 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Presupuesto del 16 de Setiembre del 2010

MEJORAMIENTO DE LOS SERVIDORES DE SALUD DEL HOSPITAL N° 2 CESAR GARAYAR GARCÍA.
IGUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
310922015
SI: 217.226.482.38
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
38-MR-21

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 64
FECHA DE CONTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO (UNIDAD, CANTIDAD), CONTRACTUAL (P.U., MONTO), ACUMULADO ANTERIOR (METRADO, MONTO), PRESENTE MES (METRADO, MONTO), ACUMULADO ACTUAL (METRADO, MONTO), METRADO %, MONTO %, SALDO %, MONTO.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. CARLOS RUIZ MELGAR PATAI
ING. DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN Nº 38 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Período del 18 Ene al 30-Abr-21

*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DEBAY GARAYAR ORDÓZ.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONSORCIO SALUD LOBREGO

S/N. 217.225.482.38

31/08/2015

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

30-Abr-21

OBRA

UBICACION

CONTRATISTA

MONTO CONTRATADO

FECHA DE PRESUPUESTO

FORMULA ECONOMICA No. 04

FECHA DE CORTE

Table with columns: CATEGORIA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, MONTO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, MONTO, SALDO. Rows include items like CABLE ELÉCTRICO, TABLERO ESTABILIZADO, and TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
SUPERVISOR RAOUL MELGAR HAITAN
SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES ELECTRICAS
 Proceso del I.S. E-16-11-30-404-23
***MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-3 OSMAR GARAYAR GARCIA*.**
 QUITOS : MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217.226.482.38
 31.08.2015
INSTALACIONES ELECTRICAS
 IP-384-21

CÓDIGO PARTIDA	DESCRIPCION/ PARTIDA	METRADO		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNO CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	%	MONTO
04.05.19	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-COP	1.00	11,214.21	11,214.21	1.00	6,382.43	6,382.43	0.65	9,532.08	0.65	85.00%	0.15	15.00%	1,692.13
04.05.20	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-CAP	1.00	12,295.45	12,295.45	1.00	17,090.28	17,090.28	0.65	14,671.84	0.65	85.00%	0.15	15.00%	6,382.43
04.05.21	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-LAV	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	12,295.45
04.05.22	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-SP1	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	17,090.28
04.05.23	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-SP2	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	14,671.84
04.05.24	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-SP3	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	15,140.75
04.05.25	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-SP4	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	1,248.08
04.05.26	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-SP5	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	15,140.75
04.05.27	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-SP6	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	15,140.75
04.05.28	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-SP7	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	15,140.75
04.05.29	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-SP8	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	15,140.75
04.05.30	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-SP9	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	15,140.75
04.05.31	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-SP10	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	15,140.75
04.05.32	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-SP11	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	15,140.75
04.05.33	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-SP12	1.00	15,140.75	15,140.75	1.00	11,560.50	11,560.50	0.65	9,826.43	0.65	85.00%	0.15	15.00%	15,140.75
04.05.34	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-IP1	1.00	30,678.78	30,678.78	1.00	22,912.82	22,912.82	0.65	11,513.76	0.65	85.00%	0.15	15.00%	1,488.53
04.05.35	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-IP2	1.00	30,678.78	30,678.78	1.00	22,912.82	22,912.82	0.65	11,513.76	0.65	85.00%	0.15	15.00%	2,031.84
04.05.36	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-IP3	1.00	30,678.78	30,678.78	1.00	22,912.82	22,912.82	0.65	11,513.76	0.65	85.00%	0.15	15.00%	30,678.78
04.05.37	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-IP4	1.00	35,767.24	35,767.24	1.00	27,000.00	27,000.00	0.65	13,050.00	0.65	85.00%	0.15	15.00%	35,767.24
04.05.38	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-IP5	1.00	4,501.07	4,501.07	1.00	3,376.31	3,376.31	0.65	2,573.39	0.65	85.00%	0.15	15.00%	4,501.07
04.05.39	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-IP6	1.00	11,384.19	11,384.19	1.00	8,536.64	8,536.64	0.65	6,402.48	0.65	85.00%	0.15	15.00%	11,384.19
04.05.40	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-IP7	1.00	4,019.35	4,019.35	1.00	3,014.51	3,014.51	0.65	2,260.88	0.65	85.00%	0.15	15.00%	4,019.35
04.05.41	TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-IP8	1.00	11,221.35	11,221.35	1.00	8,415.76	8,415.76	0.65	6,311.81	0.65	85.00%	0.15	15.00%	11,221.35
04.05.42	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-IP1	1.00	11,077.15	11,077.15	1.00	8,308.25	8,308.25	0.65	6,231.19	0.65	85.00%	0.15	15.00%	11,077.15
04.05.43	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-IP2	1.00	3,686.25	3,686.25	1.00	2,764.69	2,764.69	0.65	2,073.52	0.65	85.00%	0.15	15.00%	3,686.25
04.05.44	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-IP3	1.00	25,701.83	25,701.83	1.00	19,278.10	19,278.10	0.65	14,458.57	0.65	85.00%	0.15	15.00%	25,701.83
04.05.45	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-SP1	1.00	18,918.10	18,918.10	1.00	14,188.50	14,188.50	0.65	10,741.38	0.65	85.00%	0.15	15.00%	18,918.10
04.05.46	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-SP2	1.00	13,190.56	13,190.56	1.00	9,891.53	9,891.53	0.65	7,418.65	0.65	85.00%	0.15	15.00%	13,190.56
04.05.47	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP1	1.00	15,841.53	15,841.53	1.00	11,881.12	11,881.12	0.65	8,910.84	0.65	85.00%	0.15	15.00%	15,841.53
04.05.48	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP2	1.00	2,335.12	2,335.12	1.00	1,751.34	1,751.34	0.65	1,313.51	0.65	85.00%	0.15	15.00%	2,335.12
04.05.49	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP3	1.00	8,425.12	8,425.12	1.00	6,318.84	6,318.84	0.65	4,739.13	0.65	85.00%	0.15	15.00%	8,425.12
04.05.50	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP4	1.00	4,501.07	4,501.07	1.00	3,376.31	3,376.31	0.65	2,573.39	0.65	85.00%	0.15	15.00%	4,501.07
04.05.51	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP5	1.00	3,167.93	3,167.93	1.00	2,375.95	2,375.95	0.65	1,781.96	0.65	85.00%	0.15	15.00%	3,167.93
04.05.52	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP6	1.00	4,592.39	4,592.39	1.00	3,444.29	3,444.29	0.65	2,583.22	0.65	85.00%	0.15	15.00%	4,592.39
04.05.53	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP7	1.00	4,297.45	4,297.45	1.00	3,223.18	3,223.18	0.65	2,417.39	0.65	85.00%	0.15	15.00%	4,297.45
04.05.54	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP8	1.00	11,616.09	11,616.09	1.00	8,711.29	8,711.29	0.65	6,533.47	0.65	85.00%	0.15	15.00%	11,616.09
04.05.55	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP9	1.00	5,560.31	5,560.31	1.00	4,170.23	4,170.23	0.65	3,127.67	0.65	85.00%	0.15	15.00%	5,560.31
04.05.56	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP10	1.00	6,649.09	6,649.09	1.00	5,000.00	5,000.00	0.65	3,750.00	0.65	85.00%	0.15	15.00%	6,649.09
04.05.57	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP11	1.00	5,167.21	5,167.21	1.00	3,875.41	3,875.41	0.65	2,906.56	0.65	85.00%	0.15	15.00%	5,167.21
04.05.58	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP12	1.00	4,972.23	4,972.23	1.00	3,729.18	3,729.18	0.65	2,796.89	0.65	85.00%	0.15	15.00%	4,972.23
04.05.59	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP13	1.00	16,507.73	16,507.73	1.00	12,381.50	12,381.50	0.65	9,286.13	0.65	85.00%	0.15	15.00%	16,507.73
04.05.60	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP14	1.00	15,924.07	15,924.07	1.00	11,943.59	11,943.59	0.65	9,057.69	0.65	85.00%	0.15	15.00%	15,924.07
04.05.61	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP15	1.00	11,433.59	11,433.59	1.00	8,572.23	8,572.23	0.65	6,429.17	0.65	85.00%	0.15	15.00%	11,433.59
04.05.62	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP16	1.00	5,167.21	5,167.21	1.00	3,875.41	3,875.41	0.65	2,906.56	0.65	85.00%	0.15	15.00%	5,167.21
04.05.63	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP17	1.00	4,972.23	4,972.23	1.00	3,729.18	3,729.18	0.65	2,796.89	0.65	85.00%	0.15	15.00%	4,972.23
04.05.64	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP18	1.00	19,541.59	19,541.59	1.00	14,658.20	14,658.20	0.65	11,093.65	0.65	85.00%	0.15	15.00%	19,541.59
04.05.65	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP19	1.00	20,053.63	20,053.63	1.00	15,040.66	15,040.66	0.65	11,280.37	0.65	85.00%	0.15	15.00%	20,053.63
04.05.66	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP20	1.00	21,135.10	21,135.10	1.00	15,848.33	15,848.33	0.65	11,886.25	0.65	85.00%	0.15	15.00%	21,135.10
04.05.67	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP21	1.00	21,135.10	21,135.10	1.00	15,848.33	15,848.33	0.65	11,886.25	0.65	85.00%	0.15	15.00%	21,135.10
04.05.68	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP22	1.00	21,135.10	21,135.10	1.00	15,848.33	15,848.33	0.65	11,886.25	0.65	85.00%	0.15	15.00%	21,135.10
04.05.69	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP23	1.00	21,135.10	21,135.10	1.00	15,848.33	15,848.33	0.65	11,886.25	0.65	85.00%	0.15	15.00%	21,135.10
04.05.70	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP24	1.00	21,135.10	21,135.10	1.00	15,848.33	15,848.33	0.65	11,886.25	0.65	85.00%	0.15	15.00%	21,135.10
04.05.71	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP25	1.00	21,135.10	21,135.10	1.00	15,848.33	15,848.33	0.65	11,886.25	0.65	85.00%	0.15	15.00%	21,135.10
04.05.72	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP26	1.00	21,135.10	21,135.10	1.00	15,848.33	15,848.33	0.65	11,886.25	0.65	85.00%	0.15	15.00%	21,135.10
04.05.73	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP27	1.00	21,135.10	21,135.10	1.00	15,848.33	15,848.33	0.65	11,886.25	0.65	85.00%	0.15	15.00%	21,135.10
04.05.74	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP28	1.00	21,135.10	21,135.10	1.00	15,848.33	15,848.33	0.65	11,886.25	0.65	85.00%	0.15	15.00%	21,135.10
04.05.75	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP29	1.00	21,135.10	21,135.10	1.00	15,848.33	15,848.33	0.65	11,886.25	0.65	85.00%	0.15	15.00%	21,135.10
04.05.76	TABLERO DE DISTRIBUCION - TE-EM-SP30	1.00	21,135.10	21,135.10	1.00	15,848.33	15,848.33	0.65	11,886.25	0.65	85.00%	0.15	15.00%	21,135.10

OBRA UBICACION ENTIDAD CONTRATISTA MONTO CONTRATADO FONTO DE PRESUPUESTO FORMA DE PAGAMENTO FECHA DE CORTE



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 RAYNOLD RUIZ MELGAR FERRER
 SUPERVISOR

VALORIZACION N° 38 : INSTALACIONES ELECTRICAS
 Periodo del 18.Ene al 30.Abr.21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYARDO
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 31.856/015
 30-Abv-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE INICIO
 FECHA DE CORTE
 FORMULA FOLIOECONOMICA No. 04

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL MONTO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNO CANTIDAD	P.U.		METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
04.05.17	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP2	1.00	29,415.72	29,415.72							1.00	100.00%
04.05.18	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP3	1.00	17,449.50	17,449.50							1.00	100.00%
04.05.19	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP4	1.00	5,081.29	5,081.29							1.00	100.00%
04.05.20	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP5	1.00	4,775.01	4,775.01							1.00	100.00%
04.05.21	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP6	1.00	8,227.38	8,227.38							1.00	100.00%
04.05.22	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP7	1.00	8,772.83	8,772.83							1.00	100.00%
04.05.23	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP8	1.00	158.83	158.83							1.00	100.00%
04.05.24	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP9	1.00	5,715.04	5,715.04							1.00	100.00%
04.05.25	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP10	1.00	5,428.76	5,428.76							1.00	100.00%
04.05.26	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP11	1.00	7,297.27	7,297.27							1.00	100.00%
04.05.27	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP12	1.00	7,659.85	7,659.85							1.00	100.00%
04.05.28	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP13	1.00	6,948.04	6,948.04							1.00	100.00%
04.05.29	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP14	1.00	5,715.04	5,715.04							1.00	100.00%
04.05.30	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEHP15	1.00	5,428.76	5,428.76							1.00	100.00%
04.05.31	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP1	1.00	11,484.05	11,484.05							1.00	100.00%
04.05.32	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP2	1.00	10,203.42	10,203.42							1.00	100.00%
04.05.33	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP3	1.00	6,051.74	6,051.74							1.00	100.00%
04.05.34	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP4	1.00	10,489.70	10,489.70							1.00	100.00%
04.05.35	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP5	1.00	4,627.31	4,627.31							1.00	100.00%
04.05.36	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP6	1.00	5,169.97	5,169.97							1.00	100.00%
04.05.37	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP7	1.00	4,646.55	4,646.55							1.00	100.00%
04.05.38	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP8	1.00	6,001.34	6,001.34							1.00	100.00%
04.05.39	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP9	1.00	5,112.03	5,112.03							1.00	100.00%
04.05.40	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP10	1.00	6,651.74	6,651.74							1.00	100.00%
04.05.41	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP11	1.00	7,903.00	7,903.00							1.00	100.00%
04.05.42	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP12	1.00	8,513.68	8,513.68							1.00	100.00%
04.05.43	TABLERO DE DISTRIBUCION - TESEMP13	1.00	10,919.08	10,919.08							1.00	100.00%
04.05.44	TABLERO DE FUERZA-TFNHP1	1.00	13,932.07	13,932.07							1.00	100.00%
04.05.45	TABLERO DE FUERZA-TFNHP2	1.00	13,932.07	13,932.07							1.00	100.00%
04.05.46	TABLERO DE FUERZA-TFNHP3	1.00	13,932.07	13,932.07							1.00	100.00%
04.05.47	TABLERO DE FUERZA-TFNHP4	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.48	TABLERO DE FUERZA-TFNHP5	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.49	TABLERO DE FUERZA-TFNHP6	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.50	TABLERO DE FUERZA-TFNHP7	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.51	TABLERO DE FUERZA-TFNHP8	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.52	TABLERO DE FUERZA-TFNHP9	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.53	TABLERO DE FUERZA-TFNHP10	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.54	TABLERO DE FUERZA-TFNHP11	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.55	TABLERO DE FUERZA-TFNHP12	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.56	TABLERO DE FUERZA-TFNHP13	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.57	TABLERO DE FUERZA-TFNHP14	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.58	TABLERO DE FUERZA-TFNHP15	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.59	TABLERO DE FUERZA-TFNHP16	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.60	TABLERO DE FUERZA-TFNHP17	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.61	TABLERO DE FUERZA-TFNHP18	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.62	TABLERO DE FUERZA-TFNHP19	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.63	TABLERO DE FUERZA-TFNHP20	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.64	TABLERO DE FUERZA-TFNHP21	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.65	TABLERO DE FUERZA-TFNHP22	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.66	TABLERO DE FUERZA-TFNHP23	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.67	TABLERO DE FUERZA-TFNHP24	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.68	TABLERO DE FUERZA-TFNHP25	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.69	TABLERO DE FUERZA-TFNHP26	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.70	TABLERO DE FUERZA-TFNHP27	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.71	TABLERO DE FUERZA-TFNHP28	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.72	TABLERO DE FUERZA-TFNHP29	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.73	TABLERO DE FUERZA-TFNHP30	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.74	TABLERO DE FUERZA-TFNHP31	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.75	TABLERO DE FUERZA-TFNHP32	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.76	TABLERO DE FUERZA-TFNHP33	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.77	TABLERO DE FUERZA-TFNHP34	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.78	TABLERO DE FUERZA-TFNHP35	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.79	TABLERO DE FUERZA-TFNHP36	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.80	TABLERO DE FUERZA-TFNHP37	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.81	TABLERO DE FUERZA-TFNHP38	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.82	TABLERO DE FUERZA-TFNHP39	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.83	TABLERO DE FUERZA-TFNHP40	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.84	TABLERO DE FUERZA-TFNHP41	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.85	TABLERO DE FUERZA-TFNHP42	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.86	TABLERO DE FUERZA-TFNHP43	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.87	TABLERO DE FUERZA-TFNHP44	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.88	TABLERO DE FUERZA-TFNHP45	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.89	TABLERO DE FUERZA-TFNHP46	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.90	TABLERO DE FUERZA-TFNHP47	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.91	TABLERO DE FUERZA-TFNHP48	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.92	TABLERO DE FUERZA-TFNHP49	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.93	TABLERO DE FUERZA-TFNHP50	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.94	TABLERO DE FUERZA-TFNHP51	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.95	TABLERO DE FUERZA-TFNHP52	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.96	TABLERO DE FUERZA-TFNHP53	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.97	TABLERO DE FUERZA-TFNHP54	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.05.98	TABLERO DE FUERZA-TFNHP55	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.05.99	TABLERO DE FUERZA-TFNHP56	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.06.00	TABLERO DE FUERZA-TFNHP57	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.06.01	TABLERO DE FUERZA-TFNHP58	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.06.02	TABLERO DE FUERZA-TFNHP59	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.06.03	TABLERO DE FUERZA-TFNHP60	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.06.04	TABLERO DE FUERZA-TFNHP61	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.06.05	TABLERO DE FUERZA-TFNHP62	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.06.06	TABLERO DE FUERZA-TFNHP63	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.06.07	TABLERO DE FUERZA-TFNHP64	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.06.08	TABLERO DE FUERZA-TFNHP65	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.06.09	TABLERO DE FUERZA-TFNHP66	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.06.10	TABLERO DE FUERZA-TFNHP67	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.06.11	TABLERO DE FUERZA-TFNHP68	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.06.12	TABLERO DE FUERZA-TFNHP69	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.06.13	TABLERO DE FUERZA-TFNHP70	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.06.14	TABLERO DE FUERZA-TFNHP71	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.06.15	TABLERO DE FUERZA-TFNHP72	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.06.16	TABLERO DE FUERZA-TFNHP73	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.06.17	TABLERO DE FUERZA-TFNHP74	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%
04.06.18	TABLERO DE FUERZA-TFNHP75	1.00	5,709.99	5,709.99							1.00	100.00%
04.06.19	TABLERO DE FUERZA-TFNHP76	1.00	6,183.64	6,183.64							1.00	100.00%

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES ELECTRICAS
 Periodo del 15. Ene al 30. Abr. 21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N-2 CEMAR GARAYAR GARCIA
 UQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 31/05/2016
 SI: 217.228.482.35
INSTALACIONES ELECTRICAS
 99-969-21

OBRA UBICACION ENTIDAD CONTRATISTA MONTO CONTRATADO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO FORMULA POLINOMICA No. 04 FECHA DE CORTE

PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES MES		ACUMULADO ACTUAL		METRADO		SALDO	
		UNID	CANTIDAD		MONTO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	%
04.05.35	TABLERO DE FUERZA-TE-A21.3	P28	1.00	5,244.45	5,244.45					0.65	4,457.78	0.65	4,457.78	0.15	15.00%	786.67
04.05.35	TABLERO DE FUERZA-TE-A22.1	P28	1.00	6,973.39	6,973.39					0.65	5,927.38	0.65	5,927.38	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.37	TABLERO DE FUERZA-TE-A22.2	P28	1.00	3,564.56	3,564.56					0.65	3,029.88	0.65	3,029.88	0.15	15.00%	534.68
04.05.38	TABLERO DE FUERZA-TE-A23	P28	1.00	7,732.06	7,732.06					0.65	6,572.25	0.65	6,572.25	0.15	15.00%	1,159.81
04.05.40	TABLERO DE FUERZA-TE-A24	P28	1.00	6,209.45	6,209.45					0.65	5,278.03	0.65	5,278.03	0.15	15.00%	931.42
04.05.41	TABLERO DE DISTRIBUCION-TE-AP.2	P28	1.00	5,277.54	5,277.54					0.65	3,674.69	0.65	3,674.69	0.15	15.00%	1,602.85
04.05.42	TABLERO DE FUERZA-TE-B2	P28	1.00	4,323.16	4,323.16					0.65	3,674.69	0.65	3,674.69	0.15	15.00%	648.47
04.05.43	TABLERO DE FUERZA-TE-B2A	P28	1.00	7,660.16	7,660.16					0.65	6,001.16	0.65	6,001.16	0.15	15.00%	1,658.99
04.05.44	TABLERO DE FUERZA-TE-EM-P.2	P28	1.00	5,604.90	5,604.90					0.65	4,752.25	0.65	4,752.25	0.15	15.00%	852.65
04.05.45	TABLERO DE FUERZA-TE-EM-P.1	P28	1.00	3,531.54	3,531.54					0.65	2,985.25	0.65	2,985.25	0.15	15.00%	546.29
04.05.46	TABLERO DISTRIBUCION-TIPSALC.1	P28	1.00	5,629.64	5,629.64					0.65	4,752.25	0.65	4,752.25	0.15	15.00%	877.39
04.05.47	TABLERO DISTRIBUCION-TIPSALC.1	P28	1.00	6,911.27	6,911.27					0.65	5,827.38	0.65	5,827.38	0.15	15.00%	1,083.89
04.05.48	TABLERO DISTRIBUCION-TIPALC.1	P28	1.00	6,823.95	6,823.95					0.65	5,827.38	0.65	5,827.38	0.15	15.00%	996.57
04.05.49	TABLERO DISTRIBUCION-TIPALC.1	P28	1.00	5,630.02	5,630.02					0.65	4,752.25	0.65	4,752.25	0.15	15.00%	877.77
04.05.50	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-01	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.51	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-02	P28	1.00	5,639.21	5,639.21					0.65	4,752.25	0.65	4,752.25	0.15	15.00%	886.96
04.05.52	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-03	P28	1.00	6,911.27	6,911.27					0.65	5,827.38	0.65	5,827.38	0.15	15.00%	1,083.89
04.05.53	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-04	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.54	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-05	P28	1.00	5,639.21	5,639.21					0.65	4,752.25	0.65	4,752.25	0.15	15.00%	886.96
04.05.55	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-06	P28	1.00	5,639.21	5,639.21					0.65	4,752.25	0.65	4,752.25	0.15	15.00%	886.96
04.05.57	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-07	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.58	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-08	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.59	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-09	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.60	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-10	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.61	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-11	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.62	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-12	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.63	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-13	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.64	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-14	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.65	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-15	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.66	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-16	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.67	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-17	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.68	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-18	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.69	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-19	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.70	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-20	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.71	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-21	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.72	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-22	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.73	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-23	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.74	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-24	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.75	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-25	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.76	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-26	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.77	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-27	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.78	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-28	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.79	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-29	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.80	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-30	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.81	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-31	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.82	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-32	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.83	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-33	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.84	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-34	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.85	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-35	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.86	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-36	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.87	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-37	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.88	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-38	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.89	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-39	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.90	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-40	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.91	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-41	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.92	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-42	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.93	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-43	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.94	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-44	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.95	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-45	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.96	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-46	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.97	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-47	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.98	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-48	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.05.99	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-49	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.06.00	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-50	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.06.01	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-51	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.06.02	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-52	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.06.03	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-53	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.06.04	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-54	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15	15.00%	1,046.01
04.06.05	TABLERO DISTRIBUCION-TIPAS-55	P28	1.00	6,503.79	6,503.79					0.65	5,457.78	0.65	5,457.78	0.15</		

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 Período del 19 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DEBAR GARAYAY GARCÍA".
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO
 CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAY
 S/ 217,236,482.36
 31/08/2015
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
30-ABR-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 04
 FECHA DE CORTE

CÓDIGO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
			UNID	CANTIDAD		METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%
04.09.05.01	SOLDADURA CADAVELD TIPO "X"		UNID	22.00	135.18	18.00	2,019.04	6.00	757.14	22.00	2,776.18		
04.09.05.02	SOLDADURA CADAVELD TIPO "T"		UNID	42.00	126.18	35.00	4,416.05	7.00	683.33	42.00	5,299.38		
04.09.05.01	INSTALACION DE POZOS		UNID	3.00	2,876.64	3.00	8,629.92			3.00	8,629.92		
04.09.05.02	POZO A TIERRA PARA SISTEMAS AISLADOS.		UNID	2.00	2,876.64	2.00	5,753.28			2.00	5,753.28		
04.09.05.03	POZO A TIERRA PARA MAGNETES.		UNID	2.00	2,876.64	2.00	5,753.28			2.00	5,753.28		
04.09.05.04	POZO A TIERRA PARA ESTABILIZADO.		UNID	2.00	2,876.64	2.00	5,753.28			2.00	5,753.28		
04.09.05.05	POZO A TIERRA PARA COMUNICACIONES.		UNID	1.00	2,876.64	1.00	2,876.64			1.00	2,876.64		
04.09.05.06	POZO A TIERRA PARA BAJA TENSION		UNID	2.00	2,876.64	2.00	5,753.28			2.00	5,753.28		
04.09.05.07	POZO A TIERRA PARA ALTO TENSION		UNID	2.00	2,876.64	2.00	5,753.28			2.00	5,753.28		
04.09.05.08	POZO A TIERRA PARA PARABRUVOS		UNID	6.00	2,876.64	6.00	17,259.84			6.00	17,259.84		
04.09.07.01	BULZON DE CONCRETO P/ CONEXIONES ELÉCTRICAS (1.30 x 1.30 x 1.00 M)		UNID	8.00	1,418.25	8.00	11,346.00			8.00	11,346.00		
04.09.07.02	POSTE DE ALUMINIO 4.00 m C/1 LAMP. DE VAPOR DE SODIO 100W (MOD. CDS400 PHILIPS O SIMILAR)		UNID	65.00	1,927.44	65.00	99,200.35			65.00	99,200.35		
04.09.07.03	FICHO PARA MEDIDOR		UNID	1.00	1,927.44	1.00	1,927.44			1.00	1,927.44		
04.09.07.04	EMPALME A REDES EXTERNAS		UNID	1.00	8,765.12	1.00	8,765.12			1.00	8,765.12		
04.09.07.05	BANCO CONDENSADORES 500KVA		m	208.60	111.86	208.60	23,110.28			208.60	23,110.28		
04.09.07.06	UNIP 16KV/33 IN 350/350V/40 HZ		PZA	2.00	53,827.83	2.00	107,655.72			2.00	107,655.72		
04.09.07.07	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 200KVA		PZA	1.00	295,638.57	1.00	295,638.57			1.00	295,638.57		
04.09.07.10	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15KVA		PZA	1.00	51,419.44	1.00	51,419.44			1.00	51,419.44		
04.09.07.11	UNIP 16KV/33 IN 350/350V/40 HZ		PZA	1.00	22,339.08	1.00	22,339.08			1.00	22,339.08		
04.09.07.12	UNIP 16KV/33 IN 350/350V/40 HZ		PZA	1.00	11,932.25	1.00	11,932.25			1.00	11,932.25		
04.09.07.13	UNIP 16KV/33 IN 350/350V/40 HZ		PZA	3.00	12,658.63	3.00	37,976.07			3.00	37,976.07		
04.09.07.13	UNIP 16KV/33 IN 350/350V/40 HZ		PZA	5.00	9,687.32	5.00	48,436.60			5.00	48,436.60		
04.09.07.13	UNIP 16KV/33 IN 350/350V/40 HZ		PZA	4.00	5,637.05	4.00	22,728.20			4.00	22,728.20		
04.10.01	PRUEBAS ELÉCTRICAS		gb	1.00	5,000.00	0.50	2,500.00	0.25	1,275.00	0.75	3,775.00	0.25	1,225.00
04.11.01	SISTEMA DUCTO BARRA		UNID	1.00	203,087.63					1.00	203,087.63		
04.12.01	SUBESTACION ELÉCTRICA		gb	1.00	525,731.98					1.00	525,731.98		
04.13.01	RED DE MEDIA TENSION (DESDE CONCESIONARIA HASTA SUB ESTACION)		gb	1.00	195,359.78					1.00	195,359.78		
	COSTO DIRECTO												
	GASTOS GENERALES												
	UTILIDAD												
	SUB-TOTAL												
	I.G.V.												
	TOTAL												



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAY
 ING. SAUL RAYMUNDO RUIZ MELGAR
 JEFE DE SUPERVISION
 D.O. Nº 211603

 CONSORCIO SALUD LORETO	Proyecto:	VALORIZACION No38 ABRIL 2021
	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	Revisión:

VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES MECANICAS



VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES MECANICAS
 Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

***MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DEBAR GARAYAR GARCIA*.**
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 211,226-482.35
 31/08/2015
INSTALACIONES MECANICAS
30-Abr-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 05
 FECHA DE COYTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05	INSTALACIONES MECANICAS												
05 01	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS												
05 01 01	GRUPOS ELECTROGENOS												
05 01 01 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO N° 1	pc	1.00	805,425.34	805,425.34	0.95	765,154.07			0.95	95.00%	0.05	40,271.27
05 01 02	ASCENSORES Y MONTACARGAS												
05 01 02 01	ASCENSOR MONTACARGA DUPLEX - 1500 Kg (SEGUN DISEÑO)	und	2.00	118,784.15	237,568.30	1.80	213,811.47			1.80	90.00%	0.20	23,756.83
05 01 02 02	ASCENSOR MONTACAMILLA DUPLEX - 1600 Kg (SEGUN DISEÑO)	und	2.00	124,778.93	249,557.86	1.80	224,602.07			1.80	90.00%	0.20	24,955.79
05 01 02 03	ASCENSOR PUBLICO DUPLEX - 1300 Kg (SEGUN DISEÑO)	und	2.00	114,069.15	228,138.30	1.80	205,324.47			1.80	90.00%	0.20	22,813.83
05 01 03	CAMARAS DE REFRIGERACION												
05 01 03 01	CAMARAS DE CONGELACION DE PESCADOS	pc	1.00	65,585.86	65,585.86	0.50	32,792.93			0.50	50.00%	0.50	32,792.93
05 01 03 02	CAMARAS DE CONGELACION DE CARNES	pc	1.00	101,927.47	101,927.47	0.50	50,963.74			0.50	50.00%	0.50	50,963.74
05 01 03 03	CAMARA DE PREPARACION DE LACTEOS	pc	1.00	53,390.58	53,390.58	0.50	26,695.29			0.50	50.00%	0.50	26,695.29
05 01 03 04	CAMARA DE REFRIGERACION DE FRUTAS Y VERDURAS	pc	1.00	83,481.93	83,481.93	0.50	41,740.97			0.50	50.00%	0.50	41,740.97
05 01 03 05	ANTECAMARA	pc	1.00	94,162.32	94,162.32	0.50	47,081.16			0.50	50.00%	0.50	47,081.16
05 01 03 06	CAMARA DE PRODUCTOS CONGELADOS	pc	1.00	45,278.20	45,278.20	0.50	22,639.10			0.50	50.00%	0.50	22,639.10
05 02	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALIFERACION, Y VENTILACION MECANICA												
05 02 01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - AGUA HELADA												
05 02 01 01	EQUIPO CHILIBOT CHILIBOT DE 25Tm. 6T/CPM	und	2.00	409,918.89	819,837.78	2.00	819,837.78			2.00	100.00%		819,837.78
05 02 01 02	EQUIPO BR 01 02 03 BOMBA FRIGORIFERA 612 GPM	und	3.00	27,012.49	81,037.47							3.00	81,037.47
05 02 01 03	EQUIPO BS 01 03 03 BOMBA SECUNDARIA 612 GPM	und	3.00	58,377.89	175,133.64							3.00	175,133.64
05 02 01 04	EQUIPOS UMA-1 01	und	1.00	28,146.87	28,146.87	1.00	28,146.87			1.00	100.00%		28,146.87
05 02 01 05	EQUIPOS UMA-1 02	und	1.00	19,154.07	19,154.07	1.00	19,154.07			1.00	100.00%		19,154.07
05 02 01 06	EQUIPOS UMA-1 03	und	1.00	22,098.19	22,098.19	1.00	22,098.19			1.00	100.00%		22,098.19
05 02 01 07	EQUIPOS UMA-1 04	und	1.00	27,225.02	27,225.02	1.00	27,225.02			1.00	100.00%		27,225.02
05 02 01 08	EQUIPOS UMA-1 05	und	1.00	19,336.81	19,336.81	1.00	19,336.81			1.00	100.00%		19,336.81
05 02 01 09	EQUIPOS UMA-1 06	und	1.00	17,656.61	17,656.61	1.00	17,656.61			1.00	100.00%		17,656.61
05 02 01 10	EQUIPOS UMA-1 07	und	1.00	19,697.21	19,697.21	1.00	19,697.21			1.00	100.00%		19,697.21
05 02 01 11	EQUIPOS UMA-2 01	und	1.00	28,669.70	28,669.70	1.00	28,669.70			1.00	100.00%		28,669.70
05 02 01 12	EQUIPOS UMA-2 02	und	1.00	30,565.08	30,565.08	1.00	30,565.08			1.00	100.00%		30,565.08
05 02 01 13	EQUIPOS UMA-2 03	und	1.00	18,027.18	18,027.18	1.00	18,027.18			1.00	100.00%		18,027.18
05 02 01 14	EQUIPOS UMA-2 04	und	1.00	24,052.48	24,052.48	1.00	24,052.48			1.00	100.00%		24,052.48
05 02 01 15	EQUIPOS UMA-2 06	und	1.00	22,504.28	22,504.28	1.00	22,504.28			1.00	100.00%		22,504.28
05 02 01 16	EQUIPOS UMA-3 01	und	1.00	27,488.98	27,488.98	1.00	27,488.98			1.00	100.00%		27,488.98
05 02 01 17	EQUIPOS UMA-3 02	und	1.00	26,879.85	26,879.85	1.00	26,879.85			1.00	100.00%		26,879.85
05 02 01 18	EQUIPOS UMA-3 03	und	1.00	27,488.98	27,488.98	1.00	27,488.98			1.00	100.00%		27,488.98
05 02 01 19	EQUIPOS UMA-3 04	und	1.00	17,362.21	17,362.21	1.00	17,362.21			1.00	100.00%		17,362.21
05 02 01 20	EQUIPOS UMA-4 01	und	1.00	48,493.76	48,493.76	1.00	48,493.76			1.00	100.00%		48,493.76
05 02 01 21	EQUIPOS UMA-4 02	und	1.00	40,712.15	40,712.15	1.00	40,712.15			1.00	100.00%		40,712.15
05 02 01 22	EQUIPOS UMA-5 01	und	1.00	28,671.70	28,671.70	1.00	28,671.70			1.00	100.00%		28,671.70
05 02 01 23	EQUIPOS UMA-5 02	und	1.00	27,620.96	27,620.96	1.00	27,620.96			1.00	100.00%		27,620.96
05 02 01 24	EQUIPOS UMA-5 03	und	1.00	30,620.91	30,620.91	1.00	30,620.91			1.00	100.00%		30,620.91
05 02 01 25	EQUIPOS UMA-5 04	und	1.00	24,417.95	24,417.95	1.00	24,417.95			1.00	100.00%		24,417.95
05 02 02	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - FAN COIL PARA AGUA HELADA												
05 02 02 01	Unidad evaporadora tipo Fan Coil de alta estatica de 0-250 CFM , en 220V / 10 / 60Hz, cd	und	15.00	1,147.76	17,216.40	15.00	17,216.40			15.00	100.00%		17,216.40
05 02 02 02	Unidad evaporadora tipo Fan Coil de alta estatica de 351-350 CFM , en 220V / 10 / 60Hz, cd	und	36.00	1,195.57	43,040.52	36.00	43,040.52			36.00	100.00%		43,040.52
05 02 02 03	Unidad evaporadora tipo Fan Coil de alta estatica de 451-450 CFM , en 220V / 10 / 60Hz, cd	und	28.00	1,243.36	34,814.64	28.00	34,814.64			28.00	100.00%		34,814.64
05 02 02 04	Unidad evaporadora tipo Fan Coil de alta estatica de 551-550 CFM , en 220V / 10 / 60Hz, cd	und	25.00	1,317.73	32,943.25	25.00	32,943.25			25.00	100.00%		32,943.25
05 02 02 05	Unidad evaporadora tipo Fan Coil de alta estatica de 651-650 CFM , en 220V / 10 / 60Hz, cd	und	13.00	1,349.60	17,544.80	13.00	17,544.80			13.00	100.00%		17,544.80

RESIDENTE DE OBRA
 V° B°

 CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. RAUL M. ILGAR HAITAN
 JEFE DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA

UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/ 217,226,482.36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015

INSTALACIONES MECANICAS
30-Abr-21

OBRA: UBICACION IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/ 217,226,482.36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 05
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRATUAL P. U.	CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD		MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	MONTO
05.02.02.08	Unidad evaporadora tipo Fan Coil de alta estatica de 651-1760 CFM , en 220V / 1Ø / 60Hz	15.00		1,572.63	23,589.45		15.00	23,589.45			15.00	100.00%		46,378.67
05.02.02.08	Unidad evaporadora tipo Fan Coil de alta estatica de 751-1630 CFM , en 220V / 1Ø / 60Hz	7.00		1,716.03	12,012.21		7.00	12,012.21			7.00	100.00%		46,378.67
05.02.02.08	Unidad evaporadora tipo Fan Coil de alta estatica de 651-1050 CFM , en 220V / 1Ø / 60Hz	4.00		1,769.14	7,076.56		4.00	7,076.56			4.00	100.00%		46,378.67
05.02.02.09	Unidad evaporadora tipo Fan Coil de alta estatica de 1031-1300 CFM , en 220V / 1Ø / 60Hz	2.00		1,946.70	3,893.40		2.00	3,893.40			2.00	100.00%		46,378.67
05.02.02.10	Unidad evaporadora tipo Fan Coil de alta estatica de 1201-1500 CFM , en 220V / 1Ø / 60Hz	1.00		2,146.24	2,146.24		1.00	2,146.24			1.00	100.00%		46,378.67
05.02.03.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - EQUIPOS PAQUETE EQUIPO EP-1.01	1.00		46,378.67	46,378.67								1.00	100.00%
05.02.03.02	EQUIPO EP-1.02	1.00		46,378.67	46,378.67								1.00	100.00%
05.02.03.03	EQUIPO EP-1.03	1.00		176,881.16	176,881.16								1.00	100.00%
05.02.03.04	EQUIPO EP-1.04	1.00		46,378.67	46,378.67								1.00	100.00%
05.02.03.05	EQUIPO EP-1.05	1.00		46,378.67	46,378.67								1.00	100.00%
05.02.03.06	EQUIPO EP-1.06	1.00		46,378.67	46,378.67								1.00	100.00%
05.02.03.07	EQUIPO EP-1.07	1.00		46,378.67	46,378.67								1.00	100.00%
05.02.03.08	EQUIPO EP-1.08	1.00		62,223.39	62,223.39								1.00	100.00%
05.02.03.09	EQUIPO EP-1.09	1.00		46,378.67	46,378.67								1.00	100.00%
05.02.03.10	EP-2.01/2.02/2.03/2.04/2.05/2.06	6.00		62,223.39	373,340.34		6.00	373,340.34			6.00	100.00%		46,378.67
05.02.03.11	EP-2.07/2.08/3.05/3.06	4.00		46,378.67	185,514.68		4.00	185,514.68			4.00	100.00%		46,378.67
05.02.03.12	EQUIPO EP-2.10	1.00		62,223.39	62,223.39								1.00	100.00%
05.02.03.13	EQUIPO EP-2.11	1.00		52,546.02	52,546.02								1.00	100.00%
05.02.03.14	EQUIPO EP-2.12	3.00		88,814.77	266,444.31		3.00	266,444.31			3.00	100.00%		46,378.67
05.02.03.15	EQUIPO EP-2.13	1.00		62,223.39	62,223.39								1.00	100.00%
05.02.03.16	EQUIPO EP-2.14	1.00		46,378.67	46,378.67								1.00	100.00%
05.02.03.17	EQUIPO EP-2.15	8.00		371,029.35	3,109,836.00		8.00	3,109,836.00			8.00	100.00%		46,378.67
05.02.03.18	EQUIPO EP-2.16	1.00		52,546.02	52,546.02								1.00	100.00%
05.02.04	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - EXPANSION DIRECTA	11.00		928.89	10,195.78		11.00	10,195.78			11.00	90.91%		928.89
05.02.04.01	EQUIPO UED-SC.02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12	1.00		620.89	620.89								1.00	100.00%
05.02.04.02	EQUIPO UED-SC.01	5.00		775.02	3,875.10		5.00	3,875.10			5.00	80.00%		620.89
05.02.04.03	EQUIPO UEDT.01/02/03/04/05	11.00		1,263.44	13,897.84		11.00	13,897.84			11.00	90.91%		775.02
05.02.04.04	EQUIPO UCD-SC.02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12	1.00		1,066.42	1,066.42								1.00	100.00%
05.02.04.05	EQUIPO UCD-SC.01	5.00		1,429.25	7,146.25		5.00	7,146.25			5.00	80.00%		1,066.42
05.02.04.06	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - EXPANSION PRECISION	2.00		95,684.70	191,369.40		2.00	191,369.40			2.00	100.00%		1,429.25
05.02.05.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - VRF	1.00		19,975.95	19,975.95								1.00	100.00%
05.02.06.01	EQUIPO UEF-3.01	5.00		1,635.91	8,179.55		5.00	8,179.55			5.00	100.00%		19,975.95
05.02.06.02	EQUIPO UEF-3.02	1.00		1,798.68	1,798.68								1.00	100.00%
05.02.06.03	EQUIPO UEF-3.03	2.00		2,101.50	4,203.00		2.00	4,203.00			2.00	100.00%		1,798.68
05.02.06.04	EQUIPO UEF-3.04	8.00		233.60	1,868.80		8.00	1,868.80			8.00	100.00%		4,203.00
05.02.06.05	CONTROL REMOTO PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE	16.00		238.04	3,808.64		16.00	3,808.64			16.00	100.00%		1,868.80
05.02.06.06	VALVULA DE BOLA	7.00		342.15	2,395.05		7.00	2,395.05			7.00	100.00%		3,808.64
05.02.06.07	CONECTOR TIPO "Y" PARA EVAPORADORAS	89.00		2,543.81	226,396.09		89.00	226,396.09			89.00	100.00%		2,395.05
05.02.06.08	CAJAS VAV 1.0M 1Ø/1.1Ø/1.16/1.26/2.05/2.06/2.08/2.09/2.10/2.12/2.13/2.15/2.16/2.18/2.20/2.22/2.24/2.26/2.28/2.30/2.32/2.34/2.36/2.38/2.40/2.42/2.44/2.46/2.48/2.50/2.52/2.54/2.56/2.58/2.60/2.62/2.64/2.66/2.68/2.70/2.72/2.74/2.76/2.78/2.80/2.82/2.84/2.86/2.88/2.90/2.92/2.94/2.96/2.98/3.00/3.02/3.04/3.06/3.08/3.10/3.12/3.14/3.16/3.18/3.20/3.22/3.24/3.26/3.28/3.30/3.32/3.34/3.36/3.38/3.40/3.42/3.44/3.46/3.48/3.50/3.52/3.54/3.56/3.58/3.60/3.62/3.64/3.66/3.68/3.70/3.72/3.74/3.76/3.78/3.80/3.82/3.84/3.86/3.88/3.90/3.92/3.94/3.96/3.98/4.00/4.02/4.04/4.06/4.08/4.10/4.12/4.14/4.16/4.18/4.20/4.22/4.24/4.26/4.28/4.30/4.32/4.34/4.36/4.38/4.40/4.42/4.44/4.46/4.48/4.50/4.52/4.54/4.56/4.58/4.60/4.62/4.64/4.66/4.68/4.70/4.72/4.74/4.76/4.78/4.80/4.82/4.84/4.86/4.88/4.90/4.92/4.94/4.96/4.98/5.00/5.02/5.04/5.06/5.08/5.10/5.12/5.14/5.16/5.18/5.20/5.22/5.24/5.26/5.28/5.30/5.32/5.34/5.36/5.38/5.40/5.42/5.44/5.46/5.48/5.50/5.52/5.54/5.56/5.58/5.60/5.62/5.64/5.66/5.68/5.70/5.72/5.74/5.76/5.78/5.80/5.82/5.84/5.86/5.88/5.90/5.92/5.94/5.96/5.98/6.00/6.02/6.04/6.06/6.08/6.10/6.12/6.14/6.16/6.18/6.20/6.22/6.24/6.26/6.28/6.30/6.32/6.34/6.36/6.38/6.40/6.42/6.44/6.46/6.48/6.50/6.52/6.54/6.56/6.58/6.60/6.62/6.64/6.66/6.68/6.70/6.72/6.74/6.76/6.78/6.80/6.82/6.84/6.86/6.88/6.90/6.92/6.94/6.96/6.98/7.00/7.02/7.04/7.06/7.08/7.10/7.12/7.14/7.16/7.18/7.20/7.22/7.24/7.26/7.28/7.30/7.32/7.34/7.36/7.38/7.40/7.42/7.44/7.46/7.48/7.50/7.52/7.54/7.56/7.58/7.60/7.62/7.64/7.66/7.68/7.70/7.72/7.74/7.76/7.78/7.80/7.82/7.84/7.86/7.88/7.90/7.92/7.94/7.96/7.98/8.00/8.02/8.04/8.06/8.08/8.10/8.12/8.14/8.16/8.18/8.20/8.22/8.24/8.26/8.28/8.30/8.32/8.34/8.36/8.38/8.40/8.42/8.44/8.46/8.48/8.50/8.52/8.54/8.56/8.58/8.60/8.62/8.64/8.66/8.68/8.70/8.72/8.74/8.76/8.78/8.80/8.82/8.84/8.86/8.88/8.90/8.92/8.94/8.96/8.98/9.00/9.02/9.04/9.06/9.08/9.10/9.12/9.14/9.16/9.18/9.20/9.22/9.24/9.26/9.28/9.30/9.32/9.34/9.36/9.38/9.40/9.42/9.44/9.46/9.48/9.50/9.52/9.54/9.56/9.58/9.60/9.62/9.64/9.66/9.68/9.70/9.72/9.74/9.76/9.78/9.80/9.82/9.84/9.86/9.88/9.90/9.92/9.94/9.96/9.98/10.00/10.02/10.04/10.06/10.08/10.10/10.12/10.14/10.16/10.18/10.20/10.22/10.24/10.26/10.28/10.30/10.32/10.34/10.36/10.38/10.40/10.42/10.44/10.46/10.48/10.50/10.52/10.54/10.56/10.58/10.60/10.62/10.64/10.66/10.68/10.70/10.72/10.74/10.76/10.78/10.80/10.82/10.84/10.86/10.88/10.90/10.92/10.94/10.96/10.98/11.00/11.02/11.04/11.06/11.08/11.10/11.12/11.14/11.16/11.18/11.20/11.22/11.24/11.26/11.28/11.30/11.32/11.34/11.36/11.38/11.40/11.42/11.44/11.46/11.48/11.50/11.52/11.54/11.56/11.58/11.60/11.62/11.64/11.66/11.68/11.70/11.72/11.74/11.76/11.78/11.80/11.82/11.84/11.86/11.88/11.90/11.92/11.94/11.96/11.98/12.00/12.02/12.04/12.06/12.08/12.10/12.12/12.14/12.16/12.18/12.20/12.22/12.24/12.26/12.28/12.30/12.32/12.34/12.36/12.38/12.40/12.42/12.44/12.46/12.48/12.50/12.52/12.54/12.56/12.58/12.60/12.62/12.64/12.66/12.68/12.70/12.72/12.74/12.76/12.78/12.80/12.82/12.84/12.86/12.88/12.90/12.92/12.94/12.96/12.98/13.00/13.02/13.04/13.06/13.08/13.10/13.12/13.14/13.16/13.18/13.20/13.22/13.24/13.26/13.28/13.30/13.32/13.34/13.36/13.38/13.40/13.42/13.44/13.46/13.48/13.50/13.52/13.54/13.56/13.58/13.60/13.62/13.64/13.66/13.68/13.70/13.72/13.74/13.76/13.78/13.80/13.82/13.84/13.86/13.88/13.90/13.92/13.94/13.96/13.98/14.00/14.02/14.04/14.06/14.08/14.10/14.12/14.14/14.16/14.18/14.20/14.22/14.24/14.26/14.28/14.30/14.32/14.34/14.36/14.38/14.40/14.42/14.44/14.46/14.48/14.50/14.52/14.54/14.56/14.58/14.60/14.62/14.64/14.66/14.68/14.70/14.72/14.74/14.76/14.78/14.80/14.82/14.84/14.86/14.88/14.90/14.92/14.94/14.96/14.98/15.00/15.02/15.04/15.06/15.08/15.10/15.12/15.14/15.16/15.18/15.20/15.22/15.24/15.26/15.28/15.30/15.32/15.34/15.36/15.38/15.40/15.42/15.44/15.46/15.48/15.50/15.52/15.54/15.56/15.58/15.60/15.62/15.64/15.66/15.68/15.70/15.72/15.74/15.76/15.78/15.80/15.82/15.84/15.86/15.88/15.90/15.92/15.94/15.96/15.98/16.00/16.02/16.04/16.06/16.08/16.10/16.12/16.14/16.16/16.18/16.20/16.22/16.24/16.26/16.28/16.30/16.32/16.34/16.36/16.38/16.40/16.42/16.44/16.46/16.48/16.50/16.52/16.54/16.56/16.58/16.60/16.62/16.64/16.66/16.68/16.70/16.72/16.74/16.76/16.78/16.80/16.82/16.84/16.86/16.88/16.90/16.92/16.94/16.96/16.98/17.00/17.02/17.04/17.06/17.08/17.10/17.12/17.14/17.16/17.18/17.20/17.22/17.24/17.26/17.28/17.30/17.32/17.34/17.36/17.38/17.40/17.42/17.44/17.46/17.48/17.50/17.52/17.54/17.56/17.58/17.60/17.62/17.64/17.66/17.68/17.70/17.72/17.74/17.76/17.78/17.80/17.82/17.84/17.86/17.88/17.90/17.92/17.94/17.96/17.98/18.00/18.02/18.04/18.06/18.08/18.10/18.12/18.14/18.16/18.18/18.20/18.22/18.24/18.26/18.28/18.30/18.32/18.34/18.36/18.38/18.40/18.42/18.44/18.46/18.48/18.50/18.52/18.54/18.56/18.58/18.60/18.62/18.64/18.66/18.68/18.70/18.72/18.74/18.76/18.78/18.80/18.82/18.84/18.86/18.88/18.90/18.92/18.94/18.96/18.98/19.00/19.02/19.04/19.06/19.08/19.10/19.12/19.14/19.16/19.18/19.20/19.22/19.24/19.26/19.28/19.30/19.32/19.34/19.36/19.38/19.40/19.42/19.44/19.46/19.48/19.50/19.52/19.54/19.56/19.58/19.60/19.62/19.64/19.66/19.68/19.70/19.72/19.74/19.76/19.78/19.80/19.82/19.84/19.86/19.88/19.90/19.92/19.94/19.96/19.98/20.00/20.02/20.04/20.06/20.08/20.10/20.12/20.14/20.16/20.18/20.20/20.22/20.24/20.26/20.28/20.30/20.32/20.34/20.36/20.38/20.40/20.42/20.44/20.46/20.48/20.50/20.52/20.54/20.56/20.58/20.60/20.62/20.64/20.66/20.68/20.70/20.72/20.74/20.76/20.78/20.80/20.82/20.84/20.86/20.88/20.90/20.92/20.94/20.96/20.98/21.00/21.02/21.04/21.06/21.08/21.10/21.12/21.14/21.16/21.18/21.20/21.22/21.24/21.26/21													

VALORIZACIÓN N° 38 - INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CEBAR GARAVAR GARCIA"

UBICACION: QUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO

MONTO CONTRATADO: S/ 217,226,482.38

FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015

FORMULA POLINOMICA No. 05

FECHA DE CORTE: 30-Abr-21

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO	
05.02.08	SISTEMA DE VENTILACION - PRECIPITADOR	und	1.00	60,123.38	60,123.38							1.00	100.00%	60,123.38
05.02.09.01	EQUIPO PE-01	und	2.00	4,276.38	8,552.76	2.00	8,552.76			2.00	100.00%		100.00%	8,552.76
05.02.09.02	EQUIPO EC-1 0011 05	und	3.00	4,276.38	12,829.14	3.00	12,829.14			3.00	100.00%		100.00%	12,829.14
05.02.09.03	EQUIPO EC-1 0021 04 1 06	und	1.00	5,818.45	5,818.45	1.00	5,818.45			1.00	100.00%		100.00%	5,818.45
05.02.09.04	EQUIPO EC-1 02	und	1.00	7,385.79	7,385.79	1.00	7,385.79			1.00	100.00%		100.00%	7,385.79
05.02.09.05	EQUIPO EC-1 08	und	1.00	4,657.01	4,657.01	1.00	4,657.01			1.00	100.00%		100.00%	4,657.01
05.02.09.06	EQUIPO EC-1 09	und	1.00	4,276.38	4,276.38	1.00	4,276.38			1.00	100.00%		100.00%	4,276.38
05.02.09.07	EQUIPO EC-1 10	und	1.00	4,276.38	4,276.38	1.00	4,276.38			1.00	100.00%		100.00%	4,276.38
05.02.09.08	EQUIPO EC-1 11	und	1.00	4,276.38	4,276.38	1.00	4,276.38			1.00	100.00%		100.00%	4,276.38
05.02.09.09	EQUIPO EC-2 01 11 2 05	und	6.00	4,845.50	29,073.00	6.00	29,073.00			6.00	100.00%		100.00%	29,073.00
05.02.09.10	EQUIPO EC-2 07	und	1.00	4,845.50	4,845.50	1.00	4,845.50			1.00	100.00%		100.00%	4,845.50
05.02.09.11	EQUIPO EC-2 08	und	1.00	4,845.50	4,845.50	1.00	4,845.50			1.00	100.00%		100.00%	4,845.50
05.02.09.12	EQUIPO EC-2 09	und	1.00	4,276.38	4,276.38	1.00	4,276.38			1.00	100.00%		100.00%	4,276.38
05.02.09.13	EQUIPO EC-2 10 2 11	und	2.00	3,976.38	7,952.76	2.00	7,952.76			2.00	100.00%		100.00%	7,952.76
05.02.09.14	EQUIPO EC-3 01	und	1.00	4,227.81	4,227.81	1.00	4,227.81			1.00	100.00%		100.00%	4,227.81
05.02.09.15	EQUIPO EC-3 02	und	1.00	4,107.35	4,107.35	1.00	4,107.35			1.00	100.00%		100.00%	4,107.35
05.02.09.16	EQUIPO EC-3 03 3 06	und	2.00	3,852.20	7,704.40	2.00	7,704.40			2.00	100.00%		100.00%	7,704.40
05.02.09.17	EQUIPO EC-3 04	und	1.00	4,107.35	4,107.35	1.00	4,107.35			1.00	100.00%		100.00%	4,107.35
05.02.09.18	EQUIPO EC-3 05	und	1.00	3,698.85	3,698.85	1.00	3,698.85			1.00	100.00%		100.00%	3,698.85
05.02.09.19	EQUIPO EC-3 07	und	1.00	4,276.38	4,276.38	1.00	4,276.38			1.00	100.00%		100.00%	4,276.38
05.02.09.20	EQUIPO EC-3 09	und	1.00	4,160.49	4,160.49	1.00	4,160.49			1.00	100.00%		100.00%	4,160.49
05.02.09.21	EQUIPO EC-3 09	und	1.00	4,160.49	4,160.49	1.00	4,160.49			1.00	100.00%		100.00%	4,160.49
05.02.09.22	EQUIPO EC-3 10	und	1.00	4,160.49	4,160.49	1.00	4,160.49			1.00	100.00%		100.00%	4,160.49
05.02.09.23	EQUIPO EC-3 11	und	1.00	4,107.35	4,107.35	1.00	4,107.35			1.00	100.00%		100.00%	4,107.35
05.02.09.24	EQUIPO EC-3 12	und	1.00	3,698.85	3,698.85	1.00	3,698.85			1.00	100.00%		100.00%	3,698.85
05.02.09.25	EQUIPO EC-3 13 4 01 11 4 04	und	5.00	4,845.50	24,227.50	5.00	24,227.50			5.00	100.00%		100.00%	24,227.50
05.02.09.26	EQUIPO EC-5 01	und	1.00	9,087.77	9,087.77	1.00	9,087.77			1.00	100.00%		100.00%	9,087.77
05.02.09.27	EQUIPO EC-5 02	und	1.00	4,276.38	4,276.38	1.00	4,276.38			1.00	100.00%		100.00%	4,276.38
05.02.09.28	EQUIPO EC-5 03	und	1.00	7,385.79	7,385.79	1.00	7,385.79			1.00	100.00%		100.00%	7,385.79
05.02.09.29	EQUIPO EC-5 04	und	1.00	4,107.35	4,107.35	1.00	4,107.35			1.00	100.00%		100.00%	4,107.35
05.02.09.30	EQUIPO EC-5 05 5 06	und	2.00	4,179.78	8,359.56	2.00	8,359.56			2.00	100.00%		100.00%	8,359.56
05.02.09.31	EQUIPO EC-5 07	und	1.00	4,276.38	4,276.38	1.00	4,276.38			1.00	100.00%		100.00%	4,276.38
05.02.09.32	EQUIPO EC-7 01 02	und	2.00	12,038.14	24,076.28	2.00	24,076.28			2.00	100.00%		100.00%	24,076.28
05.02.09.33	EQUIPO EC-7 03	und	1.00	4,276.38	4,276.38	1.00	4,276.38			1.00	100.00%		100.00%	4,276.38
05.02.09.34	EQUIPO EC-7 04	und	1.00	4,845.50	4,845.50	1.00	4,845.50			1.00	100.00%		100.00%	4,845.50
05.02.09.35	EQUIPO EC-7 05	und	1.00	5,955.54	5,955.54	1.00	5,955.54			1.00	100.00%		100.00%	5,955.54
05.02.09.36	EQUIPO EC-4 01 01 01 01 05	und	7.00	33,918.50	33,918.50	7.00	33,918.50			7.00	100.00%		100.00%	33,918.50
05.02.09.37	EQUIPO EC-4 01 01 01 04	und	4.00	16,224.15	64,896.60	4.00	64,896.60			4.00	100.00%		100.00%	64,896.60
05.02.09.38	EQUIPO EC-4 01 01 01 01	und	2.00	2,584.21	5,168.42	2.00	5,168.42			2.00	100.00%		100.00%	5,168.42
05.02.09.39	EQUIPO EC-4 01 02	und	2.00	4,607.05	9,214.10	2.00	9,214.10			2.00	100.00%		100.00%	9,214.10
05.02.09.40	EQUIPO EC-4 03	und	2.00	5,912.85	11,825.70	2.00	11,825.70			2.00	100.00%		100.00%	11,825.70
05.02.09.41	EQUIPO EC-01	und	1.00	5,398.92	5,398.92	1.00	5,398.92			1.00	100.00%		100.00%	5,398.92
05.02.09.42	EQUIPO EC-02	und	1.00	14,142.16	14,142.16	1.00	14,142.16			1.00	100.00%		100.00%	14,142.16
05.02.09.43	EQUIPO EC-03	und	1.00	7,385.79	7,385.79	1.00	7,385.79			1.00	100.00%		100.00%	7,385.79
05.02.09.44	EQUIPO EC-01	und	1.00	5,395.94	5,395.94	1.00	5,395.94			1.00	100.00%		100.00%	5,395.94
05.02.09.45	EQUIPO EC-02	und	1.00	13,140.25	13,140.25	1.00	13,140.25			1.00	100.00%		100.00%	13,140.25



CONSORCIO SUPERVISOR GARVAR
 ING. CARLOS RAUL FELGARAN
 JEFE DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA

IGUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI: 217,228,482.36
31/08/2015

INSTALACIONES MECANICAS
30-Abr-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 05
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO			
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO		
05.02.09.45	EQUIPO IC-C 03	und	1.00	7,385.79	7,385.79							1.00	100.00%	7,385.79	
05.02.09.47	EQUIPO EA-1.01 al 1.05	und	5.00	4,207.49	21,037.45	5.00	21,037.45			5.00	100.00%				
05.02.09.48	EQUIPO EA-1.06 al 1.09	und	3.00	1,720.32	5,160.96	3.00	5,160.96			3.00	100.00%				
05.02.09.49	EQUIPO IA-1.01 al 1.05	und	5.00	2,091.85	10,459.25	5.00	10,459.25			5.00	100.00%				
05.02.09.50	EQUIPO IA-1.06 al 1.08	und	3.00	1,530.49	4,591.47	3.00	4,591.47			3.00	100.00%				
05.02.10	ACCESORIOS														
05.02.10.01	Difusor Lineal del tipo modular de 4 secciones, modelo HCRD	und	6.00	34,346.15	206,076.90	6.00	206,076.90			6.00	100.00%				
05.02.10.02	Difusor de flujo laminar, modelo LFD	und	6.00	1,187.81	7,126.86	6.00	7,126.86			6.00	100.00%				
05.02.11	SERVICIO DE INSTALACION														
05.02.11.01	DFUSORES														
05.02.11.02	REJILLA DE RETORNO DE ALUMINIO	kg	84,917.00	0.80	75,929.60							84,917.00	100.00%	75,929.60	
05.02.11.03	DUCTOS METALICOS, FABRICADOS DE PLANCHAS DE FIERRO GALVANIZADO	kg	67,132.00	0.65	43,639.80							67,132.00	100.00%	43,639.80	
05.02.11.04	ASLAMIENTO ACUSTICO PARA DUCTOS	m2	94,858.00	10.47	574,353.26	54,748.28	573,214.53	41.04	429.65	54,789.32	99.87%	573,644.18	63.68	0.13%	719.08
05.02.11.05	PROTECCION EXTERIOR PARA PLANCHAS GALVANIZADA	m2	1,471.82	17.20	25,315.30	9,726.86	461,928.58	125.91	5,979.57	9,852.77	68.72%	467,908.15	127.70	1.28%	6,044.37
05.02.11.06	MANGAS FLEXIBLES	gp	1.00	11,160.11	11,160.11	0.40	4,464.04			0.40	40.00%	4,464.04	0.60	60.00%	6,696.07
05.02.11.08	CAJAS PORTAL FILTRO 24 X 24"	und	17.00	234.36	4,054.28	12.00	2,812.32			12.00	69.4%	2,812.32	161.00	93.03%	37,731.85
05.02.11.09	FILTRO CORRUGADO	und	26.00	784.41	20,394.66							26.00	100.00%	20,394.66	
05.02.11.10	FILTRO HERM.	und	26.00	37.10	964.60							26.00	100.00%	964.60	
05.02.11.11	SERVICIO DE INST. DE EQUIPOS TIPO PAQUETE	gp	1.00	1,563.58	40,653.08							1.00	100.00%	40,653.08	
05.02.11.12	SERVICIO DE INST. DE EXPANSION DIRECTA	gp	1.00	253,735.18	253,735.18							1.00	100.00%	253,735.18	
05.02.11.13	SERVICIO INST. DE EQUIPOS DE PRESSION	gp	1.00	30,628.69	30,628.69							1.00	100.00%	30,628.69	
05.02.11.14	SERVICIO DE INST. DE MULTIV	gp	1.00	9,580.73	9,580.73							1.00	100.00%	9,580.73	
05.02.11.15	UNION FLEXIBLE DE 6 PIG	und	4.00	21,634.69	21,634.69							4.00	100.00%	21,634.69	
05.02.11.16	MANGOMETRO	und	16.00	307.48	4,919.68							16.00	100.00%	4,919.68	
05.02.11.17	VALVULA MARIPOSA DE 6PIG	und	10.00	652.85	6,528.50							10.00	100.00%	6,528.50	
05.02.11.18	FILTRO EN Y DE 6PIG	und	2.00	1,385.79	2,771.58							2.00	100.00%	2,771.58	
05.02.11.19	TANQUE DE EXPANSION CERRADO	und	1.00	13,171.29	13,171.29							1.00	100.00%	13,171.29	
05.02.11.20	SEPARADOR DE AIRE CON FILTRO COLADOR	und	1.00	38,618.84	38,618.84							1.00	100.00%	38,618.84	
05.02.11.21	TERMOESTADO DE 10 A 40 C	und	4.00	302.18	1,208.72							4.00	100.00%	1,208.72	
05.02.11.22	PURGADORES DE AIRE 1/2 X 3/4"	und	20.00	254.16	5,083.20							20.00	100.00%	5,083.20	
05.02.11.23	VALVULA DUAL	und	1.00	686.75	686.75							1.00	100.00%	686.75	
05.02.11.24	TRANSMISOR DE PRESSION DIFERENCIAL RANGO 0 - 100PSI	und	1.00	2,031.28	2,031.28							1.00	100.00%	2,031.28	
05.02.11.25	AVORTIGUADORES ANTIVIBRATORIOS	und	32.00	1,307.34	41,834.88							32.00	100.00%	41,834.88	
05.02.11.26	VALVULA MULTIPROPOSITO 6PIG	und	6.00	5,621.58	33,729.48							6.00	100.00%	33,729.48	
05.02.11.27	DIFUSOR DE SUCCION 6X6"	und	3.00	3,877.10	11,631.30							3.00	100.00%	11,631.30	
05.02.11.28	DIFUSOR PARA FAN COIL DE 3 VEL.	und	3.00	3,877.10	11,631.30							3.00	100.00%	11,631.30	
05.02.11.29	TERMOSTATO PARA FAN COIL CON ACTUADOR	und	144.00	419.66	60,459.84							144.00	100.00%	60,459.84	
05.02.11.30	VALVULAS DE 2 VAS PARA FAN COIL CON ACTUADOR	und	144.00	1,908.73	274,857.12	144.00	274,857.12			144.00	100.00%	274,857.12	144.00	17.01%	5,229.50
05.02.11.31	VALVULA DE CORTE PARA FAN COIL	und	294.00	104.59	30,749.46	244.00	25,519.96			244.00	82.99%	25,519.96	4.00	30.56%	25,019.24
05.02.11.32	CIRCUIT SETTER PARA FAN COIL	und	144.00	592.21	85,339.24	100.00	58,221.00			100.00	69.44%	58,221.00	4.00	100.00%	48,319.95
05.02.11.33	VALVULA DE 2 VAS DE 1 1/2 CON ACTUADOR	und	42.00	2,300.95	48,319.95							42.00	100.00%	48,319.95	
05.02.11.34	VALVULA DE CORTE DE 1 1/2 PIG	und	21.00	130.74	5,491.08							21.00	100.00%	5,491.08	
05.02.11.35	CIRCUIT SETTER DE 1 1/2 PIG	und	21.00	747.18	15,690.78	18.00	13,449.24			18.00	85.71%	13,449.24	3.00	14.29%	2,241.54
05.02.11.36	FILTRO EN Y DE 1 1/2 PIG	und	21.00	325.08	6,826.68							21.00	100.00%	6,826.68	
05.02.11.37	TERMOSTATO MODULANTE	und	21.00	398.81	8,165.01							21.00	100.00%	8,165.01	
05.02.11.38	SERVICIO INST. DE EQUIPOS DE AA DE AGUA HELADA	gp	1.00	912,522.38	912,522.38	0.90	821,270.14	0.06	55,120.13	0.96	96.15%	877,390.27	0.04	3.85%	35,132.11
05.02.12	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTILACION GENERAL														



CONSORCIO SUPERVISOR CARAY
ING. SANTIAGO RAUL MELGAR
ING. DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CEBAR GARAYAR GARCÍA

UBICACIÓN: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/. 217,226,482.36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 05

INSTALACIONES MECANICAS

30-Abr-21

OBRA: UBICACIÓN: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/. 217,226,482.36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 05

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.02.12.01	DUCTOS METALICOS, FABRICADOS DE PLANCHAS DE FIERRO GALVANIZADO	kg	43,588.00	10.47	456,363.36				5,235.00	437,750.39	95.92%	1,778.03	18,915.97
05.02.12.02	DEFUSORES	PG2	16,180.00	0.80	12,944.00				500.00	13,444.00	100.00%	16,180.00	12,944.00
05.02.12.03	REJILLA DE RETORNO DE ALUMINO	PG2	53,232.00	0.65	34,600.80					34,600.80	100.00%	53,232.00	34,600.80
05.02.12.04	FILTRO CORRUGADO	UND	32.00	37.10	1,187.20					1,187.20	100.00%	32.00	1,187.20
05.02.12.05	FILTRO BOLSA	UND	32.00	202.94	6,494.08					6,494.08	100.00%	32.00	6,494.08
05.02.12.06	FILTRO HEPA	UND	32.00	1,663.58	50,034.56					50,034.56	100.00%	32.00	50,034.56
05.02.12.07	CAJA PORTA FILTRO 24 X 24"	UND	22.00	784.41	17,257.02					17,257.02	100.00%	22.00	17,257.02
05.02.12.08	CAJA PORTA FILTRO 48 X 48"	UND	1.00	1,307.34	1,307.34					1,307.34	100.00%	1.00	1,307.34
05.02.12.09	CAJA PORTA FILTRO 48 X 48"	UND	1.00	1,568.81	1,568.81					1,568.81	100.00%	1.00	1,568.81
05.02.12.10	VARIADOR DE FRECUENCIA DE 1.5HP	UND	1.00	2,876.16	2,876.16					2,876.16	100.00%	1.00	2,876.16
05.02.12.11	VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA DANFOSS DE 0.5HP	UND	5.00	1,908.73	9,543.65					9,543.65	100.00%	5.00	9,543.65
05.02.12.12	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL MARCA OXYWER	UND	6.00	1,098.17	6,589.02					6,589.02	100.00%	6.00	6,589.02
05.02.12.13	VARIADOR DE FRECUENCIA DE 1.0HP	UND	1.00	1,568.81	1,568.81					1,568.81	100.00%	1.00	1,568.81
05.02.12.14	SERVICIO DE INST. DE VENTILACION	g/b	1.00	115,574.06	115,574.06					115,574.06	100.00%	1.00	115,574.06
05.02.13.01	DUCTOS METALICOS	kg	2,410.33	10.47	25,238.16		2,163.30	22,712.54		22,712.54	90.00%	241.03	2,523.62
05.02.13.02	CAMPANA EXTRACTORA 3.75 X 1.05 M	UND	1.00	8,758.80	8,758.80					8,758.80	100.00%	1.00	8,758.80
05.02.13.03	CAMPANA EXTRACTORA 3.75 X 1.1 M	UND	1.00	10,162.61	10,162.61					10,162.61	100.00%	1.00	10,162.61
05.02.13.04	CAMPANA EXTRACTORA 4.7 X 2.8 M	UND	1.00	22,910.12	22,910.12					22,910.12	100.00%	1.00	22,910.12
05.02.13.05	CAMPANA EXTRACTORA 2.15 X 1.1 M	UND	1.00	6,097.53	6,097.53					6,097.53	100.00%	1.00	6,097.53
05.02.13.06	FILTRO Y GRASES TAPADOR	UND	4.00	5,229.38	20,917.52					20,917.52	100.00%	4.00	20,917.52
05.02.13.07	SERVICIO DE INST. DE EQUIPOS DE EXTRACCION DE COCINA	g/b	1.00	14,927.76	14,927.76					14,927.76	100.00%	1.00	14,927.76
05.02.14	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE PRESURIZACION DE ESCALERAS	g/b	15,360.00	0.74	11,366.40					11,366.40	100.00%	15,360.00	11,366.40
05.02.14.01	REJILLAS DE SUMINISTRO	kg	1,400.64	10.47	14,664.70					14,664.70	100.00%	1,400.64	14,664.70
05.02.14.02	DUCTOS METALICOS	UND	4.00	1,977.94	7,911.76					7,911.76	100.00%	4.00	7,911.76
05.02.14.03	SECTOR DE RUIDO	UND	4.00	52.20	209.16					209.16	100.00%	4.00	209.16
05.02.14.04	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE DE 24V a 220V	UND	4.00	1,045.88	4,183.52					4,183.52	100.00%	4.00	4,183.52
05.02.14.05	DAMPER BAROMETRICO DE 2" X 2"	UND	6.00	1,098.17	6,589.02					6,589.02	100.00%	6.00	6,589.02
05.02.14.06	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL	UND	4.00	889.00	3,556.00					3,556.00	100.00%	4.00	3,556.00
05.02.14.07	FILTRO DE MALLA DE ALUMINO	UND	1.00	40,729.93	40,729.93					40,729.93	100.00%	1.00	40,729.93
05.02.14.08	SERVICIO DE INST. DE EQUIPOS DE PRESURIZACION DE ESCALERAS	g/b	4.00	405.37	1,621.48					1,621.48	100.00%	4.00	1,621.48
05.02.14.09	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	UND	4.00	405.37	1,621.48					1,621.48	100.00%	4.00	1,621.48
05.02.15	VARIOS	UND	1.00	93,101.59	93,101.59					93,101.59	100.00%	1.00	93,101.59
05.02.15.01	TRANSPORTE, IZAJE, DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE PRESURIZACION	est	1.00	54,422.08	54,422.08					54,422.08	100.00%	1.00	54,422.08
05.02.15.02	TRANSPORTE, IZAJE, DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EXTRA	est	1.00	77,702.97	77,702.97					77,702.97	100.00%	1.00	77,702.97
05.02.15.03	TRANSPORTE, IZAJE, DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EXTRA	est	1.00	77,702.97	77,702.97					77,702.97	100.00%	1.00	77,702.97
05.02.16	PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41					13,758.41	100.00%	1.00	13,758.41
05.02.16.01	PRUEBAS Y BALANCEO DE UNIDADES PARA AGUA HELADA	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41					13,758.41	100.00%	1.00	13,758.41
05.02.16.02	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS COMPACTOS (ROOF TOP)	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41					13,758.41	100.00%	1.00	13,758.41
05.02.16.03	PRUEBAS Y BALANCEO DE EXPANSION DIRECTA	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41					13,758.41	100.00%	1.00	13,758.41
05.02.16.04	PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE PRESION	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41					13,758.41	100.00%	1.00	13,758.41
05.02.16.05	PRUEBAS Y BALANCEO VRF	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41					13,758.41	100.00%	1.00	13,758.41
05.02.16.06	PRUEBAS Y BALANCEO DE CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41					13,758.41	100.00%	1.00	13,758.41
05.02.16.07	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS EXTRACTORES Y VENTILADORES	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41					13,758.41	100.00%	1.00	13,758.41
05.02.16.08	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS EXTRACTORES Y VENTILADORES	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41					13,758.41	100.00%	1.00	13,758.41
05.02.16.09	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS CHILLER	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41					13,758.41	100.00%	1.00	13,758.41
05.02.16.10	PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE PRESURIZACION	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41					13,758.41	100.00%	1.00	13,758.41
05.03	INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41					13,758.41	100.00%	1.00	13,758.41



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SARAYOR RAYAL P. ILGARAYAR
 JEFE DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CEBAR GARAYAR GARCÍA

IGUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 211,226,482.36
 31/08/2015

INSTALACIONES MECANICAS
 30-Abr-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 05
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	M E T R A D O	P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
				UND	CANTIDAD	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO
05.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES												
05.03.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES, H = 0.65 M, ANCH = 0.65 M, ANCHO = 0.65 M	m	8.23	10.00	82.30							10.00	100.00%
05.03.01.02	RELLENO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL PROPIO H = 0.45 M, ANCHO = 0.45 M, ANCHO = 0.45 M	m3	5.60	10.00	56.00							10.00	100.00%
05.03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR 125 HP / VOLQUETE 8 M3, D = 5 KM	m3	31.68	191.24	5988.43							191.24	100.00%
05.03.01.04	CINTA SEÑALIZADORA	und	8.50	8.50	72.25							8.50	100.00%
05.03.01.05	LADRILLO DE CONCRETO	und	2.17	325.50	706.58							325.50	100.00%
05.03.01.06	DUCTO DE CONCRETO DE 2 VAS	m	43.51	543.88	2366.25							543.88	100.00%
05.03.01.07	DUCTO DE CONCRETO DE 4 VAS	m	76.35	4,023.65	30,747.45							4,023.65	100.00%
05.03.02	SISTEMA DE OXIGENO												
05.03.02.01	Salida de oxígeno 1/2"	largo	310.00	287.89	89,245.90	289.00	77,442.41			263.00	66.77%	41.00	13.23%
05.03.02.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	2,292.00	103.12	236,351.04	2,282.99	235,421.93			2,282.99	99.61%	9.01	0.39%
05.03.02.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	251.40	128.48	32,299.87	249.11	32,005.65			249.11	99.09%	2.29	0.91%
05.03.02.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	238.80	147.30	34,890.84	234.32	34,515.34			234.32	98.95%	2.48	1.05%
05.03.02.05	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/4"	m	168.80	163.21	27,223.43	162.99	26,601.60			162.99	97.72%	3.81	2.28%
05.03.02.06	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 2"	m	32.70	226.45	7,404.92	30.60	6,997.31			30.60	94.50%	1.80	5.50%
05.03.02.07	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 2 1/2"	m	83.00	276.69	23,131.27	59.62	16,615.50			59.62	71.83%	23.38	28.17%
05.03.02.08	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3"	m	5.20	307.92	1,601.44	1,150.00	7,187.50			1,150.00	99.65%	4.00	0.25%
05.03.02.09	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	pie	1,154.00	6.25	7,212.50	1,150.00	7,187.50			83.00	97.65%	2.00	2.35%
05.03.02.10	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	pie	85.00	8.38	710.85	85.00	693.88			21.00	100.00%		
05.03.02.11	CODO DE COBRE 1" X 90°	pie	31.00	17.65	548.18	31.00	369.18			35.00	100.00%		
05.03.02.12	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	pie	37.00	16.72	617.04	36.00	655.20			2.00	5.41%		
05.03.02.13	CODO DE COBRE 2" X 90°	pie	3.00	51.13	153.39	2.00	102.26			2.00	66.67%		
05.03.02.14	CODO DE COBRE 2 1/2" X 90°	pie	10.00	60.93	609.30	9.00	548.64			9.00	90.25%		
05.03.02.15	CODO DE COBRE 3" X 90°	pie	3.00	64.17	192.51	2.00	128.12			2.00	66.67%		
05.03.02.16	TEE DE COBRE 1/2"	pie	299.00	25.32	7,570.68	295.00	6,431.28			254.00	98.07%	5.00	1.93%
05.03.02.17	TEE DE COBRE 3/4"	pie	17.00	37.51	637.67	17.00	637.67			17.00	100.00%		
05.03.02.18	TEE DE COBRE 1"	pie	12.00	43.91	526.92	11.00	483.01			11.00	91.67%		
05.03.02.19	TEE DE COBRE 1 1/4"	pie	12.00	44.78	537.36	11.00	492.58			11.00	91.67%		
05.03.02.20	TEE DE COBRE 2"	pie	1.00	59.01	59.01	0.50	29.51			0.50	50.01%		
05.03.02.21	TEE DE COBRE 2 1/2"	pie	2.00	63.67	127.34								
05.03.02.22	TEE DE COBRE 3"	pie	2.00	78.89	157.78								
05.03.02.23	UNION SIMPLE DE COBRE 1/2"	pie	403.00	21.41	8,628.23	402.00	8,606.82			402.00	99.75%		
05.03.02.24	UNION SIMPLE DE COBRE 3/4"	pie	47.00	22.59	1,061.73	46.00	1,039.14			46.00	97.87%		
05.03.02.25	UNION SIMPLE DE COBRE 1"	pie	45.00	22.44	1,009.80	44.00	997.35			44.00	97.78%		
05.03.02.26	UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/4"	pie	31.00	25.79	799.49	30.00	773.70			30.00	96.77%		
05.03.02.27	UNION SIMPLE DE COBRE 2"	pie	7.00	40.04	280.28	3.00	120.12			3.00	42.86%		
05.03.02.28	UNION SIMPLE DE COBRE 2 1/2"	pie	15.00	54.83	822.45	7.00	383.81			7.00	46.67%		
05.03.02.29	REDUCCION DE COBRE 1/2" X 3/8"	pie	313.00	27.07	8,472.91	61.00	1,651.27			61.00	19.49%		
05.03.02.30	REDUCCION DE COBRE 3/4" X 1/2"	pie	34.00	21.79	740.89	33.00	719.07			33.00	97.06%		
05.03.02.31	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	pie	15.00	22.21	333.15	14.00	310.94			14.00	93.33%		
05.03.02.32	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	pie	7.00	24.31	170.17	6.50	158.02			6.50	92.86%		
05.03.02.33	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2"	pie	4.00	21.75	87.00	3.80	82.65			3.80	95.00%		
05.03.02.34	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4"	pie	4.00	25.64	102.56	3.80	97.43			3.80	95.00%		
05.03.02.35	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1"	pie	10.00	26.89	268.90	9.00	242.01			9.00	90.00%		
05.03.02.36	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4"	pie	4.00	34.77	139.08								
05.03.02.37	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2"	pie	1.00	44.28	44.28								
05.03.02.38	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1/2"	pie	1.00	60.73	60.73	0.90	54.66			0.90	90.00%		
05.03.02.39	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 3/4"	pie	1.00	75.55	75.55	1.00	75.55			1.00	100.00%		



CONSORCIO SUPERVISOR CARAY...
 ING. SAUL RAYNO FELICIANO...
 JEFE DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES MECANICAS

Período del 16 Ene al 30-Abr-21

***MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CEBAR GARAYAR GARCIA*.**

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 05

31/08/2015
30-Abr-21

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
S/ 217,225,482.36

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 05
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.03.02.40	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1"	pza	2.00	89.47	176.94	1.90	168.09			1.90	95.00%	0.10	5.00%
05.03.02.41	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1 1/4"	pza	5.00	102.00	510.00	4.50	453.00			4.50	90.00%	0.50	10.00%
05.03.02.42	ALARMA AUDIOVISUAL PARA OXIGENO Y VACIO	und	10.00	6,005.74	60,057.40	9.50	57,054.53			9.50	95.00%	0.50	5.00%
05.03.02.43	SALIDA PARA ALARMA AUDIOVISUAL DE OXIGENO Y VACIO	und	10.00	85.98	859.80	9.50	816.81			9.50	95.00%	0.50	5.00%
05.03.02.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE OXIGENO	und	1.00	1,459,066.50	1,459,066.50	1.00	1,459,066.50			1.00	100.00%	0.00	0.00%
05.03.02.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE OXIGENO	und	1.00	45,985.87	45,985.87	1.00	45,985.87			1.00	100.00%	0.00	0.00%
05.03.02.47	PRUEBA DE INST. DE LA CENTRAL DE OXIGENO	gd	3,067.60	2,417.18	31,261.90	3,016.25	30,755.97			3,016.25	98.33%	49.65	1.62%
05.03.02.48	PRUEBA PARA TUBERIA COLOR VERDE	gd	1.00	3,384.05	3,384.05	0.60	2,707.24			0.60	60.00%	0.20	20.00%
05.03.03	SISTEMA DE VACIO												
05.03.03.01	SALIDA DE VACIO 3/4"	pza	263.00	290.91	82,327.53	269.00	75,054.78			269.00	91.17%	26.00	8.83%
05.03.03.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	1,833.50	198.48	235,568.02	1,827.25	234,765.09			1,827.25	99.69%	6.25	0.34%
05.03.03.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K 1"	m	659.70	141.69	88,639.65	685.25	97,050.77			685.25	98.36%	11.41	1.54%
05.03.03.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/4"	m	269.70	163.21	43,854.53	262.73	42,860.16			262.73	97.76%	5.97	2.22%
05.03.03.05	TUBERIA DE COBRE TIPO K 2"	m	134.10	259.88	34,649.91	93.55	24,322.17			93.55	69.78%	40.51	30.21%
05.03.03.06	TUBERIA DE COBRE TIPO K 2 1/2"	m	32.00	278.69	8,918.08	3.00	835.07			3.00	9.38%	29.00	90.62%
05.03.03.07	TUBERIA DE COBRE TIPO K 3"	m	70.20	285.83	20,060.67	8.42	2,400.66			8.42	11.99%	61.78	88.01%
05.03.03.08	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	pza	1,072.00	8.36	8,961.92	1,067.00	8,920.12			1,067.00	99.53%	5.00	0.47%
05.03.03.09	CODO DE COBRE 1" X 90°	pza	295.00	42.20	12,451.80	294.00	12,406.80			294.00	98.33%	1.00	0.07%
05.03.03.10	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	pza	25.00	187.20	4,680.00	24.00	4,464.00			24.00	96.00%	1.00	4.00%
05.03.03.11	CODO DE COBRE 2" X 90°	pza	40.00	51.13	2,045.20	37.00	1,891.81			37.00	92.50%	3.00	7.50%
05.03.03.12	CODO DE COBRE 2 1/2" X 90°	pza	3.00	60.96	182.88	1.00	84.17			1.00	33.33%	2.00	66.67%
05.03.03.13	CODO DE COBRE 3" X 90°	pza	12.00	84.17	1,010.04	1.00	84.17			1.00	8.33%	11.00	91.67%
05.03.03.14	TEE DE COBRE 3/4"	pza	171.00	49.78	8,512.38	167.00	8,313.26			167.00	97.65%	4.00	2.34%
05.03.03.15	TEE DE COBRE 1"	pza	80.00	43.91	3,512.80	78.00	3,424.98			78.00	97.50%	2.00	2.50%
05.03.03.16	TEE DE COBRE 1 1/4"	pza	13.00	44.78	582.14	12.05	539.60			12.05	92.69%	0.95	7.31%
05.03.03.17	TEE DE COBRE 2"	pza	12.00	59.01	708.12	11.00	649.11			11.00	91.67%	1.00	8.33%
05.03.03.18	TEE DE COBRE 2 1/2"	pza	1.00	63.67	63.67	0.50	31.84			0.50	50.01%	0.50	50.01%
05.03.03.19	TEE DE COBRE 3"	pza	1.00	78.69	78.69	1.00	78.69			1.00	100.00%	0.00	0.00%
05.03.03.20	UNION SIMPLE DE COBRE 3/4"	pza	326.00	22.59	7,364.34	319.00	7,206.21			319.00	97.85%	7.00	2.15%
05.03.03.21	UNION SIMPLE DE COBRE 1"	pza	127.00	22.44	2,849.88	125.00	2,805.00			125.00	98.43%	2.00	1.57%
05.03.03.22	UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/4"	pza	49.00	25.79	1,253.71	48.00	1,237.92			48.00	97.96%	1.00	2.04%
05.03.03.23	UNION SIMPLE DE COBRE 2"	pza	28.00	40.04	1,121.12	25.00	1,001.00			25.00	89.15%	3.00	3.85%
05.03.03.24	UNION SIMPLE DE COBRE 2 1/2"	pza	7.00	54.83	383.81	6.00	328.98			6.00	85.71%	1.00	14.29%
05.03.03.25	UNION SIMPLE DE COBRE 3"	pza	14.00	69.00	966.00	13.00	897.00			13.00	92.86%	1.00	7.14%
05.03.03.26	REDUCCION DE COBRE 3/4" X 3/8"	pza	266.00	22.82	6,058.52	263.00	5,985.00			263.00	100.00%	0.00	0.00%
05.03.03.27	REDUCCION DE COBRE 1" X 3/4"	pza	95.00	24.31	2,309.45	93.00	2,250.83			93.00	97.89%	2.00	2.11%
05.03.03.28	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" X 1"	pza	18.00	26.89	484.02	17.50	470.58			17.50	97.22%	0.50	2.78%
05.03.03.29	REDUCCION DE COBRE 2" X 1"	pza	8.00	38.07	304.56	7.00	268.49			7.00	87.50%	1.00	12.50%
05.03.03.30	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" X 2"	pza	6.00	34.77	208.62	5.00	173.85			5.00	83.33%	1.00	16.67%
05.03.03.31	REDUCCION DE COBRE 3" X 2 1/2"	pza	3.00	44.28	132.84	2.00	88.56			2.00	66.67%	1.00	33.33%
05.03.03.32	REDUCCION DE COBRE 3" X 1 1/4"	pza	1.00	43.64	43.64	1.00	43.64			1.00	100.00%	0.00	0.00%
05.03.03.33	REDUCCION DE COBRE 3" X 1 1/2"	pza	1.00	55.33	55.33	0.80	44.26			0.80	79.99%	0.20	20.01%
05.03.03.34	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1"	pza	2.00	88.47	176.94	1.80	159.25			1.80	90.00%	0.20	10.00%
05.03.03.35	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1 1/4"	pza	3.00	102.00	306.00	2.90	295.80			2.90	96.67%	0.10	3.33%
05.03.03.36	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 2"	pza	4.00	160.71	642.84	3.50	562.49			3.50	87.50%	0.50	12.50%
05.03.03.37	SALIDA PARA ALARMA AUDIOVISUAL DE OXIGENO VACIO Y AIRE MEDICINAL	pza	5.00	85.98	429.90	4.50	368.91			4.50	90.00%	0.50	10.00%
05.03.03.38	ALARMA AUDIOVISUAL PARA OXIGENO VACIO Y AIRE MEDICINAL	und	5.00	6,656.49	34,282.45	4.80	32,911.15			4.80	96.00%	0.20	4.00%



CONSORCIO SUPERVISOR GARAY
RAUL L. LARREA

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DEBAR GARAYAR GARCIA

UBICACION: QUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/ 2.177.226.482,36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 05

INSTALACIONES MECANICAS

30-Abr-21

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DEBAR GARAYAR GARCIA
 UBICACION: QUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/ 2.177.226.482,36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 05

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION /PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.03.03.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE VACIO	und	1.00	71.925,31	71.925,31	0,60	57.540,25	0,60	57.540,25	0,60	80,00%	0,20	14.385,06
05.03.03.40	PINTURA PARA TUBERIA COLOR BLANCO	m	3.035,60	10,19	30.934,80	2,997,36	30.441,20	2,997,36	30.441,20	2,997,36	98,40%	48,44	493,60
05.03.03.41	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE VACIO	gdb	1.00	3.384,05	3.384,05	0,60	2.107,24		2.107,24	0,60	80,00%	0,20	676,81
05.03.04	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL												
05.03.04.01	SAIDA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 1/2"	gdb	34,00	237,69	9.789,26	16,00	4.606,24		4.606,24	16,00	47,05%	18,00	5.182,02
05.03.04.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	375,10	102,66	38.504,23	332,69	37.906,29		37.906,29	332,69	95,67%	16,41	1.687,93
05.03.04.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	123,00	128,48	15.803,04	106,75	13.715,24		13.715,24	106,75	85,70%	16,25	13,21%
05.03.04.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	71,20	147,30	10.487,78	69,00	10.163,70		10.163,70	69,00	96,91%	2,20	3,09%
05.03.04.05	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 2"	m	65,40	259,88	24.792,55	22,44	5.831,71		5.831,71	22,44	23,52%	72,96	76,48%
05.03.04.06	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	pzs	161,00	8,25	1.338,25	157,00	1.298,25		1.298,25	157,00	97,52%	4,00	2,48%
05.03.04.07	CODO DE COBRE 1/4" X 90°	pzs	41,00	6,38	261,58	39,00	248,58		248,58	39,00	95,14%	2,00	4,17%
05.03.04.08	CODO DE COBRE 1" X 90°	pzs	21,00	42,20	886,20	13,00	546,60		546,60	13,00	61,63%	8,00	2,14%
05.03.04.09	CODO DE COBRE 2" X 90°	pzs	12,00	51,13	613,56	10,00	511,30		511,30	10,00	83,33%	2,00	16,67%
05.03.04.10	TEE DE COBRE 1/2"	pzs	27,00	23,32	629,64	26,50	616,95		616,95	26,50	98,15%	0,50	1,85%
05.03.04.11	TEE DE COBRE 3/4"	pzs	6,00	37,51	225,06	5,50	203,31		203,31	5,50	91,67%	0,50	8,34%
05.03.04.12	TEE DE COBRE 1"	pzs	6,00	43,91	263,46	5,50	241,51		241,51	5,50	91,67%	0,50	8,34%
05.03.04.13	TEE DE COBRE 2"	pzs	1,00	59,01	59,01	1,00	59,01		59,01	1,00	100,00%	0,00	0,00%
05.03.04.14	UNION SIMPLE DE COBRE 1/2"	pzs	74,00	21,41	1.594,34	72,00	1.541,52		1.541,52	72,00	97,30%	2,00	2,70%
05.03.04.15	UNION SIMPLE DE COBRE 3/4"	pzs	25,00	22,59	564,75	24,50	553,46		553,46	24,50	98,00%	0,50	2,00%
05.03.04.16	UNION SIMPLE DE COBRE 1"	pzs	15,00	22,44	336,60	14,50	325,38		325,38	14,50	96,67%	0,50	3,33%
05.03.04.17	UNION SIMPLE DE COBRE 2"	pzs	19,00	40,64	772,16	11,00	440,44		440,44	11,00	57,89%	8,00	42,11%
05.03.04.18	REDUCCION DE COBRE 1/2" X 3/4"	pzs	37,00	27,07	1.001,59	5,00	135,35		135,35	5,00	13,51%	32,00	86,49%
05.03.04.19	REDUCCION DE COBRE 3/4" X 1/2"	pzs	9,00	21,79	196,11	8,00	174,32		174,32	8,00	88,89%	1,00	11,11%
05.03.04.20	REDUCCION DE COBRE 1" X 3/4"	pzs	3,00	22,21	66,63	2,50	55,53		55,53	2,50	83,34%	0,50	15,67%
05.03.04.21	REDUCCION DE COBRE 1" X 1/2"	pzs	3,00	33,26	99,78	2,50	60,78		60,78	2,50	83,34%	0,50	15,67%
05.03.04.22	REDUCCION DE COBRE 2" X 1"	pzs	2,00	38,07	76,14	1,50	57,11		57,11	1,50	75,01%	0,50	25,01%
05.03.04.23	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1/2"	pzs	2,00	60,73	121,46	1,90	115,39		115,39	1,90	95,00%	0,10	5,00%
05.03.04.24	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1"	pzs	2,00	88,47	176,94	1,90	168,09		168,09	1,90	95,00%	0,10	5,00%
05.03.04.25	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 2"	pzs	1,00	160,71	160,71	0,90	144,64		144,64	0,90	90,00%	0,10	10,00%
05.03.04.26	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1"	pzs	1,00	85,69	85,69	0,90	77,38		77,38	0,90	90,00%	0,10	10,00%
05.03.04.27	SAIDA PARA ALARMA AUDIOSIGNAL DE OX VAC ACOM ACCION	pzs	1,00	14,774,89	14,774,89	0,90	13,297,49		13,297,49	0,90	90,00%	0,10	10,00%
05.03.04.28	ALARMA AUDIOSIGNAL PARA OX VAC ACOM ACCION	und	1,00	278,137,22	278,137,22								
05.03.04.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	und	1,00	3.704,50	3.704,50	3.599,08	36.674,63		36.674,63	3.599,08	97,15%	105,42	2.85%
05.03.04.30	PINTURA PARA TUBERIA COLOR NEGRO	m	3.704,50	10,19	37.748,86	3.599,08	36.674,63		36.674,63	3.599,08	97,15%	105,42	2.85%
05.03.04.31	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	gdb	1,00	3.384,05	3.384,05	0,70	2.388,84		2.388,84	0,70	70,00%	0,30	30,00%
05.03.05	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL												
05.03.05.01	SAIDA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL 1/2"	pzs	3,00	287,89	863,67								
05.03.05.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	216,30	102,66	22.248,62	198,92	20.460,91		20.460,91	198,92	91,96%	17,38	8,04%
05.03.05.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	8,00	128,48	1.027,84	7,00	899,36		899,36	7,00	87,50%	1,00	12,50%
05.03.05.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	96,10	147,30	14.155,53	85,73	12.628,03		12.628,03	85,73	89,21%	10,37	10,76%
05.03.05.05	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	pzs	63,00	36,62	2.307,06	62,50	2.288,75		2.288,75	62,50	99,21%	0,50	0,79%
05.03.05.06	CODO DE COBRE 1" X 90°	pzs	19,00	42,20	801,80	18,00	759,60		759,60	18,00	94,74%	1,00	5,26%
05.03.05.07	TEE DE COBRE 1/2"	pzs	9,00	45,66	412,74	8,00	369,68		369,68	8,00	89,89%	1,00	11,11%
05.03.05.08	TEE DE COBRE 3/4"	pzs	1,00	37,51	37,51	0,50	18,76		18,76	0,50	50,01%	0,50	50,01%
05.03.05.09	TEE DE COBRE 1"	pzs	2,00	43,91	87,82	1,00	43,91		43,91	1,00	50,00%	1,00	50,00%
05.03.05.10	UNION SIMPLE DE COBRE 1/2"	pzs	42,00	21,41	899,22	41,00	877,81		877,81	41,00	97,62%	1,00	2,38%
05.03.05.11	UNION SIMPLE DE COBRE 3/4"	pzs	3,00	22,59	67,77	2,00	45,18		45,18	2,00	66,67%	1,00	33,33%
05.03.05.12	UNION SIMPLE DE COBRE 1"	pzs	23,00	22,44	516,12	22,00	493,68		493,68	22,00	95,65%	1,00	4,35%



CONSORCIO SUPERVISOR CARAYAR
 RAYMUNDO RAUL MELGAR PARRA
 SUPERVISOR

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DEBAR GARAYAR GARCIA

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 05
FECHA DE CORTE

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
S/. 217,226,482.36
31/08/2015
INSTALACIONES MECANICAS
30-Abr-21

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05 03 05 13	REDUCCION DE COBRE 1/2" X 3/8"	p28	6.00	27.07	162.42							6.00	162.42
05 03 05 14	REDUCCION DE COBRE 3/4" X 1/2"	p28	2.00	21.79	43.58	1.00	21.79			1.00	50.00%	1.00	50.00%
05 03 05 15	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	p28	2.00	22.21	44.42	1.00	22.21			1.00	50.00%	1.00	50.00%
05 03 05 16	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	p28	1.00	24.31	24.31	0.50	12.16			0.50	50.02%	12.16	12.16
05 03 05 17	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1/2"	p28	6.00	60.73	364.38	5.00	303.65			5.00	83.33%	1.00	16.67%
05 03 05 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL	UND	1.00	102.219.63	102.219.63	0.60	61.331.78			0.60	60.00%	0.40	40.00%
05 03 05 19	PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON	m	320.40	10.19	3,264.88	292.42	2,978.76			292.42	91.27%	27.98	8.73%
05 03 05 20	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL	gd	1.00	3,384.05	3,384.05	0.70	2,368.84			0.70	70.00%	0.30	30.00%
05 03 05 01	SALIDA DE OXIDO NITROSO 1/2"	p40	3.00	287.89	863.67							3.00	863.67
05 03 05 02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	145.70	102.86	15,398.14	142.39	14,646.24			142.39	95.12%	7.31	4.88%
05 03 05 03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	102.60	147.30	15,112.98	93.12	13,716.58			93.12	90.76%	9.48	9.24%
05 03 05 04	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	p28	38.00	38.62	1,391.56	37.00	1,354.94			37.00	97.37%	1.00	2.63%
05 03 05 05	CODO DE COBRE 1" X 90°	p28	18.00	42.20	759.60	17.00	717.40			17.00	94.44%	1.00	5.56%
05 03 05 06	TEE DE COBRE 1/2"	p28	6.00	45.66	273.96	5.00	229.30			5.00	83.33%	1.00	16.67%
05 03 05 07	TEE DE COBRE 1"	p28	1.00	43.91	43.91	0.50	21.96			0.50	50.01%	0.50	50.01%
05 03 05 08	UNION SUPLE DE COBRE 1/2"	p28	27.00	21.41	578.07	25.00	536.68			25.00	92.62%	2.00	7.38%
05 03 05 09	UNION SUPLE DE COBRE 1"	p28	2.00	22.44	44.88	1.00	22.44			1.00	50.00%	1.00	50.00%
05 03 05 10	REDUCCION DE COBRE 1/2" X 3/8"	p28	6.00	22.21	133.26	1.00	22.21			1.00	16.67%	5.00	83.33%
05 03 05 11	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	p28	2.00	22.21	44.42	1.00	22.21			1.00	50.00%	1.00	50.00%
05 03 05 12	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1/2"	p28	1.00	60.73	60.73	0.80	48.58			0.80	79.89%	0.20	20.11%
05 03 05 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE OXIDO NITROSO	UND	1.00	31,596.94	31,596.94	0.60	18,958.16			0.60	60.00%	0.40	40.00%
05 03 05 14	PINTURA PARA TUBERIA COLOR AZUL	m	252.30	10.19	2,570.94	210.76	2,147.64			210.76	83.54%	41.54	16.46%
05 03 05 15	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE OXIDO NITROSO	gd	1.00	3,094.76	3,094.76	0.70	2,168.33			0.70	70.00%	0.30	30.00%
05 03 07	EVALUACION DE GASES	p40	3.00	290.91	872.73							3.00	872.73
05 03 07 01	SALIDA PARA EVACUACION DE GASES 3/4"	p28	6.00	128.48	770.88							6.00	770.88
05 03 07 02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	3.00	8.33	25.08							3.00	25.08
05 03 07 03	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	p28	3.00	22.82	68.46							3.00	68.46
05 03 07 04	REDUCCION DE COBRE 3/4" X 3/8"	p28	3.00	22.82	68.46							3.00	68.46
05 03 08	VARIOS	p28	19.00	21.20	402.80	18.00	381.60			18.00	94.74%	1.00	5.26%
05 03 08 01	COLGADOR PARA 1 TUBERIA	p28	704.00	32.13	22,619.52	701.00	22,523.13			701.00	99.57%	3.00	0.43%
05 03 08 02	COLGADOR PARA 2 TUBERIAS	p28	114.00	43.91	5,005.74	112.00	4,917.92			112.00	98.25%	2.00	1.75%
05 03 08 03	COLGADOR PARA 3 TUBERIAS	p28	75.00	52.96	3,972.00	74.00	3,919.04			74.00	98.67%	1.00	1.33%
05 03 08 04	COLGADOR PARA 5 TUBERIAS	p28	14.00	4,083.38	57,167.32	13.80	56,074.64			13.80	98.57%	0.20	1.43%
05 03 08 05	CAJAS DE VALVULAS PARA OXIGENO 1/2" X VACIO 1"	und	3.00	4,008.19	12,024.57	2.80	11,222.93			2.80	93.33%	0.20	6.67%
05 03 08 06	CAJAS DE VALVULAS PARA OXIGENO 1/2" X VACIO 3/4"	und	8.00	4,090.97	32,727.76	7.80	31,909.57			7.80	97.50%	0.20	2.50%
05 03 08 07	CAJAS DE VALVULAS PARA OXIGENO 3/4" X VACIO 1"	und	2.00	5,622.50	11,245.00	1.80	10,120.50			1.80	90.00%	0.20	10.00%
05 03 08 08	CAJAS DE VALVULAS PARA OXIGENO 3/4" X VACIO 1/2" AIRE MED. 1/2"	und	2.00	5,674.24	11,348.48	1.80	10,213.63			1.80	90.00%	0.20	10.00%
05 03 08 09	CAJAS DE VALVULAS PARA OXIGENO 3/4" X VACIO 1/2" AIRE MED. 3/4"	und	2.00	5,674.24	11,348.48	1.80	10,213.63			1.80	90.00%	0.20	10.00%
05 03 08 10	CAJAS DE VALVULAS PARA OXIGENO 3/4" X VACIO 1/2" AIRE MED. 1/2" ACT 1/2 Y C	und	3.00	15,607.13	46,821.39	2.80	43,599.96			2.80	93.33%	0.20	6.67%
05 03 08 11	TABLETO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO	p28	6.00	542.61	3,255.66	5.60	3,038.62			5.60	93.33%	0.40	6.67%
05 03 08 12	TABLETO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO	p28	3.00	638.44	1,915.32	2.60	1,659.84			2.60	86.67%	0.40	13.33%
05 03 08 13	TABLETO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO	p28	2.00	638.44	1,276.88	2.00	1,276.88			2.00	100.00%		
05 03 08 14	TABLETO DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO	p28	3.00	638.44	1,915.32	2.60	1,659.84			2.60	86.67%	0.40	13.33%
05 03 08 15	BUZON DE CONCRETO	p28	3.00	2,580.26	7,758.84	1.80	1,321.69			1.80	60.00%	0.20	10.00%
05 03 08 16	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 1/2"	und	4.00	169.56	678.24	3.00	508.68			3.00	75.00%	0.00	25.00%
05 03 08 17	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 3/4"	und	2.00	282.93	565.86	1.05	297.08			1.05	52.50%	0.95	47.50%
05 03 08 18	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 1"	und	6.00	411.78	2,490.60	5.05	2,230.99			5.05	84.17%	0.95	15.83%



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
INGENIERO RAOUL FELIXAR GARAYAR
SUPERVISOR

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES MECANICAS

Período del 16 Ene al 30-Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DEBAR GARAYAR GARCÍA

QUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 S/. 217,226.482.36

INSTALACIONES MECANICAS
30-Abr-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 05
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO	
05.03.03.19	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 1/4"	UND	8.00	589.22	4,713.76	7.05	4,154.00			7.05	88.12%	4,154.00	0.95	559.76
05.04.01	SISTEMA DE GAS LIQUADO DE PETROLEO - GLP													
05.04.01.01	ALIMENTADOR DE GAS / CORREDORES	UND	2.00	92,255.93	184,511.86	1.90	175,305.27			1.90	95.00%	175,305.27	0.10	9,205.59
05.04.01.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2 1/2"	m	20.60	240.46	8,309.43								20.60	5,001.98
05.04.01.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/4"	m	37.44	221.94	8,309.43								37.44	8,309.43
05.04.01.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1"	m	126.90	223.03	28,302.51								126.90	28,302.51
05.04.01.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	m	71.76	213.04	15,287.75								71.76	15,287.75
05.04.01.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2"	m	210.10	204.79	43,026.38								210.10	43,026.38
05.04.01.07	VALVULA REDUCTORA DE PRESION TERA ETAPA	PAZ	2.00	3,502.53	7,005.06								2.00	7,005.06
05.04.01.08	VALVULA REDUCTORA DE PRESION 2DA ETAPA	PAZ	8.00	2,811.47	20,891.76								8.00	20,891.76
05.04.01.09	VALVULA BOLA 2 1/2"	PAZ	2.00	282.06	564.12								2.00	564.12
05.04.01.10	VALVULA BOLA 1 1/4"	PAZ	1.00	180.39	180.39								1.00	180.39
05.04.01.11	VALVULA BOLA 1"	PAZ	1.00	80.99	80.99								1.00	80.99
05.04.01.12	VALVULA BOLA 3/4"	PAZ	6.00	47.91	287.46								6.00	287.46
05.04.01.13	VALVULA BOLA 1/2"	PAZ	8.00	38.67	309.36								8.00	309.36
05.04.01.14	VALVULA BOLA 1/2"	PAZ	4.00	245.87	983.48								4.00	983.48
05.04.01.15	SALIDA DE GAS LIQUADO DE PETROLEO 1/2"	PAZ	4.00	281.10	1,044.76								4.00	1,044.76
05.04.01.16	CODO DE COBRE 2 1/2" X 90°	PAZ	2.00	6.30	12.60								2.00	12.60
05.04.01.17	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	PAZ	5.00	9.30	46.50								5.00	46.50
05.04.01.18	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	PAZ	13.00	17.59	228.64								13.00	228.64
05.04.01.19	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	PAZ	3.00	6.25	18.75								3.00	18.75
05.04.01.20	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	PAZ	5.00	16.72	83.60								5.00	83.60
05.04.01.21	TEE DE COBRE 2 1/2"	PAZ	1.00	83.55	83.55								1.00	83.55
05.04.01.22	TEE DE COBRE 1 1/2"	PAZ	1.00	35.21	35.21								1.00	35.21
05.04.01.23	TEE DE COBRE 1"	PAZ	1.00	41.61	41.61								1.00	41.61
05.04.01.24	TEE DE COBRE 1/2"	PAZ	2.00	25.32	50.64								2.00	50.64
05.04.01.25	TEE DE COBRE 1 1/4"	PAZ	1.00	44.78	44.78								1.00	44.78
05.04.01.26	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	PAZ	1.00	26.93	26.93								1.00	26.93
05.04.01.27	MANOMETRO	PAZ	1.00	285.50	285.50								1.00	285.50
05.04.01.28	VALVULA DE RETENCION 1/2"	PAZ	4.00	60.70	242.80								4.00	242.80
05.04.01.29	VALVULA DE RETENCION 3/4"	PAZ	4.00	63.13	252.52								4.00	252.52
05.04.01.30	PINTURA PARA TUBERIA COLOR AMARILLO	m	195.10	10.19	1,989.07								195.10	1,989.07
05.04.01.31	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE GAS LIQUADO DE PETROLEO	gp	1.00	2,417.18	2,417.18								1.00	2,417.18
05.04.02	VARIOS													
05.04.02.01	COLGADERA PARA TUBERIA ADOSADA EN TECHO	PAZ	39.00	25.30	986.70								39.00	986.70
05.04.02.02	ABRIGADERA PARA 1 TUBERIAS	PAZ	92.00	57.41	5,281.72								92.00	5,281.72
05.04.02.03	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 1/2"	UND	2.00	169.56	339.12								2.00	339.12
05.04.02.04	CANAleta DE CONCRETO CON IMPERMEAB PARA GLP, ALTO=0.3M	m	7.20	145.53	1,047.82								7.20	1,047.82
05.04.02.05	CANAleta DE CONCRETO CON IMPERMEAB PARA GLP, ALTO=0.6M	m	16.20	288.60	4,675.32								16.20	4,675.32
05.04.02.06	CAJA DE REG. CONCR. - 24" X 24" TAPA CONCRETO	PAZ	6.00	281.24	1,687.44								6.00	1,687.44
05.04.02.07	DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIVAS	UND	16.50	57.62	950.73								16.50	950.73
05.04.02.08	CAJA REGULADOR DE PRESION PARA GLP	UND	2.00	38.14	76.28								2.00	76.28
05.05	SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO													
05.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES													
05.05.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO, H = 0.35 M. A	m	13.77	8.23	113.33								13.77	113.33
05.05.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO, H = 0.60 M. A	m	9.21	9.32	85.84								9.21	85.84
05.05.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR 125 VOLQUETE 6 M3, D = 5 KM	m3	8.10	87.23	706.56								8.10	706.56



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SALVADOR RUIZ BELGAR AYALA
 JEFE DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CEBAR GARAYAR GARCIA".

UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: SI: 217,226,482.36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2016
 FORMULA POLINOMICA No. 05

INSTALACIONES MECANICAS

30-Abr-21

OBRA: UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: SI: 217,226,482.36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2016
 FORMULA POLINOMICA No. 05

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO UNO CANTIDAD	P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
				MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO
05.05.02	SISTEMA DE PETROLEO												
05.05.02.01	SALIDA DE PETROLEO 1 1/4"	fto	446.31	892.62									
05.05.02.02	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" - SUCCION	m	26.90	875.60									
05.05.02.03	TUBERIA SCH - 40 DE 3/4" - RETORNO	m	30.00	27.31	1,065.09								
05.05.02.04	TUBERIA SCH - 40 DE 4" - VENTILACION	m	5.15	68.33	351.90								
05.05.02.05	CODO SCH - 40 1 1/4" 90° - RANURADO	un	6.00	68.54	546.32								
05.05.02.06	CODO SCH - 40 4" 90° - RANURADO	un	2.00	148.61	297.22								
05.05.02.07	TEE SCH - 40 1 1/4" - RANURADO	un	4.00	102.42	409.68								
05.05.02.08	FLANJETE DE INSTALACIÓN TANQUE DE PETROLEO DBE, CAP. 2500 GLNS	un	1.00	62,951.76	62,951.76	0.80	50,381.43			0.80	50,381.43		
05.05.02.09	TANQUE OJARO DE PETROLEO 250 GLNS	un	1.00	13,114.01	13,114.01	0.80	10,491.21			0.80	10,491.21		
05.05.02.10	ELECTROBORNAS DE PETROLEO 25HP	un	2.00	18,001.36	36,002.72								
05.05.02.11	ELECTROBORNAS DE PETROLEO 25HP	un	1.00	18,001.36	18,001.36								
05.05.02.12	PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON	m	82.55	10.19	841.18								
05.05.02.13	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE PETROLEO	gd	1.00	4,350.92	4,350.92								
05.05.03	SISTEMA DE RETORNO DE PETROLEO												
05.05.03.01	SALIDA DE RETORNO DE PETROLEO 3/4"	fto	2.00	436.43	872.86								
05.05.03.02	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" - ROCIADORES	m	43.14	34.19	1,474.96								
05.05.03.03	CODO SCH - 40 1 1/2" 90° - RANURADO	un	7.00	88.38	608.66								
05.05.03.04	TEE SCH - 40 1 1/2" - RANURADO	un	3.00	115.38	346.14								
05.05.03.05	PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON	m	43.14	10.19	439.60								
05.05.03.06	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE RETORNO DE PETROLEO	gd	1.00	4,350.92	4,350.92								
05.05.04	VARIOS												
05.05.04.01	VALVULA BOLA 1 1/4"	fto	6.00	185.89	1,115.34								
05.05.04.02	VALVULA BOLA 1 1/2"	fto	1.00	232.69	232.69								
05.05.04.03	VALVULA DE ALIVIO 1 1/2"	fto	2.00	270.95	541.90								
05.05.04.04	VALVULA DE RETENCION 1 1/4"	fto	2.00	161.25	322.50								
05.05.04.05	VALVULA ANTIRETORNO	un	1.00	9,869.84	9,869.84								
05.05.04.06	FILTRO TIPO "Y" DE 1 1/4"	fto	2.00	172.20	344.40								
05.05.04.07	FILTRO TIPO "Y" DE 1 1/2"	fto	1.00	182.84	182.84								
05.05.04.08	MANOMETRO (DIESEL)	fto	4.00	250.34	1,001.36								
05.05.04.09	SOPORTE METALICO PARA TUBERIAS EN PISO	fto	9.00	33.17	298.53								
05.05.04.10	ABRAZADERA PARA 2 TUBERIAS	fto	4.00	28.93	115.72								
05.05.04.11	VISOR DE PETROLEO	un	3.00	45.84	137.52								
05.05.04.12	CANASTILLA DE SUCCION	un	1.00	87.05	87.05								
05.05.04.13	CANALETA DE CONCRETO CON IMPERMEAB. PARA PETROLEO, ALTO=0.35M, AN=	m	19.20	145.53	2,794.18								
05.05.04.14	POYO DE CONCRETO PARA 2 TUBERIAS	un	7.00	6.58	46.06								
05.05.04.15	BUZON DE CONCRETO P/ CONEXIONES MECANICAS (1.00 x 1.00 x 1.00 M)	un	2.00	1,279.78	2,559.56								
05.05.04.16	TRANSP. E ZAJE DE TANQUES	ton	1.00	351.93	351.93								
	COSTO DIRECTO			16,069,863.69		10,317,979.68		67,764.35		10,385,744.03			6,684,119.82
	GASTOS GENERALES			2,392,694.66		1,538,406.22		10,090.50		1,548,496.72			846,397.97
	UTILIDAD			482,095.91		306,539.39		2,032.83		311,572.32			170,523.59
	SUB-TOTAL			18,944,654.26		12,163,925.29		79,887.78		12,243,813.07			6,701,041.36
	I.G.V.			3,410,073.77		2,169,508.55		14,378.80		2,203,886.35			1,206,187.45
	TOTAL			22,354,728.03		14,353,431.84		94,267.58		14,447,698.42			7,907,228.83



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 ING. SATURNINO RAUL ELGARAYAN
 JEFE DE SUPERVISION
 01717 41603

 CONSORCIO SALUD LORETO	Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	VALORIZACION N°38 ABRIL 2021
		Revisión:

VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES



VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
 Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/ 217.226.482,38
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 06

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
 86-Abr-21

OBRA: UBICACION
 ENTIDAD: ENTIDAD
 CONTRATISTA: CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO: MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO: FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 06: FORMULA POLINOMICA No. 06
 FECHA DE CORTE: FECHA DE CORTE

CODIGO DE PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID.	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.01	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES												
05.01.01	SEÑALIZACIONES EXTERIORES												
05.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA SISTEMA DE COMUNICACIONES H = 0,60 M	m	11,00	20,21	222,31	11,00	222,31			11,00	100,00%		
05.01.03	WELLERO COMPACTADO MANO. CON MATERIAL DE PRESTAMO	m	11,00	58,35	641,85	11,00	641,85			11,00	100,00%		
05.01.04	CINTA SEÑALIZADORA	m	11,00	1,26	14,08	11,00	14,08			11,00	100,00%		
05.01.05	DUCTO T. RIGIDO DE TERMOPLASTICO LIBRE DE HALOGENO HFT	m	4,401,00	5,44	23,941,44	4,270,10	23,229,34			4,270,10	97,03%	130,90	2,97%
05.01.06	BOZONES PARA METALICA (100x100x150mm)	und	3,00	1,122,32	3,365,56	2,500	2,805,60			2,500	83,33%	865,96	16,67%
05.01.07	DUCTO DE CONCRETO DE 2 VMS	und	14,00	769,89	10,764,32	11,00	8,457,63			11,00	78,57%	3,306,69	21,43%
05.01.08	DUCTO DE CONCRETO DE 4 VMS	und	22,00	52,87	1,163,23	25,00	1,374,62			12,00	54,55%	1,342,32	1,00%
05.01.09	BANDEJA TIPO MALLA DE ACERO CABLEADO HORIZONTAL	m	13,00	111,65	1,451,45	12,00	1,342,32			1,00	7,69%	1,111,86	7,69%
05.01.10	CAJA METALICA DE FIERRO GALVANIZADO CON TAPA CANS	m	1,094,00	33,89	37,174,72	1,016,00	34,591,64			15,00	92,31%	34,591,64	6,95%
05.01.11	CAJA METALICA DE FIERRO GALVANIZADO CON TAPA CANS	m	53,00	69,55	4,103,45	15,00	1,043,25	558,61		17,00	29,42%	1,043,25	74,58%
05.01.12	CAJA DE PASE METALICA DE FIERRO GALVANIZADO	m	1,463,00	23,33	34,168,93	954,00	21,048,32			921,00	100,00%	34,091,60	70,00%
05.01.13	FIRE STOPPING	unp	59,00	24,88	1,468,92	59,00	1,468,92			59,00	100,00%	1,468,92	7,00%
05.01.14	CURVA DE 90° PARA INTERIORES	unp	47,00	78,09	3,670,23	47,00	3,670,23			47,00	100,00%	3,670,23	17,54%
05.01.15	BANDEJA TIPO **	unp	3,00	78,09	236,27	3,00	236,27			3,00	100,00%	236,27	1,00%
05.01.16	TUBERIA PERIFONEO CONDUIT EMT 1"	m	1,500,00	15,44	23,160,00	1,500,00	23,160,00			1,500,00	100,00%	23,160,00	1,504,16
05.01.17	TUBERIA LLAMADA DE ENFERMERAS CONDUIT EMT 1"	m	14,00	55,14	771,96	14,00	771,96			14,00	100,00%	771,96	7,00%
05.01.18	SALIDA MODULO DE ESTACION LLAMADO ENFERMERA CENTRAL*	m	218,00	55,14	12,020,52	208,00	11,589,52			10,00	4,59%	11,589,52	25,42
05.01.19	SALIDA PULSADOR DE EMERGENCIA EN CAMA	m	101,00	55,14	5,568,94	98,00	5,408,42			3,00	2,97%	5,408,42	651,40
05.01.20	SALIDA PULSADOR MANUAL DE BAÑO	m	84,00	55,14	4,631,16	82,00	4,521,48			2,00	2,38%	4,521,48	170,28
05.01.21	SALIDA PULSADOR DE PILE QUIROFANO	m	4,00	85,14	340,56	3,50	297,99			3,50	87,50%	297,99	42,57
05.01.22	SALIDA DOBLE DE DATA	m	340,00	85,14	28,947,60	340,00	28,947,60			340,00	100,00%	28,947,60	
05.01.23	SALIDA SIMPLE DE DATA	m	1,306,00	85,14	111,192,84	1,306,00	111,192,84			1,306,00	100,00%	111,192,84	
05.01.24	SALIDA SIMPLE DE CONTROL DE ACCESO	m	11,00	85,14	936,54	11,00	936,54			11,00	100,00%	936,54	
05.01.25	SALIDA DE MARCADOR BIOMETRICO	m	4,00	85,14	340,56	4,00	340,56			4,00	100,00%	340,56	
05.01.26	SALIDA SIMPLE DE ACCESS POINT	m	31,00	85,14	2,639,34	31,00	2,639,34			31,00	100,00%	2,639,34	
05.01.27	SALIDA PARA PUESTO CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA	m	179,00	85,14	15,240,06	179,00	15,240,06			179,00	100,00%	15,240,06	
05.01.28	SALIDA PARA PUESTO CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA	m	2,00	85,14	170,28	2,00	170,28			2,00	100,00%	170,28	
05.01.29	SALIDA PARA PUESTO CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA	m	130,00	85,14	11,068,20	130,00	11,068,20			130,00	100,00%	11,068,20	
05.01.30	SALIDA PARA TELEFONO PUBLICO	m	6,00	85,14	510,84	6,00	510,84			6,00	100,00%	510,84	
05.01.31	SALIDA PARA TELEFONO DE BOMBOS	m	24,00	85,14	2,043,36	24,00	2,043,36			24,00	100,00%	2,043,36	
05.01.32	SALIDA PARA CANT	m	612,00	85,14	52,105,68	612,00	52,105,68			612,00	100,00%	52,105,68	
05.01.33	SALIDA PARA CANT	m	31,00	85,14	2,639,34	31,00	2,639,34			31,00	100,00%	2,639,34	
05.01.34	SALIDA PARA CANT	m	248,00	85,14	21,114,72	248,00	21,114,72			248,00	100,00%	21,114,72	
05.01.35	SALIDA PARA CAJA DE DISTRIBUCION OPTICA	m	150,00	85,14	12,771,00	150,00	12,771,00			150,00	100,00%	12,771,00	
05.01.36	SALIDA PARA RELOJES	m	9,00	85,14	766,26	9,00	766,26			9,00	100,00%	766,26	
05.01.37	SALIDA PARA PULSADOR DE SALIDA	m	39,00	85,14	3,320,46	39,00	3,320,46			39,00	100,00%	3,320,46	
05.01.38	SALIDA PARA CERRADURA ELECTROMAGNETICA	m	9,00	85,14	766,26	9,00	766,26			9,00	100,00%	766,26	
05.01.39	SALIDA PARA LUZ ESTROBOCOPCA	m	31,00	85,14	2,639,34	31,00	2,639,34			31,00	100,00%	2,639,34	
05.01.40	SALIDA PARA CENTRAL DE INCENDIO	m	1,00	85,14	85,14	1,00	85,14			1,00	100,00%	85,14	
05.01.41	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EN FALSO TECHO	m	695,00	85,14	59,156,70	695,00	59,156,70			695,00	100,00%	59,156,70	
05.01.42	SALIDA DETECTOR DE HUMO EN FALSO TECHO	m	228,00	85,14	19,411,52	227,00	19,326,78			1,00	0,44%	19,326,78	1,00
05.01.43	SALIDA DETECTOR OPTICO TERMICO	m	4,00	85,14	340,56	4,00	340,56			4,00	100,00%	340,56	
05.01.44	SALIDA DETECTOR TERMICO	m	38,00	85,14	3,235,32	37,00	3,150,18			1,00	2,63%	3,150,18	1,00
05.01.45	SALIDA SENSOR DE ANIEGO	m	52,00	85,14	4,427,28	51,00	4,342,14			1,00	1,92%	4,342,14	1,00
05.01.46	SALIDA PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA	m	37,00	85,14	3,150,18	35,00	2,979,90			2,00	5,41%	2,979,90	2,00
05.01.47	SALIDA PARA DETECTOR DE LLAMAS	m	2,00	85,14	170,28	2,00	170,28			2,00	100,00%	170,28	



VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Período del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA".
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217,226,482.36
 31/08/2015

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
30-Abr-21

OBRA UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 06
 FECHA DE COYTE

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.01.51	SALIDA PARA CAMPANA	Pis	1.00	85.14	85.14	1.00	85.14				1.00	100.00%	85.14
05.01.52	SALIDA PULSADOR BLOQUEO DE EXTINCION	Pis	1.00	85.14	85.14	1.00	85.14				1.00	100.00%	85.14
05.01.53	SALIDA PULSADOR DE DESCARGA	Pis	1.00	85.14	85.14	1.00	85.14				1.00	100.00%	85.14
05.01.54	SALIDA CARTEL DE EXTINCION DISPARADA	Pis	1.00	85.14	85.14	1.00	85.14				1.00	100.00%	85.14
05.01.55	SALIDA PANEL DE CONTROL DE EXTINSON	Pis	1.00	85.14	85.14	1.00	85.14				1.00	100.00%	85.14
05.01.56	SALIDA MODULO DE CONTROL DE RELAY	Pis	11.00	85.14	936.54	6.00	510.84				6.00	54.55%	510.84
05.01.57	SALIDA MODULO DE CONTROL DE FALLAS	Pis	14.00	85.14	1,191.96	17.00	1,447.58				14.00	100.00%	1,191.96
05.01.58	SALIDA MODULO DE MONITOREO	Pis	17.00	85.14	1,447.38	17.00	1,447.38				17.00	100.00%	1,447.38
05.01.59	SALIDA INTERRUPTOR DE CONTROL	Pis	14.00	85.14	1,191.96	14.00	1,191.96				14.00	100.00%	1,191.96
05.01.60	SALIDA INTERRUPTOR DE RERODIO	Pis	4.00	85.14	340.56	2.00	170.28				2.00	50.00%	170.28
05.01.61	SALIDA SENOR DE ULTRA SONIDO	Pis	1.00	85.14	85.14	1.00	85.14				1.00	100.00%	85.14
05.01.62	SALIDA CONTROLADOR DE BOMBA DE AGUA	Pis	1.00	85.14	85.14	1.00	85.14				1.00	100.00%	85.14
05.01.63	SALIDA CONTROLADOR DE CUARTO DE BOMBAS DE AGUA	Pis	4.00	85.14	340.56	2.00	170.28				2.00	50.00%	170.28
05.01.64	SALIDA CONTROLADORES DE COMPRESOR TIPO SCROLL	Pis	4.00	85.14	340.56	2.00	170.28				2.00	50.00%	170.28
05.01.65	SALIDA CONTROLADOR TABLERO GENERAL SUBESTACION	Pis	1.00	85.14	85.14	1.00	85.14				1.00	100.00%	85.14
05.01.66	SALIDA CONTROLADOR CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS	Pis	6.00	85.14	510.84	6.00	510.84				6.00	100.00%	510.84
05.01.67	SALIDA CONTROLADORES DATA CENTER	Pis	2.00	85.14	170.28	2.00	170.28				2.00	100.00%	170.28
05.01.68	SALIDA CONTROLADORES DE AREA TECHADA	Pis	50.00	85.14	4,257.00	25.00	2,128.50				25.00	50.00%	2,128.50
05.01.69	SALIDA PARLANTE DE TECHO	Pis	189.00	85.14	16,081.72	189.00	16,081.72				189.00	100.00%	16,081.72
05.01.70	SALIDA CONTROLADOR DE VOLUMEN	Pis	4.00	85.14	340.56	4.00	340.56				4.00	100.00%	340.56
05.01.71	SALIDA CONSOLEA PERIFONIA	Pis	21.00	85.14	1,787.94	19.00	1,617.66	2.00	170.28		21.00	100.00%	1,787.94
05.01.72	SALIDA AMPLIFICADOR DE AUDITORIO	Pis	1.00	85.14	85.14	1.00	85.14				1.00	100.00%	85.14
05.01.73	SALIDA FACELPATE DE AUDIO	Pis	21.00	85.14	1,787.94	20.00	1,702.80				20.00	95.24%	1,702.80
05.01.74	TUBERIA 1" PVC SAP	m	6,774.00	5.85	39,627.90	6,632.92	39,153.58	111.08	654.32		6,744.00	100.00%	39,807.90
05.01.75	TUBERIA 2" PVC SAP	m	135.00	18.73	2,528.55	135.00	2,528.55				135.00	100.00%	2,528.55
05.01.76	TUBERIA 1" PVC SAP	m	1,183.00	8.28	9,829.84	1,146.03	9,483.13				1,146.03	98.54%	9,483.13
05.01.78	TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO PARA FIBRA OPTICA 1/2"	m	1,110.00	15.54	17,249.40	1,070.00	16,827.60				1,070.00	98.40%	16,827.60
05.01.79	TUBERIA CONDUIT ENT 1" PARA CABLE COAXIAL	m	990.00	9.85	9,761.40	990.00	9,761.40				990.00	100.00%	9,761.40
05.01.80	BARRA DE ATERRAMIENTO	und	4.00	236.83	947.52	4.00	947.52				4.00	100.00%	947.52
05.01.81	INSTALACION DE SALIDAS, TUBERIAS, DUCTOS Y CANALIZACIONES	glb	1.00	153,353.67	153,353.67	1.00	153,353.67				1.00	100.00%	153,353.67
05.01.82	CABLE NIT 7x2.5 mm2	m	9,792.00	16.01	156,763.92	9,792.00	156,763.92				9,792.00	100.00%	156,763.92
05.01.83	CABLE FLEXIBLE MELLIZO (CFM) POLARIZADO PARA AUDIO	m	1,182.00	11.85	14,006.70	340.00	4,029.00				340.00	28.76%	4,029.00
05.01.84	CABLE MULTICONDUCTOR DE DOS CONDUCTORES DE BAJA IMPEDANCIA CON MAL	m	7,772.00	10.63	82,709.28	4,250.00	45,250.00				4,250.00	54.44%	45,250.00
05.01.85	CABLE FALR BLINDADO	m	9,792.00	10.31	100,555.92	8,000.00	82,480.00				8,000.00	81.70%	82,480.00
05.01.86	INSTALACION DE CABLEADO DE COBRE	glb	1.00	44,918.55	44,918.55	0.60	35,934.84	0.10	4,491.65		0.60	50.00%	4,491.65
05.01.87	CABLEADO DE FIBRA OPTICA	glb	1.00	153,353.67	153,353.67	1.00	153,353.67				1.00	100.00%	153,353.67
05.01.88	CABLE NIT 7x2.5 mm2	m	9,792.00	16.01	156,763.92	9,792.00	156,763.92				9,792.00	100.00%	156,763.92
05.01.89	CABLE FLEXIBLE MELLIZO (CFM) POLARIZADO PARA AUDIO	m	1,182.00	11.85	14,006.70	340.00	4,029.00				340.00	28.76%	4,029.00
05.01.90	CABLE MULTICONDUCTOR DE DOS CONDUCTORES DE BAJA IMPEDANCIA CON MAL	m	7,772.00	10.63	82,709.28	4,250.00	45,250.00				4,250.00	54.44%	45,250.00
05.01.91	CABLE FALR BLINDADO	m	9,792.00	10.31	100,555.92	8,000.00	82,480.00				8,000.00	81.70%	82,480.00
05.01.92	INSTALACION DE CABLEADO DE COBRE	glb	1.00	44,918.55	44,918.55	0.60	35,934.84	0.10	4,491.65		0.60	50.00%	4,491.65
05.01.93	CABLE DE FIBRA OPTICA DE 50/125um (MULTIMODO) INTERIOR DE 15M	und	30.00	32.85	985.50	30.00	985.50				30.00	100.00%	985.50
05.01.94	CABLE DE FIBRA OPTICA DE 8/175um (MONOMODO DE 2 HILOS) (EXTERIOR)	m	9,853.00	2.42	23,844.26	8,094.16	19,587.87				8,094.16	82.15%	19,587.87
05.01.95	CABLEADO INTERIOR (2 HILOS)	m	6,259.00	10.02	63,115.98	5,840.00	58,516.80				5,840.00	92.71%	58,516.80
05.01.96	CABLE PROFIBUS PA	m	1,220.00	7.37	8,991.40	1,220.00	8,991.40				1,220.00	100.00%	8,991.40
05.01.97	PATCH CORD DE MONOFIBRA CONECTORIZADO	und	30.00	44.73	1,341.90	29.40	1,315.06				29.40	98.00%	1,315.06
05.01.98	PATCH CORD EN COBRE BLINDADO GIGALAN AUMENTED CAT.6A FTP CAT 5MT	und	16,000.00	1.93	30,880.00	17,771.48	27,680.70				17,771.48	48.25%	27,680.70
05.01.99	JACK RJ45	und	1,165.00	1.64	1,910.60	1,165.00	1,910.60				1,165.00	100.00%	1,910.60
05.02.00	CABLE COAXIAL RG-6	und	1,165.00	1.64	1,910.60	1,165.00	1,910.60				1,165.00	100.00%	1,910.60
05.02.01	CONECTOR COAXIAL RG-6	und	3.00	42.71	128.13	3.00	128.13				3.00	100.00%	128.13
05.02.02	KIT HERRAMIENTA PARA PREPARADO Y CRIMPADO CABLE-CONECTOR COAXIAL RG-6	und	1,165.00	2.61	3,040.85	1,165.00	3,040.85				1,165.00	100.00%	3,040.85
05.02.03	CABLE COAXIAL HELIX 1/2"	und	1,165.00	2.61	3,040.85	1,165.00	3,040.85				1,165.00	100.00%	3,040.85
05.02.04	CABLE XPT 4X2Z ANG	und	1,165.00	1.90	2,213.50	1,165.00	2,213.50				1,165.00	100.00%	2,213.50
05.02.05	CABLE RDM1A HOMIVERION 1.4A	und	179.00	54.34	9,726.86	179.00	9,726.86				179.00	100.00%	9,726.86



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 DR. PAUL WILSON PATI

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-Z CESAR GARAYAR GARCIA",
 IGUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI. 217.226.482.36
 31/08/2015

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
 30-Abr-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 06
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	P.V.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO	
05.03.15	CABLE RCA A RCA 3X3	und	178.00		3,186.20					178.00	3,186.20	100.00%	3,186.20	
05.03.16	CABLE VGA A VGA	und	178.00		22.10					178.00	22.10	100.00%	22.10	
05.03.17	CAJA UPS	und	30.00		25.00					30.00	25.00	100.00%	25.00	
05.03.18	FACEPLATE SALIDA DOBLE DE DATA	und	340.00		1,703.20	280.00	1,402.80			280.00	1,402.80	82.35%	1,402.80	
05.03.19	FACEPLATE SALIDA SIMPLE DE DATA	und	1,200.00		5.01			783.90	3,925.84	783.90	65.32%	3,925.84		
05.03.20	GPO SPLITTER TV	und	52.00		8.12					52.00	8.12	100.00%	8.12	
05.03.21	PLACA PARA ADAPTADORES OPTICOS	und	380.00		86.03					380.00	86.03	100.00%	86.03	
05.03.22	INT BANDERAS DE EMPALME 8P	und	140.00		70,441.00			119.00	59,874.65	119.00	59,874.65	85.00%	59,874.65	
05.03.23	PLACA DE METAL PARA SALIDAS DE CABLES	und	179.00		43.32					179.00	43.32	100.00%	43.32	
05.03.24	PLACA METALICA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1 HUECO	und	179.00		44.71					179.00	44.71	100.00%	44.71	
05.03.25	JACK METALICO 6.5mm PARA AUDIO ESTEREO	und	24.00		1,073.04	24.00	1,073.04			24.00	1,073.04	100.00%	1,073.04	
05.03.26	JACK METALICO 6.5mm PARA AUDIO MONO	und	179.00		2.61					179.00	2.61	100.00%	2.61	
05.03.27	FACEPLATE PARA JACK RJ45	und	6.00		30.06					6.00	30.06	100.00%	30.06	
05.03.28	JACK RJ-11	und	6.00		10.26					6.00	10.26	100.00%	10.26	
05.03.30	INSTALACION DE CABLEADO DE FIBRA Y ACCESORIOS	pb	1.00		128,675.16	0.29	37,594.44	0.28	33,455.55	0.55	55.22%	71,049.98	44.76%	57,625.20
05.04.01	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO (ODF)	und	31.00		1,231.84					31.00	1,231.84	100.00%	1,231.84	
05.04.02	POTAILS	und	144.00		331.66					144.00	331.66	100.00%	331.66	
05.04.03	INSTALACION DE ELEMENTOS DE INTERCONEXION Y ACCESORIOS	pb	1.00		28,130.63					1.00	28,130.63	100.00%	28,130.63	
05.05.01	ELEMENTOS AUXILIARES	und	14.00		22,991.50					14.00	22,991.50	100.00%	22,991.50	
05.05.02	GABINETE DE SERVIDORES DE 42 U	und	23.00		228.39					23.00	228.39	100.00%	228.39	
05.05.03	ORGANIZADORES VERTICALES	und	14.00		144.25					14.00	144.25	100.00%	144.25	
05.05.04	ORGANIZADORES HORIZONTALES	und	29.00		1,400.70			4.00	577.00	25.00	1,400.70	25.71%	577.00	
05.05.05	POU VERTICAL DE 24 TOMAS	und	2.00		72,714.31					2.00	72,714.31	100.00%	72,714.31	
05.05.06	GABINETE DE PISO DE 24 U PARA DISTRIBUCION	und	2.00		145,428.62					2.00	145,428.62	100.00%	145,428.62	
05.05.07	ORGANIZADORES VERTICALES	und	4.00		2,207.50					4.00	2,207.50	100.00%	2,207.50	
05.05.08	ORGANIZADORES HORIZONTALES	und	2.00		550.56					2.00	550.56	100.00%	550.56	
05.05.09	POU VERTICAL DE 8 TOMAS	und	4.00		1,081.00			2.00	298.50	2.00	1,081.00	100.00%	298.50	
05.05.10	UPS DE 10 KVA	und	8.00		14,543.34					8.00	14,543.34	100.00%	14,543.34	
05.05.11	GABINETE DE PARED DE 18U	und	3.00		992.81					3.00	992.81	100.00%	992.81	
05.05.12	ORGANIZADORES HORIZONTALES	und	3.00		144.25					3.00	144.25	100.00%	144.25	
05.05.13	POU HORIZONTAL DE 8 TOMAS	und	3.00		948.71			3.00	432.75	3.00	948.71	100.00%	432.75	
05.05.14	UPS DE 12 KVA	und	3.00		685.20					3.00	685.20	100.00%	685.20	
05.05.15	SWITCH NMI PARA DATACENTER	und	1.00		2,846.13					1.00	2,846.13	100.00%	2,846.13	
05.05.16	ENTRAPADOS (BANDAS) PARA GABINETE	und	10,250.92		2,058.60					10,250.92	2,058.60	100.00%	2,058.60	
05.05.17	PISO TECNICO PARA DATACENTER	und	37.00		164.78					37.00	164.78	100.00%	164.78	
05.05.18	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA DATACENTER	gb	1.00		42,259.15					1.00	42,259.15	100.00%	42,259.15	
05.05.19	INSTALACION DE ELEMENTOS AUXILIARES	gb	1.00		84,538.31					1.00	84,538.31	100.00%	84,538.31	
05.05.20	SISTEMA DE TELEFONIA IP	gb	1.00		218,146.37					1.00	218,146.37	100.00%	218,146.37	
05.05.21	CENTRAL TELEFONICA	und	2.00		173,849.91					2.00	173,849.91	100.00%	173,849.91	
05.05.22	GATEWAY	und	1.00		37,717.07					1.00	37,717.07	100.00%	37,717.07	
05.05.23	GATEWAY GSM	und	1.00		5,693.60					1.00	5,693.60	100.00%	5,693.60	
05.05.24	TELEFONO IP TIPO I E RECUTINOS	und	20.00		696.02					20.00	696.02	100.00%	696.02	
05.05.25	TELEFONO IP TIPO II USO GENERAL	und	220.00		413.13					220.00	413.13	100.00%	413.13	
05.05.26	TELEFONO IP DE OPERADORA	und	3.00		1,591.78					3.00	1,591.78	100.00%	1,591.78	
05.05.27	TELEFONO INALAMBRICO	und	10.00		14,775.34					10.00	14,775.34	100.00%	14,775.34	
05.05.28	INSTALACION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO ESPECIALIZADO	gb	1.00		126,043.02					1.00	126,043.02	100.00%	126,043.02	
05.05.29	CARANTEN Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gb	1.00		131,243.69					1.00	131,243.69	100.00%	131,243.69	
05.05.30	SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIAS	und	12.00		2,301.47					12.00	2,301.47	100.00%	2,301.47	
05.05.31	MODULO DE ESTACION LLAMADO ENFERMERA 'CENTRAL'	und	12.00		27,617.84					12.00	27,617.84	100.00%	27,617.84	



CONSORSIO SUPERVISOR S.A.S.
 P. VIAL BELGAR 1111

VALORIZACION N° 38 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA",
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217,228,482.36
 31/08/2015

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
30-Abr-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 06
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNO CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO
05.07.01	ESTACION DE PRESENCIA DE ENFERMERA HABITACIONES	und	100.00	394.65	42,023.28							100.00%	42,023.28
05.07.01	PULSADOR MANUAL DE BAGO	und	84.00	103.21	8,669.64							100.00%	8,669.64
05.07.01	PULSADOR MANUAL DE DUCHA	und	84.00	309.28	25,997.28							100.00%	25,997.28
05.07.01	PULSADOR DE LLAMADO DE EMERGENCIA	und	100.00	309.42	30,942.00							100.00%	30,942.00
05.07.01	PULSADOR DE PIE PARA LLAMADA DE QUIROFANOS	und	100.00	624.04	62,404.00							100.00%	62,404.00
05.07.01	LAMPARA DE SEÑALIZACION DE HABITACION	und	101.00	177.00	17,877.00							100.00%	17,877.00
05.07.01	MODULO CANCELADOR DE LLAMADAS	und	100.00	328.84	32,884.00							100.00%	32,884.00
05.07.01	SERVICIOR PARA GESTION LLAMADA ENFERMERA	und	1.00	24,625.33	24,625.33							100.00%	24,625.33
05.07.10	INSTALACION DE EQUIPAMIENTO SISTEMA LLAMADA DE ENFERMERA	gbs	1.00	134,650.66	134,650.66							100.00%	134,650.66
05.07.11	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gbs	1.00	79,930.97	79,930.97	0.07	9,439.55	0.07	7.00%	9,439.55		100.00%	135,411.11
05.08	SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO	und	1.00	5,433.01	5,433.01							100.00%	5,433.01
05.09.01	CENSOLES DE PERIFONEO	und	21.00	622.12	13,064.52							100.00%	13,064.52
05.09.03	AMPLIFICADORES DE SISTEMA DE AUDIO	und	5.00	24,619.45	123,097.25							100.00%	123,097.25
05.09.04	ALTAVOCES DE TECHO DEL SISTEMA DE PERIFONEO	und	195.00	117.65	22,841.75							100.00%	22,841.75
05.09.05	ALTAVOCES DE AUDITORIO	und	4.00	507.74	2,030.96							100.00%	2,030.96
05.09.05	FATEPLATE DE AUDIO	und	21.00	610.34	12,817.14							100.00%	12,817.14
05.09.07	CONTROL DE VOLUMEN	und	21.00	617.68	12,975.48							100.00%	12,975.48
05.09.08	CABLE DE AUDIO	m	3,050.00	2.77	8,331.60	2,766.00	7,717.22			2,766.00	90.45%	7,717.22	
05.09.09	GATEWAY DE VOZ	und	1.00	16,411.21	16,411.21							100.00%	16,411.21
05.09.10	INSTALACION DE EQUIPAMIENTO SISTEMA SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO	gbs	1.00	84,658.00	84,658.00	0.28	23,280.95	0.28	27.50%	23,280.95		100.00%	61,377.05
05.09.11	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gbs	1.00	85,840.00	85,840.00							100.00%	85,840.00
05.09.12	SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS	und	1.00	1,991.11	1,991.11							100.00%	1,991.11
05.09.21	RELOJES SECUNDARIOS DE UNA ESFERA	und	248.00	349.45	85,663.60							100.00%	85,663.60
05.09.22	RELOJES CRONOMETROS	und	1.00	944.55	944.55							100.00%	944.55
05.09.23	DISPOSITIVOS BIOMETRICOS DE CONTROL DE ASISTENCIA	und	4.00	821.44	3,285.76							100.00%	3,285.76
05.09.24	INSTALACION DE EQUIP. SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS	gbs	1.00	31,761.08	31,761.08							100.00%	31,761.08
05.09.25	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gbs	1.00	32,668.54	32,668.54							100.00%	32,668.54
05.10	SISTEMA DE TELEVISION	und	117.00	718.83	84,103.11							100.00%	84,103.11
05.10.01	MONITOR LED 32" SMART TV PARED	und	62.00	718.83	44,567.46							100.00%	44,567.46
05.10.02	MONITOR LED 42" FULL HD	und	1.00	2,242.63	2,242.63							100.00%	2,242.63
05.10.04	TELEVISOR LED SMART TV DE 20" APROX INCL BACK	und	10.00	1,030.31	10,303.10							100.00%	10,303.10
05.10.05	TELEVISOR LED SMART TV DE 32" APROX INCL BACK	und	10.00	1,838.40	18,384.00							100.00%	18,384.00
05.10.06	TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX INCL BACK	und	10.00	3,003.91	30,039.10							100.00%	30,039.10
05.10.07	TELEVISOR LED SMART TV DE 50" APROX INCL BACK	und	2.00	3,622.00	7,244.00							100.00%	7,244.00
05.10.08	REPRODUCTOR DE VIDEO	und	1.00	308.42	308.42							100.00%	308.42
05.10.09	AMPLIFICADOR CATV DE RF TIPO INDU	und	1.00	1,539.66	1,539.66							100.00%	1,539.66
05.10.10	TRANSMISOR DE VIDEO 1500nm	und	1.00	17,639.63	17,639.63	1.00	1,539.66	1.00	100.00%	1,539.66		100.00%	17,639.63
05.10.11	AMPLIFICADOR OPTICO 1500nm	und	1.00	30,781.52	30,781.52							100.00%	30,781.52
05.10.12	ONT DE PUERTOS GE PAE CON PUERTO RF TIPO F	und	58.00	1,371.77	79,562.66	58.00	79,562.66			58.00	100.00%	79,562.66	
05.10.13	ONT DE 4 PUERTOS GE PAE	und	477.00	648.49	309,770.86	283.14	239,872.35			283.14	59.36%	239,872.35	
05.10.14	ONT DE 1 PUERTO GE PAE CON PUERTO RF TIPO F	und	121.00	277.65	33,595.65					1.00	0.83%	277.65	
05.10.15	UPS 250-500 VA	und	615.00	312.24	192,027.60	608.85	190,107.32			608.85	99.00%	190,107.32	
05.10.16	INSTALACION SISTEMA DE TELEVISION	gbs	1.00	307,004.33	307,004.33							100.00%	307,004.33
05.10.17	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gbs	1.00	315,775.88	315,775.88							100.00%	315,775.88
05.11	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	und	2.00	52,127.96	104,255.92							100.00%	104,255.92
05.11.01	IVVR	und	2.00	6,645.78	13,291.56							100.00%	13,291.56
05.11.02	ESTACION DE MONITOREO	und	5.00	1,519.49	7,597.45							100.00%	7,597.45
05.11.03	CAMARA IP INDIVIDUO PARA EXTERIORES	und	16.00	2,069.09	33,425.44							100.00%	33,425.44



VALORIZACIÓN N° 38 : - INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Período del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA."
 IGUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI. 217.226.482.36
 31/09/2015

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
 30-Abr-21

OBRA UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 06
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID.	CANTIDAD	P.L.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	MONTO
05.11.05	CAMARA IP TUA PARA INTERIORES	und	72.00	695.11	47,887.92							72.00	100.00%	47,887.92
05.11.06	CAMARA IP MINI DOMO	und	46.00	760.56	34,526.76							46.00	100.00%	34,526.76
05.11.07	CAMARA IP MOVIL INTERNA DOMO	und	6.00	3,937.70	23,622.20							6.00	100.00%	23,622.20
05.11.08	MONITOR LED HD DE 42"	und	6.00	6,185.21	49,481.68							6.00	100.00%	49,481.68
05.11.09	SOFTWARE Y LICENCIAS	und	146.00	255.63	38,788.36							146.00	100.00%	38,788.36
05.11.10	INSTALACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	gb	1.00	102,315.54	102,315.54							1.00	100.00%	102,315.54
05.11.11	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gb	1.00	142,072.43	142,072.43							1.00	100.00%	142,072.43
05.12.01	PULSADOR DE SALIDA	und	11.00	977.82	10,206.02							11.00	100.00%	10,206.02
05.12.02	CONTACTO ELECTROMAGNETICO	und	11.00	1,328.84	14,618.34							11.00	100.00%	14,618.34
05.12.03	PANEL DE CONTROL	und	1.00	20,850.85	20,850.85							1.00	100.00%	20,850.85
05.12.04	INTERFACE DE PUERTAS Y LECTORAS DE TARJETAS	und	11.00	5,215.67	57,372.37							11.00	100.00%	57,372.37
05.12.05	LECTOR DE TARJETAS	und	11.00	3,972.65	42,601.35							11.00	100.00%	42,601.35
05.12.06	TABLERO DE ENERGIA	und	1.00	5,215.42	5,215.42							1.00	100.00%	5,215.42
05.12.07	INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	gb	1.00	37,817.11	37,817.11							1.00	100.00%	37,817.11
05.12.08	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gb	1.00	38,631.63	38,631.63							1.00	100.00%	38,631.63
05.13	SISTEMA DE TELEPRESENCIA	und	1.00	2,911.88	2,911.88							1.00	100.00%	2,911.88
05.13.01	TELEFONO PARA TELECONFERENCIA	und	1.00	87,369.03	87,369.03							1.00	100.00%	87,369.03
05.13.02	EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA	und	1.00	2,242.63	2,242.63							1.00	100.00%	2,242.63
05.13.03	MONITOR LED HD 42"	und	1.00	32,672.11	32,672.11							1.00	100.00%	32,672.11
05.13.04	INSTALACION SISTEMA DE TELEPRESENCIA	gb	1.00	33,605.61	33,605.61							1.00	100.00%	33,605.61
05.13.05	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gb	1.00	33,605.61	33,605.61							1.00	100.00%	33,605.61
05.14	SISTEMA DE COMUNICACION POR RADIO VHF/E	und	2.00	5,542.32	11,084.64							2.00	100.00%	11,084.64
05.14.01	ESTACION DE RADIO VHF	und	1.00	1,361.31	1,361.31							1.00	100.00%	1,361.31
05.14.02	ANTENA VHF	und	1.00	3,368.34	3,368.34							1.00	100.00%	3,368.34
05.14.03	TORRE VENTADA DE SOMTS	und	1.00	2,741.91	2,741.91							1.00	100.00%	2,741.91
05.14.04	ESTACION DE RADIO HF	und	1.00	1,021.13	1,021.13							1.00	100.00%	1,021.13
05.14.05	ANTENA HF	und	1.00	3,368.34	3,368.34							1.00	100.00%	3,368.34
05.14.06	TORRE VENTADA DE SOMTS	und	20.00	2,259.78	45,195.60							20.00	100.00%	45,195.60
05.14.07	RADIOS PORTATILES	und	1.00	23,979.90	23,979.90							1.00	100.00%	23,979.90
05.14.08	INSTALACION SISTEMA DE COMUNICACION POR RADIO VHF/HF	gb	1.00	33,297.79	33,297.79							1.00	100.00%	33,297.79
05.14.09	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gb	1.00	33,297.79	33,297.79							1.00	100.00%	33,297.79
05.14.10	SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS	und	1.00	3,852.56	3,852.56							1.00	100.00%	3,852.56
05.15.01	PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	und	695.00	169,146.05	169,146.05							695.00	100.00%	169,146.05
05.15.02	DETECTOR DE HUMO	und	38.00	7,075.60	7,075.60							38.00	100.00%	7,075.60
05.15.03	DETECTOR DE TEMPERATURA	und	1.00	815.13	815.13							1.00	100.00%	815.13
05.15.04	DETECTOR DE LLAMA	und	52.00	1,332.95	72,433.40							52.00	100.00%	72,433.40
05.15.05	SENSOR DE ANIEGO	und	38.00	318.66	12,116.68							38.00	100.00%	12,116.68
05.15.06	ESTACION MANUAL DE ACTIVACION DE ALARMA	und	39.00	259.78	10,131.42							39.00	100.00%	10,131.42
05.15.07	PARLANTES CON SIENA ESTROBOGRAFICA	und	1.00	33,164.78	33,164.78							1.00	100.00%	33,164.78
05.15.08	MODULOS TELEFONOS DE BOMBOS DIGITALES INTELIGENTES	und	14.00	299.81	4,195.34							14.00	100.00%	4,195.34
05.15.09	MODULO DE PRESURIZACION DE ESCALERAS	und	11.00	299.81	3,284.91							11.00	100.00%	3,284.91
05.15.10	MODULO DE CONTROL DE RELAY PARA CONTROL Y DESACTIVACION DE AGUENCI	und	14.00	185.74	2,600.36							14.00	100.00%	2,600.36
05.15.11	MODULOS ALGORES DIGITALES INTELIGENTES	und	17.00	370.85	6,304.45							17.00	100.00%	6,304.45
05.15.12	MODULO PARA MONITOREO DE VALVULAS Y FLUJO DE AGUA	und	1.00	679.52	679.52							1.00	100.00%	679.52
05.15.13	SISTEMA AUTOMATICO DE EXTINCION EN CUARTO DE TELECOMUNICACIONES	und	228.00	188.59	43,069.72							228.00	100.00%	43,069.72
05.15.14	EXTINTOR CON AGENTE LIMPIO EN CUARTO DE TELECOMUNICACIONES	und	4.00	389.42	1,593.68							4.00	100.00%	1,593.68
05.15.15	DETECTOR DE HUMO PARA TECHO	und	6.00	370.65	2,225.10							6.00	100.00%	2,225.10
05.15.16	DETECTOR OPTICO TERMICO	und	24.00	608.50	14,604.00							24.00	100.00%	14,604.00
05.15.17	TELEFONIA MANA DE BOMBOS	und	38.00	236.81	11,278.78							38.00	100.00%	11,278.78
05.15.18	TELEFONIA MANA DE BOMBOS	und	38.00	236.81	11,278.78							38.00	100.00%	11,278.78
05.15.19	PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA	und	38.00	236.81	11,278.78							38.00	100.00%	11,278.78



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 SUPERVISOR GENERAL
 CAROLINA RIVERA
 16/04/2021

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA",
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI. 217,296-482.36

31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 05
 FECHA DE CORTE

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
 30-Abr-21

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
06.15.20	CAMPANA	und	1.00	159.73	159.73							1.00	159.73
06.15.21	PANEL CONTROL EXTINCION	und	1.00	9.626.81	9.626.81							1.00	9.626.81
06.15.22	INSTALACION SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS	gp	1.00	27,350.42	27,350.42							1.00	27,350.42
06.15.23	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gp	1.00	28,131.19	28,131.19							1.00	28,131.19
06.16	SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO												
06.16.01	CHASIS DE SERVIDOR TIPO BLADE	und	2.00	17,374.81	34,749.62							2.00	34,749.62
06.16.02	SERVIDOR TIPO BLADE	und	7.00	17,421.04	121,947.28							7.00	121,947.28
06.16.03	SWITCH DE DISTRIBUCION PARA ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES	und	2.00	55,127.29	110,254.58							2.00	110,254.58
06.16.04	SOLUCION DE GESTION Y ANALISIS DE TRAFICO	und	1.00	9,652.52	9,652.52							1.00	9,652.52
06.16.05	INSTALACION SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO	gp	1.00	90,693.39	90,693.39							1.00	90,693.39
06.16.06	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gp	1.00	93,490.35	93,490.35							1.00	93,490.35
06.17	LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO												
06.17.01	LICENCIAMIENTO USER'S CALS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 CON SOPORTE	gp	1.00	60,950.91	60,950.91							1.00	60,950.91
06.17.02	LICENCIAMIENTO WINDOWS SERVER 2016 CON SOPORTE 3 AÑOS	gp	1.00	110,132.91	110,132.91							1.00	110,132.91
06.17.03	LICENCIAMIENTO SQL SERVER 2016 CON SOPORTE 3 AÑOS	gp	1.00	6,912.20	6,912.20							1.00	6,912.20
06.17.04	LICENCIAMIENTO VMWARE CON SOPORTE 3 AÑOS	gp	1.00	129,203.51	129,203.51							1.00	129,203.51
06.17.05	INSTALACION LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO	gp	1.00	62,657.37	62,657.37							1.00	62,657.37
06.18	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO												
06.18.01	ALMACENAMIENTO DE INFORMACION SAN	und	2.00	87,015.88	174,031.76			2.00	174,031.76			1.00	174,031.76
06.18.02	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	und	1.00	34,242.87	34,242.87							1.00	34,242.87
06.18.03	INSTALACION SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO	gp	1.00	132,144.70	132,144.70							1.00	132,144.70
06.18.04	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gp	1.00	188,023.19	188,023.19							1.00	188,023.19
06.19	CONECTIVIDAD INFORMATICA FISICA E INALAMBERICA												
06.19.01	SWITCH PRINCIPAL (CORE)	und	2.00	250,485.17	500,970.34							2.00	500,970.34
06.19.02	OLT (TERMINAL OPTICO DE LINEA)	und	1.00	38,229.05	38,229.05	0.99	37,846.76			0.99	37,846.76	0.01	382.29
06.19.03	CUADRO DE FUERZA DC CON BANCO DE BATERIAS PARA CHASIS OLT	und	2.00	5,529.51	11,059.02							2.00	11,059.02
06.19.04	SOFTWARE GESTOR SISTEMA GPON	und	1.00	15,924.20	15,924.20							1.00	15,924.20
06.19.05	SERVIDOR GESTOR SISTEMA GPON	und	1.00	2,893.06	2,893.06							1.00	2,893.06
06.19.06	TRANSCIVER OPTICO SFP GPON	und	50.00	174.37	8,718.50	48.00	8,363.76			48.00	8,363.76	2.00	348.74
06.19.07	WDM FILTRO MODULAR	und	30.00	1,122.19	33,665.70	5.94	6,655.81			5.94	6,655.81	5.06	18,877.89
06.19.08	CHASIS PARA WDM FILTRO MODULAR	und	2.00	506.11	1,012.22							2.00	1,012.22
06.19.09	SPLITTER OPTICO 1:32 MODULAR 19"	und	25.00	6,382.55	159,833.75	7.92	50,549.80			7.92	50,549.80	17.08	109,013.95
06.19.10	BANDEJA DE DISTRIBUCION INTERNA OPTICA	und	40.00	956.05	38,242.00							40.00	38,242.00
06.19.11	SPLITTER OPTICO 1:4	und	7.00	1,422.33	9,956.31	2.97	4,224.32			2.97	4,224.32	4.03	5,731.99
06.19.12	CHASIS PARA SPLITTER OPTICO 1:4	und	1.00	506.11	506.11							1.00	506.11
06.19.13	CAJA DE DISTRIBUCION OPTICA INTERNA (CDO)	und	73.00	87.49	6,389.77	9.00	787.41			9.00	787.41	64.00	5,599.36
06.19.14	ROSETA OPTICA	und	612.00	57.44	35,153.28	605.88	34,801.75			605.88	34,801.75	6.12	351.53
06.19.15	ACCESS POINT	und	31.00	1,305.60	40,473.60							31.00	40,473.60
06.19.16	FIREWALL	und	2.00	85,974.50	171,949.12							2.00	171,949.12
06.19.17	CONTROL DE ACCESO INALAMBICO	und	1.00	49,436.23	49,436.23							1.00	49,436.23
06.19.18	INSTALACION CONECTIVIDAD INFORMATICA FISICA E INALAMBERICA	gp	1.00	392,093.54	392,093.54							1.00	392,093.54
06.19.19	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gp	1.00	224,771.12	224,771.12							1.00	224,771.12
06.20	SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AUMENTO ENERGETICO												
06.20.01	SERVER	und	1.00	14,616.77	14,616.77							1.00	14,616.77
06.20.02	SERVER	und	1.00	17,059.60	17,059.60							1.00	17,059.60
06.20.03	SUPERVISOR	und	2.00	54,238.46	108,476.92							2.00	108,476.92
06.20.04	CONTROLADOR	und	63.00	2,860.13	180,158.19							63.00	180,158.19
06.20.05	SENSORES	und	20.00	8,173.81	163,476.20							20.00	163,476.20
06.20.06	INSTALACION SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AUMENTO ENERGETICO	gp	1.00	171,062.99	171,062.99							1.00	171,062.99
06.20.07	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gp	1.00	102,312.78	102,312.78							1.00	102,312.78
06.21	EQUIPAMIENTO DE SOFTWARE PACESIS												
06.21.01	EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PACESIS	und	1.00	463,051.09	463,051.09			0.80	374,440.87	0.80	374,440.87	0.20	95,610.22



CONSORCIO SUPERVISOR
 INGENIEROS CIVILES

VALORIZACIÓN N° 38 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217.226.482.38

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
 30-Abr-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 06
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID.	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	MONTO
05-21-02	EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARA EL HIS	und	1.00		307,592.60	1.00	307,592.60			1.00	100.00%	1.00	100.00%	105,403.86
05-21-03	INSTALACION SISTEMA DE HIS-PC/IMPACTS	pb	1.00	109,403.85	109,403.85							1.00	100.00%	102,312.78
05-21-04	GARANTIA Y LEOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	pb	1.00	102,312.78	102,312.78							1.00	100.00%	108,081.37
05-22-01	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE COLAS	und	1.00	108,081.37	108,081.37							1.00	100.00%	35,234.95
05-22-02	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS PARA MANEJO DE COLAS CON GARANTIA DE 3 AÑOS	pb	1.00	35,234.95	35,234.95							1.00	100.00%	9,397,342.56
	COSTO DIRECTO			SI	12,668,388.12		2,572,666.75		698,279.83					1,359,316.08
	GASTOS GENERALES			14.65%	1,856,395.64		363,069.63		103,977.85					281,920.28
	UTILIDAD			3.00%	390,051.57		77,163.00		20,545.40					11,078,589.92
	SUB-TOTAL			SI	14,934,836.43		3,033,049.45		833,206.09		25.62%		74.18%	1,994,144.57
	I.G.V.			18.00%	2,698,270.56		545,948.90		148,177.10					13,072,725.49
	TOTAL			SI	17,633,108.99		3,578,998.35		971,383.18					

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. SAUL ANTONIO KAUZ BELARMINO
 JEFE DE SUPERVISION
 GARAYAR



 CONSORCIO SALUD LORETO	Proyecto:	VALORIZACION No38 ABRIL 2021
	“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”	Revisión:

VALORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO

VALORIZACION N° 38 : EQUIPAMIENTO

Período del 16 Ene al 30-Abr-21
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL III-2 CESAR GARAYAR GARCIA."
 UBIACION - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217.226-482.38
 31/05/2015
EQUIPAMIENTO
 30-Abr-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 08
 FECHA DE CORTE

CODIGO clave	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%
07	EQUIPAMIENTO												
	EQUIPO BIOMEDICO												
Dk-12a	Central de monitoreo con 12 monitores de funciones vitales y para 7 parametros (D-9)	und	1.00	778,655.93	778,655.93	0.05	746,673.14			0.05	65.00%	0.05	38,982.80
Dk-14	Central de monitoreo con 4 monitores neonatales de funciones vitales de 8 parametros (D-9)	und	1.00	354,745.76	354,745.76	0.05	353,508.47			0.05	65.00%	0.05	19,237.29
Dk-4	Central de monitoreo con 4 monitores neonatales de funciones vitales de 8 parametros (D-9)	und	1.00	516,848.15	516,848.15	1.00	516,848.15			1.00	100.00%		
Dk-5	Central de monitoreo con 6 monitores de funciones vitales de 9 parametros (D-9)	und	1.00	475,576.37	475,576.37	0.95	459,847.48			0.95	65.00%	0.05	23,728.81
Dk-7	Central de monitoreo con 7 monitores de funciones vitales de 8 parametros (D-9)	und	2.00	524,433.23	1,048,866.46	1.90	638,305.08			1.90	65.00%	0.05	52,543.37
Dk-10	Ecógrafo Doppler color 4D	und	14.00	9,601.69	134,423.64	13.30	127,702.54			13.30	65.00%	0.70	13,553.32
Dk-101	Ecógrafo intracavitario	und	1.00	271,165.44	271,165.44	0.95	257,627.12			0.95	65.00%	0.05	13,538.32
Dk-103	Ecógrafo portátil	und	5.00	423,950.65	2,119,753.25	4.95	413,059.65			4.95	65.00%	0.05	106,693.60
Dk-104	Bomba de infusión de 1 canalizable	und	4.00	61,016.55	244,066.20	3.60	38,644.07			3.60	65.00%	0.40	5,422.13
Dk-105	Bomba de infusión de 2 canales y sus tubos	und	16.00	13,593.05	217,488.80	15.20	212,543.37			15.20	65.00%	0.80	5,945.43
Dk-107	Bomba de infusión entral	und	4.00	8,544.07	34,176.28	3.60	32,847.48			3.60	65.00%	0.40	1,328.80
Dk-109	Coches de paro equipados	und	7.00	9,322.03	65,254.21	6.70	721,355.93			6.70	65.00%	0.30	13,898.28
Dk-11	Monitor de presión intraarterial portátil	und	2.00	118,975.00	237,950.00	1.90	215,061.95			1.90	65.00%	0.10	12,888.05
Dk-112	Coches para intubación difícil	und	5.00	17,803.39	89,016.95	4.75	81,716.10			4.75	65.00%	0.25	7,300.85
Dk-113	Rebobinador de transpirables	und	7.00	30,520.55	213,643.88	6.70	207,343.18			6.70	65.00%	0.30	6,300.70
Dk-114	Rebobinador de electrolitos	und	4.00	132,303.39	529,213.56	3.70	483,389.83			3.70	65.00%	0.30	45,823.73
Dk-115	Rebobinador de electrolitos para uso	und	5.00	89,516.55	447,582.75	4.75	447,582.75			4.75	65.00%	0.25	4,000.00
Dk-116	Máquina de anestesia con monitor avanzado	und	3.00	269,869.15	809,607.45	2.85	760,805.08			2.85	65.00%	0.15	148,002.37
Dk-118	Ventilador mecánico adulto - pediátrico - neonatal	und	4.00	135,533.22	542,133.28	3.60	542,133.28			3.60	65.00%	0.40	40,000.00
Dk-119	Ventilador de transporte	und	6.00	73,644.07	441,864.41	5.70	441,864.41			5.70	65.00%	0.30	24,000.00
Dk-12	Monitor de funciones vitales de transporte	und	9.00	29,631.02	266,679.15	8.70	266,679.15			8.70	65.00%	0.30	19,000.00
Dk-120	Ventilador mecánico adulto pediátrico	und	17.00	120,335.58	2,045,762.71	16.40	2,045,762.71			16.40	65.00%	0.60	100,000.00
Dk-121	Ventilador mecánico neonatal	und	8.00	159,847.46	1,206,778.68	7.70	1,206,778.68			7.70	65.00%	0.30	100,000.00
Dk-123	Unidad para succion eléctrica	und	26.00	44.67	1,162.76	24.70	1,068.47			24.70	65.00%	1.30	94.29
Dk-14	Monitor de ritmo cardiaco	und	3.00	41,101.69	123,305.03	2.85	117,139.83			2.85	65.00%	0.15	6,165.20
Dk-15	Monitor fetal	und	4.00	11,633.05	42,712.24	3.70	42,712.24			3.70	65.00%	0.30	19,443.00
Dk-16	Monitor fetal/gestual	und	2.00	19,237.29	76,949.15	1.90	76,949.15			1.90	65.00%	0.10	10,000.00
Dk-165	Bicicletas ergométricas eléctricas	und	3.00	3,659.23	10,977.69	2.85	10,977.69			2.85	65.00%	0.15	1,000.00
Dk-17	Bicicletas ergométricas, pediatras	und	1.00	3,659.23	3,659.23	0.95	3,476.27			0.95	65.00%	0.05	182.96
Dk-178	Equipo de compresión de gases	und	12.00	3,781.36	45,376.27	11.40	43,107.46			11.40	65.00%	0.60	2,268.81
Dk-180	Tanque de compresión de gases	und	1.00	20,293.64	9,322.03	0.95	8,853.93			0.95	65.00%	0.05	468.10
Dk-20	Equipo de rayos x estacionario digital	und	1.00	1,016,949.15	1,016,949.15	0.95	978,768.56			0.95	65.00%	0.05	1,014.63
Dk-21	Equipo de rayos x dental portátil digital	und	1.00	49,651.02	49,651.02	0.95	47,818.14			0.95	65.00%	0.05	1,832.88
Dk-213	Entubador con generador eléctrico de vapor de 30 lts	und	1.00	18,755.93	18,755.93	0.95	18,181.14			0.95	65.00%	0.05	574.79
Dk-214	Entubador con generador eléctrico de vapor de 40 lts	und	1.00	29,631.02	29,631.02	0.95	24,152.54			0.95	65.00%	0.05	5,478.48
Dk-215a	Entubador con generador eléctrico de vapor (unidades 150/200 lbs con doble punta)	und	2.00	28,711.86	57,423.72	1.90	49,152.54			1.90	65.00%	0.10	8,271.18
Dk-215b	Armadura eléctrica de gases	und	1.00	2,855.10	2,855.10	0.95	2,817.80			0.95	65.00%	0.05	37.30
Dk-217a	Armadura de metal de 60 lbs	und	3.00	41,740.03	125,220.09	2.85	124,332.03			2.85	65.00%	0.15	1,888.06
Dk-217b	Entubador de baja temperatura - período de latencia 70 hrs	und	2.00	18,844.07	37,688.14	1.90	35,423.73			1.90	65.00%	0.10	1,264.41
Dk-219	Entubador de alta temperatura - período de latencia 120 hrs	und	1.00	21,810.17	21,810.17	0.95	20,529.66			0.95	65.00%	0.05	1,280.51
Dk-24	Tanque de helio para miembros superiores	und	2.00	833,533.22	1,667,066.44	1.90	1,616,101.77			1.90	65.00%	0.10	150,964.67
Dk-242	Agitador orbital	und	1.00	6,056.24	6,056.24	0.95	5,805.24			0.95	65.00%	0.05	251.00
Dk-243	Análisis automático para microbiología	und	1.00	77,668.10	77,668.10	0.95	74,668.10			0.95	65.00%	0.05	3,000.00
Dk-244	Análisis automático de gases	und	1.00	38,583.05	38,583.05	0.95	37,033.90			0.95	65.00%	0.05	1,549.15
Dk-246	Análisis de electrolitos y gases de sangre arterial	und	6.00	33,693.31	202,161.98	5.70	202,161.98			5.70	65.00%	0.30	20,000.00

[Handwritten signature]

VALORIZACIÓN N° 38 : EQUIPAMIENTO

Periodo del 16-Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
FECHA DE CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA ECONOMICA No. 06
FECHA DE CORTE

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
31/09/2015
30-Abr-21

CODIGO clave	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNO	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%
D-247	Analizador de glucosa y lípidos en la sangre	1,00	1,00	68.993,05	68.993,05								68.993,05
D-248	Equipo de rayos X 150 x 150 mm	8,00	8,00	2.656,10	21.248,80	7,60	95,00%	20.547,37	7,60	95,00%	20.547,37	0,40	1.169,44
D-249	Equipo de rayos X 20 x 25 cm	3,00	3,00	4.237,29	12.711,87	2,85	95,00%	12.078,27	2,85	95,00%	12.078,27	0,15	635,59
D-250	Equipo de rayos X portátil	1,00	1,00	1.144.097,60	1.144.097,60	1,00	100,00%	1.144.097,60	1,00	100,00%	1.144.097,60	0,00	0,00
D-251	Equipo de rayos X móvil	3,00	3,00	29.051,02	87.153,06	2,85	95,00%	84.533,60	2,85	95,00%	84.533,60	0,15	4.619,46
D-252	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	20.762,71	20.762,71	0,95	95,00%	19.724,58	0,95	95,00%	19.724,58	0,05	1.038,14
D-253	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	1.347.847,59	1.347.847,59	1,00	100,00%	1.347.847,59	1,00	100,00%	1.347.847,59	0,00	0,00
D-254	Equipo de rayos X móvil	4,00	4,00	3.226,24	12.904,96	3,60	90,00%	12.237,28	3,60	90,00%	12.237,28	0,40	4.173,71
D-255	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	55.044,25	55.044,25	0,95	95,00%	52.388,05	0,95	95,00%	52.388,05	0,05	2.656,20
D-256	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	12.600,54	12.600,54	0,95	95,00%	11.970,08	0,95	95,00%	11.970,08	0,05	630,46
D-257	Equipo de rayos X móvil	10,00	10,00	18.016,95	180.169,50	9,50	95,00%	171.161,02	9,50	95,00%	171.161,02	0,50	9.008,47
D-258	Equipo de rayos X móvil	5,00	5,00	6.355,93	31.779,65	4,75	95,00%	30.159,56	4,75	95,00%	30.159,56	0,25	1.620,09
D-259	Equipo de rayos X móvil	4,00	4,00	14.630,51	58.522,03	3,90	97,50%	56.628,13	3,90	97,50%	56.628,13	0,10	1.893,90
D-260	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	8.101,65	8.101,65	0,95	95,00%	7.701,65	0,95	95,00%	7.701,65	0,05	400,00
D-261	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	23.813,55	23.813,55	0,95	95,00%	22.619,87	0,95	95,00%	22.619,87	0,05	1.193,68
D-262	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	33.135,59	33.135,59	0,95	95,00%	31.476,81	0,95	95,00%	31.476,81	0,05	1.658,78
D-263	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	33.465,82	33.465,82	0,95	95,00%	31.889,53	0,95	95,00%	31.889,53	0,05	1.576,29
D-264	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	21.775,85	21.775,85	0,95	95,00%	20.687,07	0,95	95,00%	20.687,07	0,05	1.088,78
D-265	Equipo de rayos X móvil	2,00	2,00	25.647,71	51.295,42	1,90	95,00%	48.686,82	1,90	95,00%	48.686,82	0,10	2.608,60
D-266	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-267	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-268	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-269	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-270	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-271	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-272	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-273	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-274	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-275	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-276	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-277	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-278	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-279	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-280	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-281	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-282	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-283	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-284	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-285	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-286	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-287	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-288	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-289	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-290	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-291	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-292	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-293	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-294	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-295	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-296	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-297	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-298	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-299	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-300	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-301	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-302	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-303	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-304	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-305	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-306	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-307	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-308	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-309	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-310	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-311	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-312	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-313	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00	14.630,51	14.630,51	0,95	95,00%	13.998,53	0,95	95,00%	13.998,53	0,05	631,98
D-314	Equipo de rayos X móvil	1,00	1,00										

VALORIZACIÓN N° 38 : EQUIPAMIENTO
 Periodo del 16.Ene al 30.Abr-21
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".
 OBRAS UBICACION
 ENTIDAD CONTRATISTA
 MODALIDAD DE CONTRATAMIENTO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLIONOMICA No. 06
 FECHA DE CORTE

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO
D-124	Etidolescopio adulto	und	31.00	78.91	2,465.11	27.25	2,533.80	9,177.97	71.25	55.00%	2,333.65	3.75	5.00%	122.31
D-124	Etidolescopio adulto	und	75.00	128.81	9,661.02	4.25	3,583.83	9,177.97	4.75	5.00%	9,177.97	3.75	5.00%	493.05
D-125	Etidolescopio adulto - pediátrico	und	5.00	754.50	3,772.50	12.35	33,895.85	33,895.85	12.35	5.00%	33,895.85	0.65	5.00%	188.63
D-125	Etidolescopio adulto - pediátrico	und	15.00	2,703.39	40,550.85	12.35	1,553.45	1,553.45	0.65	5.00%	1,553.45	0.65	5.00%	1,727.20
D-129	Multibio con refuerzo	und	15.00	1,452.51	21,787.66	28.60	44,823.76	44,823.76	28.60	5.00%	44,823.76	1.40	5.00%	82.08
D-129	Multibio con refuerzo	und	28.00	1,452.51	40,670.28	28.60	20,593.53	20,593.53	0.75	5.00%	20,593.53	0.75	5.00%	2,331.36
D-131	Pantoscopio	und	2.00	4,317.60	8,635.20	4.75	1,177.84	1,177.84	0.60	5.00%	1,177.84	0.60	5.00%	1,079.45
D-131	Pantoscopio	und	11.00	1,123.83	12,362.10	10.45	56,384.41	56,384.41	4.35	5.00%	56,384.41	0.60	5.00%	81.75
D-133	Tensiómetro aneroide adulto	und	12.00	154.65	1,855.80	11.40	1,782.17	1,782.17	6.60	5.00%	1,782.17	0.60	5.00%	297.75
D-133	Tensiómetro aneroide infantil	und	87.00	692.21	59,322.43	62.65	18,911.48	18,911.48	1.45	5.00%	18,911.48	0.60	5.00%	2,857.92
D-134	Tensiómetro aneroide neonatal	und	29.00	698.44	20,264.76	11.40	4,347.46	4,347.46	0.60	5.00%	4,347.46	0.60	5.00%	218.21
D-135	Tensiómetro aneroide rodillo - poliéster-neopren	und	12.00	351.35	4,216.20	1.00	293.39	293.39	1.00	100.00%	293.39	7.00	100.00%	544.04
D-135	Tensiómetro aneroide rodillo - poliéster-neopren	und	1.00	293.39	293.39	1.00	142.48	142.48	1.00	100.00%	142.48	14.00	100.00%	30,817.48
D-151	Multibio de Bunn	und	7.00	77.72	544.04	1.00	142.48	142.48	1.00	100.00%	142.48	14.00	100.00%	15,138.69
D-151	Multibio de Bunn	und	1.00	142.48	142.48	1.00	142.48	142.48	1.00	100.00%	142.48	1.00	100.00%	6,849.15
D-157	Reloj de laboratorio con alarma	und	14.00	2,203.39	30,847.46	1.00	142.48	142.48	1.00	100.00%	142.48	1.00	100.00%	3,474.53
D-157	Reloj de laboratorio con alarma	und	14.00	1,091.38	15,279.32	1.00	142.48	142.48	1.00	100.00%	142.48	1.00	100.00%	3,097.46
D-159	Eschborio de 600 para uso infantil	und	2.00	3,474.55	6,949.10	2.00	3,474.55	3,474.55	2.00	100.00%	3,474.55	2.00	100.00%	8,591.02
D-159	Eschborio de 600 para uso infantil	und	2.00	3,474.55	6,949.10	2.00	3,474.55	3,474.55	2.00	100.00%	3,474.55	2.00	100.00%	3,854.24
D-162	Barra sueta	und	2.00	3,854.24	7,708.48	2.00	3,854.24	3,854.24	2.00	100.00%	3,854.24	2.00	100.00%	3,854.24
D-162	Barra sueta	und	2.00	3,854.24	7,708.48	2.00	3,854.24	3,854.24	2.00	100.00%	3,854.24	2.00	100.00%	3,854.24
D-167	Circuito de pironometría	und	2.00	4,490.15	8,980.30	2.00	4,490.15	4,490.15	2.00	100.00%	4,490.15	2.00	100.00%	4,490.15
D-167	Circuito de pironometría	und	2.00	1,727.12	3,454.24	2.00	1,727.12	1,727.12	2.00	100.00%	1,727.12	2.00	100.00%	1,727.12
D-168	Escala combinada con trampa	und	2.00	604.49	1,208.98	2.00	604.49	604.49	2.00	100.00%	604.49	2.00	100.00%	604.49
D-168	Escala combinada con trampa	und	2.00	1,727.12	3,454.24	2.00	1,727.12	1,727.12	2.00	100.00%	1,727.12	2.00	100.00%	1,727.12
D-170	Espejo psichard	und	2.00	177.12	354.24	2.00	177.12	177.12	2.00	100.00%	177.12	2.00	100.00%	177.12
D-170	Espejo psichard	und	2.00	177.12	354.24	2.00	177.12	177.12	2.00	100.00%	177.12	2.00	100.00%	177.12
D-172	Kit de bandas elásticas	und	2.00	211.65	423.30	2.00	211.65	211.65	2.00	100.00%	211.65	2.00	100.00%	211.65
D-172	Kit de bandas elásticas	und	2.00	177.12	354.24	2.00	177.12	177.12	2.00	100.00%	177.12	2.00	100.00%	177.12
D-175	Mallas	und	1.00	4,322.03	4,322.03	1.00	4,322.03	4,322.03	1.00	100.00%	4,322.03	1.00	100.00%	4,322.03
D-175	Mallas	und	1.00	211.65	211.65	1.00	211.65	211.65	1.00	100.00%	211.65	1.00	100.00%	211.65
D-176	Paños con centrifuga, 1 m de peso	und	3.00	1,295.34	3,886.02	3.00	1,295.34	1,295.34	3.00	100.00%	1,295.34	3.00	100.00%	1,295.34
D-176	Paños con centrifuga, 1 m de peso	und	3.00	1,295.34	3,886.02	3.00	1,295.34	1,295.34	3.00	100.00%	1,295.34	3.00	100.00%	1,295.34
D-177	Rueda de molino con manivela para apertura de borbote	und	7.00	3,813.55	26,694.85	7.00	7,607.12	7,607.12	1.90	5.00%	7,607.12	0.15	5.00%	7,118.84
D-177	Rueda de molino con manivela para apertura de borbote	und	7.00	1,916.55	13,415.85	7.00	7,607.12	7,607.12	1.90	5.00%	7,607.12	0.15	5.00%	7,118.84
D-181	Caja de buses con manivela Es puntos cables y parafusos	und	3.00	807.46	2,422.38	2.85	817.61	817.61	2.85	95.00%	2,415.23	0.15	5.00%	430.09
D-181	Caja de buses con manivela Es puntos cables y parafusos	und	3.00	807.46	2,422.38	2.85	817.61	817.61	2.85	95.00%	2,415.23	0.15	5.00%	430.09
D-185	Balanza de 600 para uso inf	und	1.00	8,591.02	8,591.02	1.00	8,591.02	8,591.02	1.00	100.00%	8,591.02	1.00	100.00%	8,591.02
D-185	Balanza de 600 para uso inf	und	1.00	8,591.02	8,591.02	1.00	8,591.02	8,591.02	1.00	100.00%	8,591.02	1.00	100.00%	8,591.02
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	3,813.55	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55	1.00	100.00%	3,813.55
D-189	Balanza digital con pantalla	und	1.00	3,813.55	3,813.55	1								

VALORACIÓN N° 38 - EQUIPAMIENTO
 Feviseo del 10 Ene al 30-Abr-21

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE SALUD DEL HOSPITAL N° 2 CESAR GARAYARRA GARCÍA*,
 BUENOS - MAYNACA - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217.239.482.36
 316500015
EQUIPAMIENTO
30-Abr-21

UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 04
 FECHA DE CORTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	M E T R A D O		COMBUSTRUCTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	VAL	MONTO	RENTADO	%	MONTO	%	MONTO	%	RENTADO	%	MONTO
D-200	Reservador de reserva-10ml CO2	und	1.00	17,194.84	17,194.84	1.00	17,194.84			1.00	17,194.84	0.09	5.00%	17,194.84
D-201	Involucro de protección en 20 x 40 31x31	und	2.00	5,272.87	10,545.74	1.00	10,545.74			1.00	10,545.74	0.06	5.00%	20,740.58
D-271	Desinfectante	und	8.00	4,232.81	33,862.56	1.00	33,862.56			1.00	33,862.56	0.19	100.00%	67,605.12
D-272	Carbón activo de lechos	und	1.00	13,119.32	13,119.32	1.00	13,119.32			1.00	13,119.32	0.07	100.00%	26,238.64
D-279	Batería analítica (200 x 100 mg)	und	3.00	5,312.20	15,936.60	1.00	15,936.60			1.00	15,936.60	0.09	100.00%	31,873.20
D-280	Batería analítica de glucosa	und	6.00	6,779.24	40,675.44	1.00	40,675.44			1.00	40,675.44	0.23	100.00%	81,350.88
D-289	Concentrado de reactivo para fructosa	und	1.00	21,538.68	21,538.68	1.00	21,538.68			1.00	21,538.68	0.12	100.00%	43,077.36
D-291	Concentrado de leches descremadas 12 x 16 °C	und	1.00	18,888.88	18,888.88	1.00	18,888.88			1.00	18,888.88	0.10	100.00%	37,777.76
D-292	Cable para el punto de conexión	und	2.00	3,288.58	6,577.16	1.00	6,577.16			1.00	6,577.16	0.04	100.00%	13,154.32
D-293	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-294	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-295	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-296	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-297	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-298	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-299	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-300	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-301	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-302	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-303	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-304	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-305	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-306	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-307	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-308	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-309	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-310	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-311	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-312	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-313	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-314	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-315	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-316	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-317	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-318	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-319	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-320	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-321	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-322	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-323	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-324	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-325	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-326	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-327	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-328	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-329	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-330	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-331	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-332	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-333	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-334	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-335	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-336	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-337	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-338	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-339	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-340	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-341	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-342	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-343	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-344	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-345	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-346	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und	4.00	40,000.00	160,000.00	1.00	160,000.00			1.00	160,000.00	0.88	100.00%	320,000.00
D-347	Reactivos para la prueba de A. B. H. H. G.	und												

VALORIZACIÓN N° 38 : EQUIPAMIENTO
 Periodo del 1º Ene al 30 Abr 21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N° 2 CESAR GARAYARRA GARCÍA*
 IGUIGUOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 S/ 217.226.482.38
 31/06/2015
EQUIPAMIENTO
30-Abr-21

CORBO	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	M E T R A D O		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		BALDO	
		UNID	CANTIDAD	VAL	MONTO	RETENIDO	MONTO	RETENIDO	MONTO	RETENIDO	MONTO	RETENIDO	%
D-40	Comunicador para sistema 301 y 401 N.	unid	1,00	12.531,25	12.531,25							1,00	12.531,25
D-41	Monitor de video	unid	2,00	604,87	1.209,74							2,00	1.209,74
D-42	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-43	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-44	Monitor de video	unid	2,00	3.183,64	6.367,28							2,00	6.367,28
D-45	Monitor de video	unid	2,00	3.183,64	6.367,28							2,00	6.367,28
D-46	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-47	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-48	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-49	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-50	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-51	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-52	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-53	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-54	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-55	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-56	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-57	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-58	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-59	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-60	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-61	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-62	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-63	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-64	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-65	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-66	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-67	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-68	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-69	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-70	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-71	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-72	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-73	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-74	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-75	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-76	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-77	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-78	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-79	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-80	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-81	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-82	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-83	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-84	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-85	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-86	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-87	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-88	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-89	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-90	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-91	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-92	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-93	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-94	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-95	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-96	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-97	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-98	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-99	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82
D-100	Monitor de video	unid	1,00	1.541,82	1.541,82							1,00	1.541,82



CONSORCIO SUPERVISOR OBRA
 SUPERVISOR GENERAL
 SUPERVISOR GENERAL

VALORIZACIÓN N° 38 - EQUIPAMIENTO

Precedo del: 10 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N° 2 CESAR GABAYAR GARCÍA",
 IGUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONDOMINIO SALUD LORETO
 3140726-169788

EQUIPAMIENTO
 86-861-81

UBI: 000000
 UNIDAD: 000000
 CONTRATISTA:
 MONTO CONTRATADO:
 FECHA DE PRESUPUESTO:
 FÓRMULA POLIOMORFICA N.º 08
 FECHA DE CORTE:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID.	CANTIDAD	P.U.	MONTO	RETENIDO %	MONTO	RETENIDO %	MONTO	RETENIDO %	MONTO	RETENIDO %	MONTO
01-01	Trabajo de mantenimiento de 2 personas (domo central, industrial y/o)	unid	2.00	333,3182	676,6373								
01-02	Corte para el área de mantenimiento	unid	2.00	3,2444	26,14818								
01-03	Mantenimiento de 1 persona (domo central, industrial y/o)	unid	1.00	21,15202	51,15202								
01-04	Mantenimiento de 2 personas (domo central, industrial y/o)	unid	2.00	309,35	309,35								
01-05	Mantenimiento de 3 personas (domo central, industrial y/o)	unid	2.00	38,15254	76,30508								
01-06	Mantenimiento de 4 personas (domo central, industrial y/o)	unid	1.00	1,515151	1,515151								
01-07	Empaque para soldar y soldar con máquina (para gas y/o)	unid	1.00	820,30	820,30								
01-08	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,34775	1,34775								
01-09	Cableado eléctrico de 100 metros	unid	1.00	8,00554	8,00554								
01-10	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,77960	1,77960								
01-11	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	49,15254	49,15254								
01-12	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	211,88	211,88								
01-13	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	2,90547	2,90547								
01-14	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,515151	1,515151								
01-15	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,34775	1,34775								
01-16	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,77960	1,77960								
01-17	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	49,15254	49,15254								
01-18	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	211,88	211,88								
01-19	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	2,90547	2,90547								
01-20	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,515151	1,515151								
01-21	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,34775	1,34775								
01-22	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,77960	1,77960								
01-23	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	49,15254	49,15254								
01-24	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	211,88	211,88								
01-25	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	2,90547	2,90547								
01-26	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,515151	1,515151								
01-27	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,34775	1,34775								
01-28	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,77960	1,77960								
01-29	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	49,15254	49,15254								
01-30	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	211,88	211,88								
01-31	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	2,90547	2,90547								
01-32	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,515151	1,515151								
01-33	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,34775	1,34775								
01-34	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,77960	1,77960								
01-35	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	49,15254	49,15254								
01-36	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	211,88	211,88								
01-37	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	2,90547	2,90547								
01-38	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,515151	1,515151								
01-39	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,34775	1,34775								
01-40	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,77960	1,77960								
01-41	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	49,15254	49,15254								
01-42	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	211,88	211,88								
01-43	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	2,90547	2,90547								
01-44	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,515151	1,515151								
01-45	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,34775	1,34775								
01-46	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,77960	1,77960								
01-47	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	49,15254	49,15254								
01-48	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	211,88	211,88								
01-49	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	2,90547	2,90547								
01-50	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,515151	1,515151								
01-51	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,34775	1,34775								
01-52	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,77960	1,77960								
01-53	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	49,15254	49,15254								
01-54	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	211,88	211,88								
01-55	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	2,90547	2,90547								
01-56	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,515151	1,515151								
01-57	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,34775	1,34775								
01-58	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	1,77960	1,77960								
01-59	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	49,15254	49,15254								
01-60	Empaque para soldar y soldar con máquina (sin gas y/o)	unid	1.00	211,88	211,88								



CONSORCIO SUPERVISOR
 SUPERVISOR GENERAL
 SUPERVISOR GENERAL

VALORIZACIÓN N.º 38 - EQUIPAMIENTO
 Período del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GAMARRA GARCÍA",
 BUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 31.217.226.492.36
 316162613

EQUIPAMIENTO
 30-Abr-21

UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLIORNOMICA N.º 06
 FECHA DE CORTE

CODIGO	DESCRIPCION FABRICA	METRADO		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		PRESENTE MES		METRADO		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	PLN	MONTO	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	METRADO	%	MONTO	%
1-3	Sin inventario de registrador de biométrica	unf	1.00	81.933.50	245.477.52										245.477.52
1-4	Sin inventario de impresora	unf	1.00	5.933.56	3.813.56										3.813.56
1-5	Sin inventario de impresora	unf	2.00	25.254.24	95.508.47										95.508.47
1-6	Sin inventario de impresora	unf	2.00	15.647.40	31.294.79										31.294.79
1-7	Sin inventario de impresora	unf	4.00	18.647.07	9.574.27										9.574.27
1-8	Sin inventario de impresora	unf	2.00	29.915.21	59.830.41										59.830.41
1-9	Sin inventario de impresora	unf	2.00	18.205.79	36.411.58										36.411.58
1-10	Sin inventario de impresora	unf	2.00	33.778.05	67.556.10										67.556.10
1-11	Sin inventario de impresora	unf	3.00	1.664.69	5.000.47										5.000.47
1-12	Sin inventario de impresora	unf	2.00	4.097.80	8.195.60										8.195.60
1-13	Sin inventario de impresora	unf	2.00	27.315.01	54.630.02										54.630.02
07-25	GRUPO INFORMATICO														
07-26	Impresora laser en color	unf	2.00	21.183.64	42.367.28										42.367.28
07-27	Impresora laser monocolor	unf	2.00	8.927.55	17.855.10										17.855.10
07-28	Impresora laser monocolor	unf	2.00	1.779.02	3.558.04										3.558.04
07-29	Impresora laser monocolor	unf	12.00	2.668.18	31.618.21										31.618.21
07-30	Impresora laser	unf	6.00	1.271.79	6.358.93										6.358.93
07-31	Impresora laser	unf	12.00	413.73	5.004.71										5.004.71
07-32	Computadora personal de escritorio	unf	40.00	4.699.83	187.993.20										187.993.20
07-33	Computadora personal de escritorio	unf	15.00	8.610.01	129.150.14										129.150.14
07-34	Computadora personal de escritorio	unf	8.00	2.189.64	17.516.32										17.516.32
07-35	Computadora personal de escritorio	unf	78.00	1.333.33	84.915.21										84.915.21
07-36	Computadora personal de escritorio	unf	8.00	1.944.92	15.559.36										15.559.36
07-37	Computadora personal de escritorio	unf	3.00	6.977.37	20.932.11										20.932.11
07-38	Computadora personal de escritorio	unf	40.00	532.23	2.128.92										2.128.92
07-39	Computadora personal de escritorio	unf	43.00	2.012.21	17.696.87										17.696.87
07-40	Computadora personal de escritorio	unf	13.00	2.645.19	34.387.81										34.387.81
07-41	Computadora personal de escritorio	unf	23.00	724.22	16.771.14										16.771.14
07-42	Computadora personal de escritorio	unf	20.00	594.77	11.905.47										11.905.47
07-43	Computadora personal de escritorio	unf	27.00	104.49	40.568.44										40.568.44
07-44	Computadora personal de escritorio	unf	13.00	1.708.81	22.779.15										22.779.15
07-45	Computadora personal de escritorio	unf	11.00	1.191.61	13.118.64										13.118.64
07-46	Computadora personal de escritorio	unf	274.00	50.01	13.532.25										13.532.25
07-47	Computadora personal de escritorio	unf	1.00	391.26	15.254.24										15.254.24
07-48	Computadora personal de escritorio	unf	1.00	2.256.48	2.256.48										2.256.48
07-49	Computadora personal de escritorio	unf	1.00	706.85	130.332.40										130.332.40
07-50	Computadora personal de escritorio	unf	21.00	422.72	13.123.59										13.123.59
07-51	Computadora personal de escritorio	unf	31.00	1.111.11	34.771.11										34.771.11
07-52	Computadora personal de escritorio	unf	194.00	608.49	925.184.51										925.184.51
07-53	Computadora personal de escritorio	unf	58.00	271.61	15.833.54										15.833.54
07-54	Computadora personal de escritorio	unf	2.00	2.118.64	14.633.91										14.633.91
07-55	Computadora personal de escritorio	unf	12.00	1.164.44	14.237.24										14.237.24
07-56	Computadora personal de escritorio	unf	15.00	1.249.71	19.368.81										19.368.81
07-57	Computadora personal de escritorio	unf	2.00	336.58	673.16										673.16
07-58	Computadora personal de escritorio	unf	8.00	1.047.44	12.813.56										12.813.56
07-59	Computadora personal de escritorio	unf	37.00	762.71	28.123.32										28.123.32
07-60	Computadora personal de escritorio	unf	30.00	84.31	3.108.81										3.108.81
07-61	Computadora personal de escritorio	unf	3.00	1.612.84	6.046.44										6.046.44
07-62	Computadora personal de escritorio	unf	30.00	1.024.84	12.298.08										12.298.08
07-63	Computadora personal de escritorio	unf	1.00	1.775.01	17.750.10										17.750.10
07-64	Computadora personal de escritorio	unf	30.00	425.87	14.011.42										14.011.42
07-65	Computadora personal de escritorio	unf	34.20		34.20										34.20
07-66	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-67	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-68	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-69	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-70	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-71	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-72	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-73	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-74	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-75	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-76	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-77	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-78	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-79	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-80	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-81	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-82	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-83	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-84	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-85	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-86	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-87	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-88	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-89	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-90	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-91	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-92	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-93	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-94	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-95	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-96	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-97	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-98	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
07-99	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00
08-00	Computadora personal de escritorio	unf	1.00		1.00										1.00



CONSORCIO SUPERVISOR...
 SUPERVISOR...
 SUPERVISOR...

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL "2 CESAR GARAYAR GARCÍA"
 Período del 16 Ene al 30 Abr 21
VALORIZACIÓN N° 3E - EQUIPAMIENTO
 IDENTIFICACION DEL BIEN: MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
 GOBIERNO REGIONAL LORETO
 SI. 211.204.482.36
 31/05/2015
EQUIPAMIENTO
NO-ABR-21

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PAGO
FORMULA POLINOMICA No. 08
FECHA DE CORTE

CODIGO	DESCRIPCION / MATRIA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	PIA	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	MONTO	%	METRADO	%
M-73	Silla medical ginecologia con lavador	unid	71.90	31.30	70,433.32								4,844.69
M-74	Silla medical ginecologia con lavador	unid	277.90	204.24	70,433.32								70,433.32
M-75	Silla medical ginecologia con lavador	unid	106.90	67.10	67,673.14								67,673.14
M-76	Silla medical ginecologia con lavador	unid	140.00	1,033.37	142,677.89								142,677.89
M-77	Silla medical ginecologia con lavador	unid	6.00	3,947.97	3,947.97								3,947.97
M-78	Silla medical ginecologia con lavador	unid	3.00	800.08	3,412.25								3,412.25
M-79	Silla medical ginecologia con lavador	unid	42.66	1,208.64	10,777.29								10,777.29
M-80	Silla medical ginecologia con lavador	unid	9.00	330.00	1,834.00								1,834.00
M-81	Silla medical ginecologia con lavador	unid	413.00	40.04	17,184.00								17,184.00
M-82	Silla medical ginecologia con lavador	unid	79.00	3,771.18	49,574.27								49,574.27
M-83	Silla medical ginecologia con lavador	unid	1.00	449.19	449.19								449.19
M-84	Silla medical ginecologia con lavador	unid	103.00	218.10	31,260.67								31,260.67
M-85	Silla medical ginecologia con lavador	unid	31.00	181.10	48,533.30								48,533.30
M-86	Silla medical ginecologia con lavador	unid	21.00	8,100.32	8,100.32								8,100.32
M-87	Silla medical ginecologia con lavador	unid	30.00	71.19	5,130.60								5,130.60
M-88	Silla medical ginecologia con lavador	unid	30.00	31.19	2,111.11								2,111.11
M-89	Silla medical ginecologia con lavador	unid	31.00	65.42	4,254.24								4,254.24
M-90	Silla medical ginecologia con lavador	unid	1.00	2,435.26	2,435.26								2,435.26
M-91	Silla medical ginecologia con lavador	unid	6.00	742.71	3,073.50								3,073.50
M-92	Silla medical ginecologia con lavador	unid	7.00	831.42	6,234.91								6,234.91
M-93	Silla medical ginecologia con lavador	unid	1.00	17,603.29	17,603.29								17,603.29
M-94	Silla medical ginecologia con lavador	unid	10.00	6,055.03	10,168.49								10,168.49
M-95	Silla medical ginecologia con lavador	unid	6.00	691.83	5,336.54								5,336.54
M-96	Silla medical ginecologia con lavador	unid	14.00	338.25	4,908.47								4,908.47
M-97	Silla medical ginecologia con lavador	unid	7.00	604.01	4,231.44								4,231.44
M-98	Silla medical ginecologia con lavador	unid	1.00	1,355.25	1,355.25								1,355.25
M-99	Silla medical ginecologia con lavador	unid	2.00	1,808.34	3,812.71								3,812.71
M-100	Silla medical ginecologia con lavador	unid	31.00	2,270.34	25,752.71								25,752.71
M-101	Silla medical ginecologia con lavador	unid	3.00	181.10	181.10								181.10
M-102	Silla medical ginecologia con lavador	unid	25.00	2,092.15	41,454.24								41,454.24
M-103	Silla medical ginecologia con lavador	unid	47.00	1,163.81	63,245.26								63,245.26
M-104	Silla medical ginecologia con lavador	unid	35.00	1,163.81	40,803.18								40,803.18
M-105	Silla medical ginecologia con lavador	unid	52.00	204.24	13,222.34								13,222.34
M-106	Silla medical ginecologia con lavador	unid	6.00	6,768.89	38,121.11								38,121.11
M-107	Silla medical ginecologia con lavador	unid	179.00	805.83	15,378.84								15,378.84
M-108	Silla medical ginecologia con lavador	unid	1.00	6,391.83	6,391.83								6,391.83
M-109	Silla medical ginecologia con lavador	unid	2.00	8,092.23	19,691.63								19,691.63
M-110	Silla medical ginecologia con lavador	unid	83.00	114.44	16,404.55								16,404.55
M-111	Silla medical ginecologia con lavador	unid	2.00	2,100.42	4,200.85								4,200.85
M-112	Silla medical ginecologia con lavador	unid	2.00	7,370.81	14,741.63								14,741.63
M-113	Silla medical ginecologia con lavador	unid	1.00	4,814.11	4,814.11								4,814.11
M-114	Silla medical ginecologia con lavador	unid	2.00	23,812.01	51,222.01								51,222.01
M-115	Silla medical ginecologia con lavador	unid	1.00	634.92	634.92								634.92
M-116	Silla medical ginecologia con lavador	unid	29.00	1,242.74	20,534.73								20,534.73
M-117	Silla medical ginecologia con lavador	unid	1.00	4,267.48	4,267.48								4,267.48
M-118	Silla medical ginecologia con lavador	unid	34.00	891.19	22,474.53								22,474.53
M-119	Silla medical ginecologia con lavador	unid	72.00	301.30	27,467.53								27,467.53
M-120	Silla medical ginecologia con lavador	unid	33.00	474.19	10,181.53								10,181.53
M-121	Silla medical ginecologia con lavador	unid	3.00	4,763.19	14,281.53								14,281.53
M-122	Silla medical ginecologia con lavador	unid	1.00	2,004.10	2,004.10								2,004.10
M-123	Silla medical ginecologia con lavador	unid	47.00	2,497.89	10,563.47								10,563.47
M-124	Silla medical ginecologia con lavador	unid	8.00	3,813.36	20,505.47								20,505.47
M-125	Silla medical ginecologia con lavador	unid	20.00	114.44	4,485.16								4,485.16

CONSORCIO SUPERVISOR CAPITAL
 INSTITUCION DE SERVICIOS DE
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA

VALORIZACIÓN N.º 38 - EQUIPAMIENTO

Periodo del 18 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I+D CEDESA GARAYAR GARCÍA"

ICHOLOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

31. 217.226.482.36

31/03/2015

EQUIPAMIENTO

30-Abr-21

ORGANISMO
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA ECONOMICA No. 06
FECHA DE CORTE

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	M E T R A D O		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		RETRAYDO		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	PAL	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%
M-01	Equipos de audio para sala de conferencias	unid	21.00	1,083.63	1,083.63	1,083.63	100.00%	1,083.63	21.00	100.00%	1,083.63	21.00	100.00%	1,083.63	21.00	
M-02	Video de audio para sala de conferencias	unid	71.00	2,613.42	1,013.42	1,013.42	14.27%	1,013.42	71.00	100.00%	1,013.42	71.00	100.00%	1,013.42	71.00	
M-03	Carro para radiografía de mano	unid	8.00	4,297.60	32,442.24	7.40	17.41%	32,442.24	8.00	100.00%	32,442.24	8.00	100.00%	32,442.24	8.00	
M-04	Mesa (60cm) para radiografía de mano	unid	8.00	4,297.60	4,297.60	4.73	11.19%	4,297.60	8.00	100.00%	4,297.60	8.00	100.00%	4,297.60	8.00	
M-05	Mesa (60cm) para radiografía de mano	unid	48.00	6,147.60	33,553.84	45.40	94.58%	33,553.84	48.00	100.00%	33,553.84	48.00	100.00%	33,553.84	48.00	
M-06	Mesa (60cm) para radiografía de mano	unid	3.00	2,457.60	7,722.80	2.63	87.67%	7,722.80	3.00	100.00%	7,722.80	3.00	100.00%	7,722.80	3.00	
M-07	Soporte de mano para radiografía de mano	unid	30.00	2,234.40	67,091.23	12.30	37.72%	67,091.23	30.00	100.00%	67,091.23	30.00	100.00%	67,091.23	30.00	
M-08	Carro para radiografía de mano	unid	15.00	4,158.00	12,253.22	12.30	81.99%	12,253.22	15.00	100.00%	12,253.22	15.00	100.00%	12,253.22	15.00	
M-09	Carro para radiografía de mano	unid	15.00	4,158.00	752,218.21	15.76	104.73%	752,218.21	15.00	100.00%	752,218.21	15.00	100.00%	752,218.21	15.00	
M-10	Carro para radiografía de mano	unid	21.00	3,205.20	10,018.19	10.01	47.59%	10,018.19	21.00	100.00%	10,018.19	21.00	100.00%	10,018.19	21.00	
M-11	Carro para radiografía de mano	unid	21.00	3,205.20	27,427.23	12.55	59.62%	27,427.23	21.00	100.00%	27,427.23	21.00	100.00%	27,427.23	21.00	
M-12	Carro para radiografía de mano	unid	21.00	3,205.20	6,143.73	2.87	13.18%	6,143.73	21.00	100.00%	6,143.73	21.00	100.00%	6,143.73	21.00	
M-13	Carro para radiografía de mano	unid	24.00	3,205.20	61,423.73	2.56	10.65%	61,423.73	24.00	100.00%	61,423.73	24.00	100.00%	61,423.73	24.00	
M-14	Carro para radiografía de mano	unid	12.00	2,104.41	30,423.26	11.46	54.44%	30,423.26	12.00	100.00%	30,423.26	12.00	100.00%	30,423.26	12.00	
M-15	Carro para radiografía de mano	unid	30.00	1,915.36	30,291.66	30.40	101.12%	30,291.66	30.00	100.00%	30,291.66	30.00	100.00%	30,291.66	30.00	
M-16	Carro para radiografía de mano	unid	225.00	211.83	43,799.66	19.40	8.60%	43,799.66	225.00	100.00%	43,799.66	225.00	100.00%	43,799.66	225.00	
M-17	Carro para radiografía de mano	unid	8.00	153.49	847.46	4.76	31.01%	847.46	8.00	100.00%	847.46	8.00	100.00%	847.46	8.00	
M-18	Carro para radiografía de mano	unid	3.00	1,424.83	4,503.06	3.85	27.01%	4,503.06	3.00	100.00%	4,503.06	3.00	100.00%	4,503.06	3.00	
M-19	Carro para radiografía de mano	unid	15.00	1,534.93	24,273.25	16.00	106.49%	24,273.25	15.00	100.00%	24,273.25	15.00	100.00%	24,273.25	15.00	
M-20	Carro para radiografía de mano	unid	3.00	54,034.32	14,664.73	14.66	27.13%	14,664.73	3.00	100.00%	14,664.73	3.00	100.00%	14,664.73	3.00	
M-21	Carro para radiografía de mano	unid	8.00	2,227.40	21,205.81	8.95	40.21%	21,205.81	8.00	100.00%	21,205.81	8.00	100.00%	21,205.81	8.00	
M-22	Carro para radiografía de mano	unid	21.00	2,227.40	62,226.44	27.23	127.78%	62,226.44	21.00	100.00%	62,226.44	21.00	100.00%	62,226.44	21.00	
M-23	Carro para radiografía de mano	unid	131.00	2,227.40	2,344.80	1.78	1.36%	2,344.80	131.00	100.00%	2,344.80	131.00	100.00%	2,344.80	131.00	
M-24	Carro para radiografía de mano	unid	12.00	3,523.20	2,145.36	1.78	5.05%	2,145.36	12.00	100.00%	2,145.36	12.00	100.00%	2,145.36	12.00	
M-25	Carro para radiografía de mano	unid	12.00	3,523.20	6,123.42	5.10	14.47%	6,123.42	12.00	100.00%	6,123.42	12.00	100.00%	6,123.42	12.00	
M-26	Carro para radiografía de mano	unid	1.00	28,337.20	20,167.27	7.12	25.13%	20,167.27	1.00	100.00%	20,167.27	1.00	100.00%	20,167.27	1.00	
M-27	Carro para radiografía de mano	unid	5.00	107.81	619.47	6.19	123.56%	619.47	5.00	100.00%	619.47	5.00	100.00%	619.47	5.00	
M-28	Carro para radiografía de mano	unid	2.00	271,196.44	542,372.26	2.00	0.74%	542,372.26	2.00	100.00%	542,372.26	2.00	100.00%	542,372.26	2.00	
TOTAL																
MAR-TOTAL																
IGV																
TOTAL																

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SAUL RIVERA RIVERA
Jefe de Supervisión
ENTE DE C.

VALORIZACION N° 38 - EQUIPAMIENTO
 Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL IN2 CESAR GARAYAR GARCIA",
 QUITOS - MAYNAS - LORET
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI. 217.229.482.316
 31/08/2015

EQUIPAMIENTO
30-Abr-21

UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 06
 FECHA DE CORTE

CODIGO clave	DESCRIPCION/ PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO			
		UNID	CANTIDAD	PAI	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
D-269	Incluidora de microbiología COZ	und	1,00	17.195,41	17.195,41	1,00	17.195,41	1,00	17.195,41	0,05	85,00%	0,05	16.008,78	5,00%	897,80
D-271	Incluidora de microbiología de 30 x 40 litros	und	2,00	9.377,97	18.755,93	1,50	17.918,14	1,50	17.918,14	1,50	95,00%	1,50	17.918,14	100,00%	34.101,69
D-272	Hemoglobiometro	und	8,00	4.282,21	34.101,59									100,00%	1.359,32
D-273	Colorador automatico de hidres	und	1,00	13.559,32	13.559,32									100,00%	17.917,77
D-279	Balanza analitica (200 a 500 gr)	und	3,00	5.932,20	17.758,91	5,70	35.791,65	5,70	35.791,65	5,70	95,00%	5,70	35.791,65	100,00%	21.558,65
D-289	Balanza analitica de precision	und	6,00	6.279,24	37.678,42									100,00%	18.093,58
D-292	Conservador de medicamentos y frascos	und	1,00	21.558,65	21.558,65									100,00%	644,07
D-333	Conservadora de botellas de succion de 42 x 48" C	und	2,00	338,58	677,97	1,50	644,07	1,50	644,07	1,50	95,00%	1,50	644,07	100,00%	30.000,00
D-362	Cooler para transporte de vacunas	und	12,00	50.000,00	600.000,00	11,40	570.000,00	11,40	570.000,00	11,40	95,00%	11,40	570.000,00	100,00%	9.524,00
D-363	Refrigeradora para laboratorio de 14 puas cubicas	und	4,00	46.010,17	184.480,68	3,90	177.118,64	3,90	177.118,64	3,90	95,00%	3,90	177.118,64	100,00%	8.820,34
D-364	Refrigeradora para laboratorio de 17 puas cubicas	und	2,00	3.110,17	6.220,34	3,90	8.050,85	3,90	8.050,85	3,90	95,00%	3,90	8.050,85	100,00%	423,73
D-365	Refrigeradora para laboratorio de 17 puas cubicas	und	1,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	30.002,20
D-366	Refrigeradora para laboratorio de 17 puas cubicas	und	1,00	27.668,10	55.336,20									100,00%	27.998,10
D-367	Refrigeradora para laboratorio de 17 puas cubicas	und	1,00	3.410,17	6.820,34									100,00%	6.820,34
D-368	Lampara de examen esclero- Iod tipo cuadro de gurno	und	20,00	3.693,31	73.866,10	19,00	74.097,40	19,00	74.097,40	19,00	95,00%	19,00	74.097,40	100,00%	409,42
D-369	Lampara de examen esclero- Iod tipo cuadro de gurno	und	1,00	2.703,29	5.406,58	0,95	2.618,22	0,95	2.618,22	0,95	95,00%	0,95	2.618,22	100,00%	3.898,31
D-370	Medidor de indice de masa corporal	und	1,00	2.668,10	2.668,10	1,00	2.668,10	1,00	2.668,10	0,25	50,00%	0,25	1.334,05	100,00%	1.334,05
D-372	Etiquetador fiscal	und	3,00	3.870,76	11.612,28	3,00	8.050,85	3,00	8.050,85	3,00	95,00%	3,00	8.050,85	100,00%	433,73
D-373	Etiquetador fiscal	und	7,00	1.144,07	7.808,49	6,65	7.608,05	6,65	7.608,05	6,65	95,00%	6,65	7.608,05	100,00%	119.593,64
D-374	Etiquetador fiscal	und	6,00	42,37	254,22	241,53	241,53	241,53	241,53	241,53	50,00%	241,53	241,53	100,00%	409,42
D-375	Etiquetador fiscal	und	2,00	13.559,32	27.118,64	5,70	241,53	5,70	241,53	5,70	95,00%	5,70	241,53	100,00%	409,42
D-376	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	12,71
D-377	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	27.118,64
D-378	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-379	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-380	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-381	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-382	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-383	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-384	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-385	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-386	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-387	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-388	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-389	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-390	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-391	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-392	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-393	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-394	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-395	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-396	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-397	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-398	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-399	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-400	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-401	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-402	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-403	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-404	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-405	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-406	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-407	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-408	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-409	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-410	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-411	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-412	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-413	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-414	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-415	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-416	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-417	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-418	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-419	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-420	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28
D-421	Etiquetador fiscal	und	2,00	2.118,64	4.237,28									100,00%	4.237,28



CONSORCIO SUPERVISOR GARAY

VALORIZACIÓN N° 38 : EQUIPAMIENTO
 Período del 16 Ene al 30-Abr-21
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA"
 UBICACIÓN: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/ 217,226,492.38
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 06
EQUIPAMIENTO
 80-Abr-21

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	M E T R A D O		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID.	CANTIDAD	PAL	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%
D-30	Consumidor para vacunas, 300 x 400 Hz.	und	1.00	17,531.25	17,531.25							1.00	17,531.25
D-45	Alcoholmetra	und	2.00	508.47	1,016.95							2.00	1,016.95
D-45	Dinametro Umara	und	1.00	1,584.02	1,584.02							1.00	1,584.02
D-49	Oftalmoscopio	und	1.00	27,118.64	27,118.64							1.00	27,118.64
D-51	Oftalmoscopio indirecto	und	2.00	65,013.47	130,026.95	1.50	55.00%	123,523.60			1.50	55.00%	123,523.60
D-51a	Oftalmoscopio directo	und	2.00	9,745.76	19,491.53	1.50	55.00%	18,516.60			1.50	55.00%	18,516.60
D-62	Otitoscopio	und	1.00	1,016.55	1,016.55	0.95	95.00%	965.10			0.95	95.00%	965.10
D-64	Fotodermatoscopio	und	1.00	19,851.86	19,851.86	0.95	95.00%	18,833.77			0.95	95.00%	18,833.77
D-65	Rinoscopio	und	1.00	1,557.63	1,557.63							1.00	1,557.63
D-65a	Dermoscopio anterior	und	1.00	1,557.63	1,557.63							1.00	1,557.63
D-65b	Dermoscopio posterior	und	1.00	1,557.63	1,557.63							1.00	1,557.63
D-93	Equipo de calor de bloques	und	30.00	754.24	22,927.12	28.50	95.00%	21,465.76			28.50	95.00%	21,465.76
E-132	Termostato de laboratorio de 10 x 100 °C	und	5.00	15,541.07	77,705.34							5.00	77,705.34
E-168	Equipo para cortar tela	und	1.00	81.35	81.35	1.00	100.00%	81.35			1.00	100.00%	81.35
E-191	Terminales para spots vacunas	und	1.00	71.35	71.35							1.00	71.35
E-2	Sillas de trabajo	und	2.00	181.35	362.70	2.00	100.00%	362.70			2.00	100.00%	362.70
E-3	Alfombra suspendida en el techo	und	2.00	203.60	407.20	2.00	100.00%	407.20			2.00	100.00%	407.20
E-4	Higiemetro	und	2.00	677.97	1,355.95	1.90	55.00%	1,283.14			1.90	55.00%	1,283.14
E-5	Pincha aguja	und	4.00	2,626.50	10,506.00	3.60	90.00%	9,902.54			3.60	90.00%	9,902.54
E-53	Marmas vehiculas de 80 litros	und	1.00	1,278.81	1,278.81							1.00	1,278.81
E-59	Plumero portatil	und	1.00	2,965.10	2,965.10							1.00	2,965.10
E-78	Caja de Cholesterol (Caja Tics)	und	1.00	2,118.64	2,118.64	1.00	100.00%	2,118.64			1.00	100.00%	2,118.64
G-10	Cable Teflon (Cable Tics)	und	1.00	7,697.12	7,697.12							1.00	7,697.12
G-12	Serie de cables para cortar hueso	und	2.00	3,135.59	6,271.19							2.00	6,271.19
L-5	Serie de cables para cortar hueso	und	2.00	3,135.59	6,271.19							2.00	6,271.19
L-51	Pinza para suturas yodo	und	300.00	31.12	9,336.00	1.00	0.33%	2,992.00			1.00	0.33%	2,992.00
L-51	Pinza para suturas yodo	und	300.00	31.12	9,336.00							300.00	9,336.00
IN-01	Juegos de biomatras para citologia	und	300.00	30.69	9,207.00							300.00	9,207.00
IN-02	Mixturador de biomatras para citologia	und	1.00	13,329.15	13,329.15							1.00	13,329.15
IN-03	Mixturador de biomatras para citologia	und	1.00	394.31	394.31							1.00	394.31
M-105	Portavasos metalicos para enfriamiento	und	20.00	1,271.19	25,423.73							20.00	25,423.73
M-109	Silla de ruedas estandar	und	8.00	1,016.55	8,132.40							8.00	8,132.40
M-107	Silla de ruedas, portatela	und	2.00	129.03	258.05							2.00	258.05
M-119	Estomero	und	2.00	42.37	84.75							2.00	84.75
M-135	Para microscopio	und	4.00	7,559.49	30,237.97							4.00	30,237.97
M-139	Caja tuerca con clavos tipo Iudj	und	4.00	163.49	653.97							4.00	653.97
M-143	Caja de microscopio multiple para decs. uniaxial	und	2.00	2,118.64	4,237.29							2.00	4,237.29
M-178	Cable de control de temperatura (TEPA)	und	2.00	168.44	336.88							2.00	336.88
M-23	Test de desarrollo psicomotor (TEPA)	und	2.00	242.78	485.56							2.00	485.56
O-20	Test EEDP (escala de evaluación de desarrollo psicomotor)	und	2.00	207.25	414.51							2.00	414.51
O-22	Test de WPPSI (prueba verbal)	und	2.00	271.19	542.37							2.00	542.37
O-23	Test de WISC-R (verbal)	und	2.00	259.07	518.14							2.00	518.14
O-24	Test de WAIS (adulto)	und	2.00	168.44	336.88							2.00	336.88
O-25	Test de Stanford Binet	und	2.00	168.44	336.88							2.00	336.88
O-29	Maquina de higiene bucal	und	3.00	1,016.55	3,049.65	3.00	100.00%	3,049.65			3.00	100.00%	3,049.65
O-5	Juegos para estimulación temprana	und	3.00	1,182.44	3,547.32							3.00	3,547.32
O-8	Juegos para estimulación sensorial	und	3.00	1,182.44	3,547.32							3.00	3,547.32
O-8	Juegos para estimulación sensorial	und	3.00	1,182.44	3,547.32							3.00	3,547.32
O-10	Juegos para estimulación sensorial	und	1.00	169.49	169.49							1.00	169.49
O-104	Juegos para estimulación sensorial	und	1.00	6,034.92	6,034.92							1.00	6,034.92
S-118	Sistema de alarma para emergencia	und	1.00	5,847.45	5,847.45							1.00	5,847.45
S-119	Sistema de alarma para emergencia	und	1.00	6,653.64	6,653.64							1.00	6,653.64
S-128	Sistema de alarma para emergencia	und	1.00	4,693.13	4,693.13							1.00	4,693.13



CONSORCIO SUPERVISOR CARX
 SUPERVISOR

VALORIZACIÓN N° 38 - EQUIPAMIENTO

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO

Sr. 217.226.482.38
31/03/2015

EQUIPAMIENTO

30-Abr-21

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 06
FECHA DE CORTE

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRA D O		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNO	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRA D O	MONTO	METRA D O	MONTO	METRA D O	MONTO	METRA D O	MONTO
U-131	Posible para lavado de instrumental	1.00	1.00	3,173.50	3,173.50								3,173.50
U-174	Armadura de pautales	1.00	1.00	1,278.24	1,278.24	0.95	1,214.33			0.95	1,214.33		63.91
U-21	Lensómetro	1.00	1.00	21,188.44	21,188.44								21,188.44
U-33	Receptor	1.00	1.00	9,516.10	9,516.10								9,516.10
U-35	Amplificador dental digital	2.00	2.00	3,543.50	7,087.00								7,087.00
07-03	GRUPO ELECTRO MECANICO												
D-211	Monitor de saturación de oxígeno	1.00	1.00	1,214,997.89	1,214,997.89	0.95	1,154,247.99			0.95	1,154,247.99		60,749.90
D-220	Lavadora automática de vajillas hospitalarias 300 lt	7.00	7.00	32,995.76	230,970.34			7.00	230,970.34				230,970.34
D-223	Estufa de tacho con 02 columnas (Gases, 20, 20, 20C, 81) con escalera de acceso, rack y base	3.00	3.00	63,101.69	189,305.09	2.85	183,388.83			2.85	183,388.83		6,916.26
D-224	Toma mural (O.V. AC, 4) con escalera de acceso, rack y base para monitor multiparametro 08	14.00	14.00	6,810.17	95,342.38	13.30	213,508.47			13.30	213,508.47		81,833.91
D-225	Toma mural (O.V. 2) con escalera de acceso, rack y base para monitor multiparametro y 02 dtd	180.00	180.00	6,317.65	1,137,179.85	171.00	1,052,214.24			171.00	1,052,214.24		84,965.61
D-226	Toma mural (O.V. AC, 3) con escalera de acceso, rack y base para monitor multiparametro y 02 dtd	23.00	23.00	8,211.19	188,857.37	20.00	131,067.60			20.00	131,067.60		57,789.77
D-228	Toma mural (O.V. AC, 3) con escalera de acceso, rack y base para monitor multiparametro y 02	13.00	13.00	35,593.22	462,771.86	12.35	400,009.81			12.35	400,009.81		62,762.05
D-229	Receptor autónomo para endoscopio flexible	1.00	1.00	153.46	153.46								153.46
D-308	Kf de abas	5.00	5.00	3,068.61	15,343.05								15,343.05
E-103	Balanza de plataforma digital, fuerza 100 kg	1.00	1.00	3,220.34	3,220.34								3,220.34
E-104	Balanza de plataforma fuerza 100 kg	1.00	1.00	7,340.25	7,340.25								7,340.25
E-108	Refrigeradora de 1500 litros	1.00	1.00	34,263.28	34,263.28								34,263.28
E-110	Refrigeradora para alimentos	7.00	7.00	3,391.84	23,742.88								23,742.88
E-127	Balanza de 03 kilogramos de 5 kg y 12 litros	12.00	12.00	4,333.73	52,004.76								52,004.76
E-129	Balanza de 14 kg con 02 platos	1.00	1.00	30,847.65	30,847.65								30,847.65
E-134	Refrigerador de 4 p'	1.00	1.00	2,627.12	2,627.12								2,627.12
E-159	Camara de conservación de colágeno de 02 ocupas con salida frontal	2.00	2.00	1,727.12	3,454.24								3,454.24
E-200a	Cocina a gas propaga de 8 hornillas y horno	1.00	1.00	122,831.35	122,831.35	1.90	3,281.53			1.90	3,281.53		119,549.82
E-201	Lavador automático de endoscopios	1.00	1.00	32,203.59	32,203.59								32,203.59
E-202	Lavador automático de endoscopios	1.00	1.00	24,179.65	24,179.65	0.95	22,970.63			0.95	22,970.63		1,209.02
E-203a	Difusor de nebulizaci	1.00	1.00	430.03	430.03								430.03
E-210	Horno de convección de 10 bandejas a gas	1.00	1.00	71,238.10	71,238.10	0.95	67,676.19			0.95	67,676.19		4,561.91
E-212	Refrigerador eléctrico, industrial	2.00	2.00	15,254.24	30,508.47	1.90	28,993.05			1.90	28,993.05		1,515.42
E-54	Prensa industrial	1.00	1.00	28,813.59	28,813.59								28,813.59
E-57	Máquina lavadora tipo industrial con escalera	1.00	1.00	189.49	189.49								189.49
E-59	Set de herramientas para especial informaco	19.00	19.00	2,252.65	42,800.55	12.35	40,009.81			12.35	40,009.81		2,790.74
E-74	Taladro eléctrico de mano	1.00	1.00	549.82	549.82	0.95	523.31			0.95	523.31		26.51
E-76	Baladora industrial	1.00	1.00	1,018.65	1,018.65	0.95	968.10			0.95	968.10		50.55
E-81	Cocina eléctrica de 02 hornillas de mesa	10.00	10.00	1,007.60	10,076.00								10,076.00
E-83a	Equipo con pulido para lavado de coches	2.00	2.00	3,516.95	7,033.90								7,033.90
E-84	Explotadora de jajos, semi industrial, de acero inoxidable	1.00	1.00	10,169.49	10,169.49								10,169.49
E-85	Horno microondas con panel digital	11.00	11.00	638.41	7,022.51	10.45	6,881.60			10.45	6,881.60		140.91
E-87	Lavadora industrial de vajillas eléctrica	2.00	2.00	19,640.69	39,281.38								39,281.38
E-89	Lavadora eléctrica 2000 lt	5.00	5.00	1,384.07	6,920.34								6,920.34
E-90	Máquina lavadora de platos	1.00	1.00	3,813.56	3,813.56	0.95	3,613.56			0.95	3,613.56		200.00
E-92	Máquina lavadora de 50 litros	1.00	1.00	1,555.42	1,555.42	0.95	1,449.15			0.95	1,449.15		106.27
E-94	Moladora eléctrica de carne	2.00	2.00	2,828.93	5,657.87								5,657.87
E-95	Sierra eléctrica para cortar carne	1.00	1.00	5,355.06	5,355.06	0.95	5,093.32			0.95	5,093.32		261.74
K-50	Surtido eléctrico para gas de 40 a 80 lt	1.00	1.00	431.78	431.78								431.78
LA-35	Lavadora centrifuga automatica de 2 puertas (barrera sanitaria), industrial 35kg	1.00	1.00	32,203.59	32,203.59	0.95	29,107.62			0.95	29,107.62		3,095.97



CONSORCIO SUPERVISOR GARCIA

VALORIZACION N° 38 : EQUIPAMIENTO
 Período del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".
 IGUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 31.630.026
 426-462-36
EQUIPAMIENTO
30-Abr-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 08
 FECHA DE CORTE

CORTE	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO
M-120	Llaves para tornillos de 2 puntas (Barra 3x20mm), industrial 70kg	und	2.00	333.311.69	676.623.73							2.00	100.00%	676.623.73
M-128	Cable para soldar para tubo	und	8.00	3.203.64	26.149.152							8.00	100.00%	26.149.152
M-131	Mesa de acero inoxidable para laboratorio	und	1.00	53.155.02	53.155.02							1.00	100.00%	53.155.02
O-00	Tablero metálico con tornillos de rosca para taller	und	2.00	306.49	612.98							2.00	100.00%	612.98
SEC-40	Tornillo de banco	und	2.00	38.135.59	76.271.19	1.00	50.00%	658.31	2.00	100.00%	658.31	2.00	100.00%	658.31
T-101a	Secadora de ropa de 40kg	und	1.00	1.325.93	1.325.93							1.00	100.00%	1.325.93
T-101b	Equipo para soldar y cortar con oxígeno (trabajos en general)	und	1.00	1.610.17	1.610.17							1.00	100.00%	1.610.17
T-102	Equipo para soldar y cortar con oxígeno (trabajos en general)	und	1.00	820.38	820.38							1.00	100.00%	820.38
T-109	Equipo eléctrico para partir con pulverizador molinos compresora y accesorios	und	5.00	1.344.75	6.723.75	4.75	65.00%	6.340.04	4.75	65.00%	6.340.04	4.75	65.00%	6.340.04
T-53	Cable registradora digital	und	1.00	8.635.59	8.635.59							1.00	100.00%	8.635.59
T-55	Conjuntos eléctricos de gas	und	1.00	1.779.69	1.779.69							1.00	100.00%	1.779.69
T-59	Embré eléctricos de mesa	und	1.00	49.152.54	49.152.54	0.95	50.00%	46.84.92	0.95	50.00%	46.84.92	0.95	50.00%	46.84.92
07.00	EQUIPO OMINIUTICO													
D-145	Procesador electrónico de alimentos	und	64.00	211.856	13.565.32							64.00	100.00%	13.565.32
D-146	Set de instrumentación de acero quirúrgico	und	60.00	220.34	13.220.40							60.00	100.00%	13.220.40
D-147	Set de instrumentación de acero quirúrgico	und	16.00	1.018.95	16.271.19							16.00	100.00%	16.271.19
H-11	Set de instrumentación para cirugía	und	12.00	3.715.95	39.440.98							12.00	100.00%	39.440.98
H-12	Set instrumental para suturas con cuerpo sellado	und	3.00	7.123.87	21.371.61							3.00	100.00%	21.371.61
H-13	Set instrumental para suturas con cuerpo sellado	und	6.00	355.93	2.135.58							6.00	100.00%	2.135.58
H-15	Set de tona de muestreo pinzas abobilladas	und	4.00	1.829.15	7.316.61							4.00	100.00%	7.316.61
H-18	Set instrumental de inspección y tona de ODU	und	6.00	13.621.19	82.927.12							6.00	100.00%	82.927.12
H-19	Set instrumental de laparoscopia	und	30.00	220.34	6.610.17							30.00	100.00%	6.610.17
I-20	Set instrumental para sutura	und	5.00	5.508.47	27.542.37							5.00	100.00%	27.542.37
I-21	Set instrumental para sutura	und	11.00	3.583.05	39.410.98							11.00	100.00%	39.410.98
I-22	Set instrumental para suturas con cuerpo sellado	und	14.00	3.583.05	50.162.72							14.00	100.00%	50.162.72
I-23	Set instrumental para suturas con cuerpo sellado	und	4.00	1.525.42	6.101.69							4.00	100.00%	6.101.69
I-25	Set instrumental de cirugía dental	und	2.00	1.042.27	2.084.54							2.00	100.00%	2.084.54
I-26	Set instrumental de cirugía dental	und	2.00	2.836.59	5.673.18							2.00	100.00%	5.673.18
I-27	Set instrumental de cirugía dental	und	2.00	9.847.45	19.694.90							2.00	100.00%	19.694.90
I-28	Set instrumental de endoscopia	und	4.00	39.783.93	159.135.93							4.00	100.00%	159.135.93
I-29	Set instrumental de endoscopia	und	3.00	7.203.33	21.610.17							3.00	100.00%	21.610.17
I-30	Set instrumental de cirugía laparoscópica (dígito)	und	3.00	67.372.63	202.118.64							3.00	100.00%	202.118.64
I-31	Set instrumental de cirugía laparoscópica (dígito)	und	3.00	75.716.52	227.150.65							3.00	100.00%	227.150.65
I-32	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-33	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	4.00	29.915.25	119.661.02							4.00	100.00%	119.661.02
I-34	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	5.00	18.240.65	91.154.24							5.00	100.00%	91.154.24
I-35	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-36	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	5.00	18.240.65	91.154.24							5.00	100.00%	91.154.24
I-37	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-38	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-39	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-40	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-41	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-42	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-43	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-44	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-45	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-46	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-47	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-48	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-49	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-50	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-51	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-52	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-53	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-54	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-55	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-56	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00
I-57	Set instrumental de suturas con cuerpo sellado	und	2.00	2.033.50	4.067.00							2.00	100.00%	4.067.00



CONSORCIO SUPERVISOR
 RAUL P. P. SUPERVISOR

VALORIZACIÓN N° 38 : EQUIPAMIENTO
 Período del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".
 UBICACION: QUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/ 217,226,482.38
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 06
 FECHA DE CORTE: 30-Abr-21

CÓRGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNO	CANTIDAD	VAL	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO
M-16	Sit de instrumental de cirugía menor de traumatología	3.00	3.00	81,112.50	245,437.50									245,437.50
M-161	Sit para bopias dermatológicas	1.00	1.00	3,813.56	3,813.56									3,813.56
M-162	Sit de instrumental para micropig	2.00	2.00	23,244.24	50,508.47									50,508.47
M-163	Sit de instrumental dermatológico básico	4.00	4.00	71,168.44	284,745.76									284,745.76
M-164	Sit instrumental para Apendicemia	2.00	2.00	15,847.46	31,694.92									31,694.92
M-165	Sit instrumental epiteloma	4.00	4.00	1,644.07	6,576.27									6,576.27
M-166	Sit instrumental cirugía pediatría escolar	2.00	2.00	29,815.25	59,630.51									59,630.51
M-167	Sit instrumental para histriología	2.00	2.00	16,395.76	32,791.53									32,791.53
M-168	Sit instrumental de cirugía urológica	2.00	2.00	38,778.68	77,557.36									77,557.36
M-169	Sit instrumental de cirugía ginecología y obstetricia	3.00	3.00	1,163.49	3,504.47									3,504.47
M-204	Sit instrumental de cirugía de Ectópico	11.00	11.00	4,027.80	44,745.76									44,745.76
07-05	EQUIPO INFORMÁTICO	2.00	2.00	27,216.55	54,433.10									54,433.10
M-143	Impresora laser en seco	2.00	2.00	21,148.44	42,296.88									42,296.88
M-144	Planta digital infrarroja	5.00	5.00	5,932.30	29,661.50									29,661.50
T-100	Impresora laser multifuncional	4.00	4.00	1,778.65	7,114.64									7,114.64
T-127	Impresora laser alta demanda	12.00	12.00	2,668.10	35,533.22									35,533.22
T-128	Scanner	5.00	5.00	1,271.19	6,355.93									6,355.93
T-14	Reproductor Mp3	12.00	12.00	433.73	5,047.75									5,047.75
T-50	Computadora personal-Administrativa	165.00	165.00	4,651.02	769,067.80									769,067.80
T-51	Computadora personal-Asistencial	40.00	40.00	4,651.02	186,446.63									186,446.63
T-52	Computadora portátil	15.00	15.00	4,651.02	69,912.23									69,912.23
T-53	Impresora laser digital	3.00	3.00	2,118.64	6,355.93									6,355.93
T-57	Computadora personal alta demanda	70.00	70.00	1,355.01	84,915.25									84,915.25
T-58	Equipo de sonido	5.00	5.00	1,654.92	8,474.58									8,474.58
07-08	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	30.00	30.00	677.97	20,335.55									20,335.55
M-10	Archivador metálico de 4 gavetas	20.00	20.00	530.72	10,614.40									10,614.40
M-101	Vitrina metálica para anuncios con puntas conetadas de vidrio	65.00	65.00	300.22	19,545.97									19,545.97
M-102	Portachapas metálica de para 4	13.00	13.00	2,590.53	33,678.97									33,678.97
M-11	Vitrina metálica para libros	23.00	23.00	729.20	18,771.58									18,771.58
M-114	Cubo de acero inoxidable para diálisis, con tapa accionada a pedal	220.00	220.00	594.22	130,504.47									130,504.47
M-13	Pajuela metálica de piso	27.00	27.00	169.49	40,508.48									40,508.48
M-133	Ala rodillo	28.00	28.00	1,728.81	38,483.05									38,483.05
M-135	Mesa de comedor para 4 personas	11.00	11.00	1,101.63	12,118.64									12,118.64
M-140	Pajuela de plástico con tapa y vitrina basible	274.00	274.00	50.85	13,932.20									13,932.20
M-142	Mesa con 2 gavetas	40.00	40.00	381.38	15,254.24									15,254.24
M-143	Mesa con 3 gavetas	1.00	1.00	2,250.49	2,250.49									2,250.49
M-145	Mesa con 4 gavetas	193.00	193.00	709.83	128,927.65									128,927.65
M-18	Banca metálica de 2 bancas	31.00	31.00	423.73	13,135.59									13,135.59
M-20	Cuchinera metálica de 180 x 450 cm	20.00	20.00	12,714.62	254,292.44									254,292.44
M-21	Escritorio estandar	174.00	174.00	604.49	105,341.43									105,341.43
M-22	Mesa auxiliar para oficina	18.00	18.00	211.66	3,013.56									3,013.56
M-23	Mesa de madera de trabajo de 240 x 120 cm.	2.00	2.00	559.65	1,119.30									1,119.30
M-28	Mesa de madera para niños	12.00	12.00	1,352.71	16,232.53									16,232.53
M-29	Cesillero metálico Guardatropa de un cuerpo y dos compartimientos	70.00	70.00	1,352.71	95,339.28									95,339.28
M-30	Mesa metálica de centro	2.00	2.00	338.58	677.17									677.17
M-32	Mesa metálica capitanea	8.00	8.00	1,601.69	12,813.56									12,813.56
M-34	Mesa para computo	27.00	27.00	762.71	20,593.22									20,593.22
M-35	Silla giratoria de acero inoxidable para sala operaciones	36.00	36.00	66.38	3,081.61									3,081.61
M-36	Silla giratoria de acero inoxidable para sala operaciones	5.00	5.00	1,652.54	8,262.71									8,262.71
M-38	Silla para audiolibro	70.00	70.00	1,051.64	71,758.61									71,758.61
M-39	Silla metálica confortable giratoria rodabile	30.00	30.00	1,725.69	51,769.05									51,769.05
M-37	Silla metálica confortable giratoria rodabile	30.00	30.00	492.87	14,011.02									14,011.02

CONSORCIO SUPERVISOR CASAR



VALORIZACION N° 38 : EQUIPAMIENTO
 Período del 16 Ene al 30-Abr-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA.
 OBRA UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 08
 FECHA DE CORTE

CODIGO	DESCRIPCION/ PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	PAI	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
M-39	Silla medica giratoria rodable con brazos	und	16,00	277,00	4.411,00								4.411,00
M-40	Silla medica giratoria rodable	und	277,00	254,24	70.423,73								70.423,73
M-42	Sillon medico confortable reclinable para torso	und	108,00	631,19	67.043,14	102,60	63.733,73			102,60	63.733,73		63.733,73
M-43	Sillon medico semi confortible con brazos, unipersonal	und	6,00	578,27	3.457,63	5,70	3.284,75			5,70	3.284,75		3.284,75
M-44	Sillon medico semi confortible sin brazos, 2 cuerpos	und	42,00	1.268,59	50.777,29								50.777,29
M-45	Sillon medico semiconfortible sin portabrazos 3 cuerpos	und	413,00	40,04	17.578,60	417,05	16.639,67			417,05	16.639,67		16.639,67
M-49	Pueta medica de pared con 4 portabrazos	und	33,00	1.271,19	49.576,27								49.576,27
M-50	PORTAUNDO CLINICO	und	1,00	469,59	469,59	0,95	427,12			0,95	427,12		427,12
D-141	Chata de acero inoxidable rodable	und	183,00	236,05	51.064,07	183,10	46.539,35			183,10	46.539,35		46.539,35
D-142	Chata de acero inoxidable pediatra	und	29,00	236,05	6.709,32								6.709,32
D-143	Pliegajo de acero inoxidable	und	30,00	71,19	2.135,43	29,50	5.139,65			29,50	5.139,65		5.139,65
D-144	Pliegajo de acero inoxidable pediatra	und	10,00	925,42	9.254,24								9.254,24
D-145	Ngulacopio de 2 campos	und	1,00	2.245,25	2.245,25								2.245,25
D-146	Ngulacopio de 4 campos	und	5,00	762,71	3.813,55								3.813,55
D-147	Mesa para medicos	und	7,00	691,42	6.239,97								6.239,97
D-148	Mesa de exploracion pediologica	und	1,00	17.003,39	17.003,39	0,95	17.003,22			0,95	17.003,22		17.003,22
M-103	Punta lavatorio de acero inoxidable rodable con gabinetes	und	10,00	1.016,65	10.169,49	9,50	9.651,02			9,50	9.651,02		9.651,02
M-104	Punta lavatorio simple metalico rodable, incluye lavatorio de acero inoxidable	und	6,00	893,83	5.359,58	5,70	5.072,03			5,70	5.072,03		5.072,03
M-105	Vasido metalico	und	14,00	338,89	4.745,76	13,30	4.508,47			13,30	4.508,47		4.508,47
M-106	Silla especial para toma de muestras	und	1,00	1.355,93	1.355,93	0,95	1.283,14			0,95	1.283,14		1.283,14
M-107	Chato para el transporte de sangres	und	2,00	1.800,36	3.600,71	1,90	3.432,08			1,90	3.432,08		3.432,08
M-108	Carro para el transporte de ropa limpia	und	8,00	3.220,34	25.762,71	7,60	24.474,55			7,60	24.474,55		24.474,55
M-109	Carro para toallas de limpieza	und	3,00	1.895,00	5.685,00	18,95	55.172,73			18,95	55.172,73		55.172,73
M-110	Carro para toallas de limpieza	und	20,00	2.690,00	53.800,00	19,95	52.684,27			19,95	52.684,27		52.684,27
M-111	Carro para toallas de limpieza	und	47,00	1.171,19	55.245,76	44,65	52.069,47			44,65	52.069,47		52.069,47
M-112	Punta lavatorio de acero inoxidable rodable con bodega	und	35,00	1.165,81	40.603,18	33,25	38.263,02			33,25	38.263,02		38.263,02
M-113	Portabrazos de acero inoxidable rodable, con bodega de bota	und	52,00	254,24	13.220,34	49,40	12.569,32			49,40	12.569,32		12.569,32
M-114	Carro para el transporte de alimentos	und	1,00	6.335,93	38.133,59								38.133,59
M-115	Mesa rodable para alimentos	und	6,00	11.744,41	11.744,41								11.744,41
M-116	Mesa rodable para alimentos	und	179,00	659,83	15.278,65								15.278,65
M-117	Silla para el tratamiento de glaucoma	und	1,00	8.369,83	8.369,83								8.369,83
M-118	Carro para el transporte de ropa limpia	und	2,00	9.930,93	19.861,85								19.861,85
M-119	Carro para el transporte de ropa limpia	und	83,00	1.954,44	15.474,53								15.474,53
M-120	Carro para el transporte de ropa limpia	und	2,00	2.150,42	4.300,85								4.300,85
M-121	Carro para el transporte de ropa limpia	und	2,00	7.193,81	14.247,63								14.247,63
M-122	Carro para el transporte de ropa limpia	und	1,00	4.516,15	4.516,15	0,95	4.291,81			0,95	4.291,81		4.291,81
M-123	Carro para el transporte de ropa limpia	und	2,00	2.943,02	5.886,04	1,95	5.359,59			1,95	5.359,59		5.359,59
M-124	Carro para el transporte de ropa limpia	und	1,00	684,92	684,92								684,92
M-125	Carro para el transporte de ropa limpia	und	20,00	15.234,24	305.044,75	0,95	3.644,41			0,95	3.644,41		3.644,41
M-126	Carro para el transporte de ropa limpia	und	1,00	4.097,60	4.097,60								4.097,60
M-127	Carro para el transporte de ropa limpia	und	34,00	691,02	22.474,58	32,30	21.350,65			32,30	21.350,65		21.350,65
M-128	Carro para el transporte de ropa limpia	und	72,00	391,35	27.467,63	63,40	26.084,75			63,40	26.084,75		26.084,75
M-129	Carro para el transporte de ropa limpia	und	23,00	474,95	10.824,03								10.824,03
M-130	Carro para el transporte de ropa limpia	und	3,00	4.763,59	14.351,97								14.351,97
M-131	Carro para el transporte de ropa limpia	und	1,00	2.996,10	2.996,10								2.996,10
M-132	Carro para el transporte de ropa limpia	und	47,00	2.497,63	115.503,47	44,65	109.733,05			44,65	109.733,05		109.733,05
M-133	Carro para el transporte de ropa limpia	und	8,00	3.813,59	30.503,47	7,60	28.930,05			7,60	28.930,05		28.930,05
M-134	Carro para el transporte de ropa limpia	und	20,00	109,49	4.406,78								4.406,78

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 DR. RAUL VELAZQUEZ
 SUPERVISOR

VALORIZACIÓN N.º 38 - EQUIPAMIENTO

Periodo del 16 Ene al 30-Abr-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I+2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

OBRA:
UBICACION:
ENTIDAD:
CONTRATISTA:
MONTO CONTRATADO:
FECHA DE PRESUPUESTO:
FORMULA POLINOMICA No. 06
FECHA DE CORTE:

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI: 217,226,482.38
31/08/2015
EQUIPAMIENTO
30-Abr-21

CODIGO clave	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	PAL	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO	
M-81	Escala en acero inoxidable para sala de operaciones	und	3,00	2.639,43	169.574,42	2,66	1.569,32			2,66	93,02%	1.569,32	0,15	3,00%
M-82	Vitrina de acero inoxidable para instrumental y material estéril de los cuerpos	und	75,00	2.639,43	199.574,42								75,00	100,00%
M-87	Cama para transporte de decúbito	und	8,00	4.097,80	32.942,37	7,60	30.915,25			7,60	95,00%	30.915,25	0,40	5,00%
M-83	Mesa (dura) para exámenes gineco-obstétricos	und	48,00	847,45	4.025,42	4,75	4.025,42			4,75	9,92%	4.025,42	0,25	0,50%
M-84	Mesa (dura) para exámenes y curaciones	und	48,00	634,92	33.355,91	45,60	31.638,14			45,60	95,00%	31.638,14	2,40	5,00%
M-85	Mesa especial en acero inoxidable para lótopo gineco-obstétrico	und	30,00	2.457,63	7.372,65	2,85	7.004,24			2,85	9,50%	7.004,24	0,15	0,50%
M-72	Banco de acero inoxidable de 2 cuerpos	und	30,00	2.238,44	67.093,22								30,00	100,00%
M-73	Cama cama multiposición	und	13,00	10.169,49	132.203,29	12,35	125.533,22			12,35	95,00%	125.533,22	0,65	5,00%
M-75	Cama clínica reclinable para adultos	und	165,00	4.558,90	752.218,22	155,75	714.607,31			155,75	95,00%	714.607,31	8,25	5,00%
M-76	Cama clínica reclinable para niños escolares	und	23,00	3.305,08	76.018,95								23,00	100,00%
M-77	Cama de 150 cm reclinable con biomatras	und	9,00	3.020,85	27.497,63								9,00	100,00%
M-78	Cama de 150 cm reclinable con biomatras	und	3,00	3.020,85	63.839,97								3,00	100,00%
M-80	Cama metálica - tabla basculante reclinable	und	4,00	2.327,84	8.911,35	3,60	8.465,79			3,60	90,00%	8.465,79	0,40	10,00%
M-81	Cama metálica fabrica para 20 postas bitubos clinica	und	24,00	3.559,32	85.423,32								24,00	100,00%
M-83	Cochera metálica de curaciones reclinable	und	12,00	2.708,61	33.523,32	11,40	31.681,36			11,40	95,00%	31.681,36	0,60	5,00%
M-84	Cochera para transporte de ropa sucia	und	32,00	1.010,35	32.331,65	30,40	30.715,08			30,40	95,00%	30.715,08	1,60	5,00%
M-85	Cuna sifónica con base metálica reclinable	und	230,00	211,85	48.910,17	209,00	44.279,69			209,00	91,00%	44.279,69	21,00	9,00%
M-87	Escala metálica de 1 postillo	und	5,00	169,49	847,45	4,75	605,08			4,75	95,00%	605,08	0,25	5,00%
M-89	Escala metálica de 2 postillos	und	3,00	1.601,63	4.605,08	2,85	4.564,63			2,85	95,00%	4.564,63	0,15	5,00%
M-90	Mesa de acero inoxidable tipo mesa	und	150,00	1.440,63	37.497,65	24,70	38.564,75			24,70	95,00%	38.564,75	1,30	5,00%
M-91	Mesa de acero inoxidable reclinable para mujeres ures	und	15,00	1.534,52	242.451,05	15,00	239.339,50			15,00	100,00%	239.339,50	0,00	0,00%
M-92	Mesa de patios	und	3,00	54.934,92	164.064,75								3,00	100,00%
M-93	Mesa de trabajo de acero inoxidable de 100 x 200 cm	und	9,00	2.372,88	21.355,03	8,55	20.298,14			8,55	95,00%	20.298,14	0,45	5,00%
M-94	Mesa de trabajo de acero inoxidable de 1,50 x 0,70 m	und	25,00	2.397,12	63.226,44	27,55	65.765,12			27,55	95,00%	65.765,12	1,45	5,00%
M-95	Mesa especial para curaciones reclinable para lótopo	und	182,00	2.134,38	28.444,92								182,00	100,00%
M-97	Mesa metálica para exámenes y curaciones con lótopo	und	7,00	1.023,05	2.161,35								7,00	100,00%
M-99	Mesa reclinable de acero inoxidable para curaciones con lótopo	und	10,00	632,64	8.503,92	9,50	8.099,15			9,50	95,00%	8.099,15	0,50	5,00%
U-14	Unidad O.R. L. Estión de exploración	und	1,00	29.187,97	29.187,97								1,00	100,00%
O-1	Juego de mueble	und	5,00	127,83	639,41								5,00	100,00%
V-2	Ambulancia urbana tipo II equipada	und	2,00	271.186,44	542.372,88								2,00	100,00%
SUB-TOTAL				53.803.516,19	17.987.282,72	33,52%	17.987.282,72			33,52%	37,84%	20.285.738,40		62,16%
IG.V.				9.648.631,83	417.322,02		417.322,02					3.651.432,91		5,997.193,94
TOTAL				63.242.148,02	21.201.393,61		21.201.393,61			21,201.393,61	33,37%	22.937.171,31		39.114.978,83

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SA... R... K... L... R... A... M...
JEFE DE SUPERVISION
COP. 47833





**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 38
ABRIL 2021**

Contratista



o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: RAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Encofrado, armado y vaciado de Veredas, Pavimentos y Rampas



Encofrado, armado y vaciado de Veredas, Pavimentos y Rampas



**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 38
ABRIL 2021**

Contratista



OBJETIVO: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: VALORIZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



ESTRUCTURAS METÁLICAS: Pérgolas Metálicas

479



**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 38
ABRIL 2021**

Contratista



3: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: RAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



**ESTRUCTURAS METÁLICAS: Tijerales Metálicos para
Soporte de Coberturas**




**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 38
ABRIL 2021**

Contratista



OBJETIVO: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

**Cobertura de Panel
Termoacústico e Instalación de
cumbresas**





**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 38
ABRIL 2021**

Contratista



o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP:
RAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



**Cobertura de Panel Termoacústico e Instalación de
cumbreras**

476



**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 38
ABRIL 2021**

Contratista



o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: RAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Fabricación e instalación de Cajones para Termoaislante




Instalación de Tejas Pizarra



**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 38
ABRIL 2021**

Contratista



o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP:
RAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Izaje de Estructura de Techo Pre - Armada

474



Contratista

**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 38
ABRIL 2021**



OBJETIVO: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Contrazócalo Sanitario de Terrazo Pulido

473





**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 38
ABRIL 2021**

Contratista



3: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: RAMAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Tarrajeo con Baritina (preparación para Pintura Oleo Mate)