



VALORIZACION

N.º 6



"Año del Bicentenario del Perú: 200 de Independencia"

CARGO

Belén, 10 de marzo del 2021

Oficio n° 0673-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 06-
Febrero 2021.

Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria de la Institución Educativa n.° 62240 en la Comunidad de KUSUIMI, Distrito de Morona – Datem del Marañón - Loreto".

Ref.: a. Informe n° 0056-2021-GRL-GRI-SGSyC-OLVB
b. Carta n° 009-2021-CMP-GOREL

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización n° 06 por ejecución de obra**, que asciende a la suma de **Doscientos sesenta y un mil ochenta y siete con 32/100 Soles (S/. 261 087.32)**, revisada, aprobada y **presentada por** el Inspector mediante informe de la referencia a), **correspondiente a febrero de 2021**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 06	S/	261 087.32
Reajuste Bruto	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto por Materiales	S/	0.00
Deducción Reaj. Que No Corresp. A/D	S/	0.00
Deducción Reaj. Que No Corresp. A/M	S/	0.00
Retención Fondo de Garantía Fiel Cumplimiento	S/	3 480.71
Neto a Pagar	S/	257 606.61

Asimismo, la ejecución de la obra en febrero de 2021 tiene un avance real ejecutado acumulado de 83.78% versus un programado de 84.54%, encontrándose la obra en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L.**, conforme lo detallan los documentos de la referencia, se adjunta factura electrónica E001-27.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

ING. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub-Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC – File de obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)

Tramite: 04918
RFA – S.G.
dap – Sec.



INFORME N 0056-2021-GRL-GRI-SGSyC/OLVB-VALORIZACION N°06 MARZO OBRA KUSUIMI

Belén, 09 de Marzo del 2021.

Ing. Raúl FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control.



Asunto

: Conformidad Técnica – Pago de Valorización de Avance de Obra N° 06 Correspondiente al mes de Febrero de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUIMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO".

Contratista : CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO EIRL.
Referencia : Proveído N° 04918
Carta N° 009-2021-CMP-GOREL


*****OLVB*****

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente, así mismo informarle que la CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO EIRL ha presentado la Valorización de Obra N° 06, que corresponde al mes de febrero 2021, la misma que ha sido revisado, evaluado y da fe del contenido de la documentación técnica que se adjunta, así mismo esta coordinación da tramite la documentación toda vez que cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago, de acuerdo a lo siguiente:

INTRODUCCION

De acuerdo a lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 (modificado mediante Decreto Legislativo N° 1444), y su Reglamento Decreto Supremo N° 344-2018-EF; facultando a la CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO EIRL, empresa encargada de la ejecución de la obra, presentar la valorización N°05 de conformidad con lo establecido en los numerales 194.1 y 194.3 del Artículo N° 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado e indicado en la cláusula Cuarta del contrato.

OBRA	: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUIMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO".
UBICACIÓN	: LOCALIDAD DE KUSUIMI – MORONA – LORETO.
CONTRATISTA	: CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO EIRL.
PROCESO DE SELECCION	: AS N° 024-2019-CSO-GRL - (Primera Convocatoria).
CONTRATO DE OBRA	: CONTRATO N° 019-2019-GRL-GGR-GRI.
CODIGO SNIP	: 259157 (MDM)
FIRMA DE CONTRATO	: 20 de Noviembre del 2019.
VALOR REFERENCIAL	: S/ 1' 232,170.12 Soles (con I.G.V.)
MONTO CONTRACTUAL	: S/ 1' 044,211.97 Soles (sin I.G.V.)
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO
FECHA ENTREGA DE TERRENO	: 04 de Diciembre del 2019.
ADELANTO DIRECTO	: No solicitado





ADELANTO DE MATERIALES	: No solicito
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	: 05 - 12 - 2019
FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 03 - 03 - 2020
REPRESENTANTE LEGAL	: Sexto VASQUEZ RIOS.
RESIDENTE	: Ing. Juan Porfirio VEGA QUINTEROS
INSPECTOR	: Ing. Orestes Lucio VARILLAS BOZA.

BASE LEGAL

- ✓ Ley N° 30225 modificado mediante Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- ✓ Contrato de ejecución de obra N° 019-2019-GRL-GGR-GRI., de fecha 20/11/2019, de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUIMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO".

I.- DOCUMENTACION TECNICA

- A DATOS GENERALES
- B CONTROL DE PAGOS
- C GRAFICO COMPARATIVO DE AVANCE FISICO PROGRAMADO VS AVANCE FISICO EJECUTADO
- D HOJA RESUMEN DE VALORIZACION
- E HOJA DE LIQUIDACION
- F CALCULO DE REAJUSTES
- G RESUMEN DE AMORTIZACIONO
- H AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO
- I COEFICIENTE DE REAJUSTE
- J RELACION DE PARTIDAS Y METRADOS

II.- DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

- 1 COPIA DE CONTRATO DE OBRA
- 2 COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
- 3 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
- 4 COMPROBANTES DE PAGO
- 5 FORMULAS POLINOMICAS
- 6 CERTIFICADOS DE CALIDAD, PROTOCOLOS DE PRUEBA
- 7 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL INGENIERO RESIDENTE
- 8 PAGO TRIBUTOS
- 9 COPIA DE CUADERNO DE OBRA
- 10 RECURSOS UTILIZADOS EN EL MES
- 11 PANEL FOTOGRÁFICO
- 12 CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO
- 13 CARTA FIANZA DE ADELANTO PARA MATERIALES
- 14 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO





EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:


Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con el Inspector de obra en lo que han cuantificado los trabajos ejecutados para la Valorización de Obra N°06, correspondiente al mes de febrero 2021, se ha revisado, evaluado y se procede a aprobar, el procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N°06, de la obra en referencia, se ha determinado que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación presentada, .

La presente Valorización se ha evaluado en gabinete de acuerdo según informe de la supervisión teniendo en cuenta las normas legales y en concordancia con la documentación y cálculos adjuntos que se encontró procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **Doscientos Cincuentisiete mil Seiscientos Seis y 61/100 Soles (S/. 257,606.61)**, sin incluir IGV, el cual es tramitada de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO NETO A CANCELAR	
Valorización bruta N° 06 - febrero 2021	S/. 261,087.32
Reajuste de valorización	S/. 0.00
Reintegro contrato principal	S/. 0.00
Penalidad ausencia del residente	S/. 0.00
Penalidad por cuaderno de obra	S/. 0.00
Reajuste	S/. 0.00
Sub total	S/. 261,087.32
Regularización retención por atraso de obra	S/. 0.00
Deducción	S/. 0.00
Deducción que no corresponde Adelanto directo	S/. 0.00
Deducción que no corresponde Adelanto materiales	S/. 0.00
Retención de fondo de garantía	S/. 3,480.71
Garantía de fiel cumplimiento	S/. 0.00
Total neto a pagar a contratista	S/. 257,606.61

CONCLUSIONES:

La Valorización de Obra N°06 del mes de febrero 2021, cuenta con la documentación sustentadora correspondiente a las Valorizaciones de obras tramitadas y amortizaciones contractual de acuerdo al del RLCE son:





RECOMENDACIÓN:


- Al contar con la opinión favorable y validación del monto consignado, por parte del suscrito a solicitud de la Carta N° 009-2021-CMP-GOREL, de la contratista, se da Conformidad Técnica por lo que recomiendo continuar con el tramite a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto, tramitar el pago de la valorización N°06 correspondiente al mes de febrero - 2021, por un monto de **Doscientos Cincuentisiete mil Seiscientos Seis y 61/100 Soles (S/. 257,606.61)**, sin IGV; a favor de la empresa **CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO EIRL.**, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUIMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO"**.
- Así mismo para la cancelación de dicha valorización la firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de S/. 512.21 y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD, CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

Es todo en cuanto informo a usted para conocimiento y demás fines que estime conveniente.

Atentamente.

Orestes Lucio Varillas Boza
Ingeniero Civil

Reg. Colegio de Ingenieros del Peru N° 75729





"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Iquitos, 04 de marzo del 2021

CARTA N° 009 – 2021 - CMP-GOREL

Señores
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Atención:
ING. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. ORESTES VARILLAS BOZA
INSPECTOR DE OBRA.

Presente: -



Asunto : REMITE VALORIZACION N° 06 DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2021

Referencia: Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUIMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO"

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la **VALORIZACION N° 06 DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2021**, de la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUIMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO", para su trámite, aprobación y pago correspondiente, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 12 de febrero del 2021 según el siguiente cuadro:

RESUMEN DE VALORIZACION N° 06 – FEBRERO 2021

VALORIZACIÓN N° 06 – FEBRERO 2021	SI. 261,087.32
REAJUSTE NETOS – VALORIZACION N° 06 – FEBRERO - 2021	SI. 0.00
NETO VALORIZACION N° 06 – FEBRERO - 2021	SI. 261,087.32
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO	0.00
AMORTIZACIÓN ADELANTO MATERIALES	0.00
I.G.V	0.00
RETENCION FONDO DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	SI. 3,480.71
VALORIZACIÓN N°06 – FEBRERO 2021 (MONTO A PAGAR)	SI. 257,606.61

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS CON 61/100 SOLES

Sin otro particular, se suscribe de usted, agradeciéndole de ante mano su atención y esperando pronta respuesta a nuestra solicitud.

Atentamente,

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
 PRIMEIRO E.I.R.L

SEXTO VASQUEZ RIOS
GERENTE

Se Adjunta:

- Un folder Original de la valorización. (Sellado y foliado).
- Tres folders con las copias de la valorización N° 06 - febrero 2021.
- 01 CD.

04918
 S.G.S.Y.C
 Atención





PROVIDOR
Ing. Orestes Varrillas
SU
Atencion

VALORIZACION N° 06

Periodo del 01 al 12 de febrero del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARIANCHI - LORETO"

PROCESO DE SELECCIÓN : LICITACION PUBLICA N° 024-2019-CSO-GRL-(Convocatoria)
 N° DE CONTRATO : CONTRATO N° 004-2019-GRL-GGR-GRI
 SISTEMA DE CONTRATACION : CONTRATA A SUMA ALZADA
 EJECUTOR DE OBRA : CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L.
 ENTIDAD CONTRATANTE : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 RESIDENTE : ING MANUEL LOPEZ TAPULLIMA CIP N° 125455
 SUPERVISOR : ING. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA - CIP N° 75729
 AVANCE FISICO EJECUTADO : 25.00%
 AVANCE FISICO PROGRAMADO :

PLAZO DE EJECUCION : 90 Dias Calendario
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 05/12/2019
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03/03/2020
 AMPLIACION DE PLAZO :
 VALOR REFERENCIAL : SI, 1.232.170.12
 MONTO CONTRATADO : SI, 1.044.211.97
 COSTO DIRECTO : SI, 836.559.97
 FACTOR DE RELACION : 1.00000

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL		VALORIZACION				SALDO		
		UND	METRADO	P. U	PARCIAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	METRADO	COSTO
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD									
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES									
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.60 m	urfd	1.00	916.24	916.24	1.00	916.24	1.00	916.24	100.00%
01.01.02	ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	mms	3.00	350.00	1,050.00	3.00	1,050.00	3.00	1,050.00	100.00%
01.01.03	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,838.00	0.60	1,101.60	1,838.00	1,101.60	1,838.00	1,101.60	100.00%
01.01.04	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	m2	1,078.16	1.63	1,757.40	1,078.16	1,757.40	1,078.16	1,757.40	100.00%
01.02	SEGURIDAD Y SALUD - MITIGACION AMBIENTAL									
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
01.02.01.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	urfd	1.00	3,500.00	3,500.00	0.90	3,150.00	0.90	3,150.00	90.00%
01.02.01.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	urfd	1.00	4,395.00	4,395.00	0.90	3,955.50	0.90	4,395.00	90.00%
01.02.01.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	urfd	1.00	1,000.00	1,000.00	0.90	900.00	0.90	1,000.00	90.00%
01.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO									
01.02.02.01	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DURANTE EL TRABAJO	urfd	1.00	333.00	333.00	0.50	304.20	0.50	333.00	50.00%
02	ESTRUCTURAS									
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL HASTA H= 1.50 MTS	m3	197.02	32.67	6,435.64	197.02	6,435.64	197.02	6,435.64	100.00%
02.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL HASTA H= 2.00 MTS	m3	54.49	43.57	2,374.13	54.49	2,374.13	54.49	2,374.13	100.00%
02.01.03	CORTE DE TERRENO MANUAL	m3	377.29	18.60	7,017.59	377.29	7,017.59	377.29	7,017.59	100.00%
02.01.04	RELLENO MANUAL DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO	m3	78.14	16.34	1,276.81	78.14	1,276.81	78.14	1,276.81	100.00%
02.01.05	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA F. PISO, PATIO Y VEREDAS	m2	315.19	4.02	1,267.05	315.19	1,267.05	315.19	1,267.05	100.00%
02.01.06	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA F. PISO, PATIO Y VEREDAS	m2	551.70	11.52	6,355.53	551.70	6,355.53	551.70	6,355.53	100.00%
02.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL Dp=30 mts	m3	558.10	32.87	18,233.13	558.10	18,233.13	558.10	18,233.13	100.00%
02.01.08	CAMA DE APOYO e= 0.10 mts, NIVELADO Y COMPACTADO CMAT. PRESTAMO (ARENA ARCILLA)-PREVIO AL PISO	m2	705.72	9.37	6,612.60	705.72	6,612.60	705.72	6,612.60	100.00%
02.01.09	CAMA DE APOYO e= 0.12 mts, NIVELADO Y COMPACTADO CMAT. PRESTAMO (ARENA ARCILLA)-PREVIO AL PISO	m2	204.31	11.78	2,394.62	204.31	2,394.62	204.31	2,394.62	100.00%

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
 PRIMEIRO E.I.R.L.
 ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 125455

INGENIERO L. Varillas Boza
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 75729

VALORIZACION N° 06

Periodo del 01 al 12 de febrero del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - LORETO.

OBRA : LICITACION PUBLICA N° 024-2019-CSO-GRL-(Convocatoria)
 PROCESO DE SELECCION : CONTRATO N° 004-2019-GRL-GRR-GRI
 N° DE CONTRATO : CONTRATA A SUMA ALZADA
 SISTEMA DE CONTRATACION : CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L.
 EJECUTOR DE OBRA : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 ENTIDAD CONTRATANTE : ING MANUEL LOPEZ TAPULLIMA CIP N° 126485
 RESIDENTE : ING. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA - CIP N° 75129
 SUPERVISOR :
 PLAZO DE EJECUCION : 90 Dias Calendario
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 05/12/2019
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03/02/2020
 VALOR REFERENCIAL : SI. 1.232.110.12
 MONTO CONTRATADO : SI. 1.041.211.97
 COSTO DIRECTO : SI. 836.569.97
 FACTOR DE RELACION : 1.00000

25.00%

AVANCE FISICO EJECUTADO
 AVANCE FISICO PROGRAMADO

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO						
		UND	METRADO	P. U	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%		
02.02	OBRAS DE MORTERO SIMPLE															
02.02.01	SOLADO DE MORTERO E=4', f= 100 kg/cm2	m2	87.07	44.01	3.831.95	87.07	3.831.65	100.00%	87.07	3.831.95	100.00%	-	-	-	-	-
02.02.02	CIMENTOS CORRIDOS f= 140 kg/cm2	m3	55.55	444.47	24.694.75	55.55	24.694.75	100.00%	55.55	24.694.75	100.00%	-	-	-	-	-
02.02.03	MORTERO EN SOBRECIMIENTO f= 140 kg/cm2	m3	5.88	528.87	3.085.29	5.88	3.085.29	100.00%	5.88	3.085.29	100.00%	-	-	-	-	-
02.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS HASTA h= 1.50 mts	m2	81.45	27.71	2.256.98	81.45	2.256.98	100.00%	81.45	2.256.98	100.00%	-	-	-	-	-
02.02.05	FALSO PISO DE e= 4' DE MORTERO f=140 kg/cm2	m2	204.29	43.46	8.878.44	204.29	8.878.44	100.00%	204.29	8.878.44	100.00%	-	-	-	-	-
02.03	OBRAS DE MORTERO ARMADO															
02.03.01	ZAPATAS															
02.03.01.01	MORTERO f= 210 kg/cm2 - EN ZAPATAS	m3	30.62	588.31	18.014.05	30.62	18.014.05	100.00%	30.62	18.014.05	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.01.02	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO Ø 1/2" Fy=4200 kg/cm2 - ZAPATAS	kg	763.75	4.80	3.668.00	763.75	3.668.00	100.00%	763.75	3.668.00	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.02	VIGAS DE CIMENTACION															
02.03.02.01	MORTERO f= 210 kg/cm2 PARA VIGA DE CIMENTACION	m3	9.98	583.31	5.871.33	9.98	5.871.33	100.00%	9.98	5.871.33	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	133.85	29.30	3.921.81	133.85	3.921.81	100.00%	133.85	3.921.81	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.02.03	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO Ø 3/8" Fy=4200 kg/cm2 - VIGAS DE CIMENTACION	kg	672.94	4.71	3.169.55	672.94	3.169.55	100.00%	672.94	3.169.55	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.02.04	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO Ø 1/2" Fy=4200 kg/cm2 - VIGAS DE CIMENTACION	kg	1.053.41	5.03	5.351.32	1.053.41	5.351.32	100.00%	1.053.41	5.351.32	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.03	COLUMNAS															
02.03.03.01	MORTERO f=210 KG/CM2 EN COLUMNAS HASTA h=4.00 MTS	m3	14.55	569.23	8.143.12	14.55	8.143.12	100.00%	14.55	8.143.12	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.03.02	MORTERO f=210 KG/CM2 EN COLUMNAS h > 4.00 MTS	m3	5.49	618.78	3.396.99	5.49	3.396.99	100.00%	5.49	3.396.99	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS HASTA h=4.00 MTS	m2	258.10	46.70	11.959.87	258.10	11.959.87	100.00%	258.10	11.959.87	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS h > 4.00 MTS	m2	57.94	58.48	3.272.45	57.94	3.272.45	100.00%	57.94	3.272.45	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.03.05	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO Ø 1/4" Fy=4200 kg/cm2 - COLUMNAS	kg	115.86	4.38	507.47	115.86	507.47	100.00%	115.86	507.47	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.03.06	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO Ø 3/8" Fy=4200 kg/cm2 - COLUMNAS	kg	1.146.07	4.71	5.397.95	1.146.07	5.397.95	100.00%	1.146.07	5.397.95	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.03.07	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO Ø 1/2" Fy=4200 kg/cm2 - COLUMNAS	kg	1.517.29	5.08	7.707.83	1.517.29	7.707.83	100.00%	1.517.29	7.707.83	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.04	VIGAS Y DINTILES															
02.03.04.01	MORTERO f= 210 kg/cm2 EN VIGAS HASTA h= 4.00 MTS	m3	13.92	680.42	8.357.85	13.92	8.357.85	100.00%	13.92	8.357.85	100.00%	-	-	-	-	-
02.03.04.02	MORTERO f= 210 kg/cm2 EN VIGAS HASTA h > 4.00 MTS	m3	2.39	568.73	1.430.96	2.39	1.430.96	100.00%	2.39	1.430.96	100.00%	-	-	-	-	-

CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS
 PRIMEIRO E.I.R.L.
 SEXTO VASQUEZ RIOS
 GERENTE

ING. Manuel Lopez Tapullima
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 125455

VALORIZACION N° 06

Periodo del 01 al 12 de febrero del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62249 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO

OBRA : PROCESO DE SELECCION
 N° DE CONTRATO : LICITACION PUBLICA N° 024-2019-CSO-GRL-(Convocatoria)
 SISTEMA DE CONTRATACION : CONTRATO N° 004-2019-GRL-GRR-GRI
 EJECUTOR DE OBRA : CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L.
 ENTIDAD CONTRATANTE : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 RESIDENTE : ING MANUEL LOPEZ TAPULLIMA CIP N° 125455
 SUPERVISOR : ING. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA - CIP N° 751729

AVANCE FISICO EJECUTADO : 25.00%
 AVANCE FISICO PROGRAMADO

ITEM	PRESUPUESTO PRINCIPAL			VALORIZACION				BALDO		
	UND	METRADO	P.U	ANTERIOR		ACTUAL		METRADO	COSTO	%
				METRADO	COSTO	METRADO	COSTO			
02.03.04.03	m2	165.38	48.02	158.38	7,509.37	100.00%	-	158.38	7,509.37	100.00%
02.03.04.04	m2	17.78	57.80	17.78	1,027.68	100.00%	-	17.78	1,027.68	100.00%
02.03.04.05	kg	53.84	4.38	53.84	235.82	100.00%	-	53.84	235.82	100.00%
02.03.04.06	kg	812.46	4.71	3,826.69	812.46	100.00%	-	812.46	3,826.69	100.00%
02.03.04.07	kg	968.03	5.08	5,019.19	5,019.19	100.00%	-	5,019.19	5,019.19	100.00%
02.03.05	LOSAS									
02.03.05.01	m3	83.37	556.04	46,357.05	83.37	100.00%	83.37	46,357.05	100.00%	
02.03.05.02	m3	0.34	611.80	209.01	0.34	100.00%	0.34	209.01	100.00%	
02.03.05.03	m2	47.70	27.71	1,321.77	47.70	100.00%	47.70	1,321.77	100.00%	
02.03.05.04	m2	2.25	77.64	174.69	2.25	100.00%	2.25	174.69	100.00%	
02.03.05.05	kg	76.03	4.71	358.10	76.03	100.00%	76.03	358.10	100.00%	
02.03.06	MUROS									
02.03.06.01	m3	4.39	555.97	2,440.71	4.39	100.00%	4.39	2,440.71	100.00%	
02.03.06.02	m3	1.36	536.73	811.55	1.36	100.00%	1.36	811.55	100.00%	
02.03.06.03	m2	56.68	27.71	1,570.05	56.68	100.00%	56.68	1,570.05	100.00%	
02.03.06.04	m2	27.64	77.64	2,145.97	27.64	100.00%	27.64	2,145.97	100.00%	
02.03.06.05	kg	280.01	4.71	1,318.85	280.01	100.00%	280.01	1,318.85	100.00%	
02.03.07	TECHOS									
02.03.07.01	m3	0.94	533.03	501.10	0.94	100.00%	0.94	501.10	100.00%	
02.03.07.02	m3	3.69	555.82	2,078.84	3.69	100.00%	3.69	2,078.84	100.00%	
02.03.07.03	m3	0.42	621.80	261.16	0.42	100.00%	0.42	261.16	100.00%	
02.03.07.04	m2	32.91	30.37	1,005.94	32.91	100.00%	32.91	1,005.94	100.00%	
02.03.07.05	m2	4.38	77.64	338.51	4.38	100.00%	4.38	338.51	100.00%	
02.03.07.06	kg	4.20	4.33	18.40	4.20	100.00%	4.20	18.40	100.00%	
02.03.07.07	kg	85.74	4.71	403.84	85.74	100.00%	85.74	403.84	100.00%	
02.03.07.08	kg	213.00	5.08	1,082.04	213.00	100.00%	213.00	1,082.04	100.00%	
02.04	ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA									
02.04.01	ESTRUCTURA DE MADERA									

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
 PRIMEIRO E.I.R.L.
 SEXTO VALENZUELOS
 GERENTE

ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 125455

INGENIEROS L. Varillas Boza
 INGENIERO CIVIL
 Colegio Ingenieros N° 751729

VALORIZACION N° 06

Periodo del 01 al 12 de febrero del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62740 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE HORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO

PROCESO DE SELECCION : LICITACION PUBLICA N° 024-2019-C50-GRJ-(Convocatoria)

N° DE CONTRATO : CONTRATO N° 004-2019-GRJ-GGR-GRI

SISTEMA DE CONTRATACION : CONTRATA A SUMA ALZADA

EJECUTOR DE OBRA : CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMERO E.I.R.L.

ENTIDAD CONTRATANTE : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

RESIDENTE : ING MANUEL LOPEZ TAPULLIMA CIP N° 125465

SUPERVISOR : ING. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA - CIP N° 75729

PLAZO DE EJECUCION : 90 Dias Calendario

FECHA DE INICIO DE OBRA : 05/12/2019

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03/03/2020

AMPLIACION DE PLAZO : SI, 1.232,170.12

MONTO CONTRATADO : SI, 1,044,211.97

COSTO DIRECTO : SI, 838,583.97

FACTOR DE RELACION : 1.00000

AVANCE FISICO EJECUTADO : 25.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO :

ITEM	PRESUPUESTO PRINCIPAL				VALORIZACION				SALDO				
	UNID	METRADO	P. U	PARCIAL	ANTERIOR		ACTUAL		METRADO	COSTO	%		
					METRADO	COSTO	METRADO	COSTO					
02.04.01.01	un/d	110.00	83.13	10,794.30	68.00	6,476.53	44.00	4,317.72	110.00	10,794.30	100.00%	-	-
02.04.01.02	un/d	5.00	974.59	4,872.95	3.00	2,923.77	2.00	1,949.18	5.00	4,872.95	100.00%	-	-
02.04.01.03	un/d	2.00	1,341.79	2,683.58	1.00	1,341.79	1.00	1,341.79	2.00	2,683.58	100.00%	-	-
02.04.01.04	un/d	1.00	2,916.20	2,916.20	0.50	1,458.10	0.50	1,458.10	1.00	2,916.20	100.00%	-	-
02.04.01.05	m	572.90	8.85	5,070.17	285.00	2,522.25	287.90	2,547.92	572.90	5,070.17	100.00%	-	-
02.04.02	m2	25.62	23.83	610.52	10.20	243.07	12.80	305.02	23.00	548.09	90.00%	2.62	62.43
02.04.02.01	m2	340.07	42.21	14,354.35	135.00	5,693.35	170.00	7,175.70	305.00	12,874.05	90.00%	35.07	1,450.30
02.04.02.03	m	38.84	6.64	257.90	15.50	102.92	19.50	129.48	35.00	232.40	90.00%	3.84	25.50
02.04.02.04	m	75.63	15.54	1,251.75			63.00	1,124.72	63.00	1,124.72	90.00%	7.68	127.03
02.05	m2	336.63	77.03	25,900.61	336.63	25,900.61			336.63	25,900.61	100.00%		
02.05.01	m2	21.64	73.28	1,585.78	21.64	1,585.78			21.64	1,585.78	100.00%		
02.05.02	kg	87.97	5.63	495.27	87.97	495.27			87.97	495.27	100.00%		
03													
03.01	m2	92.77	21.01	1,949.10									
03.01.01	m2	607.53	23.70	14,399.65	365.00	8,650.50	242.53	5,749.15	607.53	14,399.65	100.00%		
03.01.03	m2	153.72	38.44	5,910.20	110.00	4,228.40	48.72	1,872.80	153.72	6,101.20	100.00%		
03.01.04	m2	163.86	47.35	7,765.15	59.00	4,688.64	64.96	3,076.51	163.86	7,765.15	100.00%		
03.01.05	m2	19.12	26.59	508.40	11.40	303.13	7.72	205.27	18.12	508.40	100.00%		
03.01.06	m2	41.24	41.74	1,745.08	24.90	1,114.03	16.34	731.05	41.24	1,845.08	100.00%		
03.01.07	m2	41.24	33.16	1,367.52	24.60	815.74	16.64	551.78	41.24	1,367.52	100.00%		
03.01.08	m	823.25	7.13	5,869.77	490.00	3,493.70	333.25	2,376.07	823.25	5,869.77	100.00%		
03.02	m2	276.13	55.40	15,297.60									
03.02.01	m2	50.33	28.54	1,437.27									
03.02.02	m2	50.33	28.54	1,437.27									
03.03													

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
PRIMERO E.I.R.L.
SEXTO VAZQUEZ RIOS
GERENTE

ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 125455

Orestes L. Varillas Boza
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio Ingenieros N° 75729

VALORIZACION N° 06

Periodo del 01 al 12 de febrero del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUHI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - LORETO

PROCESO DE SELECCION : LICITACION PUBLICA N° 024-2019-CSO-GRL-(Convocatoria)
 N° DE CONTRATO : CONTRATO N° 024-2019-GRL-GGR-GRI
 SISTEMA DE CONTRATACION : CONTRATA A SUMA ALZADA
 EJECUTOR DE OBRA : CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMERO E.J.R.L.
 ENTIDAD CONTRATANTE : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 RESIDENTE : ING MANUEL LOPEZ TAPULLINA CIP N° 125455
 SUPERVISOR : ING. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA - CIP N° 15729
 AVANCE FISICO EJECUTADO : 25.00%
 AVANCE FISICO PROGRAMADO :

PLAZO DE EJECUCION : 90 Dias Calendario
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 05/12/2019
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03/03/2020
 AMPLIACION DE PLAZO :
 VALOR REFERENCIAL : SI. 1,232,170.12
 MONTO CONTRATADO : SI. 1,041,211.97
 COSTO DIRECTO : SI. 838,559.97
 FACTOR DE RELACION : 1.00000

ITEM	PRESUPUESTO PRINCIPAL				VALORIZACION				SALDO			
	UNID	METRADO	P. U	PARCIAL	ANTERIOR		ACTUAL		METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
					METRADO	COSTO	METRADO	COSTO				
03.03.01												
03.03.01.01	m ²	159.30	25.64	5,110.05	80.00	2,051.20	119.30	3,053.85	60.00%	159.30	5,110.05	100.00%
03.03.01.02	m ²	5.03	78.28	393.75			5.03	393.75	100.00%		393.75	100.00%
03.03.01.03	m ²	96.62	68.82	6,649.39	39.00	2,683.63	57.62	3,965.41	60.00%	96.62	6,649.39	100.00%
03.03.01.04	m	133.48	42.72	5,702.27	54.00	2,306.83	78.48	3,395.39	60.00%	133.48	5,702.27	100.00%
03.03.01.05	m ²	13.42	23.21	311.48	5.40	125.33	8.02	186.14	60.00%	13.42	311.48	100.00%
03.03.02												
03.03.02.01	m ²	27.85	69.02	1,922.21	11.20	773.62	16.65	1,149.18	60.00%	27.85	1,922.21	100.00%
03.03.02.02	m ²	59.54	75.20	4,477.41	24.00	1,804.80	35.54	2,672.61	60.00%	59.54	4,477.41	100.00%
03.03.02.03	m	132.76	58.47	7,762.46	53.00	3,088.91	79.76	4,653.57	60.00%	132.76	7,762.46	100.00%
03.03.02.04	m	44.75	49.63	2,223.18	18.00	894.24	28.75	1,328.94	60.00%	44.75	2,223.18	100.00%
03.03.02.05	m ²	31.08	23.21	721.37	12.40	287.89	16.88	433.56	60.00%	31.08	721.37	100.00%
03.04												
03.04.01												
03.04.01.01	m ²	92.77	83.27	7,724.89			46.39	3,852.50	50.00%	46.39	3,852.90	50.00%
03.04.02												
03.04.02.01	m ²	39.02	27.23	1,062.51			19.50	530.99	50.00%	19.50	530.99	50.00%
03.04.02.02	m ²	28.54	25.73	734.33			14.40	370.51	50.00%	14.40	370.51	50.00%
03.05												
03.05.01	un ^d	3.00	827.05	2,481.15			1.00	827.05	33.00%	1.00	827.05	33.00%
03.05.02	un ^d	2.00	727.05	1,454.10			1.00	727.05	50.00%	1.00	727.05	50.00%
03.05.03	un ^d	2.00	627.05	1,254.10			1.00	627.05	50.00%	1.00	627.05	50.00%
03.05.04	un ^d	3.00	627.05	1,881.15			1.00	627.05	33.00%	1.00	627.05	33.00%
03.05.05	un ^d	8.00	219.04	1,752.32			6.00	1,314.24	75.00%	6.00	1,314.24	75.00%
03.05.06	m ²	47.51	150.24	7,137.90			37.00	5,558.88	78.00%	37.00	5,558.88	78.00%
03.05.07	un ^d	2.00	147.39	294.78			1.00	147.39	50.00%	1.00	147.39	50.00%
03.06												
03.06.01	m ²	40.00	5.81	232.40			30.00	174.30	75.00%	30.00	174.30	75.00%

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
 PRIMERO E.J.R.L.
 SEXTON GARCERAN RIOS
 GERENTE

ING. MANUEL LOPEZ TAPULLINA
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 125455

Orestes L. Varillas Boza
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio Ingenieros N° 75729

VALORIZACION N° 06

Periodo del 01 al 12 de febrero del 2021

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON - LORETO"

PROCESO DE SELECCIÓN : LICITACION PUBLICA N° 024-2019-CSO-GRL-(f Convocatoria)

N° DE CONTRATO : CONTRATO N° 005-2019-GRL-GCR-GRI

SISTEMA DE CONTRATACION : CONTRATA A SUMA ALZADA

EJECUTOR DE OBRA : CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L.

ENTIDAD CONTRATANTE : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

RESIDENTE : ING MANUEL LOPEZ TAPULLIMA CIP N° 125455

SUPERVISOR : ING. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA - CIP N° 75729

PLAZO DE EJECUCION : 90 Dias Calendario

FECHA DE INICIO DE OBRA : 05/12/2019

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03/03/2020

AMPLIACION DE PLAZO : SI, 1.232.170.12

VALOR REFERENCIAL : SI, 1.044.211.97

MONTO CONTRATADO : SI, 836.559.97

COSTO DIRECTO : 1.00000

FACTOR DE RELACION : 25.00%

ITEM	PRESUPUESTO PRINCIPAL			VALORIZACION ACTUAL				VALORIZACION ACUMULADO			SALDO		
	UND	METRADO	P.U	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	
03.05.02	pa	24.00	5.31	127.44	18.00	95.58	75.00%	18.00	95.58	75.00%	6.00	31.86	25.00%
03.05.03	pa	10.00	102.61	1,026.10	7.00	718.27	70.00%	7.00	718.27	70.00%	3.00	307.83	30.00%
03.06.04	urd	8.00	6.62	52.96	3.00	19.66	38.00%	3.00	19.66	38.00%	5.00	33.10	62.50%
03.06.05	urd	8.00	8.26	66.24	6.00	49.63	75.00%	6.00	49.63	75.00%	2.00	16.56	25.00%
03.07.01	urd	1.00	2,812.61	2,812.61	0.50	1,406.31	50.00%	0.50	1,406.31	50.00%	0.50	1,406.31	50.00%
03.07.02	urd	1.00	5,442.24	5,442.24	0.50	2,721.12	50.00%	0.50	2,721.12	50.00%	0.50	2,721.12	50.00%
03.07.03	m	7.83	221.19	1,742.98	3.00	663.57	38.00%	3.00	663.57	38.00%	4.83	1,079.41	61.93%
03.08.01	m2	60.48	7.97	583.76	48.64	387.66	70.00%	48.64	387.66	70.00%	20.84	166.09	29.99%
03.08.02	m2	763.50	7.23	5,563.49	538.65	3,894.44	70.00%	538.65	3,894.44	70.00%	220.85	1,669.05	30.00%
03.08.03	m2	28.54	11.55	329.92	19.98	230.97	70.00%	19.98	230.97	70.00%	8.56	98.95	29.99%
03.08.04	m2	80.95	9.65	789.16	69.87	587.40	70.00%	69.87	587.40	70.00%	26.09	251.77	30.00%
03.08.05	m2	80.77	9.65	779.43	58.54	545.61	70.00%	58.54	545.61	70.00%	24.23	233.82	30.00%
03.08.06	m2	20.02	14.00	280.28	14.01	186.14	70.00%	14.01	186.14	70.00%	6.01	84.14	30.02%
03.08.07	m2	39.02	11.91	464.73	27.31	325.26	70.00%	27.31	325.26	70.00%	11.71	139.47	30.01%
03.08.08	m2	276.13	7.68	2,120.66	193.29	1,494.47	70.00%	193.29	1,494.47	70.00%	82.84	636.21	30.00%
03.08.09	m2	57.00	11.04	629.28	39.90	440.50	70.00%	39.90	440.50	70.00%	17.10	188.78	30.00%
03.08.10	m2	47.51	12.15	577.25	33.26	404.11	70.00%	33.26	404.11	70.00%	14.25	173.14	29.99%
03.08.11	m2	12.00	21.94	263.28	8.40	180.94	70.00%	8.40	180.94	70.00%	3.60	77.54	30.00%
03.08.12	urd	1.00	183.29	183.29	0.70	130.40	70.00%	0.70	130.40	70.00%	0.30	55.89	30.00%
03.09.01	m	292.90	9.53	2,810.14	177.03	1,687.10	70.00%	177.03	1,687.10	70.00%	75.87	723.04	30.00%
03.09.02	m	62.35	22.12	1,378.18	43.65	965.84	70.00%	43.65	965.84	70.00%	18.70	413.64	29.99%
03.09.03	urd	2.00	3,487.48	6,974.96	1.40	4,854.47	70.00%	1.40	4,854.47	70.00%	0.60	2,000.49	30.00%
03.09.04	ipo	1.00	775.33	775.33	0.70	542.77	70.00%	0.70	542.77	70.00%	0.30	232.61	30.00%
03.09.05	urd	1.00	104.89	104.89	0.70	73.07	70.00%	0.70	73.07	70.00%	0.30	31.32	30.00%
03.09.06	urd	2.00	511.50	1,023.00	1.00	501.50	50.00%	1.00	501.50	50.00%	1.00	501.50	50.00%

- 1 -

Oristes L. Varillas Boza
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio Ingenieros N° 75729

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L.

SEXTO MASQUEZ RIOS
GERENTE

ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 125455

VALORIZACION N° 06

Período del 01 al 12 de febrero del 2021

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DAIEM DEL MARAÑON - LORETO"

PROCESO DE SELECCIÓN : MARAÑON - LORETO

N° DE CONTRATO : LICITACION PUBLICA N° 024-2019-CSO-GRL-(Convocatoria)

SISTEMA DE CONTRATACION : CONTRATO N° 004-2019-GRL-GGR-GRI

EJECUTOR DE OBRA : CONTRATA A SUMA ALZADA

ENTIDAD CONTRATANTE : CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L.

RESIDENTE : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

SUPERVISOR : ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA, CIP N° 125455

AVANCE FISICO EJECUTADO : 25.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO :

PLAZO DE EJECUCION : 90 Dias Calendario

FECHA DE INICIO DE OBRA : 05/12/2019

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03/03/2020

AMPLIACION DE PLAZO :

VALOR REFERENCIAL : SI, 1.232.170.12

MONTO CONTRATADO : SI, 1.044.211.97

COSTO DIRECTO : SI, 836.559.97

FACTOR DE RELACION : 1.00000

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL		VALORIZACION						SALDO						
		UND	METRADO	P.U	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		METRADO	COSTO	%			
					METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO						
03.03.07	CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMFICA 2"x2" CALIBRE N° 12 (h= 2.00 ms)	m	276.45	195.04	53,918.81	220.00	42,908.83	28.00	5,461.12	10.00%	248.00	48,359.92	90.00%	28.45	5,548.89	10.29%
03.03.08	PIZARRA DE CEMENTO PULIDO E=1.50 CM	m2	12.00	158.44	1,901.28	6.00	950.64	6.00	950.64	50.00%	-	-	50.00%	6.00	950.64	50.00%
03.03.09	MASTIL PARA HASTA DE BANDERA	und	1.00	1,693.34	1,699.34									1.00	1,693.34	100.00%
04	INSTALACIONES SANITARIAS															
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS															
04.01.01	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO (RAC. BLANCO)	pra	7.00	327.83	2,295.23	3.00	983.67	3.00	983.67	43.00%	-	-	43.00%	3.00	983.67	43.00%
04.01.02	LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE 1RA. 545x460mm	pra	4.00	343.87	1,375.48	2.00	687.74	2.00	687.74	50.00%	2.00	687.74	50.00%	2.00	687.74	50.00%
04.01.03	Receptor F" G" 3/4"	m	1.85	233.58	432.12	1.00	233.58	1.00	233.58	54.00%	1.00	233.58	54.00%	0.85	198.54	45.95%
04.01.04	ACCESORIOS INTERIO PVC PESADO DE INODORO TANQUE BAJO	und	7.00	57.61	403.27	3.00	172.83	3.00	172.83	43.00%	3.00	172.83	43.00%	4.00	230.44	57.14%
04.01.05	GRIFERIA PARA URINARIO INC. VALV. GLOBO 3/4"	und	1.00	101.33	101.33	0.50	50.67	0.50	50.67	50.00%	0.50	50.67	50.00%	0.50	50.67	50.00%
04.01.06	GRIFERIA PARA BEBEDERO	und	4.00	37.53	150.12	2.00	75.06	2.00	75.06	50.00%	2.00	75.06	50.00%	2.00	75.06	50.00%
04.01.07	DUCHA, ACABADO CROMADO CON GRIFERIA	und	2.00	72.61	145.22	1.00	72.61	1.00	72.61	50.00%	1.00	72.61	50.00%	1.00	72.61	50.00%
04.01.08	TOALLERA DE LOSA BLANCA	und	2.00	42.61	85.22	1.00	42.61	1.00	42.61	50.00%	1.00	42.61	50.00%	1.00	42.61	50.00%
04.01.09	PAPELERA DE LOSA DE COLOR DE 15 X 15 CM	und	7.00	50.78	355.46	3.00	152.34	3.00	152.34	43.00%	3.00	152.34	43.00%	4.00	203.12	57.14%
04.02	INSTALACIONES SANITARIAS															
04.02.01	SAUIDA PVC SAL PARA DESAGUE Ø 4" - INODORO	p/b	7.00	74.54	521.78	4.00	291.15	3.00	223.62	43.00%	7.00	521.78	100.00%	-	-	-
04.02.02	SAUIDA PVC SAL PARA DESAGUE Ø 2" - LAVATORIO	p/b	4.00	71.11	284.44	2.00	142.22	2.00	142.22	50.00%	4.00	284.44	100.00%	-	-	-
04.02.03	SAUIDA PVC SAL PARA DESAGUE Ø 2" - DUCHAS	p/b	2.00	73.11	146.22	1.00	73.11	1.00	73.11	50.00%	2.00	146.22	100.00%	-	-	-
04.02.04	SAUIDA PVC SAL PARA DESAGUE Ø 2" - URINARIO	p/b	1.00	73.11	73.11	0.50	36.56	0.50	36.56	50.00%	1.00	73.11	100.00%	-	-	-
04.02.05	SAUIDA PVC SAL de 2" PARA VENTILACION (inc. Codo de Subida)	p/b	10.00	89.95	899.50	5.00	449.75	5.00	449.75	50.00%	10.00	899.50	100.00%	-	-	-
04.03	REDES COLECTORAS															
04.03.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT SANIT -ELECT.	m	54.16	4.35	236.14	27.00	117.72	27.16	118.42	50.00%	54.16	236.14	100.00%	-	-	-
04.03.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT TELE SANIT)	m	54.16	2.62	141.90	27.00	70.74	27.16	38.68	26.00%	41.00	107.42	76.00%	13.16	34.48	24.30%
04.03.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL de 4"	m	54.16	29.90	1,619.35	27.00	807.30	14.00	418.60	26.00%	41.00	1,225.50	76.00%	13.16	393.48	24.30%
04.03.04	LA TUBERIA INST. SANITARI/AZANJA A= 0.60 ms.	m	54.16	5.53	302.21	27.00	150.65	27.16	151.55	50.00%	54.16	302.21	100.00%	-	-	-
04.04	REDES DE DISTRIBUCION															
04.04.01	RED DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAL de 4"	m	35.32	29.90	1,060.97	18.00	530.20	10.00	299.00	28.00%	28.00	837.20	77.00%	8.32	248.77	22.91%
04.04.02	RED DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAL de 3"	m	15.00	28.33	425.70	8.00	227.04	4.00	113.52	27.00%	12.00	340.56	80.00%	3.00	85.14	20.09%

Cristes L. Varillas Boza
INGENIERO CIVIL
Colegio Ingenieros N° 75729

ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 125455

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L.
SEXTO VIKSQUEZ RIOS
GERENTE

VALORIZACION N° 06
Periodo del 01 al 12 de febrero del 2021

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62200 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - LORETO"

PROCESO DE SELECCIÓN : LICITACION PUBLICA N° 024-2019-CSO-GRL-(Convocatoria)

N° DE CONTRATO : CONTRATO N° 004-2019-GRL-GGR-GR1

SISTEMA DE CONTRATACION : PLAZO DE EJECUCION : 90 Dias Calendario

EJECUTOR DE OBRA : CONTRATA A SUJMA ALZADA : FECHA DE INICIO DE OBRA : 05/12/2019

ENTIDAD CONTRATANTE : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO : FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03/07/2020

RESIDENTE : ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA CIP N° 125455 : VALOR REFERENCIAL : SI. 1,232,170.12

SUPERVISOR : ING. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA - CIP N° 75729 : MONTO CONTRATADO : SI. 1,044,211.97

AVANCE FISICO EJECUTADO : 25.00% : COSTO DIRECTO : SI. 836,559.97

AVANCE FISICO PROGRAMADO : : FACTOR DE RELACION : 1.00000

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL		VALORIZACION ACTUAL				ACUMULADO		SALDO							
		UNID	METRADO	P.U	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%			
04.04.03	RED DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAL d= 2"	m	29.44	29.32	774.65	14.70	338.93	31.00%	9.00	236.88	31.00%	23.70	623.78	81.00%	5.74	151.08	19.50%
04.05	ACCESORIOS EN REDES COLECTORAS	und	1.00	12.10	12.10	0.50	6.05	50.00%	0.50	6.05	50.00%	1.00	12.10	100.00%	-	-	-
04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL d= 2"x90°	und	6.00	13.60	81.60	3.00	40.80	50.00%	3.00	40.80	50.00%	6.00	81.60	100.00%	-	-	-
04.06	ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION	und	1.00	13.10	13.10	0.50	6.55	50.00%	0.50	6.55	50.00%	1.00	13.10	100.00%	-	-	-
04.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL d= 4"	und	7.00	16.04	112.28	3.50	58.14	50.00%	3.50	58.14	50.00%	7.00	112.28	100.00%	-	-	-
04.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL d= 2"	und	3.00	14.10	42.30	1.50	21.15	50.00%	1.50	21.15	50.00%	3.00	42.30	100.00%	-	-	-
04.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL d= 4" CON REDUCCION d= 3"	und	3.00	12.54	37.62	1.50	18.81	50.00%	1.50	18.81	50.00%	3.00	37.62	100.00%	-	-	-
04.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL d= 4" CON REDUCCION A d= 2"	und	5.00	12.10	60.50	2.50	30.25	50.00%	2.50	30.25	50.00%	5.00	60.50	100.00%	-	-	-
04.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL d= 3" CON REDUCCION d= 2"	und	1.00	12.60	12.60	0.50	6.30	50.00%	0.50	6.30	50.00%	1.00	12.60	100.00%	-	-	-
04.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL d= 2"x45°	und	3.00	40.30	139.90	1.50	69.45	50.00%	1.50	69.45	50.00%	3.00	139.90	100.00%	-	-	-
04.07	ADITAMIENTOS VARIOS	und	2.00	41.14	82.28	1.00	41.14	50.00%	1.00	41.14	50.00%	2.00	82.28	100.00%	-	-	-
04.07.01	REGISTRO DE BRONCE Ø 4"	und	1.00	58.28	58.28	0.50	29.14	50.00%	0.50	29.14	50.00%	1.00	58.28	100.00%	-	-	-
04.07.02	REGISTRO DE BRONCE Ø 3"	und	3.00	63.28	189.84	1.50	94.92	50.00%	1.50	94.92	50.00%	3.00	189.84	100.00%	-	-	-
04.07.03	SUMIDERO DE ERONCE d= 2" PROVISION Y COLOCACION	und	8.00	2.50	22.50	4.50	11.25	50.00%	4.50	11.25	50.00%	9.00	22.50	100.00%	-	-	-
04.07.04	SUMIDERO DE BRONCE d= 3" PROVISION Y COLOCACION	und	2.00	179.57	359.14	1.00	179.57	50.00%	1.00	179.57	50.00%	2.00	359.14	100.00%	-	-	-
04.07.05	SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC DE 2"	und	5.00	103.67	518.35	2.50	259.18	50.00%	2.50	259.18	50.00%	5.00	518.35	100.00%	-	-	-
04.07.06	CAJA SUMIDERO CON REJILLA DE FIERRO	und	1.00	1,562.66	1,562.66	0.50	781.33	50.00%	0.50	781.33	50.00%	1.00	1,562.66	100.00%	-	-	-
04.08	CAMARA DE INSPECCION	und	1.00	1,137.57	1,137.57	0.50	568.79	50.00%	0.50	568.79	50.00%	1.00	1,137.57	100.00%	-	-	-
04.08.01	INSPECCION	und	1.00	68.43	68.43	0.50	34.22	50.00%	0.50	34.22	50.00%	1.00	68.43	100.00%	-	-	-
04.09	INSTALACIONES ESPECIALES	und	1.00	7,503.37	7,503.37	0.60	6,322.70	20.00%	0.20	1,500.67	20.00%	1.00	7,503.37	100.00%	-	-	-
04.09.01	CAJA DE DISTRIBUCION O REPARTIDORES	und	6.00	287.17	1,723.02	3.00	861.51	50.00%	3.00	861.51	50.00%	6.00	1,723.02	100.00%	-	-	-
04.09.02	CAJA DE TRAMPA DE GRASAS CMAD TIPO "A"	und	17.00	68.71	1,168.07	8.50	754.04	50.00%	8.50	754.04	50.00%	17.00	1,332.07	100.00%	-	-	-
04.09.03	ACCESORIOS EN POZO SEPTICO V= 3.00 m3	und	1.00	6.00	6.00	0.50	3.00	50.00%	0.50	3.00	50.00%	1.00	6.00	100.00%	-	-	-
04.09.04	ZANUA DE PERCOLACION DE RAMALES L= 6.00 mls	und	1.00	7,503.37	7,503.37	0.60	6,322.70	20.00%	0.20	1,500.67	20.00%	1.00	7,503.37	100.00%	-	-	-
04.09.05	ADADO DE MORTERO PVENTILACION DE TUB. DE PERCOLACION	und	6.00	287.17	1,723.02	3.00	861.51	50.00%	3.00	861.51	50.00%	6.00	1,723.02	100.00%	-	-	-
04.10	SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO	und	1.00	1,500.67	1,500.67	0.60	6,322.70	20.00%	0.20	1,500.67	20.00%	1.00	1,500.67	100.00%	-	-	-
04.10.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP d= 112"	pib	17.00	68.71	1,168.07	8.50	754.04	50.00%	8.50	754.04	50.00%	17.00	1,332.07	100.00%	-	-	-


Orestes L. Varillas Boza
INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio Ingenieros N° 75729

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
PRIMERO EIRL

ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 125455

SIXTO VALENZUELOS
GERENTE

VALORIZACION N° 06

Período del 01 al 12 de febrero del 2021

"HEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATUM DEL MAFANON - LORETO"

PROCESO DE BELECCION : LICITACION PUBLICA N° 024-2019-CSO-ORL-(Convocatoria)

N° DE CONTRATO : CONTRATO N° 004-2019-GR-L-GGR-GR

SISTEMA DE CONTRATACION : CONTRATA A SUMA ALZADA

EJECUTOR DE OBRA : CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMERO E.J.R.L.

ENTIDAD CONTRATANTE : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

RESIDENTE : ING MANUEL LOPEZ TAPULLIMA CIP N° 125455

SUPERVISOR : ING. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA - CIP N° 75729

PLAZO DE EJECUCION : 90 Dias Calendario

FECHA DE INICIO DE OBRA : 05/12/2019

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03/03/2020

AMPLIACION DE PLAZO : -

VALOR REFERENCIAL : SI. 1,232,170.12

MONTO CONTRATADO : SI. 1,944,211.97

COSTO DIRECTO : SI. 836,559.97

FACTOR DE RELACION : 1.00/000

AVANCE FISICO EJECUTADO : 25.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO : -

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL		VALORIZACION ACTUAL				ACUMULADO		SALDO						
		UND	METRADO	P. U	PARCIAL	ANTERIOR	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%				
04.10.02	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø= 3/4"		1.00	42.42	42.42	0.50	21.21	0.50	21.21	50.00%	1.00	42.42	100.00%	-	-	-
04.11	REDES DE ALIMENTACION															
04.11.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANIT-ELECT.	m	62.33	4.36	271.76	31.00	135.16	31.33	136.60	50.00%	62.33	271.76	100.00%	-	-	-
04.11.02	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT. ELEC. SANIT)	m	62.33	2.62	163.30	31.00	81.22	31.33	82.05	50.00%	62.33	163.30	100.00%	-	-	-
04.11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø= 3/4"	m	16.55	13.13	217.30	8.30	105.93	8.25	103.32	50.00%	16.55	217.30	100.00%	-	-	-
04.11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 Ø= 1"	m	45.78	13.55	620.78	23.00	311.88	22.78	309.90	50.00%	45.78	620.78	100.00%	-	-	-
04.12	REDES DE DISTRIBUCION															
04.12.01	RED DE DISTRIBUCION PTUBERIA PVC SAP Ø= 3/4"	m	8.50	13.13	116.60			3.00	39.39	34.00%	3.00	39.39	34.00%	5.90	77.47	68.29%
04.12.02	RED DE DISTRIBUCION PTUBERIA PVC C-10 Ø= 1/2"	m	20.65	12.00	247.20			10.00	120.00	48.00%	10.00	120.00	48.00%	10.65	127.60	51.57%
04.13	ACCESORIOS EN REDES DE ALIMENTACION															
04.13.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø= 1x3/4"	UND	2.00	15.65	31.30			1.00	15.65	50.00%	1.00	15.65	50.00%	1.00	15.65	50.00%
04.13.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP Ø= 3/4" x 90°	UND	3.00	5.11	15.33			1.00	5.11	33.00%	1.00	5.11	33.00%	2.00	10.22	66.67%
04.13.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAP Ø= 1"x1"	UND	3.00	10.10	30.30			1.00	10.10	33.00%	1.00	10.10	33.00%	2.00	20.20	66.67%
04.13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAP Ø= 1" A Ø= 3/4"	UND	2.00	5.61	11.22			1.00	5.61	50.00%	1.00	5.61	50.00%	1.00	5.61	50.00%
04.14	ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION															
04.14.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP 3/4"	UND	6.00	4.57	27.42			3.00	13.71	50.00%	3.00	13.71	50.00%	3.00	13.71	50.00%
04.14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP Ø= 1/2"	UND	7.00	10.64	74.48			3.00	31.92	43.00%	3.00	31.92	43.00%	4.00	49.56	57.14%
04.14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAP Ø= 3/4" A Ø= 1/2"	UND	9.00	15.65	140.85			4.00	62.60	44.00%	4.00	62.60	44.00%	5.00	78.25	55.56%
04.14.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP Ø= 3/4" x 90°	UND	12.00	14.15	169.80			6.00	84.50	50.00%	6.00	84.50	50.00%	6.00	84.50	50.00%
04.14.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP 1/2"	UND	38.00	4.07	154.65			19.00	77.33	50.00%	19.00	77.33	50.00%	19.00	77.33	50.00%
04.15	LLAVES Y VALVULAS															
04.15.01	VALVULA COMPLETA DE BRONCE Ø 3/4" - ACCESORIOS	UND	4.00	102.09	408.36			2.00	204.18	50.00%	2.00	204.18	50.00%	2.00	204.18	50.00%
04.16	CAJA PARA VALVULAS GENERALES + PRUEBA HIDRAULICA															
04.16.01	CAJA DE MADERA PARA VALVULAS	UND	4.00	71.04	284.16			2.00	142.08	50.00%	2.00	142.08	50.00%	2.00	142.08	50.00%
04.16.02	PRUEBA HIDRAULICA - DESINFECCION TUBERIA PVC SAP ZANJALA ABIERTA.	m	37.16	2.44	90.67			18.00	43.92	48.00%	18.00	43.92	48.00%	19.16	46.75	51.56%
04.17	ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES															
04.17.01	POZO PERFORADO H= 60.00 mts	UND	1.00	48,219.33	48,219.33	0.00	38,975.46	0.10	4,321.93	10.00%	0.90	43,997.40	90.00%	0.10	4,821.93	10.00%
04.17.02	ACCESORIOS EN TOE. ELEVADO DE MORTERO ARMADO V= 3.00 M3	UND	1.00	1,983.74	1,983.74	0.00	989.37	0.50	989.37	50.00%	0.50	989.37	50.00%	0.50	989.37	50.00%

ING. ORESTES L. VARILLAS BOZA
INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio Ingenieros N° 75729

ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 125455

CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS
PRIMERO E.J.R.L.
SEXTO ASESORES
GERENTE

VALORIZACION N° 06
Periodo del 01 al 12 de febrero del 2021

"HE JORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - LORETO"

OBRA : LICITACION PUBLICA N° 024-2019-CSO-GRL-(Convocatoria)
 PROCESO DE SELECCIÓN : CONTRATO N° 004-2019-GRL-GGR-GRI
 N° DE CONTRATO : CONTRATA A SUMA ALZADA
 SISTEMA DE CONTRATACIÓN : CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMERO E.J.R.L.
 EJECUTOR DE OBRA : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 ENTIDAD CONTRATANTE : ING MANUEL LOPEZ TAPULLIMA CIP N° 125455
 RESIDENTE : ING. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA - CIP N° 74729
 SUPERVISOR :
 AVANCE FISICO EJECUTADO : 25.00%
 AVANCE FISICO PROGRAMADO :

PLAZO DE EJECUCION : 90 Dias Calendario
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 05/12/2019
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03/07/2020
 AMPLIACION DE PLAZO :
 VALOR REFERENCIAL : SI. 1,232,170.12
 MONTO CONTRATADO : SI. 1,044,211.97
 COSTO DIRECTO : SI. 836,559.97
 FACTOR DE RELACION : 1.00000

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL		VALORIZACION ANTERIOR				VALORIZACION ACTUAL				SALDO			
		UND	METRADO	P. U	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	
															METRADO
05.06	CONDUCTORES Y/O CABLES														
05.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
05.06.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT SANIT-ELECT.	m	102.95	4.36	448.66	51.00	222.36								
05.06.01.32	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO (REDES EXT ELEC. SANIT).	m	102.95	2.62	269.73	51.00	133.62								
05.06.02	CIRCUITO DE ALIMENTADORES														
05.06.02.01	ALIM. CAB. NY 2 (2-1X6+1X4T) jmm2	m	3.90	44.44	173.32										
05.06.02.02	ALIM. CAB. NY 2 (2-1X4+1X4T) jmm2	m	33.83	30.78	1,041.26										
05.06.03	CIRCUITO DE SUB-ALIMENTADORES														
05.06.03.01	SUB-ALIM. CAB. NH-7Q2-1X4+1X2.5(T) jmm2 + (2-1x2.5)jmm2	m	49.95	19.24	961.04										
05.06.03.02	SUB-ALIM. CAB. NY-70 (2-1X4 +1X2.5(T)) jmm2	m	139.32	17.69	2,464.57										
05.06.03.03	SUB-ALIM. CAB. NY 2-1X6+1X4T) jmm2	m	50.55	27.66	1,393.21										
05.06.03.04	SUB-ALIM. CAB. NY 2-1X6+1X4T) jmm2	m	2.45	27.66	67.77										
05.06.04	CIRCUITO DE TIMBRES														
05.06.04.01	CONDUCTOR 2-1x4100 jmm2-NZXH	m	49.40	14.39	710.87										
05.07	LINEAS SUBTERRANEAS SOBRE POSTES														
05.07.01	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO 9 m.	urd	1.00	1,588.46	1,588.46										
05.07.02	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO 6 m.	urd	3.00	1,340.16	4,020.48										
05.08	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS														
05.08.01	TUBERIA PVC-P 50mm	m	6.35	23.85	151.45										
05.08.02	TUBERIA PVC-P 35mm	m	189.27	18.72	3,543.13										
05.08.03	TUBERIA PVC-P 25 mm	m	33.83	17.05	576.60										
05.09	TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES)														
05.09.01	TABLEROS GENERALES														
05.09.01.01	TAB. AUT. 1-3X30, 1-2x40, 1-2X30, 1-2x30A RES.	urd	1.00	607.90	607.90										
05.09.02	TAB. AUT. 1-2X40, 2-2x20 A, 2-2X15A, 1-0F 25AMP, 1-1H 16A, 1-2x15A RES.	urd	1.00	1,402.90	1,402.90										
05.09.02.01	TAB. AUT. 1-2X30, 2-2x20 A, 3-2X15A, 2-1DF 25AMP, 1-2x15A RES.	urd	2.00	1,212.90	2,425.80										
05.10	PARARRAYOS														

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
 PRIMERO E. J. R. L.
 SEXTO VARILLAS BOZA
 GERENTE

ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 125455

Orestes L. Varillas Boza
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio Ingenieros N° 75729

VALORIZACION N° 06
Periodo del 01 al 12 de febrero del 2021

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - LORETO"

PROCESO DE SELECCIÓN : LICITACION PUBLICA N° 024-2019-GSO-GRJ-q Convocatoria

N° DE CONTRATO : CONTRATO N° 004-2019-GRJ-GGR-GRJ

SISTEMA DE CONTRATACION : CONTRATA A SUMA ALZADA

EJECUTOR DE OBRA : CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMERO E.I.R.L.

ENTIDAD CONTRATANTE : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

RESIDENTE : ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA CIP N° 125455

SUPERVISOR : ING. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA - CIP N° 75729

AVANCE FISICO EJECUTADO : 25.00%

AVANCE FISICO PROGRAMADO : 1.00000

PLAZO DE EJECUCION : 90 Dias Calendario

FECHA DE INICIO DE OBRA : 06/12/2019

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03/03/2020

AMPLIACION DE PLAZO : -

VALOR REFERENCIAL : SI. 1,232,170.12

MONTO CONTRATADO : SI. 1,044,211.97

COSTO DIRECTO : SI. 636,559.97

FACTOR DE RELACION : 1.00000

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL		ANTERIOR		VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO		SALDO			
		UNID	METRADO	P. U	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO
05.10.01	INSTALACIONES DE PARARRAYOS	und	1.00	8,258.85	8,258.85			0.50	4,133.43	50.00%	0.50	4,133.43	50.00%
05.10.01.01	PARARRAYO CD/POSIT DE CEBADO C/207/TIERRA/EN POSTE												
05.10.02	SISTEMA PUESTA A TIERRA	und	1.00	1,065.81	1,065.81			0.50	532.91	50.00%	0.50	532.91	50.00%
05.10.02.01	SUM. E INST. DE POZO PUESTA A TIERRA-2004 P-1 (R-15 Ohms)												
05.10.02.02	SUM. E INST. DE POZO PUESTA A TIERRA-2004 P-2 (R-5 Ohms)	und	2.00	1,447.53	2,895.06			1.00	1,447.53	50.00%	1.00	1,447.53	50.00%
05.11	ARTEFACTOS DE ILUMINACION												
05.11.01	FAROLA JP 250 LAMPARA NA 70W	und	3.00	57.25	171.75			1.00	57.25	33.00%	1.00	57.25	33.00%
05.11.02	ARTEFACTO PINSTALADO, ADOSSADO, FLUORESCENTE DE 2x40 W	und	18.00	67.56	1,216.08			9.00	608.04	50.00%	9.00	608.04	50.00%
05.11.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32W	und	12.00	64.54	774.48			6.00	387.24	50.00%	6.00	387.24	50.00%
05.12	EQUIPAMIENTO												
05.12.01	GRUPO ELECTROGENO 12 KW-220V-30-60Hz	und	1.00	15,059.04	15,059.04						1.00	15,059.04	100.00%
06	FLETES												
06.01	FLETE FLUVAL												
06.01.01	TRANSPORTE DE MATERIALES	ton	254.33	350.00	89,015.50	254.33	89,015.50	100.00%	254.33	89,015.50	100.00%		
07	VARIOS												
07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m ²	1,836.00	0.65	1,193.40						1,836.00	1,193.40	100.00%
07.02	PLACA RECORDATORIA	und	1.00	352.62	352.62						1.00	352.62	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO				SI. 636,559.97	SI. 636,559.97	SI. 511,434.74	SI. 217,572.76		SI. 217,572.76	SI. 729,007.50	SI. 107,552.48	SI. 169,402.56	
GASTOS GENERALES				SI. 63,656.00	SI. 63,656.00	SI. 51,143.47	SI. 21,757.28		SI. 21,757.28	SI. 72,900.75	SI. 10,755.26	SI. 169,402.56	
UTILIDAD				SI. 63,656.00	SI. 63,656.00	SI. 51,143.47	SI. 21,757.28		SI. 21,757.28	SI. 72,900.75	SI. 10,755.26	SI. 169,402.56	
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				SI. 40,340.00	SI. 40,340.00						SI. 40,340.00	SI. 169,402.56	
SUB TOTAL				SI. 1,044,211.97	SI. 1,044,211.97	SI. 613,721.69	SI. 261,097.32		SI. 261,097.32	SI. 874,809.01	SI. 169,402.56	SI. 169,402.56	
FACTOR				100.00%									
PRESUPUESTO TOTAL				SI. 1,044,211.97	SI. 1,044,211.97	SI. 613,721.69	SI. 261,097.32		SI. 261,097.32	SI. 874,809.01	SI. 169,402.56	SI. 169,402.56	
IGV				18.00%		59.77%	25.00%		25.00%	83.76%	16.22%	16.22%	
PRESUPUESTO TOTAL AVANCE FISICO EJECUTADO PARCIAL				SI. 1,044,211.97	SI. 1,044,211.97	SI. 613,721.69	SI. 261,097.32		SI. 261,097.32	SI. 874,809.01	SI. 169,402.56	SI. 169,402.56	

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
PRIMERO E.I.R.L.
SIXTO VARILLAS RIOS
GERENTE

ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 125455

Ing. L. Varillas Boza
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio Ingenieros N° 75729



CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO. E.I.R.L
N° RUC: 20541264338

Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO"

PANEL FOTOGRAFICO



[Signature]
ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 125455

VISTA N° 01

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
PRIMEIRO E.I.R.L.

[Signature]
SEXTO MASQUEZ RIOS
GERENTE



CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO. E.I.R.L
N° RUC: 20541264338

Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO"

PANEL FOTOGRAFICO



CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
PRIMEIRO E.I.R.L.

VISTA N° 02

SEXTO VASQUEZ RIOS
GERENTE


ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 125455

Oficina: Calle Celvo de Araujo N° 775 - Iquitos
Celular: 910-236124

VALORIZACION N° 06 - FEBRERO 2021

069



VALORIZACION

N.º 7



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

**ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO N° 019-2019-GRL-GGR-GRI**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2019-CSO-GRL – (PRIMERA
CONVOCATORIA)**

**OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 62440 DE LA COMUNIDAD DE KUSUIMI, DISTRITO
DE MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO"**

Por la presente Acta, suscrita por una parte por el **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO – SEDE CENTRAL**, con RUC N° 20493196902, con domicilio legal en Av. Abelardo Quiñonez km 1.5 Belén – Maynas – Loreto, en adelante **LA ENTIDAD**, debidamente representado por el Gerente Regional de Infraestructura **Ingeniero EDI WISBERTO RUIZ ZARATE**, identificado con DNI N° 32914247, con las facultades que le confiere la Resolución Ejecutiva Regional N° 235-2019-GRL-GR, de fecha 26 de Marzo del 2019; y de otra parte el **CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L.**, con RUC N° 20541264338, con domicilio legal en Calle Calvo de Araujo N° 775- Iquitos – Maynas – Loreto, inscrita en la Partida Electrónica N° 11054435, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Iquitos, debidamente representado por su Gerente General, **SEXTO VASQUEZ RIOS**, identificado con DNI N° 08500935, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11054435, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Iquitos, a quien en adelante se le denominara **EL CONTRATISTA**, bajo las condiciones y términos siguientes:



I. ANTECEDENTES

Con fecha 25 de octubre del 2019, el comité de selección de Obras adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2019-CSO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA) para la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62440 DE LA COMUNIDAD DE KUSUIMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO, a CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Con fecha 20 de Noviembre del 2019, se suscribió el Contrato N° 019-2019-GRL-GGR-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa Contratista CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L., para la ejecución de la obra mencionada, por un monto de S/ 1'044,211.97 (Un Millón Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Once con 97/100 soles), y con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario.

Mediante Carta N° 007-2021-CMP-GOREL, de fecha 17 de febrero del 2021, el Señor Sexto Vásquez Ríos, Gerente, de la Empresa Contratista CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L., dirigida al Gobierno Regional de Loreto, con atención del Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate, Gerente Regional de Infraestructura, en la cual solicita la Suspensión del Plazo de Ejecución del Contrato N° 019-2019-GRL-GGR-GRI; para lo cual adjunta el Informe N° 007-2021-CMP/MLT de fecha 18 de febrero del 2021 y las anotaciones en el cuaderno de Obra del Residente en el asiento N° 044 (06/01/2021) que indica; "Con fecha se suspende los trabajos en toda la zona de la obra debido a las fuertes precipitaciones pluviales que impiden el desarrollo de trabajo de realizar". Asiento N° 045 (08/01/2021) que indica; "Se continúan los trabajos vaco de concreto en mortero f'c=210kg/cm – en zapatas. Se continúan los trabajos de encofrado de viga cimentación para proceder al vaco de cemento en mortero f'c=210.kg/cm2, para viga cimentación. Se continúan con los trabajos de confección de columnas como de refuerzo corrugado de ¼", 3/8", ½" f'c y =4200kg/cm2 para columnas. Se procede con el trabajo de encofrado normal en columnas hasta 4.00 metros de altura". Asiento N° 048 (14/01/2021) que indica; "Por motivos de las precipitaciones pluviales que caen en la zona de la obra se suspenden los trabajos programados imposibilitando el normal avance de la obra". Asiento N° 051 (19/01/2021) que indica; "Se suspenden los trabajos en la zona de la obra por

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
PRIMEIRO E.I.R.L.
SEXTO VASQUEZ RIOS
GERENTE



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

motivo de las fuertes precipitaciones pluviales en todo el perímetro de la obra". Asiento N° 053 (21/01/2021) que indica; "Por motivos climatológicos se suspenden los trabajos en la zona de la obra". Asiento N° 056 (24/01/2021) que indica; "Por motivos de las fuertes precipitaciones pluviales en la zona de la Obra se suspendan los trabajos el día de hoy". Asiento N° 058 (28/01/2021) que indica; "Por las fuertes precipitaciones pluviales se suspenden los trabajos en la zona de ejecución de la obra imposibilitando el normal avance de los trabajos programados". Asiento N° 062 (01/02/2021) que indica; "En la fecha se ejecuta los trabajos (...) Al promediar las 3.00pm se presentan fuertes precipitaciones pluviales (lluvias) en la zona de la obra imposibilitando el desarrollo de las actividades programadas. Asiento N° 063 (02/02/2021) que indica; "(...) Al promediar la 1.00 pm se presentan fuertes lluvias en la zona de la obra paralizando los trabajos". Asiento N° 064 (03/02/2021) que indica; "(...) Al promedias 2.30 pm se presentan lluvias en la zona de la obra no permitiendo seguir realizando los trabajos". Asiento N° 065 (04/02/2021) que indica; "En la fecha se suspenden los trabajos por motivos de fuertes lluvias en la zona de la obra, imposibilitando continuar con los trabajos programados". Asiento N° 067 (06/02/2021) que indica; "En la fecha se suspenden los trabajos por motivo de lluvias torrenciales en la zona de la obra, imposibilitando realizar los trabajos programados". Asiento N° 068 (07/02/2021) que indica; "Se corrigen y/o eliminan los perjuicios ocasionado por las lluvias del día de hoy. La continuidad de las lluvias y sus consecuencias generan actividades no programadas y no presupuestadas. (...)". Asimismo el Inspector de obra mediante el asiento N° 061 (31/01/2021) que indica; "Visto el asiento N° 060 del ingeniero residente el cual presenta los internados de las partidas ejecutadas durante el mes de enero – 2021, y luego efectuar el trámite correspondiente. Asimismo en su informe presentado menciona lo siguientes: "(...) EFECTOS DE LAS CONSTANTES LLUVIAS a) De la revisión del Expediente Técnico y de los accesos a la localidad, la única vía factible es la fluvial para ingresar con equipo y materiales, lo cual se hace a través de los Ríos Marañón y Huallaga. b) Las lluvias empozan las áreas excavadas, afectan el contenido de humedad del subsuelo, impide vaciados, dificultan el tránsito de personal y materiales dentro de la obra. (tal como se puede apreciar en detalle en diversas tomas fotográficas del panel que se adjunta al presente). Como resulta claro la afectación es en la totalidad del área de la obra pues, aun nop se cuenta con áreas y/o pabellones techados; por lo tanto no se puede indicar que afecto en mayor y/o menor grado en las distintas áreas donde se construyen. c) Los efectos de las lluvias, las mismas que imposibilitan el rendimiento del personal a un 100% de lo deseado, se dejan sentir aun días después de producidas estas, pues humedecen el suelo, elevan la capa freática, dificultan en tránsito de personal e insumos dentro de la obra, etc. d) Las lluvias y sus secuelas generan, cuanto menos, las siguientes problemáticas en la obra; los mismos que se ubican en los sectores que se aprecian en el panel fotográfico adjunto a nuestra solicitud (...)", " La misma que lo sustenta con la ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA ORDINARIA "SAN LORENZO" PRECIPITACIÓN TOTAL en mm emitido por SENAMHI.



Mediante Informe N° 034-2021-GRL/GRI/SGSyC/OLVB, con fecha del 24 de febrero del 2021, suscrito por el Ingeniero Oreste Lucio Varillas Boza, dirigido al Ingeniero Raúl Flores Aquepucho, Sub Gerente de Supervisión y Control, indica que; "(...) EVALUACION Establecida la continuidad de la existencia de eventos no atribuibles a las partes que originen la suspensión de la ejecución de la obra: El residente de obra viene anotando el registro las precipitaciones pluviales en el Cuaderno de Obra mediante asientos que se encuentra en párrafos anteriores; Asimismo, se indica que las partidas no críticas, también son afectadas debido que, al momento de trasladar los materiales con personal obrero, estas están siendo expuestas a las lluvias, que generan daños al material físicamente y atenta contra la salud del personal que labora, lo cual puede ser muy perjudicial para la salud por la coyuntura de la pandemia del COVID-19, aunándose a ello el aumento de la probabilidad de accidentes de trabajo, ante dicha ocurrencia se deja constancia que la obra se paraliza debido al impedimento en la ejecución de los trabajos por las constantes y fuertes lluvias y sus consecuencias indicadas líneas arriba. Se deja plena constancia que en la fecha el CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO EIRL, PARALIZA LAS ACTIVIDADES EN OBRA y procederá a solicitar formalmente la suspensión del plazo de ejecución de obra al amparo del artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, ha venido anotando en el cuaderno



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

de obra en el mes de enero y febrero (mediante asientos N° (del 062 al 073), la continuidad de los eventos no atribuibles a las partes y como la causal y/o evento no tiene fecha prevista de conclusión, el Contratista a través de su representante legal a remitido a la empresa CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO EIRL, un escrito de pedido formal (Solicitud) de acuerdo de suspensión del plazo de ejecución de la obra N° 01, la cual conforma la siguiente estructura: Solicitud expresa de la prórroga (causal, fecha de inicio, etc.) Sustentación de las causales (asiento del cuaderno de obra, reporte climatológica, certificados de contenido de humedad, actas de constatación de efectos de lluvia, etc.). El Art. 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sobre Suspensión del plazo de ejecución regula los aspectos relacionados con el procedimiento para la suspensión del plazo de ejecución. El primer párrafo del artículo 178 del Reglamento establece que "estas pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos. Solicitud de Acuerdo para suspender el plazo de ejecución. Con respecto a la solicitud para llegar a la continuidad de los acuerdos de suspender el plazo de ejecución N° 01, presentada por la contratista (CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO EIRL), esta se ha realizado en cumplimiento a lo indicado en el art. 178 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, tal como lo indica el primer párrafo del mencionado artículo: el contratista desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, por intermedio de su residente, ha venido anotando en el cuaderno de obra los eventos no atribuibles a las partes que vienen originando paralización de la obra. Así mismo se determinó que la causal es, paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, este se debe que hasta la fecha las precipitaciones (lluvias) continúan constantes en el distrito de Morona, que hasta la fecha no se pueda ejecutar los trabajos como: cerco perimétrico y losas deportivas; afectando y perjudicando la ruta crítica establecida según calendario de Avance de Obra vigente, tal cual lo vienen indicando desde diciembre, enero y febrero en el cuaderno de obra y en enero en los asientos N° del 062 073, del cuaderno de obra y no habiendo fecha prevista del término de la causal y/o evento, la empresa ejecutora CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO EIRL, ha solicitado la suspensión del Plazo de Ejecución N° 01 con plazo hasta que cese o culmine la alta frecuencia de lluvias en la zona de la obra. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES La Obra se encuentra Paralizada, y visto que los trabajos y/o actividades afectadas no se culminan debido que hasta el 12.02.2021 la alta frecuencia de lluvias sigue siendo continuo teniendo en cuenta con desplante según los planos de la losa deportiva, cerco perimétrico, asimismo la perfilación de las losas deportivas perjudicando la ruta crítica establecida según calendario de Avance de Obra vigente y la causal no tiene fecha prevista de culminación, la empresa CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO EIRL, solicita la suspensión del plazo. Se concluye que el CONTRATISTA ha solicitado la suspensión del plazo de ejecución N° 01 en concordancia con los Art. 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. La Causal de ampliación de plazo determinada es paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, esta como consecuencia constructiva y programación de ejecución de las obras antes señaladas, involuntariamente se ejecuta la obras en épocas de alta frecuencia de lluvias en la zona haciendo imposible cerco perimétrico, losa deportiva cuyas consecuencias impiden realizar partida contractual alguna, debido a las altas frecuencias de lluvias y a la saturación del suelo, así como partidas no críticas al momento de trasladar los materiales con personal obrero, estas están siendo expuestas a las lluvias, que generan daños al material físicamente y atenta contra la salud del personal que labora, lo cual puede ser muy perjudicial para la salud por la coyuntura de la pandemia del COVID-19, por lo expuesto líneas arriba no permite realizar los trabajos previstos oportunamente en la ruta crítica establecida según calendario de Avance de Obra vigente. Se recomienda suspender el plazo de ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 62240 de la Comunidad de Kusuimi, Distrito de Morona, Provincia Datem del Marañon - Loreto" a partir del 13 de febrero del 2021, de acuerdo a lo establecido en el Art. 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por los efectos que vienen causando las lluvias torrenciales propias de la temporada de invierno en la zona lo que no permite ejecutar los trabajos de losas deportivas, cerco perimétrico y otras partidas; afectando y perjudicando la ruta crítica establecida según calendario de Avance de Obra vigente, hasta la culminación de dichos eventos.(...)"





"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

II.- MARCO NORMATIVO

Artículo 142° del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.


"142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, según corresponda al objeto de la contratación; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. (...)".

III.- ACUERDOS

1. **SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62440 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO"** y por ende, paralizar la ejecución de las actividades que forman parte contractual, a partir del **13 de febrero del 2021**, por las constantes precipitaciones pluviales (lluvias) y sus efectos en la zona de trabajo, **hasta que culminen los eventos causales de esta suspensión.**
2. Durante el Plazo de la suspensión del plazo de ejecución de la obra, las partes acuerdan que no generará gastos generales, cálculo de reajustes y demás costos. Por lo que en este acto el Gerente de la Empresa Contratista CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO E.I.R.L., renuncia de forma voluntaria a los mismos.
3. Una vez cumplido el plazo señalado en el presente acuerdo, el Contratista presentará los calendarios actualizados, en la cual se detalle las modificaciones de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspensión; conforme lo señala el numeral 142.8 del artículo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En señal de conformidad con lo señalado en el contenido de la presente Acta, en la ciudad de Iquitos, a 26 días del mes de Febrero del Año Dos Mil Veintiuno.


Ing. Edi Wisberto Ruiz Zarate
Gerente Regional de Infraestructura
LA ENTIDAD


CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS
PRIMEIRO E.I.R.L.
SEATO VASQUEZ ROS
GERENTE
EL CONTRATISTA



CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO. E.I.R.L
N° RUC: 20541264338

Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO"

PANEL FOTOGRAFICO



[Signature]
ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 125455

VISTA N° 01

CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
PRIMEIRO E.I.R.L.

[Signature]
SEXTO MASQUEZ RIOS
GERENTE



CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS PRIMEIRO. E.I.R.L
N° RUC: 20541264338

Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62240 DE LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO"

PANEL FOTOGRAFICO



CONSTRUCTORA & MULTISERVICIOS
PRIMEIRO E.I.R.L.

SEXTO VASQUEZ RIOS
GERENTE

VISTA N° 02


ING. MANUEL LOPEZ TAPULLIMA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 125455

Oficina: Calle Celvo de Araujo N° 775 - Iquitos
Celular: 910-236124

VALORIZACION N° 06 - FEBRERO 2021

069