



VALORIZACION

N.º 5



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Belén, 10 de febrero de 2021

CARGO

Oficio n° 0381-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 05
Enero 2021.

Obra: “Mejoramiento del servicio de Embarque
y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero
Principal de la Localidad de Inahuaya del Distrito de
Inahuaya – Provincia de Ucayali – Departamento de
Loreto.

Ref.: a. Informe Técnico n° 031-2021-GRL-GRI-SGSyC-CHRA
b. Carta n° 005-2021-CSE.
c. Carta n° 001-2021-CI

Tengo el agrado de saludarle, a su vez remitirle
la documentación de la **Valorización n° 05 por ejecución de Obra**, correspondiente
a enero 2021, que asciende a la suma de (S/. 291 369.70), de acuerdo a las
amortizaciones de adelanto directo y materiales consideramos en monto neto a
pagar la suma de **Doscientos tres mil novecientos cincuenta y ocho con 79/100
Soles (S/. 203 958.79) sin incluir IGV**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización bruta n° 05 enero 2021	S/. 291 369.70
Reajuste neto	S/. 0.00
Amortización adelanto directo	S/. - 29 136.97
Amortización adelanto materiales	S/. - 58 273.94
IGV 18%	S/. 0.00
Neto a Pagar	S/. 203 958.79

Asimismo, la ejecución de la obra en enero de 2021,
tiene un avance real ejecutado acumulado de 45.44% versus un programado de 34.21%,
encontrándose en ejecución como obra **adelantada**.

Por lo tanto, encontrándose conforme la
documentación que sustenta el Inspector, solicito continuar con el trámite respectivo del
CONSORCIO INAHUAYA, **siendo a facturar a nombre de VARLLAS E.I.R.L.**, Se adjunta
factura electrónica E001-59.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAÚL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control



INFORME TECNICO N° 031-2021-GRL/GRI/SGSyC/CHRA



AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
Sub Gerente de Supervisión y Control

DE : Ing. César Hernán Ruiz Agüero
Coordinador de Obra – CIP 49002

ASUNTO : Comunica conformidad de valorización de Ejecución de Obra N° 05 –
Correspondiente al mes de Enero 2021 por parte de la Supervisión.
Obra: “Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero Principal de la localidad de Inahuaya del distrito de Inahuaya – provincia de Ucayali – departamento de Loreto”.
Contratista Ejecutor: Consorcio Inahuaya
Contratista Supervisor: Consorcio Supervisor Embarcadero

REFERENCIA : Carta N° 005-2021-CSE del 04/02/2021 (Reg.03105)

FECHA : Iquitos, 10 de febrero del 2020.

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe de conformidad de valorización de la ejecución de obra N° 05 de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero Principal de la localidad de Inahuaya del distrito de Inahuaya – provincia de Ucayali – departamento de Loreto” correspondiente al mes de Enero 2021, presentado por el contratista mediante documento de la referencia, el mismo que cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago y con el contenido mínimo para el trámite de pago de valorizaciones de obra, conforme al Formato **ANEXO N° 01 CHECKLIST DE VALORIZACIONES DE OBRA Y/O SUPERVISIONES** remitido por la oficina Ejecutiva de Logística mediante Oficio N° 4765-2020-GRL-ORA-OEL de fecha 19/10/2020.

1. GENERALIDADES:

OBRA : “Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero Principal de la localidad de Inahuaya del distrito de Inahuaya – provincia de Ucayali – departamento de Loreto”

UBICACION : Localidad de Inahuaya, distrito de Inahuaya, provincia de Ucayali – departamento de Loreto.

CONTRATISTA : CONSORCIO INAHUAYA

PROCESO DE SELECCIÓN : Licitación Pública N° 033-2019-CSO-GRL

CONTRATO DE OBRA : CONTRATO N° 033-2020-GRL-GRI

FECHA DE CONTRATO : 17 de Setiembre del 2020



MONTO CONTRACTUAL : S/. 3'318,774.11 sin IGV
PLAZO DE EJECUCION OBRA : Ciento Ochenta (180) Días Calendarios
ENTREGA DE TERRENO : 26 de Setiembre del 2020
ADELANTO DIRECTO : S/. 331,877.41
Fecha de Desembolso AD : 22/10/2020
ADELANTO DE MATERIALES : En trámite
FECHA DE INICIO DE OBRA : 23/10/2020
FECHA DE TERMINO DE OBRA: 21/04/2021
INSPECTOR DE OBRA : Ing. César Hernán Ruiz Agüero – CIP 49002
Ing. Residente : Ing. Hilton Zapata Távara - CIP 93662
%Avance Físico al mes Enero 2021 : 8.78%
%Avance Físico Acumulado : 45.44%
%Avance Programado al mes Enero 2021 : 19.87%
%Avance Programado Acumulado : 34.21%

2. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN (Anexo 01 Checklist de Valorizaciones)

Copia de la Resolución de Aprobación de Expediente técnico
Copia de Contrato
Copia de Contrato de Consorcio
Copia de Acta de Entrega de Terreno
Copia de documentos sobre Adelanto Directo
Copia de documentos sobre Adelanto de Materiales
Cuadro resumen de pagos
Cuadro resumen de amortizaciones
Copia de la fórmula polinómica
Calendario programado valorizado
Documentos que acreditan control de calidad
Acreditación de habilidad del residente
Pago de tributos:
- SENCICO
- ESSALUD
- ONP y/o AFP
- SCTR
- CONAFOVICER
- Copia de Planilla de Jornales
- Copia de la Declaración Jurada PDT-SUNAT
- Copia de RNP
Copia de asientos de cuaderno de obra
Relación de personal técnico
Panel fotográfico
Expediente de valorización
Factura electrónica
Copia de cartas fianzas



3. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de Setiembre del 2020, se suscribe el contrato de ejecución de la obra: **“Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero Principal de la localidad de Inahuaya del distrito de Inahuaya – provincia de Ucayali – departamento de Loreto”** entre el Gobierno Regional de Loreto y el **CONSORCIO INAHUAYA** con su representante común Sr. Jose Heinz Vargas Llanos, por la suma de **S/. 3’318,774.11** y un plazo de ejecución de **ciento ochenta (180) días calendario**.

Mediante Memorando N° 077-2020-GRL-GRI-SGSyC de fecha 22/09/2020, se designó al suscrito como Inspector de la Obra, encargándose la inspección de la obra y hacer la entrega del terreno a nombre de la Entidad dentro del plazo establecido en el Art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que fue efectuado el 26/09/2020, en este contexto la fecha del desembolso del Adelanto Directo define la fecha de inicio de ejecución de obra.

Con Carta N° 015-2020-CI de fecha 21/09/2020, el CONSORCIO INAHUAYA solicitó el adelanto directo para la ejecución de la obra, presentando para tal efecto la Carta Fianza N° 220301630, emitida por INSUR, con fecha de vencimiento 17/12/2020, por el monto de S/. 3331,877.41, monto que representa 10% del monto del contrato.

El contratista, mediante Carta N° 16-2020/CI del 27/10/2020, comunica que el día 22/10/2020 ha recibido el desembolso del adelanto directo, fijando como fecha de inicio de ejecución de obra al día siguiente, es decir el **23/10/2020**.

Mediante Carta N° 22020-CI/JVLL/G del 05/11/2020, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 01 mes de Octubre 2020, por el monto neto de S/ 94,815.22.

Mediante Carta N° 007-2020-CSE del 04/12/2020, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 02 mes de Noviembre 2020, por el monto neto de S/ 315,802.96.

Mediante Carta N° 040-2020/C.I. del 07/12/2020 el contratista solicita modificación contractual para periodicidad de valorización de diciembre 2020, conforme a lo establecido en el **Decreto de Urgencia N° 133-2020 de fecha 05/12/2020**.

Mediante Adenda N° 01 al Contrato N° 033-2020-GRL-GRI de fecha 14/12/2020 se establece de manera excepcional el Periodo 01 – Diciembre del 2020 del 01 al 15 de diciembre del 2020 para la valorización Periodo 01 – Diciembre del 2020 y Periodo 02 – Diciembre del 2020 del 16 al 31 de diciembre del 2020 para la valorización Periodo 02 – Diciembre del 2020.

Mediante Carta N° 011-2020-CSE del 18/12/2020, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 03 mes de Diciembre 2020 – Periodo 01, por el monto neto de S/ 322,324.12.



Mediante Carta N° 001-2021-CSE del 05/01/2021, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 04 mes de Diciembre 2020 – Periodo 02, por el monto neto de S/ 108,415.68.

Mediante Carta N° 005-2021-CSE del 04/02/2021, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 05 mes de Enero 2021, por el monto neto de S/ 203,958.79, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización 05 Bruta Enero 2021	S/. 291,369.70
Reajuste	
Deducciones del Reajuste que no corresponde	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(29,136.97)
Por Adelanto de Materiales	(58,273.94)
Monto Neto a Pagar	S/. 203,958.79

4. ANALISIS - EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Mediante Carta N° 005-2021-CSE del 04/02/2021, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 05 mes de Enero 2021, por el monto neto de S/ 203,958.79, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización 05 Bruta Enero 2021	S/. 291,369.70
Reajuste	
Deducciones del Reajuste que no corresponde	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(29,136.97)
Por Adelanto de Materiales	(58,273.94)
Monto Neto a Pagar	S/. 203,958.79

El contratista ha presentado los metrados ejecutados en el mes de Enero 2021, habiéndose cuantificado y revisado los metrados ejecutados para la Valorización de Ejecución de Obra N° 05, correspondiente al mes de Enero 2021, luego de haberse verificado se da conformidad para el procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 05, de la obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.



Es preciso indicar que el suscrito en calidad de coordinador de obra, se ha limitado a evaluar en gabinete la documentación presentada por la supervisión que sustenta la valorización de obra N° 05 Enero 2021, no habiéndose constatado o verificado los metrados in situ o en obra, habiéndose tomado como válida toda la información presentada por el Supervisor, quién es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato de la valorización N° 05 de ejecución de obra correspondiente a Enero del 2021, por lo que el monto neto asciende a la suma de **S/. 203,958.79 (doscientos tres mil novecientos cincuenta y ocho y 79/100 soles)** sin IGV de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización 05 Bruta Enero 2021	S/. 291,369.70
Reajuste	
Deducciones del Reajuste que no corresponde	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(29,136.97)
Por Adelanto de Materiales	(58,273.94)
Monto Neto a Pagar	S/. 203,958.79

La Obra al Mes de Enero del 2021 cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 45.44% respecto a un avance programado de 34.21%, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.

5. CONCLUSIONES

La Obra al Mes de Enero del 2021 cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 45.44% respecto a un avance programado de 34.21%, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **S/. 203,958.79 (doscientos tres mil novecientos cincuenta y ocho y 79/100 soles)** sin IGV de acuerdo al siguiente detalle:



Valorización 05 Bruta Enero 2021	S/. 291,369.70
Reajuste	
Deducciones del Reajuste que no corresponde	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(29,136.97)
Por Adelanto de Materiales	(58,273.94)
Monto Neto a Pagar	S/. 203,958.79

RECOMENDACIÓN

Al contar con la opinión favorable, validación del monto consignado y conformidad por parte de la Supervisión de Obra **CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO**, se recomienda continuar con el trámite de pago de la de la valorización N° 05 de ejecución de obra: "Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero Principal de la localidad de Inahuaya del distrito de Inahuaya – provincia de Ucayali – departamento de Loreto" correspondiente al mes de Enero del 2021, por S/. 203,958.79 (doscientos tres mil novecientos cincuenta y ocho y 79/100 soles) sin IGV a favor del contratista **CONSORCIO INAHUAYA**.


Se adjunta factura electrónica E001-59 por S/. 203,958.79.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,


Ing. César Ruiz Agüero
CIP. 49002

Cc: File de Obra / Ing. CHRA / Reg.03105



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Sub Gerencia de Supervision y Control

04 FEB 2021

Fecha: 03105 Hora: 2:16 PM

N° Reg: _____

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

Iquitos, 04 de febrero del 2021

3105

04 FEB 2021

Hora: _____ Fecha: _____

CONTROL RECEPCION

CARTA N° 005-2021-CSE

Señores:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Atención:
 SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

04 FEB 2021

Hora: 11:48.00 AM

Reg. N° _____

Asunto **REMITE VALORIZACION DE OBRA N° 005 ENERO 2021**

Ref. : OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO"

a) Carta N° 001-2021-CI

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir la **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 005** correspondiente al mes de **ENERO del 2021**, en **01 original y 03 copias**, la misma que se encuentra con un avance físico mensual del 8.78% y un acumulado de 45.44%, cuyo neto a cobrar por el contratista (Ejecutor de Obra) asciende a **S/. 203,958.79 (Doscientos Tres Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 79/100 Soles)**, de los trabajos ejecutados en la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO" por la firma Contratista **CONSORCIO INAHUAYA**, en el periodo del **01/01/2021 al 31/01/2021**.

A la vez de acuerdo a lo indicado en el asunto, se ha elaborado la solicitud de pago de Obra al mes de **ENERO 2021**, cuyo detalle es el siguiente:

1.	Valorización Bruta N° 005 – ENERO 2021	S/.	291,369.70
2.	Reajuste Neto (+)	S/.	0.00
3.	Amortización de Adelanto Directo (-)	S/.	29,136.97
4.	Amortización de Adelanto Materiales (-)	S/.	58,273.98
	NETO A FACTURAR	S/.	203,958.79
5.	Garantía de Fiel Cumplimiento	S/.	0.00
	NETO A PAGAR	S/.	203,958.79

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

Harve Quevedo Trigos

Harve Quevedo Trigos
 REPRESENTANTE COMUN

PROVIEDO N° 03105

A Ing. Cesar Ruiz

PARA: SU

URB. SARGENTO LORES 18 IQUITOS MAYNAS - LORETO

PROVIEDO N° 3105

PARA: 565YC- GRI

PARA: Atención

CEI - 000360607

CONSORCIO INAHUAYA


“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Pucallpa, 31 de enero del 2021

CARTA N° 001 -2021/C.I.

SEÑORES:
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

ATENCION:
ING. GERMAN ANTONIO BURGA YOUNG
JEFE DE SUPERVISION



 CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

 Ing. German Antonio Burga Young

 CIP 135034

 JEFE DE SUPERVISION

 Recibido 31/01/2021

Presente.-

ASUNTO : REMITO VALORIZACION DE OBRA N° 05
DEL 01/01/2021 al 31/ 01/2021.

REFERENCIA : a) Contrato de Ejecución de Obra N° 033-2020-GRL-GRI
Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO
DE INAHUAYA

De mi especial consideración, sirva el presente para saludarlo cordialmente y en mérito al asunto, remitirle adjunto la valorización de obra N° 05 correspondiente al mes de enero 2021 Del 01 al 31 de enero 2021.

Queda a su disposición los presentes documentos para su respectiva gestión ante el Gobierno Regional de Loreto.

Sin otro particular, y en espera de la atención que le brinde a la presente, quedo de Ud.

Atentamente,



 CONSORCIO INAHUAYA

 José Heinz Vargas Llanos

 REPRESENTANTE COMUN

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUYA, DISTRITO DE INAHUYA - UCAYALI - LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 03-2020-GR-GR

LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GR-PRIMERA CONVOCATORIA

Obra: S/3,318,744.11

CONSORCIO INAHUYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUYA)



DESCRIPCION	UNID	CANT	P.U	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			BALDO POR VALORIZAR			
					HETRADO	VALORIZADO	%	HETRADO	VALORIZADO	%	HETRADO	VALORIZADO	%	HETRADO	VALORIZADO	%	
ESTRUCTURAS																	
OBRAS PROVISIONALES																	
OPONAS, SSH, ALMACÉN, CASETA DE GUARDAMA Y VESTIARIOS	mes	6.00	1,000.00	6,000.00													
CARTEL DE OBRA (8.50 x 3.50) BANNER INC. MATERIALES	und	941.12		941.12													
CERCO PROVISIONAL DE CALAMBA H=1.80m	m	100.00	51.93	5,193.00													
TRABAJOS PRELIMINARES																	
FLETE TERRESTRE PUCALLPA - INAHUYA	ton	635.97	15.29	9,724.93													
FLETE TERRESTRE IMA - INAHUYA	ton	16.03	350.09	5,631.14													
FLETE FLUVIAL PUCALLPA - INAHUYA	ton	652.70	70.59	46,074.02													
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION FLUVIAL DE EQUIPO PUCALLPA - INAHUYA	ton	93.78	80.37	7,537.10													
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	3,412.53	1.09	3,719.66													
TALA Y RETIRO DE ARBOLES	und	1.00	39.87	39.87													
ACARRIO DE MATERIAL ORGANICO (MALEZA, BASURA, DESMONTES) EN CARRETEL (m3)	m3	90.98	32.59	2,954.97													
ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO A BOTADERO D=10m (Usando Minicargador)	m3	9.95	9.95	99.85													
TRAZO Y REPLANTE PARA LA CONSTRUCCION	mes	6.00	200.00	1,200.00													
TRAZO Y REPLANTE PRELIMINAR PIEDRIFICACIONES	m2	3,412.53	2.19	7,473.44													
HABILITACION DE ANDAMIO Y MARTILLO PARA HINCAJO DE PILOTES	und	1.00	6,364.46	6,364.46													
DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMBA GALVANIZADA (BOCARRAS Y CUMBR)	m2	77.19	4.41	340.41													
DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS E=4' C/OEQUPO LIVIANO	m2	45.70	17.76	811.63													
DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	und	2.00	26.07	52.14													
DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS	m2	5.60	39.10	218.78													
DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE C/OEQUPO LIVIANO	m3	56.50	161.40	9,119.10													
ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION D=10m (Usando Minicargador)	m3	91.60	9.55	874.78													
SEGURIDAD Y SALUD																	
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y G	GLB	1.00	800.00	800.00													
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	5.00	61.50	307.50													
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GRUPO DE 05	GRUP	1.00	2,647.50	2,647.50													
SEÑALIZACION INFORMATIVA DE DESVIO Y SEGURIDAD EN ZONA DE TRABAJO	mes	4.00	274.82	1,099.28													
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD D(AR	GLB	1.00	220.00	220.00													
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	4.00	600.00	2,400.00													
BUG DE SOSTENIMIENTO DE TIERRA ANUBAN CON SISTEMA TERRAMESH																	
TRAZO INVELOCACION Y REPLANTE 2 ETAPAS (EXCAVACION, RELLENO)	m2	94.00	2.74	258.55													
CORTE DE TERRENO DE TIERRA SUELTA C/OEQUPO PESADO (Usando Retroexcav)	m3	1,827.76	7.17	13,105.04													
RELLENO Y COMP. CAMARTEL DE PRESTAMO (ARCILLA O LIMOS) C/OEQUPO LIVIAN	m3	2,090.59	91.83	191,976.63													
SUELO REFORZADO CON TERRAMESH VERDE EN ZONAS DE RELLENO	und	289.00	247.12	71,438.57													
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10m (Usando Minicargador)	m3	2,376.09	9.55	22,691.96													
CONSTRUCCION DE EMBARCADERO TIPO BUELE																	
TRABAJOS PRELIMINARES																	
TRAZO Y REPLANTE EN EDIFICACIONES DURANTE E.E.C. DE OBRA	m2	146.53	9.89	1,448.33													
PROYECTO DE TIERRAS																	
EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 2m x 3m DE PROFUNDIDAD (Usando Retroexcav)	m3	76.24	14.11	1,076.58													
HINCAJO DE PILOTES DE MADERA DE 6"x6" L=3.5m	und	72.00	293.11	21,071.92													
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO C/OEQUPO LIVIANO EN C/IMPAS DE 0.21m	m3	59.93	71.24	4,269.23													
ACARRIO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 30M USANDO CAR M	m3	31.60	21.72	686.35													
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10m (Usando Minicargador)	m3	31.60	9.55	301.78													
OBRAS DE CONCRETO EN PILE																	
SOLADO DE MORTERO E=4" MEZCLA 1:1:2 CEMENTO-AREIA	m2	45.00	39.08	1,758.60													
OBRAS DE CONCRETO ARMADO																	
ZAPATA CONCRETAS																	
ACERO GRADO 60 F _y =4300 Kg/cm2 EN ZAPATAS	kg	775.33	4.69	3,636.30													
ENCORRADO DE ZAPATAS	m2	45.00	45.00	2,025.00													
MORTERO F _c =210 Kg/m2 EN ZAPATAS	m3	18.00	97.63	1,757.34													
DESECCIONADO EN ZAPATAS	m2	45.00	6.99	314.55													

239

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
N° 033-2020-GR-L-ORL
LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GR-L-PRIMERA CONVOCATORIA

bra: S/3.318.744.11
CONSORCIO INAHUAYA
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
180 DIAS CALENDARIO
(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)



UNO	CANT	P.U	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
				METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
1	2.533,80	4,69	12.141,47	12.141,47	100,00%	2.533,80	12.141,47	100,00%	12.141,47	12.141,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	101,57	70,40	7.150,53	7.150,53	0,00%	101,57	7.150,53	100,00%	7.150,53	7.150,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	20,31	607,78	12.344,01	12.344,01	0,00%	20,31	12.344,01	100,00%	12.344,01	12.344,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	101,57	9,01	915,15	915,15	0,00%	101,57	915,15	100,00%	915,15	915,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
5	101,57	1,80	182,83	182,83	0,00%	101,57	182,83	100,00%	182,83	182,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
TRABAJOS PRELIMINARES															
1	178,16	5,89	1.043,35	1.043,35	0,00%	178,16	1.043,35	100,00%	1.043,35	1.043,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
TRAZO NIVEL Y REPUNTEO EN DIFERENCIAS DURANTE ELEG. DE OBRA															
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
1	48,80	14,11	686,24	686,24	0,00%	48,80	686,24	100,00%	686,24	686,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	13,10	52,14	683,03	683,03	0,00%	13,10	683,03	100,00%	683,03	683,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	81,00	39,11	3.159,91	3.159,91	0,00%	81,00	3.159,91	100,00%	3.159,91	3.159,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	39,07	71,24	2.783,35	2.783,35	0,00%	39,07	2.783,35	100,00%	2.783,35	2.783,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
5	25,78	21,72	559,94	559,94	0,00%	25,78	559,94	100,00%	559,94	559,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
6	23,78	9,55	246,20	246,20	0,00%	23,78	246,20	100,00%	246,20	246,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE															
1	28,42	39,08	1.110,65	1.110,65	0,00%	28,42	1.110,65	100,00%	1.110,65	1.110,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
SOLADO DE MUERTO E-4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-ARENA															
DEGRAS DE CONCRETO ARMADO															
ZAPATA CONCRETAS															
1	375,93	4,69	1.774,33	1.774,33	0,00%	375,93	1.774,33	100,00%	1.774,33	1.774,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	32,40	45,05	1.459,62	1.459,62	0,00%	32,40	1.459,62	100,00%	1.459,62	1.459,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	11,10	57,83	6.411,69	6.411,69	0,00%	11,10	6.411,69	100,00%	6.411,69	6.411,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	32,40	6,95	226,48	226,48	0,00%	32,40	226,48	100,00%	226,48	226,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
VARAS DE CIMENTACION															
1	587,75	4,69	2.755,55	2.755,55	0,00%	587,75	2.755,55	100,00%	2.755,55	2.755,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	32,17	45,85	1.475,32	1.475,32	0,00%	32,17	1.475,32	100,00%	1.475,32	1.475,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	4,02	97,53	3.922,07	3.922,07	0,00%	4,02	3.922,07	100,00%	3.922,07	3.922,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	32,17	6,99	224,87	224,87	0,00%	32,17	224,87	100,00%	224,87	224,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
5	41,28	1,80	74,30	74,30	0,00%	41,28	74,30	100,00%	74,30	74,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
COLUMNAS - PLACAS															
1	659,40	4,69	3.280,19	3.280,19	0,00%	659,40	3.280,19	100,00%	3.280,19	3.280,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	68,76	118,05	7.747,50	7.747,50	0,00%	68,76	7.747,50	100,00%	7.747,50	7.747,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	4,55	607,78	2.765,40	2.765,40	0,00%	4,55	2.765,40	100,00%	2.765,40	2.765,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	68,76	10,14	678,95	678,95	0,00%	68,76	678,95	100,00%	678,95	678,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
5	68,76	1,80	120,17	120,17	0,00%	68,76	120,17	100,00%	120,17	120,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
VARAS															
1	2.211,59	4,69	10.372,39	10.372,39	0,00%	2.211,59	10.372,39	100,00%	10.372,39	10.372,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	237,59	70,40	16.728,34	16.728,34	0,00%	237,59	16.728,34	100,00%	16.728,34	16.728,34	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	22,91	607,78	13.924,24	13.924,24	0,00%	22,91	13.924,24	100,00%	13.924,24	13.924,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	237,59	10,49	2.492,32	2.492,32	0,00%	237,59	2.492,32	100,00%	2.492,32	2.492,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
5	237,59	1,80	427,65	427,65	0,00%	237,59	427,65	100,00%	427,65	427,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
LACA DE MUERTO BLOCO															
1	3.252,45	4,69	15.253,59	15.253,59	0,00%	3.252,45	15.253,59	100,00%	15.253,59	15.253,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	134,06	131,59	17.639,61	17.639,61	0,00%	134,06	17.639,61	100,00%	17.639,61	17.639,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	26,81	607,78	16.294,58	16.294,58	0,00%	26,81	16.294,58	100,00%	16.294,58	16.294,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	134,06	9,01	1.207,63	1.207,63	0,00%	134,06	1.207,63	100,00%	1.207,63	1.207,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
5	134,06	1,80	241,31	241,31	0,00%	134,06	241,31	100,00%	241,31	241,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
COLUMNAS															
1	319,67	4,69	1.492,25	1.492,25	0,00%	319,67	1.492,25	100,00%	1.492,25	1.492,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	48,05	70,40	3.392,72	3.392,72	0,00%	48,05	3.392,72	100,00%	3.392,72	3.392,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	1,94	659,59	1.177,55	1.177,55	0,00%	1,94	1.177,55	100,00%	1.177,55	1.177,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	48,05	10,49	504,04	504,04	0,00%	48,05	504,04	100,00%	504,04	504,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
5	48,05	1,80	65,49	65,49	0,00%	48,05	65,49	100,00%	65,49	65,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
VOGUELAS															
1	16,42	4,69	77,01	77,01	0,00%	16,42	77,01	100,00%	77,01	77,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	1,78	70,40	125,31	125,31	0,00%	1,78	125,31	100,00%	125,31	125,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	0,12	609,59	72,84	72,84	0,00%	0,12	72,84	100,00%	72,84	72,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%	

2395

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 033-2020-GR-L-GR

LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GR-L-PRIMERA CONVOCATORIA

Dir: S/3.318.744.11

C: CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

Dire: 160 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)



UNID	DESCRIPCION	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		CANT	P.U	PARCIAL	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
14	DESCORRADO EN VIGUETAS	m2	1.78	10.09	18.87	-	0.00%	1.78	18.87	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
15	CURADO DE CONCRETO CON QUADRO TIPO MEMBRANA	m2	1.78	1.80	3.20	-	0.00%	1.78	3.20	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
11	MESA DE MORTERO	kg	64.24	4.69	301.29	301.29	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
12	ENCORFRADO EN MESA DE MORTERO	m2	14.17	52.01	738.63	738.63	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
13	MORTERO F=175 g/cm2 EN MESA DE MORTERO	m3	0.93	605.96	564.50	564.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
14	DESCORRADO EN MESA DE MORTERO	m2	14.17	10.14	143.63	143.63	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
15	CURADO DE CONCRETO CON QUADRO TIPO MEMBRANA	m2	14.17	1.80	25.51	25.51	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
1	ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm2	kg	45.35	4.69	212.74	212.74	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
2	ENCORFRADO CARAVISTA	m2	13.20	118.05	1531.86	1531.86	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
3	MORTERO F=210 g/cm2	m3	0.99	607.18	601.70	601.70	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
4	DESCORRADO EN MARGO DE CONCRETO	m2	13.20	10.14	133.63	133.63	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
5	CURADO DE CONCRETO CON QUADRO TIPO MEMBRANA	m2	13.20	1.80	23.76	23.76	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
1	ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA	und	17.00	89.25	1517.25	1517.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
2	VIGA DE MADERA QUINUA O SMLAR DE 2"x6"x12"	und	16.00	115.44	1847.04	1847.04	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
3	CORREAS DE MADERA QUINUA O SMLAR 2"x2"	m	357.60	13.44	4805.14	4805.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
4	IZADO DE VIGAS DE MADERA DE 2"x5", 2"x6" Y 2"x8"	und	33.00	23.05	772.20	772.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
5	EMPALME METALICO 1/4"x3/8"x20" PIGMAS DE MADERA DE 2"x6"	und	16.00	95.21	1523.36	1523.36	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLAZUELA TURISTICA													
SARDIALES DE CONFIRMADO													
1	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m	60.01	2.61	156.63	156.63	0.00%	0.00	0.00	0.00%	60.01	156.63	100.00%
2	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	14.45	43.46	628.00	628.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.45	628.00	100.00%
3	RELLENO Y COMP. CMATERIAL PROPIO CIEQUPO LIVANO	m3	9.03	71.24	643.30	643.30	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.03	643.30	100.00%
4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO CARR)	m3	7.04	32.59	229.43	229.43	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.04	229.43	100.00%
5	ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm2	kg	308.05	4.69	1444.75	1444.75	0.00%	0.00	0.00	0.00%	308.05	1444.75	100.00%
6	ENCORFRADO EN SARDIALES	m2	90.25	45.50	4106.38	4106.38	0.00%	0.00	0.00	0.00%	90.25	4106.38	100.00%
7	MORTERO F=175 g/cm2	m3	6.77	561.78	3803.25	3803.25	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.77	3803.25	100.00%
8	DESCORRADO EN SARDIALES	m2	50.25	6.89	343.85	343.85	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	50.25	343.85	100.00%
9	JUNTA DE DILATACION WATER STOP ANCHO = 4" SUMINISTRO Y COLOCACION	m	4.20	28.11	118.26	118.26	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.20	118.26	100.00%
PIESOS													
1	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m2	337.51	5.64	1904.55	1904.55	0.00%	0.00	0.00	0.00%	337.51	1904.55	100.00%
2	CORTE DE TERRENO CONTAMINADO MANUAL	m3	135.00	43.46	5847.10	5847.10	0.00%	0.00	0.00	0.00%	135.00	5847.10	100.00%
3	RELLENO Y COMP. CMATERIAL DE PRESTAMO (ARCILLA O LIMOS) CIEQUPO LIVANO	m3	67.50	91.83	6189.53	6189.53	0.00%	0.00	0.00	0.00%	67.50	6189.53	100.00%
4	ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 30.00 USANDO CARR	m3	175.50	21.72	3811.65	3811.65	0.00%	0.00	0.00	0.00%	175.50	3811.65	100.00%
5	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10m (Usando Matorrales)	m3	175.50	9.55	1673.23	1673.23	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	175.50	1673.23	100.00%
6	COMPACTACION Y CONFORMACION CIEQUPO LIVANO DE TERRENO NORMAL	m2	337.51	8.47	2859.15	2859.15	0.00%	0.00	0.00	0.00%	337.51	2859.15	100.00%
7	BASE DE 4" CON MORTERO, ARENA FINA + ARCILLA (60%+20%) CIEQUPO LIVANO P=2	m2	337.51	6.83	2306.71	2306.71	0.00%	0.00	0.00	0.00%	337.51	2306.71	100.00%
8	FALSO PISO DE MORTERO FROTACHADO E=6cm, F=140g/cm2	m2	337.51	43.41	14613.31	14613.31	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	337.51	14613.31	100.00%
9	ANITA DE DILATACION 1/2" EN VEREDAS CON SELLO ASFALTICO	m	70.82	11.25	797.63	797.63	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	70.82	797.63	100.00%
EMBARCADERO PASAJEROS													
1	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m	68.45	2.61	178.65	178.65	0.00%	0.00	0.00	0.00%	68.45	178.65	100.00%
2	EXCAVACION MANUAL PARA SARDIALES EN TIERRA DURA	m3	6.86	49.47	338.35	338.35	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.86	338.35	100.00%
3	RELLENO Y COMP. CMATERIAL PROPIO CIEQUPO LIVANO EN SARDIALES DE VE M3	m3	2.61	74.24	193.84	193.84	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.61	193.84	100.00%
4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO CARR)	m3	5.53	32.59	180.22	180.22	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.53	180.22	100.00%
5	ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm2	kg	148.94	4.69	698.53	698.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	148.94	698.53	100.00%
6	ENCORFRADO EN SARDIALES	m2	54.76	45.50	2481.58	2481.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	54.76	2481.58	100.00%
7	MORTERO F=175 g/cm2	m3	4.11	561.78	2302.62	2302.62	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	4.11	2302.62	100.00%
8	DESCORRADO EN SARDIALES	m2	54.76	6.89	374.77	374.77	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	54.76	374.77	100.00%
9	JUNTA DE DILATACION 1/2" EN VEREDAS CON SELLO ASFALTICO	m	34.31	11.25	385.59	385.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	34.31	385.59	100.00%
ESCALINATA PIEL BARRILES													
1	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m2	175.47	5.64	993.65	993.65	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	175.47	993.65	100.00%
2	CORTE DE TERRENO CONTAMINADO MANUAL	m3	70.19	43.46	3050.46	3050.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	70.19	3050.46	100.00%
3	RELLENO Y COMP. CMATERIAL DE PRESTAMO (ARCILLA O LIMOS) CIEQUPO LIVANO	m3	17.55	91.83	1611.62	1611.62	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	17.55	1611.62	100.00%

234

CONSORCIO INAHUAYA
 Jefe de Supervision
 JIFFE DE SUPERVISION
 CONSORCIO INAHUAYA
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 93682

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 033-2020-GR-LR

LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GR-LR-PRIMERA CONVOCATORIA

Objeto: S/3.318.744.11

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)



UNID	DESCRIPCION	CANT	P.UJ	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
					METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
3	ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 3M USANDO CARR	m3	91.24	21.72	1.981.73			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	91.24	1.981.73	100.00%	
4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=1M (Usando Máquina gradadora)	m3	91.24	9.55	871.34			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	91.24	871.34	100.00%	
OBRAS DE HORTICULTIVO ARRIBADO																
11	VIGAS															
11.01	ACERO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS	kg	593.08	4.69	2.805.00			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	593.08	2.805.00	100.00%	
11.02	ENCORRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	80.45	70.40	5.653.63			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	80.45	5.653.63	100.00%	
11.03	MORTERO F=210kg/m2 EN VIGAS	m3	8.04	607.78	4.883.55			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.04	4.883.55	100.00%	
11.04	DESENCORRADO EN VIGAS	m2	80.45	10.49	843.92			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	80.45	843.92	100.00%	
11.05	CURADO DE CONCRETO CON DURADOR TIPO MEMBRANA	m2	23.59	1.80	42.46			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	23.59	42.46	100.00%	
ESCALERAS																
2.01	ACERO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2	kg	633.95	4.69	2.982.61			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	633.95	2.982.61	100.00%	
2.02	ENCORRADO EN ESCALERAS	m2	78.70	44.01	3.463.59			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.70	3.463.59	100.00%	
2.03	MORTERO F=210kg/m2	m3	33.65	577.69	19.437.25			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	33.65	19.437.25	100.00%	
2.04	DESENCORRADO EN ESCALERAS	m2	78.70	10.14	793.02			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.70	793.02	100.00%	
2.05	CURADO DE CONCRETO CON DURADOR TIPO MEMBRANA	m2	154.35	1.80	277.83			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	154.35	277.83	100.00%	
2.06	JANITA DE DILATACION E=12.5mm. EN PISO CON SELLO ASFALTICO	m	82.80	11.25	931.50			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	82.80	931.50	100.00%	
BARRAS																
3	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	0.54	43.46	23.47			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.54	23.47	100.00%	
4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO CARR)	m3	0.54	32.59	17.60			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.54	17.60	100.00%	
5	MORTERO F=140kg/cm2 ENDUROS	m3	0.54	504.28	271.21			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.54	271.21	100.00%	
PERFILES																
m2	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m2	43.00	5.64	242.52			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	43.00	242.52	100.00%	
m3	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	0.35	43.46	15.21			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.35	15.21	100.00%	
m3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO CARR)	m3	0.46	32.59	14.89			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.46	14.89	100.00%	
m3	MORTERO F=140kg/cm2 ENDUROS	m3	0.35	504.28	176.50			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.35	176.50	100.00%	
und	COLUMNA DE MADERA QUEMILLO S/8x14x100 DE 2'x4'x10' CEPILLADO	und	20.00	39.16	783.20			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.00	783.20	100.00%	
und	VIGA DE MADERA QUEMILLO O SIMILAR DE 2'x6'x12'	und	10.00	89.25	892.50			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	892.50	100.00%	
und	SOLERA DE MADERA QUEMILLO O SIMILAR 2'x4'x12'	und	30.00	69.25	2.077.50			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30.00	2.077.50	100.00%	
TRABAJOS PREGUNTES																
m2	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN EDIFICACIONES DURANTE ELEC. DE OBRA	m2	101.13	5.69	576.63			0.00%	101.13	100.00%	576.63	100.00%	101.13	576.63	100.00%	
MOVIMIENTO DE TIERRAS																
m3	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL POCIMENTO CORRIDO	m3	24.75	43.46	1.076.64			0.00%	1.076.64	100.00%	1.076.64	100.00%	24.75	1.076.64	100.00%	
m3	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO C/CEJUNO LLMANO EN CAPAS DE 0.2M	m3	8.46	71.24	603.53			0.00%	673.63	100.00%	673.63	100.00%	8.46	603.53	100.00%	
m3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO CARR)	m3	18.88	32.59	614.69			0.00%	647.69	100.00%	647.69	100.00%	18.88	614.69	100.00%	
m2	SUBMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BIVALVA EXTRAIDA	m2	404.50	5.83	2.359.24			0.00%	2.359.24	100.00%	2.359.24	100.00%	404.50	2.359.24	100.00%	
OBRAS DE CONCRETO ARMADO																
m2	SOLADO DE MORTERO E=4' MEZCLA 1:1:2 CEMENTO-ARENA	m2	26.75	39.09	1.046.59			0.00%	1.046.59	100.00%	1.046.59	100.00%	26.75	1.046.59	100.00%	
OBRAS DE CONCRETO ARRIBADO																
ZAPATA CERRADA																
1	ACERO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATAS	kg	298.47	4.69	1.390.44			0.00%	1.390.44	100.00%	1.390.44	100.00%	298.47	1.390.44	100.00%	
2	ENCORRADO DE ZAPATAS	m2	44.05	45.05	1.984.45			0.00%	1.984.45	100.00%	1.984.45	100.00%	44.05	1.984.45	100.00%	
3	MORTERO F=210kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	10.70	577.63	6.180.64			0.00%	6.180.64	100.00%	6.180.64	100.00%	10.70	6.180.64	100.00%	
4	DESENCORRADO EN ZAPATAS	m2	44.05	6.99	307.91			0.00%	307.91	100.00%	307.91	100.00%	44.05	307.91	100.00%	
Sobrecofrado ARRIBADO																
1	ACERO GRADO 60 Fy=4200 kg/cm2 EN SOBRECIMENTOS	kg	217.25	4.69	1.018.90			0.00%	1.018.90	100.00%	1.018.90	100.00%	217.25	1.018.90	100.00%	
2	ENCORRADO EN SOBRECIMENTOS	m2	60.18	45.05	2.738.19			0.00%	2.738.19	100.00%	2.738.19	100.00%	60.18	2.738.19	100.00%	
3	MORTERO F=210kg/cm2	m3	4.01	177.63	2.316.30			0.00%	4.01	100.00%	4.01	100.00%	4.01	2.316.30	100.00%	
4	DESENCORRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	60.18	6.16	468.82			0.00%	60.18	100.00%	468.82	100.00%	60.18	468.82	100.00%	
5	CURADO DE CONCRETO CON DURADOR TIPO MEMBRANA	m2	64.19	1.80	115.54			0.00%	64.19	100.00%	115.54	100.00%	64.19	115.54	100.00%	

CONSORCIO INAHUAYA
 Jose Meliz Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 Ing. German Antonio Burgin Young
 CIP. N° 35094
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA
 Hilton Zafra Yaurina
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 93662

233

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 033-2020-GRL-GRI

LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRL-PRIMERA CONVOCATORIA

lbr: S/3,318,744.11

: CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

lbr: 180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)



DESCRIPCION	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
	UND	CANT	P.U	PARCIAL	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO
1 ACERO GRUPO 60 Fy=4200 kg/cm ² EN COLUMNAS	kg	603.14	4.69	3,133.56	603.14	3,133.56	100.00%	603.14	3,133.56	100.00%	0.00	0.00%
2 ENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS	m ²	60.23	116.05	6,989.69	60.23	6,989.69	100.00%	60.23	6,989.69	100.00%	0.00	0.00%
3 MORTERO F=210 kg/cm ² EN COLUMNAS	m ³	3.67	607.78	2,229.55	3.67	2,229.55	100.00%	3.67	2,229.55	100.00%	0.00	0.00%
4 DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m ²	60.23	10.14	610.73	60.23	610.73	100.00%	60.23	610.73	100.00%	0.00	0.00%
5 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	60.23	1.80	108.41	60.23	108.41	100.00%	60.23	108.41	100.00%	0.00	0.00%
1 ACERO GRUPO 60 Fy=4200 kg/cm ² EN VIGAS	kg	313.91	4.69	1,472.24	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	313.91	1,472.24
2 ENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m ²	45.44	70.40	3,199.98	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	45.44	3,199.98
3 MORTERO F=210 kg/cm ² EN VIGAS	m ³	3.60	607.78	2,168.01	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.60	2,168.01
4 DESENCOFRADO EN VIGAS	m ²	45.44	10.49	476.67	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	45.44	476.67
5 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	45.44	1.80	81.79	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	45.44	81.79
1 ACERO GRUPO 60 Fy=4200 kg/cm ²	kg	47.22	4.69	221.46	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	47.22	221.46
2 ENCOFRADO CARAVISTA EN VIGUETAS	m ²	8.63	70.40	607.55	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.63	607.55
3 MORTERO F=175 kg/cm ² EN COLUMNETAS	m ³	0.34	608.99	206.39	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.34	206.39
4 DESENCOFRADO EN VIGAS	m ²	8.63	10.49	90.53	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.63	90.53
5 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	8.63	1.80	15.53	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.63	15.53
1 ACERO GRUPO 60 Fy=4200 kg/cm ²	kg	44.36	4.69	208.05	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	44.36	208.05
2 ENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNETAS	m ²	5.48	116.05	635.95	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.48	635.95
3 MORTERO F=175 kg/cm ² EN VIGUETAS	m ³	0.36	608.99	218.92	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.36	218.92
4 DESENCOFRADO EN VIGAS	m ²	5.48	10.49	57.49	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.48	57.49
5 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	5.48	1.80	9.86	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.48	9.86
1 ACERO GRUPO 60 Fy=4200 kg/cm ²	kg	110.19	4.69	517.79	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	110.19	517.79
2 ENCOFRADO EN MESA DE CONCRETO	m ²	20.47	92.01	1,884.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.47	1,884.64
3 MORTERO F=175 kg/cm ²	m ³	1.25	581.78	720.23	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.25	720.23
4 DESENCOFRADO EN MESA DE CONCRETO	m ²	20.47	10.14	207.57	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.47	207.57
5 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	20.47	1.80	36.85	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.47	36.85
1 ACERO GRUPO 60 Fy=4200 kg/cm ²	kg	254.48	4.69	1,195.51	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	254.48	1,195.51
2 ENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA H=3m	m ²	13.10	131.58	1,723.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.10	1,723.70
3 MORTERO F=210 kg/cm ² EN LOSA MACIZA	m ³	2.62	607.78	1,592.39	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.62	1,592.39
4 DESENCOFRADO EN LOSA	m ²	13.10	9.01	118.03	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.10	118.03
5 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	13.10	1.80	23.58	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.10	23.58
1 ESCALINATA	m ²	8.47	44.01	371.66	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.47	371.66
2 MORTERO F=175 kg/cm ²	m ³	2.87	581.78	1,671.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.87	1,671.31
3 DESENCOFRADO EN ESCALINATA	m ²	8.17	10.14	82.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.17	82.84
4 CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	9.26	1.80	16.67	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.26	16.67
1 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA	und	28.00	84.25	2,362.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	28.00	2,362.50
2 VIGA DE MADERA CUERPO A SMIAR DE 2x5x12	und	28.00	28.00	608.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	28.00	608.40
3 TIZADO DE VIGAS DE MADERA DE 2x5x 12x38	und	28.00	28.00	608.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	28.00	608.40
4 EMPALME METALICO HW45x20x PIVAS DE MADERA DE 2x6"	und	8.00	95.21	761.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	761.68
CONSTRUCCION DE PORTADA PRINCIPAL												
1 TRABAJOS PRELIMINARES												
2 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN EDIFICACIONES DURANTE E.E.C. DE OBRA	m ²	43.99	5.69	249.28	43.99	249.28	100.00%	43.99	249.28	100.00%	0.00	0.00%
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS												
4 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 2m x 3m DE PROFUNDIDAD (Usando Retroexcavadora)	m ³	55.63	14.11	784.34	55.63	784.34	100.00%	55.63	784.34	100.00%	0.00	0.00%
5 EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION DE 2m x 3m DE PROFUNDIDAD - Muro	m ³	9.90	52.14	516.19	9.90	516.19	100.00%	9.90	516.19	100.00%	0.00	0.00%
6 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO CEGUPO LMANO EN CAPAS DE 0.2m	m ³	75.55	71.24	5,382.18	75.55	5,382.18	100.00%	75.55	5,382.18	100.00%	0.00	0.00%
7 ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 30m USANDO CAR	m ³	38.99	21.72	846.65	38.99	846.65	100.00%	38.99	846.65	100.00%	0.00	0.00%
8 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10m (Usando Motobombardador)	m ³	38.99	9.55	372.26	38.99	372.26	100.00%	38.99	372.26	100.00%	0.00	0.00%
9 SOLAS DE CONCRETO SUIBLE												
10 SOLAS DE MORTERO E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-ARENA	m ²	38.99	38.99	1,444.40	38.99	1,444.40	100.00%	38.99	1,444.40	100.00%	0.00	0.00%

292

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 033-2020-GRU-GRU

LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA

Dir: S/3318.744.11

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

Dir: 180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)



CONSORCIO INAHUAYA
Jose Heinz Vargas Llanos
REPRESENTANTE COMÚN

UNID	DESCRIPCION	CANT	P.U	PAIRCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
					METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO																
1	ZAPATA CONCRETADAS	561.27	4.69	2.632.35													
2	ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ² EN ZAPATAS	21.73	45.05	978.94													
3	MORTERO F=210Kg/m ² EN ZAPATAS	18.31	57.83	1057.64													
4	DESENCORRADO EN ZAPATAS	21.73	6.89	151.89													
	OBRAS DE CIMENTACION																
1	ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ² EN VIGAS DE CIMENTACION	339.16	4.63	1572.08													
2	ENCORRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	33.99	45.88	1559.78													
3	MORTERO F=210Kg/m ² EN VIGAS DE CIMENTACION	2.56	57.63	147.73													
4	DESENCORRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	33.99	6.89	233.59													
5	CURADO DE CONCRETO CON CUFADOR TIPO MEMBRANA	34.85	1.80	62.73													
	COLUMNAR - PLACAS																
1	ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ² EN COLUMNAS	2592.09	4.63	14032.90													
2	ENCORRADO CARAVISTIA EN COLUMNAS	263.00	116.05	30653.30													
3	MORTERO F=210Kg/m ² EN COLUMNAS	28.42	60.78	1730.89													
4	DESENCORRADO EN COLUMNAS	263.00	10.14	2671.71													
5	CURADO DE CONCRETO CON CUFADOR TIPO MEMBRANA	263.00	1.80	473.40													
	VIGAS																
1	ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ² EN VIGAS	384.26	4.69	1804.18													
2	ENCORRADO CARAVISTIA EN VIGAS	57.55	70.00	4052.22													
3	MORTERO F=210Kg/m ² EN VIGAS	6.65	69.78	464.74													
4	DESENCORRADO EN VIGAS	57.55	6.89	397.24													
5	CURADO DE CONCRETO CON CUFADOR TIPO MEMBRANA	57.55	1.80	103.61													
	ESCALERAS																
1	ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ²	254.76	4.69	1194.82													
2	ENCORRADO EN ESCALERAS	30.30	64.01	1933.50													
3	MORTERO F=210Kg/m ²	7.62	51.73	393.24													
4	DESENCORRADO EN ESCALERAS	30.30	10.14	307.24													
5	CURADO DE CONCRETO CON CUFADOR TIPO MEMBRANA	22.44	1.80	40.39													
	SARROALES DE CONFIRMAMIENTO DE CALZADA, VEREDAS, RAMPAS Y ESCALINATAS																
1	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	491.02	2.61	1281.59													
2	EXCAVACION DE ZANAJA MANUAL	106.23	43.46	4616.76													
3	RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL PROPIO C/ EQUIPO LUVI	67.70	71.24	4823.55													
4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (ALIMANDO USANDO CARR)	55.99	32.95	1852.55													
5	ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ²	292.59	4.69	1369.95													
6	ENCORRADO EN SARROALES	719.32	45.59	32726.03													
7	MORTERO F=175Kg/m ²	57.33	51.78	2971.69													
8	DESENCORRADO EN SARROALES	719.32	6.89	5028.03													
9	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP ANCHO = 4" SUPLENISTRO Y OCLACION	62.20	23.71	1475.76													
	PAVIMENTOS Y/O CALZADA																
1	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	242.68	5.64	1361.72													
2	CORTE DE TERRENO CONTORNADO MANUAL	97.00	43.46	4215.62													
3	RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL DE PRESTAMO (ARCILLA O LIMOS) C/ EQUIPO LUVI	48.50	91.83	4457.78													
4	ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 30M USANDO CAR	97.00	21.72	2106.84													
5	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10m (Usando Mecanizado)	128.09	9.55	1234.16													
6	COMPACTACION Y CONFORMACION C/ EQUIPO LUVI DE TERRENO NORMAL	242.68	8.42	2043.37													
7	BASE DE F. CON MEZCLA : ARENA FINA + ARCILLA (60%+20%) C/ EQUIPO LUVI	242.68	19.83	4826.91													
8	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE LOSAS EN PAVIMENTOS RIGIDO	26.65	57.55	1526.69													
9	PAVIMENTO DE MORTERO F=C= 210 KG/M ² E=15 M	242.68	77.55	18819.83													
10	FERRAS DE POLIPROPILENO	21.84	22.16	484.97													
11	ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ² CORRUGADO EN PAVIMENTOS DE CONCRETO	1097.21	4.46	4868.68													
12	COLACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO ANTICONTAMINANTE DE 200 g/m ²	242.68	3.97	963.44													
13	JUNTA DE DILATACION 1/2" EN VEREDAS CON SELLO ASFALTICO	182.18	11.25	2049.39													
14	CURADO DE CONCRETO CON CUFADOR TIPO MEMBRANA	242.68	1.80	438.82													

231

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 033-2020-GR-L-GR

LICITACION PUBLICA N° 033-2018-CSO-GR-L-PRIMERA CONVOCATORIA

lbr: SI/3,318,744.11

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)

DESCRIPCION	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
	UNID	CANT	P.UJ	BIETRADO	VALORIZADO	%	BIETRADO	VALORIZADO	%	BIETRADO	VALORIZADO	%
VEREDAS Y PISOS												
TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m ²	490.45	5.64	2765.14	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	490.45	2,765.14	100.00%
CORTE DE TERRENO CONTAMINADO MANUAL	m ³	195.18	43.46	8325.69	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	195.18	8,325.69	100.00%
RELLENO Y COMP. C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARCILLA O LIMOS) C/GRUPO L/VI/M ³	m ³	58.09	91.83	9,107.63	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.09	9,107.63	100.00%
ACARRIO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 3M USANDO CAR ³	m ³	255.03	21.72	5,539.25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	255.03	5,539.25	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10m (Usando Minicargador)	m ³	255.03	9.55	2,435.54	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	255.03	2,435.54	100.00%
COMPACTACION Y CONFORMACION C/GRUPO L/VI/MANO DE TERRENO NORMAL	m ²	490.45	8.42	4,128.59	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	490.45	4,128.59	100.00%
BASE DE A CON MEZCLA : ARENA FINA + ARCILLA (60%+20%) C/GRUPO L/VI/MANO P/m ²	m ²	490.45	18.83	9,255.05	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	490.45	9,255.05	100.00%
FALSO PISO DE MORTERO PROTACHADO E=6cm, Fc=140kg/cm ²	m ²	490.45	48.41	21,290.43	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	490.45	21,290.43	100.00%
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ²	kg	735.67	4.61	3,459.28	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	735.67	3,459.28	100.00%
JUNTA DE DILATACION I/2" EN VEREDAS CON SELLO ASFALTICO	m	455.92	11.25	5,165.60	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	455.92	5,165.60	100.00%
SABONILLES Y REFORZOS EN PISOS												
TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m	252.77	2.61	659.73	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	252.77	659.73	100.00%
EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL EN TIERRA DURA	m ³	28.65	49.47	1,467.28	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.65	1,467.28	100.00%
RELLENO Y COMP. C/MATERIAL PROPIO C/GRUPO L/VI/MANO EN SARDINELES DE VE M ³	m ³	8.23	71.24	589.87	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.23	589.87	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (AMANDO USANDO CAR ³)	m ³	28.58	32.59	531.42	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.58	531.42	100.00%
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ²	kg	431.81	4.69	2,025.66	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	431.81	2,025.66	100.00%
ENCORFOADO EN SARDINELES	m ²	219.73	45.50	9,997.13	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	219.73	9,997.13	100.00%
MORTERO F c=175kg/m ²	m ²	16.49	51.78	856.13	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.49	856.13	100.00%
DESENCOFRADO EN SARDINELES	m ²	219.73	6.59	1,455.91	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	219.73	1,455.91	100.00%
RAMPAS												
TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m ²	75.51	5.64	423.68	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.51	423.68	100.00%
CORTE DE TERRENO CONTAMINADO MANUAL	m ³	30.20	43.46	1,317.45	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.20	1,317.45	100.00%
RELLENO Y COMP. C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARCILLA O LIMOS) C/GRUPO L/VI/M ³	m ³	15.10	91.83	956.63	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.10	956.63	100.00%
ACARRIO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 3M USANDO CAR ³	m ³	39.27	21.72	854.94	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.27	854.94	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10m (Usando Minicargador)	m ³	39.27	9.55	375.03	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.27	375.03	100.00%
COMPACTACION Y CONFORMACION C/GRUPO L/VI/MANO DE TERRENO NORMAL	m ²	75.51	8.42	635.27	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.51	635.27	100.00%
BASE DE A CON MEZCLA : ARENA FINA + ARCILLA (80%+20%) C/GRUPO L/VI/MANO P/m ²	m ²	75.51	18.83	1,418.68	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.51	1,418.68	100.00%
RAMPA DE MORTERO PROTACHADO Y BRINDADO E=4", Fc=175kg/cm ²	m ²	75.51	52.92	4,016.65	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.51	4,016.65	100.00%
ENCORFOADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS	m ²	9.93	45.50	451.82	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.93	451.82	100.00%
JUNTA DE DILATACION I/2" EN VEREDAS CON SELLO ASFALTICO	m	59.30	11.25	668.13	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59.30	668.13	100.00%
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	75.51	1.80	135.92	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.51	135.92	100.00%
ESCALINATAS												
TRABAJOS PRELIMINARES												
TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m ²	127.76	5.64	720.67	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	127.76	720.67	100.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS												
CORTE DE TERRENO CONTAMINADO MANUAL	m ³	51.10	43.46	2,220.81	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.10	2,220.81	100.00%
RELLENO Y COMP. C/MATERIAL DE PRESTAMO (ARCILLA O LIMOS) C/GRUPO L/VI/M ³	m ³	25.55	91.83	2,346.26	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.55	2,346.26	100.00%
ACARRIO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 3M USANDO CAR ³	m ³	66.43	21.72	1,442.66	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.43	1,442.66	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10m (Usando Minicargador)	m ³	66.43	9.55	634.41	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.43	634.41	100.00%
GRABAS DE MORTERO AFINADO												
VEREDAS												
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ² EN VIGAS	kg	278.06	4.69	1,304.10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	278.06	1,304.10	100.00%
ENCORFOADO CARAVISTA EN VIGAS	m ²	22.00	44.01	969.22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.00	969.22	100.00%
MORTERO F c=210kg/m ² EN VIGAS	m ²	2.83	697.78	1,972.17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.83	1,972.17	100.00%	
DESENCOFRADO EN VIGAS	m ²	2.83	10.49	29.55	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.83	29.55	100.00%	
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO HIEBRERNA	m ²	6.43	1.80	11.57	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.43	11.57	100.00%	
ESCALERAS												
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ²	kg	990.51	4.69	4,645.49	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	990.51	4,645.49	100.00%
ENCORFOADO EN ESCALERAS	m ²	22.00	44.01	969.22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.00	969.22	100.00%
MORTERO F c=210kg/m ²	m ²	23.53	577.63	13,636.29	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.53	13,636.29	100.00%	
DESENCOFRADO EN ESCALERAS	m ²	22.00	10.14	223.68	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.00	223.68	100.00%	
JUNTA DE CONCRETO CON CURADOR TIPO HIEBRERNA	m ²	151.05	1.80	271.89	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	151.05	271.89	100.00%	
JUNTA DE DILATACION E=12.5mm EN PISOS CON SELLO ASFALTICO	m	23.30	11.25	263.93	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.30	263.93	100.00%	
PANPA - ESCALERA												
TRABAJOS PRELIMINARES												
TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m ²	145.44	5.64	820.28	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	145.44	820.28	100.00%

CONSORCIO INAHUAYA
Jose H. Valenzuela
 REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
[Firma]
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA
Hilton Zapata Zapata
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 93682

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAVALI - LORETO



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA.

br: S/3,318,744.11

CONSORCIO INAHUAYA
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
180 DIAS CALENDARIO
(LORETO) - (UCAVALI) - (INAHUAYA).

DESCRIPCION	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
	UNID	CANT	P.U	PARCIAL	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
MOVIMIENTO DE TIERRAS													
CORTE DE TERRENO CONTAMINADO MANUAL	m3	58.17	48.46	2,528.07			0.00%	0.00	0.00	0.00%	58.17	2,528.07	100.00%
RELLENO Y COMP. CMATERIAL DE PRESTAMO (ARCILLA O LIMOS) (C/O EQUIPO L/M)	m3	28.09	91.83	2,571.33			0.00%	0.00	0.00	0.00%	28.09	2,571.33	100.00%
ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 30M USANDO CAR/M3	m3	75.63	21.72	1,642.69			0.00%	0.00	0.00	0.00%	75.63	1,642.69	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=15m (Usando Mechero y grader)	m3	75.63	9.55	722.27			0.00%	0.00	0.00	0.00%	75.63	722.27	100.00%
OBRAS DE MORTERO PARCHADO													
VIGAS													
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS	kg	387.67	4.69	1,724.37			0.00%	0.00	0.00	0.00%	387.67	1,724.37	100.00%
ENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	37.76	70.40	2,659.30			0.00%	0.00	0.00	0.00%	37.76	2,659.30	100.00%
MORTERO F = 2:10Kg/m2 EN VIGAS	m3	37.76	607.78	22,974.11			0.00%	0.00	0.00	0.00%	37.76	22,974.11	100.00%
DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	37.76	10.48	395.10			0.00%	0.00	0.00	0.00%	37.76	395.10	100.00%
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m2	37.76	1.80	67.97			0.00%	0.00	0.00	0.00%	37.76	67.97	100.00%
PLANTA ESCALERA													
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm2	kg	2,057.43	4.69	9,649.35			0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,057.43	9,649.35	100.00%
ENCOFRADO EN ESCALERAS	m2	74.38	44.01	3,272.58			0.00%	0.00	0.00	0.00%	74.38	3,272.58	100.00%
MORTERO F = 2:10Kg/m2	m3	67.40	57.63	3,883.26			0.00%	0.00	0.00	0.00%	67.40	3,883.26	100.00%
DESENCOFRADO EN ESCALERAS	m2	74.38	10.14	754.01			0.00%	0.00	0.00	0.00%	74.38	754.01	100.00%
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m2	145.44	1.80	261.79			0.00%	0.00	0.00	0.00%	145.44	261.79	100.00%
JUNTA DE DILATACION E=12mm EN PISO CON SELLO ASFALTICO	m	23.69	11.20	265.50			0.00%	0.00	0.00	0.00%	23.69	265.50	100.00%
MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO													
TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m2	130.70	5.64	737.15	13.07	737.15	10.00%	83.97	473.62	64.25%	37.04	547.33	74.25%
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO	m3	162.73	43.46	7,072.25	16.27	7,072.25	10.00%	104.55	4,543.92	64.25%	120.83	4,121.10	23.75%
RELLENO Y COMP. CMATERIAL DE PRESTAMO (ARCILLA O LIMOS) (C/O EQUIPO L/M)	m3	80.62	91.83	7,403.33	8.05	7,403.33	10.00%	51.80	4,758.64	64.25%	59.85	5,068.98	23.75%
REFRJE Y INELACION MANUAL DE FONDOS CERCANACION DE 15m - 0.20m	m2	184.58	6.46	1,192.29	18.45	1,192.29	10.00%	118.58	768.03	64.25%	137.04	885.28	23.75%
MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARENA: ARCILLA (80%)	m3	35.81	174.70	6,246.18	3.69	6,246.18	10.00%	23.71	4,142.95	64.25%	27.41	4,178.77	23.75%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00MT (MANO USANDO CARRI)	m3	211.15	32.59	6,881.38	21.12	6,881.38	10.00%	135.63	4,471.28	64.25%	155.78	5,103.42	23.75%
SOLADO DE MORTERO E=4 MEZCLA 1:12 CEMENTO-ARENA	m3	184.55	39.03	7,312.60	18.46	7,312.60	10.00%	118.58	4,634.10	64.25%	137.04	5,355.35	23.75%
MORTERO F = 2:10Kg/m2	m3	107.71	607.78	65,200.45	10.78	65,200.45	10.00%	69.24	42,084.04	64.25%	80.02	48,834.08	23.75%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	573.22	45.50	25,981.51	57.32	25,981.51	10.00%	353.29	15,737.37	64.25%	425.62	19,385.52	23.75%
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm2	kg	5,630.17	4.69	26,300.00	564.02	26,300.00	10.00%	3,849.31	17,118.20	64.25%	4,217.53	19,180.20	23.75%
JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP AUNCHO = 4" SUMINISTRO Y COLOCACION	m	41.65	28.71	1,185.77	4.17	1,185.77	10.00%	28.76	768.28	64.25%	30.93	897.66	23.75%
TOTAL COSTO DIRECTO				134,715.84		134,715.84	8.30%	739,830.00	739,830.00	45.59%	874,545.00	874,545.00	58.85%
GASTOS GENERALES (10.00%)				13,471.58		13,471.58	8.30%	73,983.00	73,983.00	45.59%	87,454.50	87,454.50	58.85%
UTILIDAD (21.47%)				28,824.62		28,824.62	8.30%	158,848.64	158,848.64	45.59%	187,773.25	187,773.25	58.85%
SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO				177,111.18		177,111.18	8.30%	972,661.64	972,661.64	45.59%	1,148,772.75	1,148,772.75	58.85%
TOTAL PRESUPUESTO				477,111.18		477,111.18	8.30%	972,661.64	972,661.64	45.59%	1,148,772.75	1,148,772.75	58.85%

CONSORCIO INAHUAYA
Ing. Gerardo Vargas Llanos
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
Ing. German Antonio Burgos Young
CIP 13,0094
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA
Hilton Zapata Tavaara
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 93602

230

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ARQUITECTURA.



Obra: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO"
 Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Contrato: N° 033-2020-GRU-GRU
 Proceso: LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA.
 Monto de Obra: S/3,318,714.11
 Contratista: CONSORCIO INAHUAYA
 Consultor: CONSORCIO SUPERVISOR ENBARCADERO
 Plazo de Obra: 180 DIAS CALENDARIO
 Ubicación: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).

PART	DESCRIPCION	UNO	CANT	P.U	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
						METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
02.03.01	PERFILAS	m2	43.00	243.59	10,474.37	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	43.00	10,474.37	100.00%
02.03.02	COBERTURA DE POLICARBONATO E=4mm. DE COLOR INC. ACCESORIO DE SOPORTE	m2	59.20	15.18	895.12	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	59.20	895.12	100.00%
02.04.01	PINTURA BARNAZ EN CARPINTERIA (ALUQUETA)	m2	29.71	138.02	4,099.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	29.71	4,099.64	100.00%
02.04.02	MURO DE LADRILLO TIPO IV DE SOCA 0.60m x 0.24m. C.M 1.5 X 1.5cm (CARABUSTA)	m2	39.21	118.03	4,626.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	39.21	4,626.68	100.00%
02.04.03	MURO DE LADRILLO TIPO IV DE SOCA 0.60m x 0.24m. C.M 1.5 X 1.5cm	m2	7.00	1,202.02	8,414.14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	8,414.14	100.00%
02.04.04	REVOQUES FIBROCIMENTOS Y BOLIDAS	pp	32.95	104.13	3,427.11	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	32.95	3,427.11	100.00%
02.04.05	TAPAJEJO INTERIOR DE MARMOL CAMOTERIO 1.5 X 1.5 CM	m2	68.69	37.75	2,593.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	68.69	2,593.48	100.00%
02.04.06	TAPAJEJO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS Y COLUMNETAS CON CEMENTO AREN	m2	45.14	45.14	2,039.83	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	45.14	2,039.83	100.00%
02.04.07	TAPAJEJO DE SUPERFICIES DE VIGAS, VIGUETAS Y VIGUETAS ALFEZER CON GEM	m2	31.73	110.06	3,500.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	31.73	3,500.33	100.00%
02.04.08	VESTIARIA DE DERRAMES	m	8.25	130.74	1,078.61	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.25	1,078.61	100.00%
02.04.09	REVESTIMIENTO CON TERREZO PULIDO BLANCO E=1cm	m2	11.90	13.01	154.93	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.90	154.93	100.00%
02.04.10	CANTONERA DE ALUMINO EN MESHAS DE CONCRETO	m	138.63	65.22	9,041.01	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	138.63	9,041.01	100.00%
02.04.11	CIELO DIBO CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO SUPERGRABADO 4MM (ENTRAMADO)	m2	13.14	62.48	820.69	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.14	820.69	100.00%
02.04.12	CIELOS RASOS CON MEZCLADA DE CEMENTO ARENA	m2	68.69	30.97	2,126.81	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	68.69	2,126.81	100.00%
02.04.13	CONTRAPISO DE 35 MM	m2	60.10	60.10	5,659.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	60.10	5,659.02	100.00%
02.04.14	PISO DE PORCELANATO MONO COLORES PULIDO SUPER WHITE I 60X60cm.	m2	13.25	63.11	838.21	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.25	838.21	100.00%
02.04.15	PISO DE CERAMICA DE 0.60m x 0.60m. ANTIDESIZANTE MONOCOLORS PIEDRA E	m2	63.11	13.34	841.89	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	63.11	841.89	100.00%
02.04.16	PISO DE CERAMICA DE 0.30m x 0.30m. ANTIDESIZANTE MONOCOLORS PIEDRA E	m2	1.78	52.82	92.61	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.78	92.61	100.00%
02.04.17	VEREDA DE MORTERO F=175 KG/M2 E=4" FROTACHADO Y BRUJADO	m2	6.83	57.72	395.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.83	395.33	100.00%
02.04.18	RANPA DE MORTERO FROTACHADO Y BRUJADO E=4" F=175kg/m2	m2	18.79	112.53	2,112.53	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.79	2,112.53	100.00%
02.04.19	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m2	13.88	68.39	946.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.88	946.84	100.00%
02.04.20	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO MONO COLORES PULIDO SUPER WHITE II H=1cm	m2	1.00	1,022.09	1,022.09	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,022.09	100.00%
02.04.21	ZOCALO DE CERAMICA DE 30 X 30 DE MONOCOLORS PIEDRA BLANCO	m2	1.00	1,118.76	1,118.76	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,118.76	100.00%
02.04.22	CARPINTERIA DE MADERA	und	22.88	229.29	5,245.83	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	22.88	5,245.83	100.00%
02.04.23	PUERTA DE MADERA TORILLO MACHERONADO 0.80m x 2.10m	und	20.28	102.00	2,069.16	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.28	2,069.16	100.00%
02.04.24	PUERTA DE MADERA TORILLO MACHERONADO 0.60m x 2.10m	und	112.53	112.53	12,653.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	112.53	12,653.33	100.00%
02.04.25	VENTANA DE MADERA TORILLO MALLA MOSQUETERO SEGUN DISEÑO	m2	8.00	162.34	1,308.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	1,308.72	100.00%
02.04.26	CERNAFERIA	und	2.00	112.53	225.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	225.06	100.00%
02.04.27	BISARRA CARPINTERIA ALUMBRADA 4" X 4"	und	3.85	1,228.12	4,728.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.85	4,728.26	100.00%
02.04.28	CERRAJERA 3 GOBLES IPOFORTE O SIMILAR INCLUIDE AJUDADOR DE BRONCE #	und	310.84	1,203.49	3,753.49	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	310.84	3,753.49	100.00%
02.04.29	PINTURA IMPRIMAVITE	m2	11.13	12.01	133.55	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.13	133.55	100.00%
02.04.30	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	113.04	12.01	1,357.61	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	113.04	1,357.61	100.00%
02.04.31	PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	149.77	12.01	1,798.74	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	149.77	1,798.74	100.00%
02.04.32	PINTURA LATEX EN CELOSOS	m2	3.38	31.70	107.15	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.38	107.15	100.00%
02.04.33	PINTURA BARNAZ EN PUERTAS 2 MANOS	m2	22.68	31.70	719.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	22.68	719.06	100.00%
02.04.34	PINTURA BARNAZ EN VENTANAS 2 MANOS	m2	10.99	314.03	3,448.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.99	3,448.33	100.00%
02.04.35	PINTURA BARNAZ EN MUROS DE LADRILLO INT. Y EXT. 2 MANOS (1 NIVEL)	m2	134.72	28.82	3,882.37	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	134.72	3,882.37	100.00%
02.04.36	CUBIERTA DE CALAMONDE DE 0.6 X 0.85 (e=4mm)	m2	21.70	10.18	220.91	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	21.70	220.91	100.00%
02.04.37	UNTA DE CONTRACCION E=5mm EN PISO CON SELLO DE POLIURETANO	m	24.88	24.88	618.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	24.88	618.33	100.00%
02.04.38	BRUNAS EN MUROS DE 12"	m	1.00	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	64.58	100.00%
02.04.39	PLACA PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES 20cm X 40cm (Metrico)	und	2.00	2,217.04	4,434.08	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	4,434.08	100.00%
02.04.40	CONSTRUCCION DE PORTADA FRONTAL	pp	3.85	1,203.49	4,633.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.85	4,633.33	100.00%
02.04.41	ESCALERA METALICA DE CARACOL	pp	3.85	1,203.49	4,633.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.85	4,633.33	100.00%
02.04.42	PINTURA IMPRIMAVITE	m2	248.75	11.13	2,766.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	248.75	2,766.33	100.00%
02.04.43	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	75.45	12.01	905.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	75.45	905.33	100.00%
02.04.44	PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	7.16	12.01	85.99	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.16	85.99	100.00%

CONSORCIO INAHUAYA
 Jose Ortiz Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ENBARCADERO
 Ing. German Antonio Burgoyne
 CH 135094
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA
 Hitor Zapata Tavares
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 93662

222

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ARQUITECTURA.



Obra: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAVALI - LORETO"
 Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Contratista: CONSORCIO INAHUAYA
 Proceso: LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSC-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA
 Monto de Obra: S/ 3,318,744.11
 Consultor: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 Plazo de Obra: 180 DIAS CALENDARIO
 Ubicación: (LORETO) - (UCAVALI) - (INAHUAYA)

PART.	DESCRIPCION	UND	CANT	PU	PARCEL	AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
						RETIRADO	VALORIZADO	%	RETIRADO	VALORIZADO	%	RETIRADO	VALORIZADO	%
02.03.02.05	FRUJOS DE 1.0 CM	m	27.00	9.83			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	27.00	271.31	100.00%
02.03.01	VEREDAS, PISO DE ALUQUINAS	m ²	103.28	41.15			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	103.28	4,455.13	100.00%
02.04.02	PISO DE PORTIERO COCENADO SEMPULADO SPOCLOREAR E-4mm	m ²	369.28	95.00			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	369.28	35,412.03	100.00%
02.04.03	PISOS CON ADORNOS DE CONCRETO MACIZO (Color Frijol) DE 10mm x 20mm x 4.00m ²	m	2,182.42	9.83			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,182.42	21,453.19	100.00%
02.05.04	TARRAJEO EXTERIOR DE MUROS CAJONTERO 1.5 X 1.5CM. (R<3m)	m ²	127.44	32.56			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	127.44	4,149.45	100.00%
02.07.01	BARANDA METALICA DE TUBO GALVANIZADO SECC. D5. IRASE. PANTURA Y ACCESORIOS	m	280.85	209.16			19.93%	56.03	30.00%	22,427.00	37,340.65	140.57	37,415.70	50.05%
02.07.02	BARANDA METALICA DE TUBO GALVANIZADO SECC. D5. IRASE. PANTURA Y ACCESORIOS	m	131.11	332.72			18.62%	27.33	30.00%	13,653.77	22,788.81	68.62	22,832.43	50.05%
02.08.01	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	mas	1.00	817.78			0.00%	1.00	100.00%	817.78	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.02	INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.03	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.04	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.05	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.06	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.07	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.08	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.09	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.10	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.11	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.12	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.13	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.14	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.15	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.16	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.17	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.18	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.19	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.20	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.21	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.22	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.23	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.24	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.25	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.26	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.27	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.28	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.29	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.30	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.31	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.32	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.33	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.34	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.35	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.36	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.37	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.38	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.39	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.40	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.41	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.42	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.43	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.44	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.45	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.46	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.47	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.48	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.49	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.50	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.51	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.52	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.53	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.54	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.55	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.56	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.57	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.58	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.59	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.60	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%
02.08.61	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	mas	1.00	1,288.55			0.00%	1.00	100.00%	1,288.55	100.00%	0.00	-	0.00%

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ARQUITECTURA.



Obra: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAUYAL - LORETO'
 Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Contrato: N° 033-2020-GRU-GRU
 Proceso: LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSD-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA.
 Monto de Obra: S/ 3,318,744.11
 Contratista: CONSORCIO INAHUAYA
 Consultor: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 Plazo de Obra: 180 DIAS CALENDARIO
 Ubicación: (LORETO) - (UCAUYAL) - (INAHUAYA)

PART.	DESCRIPCION	UNO	CANT.	PU	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
						METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	
02	ARQUITECTURA																	
02.01	CONSTRUCCION DE PAVO DE MANGROVAS	m	123.12	2.45	381.64	381.64	100.00%	0.00	0.00%	123.12	381.64	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
02.01.01	BRUJAS EN PISO Y VEREDAS DE 1/2"	m	123.12	2.45	381.64	381.64	100.00%	0.00	0.00%	123.12	381.64	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
02.01.02	CONSTRUCCION DE OPCIUNA DE ADORNOS (MADONIA, CAJUELA, SULA DE ESPERA Y S.S.HI)	m																
02.01.03	PUEDOS Y TAJERONES	m																
02.02	MURO DE LADRILLO TIPO IV DE SOGA 6.00x13x0.24m CM 15 X 1.5m (CARAVISTA)	m ²	38.62	118.42	5,007.76	5,007.76	100.00%	0.00	0.00%	38.62	5,007.76	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
02.02.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV DE SOGA 6.00x13x0.24m CM 15 X 1.5m	m ²	23.18	118.66	2,750.54	2,750.54	100.00%	0.00	0.00%	23.18	2,750.54	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
02.02.02	MURO DE LADRILLO TIPO IV DE SOGA EN TAMPANO (P=3.0m) 10.00x0.13x0.24m CM 1m ²	m ²	33.87	145.14	4,883.69	4,883.69	100.00%	0.00	0.00%	33.87	4,883.69	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
02.02.03	DIVISION DE ALUMINO Y MELAMINE 15MM PARA S.H.H. TIPO 1 (P=1.60m)	pp	7.00	1,202.02	8,414.14	8,414.14	100.00%	0.00	0.00%	7.00	8,414.14	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
02.02.04	REVOQUES EN LUCOS Y BOLSURAS	m ²																
02.02.05	TABLAJE INTERIOR DE MARGOS CONCRETO 15 X 1.5 CM	m ²	119.64	32.56	3,894.43	3,894.43	70.00%	0.00	0.00%	83.15	2,738.83	70.00%	35.69	1,155.60	119.64	32.56	30.00%	
02.02.06	TABLAJE DE SUPERFICIES DE COLUMNAS Y COLUMNETAS CON CEMENTO AREN	m ²	78.31	37.75	2,955.30	2,955.30	70.00%	0.00	0.00%	53.42	2,016.59	70.00%	22.69	838.71	78.31	37.75	30.00%	
02.02.07	TABLAJE DE SUPERFICIES DE VIGAS, VIGUETAS Y VIGUETAS ALFEZER CON CEM	m ²	135.19	45.51	6,153.59	6,153.59	70.00%	0.00	0.00%	64.03	4,308.15	70.00%	40.59	1,845.44	135.19	45.51	30.00%	
02.02.08	VEREDAS DE CERRANES	m	33.64	11.08	405.24	405.24	100.00%	0.00	0.00%	25.63	283.87	70.00%	10.69	121.37	33.64	11.08	30.00%	
02.02.09	REVESTIMIENTO DE PORCELANATO MONO COLORES PULIDO BLACK SUPER GLOS	m ²	6.59	89.35	617.74	617.74	100.00%	0.00	0.00%	6.59	617.74	100.00%	0.00	0.00%	6.59	617.74	100.00%	
02.02.10	CANTONERA DE ALUMINO EN MENSAS DE CONCRETO	m	8.83	13.01	88.89	88.89	100.00%	0.00	0.00%	8.83	88.89	100.00%	0.00	0.00%	8.83	88.89	100.00%	
02.02.11	CELORASOS	m ²																
02.02.12	CIELO RASO CON PLANCHAS DE FERROCEMENTO SUPERBOARD 4MM (VENTANADO)	m ²	208.11	65.22	13,573.03	13,573.03	50.00%	0.00	0.00%	104.00	6,788.47	50.00%	104.00	6,788.47	208.11	65.22	50.00%	
02.02.13	CELORASOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA	m ²	21.75	82.48	1,793.82	1,793.82	100.00%	0.00	0.00%	21.75	1,793.82	100.00%	0.00	0.00%	21.75	1,793.82	100.00%	
02.02.14	CONTRAPISO DE 35 MM	m ²	110.92	33.57	3,724.82	3,724.82	100.00%	0.00	0.00%	110.92	3,724.82	100.00%	0.00	0.00%	110.92	3,724.82	100.00%	
02.02.15	PISO DE PORCELANATO MONO COLORES PULIDO SUPER WHITE 60x60cm	m ²	92.49	84.16	7,782.83	7,782.83	100.00%	0.00	0.00%	92.49	7,782.83	100.00%	0.00	0.00%	92.49	7,782.83	100.00%	
02.02.16	PISO DE CERAMICA DE 1.3m x 0.3m, ANTIRESQUEZANTE MONOCOLORES PIEDRA BLANCA	m ²	18.42	83.11	1,531.49	1,531.49	100.00%	0.00	0.00%	18.42	1,531.49	100.00%	0.00	0.00%	18.42	1,531.49	100.00%	
02.02.17	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m																
02.02.18	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO MONO COLORES PULIDO SUPER WHITE 60x60cm	m	9.08	16.29	147.64	147.64	100.00%	0.00	0.00%	9.08	147.64	100.00%	0.00	0.00%	9.08	147.64	100.00%	
02.02.19	ZOCALO DE CERAMICA DE 30 X 30 DE MONOCOLORES PIEDRA BLANCA	m ²	41.33	88.30	3,640.84	3,640.84	100.00%	0.00	0.00%	41.33	3,640.84	100.00%	0.00	0.00%	41.33	3,640.84	100.00%	
02.02.20	CARPINTERIA DE MADERA	und																
02.02.21	PUERTA DE MADERA TORILLO MACHEBRADA (MARGO 0.90m x 2.10m)	und	3.00	1,118.76	3,356.28	3,356.28	100.00%	0.00	0.00%	3.00	3,356.28	100.00%	0.00	0.00%	3.00	3,356.28	100.00%	
02.02.22	PUERTA DE MADERA TORILLO MACHEBRADA (MARGO 1.00m x 2.10m)	und	2.00	1,118.76	2,237.52	2,237.52	100.00%	0.00	0.00%	2.00	2,237.52	100.00%	0.00	0.00%	2.00	2,237.52	100.00%	
02.02.23	VENTANA DE MADERA TORILLO (MALLA MOSQUETERO SEGUN DISEÑO)	m ²	20.38	233.25	4,753.02	4,753.02	100.00%	0.00	0.00%	20.38	4,753.02	100.00%	0.00	0.00%	20.38	4,753.02	100.00%	
02.02.24	COLUMNA DE MADERA QUINILLO S.M. 40 X 70 X 4" CEPULADO	m	80.30	37.75	3,031.13	3,031.13	100.00%	0.00	0.00%	80.30	3,031.13	100.00%	0.00	0.00%	80.30	3,031.13	100.00%	
02.02.25	BRANDE DE MADERA QUINILLO S.M. 40 X 70 X 4" CEPULADO	m	15.78	33.22	521.79	521.79	100.00%	0.00	0.00%	15.78	521.79	100.00%	0.00	0.00%	15.78	521.79	100.00%	
02.02.26	CEPULADO	und																
02.02.27	BISGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4"	und	20.00	20.78	415.60	415.60	100.00%	0.00	0.00%	20.00	415.60	100.00%	0.00	0.00%	20.00	415.60	100.00%	
02.02.28	GERRAURIA 3 GOLPES TIPO FORTE O SIMILAR INCLuye JALADOR DE BRONCE 4"	und	5.00	112.58	562.90	562.90	100.00%	0.00	0.00%	5.00	562.90	100.00%	0.00	0.00%	5.00	562.90	100.00%	
02.02.29	PINTURA IMPRIMANTE	m ²	507.00	3.85	1,961.25	1,961.25	100.00%	0.00	0.00%	507.00	1,961.25	100.00%	0.00	0.00%	507.00	1,961.25	100.00%	
02.02.30	PINTURA LATEX EN MARGOS INTERIORES Y EXTERIORES	m ²	119.64	11.03	1,319.59	1,319.59	100.00%	0.00	0.00%	119.64	1,319.59	100.00%	0.00	0.00%	119.64	1,319.59	100.00%	
02.02.31	PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS	m ²	211.50	12.01	2,538.15	2,538.15	100.00%	0.00	0.00%	211.50	2,538.15	100.00%	0.00	0.00%	211.50	2,538.15	100.00%	
02.02.32	PINTURA LATEX EN CIELOS RASOS	m ²	235.60	12.01	2,829.36	2,829.36	100.00%	0.00	0.00%	235.60	2,829.36	100.00%	0.00	0.00%	235.60	2,829.36	100.00%	
02.02.33	PINTURA BARNIZ EN PUERTAS Y MANGOS	m ²	8.87	31.70	280.98	280.98	100.00%	0.00	0.00%	8.87	280.98	100.00%	0.00	0.00%	8.87	280.98	100.00%	
02.02.34	PINTURA BARNIZ EN VENTANAS 2 MANGOS	m ²	20.38	31.70	646.19	646.19	100.00%	0.00	0.00%	20.38	646.19	100.00%	0.00	0.00%	20.38	646.19	100.00%	
02.02.35	PINTURA BARNIZ EN MANGOS DE LADRILLO INT. Y EXT. 2 MANGOS (1 NIVEL)	m ²	39.62	10.99	434.59	434.59	100.00%	0.00	0.00%	39.62	434.59	100.00%	0.00	0.00%	39.62	434.59	100.00%	
02.02.36	COBERTURA	m ²																
02.02.37	COBERTURA DE CALAMONON DE 0.84 X 5.85 (en 4mm)	m ²	208.11	25.03	5,209.89	5,209.89	100.00%	0.00	0.00%	208.11	5,209.89	100.00%	0.00	0.00%	208.11	5,209.89	100.00%	
02.02.38	MANGOS	m																
02.02.39	JUNTA DE CONTRACCION E=5mm EN PISO CON SELLO DE POLIURETANO	m	45.00	10.18	458.10	458.10	100.00%	0.00	0.00%	45.00	458.10	100.00%	0.00	0.00%	45.00	458.10	100.00%	
02.02.40	BRUJAS EN MANGOS DE 1/2"	m	118.74	2.45	2,909.13	2,909.13	100.00%	0.00	0.00%	118.74	2,909.13	100.00%	0.00	0.00%	118.74	2,909.13	100.00%	
02.02.41	PLACA PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES 20cm X 40cm (Papel)	und	1.00	64.58	64.58	64.58	100.00%	0.00	0.00%	1.00	64.58	100.00%	0.00	0.00%	1.00	64.58	100.00%	
02.02.42	PLACAS	m ²																
02.02.43	PLACAS CON ANCLAJES DE CONCRETO MACIZO (C=40) 50x50x4 (10m x 4.00m)	m ²	259.85	8.80	2,282.68	2,282.68	100.00%	0.00	0.00%	259.85	2,282.68	100.00%	0.00	0.00%	259.85	2,282.68	100.00%	
02.02.44	PISO DE MORTERO COBERTO SEMI PULIDO SOCOLORADO E=6mm	m ²	71.08	41.54	2,952.11	2,952.11	100.00%	0.00	0.00%	71.08	2,952.11	100.00%	0.00	0.00%	71.08	2,952.11	100.00%	
02.02.45	BANJAS	m ²																
02.02.46	BANJAS DE FERRO FUNDIDO CON ASETO Y ESPALDAR DE MADERA QUINILLO SET	und	5.00	500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	0.00	0.00%	5.00	2,500.00	100.00%	0.00	0.00%	5.00	2,500.00	100.00%	

CONSORCIO INAHUAYA
 Hilton Tapata Tawara
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 93662

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 Ing. German Antonio Burgos
 CIP. 385054
 JEFE DE SUPERVISOR

CONSORCIO INAHUAYA
 José Astiz Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMÚN

226

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ARQUITECTURA.



Obra: *MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO*
 Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Contrato: N° 033-2020-GRL-GRI.
 Proceso: LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRL-PRIMERA CONVOCATORIA.
 Monto de Obra: S/ 3,318,744.11
 Contratista: CONSORCIO INAHUAYA
 Consultor: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 Plazo de Obra: 180 DIAS CALENDARIO
 Ubicación: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)

PART.	DESCRIPCION	UNO	CANT	P.U	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			BALDO POR VALORIZAR			
						METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	
02.03.01	PERGOLAS																	
02.03.01.01	COBERTURA DE POLICARBONATO E=4mm. DE COLOR NC. ACCESORIO DE SOPOR	m2	43.00	243.59	10,474.37													
02.03.01.02	PINTURA BARREN CARPINTERIA DE MADERA	m2	54.20	15.18	823.12													
02.04	BARROS Y TUBERIAS (4.00x1.75)																	
02.04.01	BURGOS Y TUBERIAS																	
02.04.01.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV DE SOGA 0.00x0.13x0.24m CM 15 X 1.5m (CARAVISTA)	m2	29.71	123.42	3,755.94													
02.04.01.02	MURO DE LADRILLO TIPO IV DE SOGA 0.00x0.13x0.24m CM 15 X 1.5m	m2	39.21	118.65	4,632.60													
02.04.01.03	DIVISION DE ALUMINO Y MELAMINE 12MM PARA 53.HH. TIPO I (H=1.80m)	pa	2.00	1,202.02	2,404.04													
02.04.02	REVOQUES EN LADRILLOS Y LADRILLAS																	
02.04.02.01	TAPABO INTERIOR DE MUROS CAROTERO 13 X 1.5 CM	m2	103.13	32.46	3,329.71													
02.04.02.02	TAPABO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS Y COLUMNETAS CON CEMENTO AREN	m2	46.50	37.75	1,755.46													
02.04.02.03	TAPABO DE SUPERFICIES DE VIGAS, VIGUETAS Y VIGUETAS ALFEER CON CEM	m2	46.14	45.51	2,108.33													
02.04.02.04	VESTIDOR DE CERRAJES	m	31.73	11.05	351.93													
02.04.02.05	REVESTIMIENTO CON TERZO PULIDO BLANCO E=1mm	m2	8.25	139.74	1,152.81													
02.04.02.06	CANTONERA DE ALUMINO EN MESHAS DE CONCRETO	m	11.00	13.01	143.12													
02.04.03	CIELOS RASOS																	
02.04.03.01	CIELO RASO CON PLANCHAS DE FERROCIMENTO SUPERGRADO AMM (VENTANADO)	m2	136.63	65.22	8,911.01													
02.04.03.02	CIELOS RASOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA	m2	13.14	62.46	820.59													
02.04.04	PISO																	
02.04.04.01	CONTRAPISO DE 35 MM	m2	68.68	39.97	2,746.81													
02.04.04.02	PISO DE PORCELANATO MOVIO COLORES PULIDO SUPER WHITE (60x60cm)	m2	60.10	61.05	3,669.02													
02.04.04.03	PISO DE CERAMICA DE 60cm x 0.60m ANTIDESLIZANTE MONOCOLORS PIEDRA E	m2	19.25	63.11	1,215.21													
02.04.04.04	PISO DE CERAMICA DE 60cm x 0.30m ANTIDESLIZANTE MONOCOLORS PIEDRA E	m2	13.34	63.11	841.60													
02.04.04.05	VEREDA DE MORTERO FC=115 KG/M3 E=4 F=175kg/m2	m2	1.78	52.82	92.81													
02.04.04.06	RAMPA DE MORTERO FROTICUADO Y BRUNDO E=4, F=175kg/m2	m2	6.63	52.72	348.53													
02.04.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS																	
02.04.05.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO MOVIO COLORES PULIDO SUPER WHITE 8 H=15m	m	9.75	18.26	176.54													
02.04.05.02	ZOCALO DE CERAMICA DE 30 X 30 DE MONOCOLORS PIEDRA BLANCO	m2	13.68	68.39	934.64													
02.04.06	CARPINTERIA DE MADERA																	
02.04.06.01	PLANTA DE MADERA TORILLO MACHEMBRADO MARCO (0.80m x 2.10m)	und	1.00	1,082.09	1,082.09													
02.04.06.02	PLANTA DE MADERA TORILLO MACHEMBRADO MARCO (0.80m x 2.10m)	und	1.00	1,188.76	1,188.76													
02.04.06.03	VENTANA DE MADERA TORILLO MALLA MOSQUETERO SEGUN DISEÑO	m2	22.88	228.29	5,223.93													
02.04.07	CERAMICA																	
02.04.07.01	ESGRO CAPUCHINA ALUMBRADA 4 X 4 F	und	8.00	28.29	226.32													
02.04.07.02	CERRADURA 3 GOLPES TIPO FORTI D SIMILAR INCLUIE JALADOR DE BRONCE 4 F	und	2.00	112.59	225.18													
02.04.08	PINTURA																	
02.04.08.01	PINTURA IMPRIMANTE	m2	370.84	3.65	1,353.54													
02.04.08.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	108.13	11.15	1,203.49													
02.04.08.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	113.04	12.01	1,357.51													
02.04.08.04	PINTURA LATEX EN CIELOS RASOS	m2	149.77	12.01	1,798.34													
02.04.08.05	PINTURA BARREN EN PLETAS 2 MANOS	m2	3.35	31.70	106.21													
02.04.08.06	PINTURA BARREN EN VENTANAS 2 MANOS	m2	22.88	31.70	725.30													
02.04.08.07	PINTURA BARREN EN MUROS DE LADRILLO MIT. Y EXT. 2 MANOS (1 INVE)	m2	29.71	10.95	324.63													
02.04.09	COBERTURA																	
02.04.09.01	COBERTURA DE CALAMON DE 0.4 X 5.6 (e=4mm)	m2	134.72	25.63	3,452.87													
02.04.10	VIGAS																	
02.04.10.01	JUNTA DE CONTRACCION E=4mm EN PISO CON SELLO DE POLIURETANO	m	21.70	16.16	350.91													
02.04.10.02	BRUNAS EN MUROS DE 12"	m	24.86	2.45	61.11													
02.04.10.03	PLACA PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES 20cm X 40cm (Aluminio)	und	1.00	64.58	64.58													
02.05	CONSTRUCCION DE PORTADA PRINCIPAL																	
02.05.01	ESCALERA METALICA DE CARACOL	pa	2.00	2,217.04	4,434.08													
02.05.02	PINTURA IMPRIMANTE	m2	329.33	3.85	1,267.81													
02.05.02.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	248.75	14.47	3,598.33													
02.05.02.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	75.45	12.01	905.15													
02.05.02.04	PINTURA LATEX EN CIELOS RASOS	m2	7.16	12.01	85.99													

CONSORCIO INAHUAYA
 Jose Heinz Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 Ing. German Antonio Burgos Vialdy
 CIP. N° 13603
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA
 Hilfon Zujata Tavaña
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 93662

225

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD ARQUITECTURA.



Obra: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO"
 Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Contrato: N° 033-2020-GR-LGRI
 Proceso: LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSS-GR-L-PRIMERA CONVOCATORIA.
 Monto de Obra: S/ 3,318,744.11
 Contratista: CONSORCIO INAHUAYA
 Consultor: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 Plazo de Obra: 180 DIAS CALENDARIO
 Ubicación: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).

PART.	DESCRIPCION	UND	CANT	P.U	PARC.S	AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
						METRAJO	VALORIZADO	%	METRAJO	VALORIZADO	%	METRAJO	VALORIZADO	%
02.05.02.05	BRUNOS DE 10 CM	m	27.63	9.83	271.31			0.00	0.00	0.00	0.00	27.63	211.31	100.00%
02.06	VEREDAS, PASOS Y ESCALINAS													
02.08.01	PISO DE LANTERNO CEMENTO SEMIPULIDO SICOLOREAR E-4mm	m2	102.28	41.15	4,241.13			0.00	0.00	0.00	0.00	102.28	4,241.13	100.00%
02.08.02	PISOS CON ADOSQUES DE CONCRETO MACIZO (Color Reg) DE 10mm x 20mm x 4.00m	m2	352.28	95.90	33,617.00			0.00	0.00	0.00	0.00	352.28	33,617.00	100.00%
02.08.03	BRUNOS DE 10 CM	m	2,182.42	9.83	21,453.19			0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.42	21,453.19	100.00%
02.08.04	TARREDO EXTERIOR DE MAJOS COMORTERO 1.5 X 1.5 CM. (14-cm)	m2	127.44	32.55	4,148.45			0.00	0.00	0.00	0.00	127.44	4,148.45	100.00%
02.07	BARANDAS													
02.07.01	BARANDA METALICA DE TUBO GALVANIZADO SEG.DIS. JBASE, PINTURA Y ACCESOR	m	280.85	265.18	74,561.65			84.28	22,427.00	30.00%	140.28	140.57	37,415.70	50.05%
02.07.02	BARANDA METALICA DE TUBO GALVANIZADO SEG.DIS. JBASE, PINTURA Y ACCESOR	m	137.11	332.72	45,618.24			41.13	13,685.77	30.00%	68.49	68.92	22,832.43	50.05%
02.08.01	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL													
02.08.01.01	CAPACITACION DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	mss	1.00	817.75	817.75			1.00	817.75	100.00%	1.00	817.75	817.75	100.00%
02.08.01.02	INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	mss	1.00	1,288.55	1,288.55			1.00	1,288.55	100.00%	1.00	1,288.55	1,288.55	100.00%
02.08.02	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS													
02.08.02.01	SEÑALAMIENTO DE PUNTOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS													
02.08.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTOS ECOLOGICOS TRIPLE 53 LITROS. INCLUY GRUF	und	3.00	1,200.00	3,600.00			3.00	3,600.00	100.00%	3.00	3,600.00	3,600.00	100.00%
02.08.02.03	SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS DE 120 LITROS DE CAP	und	3.00	450.00	1,350.00			3.00	1,350.00	100.00%	3.00	1,350.00	1,350.00	100.00%
02.08.02.04	SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS DE 800 LITROS DE CAPACI	und	1.00	2,500.00	2,500.00			1.00	2,500.00	100.00%	1.00	2,500.00	2,500.00	100.00%
02.08.03	PLANTE DE INTEGRACION Y PREVENCION													
02.08.03.01	LETRINAS DE POZO SECO	und	2.00	855.00	1,710.00			2.00	1,710.00	100.00%	2.00	1,710.00	1,710.00	100.00%
02.08.04	SERVIDIO DE GRAS													
02.08.04.01	SERVIDIO DE GRAS	m2	177.55	16.25	2,885.19			0.00	0.00	0.00%	0.00	177.55	2,885.19	100.00%
02.08.04.02	LIMPEZAFINAL DE OBRA	m2	3,412.53	0.43	1,467.59			0.00	0.00	0.00%	0.00	3,412.53	1,467.59	100.00%
A	TOTAL COSTO DIRECTO				412,681.92				47,339.69	11.46%	166,427.69		311,659.89	75.03%
B	GASTOS GENERALES (10.00%)				41,268.19				4,733.91	11.46%	16,642.71		31,185.69	75.03%
C	UTILIDAD (21.47%)				87,775.58				10,184.16	11.49%	21,551.59		65,816.33	75.03%
D	SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO				541,725.69				62,257.83	11.49%	122,625.83		489,126.26	75.03%
F	TOTAL PRESUPUESTO				541,725.69				62,257.83	11.49%	122,625.83		489,126.26	75.03%

CONSORCIO INAHUAYA
 Jose Meliz Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 Ing. German Antipala Burgos Yuni
 CIP. N° 435094
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA
 Hilton Zapata Yauara
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 83662

224

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ELECTROMECAÁNICA.**



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAVALI - LORETO'

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 033-2020-GRU-GR.

licitación PÚBLICA N° 033-2019-C50-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA

3/3.18/74.11

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAVALI) - (INAHUAYA).

DESCRIPCIÓN	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
	UNID.	CANT.	P.U.	PARCIAL	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
INST. ELÉCTRICAS - ELECTROMECAÁNICA													
ALDA DE CENTRO DE LUZ	plo	17,00	94,33	1.633,81	17,00	1.633,81	100,00%	17,00	1.633,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ALDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA	plo	13,00	90,35	1.174,55	13,00	1.174,55	100,00%	13,00	1.174,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ALDA PARA LUZ DE EMERGENCIA	plo	5,00	103,63	517,15	5,00	517,15	100,00%	5,00	517,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ALDA PARA VENTILADORES CON CONDUCTORES NH-70 1x2,5mm ²	plo	1,00	124,64	124,64	1,00	124,64	100,00%	1,00	124,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ALDA PARA CONTROL DE VENTILADORES CON CONDUCTORES NH-70 1x2,5mm ²	plo	1,00	95,19	95,19	1,00	95,19	100,00%	1,00	95,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	und	5,00	100,80	504,00	5,00	504,00	100,00%	5,00	504,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	und	2,00	103,30	206,60	2,00	206,60	100,00%	2,00	206,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
GRUPO DE LUZ DE EMERGENCIA 2X20W, AUTONOMA, 2#	und	5,00	241,43	1.207,15	5,00	1.207,15	100,00%	5,00	1.207,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
REFACTO ADOSABLE CON LAMPARAS LED 2X18W	und	12,00	248,28	2.979,36	12,00	2.979,36	100,00%	12,00	2.979,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
REFACTO LED CON PROTECTOR DE 9 W	und	5,00	68,28	341,40	5,00	341,40	100,00%	5,00	341,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ENTUBADOR DE TECHO	und	1,00	151,41	151,41	1,00	151,41	100,00%	1,00	151,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ALDA PARA ELECTROBOMBA DE 1HP	plo	2,00	71,33	142,76	2,00	142,76	100,00%	2,00	142,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ELECTROBOMBA DE 1HP	und	2,00	1.045,82	2.091,64	2,00	2.091,64	100,00%	2,00	2.091,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
LIMENTADOR AL. TB-01	m	15,00	63,01	945,15	15,00	945,15	100,00%	15,00	945,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ABLORO ELECTRO TB-01	plo	1,00	812,59	812,59	1,00	812,59	100,00%	1,00	812,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ELECTOR DE HUMO	und	3,00	161,43	484,29	3,00	484,29	100,00%	3,00	484,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
LIMENTADOR AL STD-01	m	10,00	169,99	1.699,99	10,00	1.699,99	100,00%	10,00	1.699,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ABLORO ELECTRO STD-01	und	1,00	1.162,65	1.162,65	1,00	1.162,65	100,00%	1,00	1.162,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
GRUPO DE PUESTA A TIERRA	und	1,00	1.010,79	1.010,79	1,00	1.010,79	100,00%	1,00	1.010,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
RUBIAS ELÉCTRICAS	GLB	1,00	222,58	222,58	1,00	222,58	100,00%	1,00	222,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%
LORETO													
ALDA DE CENTRO DE LUZ	plo	12,00	104,63	1.255,56	12,00	1.255,56	100,00%	12,00	1.255,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ALDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA	plo	9,00	90,35	813,23	9,00	813,23	100,00%	9,00	813,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ALDA PARA LUZ DE EMERGENCIA	plo	3,00	103,43	310,29	3,00	310,29	100,00%	3,00	310,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	und	3,00	100,80	302,40	3,00	302,40	100,00%	3,00	302,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	und	1,00	105,30	105,30	1,00	105,30	100,00%	1,00	105,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
GRUPO DE LUZ DE EMERGENCIA 2X20W, AUTONOMA, 2#	und	3,00	241,43	724,29	3,00	724,29	100,00%	3,00	724,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
REFACTO ADOSABLE CON LAMPARAS LED 2X18W	und	4,00	248,28	993,12	4,00	993,12	100,00%	4,00	993,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
REFACTO LED CON PROTECTOR DE 9 W	und	4,00	68,28	273,12	4,00	273,12	100,00%	4,00	273,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
PAQUETE CON LAMPARAS DE 12 W CON ACRILICO DE 30 CM Ø	und	4,00	161,43	645,72	4,00	645,72	100,00%	4,00	645,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ELECTOR DE HUMO	und	3,00	151,43	454,29	3,00	454,29	100,00%	3,00	454,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
LIMENTADOR AL STD-02	m	12,00	139,15	1.669,80	12,00	1.669,80	100,00%	12,00	1.669,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ABLORO ELECTRO TB-02	und	1,00	1.325,15	1.325,15	1,00	1.325,15	100,00%	1,00	1.325,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ABLORO ELECTRO STD-02	m ³	20,00	1.117,65	22.353,00	20,00	22.353,00	100,00%	20,00	22.353,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
CAVACION DE ZANJA MANUAL	m ³	20,00	43,46	869,20	20,00	869,20	100,00%	20,00	869,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
GRUPO DE PUESTA A TIERRA	und	2,00	1.010,79	2.021,58	2,00	2.021,58	100,00%	2,00	2.021,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ELLENY COMP. CHAMERVAL PROPIO V DAPILLO Y CHITA SEÑALIZADORA CECU	m ³	20,00	148,64	2.972,80	20,00	2.972,80	100,00%	20,00	2.972,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
RUEDAS ELÉCTRICAS	GLB	1,00	222,58	222,58	1,00	222,58	100,00%	1,00	222,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%
IRAS EXTERIORES													
POSTE DE FERRA DE VIDRIO DE 7,00 M	und	27,00	1.852,73	50.023,71	27,00	50.023,71	100,00%	27,00	50.023,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
CAVACION DE HOYOS PARA POSTE DE CONCRETO DE 8 M	und	27,00	303,64	8.198,28	27,00	8.198,28	100,00%	27,00	8.198,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
CAVACION DE HOYOS PARA POSTE DE CONCRETO DE 11 M	und	4,00	97,26	389,04	4,00	389,04	100,00%	4,00	389,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
LAMPARA 51 LED SOLAR CON SENSOR	und	30,00	1.592,99	47.789,70	30,00	47.789,70	100,00%	30,00	47.789,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
FRONTAL 3M W LED 6	und	1,00	3.704,44	3.704,44	1,00	3.704,44	100,00%	1,00	3.704,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
BARRAJOS KONZANTE DE 5M. DE RADIO	und	2,00	5.509,91	11.019,82	2,00	11.019,82	100,00%	2,00	11.019,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
GRUPO DE PUESTA A TIERRA	und	6,00	1.010,79	6.064,74	6,00	6.064,74	100,00%	6,00	6.064,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ESMONTAJE DE POSTE DE C.A.C. DE 8,000	und	1,00	571,72	571,72	1,00	571,72	100,00%	1,00	571,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
ESMONTAJE DE POSTE DE C.A.C. DE 19,000	und	2,00	1.143,44	2.286,88	2,00	2.286,88	100,00%	2,00	2.286,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
POSTE DE FERRA DE VIDRIO DE 11,000	und	3,00	1.848,92	5.546,76	3,00	5.546,76	100,00%	3,00	5.546,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
POSTE DE FERRA DE VIDRIO DE 11,000	und	1,00	2.185,29	2.185,29	1,00	2.185,29	100,00%	1,00	2.185,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
INDICADOR N2X0H 2-16 MM/IT 25-mm PVC S/P	m	40,00	16,17	646,80	40,00	646,80	100,00%	40,00	646,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%

223

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS - ELECTROMECHANICA.**



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO'

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRL-PRIMERA CONVOCATORIA
3/318/744.11

CONSORCIO INAHUAYA
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
180 DIAS CALENDARIO
(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).

DESCRIPCION	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
	UND	CANT	P.U	PARCIAL	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
CONDUCTOR AUTOPORTANTE 4x125+PDS MM2	m	75.00	45.46	3,409.50	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	75.00	3,409.50	100.00%
LETANDA SIMPLE	und	2.00	488.78	977.58	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	977.58	100.00%
RUEDAS ELECTRICAS	GLB	1.00	222.58	222.58	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	222.58	100.00%
SISTEMA FOTOVOLTAICO													
COZO DE PUESTA TIERRA	und	2.00	1,010.75	2,021.50	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2,021.50	100.00%
ABLERO ELECTRICOD-03	und	1.00	608.17	608.17	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	608.17	100.00%
ABLERO ELECTRICOD-04	und	1.00	608.17	608.17	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	608.17	100.00%
INVERSOR DE CORRIENTE DE 20 KW	und	2.00	4,374.97	8,749.94	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	8,749.94	100.00%
INTERRUPTOR DE CARGA	und	2.00	911.43	1,822.86	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1,822.86	100.00%
ANILLOS SOLARES DE 250W	und	16.00	951.48	15,223.68	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	16.00	15,223.68	100.00%
CONDUCTOR 2-1/8 MM2 IT 25mm PVC SMP	m	40.00	644.80	25,792.00	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	40.00	25,792.00	100.00%
OPORTE DE PANELES SOLARES	und	16.00	291.43	4,662.88	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	16.00	4,662.88	100.00%
ATERNAS DE GEL 200 AH	und	8.00	1,311.43	10,491.44	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	10,491.44	100.00%
OPORTE DE BATERIAS	und	2.00	261.43	522.86	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	522.86	100.00%
RUEDAS ELECTRICAS	GLB	1.00	222.58	222.58	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	222.58	100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO				231,018.60		8,848.19	3.83%		8,848.19	3.83%		222,170.41	95.17%
ASTOS GENERALES (10.00%)				23,101.86		884.92	3.83%		884.92	3.83%		22,217.04	95.17%
TILDAD (21.47%)				48,602.14		1,900.01	3.83%		1,900.01	3.83%		47,002.13	95.17%
UB TOTAL DEL PRESUPUESTO				303,722.70		11,634.12	3.83%		11,634.12	3.83%		292,088.58	95.17%
TOTAL PRESUPUESTO				303,722.70		11,634.12	3.83%		11,634.12	3.83%		292,088.58	95.17%

CONSORCIO INAHUAYA
Josefina Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR EMPA S.A.
Ing. German Antonio Burgos
 Jefe de SUPERVAC

CONSORCIO INAHUAYA
Hilary Cecilia Tardito
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 93662

222

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS**



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

di: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 fo: N° 035-2020-GRU-GRU
 ic: LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA
 id: S/ 3.318.744.11
 de Obra: CONSORCIO INAHUAYA
 fe Obra: 180 DIAS CALENDARIO
 fe Obra: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).

DESCRIPCION	AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO ANTERIOR				AVANCE ACUMULADO ACTUAL				SALDO POR VALORIZAR			
	UND	CANT	P.U	PARCIAL	METRIDO	VALORIZADO	%	METRIDO	VALORIZADO	%	METRIDO	VALORIZADO	%	METRIDO	VALORIZADO	
INSTALACIONES SANITARIAS																
APURADORAS SANITARIAS																
01	4.00	203.11		1,072.44			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	1,072.44	100.00%	
	und			344.11			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	344.11	100.00%	
	und	6.00	463.02	2,802.12			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	2,802.12	100.00%	
	und	1.00	415.75	415.75			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	415.75	100.00%	
	und	2.00	191.73	383.46			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	383.46	100.00%	
	und	5.00	44.47	222.35			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	222.35	100.00%	
	und	6.00	71.57	429.42			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	429.42	100.00%	
	und	1.00	234.43	234.43			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	234.43	100.00%	
	und	5.00	120.00	600.00			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	600.00	100.00%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
REDES EXTERIORES DE DISTRIBUCION																
OBRA PRELIMINARES																
01	22.50	7.16		61.10			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22.50	161.10	100.00%	
	m			195.33			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22.50	195.33	100.00%	
	m	22.50	8.69	195.33			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22.50	195.33	100.00%	
	m	22.50	2.47	55.38			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22.50	55.38	100.00%	
	m	22.50	7.67	171.95			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22.50	171.95	100.00%	
	m	22.50	1.67	36.08			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22.50	36.08	100.00%	
	m3	6.14	1.72	10.55			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.14	10.55	100.00%	
	m3	6.14	9.53	58.64			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.14	58.64	100.00%	
	m	20.34	13.50	274.59			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.34	274.59	100.00%	
	m	2.16	11.66	25.19			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.16	25.19	100.00%	
	m	22.50	5.21	117.23			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22.50	117.23	100.00%	
REDES INTERIORES DE DISTRIBUCION																
01	4.00	30.51		122.04			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	122.04	100.00%	
	und	2.00	32.73	65.46			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	65.46	100.00%	
	und	1.00	16.93	16.93			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	16.93	100.00%	
	und	8.00	33.69	269.65			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	269.65	100.00%	
	und	2.00	42.32	84.64			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	84.64	100.00%	
	und	2.00	25.68	51.36			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	51.36	100.00%	
	und	2.00	154.32	308.64			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	308.64	100.00%	
	und	6.00	166.32	1,117.92			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	1,117.92	100.00%	
	und	6.00	390.89	2,345.34			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	2,345.34	100.00%	
	und	2.00	1,632.65	3,265.32			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	3,265.32	100.00%	
	und	2.00	500.00	1,000.00			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	1,000.00	100.00%	
	und	2.00	120.09	240.18			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	240.18	100.00%	
	gdb	6.00	1,980.35	11,882.16			100.00%	6.00	11,882.16	100.00%	6.00	11,882.16	100.00%	6.00	11,882.16	100.00%
REDES INTERIORES DE DISTRIBUCION																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
01	14.00	21.45		300.30			100.00%	14.00	300.30	100.00%	14.00	300.30	100.00%	14.00	300.30	100.00%
	plb	3.75	14.15	53.06			100.00%	3.75	53.06	100.00%	3.75	53.06	100.00%	3.75	53.06	100.00%
	m	13.39	11.21	150.10			100.00%	13.39	150.10	100.00%	13.39	150.10	100.00%	13.39	150.10	100.00%
	m	16.49	9.32	153.69			100.00%	16.49	153.69	100.00%	16.49	153.69	100.00%	16.49	153.69	100.00%
	m	33.63	5.21	175.21			100.00%	33.63	175.21	100.00%	33.63	175.21	100.00%	33.63	175.21	100.00%
	und	2.00	16.31	32.62			100.00%	2.00	32.62	100.00%	2.00	32.62	100.00%	2.00	32.62	100.00%
	und	7.00	15.71	109.97			100.00%	7.00	109.97	100.00%	7.00	109.97	100.00%	7.00	109.97	100.00%
	und	1.00	13.41	13.41			100.00%	1.00	13.41	100.00%	1.00	13.41	100.00%	1.00	13.41	100.00%
	und	2.00	12.57	25.14			100.00%	2.00	25.14	100.00%	2.00	25.14	100.00%	2.00	25.14	100.00%
	und	1.00	11.76	11.76			100.00%	1.00	11.76	100.00%	1.00	11.76	100.00%	1.00	11.76	100.00%

221

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

de: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 lto: N° 033-2020-GRU-GRU
 to: LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA
 de Obra: S/3,318,744.11
 lila: CONSORCIO INAHUAYA
 lloc: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 de Obra: 180 DIAS CALENDARIO
 lbn: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).

DESCRIPCION	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
	UND	CANT	P.U	PARCIAL	HETRADO	VALORIZADO	%	HETRADO	VALORIZADO	%	HETRADO	VALORIZADO	%
202.08 SUM. E INST. CODO DE PVC 3/4" X 4" SP CLASE 10	und	1.00	12.36	12.36	-	-	0.00%	1.00	12.36	100.00%	1.00	12.36	100.00%
202.07 SUM. E INST. CODO DE PVC 1/2" X 4/0" SP CLASE 10	und	5.00	7.50	37.50	-	-	0.00%	5.00	37.50	100.00%	5.00	37.50	100.00%
202.08 SUM. E INST. REDUCCION DE PVC 3/4" X 1/2"	und	7.00	16.93	118.51	-	-	0.00%	7.00	118.51	100.00%	7.00	118.51	100.00%
203.01 SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" (INC. MARCO Y TAPA) ALMACENAMIENTO DE AGUA	und	4.00	90.15	360.60	-	-	0.00%	4.00	360.60	100.00%	4.00	360.60	100.00%
101.01.01 CONSTRUCCION DE CISTERNA (E=V= 12/13/14)	m2	15.60	1.09	17.00	-	-	0.00%	15.60	17.00	100.00%	15.60	17.00	100.00%
101.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	8.70	3.54	30.80	-	-	0.00%	8.70	30.80	100.00%	8.70	30.80	100.00%
101.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	59.00	43.46	2564.14	-	-	0.00%	59.00	2564.14	100.00%	59.00	2564.14	100.00%
101.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (TIERRA ROJA)	m3	34.20	97.24	3325.61	-	-	0.00%	34.20	3325.61	100.00%	34.20	3325.61	100.00%
101.02.03 ACARREO INTERNO. MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES D=30M	m3	44.46	2172	965.67	-	-	0.00%	44.46	965.67	100.00%	44.46	965.67	100.00%
101.02.04 EMBARCACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (D=5KM. Aprox)	m3	44.46	9.55	424.59	-	-	0.00%	44.46	424.59	100.00%	44.46	424.59	100.00%
101.03.01 CERRAJES Y BORNES D=3/8" A 1/2"	m2	8.70	39.08	340.00	-	-	0.00%	8.70	340.00	100.00%	8.70	340.00	100.00%
101.04.01.01 SOLLADO PARALOSAS DE FONDO E=0.10m F=100kg/m2	m2	8.70	39.08	340.00	-	-	0.00%	8.70	340.00	100.00%	8.70	340.00	100.00%
101.04.01.02 CERRAJES Y BORNES D=3/8" A 1/2"	m2	8.70	39.08	340.00	-	-	0.00%	8.70	340.00	100.00%	8.70	340.00	100.00%
101.04.01.03 CISTERNA	m2	8.70	50.94	443.18	-	-	0.00%	8.70	443.18	100.00%	8.70	443.18	100.00%
101.04.01.04 ACERO DE REFUERZO F=14.200 KG/M2 GRADO 60	kg	929.59	4.63	4311.65	-	-	0.00%	929.59	4311.65	100.00%	929.59	4311.65	100.00%
101.04.01.05 MORTERO F=C=2.10 KG/CM EN CISTERNA	m3	10.77	10.66	114.88	-	-	0.00%	10.77	114.88	100.00%	10.77	114.88	100.00%
101.04.01.06 DESDORADO DE CISTERNA	m2	8.70	57.63	501.39	-	-	0.00%	8.70	501.39	100.00%	8.70	501.39	100.00%
101.04.01.05 CURADO DE MORTERO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m2	8.70	1.60	13.92	-	-	0.00%	8.70	13.92	100.00%	8.70	13.92	100.00%
101.04.01.05 REPULEON	m	97.13	7.16	695.65	-	-	0.00%	97.13	695.65	100.00%	97.13	695.65	100.00%
101.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DE REDES SANITARIAS	m	97.13	8.69	844.06	-	-	0.00%	97.13	844.06	100.00%	97.13	844.06	100.00%
102.01 EXCAV. DE ZANJA MANUAL PITUBERIA DE AGUA (ANCHO=0.25 - ALTO=0.60)	m	97.13	2.87	278.91	-	-	0.00%	97.13	278.91	100.00%	97.13	278.91	100.00%
102.02 PERLADO Y NIVELADO DE ZANJAS	m	97.13	7.87	764.59	-	-	0.00%	97.13	764.59	100.00%	97.13	764.59	100.00%
102.03 RELLENO DE CANA DE FONDO CON ARENA E=0.10 M	m	97.13	21.21	2060.13	-	-	0.00%	97.13	2060.13	100.00%	97.13	2060.13	100.00%
102.04 RELLENO COMPACTADO DE FONDO CON MATERIAL PROPIO	m3	26.52	2172	576.01	-	-	0.00%	26.52	576.01	100.00%	26.52	576.01	100.00%
102.05 EMBARCACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (D=5KM. Aprox)	m3	26.52	9.55	253.27	-	-	0.00%	26.52	253.27	100.00%	26.52	253.27	100.00%
103.01 SUM. E INST. DE ACCESARIOS VALVULAS Y OJOS	m	33.18	2373	787.38	-	-	0.00%	33.18	787.38	100.00%	33.18	787.38	100.00%
103.02 SUM. E INST. TUBERIA DE PVC Ø 2" ROSCADO CLASE 10	m	57.45	1676	961.01	-	-	0.00%	57.45	961.01	100.00%	57.45	961.01	100.00%
103.03 SUM. E INST. TUBERIA DE PVC Ø 1" ROSCADO CLASE 10	m	6.50	13.90	90.75	-	-	0.00%	6.50	90.75	100.00%	6.50	90.75	100.00%
103.04 PRUBA HERMETICA Y DESINFECCION	m	97.13	5.21	506.05	-	-	0.00%	97.13	506.05	100.00%	97.13	506.05	100.00%
104.01 SUM. E INST. DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO 2"	und	1.00	35.73	35.73	-	-	0.00%	1.00	35.73	100.00%	1.00	35.73	100.00%
104.02 SUM. E INST. DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 2" X 90°	und	2.00	35.51	71.02	-	-	0.00%	2.00	71.02	100.00%	2.00	71.02	100.00%
104.03 SUM. E INST. DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" X 90°	und	2.00	33.51	67.02	-	-	0.00%	2.00	67.02	100.00%	2.00	67.02	100.00%
104.04 SUM. E INST. DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1" X 90°	und	2.00	30.51	61.02	-	-	0.00%	2.00	61.02	100.00%	2.00	61.02	100.00%
104.05 SUM. E INST. REDUCCION DE PVC 2" A 1 1/2"	und	1.00	31.16	31.16	-	-	0.00%	1.00	31.16	100.00%	1.00	31.16	100.00%
104.06 SUM. E INST. REDUCCION DE PVC 1 1/2" A 1"	und	23.00	20.76	477.48	-	-	0.00%	23.00	477.48	100.00%	23.00	477.48	100.00%
105.01 SUM. E INST. DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 3"	m	14.80	88.04	1302.59	-	-	0.00%	14.80	1302.59	100.00%	14.80	1302.59	100.00%
105.02 SUM. E INST. DE TUBERIA DE PVC Ø 3" ESPESA - ROSCA CLASE 10	m	14.80	156.67	2318.72	-	-	0.00%	14.80	2318.72	100.00%	14.80	2318.72	100.00%
105.03 SUM. E INST. DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO 3" X 90°	und	2.00	92.14	184.28	-	-	0.00%	2.00	184.28	100.00%	2.00	184.28	100.00%
105.04 SUM. E INST. DE ABRAZADERA FISURACION DE TUBERIA Ø 3"	und	8.00	34.10	272.80	-	-	0.00%	8.00	272.80	100.00%	8.00	272.80	100.00%
105.05 SUM. E INST. DE BORDA ROMPE AGUA FIJADERA Ø 3"	und	2.00	77.03	154.06	-	-	0.00%	2.00	154.06	100.00%	2.00	154.06	100.00%
105.06 SUM. E INST. DE VALVULA TIPO GLOBO DE BRONCE Ø 3"	und	2.00	257.05	514.10	-	-	0.00%	2.00	514.10	100.00%	2.00	514.10	100.00%

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS**



de: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 de: LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA
 de: S/3,318,744.11
 de: CONSORCIO INAHUAYA
 de: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 de: 180 DIAS CALENDARIO
 de: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).

UNID	CANT	P.U	P.ARSAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
				METRO	VALORIZADO	%	METRO	VALORIZADO	%	METRO	VALORIZADO	%	METRO	VALORIZADO	%
05.07	und	2.00	30.21	65.42	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	65.42	100.00%
05.08	und	2.00	355.10	770.20	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	770.20	100.00%
05.09	und	2.00	1,045.82	2,091.64	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	2,091.64	100.00%
05.10	m2	2.00	197.81	395.62	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	395.62	100.00%
SISTEMA DE DESAGUE															
REDES EXTERIORES DE DESAGUE															
REDES INTERIORES DE DESAGUE															
01.01	m	78.73	7.16	561.87	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.73	561.87	100.00%
REDES DE PLAGUICIDAS															
02.01	m	78.73	13.04	1,033.63	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.73	1,033.63	100.00%
02.02	m	78.73	2.47	185.53	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.73	185.53	100.00%
02.03	m	78.73	7.87	61.53	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.73	61.53	100.00%
02.04	m	78.73	21.21	1,691.07	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.73	1,691.07	100.00%
02.05	m3	24.88	21.72	540.39	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	24.88	540.39	100.00%
02.06	m3	24.88	9.55	237.60	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	24.88	237.60	100.00%
REMOVIMIENTO DE TIERRAS															
03.01	m	78.73	55.89	4,455.11	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.73	4,455.11	100.00%
03.02	und	1.00	2,322.38	2,322.38	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	2,322.38	100.00%
03.03	m	78.73	5.21	415.39	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.73	415.39	100.00%
VARIOS															
04.01	und	4.00	385.30	1,541.20	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	1,541.20	100.00%
04.02	und	3.00	634.15	1,902.45	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	1,902.45	100.00%
GERAS PRELIMINARES															
05.01.01	m2	4.64	1.09	5.09	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.64	5.09	100.00%
05.01.02	m2	4.64	5.89	27.33	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.64	27.33	100.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
05.02.01	m3	14.78	43.46	642.34	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14.78	642.34	100.00%
05.02.02	m3	4.28	97.24	416.19	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.28	416.19	100.00%
05.02.03	m3	24.53	9.55	233.56	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	24.53	233.56	100.00%
GERAS DE FORTALECIMIENTO															
05.03.01	m3	0.46	432.61	200.20	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.46	200.20	100.00%
REDES DE DISTRIBUCION															
05.04.01	m2	5.00	5.89	29.45	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	29.45	100.00%
05.04.02	m3	1.00	43.46	43.46	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	43.46	100.00%
05.04.03	m3	0.80	97.24	77.79	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.80	77.79	100.00%
05.04.04	m	5.00	18.69	93.45	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	93.45	100.00%
05.04.05	m3	1.30	21.72	28.24	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.30	28.24	100.00%
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS															
05.05.01	und	1.00	7,205.29	7,205.29	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	7,205.29	100.00%
TRABAJOS PRELIMINARES															
05.06.01.01	m2	3.14	1.09	3.42	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.14	3.42	100.00%
05.06.01.02	m2	3.14	5.89	18.49	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.14	18.49	100.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
05.06.02.01	m3	10.33	43.46	450.25	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.33	450.25	100.00%
05.06.02.02	m3	0.55	97.24	53.48	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.55	53.48	100.00%
05.06.02.03	m3	13.47	9.55	128.64	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13.47	128.64	100.00%
05.06.02.04	m3	3.20	3.30	10.56	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.20	10.56	100.00%
05.06.02.05	m3	0.41	82.35	33.76	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.41	33.76	100.00%
GERAS DE FUERTE SIMPLE															
05.06.03.01	m3	0.31	452.61	140.31	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.31	140.31	100.00%

229

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS**



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

di: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 lo: N° 033-2020-GRU-GRU
 io: LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA
 do Obra: S/ 3'318'744.11
 de Obra: CONSORCIO INAHUAYA
 lo Obra: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 fe Obra: 180 DIAS CALENDARIO
 ñ Obra: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).

DESCRIPCION	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
	UNID	CANT	P.U	PARCIAL	BIENRADO	VALORIZADO	%	BIENRADO	VALORIZADO	%	BIENRADO	VALORIZADO	%
1.05.04.04 MUROS Y TABICOS DE ALBAÑILERIA	m2	20.10	91.03	1,827.70	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.10	1,827.70	100.00%
1.05.07.01 CAMARAS DE REGISTRO	m2	1.00	1.09	1.09	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.09	100.00%
05.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.00	5.89	5.89	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	5.89	100.00%
05.07.01.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m3	1.00	43.46	43.46	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	43.46	100.00%
05.07.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS	m	4.00	3.30	13.20	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	13.20	100.00%
05.07.02.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	1.30	9.55	12.42	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.30	12.42	100.00%
05.07.02.03 PERFLADO Y NIVELADO DE ZANIAS	m3	1.30	9.55	12.42	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.30	12.42	100.00%
05.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (D=5KM. Aprox.)	m3	1.30	9.55	12.42	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.30	12.42	100.00%
05.07.03.01 OBRAS DE MORTERO SIMPLE	m3	0.15	452.61	67.89	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.15	67.89	100.00%
05.07.03.01 MORTERO P/C=10 kg/m2 EN LOSA DE FONDO	m3	0.15	452.61	67.89	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.15	67.89	100.00%
05.07.04.01 MUROS Y TABICOS DE ALBAÑILERIA	m2	3.40	78.25	265.05	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.40	265.05	100.00%
05.07.05.01 REVOQUES EN LUCIDOS Y MOLDURAS	m2	3.40	41.96	142.66	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.40	142.66	100.00%
05.07.05.01 TARRAJEO DE CEMENTO PULDO IMPERMEABILIZADO EN MUROS INTERIORES	m2	3.40	41.96	142.66	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.40	142.66	100.00%
05.07.05.02 TARRAJEO DE CEMENTO PULDO IMPERMEABILIZADO EN MUROS EXTERIORES	m2	3.40	41.96	142.66	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.40	142.66	100.00%
05.07.05.03 TARRAJEO DE CEMENTO PULDO IMPERMEABILIZADO PARA FONDO	m2	1.00	41.96	41.96	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.96	100.00%
05.07.06.01 VARIOS	und	1.00	48.44	48.44	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	48.44	100.00%
05.07.06.01 TAPADE MORTERO PARA CALA DE REGISTRO	und	1.00	48.44	48.44	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	48.44	100.00%
ACCES INTERIORES DE RESINA													
01.01.01 SALIDA DE DESAGUE DE PVC D=4"	p/b	5.00	4.70	23.50	5.00	100.00%	100.00%	5.00	23.50	100.00%	5.00	23.50	100.00%
01.01.02 SALIDA DE DESAGUE DE PVC D=2"	p/b	9.00	39.52	355.68	9.00	100.00%	100.00%	9.00	355.68	100.00%	9.00	355.68	100.00%
02.01.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC - SAL 4"	m	28.48	18.89	537.21	28.48	100.00%	100.00%	28.48	537.21	100.00%	28.48	537.21	100.00%
02.02.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC - SAL 2"	m	17.61	9.38	165.18	17.61	100.00%	100.00%	17.61	165.18	100.00%	17.61	165.18	100.00%
02.03.01 SUM. E INST. DE REGISTRO ROSADO DE BRONCE D=4"	und	5.00	57.27	286.35	5.00	100.00%	100.00%	5.00	286.35	100.00%	5.00	286.35	100.00%
02.03.02 SUM. E INST. DE SLMADERO CROMADO DE 2"	und	5.00	27.63	138.15	5.00	100.00%	100.00%	5.00	138.15	100.00%	5.00	138.15	100.00%
02.03.03 SUM. E INST. DE YEE PVC SAP Ø 4"	und	6.00	20.87	125.22	6.00	100.00%	100.00%	6.00	125.22	100.00%	6.00	125.22	100.00%
02.03.04 SUM. E INST. DE YEE PVC SAP Ø 4 A 2"	und	9.00	23.16	208.44	9.00	100.00%	100.00%	9.00	208.44	100.00%	9.00	208.44	100.00%
02.03.05 SUM. E INST. DE YEE PVC SAP Ø 2"	und	1.00	23.16	23.16	1.00	100.00%	100.00%	1.00	23.16	100.00%	1.00	23.16	100.00%
02.03.06 SUM. E INST. DE CODO PVC SAP Ø 4 X 4 5"	und	11.00	15.52	170.72	11.00	100.00%	100.00%	11.00	170.72	100.00%	11.00	170.72	100.00%
02.03.07 SUM. E INST. DE CODO PVC SAP Ø 2 X 4 5"	und	7.00	10.22	71.54	7.00	100.00%	100.00%	7.00	71.54	100.00%	7.00	71.54	100.00%
02.03.08 SUM. E INST. REDUCCION DE PVC Ø 4 A 2"	und	3.00	15.59	46.77	3.00	100.00%	100.00%	3.00	46.77	100.00%	3.00	46.77	100.00%
02.03.09 SUM. E INST. DE SALDA DE VENTILACION PVC D=2"	p/b	5.00	57.12	285.60	5.00	100.00%	100.00%	5.00	285.60	100.00%	5.00	285.60	100.00%
02.03.10 SUM. E INST. DE SOMBRERO DE VENTILACION PVC D=2"	und	5.00	11.24	56.20	5.00	100.00%	100.00%	5.00	56.20	100.00%	5.00	56.20	100.00%
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL													
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	78.00	1.09	85.02	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	78.00	85.02	100.00%
01.01.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	78.00	5.89	459.42	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	78.00	459.42	100.00%
02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	47.18	43.46	2,050.41	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	47.18	2,050.41	100.00%
02.01.02 PERFLADO Y NIVELADO DE ZANJAS	m3	131.40	3.30	433.62	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	131.40	433.62	100.00%
02.01.03 ACABADO INTERNO, INT. PROCED. DE EXCAVACIONES D=30M	m3	61.33	21.72	1,332.09	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	61.33	1,332.09	100.00%
02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (D=5KM. Aprox.)	m3	61.33	9.55	585.70	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	61.33	585.70	100.00%
02.01.05 OBRAS DE MORTERO SIMPLE	m3	65.70	39.00	2,575.55	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	65.70	2,575.55	100.00%
02.01.06 OBRAS DE MORTERO ASADO	m3	95.38	45.50	4,332.79	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	95.38	4,332.79	100.00%
02.01.07 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	kg	844.03	4.69	3,958.50	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	844.03	3,958.50	100.00%
02.01.08 MORTERO FC=175 KG/CM2 EN CANALLETAS	m2	1.61	581.78	936.47	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.61	936.47	100.00%
02.01.09 CURADO DE MORTERO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m2	134.80	1.80	242.64	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	134.80	242.64	100.00%

CONSORCIO INAHUAYA
 JOSE HENRY VARGAS LLANO
 REPRESENTANTE COMUN
 CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 GERENTE ANTONIO BARRIO YOUNG
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA
 REPRESENTANTE COMUN
 CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 GERENTE ANTONIO BARRIO YOUNG
 JEFE DE SUPERVISION

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 05
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS**



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

1: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 2: N° 033-2020-GRU-GRU
 3: LICITACION PUBLICA N° 033-2019-COO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA
 4: S/3,318,744.11
 5: CONSORCIO INAHUAYA
 6: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 7: 180 DIAS CALENDARIO
 8: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)

DESCRIPCION	UND	CANT	P.U	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
					METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
01 SOLAJE EN MUROS INTERIORES	m2	134.80	17.01	2,292.55			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	134.80	2,292.55	100.00%	
02 SUM. E INST. TUBERIA PVC - SAL 16"	m	50.48	63.22	6,172.55			0.00%	50.48	6,172.55	100.00%	6,172.55	100.00%	0.00	-	0.00%	
MORTERO EN COLUMNA PARA PROTECCION DE BAJADA DE DRENAJE PLUMAL	m2	8.00	207.46	1,659.68			0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	1,659.68	100.00%	
TOTAL COSTO DIRECTO			SI	12,124.78			9.67%	11,882.16	27,984.48	22.19%	38,878.82	32.45%		82,888.61	67.54%	
GASTOS GENERALES (16.00%)			SI	1,183.22			9.67%	1,183.22	27,984.48	22.19%	3,067.55	32.45%		8,208.66	67.54%	
UTILIDAD (21.47%)			SI	2,581.21			9.67%	2,581.21	6,010.65	22.19%	8,651.97	32.45%		17,813.73	67.54%	
SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO			SI	161,803.01			9.67%	15,642.59	38,884.46	22.19%	52,488.04	32.45%		109,877.00	67.54%	
TOTAL PRESUPUESTO			SI	161,803.01			9.67%	15,642.59	38,884.46	22.19%	52,488.04	32.45%		109,877.00	67.54%	

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 Ing. Gerhian Antonio Burgos Young
 CIP. 136004
 JEFE DE SUPERVISION


CONSORCIO INAHUAYA
 Hilton Zúñiga Tavaña
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 93862

217

CONSORCIO INAHUAYA
 José María Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMÚN

PANEL FOTOGRAFICO

EN LA IMAGEN SE TIENE UNA VISTA PANORAMICA DEL MODULO ADMINISTRATIVO, PRESENCIA DE JEFE SOMA, PREFECTO, SUPERVISOR Y RESIDENTE.



EN LA IMAGEN SE VE UNA VISTA PANORAMICA DEL AREA ADMINISTRATIVA, CON MUROS ,Y VIGAS ESTRUCTURALES..

DESINFECCION EN AREA ADMINISTRATIVA VERIFICADO POR EL SUPERVISOR Y RESIDENTE.



DESINFECCION DE AREA DE TRABAJO, SIGUIENDO EL PROTOCOLO-COVID19

CONSORCIO INAHUAYA
Tercer Edificio, Vespucio y Lomas

CONSORCIO SUPERVISOR E INGENIEROS
Miguel Ángel Ruiz

CONSORCIO INAHUAYA

VERIFICACION DE COLOCACION DE ACERO Y VACEO DE ESCALINATA TIPO MUEELLE VERIFICADO POR EL SUPERVISOR Y RESIDENTE.




EN LA IMAGEN SE NOTA LA COLOCACION DE ACERO Y EL ENCOFRADO DE PORTADA PRINCIPAL, VERIFICADO POR EL SUPERVISOR Y RESIDENTE

CONSORCIO INAHUAYA
[Signature]
José Heinz Varoas Llanos

CONSORCIO SUPERVISOR EMBEAT S00ET
[Signature]
Ing. German Antonio Buxiá Youn

CONSORCIO INAHUAYA
[Signature]
Hilton Zanata Torres

EN LA IMAGEN SE MUESTRA EL PROTOCOLO COVID-19, TOMA DE TEMPERATURA, LAVADO DE MANOS, Y USO DE MASCARILLAS.



EN LA IMAGEN SE MUESTRA EL PROTOCOLO COVID-19, TOMA DE TEMPERATURA, LAVADO DE MANOS, Y USO DE MASCARILLAS.



59

EN LA IMAGEN SE VE LA EROSION DE LA LADERA EN LA PARTE SUR DEL PROYECTO.,LA CUAL DE CONTINUAR LAS LLUVIAS ,EL TERRENO SE SATURA Y CONTINUAN LAS EROSIONES.

CONSORCIO INAHUAYA
[Signature]
 José Heinz Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR EMBE: EJET
[Signature]
 Ing. German Antonio Burgo YOUN,
 CIP. 125094
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO INAHUAYA
[Signature]
 Hilda Zúñiga Távora
 PRESIDENTE DE OBRA
 RES. N.º 93882



VALORIZACION

N.º 6



ADELANTO DE MATERIALES

ADELANTO OTORGADO SIN IGV : S/. 663,754.82

N°	DESCRIPCIÓN	ADELANTO MATERIALES	VALORIZACION	PORCENTAJE	AMORTIZACION	SALDO
			S/	%	S/	S/
1	OCTUBRE 2020	S/. 663,754.82	S/0.00	0.00%	S/0.00	S/.663,754.82
2	NOVIEMBRE 2020		S/.451,147.09	13.59%	S/.90,229.42	S/.573,525.40
3	DICIEMBRE 2020. P 01		S/.460,463.03	13.87%	S/.92,092.61	S/.481,432.79
4	DICIEMBRE 2020. P 02		S/.154,879.55	4.67%	S/.30,975.91	S/.450,456.88
5	ENERO 2021		S/.291,369.70	8.78%	S/.58,273.94	S/.392,182.94
6	FEBRERO 2021		S/.429,831.32	12.95%	S/.85,966.26	S/.306,216.68
7	MARZO 2021		S/0.00	0.00%	S/0.00	S/.306,216.68
8	ABRIL 2021		S/0.00	0.00%	S/0.00	S/.306,216.68
		S/.663,754.82	S/.1,787,690.69		S/.357,538.14	

Es preciso indicar que el suscrito en calidad de coordinador de obra, se ha limitado a evaluar en gabinete la documentación presentada por la supervisión que sustenta la valorización de obra N° 06 Febrero 2021, no habiéndose constatado o verificado los metrados in situ o en obra, habiéndose tomado como válida toda la información presentada por el Supervisor, quién es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato de la valorización N° 06 de ejecución de obra correspondiente a Enero del 2021, por lo que el monto neto asciende a la suma de **S/. 300,881.93 (trescientos mil ochocientos ochenta y uno y 93/100 soles)** sin IGV de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización 06 Bruta Febrero 2021	S/. 429,83132
Reajuste	
Deducciones del Reajuste que no corresponde	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(42,983.13)
Por Adelanto de Materiales	(85,966.26)
Monto Neto a Pagar	S/. 300,881.93

La Obra al Mes de Febrero del 2021 cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 58.39% respecto a un avance programado de 54.38%, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.



5. CONCLUSIONES

La Obra al Mes de Enero del 2021 cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 58.39% respecto a un avance programado de 54.38%, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de S/. 300,881.93 (trescientos mil ochocientos ochenta y uno y 93/100 soles) sin IGV de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización 06 Bruta Febrero 2021	S/. 429,83132
Reajuste	
Deducciones del Reajuste que no corresponde	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(42,983.13)
Por Adelanto de Materiales	(85,966.26)
Monto Neto a Pagar	S/. 300,881.93


RECOMENDACIÓN

Al contar con la opinión favorable, validación del monto consignado y conformidad por parte de la Supervisión de Obra CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO, se recomienda continuar con el trámite de pago de la de la valorización N° 06 de ejecución de obra: "Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero Principal de la localidad de Inahuaya del distrito de Inahuaya – provincia de Ucayali – departamento de Loreto" correspondiente al mes de Febrero del 2021, por S/. 300,881.93 (trescientos mil ochocientos ochenta y uno y 93/100 soles) sin IGV a favor del contratista CONSORCIO INAHUAYA.

Se adjunta factura electrónica E001-60 por S/. 300,881.93.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,


Ing. César Ruiz Agüero
CIP. 49002

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Sub Gerencia de Supervisión y Control

08 MAR 2021

Fecha: 04894 Hora: 9:26 AM

N° Reg:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

08 MAR 2021

Hora: 8.15.00



CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

Iquitos, 04 de marzo del 2021

CARTA N° 008-2021-CSE

Señores:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Atención:
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 OFICINA DE ADM. DOCUMENTARIA
 UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO

05 MAR 2021

04894

CONTROL RECEPCION

Asunto **REMITE VALORIZACION DE OBRA N° 006 FEBRERO 2021**

Ref. : OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO"

a) Carta N° 005-2021/CI

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir la **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 006** correspondiente al mes de **FEBRERO del 2021**, en **01 original y 03 copias**, la misma que se encuentra con un avance físico mensual del 12.95% y un acumulado de 58.39%, cuyo neto a cobrar por el contratista (Ejecutor de Obra) asciende a **S/. 300,881.93 (Trescientos Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 93/100 Soles)**, de los trabajos ejecutados en la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO" por la firma Contratista **CONSORCIO INAHUAYA**, en el periodo del **01/02/2021 al 28/02/2021**.

A la vez de acuerdo a lo indicado en el asunto, se ha elaborado la solicitud de pago de Obra al mes de **FEBRERO 2021**, cuyo detalle es el siguiente:

1.	Valorización Bruta N° 006 – FEBRERO 2021	S/. 429,831.32
2.	Reajuste Neto (+)	S/. 0.00
3.	Amortización de Adelanto Directo (-)	S/. 42,983.13
4.	Amortización de Adelanto Materiales (-)	S/. 85,966.26
	NETO A FACTURAR	S/. 300,881.93
5.	Garantía de Fiel Cumplimiento	S/. 0.00
	NETO A PAGAR	S/. 300,881.93

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

Harve Quevedo Trigos
 REPRESENTANTE COMUN

PROVEIDO N° 04894
 A Ting. Cesar Ruiz
 PARA: Si
Atencion



PROVEIDO N° 04894
SGSIC
 Atencion



VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS



"GOBIERNO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAVALI - LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRL-PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO INAHUAYA
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
(LORETO) - (UCAVALI) - (INAHUAYA).

UNO	CANT	PUJ	PAJUAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR	
				RETENIDO	VALORIZADO	%	RETENIDO	VALORIZADO	%	RETENIDO	VALORIZADO	%		
ESTRUC TURIS														
Obras Privilegiadas														
OPCMAS. SS.HI. ALMACEN, CASITA DE GUARDIANA Y VESTIBULOS	m2	6,00	8.000,00	1,00	1.000,00	16,67%	4,00	4.000,00	66,67%	5,00	5.000,00	83,33%	1,00	1.000,00
CARTEL DE OBRA (E=8 x 30) BARRER R.C. MATERIALES	und	1,00	841,12		841,12	100,00%	1,00	841,12	100,00%	1,00	841,12	100,00%	0,00	0,00
CERCO PERIFERICO DE CALAMBAH=18m	m	100,00	8.137,00		8.137,00	100,00%	100,00	8.137,00	100,00%	100,00	8.137,00	100,00%	0,00	0,00
TRABAJOS PARA PASAJEROS														
PLETE TERRESTRE PUCALLPA - INAHUAYA	km	638,87	9.734,60		9.734,60	100,00%	638,87	9.734,60	100,00%	638,87	9.734,60	100,00%	0,00	0,00
PLETE TERRESTRE LIMA - INAHUAYA	km	18,00	290,00		290,00	100,00%	18,00	290,00	100,00%	18,00	290,00	100,00%	0,00	0,00
PLETE FLUMINAL PUCALLPA - INAHUAYA	km	652,70	95.074,00		95.074,00	100,00%	652,70	95.074,00	100,00%	652,70	95.074,00	100,00%	0,00	0,00
MOVILIZACION Y DESMOLIZACION FLUMINAL DE EQUIPO PUCALLPA - INAHUAYA	km	83,37	7.537,10		7.537,10	100,00%	83,37	7.537,10	100,00%	83,37	7.537,10	100,00%	0,00	0,00
LIMPIEZA DE TERMINO MANUAL	m2	3.412,33	3.719,65		3.719,65	100,00%	3.412,33	3.719,65	100,00%	3.412,33	3.719,65	100,00%	0,00	0,00
TALA Y RETIRO DE ARDOLES	und	1,00	29,87		29,87	100,00%	1,00	29,87	100,00%	1,00	29,87	100,00%	0,00	0,00
ACARRIO DE MATERIAL ORGNICO (MALEZA, BASURA, DESMONTES EN CARRETEL)	m3	95,00	2.655,04		2.655,04	100,00%	95,00	2.655,04	100,00%	95,00	2.655,04	100,00%	0,00	0,00
ELABORACION DE MATERIAL ORGANICO A BOTADERO D=07m (Lluendo Mirapajaro)	m3	90,26	603,84		603,84	100,00%	90,26	603,84	100,00%	90,26	603,84	100,00%	0,00	0,00
ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION	m2	6,00	200,00		200,00	100,00%	6,00	200,00	100,00%	6,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
TRAZO MAEL Y REPARTIDO PROBLEMAS REFORCACIONES	m2	3.412,33	1.200,00		1.200,00	100,00%	3.412,33	1.200,00	100,00%	3.412,33	1.200,00	100,00%	0,00	0,00
INSTRUMENTACION Y MAQUINARIA PARA TRAZO MAEL	und	1,00	6.364,48		6.364,48	100,00%	1,00	6.364,48	100,00%	1,00	6.364,48	100,00%	0,00	0,00
RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO														
DESMANTE DE COBERTURA DE CALAMBA GALVANIZADA (CORREAS Y CUMBR)	m2	77,19	340,41		340,41	100,00%	77,19	340,41	100,00%	77,19	340,41	100,00%	0,00	0,00
REMOCCION DE PASOS Y VEREDAS E=4" GRUPO LUMINO	m2	45,70	811,63		811,63	100,00%	45,70	811,63	100,00%	45,70	811,63	100,00%	0,00	0,00
DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA	und	2,00	52,14		52,14	100,00%	2,00	52,14	100,00%	2,00	52,14	100,00%	0,00	0,00
DESMANTE DE VENTANAS METALICAS	m2	5,80	220,38		220,38	100,00%	5,80	220,38	100,00%	5,80	220,38	100,00%	0,00	0,00
DEMOCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE GRUPO LUMINO	m3	85,00	8.119,10		8.119,10	100,00%	85,00	8.119,10	100,00%	85,00	8.119,10	100,00%	0,00	0,00
ELABORACION DE MATERIAL PROYECTIVO DE DEMOLCCION D=16m (Lluendo Mirapajaro)	m3	81,60	814,78		814,78	100,00%	81,60	814,78	100,00%	81,60	814,78	100,00%	0,00	0,00
SEGURIDAD Y SALUD														
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1,00	800,00		800,00	100,00%	1,00	800,00	100,00%	1,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	5,00	207,50		207,50	100,00%	5,00	207,50	100,00%	5,00	207,50	100,00%	0,00	0,00
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GRUPO DE 09	CONJ	1,00	2.467,50		2.467,50	100,00%	1,00	2.467,50	100,00%	1,00	2.467,50	100,00%	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES DE CESES Y SEGURIDAD EN ZONA DE TRABAJO	m2	4,00	834,46		834,46	75,00%	3,00	625,84	75,00%	3,00	625,84	75,00%	0,00	0,00
RECURSOS PARA RESPUESTA RAPIDA EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD GRUPO	GLB	1,00	132,00		132,00	100,00%	1,00	132,00	100,00%	1,00	132,00	100,00%	0,00	0,00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	m2	4,00	2.400,00		2.400,00	100,00%	4,00	2.400,00	100,00%	4,00	2.400,00	100,00%	0,00	0,00
TRABAJO EN ALTURA														
TRAZO INTELACION Y REPARTIDO 2 TAPAS (EXCAVACION, RELLENO)	m2	544,00	2.588,50		2.588,50	100,00%	544,00	2.588,50	100,00%	544,00	2.588,50	100,00%	0,00	0,00
CORTE DE TERRENO DE TIERRA BLUES (EXCAVACION, PEGADO (Lluendo Mirapajaro)	m3	1.807,78	1.105,04		1.105,04	61,17%	1.105,04	1.105,04	61,17%	1.105,04	1.105,04	61,17%	692,74	38,83%
RELLENO Y COMP. CIMENTAL DE PRESTAMO (ARCILLA O LIMO) (GRUPO LUMINO)	m3	7.000,50	115.477,33		115.477,33	16,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.000,50	0,00%
SUELO REFORZADO CON TERMOPLASTICO EN ZONAS DE RELLENO	und	200,00	71.000,00		71.000,00	100,00%	200,00	71.000,00	100,00%	200,00	71.000,00	100,00%	0,00	0,00
ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOMBEO D=16m (Lluendo Mirapajaro)	m3	2.376,00	4.251,60		4.251,60	61,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.376,00	0,00%
TRABAJO EN SUBSUELO														
TRAZO MAEL Y REPARTIDO EFECTUACIONES CUARANTE ESES. DE OBRA	m2	148,53	683,06		683,06	100,00%	148,53	683,06	100,00%	148,53	683,06	100,00%	0,00	0,00
TRABAJO EN SUPERFICIE														
EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 2m x 3m DE PROFUNDIDAD (Lluendo Mirapajaro)	m3	75,24	1.081,64		1.081,64	100,00%	75,24	1.081,64	100,00%	75,24	1.081,64	100,00%	0,00	0,00
RELLENO DE PILOTES DE MADERA DE 1,5x1,5x1,5m	und	71,00	20.000,00		20.000,00	100,00%	71,00	20.000,00	100,00%	71,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO (GRUPO LUMINO) EN CHAFAS DE 0,3x0,3m	m3	59,80	3.429,25		3.429,25	100,00%	59,80	3.429,25	100,00%	59,80	3.429,25	100,00%	0,00	0,00
ACARRIO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 2M (Lluendo Mirapajaro)	m3	31,60	618,25		618,25	100,00%	31,60	618,25	100,00%	31,60	618,25	100,00%	0,00	0,00
ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOMBEO D=16m (Lluendo Mirapajaro)	m3	31,60	301,78		301,78	100,00%	31,60	301,78	100,00%	31,60	301,78	100,00%	0,00	0,00
TRABAJO EN CIMENTACION														
SOLADO DE MONTADO E=4" MEZCLA 1:1:2 CEMENTO-ARENA	m2	45,00	1.758,00		1.758,00	100,00%	45,00	1.758,00	100,00%	45,00	1.758,00	100,00%	0,00	0,00
TRABAJO EN PAVIMENTACION														
ACERVO GRADO 80 7m x 0,30m x 0,10m EN ZAPATAS	m2	775,33	3.835,26		3.835,26	100,00%	775,33	3.835,26	100,00%	775,33	3.835,26	100,00%	0,00	0,00
ACERVO GRADO 80 7m x 0,30m x 0,10m EN ZAPATAS	m2	45,00	2.654,21		2.654,21	100,00%	45,00	2.654,21	100,00%	45,00	2.654,21	100,00%	0,00	0,00
MOSTERO F. c=10m x 0,30m EN ZAPATAS	m3	87,68	10.307,34		10.307,34	100,00%	87,68	10.307,34	100,00%	87,68	10.307,34	100,00%	0,00	0,00
DESEMBOCCADO EN ZAPATAS	m2	45,00	318,74		318,74	100,00%	45,00	318,74	100,00%	45,00	318,74	100,00%	0,00	0,00

243

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - ICAVAM - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
N° 03-2020-GRU-GRU
LICITACION PUBLICA N° 03-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA

Rfc: S/J-18-74411

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (ICAVAM) - (INAHUAYA).

UNO	CANT	PU	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			BALDO POR VALORIZAR	
				RETRAZO	VALORIZADO	%	RETRAZO	VALORIZADO	%	RETRAZO	VALORIZADO	%	RETRAZO	VALORIZADO
UNA UNIDAD														
1	412	412	2,213.48	-	0.00%	471.81	2,213.48	100.00%	471.81	2,213.48	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
2	118.65	118.65	1,351.53	-	0.00%	28.88	3,295.35	100.00%	28.88	3,295.35	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
3	677.78	677.78	1,000.58	-	0.00%	1.81	1,169.08	100.00%	1.81	1,169.08	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
4	18.88	18.14	292.84	-	0.00%	28.88	292.84	100.00%	28.88	292.84	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
5	28.88	1.81	51.89	-	0.00%	28.88	51.89	100.00%	28.88	51.89	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CONSORCIO INAHUAYA														
1	343.74	4.81	1,609.30	-	0.00%	343.74	1,609.30	100.00%	343.74	1,609.30	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
2	32.40	70.40	2,200.95	-	0.00%	32.40	2,283.25	100.00%	32.40	2,283.25	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
3	3.70	607.78	1,641.01	-	0.00%	2.70	1,641.01	100.00%	2.70	1,641.01	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
4	32.40	10.80	339.83	-	0.00%	32.40	339.83	100.00%	32.40	339.83	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
5	32.40	1.80	58.32	-	0.00%	32.40	58.32	100.00%	32.40	58.32	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CONSORCIO INAHUAYA														
1	1,871.74	4.81	8,342.48	-	0.00%	1,871.74	8,342.48	100.00%	1,871.74	8,342.48	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
2	143.43	72.40	10,957.47	-	0.00%	143.43	10,957.47	100.00%	143.43	10,957.47	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
3	25.47	607.78	15,469.14	-	0.00%	25.47	15,469.14	100.00%	25.47	15,469.14	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
4	143.43	8.01	1,297.27	-	0.00%	143.43	1,297.27	100.00%	143.43	1,297.27	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
5	125.71	1.80	228.08	-	0.00%	125.71	228.08	100.00%	125.71	228.08	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO														
1	125.45	1.81	709.63	-	0.00%	125.45	709.63	100.00%	125.45	709.63	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO														
1	28.44	14.12	58.50	-	0.00%	28.44	58.50	100.00%	28.44	58.50	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
2	11.15	591.20	581.20	-	0.00%	11.15	581.20	100.00%	11.15	581.20	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
3	70.46	591.20	28,648.36	-	0.00%	70.46	28,648.36	100.00%	70.46	28,648.36	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
4	33.33	3,300.00	2,300.00	-	0.00%	33.33	2,300.00	100.00%	33.33	2,300.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
5	23.75	21.75	315.83	-	0.00%	23.75	315.83	100.00%	23.75	315.83	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO														
1	26.60	39.60	1,039.53	-	0.00%	26.60	1,039.53	100.00%	26.60	1,039.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO														
1	259.29	4.81	1,633.07	-	0.00%	259.29	1,633.07	100.00%	259.29	1,633.07	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
2	41.25	377.83	1,403.56	-	0.00%	41.25	1,403.56	100.00%	41.25	1,403.56	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
3	19.32	5,981.14	5,981.14	-	0.00%	19.32	5,981.14	100.00%	19.32	5,981.14	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
4	31.20	6.94	218.09	-	0.00%	31.20	218.09	100.00%	31.20	218.09	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO														
1	381.16	4.81	2,172.26	-	0.00%	381.16	2,172.26	100.00%	381.16	2,172.26	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
2	31.15	45.84	1,429.54	-	0.00%	31.15	1,429.54	100.00%	31.15	1,429.54	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
3	3.89	97.63	2,246.98	-	0.00%	3.89	2,246.98	100.00%	3.89	2,246.98	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
4	31.15	6.92	217.74	-	0.00%	31.15	217.74	100.00%	31.15	217.74	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
5	40.29	1.80	72.52	-	0.00%	40.29	72.52	100.00%	40.29	72.52	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO														
1	392.90	4.81	1,849.83	-	0.00%	392.90	1,849.83	100.00%	392.90	1,849.83	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
2	28.03	118.65	3,125.29	-	0.00%	28.03	3,125.29	100.00%	28.03	3,125.29	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
3	3.02	607.78	1,237.27	-	0.00%	3.02	1,237.27	100.00%	3.02	1,237.27	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
4	25.80	18.14	273.07	-	0.00%	25.80	273.07	100.00%	25.80	273.07	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
5	28.03	1.80	48.47	-	0.00%	28.03	48.47	100.00%	28.03	48.47	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO														
1	685.44	4.81	4,193.71	-	0.00%	685.44	4,193.71	100.00%	685.44	4,193.71	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
2	18.24	70.46	3,555.84	-	0.00%	18.24	3,555.84	100.00%	18.24	3,555.84	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
3	607.78	7.20	4,438.71	-	0.00%	607.78	4,438.71	100.00%	607.78	4,438.71	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
4	80.34	10.49	842.37	-	0.00%	80.34	842.37	100.00%	80.34	842.37	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
5	80.34	1.80	144.61	-	0.00%	80.34	144.61	100.00%	80.34	144.61	100.00%	0.00	0.00%	0.00%

242

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBAQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA - UCAVALI - LOBETO*

GOBIERNO REGIONAL DE LOBETO
N° 633-2028-GRU-GRU
DICTACION PUBLICA N° 63-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA,

Site: S/3,318,744.11
CONSORCIO INAHUAYA
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
(LOBETO) - (UCAVALI) - (INAHUAYA).

DESCRIPCION	UNID	CANT	P.U	PASCAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			VALORES POR VALORIZAR		
					METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ²	kg	2,558.80	4.50	12,144.47	0.00%	12,144.47	100.00%	12,144.47	100.00%	12,144.47	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ENCOFRADO CARABASTA EN LOSA MACIZA H=3m	m ²	101.57	78.40	7,953.53	0.00%	7,953.53	100.00%	7,953.53	100.00%	7,953.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
MORTERO F=1/3 goma EN LOSA MACIZA	m ³	20.31	607.78	12,344.61	0.00%	12,344.61	100.00%	12,344.61	100.00%	12,344.61	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
DESENCOFRADO EN LOSA	m ²	101.57	8.61	875.15	0.00%	875.15	100.00%	875.15	100.00%	875.15	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	101.57	1.80	182.83	0.00%	182.83	100.00%	182.83	100.00%	182.83	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACEROS Y ALAMBOS CON FIBRA DE CARBONO Y RESINA	m ²	178.16	8.95	1,594.36	0.00%	1,594.36	100.00%	1,594.36	100.00%	1,594.36	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
TRAZO NIVEL Y REBANTADO EN ESTRUCTURAS DURANTE E EJ. DE OBRA	m ²	178.16	8.95	1,594.36	0.00%	1,594.36	100.00%	1,594.36	100.00%	1,594.36	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
EXCAVACION PARA ZANFAS DE 2m. A 3m. DE PROFUNDIDAD (Luzada Reforzada)	m ³	45.92	14.11	648.24	0.00%	648.24	100.00%	648.24	100.00%	648.24	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
EXCAVACION PARA VASOS DE CIMENTACION DE 2m. A 3m. DE PROFUNDIDAD - (M=1m)	m ³	13.10	52.14	683.03	0.00%	683.03	100.00%	683.03	100.00%	683.03	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
RELLENO DE FILOTES DE MADERA DE 0x1" x 3.0m	m ³	81.00	398.11	32,347.61	0.00%	32,347.61	100.00%	32,347.61	100.00%	32,347.61	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ACEREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.2m	m ³	20.07	30.97	621.69	0.00%	621.69	100.00%	621.69	100.00%	621.69	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.2m	m ³	25.70	31.72	815.34	0.00%	815.34	100.00%	815.34	100.00%	815.34	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 0.2m	m ³	25.70	31.72	815.34	0.00%	815.34	100.00%	815.34	100.00%	815.34	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
SOLADO DE MORTERO E=4" MEZCLA 1:1:2 CEMENTO-ARENA	m ²	28.42	30.06	854.11	0.00%	854.11	100.00%	854.11	100.00%	854.11	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
CONCRETO EN CIMENTACION	m ³	375.29	4.83	1,811.53	0.00%	1,811.53	100.00%	1,811.53	100.00%	1,811.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ² EN ZANFAS	kg	375.29	4.83	1,811.53	0.00%	1,811.53	100.00%	1,811.53	100.00%	1,811.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ENCOFRADO DE ZANFAS	m ²	375.29	4.83	1,811.53	0.00%	1,811.53	100.00%	1,811.53	100.00%	1,811.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
MORTERO F=1/3 goma EN ZANFAS	m ³	11.15	577.83	6,424.69	0.00%	6,424.69	100.00%	6,424.69	100.00%	6,424.69	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
DESENCOFRADO EN ZANFAS	m ²	32.40	6.99	226.40	0.00%	226.40	100.00%	226.40	100.00%	226.40	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	32.40	6.99	226.40	0.00%	226.40	100.00%	226.40	100.00%	226.40	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ² EN VASOS DE CIMENTACION	kg	487.79	4.60	2,243.81	0.00%	2,243.81	100.00%	2,243.81	100.00%	2,243.81	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ENCOFRADO EN VASOS DE CIMENTACION	m ²	32.17	4.02	1,293.43	0.00%	1,293.43	100.00%	1,293.43	100.00%	1,293.43	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
MORTERO F=1/3 goma EN VASOS DE CIMENTACION	m ³	4.02	272.87	1,101.15	0.00%	1,101.15	100.00%	1,101.15	100.00%	1,101.15	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
DESENCOFRADO EN VASOS DE CIMENTACION	m ²	32.17	8.59	276.45	0.00%	276.45	100.00%	276.45	100.00%	276.45	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	41.28	1.60	66.05	0.00%	66.05	100.00%	66.05	100.00%	66.05	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ACEROS Y ALAMBOS EN VASOS DE CIMENTACION	kg	659.46	4.81	3,172.00	0.00%	3,172.00	100.00%	3,172.00	100.00%	3,172.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ENCOFRADO EN COLUMNARIAS	m ²	61.74	118.09	7,294.26	0.00%	7,294.26	100.00%	7,294.26	100.00%	7,294.26	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
MORTERO F=1/3 goma EN COLUMNARIAS	m ³	4.15	607.78	2,522.40	0.00%	2,522.40	100.00%	2,522.40	100.00%	2,522.40	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
DESENCOFRADO EN COLUMNARIAS	m ²	61.74	10.14	625.89	0.00%	625.89	100.00%	625.89	100.00%	625.89	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	68.78	1.90	130.68	0.00%	130.68	100.00%	130.68	100.00%	130.68	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ² EN VASOS	kg	2,211.59	4.40	9,731.40	0.00%	9,731.40	100.00%	9,731.40	100.00%	9,731.40	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ENCOFRADO CARABASTA EN VASOS	m ²	237.59	70.40	16,717.54	0.00%	16,717.54	100.00%	16,717.54	100.00%	16,717.54	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
MORTERO F=1/3 goma EN VASOS	m ³	22.91	607.78	13,904.24	0.00%	13,904.24	100.00%	13,904.24	100.00%	13,904.24	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
DESENCOFRADO EN VASOS	m ²	237.59	18.45	4,382.12	0.00%	4,382.12	100.00%	4,382.12	100.00%	4,382.12	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	237.59	1.00	237.59	0.00%	237.59	100.00%	237.59	100.00%	237.59	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ²	kg	3,333.45	4.83	16,100.56	0.00%	16,100.56	100.00%	16,100.56	100.00%	16,100.56	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ENCOFRADO CARABASTA EN LOSA MACIZA H=3m	m ²	134.06	131.54	17,624.61	0.00%	17,624.61	100.00%	17,624.61	100.00%	17,624.61	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
MORTERO F=1/3 goma EN LOSA MACIZA	m ³	20.81	607.78	12,564.03	0.00%	12,564.03	100.00%	12,564.03	100.00%	12,564.03	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
DESENCOFRADO EN LOSA	m ²	134.06	9.01	1,207.89	0.00%	1,207.89	100.00%	1,207.89	100.00%	1,207.89	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	134.06	1.90	254.71	0.00%	254.71	100.00%	254.71	100.00%	254.71	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ²	kg	310.67	4.83	1,500.52	0.00%	1,500.52	100.00%	1,500.52	100.00%	1,500.52	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ENCOFRADO CARABASTA EN VOLETAS	m ²	48.05	70.40	3,383.22	0.00%	3,383.22	100.00%	3,383.22	100.00%	3,383.22	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
MORTERO F=1/3 goma EN COLUMNARIAS	m ³	1.94	607.78	1,179.50	0.00%	1,179.50	100.00%	1,179.50	100.00%	1,179.50	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
DESENCOFRADO EN VASOS	m ²	48.05	16.49	792.45	0.00%	792.45	100.00%	792.45	100.00%	792.45	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	48.05	1.86	89.67	0.00%	89.67	100.00%	89.67	100.00%	89.67	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm ²	kg	18.42	4.53	83.24	0.00%	83.24	100.00%	83.24	100.00%	83.24	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
ENCOFRADO CARABASTA EN VOLETAS	m ²	1.38	70.40	97.15	0.00%	97.15	100.00%	97.15	100.00%	97.15	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		
MORTERO F=1/3 goma EN VOLETAS	m ³	8.12	607.78	4,931.17	0.00%	4,931.17	100.00%	4,931.17	100.00%	4,931.17	100.00%	0.00	0.00%	0.00%		

292

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**



"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE INAHUYA, DISTRITO DE INAHUYA - UCAYALI - LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
N° 031-2026-GR-L-GR
LICITACION PUBLICA N° 031-2019-CSO-GR-L-PRIMERA CONVOCATORIA

CONSORCIO INAHUYA
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUYA)

UNID.	DESCRIPCION	CANT.	P.U.	PRECIO	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
					RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%
m2	DESENCHOFADO EN VIGUETAS	1.16	10.42	18.67	-	0.00%	1.78	18.67	100.00%	1.78	18.67	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m2	CIERRO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	1.78	1.80	3.20	-	0.00%	1.78	3.20	100.00%	1.78	3.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
kg	ACERO GRUPO B F _y =4200 kg/cm ²	64.24	4.69	301.29	-	0.00%	64.24	301.29	100.00%	64.24	301.29	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	ENCOFRADO EN MESA DE MORTERO	14.17	52.01	738.59	-	0.00%	14.17	738.59	100.00%	14.17	738.59	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	MORTERO F = 175 kg/m ³ EN MESA DE MORTERO	0.83	606.59	504.50	-	0.00%	0.83	504.50	100.00%	0.83	504.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	DESENCHOFADO EN MESA DE MORTERO	14.17	19.14	143.69	-	0.00%	14.17	143.69	100.00%	14.17	143.69	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	CIERRO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	14.17	1.80	25.51	-	0.00%	14.17	25.51	100.00%	14.17	25.51	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
kg	ACERO GRUPO B F _y =4200 kg/cm ²	45.36	4.69	212.74	-	0.00%	45.36	212.74	100.00%	45.36	212.74	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	ENCOFRADO CARAVATA	13.20	118.09	1,571.25	-	0.00%	13.20	1,571.25	100.00%	13.20	1,571.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	MORTERO F = 175 kg/m ³	0.59	827.78	486.14	-	0.00%	0.59	486.14	100.00%	0.59	486.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	DESENCHOFADO EN MARCO DE CONCRETO	13.20	10.14	133.85	-	0.00%	13.20	133.85	100.00%	13.20	133.85	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	CIERRO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	13.20	1.80	23.76	-	0.00%	13.20	23.76	100.00%	13.20	23.76	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
CONSTRUCCION DE MALLA Y COBRIERNA																
UND	VARA DE MADERA QUEMILAO SIMILAR DE 7"x7"x14"	17.00	89.25	1,517.25	-	0.00%	17.00	1,517.25	100.00%	17.00	1,517.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
UND	VARA DE MADERA GAMBALAO SIMILAR DE 7"x7"x14"	18.00	115.44	2,077.92	-	0.00%	18.00	2,077.92	100.00%	18.00	2,077.92	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m	CORDONES DE MADERA OXBILLA O SIMILAR 2"x2"	33.90	23.40	792.20	-	0.00%	33.90	792.20	100.00%	33.90	792.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
UND	EMPALME METALICO HP-207 PANGAS DE MADERA DE 2"x2"	18.00	95.21	1,713.78	-	0.00%	18.00	1,713.78	100.00%	18.00	1,713.78	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
CONSTRUCCION DE PARETE TABICADA																
CONSTRUCCION DE COPOLIMESTRO																
m	TRAZO HORIZONTAL Y REPLANTEO	60.01	2.61	156.63	-	0.00%	60.01	156.63	100.00%	60.01	156.63	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	14.45	43.46	627.10	-	0.00%	14.45	627.10	100.00%	14.45	627.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ³	RELLENO Y COMP. O MATERIAL PROPIO GEOFIPO LIMPIO	7.04	31.55	222.10	-	0.00%	7.04	222.10	100.00%	7.04	222.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ³	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 8.00 M/T (AMHOLUSADO CARRI)	3.03	175.50	531.77	-	0.00%	3.03	531.77	100.00%	3.03	531.77	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
kg	ACERO GRUPO B F _y =4200 kg/cm ²	266.05	4.69	1,248.57	-	0.00%	266.05	1,248.57	100.00%	266.05	1,248.57	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	ENCOFRADO EN SOPORTELES	66.25	45.59	3,019.25	-	0.00%	66.25	3,019.25	100.00%	66.25	3,019.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	MORTERO F = 175 kg/m ³	6.77	501.78	3,407.22	-	0.00%	6.77	3,407.22	100.00%	6.77	3,407.22	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	DESENCHOFADO EN SOPORTELES	89.25	8.91	795.02	-	0.00%	89.25	795.02	100.00%	89.25	795.02	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP ANCHO 44" SUMINISTRADO Y COLOCACION	4.20	38.71	162.58	-	0.00%	4.20	162.58	100.00%	4.20	162.58	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
TRAZO HORIZONTAL Y REPLANTEO																
m ²	TRAZO HORIZONTAL Y REPLANTEO	337.31	5.84	1,970.50	-	0.00%	337.31	1,970.50	100.00%	337.31	1,970.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	CORTE DE TERRENO CONTORNADO MANUAL	135.00	47.46	6,406.10	-	0.00%	135.00	6,406.10	100.00%	135.00	6,406.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	RELLENO Y COMP. O MATERIAL PROPIO (ARCILLA O LIMOS) GEOFIPO LIMPIO	87.50	91.83	8,035.13	-	0.00%	87.50	8,035.13	100.00%	87.50	8,035.13	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	ADOPRO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 3.00 M/USANDO CARRI	175.50	21.72	3,811.65	-	0.00%	175.50	3,811.65	100.00%	175.50	3,811.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10m (Usando Manguera)	175.50	9.50	1,667.25	-	0.00%	175.50	1,667.25	100.00%	175.50	1,667.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION GEOFIPO LIMPIO DE TERRENO HORIZONTAL	337.31	8.45	2,850.00	-	0.00%	337.31	2,850.00	100.00%	337.31	2,850.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	BASE DE 4" CONCRETO - ARIDA (IVA + ARCILLA (80%-20%)) GEOFIPO LIMPIO P=10	337.31	18.85	6,357.02	-	0.00%	337.31	6,357.02	100.00%	337.31	6,357.02	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	FALSO PISO DE MORTERO FROTADO CON F _y =4200 kg/cm ²	337.31	43.41	14,643.31	-	0.00%	337.31	14,643.31	100.00%	337.31	14,643.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m	JUNTA DE DILATACION UP EN VEREDAS CON SELLO ASFALTICO	78.92	11.25	887.21	-	0.00%	78.92	887.21	100.00%	78.92	887.21	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
TRAZO HORIZONTAL Y REPLANTEO																
m	TRAZO HORIZONTAL Y REPLANTEO	88.45	2.51	222.01	-	0.00%	88.45	222.01	100.00%	88.45	222.01	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ³	EXCAVACION MANUAL PARA SARGOL EN TIERRA DURA	4.86	48.47	235.57	-	0.00%	4.86	235.57	100.00%	4.86	235.57	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	RELLENO Y COMP. O MATERIAL PROPIO GEOFIPO LIMPIO EN SOPORTELES DE VE	2.51	71.24	178.81	-	0.00%	2.51	178.81	100.00%	2.51	178.81	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 3.00 M/T (AMHOLUSADO CARRI)	5.58	32.59	181.82	-	0.00%	5.58	181.82	100.00%	5.58	181.82	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
kg	ACERO GRUPO B F _y =4200 kg/cm ²	148.51	4.69	693.51	-	0.00%	148.51	693.51	100.00%	148.51	693.51	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	ENCOFRADO EN SOPORTELES	54.78	40.50	2,228.60	-	0.00%	54.78	2,228.60	100.00%	54.78	2,228.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	MORTERO F = 175 kg/m ³	4.11	591.78	2,434.22	-	0.00%	4.11	2,434.22	100.00%	4.11	2,434.22	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	DESENCHOFADO EN SOPORTELES	54.78	6.99	381.71	-	0.00%	54.78	381.71	100.00%	54.78	381.71	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m	JUNTA DE DILATACION UP EN VEREDAS CON SELLO ASFALTICO	34.31	11.25	385.16	-	0.00%	34.31	385.16	100.00%	34.31	385.16	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
TRAZO HORIZONTAL Y REPLANTEO																
m ²	TRAZO HORIZONTAL Y REPLANTEO	175.47	5.84	1,020.53	-	0.00%	175.47	1,020.53	100.00%	175.47	1,020.53	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ³	CORTE DE TERRENO CONTORNADO MANUAL	70.19	43.46	3,050.46	-	0.00%	70.19	3,050.46	100.00%	70.19	3,050.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
m ²	RELLENO Y COMP. O MATERIAL PROPIO (ARCILLA O LIMOS) GEOFIPO LIMPIO	11.25	81.83	920.14	-	0.00%	11.25	920.14	100.00%	11.25	920.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%	

240

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - CAVALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
LECTACION PUBLICA N° 03-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA.

N° 03-2028-GRU-GRU
N° S/3.318.744.11
CONSORCIO INAHUAYA
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
180 DIAS CALENDARIO
(LORETO) - (CAVALI) - (INAHUAYA).

ITEM	DESCRIPCION	UMD	CANT	P.U	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
						RETRAZO	VALORIZADO	%	RETRAZO	VALORIZADO	%	RETRAZO	VALORIZADO	%	RETRAZO	VALORIZADO	%	
3	ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 3000 METROS DE LA OBRA	m3	81.34	21.72	1,763.37			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	81.34	1,763.37	100.00%
4	ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE A POTENCIO D=10m (Plan de Mantenimiento)	m3	91.24	9.25	843.21			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	91.24	843.21	100.00%
5	ACERO GRUPO 60 Fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS	kg	588.08	4.65	2,703.00			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	588.08	2,703.00	100.00%
102	ENCORCADO CARBASTA EN VIGAS	m2	85.40	78.40	5,631.60			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	85.40	5,631.60	100.00%
103	MORTERO F=1:10 kg/m3 EN VIGAS	m3	5.04	697.78	3,505.50			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.04	3,505.50	100.00%
164	DEBENCORCADO EN VIGAS	m2	88.45	18.45	1,631.25			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	88.45	1,631.25	100.00%
165	CUBADO DE CONCRETO CON QUADRO TIPO MEMBRANA	m2	29.55	1.80	531.90			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	29.55	531.90	100.00%
211	ACERO GRUPO 60 Fy=4200 kg/cm2	kg	835.55	4.59	2,062.61			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	835.55	2,062.61	100.00%
212	ENCORCADO EN ESCALERAS	m2	78.78	44.37	2,432.50			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.78	2,432.50	100.00%
213	MORTERO F=1:10 kg/m3	m3	32.05	97.63	3,128.25			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	32.05	3,128.25	100.00%
214	DEBENCORCADO EN ESCALERAS	m2	78.78	10.14	785.00			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.78	785.00	100.00%
215	CUBADO DE CONCRETO CON QUADRO TIPO MEMBRANA	m2	154.75	1.80	327.75			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	154.75	327.75	100.00%
216	ARTES DE DILATACION E=12mm EN PISO CON ZELLO ASPALTICO	m	62.80	11.25	707.50			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	62.80	707.50	100.00%
217	EXCAVACION DE ZANAH MANUAL	m3	6.54	43.46	284.28			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.54	284.28	100.00%
218	ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 3000 MT (A MANO USANDO CARRE)	m3	6.54	30.55	199.75			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.54	199.75	100.00%
219	MORTERO F=1:10 kg/m3 EN OROS	m3	5.54	584.25	3,232.50			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.54	3,232.50	100.00%
220	TRAZO NIVEL Y REPARTIDO	m2	43.00	5.69	242.97			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	43.00	242.97	100.00%
221	EXCAVACION DE ZANAH MANUAL	m3	0.35	43.46	15.21			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.35	15.21	100.00%
222	ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 3000 MT (A MANO USANDO CARRE)	m3	0.46	42.55	19.57			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.46	19.57	100.00%
223	MORTERO F=1:10 kg/m3 EN OROS	m3	0.35	534.38	187.08			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.35	187.08	100.00%
224	COLUMNA DE MADERA O BILAO SIEMPRE UNICO DE 2"X4" O 2"X6"	m3	20.30	39.75	806.93			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.30	806.93	100.00%
225	VIDA DE MADERA O BILAO O SIMILAR 2"X4" O 2"X6"	m3	10.97	89.75	983.50			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.97	983.50	100.00%
226	SOLERA DE MADERA O BILAO O SIMILAR 2"X4" O 2"X6"	m3	30.01	68.25	2,055.00			0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30.01	2,055.00	100.00%
227	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	101.13	5.89	595.66			100.00%	101.13	100.00%	595.66	100.00%	595.66	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
228	TRAZO NIVEL Y REPARTIDO EN EDIFICACIONES DURANTE E.E.C. DE OBRA	m2	24.75	43.46	1,074.64			0.00%	24.75	100.00%	1,074.64	100.00%	1,074.64	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
229	RELLENO DE ZANAH COM MATERIAL PROPIO CIRCUNTO LINDERO EN CAPAS DE 0.20m	m3	18.88	32.59	614.60			0.00%	18.88	100.00%	614.60	100.00%	614.60	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
230	ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 3000 MT (A MANO USANDO CARRE)	m3	444.50	5.85	2,598.25			0.00%	444.50	100.00%	2,598.25	100.00%	2,598.25	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
231	ARMAZONADO DE CONCRETO LEVILE	m2	28.75	33.88	971.88			0.00%	28.75	100.00%	971.88	100.00%	971.88	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
232	SOLADO DE MORTERO E-F REDDA 1:12 CEMENTO-ARENA	m2	28.75	33.88	971.88			0.00%	28.75	100.00%	971.88	100.00%	971.88	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
233	ARMAZONADO DE CONCRETO ARMADO	m2	28.75	33.88	971.88			0.00%	28.75	100.00%	971.88	100.00%	971.88	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
234	ACERO GRUPO 60 Fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATAS	kg	298.47	4.68	1,386.46			0.00%	298.47	100.00%	1,386.46	100.00%	1,386.46	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
235	ENCORCADO EN ZAPATAS	m2	45.05	45.05	2,252.50			0.00%	45.05	100.00%	2,252.50	100.00%	2,252.50	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
236	MORTERO F=1:10 kg/m3 EN ZAPATAS	m3	10.70	57.63	616.60			0.00%	10.70	100.00%	616.60	100.00%	616.60	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
237	DEBENCORCADO EN ZAPATAS	m2	44.05	6.59	291.30			0.00%	44.05	100.00%	291.30	100.00%	291.30	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
238	ACERO GRUPO 60 Fy=4200 kg/cm2 EN SOBRECIMENTOS	kg	217.25	6.69	1,453.85			0.00%	217.25	100.00%	1,453.85	100.00%	1,453.85	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
239	ENCORCADO EN SOBRECIMENTOS	m2	45.50	45.50	2,275.00			0.00%	45.50	100.00%	2,275.00	100.00%	2,275.00	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
240	MORTERO F=1:10 kg/m3	m3	4.01	57.63	231.10			0.00%	4.01	100.00%	231.10	100.00%	231.10	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
241	DEBENCORCADO EN SOBRECIMIENTO	m2	68.18	6.76	460.82			0.00%	68.18	100.00%	460.82	100.00%	460.82	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
242	CUBADO DE CONCRETO CON QUADRO TIPO MEMBRANA	m2	64.19	1.80	115.54			0.00%	64.19	100.00%	115.54	100.00%	115.54	100.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

239

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS



"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
N° 03-2020-GRU-GRU
LICITACION PUBLICA N° 03-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA

Bor: S/3,318,744.11

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)

DESCRIPCION		UNID	CANT	P/U	PACIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
						RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%
1	ACERO GRADO 60 F=4200 kg/m ² EN COLUMNAS	kg	488.14	4.69	3,133.53	688.14	3,133.53	100.00%	688.14	3,133.53	100.00%	688.14	3,133.53	100.00%	6.50	-	0.00%
2	ENCORCADO CARAVISTA EN COLUMNAS	m ²	116.05	10.23	1,187.09	83.23	6,099.69	100.00%	83.23	6,099.69	100.00%	83.23	6,099.69	100.00%	0.00	-	0.00%
3	MORTERO F=210 kg/m ² EN COLUMNAS	m ²	3.87	607.78	2,350.55	3.67	2,280.55	100.00%	3.67	2,280.55	100.00%	3.67	2,280.55	100.00%	0.00	-	0.00%
4	DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m ²	60.23	10.14	610.73	60.23	610.73	100.00%	60.23	610.73	100.00%	60.23	610.73	100.00%	0.00	-	0.00%
5	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	60.23	1.80	108.41	60.23	108.41	100.00%	60.23	108.41	100.00%	60.23	108.41	100.00%	0.00	-	0.00%
CONSORCIO INAHUAYA																	
<i>Jose Hdez Vargas Llanos</i>																	
REPRESENTANTE COMUN																	
1	ACERO GRADO 60 F=4200 kg/m ² EN VIGAS	kg	313.91	4.83	1,517.24	8.06	6.00	0.00%	8.06	6.00	0.00%	8.06	6.00	0.00%	313.91	1,472.24	100.00%
2	ENCORCADO CARAVISTA EN VIGAS	m ²	45.64	79.46	3,619.03	3.06	6.00	0.00%	3.06	6.00	0.00%	3.06	6.00	0.00%	41.44	3,138.58	100.00%
3	MORTERO F=210 kg/m ² EN VIGAS	m ²	3.60	607.78	2,188.01	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	3.60	2,188.01	100.00%
4	DESENCOFRADO EN VIGAS	m ²	45.44	18.48	838.67	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	45.44	418.67	100.00%
5	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	45.44	1.80	81.79	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	45.44	81.79	100.00%
CONSORCIO SUPERVISOR																	
1	ACERO GRADO 60 F=4200 kg/m ²	kg	47.22	4.83	227.66	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	47.22	227.66	100.00%
2	ENCORCADO CARAVISTA EN VIGUETAS	m ²	8.83	70.49	621.51	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	8.83	621.51	100.00%
3	MORTERO F=210 kg/m ² EN VIGUETAS	m ²	0.34	606.99	206.38	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.34	206.38	100.00%
4	DESENCOFRADO EN VIGAS	m ²	8.53	18.48	156.59	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	8.53	156.59	100.00%
5	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	8.53	1.80	15.35	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	8.53	15.35	100.00%
CONSORCIO INAHUAYA																	
1	ACERO GRADO 60 F=4200 kg/m ²	kg	44.38	4.83	214.55	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	44.38	214.55	100.00%
2	ENCORCADO CARAVISTA EN COLUMNAS	m ²	5.68	116.05	659.85	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	5.68	659.85	100.00%
3	MORTERO F=210 kg/m ² EN VIGUETAS	m ²	0.36	606.99	218.53	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.36	218.53	100.00%
4	DESENCOFRADO EN VIGAS	m ²	5.48	18.48	101.49	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	5.48	101.49	100.00%
5	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	5.48	1.80	9.86	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	5.48	9.86	100.00%
CONSORCIO SUPERVISOR																	
1	ACERO GRADO 60 F=4200 kg/m ²	kg	193.19	4.83	933.72	8.00	6.00	0.00%	8.00	6.00	0.00%	8.00	6.00	0.00%	193.19	933.72	100.00%
2	ENCORCADO ENMESA DE CONCRETO	m ²	20.47	551.78	11,384.44	2.00	6.00	0.00%	2.00	6.00	0.00%	2.00	6.00	0.00%	20.47	11,384.44	100.00%
3	MORTERO F=210 kg/m ²	m ²	1.28	551.78	707.28	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	1.28	707.28	100.00%
4	DESENCOFRADO ENMESA DE CONCRETO	m ²	20.47	10.14	207.57	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	20.47	207.57	100.00%
5	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	20.47	1.80	36.85	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	20.47	36.85	100.00%
CONSORCIO SUPERVISOR																	
1	ACERO GRADO 60 F=4200 kg/m ²	kg	254.48	4.69	1,195.51	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	254.48	1,195.51	100.00%
2	ENCORCADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA H=3m	m ²	13.10	131.58	1,723.70	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	13.10	1,723.70	100.00%
3	MORTERO F=210 kg/m ² EN LOSA MACIZA	m ²	2.67	607.78	1,620.38	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	2.67	1,620.38	100.00%
4	DESENCOFRADO EN LOSA	m ²	13.10	9.01	118.03	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	13.10	118.03	100.00%
5	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	13.10	1.80	23.58	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	13.10	23.58	100.00%
CONSORCIO SUPERVISOR																	
1	ENCORCADO EN ESPECIALIDAD	m ²	8.47	44.61	377.76	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	8.47	377.76	100.00%
2	MORTERO F=210 kg/m ²	m ²	2.87	561.78	1,612.31	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	2.87	1,612.31	100.00%
3	DESENCOFRADO EN ESPECIALIDAD	m ²	8.17	10.14	82.84	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	8.17	82.84	100.00%
4	CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m ²	8.17	1.80	14.71	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	8.17	14.71	100.00%
CONSORCIO INAHUAYA																	
1	VIGA DE MADERA OMBU LLO S/MAR DE 2"x4"x2'	m ³	20.00	23.00	460.00	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	20.00	460.00	100.00%
2	GRADO DE VIGAS DE MADERA DE 2"x4"x2'	m ³	20.00	23.00	460.00	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	20.00	460.00	100.00%
3	EMPALME METALICO 1"x3"x2" P/AS DE MADERA DE 2"x4"	m ³	0.00	65.21	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
CONSORCIO SUPERVISOR																	
CONSORCIO DE PORTADA PRINCIPAL																	
TIENRA LOS PABELLONES																	
1	TRAZO NIVEL Y REPANTINADO INDICACIONES DURANTE E.EC. DE OBRA	m ²	40.96	5.89	241.26	40.96	241.26	100.00%	40.96	241.26	100.00%	40.96	241.26	100.00%	0.00	-	0.00%
CONSORCIO SUPERVISOR																	
INVENTARIO DE TORNOS																	
1	EXCAVACION PARA TABLAS DE 2m x 3m DE PROGRAMADO (Estado Relevo)	m ³	95.63	14.11	1,350.34	95.63	1,350.34	100.00%	95.63	1,350.34	100.00%	95.63	1,350.34	100.00%	0.00	-	0.00%
2	EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION DE 3m x 3m DE PROGRAMADO	m ³	8.00	52.14	417.12	8.00	417.12	100.00%	8.00	417.12	100.00%	8.00	417.12	100.00%	0.00	-	0.00%
3	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO GEOJALADO EN CAPAS DE 6 CM	m ³	75.55	71.54	5,405.18	75.55	5,405.18	100.00%	75.55	5,405.18	100.00%	75.55	5,405.18	100.00%	0.00	-	0.00%
4	ACABADO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 2M USANDO CANTO	m ³	38.99	21.72	846.63	38.99	846.63	100.00%	38.99	846.63	100.00%	38.99	846.63	100.00%	0.00	-	0.00%
5	ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTARRON DE 1m x 1m Usando Material	m ³	38.99	37.24	1,451.74	38.99	1,451.74	100.00%	38.99	1,451.74	100.00%	38.99	1,451.74	100.00%	0.00	-	0.00%
CONSORCIO SUPERVISOR																	
1	SOLADO DE MORTERO E+T MEZCLA 1:1:2 CEMENTO-ARENA	m ²	39.68	39.95	1,584.40	39.68	1,584.40	100.00%	39.68	1,584.40	100.00%	39.68	1,584.40	100.00%	0.00	-	0.00%

298

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS

"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
N° 003-2020-GRU-GRL
LICITACION PÚBLICA N° 003-2019-CSO-GRL-PRIMERA CONVOCATORIA.
RUC 8/3316744611

CONSORCIO INAHUAYA
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).

CONSORCIO SUPERVISOR DE LA OBRA
Ing. German Antonio Burgos Llanos
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO INAHUAYA
Hilton Zola Torres
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 93882

DESCRIPCIÓN	UMD	CANT.	PUJ.	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
					RETORNO	VALORIZADO	%	RETORNO	VALORIZADO	%	RETORNO	VALORIZADO	%	RETORNO	VALORIZADO	%	
REPARACIÓN DE OBRAS																	
REPARACIÓN DE OBRAS EN ZAPATAS	kg	541.27	4.80	2,602.30	-	0.00%	541.27	2,632.35	100.00%	541.27	2,632.35	100.00%	541.27	2,632.35	100.00%	0.00%	0.00%
ENCORDADO DE ZAPATAS	m ²	21.73	45.05	978.94	-	0.00%	21.73	978.94	100.00%	21.73	978.94	100.00%	21.73	978.94	100.00%	0.00%	0.00%
MORTERO F=0.10kg/m ² EN ZAPATAS	m ²	18.31	87.63	1,605.41	-	0.00%	18.31	1,605.41	100.00%	18.31	1,605.41	100.00%	18.31	1,605.41	100.00%	0.00%	0.00%
DESEMBOCADO EN ZAPATAS	m ²	21.73	8.16	177.19	-	0.00%	21.73	177.19	100.00%	21.73	177.19	100.00%	21.73	177.19	100.00%	0.00%	0.00%
TRABAJOS DE CONCRETO																	
ACERO GRUPO 60 F _y =4200 kg/m ² EN VIGAS DE ORIENTACION	kg	398.18	4.63	1,833.67	-	0.00%	398.18	1,872.91	100.00%	398.18	1,872.91	100.00%	398.18	1,872.91	100.00%	0.00%	0.00%
ENCORDADO EN VIGAS DE ORIENTACION	m ²	33.59	49.88	1,674.78	-	0.00%	33.59	1,658.78	100.00%	33.59	1,658.78	100.00%	33.59	1,658.78	100.00%	0.00%	0.00%
MORTERO F=0.10kg/m ² EN VIGAS DE ORIENTACION	m ²	2.50	97.63	244.08	-	0.00%	2.50	244.08	100.00%	2.50	244.08	100.00%	2.50	244.08	100.00%	0.00%	0.00%
DESEMBOCADO EN VIGAS DE ORIENTACION	m ²	33.59	6.90	231.59	-	0.00%	33.59	231.59	100.00%	33.59	231.59	100.00%	33.59	231.59	100.00%	0.00%	0.00%
CURADO DE CONCRETO CON CURBAOR TPO MEMBRANA	m ²	34.89	1.10	38.38	-	0.00%	34.89	38.38	100.00%	34.89	38.38	100.00%	34.89	38.38	100.00%	0.00%	0.00%
Columnas y Vigas																	
ACERO GRUPO 60 F _y =4200 kg/m ² EN COLUMNAS	kg	2,892.00	4.60	13,303.20	-	0.00%	2,892.00	14,032.90	100.00%	2,892.00	14,032.90	100.00%	2,892.00	14,032.90	100.00%	0.00%	0.00%
ENCORDADO CARAVISTA EN COLUMNAS	m ²	118.05	118.05	13,869.30	-	0.00%	118.05	13,869.30	100.00%	118.05	13,869.30	100.00%	118.05	13,869.30	100.00%	0.00%	0.00%
MORTERO F=0.10kg/m ² EN COLUMNAS	m ²	29.42	607.78	17,689.80	-	0.00%	29.42	17,689.80	100.00%	29.42	17,689.80	100.00%	29.42	17,689.80	100.00%	0.00%	0.00%
DESEMBOCADO EN COLUMNAS	m ²	250.66	10.14	2,537.24	-	0.00%	250.66	2,537.24	100.00%	250.66	2,537.24	100.00%	250.66	2,537.24	100.00%	0.00%	0.00%
CURADO DE CONCRETO CON CURBAOR TPO MEMBRANA	m ²	250.66	1.10	275.73	-	0.00%	250.66	275.73	100.00%	250.66	275.73	100.00%	250.66	275.73	100.00%	0.00%	0.00%
PISAS																	
ACERO GRUPO 60 F _y =4200 kg/m ² EN VIGAS	kg	384.25	4.83	1,855.88	-	0.00%	384.25	1,922.18	100.00%	384.25	1,922.18	100.00%	384.25	1,922.18	100.00%	0.00%	0.00%
ENCORDADO CARAVISTA EN VIGAS	m ²	57.50	70.40	4,052.22	-	0.00%	57.50	4,052.22	100.00%	57.50	4,052.22	100.00%	57.50	4,052.22	100.00%	0.00%	0.00%
MORTERO F=0.10kg/m ² EN VIGAS	m ²	6.05	607.70	3,667.14	-	0.00%	6.05	3,667.14	100.00%	6.05	3,667.14	100.00%	6.05	3,667.14	100.00%	0.00%	0.00%
DESEMBOCADO EN VIGAS	m ²	57.50	10.40	603.60	-	0.00%	57.50	603.60	100.00%	57.50	603.60	100.00%	57.50	603.60	100.00%	0.00%	0.00%
CURADO DE CONCRETO CON CURBAOR TPO MEMBRANA	m ²	57.50	1.10	63.25	-	0.00%	57.50	63.25	100.00%	57.50	63.25	100.00%	57.50	63.25	100.00%	0.00%	0.00%
ESCALERAS																	
ACERO GRUPO 60 F _y =4200 kg/m ²	kg	354.76	4.60	1,635.48	-	0.00%	354.76	1,684.24	100.00%	354.76	1,684.24	100.00%	354.76	1,684.24	100.00%	0.00%	0.00%
ENCORDADO EN ESCALERAS	m ²	30.30	44.01	1,333.50	-	0.00%	30.30	1,333.50	100.00%	30.30	1,333.50	100.00%	30.30	1,333.50	100.00%	0.00%	0.00%
MORTERO F=0.10kg/m ²	m ²	7.62	87.62	667.54	-	0.00%	7.62	667.54	100.00%	7.62	667.54	100.00%	7.62	667.54	100.00%	0.00%	0.00%
DESEMBOCADO EN ESCALERAS	m ²	30.30	10.14	307.24	-	0.00%	30.30	307.24	100.00%	30.30	307.24	100.00%	30.30	307.24	100.00%	0.00%	0.00%
CURADO DE CONCRETO CON CURBAOR TPO MEMBRANA	m ²	27.44	1.10	30.18	-	0.00%	27.44	30.18	100.00%	27.44	30.18	100.00%	27.44	30.18	100.00%	0.00%	0.00%
BAÑEROS Y OBRAS DE CALZADA, VEREDAS, BARRIAS Y ESCALERAS																	
TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m	491.02	2.81	1,387.56	-	0.00%	491.02	1,387.56	100.00%	491.02	1,387.56	100.00%	491.02	1,387.56	100.00%	0.00%	0.00%
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m ³	108.23	48.49	5,208.67	-	0.00%	108.23	5,208.67	100.00%	108.23	5,208.67	100.00%	108.23	5,208.67	100.00%	0.00%	0.00%
RELLENO Y COMP. O MATERIAL PROPIO GRUPO LAMNO	m ³	67.70	71.24	4,822.85	-	0.00%	67.70	4,822.85	100.00%	67.70	4,822.85	100.00%	67.70	4,822.85	100.00%	0.00%	0.00%
ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 35 CM MT (MANEJO USANDO CARRE)	m ³	53.99	32.09	1,733.55	-	0.00%	53.99	1,733.55	100.00%	53.99	1,733.55	100.00%	53.99	1,733.55	100.00%	0.00%	0.00%
ACERO GRUPO 60 F _y =4200 kg/m ²	kg	3,927.59	4.69	18,123.50	-	0.00%	3,927.59	18,123.50	100.00%	3,927.59	18,123.50	100.00%	3,927.59	18,123.50	100.00%	0.00%	0.00%
ENCORDADO EN BARRILES	m ²	718.20	65.50	46,878.00	-	0.00%	718.20	46,878.00	100.00%	718.20	46,878.00	100.00%	718.20	46,878.00	100.00%	0.00%	0.00%
MORTERO F=0.10kg/m ²	m ²	87.35	6.90	593.18	-	0.00%	87.35	593.18	100.00%	87.35	593.18	100.00%	87.35	593.18	100.00%	0.00%	0.00%
DESEMBOCADO EN BARRILES	m ²	718.20	6.90	4,958.58	-	0.00%	718.20	4,958.58	100.00%	718.20	4,958.58	100.00%	718.20	4,958.58	100.00%	0.00%	0.00%
JARRA DE DILATACION CON WATER STOP ANCHO 4 CM SUBMINISTRADO Y COLOCACION	m	82.20	28.71	2,348.34	-	0.00%	82.20	2,348.34	100.00%	82.20	2,348.34	100.00%	82.20	2,348.34	100.00%	0.00%	0.00%
BAÑEROS Y OBRAS DE CALZADA																	
TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m	342.58	5.44	1,871.72	-	0.00%	342.58	1,871.72	100.00%	342.58	1,871.72	100.00%	342.58	1,871.72	100.00%	0.00%	0.00%
CORTE DE TERRENO CONTIGUO MANUAL	m ³	97.00	43.41	4,215.62	-	0.00%	97.00	4,215.62	100.00%	97.00	4,215.62	100.00%	97.00	4,215.62	100.00%	0.00%	0.00%
RELLENO Y COMP. O MATERIAL PROPIO GRUPO LAMNO	m ³	48.50	91.83	4,433.76	-	0.00%	48.50	4,433.76	100.00%	48.50	4,433.76	100.00%	48.50	4,433.76	100.00%	0.00%	0.00%
ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTAQUIN (HASTA 35 CM USANDO CARRE)	m ³	87.00	21.72	1,884.24	-	0.00%	87.00	1,884.24	100.00%	87.00	1,884.24	100.00%	87.00	1,884.24	100.00%	0.00%	0.00%
ACEROS Y BARRILES PARA ELABORACION DE BOTAQUIN (HASTA 35 CM USANDO CARRE)	m ³	128.00	9.55	1,216.00	-	0.00%	128.00	1,216.00	100.00%	128.00	1,216.00	100.00%	128.00	1,216.00	100.00%	0.00%	0.00%
COMPACTACION Y CONFORMACION DE TERRENO EN BOTAQUIN	m ²	242.68	8.42	2,046.32	-	0.00%	242.68	2,046.32	100.00%	242.68	2,046.32	100.00%	242.68	2,046.32	100.00%	0.00%	0.00%
BASE DE F. CONMEZCLA, ARENA FINA + ANILLA (80%+20%) C/GRUPO LAMNO F	m ²	242.68	18.89	3,780.12	-	0.00%	242.68	3,780.12	100.00%	242.68	3,780.12	100.00%	242.68	3,780.12	100.00%	0.00%	0.00%
ENCORDADO Y CEMENTADO DE LOSAS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	m ²	25.85	33.75	871.35	-	0.00%	25.85	871.35	100.00%	25.85	871.35	100.00%	25.85	871.35	100.00%	0.00%	0.00%
PAVIMENTO DE MORTERO F=0.10 kg/m ² E=4 15 CM	m ²	242.68	72.55	17,588.96	-	0.00%	242.68	17,588.96	100.00%	242.68	17,588.96	100.00%	242.68	17,588.96	100.00%	0.00%	0.00%
FERRAS DE POLIPROPILENO	kg	21.84	22.16	483.97	-	0.00%	21.84	483.97	100.00%	21.84	483.97	100.00%	21.84	483.97	100.00%	0.00%	0.00%
ACERO GRUPO 60 F _y =4200 kg/m ² CONFORMADO EN PAVIMENTOS DE CONCRETO	kg	1,097.21	4.67	4,815.91	-	0.00%	1,097.21	4,815.91	100.00%	1,097.21	4,815.91	100.00%	1,097.21	4,815.91	100.00%	0.00%	0.00%
COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TENDIDO ANTICONTAMINANTE DE 200 gr/m ²	m ²	242.68	3.86	936.74	-	0.00%	242.68	936.74	100.00%	242.68	936.74	100.00%	242.68	936.74	100.00%	0.00%	0.00%
LARGA DE BATAQUIN 10" EN VEREDAS CON SELLO ASFALTICO	m	182.15	11.25	2,048.30	-	0.00%	182.15	2,048.30	100.00%	182.15	2,048.30	100.00%	182.15	2,048.30	100.00%	0.00%	0.00%
CURADO DE CONCRETO CON CURBAOR TPO MEMBRANA	m ²	242.68	1.10	266.95	-	0.00%	242.68	266.95	100.00%	242.68	266.95	100.00%	242.68	266.95	100.00%	0.00%	0.00%

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 06 ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS

"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO N° 003-2028-GRJ-GRL-GBL LICITACION PUBLICA N° 003-2019-CSO-GBL-PRIMERA CONVOCATORIA CONSORCIO INAHUAYA CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO 180 DIAS CALENDARIO (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).



CONSORCIO SUPERVISOR DE ESTRUCTURAS Ing. Gerardo Amador Bujardo Cury Jefe de Supervision

CONSORCIO INAHUAYA José Héctor Vargas Llanes REPRESENTANTE COMÚN

Table with columns: UNO, CANT, FUI, PARCIAL, AVANCE ACTUAL (METRADO, VALORIZADO, %), AVANCE ACUMULADO ANTERIOR (METRADO, VALORIZADO, %), AVANCE ACUMULADO ACTUAL (METRADO, VALORIZADO, %), BALDO POR VALORIZAR (METRADO, VALORIZADO, %). Rows include items like TRAZO MAEL Y REPLANTEO, CORTE DE TERRENO CONTAMINADO MANUAL, RELENO Y COMP. CIMENTAL DE PRESTAMO (ARCILLA OLIMOS) C/O TIPO LAMINAR, etc.

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS - ELECTROMECANICA.



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 033-2020-GRL-GBL

ACTIVACION PUBLICA N° 003-2019-CSO-GBL-PRIMERA CONVOCATORIA.

7/3/18, 7/4/11

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

189 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).

DESCRIPCION	UNID	CANT	PUJ	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
					RETORNO	VALORIZADO	%	RETORNO	VALORIZADO	%	RETORNO	VALORIZADO	%	RETORNO	VALORIZADO	%
INDUCTOR AUTOPORTANTE 4x125+725 MAZ	m	75.00	45.46	3,409.50		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,409.50	100.00%
TERMINAL	und	2.00	438.78	877.56		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	877.56	100.00%
BUEBAS ELECTRICAS	GBL	1.00	222.58	222.58		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	222.58	100.00%
SUBIA FOTOPOLIMERO																
BOX DE PUESTA TIERRA	und	2.00	1,010.79	2,021.58		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,021.58	100.00%
UKERO ELECTRICO 10-00	und	1.00	606.17	606.17		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	606.17	100.00%
US BRIO ELECTRICO 10-00	und	1.00	606.17	606.17		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	606.17	100.00%
VERSOR DE CORRIENTE DE 20 KW	und	2.00	4,374.97	8,749.94		50.00%	4,374.97	50.00%	0.00	0.00%	4,374.97	50.00%	0.00	0.00%	4,374.97	50.00%
INTERRUPTOR DE CARGA	und	2.00	811.41	1,622.82		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,622.82	100.00%
WELLES SOLARES DE 250 W	und	15.00	651.43	9,771.45		50.00%	7,611.44	50.00%	0.00	0.00%	7,611.44	50.00%	0.00	0.00%	7,611.44	50.00%
INDUCTOR 3.14 MAZ IT 250w PVC SAP	m	43.00	16.17	695.31		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	695.31	100.00%
PORTE DE PANELES SOLARES	und	15.00	251.43	3,771.45		50.00%	2,311.44	50.00%	0.00	0.00%	2,311.44	50.00%	0.00	0.00%	2,311.44	50.00%
TERMINAL DE CIL 200 AH	und	8.00	1,311.43	10,491.44		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10,491.44	100.00%
PORTE DE BATERIAS	und	2.00	251.42	502.84		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	502.84	100.00%
BUEBAS ELECTRICAS	GBL	1.00	222.58	222.58		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	222.58	100.00%
TOTAL CORTE DIRECTO				221,018.00		31.85%	8,848.19	31.85%			8,848.19	28.65%			148,844.88	64.34%
USOS GENERALES (19.8%)				221,018.00		31.85%	8,848.19	31.85%			8,848.19	28.65%			148,844.88	64.34%
SECOM (21.47%)				48,032.14		31.87%	1,300.81	31.87%			1,300.81	31.86%			31,514.72	63.34%
TOTAL DEL PRESUPUESTO				303,728.70		31.85%	11,814.12	31.87%			11,814.12	31.65%			185,408.82	61.39%
TOTAL PRESUPUESTO				303,728.70		31.85%	11,814.12	31.85%			11,814.12	31.65%			185,408.82	61.39%

CONSORCIO INAHUAYA
Jose Heitz Vargas Llanos
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO INAHUAYA
Hilto Zapata Tavaña
RESIDENTE DE OBRA
CIP: N° 93662

CONSORCIO SUPERVISOR EMBA - ADEF
Ing. German Apolinario Burgos Young
CIP: 13506
JEFE DE SUPERVISIÓN

230

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS**

"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE INAHUAYA - DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO"

FE: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Edad: N° 033-2020-GRI-GR/L
nitro: LICITACION PÚBLICA N° 033-2019-CSO-GRI-PRIMERA CONVOCATORIA
secc: S/3-318-74411
nitro: CONSORCIO INAHUAYA
nitro: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
nitro: 180 DIAS CALENDARIO
nitro: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).
nitro: JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO INAHUAYA
Hilton Zapata Tovaré
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 93082

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
Ing. Germán Antonio Burpío Loayza
CIP. N° 135094
JEFE DE SUPERVISIÓN

ID.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR					
		UNID.	CANT.	P.U.	PARCIAL	RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO		%	RETRADO	VALORIZADO	%	
INSTALACIONES SANITARIAS																
APARATOS BASTIARDOS																
2.01.01.01	SUM. E INST. DE BARRIO DE LOSA BLANCA OTANZALE INC. ACCESORIOS	und	4.00	203.11	1.072.44	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,072.44	100.00%
2.01.01.02	SUM. E INST. DE BARRIO PARA LOGOPEDAGOGOS INC. ACCESORIOS	und	1.00	344.11	344.11	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	344.11	100.00%
2.01.01.03	SUM. E INST. DE LAVADERO TIPO OVALINERO. GRIFERIA	und	6.00	452.02	2,712.12	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,712.12	100.00%
2.01.01.04	SUM. E INST. DE LAVADERO DE AGUERO ROTABLE DE 1 POGA INC. GRIFERIA	und	1.00	419.75	419.75	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	419.75	100.00%
2.01.01.05	SUM. E INST. DE LAVADO CABET DE LOSA INC. ACCESORIOS	und	2.00	191.72	383.46	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	383.46	100.00%
2.01.01.06	SUM. E INST. DE PAPERERA DE LOSA INTERCARRA. TERNIS	und	5.00	44.07	220.35	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	220.35	100.00%
2.01.01.07	SUM. E INST. DE DOPIONERO DE JABONILLO TIPO BOLA	und	0.00	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.01.01.08	SUM. E INST. DE BARBA CROMADA PARA SSI HUMANIZADOS	und	1.00	234.43	234.43	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	234.43	100.00%
2.01.01.09	SUM. TACHO DE BASURA DE ALUMINO	und	5.00	129.06	645.30	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	645.30	100.00%
REDES EXTERNAS DE ENTUBACION																
REDES EXTERNAS DE ENTUBACION																
2.01.02.01	TRAZO, TAVILES Y REPLANTEO DE REDES SANITARIAS	m	22.50	7.16	161.10	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	161.10	100.00%
2.01.02.02	EXCAV. DE ZANJA MARFIL. PULBURA DE AGUA (ANCHO=0.25 - ALTO=0.40)	m	22.50	8.09	182.03	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	182.03	100.00%
2.01.02.03	PERFORADO Y CUELLO DE ZANJAS	m	22.50	2.42	54.45	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	54.45	100.00%
2.01.02.04	RELLENO COMPACTADO DE FORDO CON ARENA 6=10M	m	22.50	7.87	176.56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	176.56	100.00%
2.01.02.05	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON WATERFAN. PINDING	m	22.50	11.87	267.08	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	267.08	100.00%
2.01.02.06	ACABADO INTERNO. MAT. PROCEO. DE EXCAVACIONES D=0.8M	m	6.14	21.72	133.38	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	133.38	100.00%
2.01.02.07	ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADURO (D=0.8M Apms)	m	6.14	9.26	56.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	56.84	100.00%
REDES EXTERNAS DE AGUA POTABLE																
2.01.03.01	SUM. E INST. TUBERIA DE PVC Ø 1" ROSGADO CLASE 10	m	20.34	13.58	275.42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	275.42	100.00%
2.01.03.02	SUM. E INST. TUBERIA DE PVC Ø 3/4" ROSGADO CLASE 10	m	2.18	11.96	26.07	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	26.07	100.00%
2.01.03.03	PULVERIZADORA Y DESINFECTOR	m	22.50	9.21	207.23	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	207.23	100.00%
REDES EXTERNAS DE AGUA POTABLE Y ENTUBACION																
2.01.04.01	SUM. E INST. DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1" X 90°	und	4.00	30.51	122.04	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	122.04	100.00%
2.01.04.02	SUM. E INST. DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO 1" X 90°	und	2.00	32.71	65.42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	65.42	100.00%
2.01.04.03	SUM. E INST. REDUCCION DE PVC 3/4" X 1/2"	und	1.00	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	16.33	100.00%
2.01.04.04	SUM. E INST. DE ABRAZADERA PRESUCCION DE TUBERIA Ø 1"	und	8.00	33.66	269.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	269.28	100.00%
2.01.04.05	SUM. E INST. DE BORDA ROMPE AGUA POLIURETANO 1"	und	2.00	42.32	84.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	84.64	100.00%
2.01.04.06	SUM. E INST. DE VALVULA CHECK Ø 1" DE BRONCE	und	2.00	255.89	511.78	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	511.78	100.00%
2.01.04.07	SUM. E INST. DE VALVULA DE PIE Ø 1 1/2" DE BRONCE	und	2.00	154.32	308.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	308.64	100.00%
2.01.04.08	SUM. E INST. DE VALVULA ROTADORA DE Ø 1" INC. BOYA	und	6.00	101.32	607.92	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	607.92	100.00%
2.01.04.09	SUM. E INST. DE CONTROL AUTOMATICO DE NIVEL	und	6.00	300.90	1,805.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,805.40	100.00%
2.01.04.10	SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION (DOSIFICADOR S/MALAS)	und	2.00	1,032.69	2,065.38	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,065.38	100.00%
2.01.04.11	SUM. E INST. DE MANOMETRO DE Ø 1"	und	2.00	500.85	1,001.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,001.70	100.00%
2.01.04.12	CAJA DE MONITOREO PARA VALVULA	und	2.00	120.00	240.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	240.00	100.00%
2.01.04.13	TANQUE DE AGUA DE POLIURETANO DE 1000 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS	ps	6.00	1,800.30	10,801.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10,801.80	100.00%
REDES INTERIORES DE ENTUBACION																
REDES INTERIORES DE AGUA POTABLE																
2.02.01.01	SUM. E INST. TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"	m	14.00	21.45	300.30	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	300.30	100.00%
2.02.01.02	SUM. E INST. TUBERIA DE PVC Ø 1" ROSGADO CLASE 10	m	3.75	53.05	198.94	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	198.94	100.00%
2.02.01.03	SUM. E INST. TUBERIA DE PVC Ø 3/4" ROSGADO CLASE 10	m	13.50	11.21	151.34	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	151.34	100.00%
2.02.01.04	SUM. E INST. TUBERIA DE PVC Ø 1/2" ØP CLASE 10	m	16.40	9.22	151.19	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	151.19	100.00%
2.02.01.05	PULVERIZADORA Y DESINFECTOR	m	33.03	5.21	172.11	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	172.11	100.00%
REDES INTERIORES DE AGUA POTABLE Y ENTUBACION																
2.02.02.01	SUM. E INST. TEE DE 1" 3/4" PVC SP	und	2.00	18.31	36.62	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	36.62	100.00%
2.02.02.02	SUM. E INST. TEE DE 3/4" X 1/2" PVC SP	und	7.00	15.71	109.97	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	109.97	100.00%
2.02.02.03	SUM. E INST. TEE DE 1/2" PVC SP	und	1.00	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.41	100.00%
2.02.02.04	SUM. E INST. TEE DE 3/4" PVC SP	und	3.00	12.57	37.71	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	37.71	100.00%
2.02.02.05	SUM. E INST. CODO DE PVC 3/4" X 90° SP CLASE 10	und	1.00	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11.76	100.00%

129

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD INSTALACIONES-SANITARIAS**

"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DISEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO"

RE: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Edad: N° 633-2026-GR-LRI
 nitro: LICITACION PÚBLICA N° 033-2019-CSO-GR-PRIMEBA CONVOCATORIA
 fecha: S/3-318-74411
 nitro: CONSORCIO INAHUAYA
 nitro: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 nitro: 180 DIAS CALENDARIO
 ze de Obra: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).
 fecha: REPRESNTANTE COMON

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 Ing. German Antonio Barroo Yauri
 CIP. 135094
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO INAHUAYA
 Hilton Zapata Taverne
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 93682

ID.	DESCRIPCIÓN	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		RETENIDO	VALORIZADO	%	RETENIDO	VALORIZADO	%	RETENIDO	VALORIZADO	%	RETENIDO	VALORIZADO	%
20402001	SUM. E INST. CODO DE PVC 3/4" X 45" SP-CLASE 1B	und	12.26	12.26	1.00	12.26	100.00%	1.00	12.26	100.00%	0.00	-	0.00%
20402002	SUM. E INST. CODO DE PVC 1/2" X 90" SP-CLASE 1B	und	5.00	32.50	6.50	37.50	100.00%	5.00	37.50	100.00%	0.00	-	0.00%
20402003	SUM. E INST. REDUCCION DE PVC 3/4" X 1/2"	und	7.00	118.51	7.00	118.51	100.00%	7.00	118.51	100.00%	0.00	-	0.00%
20402004	SUM. E INST. DE VALVULA COMPLETA DE BRONCE Ø 1/2" (PVC, MARCO Y TAPA)	und	4.00	300.00	4.00	300.00	100.00%	4.00	300.00	100.00%	0.00	-	0.00%
20402005	ALBAÑILERIA DE AGUA												
20402006	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402007	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402008	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402009	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402010	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402011	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402012	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402013	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402014	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402015	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402016	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402017	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402018	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402019	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402020	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402021	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402022	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402023	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402024	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402025	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402026	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402027	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402028	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402029	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402030	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402031	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402032	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402033	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402034	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402035	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402036	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402037	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402038	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402039	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402040	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402041	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402042	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402043	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402044	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402045	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402046	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402047	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402048	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402049	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402050	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402051	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402052	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402053	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402054	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402055	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402056	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402057	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402058	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402059	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402060	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402061	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402062	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402063	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402064	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402065	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402066	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402067	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402068	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402069	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402070	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402071	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402072	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402073	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402074	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402075	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402076	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402077	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402078	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402079	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402080	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402081	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402082	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402083	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402084	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402085	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402086	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402087	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402088	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402089	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402090	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402091	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402092	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402093	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402094	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402095	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402096	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402097	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402098	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402099	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												
20402100	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS												

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS**

"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE INAHUAYAX, DISTRITO DE INAHUAYA -UCAVALI - LOBETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LOBEYO
N° 033-2020-GRU-GRI
LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA
S/ 3,318,744.11
CONSORCIO INAHUAYA
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
180 DIAS CALENDARIO
(LOBETO) - (UCAVALI) - (INAHUAYA).

CONSORCIO INAHUAYA
Hilton Zapata Tavará
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 93662

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
Ing. German Apómio Barja Llanos
CIP. 135084
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA
José Heinz Vargas Llanos
REPRESENTANTE COMÚN

UBI: 033-2020-GRU-GRI-001
Idiad: 033-2020-GRU-GRI-001
señal: 033-2020-GRU-GRI-001
intefax: 033-2020-GRU-GRI-001
info de Obra: 033-2020-GRU-GRI-001
mañitor: 033-2020-GRU-GRI-001
seo de Obra: 033-2020-GRU-GRI-001
fiscal: 033-2020-GRU-GRI-001

RT	DESCRIPCIÓN	AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO ANTERIOR				AVANCE ACUMULADO ACTUAL				SALDO POR VALORIZAR		
		UNID	CANT	P.U	PARCIAL	RESTRADO	VALORIZADO	%	RETRAZO	VALORIZADO	%	RETRAZO	VALORIZADO	%	RETRAZO	VALORADO
02.04.05.07	SUM. E INST. DE SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC Ø 7"	und	2.00	30.21	60.42	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	60.42	100.00%
02.04.05.08	CAJAS DE RESECO Y LAMPA	und	2.00	305.39	779.20	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	779.20	100.00%
02.04.06.01	SUM. E INST. ELECTROCOMBUSTA DE 1.6HP (P.C. AUTOMATICOY ACCESORIOS)	und	2.00	1,068.82	2,137.64	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	2,137.64	100.00%
02.04.06.02	DIAGNO DE MORTERO, PARA ANCLAJE Ø 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.03	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.04	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.05	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.06	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.07	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.08	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.09	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.10	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.11	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.12	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.13	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.14	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.15	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.16	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.17	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.18	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.19	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.20	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.21	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.22	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.23	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.24	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.25	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.26	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.27	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.28	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.29	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.30	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.31	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.32	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.33	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.34	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.35	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.36	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.37	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.38	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.39	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.40	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.41	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.42	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.43	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.44	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.45	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.46	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.47	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.48	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.49	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.50	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.51	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.52	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.53	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.54	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.55	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2	2.00	197.81	395.62	-	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	395.62	100.00%
02.04.06.56	REVESTIMIENTO EN YESO DE 1.5x1.6x0.50x	m2														

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS

"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO"

FE: 03/12/2019
 telef: N° 933-2820-GRU-GRU
 inicio: LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA.
 ocaso: 30/11/2019
 info de Obra: CONSORCIO INAHUAYA
 representante: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 correo: 190 DIAS CALENDARIO
 fecha: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).



CONSORCIO SUPERVISOR
 Ing. Gerardo Vargas Llanos
 CIP: 133994
 JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO INAHUAYA
 Representante Común
 José María Vargas Llanos

R.T.	DESCRIPCIÓN	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR						
		UNID	CANT	P/U	PARCIAL	HECHADO	VALORIZADO	%	INTERRADO	VALORIZADO	%	BETINADO	VALORIZADO	%			
03/12/2019	RENDIM Y TUBERIAS DE ALBAÑILERIA	m2	20.16	81.03	1,620.32	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.16	1,620.32	100.00%
03/12/2019	MARQUEADO DE PISO EN LOS RECIPIENTES DE RECOLECCIÓN	m2	1.00	1.00	1.00	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERIAS	m2	1.50	5.89	9.33	5.89	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.50	9.33	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERIAS	m2	1.00	43.48	43.48	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	43.48	100.00%
03/12/2019	PERFILADO Y PINTADO DE ZANJAS	m	4.00	3.30	13.20	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	13.20	100.00%
03/12/2019	ELABORACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (D-SM Apex)	m3	1.30	9.59	12.47	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.30	12.47	100.00%
03/12/2019	MORTERO PC-140 kg/m2 EN LOSA DE FONDO	m3	0.15	452.61	67.89	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.15	67.89	100.00%
03/12/2019	MORTERO Y TUBERIAS DE ALBAÑILERIA	m2	3.40	78.25	266.65	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.40	266.65	100.00%
03/12/2019	REVOQUES EN CEMENTO Y BOLSAS DE CEMENTO	m2	3.40	41.95	142.62	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.40	142.62	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES INTERIORES	m2	3.40	41.95	142.62	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.40	142.62	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%
03/12/2019	TRABAJOS DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN MUEBLES EXTERIORES	m2	1.00	41.95	41.95	-	-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00				

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 06
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS**



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO*
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 N° 033-2020-GRL-GRL
 LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GRL-PRIMERA CONVOCATORIA.
 8/3.3.18.744.11
 CONSORCIO INAHUAYA
 CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 100 DIAS CALENDARIO
 (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).

RT	DESCRIPCION	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR				
		UVD	CAIT	P/D	PARCIAL	RETRAZO	VALORIZADO	%	RETRAZO	VALORIZADO	%	RETRAZO	VALORIZADO	%	
01.05.01	SOLADO EN MARGEN RITRORIOS	m ²	134.80		17.01		2,202.95	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	134.80	2,202.95	100.00%
04.06.01	S/OA. EMB. TUBERIA PVC - SE. 1P"	m	50.48		43.22		6,172.35	100.00%	50.48	100.00%	6,172.35	100.00%	0.00	-	0.00%
04.06.02	MORTERO EN COLUMNA PARA PROTECCION DE BAJADA DE DRENAJE PLUMAL	m ²	8.66		207.46		1,639.98	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.66	1,639.98	100.00%
	TOTAL COSTO DIRECTO						102,843.19	12.87%	56,878.52	32.45%	68,994.82	43.21%		67,246.81	54.74%
	GASTOS GENERALES (18.60%)						12,284.31	12.80%	3,937.63	30.46%	5,533.63	45.21%		6,724.68	54.74%
	UTILIDAD (21.47%)						20,378.60	12.80%	8,541.87	32.45%	11,537.67	45.21%		14,438.54	54.74%
	SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO						141,506.10	12.80%	62,448.04	32.45%	73,093.82	45.21%		88,410.03	54.74%
	TOTAL PRESUPUESTO						141,506.10	12.80%	62,448.04	32.45%	73,093.82	45.21%		88,410.03	54.74%

CONSORCIO INAHUAYA
 Jose Heinz Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 Ing. German Antonio Burgud Volant
 CIP: 135,093
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA
 Hilan Hipata Tavaera
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: N° 93662

225



VERIFICACION DE ACERO EN SARDINELES

CONSORCIO S...
Ing. German Anton
CIP. 11350
JEFE DE SUPERVISION

VERIFICACION DE VACEO DE ESCALERA EN PORTADA PRINCIPAL



CONSORCIO INAHUAYA
Jose Heinz Vargas Llanos
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO INAHUAYA
Hilton Zapata Tavera
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 93662

PANEL FOTOGRAFICO



CONTINUANDO CON EL PROTOCOLO, LAVADO DE MANOS

CONSORCIO SUPERVISORA EMPACADER
[Signature]
 Ing. German Antonio Burgos Young
 CIP. N° 13562
 JEFE DE SUPERVISION

CONTINUANDO CON EL PROTOCOLO, LAVADO DE MANOS

CONSORCIO INAHUAYA
[Signature]
 Jose Héctor Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO INAHUAYA
[Signature]
 Hilton Zepeda Tavera
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 93662



VERIFICACION DE TARRAJEO EN
 MODULO INTERIOR DE ADMINISTRACION
 POR PARTE DE LA SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARRADER
José Hernández
 Ing. German Antonio Vargas Young
 CIP. 13684
 JEFE DE SUPERVISION

VERIFICACION DE TARRAJEO
 EN SARDINELES POR PARTE
 DE LA SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA
Jose Heinz Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMÚN



CONSORCIO INAHUAYA
Hilton Zapata Tavera



VERIFICACION DE ENCOFRADO DE SARDINEL

[Handwritten Signature]
 CONSORCIO SUPERIOR DE EMBAJADOR
 Ing. German Andres [Handwritten Name]
 JEFE DE SUPERVISION

VERIFICACION DE TARRAJEO EN PORTADA PRINCIPAL



CONSORCIO INAHUAYA
[Handwritten Signature]
 Jose Héctor Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO INAHUAYA
[Handwritten Signature]
 Hilton Zapata Távora
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N.º 93662



VALORIZACION

N.º 7

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 07
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - ICAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 03-2026-GRU-GRU
LICITACION PÚBLICA N° 03-2019-CSD-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA

MIC: 59.3.318.744.11

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (ICAYALI) - (INAHUAYA)



CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
ING. CARLOS ANTONIO BERGA YOUNG
JEFE DE SUPERVISIÓN

UNO	CANT.	P.U.	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
				RETIRADO	VALORIZADO	%	RETIRADO	VALORIZADO	%	RETIRADO	VALORIZADO	%	RETIRADO	VALORIZADO	%
kg	2,583.80	6.65	12,141.47	-	-	0.00%	2,583.80	12,141.47	100.00%	2,583.80	12,141.47	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	91.57	70.42	7,150.03	-	-	0.00%	91.57	7,150.03	100.00%	91.57	7,150.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	20.31	697.78	12,344.01	-	-	0.00%	20.31	12,344.01	100.00%	20.31	12,344.01	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m²	101.37	9.01	913.15	-	-	0.00%	101.37	913.15	100.00%	101.37	913.15	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m²	101.57	1.80	182.83	-	-	0.00%	101.57	182.83	100.00%	101.57	182.83	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m²	118.16	5.89	1,040.35	-	-	0.00%	118.16	1,040.35	100.00%	118.16	1,040.35	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	48.00	14.11	676.24	-	-	0.00%	48.00	676.24	100.00%	48.00	676.24	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	13.10	52.14	683.03	-	-	0.00%	13.10	683.03	100.00%	13.10	683.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	81.00	399.11	31,599.91	-	-	0.00%	81.00	31,599.91	100.00%	81.00	31,599.91	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	39.07	71.24	2,783.26	-	-	0.00%	39.07	2,783.26	100.00%	39.07	2,783.26	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	25.76	31.72	599.94	-	-	0.00%	25.76	599.94	100.00%	25.76	599.94	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	25.76	31.55	246.30	-	-	0.00%	25.76	246.30	100.00%	25.76	246.30	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m²	28.42	29.08	1,110.65	-	-	0.00%	28.42	1,110.65	100.00%	28.42	1,110.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%
kg	315.99	4.63	1,473.26	-	-	0.00%	315.99	1,473.26	100.00%	315.99	1,473.26	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	22.40	45.03	1,009.62	-	-	0.00%	22.40	1,009.62	100.00%	22.40	1,009.62	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	11.10	317.63	6,111.63	-	-	0.00%	11.10	6,111.63	100.00%	11.10	6,111.63	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m²	22.40	6.69	206.48	-	-	0.00%	22.40	206.48	100.00%	22.40	206.48	100.00%	0.00	0.00	0.00%
kg	587.75	4.63	2,706.55	-	-	0.00%	587.75	2,706.55	100.00%	587.75	2,706.55	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	22.17	45.85	1,015.32	-	-	0.00%	22.17	1,015.32	100.00%	22.17	1,015.32	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	4.02	377.63	2,222.07	-	-	0.00%	4.02	2,222.07	100.00%	4.02	2,222.07	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m²	22.17	8.19	209.87	-	-	0.00%	22.17	209.87	100.00%	22.17	209.87	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m²	41.28	1.85	76.30	-	-	0.00%	41.28	76.30	100.00%	41.28	76.30	100.00%	0.00	0.00	0.00%
kg	619.40	4.63	2,868.19	-	-	0.00%	619.40	2,868.19	100.00%	619.40	2,868.19	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	63.76	116.05	7,407.50	-	-	0.00%	63.76	7,407.50	100.00%	63.76	7,407.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	4.25	637.78	2,706.46	-	-	0.00%	4.25	2,706.46	100.00%	4.25	2,706.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	65.76	10.14	667.04	-	-	0.00%	65.76	667.04	100.00%	65.76	667.04	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m²	65.76	1.80	126.17	-	-	0.00%	65.76	126.17	100.00%	65.76	126.17	100.00%	0.00	0.00	0.00%
kg	2,211.50	4.63	10,272.34	-	-	0.00%	2,211.50	10,272.34	100.00%	2,211.50	10,272.34	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	232.59	76.40	17,747.50	-	-	0.00%	232.59	17,747.50	100.00%	232.59	17,747.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	22.61	637.78	14,504.34	-	-	0.00%	22.61	14,504.34	100.00%	22.61	14,504.34	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	237.39	12.45	2,952.21	-	-	0.00%	237.39	2,952.21	100.00%	237.39	2,952.21	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m²	237.39	1.85	437.68	-	-	0.00%	237.39	437.68	100.00%	237.39	437.68	100.00%	0.00	0.00	0.00%
kg	3,270.45	4.63	15,253.99	-	-	0.00%	3,270.45	15,253.99	100.00%	3,270.45	15,253.99	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	134.06	131.26	17,639.61	-	-	0.00%	134.06	17,639.61	100.00%	134.06	17,639.61	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	26.81	637.78	17,204.50	-	-	0.00%	26.81	17,204.50	100.00%	26.81	17,204.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m²	134.06	9.01	1,207.83	-	-	0.00%	134.06	1,207.83	100.00%	134.06	1,207.83	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m²	134.06	1.80	241.31	-	-	0.00%	134.06	241.31	100.00%	134.06	241.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%
kg	319.07	4.63	1,489.25	-	-	0.00%	319.07	1,489.25	100.00%	319.07	1,489.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	48.05	76.40	3,652.72	-	-	0.00%	48.05	3,652.72	100.00%	48.05	3,652.72	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	1.84	636.95	1,177.55	-	-	0.00%	1.84	1,177.55	100.00%	1.84	1,177.55	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	41.05	10.49	549.64	-	-	0.00%	41.05	549.64	100.00%	41.05	549.64	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m²	41.05	1.85	86.49	-	-	0.00%	41.05	86.49	100.00%	41.05	86.49	100.00%	0.00	0.00	0.00%
kg	15.42	4.65	71.91	-	-	0.00%	15.42	71.91	100.00%	15.42	71.91	100.00%	0.00	0.00	0.00%
kg	1.78	70.42	125.31	-	-	0.00%	1.78	125.31	100.00%	1.78	125.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m³	605.95	0.12	72.84	-	-	0.00%	605.95	72.84	100.00%	605.95	72.84	100.00%	0.00	0.00	0.00%

000319

CONSORCIO INAHUAYA
Hilario Vargas Villanos
JEFE DE OBRA

CONSORCIO INAHUAYA
Hilario Vargas Villanos
REPRESENTANTE COMÚN

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 07
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENRIQUECIMIENTO Y RESEMPALQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LÓRETO

GOBIERNO REGIONAL DE LÓRETO

N° 033-2020-GR-L-GRIL

LICITACION PÚBLICA N° 033-2019-C50-GRIL-PRIMERA CONVOCATORIA.

Dir: 9/318/7411

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

Ing. OMS CALENOWSO

(LÓRETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)



CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
Ing. OMS CALENOWSO
JEFE DE SUPERVISIÓN

UBO	CANT.	P.U.	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
				RETENIDO	VALORIZADO	%	RETENIDO	VALORIZADO	%	RETENIDO	VALORIZADO	%	RETENIDO	VALORIZADO	%
4	1.32	10.48	18.67	-	-	0.00%	1.78	18.67	100.00%	1.78	18.67	100.00%	0.00	0.00	0.00%
5	1.78	1.80	3.20	-	-	0.00%	1.78	3.20	100.00%	1.78	3.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%
1	64.24	4.89	301.29	-	-	0.00%	64.24	301.29	100.00%	64.24	301.29	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2	14.17	52.01	739.59	-	-	0.00%	14.17	739.59	100.00%	14.17	739.59	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3	0.93	608.99	564.50	-	-	0.00%	0.93	564.50	100.00%	0.93	564.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%
4	14.17	15.14	143.68	-	-	0.00%	14.17	143.68	100.00%	14.17	143.68	100.00%	0.00	0.00	0.00%
5	14.17	1.80	25.51	-	-	0.00%	14.17	25.51	100.00%	14.17	25.51	100.00%	0.00	0.00	0.00%
1	45.35	4.89	217.74	-	-	0.00%	45.35	217.74	100.00%	45.35	217.74	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2	13.20	116.05	1311.95	-	-	0.00%	13.20	1311.95	100.00%	13.20	1311.95	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3	0.99	607.78	601.70	-	-	0.00%	0.99	601.70	100.00%	0.99	601.70	100.00%	0.00	0.00	0.00%
4	12.20	10.14	123.25	-	-	0.00%	12.20	123.25	100.00%	12.20	123.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%
5	13.20	1.80	23.76	-	-	0.00%	13.20	23.76	100.00%	13.20	23.76	100.00%	0.00	0.00	0.00%
1	17.00	89.25	1517.25	-	-	0.00%	17.00	1517.25	100.00%	17.00	1517.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2	15.00	113.44	1697.04	-	-	0.00%	15.00	1697.04	100.00%	15.00	1697.04	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3	37.60	13.44	506.14	-	-	0.00%	37.60	506.14	100.00%	37.60	506.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%
4	23.00	29.40	772.20	-	-	0.00%	23.00	772.20	100.00%	23.00	772.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%
5	18.00	52.21	939.26	-	-	0.00%	18.00	939.26	100.00%	18.00	939.26	100.00%	0.00	0.00	0.00%
CONTRATACION DE FLAJELA HERRERA															
REPARACION DE COP REPANITIO															
1	60.01	2.61	156.63	59.01	156.63	100.00%	0.00	156.63	100.00%	59.01	156.63	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2	14.20	43.46	614.44	14.20	614.44	100.00%	0.00	614.44	100.00%	14.20	614.44	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3	9.03	71.24	643.31	9.03	643.31	100.00%	0.00	643.31	100.00%	9.03	643.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%
4	7.04	33.59	236.43	7.04	236.43	100.00%	0.00	236.43	100.00%	7.04	236.43	100.00%	0.00	0.00	0.00%
5	593.10	4.18	2481.75	593.10	2481.75	100.00%	0.00	2481.75	100.00%	593.10	2481.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%
6	36.25	45.50	1650.38	36.25	1650.38	100.00%	0.00	1650.38	100.00%	36.25	1650.38	100.00%	0.00	0.00	0.00%
7	51.71	6.99	361.59	51.71	361.59	100.00%	0.00	361.59	100.00%	51.71	361.59	100.00%	0.00	0.00	0.00%
8	99.25	6.99	693.85	99.25	693.85	100.00%	0.00	693.85	100.00%	99.25	693.85	100.00%	0.00	0.00	0.00%
9	28.71	4.26	121.56	28.71	121.56	100.00%	0.00	121.56	100.00%	28.71	121.56	100.00%	0.00	0.00	0.00%
TRAZO MAEL Y REPANITIO															
1	37.51	5.46	205.51	37.51	205.51	100.00%	0.00	205.51	100.00%	37.51	205.51	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2	131.00	43.60	5747.10	131.00	5747.10	100.00%	0.00	5747.10	100.00%	131.00	5747.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3	87.50	91.83	795.53	87.50	795.53	100.00%	0.00	795.53	100.00%	87.50	795.53	100.00%	0.00	0.00	0.00%
4	178.30	21.72	3871.86	178.30	3871.86	100.00%	0.00	3871.86	100.00%	178.30	3871.86	100.00%	0.00	0.00	0.00%
5	178.50	9.95	1774.03	178.50	1774.03	100.00%	0.00	1774.03	100.00%	178.50	1774.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%
6	337.51	8.42	2841.83	337.51	2841.83	100.00%	0.00	2841.83	100.00%	337.51	2841.83	100.00%	0.00	0.00	0.00%
7	18.98	6.99	132.47	18.98	132.47	100.00%	0.00	132.47	100.00%	18.98	132.47	100.00%	0.00	0.00	0.00%
8	337.51	37.31	12500.31	337.51	12500.31	100.00%	0.00	12500.31	100.00%	337.51	12500.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%
9	337.51	43.41	14611.31	337.51	14611.31	100.00%	0.00	14611.31	100.00%	337.51	14611.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%
10	70.97	11.25	797.83	70.97	797.83	100.00%	0.00	797.83	100.00%	70.97	797.83	100.00%	0.00	0.00	0.00%
TRAZO MAEL Y REPANITIO															
1	68.45	2.61	178.93	68.45	178.93	100.00%	0.00	178.93	100.00%	68.45	178.93	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2	6.84	40.47	278.30	6.84	278.30	100.00%	0.00	278.30	100.00%	6.84	278.30	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3	2.61	71.24	185.34	2.61	185.34	100.00%	0.00	185.34	100.00%	2.61	185.34	100.00%	0.00	0.00	0.00%
4	3.55	22.59	100.27	3.55	100.27	100.00%	0.00	100.27	100.00%	3.55	100.27	100.00%	0.00	0.00	0.00%
5	18.14	4.69	84.94	18.14	84.94	100.00%	0.00	84.94	100.00%	18.14	84.94	100.00%	0.00	0.00	0.00%
6	34.78	45.90	1591.56	34.78	1591.56	100.00%	0.00	1591.56	100.00%	34.78	1591.56	100.00%	0.00	0.00	0.00%
7	4.11	601.78	2489.92	4.11	2489.92	100.00%	0.00	2489.92	100.00%	4.11	2489.92	100.00%	0.00	0.00	0.00%
8	54.78	6.99	382.77	54.78	382.77	100.00%	0.00	382.77	100.00%	54.78	382.77	100.00%	0.00	0.00	0.00%
9	34.31	11.25	385.98	34.31	385.98	100.00%	0.00	385.98	100.00%	34.31	385.98	100.00%	0.00	0.00	0.00%
TRAZO MAEL Y REPANITIO															
1	69.65	174.47	1205.65	69.65	1205.65	100.00%	0.00	1205.65	100.00%	69.65	1205.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%
2	3.05	43.46	1325.46	3.05	1325.46	100.00%	0.00	1325.46	100.00%	3.05	1325.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%
3	17.65	111.61	1951.61	17.65	1951.61	100.00%	0.00	1951.61	100.00%	17.65	1951.61	100.00%	0.00	0.00	0.00%

CONSORCIO INAHUAYA

Ing. OMS CALENOWSO

REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO INAHUAYA
Ing. OMS CALENOWSO
REPRESENTANTE COMÚN
CIP N° 93682

00033.8

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 07
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS



"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 003-2020-GRU-GRU

LICITACION PUBLICA N° 003-2019-CRO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA

ME: 01.3.318.744.11

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

100 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)

Table with columns: UNID., CANT., P/U, POCIL, AVANCE ACTUAL (METRADO, VALORIZADO, %), AVANCE ACUMULADO ANTERIOR (METRADO, VALORIZADO, %), AVANCE ACUMULADO ACTUAL (METRADO, VALORIZADO, %), SALDO POR VALORIZAR (METRADO, VALORIZADO, %). Rows include items like ACEROS DE MATERIAL PROCEDENTE DE ESCAVACION, EMBARCACION DE MATERIAL, ACERO GRUADO, ENCOFRADO, MORTERO, etc.



CONSORCIO INAHUAYA
Hilton Zapater Tabara
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 93662

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 07
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVIDO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CRO-GRU-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA

FECHA: 8/3/2019 14:41
CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

DIRECCION: 180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)



CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
ING. CNIL GERMAN ANTONIO BURGIA NORRIS
JEFE DE SUPERVISION

IMP	CANT	PUJ	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR	
				RETIRADO	VALORIZADO	%	RETIRADO	VALORIZADO	%	RETIRADO	VALORIZADO	%	RETIRADO	VALORIZADO
1	693.14	4.09	3.133.59	0.00%	693.14	0.00%	3.133.59	100.00%	693.14	0.00%	3.133.59	100.00%	0.00%	0.00%
2	60.23	116.05	5.659.69	0.00%	60.23	0.00%	5.659.69	100.00%	60.23	0.00%	5.659.69	100.00%	0.00%	0.00%
3	3.67	697.78	2.236.55	0.00%	3.67	0.00%	2.236.55	100.00%	3.67	0.00%	2.236.55	100.00%	0.00%	0.00%
4	60.23	10.14	603.72	0.00%	60.23	0.00%	603.72	100.00%	60.23	0.00%	603.72	100.00%	0.00%	0.00%
5	69.23	1.85	108.41	0.00%	69.23	0.00%	108.41	100.00%	69.23	0.00%	108.41	100.00%	0.00%	0.00%
6	313.91	4.69	1.472.24	100.00%	313.91	100.00%	1.472.24	100.00%	313.91	100.00%	1.472.24	100.00%	0.00%	0.00%
7	43.44	70.80	3.193.98	100.00%	43.44	100.00%	3.193.98	100.00%	43.44	100.00%	3.193.98	100.00%	0.00%	0.00%
8	3.69	602.78	2.169.01	100.00%	3.69	100.00%	2.169.01	100.00%	3.69	100.00%	2.169.01	100.00%	0.00%	0.00%
9	43.44	10.40	416.67	100.00%	43.44	100.00%	416.67	100.00%	43.44	100.00%	416.67	100.00%	0.00%	0.00%
10	43.44	1.85	61.70	100.00%	43.44	100.00%	61.70	100.00%	43.44	100.00%	61.70	100.00%	0.00%	0.00%
11	47.22	4.69	221.46	100.00%	47.22	100.00%	221.46	100.00%	47.22	100.00%	221.46	100.00%	0.00%	0.00%
12	8.63	78.46	697.93	100.00%	8.63	100.00%	697.93	100.00%	8.63	100.00%	697.93	100.00%	0.00%	0.00%
13	5.34	936.99	206.38	100.00%	5.34	100.00%	206.38	100.00%	5.34	100.00%	206.38	100.00%	0.00%	0.00%
14	8.63	10.40	50.53	100.00%	8.63	100.00%	50.53	100.00%	8.63	100.00%	50.53	100.00%	0.00%	0.00%
15	8.63	1.85	15.53	100.00%	8.63	100.00%	15.53	100.00%	8.63	100.00%	15.53	100.00%	0.00%	0.00%
16	44.36	4.69	206.69	100.00%	44.36	100.00%	206.69	100.00%	44.36	100.00%	206.69	100.00%	0.00%	0.00%
17	5.43	116.05	629.95	100.00%	5.43	100.00%	629.95	100.00%	5.43	100.00%	629.95	100.00%	0.00%	0.00%
18	1.25	697.78	702.23	100.00%	1.25	100.00%	702.23	100.00%	1.25	100.00%	702.23	100.00%	0.00%	0.00%
19	5.48	10.40	57.46	100.00%	5.48	100.00%	57.46	100.00%	5.48	100.00%	57.46	100.00%	0.00%	0.00%
20	5.48	1.85	8.68	100.00%	5.48	100.00%	8.68	100.00%	5.48	100.00%	8.68	100.00%	0.00%	0.00%
21	113.19	4.69	519.79	100.00%	113.19	100.00%	519.79	100.00%	113.19	100.00%	519.79	100.00%	0.00%	0.00%
22	20.47	629.99	1.044.64	100.00%	20.47	100.00%	1.044.64	100.00%	20.47	100.00%	1.044.64	100.00%	0.00%	0.00%
23	1.25	697.78	702.23	100.00%	1.25	100.00%	702.23	100.00%	1.25	100.00%	702.23	100.00%	0.00%	0.00%
24	20.47	10.14	207.97	100.00%	20.47	100.00%	207.97	100.00%	20.47	100.00%	207.97	100.00%	0.00%	0.00%
25	20.47	1.85	38.85	100.00%	20.47	100.00%	38.85	100.00%	20.47	100.00%	38.85	100.00%	0.00%	0.00%
26	254.49	4.69	1.193.51	100.00%	254.49	100.00%	1.193.51	100.00%	254.49	100.00%	1.193.51	100.00%	0.00%	0.00%
27	13.10	931.58	1.723.70	100.00%	13.10	100.00%	1.723.70	100.00%	13.10	100.00%	1.723.70	100.00%	0.00%	0.00%
28	2.67	697.78	1.592.38	100.00%	2.67	100.00%	1.592.38	100.00%	2.67	100.00%	1.592.38	100.00%	0.00%	0.00%
29	13.19	10.14	118.03	100.00%	13.19	100.00%	118.03	100.00%	13.19	100.00%	118.03	100.00%	0.00%	0.00%
30	13.19	1.85	23.58	100.00%	13.19	100.00%	23.58	100.00%	13.19	100.00%	23.58	100.00%	0.00%	0.00%
31	8.47	44.01	372.78	100.00%	8.47	100.00%	372.78	100.00%	8.47	100.00%	372.78	100.00%	0.00%	0.00%
32	2.87	951.78	1.612.31	100.00%	2.87	100.00%	1.612.31	100.00%	2.87	100.00%	1.612.31	100.00%	0.00%	0.00%
33	8.17	18.14	82.84	100.00%	8.17	100.00%	82.84	100.00%	8.17	100.00%	82.84	100.00%	0.00%	0.00%
34	8.26	1.85	16.67	100.00%	8.26	100.00%	16.67	100.00%	8.26	100.00%	16.67	100.00%	0.00%	0.00%
35	38.00	93.25	3.200.50	100.00%	38.00	100.00%	3.200.50	100.00%	38.00	100.00%	3.200.50	100.00%	0.00%	0.00%
36	28.00	23.49	603.43	100.00%	28.00	100.00%	603.43	100.00%	28.00	100.00%	603.43	100.00%	0.00%	0.00%
37	8.00	95.21	761.03	100.00%	8.00	100.00%	761.03	100.00%	8.00	100.00%	761.03	100.00%	0.00%	0.00%
38	40.95	8.89	338.30	100.00%	40.95	100.00%	338.30	100.00%	40.95	100.00%	338.30	100.00%	0.00%	0.00%
39	95.63	14.11	1.349.34	100.00%	95.63	100.00%	1.349.34	100.00%	95.63	100.00%	1.349.34	100.00%	0.00%	0.00%
40	8.60	52.14	528.19	100.00%	8.60	100.00%	528.19	100.00%	8.60	100.00%	528.19	100.00%	0.00%	0.00%
41	75.55	71.24	5.202.18	100.00%	75.55	100.00%	5.202.18	100.00%	75.55	100.00%	5.202.18	100.00%	0.00%	0.00%
42	38.98	21.27	846.55	100.00%	38.98	100.00%	846.55	100.00%	38.98	100.00%	846.55	100.00%	0.00%	0.00%
43	33.58	9.55	372.35	100.00%	33.58	100.00%	372.35	100.00%	33.58	100.00%	372.35	100.00%	0.00%	0.00%
44	1.444.40	29.08	1.444.40	100.00%	1.444.40	100.00%	1.444.40	100.00%	1.444.40	100.00%	1.444.40	100.00%	0.00%	0.00%

000316

CONSORCIO INAHUAYA
Heinz Vargas Llano
PRESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INAHUAYA
Heinz Vargas Llano
PRESIDENTE COA

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 07
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 033-2020-GR-ORL

LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GR-PRIMERA CONVOCATORIA

Bot: 5133187411

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

Nº: 180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAVALI) - (INAHUAYA)



DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P.U.	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
					RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%	
GUAYLA DE CONCRETO F4000																	
APATA (Ciment) mts																	
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/m ² EN ZAPATAS	kg	561.27	4.69	2,632.36			0.00%	561.27	2,632.36	100.00%	561.27	2,632.36	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
EMBORRADO DE ZAPATAS	m ²	21.73	45.05	978.64			0.00%	21.73	978.64	100.00%	21.73	978.64	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
MORTERO Fy=210 Kg/m ² EN ZAPATAS	m ³	18.31	87.83	1,608.41			0.00%	18.31	1,608.41	100.00%	18.31	1,608.41	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
DESBOCORNADO EN ZAPATAS	m ²	21.73	6.59	143.18			0.00%	21.73	143.18	100.00%	21.73	143.18	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
vasas de concreto																	
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/m ² EN VASAS DE ORIENTACION	kg	265.16	4.65	1,235.00			0.00%	265.16	1,235.00	100.00%	265.16	1,235.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
EMBORRADO EN VASAS DE ORIENTACION	m ²	33.00	45.95	1,516.35			0.00%	33.00	1,516.35	100.00%	33.00	1,516.35	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
MORTERO Fy=210 Kg/m ² EN VASAS DE ORIENTACION	m ³	2.56	97.63	251.75			0.00%	2.56	251.75	100.00%	2.56	251.75	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
DESBOCORNADO EN VASAS DE ORIENTACION	m ²	33.00	6.59	217.58			0.00%	33.00	217.58	100.00%	33.00	217.58	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
CURADO DE CONCRETO CON CUADRO TIPO MEMBRANA	m ²	34.65	1.80	62.37			0.00%	34.65	62.37	100.00%	34.65	62.37	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
columnas 3x4x4																	
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/m ² EN COLUMNAS	kg	2,992.09	4.69	14,032.90			0.00%	2,992.09	14,032.90	100.00%	2,992.09	14,032.90	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
EMBORRADO CANASTA EN COLUMNAS	m ²	265.00	116.05	30,765.00			0.00%	265.00	30,765.00	100.00%	265.00	30,765.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
MORTERO Fy=210 Kg/m ² EN COLUMNAS	m ³	78.42	602.78	47,277.00			0.00%	78.42	47,277.00	100.00%	78.42	47,277.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
DESBOCORNADO EN COLUMNAS	m ²	265.00	18.14	4,818.10			0.00%	265.00	4,818.10	100.00%	265.00	4,818.10	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
CURADO DE CONCRETO CON CUADRO TIPO MEMBRANA	m ²	265.00	1.80	477.00			0.00%	265.00	477.00	100.00%	265.00	477.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
vasas																	
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/m ² EN VASAS	kg	384.26	4.65	1,786.81			0.00%	384.26	1,786.81	100.00%	384.26	1,786.81	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
EMBORRADO CANASTA EN VASAS	m ²	51.56	70.43	3,631.21			0.00%	51.56	3,631.21	100.00%	51.56	3,631.21	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
MORTERO Fy=210 Kg/m ² EN VASAS	m ³	6.53	607.78	3,966.74			0.00%	6.53	3,966.74	100.00%	6.53	3,966.74	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
DESBOCORNADO EN VASAS	m ²	51.56	10.49	540.88			0.00%	51.56	540.88	100.00%	51.56	540.88	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
CURADO DE CONCRETO CON CUADRO TIPO MEMBRANA	m ²	51.56	1.80	92.81			0.00%	51.56	92.81	100.00%	51.56	92.81	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
escaleras																	
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/m ² EN ESCALERAS	kg	254.70	4.69	1,195.67			0.00%	254.70	1,195.67	100.00%	254.70	1,195.67	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
EMBORRADO EN ESCALERAS	m ²	35.30	44.01	1,553.25			0.00%	35.30	1,553.25	100.00%	35.30	1,553.25	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
MORTERO Fy=210 Kg/m ² EN ESCALERAS	m ³	7.62	877.63	6,706.54			0.00%	7.62	6,706.54	100.00%	7.62	6,706.54	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
DESBOCORNADO EN ESCALERAS	m ²	28.26	18.14	512.74			0.00%	28.26	512.74	100.00%	28.26	512.74	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
CURADO DE CONCRETO CON CUADRO TIPO MEMBRANA	m ²	22.44	1.80	40.39			0.00%	22.44	40.39	100.00%	22.44	40.39	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
tablas de concreto de 2x2x4, 2x3x4, 3x3x4, 3x4x4, 3x4x6 y 3x4x8																	
TRABAJOS Y REPLANTEO	m	691.02	2.61	1,803.56			30.00%	207.31	565.96	30.00%	691.02	1,803.56	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
EXCAVACION DE ZARAJA MANUAL	m ³	106.23	43.46	4,618.74			30.00%	31.87	1,385.63	30.00%	106.23	4,618.74	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
RELLENO Y COMP. O MATERIAL PROPIO CEGUPO LAMIA	m ³	67.25	71.24	4,791.00			30.00%	20.31	1,461.00	30.00%	67.25	4,791.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCESIVAMENTE DE BOTAQUERO HASTA 30.00 MT (AMBIENTADO CON)	m ³	33.91	32.59	1,104.00			30.00%	10.17	348.00	30.00%	33.91	1,104.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/m ²	kg	2,622.59	4.69	12,301.96			30.00%	787.58	3,668.96	30.00%	2,622.59	12,301.96	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
EMBORRADO EN BARRILES	m ²	718.32	48.90	35,125.00			30.00%	215.49	10,572.00	30.00%	718.32	35,125.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
MORTERO Fy=175 Kg/m ²	m ³	52.35	551.38	28,868.00			30.00%	15.71	8,658.00	30.00%	52.35	28,868.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
DESBOCORNADO EN BARRILES	m ²	718.32	6.59	4,733.93			30.00%	215.49	1,426.47	30.00%	718.32	4,733.93	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
LANTA DE MATACION CON WATER STOP ANCHO 4" SUBSTRATO Y COLOCACION	m	62.26	28.71	1,787.36			30.00%	18.68	533.31	30.00%	62.26	1,787.36	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ANILLAGOS TIPO CALZADA																	
TRABAJOS Y REPLANTEO	m ²	242.68	5.64	1,366.72			0.00%	242.68	1,366.72	100.00%	242.68	1,366.72	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
CORTE DE TERRENO CONTAMINADO MANUAL	m ³	97.50	43.46	4,235.42			0.00%	97.50	4,235.42	100.00%	97.50	4,235.42	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
RELLENO Y COMP. MATERIAL DE PISTADO (ARCILLA O LIMOSO) CEGUPO LAMIA	m ³	48.52	91.83	4,443.76			0.00%	48.52	4,443.76	100.00%	48.52	4,443.76	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ACAPRO DE MATERIAL EXCESIVAMENTE DE BOTAQUERO HASTA 30.00 MT (AMBIENTADO CON)	m ³	97.00	31.27	3,033.00			0.00%	97.00	3,033.00	100.00%	97.00	3,033.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCESIVAMENTE DE BOTAQUERO HASTA 30.00 MT (AMBIENTADO CON)	m ³	135.00	0.55	74.25			0.00%	135.00	74.25	100.00%	135.00	74.25	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
COMPACTACION Y CORRIJIMIENTO CEGUPO LAMIA DE TERRENO NORMAL	m ²	242.68	8.42	2,045.32			0.00%	242.68	2,045.32	100.00%	242.68	2,045.32	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
BASE DE 4" CONCRETO: ARCILLA FINA + ARCILLA (60% - 20%) CEGUPO LAMIA	m ²	242.68	19.69	4,776.00			0.00%	242.68	4,776.00	100.00%	242.68	4,776.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
EMBORRADO Y DESBOCORNADO DE LOSAS EMPALMADOS INFIJO	m ²	25.65	53.75	1,378.63			0.00%	25.65	1,378.63	100.00%	25.65	1,378.63	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
PAVIMENTO DE MORTERO Fy=210 Kg/m ² EN BARRILES	m ²	242.68	21.85	5,299.00			0.00%	242.68	5,299.00	100.00%	242.68	5,299.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
FERIAS DE POLIPROPILENO	kg	21.84	22.18	485.97			0.00%	21.84	485.97	100.00%	21.84	485.97	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/m ² CORRIJIMIENTO EN PAVIMENTOS DE CONCRETO	kg	1,027.21	4.65	4,776.00			0.00%	1,027.21	4,776.00	100.00%	1,027.21	4,776.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
COLOCACION DE BOTEQUIN. UN TERZO ANTERIOR AL BOTEQUIN DE 200 g/m ²	m ²	242.68	3.97	963.44			0.00%	242.68	963.44	100.00%	242.68	963.44	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
LANTA DE MATACION TIPO TERRENO NORMAL	m	182.16	11.25	2,049.30			0.00%	182.16	2,049.30	100.00%	182.16	2,049.30	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
CURADO DE CONCRETO CON CUADRO TIPO MEMBRANA	m ²	242.68	1.80	438.82			0.00%	242.68	438.82	100.00%	242.68	438.82	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%

000215



CONSORCIO INAHUAYA
 REPRESENTANTE COMUN
 José Heitz Vukobratovic

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 07 ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 033-2020-GR-L. GRI

LICITACION PUBLICA N° 003-2019-C50-GR-L-PRIMEIRA CONVOCATORIA

ME: 20/3/2018/14/11

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)



Table with columns: ULD, CANT, PU, PARCIAL, AVANCE ACTIVA (METRADO, VALORIZADO, %), AVANCE ACUMULADO ANTERIOR (METRADO, VALORIZADO, %), AVANCE ACUMULADO ACTUAL (METRADO, VALORIZADO, %), VALORIZADO, METRADO, VALORIZADO, %.

INGENIEROS RESPONSABLES: Inés Hilaria Vargas Llanos, REPRESANTANTE COMON

CONSORCIO INAHUAYA: Inés Hilaria Vargas Llanos, RESIDENTE DE OBRA

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 07
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBAQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUYA, DISTRITO DE INAHUYA - ICA - ICA - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 003-2020-GR-L-GR

LICITACION PÚBLICA N° 003-2019-CSO-GR-L-PRIMERA CONVOCATORIA

DIR: 813,318,744.11

CONSORCIO INAHUYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

(LORETO) - (ICAYALI) - (INAHUYA)



DESCRIPCION	UNID	CANT	PU	PASCUAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
					METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
Itemización de partidas																
CORTE DE TERRENO CONTIGUO AL MAREAL	m ²	58.17	48.48	2,808.07	34.87	1,538.84	60.07%	0.00	0.00	0.00%	34.87	1,516.81	60.07%	23.27	1,011.23	48.00%
RELLENO Y COMP. MATERIAL DE PESTANO (ARCILLA O LIMOS) C/GEOPOLIMAN	m ³	29.01	91.83	2,671.31	17.45	1,603.89	60.90%	0.00	0.00	0.00%	17.45	1,602.80	60.90%	11.64	1,048.53	48.00%
ACAPICHO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION HASTA 3M USANDO CARRO	m ³	75.53	21.12	1,642.68	43.38	923.81	60.07%	0.00	0.00	0.00%	43.38	923.81	60.07%	30.23	657.07	48.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=1Km (Llamado Mirambador)	m ³	75.53	9.55	729.27	43.38	403.38	66.00%	0.00	0.00	0.00%	43.38	403.38	66.00%	30.23	359.91	48.00%
GRUPO DE BENTONITA ARMADO																
GRUPO DE BENTONITA ARMADO	kg	391.87	4.69	1,794.37	230.60	1,034.62	60.07%	0.00	0.00	0.00%	230.60	1,034.62	60.07%	147.07	689.75	48.00%
GRUPO DE BENTONITA ARMADO	m ²	37.78	78.40	2,938.20	22.65	1,784.58	60.07%	0.00	0.00	0.00%	22.65	1,594.58	60.07%	15.18	1,043.30	48.00%
GRUPO DE BENTONITA ARMADO	m ³	3.78	60.37	2,297.41	2.37	1,438.63	60.07%	0.00	0.00	0.00%	2.37	1,378.63	60.07%	1.31	918.86	48.00%
GRUPO DE BENTONITA ARMADO	m ³	37.78	18.49	697.69	22.65	417.69	60.07%	0.00	0.00	0.00%	22.65	417.69	60.07%	15.13	158.44	48.00%
GRUPO DE BENTONITA ARMADO	m ³	37.78	1.80	68.00	22.65	40.70	60.07%	0.00	0.00	0.00%	22.65	40.70	60.07%	15.10	37.19	48.00%
GRUPO DE ESCALERAS																
GRUPO DE ESCALERAS	kg	2,002.43	4.89	9,794.58	1,254.48	6,269.61	60.07%	0.00	0.00	0.00%	1,254.48	6,269.61	60.07%	822.97	3,859.74	48.00%
GRUPO DE ESCALERAS	m ²	74.38	44.61	3,322.58	44.62	1,992.55	60.07%	0.00	0.00	0.00%	44.62	1,992.55	60.07%	29.74	1,529.03	48.00%
GRUPO DE ESCALERAS	m ³	87.40	87.63	7,633.26	48.64	4,277.06	60.07%	0.00	0.00	0.00%	48.64	4,277.06	60.07%	29.94	15,973.90	48.00%
GRUPO DE ESCALERAS	m ²	74.36	10.14	754.61	44.62	432.41	60.07%	0.00	0.00	0.00%	44.62	432.41	60.07%	29.74	301.60	48.00%
GRUPO DE ESCALERAS	m ²	145.44	1.80	261.79	87.25	157.05	60.07%	0.00	0.00	0.00%	87.25	157.05	60.07%	58.18	104.72	48.00%
GRUPO DE ESCALERAS	m	33.66	11.25	376.50	14.18	158.30	61.00%	0.00	0.00	0.00%	14.18	159.20	60.07%	9.44	105.20	48.00%
GRUPO DE CONTRACCION DE CONCRETO ARMADO																
GRUPO DE CONTRACCION DE CONCRETO ARMADO	m ²	938.76	5.64	5,293.15	321.6	1,832.62	26.25%	547.21	87.04	74.25%	1,301.39	379.15	100.00%	0.00	-	8.00%
GRUPO DE CONTRACCION DE CONCRETO ARMADO	m ³	92.72	43.49	4,072.25	41.90	1,821.10	20.25%	5,231.14	1,301.83	74.25%	1,627.25	2,027.25	100.00%	0.00	-	8.00%
GRUPO DE CONTRACCION DE CONCRETO ARMADO	m ³	80.62	91.83	7,603.30	70.78	1,501.30	20.25%	5,426.58	59.86	74.25%	6,402.33	7,402.33	100.00%	0.00	-	8.00%
GRUPO DE CONTRACCION DE CONCRETO ARMADO	m ³	94.54	6.46	1,192.20	47.32	307.61	25.75%	865.25	21.41	74.25%	1,612.26	1,192.26	100.00%	0.00	-	8.00%
GRUPO DE CONTRACCION DE CONCRETO ARMADO	m ³	38.91	114.70	4,448.18	3.50	1,908.41	25.25%	4,787.77	26.81	74.25%	6,448.16	6,448.16	100.00%	0.00	-	8.00%
GRUPO DE CONTRACCION DE CONCRETO ARMADO	m ³	31.15	30.29	9,091.30	54.37	1,771.45	20.25%	5,109.62	108.78	74.25%	6,111.15	4,681.36	100.00%	0.00	-	8.00%
GRUPO DE CONTRACCION DE CONCRETO ARMADO	m ²	184.98	39.03	7,212.60	47.5	1,527.25	20.25%	3,305.36	137.34	74.25%	3,442.61	2,712.60	100.00%	0.00	-	8.00%
GRUPO DE CONTRACCION DE CONCRETO ARMADO	m ²	107.77	69.78	63,500.45	27.75	18,869.37	25.25%	48,630.80	65.02	74.25%	65,022.22	45,203.45	100.00%	0.00	-	8.00%
GRUPO DE CONTRACCION DE CONCRETO ARMADO	m ²	573.22	45.50	25,091.51	147.60	6,715.59	20.25%	18,365.50	429.62	74.25%	24,585.11	24,585.11	100.00%	0.00	-	8.00%
GRUPO DE CONTRACCION DE CONCRETO ARMADO	m ²	5,610.17	4.69	26,440.00	1,453.94	8,059.91	20.25%	18,389.20	4,217.53	74.25%	22,646.73	21,446.00	100.00%	0.00	-	8.00%
GRUPO DE CONTRACCION DE CONCRETO ARMADO	m	41.65	39.71	1,194.77	10.72	307.41	25.75%	897.86	20.93	74.25%	1,194.77	1,194.77	100.00%	0.00	-	8.00%
TOTAL COSTO OBRERO																
GASTOS GENERALES (10.00%)	SI			1,412,432.28		459,048.22	28.25%	1,063,822.28		87.64%	1,063,822.28	87.64%		68,944.17	4.07%	
UTILIZADO (21.47%)	SI			152,293.23		45,905.52	28.25%	107,103.23		67.64%	107,103.23	67.64%		5,004.48	4.07%	
SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO	SI			2,133,644.70		603,953.74	28.25%	1,483,358.68		67.64%	1,483,358.68	67.64%		86,828.10	4.07%	
TOTAL PRESUPUESTO	SI			2,133,644.70		603,953.74	28.25%	1,483,358.68		67.64%	1,483,358.68	67.64%		86,828.10	4.07%	

000313

CONSORCIO INAHUYA
Hilton Zola Tavares
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 93802

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
ING. OMB. GERMAN ANTONIO BARRA YOUNG
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUYA
Inose Vargas Llanos
71.09% REPRESENTANTE COMÚN

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 07
ESPECIALIDAD ARQUITECTURA.**



Obras: "MEJORAMIENTO DE SERVIDO DE EMBARQUE Y DESMORQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO"
 Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Control: N° 033.2030-GR-GR
 Proceso: LICITACION PUBLICA N° 033.2016-CO-GR- PRIMERA COMPACTORIA
 Referido a: S/3.393.744.11
 Centralista: CONSORCIO INAHUAYA
 Consultor: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 Plaza de Obras: 1800MS CALLEBARRIO
 Ubicación: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)

FABR.	DESCRIPCION	UNID	CANT	PIU	FISCAL	AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACUMULADO ACTUAL		VALOR POR VALORIZAR	%
						METASO	VALORIZADO	METASO	VALORIZADO	METASO	VALORIZADO		
02	ARMAZONAJA												
02 02 01	CONSTRUCCION DE PAVO DE BARRAS	m	123.12	2.45	24.54		123.12	311.44	108.00%	123.12	311.44	0.80	100.00%
02 02 01 01	BRINDAR PASOS Y VEREDAS DE 10"	m	35.82	130.42	2.097.70		35.82	4.603.18	108.00%	35.82	4.603.18	0.06	100.00%
02 02 01 02	CONSTRUCCION DE CERCADO DE ADMINISTRACION, COCINA, SERVIDOR ESTERIL Y SHEL	m	23.19	118.66	2.750.94		23.19	2.750.94	100.00%	23.19	2.750.94	0.00	100.00%
02 02 01 03	MURO DE LADRELO TIPO IV DE SOGA 0.60x1.20x5.45 CM 15X15 15cm	m ²	33.87	195.14	4.888.88		33.87	4.888.88	100.00%	33.87	4.888.88	0.00	100.00%
02 02 01 04	MURO DE LADRELO TIPO IV DE TOCA EN TIRADO 0.60x1.20x5.45 CM 20x20 CM	m ²	7.00	1.320.00	4.814.14		7.00	4.814.14	100.00%	7.00	4.814.14	0.00	100.00%
02 02 01 05	CONCRETO DE ALUMINO Y MELAMINE (TAMA PARA ESQRS TIPO 1) (m ² Ebn)	m ²						8.00	8.00%		8.00	0.00	100.00%
02 02 02	DEPORTE (DEPORTE Y VIGILANCIA)												
02 02 02 01	TAPAJOS INTERIOR DE MADERA COMORIBO 15 X15 CM	m ²	119.44	33.58	3.955.48		119.44	3.955.48	100.00%	119.44	3.955.48	0.06	100.00%
02 02 02 02	TAPAJOS SUPERFICIE DE COLUMNAS Y COLUMNAS CON CEMENTO ARMADO	m ²	30.35	30.35	2.855.30		30.35	2.855.30	100.00%	30.35	2.855.30	0.06	100.00%
02 02 02 03	TAPAJOS SUPERFICIE DE VIGAS, VIGETAS Y VIGETAS ALFEBER CON CEMENTO	m ²	175.19	45.97	8.153.59		175.19	8.153.59	100.00%	175.19	8.153.59	0.00	100.00%
02 02 02 04	REVESTIMIENTO DE BARRANDE	m ²	34.68	11.86	403.24		34.68	403.24	100.00%	34.68	403.24	0.00	100.00%
02 02 02 05	REVESTIMIENTO DE PONELANITO MODO COLORES PALLO BLACK SUPER DOLOR	m ²	87.54	39.35	811.74		87.54	811.74	100.00%	87.54	811.74	0.00	100.00%
02 02 02 06	CANDELABRO DE ALUMINO DISEÑOS DE COCINERO	m	6.83	13.85	88.85		6.83	8.00	0.00%	6.83	8.00	0.00	100.00%
02 02 03	CERAMICAS												
02 02 03 01	CIELO RASO CON PLANCHAS DE FORTIFICACION SUPERBORO AMM (RENTAMADO)	m ²	208.11	85.22	13.372.80		194.05	6.189.47	50.00%	208.11	13.512.80	0.00	8.00%
02 02 03 02	CONCRETO COMPACTADO DE CEMENTO ARENA	m ³	27.75	172.80	1.373.80		27.75	1.373.80	100.00%	27.75	1.373.80	0.06	100.00%
02 02 04	CONTORNADO DE 15 MM												
02 02 04 01	CONCRETO DE 15 MM	m ³	115.92	20.25	2.350.20		115.92	2.350.20	100.00%	115.92	2.350.20	0.00	8.00%
02 02 04 02	PISO DE PORCELANATO MODO COLORES PALLO SUPER WHITE LADISIM	m ²	42.60	84.16	8.103.60		42.60	8.103.60	100.00%	42.60	8.103.60	0.00	8.00%
02 02 04 03	PISO DE CERAMICA DE 30x30, ANGELE ENHUE NEGRO COLORES FREJUNA EBN	m ²	18.42	83.11	1.147.40		18.42	1.147.40	100.00%	18.42	1.147.40	0.00	8.00%
02 02 05	SOCALAS (COLUMNACION)												
02 02 05 01	CONCRETO DE FORTIFICACION MODO COLORES PALLO SUPER WHITE EBN	m ³	8.08	18.29	147.64		8.08	147.64	100.00%	8.08	147.64	0.00	8.00%
02 02 05 02	ZOCALO DE CEMENTO DE 30 X 30 DE MONOCOLOR FREJUNA EBN	m ²	41.33	68.39	2.822.84		41.33	2.822.84	100.00%	41.33	2.822.84	0.00	8.00%
02 02 06	CAJONERIAS DE MADERA												
02 02 06 01	PUERTA DE MADERA TORILLO MACHO EMPUJADA MARCO 0.90x2.00x2.00	m ²	3.00	1.118.24	3.358.28		3.00	3.358.28	100.00%	3.00	3.358.28	3.00	100.00%
02 02 06 02	PUERTA DE MADERA TORILLO MACHO EMPUJADA MARCO (1.00x2.00x2.00)	m ²	2.00	1.118.24	2.236.48		2.00	2.236.48	100.00%	2.00	2.236.48	3.00	100.00%
02 02 06 03	VENTANA DE MADERA TORILLO MACHO EMPUJADA MARCO (1.00x2.00x2.00)	m ²	20.29	229.29	4.635.27		20.29	4.635.27	100.00%	20.29	4.635.27	29.24	100.00%
02 02 06 04	COLUMNA DE MADERA DUBILLA 10x14x2.00 CM DE 2.00' CERRILLADO	m	62.30	37.70	2.332.10		62.30	2.332.10	100.00%	62.30	2.332.10	80.20	100.00%
02 02 06 05	BARRANDA DE MADERA DUBILLA 10x14x2.00 CM	m	15.78	53.32	838.76		15.78	838.76	100.00%	15.78	838.76	15.78	100.00%
02 02 07	CERAMICA												
02 02 07 01	SIENGA CERAMICA ALUMBRERA #14"	und	20.00	20.00	488.00		20.00	488.00	100.00%	20.00	488.00	20.00	100.00%
02 02 07 02	CERAMICA 30x30 (PISO) FUENTE O SIMILAR PAVILLO ALUMBRERA DE SIENGA #14"	und	5.00	112.50	562.50		5.00	562.50	100.00%	5.00	562.50	5.00	100.00%
02 02 08	PAINTURA												
02 02 08 01	PAINTURA IMPERMEANTE	m ²	60.00	2.00	1.200.00		60.00	1.200.00	100.00%	60.00	1.200.00	50.00	100.00%
02 02 08 02	PAINTURA LATEX EN MUEBLES INTERIORES Y EXTERIORES	m ²	118.54	11.10	1.315.94		118.54	1.315.94	100.00%	118.54	1.315.94	2.121.25	100.00%
02 02 08 03	PAINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS	m ²	211.00	12.00	2.532.00		211.00	2.532.00	100.00%	211.00	2.532.00	2.532.12	100.00%
02 02 08 04	PAINTURA LATEX EN PISO DE RASOS	m ²	335.80	10.00	3.358.00		335.80	3.358.00	100.00%	335.80	3.358.00	3.358.00	100.00%
02 02 08 05	PAINTURA BRANCO EN PUERTAS Y MUEBLES	m ²	8.87	31.30	278.19		8.87	278.19	100.00%	8.87	278.19	312.00	100.00%
02 02 08 06	PAINTURA BRANCO EN VENTANAS Y MUEBLES	m ²	25.25	31.30	790.58		25.25	790.58	100.00%	25.25	790.58	20.25	100.00%
02 02 08 07	PAINTURA BRANCO EN MUEBLES DE LADRELO RT Y LDT 2 MUEBLES (1 MUEBLE)	m ²	39.42	18.10	711.54		39.42	711.54	100.00%	39.42	711.54	39.42	100.00%
02 02 09	COCCINA												
02 02 09 01	CONCRETO DE CALAMUCHI DE 0.90x3.00 (p=6mm)	m ²	203.11	25.83	5.246.33		203.11	5.246.33	100.00%	203.11	5.246.33	5.00	0.00%
02 02 10	CONCRETO												
02 02 10 01	AVANCE CONSTRUCCION EMBARCADERO CON SUELO DE POLIURETANO	m	45.00	10.00	450.00		45.00	450.00	100.00%	45.00	450.00	45.00	100.00%
02 02 10 02	BRINDAR PASOS DE 10"	m	118.74	3.42	408.16		118.74	408.16	100.00%	118.74	408.16	0.00	0.00%
02 02 10 03	PLAZA PARA IDENTIFICACION DE AMERITAS 20x30x40x50 (Barrido)	und	1.00	64.58	64.58		1.00	64.58	100.00%	1.00	64.58	64.58	100.00%
02 02 11	PAJARRA												
02 02 11 01	PISO CON ACABADO DE CONCRETO MACIZO (pelo rugoso 15x15x20x40x50)	m ²	203.35	85.00	17.284.75		203.35	17.284.75	100.00%	203.35	17.284.75	24.00	100.00%
02 02 11 02	PISO DE MORTERO (CIMENTACION) 10x10x20x40x50	m ²	71.45	41.10	2.957.05		71.45	2.957.05	100.00%	71.45	2.957.05	71.45	100.00%
02 02 11 03	BARRAS DE FERRO FUEGO CON REBRO Y ESPECIAL DE MUEBLES DUBILLA 10x14x2.00	m	5.00	500.00	2.500.00		5.00	2.500.00	100.00%	5.00	2.500.00	5.00	100.00%

CONSORCIO INAHUAYA
 Hilton Inahuaya
 RESIDENCIAL DE OBRA
 C/D N° 936.67

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
 ING. GERMAN ANTONIO BURGAYONG
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA
 Jose Higinio Vargas Llanos
 REPRESENTANTE COMUN

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 07
ESPECIALIDAD ARQUITECTURA.**

Obra: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO"
Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Contrato: N° 031-2020-GR-LOR
Proceso: LICITACION PUBLICA N° 031-2019-CSD-GR-LOR PRIMERA CONVOCATORIA.
Numero de Obra: 57 2318 744 11
Contratista: CONSORCIO INAHUAYA
Plazo de Obra: 180 DIAS CALENDARIO
Ubicacion: (LORETO) - (UCAVALI) - (INAHUAYA)



FAC.	DESCRIPCION	MID	CANT	PU	FISCAL	AVANCE REAL		AVANCE ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE ACUMULADO ACTUAL		MAYOR POR VALORIZAR		
						METRADO	VALORIZADO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	
02 05 01 05	BRUNDA DE 1.5 CM	m	37.60	8.97	371.31	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	37.60	33.11	100.00%
02 05 01 06	REJILLAS PAVAS (6x2x2x2x2x2x2)	m ²	109.20	41.15	4,485.13	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	109.20	4,485.13	100.00%
02 05 01 07	PROF DE MORTERO CEMENTO FORTALECIDO 3 COLONIAS E=4cm	m ²	267.28	95.80	25,567.28	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	267.28	25,567.28	100.00%
02 05 01 08	PROF CONJUNTOS DE CONCRETO BUNDO (20cm High) (E= 20cm x 20cm x 40cm)	m	2,187.43	8.83	19,305.19	-	-	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	2,187.43	19,305.19	100.00%
02 05 01 09	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 10	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 11	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 12	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 13	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 14	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 15	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 16	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 17	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 18	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 19	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 20	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 21	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 22	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 23	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 24	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 25	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 26	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 27	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 28	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 29	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 30	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 31	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 32	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 33	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 34	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 35	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 36	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 37	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 38	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 39	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 40	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 41	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 42	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 43	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 44	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 45	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 46	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 47	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 48	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 49	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 50	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 51	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 52	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 53	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 54	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 55	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 56	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 57	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 58	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 59	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 60	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 61	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 62	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 63	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 64	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 65	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 66	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 67	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64	4,187.49	100.00%	100.00%	4,187.49	100.00%	6.00	-	0.00%
02 05 01 68	BRUNDA DE 1.5 CM	m	137.44	32.56	4,485.13	707.64								

PANEL FOTOGRAFICO

EN LA FOTO SE APRECIA LOS PROTOCOLOS Y LA CHARLA DE LA LICENCIADA EM EMFERMERIA



CONSORCIO INAHUAYA
Jose Heinz Vargas Llanos

Jose Heinz Vargas Llanos
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
German Antonio Burga Young

ING CIVIL GERMAN ANTONIO BURGA YOUNG
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO INAHUAYA
Hilton Zapata Távora

Hilton Zapata Távora
RESIDENTE DE OBRA
C.P. N° 93662

• 000064

VISTA DE ENTRAMADO DE TECHO DE OFICINA DE ADMINISTRACION



VISTA DE PORTADA PRINCIPAL

CONSORCIO INAHUAYA
Jose Heinz Vargas Llanos

Jose Heinz Vargas Llanos
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
German Antonio Burga Young

ING CIVIL GERMAN ANTONIO BURGA YOUNG
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA
Hilton Zepata Tavera

Hilton Zepata Tavera
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 93682

VISTA DE ESCALINATA



COLOCACION DE ACERO EN MUROS

CONSORCIO INAHUAYA

.....

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

.....
ING. RAUL PEDRANI ANTONIO RIVERA YOUNG

CONSORCIO INAHUAYA

.....
Hilton Zapata Tavares

VACEO DE SARDINELES EN PLAZUELA Y COLOCACION DE VARANDAS



COLOCACION DE ACERO EN SARDINELES EN AREA VERDE DE PLAZUELA

VERIFICACION DE ENCOFRADO DE SARDINEL

CONSORCIO INAHUAYA
[Signature]

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
[Signature]

CONSORCIO INAHUAYA
[Signature]
Elián Zúñiga Tavera

VISTA PANORAMICA DE
MODULO
ADMINISTRATIVO



CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO
German Young
ING. CIVIL GERMAN ANTONIO BORGA YOUNG
JEFE DE SUPERVISION



VISTA DE COLUMNAS EN GLORIETA

CONSORCIO INAHUAYA
Hilton Tavera

CONSORCIO INAHUAYA
Hilton Tavera
RESIDENTE DE OBRA
C/P N° 93662