



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

A)	VALORIZACION (Monto Bruto)		580,374.48
	DESCUENTOS :		
	ADELANTO DIRECTO	58,037.45	
	AMORTIZACION MATERIALES	126,696.32	184,733.77
		S/.	395,640.71
B)	REAJUSTE PRESENTE VALORIZ. (Monto bruto)		11,607.49
	DEDUCCIONES		
	MONTO NETO LIQUIDABLE		S/.
			11,607.49
C)	REGUL. REAJUSTE VAL. N° (N-1)		
	DEDUCCIONES		
	Regularizac.	_____	
	Anterior	_____	
	MONTO NETO LIQUIDABLE		S/.
D)	REGUL. REAJUSTE VAL. N° (N-1)		S/.

MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA:

VALORIZACION NETA N° 01	395,640.71
REAJUSTES NETOS	11,607.49
GARANTIA DE F. CUMPLIM,	
SUB TOTAL	407,248.20
I.G.V.	

TOTAL	S/.	407,248.20
--------------	-----	------------



 Greth Madalcena Del Prado Zapata Espinoza
 ING. CIVIL
 R. CIP. N° 211312



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ En concordancia con la Cláusula Cuarta del Contrato N°031-2020-GRL-GRI, del Contratista describe lo siguiente: La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en soles, en periodos de valorización mensuales.
- ✓ Según lo estipulado en el artículo 194° del RLCE, las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el Supervisor y el Contratista.
- ✓ Bajo ese contexto, el Supervisor presenta la valorización de Obra N°005 correspondiente al mes de enero 2021, aprobandos los metrados ejecutados en obra, conforme a lo estipulado en el contrato N°031-2020-GRL-GRI.
- ✓ De acuerdo a la documentación presentada por el Supervisor, donde éste aprueba los metrados ejecutados y da conformidad a la valorización presentada por el contratista, se recomienda a la Gerencia Regional de infraestructura tramitar el pago de la valorización de obra N°005 correspondiente al mes de enero 2021, por el monto **S/.407,248.20** cuatrocientos siete mil doscientos cuarenta y ocho con **20/100** soles.

Atentamente



Gruby Madeleine Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 211312

MADELEINE ZAPATA ESPINOZA
Ing. Civil – Coordinadora de Obra

CONSORCIO P&B - SUPERVISION

RUC: 20606687096

Dirección: Calle Iquitos N° 288

Iquitos, 05 de febrero del 2021

CARTA N° 028 - CP&B - 2020/La libertad

Señor:

ING. EDI RUIZ ZARATE

Gerente de Obras e Infraestructura
Gobierno Regional de Loreto

Presente. -

Asunto :
Referencia :

PAGO DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 05 - ENERO 2021
a) Carta N° 003-2021-CLDO recibida el 04.FEB.2021
b) OBRA: " MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA / CA. GARCILAZO), CA. SAN ROMAN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, PSJE. SESQUICENTENARIO, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO"

De mi consideración:

Por medio del presente, se hace llegar la Valorización de Obra N° 05 del mes de ENERO del 2021 por el periodo de 31 días calendarios, el cual está conforme y tiene la siguiente estructura

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 05 -ENERO-2021

a.- PRESUPUESTO BASE CON IGV	S/.	13,636,715.28
b.- MONTO CONTRATADO SIN IGV	S/.	11,899,568.92
1.- VALORIZACION DE OBRA N° 05 -ENERO .2021	S/.	580,374.48
2.- AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO	S/.	-58,037.45
3.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES	S/.	-126,696.32
SUB TOTAL	S/.	395,640.71
4.- REAJUSTE VALORIZACION N° 05 - ENERO.2021	S/.	11,607.49
5.- DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDE	S/.	-
MONTO A FACTURAR	S/.	407,248.20
6.- RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO	S/.	-
7.- AVANCE ACUMULADO	13.06%	
MONTO NETO A PAGAR:	S/.	407,248.20

El contratista tiene un avance acumulado al mes de ENERO del 2021 de 13.06%, y el avance acumulado programado indica 13.18% por lo tanto, la obra está **ATRASADA** en 0.12%, pero como está por encima del 80% del avance acumulado programado, NO se está solicitando la reprogramación de obra vigente, este atraso se debe a que el contratista NO ha culminado ni laborado en partidas que estaban programados su ejecución en este mes enero 2021.

Es todo cuanto informo a su Despacho, y lo elevo para su trámite consiguiente.

Atentamente,

PROVEIDO N°

A: S654C
PARA: Atención

05/02/21



CONSORCIO P&B
KARLO'S MIJAIL CONTOGURIS POMA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA





CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE

Dirección: Av. Freyre N° 1540 – Punchana

RUC: 20606354071

consorciolibertadordelorientegmail.com

CEL.: 978995998 - 929603150

Iquitos, 04 de febrero del 2021.

CARTA N° 003-2021-CLDO

Señores:

Ing. Ángel PORTILLO JANGE

Jefe de Supervisión.

**Asunto: PRESENTACION DE VALORIZACION N° 05– DE ENERO
2021**

**Obra: Mejoramiento de la Calle Libertad (tramo Jr. Castilla/ca.
Garcilazo, Ca. San Román, Ca. Atlántida, Psj.
Independencia, Sesquicentenario, calle Palmeras, y Psj.
22 de Setiembre, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas
- Loreto.**

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes, para saludarles, así como, remitirles la documentación que sustenta la **valorización N° 05**, correspondiente al mes de **ENERO 2021**, de la obra que indica la referencia, para su revisión y aprobación.

Sin otro en particular, y agradeciendo su atención al presente, y esperando que la solicitud sea atendida oportunamente nos suscribimos de ustedes.

Atentamente;

**CONSORCIO LIBERTADOR
DEL ORIENTE**

JUAN CARLOS HIDALGO PIÑA
Representante Común

CUADRO DE VALORIZACION N° 05 (Enero '2021)

MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLAVICA, GARCILAZU, S.A. SAN ROMÁN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, SESQUICENTENARIO, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYANAS - LORETO

Objeto : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Autor : CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE
 Domicilio : Calle Libertad Distrito : IQUITOS Departamento : LORETO

Fecha de Supervisión : Ing. ANGEL PORTILLO JANGE
 Plazo de Ejecución : 360 días calendario
 Residente : Ing. Glimmer Ivan Ulloa Bocanegra
 Fecha Avance : Enero 2021

PRESUPUESTO REFERENCIAL CONTRATADO										AVANCES			
Descripción	Und.	Meitrado	P. Unitario	Parcial	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO		
					Meitrado	Monio	Meitrado	Monio	Meitrado	Monio	Meitrado	Monio	
RESUPUESTO CON PRECIOS PACTADOS													
BRAS PROVISIONALES													
Artel de Obra de 8.50 x 3.60 m. (Gigantografía) c/ bastidor	und	1.00	1,471.18	1,471.18	1.00	1,471.18	-	0.00%	1.00	1,471.18	100.00%	-	
quiler de Almacén y Oficina	mes	12.00	800.00	9,600.00	3.00	2,400.00	800.00	8.33%	4.00	3,200.00	33.33%	6,400.00	
Inque de almacenamiento de agua capacidad de 2500 lt	und	6.00	1,000.00	6,000.00	2.00	2,000.00	-	0.00%	2.00	2,000.00	33.33%	4,000.00	
ansporte de Materiales y Herramientas	ton	3,145.38	40.00	125,815.20	992.79	39,711.60	3,134.00	2.49%	1,071.14	42,845.60	34.05%	82,969.60	
svilización y Desmovilización de Maquinaria y Equipos	vje	2.00	5,000.00	10,000.00	1.00	5,000.00	-	0.00%	1.00	5,000.00	50.00%	5,000.00	
SABAJOS PRELIMINARES													
Impieza de Terreno Manual	m2	35,008.00	1.39	48,661.12	16,667.92	23,168.41	892.02	1.83%	17,309.66	24,060.43	49.44%	24,600.69	
trazo, Nivel y Replanteo	m2	35,008.00	1.91	66,865.28	12,571.65	24,011.85	-	0.00%	12,571.65	24,011.85	35.91%	42,853.43	
remoción de Pavimento Existente	m3	60.25	11.60	698.90	-	-	174.35	24.95%	15.03	174.35	24.95%	524.55	
remoción de Vereda existente de mortero simple	m2	3,272.65	6.94	22,712.19	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	22,712.19	
remoción de Gambola y canal existente de mortero armado (con equipo)	m3	778.61	11.60	9,031.88	180.62	2,095.19	-	0.00%	180.62	2,095.19	23.20%	6,936.68	
remoción de Sumideros	und	21.00	35.72	750.12	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	750.12	
remoción de Buzones	und	25.00	296.03	7,400.75	11.00	3,256.33	-	0.00%	11.00	3,256.33	44.00%	4,144.42	
tefrido de Arbutos	und	13.00	107.07	1,391.91	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1,391.91	
reubicación de Postes de Concreto Armado de Electro Oriente	und	17.00	2,320.00	39,440.00	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	39,440.00	
tefrido de Tubería existente de agua 2" y 3"	m	1,442.07	10.51	15,156.16	193.50	2,033.69	-	0.00%	193.50	2,033.69	13.42%	13,122.47	
tombao para eliminación de aguas filtrantes y Pluviales	dia	180.00	59.23	10,661.40	14.00	829.22	473.84	4.44%	22.00	1,303.06	12.22%	9,358.34	
ñealización y Mantenimiento Vial durante ejecución de Obra	und	1.00	3,490.02	3,490.02	0.23	802.70	279.20	8.00%	0.31	1,081.91	31.00%	2,408.11	
labilización de Toldos Para la Lluvia	und	6.00	600.00	3,600.00	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	3,600.00	
renaje Auxiliar con Tub 6" emp y/o Enterradas	m	3,094.07	34.53	106,838.24	784.77	27,098.11	16,277.44	15.24%	471.40	43,375.55	40.60%	63,462.69	
xcavación Manual de Zanja para Drenaje Auxiliar con Tub 6"	m3	1,299.51	39.66	51,538.57	329.81	13,080.26	7,852.28	15.24%	197.99	20,932.55	40.62%	30,606.02	
erfilado de Fondo de Zanja para Drenaje Auxiliar con Tub 6"	m2	1,856.44	4.21	7,815.61	464.98	1,957.57	1,190.78	15.24%	262.84	3,148.32	40.28%	4,667.29	
relleno con Material Propio Seleccionado	m3	1,203.59	28.51	34,314.35	87.54	2,495.77	6,862.36	20.00%	328.24	9,358.12	27.27%	24,956.23	
eliminación de Material proveniente de la demolición	m3	3,350.80	11.89	39,841.01	257.00	3,055.73	232.21	0.58%	276.53	3,287.94	8.25%	36,553.07	
eliminación de Material Excedente de Drenaje Auxiliar	m3	1,559.45	15.87	24,748.47	395.77	6,280.87	3,770.39	15.23%	633.35	10,051.26	40.61%	14,697.21	
DIVIUMIENTO DE TIERRAS													
ORTES Y EXCAVACIONES													
orte de terreno a Nivel de Sub rasante con tractor D-6 140 HP	m3	10,051.99	11.70	117,608.28	2,735.85	32,009.45	9,359.65	7.96%	799.97	41,369.09	35.18%	76,239.19	
bre excavación debajo de sub rasante	m3	5,074.57	5.93	30,092.20	671.70	3,963.18	3,251.12	10.80%	548.25	7,234.30	24.04%	22,857.90	
ccavación Manual para Vereda	m3	2,267.02	40.05	90,794.15	56.19	2,250.41	-	0.00%	-	2,250.41	2.48%	88,543.74	
VELACIONES													
onformación a Nivel de Sub rasante	m3	17,831.66	4.00	71,326.64	1,993.31	7,973.24	5,201.24	7.29%	1,300.31	13,174.48	18.47%	58,152.16	
onformación a Nivel de Canal	m3	3,739.81	4.00	14,959.24	553.13	2,212.52	-	0.00%	-	2,212.52	14.79%	12,746.72	
ILLENOS													
illeno de Sobre excavación debajo de sub rasante, con material de préstamo A-3	m2	3,120.67	57.47	179,344.90	346.85	19,933.47	18,950.73	10.57%	329.75	38,884.20	21.68%	140,460.70	
illeno Manual de Veredas	m3	1,806.80	76.04	137,389.07	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	137,389.07	
IMINACIONES													
liminación de Material Excedente a una Distancia = 3Km + 20% esponjamiento	m3	20,872.30	11.89	248,171.65	4,156.48	49,420.55	19,236.36	7.75%	5,774.34	68,656.90	27.67%	179,514.74	

259

ING. SUPERVISOR
ANGEL PORTILLO JANGE
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 63406

CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE
 Glimmer Ivan Ulloa Bocanegra
 INGENIERO CIVIL
 Reg. M. CIP N° 63721

CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE
JUAN CARLOS HIDALGO PIÑA
 Representante Común