



“Año de la Universalización de la Salud”

**RESUMEN DE LA VALORIZACION:**

- El contratista en el mes de febrero del 2021 (del 01.02.2021 al 28.02.2021) presenta el siguiente detalle de su valorización N° 08:

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/IGV	VALORIZACION			SALDO
		ACUMULADA ANTERIOR	ACTUAL Febrero.2021	ACUMULADO ACTUAL	
<b>A: VALORIZACION CONTRACTUAL (V):</b>	<b>24,444,251.71</b>	<b>9,695,429.27</b>	<b>1,002,865.02</b>	<b>10,698,294.29</b>	<b>13,745,957.42</b>
<b>OBRA DEL CENTRO DE CONTINGENCIA</b>					
FORMULA 01: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINAR	462,161.87	417,864.99	9,488.92	427,353.91	34,807.96
FORMULA 02: ESTRUCTURA	1,021,318.98	900,507.58	29,168.74	929,676.32	91,642.66
FORMULA 03: ARQUITECTURA	567,157.36	20,499.80	13,836.62	34,336.42	532,820.94
FORMULA 04: INSTALACIONES SANITARIAS	43,104.68	10,635.86	628.83	11,264.69	31,839.99
FORMULA 05: INSTALACIONES ELECTRICAS	123,891.15		10,452.80	10,452.80	113,438.35
<b>OBRA DEL CENTRO DE SALUD</b>			-		-
FORMULA 06: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINAR	2,317,329.17	1,862,939.02	164,137.76	2,027,076.78	290,252.39
FORMULA 07: ESTRUCTURA	8,442,050.39	6,367,912.86	761,210.31	7,129,123.17	1,312,927.22
FORMULA 08: ARQUITECTURA	3,750,945.97	11,041.03	-	11,041.03	3,739,904.94
FORMULA 09: INSTALACIONES SANITARIAS	410,099.18	104,028.11	-	104,028.11	306,071.07
FORMULA 10: INSTALACIONES ELECTRICAS	1,583,268.14		13,941.05	13,941.05	1,569,327.09
FORMULA 11: COMUNICACIONES	968,808.36		-	-	968,808.36
FORMULA 12: INSTALACIONES MECANICAS	1,488,101.73		-	-	1,488,101.73
EQUIPAMIENTO MÉDICO	3,266,014.73		-	-	3,266,014.73
<b>AVANCE FISICO DE OBRA</b>	<b>100.00%</b>	<b>39.66%</b>	<b>4.10%</b>	<b>43.77%</b>	<b>56.23%</b>
<b>B: REAJUSTES</b>		<b>426,996.55</b>	<b>-</b>	<b>426,996.55</b>	
<b>OBRA DEL CENTRO DE CONTINGENCIA</b>					
FORMULA 01: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y S		9,370.16	-	9,370.16	
FORMULA 02: ESTRUCTURA		42,494.30	-	42,494.30	
FORMULA 03: ARQUITECTURA		-	-	-	
FORMULA 04: INSTALACIONES SANITARIAS		-	-	-	
FORMULA 05: INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-	-	
<b>OBRA DEL CENTRO DE SALUD</b>					
FORMULA 06: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y S		90,417.31	-	90,417.31	
FORMULA 07: ESTRUCTURA		284,714.78	-	284,714.78	
FORMULA 08: ARQUITECTURA		-	-	-	
FORMULA 09: INSTALACIONES SANITARIAS		-	-	-	
FORMULA 10: INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-	-	
FORMULA 11: COMUNICACIONES		-	-	-	
FORMULA 12: INSTALACIONES MECANICAS		-	-	-	
<b>C: DEDUCCIONES</b>		<b>179,897.86</b>	<b>-</b>	<b>179,897.86</b>	
<b>C.1 DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO N°01</b>					
<b>OBRA DEL CENTRO DE CONTINGENCIA</b>					
FORMULA 01: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y S		371.73	-	371.73	
FORMULA 02: ESTRUCTURA		4,215.54	-	4,215.54	
FORMULA 03: ARQUITECTURA		97.33	-	97.33	
FORMULA 04: INSTALACIONES SANITARIAS		67.20	-	67.20	
FORMULA 05: INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-	-	
<b>OBRA DEL CENTRO DE SALUD</b>					
FORMULA 06: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y S		13,302.69	-	13,302.69	
FORMULA 07: ESTRUCTURA		31,634.46	-	31,634.46	
FORMULA 08: ARQUITECTURA		52.32	-	52.32	
FORMULA 09: INSTALACIONES SANITARIAS		667.51	-	667.51	
FORMULA 10: INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-	-	
FORMULA 11: COMUNICACIONES		-	-	-	
FORMULA 12: INSTALACIONES MECANICAS		-	-	-	

*[Handwritten signature]*  
Nidia Concha García Ramírez  
Ingeniero Civil  
CIP N° 73433



“Año de la Universalización de la Salud”

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/IGV	VALORIZACION			SALDO
		ACUMULADA ANTERIOR	ACTUAL Febrero.2021	ACUMULADO ACTUAL	
<b>C.1 DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO N°02</b>					
<b>OBRA DEL CENTRO DE CONTINGENCIA</b>					
FORMULA 01: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y S		-3.35	-	-3.35	
FORMULA 02: ESTRUCTURA		28.27	-	28.27	
FORMULA 03: ARQUITECTURA		8.79	-	8.79	
FORMULA 04: INSTALACIONES SANITARIAS		4.48	-	4.48	
FORMULA 05: INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-	-	
<b>OBRA DEL CENTRO DE SALUD</b>					
FORMULA 06: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y S		171.57	-	171.57	
FORMULA 07: ESTRUCTURA		344.64	-	344.64	
FORMULA 08: ARQUITECTURA		4.19	-	4.19	
FORMULA 09: INSTALACIONES SANITARIAS		38.89	-	38.89	
FORMULA 10: INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-	-	
FORMULA 11: COMUNICACIONES		-	-	-	
FORMULA 12: INSTALACIONES MECANICAS		-	-	-	
<b>C.3 DEDUCCION POR ADELANTO MATERIALES N°01</b>					
<b>OBRA DEL CENTRO DE CONTINGENCIA</b>					
FORMULA 01: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y S		2,853.08	-	2,853.08	
FORMULA 02: ESTRUCTURA		8,101.12	-	8,101.12	
FORMULA 03: ARQUITECTURA		283.57	-	283.57	
FORMULA 04: INSTALACIONES SANITARIAS		-	-	-	
FORMULA 05: INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-	-	
<b>OBRA DEL CENTRO DE SALUD</b>					
FORMULA 06: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y S		5,758.56	-	5,758.56	
FORMULA 07: ESTRUCTURA		107,243.54	-	107,243.54	
FORMULA 08: ARQUITECTURA		379.90	-	379.90	
FORMULA 09: INSTALACIONES SANITARIAS		-	-	-	
FORMULA 10: INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-	-	
FORMULA 11: COMUNICACIONES		-	-	-	
FORMULA 12: INSTALACIONES MECANICAS		-	-	-	
<b>C.4 DEDUCCION POR ADELANTO MATERIALES N°02</b>					
<b>OBRA DEL CENTRO DE CONTINGENCIA</b>					
FORMULA 01: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y S		-	-	-	
FORMULA 02: ESTRUCTURA		-3,769.20	-	-3,769.20	
FORMULA 03: ARQUITECTURA		-	-	-	
FORMULA 04: INSTALACIONES SANITARIAS		-	-	-	
FORMULA 05: INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-	-	
<b>OBRA DEL CENTRO DE SALUD</b>					
FORMULA 06: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y S		-	-	-	
FORMULA 07: ESTRUCTURA		8,041.03	-	8,041.03	
FORMULA 08: ARQUITECTURA		-	-	-	
FORMULA 09: INSTALACIONES SANITARIAS		-	-	-	
FORMULA 10: INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-	-	
FORMULA 11: COMUNICACIONES		-	-	-	
FORMULA 12: INSTALACIONES MECANICAS		-	-	-	
<b>VALORIZACION BRUTA (VB) = A + B - C</b>		<b>9,942,527.96</b>	<b>1,002,865.02</b>	<b>10,945,392.98</b>	
<b>D: AMORTIZACIONES</b>	9,777,700.69	3,659,909.45	401,153.91	4,061,063.36	5,716,637.33
D.1 AMORTIZACION DEL ADEL. DIRECTO N°01	2,444,425.17	969,542.92	100,286.50	1,069,829.42	1,374,595.75
AMORTIZACION DEL ADEL. DIRECTO N°02	1,222,212.59	386,310.53	50,143.25	436,453.78	785,758.81
D.2 AMORTIZACION DEL ADEL. MATERIALES N°01	4,888,850.34	1,886,921.76	200,608.04	2,087,529.80	2,801,320.54
AMORTIZACION DEL ADEL. MATERIALES N°02	1,222,212.59	417,134.24	50,116.12	467,250.36	754,962.23
<b>VALORIZACION NETA (VN=VB-D)</b>		<b>6,282,618.51</b>	<b>601,711.11</b>	<b>6,884,329.62</b>	
<b>E: RETENCIONES</b>					
MULTA POR ATRASO DE OBRA		-	-	-	
<b>F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>					
EN EFECTIVO (VN-E)		6,282,618.51	601,711.11	6,884,329.62	
EN I.G.V. (18 %*VN)		-	-	-	
<b>MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA</b>			<b>S/. 601,711.11</b>		
<b>Son: SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS ONCE Y 11/100 SOLES</b>					



"Año de la Universalización de la Salud"

#### IV CONCLUSION

- Se ha cumplido con presentar toda la documentación pertinente de la Valorización N° 08 del Contratista, correspondiente al 28 de Febrero 2021.
- De acuerdo al CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA vigente; el porcentaje de avance programado acumulado para el mes de Febrero 2021 es de 47.13% y el avance acumulado ejecutado al 28.02.2021 es de 43.77%; por lo tanto, la obra se encuentra **atrasada** en un 3.36 %.

#### V RECOMENDACION

- Continuar con el trámite respectivo para el pago de la Valorización de Obra N° 08, del 01 al 28 de Febrero del 2021, correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Nicia Corin García Ramírez  
Ingeniera Civil

Ing. Nicia Corin García Ramírez  
Coordinador de Obra  
CIP: 73438



# CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

09 MAR 2021

Hora: 10-24-PM Firma: [Signature]

Reg. N°

000328

Islandia, 05 de marzo de 2021

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Sub Gerencia de Supervisión y Control

5072

09 MAR 2021

Hora: Fecha: [Signature]

CONTROL INSCRIPCIÓN

CARTA N° 007-2021-CSI

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Av. Abelardo Quiñones Km 1.5-Belen  
Presente.-

- ATENCION : Ing. Corín García Ramírez  
COORDINADORA DE OBRA.
- ASUNTO : Remite, Valorización de Obra N° 08, FEB-2021.
- REFERENCIA : a).- Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE C.S. ISLANDIA DEL YAVARI, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILA - LORETO"
- b).- INFORME N° 003 - 2021.C.S.I./jvc

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, hacerle llegar la VALORIZACION DE OBRA N° 08, de los trabajos realizados durante el mes de FEBRERO del 2021, por el CONSORCIO ISLANDIA 2, de la obra indicada en la referencia a), con la conformidad proporcionada por el jefe de Supervisión de mi representada, con el documento de la referencia b), según el detalle siguiente.

Contratista	:	CONSORCIO ISLANDIA 2
Ejecución de obra	:	mes de diciembre -2020.
Monto contratado	:	S/. 24'444,4251.71.
Plazo de ejecución	:	450 días calendario.
Avance de obra ejecutado	:	
Acumulado	:	43.77 %
Avance de obra programado	:	
Acumulado	:	47.13 %
Estado de la obra	:	Atrasado dentro del margen de tolerancia..
Monto neto a pagar al Contratista	:	S/. 601,711.11.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Sub Gerencia de Supervisión y Control

09 MAR 2021

Fecha: 05072 Hora: 2:46PM

N° Reg:

**SON: SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ONCE con 11/100 SOLES.**

Es lo que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Sin otro particular me suscribo de Ud.

Atentamente.

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

[Signature]

KEYKO MILAGROS PAREDES NUÑEZ  
REPRESENTANTE COMUN

PROVEIDO N° 5072

A: 5034 C - 014

PARA: [Signature]

09/03/2021





# CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

000327

## INFORME N° 003-2021 - C.S.I./jvic

A : **CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA**  
**SRTA. KEYKO MILAGROS PAREDES NUÑEZ**  
Representante Común.

DE : **ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA**  
Jefe de Supervisión

ASUNTO : **Conformidad de Valorización de Obra N° 08, FEBRERO -2021**  
Obra Contractual

Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE C.S. ISLANDIA DEL YAVARI, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILA - LORETO".

REFERENCIA : **CARTA N° 006 -2021.**

FECHA : **05 de Marzo del 2021.**

*Recibido*  
*05/03/21*

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

*[Signature]*  
KEYKO MILAGROS PAREDES NUÑEZ  
REPRESENTANTE COMUN

De mi consideración:

Por medio del presente, le hago llegar mi más cordial saludo y a la vez remito la información sobre la Valorización de Obra N° 08 del periodo del mes de FEBRERO 2021, presentado por el contratista CONSORCIO ISLANDIA 2, con el documento de la referencia.

### 1. FICHA TECNICA DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE C.S. ISLANDIA DEL YAVARI, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILA - LORETO".

UBICACIÓN : LOCALIDAD ISLANDIA, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILA - LORETO".

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

PROCESO DE SELECCION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2019-CSO-GRL (1ra Convocatoria). DERIVADA DE LP N° 016-2019-CSO-GRL.

SISTEMA DE CONTRATACION : A SUMA ALZADA

CONTRATISTA : CONSORCIO ISLANDIA 2.

REPRESENTANTE COMUN : SR. MAYER VILCA BARBARÁN

RESIDENTE : ING. ING. JULIO CÉSAR VELA CARRASCO – REG CIP 80861

CONTRATO : 024-2019-GRL-GGR-GRL

MONTO CONTRATADO : S/. 24, 444,251.71 sin IGV

FIRMA DE CONTRATO : 29 de noviembre del 2019

ENTREGA DE TERRENO : 14 de diciembre del 2019

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA  
*[Signature]*  
ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA  
JEFE DE SUPERVISION C.I.P. N° 34136

