

Iquitos, 26 de marzo del 2021

INFORME N° 009-2021-CONSORC. CONSULTOR B&P


A : ING. RAUL FLORES AQUEPUCHO
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO



Asunto : Levantamiento de Observaciones Valorización de Avance de Obra N° 09
Mes de febrero 2021

Referencia : Carta N° 345-2021-GRL-GRI-SGSyC de recepcionada el 25.Mar.2021
Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE
INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P. N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD
DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO"
Carta N°005-2021-CONSORCIOREQUENILLO, recepcionada el 26.Mar.2021

Contratista : CONSORCIO REQUENILLO
Consultor : CONSORCIO CONSULTOR B&P



De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de informar a su despacho que, de acuerdo a lo indicado en la referencia, se ha efectuado el levantamiento de observaciones a la Valorización mensual N°09 – Febrero del 2021, la misma que se encuentra conforme en sus cálculos, por lo que es procedente proseguir con el trámite para su respectiva cancelación por un monto ascendente a la suma de S/. Nuevos Soles, cuyo detalle es el siguiente:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Valorización N°09 – febrero del 2021 (13.45%) | S/ 752,772.78 |
| 2. Reajuste de Valorización N° 09 | 51,443.52 |
| 3. Amortización Adelanto Directo | 0.00 |
| 4. Amortización Adelanto de Materiales | 377,644.94 |
| 5. SUB TOTAL | 426,571.36 |
| 6. I.G.V | 76,782.84 |
| NETO A PAGAR | S/ 503,354.20 |

La obra se encuentra en ejecución y cuenta con un avance físico acumulado de 94.52% y un avance parcial a febrero del 2021 de 13.45% la misma que se encuentra a un ritmo retrasado, respecto al nuevo Cronograma de Avance de Obra Valorizado.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y se dé el trámite respectivo.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTOR B&P

Nataly Roos Padilla Pinchi
REPRESENTANTE LEGAL





**CONSORCIO
REQUENILLO**

CARGO

JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC

RUC: 20567140220
RUC: 20541181556

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Iquitos, 26 de marzo del 2021

CARTA N°005-2021-CONSORCIOREQUENILLO

Señores,
CONSORCIO CONSULTOR B&P
Calle Távara - 442 - Iquitos

Atención:
Jefa de Supervisión
Ing. Jeanine Maribel Castillo Romaina
Presente. -

Asunto: **REMITO VALORIZACIÓN DE OBRA N°09 – FEBRERO 2021**

Referencia: Obra: "Mejoramiento del servicio educativo en los niveles de inicial y primaria de la I.E.I.P N°60640, Barrio Requenillo, Ciudad de Requena, Distrito de Requena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto"

De mi especial consideración;

Por la presente, le saludo muy cordialmente y al mismo tiempo, en aplicación del art. 194° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, remitimos a vuestro despacho la **Valorización de obra N°09 – FEBRERO 2021**; para su evaluación, aprobación y trámite correspondiente, siendo el monto formulado lo siguiente:

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Valorización del Mes |S/ | 752,772.78 (+) |
| Reajuste neto (+) |S/ | 51,443.52 (+) |
| Amortización por Adelanto directo (-) |S/ | 0.00 (-) |
| Amortización Adelanto de Materiales (-) |S/ | 377,644.94 (-) |
| Neto a Facturar |S/ | 426,571.36 |
| I.G.V 18% |S/ | 76,782.84 (+) |
| Total, Neto a Pagar |S/ | 503,354.20 |

Cabe precisar que la presente Valorización de Obra N°09 asciende a la suma de **Quinientos tres mil trescientos cincuenta y cuatro y 20/100 (S/ 503,354.20)**

Sin otro particular y agradeciendo su amable atención, quedamos de usted.

Atentamente.

CONSORCIO REQUENILLO

JUAN E. VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMUN

Consorcio Consultor B&P
26/03/21
10:00 hrs

Av. DEL EJÉRCITO N°1855 - IQUITOS - MAYNAS - LORETO

Celular: 981749212 - 979827646

VERVISOR : CONSORCIO CONSULTOR B&P
 ONTRATO CON FECHA DE CONTRATO 16/12/2019
 ICIO OBRA 17 de Febrero del 2020
 SI. 6,606,444.26
 SI. 6,606,444.26

CONSORCIO REQUENILLO
 JUAN E. VARSAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE COMUN



| Item | Descripción | Und | Medrado | Precio (S/) | Parcial (S/) | ACUMULADO ANTERIOR | | EN EL PERIODO | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO POR VALORIZAR | |
|-------|---|-----|----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------|------------------|----------|---------------------|---------|
| | | | | | | Medrado | Parcial (S/) | % | S/ | % | S/ | % | Medrado |
| 1 | ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | OBRAS PROVISIONALES | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | GIGANTOGRAFIA 2.70 X 3.60m cabast. Madera 2"x2" | und | 2.00 | 557.07 | 1,114.14 | 2.00 | 1,114.14 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 1,114.14 | 100.00% |
| 1.02 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES (techo de crinjeas, piso de tierra, basillor de madera de 2"x2") | M2 | 450.00 | 50.65 | 22,792.50 | 450.00 | 22,792.50 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 450.00 | 22,792.50 | 100.00% |
| 1.03 | POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m. | und | 3.00 | 401.93 | 1,205.79 | 3.00 | 1,205.79 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 1,205.79 | 100.00% |
| 1.04 | TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA | ton | 1,608.57 | 80.00 | 128,685.60 | 1,608.57 | 128,685.60 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,608.57 | 128,685.60 | 100.00% |
| 1.05 | TRASTEO DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA | ton | 1,608.57 | 45.00 | 72,385.65 | 1,608.57 | 72,385.65 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,608.57 | 72,385.65 | 100.00% |
| 1.06 | SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL DE OBRA | und | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 2.00 | 5,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 2.00 | 5,000.00 | 100.00% |
| 1.07 | CONSTRUCCION DE CERCO PROVISIONAL CON CALAMINA Y MADERA | M2 | 903.99 | 85.45 | 77,245.95 | 903.99 | 77,245.95 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 903.99 | 77,245.95 | 100.00% |
| 1.08 | HABILITACION DE TOLDOS PARA LLUVIA (madera y lona) | und | 20.00 | 774.12 | 15,482.40 | 20.00 | 15,482.40 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 20.00 | 15,482.40 | 100.00% |
| 1.09 | ELECTRICIDAD PARA OBRA | mes | 6.00 | 300.00 | 1,800.00 | 5.50 | 1,650.00 | 91.67% | 0.25 | 4.17% | 5.75 | 1,725.00 | 95.83% |
| 1.10 | ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | und | 6.00 | 6,500.00 | 39,000.00 | 6.00 | 39,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 6.00 | 39,000.00 | 100.00% |
| 1.11 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | 6.00 | 9,500.00 | 59,400.00 | 6.00 | 59,400.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 6.00 | 59,400.00 | 100.00% |
| 1.12 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | und | 6.00 | 10,083.00 | 60,528.00 | 6.00 | 60,528.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 6.00 | 60,528.00 | 100.00% |
| 1.13 | RECURSO PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | und | 6.00 | 3,500.00 | 21,000.00 | 6.00 | 21,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 6.00 | 21,000.00 | 100.00% |
| 1.14 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | und | 6.00 | 4,000.00 | 24,000.00 | 6.00 | 24,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 6.00 | 24,000.00 | 100.00% |
| 01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 4,691.21 | 0.81 | 3,799.88 | 4,691.21 | 3,799.88 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 4,691.21 | 3,799.88 | 100.00% |
| 02 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito o nivel) | M2 | 4,691.21 | 2.34 | 10,977.43 | 4,691.21 | 10,977.43 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 4,691.21 | 10,977.43 | 100.00% |
| 03 | DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 1,995.44 | 65.34 | 130,382.05 | 1,995.44 | 130,382.05 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,995.44 | 130,382.05 | 100.00% |
| 04 | SISTEMA TEMPORAL DE BOMBEO EN ZAPATAS | dia | 90.00 | 72.24 | 6,501.60 | 90.00 | 6,501.60 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 90.00 | 6,501.60 | 100.00% |
| 05 | SEMBRADO DE AREA VERDES | M2 | 510.16 | 19.29 | 9,840.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 300.00 | 58.81% | 300.00 | 5,787.00 | 58.81% |
| 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CORTE DE TERRENO A NIVEL SUBRASANTE | m3 | 1,999.36 | 7.77 | 15,535.03 | 1,999.36 | 15,535.03 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,999.36 | 15,535.03 | 100.00% |
| 02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO | M3 | 989.75 | 34.60 | 34,245.35 | 989.75 | 34,245.35 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 989.75 | 34,245.35 | 100.00% |
| 03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE > 2.00 KM. CAVOLQ | M3 | 1,630.58 | 14.49 | 23,627.10 | 1,630.58 | 23,627.10 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,630.58 | 23,627.10 | 100.00% |
| 01 | MODULO 1 | | | | | | | | | | | | |
| 01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION CORRIDO HASTA 1.00 m. | m3 | 5.70 | 32.67 | 186.22 | 5.70 | 186.22 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 5.70 | 186.22 | 100.00% |
| 01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS HASTA 2.00 m. | m3 | 53.49 | 37.41 | 2,001.06 | 53.49 | 2,001.06 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 53.49 | 2,001.06 | 100.00% |
| 01.03 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGA DE CIMENTACION HASTA 1.20 m. | m3 | 38.29 | 32.67 | 1,250.93 | 38.29 | 1,250.93 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 38.29 | 1,250.93 | 100.00% |
| 01.04 | EXCAVACION PARA VEREDAS | M3 | 38.38 | 32.67 | 1,253.87 | 38.38 | 1,253.87 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 38.38 | 1,253.87 | 100.00% |

VENIA ISLA VARSAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 C.O. 85866

ERVISOR : CONSORCIO CONSULTOR B&P
 ENTRATO CON FECHA DE CONTRATO 16/12/2019
 CIO OBRA 17 de Febrero del 2020

SI. 6,606,444.26
 SI. 6,606,444.26

CONSORCIO REQUENILLO

JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE COMUN



| Item | Descripción | Und. | Medrado | Precio (S/) | Parcial (S/) | ACUMULADO ANTERIOR | | EN EL PERIODO | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO POR VALORIZAR | |
|------------|--|------|----------|-------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|---------|------------------|-----------|---------------------|------|
| | | | | | | Medrado | SI | % | Medrado | SI | % | Medrado | SI |
| 1.01.05 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | M3 | 31.69 | S/ 27.03 | S/ 856.58 | 31.69 | 856.58 | 0.00% | 0.00 | 31.69 | 856.58 | 0.00% | 0.00 |
| 1.01.06 | NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL | M2 | 384.76 | S/ 2.05 | S/ 788.76 | 384.76 | 788.76 | 0.00% | 0.00 | 384.76 | 788.76 | 0.00% | 0.00 |
| 1.01.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE OBRAS DE MORTERO SIMPLE | M3 | 94.20 | S/ 15.27 | S/ 1,438.43 | 94.20 | 1,438.43 | 0.00% | 0.00 | 94.20 | 1,438.43 | 0.00% | 0.00 |
| 1.02.01 | SOLIDADO MEZCLA 1:10 e-4' veteado con carrillilla | m2 | 353.30 | S/ 22.23 | S/ 7,853.86 | 353.30 | 7,853.86 | 0.00% | 0.00 | 353.30 | 7,853.86 | 0.00% | 0.00 |
| 1.02.02 | FALSA ZAPATA Mezcla 1:8 (c/a) | M3 | 12.59 | S/ 371.61 | S/ 4,678.57 | 12.59 | 4,678.57 | 0.00% | 0.00 | 12.59 | 4,678.57 | 0.00% | 0.00 |
| 1.02.03 | MORTERO f=175 Kg/m2 (CIMENTO Y SOBRECIMIENTO) | M3 | 45.37 | S/ 495.35 | S/ 22,474.03 | 45.37 | 22,474.03 | 0.00% | 0.00 | 45.37 | 22,474.03 | 0.00% | 0.00 |
| 1.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS | m2 | 74.83 | S/ 21.36 | S/ 1,598.37 | 74.83 | 1,598.37 | 0.00% | 0.00 | 74.83 | 1,598.37 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03 | OBRAS DE MORTERO ARMADO | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | ZAPATAS | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01.01 | MORTERO f=210 Kg/m2 PARA ZAPATAS | m3 | 12.59 | S/ 565.90 | S/ 7,124.68 | 12.59 | 7,124.68 | 0.00% | 0.00 | 12.59 | 7,124.68 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.01.02 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2" incluye colocado +5% desperdicios, en zapatas | kg | 470.36 | S/ 4.20 | S/ 1,975.51 | 470.36 | 1,975.51 | 0.00% | 0.00 | 470.36 | 1,975.51 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.02 | VIGA DE CIMENTACION | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.02.01 | MORTERO f=210 Kg/m2 PARA VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 6.76 | S/ 565.90 | S/ 3,825.48 | 6.76 | 3,825.48 | 0.00% | 0.00 | 6.76 | 3,825.48 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 69.67 | S/ 25.19 | S/ 1,754.99 | 69.67 | 1,754.99 | 0.00% | 0.00 | 69.67 | 1,754.99 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.02.03 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2" incluye colocado +5% desperdicios | kg | 881.00 | S/ 4.20 | S/ 3,700.20 | 881.00 | 3,700.20 | 0.00% | 0.00 | 881.00 | 3,700.20 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.02.04 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8" incluye colocado +5% desperdicios | kg | 440.50 | S/ 4.20 | S/ 1,850.10 | 440.50 | 1,850.10 | 0.00% | 0.00 | 440.50 | 1,850.10 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.03 | COLUMNAS | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.03.01 | MORTERO f=210 Kg/m2 PARA COLUMNAS | m3 | 22.26 | S/ 565.90 | S/ 12,596.93 | 22.26 | 12,596.93 | 0.00% | 0.00 | 22.26 | 12,596.93 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.03.02 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2" incluye colocado +5% desperdicios | kg | 1,701.73 | S/ 4.20 | S/ 7,147.27 | 1,701.73 | 7,147.27 | 0.00% | 0.00 | 1,701.73 | 7,147.27 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.03.03 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8" incluye colocado +5% desperdicios | kg | 2,151.74 | S/ 4.20 | S/ 9,037.31 | 2,151.74 | 9,037.31 | 0.00% | 0.00 | 2,151.74 | 9,037.31 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | M2 | 612.36 | S/ 31.44 | S/ 19,252.60 | 612.36 | 19,252.60 | 0.00% | 0.00 | 612.36 | 19,252.60 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.04 | VIGAS Y DIENTES | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.04.01 | MORTERO f=210 Kg/m2 PARA VIGAS | m3 | 22.40 | S/ 587.80 | S/ 13,166.72 | 22.40 | 13,166.72 | 0.00% | 0.00 | 22.40 | 13,166.72 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.04.02 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2" incluye colocado +5% desperdicios | kg | 2,371.88 | S/ 4.20 | S/ 9,961.90 | 2,371.88 | 9,961.90 | 0.00% | 0.00 | 2,371.88 | 9,961.90 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.04.03 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8" incluye colocado +5% desperdicios | kg | 2,150.01 | S/ 4.20 | S/ 9,030.04 | 2,150.01 | 9,030.04 | 0.00% | 0.00 | 2,150.01 | 9,030.04 | 0.00% | 0.00 |
| 1.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS | M2 | 289.12 | S/ 39.19 | S/ 11,330.61 | 289.12 | 11,330.61 | 0.00% | 0.00 | 289.12 | 11,330.61 | 0.00% | 0.00 |
| 01 | MODULO 2 | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTO CORRIDO HASTA 1.00 m. | m3 | 8.03 | S/ 32.67 | S/ 262.34 | 8.03 | 262.34 | 0.00% | 0.00 | 8.03 | 262.34 | 0.00% | 0.00 |
| 01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS HASTA 2.00 m. | m3 | 61.99 | S/ 37.41 | S/ 2,319.05 | 61.99 | 2,319.05 | 0.00% | 0.00 | 61.99 | 2,319.05 | 0.00% | 0.00 |
| 01.03 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGA DE CIMENTACION HASTA 1.20 m. | m3 | 40.92 | S/ 32.67 | S/ 1,336.86 | 40.92 | 1,336.86 | 0.00% | 0.00 | 40.92 | 1,336.86 | 0.00% | 0.00 |

(Handwritten signature)
 YENY ISEL VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 85866

PERVISOR : CONSORCIO CONSULTOR B&P
 CONTRATO CON FECHA DE CONTRATO 16/12/2019
 NIGIO OBRA 17 de Febrero del 2020
 \$ 6,606,444.26
 \$ 6,606,444.26

CONSORCIO REQUENILLO
JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE COMUN



| Item | Descripcion | Und. | Meitrado | Precio (S/) | Parcial (S/) | ACUMULADO ANTERIOR | | EN EL PERIODO | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO POR VALORIZAR | |
|------------|--|------|----------|-------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|----------|------------------|-----------|---------------------|-------|
| | | | | | | Meitrado | S/. | % | Meitrado | S/. | % | Meitrado | S/. |
| 5.01.04 | EXCAVACION PARA VEREDAS | M3 | 41.48 | S/ 32.67 | S/ 1,355.15 | 41.48 | 1,355.15 | 0.00% | 0.00 | 41.48 | 1,355.15 | 0.00% | 0.00% |
| 5.01.05 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | M3 | 37.18 | S/ 27.03 | S/ 1,004.98 | 37.18 | 1,004.98 | 0.00% | 0.00 | 37.18 | 1,004.98 | 0.00% | 0.00% |
| 5.01.06 | NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL | M2 | 419.84 | S/ 2.05 | S/ 860.67 | 419.84 | 860.67 | 0.00% | 0.00 | 419.84 | 860.67 | 0.00% | 0.00% |
| 5.01.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 101.48 | S/ 15.27 | S/ 1,549.60 | 101.48 | 1,549.60 | 0.00% | 0.00 | 101.48 | 1,549.60 | 0.00% | 0.00% |
| 5.02 | OBRAS DE MORTERO SIMPLE | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.01 | SOLADO MEZCLA 1:10 e=4" vacasado con carretila | m2 | 383.38 | S/ 22.23 | S/ 8,522.54 | 383.38 | 8,522.54 | 0.00% | 0.00 | 383.38 | 8,522.54 | 0.00% | 0.00% |
| 5.02.02 | FALSA ZAPATA Mezcla 1:3 (c/a) | M3 | 14.59 | S/ 371.61 | S/ 5,421.79 | 14.59 | 5,421.79 | 0.00% | 0.00 | 14.59 | 5,421.79 | 0.00% | 0.00% |
| 5.02.03 | MORTERO (c=175 Kg/m2 CIMENTO Y SOBRECIMIENTO) | M3 | 54.48 | S/ 495.35 | S/ 26,986.67 | 54.48 | 26,986.67 | 0.00% | 0.00 | 54.48 | 26,986.67 | 0.00% | 0.00% |
| 5.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS | m2 | 88.24 | S/ 21.36 | S/ 1,884.81 | 88.24 | 1,884.81 | 0.00% | 0.00 | 88.24 | 1,884.81 | 0.00% | 0.00% |
| 5.03 | OBRAS DE MORTERO ARMADO | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.01 | ZAPATAS | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.01.01 | MORTERO (c=210 Kg/m2 PARA ZAPATAS) | m3 | 14.59 | S/ 555.90 | S/ 8,256.48 | 14.59 | 8,256.48 | 0.00% | 0.00 | 14.59 | 8,256.48 | 0.00% | 0.00% |
| 5.03.01.02 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Incluye colocado +5% desperdicios, en zapatas | kg | 518.17 | S/ 4.20 | S/ 2,176.31 | 518.17 | 2,176.31 | 0.00% | 0.00 | 518.17 | 2,176.31 | 0.00% | 0.00% |
| 5.03.02 | VIGA DE CIMENTACION | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.02.01 | MORTERO (c=210 Kg/m2 PARA VIGAS DE CIMENTACION) | m3 | 8.13 | S/ 565.90 | S/ 4,600.77 | 8.13 | 4,600.77 | 0.00% | 0.00 | 8.13 | 4,600.77 | 0.00% | 0.00% |
| 5.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 82.96 | S/ 25.19 | S/ 2,089.76 | 82.96 | 2,089.76 | 0.00% | 0.00 | 82.96 | 2,089.76 | 0.00% | 0.00% |
| 5.03.02.03 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Incluye colocado +6% desperdicios | kg | 1,064.69 | S/ 4.20 | S/ 4,471.70 | 1,064.69 | 4,471.70 | 0.00% | 0.00 | 1,064.69 | 4,471.70 | 0.00% | 0.00% |
| 5.03.02.04 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +6% desperdicios | kg | 523.15 | S/ 4.20 | S/ 2,197.23 | 523.15 | 2,197.23 | 0.00% | 0.00 | 523.15 | 2,197.23 | 0.00% | 0.00% |
| 5.03.03 | COLUMNAS | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.03.01 | MORTERO (c=210 Kg/m2 PARA COLUMNAS) | m3 | 26.71 | S/ 565.80 | S/ 15,115.19 | 26.71 | 15,115.19 | 0.00% | 0.00 | 26.71 | 15,115.19 | 0.00% | 0.00% |
| 5.03.03.02 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Incluye colocado +5% desperdicios | kg | 2,385.60 | S/ 4.20 | S/ 10,019.52 | 2,385.60 | 10,019.52 | 0.00% | 0.00 | 2,385.60 | 10,019.52 | 0.00% | 0.00% |
| 5.03.03.03 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +6% desperdicios | kg | 2,961.28 | S/ 4.20 | S/ 12,437.38 | 2,961.28 | 12,437.38 | 0.00% | 0.00 | 2,961.28 | 12,437.38 | 0.00% | 0.00% |
| 5.03.04 | COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS Y DIENTALES | M2 | 195.75 | S/ 31.44 | S/ 6,154.38 | 195.75 | 6,154.38 | 0.00% | 0.00 | 195.75 | 6,154.38 | 0.00% | 0.00% |
| 5.04.01 | MORTERO (c=210 Kg/m2 PARA VIGAS) | m3 | 30.43 | S/ 587.80 | S/ 17,886.75 | 30.43 | 17,886.75 | 0.00% | 0.00 | 30.43 | 17,886.75 | 0.00% | 0.00% |
| 5.04.02 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Incluye colocado +6% desperdicios | kg | 3,281.48 | S/ 4.20 | S/ 13,782.22 | 3,281.48 | 13,782.22 | 0.00% | 0.00 | 3,281.48 | 13,782.22 | 0.00% | 0.00% |
| 5.04.03 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Incluye colocado +6% desperdicios | kg | 2,735.77 | S/ 4.20 | S/ 11,490.23 | 2,735.77 | 11,490.23 | 0.00% | 0.00 | 2,735.77 | 11,490.23 | 0.00% | 0.00% |
| 5.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS | M2 | 362.33 | S/ 39.19 | S/ 14,199.71 | 362.33 | 14,199.71 | 0.00% | 0.00 | 362.33 | 14,199.71 | 0.00% | 0.00% |
| 01 | MODULO 3 | | | | | | | | | | | | |
| | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTO CORRIDO HASTA 1.00 m | m3 | 2.54 | S/ 32.67 | S/ 82.98 | 2.54 | 82.98 | 0.00% | 0.00 | 2.54 | 82.98 | 0.00% | 0.00% |
| 01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS HASTA 2.00 m | m3 | 41.73 | S/ 37.41 | S/ 1,561.12 | 41.73 | 1,561.12 | 0.00% | 0.00 | 41.73 | 1,561.12 | 0.00% | 0.00% |

(Handwritten signature)
JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 INGENIERO CIVIL
 C.P. 35866

ERVISOR :

CONTRATO CON FECHA DE CONTRATO 16/12/2019

ICIO OBRA 17 de Febrero del 2020

S/ 6,606,444.26

S/ 6,606,444.26



CONSORCIO REQUENO

JUAN E. VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMUN

| Item | Descripción | Und. | Precio (S/) | | Parcial (S/) | | ACUMULADO ANTERIOR | | EN EL PERIODO | | ACUMULADO ACTUAL | | SALDO POR VALORIZAR | | |
|------------|--|------|-------------|----|--------------|----|--------------------|---------|---------------|-------|------------------|-----------|---------------------|------|-------|
| | | | Metrado | S/ | Metrado | S/ | Metrado | S/ | % | S/ | % | Metrado | S/ | % | |
| 3.01.03 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGA DE CIMENTACION HASTA 1.20 m | m3 | 21.80 | S/ | 32.67 | S/ | 712.21 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 21.80 | 712.21 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.01.04 | EXCAVACION PARA VEREDAS | M3. | 22.03 | S/ | 32.67 | S/ | 719.72 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 22.03 | 719.72 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.01.05 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | M3. | 24.12 | S/ | 27.03 | S/ | 651.96 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 24.12 | 651.96 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.01.06 | NIVELACION REGLADO Y ARISONADO MANUAL | M2. | 226.37 | S/ | 2.05 | S/ | 464.06 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 226.37 | 464.06 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.01.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3. | 51.81 | S/ | 15.27 | S/ | 791.14 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 51.81 | 791.14 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.02 | OBRAS DE MORTERO SIMPLE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02.01 | SOLADO MEZCLA 1:10 e=4" vacaceado con carretila | m2 | 201.82 | S/ | 22.23 | S/ | 4,486.46 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 201.82 | 4,486.46 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.02.02 | FALSA ZAPATA Mezcla 1:3 (ca) | M3. | 9.82 | S/ | 371.61 | S/ | 3,649.21 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 9.82 | 3,649.21 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.02.03 | MORTERO f c=175 Kg/m2 (CIMENTO Y SOBRECIMIENTO) | M3. | 28.95 | S/ | 495.35 | S/ | 14,340.38 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 28.95 | 14,340.38 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS | m2 | 46.48 | S/ | 21.36 | S/ | 992.81 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 46.48 | 992.81 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.03 | OBRAS DE MORTERO ARMADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.01 | ZAPATAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.01.01 | MORTERO f c=210 Kg/m2 PARA ZAPATAS | m3 | 9.82 | S/ | 565.90 | S/ | 5,557.14 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 9.82 | 5,557.14 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.03.01.02 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2" incluye colocado +6% desperdicios, en zapatas | kg | 321.76 | S/ | 4.20 | S/ | 1,351.39 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 321.76 | 1,351.39 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.03.02 | VIGA DE CIMENTACION | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.02.01 | MORTERO f c=210 Kg/m2 PARA VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 4.33 | S/ | 565.90 | S/ | 2,450.35 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 4.33 | 2,450.35 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 45.20 | S/ | 25.19 | S/ | 1,138.59 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 45.20 | 1,138.59 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.03.02.03 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2" incluye colocado +6% desperdicios | kg | 561.33 | S/ | 4.20 | S/ | 2,357.59 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 561.33 | 2,357.59 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.03.02.04 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8" incluye colocado +6% desperdicios | kg | 276.19 | S/ | 4.20 | S/ | 1,160.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 276.19 | 1,160.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.03 | COLUMNAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.03.01 | MORTERO f c=210 Kg/m2 PARA COLUMNAS | m3 | 17.08 | S/ | 565.90 | S/ | 9,665.57 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 17.08 | 9,665.57 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.03.02 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2" incluye colocado +6% desperdicios | kg | 1,461.18 | S/ | 4.20 | S/ | 6,136.96 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,461.18 | 6,136.96 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.03.03 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8" incluye colocado +6% desperdicios. | kg | 2,018.69 | S/ | 4.20 | S/ | 8,478.50 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 2,018.69 | 8,478.50 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS | M2. | 123.17 | S/ | 31.44 | S/ | 3,872.46 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 123.17 | 3,872.46 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.04 | VIGAS Y DITELES | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.04.01 | MORTERO f c=210 Kg/m2 PARA VIGAS | m3 | 10.35 | S/ | 587.80 | S/ | 6,083.73 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 10.35 | 6,083.73 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.04.02 | ACERO CORRUGADO Ø 1/2" incluye colocado +5% desperdicios | kg | 1,380.80 | S/ | 4.20 | S/ | 5,799.36 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,380.80 | 5,799.36 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.04.03 | ACERO CORRUGADO Ø 3/8" incluye colocado +6% desperdicios. | kg | 671.55 | S/ | 4.20 | S/ | 2,820.51 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 671.55 | 2,820.51 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS | M2. | 152.57 | S/ | 39.19 | S/ | 5,979.22 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 152.57 | 5,979.22 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.1 | MODULO 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS HASTA 2.00 m | m3 | 24.31 | S/ | 37.41 | S/ | 909.44 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 24.31 | 909.44 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |

[Firma]
JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 INGENIERO CIVIL
 C.O.P. 35860