

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
					METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	%
03 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-3C DE TUBO LAC AS	und	1.00	879.44	879.44							1.00	879.44	100.00%
04 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-3D DE TUBO LAC AS	und	1.00	875.99	875.99							1.00	875.99	100.00%
BLOQUE C													
ARMADO DE TIJERAL METALICO DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA													
01 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-3A DE TUBO LAC AS	und	1.00	140.25	140.25							1.00	140.25	100.00%
02 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-3B DE TUBO LAC AS	und	1.00	140.25	140.25							1.00	140.25	100.00%
03 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-3C DE TUBO LAC AS	und	1.00	140.25	140.25							1.00	140.25	100.00%
04 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-3D DE TUBO LAC AS	und	1.00	140.25	140.25							1.00	140.25	100.00%
BLOQUE D													
ARMADO DE TIJERAL METALICO DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA													
01 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-1 DE TUBO LAC AS	und	6.00	1,379.83	8,278.98	6.00	8,278.98	6.00	8,278.98	6.00	8,278.98	6.00	8,278.98	100.00%
02 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-4 DE TUBO LAC AS	und	6.00	1,502.98	9,017.88	6.00	9,017.88	6.00	9,017.88	6.00	9,017.88	6.00	9,017.88	100.00%
03 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5A DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,429.54	1,429.54							1.00	1,429.54	100.00%
04 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5B DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,423.79	1,423.79							1.00	1,423.79	100.00%
05 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5C DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,421.49	1,421.49							1.00	1,421.49	100.00%
06 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5D DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,416.97	1,416.97							1.00	1,416.97	100.00%
07 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5E DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,450.75	1,450.75							1.00	1,450.75	100.00%
BLOQUE E													
ARMADO DE TIJERAL METALICO DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA													
01 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-1 DE TUBO LAC AS	und	6.00	164.69	988.14	6.00	988.14	6.00	988.14	6.00	988.14	6.00	988.14	100.00%
02 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-4 DE TUBO LAC AS	und	6.00	164.69	988.14	6.00	988.14	6.00	988.14	6.00	988.14	6.00	988.14	100.00%
03 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5A DE TUBO LAC AS	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
04 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5B DE TUBO LAC AS	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
05 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5C DE TUBO LAC AS	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
06 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5D DE TUBO LAC AS	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
07 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5E DE TUBO LAC AS	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
BLOQUE F													
ARMADO DE TIJERAL METALICO DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA													
01 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-1 DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,379.83	1,379.83	1.00	1,379.83	1.00	1,379.83	1.00	1,379.83	1.00	1,379.83	100.00%
02 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-10 DE TUBO LAC AS	und	5.00	1,465.02	7,325.10	5.00	7,325.10	5.00	7,325.10	5.00	7,325.10	5.00	7,325.10	100.00%
03 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-7 DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,036.13	1,036.13	1.00	1,036.13	1.00	1,036.13	1.00	1,036.13	1.00	1,036.13	100.00%
04 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-4 DE TUBO LAC AS	und	2.00	1,501.55	3,003.10	2.00	3,003.10	2.00	3,003.10	2.00	3,003.10	2.00	3,003.10	100.00%
05 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-9 DE TUBO LAC AS	und	5.00	2,374.67	11,873.35	5.00	11,873.35	5.00	11,873.35	5.00	11,873.35	5.00	11,873.35	100.00%
06 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8A DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,471.22	1,471.22	1.00	1,471.22	1.00	1,471.22	1.00	1,471.22	1.00	1,471.22	100.00%
07 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8B DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,472.37	1,472.37	1.00	1,472.37	1.00	1,472.37	1.00	1,472.37	1.00	1,472.37	100.00%
08 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-9C DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,475.82	1,475.82	1.00	1,475.82	1.00	1,475.82	1.00	1,475.82	1.00	1,475.82	100.00%
09 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8D DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,478.12	1,478.12	1.00	1,478.12	1.00	1,478.12	1.00	1,478.12	1.00	1,478.12	100.00%
10 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8E DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,480.42	1,480.42	1.00	1,480.42	1.00	1,480.42	1.00	1,480.42	1.00	1,480.42	100.00%
11 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8F DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,483.63	1,483.63	1.00	1,483.63	1.00	1,483.63	1.00	1,483.63	1.00	1,483.63	100.00%
12 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8G DE TUBO LAC AS	und	1.00	1,487.08	1,487.08	1.00	1,487.08	1.00	1,487.08	1.00	1,487.08	1.00	1,487.08	100.00%
13 ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8H DE TUBO LAC AS	und	1.00	881.43	881.43	1.00	881.43	1.00	881.43	1.00	881.43	1.00	881.43	100.00%
14 MONTAJE DE TIJERAL METALICO DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	785.61	785.61	1.00	785.61	1.00	785.61	1.00	785.61	1.00	785.61	100.00%
15 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-1 DE TUBO LAC AS	und	1.00	164.69	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	100.00%

[Handwritten Signature]
 Ing. Walter Cosar Vela Carrasco
 RESIDENTE DE OBRA
 REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2
[Handwritten Signature]
 Mayra Vica Baraban
 REPRESENTANTE COMUN

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
						METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/
12	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-10 DE TUBO LAC AS	und	5,00	164,69	823,45			5,00	823,45	5,00	823,45		100,00%
13	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-7 DE TUBO LAC AS	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
14	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-4 DE TUBO LAC AS	und	2,00	164,69	329,38			2,00	329,38	2,00	329,38		100,00%
15	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-9 DE TUBO LAC AS	und	5,00	164,69	823,45			5,00	823,45	5,00	823,45		100,00%
16	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8A DE TUBO LAC AS	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
17	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8B DE TUBO LAC AS	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
18	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8C DE TUBO LAC AS	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
19	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8D DE TUBO LAC AS	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
20	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8E DE TUBO LAC AS	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
21	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8F DE TUBO LAC AS	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
22	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8G DE TUBO LAC AS	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
23	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8H DE TUBO LAC AS	und	1,00	98,45	98,45			1,00	98,45	1,00	98,45		100,00%
24	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8I DE TUBO LAC AS	und	1,00	98,45	98,45			1,00	98,45	1,00	98,45		100,00%
BLOQUE E													
ARMADO DE TIJERAL METALICO DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA													
1	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-11 DE TUBO LAC AS	und	5,00	1,077,41	5,387,05			5,00	5,387,05	5,00	5,387,05		100,00%
2	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-12 DE TUBO LAC AS	und	11,00	1,470,52	16,175,72			11,00	16,175,72	11,00	16,175,72		100,00%
3	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13A DE TUBO LAC A	und	1,00	959,21	959,21			1,00	959,21	1,00	959,21		100,00%
4	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13B DE TUBO LAC A	und	1,00	771,00	771,00			1,00	771,00	1,00	771,00		100,00%
5	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13C DE TUBO LAC A	und	1,00	1,456,66	1,456,66			1,00	1,456,66	1,00	1,456,66		100,00%
6	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13D DE TUBO LAC A	und	1,00	1,460,11	1,460,11			1,00	1,460,11	1,00	1,460,11		100,00%
7	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13E DE TUBO LAC A	und	1,00	1,463,56	1,463,56			1,00	1,463,56	1,00	1,463,56		100,00%
8	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13F DE TUBO LAC A	und	1,00	1,467,92	1,467,92			1,00	1,467,92	1,00	1,467,92		100,00%
9	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13G DE TUBO LAC A	und	1,00	1,019,05	1,019,05			1,00	1,019,05	1,00	1,019,05		100,00%
10	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13H DE TUBO LAC A	und	1,00	1,197,18	1,197,18			1,00	1,197,18	1,00	1,197,18		100,00%
11	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13I DE TUBO LAC A	und	1,00	1,474,82	1,474,82			1,00	1,474,82	1,00	1,474,82		100,00%
12	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13J DE TUBO LAC A	und	1,00	1,475,97	1,475,97			1,00	1,475,97	1,00	1,475,97		100,00%
13	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13K DE TUBO LAC A	und	1,00	1,478,27	1,478,27			1,00	1,478,27	1,00	1,478,27		100,00%
14	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13L DE TUBO LAC A	und	1,00	1,483,94	1,483,94			1,00	1,483,94	1,00	1,483,94		100,00%
15	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13M DE TUBO LAC A	und	1,00	1,495,95	1,495,95			1,00	1,495,95	1,00	1,495,95		100,00%
16	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13I DE TUBO LAC AS	und	1,00	1,475,00	1,475,00			1,00	1,475,00	1,00	1,475,00		100,00%
17	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-14 DE TUBO LAC AS	und	5,00	1,359,63	6,798,15			5,00	6,798,15	5,00	6,798,15		100,00%
MONTAJE DE TIJERAL METALICO DE TUBO LAC ASTM A500													
1	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-11 DE TUBO LAC AS	und	5,00	140,25	701,25			5,00	701,25	5,00	701,25		100,00%
2	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-12 DE TUBO LAC AS	und	11,00	164,69	1,811,59			11,00	1,811,59	11,00	1,811,59		100,00%
3	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13A DE TUBO LAC A	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
4	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13B DE TUBO LAC A	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
5	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13C DE TUBO LAC A	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
6	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13D DE TUBO LAC A	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
7	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13E DE TUBO LAC A	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
8	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13F DE TUBO LAC A	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
9	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13G DE TUBO LAC A	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
10	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13H DE TUBO LAC A	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
11	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13I DE TUBO LAC A	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
12	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13J DE TUBO LAC A	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%
13	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13K DE TUBO LAC A	und	1,00	164,69	164,69			1,00	164,69	1,00	164,69		100,00%

(Firma)
CONSORCIO SURFERO ISLANDIA 2
Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 40861

(Firma)
CONSORCIO ISLANDIA 2
Mayer Vica Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

000340

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO S/	PARCIAL S/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
					METRADO	S/	METRADO	S/	METRADO	S/	METRADO	S/
10 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13H DE TUBO LAC A	und	1.00	164.69	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	100.00%	
11 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13I DE TUBO LAC A	und	1.00	164.69	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	100.00%	
12 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13J DE TUBO LAC A	und	1.00	164.69	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	100.00%	
13 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13K DE TUBO LAC A	und	1.00	164.69	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	100.00%	
14 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13L DE TUBO LAC A	und	1.00	164.69	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	100.00%	
15 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13M DE TUBO LAC A	und	1.00	164.69	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	100.00%	
16 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13I DE TUBO LAC A	und	1.00	164.69	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	1.00	164.69	100.00%	
17 MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-14 DE TUBO LAC AS	und	5.00	164.69	823.45	5.00	823.45	5.00	823.45	5.00	823.45	100.00%	
AMBULANCIA FLUVIAL												
ARMADO DE TIJERAL METALICO T-A1 DE TUBO LAC AS	und	4.00	989.76	3,959.04	4.00	3,959.04	4.00	3,959.04	4.00	3,959.04	100.00%	
MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-A1 DE TUBO LAC AS	und	4.00	164.69	658.76	4.00	658.76	4.00	658.76	4.00	658.76	100.00%	
INGRESO PRINCIPAL												
ARMADO DE TIJERAL METALICO T-H1 DE TUBO LAC AS	und	5.00	1,191.19	5,955.95								5,955.95
MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-H1 DE TUBO LAC AS	und	5.00	201.37	1,006.85								1,006.85
DUCTOS METALICOS												
ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA												
1 ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°1.	und	1.00	1,649.75	1,649.75								1,649.75
2 ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°2.	und	1.00	1,690.00	1,690.00								1,690.00
3 ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°3.	und	1.00	1,913.43	1,913.43								1,913.43
4 ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°4.	und	1.00	2,187.68	2,187.68								2,187.68
5 ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°5.	und	1.00	2,171.08	2,171.08								2,171.08
6 ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°6.	und	1.00	1,429.00	1,429.00								1,429.00
7 ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°7.	und	1.00	1,547.00	1,547.00								1,547.00
8 ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°8.	und	1.00	499.53	499.53								499.53
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO LAC ASTM A500.												
1 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°1.	und	1.00	262.49	262.49								262.49
2 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°2.	und	1.00	284.72	284.72								284.72
3 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°3.	und	1.00	311.39	311.39								311.39
4 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°4.	und	1.00	311.39	311.39								311.39
5 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°5.	und	1.00	311.39	311.39								311.39
6 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°6.	und	1.00	227.55	227.55								227.55
7 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°7.	und	1.00	227.55	227.55								227.55
8 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°8.	und	1.00	180.99	180.99								180.99
CORREAS												
BLOQUE A												
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA												
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	37.00	392.81	14,533.97								14,533.97
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500.	und	37.00	73.83	2,731.71								2,731.71
BLOQUE B												
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA												
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	12.00	392.81	4,713.72								4,713.72

Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 8086

CONSORCIO ISLANDIA 2
Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

DUASINO SUPPLY FOR ISLANDIA
ING. JUAN VICENTE GARCIA CASALLA
CALLE DE MARIJUANA CIP 7, 2, 18

C00339

37.00

14,533.97

37.00

37.00

14,533.97

37.00

73.83

392.81

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
					METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	%
BLOQUE C													
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500	und	12.00	73.83	885.96							12.00	885.96	100.00%
BLOQUE D													
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500. INCLUYE PINTURA													
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	16.00	586.10	9,377.60			16.00	9,377.60	16.00	9,377.60			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	30.00	488.17	14,585.10			30.00	14,585.10	30.00	14,585.10			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	8.00	188.68	1,509.44			8.00	1,509.44	8.00	1,509.44			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	8.00	214.67	1,717.36			8.00	1,717.36	8.00	1,717.36			100.00%
BLOQUE E													
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500	und	16.00	84.18	1,346.88							16.00	1,346.88	100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	30.00	78.93	2,367.90							30.00	2,367.90	100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	8.00	46.07	368.56							8.00	368.56	100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	8.00	46.67	373.36							8.00	373.36	100.00%
BLOQUE F													
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500. INCLUYE PINTURA													
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	3.00	483.13	1,479.39			3.00	1,479.39	3.00	1,479.39			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	7.00	603.29	4,223.03			7.00	4,223.03	7.00	4,223.03			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	26.00	715.42	18,600.92			26.00	18,600.92	26.00	18,600.92			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	2.00	374.54	749.08			2.00	749.08	2.00	749.08			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	2.00	279.36	558.72			2.00	558.72	2.00	558.72			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	28.00	165.13	4,623.64			28.00	4,623.64	28.00	4,623.64			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	14.00	495.02	6,930.28			14.00	6,930.28	14.00	6,930.28			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	2.00	507.97	1,015.94			2.00	1,015.94	2.00	1,015.94			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	2.00	493.46	986.92			2.00	986.92	2.00	986.92			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	4.00	687.03	2,748.12			4.00	2,748.12	4.00	2,748.12			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	4.00	79.95	319.80			4.00	319.80	4.00	319.80			100.00%
BLOQUE G													
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	3.00	79.23	237.69			3.00	237.69	3.00	237.69			100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	7.00	91.14	637.98			7.00	637.98	7.00	637.98			100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	26.00	104.44	2,715.44			26.00	2,715.44	26.00	2,715.44			100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	2.00	72.78	145.56			2.00	145.56	2.00	145.56			100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	2.00	56.81	113.62			2.00	113.62	2.00	113.62			100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	28.00	43.37	1,214.36			28.00	1,214.36	28.00	1,214.36			100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	14.00	78.63	1,100.82			14.00	1,100.82	14.00	1,100.82			100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	2.00	83.97	167.94			2.00	167.94	2.00	167.94			100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	2.00	78.78	157.56			2.00	157.56	2.00	157.56			100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	4.00	102.19	408.76			4.00	408.76	4.00	408.76			100.00%
MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	4.00	34.15	136.60			4.00	136.60	4.00	136.60			100.00%
BLOQUE H													
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500. INCLUYE PINTURA													
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	1.00	961.03	961.03			1.00	961.03	1.00	961.03			100.00%
ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X11	und	1.00	392.81	392.81			1.00	392.81	1.00	392.81			100.00%

[Firma]
 Ing. Cesar Veliz Carrasco
 RESIDENTE DE OBRA
 REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2
[Firma]
 Mayer Vica Barbaran
 REPRESENTANTE COMUN

000338

000337

ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
						METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/
3	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	1.00	940.49	940.49	1.00	940.49	1.00	940.49	1.00	940.49	100.00%	
4	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	10.00	1,004.58	10,045.80	10.00	10,045.80	10.00	10,045.80	10.00	10,045.80	100.00%	
5	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	2.00	946.52	1,893.04	2.00	1,893.04	2.00	1,893.04	2.00	1,893.04	100.00%	
6	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	1.00	315.77	315.77	1.00	315.77	1.00	315.77	1.00	315.77	100.00%	
7	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	3.00	524.83	1,574.49	3.00	1,574.49	3.00	1,574.49	3.00	1,574.49	100.00%	
	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500.												
1	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	1.00	129.65	129.65	1.00	129.65	1.00	129.65	1.00	129.65	100.00%	
2	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	1.00	73.83	73.83	1.00	73.83	1.00	73.83	1.00	73.83	100.00%	
3	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	1.00	129.65	129.65	1.00	129.65	1.00	129.65	1.00	129.65	100.00%	
4	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	10.00	129.65	1,296.50	10.00	1,296.50	10.00	1,296.50	10.00	1,296.50	100.00%	
5	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	2.00	129.65	259.30	2.00	259.30	2.00	259.30	2.00	259.30	100.00%	
6	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	1.00	62.66	62.66	1.00	62.66	1.00	62.66	1.00	62.66	100.00%	
7	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	3.00	80.04	240.12	3.00	240.12	3.00	240.12	3.00	240.12	100.00%	
	AMIBULANCIA FLUVIAL												
	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	12.00	454.19	5,450.28	12.00	5,450.28	12.00	5,450.28	12.00	5,450.28	100.00%	
	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X14	und	12.00	111.04	1,332.48	12.00	1,332.48	12.00	1,332.48	12.00	1,332.48	100.00%	
	INGRESO PRINCIPAL												
	ARMADO DE VIGUETA METALICA CON "L" DE 1"X1"X3/16"	m	205.00	46.33	9,497.65							205.00	9,497.65
	MONTAJE DE VIGUETA METALICA CON "L" DE 1"X1"X3/16"	m	205.00	10.21	2,093.05							205.00	2,093.05
	DUCTOS METALICOS												
	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500. INCLUYE PINTURA												
1	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 1 AS	und	11.00	178.71	1,965.81			11.00	1,965.81	11.00	1,965.81		
2	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 2 AS	und	6.00	178.71	1,072.26			6.00	1,072.26	6.00	1,072.26		
3	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 3 AS	und	14.00	543.82	7,613.48			14.00	7,613.48	14.00	7,613.48		
4	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 4 AS	und	8.00	248.38	1,987.04			8.00	1,987.04	8.00	1,987.04		
5	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 5 AS	und	10.00	203.19	2,031.90			10.00	2,031.90	10.00	2,031.90		
6	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 6 AS	und	10.00	451.80	4,518.00			10.00	4,518.00	10.00	4,518.00		
7	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 7 AS	und	9.00	248.38	2,235.42			9.00	2,235.42	9.00	2,235.42		
8	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 8 AS	und	6.00	110.09	660.54			6.00	660.54	6.00	660.54		
	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500.												
1	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 1 AS	und	11.00	46.47	511.17							11.00	511.17
2	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 2 AS	und	6.00	46.47	278.82							6.00	278.82
3	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 3 AS	und	14.00	92.44	1,294.16							14.00	1,294.16
4	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 4 AS	und	8.00	55.22	441.76							8.00	441.76
5	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 5 AS	und	10.00	49.00	499.00							10.00	499.00
6	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 6 AS	und	10.00	80.04	800.40							10.00	800.40
7	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 7 AS	und	9.00	55.22	496.98							9.00	496.98
8	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC EN DUCTO 8 AS	und	6.00	45.92	275.52							6.00	275.52
	ARRIOSTRES Y TENSORES												
	TECHO												
	TENSOR DE ACERO LISO DE Ø 5/8" INCLUYE PINTURA	m	1,456.80	10.87	15,835.42							1,456.80	15,835.42
	INGRESO PRINCIPAL												

CONSORCIO ISLANDIA 2
 MAYER VILCA BARBARAN
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUQUITAS DE ISLANDIA
 ING. JUAN VICTOR LOAN
 REPRESENTANTE COMUN

ING. JUAN CESAR VELA CARASCO
 RESIDENTE DE OBRA
 REG. CIP N° 80861

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO		PARCIAL		ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
			S/	\$/	S/	\$/	METRADO	S/	METRADO	S/	%	METRADO	S/	%
TENSOR DE ACERO LISO DE Ø 5/8" INCLUYE PINTURA	m	73.80	10.87	802.21									73.80	100.00%
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø 3/8". INC. F	m	69.30	10.87	753.29									69.30	100.00%
COBERTURAS														
COBERTURA TERMOACUSTICA DE ACERO E=0.4MM. CO	m2	1,913.90	124.14	237,591.55					1,257.79	156,142.05			656.11	65.72%
COBERTURA DE PLANCHAS DE CALAMINA ONDULADA GA	m2	77.30	31.68	2,448.86									77.30	100.00%
CERRAMIENTO CON PLANCHAS METALICAS ESTRADA 1/4	m2	40.00	78.41	3,136.40				40.00	40.00	3,136.40				100.00%
CERRAMIENTO CON PLANCHAS METALICAS LISA 3/16" (EN	m2	242.20	107.39	26,009.86				242.20	242.20	26,009.86				100.00%
CERRAMIENTO CON PLANCHAS METALICAS LISA 1/4" (EN	m2	35.10	149.07	5,232.36				35.10	35.10	5,232.36				100.00%
COBERTURA TERMOACUSTICA DE ACERO E=0.4MM. CO	m2	124.10	110.92	13,765.17									124.10	100.00%
COBERTURA DE PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOL	m2	272.20	77.82	21,182.60									272.20	100.00%
ELEMENTOS PARA AGUJAS PLUVIALES														
CUMBRERA DE PLANCHAS DE CALAMINA ONDULADA GA	m	179.10	23.45	4,199.90									179.10	100.00%
CUMBRERA DE PLANCHAS DE CALAMINA ONDULADA GA	m	9.20	23.45	215.74				9.20	9.20	215.74				100.00%
CUMBRERA DE PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOL	m	42.30	58.33	2,467.36									42.30	100.00%
ELEMENTOS DE ANCLAJE														
TECHOS														
ANCLAJE METALICO FIJO 01 CON PL DE 6"x6"x1/4". INCL	und	11.00	181.60	1,997.60				8.00	3.00	544.60				100.00%
ANCLAJE METALICO FIJO 02 CON PL DE 6"x6"x1/4". INCL	und	48.00	171.60	8,236.80				42.00	6.00	1,029.60				100.00%
ANCLAJE METALICO FIJO 03 CON PL DE 6"x6"x1/4". INCL	und	19.00	171.60	3,260.40				16.00	3.00	514.80				100.00%
ANCLAJE METALICO FIJO 04 CON PL DE 6"x6"x1/4". INCL	und	4.00	171.60	686.40				3.00	1.00	171.60				100.00%
ANCLAJE METALICO MOVIL 01 CON PL DE 7"x7"x1/4" + P	und	12.00	251.60	3,019.20				10.00	2.00	503.20				100.00%
ANCLAJE METALICO MOVIL 02 CON PL DE 7"x6"x1/4" + P	und	42.00	281.60	11,827.20				41.00	1.00	281.60				100.00%
ANCLAJE METALICO MOVIL 03 CON PL DE 8"x7"x1/4" + P	und	21.00	381.60	8,013.60				16.00	5.00	1,908.00				100.00%
ANCLAJE METALICO MOVIL 04 CON PL DE 8"x8"x1/4" + P	und	65.00	401.60	26,104.00				58.00	7.00	2,811.20				100.00%
INGRESO PRINCIPAL														
ANCLAJE METALICO FIJO 01 CON PL DE 6"x6"x1/4". INCL	und	5.00	181.60	908.00									5.00	100.00%
ANCLAJE METALICA EN COLUMNA METALICA CON PL 3/8	und	5.00	181.60	908.00									5.00	100.00%
ANCLAJE METALICO MOVIL 01 CON PL DE 6"x6"x1/4". IN	und	2.00	251.60	503.20									2.00	100.00%
ANCLAJE METALICO EN COLUMNA METALICA CON PL 3/8	und	3.00	251.60	754.80									3.00	100.00%
DUCTOS														
ANCLAJE METALICO FIJO 01 CON PL DE 0.15MX0.15MX2	und	59.00	181.60	10,714.40					59.00	10,714.40				100.00%
COLUMNAS, VIGAS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES														
BALSA														
COLUMNA METALICA TUBO LAC ASTM A500 50x50x3MM	und	16.00	133.14	2,130.24				16.00	16.00	2,130.24				100.00%
VIGAS METALICA TUBO LAC ASTM A500 50x50x3MM, L=	und	8.00	192.89	1,543.12				8.00	8.00	1,543.12				100.00%
BARANDA METALICA DE TUBO NEGRO Ø 2", INCLUYE P	m	24.80	74.06	1,836.69				24.80	24.80	1,836.69				100.00%
PERFILES METALICOS DE 50MMX50MMX3MM PARA SO	m	256.50	27.67	7,097.36				256.50	256.50	7,097.36				100.00%
ESTRUCTURA PRINCIPAL														
COLUMNA METALICA TUBO CIRCULAR DE ACERO NEGRO	und	1.00	1,812.08	1,812.08									1.00	100.00%
VIGAS METALICA TUBO LAC ASTM A500 50x50x3MM, L=	und	1.00	102.49	102.49									1.00	100.00%
VIGAS METALICA TUBO LAC ASTM A500 50x50x3MM, L=	und	1.00	111.65	111.65									1.00	100.00%
VIGAS METALICA TUBO LAC ASTM A500 50x50x3MM, L=	und	2.00	92.13	184.26									2.00	100.00%



Ing. Vito Carrasco

 REPRESENTANTE DE OBRA

CONSORCIO ISLANDIA 2



Mayor Vicky Barbrán

 REPRESENTANTE COMUN