

# CONSORCIO CONSULTOR B & P

## INGENIEROS CONSULTORES DE OBRAS

Iquitos, 03 de Diciembre del 2020

### INFORME N° 016-2020-CONSORC. CONSULTOR B&P

A :ING. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Asunto : Remito Valorización mensual de Obra N° 06 - Noviembre del 2020

Referencia : CARTA N° 021-2020-CONSORCIOREQUENILLO, de fecha 02.DIC.2020  
Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P. N° 60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".

CONTRATISTA : CONSORCIO REQUENILLO  
CONSULTOR : CONSORCIO CONSULTOR B & P

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de informar a su despacho que, de acuerdo a lo indicado en la referencia, se ha elaborado la solicitud de pago de la Valorización mensual N° 06 - Noviembre del 2,020, la misma que se encuentra conforme en sus cálculos, por lo que es procedente proseguir con el trámite para su respectiva cancelación por un monto ascendente a la suma de S/. 293,193.72 Nuevos soles, cuyo detalle es el siguiente:

1.- Valorización N° 06 - Noviembre del 2,020 (9.23 %)	S/. 516,806.78
2.- Reajuste de Valorización N° 06	-8,662.01
3.- Amortización Adelanto Directo	-129,679.58
4.- Amortización Adelanto para Materiales	-129,996.94
5.- SUBTOTAL	248,469.25
6.- I.G.V.	44,724.47

NETO A PAGAR S/. 293,193.72

La obra se encuentra en ejecución y cuenta con un avance físico acumulado del 62.96% y un avance parcial a Noviembre del 2,020 del 9.23% la misma que se encuentra a un ritmo adelantado respecto al nuevo Cronograma de Avance de Obra Valorizado.


Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y se dé el trámite respectivo.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTOR B&P

Ing. José Luis Bendayán Miguel  
REPRESENTANTE LEGAL

OFICINA: CALLE TAVARA N° 442 - IQUITOS  
CEI, 943-660986



*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



PROFORMA N° 36985  
A1 - The Osh Valley  
PMA1 - Inform

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P. N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO

OBRA

CONTRATISTA CONSORCIO REQUENILLO

**PAGO AL CONTRATISTA (NETO A PAGAR)**

ADELANTO, Valorizacion, Reajustes, Adicionales, Materiales, etc

FECHA	CONCEPTO	MONTOS	
		PARCIAL	TOTAL
28-feb-20	Adelanto Directo	S/. 660,644.43	S/. 660,644.43
27-abr-20	Adelanto de Materiales	S/. 1,321,288.85	S/. 1,321,288.85
29-feb-20	Valorizacion N° 01 Reajuste Valorizacion N° 01 I.G.V.	S/. 630,412.17 S/. 7,666.67 S/. 114,854.19	S/. 752,933.03
15-mar-20	Valorizacion N° 02 Reajuste Valorizacion N° 02 I.G.V.	S/. 300,915.07 S/. 3,966.49 S/. 54,878.68	S/. 359,760.24
31-ago-20	Valorizacion N° 03 Reajuste Valorizacion N° 03 I.G.V.	S/. 418,081.83 S/. 9,813.20 S/. 77,021.11	S/. 504,916.14
30-sep-20	Valorizacion N° 04 Reajuste Valorizacion N° 04 I.G.V.	S/. 477,277.48 S/. 11,171.13 S/. 87,920.75	S/. 576,369.36
31-oct-20	Valorizacion N° 05 Reajuste Valorizacion N° 05 I.G.V.	S/. 379,323.19 S/. 4,787.34 S/. 69,139.90	S/. 453,250.43
30-nov-20	Valorizacion N° 06 Reajuste Valorizacion N° 06 I.G.V.	S/. 257,131.26 (S/. 8,662.01) S/. 44,724.47	S/. 293,193.72
31-dic-20	Valorizacion N° 07 Reajuste Valorizacion N° 07 I.G.V.	S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00	S/. 0.00
31-ene-21	Valorizacion N° 08 Reajuste Valorizacion N° 08 I.G.V.	S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00	S/. 0.00
28-feb-21	Valorizacion N° 09 Reajuste Valorizacion N° 09 I.G.V.	S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00	S/. 0.00
04-mar-21	Valorizacion N° 10 Reajuste Valorizacion N° 10 I.G.V.	S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00	S/. 0.00
			<b>S/. 4,922,356.20</b>



OBRA DE LA I.E.I.P. N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE  
CONTRATISTA CONSORCIO REQUENILLO

**DEDUCCIONES AL CONTRATISTA (CARGADAS A LA OBRA)**

Bonos, Fondo de garantía, Amortizaciones de adelanto de materiales e impuestos al BANMP.

FECHA	CONCEPTO	MONTOS	
		PARCIAL	TOTAL
29-feb-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 82,654.04	
29-feb-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 0.00	S/. 82,654.04
15-mar-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 39,453.31	
15-mar-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 0.00	S/. 39,453.31
31-ago-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 236,000.00	
31-ago-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 104,213.09	S/. 340,213.09
30-sep-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 92,104.59	
30-sep-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 265,753.87	S/. 357,858.46
31-oct-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 57,411.76	
31-oct-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 69,104.47	S/. 126,516.23
30-nov-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 153,020.73	
30-nov-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 153,396.39	S/. 306,417.12
31-dic-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 0.00	
31-dic-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00
31-ene-21	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 0.00	
31-ene-21	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00
28-feb-21	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 0.00	
28-feb-21	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00
04-mar-21	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 0.00	
04-mar-21	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00
			<b>S/. 1,253,112.25</b>



# RESUMEN

## VALORIZACION N° 06 - AL 30 NOVIEMBRE DEL 2020

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P. N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO

OBRA

CONTRATISTA  
RESIDENTE  
JEFE DE SUPERVISION  
PRESUPUESTO CONTRATADO  
FECHA DE INICIO DE OBRA  
PLAZO DE EJECUCION  
FECHA TERMINO CONTRAC.

CONSORCIO REQUENILLO  
ING° JUAN ESMELIN VARGAS CABANILLAS  
ING° JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL  
SI. 6,606,444.26  
17 DE FEBRERO DEL 2,020  
180 DIAS CALENDARIO  
15 DE AGOSTO DEL 2,020

REGION  
DPTO.  
PROV.  
DISTRITO  
LUGAR

LORETO  
LORETO  
REQUENA  
REQUENA  
REQUENA

### CUADRO COMPARATIVO DEL CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

VALORIZACION MENSUAL	PROGRAMADO				REAL						
	NUMERO VALORIZ.	PERIODO DEL	AL	MONTO PARCIAL	MONTO ACUMUL.	AVANCE PARCIAL	AVANCE ACUMUL.	MONTO PARCIAL	MONTO ACUMUL.	AVANCE PARCIAL	AVANCE ACUMUL.
01	17-feb-20	29-feb-20		826,540.40	826,540.40	12.51%	12.51%	826,540.40	826,540.40	12.51%	12.51%
02	01-mai-20	15-mar-20		394,533.09	1,221,073.49	5.97%	18.48%	394,533.09	1,221,073.49	5.97%	18.48%
03	05-ago-20	31-ago-20		593,514.13	1,814,587.62	8.98%	27.46%	833,549.65	2,054,623.14	12.62%	31.10%
04	01-sep-20	30-sep-20		674,044.32	2,488,631.94	10.20%	37.66%	921,045.88	2,975,669.02	13.94%	45.04%
05	01-oct-20	31-oct-20		653,365.23	3,141,997.17	9.89%	47.55%	574,117.59	3,549,786.61	8.69%	53.73%
06	01-nov-20	30-nov-20		699,478.92	3,841,476.09	10.59%	58.14%	609,832.00	4,159,618.61	9.23%	62.96%
07	01-dic-20	31-dic-20		722,239.57	4,563,715.66	10.93%	69.07%				
08	01-ene-21	31-ene-21		931,651.25	5,495,366.91	14.10%	83.17%				
09	01-feb-21	28-feb-21		860,927.39	6,356,294.30	13.03%	96.20%				
10	01-mai-21	04-mar-21		250,149.96	6,606,444.26	3.80%	100.00%				

SI. 3,841,476.09

SI. 4,159,618.61  
108.28%

**CONCLUSION:** Como se puede observar del cuadro comparativo, se concluye que la obra se encuentra adelantada respecto al Cronograma de Avace Valorizado Programado.

Mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 068-2020-GRL-GRI, de fecha 20.JUL.2020, aprueba la solicitud de Ampliacion excepcional de plazo a favor del CONSORCIO REQUENILLO, por 170 dias calendarios, siendo la nueva fecha de reinicio de obra el 05.AGO.2020. A la vez mediante CARTA N° 380-2020-GRL-GRI-SGSyC de fecha 06.AGO.2020, aprueba el Nuevo calendario Valorizado Actualizado.





# CURVA DE AVANCE DE OBRA

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P. N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO


OBRA: DEPARTAMENTO DE LORETO

CONTRATISTA: CONSORCIO REQUENILLO

SUPERVISOR: ING. JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL

MONTO CONT. S/. 6,606,444.26

SITUACION ACTUAL DE LA OBRA  
OBRA ADELANTADA



PORCENTAJE DE AVANCE	MESES											
	29-feb-20	15-mar-20	31-mar-20	30-sep-20	30-oct-20	30-nov-20	31-dic-20	31-ene-21	28-feb-21	04-mar-21	PROGRAMADO	REAL
0.00%	12.51%	18.48%	27.46%	37.66%	47.55%	58.14%	69.07%	83.17%	96.20%	100.00%		
0.00%	12.51%	18.48%	31.10%	45.04%	53.73%	62.96%	69.07%	83.17%	96.20%	100.00%		





"Año de la universalización de la salud"

Iquitos, 01 de diciembre del 2020

**CARTA N°029-2020-CONSORCIOREQUENILLO**

Señores,  
**CONSORCIO CONSULTOR B&P**  
Calle Távara - 442 - Iquitos

Atención:  
**Jefe de Supervisión**  
**Ing. José Luis Bendayan Miguel**  
Presente. –

Asunto: **REMITO VALORIZACIÓN DE OBRA N°06 – NOVIEMBRE 2020**

Referencia: Obra: "Mejoramiento del servicio educativo en los niveles de inicial y primaria de la I.E.I.P N°60640, Barrio Requenillo, Ciudad de Requena, Distrito de Requena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto"

De mi especial consideración;

Por la presente, le saludo muy cordialmente y al mismo tiempo, en aplicación del art. 194° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, remitimos a vuestro despacho la **Valorización de obra N°06 – NOVIEMBRE 2020**; para su evaluación, aprobación y trámite correspondiente, siendo el monto formulado lo siguiente:

Valorización del Mes	.....S/	257,131.26 (+)
Reajuste neto (+)	.....S/	23,285.94 (+)
Amortización por Adelanto directo (-)	.....S/	6,610.48 (-)
Amortización Adelanto de Materiales (-)	.....S/	25,337.47 (-)
<b>Neto a Facturar</b>	<b>.....S/</b>	<b>248,469.25</b>
I.G.V 18%	.....S/	44,724.47 (+)
<b>Total Neto a Facturar</b>	<b>.....S/</b>	<b>293,193.72</b>

Cabe precisar que la presente Valorización de Obra N°06 asciende a la suma de **Doscientos noventa y tres mil ciento noventa y tres y 72/100 Soles. (S/ 293,193.72)**

Sin otro particular y agradeciendo su amable atención, quedamos de usted.

Atentamente.

CONSORCIO REQUENILLO  
JUAN E. VARGAS CABANILLAS  
REPRESENTANTE COMUN

JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674  
04/12/2020

