



VALORIZACION

N.º 10



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARGO

Belén, 18 de mayo del 2021

Oficio n° 1491-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mg. Artemio del águila Panduro.
Gerente Regional de Infraestructura.
Presente

Asunto: Conformidad de Valorización de Obra
n° 10 abril 2021.



Obra: "Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud San Lorenzo – Red de Salud Datem, Distrito de Barranca Provincia de Datem de Datem del Maraón".

Ref. : a. Informe n° 160-2021-GRL-GRI-SGSyC-EGOS
b. Carta n° 039-2021-C.S.S.L-WADCR/JS
c. Informe Técnico n° 008-2021-CSSL/JS/WADCR

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización n° 10**, por ejecución de obra correspondiente a abril del 2021, presentado y aprobado por el Supervisor mediante carta de la referencia b), que asciende a la suma **Doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve con 35/100 Soles (S/. 249 469.35)**, revisada por el Coordinador de Obra según la referencia a) de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 10	S/.	2 11 414.70
Reajuste	S/	0.00
Deduc. de Reaj. Que No Corresponde A/D	S/	0.00
Deduc. de Reaj. Que No Corresponde A/M	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto Materiales	S/	0.00
IGV (18%)	S/	<u>38 054.65</u>
Neto a Pagar	S/	249 469.35

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación de la valorización que sustentan la Supervisión y El Coordinador, solicito continuar con el trámite respectivo del Consorcio Renacer Loretano, se adjunta factura electrónica.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. Mg. Artemio del Águila Panduro
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 23850



INFORME N°160-2021-GRL-GRI-SGSyC-EGOS

A : Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

De : Ing. ERICK GERMAN OLIVEIRA SANGAMA

Asunto : Remito Valorización N°010 Correspondiente al mes de abril del 2021 del Consocio Renacer Loretano ejecutor de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, DISTRITO DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

Referencia : 1. No de Trámite **10828**
2. Carta N°039-2021-CSSL-WADCR/JS
3. Informe Técnico N°008-2021-CSSL/JS/WADCR
4. Carta N°024-2021-CRL/GAGL/RC
5. Informe Mensual N°010 del Residente

Fecha : Iquitos, 18 de mayo del 2021

18 MAY 2021
Fecha: 10828 Hora: 9:48 AM
N° Reg: _____

Por medio de este documento me dirijo a usted para saludarle, y a la vez, remitirle el presente informe en respuesta a la Carta N°039-2021-CSSL-WADCR/JS.

BASE LEGAL:

- ✓ Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- ✓ Ley N° 30880, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2019.
- ✓ Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- ✓ Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- ✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la información pública.
- ✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Reglamento Nacional de Edificaciones
- ✓ Normas sobre consideraciones de mitigación de impacto Ambiental
- ✓ Código Civil.
- ✓ Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

- ✓ Proyecto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, DISTRITO DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO
- ✓ CUI : 2325446

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

- ✓ Proceso de Selección : LICITACIÓN PÚBLICA N°021-2019-CSO-GRL PRIMERA CONVOCATORIA
- ✓ Contrato : Contrato N°034-A-2019-GRL-GGR-GRI
- ✓ Firma de Contrato : 30 de diciembre del 2019
- ✓ Contratista : CONSORCIO RENACER LORETANO
- ✓ Presupuesto Contratado : S/.90'257,806.51 (Incl. I.G.V.)
- ✓ Plazo de Ejecución : 365 días calendario
- ✓ Fecha de Entrega de Terreno : 7 de febrero del 2020.
- ✓ Fecha Inicio de Obra : 18 de febrero del 2020.
- ✓ Termino de Obra : 16 de febrero del 2021
- ✓ Fecha Término de Obra : 16 de febrero del 2021.
- ✓ Adelanto Directo : S/.9'025,780.65 (Inc. I.G.V.)
- ✓ Adelanto de Materiales : No Solicitado
- ✓ Estado de emergencia : 95 días calendarios (16-03-20 al 18-06-20).
- ✓ Trámites administrativos : 34 días calendarios (19-06-20 al 22-07-20).
- ✓ Plazo para Adecuación Y Adantación de Ambientes

Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil



- De Trabajo previo al reinicio
- De obra : 30 días calendarios (23-07-20 al 21-08-20)
- ✓ Plazo de ejecución de obra
- Bajo las medidas de
- Prevención y control frente
- A la propagación de covid 19 : 70 días calendarios (25-08-21 al 03-11-21)
- ✓ Fecha de reinicio de obra : 22 de agosto del 2020.
- ✓ Plazo saldo de obra : 338 días calendarios (21-09-20 al 24-08-21)
- ✓ Termino con ampliación
- Excepcional de plazo : 03 de octubre del 2021
- ✓ Ampliación de Plazo : 11 días calendarios (21 al 31 de diciembre del 2020)
- ✓ Suspensión de Plazo : del 01 al 20 de enero del 2021
- ✓ Ampliación de Suspensión
- De plazo : del 21 de enero al 21 de marzo del 2021
- ✓ Nueva fecha de reinicio : 22 de marzo del 2021
- ✓ Ampliación de Plazo N°001 : Denegada
- ✓ Ampliación de Plazo N°002 : Denegada
- ✓ Ampliación de Plazo N°003 : 11 días calendarios
- ✓ Resolución de Aprobación de
- Ampliación de Plazo N°003 : RGR N°028-2021-GRL-GRI (02/02/2021)
- ✓ Nueva fecha de término con
- Ampliación de plazo N°003 : 02 de enero del 2022
- ✓ Representante Común : Ing. ANGEL GABRIEL GALDOS LAVADO.
- ✓ Residente de Obra : Ing. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA.

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION:

- ✓ Supervisor de Obra : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
- ✓ Contrato : 003-2020-GRL-GGR-GRI (13 de enero 2020)
- ✓ Monto del Contrato : S/. 3'421,138.45 (Sin Igv)
- ✓ Monto del adelanto directo : S/. 1'026,341.54 (Sin Igv)
- ✓ Jefe de Supervisión : Ing. Walter Arturo del Castillo Ruiz

ANTECEDENTES:

- ✓ Con fecha 25/11/2019 el comité de selección de obras adjudico la buena pro de la Licitación Pública N°021-2019-CSO-GRL Primera Convocatoria para la contratación de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 30/12/2019 se suscribió el contrato N°034-A-2019-GRL-GGR-GRI entre el Gobierno Regional de Loreto y el Consorcio Renacer Loretano para la ejecución de la Obra en mención.
- ✓ Con fecha 19/12/2019 el comité de selección de obras adjudico la buena pro del Concurso Publica N°006-2019-CSO-GRL Primera Convocatoria para la contratación de la Consultoría de Obra para la Supervisión de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 13/01/2020 se suscribió el Contrato N°003-2020-GRL-GGR-GRI entre el Gobierno Regional de Loreto y el Consorcio Supervisor San Lorenzo para la Supervisión de la Obra en mención.
- ✓ Con fecha 30/04/2021 el Consorcio Renacer Loretano emite la Carta N°024-2021-CRL/GAGL/RC con la cual presenta al Consorcio Supervisor San Lorenzo la valorización N°010 correspondiente al mes de abril del 2021.
- ✓ Con Informe Técnico N°008-2021-CSSL/JS/WADCR de fecha 03/05/2021 el Jefe de Supervisión del Consorcio Supervisor San Lorenzo realiza un análisis sobre la valorización N°010 dando su conformidad del mismo.
- ✓ Con fecha 10/05/2021 la Entidad recepciona la Carta N°039-2021-CSSL-WADCR/JS con la cual el Consorcio Supervisor San Lorenzo presenta la Valorización N°010 elaborado por el Consorcio Renacer Loretano.

SITUACION ACTUAL DE LA OBRA::


- De acuerdo informe del supervisor de obra, este menciona y confirma que durante el mes de abril del 2021 el avance de obra es el siguiente:

☞ Avance del Mes Programado	:	1.30 %
☞ Avance del Mes Ejecutado	:	0.28 %
☞ Avance acumulado Programado	:	22.81%
☞ Avance acumulado Ejecutado	:	23.96 %

Erick Ramon Olivares Soto

➤ Estos datos se reflejan en el siguiente cuadro:

MES	PROGRAMADO (COSTO TOTAL)			EJECUTADO (COSTO TOTAL)		
	PARCIAL	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	%	%	S/.	%	%
Febr - Dic 2020	18,839,805.19	20.88%	20.88%	18,839,805.19	20.88%	20.88%
mar-21	561,605.46	0.62%	21.51%	2,528,353.57	2.80%	23.68%
abr-21	1,176,375.34	1.30%	22.81%	249,469.35	0.28%	23.96%
may-21	2,783,880.15	3.08%	25.89%	0.00	0.00%	23.96%
jun-21	3,138,845.49	3.48%	29.37%	0.00	0.00%	23.96%
jul-21	3,801,422.94	4.21%	33.58%	0.00	0.00%	23.96%
ago-21	4,701,102.51	5.21%	38.79%	0.00	0.00%	23.96%
sep-21	5,801,915.29	6.43%	45.22%	0.00	0.00%	23.96%
oct-21	6,913,515.54	7.66%	52.88%	0.00	0.00%	23.96%
nov-21	16,068,098.50	17.80%	70.68%	0.00	0.00%	23.96%
dic-21	25,575,479.27	28.34%	99.02%	0.00	0.00%	23.96%
ene-22	895,760.83	0.98%	100.00%	1.00	0.00%	23.96%
TOTAL (Inc. IGV)	90,257,806.51	100.00%		21,617,628.11		



- El avance acumulado ejecutado representa el 105.04% ($23.96\%/22.81\%=105.04\%$) del avance acumulado programado estando muy por encima del 80% haciendo innecesario que el supervisor solicite un calendario acelerado.
- La diferencia entre los porcentajes de avance acumulados de obra tanto programado como ejecutado es $23.96\%-22.81\%=1.15\%$ lo que indica que la obra se encuentra ADELANTADA en un 1.15%.

CON RESPECTO AL CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:

➤ El Residente de Obra Manifiesta que el personal que viene laborado en obra es el siguiente:

Personal Técnico asignado a la obra:

- Residente de obra : Ing. Roberto Carlos Villanueva Flores
- Especialista en Medio Ambiente : Ing. Jaime Miguel Ochoa Saavedra
- Especialista en Estructuras : Ing. Eulalia Violeta Neciosup Ramírez
- Especialista en Instalaciones Eléctricas : Ing. Froilan Cricencio Vásquez Canchano
- Especialista en Instalaciones Sanitarias : Ing. Fidel Constante Valdivieso Briseño
- Especialista en seguridad : Ing. Juan Carlos Ozco Estrada

Personal de Apoyo:

- 05 Maestro de Obra
- 01 Capataz
- 03 Topógrafo
- 05 Almacenero
- 06 Guardianes
- 105 Operarios

Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
D.S. Nº 444592



12 Oficiales
136 Peones

CON RESPECTO A LA AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO:

- El adelanto directo otorgado fue de S/. 7,648,966.65 sin Igv, este fue amortizado en su totalidad en la valorización N°004 mes de septiembre del 2020, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Valorización N°	Fecha	Adelanto Directo (Sin IGV) S/.	Valorización de Obra (Sin IGV) S/.	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (Sin IGV) S/.		
				AMORTIZACION MES	AMORTIZACION ACUMULADA	SALDO A AMORTIZAR
		7,648,966.65				
01	Feb-20		275,993.08	27,599.31	27,599.31	7,621,367.34
02	Mar-20		440,182.75	44,018.28	71,617.59	7,577,349.06
03	Ago-20		1,026,887.22	1,026,877.22	1,098,494.81	6,550,471.84
04	Set-20		6,550,471.84	6,550,471.84	7,648,966.65	0.00
05	Oct-20		0.00	0.00	0.00	0.00

CON RESPECTO A LA AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES:

- No se otorgó adelanto de materiales.

RESUMEN DE VALORIZACION

- En resumen, la valorización N°010 abril del 2021 presentada por el Consorcio Renacer Loretano, revisada y aprobada por el Consorcio Supervisor San Lorenzo es el siguiente:

CONCEPTO	S/.
a.- Monto Valorizado en el Presente Mes :	211,414.70
Valorización N° 10 - ABRIL 2021	211,414.70
b.- Monto por Reajuste en el Presente Mes :	0.00
Reajuste de Valorización N° 10	0.00
c.- Amortización del Adelanto Directo en el Presente Mes :	0.00
Amortización Adelanto Directo - Abril 2021	0.00
d. Amortización del Adelanto para Materiales en el Presente Mes :	0.00
Amortización Adelanto de Materiales - ABRIL 2021	0.00
e. Deducción del Reajuste que no Corresponde :	0.00
Por Adelanto Directo - Abril 2021	0.00
I.- MONTO FACTURABLE (SIN I.G.V) (a+b-c-d-e)	211,414.70
II.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% de IGV)	38,054.65
III.- MONTO A FACTURAR (I+II)	249,469.35


Erick Germán Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- La valorización N°010 corresponde al mes de abril del 2021 se encuentra ADELANTADA en un 1.15%.
- No se requiere de un calendario acelerado de obra puesto que el porcentaje de avance acumulado ejecutado representa un 105.04% del porcentaje de avance acumulado programado, lo cual está muy por encima del 80% que especifica la normativa.
- El avance acumulado hasta el mes de abril del 2021 es de 23.96% lo cual equivale a un monto de S/. 21,617,628.11 Soles.
- El **monto neto a facturar** por el contratista para la valorización N°010 abril 2021 es de **S/. 3,984,392.43 (TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS Y 43/100 Soles)** de acuerdo al siguiente detalle:

○ Valorización Bruta	:	S/.	211,414.70
○ Reajuste (desde la Valorización N°001 a la 009)	:	S/.	0.00
○ Amortización por Adelanto Directo	:	S/.	0.00
○ Amortización por Adelanto de Materiales	:	S/.	0.00
○ <u>Deducciones que No corresponden</u>	:	S/.	0.00
○ Sub Total	:	S/.	211,414.70
○ Igv (18%)	:	S/.	38,054.65
○ Valorización Neta	:	S/.	249,469.35

- Teniendo en cuenta la **APROBACION DE LA VALORIZACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA**, el suscrito recomienda continuar con los trámites respectivos para el pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,


Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593

Ing. Erick German Oliveira Sangama


Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593



CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO

675

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 11 MAYO 2021
 Hora: 7:25 am
 Reg. N°

San Lorenzo, 03 de mayo del 2021
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 10 MAY 2021
 Hora: 10:20
 Reg. N°

CARTA N° 039-2021-C.S.S. L-WADCR/JS

Señor :
ING. ARTEMIO DEL ÁGUILA PANDURO
 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – GOREL CENTRAL

Atención:
 SUB GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL -GRL -GRI

Asunto : **INFORME DE VALORIZACIÓN N° 10, DE EJECUCIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021**

Referencia : **CONTRATO N°003-2020-GRL-GGR-GRI**
 • **CONCURSO PÚBLICO N° 006-2019-CSO-GRL**

Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO".

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 11 MAY 2021
 Fecha: 10/02/21 Hora: 11:46 AM
 N° Reg:

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y a su vez hacerle llegar el informe de la VALORIZACION N°10, del contratista CONSORCIO "RENACER LORETANO", correspondiente al periodo de ABRIL-2021 (01/04/2021 al 30/04/2021), de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO", teniendo un avance real ejecutado del periodo del 01 al 30 de 0.28%, ante un avance programado vigente del periodo del 01 al 30 de abril 1.30 %, haciendo un avance acumulado actual ejecutado de 23.96% ante el avance acumulado programado al presente periodo de 22.81%, por lo que esta supervisión indica que la obra se encuentra en un estado de Adelanto de 1.15% con relación a lo acumulado ejecutado y programado acumulado, siendo el monto acumulado ejecutado mayor del 80% del monto acumulado programado a la fecha de la presente valorización.

PORCENTAJE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	PORCENTAJE AVANCE PROGRAMADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO ACUMULADO AL 30/04/2021	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO AL 30/04/2021
0.28 %	1.30%	23.96 %	22.81 %
Estado de la obra		ADELANTADA 1.15%	

Por lo que el monto valorizado al presente periodo 01/04/2021 al 30/04/2021 asciende a la suma de S/. 249,469.35, Con IGV. correspondiente a la presente valorización N°10, por lo cual se detalle el siguiente cuadro:

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671



CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO

677

CONCEPTO	S/.
a.- Monto Valorizado en el Presente Mes : MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)	211,414.70 211,414.70
b.- Monto por Reajuste en el Presente Mes : Reajuste de Valorización N° 10	0.00 0.00
c.- Amortización del Adelanto Directo en el Presente Mes : Amortización Adelanto Directo - Abril 2021	0.00 0.00
d. Amortización del Adelanto para Materiales en el Presente Mes : Amortización Adelanto de Materiales - Abril 2021	0.00 0.00
e. Dedución del Reajuste que no Corresponde : Por Adelanto Directo - Abril 2021	0.00 0.00
I.- MONTO FACTURABLE (SIN I.G.V) (a+b-c-d-e)	211,414.70
II.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% de IGV)	38,054.65
III.- MONTO A FACTURAR (I+II)	249,469.35

Total, a facturar la suma de S/. 249,469.35 doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve Con 35/100 Soles), Con IGV

Agradeciendo la atención a la presente nos suscribimos como sus atentos y amigos servidores.

Atentamente:

Cc.
Archivo.


CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETO

VALORIZACIÓN PRINCIPAL N° 10 - OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

Ing. Gabriel Angel Galdino Lavardi

DNI: 72740657

REGISTRO REGIONAL DE LORETO

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL

FECHA DE INICIO DE OBRA

FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO

FECHA DE REINICIO DE OBRA

FECHA DE TERMINO

- : 994 DIAS CALENDARIOS
- : 16 DE FEBRERO DEL 2020
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : 22 DE ABRIL DEL 2021
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : 06.257 AM.51
- : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
- : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
- : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
- : 22 DE MARZO DEL 2020
- : 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS					
		UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI.	%	METRADO	%	SI.	%	METRADO	%	SI.	%
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				2.781.707,33										
1.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				2.591.622,91										
1.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	m2	64,00	107,50	6.806,60										
1.01	OFICINA PARA AREA TECNICA	m2	200,00	76,67	15.334,00										
1.01	ALMACEN GENERAL DE OBRA	m2	25,00	70,53	1.763,25										
1.01	CAJETA DE GUARDAMANTA	m2	72,00	100,89	7.261,59										
1.01	COMEDOR PARA EL PERSONAL	m2	64,00	70,50	4.537,60										
1.01	VESTIARIOS PARA EL PERSONAL	m2	13,00	201,28	2.777,66										
1.01	SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES	m	715,20	27,59	20.018,45										
1.01	CERCO DE MADERA PROVISIONAL	md	1,00	1.688,90	1.688,90										
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.30 X 3.60 M.				1.709,16										
1.01	INSTALACIONES PROVISIONALES				13.700,00										
1.01	INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES PARA LA CONSTRUCCION	gb	1,00	13.700,00	13.700,00										
1.01	INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES PARA LA CONSTRUCCION	gb	1,00	18.000,00	18.000,00										
1.01	TRABAJO FIEL REINARIES				47.139,43										
1.01	IMPRESA DEL TERRENO CON MAQUINARIA	m2	40.256,97	1,17	47.100,65										
1.01	ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES				1.193,48										
1.01	TALA DE ARBOLES				3.391,70										
1.01	ELIMINACION DE RAICES				52,18										
1.01	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS RESIDENTE DE OBRA				52,18										
1.01	MOVILIZACION Y DESMOV. DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	gb	1,00	17.419,11	17.419,11										
1.01	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LIMA-TURMAGUAS (VIA TERRESTRE)	kg	163.383,69	0,60	101.630,39										
1.01	TRANSPORTE DE MATERIALES DE TURMAGUAS - SAN LORENZO (VIA FLUVIAL)	gb	1,00	2.146,128,34	2.146,128,34										
1.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	40.256,97	2,03	81.721,65										
1.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	40.256,97	1,72	69.241,56										
1.01	SEGURIDAD Y SALUD				71.911,39										
1.01	ABORDACION, IMPLEMENTACION Y ADMISIONES DE LA OBRA				71.911,39										
1.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	200,00	202,00	40.400,00										
1.01	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gb	2,00	5.100,00	10.200,00										
1.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gb	2,00	5.250,00	10.500,00										
1.01	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gb	1,00	7.011,20	7.011,20										
1.01	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gb	1,00	3.000,00	3.000,00										
1.01	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				184.763,72										
1.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PROGRAMA DE MITIGACION)				17.161,13										
1.01	REQUISO DE VÍAS Y ÁREAS DE TRABAJO (CONTROL DE PARTICULAS EN SUSPENSIÓN)	ca	300,00	43,04	15.484,40										
1.01	CHARLAS DE SENSIBILIZACION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PERSONAL DE LA OBRA C/SEMANA	und	12,00	52,07	624,84										
1.01	CHARLAS DE SENSIBILIZACION EN TEMAS AMBIENTALES PARA EL PERSONAL DE OBRA	mes	8,00	308,54	2.468,32										
1.01	CHARLAS DE SENSIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD PARA PERSONAL DE LA OBRA C/SEMANA	und	48,00	226,54	10.777,92										
1.01	SEÑALIZACION DE LAS ÁREAS A UTILIZAR EN LA OBRA (ÁREAS SENSIBLES)	und	10,00	54,30	543,00										
1.01	IMPLEMENTACION DE LETREROS INFORMATIVOS	und	10,00	96,57	965,70										
1.01	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	und	10,00	74,30	743,00										
1.01		und	1,00	6.125,95	6.125,95										

00552

Ing. Gabriel Ange Caballero Lavado
 ONI-3240657

REPÚBLICA DEL PERÚ
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 094 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE FEBRERO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DEL 2020 : 22 DE ABRIL DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.297.498,81
 MODALIDAD : POR CONTRATA (BUENA ALZADA)
 FECHA DE PASALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 094 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE FEBRERO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DEL 2020 : 22 DE ABRIL DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.297.498,81
 MODALIDAD : POR CONTRATA (BUENA ALZADA)
 FECHA DE PASALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

METRADO	ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	METRADO	S/.	
1,00	3.634,77	100,00%	0,00	0,00%	3.634,77	100,00%	0,00	0,00%	
15,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	
4,00	15.200,00	100,00%	0,00	0,00%	15.200,00	100,00%	0,00	0,00%	
8,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
8,00	952,14	75,00%	0,00	0,00%	952,14	75,00%	2,00	317,38	
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00	18.538,20	
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00	8.438,20	
4,00	365,28	100,00%	0,00	0,00%	365,28	100,00%	0,00	0,00%	
4,00	1.900,00	100,00%	0,00	0,00%	1.900,00	100,00%	0,00	0,00%	
4,00	365,28	100,00%	0,00	0,00%	365,28	100,00%	0,00	0,00%	
3,00	293,71	71,00%	0,00	0,00%	293,71	71,00%	1,00	96,57	
13,00	1.295,41	81,29%	0,00	0,00%	1.295,41	81,29%	3,00	289,71	
1,00	3.193,78	100,00%	0,00	0,00%	3.193,78	100,00%	0,00	0,00%	
4,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
4,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	
1,00	628,64	100,00%	0,00	0,00%	628,64	100,00%	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.000,00	
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
0,50	1.500,00	50,00%	0,00	0,00%	1.500,00	50,00%	0,50	1.500,00	
92.694.787,83			60,00		92.694.787,83			695.610,30	
S/.	484.518,13		S/.	0,00	S/.	484.518,13		S/.	6.751,54
S/.	288.878,75		S/.	0,00	S/.	288.878,75		S/.	6.591,03
S/.	3.370.984,41		S/.	0,00	S/.	3.370.984,41		S/.	81.282,87
S/.	668.777,19		S/.	0,00	S/.	668.777,19		S/.	14.897,32
S/.	3.977.761,68		S/.	0,00%	S/.	3.977.761,68		S/.	65.880,19
97,45%			97,45%		97,45%			2,35%	
97,45%			97,45%		97,45%			190,60%	

UNID	METRADO	PRECIO	DESCRIPCION	PREPUESTO ACUMULADO		PARCIAL
				UNID	PRECIO	
kg	1,00	3.634,77	PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS (PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS)			3.634,77
und	15,00	100,00	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			1.500,00
und	4,00	3.800,00	IMPLEMENTACION E INSTALACION DE CILINDROS (TACHOS DE RES)			15.200,00
und	8,00	250,00	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SS.HH PORTATILES (URINARIOS) E INFLUJOS			2.000,00
und	8,00	158,69	ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS			1.269,52
kg	37.378,49		PLAN DE SEGURIMIENTO Y CONTROL (PROGRAMA DE SOBRETUBOS)			37.378,49
und	5,00	3.787,84	MONITORIO DE LA CALIDAD DE AIRE (PM10 Y PM2,5 GASES)- FIAPA DE EJECUCION			18.939,20
und	5,00	1.697,64	MONITORIO DE LA CALIDAD DEL AIRE (RUIDO)			8.488,20
kg	20.339,33		PLAN DE CONTINGENCIA			20.339,33
und	4,00	96,57	RESPUESTA ANTE INCENDIOS (CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACION)			386,28
und	4,00	450,00	INSTALACIONES DE EXTINTORES			1.800,00
und	4,00	86,57	RESPUESTA ANTE MOVIMIENTOS SISMICOS (CAPACITACIONES)			365,28
und	4,00	96,57	RESPUESTA ANTE DERRAMES DE COMBUSTIBLES (CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACION)			365,28
und	16,00	96,57	RESPUESTA ANTE ACCIDENTES LABORALES (TALLERES Y/O CAPACITACIONES)			1.545,12
und	1,00	3.193,78	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE AREAS SEGURAS			3.193,78
und	4,00	1.000,00	BOTQUIN DE OBRA			4.000,00
und	4,00	2.000,00	EQUIPOS DE COMUNICACION MASIVA (MAGFONO U OTRO)			8.000,00
und	4,00	628,64	COLOCACION DE LETREROS DE SEGURIDAD			828,64
kg	16.719,57		CONSORCIO RENACER LORETANO GOBIERNO REGIONAL DE LORETO DEPARTAMENTO DE OBRAS VILLAHUEVA ING. CIVIL RESIDENTE DE OBRA			16.719,57
kg	1,00	2.000,00	PLAN DE ABASTECIMIENTO Y CIBERIE			2.000,00
und	1,00	3.000,00	DESARMANTE DE OBRAS PROVISIONALES			3.000,00
kg	1,00	9.130,74	MANEJO DE RESIDUOS DE OBRA			9.130,74
und	1,00	2.698,76	RESTAURACION DE LAS AREAS UTILIZADAS POR LA OBRA (REVEGETACION)			2.698,76
kg	1,00	3.000,00	LIMPIEZA FINAL DE OBRA			3.000,00
kg	1,00	3.000,00	TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE Y/O RESIDUOS			3.000,00
kg	92.761.787,83		COSTO DIRECTO			92.761.787,83
kg	414.269,87		GASTOS GENERALES (5,00%)			414.269,87
kg	276.179,78		UTILIDAD (18,00%)			276.179,78
kg	3.452.247,28		SUB TOTAL			3.452.247,28
kg	621.404,51		IGT (18%)			621.404,51
kg	4.073.691,78		PREPUESTO TOTAL - OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD			4.073.691,78
kg			PORCENTAJE PARCIAL (%)			
kg			PORCENTAJE ACUMULADO (%)			

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Aderó del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

00551

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ESTRUCTURAS
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

REGIO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRIQUANA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

Ente : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Lugar : DISTRITO BARRIQUANA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 Localidad : CONSORCIO RENACER LORETOANO
 Fecha : ABRIL - 2021
 Item : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80848
 Licencia : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21611

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,357,884.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,357,884.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUJETA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
		UNID.	METRABDO	PRECIO	PARCIAL	METRABDO	%	METRABDO	%	METRABDO	%	SI.	%
07	ESTRUCTURAS				10,911,581.39								
001	EOPILACIONES (RECTORES)				14,094,155.62								
1.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				1,009,893.75								
1.01	EXCAVACIONES				87,431.81								
1.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA	m3	7,631.66	6.00	46,751.16	97.15%	16.04	95.24	44,408.60	0.21%	7,430.86	44,585.13	97.37%
1.02	EXCAVACION SIMPLE MANUAL	m3	1,117.27	37.27	41,040.65	98.31%	0.00	0.00%	40,908.25	98.31%	1,058.37	40,908.25	98.31%
1.02	CORTES				64,297.83								
2.01	CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	3,668.68	7.25	26,868.26	97.34%	0.00	0.00%	3,471.74	0.00%	3,471.74	25,170.12	97.34%
2.02	CONFORMACION Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	m2	11,583.75	3.29	38,439.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	4,718.32	36.69	173,041.76	98.39%	0.00	0.00%	4,640.30	0.00%	4,640.30	170,222.61	98.39%
3.01	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	m2	11,694.98	10.31	120,265.54	0.00%	1,320.34	11.32%	13,612.71	11.32%	1,320.34	13,612.71	11.32%
3.01	BASE GRANULAR	m2	11,797.20	34.44	400,268.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.01	BASE GRANULAR E-O.20 M. (CON EQUIPO)	m2	11,797.20	34.44	400,268.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	8,193.47	20.51	188,558.07	97.20%	0.00	0.00%	5,917.72	0.00%	5,917.72	182,902.44	97.20%
3.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	8,193.47	20.51	188,558.07	97.20%	0.00	0.00%	5,917.72	0.00%	5,917.72	182,902.44	97.20%
3.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,973,811.24								
3.01	CIMENTOS CORRIDOS				214,878.28								
3.01	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	812.67	360.76	214,878.28	86.17%	22.50	7,892.10	7,892.10	3.67%	500.59	183,123.18	86.84%
3.01	SOLADOS				158,401.41								
3.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADO E.O.30 M.	m2	3,055.00	38.87	121,602.85	95.67%	0.00	0.00%	2,922.76	0.00%	2,922.76	116,530.44	95.67%
3.02	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADO E-O.05 M. (VIGA DE CIMENTACION)	m2	1,515.46	24.81	37,568.58	98.66%	0.00	0.00%	1,455.47	0.00%	1,455.47	37,102.81	98.66%
3.02	BOBRECIMIENTO				201,011.57								
3.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 P/SOBRECIMENTOS	m3	198.28	381.39	74,859.23	99.65%	0.00	0.00%	195.62	0.00%	195.62	74,629.51	99.65%
3.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS	m2	3,063.40	41.10	125,152.34	99.76%	0.00	0.00%	3,032.12	0.00%	3,032.12	124,620.13	99.76%
3.04	FALSO PISO				497,978.00								
3.01	FALSO PISO DE FC=140 KG/CM2 - E=4"	m2	11,694.98	42.59	497,978.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				8,483,003.34								
3.01	ZAPATAS				1,342,103.33								
3.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	1,984.51	571.60	900,705.62	59.67%	0.00	0.00%	1,534.69	0.00%	1,534.69	877,943.12	59.67%
3.01	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN ZAPATAS	kg	73,449.26	4.58	330,337.81	99.23%	0.00	0.00%	72,150.05	0.00%	72,150.05	300,448.08	99.23%
3.01	VRGAS DE CIMENTACION				793,680.63								
3.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VRGAS DE CIMENTACION	m3	468.00	571.60	297,508.80	97.07%	0.00	0.00%	454.28	0.00%	454.28	296,638.45	97.07%
3.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VRGAS DE CIMENTACION	m2	2,863.00	35.54	113,280.30	96.77%	0.00	0.00%	2,771.24	0.00%	2,771.24	109,574.81	96.77%
3.01	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN VRGAS DE CIMENTACION	kg	89,054.33	4.63	412,321.55	97.86%	0.00	0.00%	87,255.00	0.00%	87,255.00	403,629.81	97.86%
3.01	SOBRECIMENTOS				589,388.57								
3.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 P/SOBRECIMENTOS	m3	436.01	381.39	165,288.05	95.77%	0.00	0.00%	417.55	0.00%	417.55	165,240.30	95.77%
3.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS	m2	7,159.79	41.10	294,555.07	95.96%	0.00	0.00%	6,871.07	0.00%	6,871.07	282,648.81	95.96%
3.01	ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN SOBRECIMENTOS	kg	27,007.07	4.70	128,553.65	98.06%	0.00	0.00%	26,108.09	0.00%	26,108.09	124,515.36	98.06%
3.01	COLUMNAS				1,147,333.34								
3.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	631.90	624.21	394,438.33	95.77%	0.00	0.00%	605.14	0.00%	605.14	377,734.44	95.77%
3.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	5,687.09	44.69	254,156.05	94.13%	0.00	0.00%	5,353.44	0.00%	5,353.44	239,245.20	94.13%

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21611

REPRESENTANTE COMON

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ESTRUCTURAS
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

1000 : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- REID DE SALUD DATEIM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 1001 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 1002 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 1003 : CONSORCIO REHACER LORETOANO
 1004 : ABRIL - 2021
 1005 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80648
 1006 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21871

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 694 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.207.886,51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (BUENA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE TERMINO : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUM. ANTERIOR				ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS	
		UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
1.00	ACERO DE REFUERZO FY=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS		114.481,42	4,36	499.138,99	95,83%	470.345,19	95,83%	0,00	0,00%	109.712,20	470.345,19	95,83%	4.703,22	20.793,86	4,17%		
1.01	COLUMNETAS		977.039,84															
1.01	CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 EN COLUMNETAS	m3	257,10	420,64	110.460,44	97,85%	109.088,83	97,85%	0,00	0,00%	291,58	109.088,83	97,85%	5,50	2.371,01	2,15%		
1.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS	m2	8.707,55	42,89	267.688,82	93,72%	200.572,94	93,72%	177,27	2,64%	4.653,72	208.178,16	92,36%	1.853,83	79.910,06	27,64%		
1.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS	kg	37.708,53	4,76	179.469,60	89,42%	160.901,73	89,42%	1.608,16	5,11%	35.647,01	165.078,77	94,93%	2.091,52	9.812,84	5,47%		
1.04	PLACAS		553.883,34															
1.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN PLACAS	m3	307,56	624,21	191.882,03	99,73%	191.487,69	99,73%	0,00	0,00%	308,72	191.487,69	99,73%	0,81	924,34	0,27%		
1.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACAS	m2	3.006,02	42,89	100.381,79	92,94%	130.733,48	92,94%	0,00	0,00%	3.297,95	130.733,48	92,94%	247,57	10.818,28	7,00%		
1.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN PLACAS	kg	44.290,74	4,76	210.671,60	95,92%	202.092,71	95,92%	0,00	0,00%	42.454,35	202.092,71	95,92%	1.804,39	8.566,90	4,08%		
1.04	VIGAS		1.784.398,11															
1.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	1.081,69	601,84	600.980,24	92,88%	590.555,58	92,88%	1,02	0,00%	813,68	590.555,58	92,88%	184,12	110.810,78	17,00%		
1.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	6.891,87	93,40	395.423,66	83,80%	307.099,55	83,80%	58,93	0,66%	3.148,69	310.273,42	84,05%	1.692,83	99.210,44	15,31%		
1.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	161.132,57	4,76	765.091,03	93,92%	600.692,15	93,92%	8.019,73	3,74%	28.653,91	630.415,14	84,65%	26.717,43	117.654,97	18,34%		
1.04	VIGAS DE CONFIRMAMIENTO		330.488,34															
1.01	CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFIRMAMIENTO	m3	213,77	429,64	141.844,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	213,77	91.844,14	100,00%		
1.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFIRMAMIENTO	m2	3.472,80	40,35	141.690,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.472,80	141.690,24	100,00%		
1.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFIRMAMIENTO	kg	20.284,58	4,76	96.554,69	100,00%	34.411,23	35,64%	0,00	0,00%	7.229,25	34.411,23	35,64%	13.055,41	62.143,75	64,38%		
1.04	LOSA ALIGERADA, H=0,20 M (EN 1 DIRECCION)		841.731,83															
1.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA, H=0,20M. (1 DIRECCION)	m3	502,60	583,53	283.282,18	94,20%	150.948,50	94,20%	0,00	0,00%	272,38	150.948,50	94,20%	230,21	134.335,68	45,80%		
1.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA, H=0,20M. (1 DIRECCION)	m2	5.838,69	40,79	238.180,17	97,13%	136.067,68	97,13%	0,00	0,00%	3.335,81	136.067,68	97,13%	2.602,68	102.092,48	49,87%		
1.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA	kg	36.408,94	4,76	173.306,55	99,24%	102.670,32	99,24%	0,00	0,00%	21.593,39	102.670,32	99,24%	14.633,55	70.638,24	40,76%		
1.04	LABORIO DE ARCILLA PARA TECHO 15x30x30/CM	und	62.063,01	2,90	179.682,73	92,03%	69.638,19	92,03%	0,00	0,00%	32.288,34	69.638,19	92,03%	29.774,67	88.346,54	47,97%		
1.10	LOSA ALIGERADA, H=0,20 M (EN 2 DIRECCIONES)		319.813,22															
1.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA, H=0,20M. (2 DIRECCIONES)	m3	204,81	592,24	121.266,67	69,84%	84,715,26	69,84%	0,00	0,00%	143,04	84.715,26	69,84%	61,77	36.591,41	30,16%		
1.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA, H=0,20M. (2 DIRECCIONES)	m2	1.708,75	41,39	70.642,38	67,84%	47.926,62	67,84%	395,76	14,517,95	20,50%	1.508,69	49.444,58	88,40%	189,06	8.197,80	11,90%	
1.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA	kg	19.751,47	4,76	94.017,60	80,30%	78.973,89	80,30%	1.238,04	8,268,78	8,79%	17.811,91	80.832,87	85,17%	2.139,56	10.184,32	10,83%	
1.04	LABORIO DE ARCILLA PARA TECHO 15x30x30/CM	und	11.626,62	2,90	33.857,17	73,62%	24.778,61	73,62%	1.672,86	4,051,12	14,41%	10.217,15	29.628,70	80,03%	1.388,77	4.027,43	11,97%	
1.11	LOSA MACIZA		1.269.293,37															
1.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA	m3	1.045,77	605,69	633.728,16	84,00%	592.325,86	84,00%	0,00	0,00%	878,44	592.325,86	84,00%	167,39	101.400,31	16,00%		
1.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA	m2	4.708,38	48,88	215.928,11	86,06%	183.648,01	86,06%	0,00	0,00%	4.002,79	183.648,01	86,06%	700,59	30.283,71	14,95%		
1.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA	kg	82.740,69	4,83	399.938,50	85,93%	343.292,66	85,93%	0,00	0,00%	71.095,83	343.292,66	85,93%	11.845,06	56.245,64	14,07%		
1.12	CISTERNA		222.338,26															
1.01	CONCRETO F'c= 280 KG/CM2 - CISTERNA	m3	156,61	629,34	97.209,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	156,61	97.209,16	100,00%		
1.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA	m2	1.020,06	44,89	47.015,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.020,06	47.015,48	100,00%		
1.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN CISTERNA	kg	15.313,77	4,76	77.653,50	43,28%	33.628,27	43,28%	1.894,12	9,516,61	12,29%	8.099,26	43.124,05	55,53%	2.564,61	34.831,47	44,47%	
1.04	ESTRUCTURA METALICA		1.002.026,45															
1.01	TUBERIALES Y RETICULADOS		214.838,23															
1.01	SECTOR A-1		9.617,19	11,85	113.933,70	23,33%	26.591,52	23,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	9.617,19	76,67%		
1.02	ARMADO DE TUBER METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 30x50x4.5MM.; (INCLUDE PINTURA	kg	9.617,19	2,75	26.547,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	26.547,27	100,00%		
1.03	ARMADO DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULARAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	5.097,62	11,85	60.606,80	22,65%	13.655,80	22,65%	0,00	0,00%	1.170,11	13.655,80	22,65%	3.627,69	46.540,69	77,06%		
1.04	MONTAJE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	5.097,62	2,75	14.018,46	21,00%	2.943,69	21,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.943,69	79,06%		

00549

CONSORCIO REHACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

REPRESENTANTE COMIN

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ESTRUCTURAS
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

plazo : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRAÑÓN, PROVINCIA DE BARRAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 jefe : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 sede : DISTRITO BARRAÑÓN - PROVINCIA DE BARRAÑÓN - REGION LORETO
 fecha : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 8949
 fecha : ABRIL - 2021
 tipo : CONSORCIO RENACER LORETOANO
 tipo : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 90 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 02 DE OCTUBRE DEL 2021
 TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 16.357.046,81
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

ORDEN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			BALDÍOS				
		UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	SI.	%	SI.	%
2/21	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	200,77	11,85	3.446,62	72,18	855,33	24,62%	0,00	0,00%	72,18	21.006,00	2,28%	218,59	2.500,29	75,19%		
2/22	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	200,77	2,75	769,62	59,00	192,25	20,20%	0,00	0,00%	59,00	1.614,81	20,00%	231,77	837,37	78,71%		
2/23	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	188,13	11,85	2.211,18	45,65	540,97	24,14%	0,00	0,00%	45,65	2.084,49	23,18%	143,48	1.700,22	75,66%		
2/24	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	188,13	2,75	660,11	43,50	119,62	23,00%	0,00	0,00%	43,50	1.192,21	23,00%	145,03	400,48	77,00%		
3/01	SECTOR B-1				133.215,89													
3/01	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	8,074,20	11,85	95,679,27	1.823,21	21,625,00	22,58%	0,00	0,00%	1.823,21	21.006,00	2,28%	6.250,99	74.874,27	77,42%		
3/02	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	8,074,20	2,75	22.204,06	1.814,84	4.440,81	20,00%	0,00	0,00%	1.814,84	4.440,81	20,00%	8.459,30	17.753,24	80,00%		
3/03	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	1.050,17	11,85	12.444,51	243,42	2.884,49	23,18%	0,00	0,00%	243,42	2.084,49	23,18%	800,75	9.550,02	76,82%		
3/04	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	1.050,17	2,75	2.887,97	241,54	684,23	23,00%	0,00	0,00%	241,54	684,23	23,00%	808,63	2.223,73	77,00%		
4/01	SECTOR B-2				42.633,02													
4/01	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	2.584,29	11,85	31.373,02	625,66	7.418,47	23,49%	0,00	0,00%	625,66	7.418,47	23,49%	2.038,53	24.156,55	76,51%		
4/02	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	2.584,29	2,75	7.207,07	538,21	1.480,07	20,20%	0,00	0,00%	538,21	1.480,07	20,20%	2.125,18	5.847,00	79,80%		
4/03	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	255,68	11,85	3.020,81	59,00	698,15	23,08%	0,00	0,00%	59,00	629,10	23,08%	195,68	2.330,65	76,92%		
4/04	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	255,68	2,75	701,12	55,00	151,25	21,51%	0,00	0,00%	55,00	151,25	21,51%	200,68	551,87	79,49%		
5/01	SECTOR C-1				39.819,27													
5/01	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 30x30x4 SMM.	kg	1.679,40	11,85	19.900,80	382,25	4.529,68	22,76%	0,00	0,00%	382,25	4.529,68	22,76%	1.297,15	15.371,23	77,24%		
5/02	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 30x30x4 SMM.	kg	1.679,40	2,75	4.618,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.678,40	4.618,35	100,00%		
5/03	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 30x75x4 SMM.	kg	980,82	11,85	11.622,72	244,58	2.859,04	24,53%	0,00	0,00%	244,58	2.859,04	24,53%	738,26	8.754,68	75,07%		
5/04	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 30x75x4 SMM.	kg	980,82	2,75	2.697,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	980,82	2.697,26	100,00%		
6/01	SECTOR C-2				87.819,41													
6/01	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	3.679,73	11,85	43.694,80	899,25	10.656,11	24,44%	0,00	0,00%	899,25	10.656,11	24,44%	2.780,48	30.940,69	75,56%		
6/02	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	3.679,73	2,75	10.119,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.678,73	10.119,28	100,00%		
6/03	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	2.278,89	11,85	27.018,70	521,12	6.175,27	22,65%	0,00	0,00%	521,12	6.175,27	22,65%	1.758,77	20.841,42	77,14%		
6/04	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	2.278,89	2,75	6.280,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.279,89	6.280,70	100,00%		
7/01	SECTOR C-3				16.036,43													
7/01	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	744,21	11,85	8.800,07	174,12	2.063,32	23,39%	0,00	0,00%	174,12	2.063,32	23,39%	570,19	6.758,75	76,61%		
7/02	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	744,21	2,75	2.046,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	744,21	2.046,65	100,00%		
7/03	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	387,50	11,85	4.583,35	80,45	963,33	22,50%	0,00	0,00%	80,45	963,33	22,50%	277,05	3.333,04	77,50%		
7/04	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	387,50	2,75	983,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	387,50	983,13	100,00%		
8/01	SECTOR D				142.983,02													
8/01	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	6.058,16	11,85	71.653,20	1.643,50	19.470,70	20,29%	0,00	0,00%	1.643,50	19.470,70	20,29%	6.165,06	76.492,41	78,71%		
8/02	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	6.058,16	2,75	16.253,84	1.602,88	5.122,09	1.862,58	0,00	0,00%	1.602,88	5.122,09	0,00%	6.236,98	17.147,89	77,00%		
8/03	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	4.433,69	11,85	52.539,23	978,80	11.610,63	22,10%	0,00	0,00%	978,80	11.610,63	22,10%	3.153,69	40.928,02	77,90%		
8/04	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	4.433,69	2,75	12.192,65	878,41	2.682,38	22,00%	0,00	0,00%	878,41	2.682,38	22,00%	3.188,28	9.915,27	78,00%		
9/01	SECTOR E-1				81.489,13													
9/01	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 30x30x4 SMM.	kg	2.605,77	11,85	30.878,37	626,88	7.453,40	24,14%	0,00	0,00%	626,88	7.453,40	24,14%	1.976,79	23.424,97	76,86%		
9/02	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 30x30x4 SMM.	kg	2.605,77	2,75	7.165,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.605,77	7.165,87	100,00%		
9/03	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 30x75x4 SMM.	kg	1.537,35	11,85	18.217,87	384,58	4.320,94	23,71%	0,00	0,00%	384,58	4.320,94	23,71%	1.172,79	13.897,56	76,29%		
9/04	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 30x75x4 SMM.	kg	1.537,35	2,75	4.227,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.537,35	4.227,71	100,00%		
10/01	SECTOR E-2				21.297,60													
10/01	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 30x30x4 SMM.	kg	1.053,28	11,85	12.481,43	245,21	2.905,74	23,38%	0,00	0,00%	245,21	2.905,74	23,38%	808,05	9.575,30	76,72%		
10/02	MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 30x30x4 SMM.	kg	1.053,28	2,75	2.896,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.053,28	2.896,47	100,00%		
10/03	ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARIAC ASTM A-500 30x75x4 SMM.	kg	538,26	11,85	6.354,68	125,00	1.481,25	23,31%	0,00	0,00%	125,00	1.481,25	23,31%	387,43	4.873,43	76,69%		

00548

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ESTRUCTURAS
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
UBICACIÓN : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
UBICACIÓN : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
UBICACIÓN : CONSORCIO RENACER LORETOANO
FECHA : ABRIL - 2021
INGENIERO : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLALBA, Reg. CIP N° 86489
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 894 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,848.51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,257,848.51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUJETA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
		UNO	PRECIO	BI.	%	BI.	%	BI.	%	BI.	%		
0.04	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	Kg	533.28	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	533.28	1,474.72	100.00%
1.01	SECTOR E-3												
1.01	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	8,058.16	11.85	23,048.25	24.02%	0.00	0.00%	23,048.25	24.02%	8,133.16	72,914.56	75.58%
1.02	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	Kg	8,058.16	2.75	22,268.34	23.00%	0.00	0.00%	1,852.58	1.95%	17,415.76	71,000.00	77.00%
1.03	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	4,433.63	11.85	52,530.23	25.00%	0.00	0.00%	1,108.42	1.13%	39,421.81	75,000.00	75.00%
1.04	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	Kg	4,433.63	2.75	12,192.05	23.00%	0.00	0.00%	1,019.75	1.02%	9,362.30	77.00%	77.00%
1.12	SECTOR E-4												
2.01	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	715.18	11.85	8,474.82	24.33%	0.00	0.00%	174.00	0.18%	8,300.82	76.67%	76.67%
2.02	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	Kg	715.18	2.75	1,956.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,956.75	100.00%	100.00%
2.03	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	5,250.29	11.85	6,344.68	24.14%	0.00	0.00%	129.44	0.13%	6,215.24	75.86%	75.86%
2.04	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	Kg	5,250.29	2.75	1,474.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,474.72	100.00%	100.00%
1.13	SECTOR F-1												
3.01	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	2,005.80	11.85	23,769.44	24.14%	0.00	0.00%	484.17	0.49%	1,521.63	18,032.00	75.86%
3.02	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	Kg	2,005.80	2.75	5,016.17	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,005.80	5,516.17	100.00%
3.03	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	1,128.78	11.85	13,352.34	23.49%	0.00	0.00%	264.68	0.27%	1,128.78	10,215.87	76.51%
3.04	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	Kg	1,128.78	2.75	3,068.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,128.78	3,068.55	100.00%
1.14	SECTOR F-2												
4.01	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	1,528.67	11.85	18,091.04	24.14%	0.00	0.00%	484.17	0.49%	1,043.50	18,032.00	75.86%
4.02	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	Kg	1,528.67	2.75	4,168.34	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,528.67	4,168.34	100.00%
4.03	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	1,128.37	11.85	13,371.16	23.49%	0.00	0.00%	264.68	0.27%	1,128.37	13,371.16	100.00%
4.04	MONTAJE DE TUBO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	Kg	1,128.37	2.75	3,032.02	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,128.37	3,032.02	100.00%
02	CORREAS DE TIERNAS												
01	SECTOR A-1												
01	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	16,414.46	11.85	194,511.35	25.71%	0.00	0.00%	4,220.00	4.22%	14,194.46	144,501.35	74.29%
02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	Kg	16,414.46	2.75	45,138.77	24.10%	0.00	0.00%	3,955.86	3.96%	10,678.68	34,261.09	75.90%
03	SECTOR A-2												
01	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	1,487.16	11.85	17,022.65	24.22%	0.00	0.00%	380.75	0.38%	1,106.41	13,333.86	75.79%
02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	Kg	1,487.16	2.75	4,088.69	24.10%	0.00	0.00%	358.41	0.36%	1,128.75	3,104.07	75.90%
03	SECTOR B-1												
01	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	4,080.46	11.85	48,353.45	25.86%	0.00	0.00%	1,090.22	1.09%	3,090.23	36,763.22	74.02%
02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	Kg	4,080.46	2.75	11,221.27	24.66%	0.00	0.00%	881.35	0.88%	2,538.71	8,522.56	75.56%
04	SECTOR B-2												
01	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	4,285.06	11.85	50,777.56	24.05%	0.00	0.00%	1,032.20	1.03%	3,252.86	38,524.70	79.91%
02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	Kg	4,285.06	2.75	11,783.97	23.99%	0.00	0.00%	894.13	0.89%	2,733.87	9,050.10	76.80%
05	SECTOR C-1												
01	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	8,933.81	11.85	106,252.25	25.20%	0.00	0.00%	2,280.39	2.28%	6,653.42	79,598.83	74.80%
02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	Kg	8,933.81	2.75	24,633.58	23.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	24,633.58	34,668.00	100.00%
03	SECTOR C-2												
01	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	20,388.26	11.85	241,378.60	25.05%	0.00	0.00%	5,112.43	5.11%	19,275.83	192,103.77	74.90%
02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	Kg	20,388.26	2.75	55,012.72	23.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20,388.26	55,012.72	100.00%
03	SECTOR C-3												
01	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	Kg	1,530.90	11.85	18,141.17	25.06%	0.00	0.00%	4,844.14	4.84%	13,297.03	13,297.03	74.40%
02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	Kg	1,530.90	2.75	4,203.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,203.96	4,203.96	100.00%

REPRESANTANTE GOBIERNO
47

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ESTRUCTURAS
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATIEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATIEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO*
 Lugar : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATIEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 Licita : CONSORCIO RENACER LORETO
 Fecha : ABRIL - 2021
 Cliente : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 8048
 Afiliado : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENOVACIÓN DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.207.666.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUIMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENOVACIÓN DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

684 DIAS CALENDARIOS
 18 DE FEBRERO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 22 DE AGOSTO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 90.207.666.51
 90.207.666.51
 POR CONTRATA (SUIMA ALZADA)
 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACIÚN ANTERIOR		ACTUAL		ACIÚN ACTUAL		SALDOS				
		UND	PRECIO	RETRADO	%	RETRADO	%	RETRADO	%	RETRADO	%	RETRADO	%	
32.02	SECTOR D													
26.01	ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	11.85	17,181.07	29,848.82	50,698.92	25.00%	0.00	0.00%	4,256.27	50,698.92	25.00%	12,685.60	75.00%
28.02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	2.75	47,247.94	4,157.82	11,434.00	24.20%	0.00	0.00%	4,157.82	11,434.00	24.20%	13,021.25	75.80%
32.02	SECTOR E-1													
29.01	ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	11.85	8,271.34	91,831.17	19,322.00	26.00%	0.00	0.00%	1,630.55	19,322.00	26.00%	4,640.79	74.00%
30.02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	2.75	8,271.34	74,315.38	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8,271.34	100.00%
32.30	SECTOR E-2													
30.01	ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	11.85	2,697.30	10,330.19	698.93	24.80%	0.00	0.00%	698.93	7,026.83	24.80%	2,038.37	75.20%
30.02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	2.75	2,697.30	7,417.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,697.30	100.00%
0.11	SECTOR E-3													
1.01	ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	11.85	4,757.94	93,445.93	14,208.16	25.20%	0.00	0.00%	1,159.00	14,208.16	25.20%	3,559.94	74.80%
1.02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	2.75	4,757.94	83,129.84	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,757.94	100.00%
0.12	SECTOR E-4													
2.01	ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	11.85	2,337.69	95,480.89	588.75	6.9302	25.10%	0.00	588.75	6,930.27	25.10%	1,750.91	74.90%
2.02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	2.75	2,337.69	84,298.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,337.69	100.00%
2.10	SECTOR E-1													
3.01	ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	11.85	4,758.91	100,448.80	1,204.00	14,287.45	25.30%	0.00	1,204.00	14,287.45	25.30%	3,554.91	74.70%
3.02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	2.75	4,758.91	93,087.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,758.91	100.00%
2.14	SECTOR E-2													
4.01	ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	11.85	1,546.45	102,044.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,546.45	100.00%
4.02	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	2.75	1,546.45	98,844.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,546.45	100.00%
4.03	ARRIOSTRE DE TUJERALES													
3.01	SECTOR A-1													
1.01	ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	10.08	743.55	7,484.88	168.56	1,678.88	22.40%	0.00	168.56	1,678.88	22.40%	576.86	77.60%
1.02	SECTOR A-2													
2.01	ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	10.08	85.00	843.15	20.97	211.40	24.55%	0.00	20.97	211.40	24.55%	64.03	75.45%
1.03	SECTOR B-1													
1.01	ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	10.08	488.30	4,725.48	115.44	1,163.59	24.65%	0.00	115.44	1,163.59	24.65%	356.87	75.35%
1.02	SECTOR B-2													
1.01	ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	10.08	2,403.95	24,227.78	503.02	5,984.20	24.70%	0.00	503.02	5,984.20	24.70%	1,866.87	75.30%
1.02	SECTOR C-1													
1.01	ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	10.08	388.78	3,918.90	89.42	891.35	23.00%	0.00	89.42	891.35	23.00%	259.35	77.00%
1.02	SECTOR C-2													
1.01	ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	10.08	281.56	2,838.04	58.22	589.85	25.10%	0.00	58.22	589.85	25.10%	173.73	74.90%
1.02	SECTOR C-3													
1.01	ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	10.08	50.00	518.93	12.35	124.45	24.40%	0.00	12.35	124.45	24.40%	38.25	75.60%
1.02	SECTOR D													
1.01	ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	10.08	527.85	5,330.73	118.24	1,191.84	22.40%	0.00	118.24	1,191.84	22.40%	409.61	77.60%
1.02	SECTOR E-1													
1.01	ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	10.08	247.80	2,497.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	247.80	100.00%
1.02	SECTOR E-2													
1.01	ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	10.08	102.40	1,033.10	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	102.40	100.00%
1.02	SECTOR E-3													
1.01	ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	10.08	2,293.98	2,293.98	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,293.98	100.00%

CONSORCIO RENACER LORETO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

REPRESENTANTE COMÚN

46

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ESTRUCTURAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATUM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETO

ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Rqg. CIP N° 80649

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

: 694 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 23 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90,257,868.51
: 90,257,868.51
: POR CONTRATA (SUIMA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR				ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS	
		UNO	METRADO	PRECIO	SI	%	METRADO	%	SI	%	METRADO	%	SI	%	METRADO	%	SI	%
1.01	ARMADORE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	224.80	10.08	2,265.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,265.96	100.00%	
3.12	SECTOR E-4				774.14											774.14	100.00%	
2.01	ARMADORE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	75.80	10.09	3,674.17	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,674.17	100.00%	
3.13	SECTOR F-1				3,674.17											3,674.17	100.00%	
3.01	ARMADORE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	369.00	10.08	3,624.77	88.10	24.50%	88.07	24.50%	88.10	24.50%	888.07	24.50%	271.50	75.50%	2,746.70	75.50%	
3.14	SECTOR F-2				3,624.77											3,624.77	100.00%	
4.01	ARMADORE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	24.00	10.06	1,255.87	30.90	24.80%	311.48	24.80%	30.90	24.80%	311.48	24.80%	95.70	75.20%	944.89	75.20%	
4.04	TEATINA METALICA				1,255.87											1,255.87	100.00%	
4.04	SECTOR A-1				23,873.91											23,873.91	100.00%	
4.01	ARMADORE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	3,021.77	11.65	46,472.97	980.44	11.61824	25.00%	0.00%	0.00	0.00%	980.44	11.61824	25.00%	2,917.33	34,555.64	75.00%	
4.02	MONTAJE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	3,921.77	2.75	10,784.87	949.07	2,605.94	24.20%	0.00%	0.00	0.00%	949.07	2,605.94	24.20%	2,972.70	8,119.90	75.80%	
4.03	ARMADORE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	5,682.84	11.85	87,341.65	1,307.05	15,488.58	23.00%	0.00%	0.00	0.00%	1,307.05	15,488.58	23.00%	4,375.79	51,863.07	77.00%	
4.04	MONTAJE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	5,682.84	2.75	17,627.81	1,250.22	3,438.12	22.00%	0.00%	0.00	0.00%	1,250.22	3,438.12	22.00%	4,132.62	12,189.19	78.00%	
4.01	SECTOR B-1				17,627.81											17,627.81	100.00%	
2.01	ARMADORE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	404.19	11.85	4,780.65	88.92	1,633.72	22.00%	0.00%	0.00	0.00%	88.92	1,633.72	22.00%	315.27	3,765.38	78.00%	
2.02	MONTAJE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	404.19	2.75	1,111.52	85.69	2,058.64	21.20%	0.00%	0.00	0.00%	85.69	2,058.64	21.20%	318.50	875.89	78.80%	
3.01	ARMADORE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	789.58	11.85	9,368.65	173.71	2,028.44	22.00%	0.00%	0.00	0.00%	173.71	2,028.44	22.00%	615.87	7,269.09	78.00%	
3.02	MONTAJE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	789.58	2.75	2,171.35	167.38	480.33	21.20%	0.00%	0.00	0.00%	167.38	480.33	21.20%	622.19	1,711.02	78.80%	
3.01	SECTOR B-2				17,643.09											17,643.09	100.00%	
4.01	ARMADORE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	343.14	11.85	4,068.21	84.07	695.22	24.00%	0.00%	0.00	0.00%	84.07	695.22	24.00%	259.07	3,069.99	75.00%	
4.02	MONTAJE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	343.14	2.75	943.64	83.04	228.35	24.20%	0.00%	0.00	0.00%	83.04	228.35	24.20%	260.10	715.28	75.80%	
3.01	ARMADORE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	885.77	11.85	10,466.37	203.73	2,414.17	23.00%	0.00%	0.00	0.00%	203.73	2,414.17	23.00%	882.04	8,082.21	77.00%	
3.02	MONTAJE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	885.77	2.75	2,436.87	202.84	557.81	22.80%	0.00%	0.00	0.00%	202.84	557.81	22.80%	680.80	1,876.06	77.10%	
3.01	SECTOR C-2				16,939.16											16,939.16	100.00%	
2.01	ARMADORE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	518.31	11.85	6,188.27	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,188.27	100.00%	
2.02	MONTAJE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	518.31	2.75	1,418.65	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,418.65	100.00%	
3.01	ARMADORE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	645.29	11.85	7,648.59	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,648.59	100.00%	
3.02	MONTAJE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	645.29	2.75	1,774.59	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,774.59	100.00%	
3.01	SECTOR D				13,145.84											13,145.84	100.00%	
2.01	ARMADORE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	444.49	11.85	5,267.21	106.23	1,258.86	23.00%	0.00%	0.00	0.00%	106.23	1,258.86	23.00%	338.26	4,008.34	76.00%	
2.02	MONTAJE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	444.49	2.75	1,227.25	94.29	270.14	22.10%	0.00%	0.00	0.00%	94.29	270.14	22.10%	346.28	692.21	77.90%	
3.01	ARMADORE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	458.91	11.85	5,422.53	104.85	1,242.68	23.00%	0.00%	0.00	0.00%	104.85	1,242.68	23.00%	351.05	4,180.88	77.00%	
3.02	MONTAJE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	458.91	2.75	1,253.75	96.58	265.00	21.20%	0.00%	0.00	0.00%	96.58	265.00	21.20%	368.26	607.96	78.80%	
3.01	SECTOR E-1				20,976.28											20,976.28	100.00%	
2.01	ARMADORE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	568.58	11.85	6,713.97	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,713.97	100.00%	
2.02	MONTAJE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	568.58	2.75	1,568.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,568.10	100.00%	
3.01	ARMADORE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	853.74	11.85	10,308.42	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10,308.42	100.00%	
3.02	MONTAJE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	853.74	2.75	2,391.75	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,391.75	100.00%	
3.01	SECTOR A-1				19,453.79											19,453.79	100.00%	
2.01	ARMADORE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	7,679.58	11.85	91,000.02	1,919.90	22,702.76	25.00%	0.00%	0.00	0.00%	1,919.90	22,702.76	25.00%	5,759.69	65,240.33	75.00%	
2.02	MONTAJE DE TUBER METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	7,679.58	2.75	21,148.85	1,881.50	5,174.12	24.50%	0.00%	0.00	0.00%	1,881.50	5,174.12	24.50%	6,047.74	16,100.08	75.50%	
3.01	SISTEMA DE FIJACION EN TECHO VOLADIZO (TEMPALADORES + CABLE DE ACERO + ELEMENTOS DE FIJACION)	und	194.00	135.95	14,138.80	23.92	3,251.92	23.00%	0.00%	0.00	0.00%	23.92	3,251.92	23.00%	8,008.00	12,146.88	77.00%	

CONSORCIO RENACER LORETO
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
RESIDENTE DE OBRA

REPRESENTANTE COMUNITARIO

00545

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ESTRUCTURAS
 MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

10-MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 Oficio : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Lugar : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 C/da : CONSORCIO RENACER LORETANO
 Edif : ABRIL - 2021
 Edif : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80648
 Edif : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 : 684 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA
 : 23 DE AGOOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
 : 90.397.866.51
 MODALIDAD
 : 90.397.866.51
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
 : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE TERMINO
 : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE REINICIO DEL 2022
 : 02 DE ENERO DEL 2022

METRADO	ACUM. ANTERIOR		%	ACTUAL		%	ACUM. ACTUAL		%	SALDOS	
	S/.	%		S/.	%		METRADO	%		S/.	%
166,65	1,974,60	25,40%	0,00	0,00	0,00%	1,974,60	25,40%	166,65	0,00%	469,45	5,716,09
158,12	434,83	24,10%	0,00	0,00	0,00%	434,83	24,10%	158,12	0,00%	497,57	1,303,44
3,15	427,70	24,20%	0,00	0,00	0,00%	427,70	24,20%	3,15	0,00%	9,65	1,303,69
189,70	1,999,84	25,00%	0,00	0,00	0,00%	1,999,84	25,00%	189,70	0,00%	500,29	5,999,51
183,74	468,53	24,20%	0,00	0,00	0,00%	468,53	24,20%	183,74	0,00%	506,31	1,397,86
5,32	723,80	24,20%	0,00	0,00	0,00%	723,80	24,20%	5,32	0,00%	16,60	2,297,10
22,82	1,029,91	24,80%	0,00	0,00	0,00%	1,029,91	24,80%	22,82	0,00%	69,18	3,122,97
105,96	5,370,79	24,10%	0,00	0,00	0,00%	5,370,79	24,10%	105,96	0,00%	302,44	16,914,65
13,85	2,111,67	24,20%	0,00	0,00	0,00%	2,111,67	24,20%	13,85	0,00%	42,45	6,614,25
5,04	277,51	24,00%	0,00	0,00	0,00%	277,51	24,00%	5,04	0,00%	15,95	726,43
2,88	146,53	24,00%	0,00	0,00	0,00%	146,53	24,00%	2,88	0,00%	9,12	464,03
75,35	3,401,21	23,40%	0,00	0,00	0,00%	3,401,21	23,40%	75,35	0,00%	246,65	11,133,87
16,95	882,31	22,30%	0,00	0,00	0,00%	882,31	22,30%	16,95	0,00%	66,05	3,004,57
1,70	264,27	21,20%	0,00	0,00	0,00%	264,27	21,20%	1,70	0,00%	6,30	667,28
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40,00	1,805,60
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42,00	2,138,58
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16,00	2,483,12
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,00	2,169,72
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28,00	1,424,64
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54,00	2,437,56
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	237,00	12,699,84
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	1,246,56
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	361,12
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78,00	1,424,64
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	118,00	5,263,52
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	568,00	28,628,84
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	1,246,56
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52,00	2,347,28
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138,00	6,919,68
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	1,246,56
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	1,246,56

UNID	METRADO	PRECIO	PRESUPUESTO		DESCRIPCIÓN
			ACUMULADO	PARCIAL	
5.02		11,318.42			
2.01	656.10	11.65		7,774.79	ARMANDO DE TECHO METALICO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUIVE PINTURA
2.02	656.10	2.75		1,804.28	MONTAJE DE TECHO METALICO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.
2.03	13.00	136.56		1,767.35	SISTEMA DE FIJACION EN TECHO VOLADIZO (TEMPLADORES + CABLE DE ACERO + ELEMENTOS DE FIJACION)
5.03		12,948.15			
3.01	675.05	11.85		7,999.34	ARMANDO DE TECHO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUIVE PINTURA
3.02	675.05	2.75		1,856.36	MONTAJE DE TECHO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.
3.03	22.00	132.55		2,969.90	SISTEMA DE FIJACION EN TECHO VOLADIZO (TEMPLADORES + CABLE DE ACERO + ELEMENTOS DE FIJACION)
1.04		190,131.16			ELEMENTOS DE ANCLAJE
3.01		35,164.14			SECTOR A-1
1.01		45.14			ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 3 1/2"
1.02		50.88			ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"
1.00		155.82			ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"
1.00		1,548.30			SECTOR A-2
2.01	21.00	45.14		847.94	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 3 1/2"
1.02	12.00	50.88		610.56	ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"
1.01		45.14			SECTOR B-1
1.01	322.00	45.14		14,535.08	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 3 1/2"
1.02	76.00	50.88		3,866.88	ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"
1.03	8.00	155.82		1,246.56	ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"
1.04		6,433.61			SECTOR B-2
2.01	40.00	45.14		1,805.60	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 3 1/2"
2.02	47.00	50.88		2,390.96	ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"
2.03	16.00	155.82		2,493.12	ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"
2.01		3,911.36			SECTOR C-1
2.01	48.00	45.14		2,167.72	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 3 1/2"
2.02	20.00	50.88		1,018.56	ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"
2.01		13,742.41			SECTOR C-2
2.01	54.00	45.14		2,437.56	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 3 1/2"
2.02	237.00	50.88		12,058.56	ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"
2.03	8.00	155.82		1,246.56	ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"
2.01		1,785.76			SECTOR C-3
2.01	8.00	45.14		361.12	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 3 1/2"
2.02	28.00	50.88		1,424.64	ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"
2.01		35,472.92			SECTOR D
2.01	118.00	45.14		5,326.52	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 3 1/2"
2.02	568.00	50.88		28,628.84	ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"
2.03	8.00	155.82		1,246.56	ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"
2.01		10,533.31			SECTOR E-1
2.01	50.00	45.14		2,257.28	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 3 1/2"
2.02	138.00	50.88		6,919.68	ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"
2.03	8.00	155.82		1,246.56	ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"
2.01		2,878.51			SECTOR E-2

00544

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 Jefe de Supervisión
 CIP N° 21671

REPRESANTANTE COMUNITARIO

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ESTRUCTURAS
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO*

10 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
10 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
10 : CONSORCIO RENACER LORETANO

10 : ABRIL - 2021
10 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80849
10 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
TERMINO DE RESICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

694 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
18 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
01 DE OCTUBRE DEL 2021
90.257.693.51
90.257.693.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

CICLO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACTUAL ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
		UND	METRADO	PRECIO	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.
01	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERINOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	12,00	45,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	541,68	100,00%
02	ANCLAJE METALICO PL. 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	62,00	60,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42,00	2.136,96	100,00%
01	SECTOR E-3															
01	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERINOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	18,00	45,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18,00	812,52	100,00%
02	ANCLAJE METALICO PL. 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	87,00	50,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	87,00	4.420,56	100,00%
01	SECTOR E-4															
01	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERINOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	12,00	45,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	541,68	100,00%
02	ANCLAJE METALICO PL. 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	42,00	50,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	42,00	2.136,96	100,00%
01	SECTOR F-1															
01	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERINOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	48,00	45,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48,00	2.166,72	76,90%
02	ANCLAJE METALICO PL. 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	96,00	50,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	73,73	3.751,26	76,80%
01	SECTOR F-2															
01	ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERINOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	22,00	45,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,00	993,08	100,00%
02	ANCLAJE METALICO PL. 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	31,00	50,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31,00	1.577,28	100,00%
01	VARIOS															
01	JUNTAS															
01	JUNTA DE DILATACION EN PISO E= 1/2" CON TECNOPOR	m	7,39147	2,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,39147	21.287,43	100,00%
01	JUNTA DE DILATACION EN PISO E= 1/2" CON TECNOPOR + SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO	m	8,04837	5,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8,04837	44.290,04	100,00%
01	OBRAS EXTERIORES															
01	MOVIMIENTO DE TIERRA															
01	EXCAVACIONES															
01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA	m3	1,31650	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	389,85	2.333,10	26,57%
01	EXCAVACION SIMPLE MANUAL	m3	4,16	37,27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,16	156,04	100,00%
01	CORTES															
01	CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	806,55	7,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	233,52	1.693,02	25,75%	
01	CONFORMACION Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	m2	2,63021	3,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,63021	8.653,29	100,00%	
01	RELLENOS															
01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	402,09	36,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53,36	2.067,85	14,00%	
01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	352,46	46,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
01	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	m2	2,63021	10,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
01	BASE GRANULAR	m2	280,46	84,28716	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
01	BASE GRANULAR E=0.30 M. (CON EQUIPO)	m2	2,34976	31,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,28151	20,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	46,78077	168,72684	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE															
01	CIMENTOS CORRIDOS	m3	350,32	350,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
01	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	33,50337	33,50337	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
01	BOLADOS	m2	786,09	39,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=0.30 M.	m2	71,28	24,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
01	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=0.05 M. (VIGA DE CIMENTACION)	m2	5,89974	5,89974	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	

CONSORCIO RENACER LORETO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

RESPONSABLE COMBIN

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ESTRUCTURAS
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATUM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 Lugar : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 Fecha : ABRIL - 2021
 Fecha : INV. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 60040
 Fecha : INV. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 21671
 Fecha : INV. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 094 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.257.000,81
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90.257.000,81
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUVA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE RESUMIEN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE FEBRERO DEL 2022

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 60040
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671
 Jefe de Supervision

UNID	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUPL ANTERIOR			ACTUAL			ACUPL ACTUAL			SALDOS		
		METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI	%	SI	%	SI	%	SI	%	SI	%	SI	%
33.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 P/SOBRECIMENTOS	m3	6,75	381,38	2.014,38	2,12	0,00	0,00	0,00%	2,12	0,00%	308,05	3,141%	4,63	1.765,94	68,59%
33.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS	m2	60,69	41,10	3.318,36	7,46	0,00%	0,00	0,00%	7,46	0,00%	306,61	9,25%	73,23	3.009,75	90,75%
32.04	BASES DE CONCRETO	m3	14,58	404,07	10.891,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14,58	5.900,09	100,00%
34.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN BASE DE CONCRETO	m3	119,54	42,75	4.591,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	119,54	4.591,03	100,00%
34.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BASE DE CONCRETO	m2	282,33	42,89	12.052,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	282,33	12.052,87	100,00%
35.01	FALSO PISO DE F'c=140 KG/CM2 - 8cm	m2	60,69	100,51	6.098,94	7,32	0,00%	0,00	0,00%	7,32	0,00%	4.184,11	4,50%	150,19	87.503,40	96,44%
35.02	ZAPATAS	kg	3.208,62	4,58	14.832,42	380,24	0,00%	0,00	0,00%	380,24	0,00%	1.741,50	11,74%	2.658,28	13.000,92	88,26%
36.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	28,46	571,60	16.284,56	2,32	0,00%	0,00	0,00%	2,32	0,00%	1.203,11	8,77%	24,14	13.758,42	91,23%
36.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	179,44	29,54	7.005,06	8,32	0,00%	0,00	0,00%	8,32	0,00%	303,97	4,64%	171,12	6.766,09	96,36%
36.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4.200 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION	kg	3.566,96	4,63	16.510,29	480,50	0,00%	0,00	0,00%	480,50	0,00%	2.229,09	13,48%	3.085,36	14.285,31	86,52%
36.04	MUROS ARMADOS	m3	38,69	666,84	25.681,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38,69	23.561,12	100,00%
37.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN MURO ARMADO	m3	314,32	41,10	12.916,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314,32	12.916,55	100,00%
37.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO ARMADO	m2	3.948,66	4,75	18.797,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.948,66	18.797,05	100,00%
38.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 P/SOBRECIMENTOS	m3	157,76	381,38	60.188,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	157,76	60.188,08	100,00%
38.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS	m2	2.103,51	41,10	86.454,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.103,51	86.454,26	100,00%
38.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4.200 KG/CM2 EN SOBRECIMENTOS	kg	6.682,73	4,75	31.609,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.682,73	31.609,79	100,00%
39.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	48,79	624,21	30.354,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,79	30.354,42	100,00%
39.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	648,07	44,60	28.802,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	648,07	28.802,25	100,00%
39.03	ACERO DE REFUERZO F'y=4.200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	8.277,86	4,38	36.001,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.277,86	36.001,91	100,00%
39.04	COLUMLNETAS	m3	5,24	429,84	2.251,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,24	2.251,31	100,00%
39.05	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS	m3	135,08	42,89	5.793,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	135,08	5.793,32	100,00%
39.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS	m2	794,76	4,75	3.776,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	794,76	3.776,17	100,00%
39.07	PLACAS	m3	31,71	624,21	19.785,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31,71	19.785,70	100,00%
39.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACAS	m2	315,85	42,89	13.538,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	315,85	13.538,23	100,00%
39.09	ACERO DE REFUERZO F'y=4.200 KG/CM2 EN PLACAS	kg	4.273,88	4,75	20.343,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.273,88	20.343,91	100,00%
39.10	VIGAS	m3	52,16	601,84	31.301,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52,16	31.301,97	100,00%
39.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	374,36	53,40	19.999,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	374,36	19.999,82	100,00%
39.12	ACERO DE REFUERZO F'y=4.200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	6.877,43	4,75	31.784,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.877,43	31.784,57	100,00%
39.13	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	12,30	429,84	5.280,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12,30	5.280,25	100,00%
39.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	153,10	40,80	7.878,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153,10	7.878,48	100,00%
39.15	ACERO DE REFUERZO F'y=4.200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	780,38	4,75	3.714,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	780,38	3.714,65	100,00%

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 60040
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671
 Jefe de Supervision

REPRESANTANTE COMBIN

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ESTRUCTURAS
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

1110 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEIM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEIM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

1110 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 1110 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEIM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 1110 CONSORCIO RENACER LORETANO
 1110 CHA - ABRIL - 2021
 1110 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, RES. CIP N° 80648
 1110 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, REG. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 23 DE ABRIL DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.297.866.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE RESUMIEN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENOVACION DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

	ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
3.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	37.24	100.00%
3.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	460.57	100.00%
3.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.334.58	100.00%
3.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9.537.42	100.00%
3.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.024.01	100.00%
3.05	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	45.88	100.00%
3.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	803.63	100.00%
3.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	295.348.84	100.00%
3.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	231.008.53	100.00%
3.09	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	47.650.77	100.00%
3.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.780.21	100.00%
3.11	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.971.14	100.00%
3.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.649.06	100.00%
3.13	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	503.339.39	100.00%
3.14	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	88.844.44	100.00%
3.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22.355.76	100.00%
3.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	31.772.16	100.00%
3.17	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11.952.10	100.00%
3.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.824.97	100.00%
3.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	539.55	100.00%
3.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	151.808.81	100.00%
3.21	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	47.654.36	100.00%
3.22	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	77.287.80	100.00%
3.23	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	27.628.52	100.00%
3.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	48.112.48	100.00%
3.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.051.76	100.00%
3.26	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.322.59	100.00%
3.27	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	848.25	100.00%
3.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.445.45	100.00%
3.29	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.724.95	100.00%
3.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.124.23	100.00%
3.31	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.210.17	100.00%
3.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	744.98	100.00%
3.33	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.272.16	100.00%
3.34	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	568.92	100.00%
3.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	269.235.81	100.00%
3.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	187.310.34	100.00%
3.37	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	63.468.65	100.00%
3.38	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	16.340.44	100.00%
3.39	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.792.09	100.00%
3.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	17.224.49	100.00%
3.41	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	82.54	100.00%
3.42	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18.972.37	100.00%

	PRESUPUESTO ACUMULADO			DESCRIPCION
	UNO	METRADO	PRECIO	
3.10	m3	37.24	983.53	LOSA ALIGERADA, H=0.20 M (EN 1 DIRECCION)
3.01	m2	460.57	40.79	CONCRETO FC=110 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA, H= 0.20M. (1 DIRECCION)
3.02	kg	1.334.58	4.76	ACERO DE REFUERZO FT=4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA
3.04	und	3.426.74	2.90	LADRELO DE ARCILLA PARA TECHO 15x30x90 CM.
3.11	m3	2.024.01	3.34	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA
3.05	m2	45.88	17.55	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA
3.06	kg	803.63	4.83	ACERO DE REFUERZO FT=4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA
3.07	m2	295.348.84	206.77	PAVIMENTO RIGIDO
3.08	m2	231.008.53	98.69	LOSA DE CONCRETO FC=210 KG/CM2 CON ADITIVO PLASTIFICANTE E=0.175 M.
3.09	m2	47.650.77	5.07	ACERO DE REFUERZO FT=4200 KG/CM2, EN PAVIMENTO
3.10	m2	8.780.21	48.50	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE BORDURA
3.11	kg	5.971.14	6.59	PASADORES DE ACERO USO B 1" EN JUNTA DE DILATACION
3.12	kg	1.649.06	5.22	BARBAS DE UNION DE ACERO CORRUGADO Ø 1/2" EN JUNTA CONTRACCION LONGITUDINAL
3.13	kg	503.339.39	2.75	ESTRUCTURA METALICA
3.14	kg	88.844.44	11.82	COLUMNAS
3.15	kg	22.355.76	11.82	COLUMNA W 609 DE ACERO - LAC ASTM A-36; INC. PINTURA
3.16	kg	31.772.16	11.82	COLUMNA W 31666 DE ACERO - LAC ASTM A-36; INC. PINTURA
3.17	kg	11.952.10	2.61	MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO ASTM A-36
3.18	kg	2.824.97	11.86	ARMADO DE COLUMNA METALICA TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 100x100x4.5MM.
3.19	kg	539.55	2.75	MONTAJE DE COLUMNA METALICA TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 100x100x4.5MM
3.20	kg	151.808.81	11.82	VIGAS
3.21	kg	47.654.36	11.82	VIGA W69 DE ACERO - LAC ASTM A-36; INC. PINTURA
3.22	kg	77.287.80	11.82	VIGA W1866 DE ACERO - LAC ASTM A-36; INC. PINTURA
3.23	kg	27.628.52	2.61	MONTAJE DE VIGAS DE ACERO ASTM A-36
3.24	kg	48.112.48	11.86	VIGAS RECTANGULARES
3.25	kg	10.051.76	2.75	ARMADO DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 100x250x4.5MM.; INCLUIE PINTURA
3.26	kg	2.322.59	2.75	MONTAJE DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 100x250x4.5MM.
3.27	kg	848.25	11.86	ARMADO DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.
3.28	kg	2.445.45	2.75	ARMADO DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 100x300x4.5MM.; INCLUIE PINTURA
3.29	kg	6.724.95	2.75	MONTAJE DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 100x300x4.5MM.
3.30	kg	7.124.23	11.86	TIERNAS Y OTROS
3.31	kg	3.210.17	2.75	ARMADO DE TIERNAL METALICO TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUIE PINTURA
3.32	kg	744.98	2.75	MONTAJE DE TIERNAL METALICO TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.
3.33	kg	2.272.16	11.86	ARMADO DE TIERNAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.
3.34	kg	568.92	2.75	MONTAJE DE TIERNAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.
3.35	kg	269.235.81	11.86	CORREAS Y OTROS
3.36	kg	187.310.34	2.75	ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUIE PINTURA
3.37	kg	63.468.65	2.75	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.
3.38	kg	16.340.44	11.86	ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUIE PINTURA
3.39	kg	3.792.09	2.75	MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.
3.40	kg	17.224.49	82.54	CANALITA DE ACERO PREPINTADA PARA DRENAJE PLUVIAL
3.41	m	18.972.37		ELIMINENTES DE ANCLAJES

RESPONSABLE ANTE COMISIN

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ESTRUCTURAS
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATUM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETO
ABRIL - 2021

ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 69848
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE RENICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE RENICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

594 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
23 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
96,257,284.51
96,257,284.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

UNO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		METRADO		SALDOS	
		METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI.	%	SI.	%	SI.	%	SI.	%	SI.	%
5.01	ANCLAJE METALICO PL 30"x17"x1/2" * PERNO DE ANCLAJE DE ACERO USO 85/8" x 24"	145.00	114.52	16,606.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	16,606.40	100.00%
5.02	ANCLAJE METALICO PL 20"x26"x1/2" * PERNO DE ANCLAJE DE ACERO USO 85/8" x 32"	8.00	126.65	775.7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	775.70	100.00%
3.03	ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x1/2" * PERNO DE ANCLAJE DE ACERO USO 85/8" x 24"	8.00	114.52	687.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	687.12	100.00%
2.02	VAIADOS			36,835.93										
5.01	JUNTAS Y OTROS			36,835.93										
1.01	PAVIMENTO RIGIDO			14,933.33										
1.01	JUNTAS LONGITUDINAL DE ARTICULACION FORMADO CON TECNOPOR LOSAS E-6mm	438.40	2.27	995.17	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	995.17	100.00%
1.02	JUNTA DE CONTRACCION, RELLENO CON MEZCLA ASFALTICA ASFALTO: ARENA E- 6 mm; H= 40 mm	561.20	2.94	2,797.09	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,797.09	100.00%
1.03	JUNTA DE DILATACION, RELLENO CON MEZCLA ASFALTICA ASFALTO: ARENA E- 15 mm; H= 40 mm	101.10	2.54	267.23	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	267.23	100.00%
1.04	JUNTA DE CONTRACCION, RELLENO CON MEZCLA ASFALTICA ASFALTO: ARENA E- 12 mm; H= 25 mm	632.75	2.51	1,641.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,641.30	100.00%
1.05	CURADO DE LOSA CON CURADOR LIQUIDO	2,348.75	3.84	9,020.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9,020.04	100.00%
1.06	VEREDAS Y OTROS			21,932.10										
1.01	JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR E-1 SELLADO CON MATERIAL ASFALTICO	1,457.00	7.01	10,213.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10,213.57	100.00%
1.02	WATER STOP DE NEOPRENE DE 4 PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA	773.50	15.15	11,716.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11,716.55	100.00%
	COSTO DIRECTO			5716,961,081.33										
	GASTOS GENERALES (15.00%)			2,544,237.20										
	UTILIDAD (10.00%)			1,650,158.13										
	SUB TOTAL (35%)			9,911,356.26										
	ING. CIVIL			21,201,078.65										
	RESIDENTE DE OBRA			3,816,335.60										
	PRESUPUESTO TOTAL - ESTRUCTURAS			25,018,332.45										
	PORCENTAJE PARCIAL (%)			57.11%										
	PORCENTAJE ACUMULADO (%)			57.74%										

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

00540
CONSORCIO RENACER LORETO
Ing. Gabriel Galdos Lavado
DNI: 32740657
REPRESENTANTE COMÚN

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ARQUITECTURA
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MESES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

118 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
90.287.864.51
90.287.864.51

POR CONTRATA (SUIMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
03 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE RENICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

118 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
90.287.864.51
90.287.864.51

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE RENICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

C/C	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
		UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
01	ARQUITECTURA				15.873.555,14								
33.01	EDIFICACIONES (SECTORES)				18.639.893,78								
31.01	MUROS Y TABICADOS				1.442.832,77								
31.01	MUROS Y TABICADOS DE ALBAÑILERIA				1.405.742,73								
31.01	MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (12.50X23 CM) ASENTADO DE SOGA	m2	20.041,43	65,74	1.307.693,33								
31.02	MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (12.50X23 CM) ASERTADO DE CABEZA	m2	74,47	108,21	6.060,40								
31.02	MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN BECO				37.163,64								
02.01	TABIQUE DE SUPERVIGILANCIA E-8 MM. (DOS CANAL, SIN AISLANTE DE TEPICOR E-10 CM.	m2	151,60	123,08	18.750,37								
02.02	TABIQUE DE FIBRA/COX DE 2.40x1.20 M. - E-2 (AISLANTE ACUSTICO)	m2	130,29	131,48	18.309,67								
41.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				1.848.638,37								
41.01	TARRAJEOS				1.738.695,98								
41.01	TARRAJEO PRIMAIO EN MUROS C/MEZCLA C/A 1:5	m2	4.900,40	23,00	110.409,20								
41.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MEZCLA C/A 1:5; E-1 1:5 CM.	m2	24.500,26	26,29	643.663,32								
41.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C/MEZCLA C/A 1:5; E-1 1:5 CM.	m2	11.284,54	31,61	356.704,31								
41.04	TARRAJEO EN COLUMNAS C/MEZCLA C/A 1:5; E-1 1:5 CM.	m2	4.902,49	37,61	169.338,69								
41.05	TARRAJEO EN VIGAS C/MEZCLA C/A 1:5; E-1 1:5 CM.	m2	2.132,62	42,32	90.252,46								
41.06	TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO C/MEZCLA C/A 1:5; E-1 1:5 CM.	m2	2.105,99	39,21	67.833,92								
41.07	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MEZCLA C/A 1:4; E-1 1:5 CM.	m2	6.704,65	35,72	239.690,10								
41.08	SOLAJEADO DE MUROS	m2	1.657,79	10,48	16.785,76								
41.09	SOLAJEADO DE VIGAS	m2	3.705,64	11,90	44.097,12								
2.01	TARRAJEOS ESPECIALES				14.564,41								
2.01	TARRAJEO DE MURO CON BARBITINA CAPA BASE	m2	79,90	26,26	2.669,50								
2.02	TARRAJEO DE MURO CON BARBITINA CAPA AISLANTE	m2	79,60	121,47	9.693,01								
2.03	TARRAJEO DE MURO CON BARBITINA CAPA FINAL	m2	79,60	26,63	2.135,67								
2.04	TARRAJEO DE VIGA CON BARBITINA CAPA BASE	m2	3,45	33,74	118,44								
2.05	TARRAJEO DE VIGA CON BARBITINA CAPA AISLANTE	m2	3,45	126,22	635,46								
2.06	TARRAJEO DE VIGA CON BARBITINA CAPA FINAL	m2	3,45	34,32	118,44								
3.01	VESTITURAS, UNIONES Y BIRUÑAS				165.039,47								
3.01	VESTIDURA DE DERRAMES	m	6.768,18	13,08	10.003,07								
3.02	HOLDAJURAS EN UNION DE MUROS Y CIELORRABO	m	2.092,38	14,63	30.811,50								
3.03	BIRUÑAS DE 1x1 CM. EN MUROS	m	12.910,60	5,47	70.620,90								
3.04	FONDO Y PREPARACION EN ESCALERAS				159,9								
3.01	PREPARACION DE DESCANSOS Y GRABAS	m2	1,49	23,69	32,33								
3.02	DESCANSOS Y ENCHAPES	m2	1,40	91,12	127,57								
3.03	DESCANSOS Y GIRARAS CON ACABADO DE PORECLAMATO				1.756.783,44								
3.01	CIELORRABOS				308.668,22								
3.01	CIELORRABO CON MEZCLA	m2	4.002,57	52,87	211.615,86								
3.02	CIELORRABO SOLAJEADO	m2	7.617,82	11,90	91.604,06								
3.03	CIELORRABO CON BARBITINA CAPA BASE	m2	26,74	37,48	1.020,22								
3.04	CIELORRABO CON BARBITINA CAPA AISLANTE	m2	26,74	129,21	3.420,34								
3.05	CIELORRABO CON BARBITINA CAPA FINAL	m2	26,74	38,06	1.017,72								

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO REPARCET LORETO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLAMENA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO REPARCET LORETO

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ARQUITECTURA
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

1º MEMORIAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCOA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

Fecha : ABRIL - 2021
Dirigido por : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
Asesor : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 994 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 10 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.257.894,51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SIN IVA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE RESUMIÉN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TÉRMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
		UNID.	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
03.02	FALSO CIELO LORRASOS											
02.01	CIELO RASO CON BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE 0,60X0,60 M. E=15 M/M. CON BORDE REBAUADO Y ACABADO MICAL	m2	8.065,17	173,35		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.065,17	100,00%
31.04	PISOS Y PAVIMENTOS											
31.01	CONTRAPISO											
31.02	CONTRAPISO DE E= 35MM	m2	10.618,24	26,14		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10.618,24	100,00%
32.01	PISO DE PORCELANATO COLOR CLARO DE 60X60CM.	m2	8.726,10	100,74		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.726,10	100,00%
32.02	PISO DE GRES CERAMICO DE 60X60 CM.	m2	274,21	92,25		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	274,21	100,00%
32.03	PISO DE CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR E=0,05MM.	m2	1.107,06	69,77		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.107,06	100,00%
32.04	PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRILLADO	m2	201,34	31,49		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	201,34	100,00%
32.05	PISO DE CEMENTO PULIDO E IMPERMEABILIZADO	m2	1.035,40	8,64		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.035,40	100,00%
32.06	PISO VINILICO FLEXIBLE E=2 MM.	m2	2.185,11	51,66		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.185,11	100,00%
32.07	PISO VINILICO FLEXIBLE CONDUCTIVO E=2 MM.	m2	97,66	174,34		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,66	100,00%
4.00	VEREDAS Y RAMPA											
3.01	VEREDA DE CONCRETO F=C= 175KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRILLADO E=0,10MM	m2	2.168,17	67,75		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.168,17	100,00%
3.02	RAMPA DE CONCRETO F=C= 175KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRILLADO E=0,10MM	m2	90,50	68,75		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,50	100,00%
4.01	SARDINIELAS	m	81,85	63,69		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,85	100,00%
4.02	SARDINIEL EN DUCHA REVESTIDO DE TERAZO PULIDO	m	4.410,90			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.410,90	100,00%
1.06	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS											
5.01	ZOCALOS											
1.01	ZOCALO DE CERAMICO DE 25X40 CM.	m2	5.781,18	82,18		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.781,18	100,00%
1.02	ZOCALO DE VINILICO FLEXIBLE E= 3MM	m2	1.318,40	58,83		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.318,40	100,00%
5.02	CONTRAZOCALOS											
2.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR LUJO H=0,10 M.	m	3.956,23	21,44		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.956,23	100,00%
2.02	CONTRAZOCALO SANITARIO DE VINILICO H=0,10 CM.	m	648,81	33,78		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	648,81	100,00%
2.03	CONTRAZOCALO VINILICO FLEXIBLE H=0,10 CM.	m	1.694,32	23,84		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.694,32	100,00%
2.04	CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERAZO PULIDO	m	3.150,81	48,80		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.150,81	100,00%
2.05	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=10 CM.	m	1.144,78	9,64		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.144,78	100,00%
2.06	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=40CM.	m	1.247,25	17,64		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.247,25	100,00%
1.03	CUBIERTAS Y COBERTURAS											
1.01	CUBIERTAS											
1.01	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION BICAPA - MANTO ASFALTICO E-SCM.	m2	12.623,94	70,66		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.623,94	100,00%
1.02	COBERTURAS											
1.01	COBERTURA DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	53,74	29,81		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,74	100,00%
1.02	COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR COLOR GRIS E= 8 M/M.	m2	178.91,52	134,03		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	178.91,52	100,00%
1.03	COBERTURA TERMOMOSTATICA DE ACERO E=0,4MM. CON RECURRIMIENTO DE ALUMINIO Y COPA DE POLIURETANO E=7	m2	606.230,56	90,72		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	606.230,56	100,00%
1.04	CUBIERTA ESTÁNDAR DE ACERO PREPINTADA E= 0,5MM	m2	33.457,04	45,63		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33.457,04	100,00%
1.05	CONECTOR TIPO CUMBRIERA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO	m	126,96	27,66		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	126,96	100,00%
1.06	FRISO METALICO LISO E=0,5 M/M. (ENTRE PARAPETOS) Y COBERTURA METALICA	m	1.740,87	49,86		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.740,87	100,00%
1.07	FLASHING N° P-27 (EN DUCTOS)	m	674,82	47,17		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	674,82	100,00%
1.08	CARPINTERIA DE MADERA											
1.01	PUEBTAS DE MADERA CONTRAPLACADA CON PERSIANA Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-1)	m2	63,45	63,45		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,45	100,00%
1.02	PUEBTAS DE MADERA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-2)	m2	533,60	668,69		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	533,60	100,00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
ING. CIVIL
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
ING. CIVIL
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
JEFE DE SUPERVISION

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ARQUITECTURA
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

13. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

entó : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 gnt : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 cda : CONSORCIO RENACER LORETANO
 lcha : ABRIL - 2021
 entó : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 86649
 lón : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 60 DÍAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE ABRIL DEL 2021
 FECHA DE TÉRMINO DE OBRA : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL :
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,297,893.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,297,893.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUJETA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE RESUMIÉN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		MAYORES	
		UNID.	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
7.03	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLANADA CON VISION Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-3)	m2	604.47	12,691.33	0.00	14.86	0.00%	14.86	0.00%
7.04	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLANADA, ENCHAPADA 1 CARA CON ACERO INOXIDABLE Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-4)	m2	117.45	106,752.65	0.00	83.07	0.00%	83.07	0.00%
7.05	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLANADA, ENCHAPADA 1 CARA CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE VISION Y SOBRE LUZ	m2	1,050.79	147,894.51	0.00	96.84	0.00%	96.84	0.00%
7.06	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLANADA, ENCHAPADA 2 CARAS CON ACERO INOXIDABLE Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-5)	m2	1,113.96	17,444.61	0.00	14.14	0.00%	14.14	0.00%
7.07	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLANADA, ENCHAPADA 2 CARAS CON ACERO INOXIDABLE, VISION Y SOBRE LUZ DE VIDRIO	m2	52.14	65,626.53	0.00	39.11	0.00%	39.11	0.00%
7.08	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLANADA DOS HOJAS, CON VISION Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-8)	m2	504.17	2,774.80	0.00	11.14	0.00%	11.14	0.00%
7.09	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLANADA DOS HOJAS, CON SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-9)	m2	30,034.65	20,034.65	0.00	23.51	0.00%	23.51	0.00%
7.10	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLANADA DOS HOJAS, ENCHAPA 2 CARAS CON ACERO INOXIDABLE, VISION Y SOBRE LUZ	m2	797.31	53,883.50	0.00	51.50	0.00%	51.50	0.00%
7.11	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLANADA CON PLANCHAS DE PLOMO E= 1/32"Y ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE (P-12)	m2	1,120.34	2,843.42	0.00	1.87	0.00%	1.87	0.00%
7.12	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLANADA CON PLANCHAS DE PLOMO E= 1/32"Y ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE (P-13)	m2	2.52	3,668.37	0.00	2.51	0.00%	2.51	0.00%
7.13	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLANADA CON TRATAMIENTO ACÚSTICO (P-14)	m2	5.51	2,652.51	0.00	4.07	0.00%	4.07	0.00%
7.14	PUERTAS CON PLACA AGLOMERADA MELAMINICA E-18MM.	m2	114.52	351.87	0.00	81.81	0.00%	81.81	0.00%
7.15	DIVISION CON PLANCHAS AGLOMERADA EN SERVICIOS HIGIENICOS	m2	116.92	32,479.21	0.00	85.15	0.00%	85.15	0.00%
7.16	DIVISION CON MELAMINE DE E-18MM EN LIBRARIOS H=0.80 M.	und	263.28	5,265.95	0.00	14.33	0.00%	14.33	0.00%
8.01	CARPINTERIA METALICA		243,077.33						
8.01	PUERTA CORTA FUEGO CON ENCHAPE DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE E=1/32" (PCF-01)	m2	2,560.00	36,975.00	0.00	7.60	0.00%	7.60	0.00%
8.02	PUERTA CORTA FUEGO CON ENCHAPE DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE E=1/32" Y VISION DE VIDRIO (PCF-02)	m2	2,620.00	27,352.80	0.00	5.00	0.00%	5.00	0.00%
8.03	PUERTA METALICA CON MALLA DE ACERO #8 Y MARCO CON TUBO DE ACERO CUADRADO 2"x2"x1/8"	m2	291.51	78,917.59	0.00	120.32	0.00%	120.32	0.00%
8.04	VENTANAS METALICAS CON MALLA DE ACERO #8 Y MARCO DE TUBO DE ACERO DE 1"x1"x3/32"	m2	217.47	70,732.17	0.00	156.56	0.00%	156.56	0.00%
8.05	BARANDAS Y SOPORTES		52,894.88						
8.06	AGUIRROSA DE ACERO INOXIDABLE Ø1" (SCAPACITADO)	und	121.39	668.65	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8.07	PROTECTOR DE CAVILLAS PREFABRICADO	und	204.85	34,744.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8.08	PROTECTOR DE ESQUINAS	und	124.07	5,655.36	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8.09	SOPORTE DE CORTINA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ø1" EN DUCHAS	m	40.45	2,807.55	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8.10	SOPORTE DE CORTINA CON TUBO DE ALUMINIO Ø1" EN CONSULTORIOS	m	129.50	7,870.66	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8.11	REJILLAS Y OTROS		18,883.83						
8.12	ESCALERA DE GATO CON TUBO DE ACERO DE Ø3" Y 1" - E=1/16"	m	114.94	942.51	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8.13	TAPA DE INSPECCION METALICA DE 0.60X0.60 M.	und	298.68	856.04	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8.14	TAPA JUNTA METALICA CON PLATINA DE ALUMINIO DE 6" X 1/4"	m	57.94	17,152.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9.01	BIBAGRAS		271,766.34						
9.01	BIBAGRAS		142,144.82						
9.02	BISAGRA METALICA CON PING DE 3/8"	und	43.61	8,273.12	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9.03	BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3"x4" (TIPO 1)	und	55.43	111,638.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9.04	BISAGRA DE ACERO DE DOBLE ACCION PARA PUERTA VAHERRA (TIPO 2)	und	136.22	18,818.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9.05	BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE, RILLENADO DE PLOMO (TIPO 3)	und	38.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9.06	CERRADURAS		90,229.90						
9.07	CERRADURA TIPO B	und	297.00	148.55	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9.08	CERRADURA TIPO C	und	263.00	27,894.85	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9.09	CERRADURA TIPO D	und	1.00	125.95	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9.10	CERRADURA TIPO E	und	38.00	215.95	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9.11	CERRADURA TIPO F	und	30.00	205.95	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9.12	CERRADURA TIPO G	und	8.00	215.95	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ARQUITECTURA
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETO
ABRIL - 2021
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg., CIP N° 80648
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg., CIP N° 21871

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE RENICIO DEL 2020
FECHA DE RENICIO DEL 2021
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
MODALIDAD
FECHA DE PASALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE RENICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

594 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
09 DE OCTUBRE DEL 2021
10.237.266.51
10.237.266.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2021
02 DE FEBRERO DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
			UNO	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO
2.07	und	BRAZOS HIDRAULICOS PARA CIERRE AUTOMATICO	174.15		4.005.45		0.00	0.00%	0.00	0.00%	23.00	4.005.45	100.00%
5.03	und	ACCESORIOS			30.394.89		0.00	0.00%	0.00	0.00%	22.00	1.162.94	100.00%
0.01	und	PICAPORTE DE FIERRO LISO DE 3/4"	52.77		1.160.94		0.00	0.00%	0.00	0.00%	70.00	3.708.00	100.00%
0.02	und	PICAPORTE DE TIPO PERSA PLATEADO DE 4"	52.98		3.708.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	76.00	4.658.48	100.00%
0.03	und	PICAPORTE DE TIPO PERSA PLATEADO DE 6"	59.98		4.658.48		0.00	0.00%	0.00	0.00%	82.00	3.100.24	100.00%
0.04	und	TIRADORES DE ALUMINIO ANODIZADO DE Ø1 1/2"	53.62		3.100.24		0.00	0.00%	0.00	0.00%	601.00	18.358.56	100.00%
0.05	und	TOPE DE PUERTA DE JEBE	30.58		18.358.56		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	9.000.00	100.00%
0.06	GLB	ANALASTRAMIENTO DE LLAÑES	8.500.00		8.500.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%			
4.10		VIDRIOS, CRISTALES Y BRIL ARES			703.624.18		0.00	0.00%	0.00	0.00%			
0.01		VENTANAS			322.043.92		0.00	0.00%	0.00	0.00%			
1.01	m2	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE E= 6MM	318.74		318.74		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	312.721.71	100.00%
1.02	m2	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO ARENADO INCOLORO DE E= 6MM	356.49		8.222.21		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8.222.21	100.00%
0.02		MAMPARA			370.347.86		0.00	0.00%	0.00	0.00%			
2.01	m2	MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E= 10 MM.; INC. ACCESORIOS	868.25		370.347.86		0.00	0.00%	0.00	0.00%	427.53	370.347.86	100.00%
0.03		ESPEJO			13.282.18		0.00	0.00%	0.00	0.00%			
3.01	m2	ESPEJO BISELADO E= 6 MM.	146.19		13.282.18		0.00	0.00%	0.00	0.00%	90.72	13.282.18	100.00%
1.11		PINTURA			1.133.734.51		0.00	0.00%	0.00	0.00%			
1.01	m2	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	17.78		10.043.44		0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.043.44	10.043.44	100.00%
1.02	m2	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	18.53		104.355.49		0.00	0.00%	0.00	0.00%	25.185.22	194.355.49	100.00%
1.03	m2	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN COLUMNAS Y/O PLACAS	19.56		426.385.77		0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.808.46	426.385.77	100.00%
1.04	m2	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN VIGAS	19.56		129.281.48		0.00	0.00%	0.00	0.00%	41.714.05	129.281.48	100.00%
1.05	m2	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN CIELORASO	19.56		41.714.05		0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.574.78	41.714.05	100.00%
1.06	m2	BASE DE IMPRIMANTE EN CIELORASO (UNA MANO)	8.61		68.922.31		0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.389.73	68.922.31	100.00%
1.07	m2	BASE DE IMPRIMANTE EN VIGAS (UNA MANO)	11.85		22.773.11		0.00	0.00%	0.00	0.00%	47.652.65	22.773.11	100.00%
1.08	m2	BASE DE IMPRIMANTE EN MUROS (UNA MANO)	11.85		47.652.65		0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.028.14	47.652.65	100.00%
1.09	m2	PINTURA BARNIZ DOS MANOS EN PUERTAS DE MADERA	22.53		95.180.02		0.00	0.00%	0.00	0.00%	63.143.25	95.180.02	100.00%
1.10	m2	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN PUERTAS METALICAS	19.55		63.143.25		0.00	0.00%	0.00	0.00%	187.90	63.143.25	100.00%
1.11	m2	PINTURA ESMALE 2 MANOS EN VENTANAS METALICAS	19.57		3.870.92		0.00	0.00%	0.00	0.00%	735.14	3.870.92	100.00%
1.12	m2	PINTURA ESMALE 2 MANOS EN CONTRALCALO DE CEMENTO	19.20		14.168.15		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.208.83	14.168.15	100.00%
12		VARIOS			28.334.33		0.00	0.00%	0.00	0.00%			
5.01	m	MESA DE CONCRETO CON TABLERO DE GRANITO	533.73		28.334.33		0.00	0.00%	0.00	0.00%	54.35	28.334.33	100.00%
0.01		BIFALIZACION DE NORMATIVIDAD-CLIBRCA			261.130.80		0.00	0.00%	0.00	0.00%			
0.01		LETREOS			153.009.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%			
0.01	und	LETREDO EXTERIOR LE-01	1.00		3.500.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	3.500.00	100.00%
0.02	und	LETREDO EXTERIOR LE-02	1.00		2.800.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	2.800.00	100.00%
0.03	und	LETREDO EXTERIOR LE-03	1.00		2.800.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	2.800.00	100.00%
0.04	und	LETREDO EXTERIOR LE-04	1.00		3.500.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	3.500.00	100.00%
0.05	und	LETREDO EXTERIOR LE-05	1.00		3.000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	3.000.00	100.00%
0.06	und	LETREDO EXTERIOR LE-06	1.00		4.000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	4.000.00	100.00%
0.07	und	LETREDO EXTERIOR LE-07	1.00		2.500.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	2.500.00	100.00%
0.08	und	LETREDO EXTERIOR LE-08	1.00		4.500.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	4.500.00	100.00%
0.09	und	LETREDO EXTERIOR LE-09	28.00		4.500.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	28.00	126.000.00	100.00%
0.10	und	LETREDO EXTERIOR LE-01	2.00		450.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	900.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21871

CONSORCIO RENACER LORETO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

36

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ARQUITECTURA
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATUM, DISTRITO DE BARRIBANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 Fecha : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Lugar : DISTRITO BARRIBANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 Fecha : ABRIL - 2021
 Cliente : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 21617
 Asesor : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21617

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 94 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 19 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 12 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.257.846,51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA) : 90.257.846,51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO : 02 DE FEBRERO DEL 2022

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATUM, DISTRITO DE BARRIBANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 Fecha : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Lugar : DISTRITO BARRIBANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 Fecha : ABRIL - 2021
 Cliente : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 21617
 Asesor : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21617

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
		UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
11.02	SEÑAL ORIENTATIVA - INDICATIVA	und	445,00	65,10	43.569,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
02.01	SEÑAL INDICATIVO ACRILICO DE 30x40 CM. (TIPO SIP)	und	53,00	72,00	38.314,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.314,50	100,00%
02.02	SEÑAL INDICATIVO ACRILICO DE 10x18 CM. (TIPO SIPA)	und	13,00	105,10	3.816,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.816,00	100,00%
13.03	SEÑAL DE SEGURIDAD	und	454,00	10,25	4.141,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.141,08	100,00%
31.14	EXTINGUIDORES	und	19,00	450,00	8.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.550,00	100,00%
5.01	MOBILIARIO	und	46,00	750,00	34.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.500,00	100,00%
11.01	(MF-3) MOSTRADOR DE 60CM. DE ANCHO CON PUERTAS, PARA EMPOTRAR LAVADERO	und	12,00	720,00	8.640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.640,00	100,00%
11.02	(MF-4) MOSTRADOR DE 60 CM. DE ANCHO, ABIERTO ARAJO	und	80,00	700,00	56.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.000,00	100,00%
11.04	(MF-11) MUEBLE PIMA COLGAR CON PUERTAS DE VIDRIO, CON CAJONES, DIVISION ABAJO Y PUERTAS	und	15,00	450,00	6.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.750,00	100,00%
11.05	(MF-14) TARRINA (PARHUELAS) DE MADERA PARA BULTOS GRANDES	und	14,00	500,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
11.06	(MF-16) BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	und	11,00	450,00	4.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.950,00	100,00%
11.07	(MF-18) MOSTRADOR CON CAJONES, ABIERTO ABAJO, TABLERO DE ACERO INOXIDABLE	und	26,00	420,00	10.920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.920,00	100,00%
11.08	(MF-19) MOSTRADOR CON PUERTAS PARA EMPOTRAR A LAVADERO, TABLERO DE ACERO INOXIDABLE	und	14,00	420,00	5.880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.880,00	100,00%
11.09	(MF-42) MOSTRADOR CON CAJONES Y PUERTAS, TABLERO DE ACERO INOXIDABLE	und	21,00	450,00	9.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.450,00	100,00%
11.10	(MF-43) MOSTRADOR DE ATENCION CON RESPALDA, TABLERO SUPERIOR EN 2 NIVELES, CAJONES DIVISION ABAJO Y	und	14,00	550,00	7.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.700,00	100,00%
11.11	(MF-43) MOSTRADOR DE ATENCION CON RESPALDA, TABLERO SUPERIOR EN 2 NIVELES, CAJONES DIVISION ABAJO Y	und	10,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
11.12	(MF-44) MOSTRADOR DE INFORMES	und	1,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800,00	100,00%
11.13	(MF-43) MOSTRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EMPOTRAR LAVADERO CON DIVISION ABAJO, Y 60CM. DE ANCHO	und	3,00	550,00	1.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.650,00	100,00%
11.14	(MF-46) MOSTRADOR DE ACERO INOXIDABLE CON DIVISION ABAJO, 65 CM. DE ANCHO	und	9,00	550,00	4.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.950,00	100,00%
11.15	(MF-66) REPISA CORRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 30 CM. DE ANCHO, COLOCADO A 1.50 DEL NIVEL DE PISO	m	6,00	120,00	720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	720,00	100,00%
11.16	(MF-63a) MOSTRADOR DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE CON DIVISION ABAJO	und	3,00	550,00	1.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.650,00	100,00%
11.17	(MF-64a) MOSTRADOR DE ACERO INOXIDABLE CON DIVISION ABAJO, 60CM. DE ANCHO	und	10,00	620,00	6.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.200,00	100,00%
11.18	(MF-82) MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE 2 NIVELES CON VIDRIO, PORTA TECLADO, ABIERTO ABAJO	und	34,00	1.000,00	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.000,00	100,00%
11.19	(MF-87) VENTANA VAIVEN DE PASE	und	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.01	ESTAN TERIBAS	und	30,00	480,00	14.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.400,00	100,00%
2.01	(MF-8) ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS, A= 40CM. CON 5 DIVISIONES (MODULO DE 40CM.)	und	105,00	500,00	52.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.500,00	100,00%
2.02	(MF-17) ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE A= 50CM. CON 3 DIVISIONES (MODULO DE 50CM.)	und	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	650,00	100,00%
2.04	(MF-23) ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS, ESPECIAL PARA	und	9,00	550,00	4.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.950,00	100,00%
6.01	OBRAS EXTERIORES				2.240.733,33								
6.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				18.691,09								
6.01	MUROS Y TABIQUES	m2	203,66	69,74	18.691,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.691,09	100,00%
6.01	MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (12.5X6X3) CM.) ASERTADO DE SOGA				122.193,00								
6.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				168.690,08								
6.01	TABLAJOS	m2	238,15	26,23	6.246,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.246,67	100,00%
6.01	TABLAJO EN MUROS EXTERIORES C/MEZCLA CA 1:5; E= 1,7 CM.				31,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31,61	100,00%
6.01	TABLAJO EN MUROS EXTERIORES C/MEZCLA CA 1:5; E= 1,5 CM.				41.421,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.421,11	100,00%
6.01	TABLAJO EN COLUMNAS C/MEZCLA CA 1:5; E= 1,5 CM.				17.455,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.455,90	100,00%

Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21617

CONSORCIO REVISOR LORETO

ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ARQUITECTURA
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

HEMORRAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETOANO
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Resp. CIP N° 80649
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUZ, Resp. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 94 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE RENICIO DEL 2020 : 23 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.257.668,51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90.257.668,51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUIMA ALZADA)
FECHA DE FORMALIZACIÓN DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE FEBRERO DEL 2022

UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
				S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
1,04	m2	54,97	42,32	2.374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,21	100,00%
1,05	m2	798,09	32,21	24.437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.437,40	100,00%
1,06	m2	469,31	35,72	16.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,75	100,00%
2,01	m	100,35	13,89	4.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,84	100,00%
2,02	m	113,60	14,63	2.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,99	100,00%
2,03	m	63,78	5,47	1.691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,97	100,00%
2,04	m	411,78	23,09	340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,08	100,00%
2,05	m2	411,78	23,09	9.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,00	100,00%
2,06	m2	411,78	23,09	48.119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.119,26	100,00%
1,01	m2	411,78	59,87	21.770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770,81	100,00%
1,02	m2	151,99	173,35	26.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.347,47	100,00%
1,03	m2	248,82	25,14	6.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,03	100,00%
1,04	m2	41,58	100,74	4.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,77	100,00%
1,05	m2	6,304,85	67,75	433.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.251,06	100,00%
1,06	m2	240,33	68,75	16.929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.929,65	100,00%
1,07	m2	81,79	116,76	10.717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.717,42	100,00%
1,08	m	709,89	100,82	71.652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.652,19	100,00%
1,09	m2	30,20	82,18	2.481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,84	100,00%
1,10	m	38,20	24,44	933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,61	100,00%
1,11	m	17,50	48,08	976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,74	100,00%
1,12	m	1.576,58	17,54	27.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.816,16	100,00%
1,13	m2	411,78	70,56	29.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.655,20	100,00%
1,14	m2	1.362,33	134,03	198.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.748,09	100,00%
1,15	m2	16,32	568,59	744.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.038,52	100,00%
1,16	m2	92,06	445,00	40.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.568,70	100,00%
1,17	m2	71,57	330,81	23.078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.078,07	100,00%

UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO	
					UNO	DOS
1,04	m2	54,97	42,32	TARRAJEO EN VIGAS C/MEZCLA C.A. 1:5; E= 1,5 CM.	2.374,21	
1,05	m2	798,09	32,21	TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO C/MEZCLA C.A. 1:5; E= 1,5 CM.	24.437,40	
1,06	m2	469,31	35,72	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MEZCLA C.A. 1-4; E= 1,5 CM.	16.763,75	
2,01	m	100,35	13,89	VESTIDURAS, UNIONES Y BIRRIJAS	4.091,84	
2,02	m	113,60	14,63	VESTIDURA DE DENAMAS	2.003,99	
2,03	m	63,78	5,47	MODULADORAS EN UNION DE MUROS Y CIELORRASO	1.691,97	
2,04	m	411,78	23,09	BRUJAS DE 1x1 CM EN MUROS	340,08	
2,05	m2	411,78	23,09	FONDO Y PREPARACION EN EBCAL FRAS	9.598,00	
2,06	m2	411,78	23,09	PREPARACION DE DESCANSOS Y GRADAS	9.598,00	
1,01	m2	411,78	59,87	CIELORRABO CON MEZCLA	21.770,81	
1,02	m2	151,99	173,35	CIELORRABO CON MEZCLA	26.347,47	
1,03	m2	248,82	25,14	FALSO CIELORRABO	26.347,47	
1,04	m2	41,58	100,74	CIELORRABO CON BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE 0,60X0,60 M. E=15 MM. CON BORDE REBAJADO Y ACABADO MICR.	50.332,11	
1,05	m2	6,304,85	67,75	FIBROS Y PAVIMENTOS	6.200,03	
1,06	m2	240,33	68,75	CONTRAPISOS	6.200,03	
1,07	m2	81,79	116,76	CONTRAPISOS DE E=35MM	10.717,42	
1,08	m	709,89	100,82	PISOS	71.652,19	
1,09	m2	30,20	82,18	PISO DE PORCELANATO COLOR CLARO DE 60X60CM.	32.103,35	
1,10	m	38,20	24,44	VEREDAS Y RAMPAS	2.481,84	
1,11	m	17,50	48,08	VEREDA DE CONCRETO F=C- 173KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUJADO E=0,10M	29.629,51	
1,12	m	1.576,58	17,54	RAMPAS DE CONCRETO F=C- 173KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUJADO E=0,30M	933,61	
1,13	m2	411,78	70,56	RAMPAS DE CONCRETO F=C- 210 KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUJADO E=0,175M	976,74	
1,14	m2	1.362,33	134,03	SARDINELAS	27.816,16	
1,15	m2	16,32	568,59	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	29.655,20	
1,16	m2	92,06	445,00	ZOCALOS	40.568,70	
1,17	m2	71,57	330,81	ZOCALO DE CERAMICO DE 25x50 CM.	23.078,07	
1,18	m	38,20	24,44	CONTRAZOCALOS	29.629,51	
1,19	m	17,50	48,08	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR CLARO H=0,10 M.	933,61	
1,20	m	1.576,58	17,54	CONTRAZOCALO SANITARIO DE TIRADO PULLDO	976,74	
1,21	m	1.576,58	17,54	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULLDO H=40CM.	27.816,16	
1,22	m2	411,78	70,56	CUBIERTAS Y COBERTURAS	29.655,20	
1,23	m2	1.362,33	134,03	CUBIERTAS	29.655,20	
1,24	m2	16,32	568,59	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION BICAPA - MANTO ASFALTICO E-SCM.	40.568,70	
1,25	m2	71,57	330,81	COBERTURAS	23.078,07	
1,26	m2	92,06	445,00	COBERTURA DE POLICARBONATO COLOR GRIS DE E= 8MM.	40.568,70	
1,27	m2	71,57	330,81	CARPINTERIA DE MADERA	23.078,07	
1,28	m2	92,06	445,00	PUERTAS DE MADERA CONTRAMARCADA CON SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-2)	40.568,70	
1,29	m2	71,57	330,81	CARPINTERIA METALICA	23.078,07	
1,30	m2	92,06	445,00	PUERTAS Y VENTANAS	40.568,70	
1,31	m2	71,57	330,81	PUERTAS METALICAS CON TUBOS DE F4 Ø 2 1/2" E-3MM.	23.078,07	
1,32	m2	92,06	445,00	ESTRUCTURA METALICA TUBA EN PORTON DE INGRESO SEGUN DETALLE	40.568,70	

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ARQUITECTURA
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO REMACER LORETANO
 : ABRIL - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 90 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 02 DE OCTUBRE DEL 2021
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.297.864,51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUJETA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO REMACER LORETANO
 : ABRIL - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS				
			UNID	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%		
6,00	unid	PUERTA METALICA UNA HOJA DE 1.20x2.80 M. SEGUN DISEÑO	1.561,47	10.493,08	10.493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	10.493,08	100,00%	
2,01	m	CERCO METALICO CON TUBO CIRCULAR Ø2"-E=1/16", INCLUIDO PINTURA	401,12	802,24	802,24	62,53	25,080,03	9,15%	62,53	25,080,03	9,15%	249.137,64	90,85%
2,02	m2	CERCO METALICO CON TUBO DE 4"x4" Y MALLA GALVANIZADA	365,40	730,80	730,80	68,32	24.984,13	11,43%	68,32	24.984,13	11,43%	193.394,30	88,57%
8,03	m	BARRANDAS Y BIOPORTES	1.843,89	14.751,12	14.751,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7,30	1.365,98	100,00%
3,04	m	MANONDA METALICA H=0.90 M. DE ACERO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE	187,12	561,36	561,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
8,04	m	REJILLAS Y OTROS	175.870,38	1.406.963,04	1.406.963,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.398,30	143.609,68	100,00%
4,01	m	REJILLA METALICA CON PLATINA DE FIERRO E-1/8" PARA CANNETAS TICHADAS	102,85	411,40	411,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
4,02	unid	LETRAS METALICAS DE LATON EN ALTO RELIEVE INC. PINTURA	440,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67,00	269.600,00	100,00%
4,03	m	TAPA JUNTA METALICA CON PLATINA DE ALUMINIO DE 6" x 1/4"	57,94	231,76	231,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,00	2.781,12	100,00%
2,05	m	CIENFUELLERA	3.393,92	6.787,84	6.787,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
9,01	unid	BISAGRAS	1.773,76	15.963,84	15.963,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32,00	1.773,76	100,00%
1,01	unid	BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3"x4"	55,43	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
9,02	unid	CERRADURA	1.817,28	16.355,52	16.355,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	1.187,60	100,00%
3,03	unid	CERRADURA TIPO B	145,03	435,09	435,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
3,04	unid	ACCESORIOS	455,56	1.366,68	1.366,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
3,05	unid	PICAPORTE DE FIERRO LISO DE 3/4"	82,77	248,31	248,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
3,02	unid	TOPE DE PUERTA DE REBE	30,58	91,74	91,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
2,16	unid	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES	7.214,85	14.429,70	14.429,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
3,01	unid	VENTANAS	8.827,59	26.482,77	26.482,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,01	m2	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE E= 6MM	319,74	319,74	319,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18,54	5.927,98	100,00%
1,02	m2	ESPEJO BISELADO E= 6MM	1.264,47	1.264,47	1.264,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
2,11	m2	PINTURA	81.292,08	1.625,84	1.625,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,01	m2	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	17,78	237,26	237,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.310,38	20.272,35	100,00%
1,02	m2	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	18,03	234,39	234,39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	238,15	4.031,68	100,00%
1,03	m2	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN COLUMNAS Y/O PLACAS	18,08	233,04	233,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.223,91	23.039,68	100,00%
1,04	m2	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN VIGAS	19,56	254,28	254,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,05	m2	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN CIELRABOS	19,56	254,28	254,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,06	m2	PINTURA EMALTE DOS MANOS EN PUERTAS DE MADERA	22,53	290,88	290,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,07	m2	PINTURA EMALTE DOS MANOS EN PUERTAS METALICAS	19,58	254,54	254,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,08	m2	PINTURA DE REPARACION DE ESTACONAMIENTOS	13,49	171,56	171,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,09	m2	PINTURA DE DEMARCACION DE ZONAS DE EVACUACION EN PATIOS	13,49	171,56	171,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,12	m2	VARIOS, LIMPIEZA Y JABONERIA	3.384,15	33.841,50	33.841,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,01	m	CANILETA	47.059,24	47.059,24	47.059,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.641,67	47.059,24	100,00%
1,01	m	CANILETA MEDIA CAÑA P/ENACUACION PLUVIAL	28,68	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,02	m2	JABONERIA	18,68	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,01	m2	SEMBAPO DE GRASAS NATURAL	28.810,18	28.810,18	28.810,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,02	GLB	SEMBAPO DE PLANTAS ORNAMENTALES (PAISAJISMO)	1.275,65	1.275,65	1.275,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,03	unid	JARDINERAS DE CONCRETO CON CEMENTO PULIDO	8,00	10.204,40	10.204,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,04	unid	OTROS	18.645,08	18.645,08	18.645,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,01	unid	LETRA DECORATIVA DE CONCRETO E=0.15 M.; SEGUN DISEÑO INC. PINTURA	429,38	429,38	429,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%
1,02	unid	GARGOLA DE CONCRETO-TERMINADO DISEÑO	75,89	75,89	75,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12,00	910,68	100,00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO REMACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO REMACER LORETANO
 0533

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - ARQUITECTURA
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

OBJ: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 DIR: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 GRU: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 SUB: CONSORCIO RENACER LORETANO
 CUB: ABRIL - 2021
 MOD: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80646
 DON: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 694 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 96.297.466.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CUB	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR			ACUM. ACTUAL			BALDOS			
		UNO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	%
LIMPIEZA													
L01	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	GLB	7.530.40	1.00	7.530.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	7.530.40
L02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB	5.217.57	1.00	5.217.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	5.217.57
	COSTO DIRECTO		12.747.973.555.14										
	GASTOS GENERALES (15.00%)		2.361.033.27										
	UTILIDAD (10.00%)		1.587.355.51										
	SUB TOTAL		16.696.362.383.92										
	IGV (18%)		3.071.648.81										
	PRESUPUESTO TOTAL - ARQUITECTURA		20.113.693.83										
	PORCENTAJE PARCIAL (%)												
	PORCENTAJE ACUMULADO (%)												

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

00532
 CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. Walter Arturo del Castillo Ruiz
 DNI: 32740457
 REPRESENTANTE COMÚN

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

001 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 002 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 003 : CONSORCIO REMACER LORETOANO

004 : CONSORCIO REMACER LORETOANO

005 : ABRIL - 2021

006 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80949

007 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO/ ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

FECHA DE REINICIO DE OBRA

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL

PRESUPUESTO BASE (CON IGV)

PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)

MODALIDAD

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA

FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO

FECHA DE REINICIO DE OBRA

FECHA DE TERMINO

: 994 DIAS CALENDARIOS

: 18 DE FEBRERO DEL 2020

: 03 DE OCTUBRE DEL 2021

: 23 DE AGOSTO DEL 2021

: 03 DE OCTUBRE DEL 2021

: 90.297.894.51

: 90.297.894.51

: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

: 22 DE MARZO DEL 2020

: 02 DE ENERO DEL 2022

CIP	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
		UNO	METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI	%	SI	%	SI	%	SI	%
04	INSTALACIONES SANITARIAS				3.293.173,33								
401	TRAZADOS PRELIMINARES				1.742,32								
101	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTIO C/EQUIPO	m	1,018,90	1,71	1,742,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,742,32	100,00%
402	MOVIMIENTO DE TIERRA				89.096,83								
201	EXCAVACIONES	m ³	54,05	52,18	2.820,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.820,33	100,00%
101	EXCAVACION DE ZANJA P/ TUBERIA RED DE AGUA A=0,40 M. - H=0,50 M.	m	502,15	0,03	4.363,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.363,68	100,00%
103	EXCAVACION DE ZANJA P/ TUBERIA RED PLUVIAL A=0,60 M. - H=0,60-2,00 M.	m	35,40	18,24	545,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	545,77	100,00%
104	EXCAVACION DE ZANJA P/ TUBERIA RED DE SISTEMA CONTRA INCENDIO A=0,60 M. - H=0,60 M.	m	201,10	20,87	4.195,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.195,56	100,00%
105	EXCAVACION DE ZANJA P/ RED DE DESAGUE C/TEL. TN. A=0,60M H= 1,50M	m	74,05	18,52	1.271,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.271,41	100,00%
106	EXCAVACION DE ZANJA P/ RED DE DESAGUE C/TEL. TN. A=0,60M H= 1,51-2,00 M	m	123,35	22,52	2.777,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.777,84	100,00%
107	EXCAVACION DE ZANJA P/ RED DE DESAGUE C/TEL. TN. A= 0,80M H= 2,01-3,50 M	m	82,85	25,73	2.131,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.131,73	100,00%
202	REFINE Y RELLENOS				35.638,56								
201	REFINE	m	502,15	3,27	1.647,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.647,03	100,00%
101	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANIAS P/TUBERIA RED DE AGUA A=0,40 M.	m	35,40	4,35	153,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153,59	100,00%
103	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANIAS P/TUBERIA RED CONTRA INCENDIO A=0,60 M.	m	201,10	5,22	1.048,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.048,74	100,00%
104	REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANIA P/RED DE DESAGUE TN A=0,80M.	m	197,40	7,44	1.468,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.468,66	100,00%
105	REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANIA P/RED DE DESAGUE TN A=0,80M.	m	82,85	6,12	507,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	507,04	100,00%
202	CAMA DE ARENA	m	502,15	5,96	7.009,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.009,28	100,00%
201	RELLENO Y CAMA DE ARENA MANUAL P/RED DE AGUA E=0,30 M. A=0,40 M.	m	2.992,91	7,78	2.992,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.992,91	100,00%
202	RELLENO Y CAMA DE ARENA MANUAL P/RED PLUVIAL E=0,10 M. - A=0,50 M.	m	35,40	7,78	275,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	275,41	100,00%
203	RELLENO Y CAMA DE ARENA MANUAL P/RED CONTRA INCENDIO E=0,10 M. - A=0,50 M.	m	1.584,56	7,78	1.584,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.584,56	100,00%
204	RELLENO Y CAMA DE ARENA MANUAL P/RED DE DESAGUE E=0,30 M. A=0,60 M.	m	2.047,04	10,37	2.047,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.047,04	100,00%
205	RELLENO Y CAMA DE ARENA MANUAL P/RED DE DESAGUE E=0,30 M. A=0,80 M.	m	920,46	11,11	920,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	920,46	100,00%
206	RELLENO	m	27.634,82		27.634,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.634,82	100,00%
101	RELLENO COMPACTADO DE ZANIA C/MAT. PROPIO SELEC. P/RED DE AGUA H=0,50 M.	m	502,15	25,69	12.900,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.900,20	100,00%
102	RELLENO COMPACTADO DE ZANIA C/MAT. PROPIO SELEC. P/RED PLUVIAL TN HASTA 1,00 M. PROF.	m	35,40	32,14	1.137,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.137,76	100,00%
103	RELLENO COMPACTADO DE ZANIA C/MAT. PROPIO SELEC. P/RED CONTRA INCENDIO TN HASTA 0,80 M. PROF.	m	201,10	28,23	5.678,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.678,16	100,00%
104	RELLENO COMPACTADO ZANIA P/RED DE DESAGUE TN HASTA 1,50M PROF.	m	74,05	18,04	1.335,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.335,66	100,00%
105	RELLENO COMPACTADO ZANIA P/RED DE DESAGUE TN HASTA 2,00M. PROF.	m	94,55	21,45	2.047,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.047,01	100,00%
106	RELLENO COMPACTADO ZANIA P/RED DE DESAGUE TN HASTA 2,50M. PROF.	m	111,65	33,46	3.238,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.238,81	100,00%
107	ELIMINACION				1.132,31								
101	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m ³	67,55	16,76	1.132,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.132,31	100,00%
03	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				475.224,50								
01	SUBMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS				475.224,50								
01	LAVATORIOS				77.827,40								
01	(A-1) LAVATORIO DE LOZA VITRIFICADA DE 23"x18". AGUA FRIA Y CALIENTE, INCL-GRIFERIA CON CUELLO DE and	und	70,00	441,70	30.918,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.918,00	100,00%
02	(A-2) LAVATORIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA 23" x 18". CONTROL CODO MUJERCA, GRIFERIA CON CUELLO DE and	und	2,00	542,60	1.085,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.085,20	100,00%
03	(A-3) LAVATORIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA 23"x18". GRIFERIA CONVENCIONAL, SOLO AGUA FRIA and	und	54,00	316,50	20.751,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.751,00	100,00%
04	(A-4) LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALAR DE 18" DE DIAMETRO, TEMPORIZADA INC. GRIFERIA, AGUA and	und	40,00	331,60	13.772,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.772,00	100,00%
05	(A-5) LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA PARA BAMBAMBUS, INC. GRIFERIA DE CUELLO DE GARG and	und	8,00	351,90	2.815,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.815,20	100,00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruz
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO REMACER LORETOANO
 ING. LEVIL
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 INGENIERO EN CONTROL DE OBRA

REPRESANTANTE COMPANY

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

- 1: 894 DIAS CALENDARIOS
- 2: 18 DE FEBRERO DEL 2020
- 3: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- 4: 22 DE AGOSTO DEL 2020
- 5: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- 6: 06.257.898.51
- 7: 06.257.898.51
- 8: POR CONTRATA (SUJETA ALZADA)
- 9: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
- 10: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
- 11: 22 DE MARZO DEL 2020
- 12: 02 DE ENERO DEL 2022

- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
- FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
- FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
- FECHA DE REINICIO DE OBRA
- TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
- PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
- PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
- MODALIDAD
- FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
- FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
- FECHA DE REINICIO DE OBRA
- FECHA DE TERMINO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATIEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATIEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATIEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
CONSORCIO REINACER LORETO

Fecha : ABRIL - 2021

Seria : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 89549

Asien : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

C.I.D	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACTUAL		ACUM. ANTERIOR		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
		UND	METRADO	PRECIO	PASAJAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
2.01	LAVADEROS DE ACERO INOXIDABLE				94.688,90								
2.01	(B-1) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 18" x 20" SIN ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANCHO DE AGUA FI	und	14,00	641,30	11.778,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.778,20	100,00%
2.02	(B-2A) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 18" x 20" DE UNA POZA SIN ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANCHO, CON	und	2,00	1.002,60	2.005,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.005,20	100,00%
2.03	(B-3) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 18" x 20", AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE, UNA POZA Y 1 ESCURRIDERO, INCL	und	61,00	747,10	45.573,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.573,10	100,00%
2.04	(B-9A) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 18" x 20" CON ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANCHO DE AGUA	und	13,00	1.102,60	14.333,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.333,80	100,00%
2.05	(B-11) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 21" x 47" CON ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANCHO DE AGUA	und	11,00	740,40	8.144,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.144,40	100,00%
2.06	(B-14) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS Y 02 ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANCHO DE AGUA FRIA	und	2,00	1.032,30	2.064,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.064,60	100,00%
2.07	(B-50) ROTADERO CILINDRO DE LOZA VITRIFICADA BLANCA CON FLUJÓMETRO, CONTROL DE PIE, AGUA FRIA Y CALIENT	und	4,00	821,40	3.285,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.285,60	100,00%
2.08	(B-102) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE PARA CULANANO DE 03 POZAS, GRIFERIA CON SENSOR A PRESION, TEMPOR	und	6,00	1.244,00	7.464,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.464,00	100,00%
2.09	LAVADEROS PREFABRICADOS				43.712,60								
3.01	(B-65) LAVADERO DE MATERIAL DE CONCRETO REVESTIDO CON TERMAZO O SIMILAR, DE 02 POZAS DE 45x45 CM., AGU	und	7,00	1.795,20	12.573,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.573,40	100,00%
3.02	(B-67) LAVADERO DE MAMPUESTA DE MAMPUESTA DE LADRILLO REVESTIDO DE TERBAZO PULIDO, 02 DOS POZAS DE 01	und	16,00	1.945,20	31.132,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.132,20	100,00%
1.04	INCIDIDOS, URINARIOS Y OTROS				103.386,89								
4.01	(C-1) INODORO DE LOZA VITRIFICADA CON VALVULA FLUJOMETRO	und	142,00	624,00	88.692,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.692,00	100,00%
4.02	(C-3A) INODORO DE LOZA VITRIFICADA CON VALVULA FLUJOMETRICA PARA DISCAPACITADO	und	5,00	599,00	2.995,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.995,00	100,00%
4.03	(C-9) URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUJOMETRO	und	33,00	508,60	16.783,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.783,80	100,00%
3.02	SUBMINISTRO DE ACCESORIOS				74.332,97								
2.01	(F-1) DUCHA CON GRIFERIA PARA AGUA FRIA	und	78,00	280,90	21.910,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.910,20	100,00%
2.02	(F-4) DUCHA TELEFONO PARA HIGIENE INTIMA	und	30,00	275,60	8.268,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.268,00	100,00%
2.03	(F-5) DUCHA DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO	und	2,00	355,80	711,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	711,60	100,00%
2.04	(E-7) DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CON LLAVE	und	145,00	55,00	7.975,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.975,00	100,00%
1.05	(H-3) TOLLERO DE GANCHO	und	200,00	25,60	5.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.120,00	100,00%
1.06	(H-5) ANONEMA CON AGARADERA	und	75,00	12,85	963,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	963,75	100,00%
1.07	(O-2) DISPENSADOR DE PAPEL TOMALLA	und	168,00	95,84	16.110,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.110,72	100,00%
1.08	(O-3) DISPENSADOR DE PAPEL LIQUIDO	und	169,00	35,60	6.016,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.016,40	100,00%
1.09	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS				79.279,44								
01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	507,00	103,66	51.968,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.968,62	100,00%
02	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	568,00	22,57	12.717,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.717,56	100,00%
04	BIBERIA DE AGUA FRIA				160.293,32								
01	PERFORACION DE POZO TURBILAR PROF.= 115 ML. - METODO ROTACIONAL				180.345,33								
01	OBRAS PROVISIONALES				3.378,26								
01	CERCO PROFESIONAL DE MATAS DE POLIETILENO	m	60,00	56,17	3.370,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.370,20	100,00%
02	MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASTILLO				5.407,71								
01	MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASTILLO DE PERFORACION	GLB	1,00	5.407,71	5.407,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.407,71	100,00%
03	PERFORACION DE POZO - REGISTRO DE CONTROL				58.231,55								
01	PERFORACION ROTACIONAL DE Ø14" (CON EQUIPO SEMIPESADO)	m	55,00	377,62	20.767,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.767,10	100,00%
02	PERFORACION ROTACIONAL DE Ø18" (CON EQUIPO SEMIPESADO)	m	25,00	404,26	10.106,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.106,50	100,00%
03	PERFORACION ROTACIONAL DE Ø21" (CON EQUIPO SEMIPESADO)	m	25,00	467,19	11.679,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.679,75	100,00%
04	REGISTRO GEODESICO (DIAGRAMA ELECTRICA Y BAYOS GAMMA)	und	2,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
05	ANALISIS GIMNULOMETRICOS	und	20,00	55,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100,00	100,00%
04	TUBERIA Y FILTROS				42.385,38								
01	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA COLUMNA CIEGA EN PVC Ø8" C-15	m	85,00	176,31	14.986,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.986,35	100,00%
02	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA FILTRO DE PVC - AMMURA CONTINUA (ABERTURA-1,00 ANA) Ø8" C-15	m	30,00	239,25	7.177,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.177,50	100,00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
CIP N° 21671

CONSORCIO REINACER LORETO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

YECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 JURISDICCION : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 LOCALIDAD : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 ORGANISMO : CONSORCIO RENACER LORETOANO
 FECHA : ABRIL - 2021

JEFE DE OBRA : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80648
 SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 84 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.257.000,51
 MODALIDAD : 99-257.000,51
 POR CONTRATA (SUMA ALZADA) : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

C.C.O.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS					
		UNO	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	PRECIO	%	METRADO	%		
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA SELLO SANITARIO EN ACERO NEGRO - ASTM A36 Ø 18" - E-3/32"	m	25,00	581,04	14.541,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.541,00	100,00%
1.00	DESARROLLO DEL POZO	m3	15,00	319,41	5.671,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.671,15	100,00%
2.01	TRANSPIENTE, INSTALACION Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO	GLB	1,00	3.500,00	37.033,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%
6.00	DESARROLLO DEL POZO POR AIRE COMPRESADO O PISTONED	h	80,00	78,48	6.276,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.276,80	100,00%
6.00	PROMOSION Y COLOCACION DE TRIPOLIFOSFATO SODICO	kg	75,00	35,64	2.673,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.673,00	100,00%
6.04	PRUEBA DE BOMBEO C/AUDALES VARIABLES Y NIVEL DINAMICO ESTABILIZADO	HE	100,00	241,30	24.130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.130,00	100,00%
6.06	EVACUACION DE AGUA POR PULVERA DE BOMBEO	GLB	1,00	456,71	456,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	456,71	100,00%
1.06	REGISTRITO Y PULVERAS DE CONTROL	und	1,00	2.441,42	2.441,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.441,42	100,00%
6.02	ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO	und	2,00	250,00	500	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
1.00	BELLADO Y DEBINFECTACION DEL POZO	und	1,00	2.666,74	2.666,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.666,74	100,00%
7.01	SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR (ENTRE HOYO PERFORADO Y ADENSE DE FIBRO NEGRO Ø 18")	GLB	1,00	688,21	688,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	688,21	100,00%
7.00	SELLO DEL FONDO DE POZO	GLB	1,00	570,98	570,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	570,98	100,00%
1.06	OTROS	m3	3,34	39,13	130,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130,65	100,00%
3.01	LIQUEZ DEL MATERIAL EXTRAIDO DEL POZO	GLB	1,00	536,01	536,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	536,01	100,00%
1.00	REDES DE DISTRIBUCION	m	112,10	5,81	651,3	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	651,30	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 395.002 Ø 1/2" C-10	m	44,50	10,13	450,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450,76	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 395.002 Ø 1/4" C-10	m	165,65	12,64	2.044,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.044,00	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 395.002 Ø 1/2" C-10	m	55,60	14,00	776,6	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	776,60	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1/2"	m	833,65	46,82	42.779,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.779,64	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3/4"	m	16,40	50,88	834,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	834,43	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	50,78	66,93	3.347,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.347,93	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	m	831,84	74,03	62.554,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.554,56	100,00%
1.00	REDES DE ALIMENTACION	m	112,10	5,81	651,3	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	651,30	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	536,22	74,93	40.104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.104,00	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	m	316,20	74,19	23.607,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.607,26	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1/2"	m	456,00	93,42	43.533,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.533,72	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3/4"	m	125,56	60,87	12.412,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.412,09	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	185,20	121,81	22.559,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.559,21	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	m	38,50	181,12	8.991,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.991,29	100,00%
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 4"	und	1,00	142,09	142,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	142,09	100,00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 INGENIERO CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

0529

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: ABRIL 2021 [01.04.2021 AL 30.04.2021]

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DAYEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEMI DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEMI DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLAMUEVA, Rng. CIP N° 60649
 SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Rng. CIP N° 21671

694 DIAS CALENDARIOS
 19 DE FEBRERO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 25 DE AGOSTO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 90,287,884.51
 90,287,884.51
 POR CONTRATA (SINVA ALZADA)
 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 FECHA DE RENOVACION CONTRACTUAL
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
 MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
 FECHA DE RESUMSION DE PLAZO
 FECHA DE RENOVACION DE OBRA
 FECHA DE TERMINO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACIM. ANTERIOR		ACTUAL		ACIM. ACTUAL		SALDOS		
		UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI	%	SI	%	SI	%	SI	%
6.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3"	und	132.32		132.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2 1/2"	und	123.27		1,478.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00%
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2"	und	102.00		11,487.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	102.00	100.00%
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/2"	und	82.72		1,731.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	21.00	100.00%
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/4"	und	229.00		17,339.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	229.00	100.00%
6.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1"	und	24.00		1,667.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	24.00	100.00%
6.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3/4"	und	5.00		302.5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
6.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1/2"	und	99.00		5,692.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	99.00	100.00%
6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 4"X90°	und	1.00		77.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3"X90°	und	3.00		89.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
6.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2 1/2"X90°	und	4.00		314.38	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00%
6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2"X90°	und	191.00		7,087.99	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	191.00	100.00%
6.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/2"X90°	und	5.00		372.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/4"X90°	und	697.00		45,288.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	697.00	100.00%
6.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1"X90°	und	50.00		3,650.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	50.00	100.00%
6.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3/2"X90°	und	364.00		17,418.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	364.00	100.00%
6.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 4" X 3"	und	2.00		215.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 4" X 2"	und	1.00		77.94	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 2"	und	2.00		155.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 1 1/2"	und	5.00		403.2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
6.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 1 1/4"	und	6.00		491.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%
6.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2 1/2" X 2"	und	2.00		161.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2 1/2" X 1 1/2"	und	2.00		174.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2 1/2" X 1 1/4"	und	3.00		261.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
6.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/2"	und	10.00		872.4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	100.00%
6.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/4"	und	18.00		1,870.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18.00	100.00%
6.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1"	und	17.00		1,437.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	17.00	100.00%
6.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1/2"	und	20.00		1,698.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.00	100.00%
6.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1 1/4"	und	20.00		1,698.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.00	100.00%
6.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1 1/2"	und	106.00		8,876.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	106.00	100.00%
6.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/4" X 1 1/2"	und	26.00		2,113.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	26.00	100.00%
6.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/4" X 1"	und	66.00		7,376.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	66.00	100.00%
6.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1" X 1 1/2"	und	12.00		918.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00%
6.35	VALVULA AB				25,409.32								
6.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1/2"	und	19.00		1,298.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	19.00	100.00%
6.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1/2"	und	58.00		6,337.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	58.00	100.00%
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1"	und	1.00		66.8	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1 1/4"	und	109.00		11,483.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	109.00	100.00%
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1 1/2"	und	63.00		8,665.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	63.00	100.00%
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1 3/2"	und	2.00		347.9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø2"	und	2.00		158.7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø3"	und	1.00		498.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø4"	und	1.00		516.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLAMUEVA
 SUPERVISOR
 CIP N° 60649

00528

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORRETO

Fecha : ABRIL - 2021
 Lugar : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORRETO
 Area : CONSORCIO REMICAR LORETANO
 Fecha de inicio contractual : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 Fecha de termino contractual : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 Fecha de reinicio de obra : 24 DE AGOSTO DEL 2020
 Termino con ampliacion de plazo excepcional : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 Presupuesto base (con IVA) : 90.297.866,51
 Modalidad : POR CONTRATA (SUVA ALZARA)
 Fecha de paralización de obra : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 Fecha de suspensión de plazo : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 Fecha de reinicio de obra : 23 DE MARZO DEL 2020
 Fecha de termino : 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 064 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 24 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.297.866,51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUVA ALZARA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 23 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
		UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	B.	%
307	CAMARAS PARA VALVULAS Y BIVIL ABRES				48.715,10								
37,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1/2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FPG	und	108,00	141,23	15.202,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.202,84	100,00%
37,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FPG	und	1,00	152,74	152,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
37,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1 1/4" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FPG	und	109,00	127,74	13.923,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.923,62	100,00%
37,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1 1/2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FPG	und	63,00	132,74	8.382,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.382,62	100,00%
37,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1 3/4" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FPG	und	2,00	152,74	305,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
37,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FPG	und	2,00	305,48	305,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
37,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø2 1/2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FPG	und	1,00	142,74	142,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
37,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø3" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FPG	und	1,00	152,74	152,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
37,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE GRIFO Ø1/2" SEGUN DISEÑO	und	19,00	427,20	8.116,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19,00	100,00%
37,18	VARIOS				77.245,43								
8,01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRIERAS DE AGUA FRIA	m	1,776,50	4,85	8.616,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,776,50	100,00%
8,02	COLGADOR PARA TUBERIA ACI TIPO GOTA (4 TUBERIAS)	und	283,00	72,22	20.789,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	283,00	100,00%
8,03	COLGADOR PARA TUBERIA ACI TIPO GOTA (3 TUBERIAS)	und	310,00	68,52	20.821,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	310,00	100,00%
8,04	COLGADOR PARA TUBERIA ACI TIPO GOTA (2 TUBERIAS)	und	323,00	46,52	15.025,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	323,00	100,00%
8,05	COLGADOR PARA TUBERIA ACI TIPO GOTA (1 TUBERIAS)	und	284,00	43,32	12.302,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	284,00	100,00%
8,06	CARETA DE BOMBEO				19.233,39								
3,01	TUBERIAS				5.189,76								
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FPG, NTP ISO 49 Ø3"	m	38,40	97,95	3.761,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38,40	100,00%
1,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FPG, NTP ISO 49 Ø4"	m	8,50	152,17	1.333,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,50	100,00%
1,03	ACCESORIOS				1.681,16								
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FPG, NTP ISO 49 Ø3"	und	2,00	104,62	209,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
1,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FPG, NTP ISO 49 Ø3" x 90°	und	2,00	76,55	153,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
1,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FPG, NTP ISO 49 Ø4" x 90°	und	2,00	89,05	178,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FPG, NTP ISO 49 Ø3" x 45°	und	4,00	78,05	312,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,00	100,00%
1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSCION DE FPG Ø3" x 45°	und	2,00	63,41	126,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
1,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FPG Ø3" x 4"	und	1,00	76,60	76,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
1,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMPA AGUA DE FPG Ø3"	und	1,00	200,70	200,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
1,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMPA AGUA DE FPG Ø4"	und	1,00	300,29	300,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
1,09	VALVULAS				1.953,71								
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPURTEA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø4"	und	1,00	516,40	516,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
1,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPURTEA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø3"	und	1,00	498,45	498,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
1,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE, NTP 350.084 Ø3"	und	1,00	492,85	492,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
1,04	OTROS				10.933,77								
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CALIDAD-CBO	und	1,00	447,62	447,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
1,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO C/GLICERINA D-150 psi-DIAL Ø3" INC. ACCESORIOS	und	1,00	448,22	448,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
1,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION	und	1,00	10.669,53	10.669,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
1,04	CISTERNA DE AGUA DURA V-250.00 R3				44.710,50								
3,01	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS				44.718,40								
3,01	CUARTO DE BOMBAS - AGUA FRIA	und	1,00	34.250,00	34.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
3,02	INSTALACION DE EQUIPOS P/ CUARTO DE BOMBAS	und	1,00	10.468,40	10.468,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%

CONSORCIO REMICAR LORETANO
 Ing. Carlos Flores Villaverde Lora
 REPRESENTANTE COMISION
 DPM: 32740657

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MELJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARIÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

USUARIOS : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 LOCALIDAD : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARIÓN - REGION LORETO
 FECHA : ABRIL - 2021
 AREA : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 8648
 DISEÑO : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 94 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.357.000,00
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
			METRAO	PRECIO	METRAO	%	METRAO	%	METRAO	%	METRAO	%
114.819,79		SISTEMA DE AGUA BLANCA										
114.819,79		SALENAS DE AGUA BLANCA										
812,35	kg	SAUDA DE AGUA BLANCA DE Ø 1/2"	12,00	67,74		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	812,35
812,68												
2.633,02		REDES DE DISTRIBUCION										
1.655,77	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1/2"	35,70	45,62		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1.655,77
897,25	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3/4"	15,50	50,88		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	897,25
81.711,78		REDES DE ALIMENTACION										
16.767,27	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	229,00	65,93		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16.767,27
18.835,96	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	187,30	74,19		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	18.835,96
12.659,73	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/2"	135,30	93,42		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12.659,73
3.483,77	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 2"	28,60	121,81		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3.483,77
6.396,43		ACCESORIOS DE REDES DE AGUA BLANCA										
254,64	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3"	2,00	127,32		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	254,64
225,24	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2"	2,00	112,62		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	225,24
561,76	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/2"	8,00	82,72		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	561,76
566,76	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1"	8,00	63,47		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	566,76
121	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3/4"	2,00	60,50		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	121
255	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1/2"	4,00	57,50		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	255
178,68	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3"X90°	2,00	89,34		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	178,68
78,59	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2"X90°	1,00	78,59		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	78,59
268,35	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/2"X90°	4,00	74,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	268,35
540,35	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1"X90°	10,00	54,04		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	540,35
572,0	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 2"	2,00	57,20		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	572,0
155,86	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/2"	2,00	77,93		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	155,86
174,48	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1"	2,00	87,24		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	174,48
84,54	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 1"	1,00	84,54		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	84,54
169,08	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/2"	2,00	84,54		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	169,08
670,32	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1/2"	8,00	84,54		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	670,32
687,06	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1" X 1/2"	9,00	76,34		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	687,06
522,48	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3/4" X 1/2"	7,00	74,64		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	522,48
882,72	und	VALVULAS										
882,72	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE Ø 1/2"	12,00	73,56		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	882,72
1.694,76	und	CABARRA PARA VALVULAS Y SIMILARES										
1.694,76	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1/2" EN PARED INC./MARCOS Y TAPA DE FGP	12,00	141,23		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1.694,76
3.148,52	m	VANITOS	649,20	4,85		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3.148,52
3.148,52		IMPULSA, DESINFECION Y PRUEBAS DE AGUA BLANCA										
42.800,00	und	CISTERNA DE AGUA BLANCA V=75.00 M3	1,00	35.200,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	42.800,00
35.200,00	und	CUARTO DE BOMBAS - AGUA BLANCA	1,00	12.500,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	35.200,00
12.500,00	und	INSTALACION DE EQUIPOS/FUERTO DE BOMBAS AGUA BLANCA	1,00	12.500,00		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12.500,00
249.558,83		SISTEMA DE AGUA CALIENTE										
21.348,28		SALIDAS DE AGUA CALIENTE										
21.348,28	po	SAUDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE Ø 1/2"	118,00	180,07		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	21.348,28

CONSORCIO REVISOR LORETO
 Ing. Walter Arturo del Castillo Ruiz
 Ing. Roberto Carlos Flores Villanueva

2025

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES SANITARIAS
 MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETANO
 ABRIL - 2021

ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 65649
 SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 90 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 18 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE ABRIL DEL 2020
 FECHA DE TERMINO DEL 2021 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.237.806.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE ABRIL DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 03 DE ENERO DEL 2022

REDES DE DISTRIBUCION
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3/2"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3/4"
 REDES DE ALIMENTACION
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3/4"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1/2"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 2"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3"
 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/2"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/4"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3/4"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1/2"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3"x90°
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2"x90°
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/2"x90°
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/4"x90°
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1"x90°
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3/2"x90°
 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 2"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/2"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/4"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1/2"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1 1/4"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/4" X 3/4"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/4" X 1/2"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1" X 1/2"
 VALVULAS
 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CUPIERTA DE BRONCE, NTP 350.084.93"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CUPIERTA DE BRONCE, NTP 350.084.92"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CUPIERTA DE BRONCE, NTP 350.084.91.1/2"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CUPIERTA DE BRONCE, NTP 350.084.91.1/4"
 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CUPIERTA DE BRONCE, NTP 350.084.91"
 CAMARAS PARA VALVULAS Y BOMBIERES
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA VALVULA Ø3" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FGP
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA VALVULA Ø2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FGP

CICLO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
		UNO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	S.	%	S.	%	METRADO	S.	%
0.00				27.632.03									
2.01		594.54	45.82	27.241.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	594.54	27.241.62	100.00%
2.02		11.99	50.88	595.21	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11.50	593.21	100.00%
3.03				60.777.87									
3.01		279.74	65.93	18.443.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	279.74	18.443.26	100.00%
3.02		202.45	74.93	15.163.98	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	202.45	15.163.98	100.00%
3.03		215.90	74.19	16.017.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	215.90	16.017.62	100.00%
3.04		128.06	93.42	11.924.43	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	128.06	11.924.43	100.00%
3.05		157.30	121.81	19.185.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	157.30	19.185.06	100.00%
3.06				27.248.36									
4.01		2.00	132.32	264.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	264.64	100.00%
4.02		10.00	112.62	1,126.26	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	1,126.26	100.00%
4.03		8.00	82.72	661.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	691.76	100.00%
4.04		5.00	75.72	378.6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	378.60	100.00%
4.05		41.00	69.47	2,848.27	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	41.00	2,848.27	100.00%
4.06		1.00	60.50	60.5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	60.50	100.00%
4.07		54.00	57.50	3,105.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	54.00	3,105.00	100.00%
4.08		2.00	101.01	202.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	202.02	100.00%
4.09		3.00	78.39	235.77	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	235.77	100.00%
4.10		36.00	57.29	2,065.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	36.00	2,065.24	100.00%
4.11		5.00	64.59	322.94	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	322.94	100.00%
4.12		5.00	61.04	305.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	305.35	100.00%
4.13		145.00	57.29	8,307.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	145.00	8,307.65	100.00%
4.14		2.00	77.84	155.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	155.68	100.00%
4.15		6.00	87.24	523.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	523.44	100.00%
4.16		2.00	87.24	174.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	174.48	100.00%
4.17		4.00	84.54	338.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	338.16	100.00%
4.18		5.00	84.54	422.7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	422.70	100.00%
4.19		6.00	80.24	481.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	481.44	100.00%
4.20		8.00	84.54	676.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	676.32	100.00%
4.21		10.00	84.54	845.4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	845.40	100.00%
4.22		5.00	84.54	422.7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	422.70	100.00%
4.23		2.00	77.64	155.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	155.28	100.00%
4.24		36.00	76.34	2,748.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	36.00	2,748.24	100.00%
05				4,183.50									
05.01		1.00	173.65	173.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	173.65	100.00%
05.02		2.00	137.65	351.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	351.30	100.00%
05.03		1.00	105.35	105.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	105.35	100.00%
05.04		1.00	86.80	86.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	86.80	100.00%
05.05		57.00	64.50	3,680.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	57.00	3,680.30	100.00%
06				1,716.81									
06.01		1.00	152.74	152.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	152.74	100.00%
06.02		2.00	132.74	315.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	315.48	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 INGS. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

AGENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 LOCALIDAD : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 ASESOR : CONSORCIO RENACER LORETOANO
 FECHA : ABRIL - 2021

ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 86648

INGENIERO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21871

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 09 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DEL 2020 : 23 DE AGOSTO DEL 2020
 FECHA DE INICIO DEL 2021 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 80.237.266,51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA) : 80.237.266,51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

584 DIAS CALENDARIOS
 18 DE FEBRERO DEL 2020
 09 DE OCTUBRE DEL 2021
 23 DE AGOSTO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 80.237.266,51
 80.237.266,51
 POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
		UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø 1 1/4" EN PARED INC./MARC Y TAPA DE FNGR	und	1,00	127,74	127,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	127,74	100,00%
6.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø 1" EN PARED INC./MARC Y TAPA DE FNGR	und	1,00	152,74	152,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	152,74	100,00%
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø 1/2" EN PARED INC./MARC Y TAPA DE FNGR	und	57,00	141,29	8.050,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.050,11	100,00%
6.09	PIEZA VARIAS			7.240,48									
7.01	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	71,00	33,38	2.470,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.470,17	100,00%
7.02	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	56,00	38,63	2.165,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.165,08	100,00%
7.03	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/4" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	19,00	40,68	772,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	772,92	100,00%
7.04	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	38,00	41,38	1.572,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.572,44	100,00%
7.06	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	6,00	43,48	260,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	260,88	100,00%
8.06	VARIOS			7.718,81									
8.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE AGUA CALIENTE	m	1.588,78	4,85	7.710,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.710,43	100,00%
8.02	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE AGUA CALIENTE			184.830,80									
8.01	CUARTO DE BOMBAS - AGUA CALIENTE 55" Y MAC 53"	und	1,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.560,00	100,00%
8.02	INSTALACION DE EQUIPOS P/CUANTO DE BOMBAS T=554C	und	1,00	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.250,00	100,00%
8.03	CUARTO DE BOMBAS - AGUA CALIENTE 80" Y MAC 80"	und	1,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.000,00	100,00%
8.04	INSTALACION DE EQUIPOS P/CUANTO DE BOMBAS T=804C	und	1,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.450,00	100,00%
8.05	REDES DE ALIMENTACION			85.099,81									
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3"	m	56,20	121,81	6.723,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.723,91	100,00%
8.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 2"	m	116,25	93,42	10.860,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.860,08	100,00%
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/2"	m	111,80	74,19	8.294,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.294,44	100,00%
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	m	144,66	74,93	10.831,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.831,13	100,00%
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	228,94	55,83	14.633,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.633,78	100,00%
8.06	ACCESORIOS DE AGUA DE RETORNO			4.699,35									
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2"	und	6,00	112,62	675,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	675,72	100,00%
8.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/2"	und	3,00	82,72	248,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	248,16	100,00%
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/4"	und	3,00	75,72	227,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	227,16	100,00%
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1"	und	10,00	69,47	694,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	694,70	100,00%
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3/4"	und	17,00	60,50	1.028,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.028,50	100,00%
8.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1/2"	und	10,00	57,59	575,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	575,90	100,00%
8.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2"X90°	und	1,00	78,69	78,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78,69	100,00%
8.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/2"X90°	und	2,00	74,59	149,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149,18	100,00%
8.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/4"X90°	und	3,00	64,99	194,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	194,97	100,00%
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1"X90°	und	9,00	61,04	549,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	549,36	100,00%
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3/4"X90°	und	13,00	57,29	744,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	744,77	100,00%
8.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/2"	und	1,00	87,24	87,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	87,24	100,00%
8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1 1/4"	und	2,00	80,34	160,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160,68	100,00%
8.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/4" X 1"	und	2,00	84,54	169,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169,08	100,00%
8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1" X 1/2"	und	1,00	76,34	76,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76,34	100,00%
8.16	VALVULAS			4.189,79									
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 2"	und	1,00	240,25	240,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240,25	100,00%
8.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 1 1/2"	und	2,00	165,45	330,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	330,90	100,00%
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 1 1/4"	und	2,00	146,15	292,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	292,30	100,00%

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21871

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

00524

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DAYEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO REMACEN LORETO
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Rng. CIP N° 80648
 SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 90 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 23 DE ABRIL DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 96,287,885.81
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 10,257,264.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (BUVA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
		UNO	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
0.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 1"	und	2.00	148.15	296.3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	296.30	100.00%
4.01	PREZA VARIAS				7,402,316								
4.01	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	par	67.00	33.38	2,236.46	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,236.46	100.00%
4.02	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3/4" TIPO GOTTA O SIMILAR	par	58.00	37.78	2,115.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,115.56	100.00%
4.03	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOTTA O SIMILAR	par	19.00	38.68	734.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	734.92	100.00%
4.04	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/4" TIPO GOTTA O SIMILAR	par	38.00	40.68	1,545.84	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,545.84	100.00%
4.05	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	par	8.00	41.38	331.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	331.04	100.00%
4.06	COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2" TIPO GOTTA O SIMILAR	par	12.00	43.48	521.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	521.76	100.00%
7.09	VARIOS				3,591.55								
5.01	LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE AGUA DE RETORNO	m	534.34	4.85	2,591.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,591.55	100.00%
4.06	SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO				245,448.79								
6.01	REDES DE AGUA CONTRA INCENDIO				80,838.56								
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCHEDULE C-40 Ø 85" (COLGADA)	m	25.00	218.68	5,467.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,467.00	100.00%
1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCHEDULE C-40 Ø 84" (COLGADA)	m	64.00	156.05	9,987.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9,987.20	100.00%
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCHEDULE C-40 Ø 83" (COLGADA)	m	171.05	131.38	22,551.38	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22,551.38	100.00%
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HOPE Ø 3"	m	7.25	175.32	1,271.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,271.07	100.00%
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HOPE Ø 4"	m	95.00	77.28	7,339.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,339.70	100.00%
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HOPE Ø 6"	m	112.80	303.29	34,211.11	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	34,211.11	100.00%
1.07	ACCESORIOS DE AGUA CONTRA INCENDIO				8,298.45								
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 1" A 2 1/2"	und	4.00	129.87	519.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	519.68	100.00%
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 1" A 2 1/2"	und	3.00	131.27	393.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	393.81	100.00%
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 1" A 2 1/2"	und	1.00	129.07	129.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	129.07	100.00%
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 1" A 3"	und	2.00	137.48	274.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	274.96	100.00%
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 1" A 3"	und	2.00	160.48	320.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	320.96	100.00%
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 1" A 4"	und	2.00	150.78	301.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	301.56	100.00%
2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SCH-40 DE Ø 2 1/2" X 90°	und	2.00	95.28	190.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	190.56	100.00%
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SCH-40 DE Ø 3" X 90°	und	8.00	108.39	867.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	867.12	100.00%
2.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SCH-40 DE Ø 4" X 90°	und	1.00	114.69	114.69	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	114.69	100.00%
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SCH-40 DE Ø 6" X 90°	und	2.00	141.79	283.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	283.58	100.00%
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 DE Ø 2 1/2"	und	3.00	135.03	405.09	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	405.09	100.00%
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 DE Ø 3"	und	4.00	156.68	626.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	626.72	100.00%
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 DE Ø 4"	und	3.00	190.28	570.84	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	570.84	100.00%
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 DE Ø 6"	und	2.00	235.58	471.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	471.16	100.00%
2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HOPE Ø 3" X 90°	und	8.00	103.87	831.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	831.04	100.00%
2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HOPE Ø 4" X 90°	und	7.00	103.87	727.09	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	727.09	100.00%
2.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE SCH-40 A HOPE Ø 4"	und	121.48	607.4	738.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	738.88	100.00%
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE SCH-40 A HOPE Ø 3"	und	110.18	440.72	490.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	490.90	100.00%
03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO				23,983.34								
01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE ANGULAR Ø 1 1/2"	und	10.00	220.65	2,206.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,206.50	100.00%
02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE ANGULAR Ø 2 1/2"	und	10.00	220.65	2,206.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,206.50	100.00%
03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FITON DE BRONCE PARA CHORRO NIERIA Ø 1 1/2"	und	8.00	185.38	1,483.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,483.04	100.00%
04	GABINETE METALICO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO (ACCES.) INC.MANGUERA 30 mts	und	9.00	2,100.98	18,908.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18,908.82	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO REMACEN LORETO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 JEFE DE OBRA
 RESIDENTE DE OBRA

0523

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATUM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETANO
 ABRIL - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 86648
 SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21571

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 10 DE FEBRERO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 21 DE ABRIL DEL 2022
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 96,257,804.51
 96,257,804.51
 POR CONTRATA (BOMA ALZADA)
 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			BALDOS				
		UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	S/.	METRADO	%	S/.	METRADO	%	S/.	METRADO	%	S/.	
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CIEGA HD Ø90 MM.	und	3.00	184.47	553.41	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	100.00%	553.41	100.00%	
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE HD A PVC DE Ø90 MM.	und	1.00	123.87	123.87	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	123.87	100.00%	
2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PABS, NIP ISO Ø90 1/2" x 90º	und	2.00	51.13	102.26	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	100.00%	102.26	100.00%	
3.00	VALVULAS				374.83													
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK HD Ø90MM	und	1.00	269.33	269.33	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	269.33	100.00%	
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA HD Ø90MM. ISO-LUFLEX	und	1.00	314.50	314.50	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	314.50	100.00%	
3.04	OTROS				693.82													
4.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL-CBD	und	1.00	417.62	417.62	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	417.62	100.00%	
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EMPULSION DE AIRE BRONCE ROSC Ø1/2"	und	1.00	242.20	242.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	242.20	100.00%	
5.09	LINEA DE IMPULSION DE DEBAGUE				10,182.01													
5.01	TUBERIAS				7,249.91													
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø90MM. PVC-UF ISO 4422 C-30	m	228.20	31.77	7,249.91	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	228.20	100.00%	7,249.91	100.00%	
5.02	ACCESORIOS				2,932.10													
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE HD. C/EMBOME ISO Ø 90MM x 90º	und	6.00	254.07	1,524.42	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	100.00%	1,524.42	100.00%	
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE HD. C/EMBOME ISO Ø 90MM x 45º	und	4.00	249.27	997.08	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	100.00%	997.08	100.00%	
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA Ø 90 MM.	und	2.00	207.50	415.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	100.00%	415.00	100.00%	
5.01	EQUIPO VARIOS				259,972.49													
5.01	TRAMPA DE GRASAS	und	1.00	1,312.46	1,312.46	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1,312.46	100.00%	
5.02	EMPALME CON BUZON EXISTENTE Ø 90MM	und	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1,500.00	100.00%	
5.03	CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE Ø 200MM	und	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1,500.00	100.00%	
5.04	CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA Ø 1/2"	und	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1,500.00	100.00%	
5.05	PLANTA DE TRATAMIENTO PMA AGUAS RESIDUALES (TIPO COMPACTA)	und	1.00	250,460.00	250,460.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%	250,460.00	100.00%	
COSTO DIRECTO					80,253,173.33			812,075.12			854,855.78			80,198,207.55				
GASTOS GENERALES (15.60%)					487,976.00			8,181.27			8,264.87			8,479,731.13				
UTILIDAD (10.00%)					324,317.33			8,289.07			8,297.51			8,319,820.75				
SUB TOTAL					4,068,466.69			15,663.50			15,663.50			8,389,759.43				
IGV (18%)					731,984.00			2,716.80			2,716.80			8,392,476.23				
PRESUPUESTO TOTAL - INSTALACIONES SANITARIAS					4,796,450.69			17,380.30			17,380.30			8,410,852.46				
PORCENTAJE PARCIAL (%)					1.32%			0.37%			0.37%			94.31%				
PORCENTAJE ACUMULADO (%)					1.32%			1.69%			1.69%			100.00%				

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. *Walter Arturo del Castillo Ruiz*
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETO
Roberto Carlos Flores Villanueva
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

00520

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO REMACER LORETOANO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

TERMINO CON APLICACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
MODALIDAD

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE RENUNCIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

694 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE ABRIL DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
90,267,666.51
90,267,666.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
03 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
		UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
05	INSTALACIONES ELECTRICAS				4,294,731.68								
06	SISTEMA DE UTILIZACION EN BAJA TENSION				4,014,722.30								
07	SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERTEZA Y SEÑALES DEBILES				1,184,698.81								
01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO	pie	1,187.00	116.63	138,439.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,187.00	100.00%
02	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO	pie	236.00	106.08	25,242.28	194.00	20.57%	81.51%	0.00	154.00	26.57%	44.00	18.49%
03	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO	pie	10.00	98.51	985.11	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	100.00%
04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA H=0.40	pie	720.00	98.07	68,650.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	720.00	100.00%
05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA H=1.10	pie	260.00	96.07	24,978.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	260.00	100.00%
06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA H=1.80	pie	200.00	95.07	19,014.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	200.00	100.00%
07	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADOS C/PUESTO A TIERRA H=1.30	pie	751.00	95.07	71,387.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	751.00	100.00%
08	SALIDA PARA LLAVES TERMICAS	pie	12.00	104.97	1,259.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00%
09	SALIDA PARA VENTILADORES DE TECHO	pie	170.00	105.08	18,064.74	128.00	13.07%	75.51%	4.00	132.00	13.99%	47.00	27.30%
10	SALIDA PARA MANDO DE VENTILADOR DE TECHO	pie	170.00	104.25	18,662.54	46.00	4.79%	26.70%	0.00	46.00	4.79%	133.00	78.20%
11	SALIDAS ESPECIALES	pie	18.00	96.20	1,760.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18.00	100.00%
12	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	und	383.00	91.97	35,135.11	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	383.00	100.00%
13	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	und	246.00	103.47	25,453.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	246.00	100.00%
14	INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	und	5.00	103.97	623.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
15	EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA	und	155.00	155.07	24,035.13	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	155.00	100.00%
16	ARTEFACTO RECTO ADOSABLE CON TUBOS LED DOBLE CON REJILLA 2X19W.	und	94.00	669.23	64,787.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	94.00	100.00%
17	ARTEFACTO RECTO ADOSABLE CON TUBOS LED DOBLE CON REJILLA 19W.	und	37.00	641.23	23,725.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	37.00	100.00%
18	ARTEFACTO ADOSABLE CON TUBOS LED 2X19W CON PROTECTOR ACRILICO	und	31.00	661.23	20,508.13	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	31.00	100.00%
19	ARTEFACTO EMPOTRADO CON TUBOS LED DOBLE 2X19W CON PROTECTOR ACRILICO	und	110.00	189.84	20,882.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	110.00	100.00%
20	ARTEFACTO EMPOTRADO CON PANEL LED 48W	und	135.00	59.84	8,078.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	135.00	100.00%
21	ARTEFACTO TIPO ESFERICO DE 20CM CON AHORRADOR DE 20W EN BRAQUETE	und	19.00	114.97	2,184.43	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	19.00	100.00%
22	LUMINARIA POSTE SOLAR 12V/50W/1600LM/AUTIO/PANEL	und	85.00	1,721.11	146,294.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	85.00	100.00%
23	DOWNLIGHT PARA ADOSAR CON LAMPARA LED DE 12 W.	und	594.00	523.23	310,800.42	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	594.00	100.00%
24	DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR CON LAMPARA LED DE 18 W FLUORESCENTES DE 48W Y BALASTROS ELECTRONICOS	und	342.00	388.23	132,814.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	342.00	100.00%
25	CAJA DE FASE DE 150X150X100 mm F°G° PESADA	und	7.00	39.60	277.20	5.00	71.43%	0.00	0.00%	5.00	71.43%	2.00	28.57%
26	CAJA DE FASE DE 200X200X100 mm F°G° PESADA	und	16.00	47.00	752.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	16.00	100.00%
27	CAJA DE FASE DE 300X300X100 mm F°G° PESADA	und	34.00	66.90	2,284.45	19.00	55.88%	0.00	0.00%	19.00	55.88%	15.00	44.12%
28	CAJA DE FASE DE 500X500X100 mm F°G° PESADA	und	7.00	66.60	466.20	6.00	85.71%	0.00	0.00%	6.00	85.71%	1.00	14.29%
29	CAJAS LADRONES, CONDUCTORES O TUBERIAS				82,362.03								
01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA ELCTRICA DE 400X10MM.	m	294.00	122.68	35,967.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	294.00	100.00%
02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA ELCTRICA DE 200X10MM.	m	410.00	113.13	46,383.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	410.00	100.00%
03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SAP, Ø 4"	m	102.00	68.29	6,963.81	79.00	77.45%	0.00	0.00%	79.00	77.45%	23.00	22.55%
04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SAP, Ø 2"	m	33.00	25.40	839.70	25.00	75.76%	0.00	0.00%	25.00	75.76%	8.00	24.24%
30	ALUMBRADORES				193,399.73								
31	ALIMENTADOR DEL TN-A	m	180.00	51.15	9,207.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	180.00	100.00%
32	ALIMENTADOR DEL TN-A AL TN-A	m	10.00	51.15	511.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	100.00%
33	ALIMENTADOR DEL TN-A AL TN-01	m	8.00	51.15	409.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	100.00%
34	ALIMENTADOR DEL TN-A AL TN-01A	m	100.00	51.15	5,115.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00	100.00%
35	ALIMENTADOR DEL TN-A AL TN-01B	m	60.00	51.15	3,069.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	60.00	100.00%
36	ALIMENTADOR DEL TN-A AL TN-01A2	m	115.00	51.15	5,882.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	115.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21871

CONSORCIO REMACER LORETOANO
ROBERTO CARLOS FLORES VALLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

519

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ABRIL - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 66648
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 694 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE ABRIL DEL 2021
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 46,257,843.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA) : 46,257,843.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (BUENA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
		UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	
3.07	ALIMENTADOR DEL TGA AL TE-01	m	8.00	51.15	409.2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	409.20	100.00%
3.08	ALIMENTADOR DEL TE-A AL TE-01A	m	180.00	51.15	5,115.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,115.00	100.00%
3.09	ALIMENTADOR DEL TE-A AL TE-01B	m	60.00	35.31	2,118.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,118.60	100.00%
3.10	ALIMENTADOR DEL TE-A AL TE-01A2	m	115.00	35.31	4,050.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,050.65	100.00%
3.11	ALIMENTADOR DEL TN-A AL TN-V01	m	65.00	16.72	1,086.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,086.80	100.00%
3.12	ALIMENTADOR DEL TE-A AL TE-V01	m	65.00	16.72	1,086.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,086.80	100.00%
3.13	ALIMENTADOR DEL TGA AL TE-02D	m	120.00	27.27	3,272.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,272.40	100.00%
3.14	ALIMENTADOR DEL TN-02D AL TN-01D	m	82.00	51.15	4,194.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,194.30	100.00%
3.15	ALIMENTADOR DEL TE-02D AL TE-01D	m	82.00	51.15	4,194.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,194.30	100.00%
3.16	ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01C1	m	138.00	51.15	6,956.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,956.40	100.00%
3.17	ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01C2	m	121.00	35.31	4,272.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,272.51	100.00%
3.18	ALIMENTADOR DEL TGN AL TE-01C1	m	121.00	35.31	4,272.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,272.51	100.00%
3.19	ALIMENTADOR DEL TGN AL TE-01C2	m	121.00	35.31	4,272.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,272.51	100.00%
3.20	ALIMENTADOR DEL TGN AL TE-01C3	m	70.00	35.31	2,471.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,471.70	100.00%
3.21	ALIMENTADOR DEL TGN AL TE-01C4	m	70.00	35.31	2,471.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,471.70	100.00%
3.22	ALIMENTADOR DEL TGN AL TE-01C5	m	125.00	60.35	7,543.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,543.75	100.00%
3.23	ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01B1	m	120.00	51.15	6,138.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,138.00	100.00%
3.24	ALIMENTADOR DEL TGN AL TE-01B1	m	47.00	35.31	1,659.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,659.57	100.00%
3.25	ALIMENTADOR DEL TN-01B1 AL TN-01B2	m	47.00	35.31	1,659.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,659.57	100.00%
3.26	ALIMENTADOR DEL TE-01B1 AL TE-01B2	m	65.00	35.31	2,285.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,285.45	100.00%
3.27	ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01E1	m	95.00	35.31	3,354.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,354.45	100.00%
3.28	ALIMENTADOR DEL TGN AL TE-01E1	m	12.00	51.15	613.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	613.80	100.00%
3.29	ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01E3	m	12.00	51.15	613.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	613.80	100.00%
3.30	ALIMENTADOR DEL TGN AL TE-01E3	m	48.00	51.15	2,455.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,455.20	100.00%
3.31	ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01E4	m	48.00	51.15	2,455.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,455.20	100.00%
3.32	ALIMENTADOR DEL TGN AL TE-01E4	m	15.00	51.15	767.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	767.25	100.00%
3.33	ALIMENTADOR DEL TGN AL TE-01E5	m	18.00	35.31	635.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	635.58	100.00%
3.34	ALIMENTADOR DEL TEF-01 AL TEF-8	m	21.00	16.72	351.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	351.12	100.00%
3.35	ALIMENTADOR DEL TEF-01 AL TEF-AC	m	10.00	16.72	167.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	167.20	100.00%
3.36	ALIMENTADOR DEL TEF-9 AL TEF-01	m	12.00	16.72	200.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	200.64	100.00%
3.37	ALIMENTADOR DEL TEF-8 AL TEF-02	m	14.00	16.72	234.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	234.08	100.00%
3.38	ALIMENTADOR DEL TEF-8 AL TEF-03	m	116.00	60.35	7,000.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,000.60	100.00%
3.39	ALIMENTADOR DEL TGN AL T-8X	m	12.00	60.35	724.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	724.20	100.00%
3.40	ALIMENTADOR DEL TGN AL T-8X	m	31.67	16.72	529.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	529.50	100.00%
3.41	ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-V02	m	3.00	16.72	50.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	50.16	100.00%
3.42	ALIMENTADOR DEL TN-V02 AL TN-V01	m	10.80	16.72	180.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	180.58	100.00%
3.43	ALIMENTADOR DEL TN-V02 AL TN-V02	m	17.63	16.72	294.77	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	294.77	100.00%
3.44	ALIMENTADOR DEL TN-V02 AL TN-V03	m	7.00	16.72	117.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	117.04	100.00%
3.45	ALIMENTADOR DEL TN-V02 AL TN-V04	m	9.60	16.72	160.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	160.51	100.00%
3.46	ALIMENTADOR DEL TN-V02 AL TN-V05	m	18.30	16.72	305.98	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	305.98	100.00%
3.47	ALIMENTADOR DEL TN-V02 AL TN-V06	m	25.15	16.72	420.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	420.51	100.00%
3.48	ALIMENTADOR DEL TN-V02 AL TN-V07	m	110.00	51.15	5,626.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,626.50	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RIED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO*

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETOANO
ABRIL - 2021

ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80648
WALYER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PREBUESTRO BASE (CON IGV)
PREBUESTRO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

894 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
96.297.006,51
96.297.006,51
POR CONTRATA (SOMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PREBUESTRO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
			METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
0,00		ALIMENTADOR DEL TAA -01 AL TAA-C1										
3,51	m	ALIMENTADOR DEL TAA -01 AL TAA-81	70,00	27,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70,00	1.000,50
3,52	m	ALIMENTADOR DEL TAA -81 AL TAA-82	70,00	91,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140,00	13.351,80
1,04		TABLEROS										
4,01		TABLEROS PRINCIPALES										
1,01	und	TABLERO TG	1,00	8.546,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	8.546,19
1,02	und	TABLERO TGN	1,00	7.448,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	7.448,19
1,03	und	TABLERO TGE-01	1,00	8.101,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	8.101,19
1,04	und	TABLERO TGE-02	1,00	8.101,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	8.101,19
1,05	und	TABLERO TTA-01	1,00	4.288,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	4.288,19
1,06	und	TABLERO TAA-01	1,00	4.288,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	4.288,19
1,07	und	TABLERO TAA-02	1,00	4.288,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	4.288,19
1,08	und	TABLERO TAA-03	1,00	4.288,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	4.288,19
1,09	und	TABLERO TAA-04	1,00	4.288,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	4.288,19
1,10	und	TABLERO T-SIN	1,00	4.288,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	4.288,19
0,00		TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE NORMAL										
0,01	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-A AUTO SOPORTADO	1,00	3.568,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	3.568,19
0,02	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01 AUTO SOPORTADO	1,00	3.156,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	3.156,19
0,03	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01A AUTO SOPORTADO	1,00	2.226,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.226,64
0,04	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01B AUTO SOPORTADO	1,00	2.765,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.765,64
0,05	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01C AUTO SOPORTADO	1,00	1.865,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.865,64
0,06	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-02A AUTO SOPORTADO	1,00	2.940,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.940,64
0,07	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-02B AUTO SOPORTADO	1,00	2.290,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.290,64
0,08	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-02C AUTO SOPORTADO	1,00	2.045,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.045,64
0,09	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-02D AUTO SOPORTADO	1,00	2.660,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.660,64
0,10	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-02E AUTO SOPORTADO	1,00	1.930,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.930,64
0,11	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-03A AUTO SOPORTADO	1,00	2.405,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.405,64
0,12	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-03B AUTO SOPORTADO	1,00	3.875,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	3.875,64
0,13	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-03C AUTO SOPORTADO	1,00	2.110,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.110,64
0,14	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-03D AUTO SOPORTADO	1,00	2.945,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.945,64
0,15	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-04 AUTO SOPORTADO	1,00	2.230,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.230,64
0,16	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-05 AUTO SOPORTADO	1,00	2.315,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.315,64
0,17	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-06 AUTO SOPORTADO	1,00	2.435,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.435,64
0,18	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-07 AUTO SOPORTADO	1,00	1.690,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.690,64
0,19	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-08 AUTO SOPORTADO	1,00	1.840,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.840,64
0,20	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-09 AUTO SOPORTADO	1,00	1.840,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.840,64
0,21	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-10 AUTO SOPORTADO	1,00	1.840,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.840,64
0,22	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-11 AUTO SOPORTADO	1,00	1.840,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.840,64
0,23	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-12 AUTO SOPORTADO	1,00	1.840,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.840,64
0,24	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-13 AUTO SOPORTADO	1,00	1.655,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.655,64
0,25	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-14 AUTO SOPORTADO	1,00	1.650,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.650,64
0,26	und	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-15 AUTO SOPORTADO	1,00	1.750,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.750,64

CONSORCIO RENACER LORETOANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETOANO
WALYER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETOANO
WALYER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEK, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ABRIL - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 94 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 05 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE REMICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON ID) : 90.287.866.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON ID) : 90.287.866.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUM ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REMICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

C.C.O.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS						
		UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%		
3.01	TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CORRIENTE DE ESTABILIZADO	und	1,00	1.932,39	30.094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,39	100,00%
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01 ADOSSADO	und	1,00	1.932,39	1.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,39	100,00%
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-02 ADOSSADO	und	1,00	2.302,30	2.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,30	100,00%
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01B1 ADOSSADO	und	1,00	2.672,39	2.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,39	100,00%
3.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01B2 ADOSSADO	und	1,00	2.672,39	2.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,39	100,00%
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1C3 ADOSSADO	und	1,00	2.302,30	2.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,30	100,00%
3.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1C2 ADOSSADO	und	1,00	2.302,30	2.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,30	100,00%
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1C3 ADOSSADO	und	1,00	1.932,39	1.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,39	100,00%
3.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1D ADOSSADO	und	1,00	2.487,39	2.487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,39	100,00%
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-2D ADOSSADO	und	1,00	3.782,39	3.782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,39	100,00%
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1E1 ADOSSADO	und	1,00	1.932,39	1.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,39	100,00%
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1E3 ADOSSADO	und	1,00	1.932,39	1.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,39	100,00%
3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1E4 ADOSSADO	und	1,00	1.932,39	1.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,39	100,00%
04	TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CORRIENTE DE EMERGENCIA	und	1,00	3.275,64	3.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,64	100,00%
05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-A EMPOTRADO	und	1,00	3.441,40	3.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,40	100,00%
06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-B EMPOTRADO	und	1,00	3.446,40	3.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,40	100,00%
07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-C EMPOTRADO	und	1,00	4.976,40	4.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,40	100,00%
08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-D EMPOTRADO	und	1,00	3.151,40	3.151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,40	100,00%
09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-E EMPOTRADO	und	1,00	4.511,40	4.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,40	100,00%
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-F EMPOTRADO	und	1,00	3.326,40	3.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,40	100,00%
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-G EMPOTRADO	und	1,00	4.066,40	4.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,40	100,00%
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-H EMPOTRADO	und	1,00	3.341,40	3.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,40	100,00%
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-I EMPOTRADO	und	1,00	4.371,40	4.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,40	100,00%
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-J EMPOTRADO	und	1,00	5.491,40	5.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,40	100,00%
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-K EMPOTRADO	und	1,00	3.891,40	3.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,40	100,00%
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-L EMPOTRADO	und	1,00	2.901,40	2.901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,40	100,00%
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-M EMPOTRADO	und	1,00	2.361,40	2.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,40	100,00%
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA TE-N EMPOTRADO	und	1,00	2.601,40	2.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,40	100,00%
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA	und	1,00	7.838,84	7.838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,84	100,00%
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TE-F EMPOTRADO	und	1,00	1.520,64	1.520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,64	100,00%
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TE-G EMPOTRADO	und	1,00	1.115,64	1.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,64	100,00%
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TE-H EMPOTRADO	und	1,00	1.665,64	1.665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,64	100,00%
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TE-I EMPOTRADO	und	1,00	1.115,64	1.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,64	100,00%
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TE-J EMPOTRADO	und	1,00	1.115,64	1.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,64	100,00%
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TE-K EMPOTRADO	und	1,00	1.115,64	1.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,64	100,00%
26	TABLEROS LOOP NOT	und	13,00	2.307,39	26.996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.996,07	100,00%
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO LOOP-NOT-01	und	13,00	2.307,39	26.996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.996,07	100,00%
28	LUPS	und	13,00	19.847,56	28.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.011,78	100,00%
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS-01	und	13,00	19.847,56	28.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.011,78	100,00%

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE BAJA TENSION, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DAREM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DAREM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO REMACER LORETO
 ABRIL - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 60 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.257.866,51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA) : 90.257.866,51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
		UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%
4.06	ALUMBRADO EXTERIOR				287.841,75											
5.01	POSTES DE CAC DE Bm.	und	85,00	1.293,69	109.962,80	100,00%	85,00	0,00%	0,00	0,00%	85,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
5.02	LUMINARIA POSTE SOLAR 12W/50W/1600mm/ALTO/PANEL	und	85,00	1.857,87	157.918,56	100,00%	85,00	0,00%	0,00	0,00%	85,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
6.06	VARIOS				133.843,38											
8.01	POZO DE PUESTA A TIERRA	und	48,00	957,03	45.937,44	100,00%	48,00	0,00%	0,00	0,00%	48,00	100,00%	100,00%	45.937,44	100,00%	100,00%
8.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CAC DE 11/300	und	80,00	822,04	65.763,20	100,00%	80,00	0,00%	0,00	0,00%	80,00	100,00%	100,00%	65.763,20	100,00%	100,00%
8.03	PARABRAYOS HORIZONTAL DE 150M DE RADIO	und	1,00	5.570,57	5.570,57	100,00%	1,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	5.570,57	100,00%	100,00%
8.04	POZO DE PUESTA A TIERRA PARA PARABRAYO	und	1,00	957,03	957,03	100,00%	1,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	957,03	100,00%	100,00%
8.05	PRUEBA ELECTRICA	pb	14,00	239,49	3.352,86	100,00%	14,00	0,00%	0,00	0,00%	14,00	100,00%	100,00%	3.352,86	100,00%	100,00%
1.07	SISTEMA DE PANELES SOLARES				1.649.974,10											
7.01	PANELES SOLARES	und	832,00	817,84	680.276,48	100,00%	832,00	0,00%	0,00	0,00%	832,00	100,00%	100,00%	680.276,48	100,00%	100,00%
7.02	INVERSOR ON GRID DE 25 KW	und	8,00	81.213,64	649.709,12	100,00%	8,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	100,00%	100,00%	649.709,12	100,00%	100,00%
7.03	CONDUCTOR ELECTRICO DE 25 mm ²	und	1.451,00	60,35	87.567,85	100,00%	1.451,00	0,00%	0,00	0,00%	1.451,00	100,00%	100,00%	87.567,85	100,00%	100,00%
7.04	TABLERO ELECTRICO T - FT	und	1,00	8.045,64	8.045,64	100,00%	1,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	8.045,64	100,00%	100,00%
7.05	MEDIDOR DE CORRIENTE TRIFASICO	und	1,00	1.113,64	1.113,64	100,00%	1,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	1.113,64	100,00%	100,00%
7.06	RE LE INVERSOR	und	1,00	7.669,29	7.669,29	100,00%	1,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	7.669,29	100,00%	100,00%
7.07	SOPORTE DE PANEL SOLAR	und	832,00	442,84	368.276,48	100,00%	832,00	0,00%	0,00	0,00%	832,00	100,00%	100,00%	368.276,48	100,00%	100,00%
8.0	SISTEMA DE PROTECCION DE CONDUCTORES ACCESIBLES EXTRAÑOS				64.972,45											
1.01	CONDUCTOR ELECTRICO 1-25m ² NZXH	und	510,00	60,83	31.023,30	100,00%	510,00	0,00%	0,00	0,00%	510,00	100,00%	100,00%	31.023,30	100,00%	100,00%
1.02	CONECTOR DE SOLDADURA CADWEL	und	308,00	57,84	17.733,12	100,00%	308,00	0,00%	0,00	0,00%	308,00	100,00%	100,00%	17.733,12	100,00%	100,00%
1.03	TABLERO ELECTRICO DE BARRA PRINCIPAL	und	12,00	362,64	4.351,68	100,00%	12,00	0,00%	0,00	0,00%	12,00	100,00%	100,00%	4.351,68	100,00%	100,00%
1.04	POZO DE PUESTA A TIERRA	und	12,00	857,03	11.084,36	100,00%	12,00	0,00%	0,00	0,00%	12,00	100,00%	100,00%	11.084,36	100,00%	100,00%
1.05	SISTEMA DE PROTECCION DE CONSUMIDORES INDIVIDUALES ELECTRICOS (SUELO T1)				45.239,48											
1.01	CONDUCTOR ELECTRICO 1-25m ² NZXH	und	701,00	60,83	42.641,83	100,00%	701,00	0,00%	0,00	0,00%	701,00	100,00%	100,00%	42.641,83	100,00%	100,00%
1.02	CONECTOR DE SOLDADURA CADWEL	und	38,00	57,84	2.197,92	100,00%	38,00	0,00%	0,00	0,00%	38,00	100,00%	100,00%	2.197,92	100,00%	100,00%
1.03	TABLERO ELECTRICO DE BARRA PRINCIPAL	und	1,00	362,64	362,64	100,00%	1,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	362,64	100,00%	100,00%
1.04	POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1,00	957,03	957,03	100,00%	1,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	957,03	100,00%	100,00%
1.05	CONEXION A LA RED EXTERNA (MEDIA TENSION)				20.000,48											
1.06	TRABAJOS PRELUMINARIOS				16.031,50											
1.01	REFLANTO TOPOGRAFICO	KM	0,12	292,50	35,10	100,00%	0,12	58,50%	0,07	18,38	08,30%	0,05	13,13	41,66%	13,13	41,66%
1.02	TRANSPORTE DE EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS	pb	1,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	100,00%	10.000,00	100,00%	100,00%
1.03	SISTEMA DE MEDICION				29.303,48											
1.01	POSTE DE C.A.C. DE 13/400	und	1,00	2.163,68	2.163,68	100,00%	1,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	2.163,68	100,00%	100,00%
1.02	GRUETA ASIMETRICA DE F'G' C.A.V. DE 1,00M INC. FERRETERIA	und	1,00	683,20	683,20	100,00%	1,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	683,20	100,00%	100,00%
1.03	PLATAFORMA DE F'G' DE 3,5 M. INC. FERRETERIA	und	1,00	480,20	480,20	100,00%	1,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	480,20	100,00%	100,00%
1.04	ASLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION 37 KV	und	3,00	151,87	455,61	100,00%	3,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%	100,00%	455,61	100,00%	100,00%
1.05	PARABRAYOS TIPO POLIMERICO	und	3,00	392,64	1.177,92	100,00%	3,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%	100,00%	1.177,92	100,00%	100,00%
1.06	SECCIONADORES TIPO CUT OUT	und	3,00	451,45	1.354,35	100,00%	3,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%	100,00%	1.354,35	100,00%	100,00%
1.07	CONDUCTORES TIPO 3-1425MM ² PARA 10KV	und	11,59	111,59	1.294,35	100,00%	11,59	0,00%	0,00	0,00%	11,59	100,00%	100,00%	1.294,35	100,00%	100,00%
1.08	CANAL TERMINAL DE 25MM ² EXTERIOR	und	12,00	472,01	5.664,12	100,00%	12,00	0,00%	0,00	0,00%	12,00	100,00%	100,00%	5.664,12	100,00%	100,00%
1.09	TRAFOMAX TIPO EXTERIOR 2x50VA, 2x30VA 6/5A, 1000 23KV	und	1,00	13.973,26	13.973,26	100,00%	1,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	100,00%	13.973,26	100,00%	100,00%
1.10	POZO DE PUESTA A TIERRA	und	2,00	957,03	1.914,06	100,00%	2,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%	100,00%	1.914,06	100,00%	100,00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO REMACER LORETO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

entidad : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 distrito : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 ciudad : CONSORCIO RENACER LORETO
 fecha : ABRIL - 2021
 obra : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 89649
 obra : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 994 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 10,237,666.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 03 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
		UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	ME	%	ME	%	ME	%	ME	%
2.09	RED PRIMARIA												
3.01	POSTE DE C.A.C. DE 13/300	und	4.00	1,260.39	5,041.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,041.56	100.00%
3.02	EMPALME AEREO TIPO T	und	1.00	205.83	205.83	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	205.83	100.00%
3.03	CONEXION DEL PUNTO DE ALIMENTACION	und	1.00	6,027.21	6,027.21	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,027.21	100.00%
3.04	CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO AAC 25 MM2	m	114.43	14.89	1,703.86	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,703.86	100.00%
3.05	CONDUCTOR N2XSY 3-1x25MM2 PARA 30KV	m	43.00	111.59	4,778.67	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,778.67	100.00%
3.06	CRUCETA ASIMETRICA DE F"O" C.A.V. DE 1.60M INC. FERRETERIA	und	2.00	683.20	1,366.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,366.40	100.00%
3.07	ASLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION 27 KV	und	12.00	103.13	1,237.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,237.56	100.00%
3.08	ASLADOR PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2 EN CRUCETA O MENOS	und	15.00	343.53	5,152.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,152.95	100.00%
3.09	MENULIA DE F"O" 2.00 M.	und	6.00	401.45	2,408.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,408.70	100.00%
3.10	SECCIONADORES TIPO CUT OUT	und	6.00	392.64	2,355.84	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,355.84	100.00%
3.11	PARAMAYOS TIPO POLIMERICO	und	17.00	473.01	8,041.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8,041.12	100.00%
3.12	CABEZAL TERMINAL DE 25MM2 EXTERIOR	und	3.00	472.57	1,417.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,417.71	100.00%
3.13	COODO TERMINAL DE 25MM2 INTERIOR	m3	42.00	43.48	1,826.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,826.16	100.00%
3.14	ENCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	15.40	58.78	905.21	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	905.21	100.00%
3.15	RELLENO DE ZANJA INCL. LADRILLO Y CINTA SEÑALIZADORA	m	35.00	27.83	975.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	975.65	100.00%
3.16	TUBERIA DE PVC-SAP Ø 75 MM PARA BARRADA DE CONDUCTOR	m	35.00	87.75	3,071.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,071.25	100.00%
3.17	DUCTO 2 VIAS TUBERIA PVC SAP DE 100 MM	und	1.00	360.38	360.38	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	360.38	100.00%
3.18	BUZON DE LLEGADA Ø 80X80.70X1.10	und	3.00	300.38	901.14	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	901.14	100.00%
3.19	BUZON DE REGISTRO Ø 80X80.70X1.10	und	4.00	857.03	3,428.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,428.12	100.00%
3.20	POZO DE PUESTA A TIERRA DE RED	und	1.00	657.03	657.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	657.03	100.00%
3.21	POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	657.03	657.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	657.03	100.00%
3.22	SUB ESTACION TIPO COMPACTA DE 800 KVA 10.0.28 Ø.13	und	1.00	125,628.76	125,628.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	125,628.76	100.00%
3.23	POZO PUESTA A TIERRA	und	2.00	657.03	1,314.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,314.06	100.00%
3.24	POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	657.03	657.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	657.03	100.00%
3.25	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	gb	1.00	282.53	282.53	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	282.53	100.00%
3.26	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	und	5.00	44.34	221.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	221.70	100.00%
3.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS												
3.28	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.29	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.30	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.31	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.32	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.33	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.34	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.35	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.36	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.37	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.38	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.39	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.40	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.41	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.42	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.43	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.44	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.45	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.46	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.47	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.48	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.49	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.50	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.51	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.52	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.53	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.54	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.55	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.56	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.57	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.58	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.59	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.60	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.61	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.62	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.63	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.64	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.65	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.66	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.67	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.68	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.69	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.70	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.71	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.72	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.73	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.74	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.75	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.76	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.77	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.78	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.79	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.80	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.81	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.82	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.83	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.84	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.85	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.86	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.87	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.88	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.89	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.90	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.91	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.92	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.93	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.94	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.95	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.96	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.97	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.98	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.99	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.100	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.101	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.102	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.103	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.104	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
3.105	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES MECANICAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DITEM, DEPARTAMENTO DE LORETO"

Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Lugar : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DITEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 Ciudad : CONSORCIO RENACER LORETOANO
 Fecha : ABRIL - 2021
 Autor : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 40648
 Emisor : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 684 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.257.864.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 96.357.864.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENUNCIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		BALDOS			
		UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
01	INSTALACIONES MECANICAS				2,036,453.84								
01	SISTEMA DE VAPOR				182,776.06								
01	CALDEROS				94,159.18								
1.01	CALDEROS DE VAPOR 40 BHP SEGUN ESPECIFICACIONES	und	2.00	25,600.00	51,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	51,200.00
1.02	CABECERO VAPOR ENBUDADO INCL ACCESORIOS	und	1.00	8,474.56	8,474.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	8,474.56
1.03	ESTACION REDUCTORA DE PRESION COCINA	und	1.00	8,726.00	8,726.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	8,726.00
1.04	ESTACION REDUCTORA DE PRESION ESTERILIZADO	und	1.00	8,726.00	8,726.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	8,726.00
1.05	ESTACION REDUCTORA DE PRESION RESIDUOS SOLIDOS	und	1.00	8,726.00	8,726.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	8,726.00
1.06	TANQUE DE CONDENSADO 1.5M3	und	1.00	7,923.00	7,923.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	7,923.00
1.07	CHIMENEA DE CALDIEROS	und	2.00	1,610.17	3,220.34	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	3,220.34
1.08	FINAL DE LINEA DE 1/2"	und	5.00	28.50	142.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	142.50
1.09	ESTACION FIN DE LINEA PURGA DEL CABECERO	und	1.00	1,610.17	1,610.17	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	1,610.17
1.10	TANQUE DE FURGA DE CALDIEROS	und	1.00	2,241.59	2,241.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	2,241.59
1.00	TUBERIAS				33,393.31								
2.01	TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1 1/2"	m	11.33	36.27	410.94	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11.33	410.94
2.02	TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 3/4"	m	484.09	41.38	20,045.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	484.09	20,045.44
2.03	TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1"	m	182.68	47.91	7,794.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	182.68	7,794.00
2.04	TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1 1/4"	m	66.20	64.91	4,297.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	66.20	4,297.04
2.05	TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1 1/2"	m	23.80	73.15	1,740.97	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	23.80	1,740.97
2.06	TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 2 1/2"	m	5.11	116.89	597.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.11	597.62
3.01	TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 2 1/2" ALIMENTACION	m	5.11	100.19	511.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.11	511.07
3.02	TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 2 1/2" ALIMENTACION	m	15.27	129.07	1,970.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15.27	1,970.90
3.03	TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 2" DESAGUE	m	18.66	66.18	1,226.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18.66	1,226.36
4.01	VALVULAS DE VAPOR				2,413.19								
4.01	SALIDAS DE VAPOR DE Ø 1"	und	10.00	244.83	2,448.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	2,448.30
4.02	VALVULAS				53,932.87								
5.01	VALVULA COMPUERTA DE Ø 3/4" - 200PSI	pie	3.00	190.00	570	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	570.00
5.02	VALVULA COMPUERTA DE Ø 1 1/2" - 200PSI	pie	4.00	421.24	1,684.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	1,684.96
5.03	VALVULA COMPUERTA DE Ø 1" - 200PSI	pie	3.00	234.42	703.26	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	703.26
5.04	VALVULA COMPUERTA DE Ø 2" - 200PSI	pie	1.00	281.24	281.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	281.24
5.05	VALVULA COMPUERTA DE Ø 2 1/2" - 200PSI	pie	2.00	790.02	1,580.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	1,580.04
5.06	VALVULA GIGORO DE Ø 2 1/2" - 200PSI	pie	3.00	278.69	836.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	836.07
5.07	VALVULA DE ACCION RAPIDA DE Ø 2" DESAGUE	pie	4.00	767.00	3,068.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	3,068.00
5.08	VALVULA DE ACCION LENTA DE 2" DESAGUE	pie	2.00	767.00	1,534.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	1,534.00
5.09	FILTRO YEE DE Ø 1 1/2" - 200PSI	pie	2.00	600.98	1,201.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	1,201.96
5.10	FILTRO YEE DE Ø 2 1/2" - 200PSI	pie	2.00	920.97	1,841.94	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	1,841.94
6.01	CAL GARDORIOS DE TUBERIA DE VAPOR				16,174.30								
6.01	SOPORTE DE CABECERO	pie	2.00	200.00	400	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	400.00
6.02	SOPORTE INDIVIDUALES	und	218.00	58.51	12,754.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	218.00	12,754.18
6.03	SOPORTE PARA 3 TUBOS	und	42.00	66.00	2,772.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	42.00	2,772.00
6.04	JUNTAS DE EXPANSION				3,192.10								
6.01	JUNTA DE EXPANSION PARA TUBERIA DE 3/4"	und	11.00	225.30	2,478.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11.00	2,478.30

Ing. Gabriel A. Gaiteros Lavado
 DNI N° 37743537
 REPRESENTANTE COMITIN
 CONSORCIO RENACER LORETOANO
 Ing. Carlos Flores Villanueva
 DNI N° 37743537
 REPRESENTANTE COMITIN
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Roberto Flores Villanueva
 DNI N° 37743537
 JEFES DE SUPERVISION
 Ing. Walter Arturo del Castillo Ruiz
 DNI N° 21671
 JEFES DE SUPERVISION

CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES MECANICAS
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

cedo : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO-RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 edo : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 gpr : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 cur : CONSORCIO RENACER LORETANO

PLAZO DE EJECUCIÓN: CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 19 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON APLICACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 16,257,804.51
 MODALIDAD : 06,297,000.81
 POR CONTRATA (SUVA ALZADA) :
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

ing: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 sion : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PREPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
 MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
 FECHA DE RENICIO DE OBRA
 FECHA DE TERMINO

C/O	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
		UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
7.02	JUNTA DE EXPANSION PARA TUBERIA DE 1"	und	5.00	204.60	703.8		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	703.80	100.00%	
1.06	OTROS				4,938.11												
8.01	ELIMINADOR DE AIRE DE 1/2" ø. PARA INSTALACION EN RED DE VAPOR	und	1.00	284.83	284.83		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	284.83	100.00%	
8.02	BOMBAS VERTICALES DE CONDENSADO DE VAPOR 3HP	und	2.00	2,751.11	5,502.22		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5,502.22	100.00%	
9.05	MANGUETINO DE 8" ø DE CAMBIO HASTA DE 250PSI	und	1.00	261.38	261.38		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	261.38	100.00%	
8.04	VALVULA DE SEGURIDAD	und	2.00	245.61	491.22		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	491.22	100.00%	
8.06	SISTEMA DE GASES NEUTRALIZABLES				303,938.79												
2.06	OXYGENO				60,913.29												
1.01	TUBERIAS DE COBRE				93,728.10												
1.01	SALIDA DE OXYGENO	pie	82.00	178.12	14,605.94		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14,605.94	100.00%	
1.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	551.00	42.92	23,648.92		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	23,648.92	100.00%	
1.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	116.00	63.89	8,407.24		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8,407.24	100.00%	
1.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	105.00	89.22	9,368.10		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9,368.10	100.00%	
1.05	VALVULAS				3,113.41												
2.01	VALVULA TIPO BOLA DE 1/2"	pie	2.00	232.74	465.48		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	465.48	100.00%	
2.02	VALVULA TIPO BOLA DE 3/4"	pie	4.00	259.27	1,037.08		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,037.08	100.00%	
2.03	VALVULA TIPO BOLA DE 1"	pie	5.00	322.17	1,610.85		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,610.85	100.00%	
1.00	JUNTAS SISIMICA				2,480.69												
3.01	JUNTA SISIMICA PARA TUBERIA DE 3/4"	pie	2.00	208.90	417.8		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	417.80	100.00%	
3.02	JUNTA SISIMICA PARA TUBERIA DE 1"	pie	3.00	302.34	907.02		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	907.02	100.00%	
3.03	JUNTA SISIMICA PARA TUBERIA DE 1 1/2"	pie	3.00	248.29	744.87		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	744.87	100.00%	
6.00	VACIO				67,469.93												
1.01	TUBERIAS DE COBRE				97,323.39												
1.01	SALIDA DE VACIO	pie	82.00	174.23	14,286.86		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14,286.86	100.00%	
1.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2"	m	27.00	43.91	1,185.57		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,185.57	100.00%	
1.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	m	543.00	47.23	25,645.65		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	25,645.65	100.00%	
1.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2"	m	124.00	120.61	15,071.54		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	15,071.54	100.00%	
1.05	TUBERIA DE PVC, C-30 DE 2"	m	7.53	17.72	133.43		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	133.43	100.00%	
1.02	VALVULAS				7,655.83												
1.01	VALVULA TIPO BOLA DE 3/4"	pie	5.00	276.88	1,379.40		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,379.40	100.00%	
1.02	VALVULA TIPO BOLA DE 1"	pie	1.00	322.17	322.17		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	322.17	100.00%	
1.03	VALVULA TIPO BOLA DE 1 1/4"	pie	2.00	332.50	665.1		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	665.10	100.00%	
1.04	VALVULA TIPO BOLA DE 1 1/2"	pie	1.00	789.44	789.44		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	789.44	100.00%	
1.05	VALVULA TIPO BOLA DE 2"	pie	5.00	759.44	3,797.20		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,797.20	100.00%	
1.06	FILTRO DE 2"	pie	1.00	492.32	492.32		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	492.32	100.00%	
1.03	JUNTAS SISIMICAS				2,309.83												
1.01	JUNTA SISIMICA PARA TUBERIA DE 3/4"	pie	3.00	268.90	806.7		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	806.70	100.00%	
1.02	JUNTA SISIMICA PARA TUBERIA DE 1 1/2"	pie	3.00	429.85	1,289.55		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,289.55	100.00%	
1.03	JUNTA SISIMICA PARA TUBERIA DE 1"	pie	2.00	302.34	604.68		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	604.68	100.00%	
1.01	AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL				13,294.01												
1.01	TUBERIA DE COBRE				6,935.14												
1.01	SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	pie	8.00	205.75	1,646.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,646.00	100.00%	
1.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	45.74	43.09	1,970.94		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,970.94	100.00%	

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. Gabriela Salinas Lavado
 DNI N° 27740037
 REPRESENTANTE COMON

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

00512

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES MECANICAS

MESES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO

RECIBO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 9347 - DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 6144 - CONSORCIO RENACER LORETANO

FECHA : ABRIL - 2021

REVISOR : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 89949

PROYECTO : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21071

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 60 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 21 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CONIUG) : 56,257,846.51
 MODALIDAD : 40,257,846.51
 POR CONTRATA (BUENA ALZADA) :
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
		UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
11.00	TUBERIA DE CORRE TIPO K DE 3/4"	m	34.20	66.52	2,276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34.20	100.00%
11.04	TUBERIA DE CORRE DENTAL TIPO K DE 1/2"	m	18.00	43.29	776.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18.00	100.00%
3.00	VALVULA				3,551.46								
2.01	VALVULA TIPO BOLA DE 1/2"	pza	3.00	232.74	698.22	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
2.02	VALVULA TIPO BOLA DE 3/4"	pza	1.00	275.68	275.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
2.03	VALVULA TIPO BOLA DE 1"	pza	8.00	302.17	2,417.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	100.00%
3.03	JUNTAS SISMICAS				3,017.44								
3.01	JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 3/4"	pza	6.00	208.90	1,253.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%
3.02	JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1"	pza	6.00	302.34	1,814.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%
2.04	COBRO NITROSO				56,941.02								
4.01	TUBERIA DE CORRE				15,318.03								
1.01	SALIDA DE OXIDO NITROSO	pza	2.00	182.16	364.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
1.02	TUBERIA DE CORRE TIPO K DE 1/2"	m	99.34	43.09	4,281.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	99.34	100.00%
1.03	TUBERIA DE CORRE TIPO K DE 1 1/4"	m	108.79	167.30	11,673.17	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	108.79	100.00%
1.04	VALVULAS				888.83								
2.01	VALVULA TIPO BOLA DE 1/2"	pza	2.00	232.74	465.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
2.02	VALVULA TIPO BOLA DE 3/4"	pza	1.00	422.55	422.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
1.05	JUNTAS SISMICAS				993.16								
3.01	JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1/2"	pza	4.00	248.29	993.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00%
1.06	COLEGADORES INDIVIDUALES				38,648.88								
1.01	COLEGADORES INDIVIDUALES	und	9.00	59.64	536.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9.00	100.00%
1.02	COLEGADORES PARA 2 TUBOS	und	292.00	77.38	22,594.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	292.00	100.00%
1.03	COLEGADORES PARA 3 TUBOS	und	82.00	86.43	7,089.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	82.00	100.00%
1.04	COLEGADORES PARA 4 TUBOS	und	110.00	100.18	11,020.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	110.00	100.00%
1.05	SOPORTE PARA JUNTA SISMICA	und	3.00	33.00	99.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
1.06	PRUEBAS				3,445.32								
1.01	PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE GASES MEDICINALES	pb	1.00	5,365.32	5,365.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
1.02	CAJAS DE VALVULAS DE SECTORIZACION				8,333.70								
1.01	CAJA DE SECTORIZACION PARA 2 VALVULAS (OXIGENO 3/4" -VACIO 3/4")	und	4.00	911.36	3,645.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00%
1.02	CAJA DE SECTORIZACION PARA 3 VALVULAS (OXIGENO 3/4" -VACIO 3/4" -ACM 3/4")	und	1.00	1,255.30	1,255.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
1.03	CAJA DE SECTORIZACION PARA 4 VALVULAS (OXIGENO 1/2" -VACIO 1/2" -ACM 1/2" -ON 1/2")	und	1.00	1,454.88	1,454.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
1.04	ALARMA AUDIOVISUAL DE 1/2" (O - V)	und	4.00	4,765.54	18,822.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00%
1.05	ALARMA AUDIOVISUAL DE 1/2" (O - V - ACM)	und	1.00	4,306.03	4,306.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
1.06	ALARMA AUDIOVISUAL DE 1/2" (O - V - ACM - ON)	und	1.00	4,684.87	4,684.87	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
1.07	CENTINALES DE GASES MEDICINALES, PANELES DE CABECERIA Y ALARMAS				155,599.54								
1.01	CENTRAL DE VACIO	und	1.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
1.02	CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	und	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
1.03	CILINDROS DE REPOSICION DE OXIGENO MEDICINAL	und	12.00	1,300.83	15,610.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00%
1.04	CILINDROS DE REPOSICION DE OXIDO NITROSO	und	5.00	1,734.00	8,670.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
1.05	TOMAS DE OXIGENO	und	85.00	292.18	24,835.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	85.00	100.00%
1.06	TOMAS DE VACIO	und	85.00	292.18	24,835.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	85.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21071

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. Gabriela Bellos Lavado
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EL ACER LORETO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES MECANICAS
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE BARRANCA - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETO
 : ABRIL - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 60649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 : 60 DIAS CALENDARIOS
 : 15 DE FEBRERO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 09.237.868.51
 : POR CONTRATA (SOMA ALZADA)
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 : 22 DE MARZO DEL 2020
 : 02 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 : 15 DE FEBRERO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 09.237.868.51
 : POR CONTRATA (SOMA ALZADA)
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 : 22 DE MARZO DEL 2020
 : 02 DE ENERO DEL 2022

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 : 15 DE FEBRERO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 09.237.868.51
 : POR CONTRATA (SOMA ALZADA)
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 : 22 DE MARZO DEL 2020
 : 02 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PREPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		BALDOS	
			METRAO	PRECIO	METRAO	%	METRAO	%	METRAO	%	METRAO	%
8.07	und	TOMAS DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	8.00	297.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	2,378.24
8.08	und	TOMAS DE OXIDO NITROSO	2.00	292.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	584.36
8.09	und	MANIFOLD DE EMERGENCIA, PARA ORIGENO DE 03 BANCADAS C/U DE 6 CILINDROS, INCL. CILINDROS	1.00	15,960.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	15,960.65
8.10	und	MANIFOLD DE EMERGENCIA, PARA OXIDO NITROSO DE 02 BANCADAS C/U DE 4 CILINDROS, INCL. CILINDROS	1.00	14,222.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	14,222.45
6.09	und	INSTALACIONES DE PETROLEO	6.09	48,666.11								
6.01	m	REDES DE DISTRIBUCION DE PETROLEO	30.81	31.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30.81	1,021.65
6.02	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH-40 3/4" COLGADA	20.50	40.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.50	1,043.46
6.03	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH-40 1" COLGADA	3.43	178.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.43	610.57
6.04	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH-40 4" COLGADA	24.25	116.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	24.25	2,813.24
6.05	und	CANALITA DE CONCRETO 0.25 x 0.30M CON CUBIERTA DE PLANCHA DE ACERO ESTRIADO E=1.8"	8.00	88.87	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	710.56
6.06	und	SOPORTES INDIVIDUALES	32.00	86.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	32.00	3,157.12
6.07	und	SOPORTES PARA 3 TUBOS	14.00	135.37	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14.00	1,856.18
6.08	und	VALVULAS	6.00	186.79	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	1,203.74
6.09	und	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	7.00	199.29	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.00	1,395.03
6.10	und	VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"	2.00	441.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	883.60
6.11	und	VALVULA DE RETENCION DE 1"	2.00	237.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	474.3
6.12	und	VALVULA PIE 1"	1.00	203.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	203.08
6.13	und	VALVULA PIE 3/4"	1.00	197.79	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	197.79
6.14	und	FILTRO	2.00	185.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	370
6.15	und	FILTRO DE 1" Ø	370	3.248.99								
6.16	gp	SISTEMA CATODICO Y ALARMA DE FUGAS	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,268.00	2,268.00
6.17	und	CAJA DE LLENADO DE PETROLEO	150.18	374.14	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	150.18	56,158
6.18	und	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PETROLEO	222.96	222.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	222.96	222.96
6.19	und	TAPA METALICA DE 0.55 x 0.80 M PARA CAJA DE LLENADO DE PETROLEO N° 22743057	38.32	25,283.11	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	38.32	1,588,961
6.20	und	CONTROL DE NIVELES	456.00	456.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	456.00	456.00
6.21	und	BOCA DE LLENADO	3,661.00	3,661.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,661.00	3,661.00
6.22	und	ELECTROBOMBA DE 1/2 HP	18,644.07	18,644.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18,644.07	18,644.07
6.23	und	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE PETROLEO 2000 GLS	1,860.24	1,860.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,860.24	1,860.24
6.24	und	TANQUE DABRID DE 800 LT	631.48	631.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	631.48	631.48
6.25	und	TABLERO DE CONTROL ELECTICO PARA ELECTROBOMBA 1/2 HP	1,658.96	1,658.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,658.96	1,658.96
6.26	und	ARENA FINA PARA PROTECCION DE TANQUE DE PETROLEO	1,658.96	1,658.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,658.96	1,658.96
6.27	und	TAPA METALICA DE 1.05 x 1.05 M PARA TANQUE DE PETROLEO	477.96	477.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	477.96	477.96
6.28	und	SISTEMA DE EMERGENCIA	399,549.24	399,549.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	399,549.24	399,549.24
6.29	und	GRUPOS ELECTROGENOS	303,169.24	303,169.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	303,169.24	303,169.24
6.30	und	GRUPO ELECTROGENO 80 KW PRIME 380 V, TRIFASICO.	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	70,000.00	70,000.00
6.31	und	GRUPO ELECTROGENO 40 KW PRIME 380 V, TRIFASICO.	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	45,000.00	45,000.00
6.32	und	CARGADOR DE BATERIA 24V / 5A	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,250.00	1,250.00
6.33	und	ENCAPULADO E INSONORIZADO DEL GRUPO ELECTROGENO	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	21,000.00	21,000.00

00510

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - INSTALACIONES MECANICAS

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

630 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 631 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 632 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 633 CONSORCIO RENACER LORETO

634 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 635 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 604 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 19 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 96.257.668,51
 MODALIDAD : 96.257.668,51
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : POR CONTRATA (BOMA ALZADA)
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE TERMINO : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
		UND	METRADO	PRECIO	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
2,02	EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 1001 CFM - 2000 CFM	und	3,00	4.815,02		0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	3,00	14.445,06	100,00%
3,00	UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT	und	5,00	2.641,52	73.038,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	13.207,50	100,00%
3,00	UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT 18 MBTU/HR	und	7,00	2.821,52	19.750,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	19.750,64	100,00%
3,00	UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT 24 MBTU/HR	und	4,00	3.021,52	12.086,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	12.086,08	100,00%
3,00	UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT 36 MBTU/HR	und	3,00	7.521,52	22.564,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	22.564,56	100,00%
3,00	UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT DUCTO DE 24 MBTU/HR	und	1,00	7.949,20	7.949,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	7.949,20	100,00%
3,00	ACCESORIO COMPLETO TUBOS A, ACONDIC. Y V. MECANICA	und	10,00	345,27	3.452,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.452,70	100,00%
3,00	HUMIDISTATOS PARA EQUIPOS PAQUETE	und	10,00	345,27	3.452,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.452,70	100,00%
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATOS DIGITALES PARA EQUIPOS PAQUETE	und	10,00	1.152,11	11.521,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	11.521,10	100,00%
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE ABSOLUTO	und	10,00	102,48	1.024,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.024,80	100,00%
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS CORRUGADOS	und	10,00	282,43	2.824,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.824,30	100,00%
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAS PORTAFILTRO	und	10,00	1.443,70	14.437,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	14.437,00	100,00%
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETROS DWYER	und	10,00	429,27	4.292,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.292,70	100,00%
3,00	DUCTO Y ABLAMIENTO	kg	1.693,25	8,31	13.268,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	13.268,91	100,00%
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA GALVANIZADA	m2	335,00	21,69	7.268,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	7.268,15	100,00%
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABLAMIENTO TECNICO INTERNO	und	211,00	12,66	2.671,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.671,26	100,00%
3,00	SOPORTE DE DUCTO EN FALSO CIELOBARRIO	und	36,00	12,06	434,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	434,16	100,00%
3,00	SOPORTE DE DUCTO SOBRE TECHO	und	36,00	12,06	434,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	434,16	100,00%
3,00	INFUSORIOS Y REJILLAS	PULG2	3.997,41	2,06	8.234,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	8.234,73	100,00%
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS	PULG2	5.635,44	2,06	12.227,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	12.227,01	100,00%
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES												
3,00	COSTO DIRECTO				82.030.438,84			80,00			80,00	82.030.438,84	
3,00	GASTOS GENERALES (15,00%)				304.965,53			0,00			0,00	304.965,53	
3,00	UTILIDAD (10,00%)				203.043,68			0,00			0,00	203.043,68	
3,00	SUB TOTAL				2.531.048,05			0,00			0,00	2.531.048,05	
3,00	IVA (18%)				455.948,29			0,00			0,00	455.948,29	
3,00	PRESUPUESTO TOTAL - INSTALACIONES MECANICAS				2.986.996,34			0,00			0,00	2.986.996,34	
3,00	PORCENTAJE PARCIAL (%)				0,00%			0,00%			0,00%	0,00%	
3,00	PORCENTAJE ACUMULADO (%)				0,00%			0,00%			0,00%	0,00%	

CONSORCIO RENACER LORETO
 Ing. Gabriel A. Bellos Lavado
 DWIN-22742637
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO RENACER LORETO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE OF ORPA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

00508

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - COMUNICACIONES
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

OBJ : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATIEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATIEM, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 MAR : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DIR : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATIEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 UDA : CONSORCIO RENACER LORETOANO
 FIA : ABRIL - 2021
 MAR : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80449
 FON : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 864 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 96.387.868.51
 REALIDAD : 96.387.868.51
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : POR CONTRATA (ROMA ALZADA)
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE TERMINO : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 22 DE ENERO DEL 2022

UNO	PRE SUPUESTO		DESCRIPCION	ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		BALDOS	
	METRADO	PRECIO		METRADO	%	SI.	%	METRADO	%	SI.	%
7			COMUNICACIONES								
01	m	214.52	BANDEJA METALICA CERRADA CON TAPA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,001.32	214,803.17
02			BANDEJA DE 400 x 100 mm								
03	und	10,400.67	SISTEMA DE TELEFONIA IP	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	10,400.67
04	und	8,588.00	CENTRAL TELEFONICA IP	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	8,588.00
05	und	426.82	LICENCIAS DE TELEFONIA (INC. LICENCIAS DE VOZ, MENSAJERIA)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	159.00	67,684.38
06	und	2,075.92	SALIDA PARA TELEFONO IP	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
07	und	3,484.62	SISTEMA LLAMADA EMERGENCIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	2,075.92
08	und	4,882.55	MÓDULO ESTACION DE EMERGENCIAS IP	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	3,484.62
09	und	329.51	SENVIOR VOIP, INC. SOFTWARE + FUENTE DE ALIMENTACION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
10	und	356.01	LICENCIA HISTORICO DE LLAMADAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
11	und	391.26	SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE EMERGENCIAS EN PARE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	54.00	21,573.64
12	und	2,475.19	SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE EMERGENCIAS EN BAÑO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
13	und	5,772.66	SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE EMERGENCIAS EN BANO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
14	und	461.82	SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE EMERGENCIAS EN BANO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
15	und	383.25	SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE EMERGENCIAS EN BANO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
16	und	2,475.19	SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE EMERGENCIAS EN BANO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
17	und	5,772.66	SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE EMERGENCIAS EN BANO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
18	und	461.82	MÓDULO DE LLAMADA DE EMERGENCIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
19	und	461.82	SISTEMA DE MUSICA Y PERIFONEO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
20	und	461.82	CENTRAL DE CPU DE MUSICA Y PERIFONEO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
21	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
22	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
23	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
24	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
25	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
26	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
27	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
28	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
29	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
30	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
31	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
32	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
33	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
34	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
35	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
36	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
37	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
38	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
39	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
40	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
41	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
42	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
43	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
44	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
45	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
46	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
47	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
48	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
49	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
50	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
51	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
52	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
53	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
54	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
55	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
56	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
57	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
58	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
59	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
60	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
61	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
62	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
63	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
64	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
65	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
66	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
67	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
68	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
69	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
70	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
71	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
72	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
73	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
74	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
75	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
76	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
77	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
78	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
79	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
80	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
81	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
82	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
83	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
84	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
85	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
86	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
87	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
88	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
89	und	461.82	SALIDA PARA PARLANTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00</	

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - COMUNICACIONES

MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

cto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 dir : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 dir : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 dir : CONSORCIO RENACER LORETANO
 dir : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 dir : ABRIL - 2021
 dir : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 694 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRAS : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 86,297,868.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,297,868.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRAS : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE RESUMIEN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRAS : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
		UND	METRADO	PRECIO	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	
11	SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO			183,945.40										
01	SERVIDOR BLADE	und	1.00	13,324.50			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,324.50	100.00%
02	CHASIS DE SERVIDOR TIPO BLADE	und	1.00	119,660.00			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	119,660.00	100.00%
03	SWITCH KVM	und	1.00	20,760.90			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20,760.90	100.00%
12	SISTEMA DE DATA			49,921.71										
01	CENTRAL DATA	und	1.00	5,400.67			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,400.67	100.00%
02	SALIDA SIMPLE DE DATA	plb	102.00	227.77			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	34,621.04	100.00%
13	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO			233,625.03										
01	ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN (SAN), VIDEO	und	1.00	174,726.93			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	174,726.93	100.00%
02	COPIA DE SEGURIDAD CENTRALIZADA	und	1.00	56,916.10			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	56,916.10	100.00%
14	OTROS			2,897.79										
01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SMP, NTP 399.066 φ 2"	m	90.50	26.40			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,389.20	100.00%
02	CAJA DE PASE DE 150X150X35 mm P" PESADA	und	28.00	16.02			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	448.56	100.00%
	COSTO DIRECTO			811,149,048.98			80.00	80.00	80.00	0.00%	80.00	0.00%	81,149,048.98	100.00%
	GASTOS GENERALES (15.00%)			172,337.35			81.00	81.00	81.00	0.00%	81.00	0.00%	81,172,337.35	100.00%
	UTILIDAD (10.00%)			114,504.90			81.00	81.00	81.00	0.00%	81.00	0.00%	81,114,504.90	100.00%
	SUB TOTAL (IGV (18%))			1,436,311.23			81.00	81.00	81.00	0.00%	81.00	0.00%	81,143,311.23	100.00%
				256,538.02			81.00	81.00	81.00	0.00%	81.00	0.00%	81,256,538.02	100.00%
				1,694,847.25			81.00	81.00	81.00	0.00%	81.00	0.00%	81,169,847.25	100.00%
	PRESUPUESTO TOTAL - COMUNICACIONES						81.00	81.00	81.00	0.00%	81.00	0.00%	81,169,847.25	100.00%
	PORCENTAJE PARCIAL (%)						81.00	81.00	81.00	0.00%	81.00	0.00%	81,169,847.25	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO (%)						81.00	81.00	81.00	0.00%	81.00	0.00%	81,169,847.25	100.00%

CONSORCIO RENACER LORETANO

Ing. Gabriel A. Beltrán Lavado
 DNI N° 37743037
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

00506

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - EQUIPAMIENTO
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETOANO
ABRIL - 2021
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 85648
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

594 DIAS CALENDARIOS
19 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
96.257.281.51
96.257.281.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
		UNID	METRAO	PRECIO	METRAO	%	METRAO	SI	%	METRAO	SI	%	
6.01	ELECTROCARDIOGRAFO	und	12.00	11,083.80	17,998,818.87	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	133,006.60	100.00%
6.02	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS	und	2.00	70,600.00	141,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.03	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARÁMETROS	und	10.00	70,600.00	706,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	100.00%
6.04	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE	und	1.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.05	MONITOR DEL ESTADO HIPNÓTICO	und	1.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.06	MONITOR RETAL	und	4.00	11,708.00	46,832.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00%
6.07	MONITOR RETAL GEMEJAR	und	2.00	11,080.00	22,160.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.08	PULSIONÍMETRO	und	18.00	4,492.20	71,259.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18.00	100.00%
6.09	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS	und	3.00	30,300.00	90,900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
6.10	EQUIPO DE BAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL	und	1.00	1,156,400.00	1,156,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.11	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL MOVIL DIGITAL	und	1.00	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.12	EQUIPO DE BAYOS X MOVIL DIGITAL	und	2.00	603,000.00	1,206,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.13	IMPRESORA LASER EN SECO	und	1.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.14	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	und	2.00	16,800.00	33,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.15	LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	und	30.00	500.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30.00	100.00%
6.16	LÁMPARA DE TERAPIA BAYOS INFRAROJOS	und	3.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
6.17	LÁMPARA DE TERAPIA BAYOS ULTRAVIOLETAS	und	2.00	350.00	700.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.18	LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	und	1.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.19	LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO SIMPLE	und	1.00	28,007.00	28,007.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.20	LÁMPARA QUIRÚRGICA ROTABLE	und	6.00	28,033.00	168,198.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%
6.21	EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO	und	1.00	8,084.00	8,084.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.22	ESTIMULADOR NERVIOSO TRANSCUTÁNEO (TENS)	und	3.00	3,660.00	10,980.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
6.23	TANQUE DE PARAFINA	und	1.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.24	DESTAATIZADOR ULTRASONICO	und	2.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.25	LÁMPARA DE LUZ HALÓGENA GENERAL	und	2.00	390.00	780.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.26	UNIDAD DENTAL COMPLETA	und	2.00	80,450.00	160,900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.27	OPHTALMOSCOPIO INDIRECTO	und	1.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.28	AMNIOSCOPIO	und	2.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.29	DERMATOSCOPIO	und	1.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.30	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR	und	5.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
6.31	TORRE DE VIDEO CIRUGIA LAMAROSCOPICA	und	1.00	519,200.00	519,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.32	ELECTROBIURIO MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL	und	1.00	594,461.00	594,461.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.33	ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR	und	1.00	26,134.00	26,134.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.34	MESA DE OPERACIONES HIQUILCA/ELECTRICA	und	2.00	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.35	ASPIRADOR DE SECCIONES RODABLE PARA RED DE VACIO	und	1.00	91,168.00	91,168.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.36	ASPIRADOR DE SECCIONES PORTATIL	und	2.00	3,036.00	6,072.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
6.37	ASPIRADOR DE SECCIONES DE SOBRE MESA	und	1.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.38	ASPIRADOR DE SECCIONES RODABLE	und	17.00	5,800.00	98,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	17.00	100.00%
6.39	CALENTADOR CORPORAL	und	1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.40	CALENTADOR PARA SANGRE/SOLUCIONES	und	5.00	4,300.00	21,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
6.41	DESTRUCTOR DE AGUAS HIPODERMICAS	und	1.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
6.42	EQUIPO CALENTADOR DE FLUIDOS	und	18.00	1,200.00	21,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18.00	100.00%
6.43	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	und	11.00	6,000.00	66,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11.00	100.00%
6.44	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	und	6.00	4,500.00	27,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETOANO
Ing. Gabriel A. Celis Lavado
DNI N° 27743057
REPRESENTANTE GENERAL

CONSORCIO SAN GER LORETOANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

00-505

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - EQUIPAMIENTO
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO DE OBRA
 TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
 MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
 FECHA DE RENICIO DE OBRA
 FECHA DE TÉRMINO

584 DIAS CALENDARIOS
 18 DE FEBRERO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 22 DE AGOSTO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 94,257,806.51
 96,257,806.51
 POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS				
		UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
6.45	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTÁTIL	und	7.00	3,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.46	ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 3D	und	1.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.47	ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D	und	1.00	176,925.00	176,925.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.48	ECÓGRAFO PORTÁTIL	und	2.00	73,605.00	147,210.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.49	BOMBA DE INFUSIÓN DE 1 CANAL	und	2.00	6,140.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.50	BOMBA DE INFUSIÓN DE 2 CANALES	und	13.00	14,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.51	BOMBA DE INFUSIÓN DE JERINGA	und	1.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.52	COCHE DE PAÑO EQUIPADO	und	9.00	60,920.00	548,580.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.53	COCHE PARA INTUBACIÓN DIFÍCIL	und	1.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.54	INCUBADORA DE TRANSPORTE	und	3.00	40,015.00	120,045.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.55	INCUBADORA ESTÁNDAR	und	2.00	38,490.00	76,980.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.56	INCUBADORA NEONATAL ABIERTA	und	2.00	27,830.00	55,660.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.57	MÁQUINA DE ANESTESIA CON MONITORIO AVANZADO	und	1.00	190,890.00	190,890.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.58	VENTILADOR MECÁNICO ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL	und	1.00	115,270.00	115,270.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.59	VENTILADOR DE TRANSPORTE	und	1.00	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.60	VENTILADOR MECÁNICO ADULTO PEDIÁTRICO	und	1.00	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.61	ESTETOSCOPIO NEONATAL	und	4.00	205.56	822.24	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.62	ESTETOSCOPIO ADULTO	und	4.00	106.98	427.92	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.63	ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO	und	32.00	180.96	5,811.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.64	FRONTALUZ	und	1.00	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.65	LARINGOSCOPIO ADULTO - PEDIÁTRICO	und	3.00	2,200.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.66	LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO	und	13.00	66.00	858.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.67	MARTILLO DE REFLEJOS	und	6.00	148.00	888.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.68	PANTOSCOPIO	und	10.00	1,920.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.69	PANTOSCOPIO PEDIÁTRICO	und	1.00	5,131.00	5,131.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.70	TENSÍMETRO ANEURISME ADULTO	und	4.00	180.00	720.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.71	TENSÍMETRO ANEURISME ADULTO	und	30.00	944.05	28,321.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.72	TENSÍMETRO ANEURISME RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL	und	13.00	934.08	12,143.04	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.73	EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	und	11.00	2,068.00	22,748.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.74	CHATA DE ACERO INOXIDABLE	und	49.00	280.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.75	CHATA DE ACERO INOXIDABLE PEDIÁTRICO	und	4.00	140.00	560.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.76	PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE	und	16.00	97.78	1,564.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.77	PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE PEDIÁTRICO	und	19.00	82.04	1,558.76	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.78	SET DE RIFONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO	und	37.00	250.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.79	SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO	und	38.00	260.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.80	MANDIL EMPLOMADO	und	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.81	NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	und	31.00	590.00	18,291.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.82	NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS	und	3.00	900.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.83	AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE	und	1.00	20,745.00	20,745.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.84	CANASTILLA (GRABELL) PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS	und	6.00	540.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.85	MICROBO DE BUNSEN	und	1.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.86	RELOJ CRONÓMETRO PARA LABORATORIO	und	2.00	102.15	204.30	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.87	RELOJ DE LABORATORIO CON ALARMA	und	1.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.88	TERMÓMETRO / HIGRÓMETRO DIGITAL	und	8.00	850.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6.89	COLCHONETA 200 X 80 CM	und	8.00	850.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 Ing. Gabriel A. Flores Lavado
 DNI N° 37143497
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - EQUIPAMIENTO
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARBANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 fuente : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 lugar : DISTRITO BARBANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 equipo : CONSORCIO RENACER LORETOANO
 fecha : ABRIL - 2021
 diseño : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 89649
 dirección : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 594 DÍAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 23 DE ABRIL DEL 2020
 TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.237.864,51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO : 03 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO				ACTUAL				ACUMULADO ACTUAL				SALDOS			
		UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
8.135	PIPETA AUTOMÁTICA S. - 50 UL	und	2,00	751,00	1.502,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	1.502,00	100,00%	
8.136	PIPETA AUTOMÁTICA 50 - 200 UL	und	2,00	1.038,00	2.072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	2.072,00	100,00%	
8.137	ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA MICROBIOLOGÍA	und	1,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	90.000,00	100,00%	
8.138	ANALIZADOR BIOLÓGICO AUTOMATIZADO	und	1,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	270.000,00	100,00%	
8.139	ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN LA SANGRE	und	1,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	54.100,00	100,00%	
8.140	BAÑO MARÍA DE 10 A 15 LITROS	und	2,00	3.900,00	7.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	7.800,00	100,00%	
8.141	BAÑO MARÍA DE 20 A 25 LITROS	und	2,00	5.400,00	10.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	10.800,00	100,00%	
8.142	CABINA DE FLUIDO LAMINAR HORIZONTAL	und	2,00	33.000,00	66.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	66.000,00	100,00%	
8.143	ESPECTROFOTÓMETRO	und	1,00	34.810,00	34.810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	34.810,00	100,00%	
8.144	GLUCÓMETRO PORTÁTIL	und	12,00	572,00	6.864,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12,00	6.864,00	100,00%	
8.145	INCUBADORA DE MICROBIOLOGÍA CO2	und	1,00	28.720,00	28.720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	28.720,00	100,00%	
8.146	INCUBADORA DE MICROBIOLOGÍA DE 30 A 40 LITROS	und	2,00	8.850,00	17.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	17.700,00	100,00%	
8.147	NOTADOR SEROLÓGICO	und	3,00	3.350,00	10.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	10.050,00	100,00%	
8.148	ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO DE 08 EXTIRPES	und	2,00	111.350,00	222.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	222.700,00	100,00%	
8.149	ANALIZADORES AUTOMÁTICOS DE GRUPO SANGUÍNEO	und	1,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	45.000,00	100,00%	
8.150	CENTRIFUGA UNIVERSAL PARA 24 TUBOS	und	3,00	17.150,00	51.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	51.450,00	100,00%	
8.151	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	und	2,00	18.600,00	37.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	37.200,00	100,00%	
8.152	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO	und	2,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	15.000,00	100,00%	
8.153	COAGULÓMETRO AUTOMATIZADO	und	2,00	255.000,00	510.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	510.000,00	100,00%	
8.154	HEMOGLOBINÓMETRO	und	1,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	5.000,00	100,00%	
8.155	BALANZA ANALÍTICA DE PRECIÓN	und	1,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	7.280,00	100,00%	
8.156	BALANZA ANALÍTICA DE PRECIÓN	und	2,00	4.990,00	9.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	9.980,00	100,00%	
8.157	CENTRIFUGA REFRIGERADA DE PIE	und	1,00	68.700,00	68.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	68.700,00	100,00%	
8.158	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PHS CUBICOS)	und	2,00	36.846,00	73.692,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	73.692,00	100,00%	
8.159	COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS	und	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	500,00	100,00%	
8.160	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS	und	5,00	47.000,00	235.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	235.000,00	100,00%	
8.161	REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PHS CUBICOS)	und	6,00	17.160,00	102.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6,00	102.960,00	100,00%	
8.162	TERMO FORJA VACUNAS	und	1,00	570,00	570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	570,00	100,00%	
8.163	ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE COLESTEROL	und	1,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	9.000,00	100,00%	
8.164	LECTOR DE ELISA	und	1,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	70.000,00	100,00%	
8.165	CONGELADORA VERTICAL DE -20° C	und	1,00	39.458,00	39.458,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	39.458,00	100,00%	
8.166	DESCONGELADOR DE PLASMA	und	1,00	39.458,00	39.458,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	39.458,00	100,00%	
8.167	ESTERILIZADOR POR CALOR SECO 50 LITROS	und	1,00	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	14.960,00	100,00%	
8.168	LAMPARA DE EXAMEN CLÍNICO LED, TIPO CUUELLO DE GANSO	und	1,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	4.290,00	100,00%	
8.169	MALETÍN DE RADIACIÓN - ADULTO PEDIÁTRICO	und	3,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	7.500,00	100,00%	
8.170	COLLARIN EMPLOMADO	und	7,00	4.570,00	31.990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	31.990,00	100,00%	
8.171	MEJOR DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL	und	1,00	174,00	174,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	174,00	100,00%	
8.172	ESTIMULADOR FETAL	und	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.000,00	100,00%	
8.173	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO ADULTO	und	3,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	7.500,00	100,00%	
8.174	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO NIOMATL	und	15,00	3.200,00	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15,00	48.000,00	100,00%	
8.175	CINTA MÉTRICA	und	4,00	1.517,40	6.069,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,00	6.069,60	100,00%	
8.176	MÓDULOS DE PSICOMETRICIDAD PARA NIÑOS LA 3 AÑOS	und	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,00	15,00	100,00%	
8.177	MÓDULOS DE PSICOMETRICIDAD PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS	und	1,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1.800,00	100,00%	
8.178	MÓDULOS DE PSICOMETRICIDAD PARA NIÑOS MENORES DE 12 MESES	und	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.000,00	100,00%	
8.179	MÓDULOS DE PSICOMETRICIDAD PARA NIÑOS MENORES DE 12 MESES	und	1,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	1.800,00	100,00%	
8.180	PELOTA PARA EJERCICIOS 3 MEDIAS	und	5,00	310,48	1.552,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,00	1.552,40	100,00%	

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 Ing. Gabriel A. Gaiteros Lavado
 REPRESENTANTE COMITIN

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ING. CIVIL
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - EQUIPAMIENTO
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO*

UBO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
UGR : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CODA : CONSORCIO REMACER LORETOANO
SICR : ABRIL - 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 60 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 19 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 01 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.287.894,51
PRESUPUESTO CONTRACTADO (CON IVA) : 90.287.894,51

UBO : ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
UBO : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21871

MODALIDAD : POR CONTRATA (BIMBA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 03 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
		UNO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%		
		METRADO	PARCIAL										
225	MÁQUINA DE COSER, ELÉCTRICA, INDUSTRIAL	und	2,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	8.000,00	100,00%
226	PLANCHADORA DE SABANAS (PLANCHADORA DE RODILLO 160 CMS.), RENDIMIENTO 33 KILOS /HR	und	1,00	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	160.000,00	100,00%
227	SECADORA DE ROPA, CAPACIDAD 7/10 KILO HR.	und	1,00	70.048,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	70.048,00	100,00%
228	TABLA DE PLANCHAR A MANO INCLUYE PLANCHA ELECT. A MANO	und	2,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	400,00	100,00%
229	MÁQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA	und	14,00	4.099,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14,00	56.137,20	100,00%
230	BATIODORA INDUSTRIAL	und	1,00	6.160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	6.160,00	100,00%
231	COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORNILAS Y HORNO, INCLUYE CAMPANA	und	1,00	46.448,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	46.448,00	100,00%
232	COCINA ELÉCTRICA DE DOS HORNILAS DE MESA	und	7,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7,00	6.300,00	100,00%
233	EQUIPO CON PISTOLA PARA LAVADO DE COCHES (A VAPOR)	und	3,00	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	5.700,00	100,00%
234	EXPIRIMIDORES DE JUGOS, SEMI INDUSTRIAL, DE ACEÑO INCOMBIBLE	und	1,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.800,00	100,00%
235	COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORNILAS Y CAMPANA EXTRACTORA INCORPORADA	und	1,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.500,00	100,00%
236	HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL	und	6,00	710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6,00	4.260,00	100,00%
237	LAVADORA INDUSTRIAL DE VAJILLAS ELÉCTRICA	und	1,00	15.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	15.900,00	100,00%
238	LICUADORA ELÉCTRICA 2000 CC	und	8,00	1.708,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	13.670,40	100,00%
239	LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 LITROS	und	1,00	4.230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	4.230,00	100,00%
240	MÁQUINA ELÉCTRICA PELADORA DE PAPAS	und	1,00	17.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	17.500,00	100,00%
241	MARMITA VOLCANBLE, AGAS PROPANO, CAPACIDAD 50 LITROS MÍNIMO, POTENCIA CALORÍFICA 16.000 KCAL/HR.	und	1,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	30.000,00	100,00%
242	MOLDEORA ELÉCTRICA DE CARNE	und	1,00	3.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	3.650,00	100,00%
243	SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR CARNE	und	1,00	4.973,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	4.973,00	100,00%
244	TRONCO PARA CORTAR CARNE	und	1,00	190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	190,00	100,00%
245	TURBO PARA COLGAR CARNE	und	1,00	787,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	787,00	100,00%
246	BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL, FUERZA 100 KG	und	3,00	3.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	9.900,00	100,00%
247	BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG.	und	1,00	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.200,00	100,00%
248	ARMARIO REFRIGERADORA ELÉCTRICA, CAPACIDAD PARA 180 LITROS (MÁS 100 LITROS DE RESERVADO)	und	2,00	8.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	16.400,00	100,00%
249	ARMARIO REFRIGERADORA ELÉCTRICA, CAPACIDAD APROX. 1.500 LITROS (LACTEOS Y PERNADOS)	und	1,00	8.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	8.200,00	100,00%
250	EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	und	1,00	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	42.000,00	100,00%
251	JUEGO DE 03 LAVADORES DE 3, 8 Y 12 LITROS	und	6,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6,00	480,00	100,00%
252	REFRIGERADORA DE 14 PIES CÚBICOS	und	11,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11,00	22.000,00	100,00%
253	REFRIGERADORA DE AGUA 4 LITRO H	und	2,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	28.000,00	100,00%
254	BIBESTILADOR DE AGUA B LITRO H	und	2,00	12.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	25.600,00	100,00%
255	BIBESTILADOR DE 14 PIES CÚBICOS	und	2,00	25.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	51.600,00	100,00%
256	BIBESTILADOR DE AGUA B LITRO H	und	2,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	2.600,00	100,00%
257	REFRIGERADOR DE 4 P'	und	1,00	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.200,00	100,00%
258	PISTOLA DE JERE CALIENTE	und	1,00	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.200,00	100,00%
259	HERRIDOR ELÉCTRICO DE AGUA	und	1,00	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.200,00	100,00%
260	TERMOESTRÓMETRO PARA PORTA VACUUMS	und	2,00	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	420,00	100,00%
261	REFRIGERADORA 15 PIES CÚBICOS	und	1,00	2.060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.060,00	100,00%
262	COCINA A GAS PROPANO DE 6 HORNILAS Y HORNO, POTENCIA CALORÍFICA 46.500 KCAL/HR	und	1,00	222.189,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	222.189,00	100,00%
263	LAVADOR DESINFECTOR DE 2 PUERTAS	und	1,00	168.810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	168.810,00	100,00%
264	LAVADOR AUTOMÁTICO DE ENDOCRIOS	und	11,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11,00	15.600,00	100,00%
265	SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS	und	8,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	9.600,00	100,00%
266	SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA	und	1,00	33.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	33.600,00	100,00%
267	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	und	1,00	31.270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	31.270,00	100,00%
268	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR	und	4,00	2.483,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,00	9.932,00	100,00%

CONSORCIO REMACER LORETOANO
Ing. Gabriela Flores Villanueva
DNI N° 24743057
RESIDENTE EN LA OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21871

CONSORCIO REMACER LORETOANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - EQUIPAMIENTO
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETO

ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Rng. CIP N° 80648

ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Rng. CIP N° 80648

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Rng. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
LOCALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

884 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
90.257.866,51
90.257.866,51
POR CONTRATA (SOMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
03 DE ENERO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
		UNID	METRAO	PRECIO	METRAO	%	METRAO	%	METRAO	%	METRAO	%
1270	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR DE TRAUMATOLOGIA	und	1,00	11.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	11.500,00
1271	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR	und	1,00	16.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	16.450,00
1272	SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACION Y LIMPIEZA QUIRURGICA	und	1,00	1.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.250,00
1273	SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS	und	3,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	13.500,00
1274	SET INSTRUMENTAL DE SUTURAS	und	8,00	260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	2.080,00
1275	SET INSTRUMENTAL PARA CIRUACIONES	und	20,00	980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20,00	22.540,00
1276	SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO	und	1,00	1.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.520,00
1277	SET INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS	und	2,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	5.400,00
1278	SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO OBSTETRICOS	und	3,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	12.000,00
1279	SET INSTRUMENTAL DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DIU	und	3,00	2.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	6.900,00
1280	SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA, CESÁREA	und	1,00	11.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	11.970,00
1281	SET INSTRUMENTAL DE LEGADO UTERINO	und	3,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	21.000,00
1282	SET INSTRUMENTAL DE PARTO	und	6,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6,00	17.400,00
1283	SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I	und	8,00	2.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	9.000,00
1284	SET INSTRUMENTAL PARA REVISION DE CUERPO UTERINO	und	8,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	6.000,00
1285	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DENTAL	und	2,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	60.000,00
1286	SET INSTRUMENTAL PARA CURACION DENTAL	und	2,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	2.800,00
1287	SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO	und	2,00	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	3.800,00
1288	SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA	und	2,00	8.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	17.100,00
1289	SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA	und	2,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	18.000,00
1290	SET INSTRUMENTAL DE AMIGDALOTOMIA ADULTO	und	1,00	11.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	11.050,00
1291	SET INSTRUMENTAL DE REDUCCION INCIERTA DE FRACTURA DE HUESOS MASALES	und	1,00	13.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	13.650,00
1292	SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSINTESS PARA PEQUEÑAS FRACTURAS	und	1,00	54.722,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	54.722,00
1293	SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSINTESS SISTEMA AD PARA TORCILLON	und	1,00	33.190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	33.190,00
1294	SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA	und	1,00	47.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	47.800,00
1295	SET INSTRUMENTAL PARA DACTILOCTOSTOMIA	und	1,00	30.910,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	30.910,00
1296	SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA REFRACTIVA	und	1,00	23.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	23.300,00
1297	SET INSTRUMENTAL PARA VITRECTOMIA	und	1,00	47.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	47.800,00
1298	SET INSTRUMENTAL PARA ENUCLEACION	und	1,00	12.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	12.100,00
1299	SET INSTRUMENTAL PARA ESTRABISMO	und	1,00	24.910,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	24.910,00
1300	SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA	und	1,00	23.923,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	23.923,00
1301	SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPLASTIA	und	1,00	11.776,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	11.776,00
1302	SET INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTO DE CÁMARA ANTERIOR	und	1,00	1.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.850,00
1303	SET INSTRUMENTAL PARA PÓLPOS NASALES	und	1,00	2.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.150,00
1304	SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORRINOPLASTIA	und	1,00	11.235,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	11.235,00
1305	SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL	und	1,00	10.590,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	10.590,00
1306	PIEZA PARA APERTURAR VESO	und	1,00	841,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	841,00
1307	SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO II	und	5,00	3.210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00	16.050,00
1308	SET INSTRUMENTAL PARA CONO LEEP	und	1,00	3.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	3.150,00
1309	SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR	und	5,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00	5.000,00
1310	PLICÓMETRO ESTANDARIZADO	und	1,00	1.900,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.900,58
1311	SET DE INSTRUMENTAL OFTALMOLÓGICO BÁSICO	und	3,00	3.045,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	9.135,00
1312	COCHINADOR A GAS PROPANO (FORNELLO) DE 2 HORRILLAS PARA PILLAS Y OJAS GRANDES, POTENCIA CALORÍFICA 6	und	1,00	3.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	3.200,00
1313	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	und	83,00	694,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	83,00	74.235,20
1314	ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS	und	25,00	890,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25,00	24.750,00

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

Ing. Gabel A. Balboa Lavado
DNI N° 27443957
REPRESENTANTE COM'IN

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
ING. CIVIL
RESUMEN DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 19 - EQUIPAMIENTO
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ABRIL - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Rsp. CIP N° 89649
 SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Rsp. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 64 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 02 DE OCTUBRE DEL 2021
 TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.287.846.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA) : 90.287.846.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUJETA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
		UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	S/.	METRADO	%	S/.	METRADO	%	S/.	METRADO	%	S/.
1.300	MESA (DIVAN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS	und	8,00	1.162,00	7.092,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6,00	75,00%	7.092,00	
1.301	CAMILLA PARA PARTO VERTICAL	und	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1.500,00	
1.302	BICOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CURBOS	und	25,00	70,00	1.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25,00	100,00%	1.750,00	
1.303	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO	und	4,00	19.000,00	72.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,00	100,00%	72.000,00	
1.304	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO LIC	und	1,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	12.400,00	
1.305	CAMA CLÍNICA RODABLE PARA ADULTOS	und	34,00	4.604,80	156.763,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34,00	100,00%	156.763,20	
1.306	CAMA CLÍNICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES	und	10,00	3.100,00	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,00	100,00%	31.000,00	
1.307	CAMA CUINA METÁLICA RODABLE CON BARRANDAS	und	3,00	990,00	2.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%	2.970,00	
1.308	CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	und	35,00	1.844,70	64.564,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35,00	100,00%	64.564,25	
1.309	CAMA CUINA METÁLICA RODABLE CON BARRANDAS	und	8,00	2.015,40	16.123,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	100,00%	16.123,20	
1.310	CARRITO METÁLICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLÍNICAS	und	9,00	3.010,94	27.098,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9,00	100,00%	27.098,46	
1.311	COCHE DE PANO	und	1,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	14.000,00	
1.312	COCHE METÁLICO DE CURACIONES HIDRABLE	und	5,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00	100,00%	15.000,00	
1.313	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	und	5,00	570,00	2.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00	100,00%	2.850,00	
1.314	CUINA ACÚBICA CON BASE METÁLICA RODABLE	und	20,00	2.692,30	53.846,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20,00	100,00%	53.846,00	
1.315	ESCALINATA METÁLICA 2 Peldaños	und	92,00	285,50	26.266,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92,00	100,00%	26.266,00	
1.316	ESCALINATA METÁLICA DE 1 Peldaño	und	4,00	200,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,00	100,00%	800,00	
1.317	MESA (DIVAN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	und	19,00	1.022,44	19.426,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19,00	100,00%	19.426,36	
1.318	MESA ANGIULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL	und	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1.500,00	
1.319	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	und	7,00	1.100,00	7.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7,00	100,00%	7.700,00	
1.320	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	und	77,00	2.000,40	154.030,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77,00	100,00%	154.030,80	
1.321	MESA DE PARTOS	und	1,00	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	58.300,00	
1.322	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0	und	37,00	2.111,80	78.136,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37,00	100,00%	78.136,60	
1.323	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	und	5,00	2.932,50	14.662,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00	100,00%	14.662,50	
1.324	MESA METÁLICA DE NOCHE	und	38,00	344,40	13.087,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38,00	100,00%	13.087,20	
1.325	MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES	und	3,00	1.055,20	3.165,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%	3.165,60	
1.326	MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM	und	21,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21,00	100,00%	21.000,00	
1.327	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TAPAS	und	8,00	1.163,00	9.304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	100,00%	9.304,00	
1.328	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA AMBITABLE ACCIONADA POR MUELLO	und	8,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	100,00%	4.000,00	
1.329	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	und	46,00	320,00	14.720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46,00	100,00%	14.720,00	
1.330	PORTACHATAS Y PAPAAGOS DE PARED	und	5,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00	100,00%	15.000,00	
1.331	PORTALAVATORIO SIMPLE METÁLICO RODABLE - INCLUIE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	und	2,00	302,00	604,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%	604,00	
1.332	PORTASUERO METÁLICO RODABLE	und	58,00	542,35	31.456,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58,00	100,00%	31.456,30	
1.333	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR	und	8,00	1.004,00	8.032,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8,00	100,00%	8.032,00	
1.334	SILLA DE RUEDAS, PEDÁTICA	und	4,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,00	100,00%	4.000,00	
1.335	SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	und	36,00	478,80	17.146,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36,00	100,00%	17.146,80	
1.336	COCHE PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	und	1,00	784,00	784,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	784,00	
1.337	CARRITO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	und	7,00	650,00	4.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7,00	100,00%	4.550,00	
1.338	CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	und	1,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	4.000,00	
1.339	CUJO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	und	15,00	2.037,32	30.560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15,00	100,00%	30.560,00	
1.340	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	und	25,00	423,00	10.575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25,00	100,00%	10.575,00	
1.341	PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	und	12,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12,00	100,00%	12.000,00	
1.342	PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	und	4,00	352,20	1.408,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,00	100,00%	1.408,80	
1.343	BASTONES	und	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	37,00	

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 Ing. Gabriel A. Flores Lavado
 SUPERVISOR GENERAL
 CIP N° 89649

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 10 - EQUIPAMIENTO
MES: ABRIL 2021 (01.04.2021 AL 30.04.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO*

UBI : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
UBI : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
UBI : CONSORCIO RENACER LORETO

FECHA : ABRIL - 2021

UBI : ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80648
UBI : ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

UBI : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 684 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 19 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.257.666,51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA) : 90.257.666,51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 03 DE ENERO DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
		UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	S.	%	
L405	CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO	und	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.000,00	100,00%
L406	COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	und	1,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	7.500,00	100,00%
L407	MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS	und	14,00	608,00	8.512,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14,00	8.512,00	100,00%
L408	MESA RODABLE PARA ALIMENTOS	und	27,00	1.000,88	27.023,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27,00	27.023,76	100,00%
L409	ARMARIO ACERO INOXIDABLE	und	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	800,00	100,00%
L410	ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO DIVERSO PARA ESTIMULACION TEMPRANA	und	1,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.300,00	100,00%
L411	ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDACTICO DIVERSO PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS	und	2,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	4.500,00	100,00%
L412	PISO MICROPOROSO	und	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	40,00	100,00%
L413	ATRIUM ROTAFOLIO	und	11,00	715,00	7.865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11,00	7.865,00	100,00%
L414	PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA	und	7,00	97,78	684,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7,00	684,46	100,00%
L415	PIZARRA ACRILICA DE 200 X 100 CM PARA ADOBAR EN PARED	und	5,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00	3.000,00	100,00%
L416	MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DROJICO Y HID	und	1,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.500,00	100,00%
L417	MESA METALICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARRANDEJAS ESTERILIZABLES	und	3,00	650,00	1.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	1.950,00	100,00%
L418	ESCALINATA METALICA 3 Peldaños	und	2,00	340,00	680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	680,00	100,00%
L419	CAMILLA PARA EL TRANSPORTE DE CADÁVERES	und	2,00	1.750,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	3.500,00	100,00%
L420	MESA DIVAN PARA EXÁMENES Y CURACIONES CON PERNERA	und	1,00	950,00	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	950,00	100,00%
L421	RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL	und	3,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	12.000,00	100,00%
L422	JUEGO DE RETIENE	und	2,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	16.000,00	100,00%
L423	JUEGOS PARA ESTIMULACION TEMPRANA	und	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	150,00	100,00%
L424	JUEGOS PARA ESTIMULACION SENSORIAL	und	1,00	160,00	160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	160,00	100,00%
L425	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI)	und	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.500,00	100,00%
L426	TEST ABREVIADO PERUANO (TAP)	und	2,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	5.000,00	100,00%
L427	TEST EODP (PBI ESCOLAR)	und	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	400,00	100,00%
L428	TEST DE WISC-R (ESCOLAR)	und	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.100,00	100,00%
L429	TEST DE WISC-R (ESCOLAR)	und	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.000,00	100,00%
L430	TEST DE WAIS (ADULTOS)	und	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.500,00	100,00%
L431	GESTOGRIANA	und	1,00	180,00	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	180,00	100,00%
L432	SET DE RODILLOS DE ESPUMA PARA GESTANTE	und	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	800,00	100,00%
L433	CONGELADORA ELECTRICA, CAPACIDAD APPROX. 200 LITROS (FRESCADO Y DEBIBIENDOS)	und	1,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.200,00	100,00%
L434	CONGELADORA ELECTRICA, CAPACIDAD APPROX. 400 LITROS (POLLO Y DEBIBIENDOS)	und	1,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	2.650,00	100,00%
L435	CAJA REGISTRADORA DIGITAL	und	3,00	1.275,00	3.825,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	3.825,00	100,00%
L436	MODULAR FREidora A GAS, POTENCIA CALORIFICA 16.000 Kcal/hr.	und	1,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	1.950,00	100,00%
COSTO DIRECTO EQUIPAMIENTO (COSTO)					817.998.088,07			817,998		817,998			817.998.088,07	
MONTAJE, INSTALACION... TRANSPORTE... SEGUROS...					2.888.479,04			2,888		2,888			2.888.479,04	
UTILIDAD Y HONORARIOS (8%)					1.044.238,41			1,044		1,044			1.044.238,41	
SUB TOTAL					21.929.428,52			21,929		21,929			21.929.428,52	
PRESUPUESTO TOTAL - EQUIPAMIENTO MEDICO					21.929.428,52			21,929		21,929			21.929.428,52	
PORCENTAJE PARCIAL (%)					0,00%			0,00%		0,00%			0,00%	
PORCENTAJE ACUMULADO (%)					0,00%			0,00%		0,00%			0,00%	

CONSORCIO RENACER LORETO
Ing. Gabriel A. Gallos Lavado
DNI N° 8443637
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

21.929.428,52

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"



Asentado de ladrillo king kong en parapetos de ductos del Sector A-1, Bloque A-4.



Encatado de columnas en los ductos del Sector A-1, Bloque A-4.



Encatado y vaciado de columnetas en tirpanas del Sector A-1, Bloque A-2.

CONSORCIO RENACER LORETANO
RESERVA DE DERECHOS
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO

Ing. Graciela Angel Galdos Lavado
DNI: 32740657
REPRESENTANTE

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"



Encofrado de columnetas y vigas de confinamiento en ambientes del Sector A-1, Bloque A-1.



Encofrado de vigas y columnetas en parapetos pluviales en ambientes del Sector A-1, Bloque A-1.

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS PÉREZ GALANDEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
C.I.P. N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO

Ing. Graciela Arguel Galdos Lavado
DNI: 32740857
REPRESENTANTE

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"



Ensayo de Saturación de Suelos en diversos sectores de la obra con fines de verificación.



Ensayo de Saturación de Suelos en diversos sectores de la obra con fines de verificación.



Ensayo de Saturación de Suelos en diversos sectores de la obra con fines de verificación.

CONSORCIO RENACER LORETANO

ROBERTO CARLOS FLORES WILCAMEÑA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO

Ing. Greibel Angel Galdos Lavado
DNI: 32740957
REPRESENTANTE

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 21671

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"



Vaciado de concreto $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ de losa aligerada en uno y dos sentidos en el Bloque A-6.



Vaciado de concreto $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ de losa aligerada en uno y dos sentidos en el Bloque A-6.



Vaciado de concreto $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ de losa aligerada en uno y dos sentidos en el Bloque A-6.

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS JONES VALENZUELA
INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. Graciela Angel Galdos Lavado
DNI: 32740857
REPRESENTANTE

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP Nº 21671

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"



Ensayo de Slump de los diversos concretos colocados en el vaciado de losa aligerada en el Eloque A-6.



Ensayo de Resistencia a la Compresión de testigos extraídos en campo de vaciados realizados.

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FIGUEROA VILLAMUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE OF ORCA

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. Gabriel Angel Galdos Lavado
DNI: 32740857
REPRESENTANTE



Ensayo de Resistencia a la Compresión de testigos extraídos en campo de vaciados realizados.

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671



VALORIZACION

N.º 11



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Belén, 16 de junio del 2021



Oficio n° 1801-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mg. Artemio del águila Panduro.
Gerente Regional de Infraestructura.
Presente



Asunto: Conformidad de Valorización de Obra
n° 11 mayo 2021.

Obra: “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud San Lorenzo – Red de Salud Datem, Distrito de Barranca Provincia de Datem de Datem del Marañón”.

Ref.: a. Informe n° 202-2021-GRL-GRI-SGSyC-EGOS
b. Carta n° 053-2021-C.S.S.L-WADCR/JS
c. Informe Técnico n° 012-2021-CSSL/JS/WADCR

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización n° 10**, por ejecución de obra correspondiente a mayo del 2021, presentado y aprobado por el Supervisor mediante carta de la referencia b), que asciende a la suma **Noventa y un mil seiscientos sesenta y cuatro con 80/100 Soles (S/. 91 664.80)**, revisada por el Coordinador de Obra según la referencia a) de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 11	S/.	77 682.03
Reajuste	S/	0.00
Deduc. de Reaj. Que No Corresponde A/D	S/	0.00
Deduc. de Reaj. Que No Corresponde A/M	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto Materiales	S/	0.00
IGV (18%)	S/	13 982.77
Neto a Pagar	S/	91 664.80

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación de la valorización que sustentan la Supervisión y El Coordinador, solicito continuar con el trámite respectivo del Consorcio Renacer Loretano, se adjunta factura electrónica.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AGUIRRE
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 82366
CIP. 82366



INFORME N°202-2021-GRL-GRI-SGSyC-EGOS

A : Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

De : Ing. ERICK GERMAN OLIVEIRA SANGAMA

Asunto : Remito Valorización N°011 Correspondiente al mes de mayo del 2021 del Consorcio Renacer Loretano ejecutor de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, DISTRITO DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

Referencia : 1. No de Trámite **13304**
2. Carta N°053-2021-CSSL-WADCR/JS
3. Informe Técnico N°012-2021-CSSL/JS/WADCR
4. Carta N°031-2021-CRL/GAGL/RC
5. Informe Mensual N°011 del Residente

Fecha : Iquitos, 16 de junio del 2021

Por medio de este documento me dirijo a usted para saludarle, y a la vez, remitirle el presente informe en respuesta a la Carta N°039-2021-CSSL-WADCR/JS.

BASE LEGAL:

- ✓ Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- ✓ Ley N° 30880, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2019.
- ✓ Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- ✓ Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- ✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la información pública.
- ✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Reglamento Nacional de Edificaciones
- ✓ Normas sobre consideraciones de mitigación de impacto Ambiental
- ✓ Código Civil.
- ✓ Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

- ✓ Proyecto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, DISTRITO DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO
- ✓ CUI : 2325446
- ✓ Proceso de Selección : LICITACIÓN PÚBLICA N°021-2019-CSO-GRL PRIMERA CONVOCATORIA
- ✓ Contrato : Contrato N°034-A-2019-GRL-GGR-GRI
- ✓ Firma de Contrato : 30 de diciembre del 2019
- ✓ Contratista : CONSORCIO RENACER LORETANO
- ✓ Presupuesto Contratado : S/.90'257,806.51 (Incl. I.G.V.)
- ✓ Plazo de Ejecución : 365 días calendario
- ✓ Fecha de Entrega de Terreno : 7 de febrero del 2020.
- ✓ Fecha Inicio de Obra : 18 de febrero del 2020.
- ✓ Terminación de Obra : 16 de febrero del 2021
- ✓ Fecha Término de Obra : 16 de febrero del 2021.
- ✓ Adelanto Directo : S/.9'025,780.65 (Inc. I.G.V.)
- ✓ Adelanto de Materiales : No Solicitado
- ✓ Estado de emergencia : 95 días calendarios (16-03-20 al 18-06-20).
- ✓ Trámites administrativos : 34 días calendarios (19-06-20 al 22-07-20).
- ✓ Plazo para Adecuación Y Adaptación de Ambientes De Trabajo previo al reinicio De obra : 30 días calendarios (23-07-20 al 21-08-20)

Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593

- ✓ Plazo de ejecución de obra
Bajo las medidas de
Prevención y control frente
A la propagación de covid 19 : 70 días calendarios (25-08-21 al 03-11-21)
- ✓ Fecha de reinicio de obra : 22 de agosto del 2020.
- ✓ Plazo saldo de obra : 338 días calendarios (21-09-20 al 24-08-21)
- ✓ Terminó con ampliación
Excepcional de plazo : 03 de octubre del 2021
- ✓ Ampliación de Plazo : 11 días calendarios (21 al 31 de diciembre del 2020)
- ✓ Suspensión de Plazo : del 01 al 20 de enero del 2021
- ✓ Ampliación de Suspensión
De plazo : del 21 de enero al 21 de marzo del 2021
- ✓ Nueva fecha de reinicio : 22 de marzo del 2021
- ✓ Ampliación de Plazo N°001 : Denegada
- ✓ Ampliación de Plazo N°002 : Denegada
- ✓ Ampliación de Plazo N°003 : 11 días calendarios
- ✓ Ampliación de Plazo N°004 : Denegada
- ✓ Resolución de Aprobación de
Ampliación de Plazo N°003 : RGR N°028-2021-GRL-GRI (02/02/2021)
- ✓ Nueva fecha de término con
Ampliación de plazo N°003 : 02 de enero del 2022
- ✓ Representante Común : Ing. ANGEL GABRIEL GALDOS LAVADO.
- ✓ Residente de Obra : Ing. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA.

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION:

- ✓ Supervisor de Obra : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
- ✓ Contrato : 003-2020-GRL-GGR-GRI (13 de enero 2020)
- ✓ Monto del Contrato : S/. 3'421,138.45 (Sin Igv)
- ✓ Monto del adelanto directo : S/. 1'026,341.54 (Sin Igv)
- ✓ Jefe de Supervisión : Ing. Walter Arturo del Castillo Ruiz

ANTECEDENTES:

- ✓ Con fecha 25/11/2019 el comité de selección de obras adjudicó la buena pro de la Licitación Pública N°021-2019-CSO-GRL Primera Convocatoria para la contratación de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 30/12/2019 se suscribió el contrato N°034-A-2019-GRL-GGR-GRI entre el Gobierno Regional de Loreto y el Consorcio Renacer Loretano para la ejecución de la Obra en mención.
- ✓ Con fecha 19/12/2019 el comité de selección de obras adjudicó la buena pro del Concurso Publica N°006-2019-CSO-GRL Primera Convocatoria para la contratación de la Consultoría de Obra para la Supervisión de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 13/01/2020 se suscribió el Contrato N°003-2020-GRL-GGR-GRI entre el Gobierno Regional de Loreto y el Consorcio Supervisor San Lorenzo para la Supervisión de la Obra en mención.
- ✓ Con fecha 31/05/2021 el Consorcio Renacer Loretano emite la Carta N°031-2021-CRL/GAGL/RC con la cual presenta al Consorcio Supervisor San Lorenzo la valorización N°011 correspondiente al mes de mayo del 2021.
- ✓ Con Informe Técnico N°012-2021-CSSL/JS/WADCR de fecha 03/06/2021 el Jefe de Supervisión del Consorcio Supervisor San Lorenzo realiza un análisis sobre la valorización N°011 dando la conformidad del mismo.
- ✓ Con fecha 07/05/2021 la Entidad recepciona la Carta N°053-2021-CSSL-WADCR/JS con la cual el Consorcio Supervisor San Lorenzo presenta la Valorización N°011 elaborado por el Consorcio Renacer Loretano.

CON RESPECTO AL AVANCE DE LA OBRA:

- De Supervisor de obra CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO indica que en el mes de mayo del 2021 al cual corresponde la valorización N°011, el avance acumulado ejecutado es de 24.06% mientras que el avance acumulado programado es de 25.89%, con estos datos se puede analizar que la obra se encuentra ATRASADA en un 1.83%.
- Este porcentaje del avance acumulado ejecutado igual al 24.06% equivale a S/. 21, 709,292.91, mientras que el porcentaje de avance acumulado programado de 25.89% equivale a S/. 23, 361,666.14 Soles.
- Específicamente durante el mes de mayo del 2021 el avance real ejecutado fue de 0.10% equivalente a S/. 91,664.80, mientras que el avance programado ejecutado fue de 3.08% equivalente a S/. 2, 783,880.15.



CRONOGRAMA VALORIZADO PROGRAMADO - CALENDARIO ACTUALIZADO									
	FEBRERO A DICIEMBRE 2020 (VAL. N° 1 A VAL. N° 8)	PARALIZACIÓN DE OBRA (21 AL 31 DE DIC. 2020) VAL. N° 09	SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE PLAZO	MARZO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021	JULIO 2021	AGOSTO 2021
TOTAL	18,839,805.19	PARALIZACIÓN DE OBRA	SUSPENSIÓN	561,605.46	1,176,375.34	2,783,880.15	3,138,845.49	3,801,422.94	4,701,022.51
TOTAL ACUMULADO	18,839,805.19	PARALIZACIÓN DE OBRA	SUSPENSIÓN	19,401,410.65	20,577,785.99	23,361,666.14	26,500,511.63	30,301,934.57	35,003,037.08
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	20.88%	PARALIZACIÓN DE OBRA	SUSPENSIÓN	0.62%	1.30%	3.08%	3.48%	4.21%	5.21%
ACUMULADO	20.88%	PARALIZACIÓN DE OBRA	SUSPENSIÓN	21.51%	22.81%	25.89%	29.37%	0.34	38.79%
	SEPTIEMBRE 2021	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	Presupuesto			
TOTAL	5,801,915.29	6,913,515.54	16,068,098.50	25,575,479.27	895,760.83	90,257,806.51			
TOTAL ACUMULADO	40,804,952.37	47,718,467.91	63,786,566.41	89,362,045.68	90,257,806.51	90,257,806.51			
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	6.43%	7.66%	17.80%	28.34%	0.98%	100.00%			
ACUMULADO	45.22%	52.88%	70.68%	99.02%	100.00%	100.00%			

CRONOGRAMA VALORIZADO EJECUTADO - CALENDARIO ACTUALIZADO																
	FEBRERO A DICIEMBRE 2020 (VAL. N° 1 A VAL. N° 8)	Estado de la Obra	PARALIZACIÓN DE OBRA (21 AL 31 DE DIC. 2020) VAL. N° 09	SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE PLAZO	MARZO 2021	Estado de la Obra	ABRIL 2021	Estado de la Obra	MAYO 2021	Estado de la Obra	JUNIO 2021	Estado de la Obra	JULIO 2021	Estado de la Obra	AGOSTO 2021	Estado de la Obra
TOTAL	18,839,805.19	Ejecución	PARALIZACIÓN DE OBRA	SUSPENSIÓN	2,528,353.57	Ejecución	249,460.35	Ejecución	91,664.80	Ejecución	0.00	Ejecución	0.00	Ejecución	0.00	Ejecución
TOTAL ACUMULADO	18,839,805.19	Ejecución	PARALIZACIÓN DE OBRA	SUSPENSIÓN	21,368,158.76	Ejecución	21,617,628.11	Ejecución	21,709,292.91	Ejecución	0.00	Ejecución	0.00	Ejecución	0.00	Ejecución
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	20.88%	Ejecución	PARALIZACIÓN DE OBRA	SUSPENSIÓN	2.80%	Ejecución	0.28%	Ejecución	0.10%	Ejecución	0.00%	Ejecución	0.00	Ejecución	0.00%	Ejecución
ACUMULADO	20.88%	Ejecución	PARALIZACIÓN DE OBRA	SUSPENSIÓN	23.66%	Ejecución	23.90%	Ejecución	24.06%	Ejecución	24.06%	Ejecución	24.06%	Ejecución	24.06%	Ejecución
	SEPTIEMBRE 2021	Estado de la Obra	OCTUBRE 2021	Estado de la Obra	NOVIEMBRE 2021	Estado de la Obra	DICIEMBRE 2021	Estado de la Obra	ENERO 2022	Estado de la Obra	Presupuesto					
TOTAL	0.00	Ejecución	0.00	Ejecución	0.00	Ejecución	0.00	Ejecución	0.00	Ejecución	21,709,292.91					
TOTAL ACUMULADO	0.00	Ejecución	0.00	Ejecución	0.00	Ejecución	0.00	Ejecución	0.00	Ejecución	0.00					
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	0.00%	Ejecución	0.00%	Ejecución	0.00%	Ejecución	0.00%	Ejecución	0.00%	Ejecución	24.06%					
ACUMULADO	24.06%	Ejecución	24.06%	Ejecución	24.06%	Ejecución	24.06%	Ejecución	24.06%	Ejecución	24.06%					

- ✓ El porcentaje de avance ejecutado acumulado con respecto al avance programado acumulado es de (24.06%/25.89%=92.93%), esto indica que la ejecución de la obra aún se encuentra por encima del 80% mínimo indicado en el numeral 203.1 del artículo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante DS N°344-2018-EF el cual a la letra dice:

Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra


203.1. Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

- ✓ Por tal, como se puede observar, no se necesita que el supervisor de obra ordene al contratista que presente un nuevo calendario acelerado.


Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593



MES	PROGRAMADO (COSTO TOTAL)			EJECUTADO (COSTO TOTAL)		
	PARCIAL	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	%	%	S/.	%	%
Febr - Dic 2020	18,839,805.19	20.88%	20.88%	18,839,805.19	20.88%	20.88%
mar-21	561,605.46	0.62%	21.51%	2,528,353.57	2.80%	23.68%
abr-21	1,176,375.34	1.30%	22.81%	249,469.35	0.28%	23.96%
may-21	2,783,880.15	3.08%	25.89%	91,664.80	0.10%	24.06%
jun-21	3,138,845.49	3.48%	29.37%	0.00	0.00%	24.06%
jul-21	3,801,422.94	4.21%	33.58%	0.00	0.00%	24.06%
ago-21	4,701,102.51	5.21%	38.79%	0.00	0.00%	24.06%
sep-21	5,801,915.29	6.43%	45.22%	0.00	0.00%	24.06%
oct-21	6,913,515.54	7.66%	52.88%	0.00	0.00%	24.06%
nov-21	16,068,098.50	17.80%	70.68%	0.00	0.00%	24.06%
dic-21	25,575,479.27	28.34%	99.02%	0.00	0.00%	24.06%
ene-22	895,760.83	0.98%	100.00%	0.00	0.00%	24.06%
TOTAL (Inc. IGV)	90,257,806.51	100.00%		21,709,292.91		



CON RESPECTO AL ADELANTO DIRECTO:

➤ El adelanto directo otorgado fue de S/. 7,648,966.65 sin Igv, este fue amortizado en su totalidad en su valorización N°004 mes de septiembre del 2020, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Valorización N°	Fecha	Adelanto Directo (Sin IGV) S/.	Valorización de Obra (Sin IGV) S/.	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (Sin IGV) S/.		
				AMORTIZACION MES	AMORTIZACION ACUMULADA	SALDO A AMORTIZAR
		7,648,966.65				
01	Feb-20		275,993.08	27,599.31	27,599.31	7,621,367.34
02	Mar-20		440,182.75	44,018.28	71,617.59	7,577,349.06
03	Ago-20		1,026,887.22	1,026,877.22	1,098,494.81	6,550,471.84
04	Set-20		6,550,471.84	6,550,471.84	7,648,966.65	0.00
05	Oct-20		0.00	0.00	0.00	0.00

CON RESPECTO AL ADELANTO DE MATERIALES:

➤ No se otorgó adelanto de materiales.

CON RESPECTO A LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

➤ La supervisión de obra CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO indica que el contratista ejecutor de la obra CONSORCIO RENACER LORETANO a la fecha tiene vigente hasta la fecha 19/08/2021, este carta


Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593



fianza fue emitida por la entidad financiera BBVA por un monto de S/. 9,025,780.65 siendo esta cantidad el 10% del monto del contrato original cumpliendo con la normativa vigente la cual a la letra dice:

Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento

149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la Garantía de fi el cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.



CON RESPECTO AL CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:

➤ El Supervisor de Obra Manifiesta que el personal que viene laborado en obra por parte del CONSORCIO RENACER LORETANO es el siguiente:

Personal Técnico asignado a la obra:

- Residente de obra : Ing. Roberto Carlos Villanueva Flores
- Especialista en Medio Ambiente : Ing. Jaime Miguel Ochoa Saavedra
- Especialista en Estructuras : Ing. Eulalia Violeta Neciosup Ramírez
- Especialista en Instalaciones Eléctricas : Ing. Froilan Cricencio Vásquez Canchano
- Especialista en Instalaciones Sanitarias : Ing. Fidel Constante Valdivieso Briseño
- Especialista en seguridad : Ing. Juan Carlos Ozco Estrada

RESUMEN DE VALORIZACION N°011 MAYO 2021:

➤ En resumen, la valorización N°011 mayo del 2021 presentada por el CONSORCIO RENACER LORETANO, revisada y aprobada por el CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO es el siguiente:

CONCEPTO	S/.
a.- Monto Valorizado en el Presente Mes :	77,682.03
Valorización N° 11 - MAYO 2021	77,682.03
b.- Monto por Reajuste en el Presente Mes :	0.00
Reajuste de Valorización N° 11	0.00
c.- Amortización del Adelanto Directo en el Presente Mes :	0.00
Amortización Adelanto Directo - Mayo 2021	0.00
d. Amortización del Adelanto para Materiales en el Presente Mes :	0.00
Amortización Adelanto de Materiales - MAYO 2021	0.00
e. Dedución del Reajuste que no Corresponde :	0.00
Por Adelanto Directo - Mayo 2021	0.00
I.- MONTO FACTURABLE (SIN I.G.V) (a+b-c-d-e)	77,682.03
II.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% de IGV)	13,982.77
III.- MONTO A FACTURAR (I+II)	91,664.80

Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- La ejecución de la obra se encuentra atrasada puesto que el avance acumulado ejecutado es del 24.06% y el avance acumulado programado es del 25.89%, haciendo una diferencia de 1.83%.
- Aun no es necesario el supervisor de obra ordene al contratista presentar un calendario acelerado puesto que el porcentaje indicado en la normativa específicamente en el numeral 149.1 del artículo 149 del RLCE aún está por encima del 80%.
- Se realizó el 100% de la amortización del adelanto directo en la valorización N°004 septiembre del 2020.
- No se cuenta con amortización por adelanto de materiales puesto que este no fue otorgado.
- La carta fianza de fiel cumplimiento se encuentra vigente hasta el 19/08/2021, y esta es emitida por le entidad financiera BBVA por el 10% de monto del contrato original según normativa.
- El supervisor indica que el contratista cumple con presentar los documentos indicados como requisitos mínimos según Resolución Ejecutiva Regional N°181-2020-GRL-GR.
- El **monto neto a facturar** por el contratista para la valorización N°011 mayo 2021 es de **S/. 91,664.80 (NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 80/100 Soles)** de acuerdo al siguiente detalle:

○ Valorización Bruta	:	S/.	77,682.03
○ Reajuste (desde la Valorización N°001 a la 009)	:	S/.	0.00
○ Amortización por Adelanto Directo	:	S/.	0.00
○ Amortización por Adelanto de Materiales	:	S/.	0.00
○ <u>Deducciones que No corresponden</u>	:	S/.	<u>0.00</u>
○ Sub Total	:	S/.	77,682.03
○ Igv (18%)	:	S/.	13,982.77
○ Valorización Neta	:	S/.	91,664.80

- Teniendo en cuenta la **APROBACION DE LA VALORIZACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA**, el suscrito recomienda continuar con los trámites respectivos para el pago.

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,


Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593

Ing. Erick German Oliveira Sangama



CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO

00927

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

07 JUN 2021

Hora: 1-18 pm

Res. 15

San Lorenzo, 03 de junio del 2021.

CARTA N° 053-2021-C.S.S. L-WADCR/JS

Señor :
ING. ARTEMIO DEL ÁGUILA PANDURO
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA – GOREL CENTRAL

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
OFICINA DE ADM. DOCUMENTARIA
UNIDAD TRÁMITE DOCUMENTARIO

13304

07 JUN 2021

Hora: Fecha: RECEPCION

Atención:
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL -GRL -GRI

Asunto : **INFORME DE VALORIZACIÓN N° 11, DE EJECUCIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021**

Referencia : **CONTRATO N°003-2020-GRL-GGR-GRI**

• **CONCURSO PÚBLICO N° 006-2019-CSO-GRL**

Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO".

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Unidad de Supervisión y Control

08 JUN 2021

Fecha: 13304

N° Reg: 10:20 AM

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y a su vez hacerle llegar el informe de la **VALORIZACION N°11**, del contratista **CONSORCIO "RENACER LORETANO"**, correspondiente al periodo de **MAYO-2021 (01/05/2021 al 31/05/2021)**, de la obra: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO**", teniendo un avance real ejecutado del periodo del 01 al 31 de **0.10%**, ante un avance programado vigente del periodo del 01 al 31 de mayo **3.08 %**, haciendo un avance acumulado actual ejecutado de **24.06%** ante el avance acumulado programado al presente periodo de **25.89%**, por lo que esta supervisión indica que la obra se encuentra en un estado de atraso de **1.83%** con relación a lo acumulado ejecutado y programado acumulado, siendo el monto acumulado ejecutado mayor del 80% del monto acumulado programado a la fecha de la presente valorización.

PORCENTAJE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	PORCENTAJE AVANCE PROGRAMADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2021	PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO ACUMULADO AL 31/05/2021	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO AL 31/05/2021
0.10 %	3.08%	24.06 %	25.89 %
Estado de la obra		ATRASADO 1.83%	

Por lo que el monto valorizado al presente periodo 01/05/2021 al 31/05/2021 asciende a la suma de **S/. 91,664.80 Con IGV.** correspondiente a la presente valorización N°11, por lo cual se detalle el siguiente cuadro:

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
C.I.P N° 21671



CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO

00926

CONCEPTO	S/.
a.- Monto Valorizado en el Presente Mes :	77,682.03
Valorización N° 11- MAYO 2021	77,682.03
b.- Monto por Reajuste en el Presente Mes :	0.00
Reajuste de Valorización N° 11	0.00
c.- Amortización del Adelanto Directo en el Presente Mes :	0.00
Amortización Adelanto Directo - Mayo 2021	0.00
d. Amortización del Adelanto para Materiales en el Presente Mes :	0.00
Amortización Adelanto de Materiales - Mayo 2021	0.00
e. Dedución del Reajuste que no Corresponde :	0.00
Por Adelanto Directo - Mayo 2021	0.00
I.- MONTO FACTURABLE (SIN I.G.V) (a+b-c-d-e)	77,682.03
II.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% de IGV)	13,982.77
III.- MONTO A FACTURAR (I+II)	91,664.80

Total, a facturar la suma de S/. 91,664.80 noventa y un mil seiscientos sesenta y cuatro Con 80/100 Soles), Con IGV

Agradeciendo la atención a la presente nos suscribimos como sus atentos y amigos servidores.

Atentamente:

Cc.
Archivo.


CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

VALORIZACIÓN MUNICIPAL N° 11 - OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
 MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80049
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,806.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,257,806.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UND.	METRADO	PRECIO	SI.	%	METRADO	SI.	METRADO	SI.	%	SI.	%
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	gb	1.00	3,634.77	3,634.77	100.00%	0.00	0.00	0.00	3,634.77	100.00%	0.00	0.00%
IMPLEMENTACION E INSTALACION DE CILINDROS (TACHOS DE RRSS)	und	15.00	100.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00%
INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SS.HH PORTATILES (URINARIO) E INSUMOS	und	4.00	3,600.00	15,200.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	15,200.00	100.00%	0.00	0.00%
ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS	und	8.00	250.00	2,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00%	0.00	0.00%
TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE RRSS	und	8.00	158.89	1,269.52	75.00%	0.00	0.00	0.00	952.14	75.00%	2.00	25.00%
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (PROGRAMA DE MONITOREO)				27,376.40								
MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE (PM10 Y PM2.5, GASES)- ETAPA DE EJECUCION	und	5.00	3,787.64	19,938.20	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	100.00%
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE (RUIDO)	und	5.00	1,687.64	8,438.20	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	100.00%
PLAN DE CONTINGENCIA				20,300.38								
RESPUESTA ANTE INCENDIOS (CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACION)	und	4.00	96.57	386.28	100.00%	0.00	0.00	0.00	386.28	100.00%	0.00	0.00%
INSTALACIONES DE EXTINTORES	und	4.00	450.00	1,800.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00%	0.00	0.00%
RESPUESTA ANTE MOVIMIENTOS SIMICOS (CAPACITACIONES)	und	4.00	96.57	386.28	100.00%	0.00	0.00	0.00	386.28	100.00%	0.00	0.00%
RESPUESTA ANTE DERRAMES DE COMBUSTIBLES (CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACION)	und	4.00	96.57	386.28	75.00%	0.00	0.00	0.00	289.71	75.00%	1.00	25.00%
RESPUESTA ANTE ACCIDENTES LABORALES (TALLERES Y/O CAPACITACIONES)	und	16.00	96.57	1,545.12	81.25%	0.00	0.00	0.00	1,255.41	81.25%	3.00	18.75%
SERIALIZACION DE SEGURIDAD DE AREAS SEGURAS	und	1.00	3,169.78	3,169.78	100.00%	0.00	0.00	0.00	3,169.78	100.00%	0.00	0.00%
BOTQUIN DE OBRA	und	4.00	1,000.00	4,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00%	0.00	0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACION MASIVA (MAGFONO U OTRO)	und	4.00	2,000.00	8,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00%	0.00	0.00%
COLOCACION DE LETREROS DE SEGURIDAD	und	1.00	626.64	626.64	100.00%	0.00	0.00	0.00	626.64	100.00%	0.00	0.00%
PLAN DE ABANDONO Y CIERRE				19,739.52								
DESMONTE DE OBRAS PROVISIONALES	gb	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%
MANEJO DE RESIDUOS DE OBRA	und	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%
RESTAURACION DE LAS AREAS UTILIZADAS POR LA OBRA (REVEGETACION)	gb	1.00	9,130.74	9,130.74	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%
LIMPIEZA FINAL DE OBRA	und	1.00	2,608.78	2,608.78	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%
TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE Y/O RESIDUOS	gb	1.00	3,000.00	3,000.00	50.00%	0.50	1,500.00	0.50	1,500.00	50.00%	0.50	50.00%
COSTO DIRECTO				52,761,797.83					52,896,884.10			
GASTOS GENERALES (15.00%)				414,289.67					51,449			
UTILIDAD (10.00%)				276,179.78					51,966			
SUB TOTAL				3,452,247.28					3,371,105.13			
IGV (18%)				621,404.51					51,217.3			
PRESUPUESTO TOTAL - OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				4,073,651.79					3,977,904.05			
PORCENTAJE PARCIAL (%)				97.65%					97.65%			
PORCENTAJE ACUMULADO (%)				97.65%					97.65%			

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

06-828

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021

: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 806849
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,806.51

PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,257,806.51

MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020

FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	%	SI.	%	SI.	%	SI.	%	SI.		
												METRADO	SI.
ESTRUCTURAS													
EDIFICACIONES (SECTORES)													
MOVIMIENTO DE TIERRA													
EXCAVACIONES													
EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA	m3	7,631.86	6.00	45,791.16	7,430.86	44,585.13	97.37%	7,430.86	44,585.13	97.37%	201.00	1,205.03	2.63%
EXCAVACION SIMPLE MANUAL	m3	1,117.27	37.27	41,640.65	1,098.37	40,936.25	98.31%	1,098.37	40,936.25	98.31%	18.90	704.40	1.69%
CORTES													
CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	3,568.68	7.26	25,658.29	3,471.74	25,170.12	97.34%	3,471.74	25,170.12	97.34%	94.92	688.17	2.66%
CONFORMACION Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	m2	11,683.75	3.29	38,439.54	0.00	0.00%	0.00%	8,483.90	27,912.03	72.61%	3,199.85	10,527.51	27.39%
RELLENOS													
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	4,716.32	38.69	173,041.76	4,640.30	170,252.61	98.39%	0.00	4,640.30	0.00%	76.02	2,789.17	1.61%
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO													
NIVELACION Y APISONADO INTERIOR	m2	11,664.98	10.31	120,265.94	1,320.34	13,612.71	11.32%	0.00	1,320.34	0.00%	13,612.71	13,612.71	11.32%
BASE GRANULAR													
BASE GRANULAR E=0.20 M. (CON EQUIPO)	m2	11,797.28	34.44	406,298.32	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	11,797.28	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE													
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	9,183.47	20.51	188,558.07	8,917.72	182,902.44	97.00%	0.00	8,917.72	0.00%	275.75	5,655.63	3.00%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE													
CIMENTOS CORRIDOS													
CONCRETO F'c=140 KG/CM2 PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	612.87	350.76	214,970.28	550.59	193,123.19	89.84%	0.00	550.59	0.00%	62.29	21,847.09	10.16%
SOLIDOS													
CONCRETO F'c=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=0.10 M.	m2	3,055.00	39.87	121,802.85	2,922.76	116,530.44	95.67%	0.00	2,922.76	0.00%	132.24	5,272.41	4.33%
CONCRETO F'c=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=0.05 M. (VIGA DE CIMENTACION)	m2	1,815.46	24.81	37,598.56	1,495.47	37,102.61	98.69%	0.00	1,495.47	0.00%	19.99	465.95	1.32%
SOBRECIMENTOS													
CONCRETO F'c=175 KG/CM2 P/SOBRECIMENTOS	m3	195.28	381.39	74,859.23	195.02	74,607.51	99.66%	0.00	195.02	0.00%	0.66	251.72	0.34%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS	m2	3,069.40	41.10	126,152.34	3,032.12	124,620.13	98.79%	0.00	3,032.12	0.00%	37.28	1,532.21	1.21%
FALSO PISO													
FALSO PISO DE F'c=140 KG/CM2 - E=4"	m2	11,664.98	42.69	497,978.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	497,978.00	100.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO													
ZAPATAS													
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	1,684.51	571.60	905,705.92	1,534.69	877,343.12	96.87%	0.00	1,534.69	0.00%	49.62	28,362.79	3.19%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN ZAPATAS	kg	73,448.26	4.58	336,397.61	72,150.65	330,449.98	98.23%	0.00	72,150.65	0.00%	1,987.61	5,947.63	1.77%
VIGAS DE CIMENTACION													
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	468.00	571.60	267,508.80	454.28	259,666.45	97.07%	0.00	454.28	0.00%	13.72	7,842.35	2.93%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	2,663.69	39.54	113,230.30	2,771.24	109,574.83	96.77%	0.00	2,771.24	0.00%	92.45	3,655.47	3.23%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION	kg	89,054.33	4.63	412,321.55	87,255.00	403,990.65	97.95%	0.00	87,255.00	0.00%	1,799.33	8,330.90	2.02%
SOBRECIMENTOS													
CONCRETO F'c=175 KG/CM2 P/SOBRECIMENTOS	m3	436.01	381.39	168,289.85	417.55	159,249.39	95.77%	0.00	417.55	0.00%	18.46	7,040.46	4.23%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS	m2	7,166.79	41.10	294,555.07	6,877.10	282,648.81	95.95%	0.00	6,877.10	0.00%	289.69	11,903.26	4.04%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN SOBRECIMENTOS	kg	27,007.07	4.76	126,553.65	26,158.69	124,515.36	96.86%	0.00	26,158.69	0.00%	848.30	4,038.29	3.14%
COLUMNAS													
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	631.90	624.21	394,438.30	605.14	377,734.44	95.77%	0.00	605.14	0.00%	26.76	16,703.85	4.23%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	5,687.09	44.69	254,166.05	5,353.44	239,245.23	94.13%	0.00	5,353.44	0.00%	333.65	14,910.82	5.87%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	114,481.42	4.36	499,138.99	109,712.20	478,345.19	95.83%	0.00	109,712.20	0.00%	4,769.22	20,789.60	4.17%

06.02.21

21

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO REMACER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 994 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.257.895.81
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA) : 90.267.895.81
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUJA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 03 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
	UNID	METRADO	PRECIO	%	SI.	METRADO	SI.	%	SI.	METRADO	SI.	%	
													PARCIAL
COLUMNETAS													
CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 EN COLUMNETAS	m3	297.10	429.64			251.59	108,088.63	0.00	0.00%	251.59	108,088.63	97.85%	2,371.61
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN COLUMNETAS	m2	6,707.55	42.69			4,653.72	208,176.16	72.36%	0.00%	4,653.72	208,176.16	72.36%	79,512.66
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS	kg	37,706.53	4.76			35,647.01	169,679.77	94.53%	0.00%	35,647.01	169,679.77	94.53%	9,812.84
PLACAS													
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN PLACAS	m3	307.56	624.21			309.72	191,457.69	99.73%	0.00%	309.72	191,457.69	99.73%	524.34
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN PLACAS	m2	3,656.52	42.69			3,257.55	139,733.48	92.94%	0.00%	3,257.55	139,733.48	92.94%	247.57
ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN PLACAS	kg	44,558.74	4.76			42,454.35	202,042.71	95.92%	0.00%	42,454.35	202,042.71	95.92%	8,588.90
VIGAS													
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	1,681.65	601.84			697.53	540,169.46	82.96%	0.00%	697.53	540,169.46	82.96%	194.12
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN VIGAS	m2	6,861.87	53.40			5,809.24	310,213.42	84.66%	0.00%	5,809.24	310,213.42	84.66%	1,052.63
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	181,132.57	4.76			136,415.14	649,338.07	84.69%	0.00%	136,415.14	649,338.07	84.69%	24,717.43
VIGAS DE CONFIRMAMIENTO													
CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFIRMAMIENTO	m3	213.77	429.64			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	213.77
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN VIGAS DE CONFIRMAMIENTO	m2	3,472.80	40.80			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,472.80
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFIRMAMIENTO	kg	20,284.56	4.76			7,229.25	34,411.23	35.64%	0.00%	7,229.25	34,411.23	35.64%	13,055.41
LOSAS ALIGERADA, H=0.20 M (EN 1 DIRECCION)													
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA, H= 0.20M. (1 DIRECCION)	m3	502.60	583.53			272.39	158,946.50	54.20%	0.00%	272.39	158,946.50	54.20%	230.21
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN LOSA ALIGERADA, H= 0.20M. (1 DIRECCION)	m2	5,839.69	40.79			3,335.81	136,067.68	57.13%	0.00%	3,335.81	136,067.68	57.13%	2,502.88
ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA	kg	36,408.94	4.76			21,569.39	102,670.32	59.24%	0.00%	21,569.39	102,670.32	59.24%	14,839.55
LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO 15x20x30 CM.	und	62,063.01	2.50			32,268.34	83,636.18	52.03%	0.00%	32,268.34	83,636.18	52.03%	29,774.57
LOSAS ALIGERADA, H=0.20 M (EN 2 DIRECCIONES)													
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA, H= 0.20M. (2 DIRECCIONES)	m3	204.81	592.24			141.04	84,715.26	69.84%	0.00%	141.04	84,715.26	69.84%	61.77
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN LOSA ALIGERADA, H= 0.20M. (2 DIRECCIONES)	m2	1,706.75	41.38			1,506.69	62,444.58	88.40%	0.00%	1,506.69	62,444.58	88.40%	198.06
ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA	kg	10,751.47	4.76			17,611.51	83,832.67	69.17%	0.00%	17,611.51	83,832.67	69.17%	2,139.56
LOSAS MACIZA													
LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO 15x20x30 CM.	und	11,606.92	2.50			10,217.15	29,629.73	88.03%	0.00%	10,217.15	29,629.73	88.03%	1,388.77
CONSORCIO REMACER LORETANO													
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA	m3	1,045.77	805.90			878.44	532,325.86	84.00%	0.00%	878.44	532,325.86	84.00%	167.33
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN LOSA MACIZA	m2	4,700.38	45.68			4,002.78	183,648.01	85.05%	0.00%	4,002.78	183,648.01	85.05%	703.60
ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA	kg	62,740.89	4.53			71,055.83	343,392.66	85.93%	0.00%	71,055.83	343,392.66	85.93%	11,645.05
CISTERNA													
CONCRETO F'c= 280 KG/CM2 - CISTERNA	m3	158.61	625.34			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	158.61
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN CISTERNA	m2	1,060.06	44.88			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,060.06
ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 EN CISTERNA	kg	16,313.77	4.76			9,059.26	43,122.08	55.53%	0.00%	9,059.26	43,122.08	55.53%	7,264.51
ESTRUCTURA METALICA													
TUBERIALES Y RETICULADOS													
SECTOR A-1													
ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUDE PINTURA	kg	9,817.19	11.85			2,244.01	26,591.52	23.33%	0.00%	2,244.01	26,591.52	23.33%	7,373.18
MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	9,617.19	2.75			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9,617.19
ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUDE PINTURA	kg	5,097.62	11.85			1,170.11	13,865.60	22.95%	0.00%	1,170.11	13,865.60	22.95%	3,927.51
MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO RECTANGULARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	5,097.62	2.75			1,070.50	2,943.68	21.00%	0.00%	1,070.50	2,943.68	21.00%	4,027.12
SECTOR A-2													
ARMADO DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUDE PINTURA	kg	290.77	11.85			72.16	855.33	24.82%	0.00%	72.16	855.33	24.82%	218.59
MONTAJE DE TIERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	290.77	2.75			59.00	162.25	20.29%	0.00%	59.00	162.25	20.29%	231.77

01-826

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRAÑCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRAÑCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
: CONSORCIO REMACER LORETANO
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLARUEVA, Reg. CIP N° 80849
: MAYO - 2021
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 094 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.357,656 \$1
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA) : 90.357,656 \$1
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	METRADO	%	METRADO	METRADO	%	METRADO	METRADO	%	SI	%
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	169.13	11.85	2,241.19	45.65	540.97	24.14%	0.00	0.00%	540.97	24.14%	143.49	1,700.22	75.86%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	169.13	2.75	500.11	43.50	119.82	23.00%	0.00	0.00%	119.82	23.00%	145.63	400.48	77.00%		
SECTOR B-1				133,215.80												
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	8,074.20	11.85	95,679.27	1,823.21	21,605.00	22.58%	0.00	0.00%	21,605.00	22.58%	6,250.99	74,074.27	77.42%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	8,074.20	2.75	22,204.05	1,614.84	4,440.81	20.00%	0.00	0.00%	4,440.81	20.00%	6,409.36	17,703.24	80.00%		
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,050.17	11.85	12,444.51	243.42	2,894.40	23.18%	0.00	0.00%	2,894.40	23.18%	805.75	9,550.02	76.82%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	1,050.17	2.75	2,887.97	241.54	694.23	23.00%	0.00	0.00%	694.23	23.00%	808.63	2,223.73	77.00%		
SECTOR B-2				42,633.02												
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,664.39	11.85	31,573.02	625.86	7,416.47	23.49%	0.00	0.00%	7,416.47	23.49%	2,028.53	24,156.55	76.51%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	2,664.39	2.75	7,327.07	530.21	1,480.07	20.26%	0.00	0.00%	1,480.07	20.26%	2,128.18	5,847.00	79.80%		
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	265.68	11.85	3,029.81	59.00	699.15	23.69%	0.00	0.00%	699.15	23.69%	196.68	2,330.66	76.92%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	265.68	2.75	703.12	55.00	151.25	21.51%	0.00	0.00%	151.25	21.51%	200.68	551.87	78.49%		
SECTOR C-1				38,639.22												
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,679.40	11.85	19,900.89	382.25	4,529.66	22.76%	0.00	0.00%	4,529.66	22.76%	1,297.15	15,371.23	77.24%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	1,679.40	2.75	4,618.35	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,679.40	4,618.35	100.00%		
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	960.82	11.85	11,622.72	244.56	2,668.04	24.93%	0.00	0.00%	2,668.04	24.93%	736.26	8,744.68	75.07%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	960.82	2.75	2,697.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	960.82	2,697.26	100.00%		
SECTOR C-2				87,010.46												
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	3,679.73	11.85	43,604.80	690.25	10,656.11	24.44%	0.00	0.00%	10,656.11	24.44%	2,780.48	32,949.69	75.59%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	3,679.73	2.75	10,119.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,679.73	10,119.26	100.00%		
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,279.89	11.85	27,018.70	621.12	6,175.27	22.66%	0.00	0.00%	6,175.27	22.66%	1,750.77	20,841.42	77.14%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	2,279.89	2.75	6,369.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,279.89	6,369.70	100.00%		
SECTOR C-3				16,668.43												
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	744.31	11.85	8,820.07	174.12	2,063.32	23.39%	0.00	0.00%	2,063.32	23.39%	570.19	6,759.75	76.61%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	744.31	2.75	2,046.85	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	744.31	2,046.85	100.00%		
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	357.50	11.85	4,238.38	80.45	953.33	22.50%	0.00	0.00%	953.33	22.50%	277.05	3,263.04	77.50%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	357.50	2.75	983.13	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	357.50	983.13	100.00%		
SECTOR D				182,969.02												
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	8,069.16	11.85	95,963.20	1,643.10	19,470.79	20.29%	0.00	0.00%	19,470.79	20.29%	6,405.05	76,492.41	79.71%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	8,069.16	2.75	22,289.94	1,862.56	5,122.09	23.00%	0.00	0.00%	5,122.09	23.00%	6,235.58	17,147.65	77.00%		
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	4,433.89	11.85	52,539.23	979.80	11,610.63	22.10%	0.00	0.00%	11,610.63	22.10%	3,453.89	40,508.60	77.00%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	4,433.89	2.75	12,192.65	975.41	2,682.38	22.00%	0.00	0.00%	2,682.38	22.00%	3,568.28	9,510.27	78.00%		
SECTOR E-1				69,469.55												
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,655.77	11.85	30,878.37	628.68	7,453.40	24.14%	0.00	0.00%	7,453.40	24.14%	1,976.79	23,424.97	75.69%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	2,655.77	2.75	7,165.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,655.77	7,165.87	100.00%		
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,937.35	11.85	19,217.60	364.56	4,320.04	23.71%	0.00	0.00%	4,320.04	23.71%	1,172.79	13,897.56	76.29%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	1,937.35	2.75	5,327.71	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,937.35	5,327.71	100.00%		
SECTOR E-2				23,207.60												
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,053.26	11.85	12,481.13	245.21	2,955.74	23.28%	0.00	0.00%	2,955.74	23.28%	804.00	9,576.39	76.72%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	1,053.26	2.75	2,895.47	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,053.26	2,895.47	100.00%		
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	589.28	11.85	6,954.68	125.00	1,481.25	23.31%	0.00	0.00%	1,481.25	23.31%	410.00	4,873.43	76.69%		
MONTAJE DE TUBERIAL METALICO TUBO RECTANGULARILAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	589.28	2.75	1,674.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	589.28	1,674.72	100.00%		
SECTOR E-3				182,969.02												
ARMADO DE TUBERIAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	8,069.16	11.85	95,963.20	1,945.00	23,048.25	24.02%	0.00	0.00%	23,048.25	24.02%	6,153.10	72,914.95	75.99%		

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO REMANEC LORETO
: MAYO - 2021

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90,157,898 S/1
: 90,157,898 S/1
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 03 DE ENERO DEL 2022

: CONSORCIO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: ING. ROBERTO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	8,098.16	2,75	22,269.94	1,802.58	5,122.09	23.00%	0.00	0.00%	1,802.58	5,122.09	23.00%
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	4,433.69	11.85	52,539.23	1,108.42	13,134.79	25.00%	0.00	0.00%	1,108.42	13,134.79	25.00%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	4,433.69	2.75	12,192.65	1,019.75	2,694.31	23.00%	0.00	0.00%	1,019.75	2,694.31	23.00%
SECTOR E-4				18,271.03								
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	715.18	11.85	8,474.86	174.00	2,081.90	24.33%	0.00	0.00%	174.00	2,081.90	24.33%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	715.18	2.75	1,968.75	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	538.26	11.85	6,354.68	129.44	1,533.68	24.14%	0.00	0.00%	129.44	1,533.68	24.14%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	538.26	2.75	1,474.72	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
SECTOR F-1				43,736.55								
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,095.86	11.85	24,769.44	484.17	5,737.44	24.14%	0.00	0.00%	484.17	5,737.44	24.14%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	2,095.86	2.75	5,516.12	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,128.78	11.85	13,352.34	264.68	3,136.47	23.69%	0.00	0.00%	264.68	3,136.47	23.69%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	1,128.78	2.75	3,098.65	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
SECTOR F-2				38,793.58								
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,528.87	11.85	18,091.04	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4 SMM.	kg	1,528.87	2.75	4,138.34	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,128.37	11.85	13,371.18	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4 SMM.	kg	1,128.37	2.75	3,103.02	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
CORREAS DE TIJERALES				1,411,627.04								
SECTOR A-1				239,651.12								
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	18,414.48	11.85	194,511.35	4,220.00	50,007.00	25.71%	0.00	0.00%	4,220.00	50,007.00	25.71%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.	kg	18,414.48	2.75	46,138.77	3,955.68	10,878.69	24.10%	0.00	0.00%	3,955.68	10,878.69	24.10%
SECTOR A-2				21,712.54								
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,487.16	11.85	17,622.85	380.25	4,268.96	24.22%	0.00	0.00%	380.25	4,268.96	24.22%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.	kg	1,487.16	2.75	4,069.69	358.41	985.62	24.10%	0.00	0.00%	358.41	985.62	24.10%
SECTOR B-1				50,574.72								
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	4,060.46	11.85	46,353.45	1,690.22	17,563.61	25.93%	0.00	0.00%	1,690.22	17,563.61	25.93%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.	kg	4,060.46	2.75	11,221.27	881.35	2,698.71	24.05%	0.00	0.00%	881.35	2,698.71	24.05%
SECTOR B-2				62,581.08								
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.	kg	4,265.06	11.85	50,777.96	1,032.20	12,231.57	24.09%	0.00	0.00%	1,032.20	12,231.57	24.09%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.	kg	4,265.06	2.75	11,763.92	954.13	2,733.87	23.20%	0.00	0.00%	954.13	2,733.87	23.20%
SECTOR C-1				138,059.23								
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	8,969.81	11.85	106,292.25	2,280.39	26,785.65	25.20%	0.00	0.00%	2,280.39	26,785.65	25.20%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.	kg	8,969.81	2.75	24,698.98	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
SECTOR C-2				297,378.60								
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	20,389.26	11.85	241,363.88	5,112.43	60,582.33	25.10%	0.00	0.00%	5,112.43	60,582.33	25.10%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.	kg	20,389.26	2.75	56,012.72	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
SECTOR C-3				22,351.15								
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,500.90	11.85	18,141.17	391.91	4,644.14	25.60%	0.00	0.00%	391.91	4,644.14	25.60%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.	kg	1,500.90	2.75	4,209.90	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
SECTOR D				230,849.69								
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.; INCLUYE PINTURA	kg	17,181.07	11.85	203,566.68	4,285.27	50,688.92	25.00%	0.00	0.00%	4,285.27	50,688.92	25.00%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4 SMM.	kg	17,181.07	2.75	47,247.94	4,157.82	11,434.00	24.20%	0.00	0.00%	4,157.82	11,434.00	24.20%
SECTOR E-1				91,581.37								

01-824

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETANO
MAYO - 2021

ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80648
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 10,257,868.51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 10,257,868.51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	SI.	%	METRADO	SI.	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	6,271.34	11.65	1,830.55	19,322.00	26.00%	0.00	1,830.55	19,322.00	26.00%	4,940.79	54,993.39	74.00%
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	6,271.34	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	6,271.34	17,265.19	100.00%
SECTOR E-2													
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,697.30	11.65	669.93	7,928.63	24.60%	0.00	669.93	7,928.63	24.60%	2,028.37	24,036.18	75.20%
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	2,697.30	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,697.30	7,417.58	100.00%
SECTOR E-3													
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	4,757.94	11.65	1,199.00	14,208.18	25.20%	0.00	1,199.00	14,208.18	25.20%	3,558.94	42,173.43	74.60%
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	4,757.94	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,757.94	13,084.34	100.00%
SECTOR E-4													
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,337.66	11.65	666.75	6,963.02	25.10%	0.00	666.75	6,963.02	25.10%	1,750.91	20,748.25	74.90%
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	2,337.66	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,337.66	6,428.57	100.00%
SECTOR F-1													
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	4,758.91	11.65	1,204.00	14,267.45	25.30%	0.00	1,204.00	14,267.45	25.30%	3,554.91	42,125.63	74.70%
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	4,758.91	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,758.91	13,087.00	100.00%
SECTOR F-2													
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,546.45	11.65	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,546.45	18,325.43	100.00%
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	1,546.45	2.75	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,546.45	4,252.74	100.00%
ARRIOSTRE DE TERNALES													
SECTOR A-1													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	743.55	10.08	166.56	1,678.88	22.40%	0.00	166.56	1,678.88	22.40%	576.09	5,916.11	77.60%
SECTOR A-2													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	65.60	10.08	20.97	211.40	24.50%	0.00	20.97	211.40	24.50%	64.63	651.45	75.50%
SECTOR B-1													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	468.30	10.08	115.44	1,163.59	24.65%	0.00	115.44	1,163.59	24.65%	352.66	3,558.87	75.30%
SECTOR B-2													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	2,403.55	10.08	503.68	5,094.26	24.70%	0.00	503.68	5,094.26	24.70%	1,609.87	10,243.52	75.30%
SECTOR C-1													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	368.76	10.08	89.42	901.35	23.60%	0.00	89.42	901.35	23.60%	269.36	3,017.55	77.00%
SECTOR C-2													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	231.95	10.08	58.22	588.85	25.10%	0.00	58.22	588.85	25.10%	173.73	1,751.20	74.90%
SECTOR C-3													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	50.60	10.08	12.35	124.45	24.40%	0.00	12.35	124.45	24.40%	38.25	385.60	75.60%
SECTOR D													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	527.85	10.08	118.24	1,191.84	22.40%	0.00	118.24	1,191.84	22.40%	409.61	4,128.66	77.60%
SECTOR E-1													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	247.80	10.08	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	247.80	2,487.62	100.00%
SECTOR E-2													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	102.40	10.08	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	102.40	1,032.19	100.00%
SECTOR E-3													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	224.60	10.08	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	224.60	2,265.08	100.00%
SECTOR E-4													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	76.05	10.08	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	76.05	774.14	100.00%
SECTOR F-1													
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO USO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	359.60	10.08	68.10	688.07	24.50%	0.00	68.10	688.07	24.50%	271.50	2,715.00	75.50%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETANO
MAYO - 2021
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

591 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
90,397,899.51
90,397,899.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
81 AL 31 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
	UNO	METRADO	PRECIO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%		
												PARCIAL	SI
SECTOR F-2													
ARROSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	124.00	10.06	30.00	311.48	24.60%	0.00	0.00%	30.00	311.48	24.60%	844.49	75.20%
TEATINA METALICA													
					226,673.91								
SECTOR A-1													
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	3,921.77	11.85	680.44	11,613.24	25.00%	0.00	0.00%	680.44	11,613.24	25.00%	2,911.33	75.00%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	3,921.77	2.75	949.07	2,609.94	24.20%	0.00	0.00%	949.07	2,609.94	24.20%	8,174.93	75.80%
ARMADO DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	5,682.84	11.85	67,341.65	1,307.05	15,468.58	23.00%	0.00	1,307.05	15,468.58	23.00%	4,375.78	77.00%
MONTAÑE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	5,682.84	2.75	17,429.64	1,205.22	3,438.12	22.00%	0.00	1,205.22	3,438.12	22.00%	12,189.69	78.00%
SECTOR B-1													
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	404.19	11.85	4,769.65	88.92	1,053.72	22.00%	0.00	88.92	1,053.72	22.00%	3,735.93	78.00%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	404.19	2.75	1,111.52	65.69	215.84	21.20%	0.00	65.69	215.84	21.20%	875.88	78.80%
ARMADO DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	789.58	11.85	9,358.52	173.71	2,068.44	22.00%	0.00	173.71	2,068.44	22.00%	7,288.09	78.00%
MONTAÑE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	789.58	2.75	2,171.35	167.39	460.33	21.20%	0.00	167.39	460.33	21.20%	1,711.02	78.80%
SECTOR B-2													
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	343.14	11.85	4,066.21	84.07	988.22	24.50%	0.00	84.07	988.22	24.50%	3,069.99	75.50%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	343.14	2.75	943.64	83.04	228.36	24.20%	0.00	83.04	228.36	24.20%	715.28	75.80%
ARMADO DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	865.77	11.85	10,063.37	203.73	2,414.17	23.00%	0.00	203.73	2,414.17	23.00%	8,682.04	77.00%
MONTAÑE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	865.77	2.75	2,435.87	202.84	567.81	22.90%	0.00	202.84	567.81	22.90%	1,878.06	77.10%
SECTOR C-2													
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	516.31	11.85	6,118.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,118.27	100.00%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	516.31	2.75	1,419.85	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,419.85	100.00%
ARMADO DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	645.29	11.85	7,646.69	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,646.69	100.00%
MONTAÑE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	645.29	2.75	1,774.55	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,774.55	100.00%
SECTOR D													
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	444.49	11.85	5,267.21	108.23	1,258.86	23.60%	0.00	108.23	1,258.86	23.60%	4,008.34	76.10%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	444.49	2.75	1,222.35	80.23	270.14	22.10%	0.00	80.23	270.14	22.10%	927.21	77.90%
ARMADO DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	455.91	11.85	5,402.53	104.85	1,242.58	23.00%	0.00	104.85	1,242.58	23.00%	4,159.95	77.00%
MONTAÑE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	455.91	2.75	1,253.75	98.65	265.80	21.20%	0.00	98.65	265.80	21.20%	987.95	78.80%
SECTOR E-1													
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	566.58	11.85	6,713.97	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,713.97	100.00%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	566.58	2.75	1,558.10	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,558.10	100.00%
ARMADO DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	869.74	11.85	10,306.42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,306.42	100.00%
MONTAÑE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	869.74	2.75	2,391.78	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,391.78	100.00%
SECTOR A-1													
ARMADO DE TECHO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	7,679.58	11.85	91,003.02	1,919.90	22,750.76	25.00%	0.00	1,919.90	22,750.76	25.00%	88,252.27	75.00%
MONTAÑE DE TECHO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	7,679.58	2.75	21,118.85	1,881.50	5,174.12	24.50%	0.00	1,881.50	5,174.12	24.50%	15,944.73	75.50%
SISTEMA DE FIJACION EN TECHO VOLADIZO (TEMPLADORES + CABLE DE ACERO + ELEMENTOS DE FIJACION)	und	104.00	135.56	14,138.80	23.92	3,251.92	23.00%	0.00	23.92	3,251.92	23.00%	10,886.88	77.00%
SECTOR A-2													
ARMADO DE TECHO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	666.10	11.85	7,774.79	159.65	1,974.60	25.40%	0.00	159.65	1,974.60	25.40%	6,800.19	74.60%
MONTAÑE DE TECHO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	666.10	2.75	1,804.28	158.12	434.33	24.10%	0.00	158.12	434.33	24.10%	1,369.95	75.90%
SISTEMA DE FIJACION EN TECHO VOLADIZO (TEMPLADORES + CABLE DE ACERO + ELEMENTOS DE FIJACION)	und	13.00	135.95	1,767.35	3.15	427.70	24.20%	0.00	3.15	427.70	24.20%	1,339.65	75.80%
SECTOR B-1													
ARMADO DE TECHO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	675.09	11.85	7,999.34	168.76	1,999.84	25.00%	0.00	168.76	1,999.84	25.00%	6,999.51	75.00%

01-822

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
: CONSORCIO REHACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE RENICIO DEL 2023 : 22 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE RENICIO DEL 2021 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 90.297.866.51
PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.297.866.51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA) : 90.297.866.51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
MONTAJE DE TECHO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	675.05	2.75	1,856.35	166.74	458.53	24.70%	0.00	0.00%	166.74	458.53	24.70%	508.31	1,387.66	75.30%
SISTEMA DE FIJACION EN TECHO VOLADIZO (TEMPERADORES + CABLE DE ACERO + ELEMENTOS DE FIJACION)	und	22.00	135.95	2,990.90	5.32	773.80	24.20%	0.00	0.00%	5.32	773.80	24.20%	15.68	2,207.10	75.80%
ELEMENTOS DE ANCLAJE				150,131.10											
SECTOR A-1				35,164.24											
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	92.00	45.14	4,152.68	22.82	1,029.91	24.80%	0.00	0.00%	22.82	1,029.91	24.80%	69.18	3,122.97	75.20%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	438.00	50.80	22,285.44	105.56	9,370.79	24.10%	0.00	0.00%	105.56	9,370.79	24.10%	332.44	18,914.65	75.90%
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"	und	58.00	155.82	9,038.96	13.55	2,111.67	24.20%	0.00	0.00%	13.55	2,111.67	24.20%	42.45	6,914.25	75.80%
SECTOR A-2				1,558.50											
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	21.00	45.14	947.84	5.04	227.51	24.00%	0.00	0.00%	5.04	227.51	24.00%	15.98	770.43	76.00%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	12.00	50.80	610.56	2.88	148.53	24.00%	0.00	0.00%	2.88	148.53	24.00%	9.12	664.03	76.00%
SECTOR B-1				19,648.52											
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	322.00	45.14	14,535.08	75.35	3,401.21	23.40%	0.00	0.00%	75.35	3,401.21	23.40%	246.65	11,133.87	76.60%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	76.00	50.80	3,868.88	18.55	882.31	22.30%	0.00	0.00%	18.55	882.31	22.30%	59.05	3,004.87	77.70%
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"	und	8.00	155.82	1,246.56	1.70	264.27	21.20%	0.00	0.00%	1.70	264.27	21.20%	6.30	982.29	78.80%
SECTOR B-2				6,433.89											
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	40.00	45.14	1,805.60	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	40.00	1,805.60	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	42.00	50.80	2,138.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	42.00	2,138.96	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"	und	16.00	155.82	2,493.12	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	16.00	2,493.12	100.00%
SECTOR C-1				3,591.36											
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	48.00	45.14	2,166.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	48.00	2,166.72	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	28.00	50.80	1,424.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	28.00	1,424.64	100.00%
SECTOR C-2				13,742.68											
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	54.00	45.14	2,437.56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	54.00	2,437.56	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	237.00	50.80	12,058.56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	237.00	12,058.56	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"	und	8.00	155.82	1,246.56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	1,246.56	100.00%
SECTOR C-3				1,785.76											
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	8.00	45.14	361.12	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	361.12	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	28.00	50.80	1,424.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	28.00	1,424.64	100.00%
SECTOR D				38,472.82											
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	116.00	45.14	5,236.52	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	116.00	5,236.52	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	688.00	50.80	34,899.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	688.00	34,899.84	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"	und	8.00	155.82	1,246.56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	1,246.56	100.00%
SECTOR E-1				10,313.52											
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	52.00	45.14	2,347.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	52.00	2,347.28	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	135.00	50.80	6,819.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	135.00	6,819.68	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"	und	6.00	155.82	934.56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	934.56	100.00%
SECTOR E-2				2,078.64											
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	12.00	45.14	541.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	541.68	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	42.00	50.80	2,138.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	42.00	2,138.96	100.00%
SECTOR E-3				5,239.08											
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	18.00	45.14	812.52	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.00	812.52	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	87.00	50.80	4,426.56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	87.00	4,426.56	100.00%
SECTOR E-4				2,078.64											
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	12.00	45.14	541.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	541.68	100.00%

01-821

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
ING. CIVIL
CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETAÑO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80849
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,257,896.51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUJETA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR				ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS					
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	%	
																					SI.
COLUMNETAS																					
CONCRETO Fc= 175 KG/CM2 EN COLUMNETAS	m3	257.10	429.84	577,639.68	251.58	108,088.83	97.85%	0.00	0.00%	0.00	251.58	108,088.83	97.85%	5.92	2,371.61	2.15%					
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN COLUMNETAS	m2	6,707.55	42.89	287,686.82	4,853.72	208,176.16	72.36%	0.00	0.00%	0.00	4,853.72	208,176.16	72.36%	1,853.83	79,510.66	27.64%					
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS	kg	37,708.53	4.76	179,492.60	35,647.01	169,679.77	94.53%	0.00	0.00%	0.00	35,647.01	169,679.77	94.53%	2,061.52	9,812.84	5.47%					
PLACAS																					
CONCRETO Fc=210 KG/CM2 EN PLACAS	m3	307.56	624.21	191,982.03	308.72	191,457.69	99.73%	0.00	0.00%	0.00	308.72	191,457.69	99.73%	0.84	524.34	0.27%					
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN PLACAS	m2	3,605.52	42.89	150,351.76	3,297.95	139,733.48	92.94%	0.00	0.00%	0.00	3,297.95	139,733.48	92.94%	247.57	10,618.28	7.09%					
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN PLACAS	kg	44,258.74	4.76	210,671.00	42,454.35	202,082.71	95.92%	0.00	0.00%	0.00	42,454.35	202,082.71	95.92%	1,804.39	8,688.90	4.08%					
VIGAS																					
CONCRETO Fc=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	1,081.65	601.84	650,980.24	897.53	540,169.46	82.98%	0.00	0.00%	0.00	897.53	540,169.46	82.98%	184.12	110,810.78	17.02%					
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN VIGAS	m2	6,861.87	53.40	366,423.86	5,809.24	310,213.42	84.66%	0.00	0.00%	0.00	5,809.24	310,213.42	84.66%	1,052.63	56,210.44	15.34%					
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	181,132.57	4.76	766,991.03	136,415.14	649,336.07	84.66%	0.00	0.00%	0.00	136,415.14	649,336.07	84.66%	24,717.43	117,654.97	15.34%					
VIGAS DE CONFINAMIENTO																					
CONCRETO Fc= 175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	215.77	429.84	91,844.14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	213.77	91,844.14	100.00%					
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	3,472.80	40.80	141,600.24	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,472.80	141,600.24	100.00%					
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	20,284.68	4.76	96,564.98	7,229.25	34,411.23	35.64%	0.00	0.00%	0.00	7,229.25	34,411.23	35.64%	13,055.41	62,143.75	64.36%					
LOSA ALIGERADA, H=0.20 M (EN 2 DIRECCIONES)																					
CONCRETO Fc=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA, H= 0.20M. (1 DIRECCION)	m3	502.60	583.53	293,282.18	272.39	158,946.50	54.20%	0.00	0.00%	0.00	272.39	158,946.50	54.20%	230.21	134,335.66	45.80%					
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN LOSA ALIGERADA, H= 0.20M. (1 DIRECCION)	m2	5,638.69	40.79	238,180.17	3,335.81	136,087.68	57.13%	0.00	0.00%	0.00	3,335.81	136,087.68	57.13%	2,502.88	102,092.48	42.87%					
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA	kg	36,408.94	4.76	173,306.55	21,569.39	102,670.32	59.24%	0.00	0.00%	0.00	21,569.39	102,670.32	59.24%	14,839.55	70,695.24	40.76%					
LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO 15x30x30 CM.	und	62,063.01	2.90	179,982.73	32,288.34	93,636.19	52.03%	0.00	0.00%	0.00	32,288.34	93,636.19	52.03%	29,774.67	86,346.54	47.97%					
LOSA ALIGERADA, H=0.20 M (EN 2 DIRECCIONES)																					
CONCRETO Fc=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA, H= 0.20M. (2 DIRECCIONES)	m3	204.81	592.24	121,296.67	143.04	84,715.26	69.84%	0.00	0.00%	0.00	143.04	84,715.26	69.84%	61.77	36,581.41	30.16%					
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN LOSA ALIGERADA, H= 0.20M. (2 DIRECCIONES)	m2	1,705.75	41.39	70,642.38	1,508.69	62,444.58	88.40%	0.00	0.00%	0.00	1,508.69	62,444.58	88.40%	188.06	8,197.80	11.69%					
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA	kg	19,751.47	4.76	94,017.00	17,611.91	83,832.67	89.17%	0.00	0.00%	0.00	17,611.91	83,832.67	89.17%	2,199.56	10,184.32	10.83%					
LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO 15x30x30 CM.	und	11,605.92	2.90	33,657.17	10,217.15	29,629.73	88.03%	0.00	0.00%	0.00	10,217.15	29,629.73	88.03%	1,388.77	4,027.43	11.97%					
LOSA MACIZA																					
CONCRETO Fc=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA	m3	1,045.77	605.99	633,726.16	878.44	532,325.86	84.00%	0.00	0.00%	0.00	878.44	532,325.86	84.00%	167.33	101,400.31	16.00%					
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN LOSA MACIZA	m2	4,705.38	45.88	215,928.71	4,002.79	183,648.01	85.05%	0.00	0.00%	0.00	4,002.79	183,648.01	85.05%	703.59	32,260.71	14.95%					
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA	kg	82,740.89	4.63	399,638.50	71,095.83	343,392.86	85.93%	0.00	0.00%	0.00	71,095.83	343,392.86	85.93%	11,645.06	56,245.64	14.07%					
GISTERNA																					
CONCRETO Fc= 280 KG/CM2 - CISTERNA	m3	155.61	625.34	97,309.16	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	155.61	97,309.16	100.00%					
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN CISTERNA	m2	1,060.06	44.88	47,575.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,060.06	47,575.48	100.00%					
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN CISTERNA	kg	16,313.77	4.76	77,663.55	9,059.26	43,122.08	55.53%	0.00	0.00%	0.00	9,059.26	43,122.08	55.53%	7,264.51	34,531.47	44.47%					
ESTRUCTURA METALICA																					
TIJERALES Y RETICULADOS																					
SECTOR A-1																					
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	9,617.19	11.65	113,963.70	2,244.01	26,591.52	23.33%	0.00	0.00%	0.00	2,244.01	26,591.52	23.33%	2,944.01	26,591.52	23.33%					
MONTAJE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	9,617.19	2.75	26,447.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	9,617.19	26,447.27	100.00%					
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	5,097.62	11.65	60,406.80	1,170.11	13,865.80	22.95%	0.00	0.00%	0.00	1,170.11	13,865.80	22.95%	3,927.51	26,540.99	77.05%					
MONTAJE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	5,097.62	2.75	14,018.46	1,070.60	2,943.88	21.00%	0.00	0.00%	0.00	1,070.60	2,943.88	21.00%	4,027.12	1,074.58	79.00%					
SECTOR A-2																					
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	290.77	11.65	3,445.62	72.18	855.33	24.82%	0.00	0.00%	0.00	72.18	855.33	24.82%	218.59	2,590.29	75.18%					
MONTAJE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	290.77	2.75	799.62	59.00	162.25	20.29%	0.00	0.00%	0.00	59.00	162.25	20.29%	231.77	637.37	79.71%					

01-826

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE BARRANCA - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80849
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE REINICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90,257,806.51
: 90,257,806.51
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	189.13	11.85	2,241.19			45.65	0.00%	0.00	540.97	24.14%	0.00	540.97	24.14%	1,700.22
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	189.13	2.75	520.11			43.50	0.00%	0.00	119.62	23.00%	0.00	119.62	23.00%	400.48
SECTOR B-1				133,215.60											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	8,074.20	11.85	95,679.27			1,823.21	0.00%	0.00	21,605.00	22.58%	0.00	21,605.00	22.58%	74,074.27
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	8,074.20	2.75	22,204.05			1,614.84	0.00%	0.00	4,440.81	20.00%	0.00	4,440.81	20.00%	17,763.24
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,050.17	11.85	12,444.51			243.42	0.00%	0.00	2,884.49	23.16%	0.00	2,884.49	23.16%	9,560.02
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	1,050.17	2.75	2,837.97			241.54	0.00%	0.00	684.23	23.00%	0.00	684.23	23.00%	2,223.73
SECTOR B-2				42,837.02											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,664.39	11.85	31,573.02			625.86	0.00%	0.00	7,416.47	23.49%	0.00	7,416.47	23.49%	2,038.53
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	2,664.39	2.75	7,327.07			538.21	0.00%	0.00	1,480.07	20.20%	0.00	1,480.07	20.20%	2,126.18
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	255.68	11.85	3,029.81			59.00	0.00%	0.00	699.15	23.08%	0.00	699.15	23.08%	2,330.66
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	255.68	2.75	703.12			55.00	0.00%	0.00	151.25	21.51%	0.00	151.25	21.51%	200.68
SECTOR C-1				38,839.22											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,679.40	11.85	19,900.89			382.25	0.00%	0.00	4,529.66	22.76%	0.00	4,529.66	22.76%	1,297.15
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	1,679.40	2.75	4,618.35			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	16,794.40
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	890.82	11.85	11,922.72			244.56	0.00%	0.00	2,898.04	24.93%	0.00	2,898.04	24.93%	8,724.68
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	890.82	2.75	2,697.26			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,697.26
SECTOR C-2				87,010.46											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	3,679.73	11.85	43,804.90			899.25	0.00%	0.00	10,656.11	24.44%	0.00	10,656.11	24.44%	2,780.48
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	3,679.73	2.75	10,119.26			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10,119.26
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,279.89	11.85	27,016.70			621.12	0.00%	0.00	6,175.27	22.65%	0.00	6,175.27	22.65%	20,841.42
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	2,279.89	2.75	6,289.70			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6,289.70
SECTOR C-3				16,065.43											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	744.31	11.85	8,820.07			174.12	0.00%	0.00	2,063.32	23.39%	0.00	2,063.32	23.39%	570.19
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	744.31	2.75	2,046.85			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,046.85
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	357.50	11.85	4,236.38			80.45	0.00%	0.00	953.33	22.50%	0.00	953.33	22.50%	277.05
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	357.50	2.75	983.13			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	983.13
SECTOR D				182,965.02											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	8,068.16	11.85	95,983.20			1,643.10	0.00%	0.00	19,470.79	20.29%	0.00	19,470.79	20.29%	6,455.06
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	8,068.16	2.75	22,269.94			1,862.58	0.00%	0.00	5,122.09	23.00%	0.00	5,122.09	23.00%	17,147.85
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	4,433.69	11.85	52,539.23			979.80	0.00%	0.00	11,610.63	22.10%	0.00	11,610.63	22.10%	3,463.89
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	4,433.69	2.75	12,192.65			975.41	0.00%	0.00	2,682.38	22.00%	0.00	2,682.38	22.00%	3,158.28
SECTOR E-1				60,469.55											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,605.77	11.85	30,878.37			628.98	0.00%	0.00	7,453.40	24.14%	0.00	7,453.40	24.14%	1,976.79
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	2,605.77	2.75	7,165.87			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,905.77
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,537.35	11.85	18,217.60			364.56	0.00%	0.00	4,320.04	23.71%	0.00	4,320.04	23.71%	1,172.79
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	1,537.35	2.75	4,227.71			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,227.71
SECTOR E-2				23,207.00											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,055.26	11.85	12,481.13			245.21	0.00%	0.00	2,905.74	23.28%	0.00	2,905.74	23.28%	809.05
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	1,055.26	2.75	2,896.47			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,896.47
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	598.26	11.85	6,954.68			125.00	0.00%	0.00	1,481.25	23.31%	0.00	1,481.25	23.31%	4,730.93
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LARAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	598.26	2.75	1,474.72			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,474.72
SECTOR E-3				182,965.02											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	8,068.16	11.85	95,983.20			1,945.00	0.00%	0.00	23,048.25	24.02%	0.00	23,048.25	24.02%	6,153.16

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
: 594 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
: 90,257,806.51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
: 90,257,806.51
MODALIDAD
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA
: 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO
: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	
																PARCIAL
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	8,098.16	2,75	22,269.94			1,862.58	0.00%	0.00	1,862.58	23.00%	5,122.09	6,235.56	23.00%	17,147.65	77.00%
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULARLAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	4,433.69	11.85	52,339.23			1,108.42	0.00%	0.00	1,108.42	25.00%	13,134.79	3,325.27	25.00%	39,404.43	75.00%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULARLAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	4,433.69	2.75	12,192.65			1,019.75	0.00%	0.00	1,019.75	23.00%	2,804.31	9,388.34	23.00%	9,388.34	77.00%
SECTOR E-4				18,271.03												
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	715.18	11.85	8,474.88			174.00	0.00%	0.00	174.00	24.33%	2,061.90	541.18	24.33%	6,412.98	75.67%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	715.18	2.75	1,966.75			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,966.75	0.00%	1,966.75	100.00%
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULARLAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	536.26	11.85	6,354.68			129.44	0.00%	0.00	129.44	24.14%	1,533.88	406.82	24.14%	4,820.80	75.86%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULARLAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	536.26	2.75	1,474.72			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,474.72	0.00%	1,474.72	100.00%
SECTOR F-1				45,736.55												
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,005.86	11.85	23,769.44			484.17	0.00%	0.00	484.17	24.14%	5,737.44	1,521.69	24.14%	18,032.00	75.86%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	2,005.86	2.75	5,516.12			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,005.86	0.00%	2,005.86	100.00%
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULARLAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,128.78	11.85	13,352.34			264.68	0.00%	0.00	264.68	23.49%	3,136.47	862.10	23.49%	10,215.87	76.51%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULARLAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	1,128.78	2.75	3,088.65			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,128.78	0.00%	1,128.78	100.00%
SECTOR F-2				38,763.93												
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,526.67	11.85	18,091.04			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,526.67	0.00%	1,526.67	100.00%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADOLAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	1,526.67	2.75	4,198.34			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,526.67	0.00%	1,526.67	100.00%
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULARLAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,128.37	11.85	13,371.18			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,128.37	0.00%	1,128.37	100.00%
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULARLAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	1,128.37	2.75	3,103.02			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,128.37	0.00%	1,128.37	100.00%
CORREAS DE TIJERALES				1,411,627.04												
SECTOR A-1				239,651.12												
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	16,414.46	11.85	194,511.35			4,220.00	0.00%	0.00	4,220.00	25.71%	50,007.00	12,194.46	25.71%	144,504.35	74.29%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	16,414.46	2.75	45,139.71			3,955.88	0.00%	0.00	3,955.88	24.10%	10,876.68	24,108.56	24.10%	34,261.08	75.90%
SECTOR A-2				21,712.54												
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,487.16	11.85	17,622.65			360.25	0.00%	0.00	360.25	24.22%	4,268.96	1,126.91	24.22%	13,353.88	75.78%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	1,487.16	2.75	4,089.69			358.41	0.00%	0.00	358.41	24.10%	995.62	1,128.75	24.10%	3,104.07	75.90%
SECTOR B-1				59,574.72												
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	4,060.46	11.85	48,333.45			1,060.22	0.00%	0.00	1,060.22	25.98%	12,563.61	3,020.24	25.98%	35,789.84	74.02%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	4,060.46	2.75	11,221.27			981.35	0.00%	0.00	981.35	24.05%	2,698.71	3,099.11	24.05%	8,522.55	76.95%
SECTOR B-2				62,591.08												
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	4,285.06	11.85	50,777.96			1,032.20	0.00%	0.00	1,032.20	24.09%	12,231.57	3,252.86	24.09%	38,546.39	75.91%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	4,285.06	2.75	11,783.92			984.13	0.00%	0.00	984.13	23.20%	2,733.87	3,290.93	23.20%	9,050.05	76.80%
SECTOR C-1				130,959.23												
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	8,693.81	11.85	106,292.25			2,260.39	0.00%	0.00	2,260.39	25.20%	26,785.65	6,709.42	25.20%	79,506.60	74.80%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	8,693.81	2.75	24,688.98			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	8,693.81	0.00%	24,688.98	100.00%
SECTOR C-2				297,376.60												
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	20,369.26	11.85	241,363.68			5,112.43	0.00%	0.00	5,112.43	25.10%	60,582.33	15,255.83	25.10%	180,781.55	74.90%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	20,369.26	2.75	56,012.72			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	20,369.26	0.00%	56,012.72	100.00%
SECTOR C-3				22,391.15												
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,530.90	11.85	18,141.17			391.91	0.00%	0.00	391.91	25.60%	4,644.14	1,138.99	25.60%	4,497.03	74.40%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	1,530.90	2.75	4,209.98			0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,138.99	0.00%	4,209.98	100.00%
SECTOR D				250,843.62												
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	17,181.07	11.85	203,595.68			4,295.27	0.00%	0.00	4,295.27	25.00%	50,898.92	12,885.80	25.00%	12,885.80	75.00%
MONTAÑE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	17,181.07	2.75	47,247.94			4,157.82	0.00%	0.00	4,157.82	24.20%	11,434.00	13,023.25	24.20%	35,813.94	76.80%
SECTOR E-1				91,561.57												

01-824

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 02 DE FEBRERO DEL 2021
: 02 DE FEBRERO DEL 2021
: 02 DE FEBRERO DEL 2021
: 02 DE FEBRERO DEL 2021
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	6,271.34	11.85	6,271.34	0.00	6,271.34	0.00	6,271.34	0.00	6,271.34	0.00
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	6,271.34	2.75	17,246.19	0.00	17,246.19	0.00	17,246.19	0.00	17,246.19	0.00
SECTOR E-2				39,380.59		39,380.59		39,380.59		39,380.59	
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,697.30	11.85	31,993.01	0.00	31,993.01	0.00	31,993.01	0.00	31,993.01	0.00
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	2,697.30	2.75	7,417.58	0.00	7,417.58	0.00	7,417.58	0.00	7,417.58	0.00
SECTOR E-3				69,465.93		69,465.93		69,465.93		69,465.93	
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	4,757.94	11.85	59,381.59	0.00	59,381.59	0.00	59,381.59	0.00	59,381.59	0.00
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	4,757.94	2.75	13,084.34	0.00	13,084.34	0.00	13,084.34	0.00	13,084.34	0.00
SECTOR E-4				34,129.84		34,129.84		34,129.84		34,129.84	
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,337.66	11.85	27,701.27	0.00	27,701.27	0.00	27,701.27	0.00	27,701.27	0.00
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	2,337.66	2.75	6,428.57	0.00	6,428.57	0.00	6,428.57	0.00	6,428.57	0.00
SECTOR F-1				69,460.08		69,460.08		69,460.08		69,460.08	
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	4,758.91	11.85	56,393.08	0.00	56,393.08	0.00	56,393.08	0.00	56,393.08	0.00
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	4,758.91	2.75	13,087.00	0.00	13,087.00	0.00	13,087.00	0.00	13,087.00	0.00
SECTOR F-2				22,978.17		22,978.17		22,978.17		22,978.17	
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,546.45	11.85	18,325.43	0.00	18,325.43	0.00	18,325.43	0.00	18,325.43	0.00
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	1,546.45	2.75	4,292.74	0.00	4,292.74	0.00	4,292.74	0.00	4,292.74	0.00
ARRIOSTRE DE TUERNALES				60,844.68		60,844.68		60,844.68		60,844.68	
SECTOR A-1				7,494.98		7,494.98		7,494.98		7,494.98	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	749.55	10.08	7,494.98	0.00	7,494.98	0.00	7,494.98	0.00	7,494.98	0.00
SECTOR A-2				862.85		862.85		862.85		862.85	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	86.60	10.08	862.85	0.00	862.85	0.00	862.85	0.00	862.85	0.00
SECTOR B-1				4,720.46		4,720.46		4,720.46		4,720.46	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	468.30	10.08	4,720.46	0.00	4,720.46	0.00	4,720.46	0.00	4,720.46	0.00
SECTOR B-2				24,227.78		24,227.78		24,227.78		24,227.78	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	2,403.55	10.08	24,227.78	0.00	24,227.78	0.00	24,227.78	0.00	24,227.78	0.00
SECTOR C-1				3,918.90		3,918.90		3,918.90		3,918.90	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	388.78	10.08	3,918.90	0.00	3,918.90	0.00	3,918.90	0.00	3,918.90	0.00
SECTOR C-2				2,338.06		2,338.06		2,338.06		2,338.06	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	231.95	10.08	2,338.06	0.00	2,338.06	0.00	2,338.06	0.00	2,338.06	0.00
SECTOR C-3				510.05		510.05		510.05		510.05	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	50.60	10.08	510.05	0.00	510.05	0.00	510.05	0.00	510.05	0.00
SECTOR D				5,320.73		5,320.73		5,320.73		5,320.73	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	527.85	10.08	5,320.73	0.00	5,320.73	0.00	5,320.73	0.00	5,320.73	0.00
SECTOR E-1				2,497.82		2,497.82		2,497.82		2,497.82	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	247.80	10.08	2,497.82	0.00	2,497.82	0.00	2,497.82	0.00	2,497.82	0.00
SECTOR E-2				1,032.19		1,032.19		1,032.19		1,032.19	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	102.40	10.08	1,032.19	0.00	1,032.19	0.00	1,032.19	0.00	1,032.19	0.00
SECTOR E-3				2,265.98		2,265.98		2,265.98		2,265.98	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	224.80	10.08	2,265.98	0.00	2,265.98	0.00	2,265.98	0.00	2,265.98	0.00
SECTOR E-4				774.14		774.14		774.14		774.14	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	76.80	10.08	774.14	0.00	774.14	0.00	774.14	0.00	774.14	0.00
SECTOR F-1				3,624.77		3,624.77		3,624.77		3,624.77	
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	359.60	10.08	3,624.77	0.00	3,624.77	0.00	3,624.77	0.00	3,624.77	0.00

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETANO
MAYO - 2021
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

594 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
02 DE AGOSTO DEL 2021
03 DE OCTUBRE DEL 2021
90,257,806.51
90,257,806.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
FECHA DE RENICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	SI.	%	METRADO	SI.	METRADO	SI.	METRADO	SI.
SECTOR F-2											
ARRIOSTRE METALICO DE ACERO LISO DE Ø1/2"; INCLUYE PINTURA	m	124.60	10.08			311.48	3.00	311.48	30.90	93.70	944.49
TEATINA METALICA											
SECTOR A-1											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	3,921.77	11.85			11,618.24	0.00	11,618.24	960.44	2,841.33	34,854.73
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	3,921.77	2.75			2,609.94	0.00	2,609.94	949.07	2,609.94	8,174.93
ARMADO DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	5,682.84	11.85			15,688.58	0.00	15,688.58	1,307.05	4,375.79	51,853.07
MONTAÑE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	5,682.84	2.75			3,438.12	0.00	3,438.12	1,250.22	4,327.62	12,189.69
SECTOR B-1											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	404.19	11.85			1,053.72	0.00	1,053.72	88.92	315.27	3,735.93
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	404.19	2.75			235.64	0.00	235.64	85.69	318.50	875.88
ARMADO DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	789.58	11.85			2,058.44	0.00	2,058.44	173.71	615.87	7,286.09
MONTAÑE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	789.58	2.75			460.33	0.00	460.33	167.39	622.19	1,711.02
SECTOR B-2											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	343.14	11.85			986.22	0.00	986.22	84.07	269.07	3,069.99
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	343.14	2.75			228.36	0.00	228.36	83.04	260.10	715.28
ARMADO DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	885.77	11.85			2,414.17	0.00	2,414.17	203.73	682.04	8,082.21
MONTAÑE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	885.77	2.75			557.81	0.00	557.81	202.84	682.93	1,878.05
SECTOR C-2											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	516.31	11.85			0.00	0.00	0.00	0.00	516.31	6,116.27
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	516.31	2.75			0.00	0.00	0.00	0.00	516.31	1,419.85
ARMADO DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	645.29	11.85			0.00	0.00	0.00	0.00	645.29	7,646.69
MONTAÑE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	645.29	2.75			0.00	0.00	0.00	0.00	645.29	1,774.55
SECTOR D											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	444.49	11.85			1,258.86	0.00	1,258.86	108.23	338.26	4,068.34
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	444.49	2.75			270.14	0.00	270.14	98.23	346.26	952.21
ARMADO DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	455.91	11.85			1,242.58	0.00	1,242.58	104.86	351.05	4,159.95
MONTAÑE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	455.91	2.75			265.80	0.00	265.80	96.65	359.26	987.96
SECTOR E-1											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	566.58	11.85			0.00	0.00	0.00	0.00	566.58	6,713.97
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	566.58	2.75			0.00	0.00	0.00	0.00	566.58	1,558.10
ARMADO DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	869.74	11.85			0.00	0.00	0.00	0.00	869.74	10,306.42
MONTAÑE DE CORREA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 25x50x4.5MM.	kg	869.74	2.75			0.00	0.00	0.00	0.00	869.74	2,391.79
ESTRUCTURA EN TECHOS VOLADIZOS (COBERTURA LIVIANA)											
SECTOR A-1											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	7,679.58	11.85			22,750.76	0.00	22,750.76	1,919.90	5,759.69	68,252.27
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	7,679.58	2.75			5,174.12	0.00	5,174.12	1,881.50	5,174.12	15,944.73
SISTEMA DE FIJACION EN TECHO VOLADIZO (TEMPLADORES + CABLE DE ACERO + ELEMENTOS DE FIJACION)	und	104.00	135.95			3,251.92	0.00	3,251.92	23.92	80.08	10,869.88
SECTOR A-2											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	665.10	11.85			1,974.80	0.00	1,974.80	166.65	489.45	7,969.99
MONTAÑE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	665.10	2.75			434.83	0.00	434.83	158.12	467.98	1,369.44
SISTEMA DE FIJACION EN TECHO VOLADIZO (TEMPLADORES + CABLE DE ACERO + ELEMENTOS DE FIJACION)	und	13.00	135.95			427.70	0.00	427.70	3.15	9.85	1,339.65
SECTOR B-1											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	675.05	11.85			1,999.84	0.00	1,999.84	168.76	506.29	5,899.51

01-822

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO REMACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE REINICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90,267,806.51
: 90,267,806.51
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
: 02 DE MARZO DEL 2020
: 22 DE ENERO DEL 2022

ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	SI	%	METRADO	SI	METRADO	SI	%	SI	%
MONTAJE DE TECHO METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x100x4.5MM.	kg	675.05	276	1,856.39								
SISTEMA DE FIJACION EN TECHO VOLADIZO TIEMPLADORES + CABLE DE ACERO + ELEMENTOS DE FIJACION)	und	22.00	135.95	2,990.90								
ELEMENTOS DE ANCLAJE												
SECTOR A-1				150,131.10								
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	92.00	45.14	4,152.88								
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	438.00	50.88	22,285.44								
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"	und	58.00	155.82	8,725.92								
SECTOR A-2				1,558.50								
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	21.00	45.14	947.94								
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	12.00	50.88	610.56								
SECTOR B-1				19,648.52								
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	322.00	45.14	14,535.08								
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	76.00	50.88	3,866.88								
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"	und	8.00	155.82	1,246.56								
SECTOR B-2				6,435.89								
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	40.00	45.14	1,805.60								
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	42.00	50.88	2,136.96								
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"	und	16.00	155.82	2,493.12								
SECTOR C-1				3,591.36								
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	48.00	45.14	2,166.72								
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	28.00	50.88	1,424.64								
SECTOR C-2				15,742.68								
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	54.00	45.14	2,437.56								
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	237.00	50.88	12,058.56								
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"	und	8.00	155.82	1,246.56								
SECTOR C-3				1,785.76								
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	8.00	45.14	361.12								
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	28.00	50.88	1,424.64								
SECTOR D				35,472.92								
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	118.00	45.14	5,326.52								
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	668.00	50.88	28,899.84								
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"	und	8.00	155.82	1,246.56								
SECTOR E-1				10,513.52								
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	50.00	45.14	2,257.00								
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	138.00	50.88	6,919.68								
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 6"	und	8.00	155.82	1,246.56								
SECTOR E-2				2,678.64								
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	12.00	45.14	541.68								
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	42.00	50.88	2,136.96								
SECTOR E-3				6,239.08								
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	18.00	45.14	812.52								
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	87.00	50.88	4,426.56								
SECTOR E-4				2,678.64								
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	12.00	45.14	541.68								

01-821

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO DEL CASTILLO RUIZ
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO DEL CASTILLO RUIZ
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETAÑO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLAHUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE RÉNICO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90,257,898.51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA) : 90,257,898.51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUJETA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 21 AL 31 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE RÉNICO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TÉRMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UNID	METRADO	PRECIO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
ANCLAE METALICO PL. 100x100x4.5MM. + ANCLAE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	42.00	50.88	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SECTOR F-1											
ANCLAE METALICO PERFLA " 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	48.00	45.14	11.09	23.10%	0.00	0.00	0.00%	11.09	509.51	23.10%
ANCLAE METALICO PL. 100x100x4.5MM. + ANCLAE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	96.00	90.88	22.27	23.20%	0.00	0.00	0.00%	22.27	1,133.20	23.20%
SECTOR F-2											
ANCLAE METALICO PERFLA " 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	22.00	45.14	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ANCLAE METALICO PL. 100x100x4.5MM. + ANCLAE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	31.00	50.88	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VARIOS											
JUNTAS											
JUNTA DE DILATACION EN PISO E= 1/2" CON TECHOPOR	m	7,391.47	2.88	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JUNTA DE DILATACION EN PISO E= 1/2" CON TECHOPOR + SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO	m	8,048.37	5.50	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
OBRAS EXTERIORES											
MOVIMIENTO DE TIERRA											
EXCAVACIONES											
EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA	m3	1,318.59	6.00	388.85	29.53%	0.00	0.00	0.00%	388.85	2,333.10	29.53%
EXCAVACION SIMPLE MANUAL	m3	4.16	37.27	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CORTES											
CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	908.95	7.25	233.52	25.76%	0.00	0.00	0.00%	233.52	1,633.02	25.76%
CONFORMACION Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	m2	2,630.21	3.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
RELLENOS											
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	402.09	36.89	56.36	14.02%	0.00	0.00	0.00%	56.36	2,067.85	14.02%
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	262.46	46.95	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
NIVELACION INTERIOR Y APISORNADO											
NIVELACION Y APISORNADO INTERIOR	m2	2,630.21	10.31	27,117.47	100.00%	0.00	0.00	0.00%	27,117.47	27,117.47	100.00%
BASE GRANULAR											
BASE GRANULAR E=0.20 M. (CON EQUIPO)	m2	263.00	34.44	9,659.04	100.00%	0.00	0.00	0.00%	9,659.04	9,659.04	100.00%
BASE GRANULAR E=0.20 M. (CON MAQUINARIA)	m2	2,348.75	31.76	74,628.06	100.00%	0.00	0.00	0.00%	74,628.06	74,628.06	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE											
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/GRUPO	m3	2,281.51	20.51	46,783.77	100.00%	0.00	0.00	0.00%	46,783.77	46,783.77	100.00%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE											
CIMENTOS CORRIDOS											
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	380.32	350.76	136,385.84	100.00%	0.00	0.00	0.00%	136,385.84	136,385.84	100.00%
SOLIDOS											
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=0.10 M.	m2	796.09	39.87	31,741.11	100.00%	0.00	0.00	0.00%	31,741.11	31,741.11	100.00%
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=0.05 M. (VIGA DE CIMENTACION)	m2	71.28	24.81	1,768.48	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,768.48	1,768.48	100.00%
SOBRECIMENTOS											
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 SOBRECIMENTOS	m3	6.75	381.39	2,574.38	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2,574.38	2,574.38	100.00%
ENCORRADO Y DISENCORRADO EN SOBRECIMENTOS	m2	80.69	41.10	3,316.36	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3,316.36	3,316.36	100.00%
BASES DE CONCRETO											
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN BASE DE CONCRETO	m3	14.58	404.67	5,900.08	100.00%	0.00	0.00	0.00%	5,900.08	5,900.08	100.00%
ENCORRADO Y DISENCORRADO EN BASE DE CONCRETO	m2	118.64	42.79	4,991.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4,991.03	4,991.03	100.00%
FALSO PISO											
FALSO PISO DE F'C=140 KG/CM2 - E=4"	m2	282.33	42.69	12,032.67	100.00%	0.00	0.00	0.00%	12,032.67	12,032.67	100.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO											

01-820

998,088.54

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETAÑO

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90,297.896.51
: 90,297.896.51
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 21 DE MARZO DEL 2020
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE REINICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
	UNO	METRADO	PRECIO	PARCIAL	MTRADO	%	MTRADO	%	MTRADO	%	MTRADO	%	
													SI
ZAPATAS				106,578.84									
CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	169.51	571.60	97,147.52	7.32	4,184.11	0.00	0.00%	7.32	4,184.11	4.56%	87,563.40	55.44%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN ZAPATAS	kg	3,238.52	4.58	14,832.42	380.24	1,741.50	0.00	0.00%	380.24	1,741.50	11.74%	2,659.26	13.09%
VIGAS DE CIMENTACION				38,729.99									
CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	28.46	571.60	15,124.54	2.32	1,326.11	0.00	0.00%	2.32	1,326.11	8.77%	24.14	13.75%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	179.44	39.54	7,095.06	8.32	308.97	0.00	0.00%	8.32	308.97	4.64%	171.12	6.76%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION	kg	3,585.96	4.63	16,510.39	480.58	2,225.09	0.00	0.00%	480.58	2,225.09	13.48%	3,085.38	14.26%
MUROS ARMADOS				55,278.12									
CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN MURO ARMADO	m3	38.88	605.84	23,561.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	38.88	23.56%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO ARMADO	m2	314.32	41.10	12,918.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	314.32	12,918.55
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN MURO ARMADO	kg	3,948.98	4.76	18,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,948.98	18,787.05
SOBRECIMENTOS				178,432.14									
CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 P/SOBRECIMENTOS	m3	157.76	381.39	60,168.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	157.76	60,168.09
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS	m2	2,103.51	41.10	86,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,103.51	86,454.26
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN SOBRECIMENTOS	kg	6,682.73	4.76	31,809.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6,682.73	31,809.79
COLUMNAS				96,139.36									
CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	49.79	624.21	31,079.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	49.79	31,079.47
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	648.07	44.69	28,862.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	648.07	28,862.25
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	8,277.96	4.38	36,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8,277.96	36,091.91
COLUMNETAS				11,889.86									
CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 EN COLUMNETAS	m3	5.24	429.64	2,251.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.24	2,251.31
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS	m2	136.68	42.89	5,819.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	136.68	5,819.32
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN COLUMNETAS	kg	784.70	4.76	3,735.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	784.70	3,735.17
PLACAS				53,075.84									
CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN PLACAS	m3	31.71	624.21	19,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	31.71	19,793.70
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACAS	m2	315.65	42.89	13,538.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	315.65	13,538.23
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN PLACAS	kg	4,273.93	4.76	20,343.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,273.93	20,343.91
VIGAS				83,167.36									
CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	52.16	601.84	31,291.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	52.16	31,291.97
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	374.38	53.40	19,990.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	374.38	19,990.82
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	6,877.43	4.76	31,784.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6,877.43	31,784.57
VIGAS DE CONFINAMIENTO				16,903.49									
CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	12.36	429.64	5,310.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.36	5,310.33
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	193.10	40.80	7,878.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	193.10	7,878.48
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	789.39	4.76	3,714.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	789.39	3,714.66
LOSA ALIBERADA, H=0.20 M (EN 1 DIRECCION)				56,897.32									
CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN LOSA ALIBERADA, H= 0.20M. (1 DIRECCION)	m3	37.24	583.53	21,730.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	37.24	21,730.66
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIBERADA, H= 0.20M.	m2	490.57	40.79	18,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	490.57	18,768.65
ACERO DE REFUERZO F'y= 4,200 KG/CM2 EN LOSA ALIBERADA	kg	1,334.55	4.76	6,352.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,334.55	6,352.46
LABORIO DE ARICILLA PARA TECHO 15x60x30 CM.	und	3,428.74	2.90	9,937.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,428.74	9,937.55
LOSA MACIZA				3,897.42									
CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA	m3	3.34	605.99	2,024.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.34	2,024.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA	m2	17.65	45.83	809.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	17.65	809.78
ACERO DE REFUERZO F'y= 4,200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA	kg	263.72	4.83	993.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	263.72	993.63

06819

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021

: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO, Reg. CIP N° 21671

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90.357,808.51
: PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
: PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
: MODALIDAD
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UND	METRAO	PRECIO	METRAO	%	METRAO	%	METRAO	%	METRAO	SI.
PAVIMENTO RIGIDO			265,349.94								
LOSA DE CONCRETO FC-210 KG/CM2 CON ADITIVO PLASTIFICANTE E=0.175 M.	m2	2,349.75	68.69	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,349.75	231,698.83
ACERO DE REFUERZO F1-4, 200 KG/CM2, EN PAVIMENTO	kg	9,280.23	5.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9,280.23	47,660.27
ENCOPRADO Y DESENCOPRADO DE LOSA DE RODADURA	m2	180.70	48.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	180.70	8,780.21
PASADOROS DE ACERO LISO Ø 1" EN JUNTA DE DILATACION	kg	934.45	0.39	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	934.45	5,971.14
BARBAS DE UNION DE ACERO CORRUGADO Ø 1/2" EN JUNTA CONTRACCION LONGITUDINAL	kg	316.09	5.22	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	316.09	1,649.96
ESTRUCTURA METALICA			563,339.25								
COLUMNAS			68,944.54								
COLUMNA W 6x9 DE ACERO - LAC ASTM A-36; INC. PINTURA	kg	1,891.35	11.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,891.35	22,855.76
COLUMNA W 18x46 DE ACERO - LAC ASTM A-36; INC. PINTURA	kg	2,688.00	11.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,688.00	31,772.16
MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO ASTM A-36	kg	4,579.35	2.61	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,579.35	11,952.10
ARMADO DE COLUMNA METALICA TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 100x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	195.20	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	195.20	2,324.87
MONTAJE DE COLUMNA METALICA TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 100x100x4.5MM.	kg	195.20	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	195.20	539.55
VIGAS			151,820.81								
VIGA W6x9 DE ACERO - LAC ASTM A-36; INC. PINTURA	kg	3,564.15	11.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,564.15	47,054.39
VIGA W18x85 DE ACERO - LAC ASTM A-36; INC. PINTURA	kg	5,427.20	11.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5,427.20	77,387.90
MONTAJE DE VIGAS DE ACERO ASTM A-36	kg	10,501.35	2.61	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10,501.35	27,408.52
VIGAS RECTANGULARES			48,112.48								
ARMADO DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 100x250x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	848.25	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	848.25	10,051.78
MONTAJE DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 100x250x4.5MM.	kg	848.25	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	848.25	2,332.69
ARMADO DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 100x300x6.25MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,445.45	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,445.45	29,003.04
MONTAJE DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 100x300x6.25MM.	kg	2,445.45	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,445.45	6,724.56
TUBERIALES Y RETICULADOS			7,124.23								
ARMADO DE TUBERIA METALICO TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	270.90	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	270.90	3,210.17
MONTAJE DE TUBERIA METALICO TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	270.90	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	270.90	744.98
ARMADO DE TUBERIA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	217.06	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	217.06	2,572.16
MONTAJE DE TUBERIA METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	217.06	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	217.06	598.92
CORRIAS Y OTROS			266,235.01								
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	15,006.78	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,006.78	187,310.34
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	15,006.78	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,006.78	43,488.65
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	16,340.44	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	16,340.44	198,540.44
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	1,378.84	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,378.84	3,792.00
CANALETAS DE ACERO PREPINTADA PARA DRENAJE PLUVIAL	m	187.20	92.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	187.20	17,323.49
ELEMENTOS DE ANCLAJES			18,072.22								
ANCLAJE METALICO P. 10"x12"x1/2" + PERNO DE ANCLAJE DE ACERO LISO Ø5/8" x 24"	und	145.00	114.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	145.00	16,605.40
ANCLAJE METALICO P. 20"x26"x1/2" + PERNO DE ANCLAJE DE ACERO LISO Ø5/8" x 32"	und	6.00	129.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	779.70
ANCLAJE METALICO P. 6"x8"x1/2" + PERNO DE ANCLAJE DE ACERO LISO Ø3/8" x 16"	und	6.00	114.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	687.12
VARIOS			36,885.93								
JUNTAS Y OTROS			36,885.93								
JUNTA LONGITUDINAL DE ARTICULACION FORMADO CON TECNOPORT LOS 25x25x10	m	438.40	2.27	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	438.40	995.17
JUNTA DE CONTRACCION, RELLENO CON MEZCLA ASFALTICA ASFALTO: ARENA E= 6 mm; H= 40 mm	m	981.20	2.91	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	981.20	2,797.09
JUNTA DE DILATACION, RELLENO CON MEZCLA ASFALTICA ASFALTO: ARENA E= 15 mm; H= 40 mm	m	101.10	2.94	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	101.10	297.23
JUNTA DE CONTRACCION, RELLENO CON MEZCLA ASFALTICA ASFALTO: ARENA E= 12 mm; H= 25 mm	m	632.75	2.91	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	632.75	1,841.30

06-818

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO REIMACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 994 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE INICIO DEL 2020 : 02 DE OCTUBRE DEL 2020
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.257.808 S/1
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90.257.808 S/1
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	SI	%	METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO	SI
CURADO DE LOSA CON CURADOR LIQUIDO	m2	2,349.75	3.84	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.75	9,023.04
VEREDAS Y OTROS											
JUNTA DE DILATACION CON TECNIPOR E-1 SELLADO CON MATERIAL ASFALTICO	m	1,457.00	7.01	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.00	10,213.57
WATER STOP DE NEOPRENE DE 4" PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA	m	773.50	15.15	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	773.50	11,718.53
COSTO DIRECTO			S/10,961,581.32				S/27,912.89		S/8,921,791.46		S/7,158,708.76
GASTOS GENERALES (15.00%)			2,544,237.20				S/ 4,186.80		S/ 1,473,368.71		S/ 1,070,968.48
UTILIDAD (10.00%)			1,098,138.13				S/ 2,791.20		S/ 992,178.14		S/ 713,978.99
SUB TOTAL			21,201,976.65				S/ 34,850.03		S/ 12,277,239.31		S/ 8,924,737.24
IGV (18%)			3,816,355.89				S/ 6,280.21		S/ 2,209,903.68		S/ 1,696,452.72
PRESUPUESTO TOTAL - ESTRUCTURAS			25,018,332.45				S/ 41,170.24		S/ 14,487,142.99		S/ 10,531,189.96
PORCENTAJE PARCIAL (%)							0.16%		57.91%		42.09%
PORCENTAJE ACUMULADO (%)							57.91%		57.91%		100.00%

CONSORCIO REIMACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENAPER LORETANO
ING. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 214860016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

06817

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRAÑON, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

- : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
- : DISTRITO BARRAÑON - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
- : CONSORCIO RENACER LORETOANO
- : MAYO - 2021
- : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLAHUEVA, Reg. CIP N° 80649
- : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

- : 594 DIAS CALENDARIOS
- : 18 DE FEBRERO DEL 2020
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : 22 DE AGOSTO DEL 2020
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : 90,207,866.51
- : 90,207,866.51
- : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
- : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
- : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
- : 22 DE MARZO DEL 2020
- : 01 DE ENERO DEL 2022

- : PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
- : FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
- : FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
- : FECHA DE REINICIO DE OBRA
- : TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
- : PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
- : MODALIDAD
- : FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
- : FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
- : FECHA DE REINICIO DE OBRA
- : FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	SI	%
PALISO CIELORRASGOS				1,398,097.22												
CIELORRASGO CON BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE 0.60X0.60 M. E=15 MM. CON BORDE REBANADO Y ACABADO MATE	m2	6,085.17	173.35	1,398,097.22	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8,065.17	1,398,097.22	100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS				1,361,915.72												
CONTRAPISO DE E= 35MM	m2	10,618.24	25.14	266,942.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	10,618.24	266,942.95	100.00%
PISOS				915,068.75												
PISO DE PORCELANATO COLOR CLARO DE 60X60CM.	m2	6,726.10	100.74	677,537.31	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	6,726.10	677,537.31	100.00%
PISO DE GRES CERAMICO DE 40x40 CM.	m2	274.21	92.25	25,295.87	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	274.21	25,295.87	100.00%
PISO DE CEMENTO PULIDO CON ENDURECIDOR E=0.05M.	m2	1,107.05	69.77	77,238.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,107.05	77,238.68	100.00%
PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	201.34	31.49	6,279.67	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	201.34	6,279.67	100.00%
PISO DE CEMENTO PULIDO E IMPERMEABILIZADO	m2	103.56	44.87	4,647.63	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	103.56	4,647.63	100.00%
PISO VINILICO FLEXIBLE E=2 MM.	m2	2,160.11	51.65	110,273.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,160.11	110,273.62	100.00%
PISO VINILICO FLEXIBLE CONDUCTIVO E=2 MM.	m2	67.66	174.34	11,795.84	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	67.66	11,795.84	100.00%
VEREDAS Y RAMPA				175,493.52												
VEREDA DE CONCRETO F=C- 175KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.10M	m2	2,498.17	67.75	169,251.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,498.17	169,251.02	100.00%
RAMPAS DE CONCRETO F=C- 175KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.10M	m2	90.60	68.75	6,242.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	90.60	6,242.50	100.00%
SARDINELES				4,410.90												
SARDINEL EN DUCHA REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO	m	81.65	53.89	4,410.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	81.65	4,410.90	100.00%
ZOCALOS				899,915.34												
ZOCALOS				899,915.34												
ZOCALO DE CERAMICO DE 25x40 CM.	m2	5,781.18	82.18	475,097.37	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5,781.18	475,097.37	100.00%
ZOCALO DE VINILICO FLEXIBLE E= 2MM	m2	1,318.40	56.83	74,924.67	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,318.40	74,924.67	100.00%
CONTRAZOCALOS				397,993.66												
CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR CLARO H=0.10 M.	m	3,565.23	24.44	86,889.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,565.23	86,889.82	100.00%
CONTRAZOCALO SANITARIO DE VINILICO H=0.10 CM.	m	848.51	33.76	28,645.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	848.51	28,645.70	100.00%
CONTRAZOCALO VINILICO FLEXIBLE H=0.10 CM.	m	1,494.32	23.84	35,624.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,494.32	35,624.95	100.00%
CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO	m	3,159.81	45.68	144,326.67	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,159.81	144,326.67	100.00%
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=10 CM.	m	1,144.76	9.64	11,035.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,144.76	11,035.49	100.00%
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=40CM.	m	1,217.19	17.64	21,471.23	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,217.19	21,471.23	100.00%
CUBIERTAS Y COBERTURAS				2,190,595.09												
CUBIERTAS				2,190,595.09												
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION BICAPA - MANTO ASFALTICO E=5CM.	m2	12,623.84	70.56	890,745.21	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12,623.84	890,745.21	100.00%
COBERTURAS				1,299,849.88												
COBERTURA DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	53.74	29.81	1,601.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	53.74	1,601.90	100.00%
COBERTURA DE POLICARBONATO ALVOLAR COLOR GRIS DE E= 8 MM.	m2	1,318.05	134.03	175,391.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,318.05	175,391.52	100.00%
COBERTURA TERMOACUSTICA DE ACERO E=0.40MM. CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO Y CAPA DE PULURETANO	m2	9,686.29	58.72	565,230.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	9,686.29	565,230.95	100.00%
CUMBRERA ESTÁNDAR DE ACERO PREPINTADA E= 0.5MM	m	733.40	45.66	33,487.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	733.40	33,487.04	100.00%
CONECTOR TIPO CUMBRERA DE POLICARBONATO TIRABOLUDO	m	126.95	27.56	3,488.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	126.95	3,488.74	100.00%
FRISO METALICO ISO E=0.5 MM. (ENTRE PARAPETO Y COBERTURA METALICA)	m	1,740.87	49.06	86,799.78	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,740.87	86,799.78	100.00%
FLASHING PL. F6"2X2"(EN PUERTOS)	m	674.82	47.17	31,831.26	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	674.82	31,831.26	100.00%
CARPINTERIA DE MADERA				1,153,317.00												
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA CON PERSIANA Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P=2)	m2	539.87	613.45	331,183.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	539.87	331,183.20	100.00%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ DE VIDRIO (P=2)	m2	533.00	568.59	303,399.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	533.00	303,399.02	100.00%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA CON VISION Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P=3)	m2	20.88	804.47	16,821.33	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	20.88	16,821.33	100.00%

00-815

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DINI N° 21480016

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 16 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,257,806.51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUJETA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	SI.	METRADO	SI.	METRADO	SI.	METRADO	SI.	
					%		%		%		%	
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	42.00	50.88	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	2,135.96	100.00%
SECTOR F-1												
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	48.00	45.14	22.27	500.51	23.10%	0.00	500.51	23.10%	36.91	1,666.21	76.90%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	98.00	50.88		1,133.20	23.20%	0.00	1,133.20	23.20%	73.73	3,751.28	76.80%
SECTOR F-2												
ANCLAJE METALICO PERFIL "L" 2"x2"x3/8" + PERNOS DE EXPANSION Ø1/2" x 2 1/2"	und	22.00	45.14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	22.00	993.08	100.00%
ANCLAJE METALICO PL 100x100x4.5MM. + ANCLAJE DE ACERO CORRUGADO Ø3/8"	und	31.00	50.88	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	31.00	1,577.28	100.00%
VARIOS												
JUNTAS												
JUNTA DE DILATACION EN PISO E= 1/2" CON TECNOR	m	7,391.47	2.88	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7,391.47	21,287.43	100.00%
JUNTA DE DILATACION EN PISO E= 1/2" CON TECNOR + SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO	m	8,046.37	5.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8,046.37	44,255.04	100.00%
OBRAS EXTERIORES												
MOVIMIENTO DE TIERRA												
EXCAVACIONES												
EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA	m3	1,318.59	6.00	388.85	2,333.10	29.53%	0.00	2,333.10	29.53%	388.85	5,668.44	70.47%
EXCAVACION SIMPLE MANUAL	m3	4.16	37.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	155.04	100.00%
CORTES												
CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	906.55	7.25	233.52	1,633.02	25.76%	0.00	1,633.02	25.76%	233.52	4,879.47	74.24%
CONFORMACION Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	m2	2,630.21	3.29	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	8,653.39	100.00%
RELLENOS												
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	402.09	36.88	56.36	2,087.85	14.02%	0.00	2,087.85	14.02%	56.36	12,684.83	85.98%
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	352.46	46.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	16,551.52	100.00%
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	m2	2,630.21	10.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	27,117.47	100.00%
NIVELACION Y APISONADO INTERIOR	m2	2,630.21	10.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	27,117.47	100.00%
BASE GRANULAR												
BASE GRANULAR E=0.20 M. (CON EQUIPO)	m2	280.46	34.44	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	9,659.04	100.00%
BASE GRANULAR E=0.20 M. (CON MAQUINARIA)	m2	2,348.75	31.76	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	74,628.06	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE												
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO	m3	2,281.51	20.51	377.25	7,737.40	16.54%	0.00	7,737.40	16.54%	377.25	39,056.37	83.46%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE												
CIMENTOS CORRIDOS												
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	360.32	350.76	106.93	37,506.77	29.68%	0.00	37,506.77	29.68%	106.93	88,879.08	70.32%
SOLIDOS												
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=0.10 M.	m2	796.09	39.87	279.25	11,133.70	35.08%	0.00	11,133.70	35.08%	279.25	20,606.41	64.92%
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=0.05 M. (VIGA DE CIMENTACION)	m2	71.28	24.81	12.24	303.67	17.17%	0.00	303.67	17.17%	12.24	1,464.78	82.83%
SOBRECIMENTOS												
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/SOBRECIMENTOS	m3	6.75	381.39	2.12	808.55	31.41%	0.00	808.55	31.41%	2.12	1,765.84	68.59%
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN SOBRECIMENTOS	m2	80.69	41.10	7.46	306.61	9.25%	0.00	306.61	9.25%	7.46	3,009.75	90.76%
BASES DE CONCRETO												
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN BASE DE CONCRETO	m3	14.58	404.67	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	14.58	100.00%
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN BASE DE CONCRETO	m2	116.64	42.79	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,991.03	100.00%
FALSO PISO												
FALSO PISO DE F'C=140 KG/CM2 - E=4"	m2	282.33	42.69	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	12,052.67	100.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO												

01-820

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETANO
MAYO - 2021
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE REINICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

594 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
90,257,806.51
90,257,806.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
ZAPATAS	m3	160.51	571.60	106,579.94	7.32	4,184.11	4.56%	0.00	0.00	0.00%	7.32	4,184.11	4.56%	153.19	87,563.40	95.44%
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN ZAPATAS					380.24	1,741.50	11.74%	0.00	0.00	0.00%	380.24	1,741.50	11.74%	2,858.28	13,000.92	88.28%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN ZAPATAS	kg	3,238.52	4.58	14,832.42												
VIGAS DE CIMENTACION	m3	26.46	571.60	38,729.99	2.32	1,326.11	8.77%	0.00	0.00	0.00%	2.32	1,326.11	8.77%	24.14	13,796.42	91.23%
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION					8.32	328.97	4.64%	0.00	0.00	0.00%	8.32	328.97	4.64%	171.12	6,766.08	95.36%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION	m2	179.44	39.54	7,095.06	480.58	2,225.09	13.48%	0.00	0.00	0.00%	480.58	2,225.09	13.48%	3,085.38	14,285.31	86.52%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION	kg	3,956.96	4.63	16,510.39												
MUROS ARMADOS	m3	38.89	605.84	23,561.12	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	38.89	23,561.12	100.00%
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN MURO ARMADO					0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	314.32	12,916.55	100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO ARMADO	m2	314.32	41.10	12,918.55	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN MURO ARMADO	kg	3,948.96	4.76	18,797.05												
SOBRECIMENTOS	m3	157.76	381.39	60,168.09	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CONCRETO F'c=175 KG/CM2 P/SOBRECIMENTOS					0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	157.76	60,168.09	100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS	m2	2,103.51	41.10	86,454.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,103.51	86,454.26	100.00%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN SOBRECIMENTOS	kg	6,682.73	4.76	31,809.79												
COLUMNAS	m3	49.79	624.21	31,079.42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN COLUMNAS					0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	648.07	44.69	28,962.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	648.07	28,962.25	100.00%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN COLUMNAS	kg	8,277.96	4.36	36,091.91												
COLUMNETAS	m3	5.24	429.64	2,251.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.24	2,251.31	100.00%
CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS					0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS	m2	135.68	42.89	5,819.32	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	135.68	5,819.32	100.00%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN COLUMNETAS	kg	784.70	4.76	3,735.17												
PLACAS	m3	31.71	624.21	19,793.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN PLACAS					0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACAS	m2	315.65	42.89	13,538.23	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	315.65	13,538.23	100.00%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN PLACAS	kg	4,273.93	4.76	20,343.91												
VIGAS	m3	52.16	601.84	31,391.97	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN VIGAS					0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	374.36	53.40	19,990.82	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	374.36	19,990.82	100.00%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	6,677.43	4.76	31,784.57												
VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	12.36	429.64	5,310.35	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.36	5,310.35	100.00%
CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO					0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	183.10	7,878.48	100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	193.10	40.80	7,878.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	780.39	4.76	3,714.66												
LOSA ALIGERADA, H=0.20 M (EN 1 DIRECCION)	m3	37.24	583.53	21,730.66	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA, H=0.20M. (1 DIRECCION)					0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA, H=0.20M. (1 DIRECCION)	m2	460.57	40.79	18,686.65	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA	kg	1,334.55	4.76	6,352.46	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO 15x30x30 CM.	und	3,426.74	2.90	9,937.55	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LOSA MACIZA	m3	3.34	605.99	2,024.01	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA					0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA	m2	17.65	45.88	809.78	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA	kg	205.72	4.83	993.63	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

06.819

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11- ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DAYTEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021

: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE REINICIO DE OBRA

: 02 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL

: 90,287,866.51
: 90,287,866.51

PRESUPUESTO BASE (CON IGV)

MODALIDAD

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA

FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO

FECHA DE REINICIO DE OBRA

FECHA DE TERMINO

: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
PAVIMENTO RIGIDO											
LOSA DE CONCRETO FC=210 KG/CM2 CON ADITIVO PLASTIFICANTE, E=0.175 M.	m2	2,349.75	98.69	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,349.75	231,896.83
ACERO DE REFUEZO FY=4,200 KG/CM2, EN PAVIMENTO	kg	9,280.23	5.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9,280.23	47,060.77
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA	m2	180.70	48.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	180.70	8,780.21
PASADORES DE ACERO LISO Ø 1" EN JUNTA DE DILATACION	kg	934.45	6.39	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	934.45	5,971.14
BARRAS DE UNION DE ACERO CORRUGADO Ø 1/2" EN JUNTA CONTRACCION LONGITUDINAL	kg	316.09	5.22	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	316.09	1,649.99
ESTRUCTURA METALICA											
COLUMNAS											
COLUMNA W 6x9 DE ACERO - LAC ASTM A-36; INC. PINTURA	kg	1,891.35	11.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,891.35	22,355.76
COLUMNA W 18x86 DE ACERO - LAC ASTM A-36; INC. PINTURA	kg	2,688.00	11.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,688.00	31,772.16
MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO ASTM A-36	kg	4,679.35	2.61	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,679.35	11,952.10
ARMADO DE COLUMNA METALICA TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 100x100x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	195.20	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	195.20	2,324.97
MONTAJE DE COLUMNA METALICA TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 100x100x4.5MM.	kg	195.20	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	195.20	539.55
VIGAS											
VIGA W6x9 DE ACERO - LAC ASTM A-36; INC. PINTURA	kg	3,954.15	11.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,954.15	47,054.39
VIGA W18x86 DE ACERO - LAC ASTM A-36; INC. PINTURA	kg	6,547.20	11.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,547.20	77,387.90
MONTAJE DE VIGAS DE ACERO ASTM A-36	kg	10,501.35	2.61	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10,501.35	27,408.52
VIGAS RECTANGULARES											
ARMADO DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 100x250x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	848.25	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	848.25	10,051.76
MONTAJE DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 100x250x4.5MM.	kg	848.25	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	848.25	2,332.69
ARMADO DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 100x300x6.25MM.; INCLUYE PINTURA	kg	2,445.45	11.86	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,445.45	29,003.04
MONTAJE DE VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 100x300x6.25MM.	kg	2,445.45	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,445.45	6,724.99
TIJERALES Y RETICULADOS											
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	270.90	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	270.90	3,210.17
MONTAJE DE TIJERAL METALICO TUBO CUADRADO LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	270.90	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	270.90	744.98
ARMADO DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	217.06	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	217.06	2,572.16
MONTAJE DE TIJERAL METALICO TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	217.06	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	217.06	595.92
CORREAS Y OTROS											
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	15,805.78	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,805.78	187,310.34
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x75x4.5MM.	kg	15,805.78	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,805.78	43,468.65
ARMADO DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.; INCLUYE PINTURA	kg	1,378.94	11.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,378.94	16,340.44
MONTAJE DE CORREA METALICA TUBO RECTANGULAR LAC ASTM A-500 50x50x4.5MM.	kg	1,378.94	2.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,378.94	3,792.09
CANALETAS DE ACERO PREPINTADA PARA DRENAJE PLUVIAL	m	187.20	92.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	187.20	17,323.49
ELEMENTOS DE ANCLAJES											
ANCLAJE METALICO PL 10"x12"x1/2" + PERNO DE ANCLAJE DE ACERO LISO Ø5/8" x 24"	und	145.00	114.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	145.00	16,605.40
ANCLAJE METALICO PL 20"x26"x1/2" + PERNO DE ANCLAJE DE ACERO LISO Ø5/8" x 32"	und	6.00	129.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	779.70
ANCLAJE METALICO PL 8"x8"x1/2" + PERNO DE ANCLAJE DE ACERO LISO Ø5/8" x 16"	und	6.00	114.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	687.12
VARIOS											
JUNTAS Y OTROS											
PAVIMENTO RIGIDO											
JUNTA LONGITUDINAL DE ARTICULACION FORMADO CON TEKNOPORT LOS 80x80	m	438.40	2.27	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	438.40	995.17
JUNTA DE CONTRACCION, RELLENO CON MEZCLA ASFALTICA ASFALTO: ARENA E= 6 mm; H= 40 mm	m	961.20	2.91	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	961.20	2,797.09
JUNTA DE DILATACION, RELLENO CON MEZCLA ASFALTICA ASFALTO: ARENA E= 15 mm; H= 40 mm	m	101.10	2.94	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	101.10	297.23
JUNTA DE CONTRACCION, RELLENO CON MEZCLA ASFALTICA ASFALTO: ARENA E= 12 mm; H= 25 mm	m	632.75	2.91	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	632.75	1,841.30

06-818

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ESTRUCTURAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE REINICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90,257,806.51
: 90,257,806.51
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	SI.	%	METRADO	SI.	METRADO	SI.	%	SI.		
CURADO DE LOSA CON CURADOR LIQUIDO	m2	2,349.75	3.84	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,349.75	9,023.04	100.00%
VEREDAS Y OTROS													
JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR E=1"SELLADO CON MATERIAL ASFALTICO	m	1,457.00	7.01	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,457.00	10,213.57	100.00%
WATER STOP DE NEOPRENE DE 4"PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA	m	773.50	15.15	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	773.50	11,718.53	100.00%
COSTO DIRECTO				SI. 793,879.43		SI. 793,879.43		SI. 793,879.43			SI. 793,879.43		
GASTOS GENERALES (15.00%)				SI. 1,469,081.91		SI. 1,469,081.91		SI. 1,469,081.91			SI. 1,469,081.91		
UTILIDAD (10.00%)				SI. 979,387.94		SI. 979,387.94		SI. 979,387.94			SI. 979,387.94		
SUB TOTAL				SI. 2,242,349.28		SI. 2,242,349.28		SI. 2,242,349.28			SI. 2,242,349.28		
IGV (18%)				SI. 2,203,622.87		SI. 2,203,622.87		SI. 2,203,622.87			SI. 2,203,622.87		
PRESUPUESTO TOTAL - ESTRUCTURAS				SI. 14,445,972.15		SI. 14,445,972.15		SI. 14,445,972.15			SI. 14,445,972.15		
PORCENTAJE PARCIAL (%)				57.74%		57.74%		57.74%			57.74%		
PORCENTAJE ACUMULADO (%)				57.91%		57.91%		57.91%			57.91%		

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
ING. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI/N° 21480016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

06817

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETO
 MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 808649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,287,866.51

PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,287,866.51

MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020

FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
ARQUITECTURA											
EDIFICACIONES (SECTORES)											
MUROS Y TABIQUES											
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA											
MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (12.5X9X23 CM.) ASENTADO DE SOGA	m2	20,041.43	69.74	416,278.06	29.78%	489.49	34,137.03	2.44%	6,458.49	13,582.94	67.77%
MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (12.5X9X23 CM.) ASENTADO DE CABEZA	m2	74.47	108.21	8,058.40	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	74.47	100.00%
MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO											
TABIQUE DE SUPERBOARD E= 8 MM. (DOS CARA), SIN AISLANTE DE TECNOPOR E= 10 CM.	m2	151.80	123.98	18,795.37	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	18,795.37	100.00%
TABIQUE DE FIBROBLOCK DE 2.40x1.20 M. - E= 2" (ASLANTE ACUSTICO)	m2	139.29	131.45	18,309.67	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	18,309.67	100.00%
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS											
TARRAJEOS											
TARRAJEO RAYADO PRIMARIO EN MUROS C/MEZCLA C/A 1:5	m2	4,800.40	23.00	110,409.20	12.40%	0.00	0.00	0.00%	595.20	4,205.20	87.60%
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MEZCLA C/A 1:5; E= 1.5 CM.	m2	24,550.26	28.23	643,953.32	11.22%	0.00	0.00	0.00%	2,754.14	72,241.11	11.22%
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C/MEZCLA C/A 1:5; E= 1.5 CM.	m2	11,284.54	31.61	356,704.31	19.99%	0.00	0.00	0.00%	2,255.48	71,295.76	19.99%
TARRAJEO EN COLUMNAS C/MEZCLA C/A 1:5; E= 1.5 CM.	m2	4,502.49	37.61	169,338.65	33.39%	0.00	0.00	0.00%	1,503.60	56,550.24	33.39%
TARRAJEO EN VIGAS C/MEZCLA C/A 1:5; E= 1.5 CM.	m2	2,132.62	42.32	90,252.48	0.00%	0.00	0.00	0.00%	694.59	28,395.23	32.57%
TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO C/MEZCLA C/A 1:5; E= 1.5 CM.	m2	2,105.98	32.21	67,833.62	32.08%	0.00	0.00	0.00%	675.67	21,763.47	32.08%
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MEZCLA C/A 1:4; E= 1.5 CM.	m2	6,704.85	35.72	239,490.10	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SOLAQUEADO DE MUROS	m2	1,601.79	10.48	16,768.76	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SOLAQUEADO DE VIGAS	m2	3,705.84	11.90	44,097.12	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TARRAJEOS ESPECIALES											
TARRAJEO DE MURO CON BARITINA CAPA BASE	m2	79.60	26.25	2,089.50	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TARRAJEO DE MURO CON BARITINA CAPA AISLANTE	m2	79.60	121.47	9,669.01	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TARRAJEO DE MURO CON BARITINA CAPA FINAL	m2	79.60	26.83	2,135.67	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TARRAJEO DE VIGA CON BARITINA CAPA BASE	m2	33.74	33.74	1,136.44	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TARRAJEO DE VIGA CON BARITINA CAPA AISLANTE	m2	3.45	126.22	435.46	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TARRAJEO DE VIGA CON BARITINA CAPA FINAL	m2	3.45	34.32	118.41	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VESTIDURAS, UNIONES Y BRUÑAS											
VESTIDURA DE DERRAMES	m	6,768.18	13.86	93,806.97	24.31%	0.00	0.00	0.00%	1,645.44	22,805.60	24.31%
MOLDADURAS EN UNION DE MUROS Y CIELORRASO	m	2,092.38	14.63	30,611.52	25.09%	0.00	0.00	0.00%	525.00	7,680.75	25.09%
BRUÑAS DE 1x1 CM. EN MUROS	m	12,910.60	5.47	70,620.98	22.76%	0.00	0.00	0.00%	2,941.50	16,090.01	22.76%
FONDO Y PREPARACION EN ESCALERAS											
PREPARACION DE DESCANSOS Y GRADAS	m2	1.40	23.09	32.33	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
REVESTIMIENTO Y ENCHAPES	m2	1.40	91.12	127.57	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
DESCANSOS Y GRADAS CON ACABADO DE PORCELANATO											
CIELORRASOS											
CIELORRASOS CON MEZCLA	m2	4,002.57	52.87	211,616.88	23.02%	0.00	0.00	0.00%	921.25	48,706.49	23.02%
CIELORRASO SOLAJUEADO	m2	7,697.82	11.90	91,604.06	27.61%	0.00	0.00	0.00%	2,125.00	25,287.50	27.61%
CIELORRASO CON BARITINA CAPA BASE	m2	26.74	37.46	1,002.22	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CIELORRASO CON BARITINA CAPA AISLANTE	m2	26.74	128.21	3,428.34	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CIELORRASO CON BARITINA CAPA FINAL	m2	26.74	36.06	1,017.72	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

CONSORCIO RENACER LORETO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 INGENIERO CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 2.448.034.42

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

01816

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETOANO
 MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

594 DIAS CALENDARIOS
 18 DE FEBRERO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 22 DE AGOSTO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 90,257,806.51
 90,257,806.51
 POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 01 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
 MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
 FECHA DE RENICIO DE OBRA
 FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS				
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.		
																PARCIAL	
FALSO CIELORRASOS																	
CIELORRASO CON BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE 0.60X0.60 M. E=15 MM. CON BORDE REBAJADO Y ACABADO MITAD	m2	8,065.17	173.35	1,398,097.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	8,065.17	0.00%	1,398,097.22	100.00%	
PISOS Y PAVIMENTOS																	
CONTRAPISOS																	
CONTRAPISO DE E= 35MM	m2	10,618.24	25.14	266,942.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,618.24	0.00%	266,942.55	100.00%	
PISOS																	
PISO DE PORCELANATO COLOR CLARO DE 60X60CM.	m2	6,726.10	100.74	677,587.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	6,726.10	0.00%	677,587.31	100.00%	
PISO DE GRES CERAMICO DE 40X40 CM.	m2	274.21	92.25	25,295.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	274.21	0.00%	25,295.87	100.00%	
PISO DE CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR E=0.05M.	m2	1,107.05	69.77	77,238.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,107.05	0.00%	77,238.88	100.00%	
PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	261.34	31.49	8,229.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	261.34	0.00%	8,229.60	100.00%	
PISO DE CEMENTO PULIDO E IMPERMEABILIZADO	m2	103.58	44.87	4,647.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	103.58	0.00%	4,647.63	100.00%	
PISO VINILICO FLEXILE E=2 MM.	m2	2,160.11	51.05	110,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,160.11	0.00%	110,273.62	100.00%	
PISO VINILICO FLEXIBLE CONDUCTIVO E=2 MM.	m2	67.66	174.34	11,795.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	67.66	0.00%	11,795.84	100.00%	
VEREDAS Y RAMPAS																	
VEREDA DE CONCRETO F C= 175KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.10M	m2	2,498.17	67.75	169,251.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,498.17	0.00%	169,251.02	100.00%	
RAMPAS DE CONCRETO F C= 175KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.10M	m2	30.80	68.75	6,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	30.80	0.00%	6,242.50	100.00%	
SARDINELES																	
SARDINEL EN DUCHA REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO	m	81.85	53.89	4,410.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	81.85	0.00%	4,410.90	100.00%	
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS																	
ZOCALOS																	
ZOCALO DE CERAMICO DE 25x40 CM.	m2	5,781.18	82.18	476,097.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	5,781.18	0.00%	476,097.37	100.00%	
ZOCALO DE VINILICO FLEXIBLE E= 2MM	m2	1,318.40	58.83	74,924.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,318.40	0.00%	74,924.67	100.00%	
CONTRAZOCALOS																	
CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR CLARO H=0.10 M.	m	3,585.23	24.44	86,889.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,585.23	0.00%	86,889.82	100.00%	
CONTRAZOCALO SANITARIO DE VINILICO H=0.10 CM.	m	848.51	33.76	28,645.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	848.51	0.00%	28,645.70	100.00%	
CONTRAZOCALO VINILICO FLEXIBLE H=0.10 CM.	m	1,494.32	23.84	35,624.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,494.32	0.00%	35,624.59	100.00%	
CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO	m	3,150.81	48.98	154,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,150.81	0.00%	154,326.67	100.00%	
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=10 CM.	m	1,144.76	9.64	11,035.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,144.76	0.00%	11,035.49	100.00%	
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=40CM.	m	1,217.19	17.64	21,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,217.19	0.00%	21,471.23	100.00%	
CUBIERTAS Y COBERTURAS																	
CUBIERTAS																	
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION BICAPA - MANTO ASFALTICO E=5CM.	m2	12,623.94	70.56	890,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	12,623.94	0.00%	890,745.21	100.00%	
COBERTURAS																	
COBERTURA DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	53.74	29.81	1,601.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	53.74	0.00%	1,601.99	100.00%	
COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR COLOR GRIS DE E= 8 MM.	m2	1,316.06	134.03	176,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,316.06	0.00%	176,391.52	100.00%	
COBERTURA TERMOACUSTICA DE ACERO E=0.4MM. CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO Y CAPA DE POLIURETANO E=0.5MM	m2	9,686.29	98.72	956,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	9,686.29	0.00%	956,230.95	100.00%	
CUMBRERA ESTÁNDAR DE ACERO PREPINTADA E=0.5MM	m	733.40	45.66	33,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	733.40	0.00%	33,487.04	100.00%	
CONECTOR TIPO CUMBRERA DE POLICARBONATO TRASLUCIDO	m	126.95	27.56	3,488.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	126.95	0.00%	3,488.74	100.00%	
FRISO METALICO LISO E=0.5 MM. (ENTRE PARAPETO Y COBERTURA METALICA)	m	1,740.87	49.86	86,799.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,740.87	0.00%	86,799.78	100.00%	
FLASHING PL F.G. 2"x2" (EN DUCTOS)	m	674.82	47.17	31,831.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	674.82	0.00%	31,831.26	100.00%	
CARPINTERIA DE MADERA																	
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA CON PERSIANA Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-2)	m2	539.87	613.45	331,183.25	391.05	239,889.62	72.43%	0.00%	0.00	0.00%	391.05	239,889.62	72.43%	0.00%	148.89	- 91,293.63	27.57%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-3)	m2	533.60	588.59	303,399.62	389.96	210,355.56	69.33%	0.00%	0.00	0.00%	389.96	210,355.56	69.33%	0.00%	163.64	93,044.07	30.67%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA CON VISOR Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-3)	m2	20.88	604.47	12,621.33	14.86	8,982.42	71.17%	0.00%	0.00	0.00%	14.86	8,982.42	71.17%	0.00%	6.09	3,638.91	28.83%

00-815

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO

- : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
- : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
- : CONSORCIO RENACER LORETANO

- : MAYO - 2021
- : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 90669
- : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO DE OBRA
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)

MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 FECHA DE TERMINO

: 594 DIAS CALENDARIOS
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

: 22 DE AGOSTO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 90.297.885.51
 : 90.297.885.51

: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 : 22 DE MARZO DEL 2020
 : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UNID	METRADO	PRECIO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA, ENCHAPADA 1 CARA CON ACERO INOXIDABLE Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-4)	m2	117.45	908.92	75,503.98	70.73%	0.00	0.00%	0.00	83.07	75,503.98	70.73%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA, ENCHAPADA 1 CARA CON ACERO INOXIDABLE Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-4)	m2	149.07	1,055.79	147,884.51	69.14%	0.00	0.00%	0.00	98.94	102,242.70	69.14%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA, ENCHAPADA 2 CARAS CON ACERO INOXIDABLE Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-4)	m2	15.66	1,113.96	17,444.61	14.14	0.00	0.00%	0.00	14.14	15,751.39	90.29%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA, ENCHAPADA 2 CARAS CON ACERO INOXIDABLE, VISOR Y SOBRE LUZ DE VID	m2	52.14	1,258.66	65,808.53	49.22%	0.00	0.00%	0.00	39.11	49,226.19	75.01%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA DOS HOJAS, CON VISOR Y SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-8)	m2	15.66	624.17	9,774.50	63.53%	0.00	0.00%	0.00	11.14	6,963.25	71.14%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA DOS HOJAS, CON SOBRE LUZ DE VIDRIO (P-9)	m2	33.06	608.01	20,034.66	14.24%	0.00	0.00%	0.00	23.51	14,247.30	71.11%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA DOS HOJAS, ENCHAPA 2 CARAS CON ACERO INOXIDABLE, VISOR Y SOBRE LU	m2	66.44	797.31	53,883.50	40.17%	0.00	0.00%	0.00	51.89	40,617.32	75.38%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE PLOMO E= 1/16" Y ENCHAPA DE ACERO INOXIDABLE (P-12)	m2	2.52	1,283.42	2,843.42	2.10%	0.00	0.00%	0.00	1.87	2,110.00	74.21%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE PLOMO E= 1/16" (P-13)	m2	3.38	1,059.04	3,558.37	26.68%	0.00	0.00%	0.00	2.51	2,658.19	74.70%
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA CON TRATAMIENTO ACUSTICO (P-14)	m2	5.51	483.26	2,652.51	18.85%	0.00	0.00%	0.00	4.07	1,885.43	73.87%
PUERTAS CON PLACA AGLOMERADA MELAMINICA E=18MM.	m2	114.52	351.67	40,733.26	28.79%	0.00	0.00%	0.00	81.87	28,791.22	71.49%
DIVISION CON PLANCHAS AGLOMERADAS EN SERVICIOS HIGIENICOS	m2	116.92	277.79	32,479.21	23.65%	0.00	0.00%	0.00	85.15	23,653.82	72.83%
DIVISION CON MELAMINE DE E=18MM EN URINARIOS H=0.80 M.	und	19.77	263.28	5,205.05	3.72%	0.00	0.00%	0.00	14.33	3,772.60	72.46%
GABINETERIA METALICA				265,837.52							
PUERTAS Y VENTANAS				213,877.51							
PUERTA CORTA FUEGO CON ENCHAPA DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE E=1/32" CIPN° 21671	m2	14.50	2,550.00	36,975.00	10.30%	0.00	0.00%	0.00	7.60	19,390.00	52.41%
PUERTA CORTA FUEGO CON ENCHAPA DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE E=1/32" Y VISOR DE VIDRIO (PCF-03)	m2	10.44	2,020.00	21,252.00	14.87%	0.00	0.00%	0.00	5.60	14,672.00	53.54%
PUERTA METALICA CON MALLA DE ACERO #9 Y MARCO CON TUBO DE ACERO CUADRADO 2"x2"x1/8"	m2	270.72	291.51	78,917.59	35.07%	0.00	0.00%	0.00	120.32	35,074.48	44.44%
VENTANAS METALICAS CON MALLA DE ACERO #9 Y MARCO DE TUBO DE ACERO DE 1"x1"x3/32"	m2	305.25	217.47	70,782.12	34.04%	0.00	0.00%	0.00	156.56	34,047.10	48.14%
BARANDAS Y SOPORTES				52,694.98							
AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE Ø2" (DISCAPACITADO)	und	5.00	121.39	606.95	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROTECTOR DE CAMELLAS PREFABRICADO	m	169.90	204.88	34,744.26	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROTECTOR DE ESCUINNAS	und	48.00	124.07	5,955.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
SOPORTE DE CORTINA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ø1" EN DUCHAS	m	40.45	71.88	2,907.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
SOPORTE DE CORTINA CON TUBO DE ALUMINIO Ø1" EN CONSULTORIOS	m	109.50	71.68	7,870.86	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
REJILLAS Y OTROS				18,665.03							
ESCALERA DE GATO CON TUBO DE ACERO DE Ø2" Y 1" - E=1/16"	m	8.20	114.94	942.51	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
TAPA DE INSPECCION METALICA DE 0.60X0.60 M.	und	3.00	288.68	866.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
TAPA JUNTA METALICA CON PLATINA DE ALUMINIO DE 6"x 1/4"	m	295.59	57.94	17,126.48	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
CERRAJERIA				271,783.56							
BIBAGRAS				162,144.82							
BISAGRA METALICA CON PING DE 3/8"	und	102.00	43.81	4,469.82	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3"x4" (TIPO 1)	und	2,016.00	55.43	111,636.02	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
BISAGRA DE ACERO DE DOBLE ACCION PARA PUERTA VANIEN (TIPO 2)	und	144.00	136.22	19,615.68	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE, RELLENO DE PLOMO (TIPO 3)	und	36.00	70.00	2,520.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
CERRADURAS				90,229.90							
CERRADURA TIPO B	und	207.00	145.95	30,191.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
CERRADURA TIPO C	und	263.00	105.95	27,864.85	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
CERRADURA TIPO D	und	1.00	125.95	125.95	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
CERRADURA TIPO E	und	36.00	215.95	7,774.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
CERRADURA TIPO I	und	23.00	205.95	4,736.85	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
CERRADURA TIPO J	und	9.00	215.95	1,943.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
BRAMOS HIDRAULICOS PARA CIERRE AUTOMATICO	und	23.00	174.15	4,005.45	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%

00814

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DAYEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO

3 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 4 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 5 : CONSORCIO RENAGER LORETANO
 6 : MAYO - 2021
 7 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 8069-49
 8 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 564 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 16 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.297.848,51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90.297.848,51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
ACCESORIOS												
PICAPORTE DE FIERRO LISO DE 3/4"	und	22,00	52,77	39.394,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,00	1.160,94	100,00%
PICAPORTE DE TIPO PERSA PLATEADO DE 4"	und	70,00	52,98	3.708,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70,00	3.708,60	100,00%
PICAPORTE DE TIPO PERSA PLATEADO DE 6"	und	76,00	59,98	4.558,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	76,00	4.558,48	100,00%
TIRADORES DE ALUMINIO ANODIZADO DE Ø1 1/2"	und	52,00	59,62	3.100,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	52,00	3.100,24	100,00%
TOPE DE PUERTA DE FIERRO	und	601,00	30,56	18.396,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	601,00	18.396,56	100,00%
AMAASTRAMIENTO DE LLAVES	GLB	1,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	8.500,00	100,00%
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES												
VENTANAS				322.043,92								
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE E+ RMW	m2	978,05	319,74	312.721,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	978,05	312.721,71	100,00%
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO ARENADO INCOLORO DE E+ RMW	m2	26,15	356,49	9.322,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26,15	9.322,21	100,00%
MAMPARA				370.347,86								
MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E+10 MM.; INC. ACCESORIOS	m2	427,53	868,25	370.347,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	427,53	370.347,86	100,00%
ESPEJO				13.262,36								
ESPEJO BISELADO E+ 6 MM.	m2	90,72	146,19	13.262,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90,72	13.262,36	100,00%
PINTURA				1.131.793,55								
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m2	10.943,44	17,78	194.355,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.943,44	194.355,49	100,00%
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	m2	25.185,22	18,53	426.368,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25.185,22	426.368,77	100,00%
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN COLUMNAS Y/O PLACAS	m2	6.028,48	19,56	120.261,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.028,48	120.261,48	100,00%
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN CIELORRASO	m2	2.132,62	19,56	41.714,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.132,62	41.714,05	100,00%
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN CIELORRASO	m2	3.574,76	19,56	69.922,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.574,76	69.922,31	100,00%
BASE DE IMPRIMANTE EN MUROS (UNA MANO)	m2	2.369,73	9,81	22.773,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.369,73	22.773,11	100,00%
BASE DE IMPRIMANTE EN VIGAS (UNA MANO)	m2	4.017,93	11,66	47.692,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.017,93	47.692,60	100,00%
BASE DE IMPRIMANTE EN CIELORRASO (UNA MANO)	m2	8.028,14	11,66	95.165,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.028,14	95.165,02	100,00%
PINTURA BARNIZ DOS MANOS EN PUERTAS DE MADERA	m2	2.826,53	22,53	63.143,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.826,53	63.143,25	100,00%
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN PUERTAS METALICAS	m2	197,90	19,56	3.870,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	197,90	3.870,92	100,00%
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN VENTANAS METALICAS	m2	735,14	19,27	14.166,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	735,14	14.166,15	100,00%
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCCALO DE CEMENTO	m2	1.208,83	19,29	23.318,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.208,83	23.318,33	100,00%
VARIOS				29.334,33								
MESA DE CONCRETO CON TABLERO DE GRANITO	m	54,35	539,73	29.334,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	54,35	29.334,33	100,00%
SEÑALIZACION DE NORMALIDAD CLINICA				261.150,00								
Ing. MENDOZA LUIS ALFREDO REPRESENTANTE COMUN DNI N° 21480016				153.500,00								
LETREOS				3.500,00								
LETREO EXTERIOR LE-01	und	1,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	3.500,00	100,00%
LETREO EXTERIOR LE-02	und	1,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.800,00	100,00%
LETREO EXTERIOR LE-03	und	1,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.800,00	100,00%
LETREO EXTERIOR LE-04	und	1,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	3.500,00	100,00%
LETREO EXTERIOR LE-05	und	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	3.000,00	100,00%
LETREO EXTERIOR LE-06	und	1,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	4.000,00	100,00%
LETREO EXTERIOR LE-07	und	1,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.500,00	100,00%
LETREO EXTERIOR LE-08	und	1,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	4.500,00	100,00%
LETREO EXTERIOR LE-09	und	28,00	4.500,00	126.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28,00	126.000,00	100,00%
LETREO EXTERIOR LO-01	und	2,00	450,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,00	900,00	100,00%
SEÑAL ORIENTATIVA - INDICATIVA				43.509,80								
SEÑAL INDICATIVO ACERIBICO DE 30x40 CM. (TIPO SIF)	und	445,00	85,10	38.314,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	445,00	38.314,50	100,00%

06-813

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE BARRANCA - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETANO

MAYO - 2021
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. Cip N° 60649
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. Cip N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 16 DE FEBRERO DEL 2020

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 09 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUUESTO BASE (CON IGV) : 90.297.895.51

PRESUUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90.297.895.51

MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020

FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM ANTERIOR			ACTUAL			ACUM ACTUAL			SALDOS			
	UNID	METRAO	PRECIO	METRAO	%	SI	METRAO	%	SI	METRAO	%	SI	METRAO	%	SI	%
SEÑAL INDICATIVO ACRILICO DE 10x30 CM. (TIPO SPA)	und	53.00	72.00	3.816.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	53.00	3.816.00	100.00%		
SEÑAL INDICATIVO ACRILICO DE 30x90 CM. (TIPO SPA)	und	13.00	105.10	1.376.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	13.00	1.376.30	100.00%		
SEÑALES ADHESIVAS	und	404.00	10.25	4.141.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	404.00	4.141.00	100.00%		
EXTINTOR PORTATIL CONTRA INCENDIO POS 12 KG	und	19.00	450.00	8.550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	19.00	8.550.00	100.00%		
MOBILIARIO				913.290.00												
MAUBILES MODULARES				236.460.00												
(MF-3) MOSTRADOR DE 60CM. DE ANCHO CON PUERTAS, PARA EMPOTRAR LAVADERO	und	46.00	760.00	34.690.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	46.00	34.690.00	100.00%		
(MF-4) MOSTRADOR DE 60 CM. DE ANCHO, ABIERTO ABAJO	und	12.00	720.00	8.640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12.00	8.640.00	100.00%		
(MF-5) MOSTRADOR DE 60CM. DE ANCHO, CON CAJONES, DIVISION ABAJO Y PUERTAS	und	69.00	700.00	48.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	69.00	48.300.00	100.00%		
(MF-11) MUEBLE PANA COLGAR CON PUERTAS DE VIDRIO, ADOZADO A PARED	und	15.00	450.00	6.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	15.00	6.750.00	100.00%		
(MF-16) TABLON (PARQUELUS) DE MADERA PARA BULTOS GRANDES	und	14.00	550.00	7.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	14.00	7.700.00	100.00%		
(MF-30) BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	und	11.00	450.00	4.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	11.00	4.950.00	100.00%		
(MF-38) MOSTRADOR CON CAJONES, ABIERTO ABAJO, TABLERO DE ACERO INOXIDABLE	und	26.00	420.00	10.920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	26.00	10.920.00	100.00%		
(MF-39) MOSTRADOR CON PUERTAS PARA EMPOTRAR LAVADERO, TABLERO DE ACERO INOXIDABLE	und	14.00	420.00	5.880.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	14.00	5.880.00	100.00%		
(MF-40) MOSTRADOR CON CAJONES Y PUERTAS, TABLERO DE ACERO INOXIDABLE	und	21.00	400.00	8.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	21.00	8.400.00	100.00%		
(MF-42) MOSTRADOR DE ATENCION CON RESPALDO, TABLERO SUPERIOR EN 2 NIVELES, CAJONES DIVISION ABAJO	und	14.00	550.00	7.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	14.00	7.700.00	100.00%		
(MF-43) MOSTRADOR DE ATENCION CON RESPALDO, TABLERO SUPERIOR EN 2 NIVELES, CAJONES DIVISION ABAJO	und	10.00	500.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	10.00	5.000.00	100.00%		
(MF-44) MOSTRADOR DE INFORMES	und	1.00	1.800.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	1.800.00	100.00%		
(MF-63) MOSTRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EMPOTRAR LAVADERO CON DIVISION ABAJO, Y 60CM. DE ANCHO	und	3.00	500.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3.00	1.500.00	100.00%		
(MF-64) MOSTRADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 30 CM. DE ANCHO, COLOCADO A 1.50 DEL NIVEL DE PISO	und	8.00	120.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8.00	960.00	100.00%		
(MF-66) REPISA CORRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 30 CM. DE ANCHO, COLOCADO A 1.50 DEL NIVEL DE PISO	m	6.00	120.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	6.00	720.00	100.00%		
(MF-68) MOSTRADOR DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE CON DIVISION ABAJO	und	3.00	550.00	1.650.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3.00	1.650.00	100.00%		
(MF-69) MOSTRADOR DE ACERO INOXIDABLE CON DIVISION ABAJO, 60CM. DE ANCHO	und	10.00	520.00	5.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	10.00	5.200.00	100.00%		
(MF-82) MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE 2 NIVELES CON VORRIO, PORTA TECLADO, ABIERTO ABAJO	und	36.00	1.500.00	54.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	36.00	54.000.00	100.00%		
(MF-87) VENTANA VIVVEN DE PASE	und	8.00	450.00	3.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8.00	3.600.00	100.00%		
ESTANTERIAS				76.820.00												
(MF-8) ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS BANURADOS, A= 60CM. CON 5 DIVISIONES (MODULO DE 90CM.)	und	38.00	480.00	18.240.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	38.00	18.240.00	100.00%		
(MF-84) ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 60CM. DE ANCHO CON 5 DIVISIONES (MODULO DE 90CM.)	und	105.00	500.00	52.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	105.00	52.500.00	100.00%		
(MF-17) ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE A= 60CM. CON 5 DIVISIONES PARA OLLAS Y UTENCILIOS DE COCINA	und	1.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	650.00	100.00%		
(MF-23) ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS BANURADOS, ESPECIAL PARA HISTORIAS CLINICAS	und	9.00	550.00	4.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	9.00	4.950.00	100.00%		
OBRAS EXTERIORES				2.242.253.95												
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				18.006.04												
MUROS Y TABIQUES	m2	269.66	69.74	18.868.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	269.66	18.868.09	100.00%		
MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (12.5X6X23 CM.) ASENTADO DE SOBA	m2	132.292.90		108.690.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	132.292.90	108.690.60	100.00%		
TAPAJEOS				6.246.67												
TABRADO EN MUROS INTERIORES C/MEZCLA CA 1:5; E= 1.5 CM.	m2	238.15	26.23	6.246.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	238.15	6.246.67	100.00%		
TABRADO EN MUROS EXTERIORES C/MEZCLA CA 1:5; E= 1.5 CM.	m2	1.310.38	31.61	41.421.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.310.38	41.421.11	100.00%		
TABRADO EN COLUMNAS C/MEZCLA CA 1:5; E= 1.5 CM.	m2	695.22	37.61	26.165.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	695.22	26.165.22	100.00%		
TABRADO EN VIGAS C/MEZCLA CA 1:5; E= 1.5 CM.	m2	54.92	42.32	2.324.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	54.92	2.324.21	100.00%		
TABRADO EN MUROS DE CONCRETO C/MEZCLA CA 1:5; E= 1.5 CM.	m2	768.69	32.21	24.437.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	768.69	24.437.40	100.00%		
TABRADO CON IMPERMEABILIZANTE C/MEZCLA CA 1:4; E= 1.5 CM.	m2	469.31	35.72	16.763.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	469.31	16.763.75	100.00%		

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA
Walter Arturo del Castillo Ruiz
Reg. Cip N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021

: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 806649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
: 90.257.906.51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
: 90.257.906.51
MODALIDAD
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE RESUMICION DE PLAZO
: 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO
: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRELUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UND	METRAO	PRECIO	SI	%	METRAO	SI	METRAO	SI	%	SI	%
VESTIDURAS, UNIONES Y BRUNAS												
VESTIDURA DE DERRAMES	m	150.36	13.66	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150.36	100.00%
MOLDADURAS EN UNION DE CIELORRASO	m	113.60	14.53	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	113.60	100.00%
BRUNAS DE 3x1 CM. EN MUROS	m	63.76	5.47	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	63.76	100.00%
FONDO Y PREPARACION EN ESCALERAS												
PREPARACION DE DESCANÇOS Y GRADAS	m2	411.76	23.69	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	411.76	100.00%
CIELORRASOS												
CIELORRASO CON MEZCLA	m2	21,770.81	50.87	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	21,770.81	100.00%
FALSO CIELORRASO	m2	26,347.47	173.35	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,347.47	100.00%
CIELORRASO CON BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE 0.60X0.60 M. E=15 MM. CON BORDE REBAJADO Y ACABADO MATE	m2	542,332.17	6.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	542,332.17	100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS												
CONTRAFISOS	m2	246.62	25.14	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	246.62	100.00%
CONTRAFISOS DE E=35MM	m2	41.56	100.74	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	41.56	100.00%
PISO DE PORCELANATO COLOR CLARO DE 60X60CM.	m2	460,481.16	67.75	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	460,481.16	100.00%
VEREDAS Y RAMPAS	m2	6,394.85	68.75	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,394.85	100.00%
VEREDA DE CONCRETO F=C- 175KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.10M	m2	240.33	68.75	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240.33	100.00%
RAMPAS DE CONCRETO F=C- 210 KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.10M	m2	91.79	116.76	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	91.79	100.00%
RAMPAS DE CONCRETO F=C- 210 KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.175M	m2	71,632.19	100.52	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	71,632.19	100.00%
SANDINELES DE CONCRETO ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN JARDINES	m	709.99	100.52	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	709.99	100.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS												
ZOCALOS	m2	30.20	82.18	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.20	100.00%
ZOCALO DE CERAMICO DE 25x40 CM.	m2	2,481.84	82.18	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,481.84	100.00%
CONTRAZOCALOS												
CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR CLARO H=0.10 M.	m	38.20	24.44	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38.20	100.00%
CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERAZO PULIDO	m	17.90	48.98	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17.90	100.00%
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=60CM.	m	1,576.88	17.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,576.88	100.00%
CUBIERTAS Y COBERTURAS												
CUBIERTAS	m2	29,695.20	70.56	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,695.20	100.00%
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION BICAPA - MANTO ASFALTICO E-5CM.	m2	29,695.20	70.56	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,695.20	100.00%
COBERTURAS												
COBERTURA DE POLICARBONATO COLOR GRIS DE E= 8MM.	m2	186,748.02	134.03	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	186,748.02	100.00%
CARPINTERIA DE MADERA												
PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA CON SOBRE LUZ DE VIDRIO (P=3)	m2	9,279.39	565.59	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,279.39	100.00%
CARPINTERIA METALICA												
PUERTAS Y VENTANAS	m2	75,135.85	445.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,135.85	100.00%
PORTON METALICO CON TUBOS DE FE Ø 2 1/2" E=2MM.	m2	40,966.70	330.81	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,966.70	100.00%
ESTRUCTURA METALICA FUA EN PORTON DE INGRESO SEGUN DETALLE	m2	71.57	1,591.47	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	71.57	100.00%
PUERTA METALICA LUNA HOJA DE 1.20X2.80 M. SEGUN DISEÑO	und	6.72	1,591.47	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.72	100.00%
CERCOS												
CERCO METALICO CON TUBO CIRCULAR R3"-E=1/16", INCLUIDO WALTER Arturo del Castillo Ruiz	m	683.63	401.12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	683.63	100.00%
CERCO METALICO CON TUBO DE 4" WY MALLA GALVANIZADA	m2	597.56	365.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	597.56	100.00%

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
WALTER Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DAYEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LORETO"

- : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
- : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DAYEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
- : CONSORCIO RENACER LORETANO
- : MAYO - 2021
- : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80549
- : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671
- : 594 DIAS CALENDARIOS
- : 18 DE FEBRERO DEL 2020
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : 22 DE AGOSTO DEL 2020
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : 96,257,868.51
- : 96,257,868.51
- : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
- : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
- : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
- : 22 DE MARZO DEL 2020
- : 02 DE ENERO DEL 2022

- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
- FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
- FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
- FECHA DE RENICIO DE OBRA
- TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
- PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
- PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
- MODALIDAD
- FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
- FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
- FECHA DE RENICIO DE OBRA
- FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO				ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	SI	%
BARANDAS Y SOPORTES				1,365.98								
BARRANDA METALICA H= 0.50 M. DE ACERO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE	m	7.30	187.12	1,365.98	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	7.30
REJILLAS Y OTROS				175,870.58								
REJILLA METALICA CON PLATINA DE FIERRO E= 1/8" PARA CANALLETAS TECHADAS	m	1,396.30	102.85	143,609.46	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,396.30
LETRAS METALICAS DE LATON EN ALTO RELIEVE INC. PINTURA	und	67.00	400.00	26,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	67.00
TAPA JUNTA METALICA CON PLATINA DE ALUMINIO DE 6" x 3/4"	m	48.00	57.94	2,781.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	48.00
CERRAJERIA				3,298.82								
BISAGRAS				1,773.76								
BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3" x 4"	und	32.00	55.43	1,773.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	32.00
CERRADURA				1,187.60								
CERRADURA TIPO B	und	8.00	148.45	1,187.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8.00
ACCESORIOS				465.56								
PICAPORTE DE FIERRO LISO DE 3/4"	und	4.00	52.77	211.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4.00
TOPE DE PUERTA DE IRBE	und	8.00	30.50	244.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8.00
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				7,214.43								
VENTANAS				5,927.60								
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE E= 8MM	m2	18.54	319.74	5,927.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	18.54
ESPEJO				1,286.47								
ESPEJO BISELADO E= 6MM	m2	8.80	146.19	1,286.47	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8.80
PINTURA				63,292.80								
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m2	1,310.38	17.76	23,272.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,310.38
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	m2	208.15	15.93	4,031.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	208.15
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN COLUMNAS Y/O PLACAS	m2	1,223.81	19.56	23,939.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,223.81
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN VIGAS	m2	54.92	19.56	1,074.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	54.92
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN CIELORRISO	m2	411.78	19.56	8,054.42	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	411.78
PINTURA BARNIZ DOS MANOS EN PUERTAS DE MADERA	m2	16.32	27.53	367.69	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	16.32
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN PUERTAS METALICAS	m2	92.08	19.56	1,809.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	92.08
PINTURA DE DEMARCACION DE ESTACIONAMIENTOS	m2	20.28	13.49	273.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	20.28
PINTURA DE DEMARCACION DE ZONAS DE EVACUACION EN PATIOS	m2	251.18	13.49	3,388.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	251.18
VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				432,000.40								
CANAleta				47,050.26								
CANAleta MEDIA CASA P/EVACUACION PLUVIAL	m	1,641.67	28.66	47,050.26	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,641.67
JARDINERIA				354,109.09								
SEMBRADO DE GRASAS NATURAL	m2	16,925.24	16.66	281,610.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	16,925.24
SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (PARASISBO)	GLB	1.00	28,610.19	28,610.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00
JARDINERAS DE CONCRETO CON CEMENTO PULIDO	und	8.00	1,275.55	10,204.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8.00
OTROS				18,685.08								
LETRA DECORATIVA DE CONCRETO E=0.15 M.; SEGUN DISEÑO INC. PINTURA	und	40.00	425.35	17,174.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	40.00
GARGOLA DE CONCRETO-TERMINADO DISEÑO	und	12.00	75.89	910.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12.00
LIMPIEZA				12,815.97								
LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	GLB	1.00	7,598.40	7,598.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N°-21480018

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

01-810

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETANO
 MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80949
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

594 DIAS CALENDARIOS
 18 DE FEBRERO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 22 DE AGOSTO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 90,297,808.51
 90,297,808.51
 POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO DE OBRA
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
 MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	
LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB	1.00	5,217.57	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	5,217.57	100.00%	
COSTO DIRECTO			515,873,555.14	SI	781,642.95	SI	834,137.93	SI	815,179.80	SI	1,657,775.16	SI	2,492,917.73		
GASTOS GENERALES (15.00%)			2,301,033.27	SI	207,246.46	SI	5,120.55	SI	272,367.01	SI	2,108,666.26	SI	2,108,666.26		
UTILIDAD (10.00%)			1,587,355.51	SI	178,164.30	SI	3,413.70	SI	181,576.01	SI	1,405,777.50	SI	1,405,777.50		
SUB TOTAL			19,841,943.92	SI	2,227,053.71	SI	42,671.28	SI	2,269,724.89	SI	17,572,218.93	SI	17,572,218.93		
IVV (18%)			3,571,549.91	SI	400,869.67	SI	7,690.83	SI	408,550.50	SI	3,162,999.41	SI	3,162,999.41		
PRESUPUESTO TOTAL - ARQUITECTURA			23,413,493.83	SI	2,627,923.38	SI	50,362.11	SI	2,678,275.49	SI	20,735,218.34	SI	20,735,218.34		
PORCENTAJE PARCIAL (%)				11.22%		0.22%		11.44%		88.56%					
PORCENTAJE ACUMULADO (%)				11.22%		11.44%		100.00%							

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21480016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

06809

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 3 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 1 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 3 : CONSORCIO RENAGER LORETANO
 3 : MAYO - 2021
 1 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80849
 1 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,806.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,257,806.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	
ACCESORIOS															
PICAPORTE DE FIERRO LISO DE 3/4"	und	22.00	52.77												
PICAPORTE DE TIPO PERSA PLATEADO DE 4"	und	70.00	52.98												
PICAPORTE DE TIPO PERSA PLATEADO DE 6"	und	76.00	59.98												
TIRADORES DE ALUMINIO ANODIZADO DE Ø1.1/2"	und	52.00	59.62												
TOPE DE PUERTA DE FIBRA	und	601.00	30.66												
AMAESTRAMIENTO DE LLAVES	GLB	1.00	8,500.00												
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES															
VENTANAS															
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE E= 8MM	m2	978.05	319.74												
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO ARENADO INCOLORO DE E= 8MM	m2	26.15	356.49												
MAMPARA															
MAMPARA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=10 MM.; INC. ACCESORIOS	m2	427.53	866.25												
ESPEJO															
ESPEJO BISELADO E= 6 MM.	m2	90.72	146.19												
PINTURA															
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m2	10,943.44	17.76												
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	m2	25,185.22	16.93												
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN COLUMNAS Y/O PLACAS	m2	6,808.46	19.56												
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN VIGAS	m2	2,132.62	19.56												
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN CIELORRASO	m2	3,574.76	19.56												
BASE DE IMPRIMANTE EN MUROS (UNA MANO)	m2	2,389.73	9.61												
BASE DE IMPRIMANTE EN VIGAS (UNA MANO)	m2	4,017.93	11.86												
BASE DE IMPRIMANTE EN CIELORRASO (UNA MANO)	m2	8,026.14	11.86												
PINTURA BARNIZ DOS MANOS EN PUERTAS DE MADERA	m2	2,802.63	22.53												
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN PUERTAS METALICAS	m2	197.90	19.56												
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN VENTANAS METALICAS	m2	736.14	19.27												
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO	m2	1,208.83	19.29												
VARIOS															
MESA DE CONCRETO CON TABLERO DE GRANITO	m	54.35	539.73												
SEÑALIZACION DE NORMATIVIDAD CLINICA															
LETRETEROS															
LETRETERO EXTERIOR LE-01	und	1.00	3,500.00												
LETRETERO EXTERIOR LE-02	und	1.00	2,800.00												
LETRETERO EXTERIOR LE-03	und	1.00	2,800.00												
LETRETERO EXTERIOR LE-04	und	1.00	3,500.00												
LETRETERO EXTERIOR LE-05	und	1.00	3,000.00												
LETRETERO EXTERIOR LE-06	und	1.00	4,000.00												
LETRETERO EXTERIOR LE-07	und	1.00	2,500.00												
LETRETERO EXTERIOR LE-08	und	1.00	4,500.00												
LETRETERO EXTERIOR LE-09	und	28.00	4,500.00												
LETRETERO EXTERIOR LO-01	und	2.00	450.00												
SEÑAL INDICATIVA - INDICATIVA															
SEÑAL INDICATIVO ACRILICO DE 30x40 CM. (TIPO SIF)	und	445.00	66.10												

CONSORCIO RENAGER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE EN OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DINI N° 21480016

06-813

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE BARRANCA - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.257.806.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90.257.806.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%
VESTIDURAS, UNIONES Y BRUÑAS				4,094.84											
VESTIDURA DE DERRAMES	m	150.36	13.86	2,083.99										150.36	2,083.99
MOLDADURAS EN UNION DE CIELORRASO	m	113.60	14.63	1,661.97										113.60	1,661.97
BRUÑAS DE 1x1 CM. EN MUROS	m	63.76	5.47	348.88										63.76	348.88
FONDO Y PREPARACION EN ESCALERAS				9,508.00											
PREPARACION DE DESCANSOS Y GRADAS	m2	411.78	23.09	9,508.00										411.78	9,508.00
CIELORRASOS				48,118.28											
CIELORRASO CON MEZCLA	m2	21,770.81	2,217.81	48,118.28											
CIELORRASO CON MEZCLA	m2	411.78	52.87	21,770.81										411.78	21,770.81
FALSO CIELORRASO	m2	26,347.47	26,347.47												
CIELORRASO CON BALDOSA DE FIBRA MINERAL DE 0.60X0.60 M. E=15 MM. CON BORDE REBAJADO Y ACABADO MI	m2	151.99	173.35	26,347.47										151.99	26,347.47
PISOS Y PAVIMENTOS				542,332.17											
CONTRAPISOS DE E=35MM	m2	246.62	25.14	6,200.03											
PISOS	m2	41.59	100.74	4,188.77											
PISO DE PORCELANATO COLOR CLARO DE 60X60CM.	m2	41.59	100.74	4,188.77											
VEREDAS Y RAMPAS				480,491.18											
VEREDA DE CONCRETO F=C= 175KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.10M	m2	6,394.85	67.75	433,251.09										6,394.85	433,251.09
RAMPAS DE CONCRETO F=C= 175KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.10M	m2	240.33	68.75	16,522.69										240.33	16,522.69
RAMPAS DE CONCRETO F=C= 210 KG/CM2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.175M	m2	91.79	116.78	10,717.40										91.79	10,717.40
SARDINELLES				71,652.19											
SARDINELLES DE CONCRETO ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN JARDINES	m	709.99	100.92	71,652.19										709.99	71,652.19
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				32,100.35											
ZOCALOS	m2	30.20	82.18	2,481.84										30.20	2,481.84
ZOCALO DE CERAMICO DE 25x40 CM.	m2	30.20	82.18	2,481.84										30.20	2,481.84
CONTRAZOCALOS				29,628.51											
CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR CLARO H=0.10 M.	m	38.20	24.44	933.61										38.20	933.61
CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO	m	17.90	48.98	876.74										17.90	876.74
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=40CM.	m	1,576.88	17.64	27,816.16										1,576.88	27,816.16
CUBIERTAS Y COBERTURAS				216,903.22											
GUBIERTAS	m2	411.78	70.56	29,055.20										411.78	29,055.20
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION BICAPA - MANTO ASFALTICO E=5CM.	m2	411.78	70.56	29,055.20										411.78	29,055.20
COBERTURAS				186,748.02											
COBERTURA DE POLICARBONATO COLOR GRIS DE E= 8MM.	m2	1,393.33	134.03	186,748.02										1,393.33	186,748.02
CARPINTERIA DE MADERA				9,279.39											
ING. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO				9,279.39											
REPRESENTANTE COMUN				9,279.39											
DNI N° 21480016				9,279.39											
CARPINTERIA METALICA				744,938.50											
PUERTAS Y VENTANAS	m2	82.06	445.00	75,135.85										82.06	75,135.85
PORTON METALICO CON TUBOS DE FE Ø 2 1/2"E=2MM.	m2	82.06	445.00	75,135.85										82.06	75,135.85
ESTRUCTURA METALICA FIJA EN PORTON DE INGRESO SEGUN DETALLE	m2	71.57	330.81	23,676.07										71.57	23,676.07
PUERTA METALICA UNA HOJA DE 1.20X2.80 M. SEGUN DISEÑO	und	6.72	1,561.47	10,493.08										6.72	10,493.08
CERCOS				492,586.09											
CERCO METALICO CON TUBO CIRCULAR Ø2"E=1/16", INCLUIDO WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ	m	683.63	401.12	274,217.67										683.63	274,217.67
CERCO METALICO CON TUBO DE 4"X1" Y MALLA GALVANIZADA	m2	597.56	365.40	216,368.42										597.56	216,368.42

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80849
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.257.866.51

MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020

FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
BARANDAS Y SOPORTES											
BARANDA METALICA H= 0.90 M. DE ACERO DE ALUMINIO SEGUN DETALLE	m	7.30	187.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.30	1,365.98
REJILLAS Y OTROS											
REJILLA METALICA CON PLATINA DE FIERRO E= 1/8" PARA CANALETAS TECHADAS	m	1,396.30	102.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,396.30	143,609.46
LETRAS METALICAS DE LATON EN ALTO RELIEVE INC. PINTURA	und	67.00	440.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	67.00	29,480.00
TAPA JUNTA METALICA CON PLATINA DE ALUMINIO DE 6" x 1/4"	m	48.00	57.94	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	48.00	2,781.12
CERRAJERIA											
BISAGRAS											
BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3"x4"	und	32.00	55.43	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	32.00	1,773.76
GERRADURA											
CERRADURA TIPO B	und	8.00	145.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	1,167.60
ACCESORIOS											
PICAPORTE DE FIERRO LISO DE 3/4"	und	4.00	52.77	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	211.08
TOPE DE PUERTA DE JEBE	und	8.00	30.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	244.48
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES											
VENTANAS											
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE E= 6MM	m2	18.54	319.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18.54	5,927.98
ESPEJO											
ESPEJO BISELADO E= 6MM	m2	8.80	146.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.80	1,286.47
PINTURA											
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m2	1,310.38	17.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,310.38	23,272.35
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	m2	238.15	18.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	238.15	4,031.88
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN COLUMNAS Y/O PLACAS	m2	1,223.91	19.98	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,223.91	23,939.68
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN VIGAS	m2	54.92	19.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	54.92	1,074.24
PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN CIELORASO	m2	411.78	19.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	411.78	8,054.42
PINTURA BARNIZ DOS MANOS EN PUERTAS DE MADERA	m2	16.32	22.53	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	16.32	367.69
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN PUERTAS METALICAS	m2	92.08	19.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	92.08	1,800.69
PINTURA DE DEMARACION DE ESTACIONAMIENTOS	m2	20.28	13.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.28	273.58
PINTURA DE DEMARACION DE ZONAS DE EVACUACION EN PATIOS	m2	251.16	13.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	251.16	3,388.15
VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA											
CANALETA											
CANALETA MEDIA CAÑA P/EVACUACION PLUVIAL	m	1,641.67	28.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,641.67	47,050.26
JARDINERIA											
SEMBRADO DE GRASS NATURAL	m2	18,925.24	16.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18,925.24	315,294.50
SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES (PAISAJISMO)	GLB	1.00	28,610.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	28,610.19
JARDINERAS DE CONCRETO CON CEMENTO PULIDO	und	8.00	1,275.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	10,204.40
OTROS											
LETRA DECORATIVA DE CONCRETO E=0.15 M.; SEGUN DISEÑO INC. PINTURA	und	40.00	425.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	40.00	17,174.40
GARGOLA DE CONCRETO-TERMINADO DISEÑO	und	12.00	75.89	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.00	910.68
LIMPIEZA											
LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	GLB	1.00	7,598.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	7,598.40

CONSORCIO RENACER LORETO SANC
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE CF. OBRA

CONSORCIO RENACER LORETO SANC
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N°-21480016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

01-810

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - ARQUITECTURA
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETANO
MAYO - 2021
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80849
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

594 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
90,287,866.51
90,287,866.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE RENICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
FECHA DE RENICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	%
LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB	1.00	5,217.57		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	5,217.57	100.00%
COSTO DIRECTO			15,873,555.14			SI. 15,873,555.14			SI. 84,137.03			SI. 1,815,779.98			SI. 14,057,775.16	
GASTOS GENERALES (15.00%)			2,381,033.27			SI. 2,381,033.27			SI. 5,120.55			SI. 272,367.01			SI. 2,108,666.26	
UTILIDAD (10.00%)			1,587,355.51			SI. 1,587,355.51			SI. 3,413.70			SI. 181,578.01			SI. 1,405,777.50	
SUB TOTAL			19,841,943.92			SI. 19,841,943.92			SI. 42,671.28			SI. 2,269,724.99			SI. 17,572,218.93	
IGV (18%)			3,571,549.91			SI. 3,571,549.91			SI. 7,860.83			SI. 408,550.50			SI. 3,162,999.41	
PRESUPUESTO TOTAL - ARQUITECTURA			23,413,493.83			SI. 23,413,493.83			SI. 50,352.11			SI. 2,678,275.49			SI. 20,735,218.34	
PORCENTAJE PARCIAL (%)			11.22%			11.22%			0.22%			11.44%			88.56%	
PORCENTAJE ACUMULADO (%)			11.22%			11.22%			11.44%			11.44%			100.00%	

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

06.809

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETOANO
 : MAYO - 2021

: IHO. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DEL 2020 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 FECHA DE INICIO DEL 2021 : 09 DE OCTUBRE DEL 2021
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 06.201.896.61
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.251.896.61
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90.251.896.61
 MODALIDAD : POR CONTRATA SUMA ALZADA
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 31 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENOVACIÓN DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UND	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
INSTALACIONES SANITARIAS										
TRABAJOS PRELIMINARES										
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO										
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO	m	1,742.32	1,742.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,742.32	100.00%
MOVIMIENTO DE TIERRA										
EXCAVACIONES										
EXCAVACION DE BUDONES	m ³	52.16	52.16	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	52.16	100.00%
EXCAVACION DE ZANIA P/ TUBERIA RED DE AGUA A=0.40 M. - H=0.50 M.	m	4,383.68	4,383.68	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,383.68	100.00%
EXCAVACION DE ZANIA P/ TUBERIA RED PLUVIAL A=0.50 M. - H=0.60-1.00 M.	m	18.24	18.24	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18.24	100.00%
EXCAVACION DE ZANIA P/ TUBERIA RED DE SISTEMA CONTRA INCENDIO A=0.50 M. - H=0.80 M.	m	20.87	20.87	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.87	100.00%
EXCAVACION DE ZANIA P/RED DE DESAGUJE C/EQ. TN. A=0.60M H= 1.50M	m	19.52	19.52	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	19.52	100.00%
EXCAVACION DE ZANIA P/RED DE DESAGUJE C/EQ. TN. A= 0.60M H= 1.51-2.00 M	m	22.92	22.92	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22.92	100.00%
EXCAVACION DE ZANIA P/RED DE DESAGUJE C/EQ. TN. A= 0.80M H= 2.01-2.50 M	m	25.73	25.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	25.73	100.00%
REFINERIE Y RELLENOS										
REFINERIE										
REFINERIE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANIAS P/TUBERIA RED DE AGUA A=0.40 M.	m	3.27	3.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.27	100.00%
REFINERIE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANIAS P/TUBERIA RED PLUVIAL A=0.50 M.	m	4.35	4.35	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.35	100.00%
REFINERIE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANIAS P/TUBERIA RED CONTRA INCENDIO A=0.60 M.	m	5.22	5.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.22	100.00%
REFINERIE Y NIVELACION FONDO DE ZANIA P/RED DE DESAGUJE TN. A=0.50M.	m	7.44	7.44	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.44	100.00%
REFINERIE Y NIVELACION FONDO DE ZANIA P/RED DE DESAGUJE TN. A=0.60M.	m	8.85	8.85	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.85	100.00%
CAMA DE ARENA										
RELLENO Y CANA DE ARENA MANUAL P/RED DE AGUA E=0.10 M. A=0.40 M.	m	5.96	5.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.96	100.00%
RELLENO Y CANA DE ARENA MANUAL P/RED PLUVIAL E=0.10 M. A=0.50 M.	m	7.78	7.78	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.78	100.00%
RELLENO Y CANA DE ARENA MANUAL P/RED CONTRA INCENDIO E=0.10 M. A=0.60 M.	m	7.78	7.78	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.78	100.00%
RELLENO Y CANA DE ARENA MANUAL P/RED DE DESAGUJE E=0.30 M. A=0.60 M.	m	10.37	10.37	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.37	100.00%
RELLENO Y CANA DE ARENA MANUAL P/RED DE DESAGUJE E=0.30 M. A=0.80 M.	m	11.11	11.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11.11	100.00%
RELLENO										
RELLENO COMPACTADO DE ZANIA C/MAT. PROPIO SELEC. P/RED DE AGUA H=0.50 M.	m ³	25.69	25.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	25.69	100.00%
RELLENO COMPACTADO DE ZANIA C/MAT. PROPIO SELEC. P/RED PLUVIAL TN HASTA 1.00 M. PROF.	m ³	32.14	32.14	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	32.14	100.00%
RELLENO COMPACTADO DE ZANIA C/MAT. PROPIO SELEC. P/RED CONTRA INCENDIO TN HASTA 0.80 M. PROF.	m ³	29.23	29.23	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	29.23	100.00%
RELLENO COMPACTADO ZANIA P/RED DE DESAGUJE TN HASTA 1.50M. PROF.	m ³	19.04	19.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	19.04	100.00%
RELLENO COMPACTADO ZANIA P/RED DE DESAGUJE TN HASTA 2.00M. PROF.	m ³	21.65	21.65	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	21.65	100.00%
RELLENO COMPACTADO ZANIA P/RED DE DESAGUJE TN HASTA 2.50M. PROF.	m ³	33.46	33.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	33.46	100.00%
ELIMINACION										
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m ³	16.76	16.76	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	16.76	100.00%
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS										
BUSINSTRUMENTO DE APARATOS SANITARIOS										
LAVATORIOS										
(A-2) LAVAMANOS DE LOZA VITRIFICADA DE 23"x18", AGUA FRIA Y CALIENTE, INCL. GRIFERIA CONVENCIONAL.	und	441.70	441.70	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	441.70	100.00%
(A-2a) LAVATORIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA 23" x 18", CONTROL CODO MUECA, GRIFERIA CON CUELLO	und	542.00	542.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	542.00	100.00%
(A-3) LAVATORIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA 23"x18", GRIFERIA CONVENCIONAL, SOLO AGUA FRIA	und	316.50	316.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	316.50	100.00%
(A-7) LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN DE 18" DE DIAMETRO, TEMPORIZADA INC. GRIFERIA AG	und	331.80	331.80	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	331.80	100.00%
(A-16) LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA PARA MINUSVALIDOS, INC. GRIFERIA DE CUELLO DE GA	und	381.80	381.80	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	381.80	100.00%
LAVADIEROS DE ACERO INOXIDABLE										
LAVADIEROS DE ACERO INOXIDABLE	und	94,648.90	94,648.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	94,648.90	100.00%

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Ing. Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISOR
 CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO

: MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO DE OBRA
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)

MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

: 594 DIAS CALENDARIOS
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 90,287,808.81
 : 90,287,808.81

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO				ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS			
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	SI	%	METRADO	%	SI	%	METRADO	%	SI	%
(B-1) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 18" x 20" 5M ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AGUA	und	14.00	841.30	11,778.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14.00	0.00%	11,778.20	100.00%
(B-1A) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 18" X 20" DE UNA POZA SIN ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANSO, C	und	2.00	1,022.60	2,005.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	0.00%	2,005.20	100.00%
(B-9) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 18" x 20", AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE, UNA POZA Y 1 ESCURRIDERO, INC	und	61.00	747.10	45,573.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	61.00	0.00%	45,573.10	100.00%
(B-9B) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 18" x 20" CON ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AG	und	13.00	1,102.60	14,333.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13.00	0.00%	14,333.80	100.00%
(B-11) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 21" x 42" CON ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AG	und	11.00	740.40	8,144.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11.00	0.00%	8,144.40	100.00%
(B-14) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS Y 02 ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AGUA FI	und	2.00	1,032.30	2,064.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	0.00%	2,064.60	100.00%
(B-50) BOTADERO CLINICO DE LOZA VITRIFICADA BLANCA CON FLUXOMETRO, CONTROL DE PIE, AGUA FRIA Y CALIE	und	4.00	821.40	3,285.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	0.00%	3,285.60	100.00%
(B-102) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE PARA CRIJUNANO DE 02 POZAS, GRIFERIA CON SENSOR A PRESION, TEMP	und	8.00	1,244.00	7,464.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	0.00%	7,464.00	100.00%
LAVADEROS PREFABRICADOS				48,712.60												
(B-66) LAVADERO DE MATERIAL DE CONCRETO REVESTIDO CON TERRAZO O SIMILAR, DE 02 POZAS DE 45x45 CM, F	und	7.00	1,796.20	12,573.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.00	0.00%	12,573.40	100.00%
(B-67) LAVADERO DE LIMPIEZA DE MAMPONERIA DE LADRILLO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO, DE 002S POZAS DE	und	16.00	1,946.20	31,139.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	16.00	0.00%	31,139.20	100.00%
INODOROS, URINARIOS Y OTROS				108,366.80												
(C-1) INODORO DE LOZA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO	und	142.00	624.00	88,608.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	142.00	0.00%	88,608.00	100.00%
(C-1A) INODORO DE LOZA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRICA PARA DISCAPACITADO	und	5.00	599.00	2,995.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	0.00%	2,995.00	100.00%
(C-9) URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO	und	33.00	508.60	16,783.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	33.00	0.00%	16,783.80	100.00%
SUMINISTRO DE ACCESORIOS				74,303.97												
(F-1) DUCHA CON GRIFERIA PARA AGUA FRIA	und	79.00	260.90	20,711.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	79.00	0.00%	20,711.10	100.00%
(F-4) DUCHA TELEFONO PARA HIGIENE INTIMA	und	30.00	275.60	8,268.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30.00	0.00%	8,268.00	100.00%
(F-5) DUCHA DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO	und	2.00	355.90	711.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	0.00%	711.80	100.00%
(E-7) DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CON LLAVE	und	145.00	65.00	9,425.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	145.00	0.00%	9,425.00	100.00%
(H-3) TOLLERO DE GANCHO	und	260.00	25.60	6,656.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	260.00	0.00%	6,656.00	100.00%
(H-3) JABONERA CON AGARRADERA	und	75.00	12.65	948.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	75.00	0.00%	948.75	100.00%
(J-2) DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und	168.00	65.94	11,078.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	168.00	0.00%	11,078.92	100.00%
(J-3) DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	und	189.00	35.60	6,728.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	189.00	0.00%	6,728.40	100.00%
INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS				76,270.88												
INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	527.00	103.66	54,028.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	527.00	0.00%	54,028.82	100.00%
INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	956.00	22.57	21,522.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	956.00	0.00%	21,522.06	100.00%
SISTEMA DE AGUA FRIA				100,589.32												
PERFORACION DE POZO TUBULAR PROF= 116 MIL. - METODO ROTACIONAL				150,345.32												
OBRA PROVISIONAL DE MATAS DE POLIETILENO	m	60.00	55.17	3,310.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	60.00	0.00%	3,310.20	100.00%
MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASTILLO	GLB	1.00	5,407.71	5,407.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	0.00%	5,407.71	100.00%
PERFORACION DE POZO - REGISTRO DE CONTROL				56,291.55												
PERFORACION ROTACIONAL DE Ø14" (CON EQUIPO SEMIPESADO),	m	65.00	377.62	24,545.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	65.00	0.00%	24,545.30	100.00%
PERFORACION ROTACIONAL DE Ø18" (CON EQUIPO SEMIPESADO),	m	25.00	404.26	10,106.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	25.00	0.00%	10,106.50	100.00%
PERFORACION ROTACIONAL DE Ø21" (CON EQUIPO SEMIPESADO),	m	25.00	467.19	11,679.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	25.00	0.00%	11,679.75	100.00%
REGISTRO GEOFISICO (MAGNIFICA ELECTRICA Y RAYOS GAMMA)	und	2.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	0.00%	7,000.00	100.00%
ANALISIS GRANULOMETRICOS	und	20.00	95.00	1,900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.00	0.00%	1,900.00	100.00%
TUBERIA Y FILTROS				42,365.30												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA COLUMNA CIEGA EN PVC Ø8" - C-15	m	85.00	176.31	14,986.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	85.00	0.00%	14,986.35	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA FILTRO DE PVC - BANJURA CONTINUA (ABERTURA=1.00 MM.) Ø8" - C	m	30.00	238.26	7,147.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30.00	0.00%	7,147.80	100.00%

01807

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO REHACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80648
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
FECHA DE RENICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 01 DE OCTUBRE DEL 2021
: 21 DE AGOSTO DEL 2020
: 01 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90,257,868.51
: 90,257,868.51
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA SELLO SANITARIO EN ACERO NEGRO - ASTM A316 Ø18" - E-4/32"	m	25.00	581.64	14,541.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	25.00	14,541.00	100.00%
SUMINISTRO E INST. DE GRAVA SELECCIONADA GRANO 16 - 2MM - 4MM	m3	15.00	379.41	5,691.15	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	15.00	5,691.15	100.00%
DESARROLLO DEL POZO			37,035.51												
TRANSPORTE, INSTALACION Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO	GLB	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	3,500.00	100.00%
DESARROLLO DEL POZO POR AIRE COMPRIMIDO O PISTONO	h	80.00	78.46	6,276.80	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	80.00	6,276.80	100.00%
PROVISION Y COLOCACION DE TRIPOFOSFATO SODICO	kg	75.00	35.64	2,673.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	75.00	2,673.00	100.00%
PRUEBA DE BOMBEO CAUDALES VARIABLES Y NIVEL DINAMICO ESTABILIZADO	HE	100.00	241.30	24,130.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	24,130.00	100.00%
EVACUACION DE AGUA POR PRUEBA DE BOMBEO	GLB	1.00	455.71	455.71	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	455.71	100.00%
REGISTRO Y PRUEBAS DE CONTROL			2,941.42												
PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO	und	1.00	2,441.42	2,441.42	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,441.42	100.00%
ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO	und	2.00	250.00	500	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	500.00	100.00%
SELLADO Y DESINFECTACION DEL POZO	und	1.00	2,068.74	2,068.74	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,068.74	100.00%
SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR (ENTRE HOYO PERFORADO Y ADREME DE HIERRO NEGRO Ø18")	GLB	1.00	688.21	688.21	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	688.21	100.00%
SELLO DEL FONDO DE POZO	GLB	1.00	570.98	570.98	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	570.98	100.00%
DESINFECTACION DEL POZO TUBULAR			668.7												
OTROS			130.69												
LIMPIEZA DEL MATERIAL EXTRAIDO DEL POZO	m3	3.34	39.13	130.69	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.34	130.69	100.00%
REACONOCIMIENTO DE AREA DE PERFORACION	GLB	1.00	536.01	536.01	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	536.01	100.00%
SALIDA DE AGUA FRIA			119,771.91												
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC Ø1/2" PARA GRIFO DE REGO	plb	20.00	83.56	1,671.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.00	1,671.20	100.00%
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC Ø1/2"	plb	69.00	79.75	5,502.75	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	69.00	5,502.75	100.00%
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE Ø 1/2"	plb	340.00	100.07	34,023.80	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	340.00	34,023.80	100.00%
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE Ø 1"	plb	32.00	258.93	8,221.76	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	32.00	8,221.76	100.00%
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE Ø 1 1/4"	plb	140.00	279.68	39,155.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	140.00	39,155.40	100.00%
REDES DE DISTRIBUCION			119,738.34												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 399.003 Ø1/2" C-10	m	112.10	5.81	651.3	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	112.10	651.30	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 399.003 Ø1 1/2" C-10	m	44.50	10.13	450.79	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	44.50	450.79	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 399.003 Ø1 1/4" C-10	m	185.45	12.64	2,344.08	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	185.45	2,344.08	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 399.003 Ø1 1/2" C-10	m	55.40	14.60	795.6	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	55.40	795.60	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1/2"	m	933.65	45.82	42,779.84	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	933.65	42,779.84	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3/4"	m	16.40	50.86	834.43	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	16.40	834.43	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	50.78	65.93	3,347.93	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	50.78	3,347.93	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	m	834.84	74.93	62,554.50	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	834.84	62,554.50	100.00%
REDES DE ALIMENTACION			50,000.00												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	184.00	65.93	12,121.81	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	184.00	12,121.81	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	m	535.22	74.93	40,104.03	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	535.22	40,104.03	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/2"	m	318.20	74.19	23,607.26	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	318.20	23,607.26	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 2"	m	465.00	95.42	44,333.72	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	465.00	44,333.72	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 2 1/2"	m	125.80	98.67	12,412.69	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	125.80	12,412.69	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3"	m	185.20	121.81	22,559.21	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	185.20	22,559.21	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 4"	m	38.69	181.12	6,991.23	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	38.69	6,991.23	100.00%
ACCESORIOS DE REDES DE AGUA			143,103.13												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 4"	und	1.00	142.09	142.09	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	142.09	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3"	und	1.00	132.32	132.32	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	132.32	100.00%

CONSORCIO REHACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO REHACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 27480016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

0080

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

- : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
- : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
- : CONSORCIO RENACER LORETANO
- : MAYO - 2021
- : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80619
- : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

- : 594 DIAS CALENDARIOS
- : 18 DE FEBRERO DEL 2020
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : 22 DE AGOSTO DEL 2020
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : 90,357,866.51
- : 90,357,866.51
- : POR CONTRATA (SUJETA ALZADA)
- : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
- : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
- : 22 DE MARZO DEL 2020
- : 01 DE ENERO DEL 2022

- : PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
- : FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
- : FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
- : FECHA DE REINICIO DE OBRA
- : TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
- : PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
- : PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
- : MODALIDAD
- : FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
- : FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
- : FECHA DE REINICIO DE OBRA
- : FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO				ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	
													SI
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2 1/2"	und	12.00	123.27	1,479.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.00	1,479.24	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2"	und	107.00	112.62	11,487.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	107.00	11,487.24	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/2"	und	21.00	82.72	1,737.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	21.00	1,737.12	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/4"	und	226.00	75.72	17,339.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	226.00	17,339.88	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1"	und	24.00	69.47	1,667.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	24.00	1,667.28	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3/4"	und	5.00	60.50	302.5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	302.50	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1/2"	und	89.00	67.50	6,002.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	89.00	6,002.25	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 4" X90°	und	1.00	77.99	77.99	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	77.99	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3" X90°	und	3.00	69.29	207.87	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	207.87	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2 1/2" X90°	und	4.00	78.59	314.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	314.36	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2" X90°	und	101.00	78.59	7,937.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	101.00	7,937.59	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/2" X90°	und	5.00	74.59	372.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	372.95	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/4" X90°	und	697.00	64.99	45,298.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	697.00	45,298.03	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1" X90°	und	50.00	61.04	3,052.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	50.00	3,052.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3/2" X90°	und	304.00	57.29	17,416.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	304.00	17,416.16	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 4" X 3"	und	2.00	107.64	215.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	215.28	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 4" X 2"	und	1.00	77.94	77.94	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	77.94	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 1 1/4"	und	2.00	77.94	155.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	155.88	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 1 1/2"	und	5.00	87.54	438.2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	438.20	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 1 1/4"	und	6.00	81.84	491.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	491.04	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2 1/2" X 2"	und	2.00	80.64	161.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	161.28	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2 1/2" X 1 1/2"	und	2.00	87.24	174.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	174.48	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2 1/2" X 1 1/4"	und	3.00	87.24	261.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	261.72	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/2"	und	10.00	87.24	872.4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	872.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/4"	und	18.00	87.24	1,570.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18.00	1,570.32	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1"	und	17.00	84.54	1,437.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	17.00	1,437.18	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 3/2"	und	20.00	84.54	1,690.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.00	1,690.80	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1 1/4"	und	20.00	80.24	1,604.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.00	1,604.80	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1 1/2"	und	105.00	84.54	8,876.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	105.00	8,876.70	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/4" X 1"	und	25.00	84.54	2,113.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	25.00	2,113.50	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/4" X 1 1/2"	und	95.00	77.64	7,375.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	95.00	7,375.80	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1" X 1 1/2"	und	12.00	79.34	951.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.00	951.68	100.00%
VALVULAS				20,489.57									
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1 1/2" (MEDIUM)	und	19.00	73.58	1,398.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	19.00	1,398.02	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1 1/2"	und	108.00	58.68	6,337.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	108.00	6,337.44	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1"	und	1.00	66.80	66.8	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	66.80	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1 1/4"	und	109.00	105.35	11,483.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	109.00	11,483.15	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1 1/2"	und	63.00	137.55	8,665.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	63.00	8,665.65	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø2"	und	2.00	173.95	347.9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	347.90	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø2 1/2"	und	2.00	79.35	158.7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	158.70	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø3"	und	1.00	498.46	498.46	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	498.46	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø4"	und	1.00	516.40	516.4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	516.40	100.00%
CAMARAS PAPA VALVULAS Y SENSORES				45,713.19									
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA PARA VALVULA Ø1/2" EN PARED INC./MARCOS Y TAPA DE PISO	und	100.00	141.23	15,252.84	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00	15,252.84	100.00%

01-805

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETANO

MAYO - 2021
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

594 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
90,357,098.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUM. ANTERIOR				ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS			
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	SI	%	METRADO	%	SI	%	METRADO	%	SI	%	METRADO	%	SI	%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FGR	und	1.00	152.74	152.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	152.74	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1 1/4" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FGR	und	100.00	127.74	13,923.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	109.00	100.00%	13,923.66	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1 1/2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FGR	und	63.00	132.74	8,362.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	63.00	100.00%	8,362.62	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FGR	und	2.00	152.74	305.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	305.48	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø2 1/2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FGR	und	2.00	152.74	305.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	305.48	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø3" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FGR	und	1.00	142.74	142.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	142.74	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø4" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FGR	und	1.00	152.74	152.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	152.74	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE GRIFO DE RIEGO Ø1/2" SEGUN DISEÑO	und	19.00	427.20	8,116.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	19.00	100.00%	8,116.80	100.00%
VARIOS				77,285.43																
LIMPIEZA, DESINFECION Y PRUEBAS DE AGUA FRIA	m	1,776.50	4.85	8,616.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,776.50	100.00%	8,616.03	100.00%
COLADOR PARA TUBERIA AGI TIPO GOTTA (4 TUBERIAS)	und	288.00	72.22	20,799.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	288.00	100.00%	20,799.36	100.00%
COLADOR PARA TUBERIA AGI TIPO GOTTA (2 TUBERIAS)	und	310.00	66.52	20,621.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	310.00	100.00%	20,621.20	100.00%
COLADOR PARA TUBERIA AGI TIPO GOTTA (2 TUBERIAS)	und	323.00	48.52	15,625.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	323.00	100.00%	15,625.96	100.00%
COLADOR PARA TUBERIA AGI TIPO GOTTA (1 TUBERIAS)	und	294.00	43.32	12,702.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	294.00	100.00%	12,702.88	100.00%
CABETA DE BOMBEO				19,213.36																
TUBERIAS				5,100.76																
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FGR, NTP ISO 49 Ø3"	m	38.40	87.96	3,781.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	38.40	100.00%	3,781.68	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FGR, NTP ISO 49 Ø4"	m	8.80	152.17	1,339.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.80	100.00%	1,339.10	100.00%
ACCESORIOS				1,651.14																
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FGR, NTP ISO 49 Ø3"	und	2.00	104.02	209.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	209.24	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FGR, NTP ISO 49 Ø3" x 90°	und	2.00	78.55	157.11	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	157.10	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FGR, NTP ISO 49 Ø4" x 90°	und	2.00	89.05	178.11	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	178.10	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FGR, NTP ISO 49 Ø3" x 45°	und	4.00	78.05	312.22	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00%	312.20	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE FGR A PIC DE BOMBEO SUPERVISOR SAN LORENZO	und	2.00	63.41	126.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	126.82	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FGR DE Ø 4" A 3/4" VALVULAS ARTURO DEL CASTILLO RUIZ	und	1.00	76.60	76.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	76.60	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMPE AGUA DE FGR Ø3"	und	1.00	260.79	260.79	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	260.79	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ROMPE AGUA DE FGR Ø4"	und	1.00	330.29	330.29	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	330.29	100.00%
VALVULAS				1,505.71																
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø4"	und	1.00	516.40	516.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	516.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø3"	und	1.00	496.46	496.46	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	496.46	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE, NTP 350.084 Ø3"	und	1.00	492.85	492.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	492.85	100.00%
OTROS				10,955.77																
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL-CBO	und	1.00	447.82	447.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	447.82	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO C/SUCERINA 0.150 psi-CAL Ø3" INC. ACCESORIOS	und	1.00	448.22	448.22	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	448.22	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION	und	1.00	10,959.93	10,959.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	10,959.93	100.00%
CISTERNA DE AGUA DURA V=260.00 lts				44,710.00																
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS				44,710.00																
CUARTO DE BOMBAS - AGUA FRIA	und	1.00	34,250.00	34,250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	34,250.00	100.00%
INSTALACION DE EQUIPOS P/CUARTO DE BOMBAS	und	1.00	10,460.00	10,460.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	10,460.00	100.00%

00-804

CONSORCIO RENACER LORETANO
ING. MENDOZA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE JUNIN
DNI N° 21489018

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETANO

MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21871

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO DE OBRA
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)

584 DIAS CALENDARIOS
 18 DE FEBRERO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 22 DE AGOSTO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 96,297,004.51
 96,297,004.51
 POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 81 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	S/	%
SISTEMA DE AGUA BLANDA				114,899.79								
SALIDA DE AGUA BLANDA				812.88								
SALIDA DE AGUA BLANDA DE Ø 1/2"	plb	12.00	67.74	812.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	812.88	100.00%
REDES DE DISTRIBUCION				2,683.02								
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1/2"	m	35.70	45.62	1,635.77	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,635.77	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3/4"	m	19.60	50.68	997.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	997.25	100.00%
REDES DE ALIMENTACION				51,711.76								
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	239.00	65.93	15,757.27	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,757.27	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	m	287.30	74.19	19,630.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	19,630.08	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/2"	m	135.30	93.42	12,639.73	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12,639.73	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 2"	m	28.60	121.81	3,483.77	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,483.77	100.00%
ACCESORIOS DE REDES DE AGUA BLANDA				8,006.09								
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3"	und	2.00	132.32	264.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	264.64	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2"	und	2.00	112.82	225.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	225.24	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/2"	und	8.00	62.72	501.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	501.76	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1"	und	8.00	69.87	558.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	558.76	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3/4"	und	60.50	60.50	3,630.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,630.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1/2"	und	4.00	57.50	230.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	230.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3"X2"	und	2.00	89.29	178.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	178.58	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2"X1 1/2"	und	1.00	78.59	78.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.59	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2"X1"	und	4.00	74.69	298.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	298.36	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/2"X1"	und	9.00	61.04	549.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	549.36	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/2"X3/4"	und	10.00	57.29	572.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	572.90	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1"X3/4"	und	2.00	77.94	155.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	155.88	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/2"	und	2.00	87.24	174.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	174.48	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1"	und	1.00	84.54	84.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	84.54	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 3/4"	und	2.00	84.54	169.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	169.08	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1/2"	und	8.00	84.54	676.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	676.32	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1" X 1/2"	und	9.00	78.34	705.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	705.06	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3/4" X 1/2"	und	7.00	74.64	522.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	522.48	100.00%
VALVULAS				882.72								
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE Ø 1/2"	und	12.00	73.56	882.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	882.72	100.00%
CAMARA PARA VALVULAS Y SIMILARES				1,694.76								
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA PARA VALVULA Ø 1/2" EN PARED IRL, MARCO Y TAPA DE PIGI	und	12.00	141.23	1,694.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,694.76	100.00%
VARIOS				3,148.62								
LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE AGUA BLANDA	m	619.20	4.65	3,148.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,148.62	100.00%
CISTERNA DE AGUA BLANDA V=76.00 M3				47,000.00								
CUARTO DE BOMBAS - AGUA BLANDA	und	1.00	35,200.00	47,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	35,200.00	100.00%
INSTALACION DE EQUIPOS P/CUARTO DE BOMBAS AGUA BLANDA	und	1.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12,800.00	100.00%
SISTEMA DE AGUA CALIENTE				340,000.00								
SALIDA DE AGUA CALIENTE	plb	118.00	180.07	21,248.26	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	21,248.26	100.00%
SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE Ø 1/2"				21,248.26								

CONSORCIO RENACER LORETO
 ING. CIVIL
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETO
 ING. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21490016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 216171

04-803

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 09 DE OCTUBRE DEL 2021
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 90,257,866.51
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,866.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO				ACUM. ANTERIOR				ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	%	SI	METRADO	%	SI	%	SI	%	SI	%	METRADO	SI	%	
																		SI
INSTALACIONES SANITARIAS				3,253,173.33														
TRABAJOS PRELIMINARES				1,742.32														
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m	1,018.90	1.71	1,742.32		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,018.90	1,742.32	100.00%		
MOVIMIENTO DE TIERRA				59,096.52														
EXCAVACIONES				18,307.65														
EXCAVACION DE BUZONES	m3	54.05	52.18	2,820.33		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	54.05	2,820.33	100.00%		
EXCAVACION DE ZANJA P/ TUBERIA RED DE AGUA A=0.40 M. - H=0.50 M.	m	502.15	8.69	4,363.68		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	502.15	4,363.68	100.00%		
EXCAVACION DE ZANJA P/ TUBERIA RED PLUVIAL A=0.60 M. - H=0.60-1.00 M.	m	35.40	18.24	645.71		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	35.40	645.71	100.00%		
EXCAVACION DE ZANJA P/ TUBERIA RED DE SISTEMA CONTRA INCENDIO A=0.60 M. - H<0.80 M.	m	201.10	20.87	4,186.96		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	201.10	4,186.96	100.00%		
EXCAVACION DE ZANJA P/ RED DE DESAGUE C/EQ. TN. A=0.60M H= 1.50M	m	74.05	18.52	1,371.41		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	74.05	1,371.41	100.00%		
EXCAVACION DE ZANJA P/ RED DE DESAGUE C/EQ. TN. A= 0.60M H= 1.51+2.00 M	m	123.35	22.52	2,777.84		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	123.35	2,777.84	100.00%		
EXCAVACION DE ZANJA P/ RED DE DESAGUE C/EQ. TN. A= 0.80M H= 2.01+2.50 M	m	82.85	25.73	2,131.73		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	82.85	2,131.73	100.00%		
REFINE Y RELLENOS				39,655.56														
REFINE				4,821.46														
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANIAS P/TUBERIA RED DE AGUA A=0.40 M.	m	502.15	3.27	1,642.03		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	502.15	1,642.03	100.00%		
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANIAS P/TUBERIA RED PLUVIAL A=0.50 M.	m	35.40	4.35	153.99		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	35.40	153.99	100.00%		
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANIAS P/TUBERIA RED CONTRA INCENDIO A=0.60 M.	m	201.10	5.22	1,049.74		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	201.10	1,049.74	100.00%		
REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/RED DE DESAGUE TN A=0.60M.	m	197.40	7.44	1,468.66		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	197.40	1,468.66	100.00%		
REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/RED DE DESAGUE TN A=0.60M.	m	82.85	6.12	507.04		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	82.85	507.04	100.00%		
CAMA DE ARENA				7,800.28														
RELLENO Y CAMA DE ARENA MANUAL P/RED DE AGUA E=0.10 M. A=0.40 M.	m	502.15	5.96	2,992.81		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	502.15	2,992.81	100.00%		
RELLENO Y CAMA DE ARENA MANUAL P/RED PLUVIAL E=0.10 M. - A=0.50 M.	m	35.40	7.78	275.41		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	35.40	275.41	100.00%		
RELLENO Y CAMA DE ARENA MANUAL P/RED CONTRA INCENDIO E=0.10 M. - A=0.60 M.	m	201.10	7.78	1,564.56		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	201.10	1,564.56	100.00%		
RELLENO Y CAMA DE ARENA MANUAL P/RED DE DESAGUE E=0.30 M. A=0.60 M.	m	197.40	10.37	2,047.04		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	197.40	2,047.04	100.00%		
RELLENO Y CAMA DE ARENA MANUAL P/RED DE DESAGUE E=0.30 M. A=0.80 M.	m	82.85	11.11	920.46		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	82.85	920.46	100.00%		
RELLENO				27,934.82														
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. P/RED DE AGUA H=0.50 M.	m	502.15	25.69	12,900.23		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	502.15	12,900.23	100.00%		
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. P/RED PLUVIAL TN HASTA 1.00 M. PROF.	m	35.40	32.14	1,137.76		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	35.40	1,137.76	100.00%		
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. P/RED CONTRA INCENDIO TN HASTA 0.80 M. PROF.	m	201.10	29.23	5,878.15		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	201.10	5,878.15	100.00%		
RELLENO COMPACTADO ZANJA P/RED DE DESAGUE TN HASTA 1.50M. PROF.	m	74.05	18.04	1,335.86		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	74.05	1,335.86	100.00%		
RELLENO COMPACTADO ZANJA P/RED DE DESAGUE TN HASTA 2.00M. PROF.	m	94.65	21.65	2,047.01		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	94.65	2,047.01	100.00%		
RELLENO COMPACTADO ZANJA P/RED DE DESAGUE TN HASTA 2.50M. PROF.	m	111.65	33.46	3,735.81		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	111.65	3,735.81	100.00%		
ELIMINACION				1,132.31														
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	67.56	16.76	1,132.31		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	67.56	1,132.31	100.00%		
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				475,224.55														
SUBMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS				475,224.55														
LAVATORIOS				77,922.40														
(A-2) LAVAMANOS DE LOZA VITRIFICADA DE 23"x18", AGUA FRIA Y CALIENTE, INCL. GRIFERIA CONVENCIONAL	und	70.00	441.70	30,919.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	70.00	30,919.00	100.00%		
(A-2a) LAVATORIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA 23" x 18", CONTROL CODO MUÑECA, GRIFERIA CON CUELLO	und	2.00	542.60	1,085.20		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	1,085.20	100.00%		
(A-3) LAVATORIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA 23"x18", GRIFERIA CONVENCIONAL, SOLO AGUA FRIA	und	94.00	316.50	29,751.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	94.00	29,751.00	100.00%		
(A-7) LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN DE 18" DE DIAMETRO, TEMPORIZADA INC. GRIFERIA, AG	und	40.00	331.80	13,272.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	40.00	13,272.00	100.00%		
(A-16) LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA PARA MINUSVALIDOS, INC. GRIFERIA DE CUELLO DE GA	und	8.00	361.90	2,895.20		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	2,895.20	100.00%		
LAVADORES DE AGERO INOXIDABLE				94,648.90														

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO

: MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,287,806.51

PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,287,806.51

MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020

FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	%
(B-1) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 18" x 20" SIN ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANCHO DE AGUA	und	14.00	841.30		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	14.00	0.00%	11,778.20	100.00%
(B-1A) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 18" X 20" DE UNA POZA SIN ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANCHO, C	und	2.00	1,022.60		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	2.00	0.00%	2,045.20	100.00%
(B-9) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 18" x 20", AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE, UNA POZA Y 1 ESCURRIDERO, INC	und	61.00	747.10		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	61.00	0.00%	45,573.10	100.00%
(B-9a) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 18" x 20" CON ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANCHO DE AG	und	13.00	1,102.60		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	13.00	0.00%	14,333.80	100.00%
(B-11) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 21" x 42" CON ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANCHO DE AG	und	11.00	740.40		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	11.00	0.00%	8,144.40	100.00%
(B-13) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 21" x 42" CON ESCURRIDERO, GRIFERIA CUELLO DE GANCHO DE AGUA F	und	2.00	1,032.30		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	2.00	0.00%	2,064.60	100.00%
(B-50) BOTADERO CLINICO DE LOZA VITRIFICADA BLANCA CON FLUXOMETRO, CONTROL DE PIE, AGUA FRIA Y CALIE	und	4.00	821.40		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	4.00	0.00%	3,285.60	100.00%
(B-102) LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUJANO DE 02 POZAS, GRIFERIA CON SENSOR A PRESION, TEMP	und	6.00	1,244.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	6.00	0.00%	7,464.00	100.00%
LAVADEROS PREFABRICADOS			43,712.60												12,573.40	100.00%
(B-65) LAVADERO DE MATERIAL DE CONCRETO REVISTIDO CON TERRAZO O SIMILAR, DE 02 POZAS DE 45x45 CM., A	und	7.00	1,795.20		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	7.00	0.00%	12,573.40	100.00%
(B-67) LAVADERO DE LIMPIEZA DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO REVISTIDO DE TERRAZO PULIDO, DE DOS POZAS DE	und	16.00	1,946.20		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	16.00	0.00%	31,139.20	100.00%
INODOROS, URINARIOS Y OTROS			103,386.80												88,608.00	100.00%
(C-1) INODORO DE LOZA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO	und	142.00	624.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	142.00	0.00%	88,608.00	100.00%
(C-1a) INODORO DE LOZA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRICA PARA DISCAPACITADO	und	5.00	599.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	5.00	0.00%	2,995.00	100.00%
(C-9) URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO	und	33.00	508.60		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	33.00	0.00%	16,783.80	100.00%
SUMINISTRO DE ACCESORIOS			74,302.97												22,191.10	100.00%
(F-1) DUCHA CON GRIFERIA PARA AGUA FRIA	und	79.00	280.80		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	79.00	0.00%	22,191.10	100.00%
(F-4) DUCHA TELEFONO PARA HIGIENE INTIMA	und	30.00	275.60		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	30.00	0.00%	8,268.00	100.00%
(F-5) DUCHA DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO	und	2.00	355.90		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	2.00	0.00%	711.80	100.00%
(E-7) DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CON LLAVE	und	145.00	85.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	145.00	0.00%	12,325.00	100.00%
(H-3) TOLLERO DE GANCHO	und	260.00	25.60		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	260.00	0.00%	6,656.00	100.00%
(H-5) JABONERA CON AGARRADERA	und	75.00	12.65		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	75.00	0.00%	948.75	100.00%
(O-2) DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	und	168.00	95.94		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	168.00	0.00%	16,117.92	100.00%
(O-3) DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	und	199.00	35.60		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	199.00	0.00%	7,084.40	100.00%
INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS			76,230.88												54,628.82	100.00%
INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	527.00	103.66		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	527.00	0.00%	54,628.82	100.00%
INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	958.00	22.57		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	958.00	0.00%	21,622.06	100.00%
SISTEMA DE AGUA FRIA			800,580.32												150,345.32	100.00%
PERFORACION DE POZO TUBULAR PROF= 116 ML. - METODO ROTACIONAL			150,345.32												3,370.20	100.00%
OBRAS PROVISIONALES			3,370.20												3,370.20	100.00%
CERCO PROVISIONAL DE MATAS DE POLIETILENO	m	80.00	56.17		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	80.00	0.00%	4,507.71	100.00%
MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASTILLO	GLB	1.00	5,407.71		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	1.00	0.00%	5,407.71	100.00%
MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASTILLO DE PERFORACION			53,231.55												24,545.30	100.00%
PERFORACION DE POZO - REGISTRO DE CONTROL	m	65.00	377.62		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	65.00	0.00%	10,106.50	100.00%
PERFORACION ROTACIONAL DE Ø14" (CON EQUIPO SEMIPESADO)	m	25.00	404.26		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	25.00	0.00%	11,679.75	100.00%
PERFORACION ROTACIONAL DE Ø18" (CON EQUIPO SEMIPESADO)	m	25.00	467.19		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	25.00	0.00%	7,000.00	100.00%
PERFORACION ROTACIONAL DE Ø21" (CON EQUIPO SEMIPESADO)	und	2.00	3,500.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	2.00	0.00%	1,900.00	100.00%
REGISTRO GEOFISICO (DIAGRAFIA ELECTRICA Y RAYOS GAMMA)	und	20.00	95.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	20.00	0.00%	42,366.30	100.00%
ANALISIS GRANULOMETRICOS			42,366.30												14,986.35	100.00%
TUBERIA Y FILTROS			176.31												30.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA COLUMNA CIEGA EN PVC Ø8" - C-15	m	85.00	176.31		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	85.00	0.00%	14,986.35	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA FILTRO DE PVC - RANURA CONTINUA (ABERTURA=1.00 MM.) Ø8" C	m	30.00	238.28		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00	30.00	0.00%	7,147.80	100.00%

01-807

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEN, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO

: MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,866.51

PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,257,866.51

MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020

FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO				ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA SELLO SANITARIO EN AGERO NEGRO - ASTM A36 Ø18" - E-5/32"	m	25.00	581.64	14,541.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	25.00	14,541.00	100.00%
SUMINISTRO E INST. DE GRAVA SELECCIONADA GRANO E= 2MM - 4MM	m3	15.00	379.41	5,691.15	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	15.00	5,691.15	100.00%
DESARROLLO DEL POZO				37,035.51												
TRANSPORTE, INSTALACION Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO	GLB	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	3,500.00	100.00%
DESARROLLO DEL POZO POR AIRE COMPRIMIDO O PISTONO	h	80.00	78.46	6,276.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	80.00	6,276.80	100.00%
PROVISION Y COLOCACION DE TRIPOUSFATO SODICO	kg	75.00	35.64	2,673.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	75.00	2,673.00	100.00%
PRUEBA DE BOMBEO C/AUDALES VARIABLES Y NIVEL DINAMICO ESTABILIZADO	HE	100.00	241.30	24,130.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.00	24,130.00	100.00%
EVACUACION DE AGUA POR PRUEBA DE BOMBEO	GLB	1.00	455.71	455.71	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	455.71	100.00%
REGISTRO Y PRUEBAS DE CONTROL				2,941.42												
PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO	und	1.00	2,441.42	2,441.42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,441.42	100.00%
ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO	und	2.00	250.00	500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	500.00	100.00%
SELLADO Y DESINFECTACION DEL POZO				3,323.93												
SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR (ENTRE HOYO PERFORADO Y ADEME DE HIERRO NEGRO Ø18")	und	1.00	2,066.74	2,066.74	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,066.74	100.00%
SELLO DEL FONDO DE POZO	GLB	1.00	688.21	688.21	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	688.21	100.00%
DESINFECTACION DEL POZO TUBULAR	GLB	1.00	570.98	570.98	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	570.98	100.00%
OTROS				666.7												
LIMPIEZA DEL MATERIAL EXTRAIDO DEL POZO	m3	3.34	39.13	130.69	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.34	130.69	100.00%
RECONDICIONAMIENTO DE AEREA DE PERFORACION	GLB	1.00	536.01	536.01	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	536.01	100.00%
SALIDA DE AGUA FRIA				115,771.91												
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC Ø1/2", PARA GRIFO DE RIEGO	plo	20.00	85.56	1,671.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.00	1,671.20	100.00%
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC Ø1/2"	plo	69.00	79.75	5,502.75	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	69.00	5,502.75	100.00%
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE Ø 1/2"	plo	340.00	180.07	61,223.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	340.00	61,223.80	100.00%
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE Ø 1"	plo	32.00	258.93	8,221.76	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	32.00	8,221.76	100.00%
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE COBRE Ø 1 1/4"	plo	140.00	279.66	39,152.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	140.00	39,152.40	100.00%
REDES DE DISTRIBUCION				115,738.54												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 399.002 Ø1/2" C-10	m	112.10	5.81	651.30	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	112.10	651.30	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 399.002 Ø1 1/4" C-10	m	44.50	10.13	450.79	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	44.50	450.79	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 399.002 Ø1 1/4" C-10	m	185.45	12.64	2,344.09	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	185.45	2,344.09	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, NTP 399.002 Ø1 1/2" C-10	m	55.40	14.00	775.6	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	55.40	775.60	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1/2"	m	933.65	45.82	42,779.84	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	933.65	42,779.84	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3/4"	m	16.40	50.88	834.43	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	16.40	834.43	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	50.78	65.93	3,347.93	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	50.78	3,347.93	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	m	834.84	74.93	62,554.56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	834.84	62,554.56	100.00%
REDES DE ALIMENTACION				160,060.00												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	184.90	65.93	12,142.69	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	184.90	12,142.69	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	m	535.22	74.93	40,104.03	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	535.22	40,104.03	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/2"	m	318.20	74.19	23,607.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	318.20	23,607.26	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 2"	m	468.00	93.42	43,533.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	468.00	43,533.72	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 2 1/2"	m	125.80	98.67	12,412.69	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	125.80	12,412.69	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3"	m	185.20	121.81	22,559.21	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	185.20	22,559.21	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 4"	m	38.60	181.12	6,991.23	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	38.60	6,991.23	100.00%
ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				143,160.12												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 4"	und	1.00	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	142.09	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3"	und	1.00	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	132.32	100.00%

CONSORCIO RENACER LORETO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 27480016

CONSORCIO RENACER LORETO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 27480016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

0680

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,806.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,257,806.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE RESUMSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2 1/2"	und	12.00	123.27	12.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12.00	0.00%	1,479.24
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2"	und	102.00	112.62	112.62	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	102.00	0.00%	11,487.24
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/2"	und	21.00	82.72	82.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	21.00	0.00%	1,737.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/4"	und	229.00	75.72	75.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	229.00	0.00%	17,339.88
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1"	und	24.00	69.47	69.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	24.00	0.00%	1,687.28
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3/4"	und	5.00	60.50	60.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5.00	0.00%	302.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1/2"	und	89.00	57.50	57.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	89.00	0.00%	5,692.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 4"X90°	und	1.00	77.59	77.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	77.59
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3"X90°	und	3.00	89.29	89.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3.00	0.00%	287.87
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2 1/2"X90°	und	4.00	78.59	78.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4.00	0.00%	314.36
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2"X90°	und	101.00	78.59	78.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	101.00	0.00%	7,937.59
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/2"X90°	und	5.00	74.59	74.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5.00	0.00%	372.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/4"X90°	und	697.00	64.98	64.98	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	697.00	0.00%	45,288.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1"X90°	und	50.00	61.04	61.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	50.00	0.00%	3,052.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3/4"X90°	und	304.00	57.29	57.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	304.00	0.00%	17,416.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 4" X 3"	und	2.00	107.64	107.64	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.00	0.00%	215.28
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 4" X 2"	und	1.00	77.94	77.94	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	77.94
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 2"	und	2.00	77.94	77.94	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.00	0.00%	155.88
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 1 1/4"	und	5.00	87.64	87.64	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5.00	0.00%	438.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 1 1/2"	und	6.00	81.84	81.84	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	491.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2 1/2" X 2"	und	2.00	80.64	80.64	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.00	0.00%	161.28
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2 1/2" X 1 1/2"	und	2.00	87.24	87.24	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.00	0.00%	174.48
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2 1/2" X 1 1/4"	und	3.00	87.24	87.24	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3.00	0.00%	261.72
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/2"	und	10.00	87.24	87.24	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	10.00	0.00%	872.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/4"	und	18.00	87.24	87.24	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	18.00	0.00%	1,570.32
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1"	und	17.00	84.54	84.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	17.00	0.00%	1,437.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1/2"	und	20.00	84.54	84.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	20.00	0.00%	1,690.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1 1/2"	und	105.00	84.54	84.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	105.00	0.00%	8,876.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1"	und	25.00	84.54	84.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	25.00	0.00%	2,113.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/4" X 1/2"	und	95.00	77.64	77.64	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	95.00	0.00%	7,375.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1" X 1/2"	und	12.00	76.34	76.34	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12.00	0.00%	916.08
VALVULAS															
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE, NTP 350.084.011/2 (MARDIN)	und	19.00	73.58	73.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	19.00	0.00%	1,398.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERICA DE BRONCE, NTP 350.084.011/2	und	108.00	58.68	58.68	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	108.00	0.00%	6,337.44
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084.011	und	1.00	86.80	86.80	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	86.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084.011/4"	und	109.00	105.35	105.35	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	109.00	0.00%	11,483.15
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084.011/2"	und	63.00	137.55	137.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	63.00	0.00%	8,665.65
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084.02"	und	2.00	173.95	173.95	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.00	0.00%	347.90
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084.02/1/2"	und	1.00	79.35	79.35	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	158.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084.03"	und	1.00	498.46	498.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	498.46
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084.04"	und	1.00	516.40	516.40	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	516.40
CAMARAS PARA VALVULAS Y SIMILARES															
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA PARA VALVULA Ø1/2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE PIG#	und	108.00	141.23	141.23	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	108.00	0.00%	15,252.84

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE EN TORO

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. MENDOZA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

500

80

5

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO

: MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,237,866.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,237,866.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO						ACTUAL						ACUM. ACTUAL						SALDOS	
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO		SI		%		METRADO		SI		%		METRADO	SI	%	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FFGØ	und	1.00	152.74	152.74	152.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	152.74	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1 1/4" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FFGØ	und	109.00	127.74	13,923.66	13,923.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	13,923.66	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1 1/2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FFGØ	und	63.00	132.74	8,362.62	8,362.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8,362.62	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FFGØ	und	2.00	162.74	305.48	305.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	305.48	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø2 1/2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FFGØ	und	2.00	162.74	305.48	305.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	305.48	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø3" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FFGØ	und	1.00	142.74	142.74	142.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	142.74	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø4" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FFGØ	und	1.00	152.74	152.74	152.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	152.74	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE GRIFO DE RIEGO Ø1/2" SEGUN DISEÑO	und	19.00	427.20	8,116.80	8,116.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8,116.80	100.00%		
VARIOS				77,385.43																
LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE AGUA FRIA	m	1,776.50	4.85	8,616.03	8,616.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8,616.03	100.00%		
COLGADOR PARA TUBERIA AGI TIPO GOTTA (4 TUBERIAS)	und	288.00	72.22	20,799.36	20,799.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	20,799.36	100.00%		
COLGADOR PARA TUBERIA AGI TIPO GOTTA (3 TUBERIAS)	und	310.00	66.52	20,621.20	20,621.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	20,621.20	100.00%		
COLGADOR PARA TUBERIA AGI TIPO GOTTA (2 TUBERIAS)	und	323.00	46.52	15,025.96	15,025.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	15,025.96	100.00%		
COLGADOR PARA TUBERIA AGI TIPO GOTTA (1 TUBERIAS)	und	284.00	43.32	12,302.88	12,302.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12,302.88	100.00%		
CASETA DE BOMBEO				19,213.39																
TUBERIAS				5,100.76																
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FFGØ, NTP ISO 49 Ø3"	m	38.40	97.96	3,761.66	3,761.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,761.66	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FFGØ, NTP ISO 49 Ø4"	m	8.80	152.17	1,339.10	1,339.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,339.10	100.00%		
ACCESORIOS				1,651.14																
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FFGØ, NTP ISO 49 Ø3"	und	2.00	104.62	209.24	209.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	209.24	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FFGØ, NTP ISO 49 Ø3" x 90º	und	2.00	78.55	157.1	157.1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	157.10	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FFGØ, NTP ISO 49 Ø4" x 90º	und	2.00	89.05	178.1	178.1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	178.10	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FFGØ, NTP ISO 49 Ø3" x 45º	und	4.00	78.05	312.2	312.2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	312.20	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE FFGØ A PVC DE Ø 4" A Ø 3"	und	2.00	63.41	126.82	126.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	126.82	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FFGØ DE Ø 4" A Ø 3"	und	1.00	76.60	76.6	76.6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	76.60	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE ROMPE AGUA DE FFGØ Ø3"	und	1.00	260.79	260.79	260.79	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	260.79	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE ROMPE AGUA DE FFGØ Ø4"	und	1.00	330.29	330.29	330.29	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	330.29	100.00%		
VALVULAS				1,595.71																
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø4"	und	1.00	516.40	516.4	516.4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	516.40	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø3"	und	1.00	496.46	496.46	496.46	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	496.46	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE, NTP 350.084 Ø3"	und	1.00	492.85	492.85	492.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	492.85	100.00%		
OTROS				10,955.77																
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL-CBD	und	1.00	447.62	447.62	447.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	447.62	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO C/GLICERINA 0-150 psf-DIAL Ø3" INC. ACCESORIOS	und	1.00	448.22	448.22	448.22	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	448.22	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION	und	1.00	10,659.93	10,659.93	10,659.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	10,659.93	100.00%		
CISTERNA DE AGUA DURA V=260.00 M3				44,710.00																
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS				44,710.00																
CUARTO DE BOMBAS - AGUA FRIA	und	1.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	34,250.00	100.00%		
SINSTRALACION DE EQUIPOS P/ CUARTO DE BOMBAS	und	1.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	10,460.00	100.00%		

00-804

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DITEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETANO

MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE AGOSTO DEL 2020
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,297,806.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,297,806.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
SISTEMA DE AGUA BLANDA				114,893.70												
SALIDA DE AGUA BLANDA				812.88												
SALIDA DE AGUA BLANDA DE Ø 1/2"	plo	12.00	67.74	812.88	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	812.88	100.00%
REDES DE DISTRIBUCION				2,633.02												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1/2"	m	35.70	45.82	1,635.77	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	35.70	1,635.77	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3/4"	m	19.60	50.88	997.25	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19.60	997.25	100.00%
REDES DE ALIMENTACION				51,711.76												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	239.00	65.93	15,757.27	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	239.00	15,757.27	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	m	287.30	74.19	19,830.99	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	287.30	19,830.99	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/2"	m	135.30	93.42	12,639.73	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	135.30	12,639.73	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 2"	m	28.60	121.61	3,483.77	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	28.60	3,483.77	100.00%
ACCESORIOS DE REDES DE AGUA BLANDA				6,206.03												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3"	und	2.00	132.32	264.64	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	264.64	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2"	und	2.00	112.62	225.24	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	225.24	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/2"	und	8.00	82.72	661.76	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	661.76	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1"	und	8.00	69.47	555.76	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	555.76	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3/4"	und	2.00	60.50	121	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	121.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1/2"	und	4.00	57.50	230	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	230.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3"X90°	und	2.00	89.29	178.58	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	178.58	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2"X90°	und	1.00	78.59	78.59	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	78.59	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/2"X90°	und	4.00	74.59	298.36	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	298.36	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1"X90°	und	9.00	61.04	549.36	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.00	549.36	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3/4" X 90°	und	10.00	57.29	572.9	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	572.90	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 2"	und	2.00	77.94	155.88	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	155.88	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/2"	und	2.00	87.24	174.48	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	174.48	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1"	und	1.00	84.54	84.54	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	84.54	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 3/4"	und	2.00	84.54	169.08	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	169.08	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1/2"	und	8.00	84.54	676.32	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	676.32	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1" X 1/2"	und	9.00	78.34	687.06	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.00	687.06	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3/4" X 1/2"	und	7.00	74.64	522.48	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	522.48	100.00%
VALVULAS				892.72												
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE Ø 1/2"	und	12.00	75.56	892.72	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	892.72	100.00%
CAMARA PARA VALVULAS Y SIMILARES				1,694.76												
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA PARA VALVULA Ø 1/2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FRGE	und	12.00	141.23	1,694.76	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	1,694.76	100.00%
VARIOS				3,148.62												
LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE AGUA BLANDA	m	649.20	4.85	3,148.62	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	649.20	3,148.62	100.00%
CISTERNA DE AGUA BLANDA V=76.00 M3				47,800.00												
CUARTO DE BOMBAS - AGUA BLANDA	und	1.00	35,220.00	35,220.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	35,220.00	100.00%
INSTALACION DE EQUIPOS P/ CUARTO DE BOMBAS AGUA BLANDA	und	1.00	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	12,580.00	100.00%
SISTEMA DE AGUA CALIENTE				340,508.83												
SALIDA DE AGUA CALIENTE				21,248.26												
SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE Ø 1/2"	plo	118.00	180.07	21,248.26	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	118.00	21,248.26	100.00%

04-803

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Ing. Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

- : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
- : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
- : CONSORCIO RENACER LORETANO
- : MAYO - 2021
- : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
- : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

- : 594 DIAS CALENDARIOS
- : 18 DE FEBRERO DEL 2020
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : 22 DE AGOSTO DEL 2020
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : \$4,537,668.51
- : \$0,357,809.51
- : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
- : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
- : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
- : 22 DE MARZO DEL 2020
- : 02 DE ENERO DEL 2022

- : PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
- : FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
- : FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
- : FECHA DE RENICIO DE OBRA
- : TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
- : PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
- : PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
- : MODALIDAD
- : FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
- : FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
- : FECHA DE RENICIO DE OBRA
- : FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		BALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI	%	METRADO	%	SI	%
REDES DE DISTRIBUCION			27,632.00								
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1/2"	m	594.54	45.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	594.54	27,241.82
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3/4"	m	11.00	50.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11.00	560.21
REDES DE ALIMENTACION			60,777.97								
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	279.74	65.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	279.74	18,443.26
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	m	202.45	74.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	202.45	15,169.58
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/2"	m	215.90	74.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	215.90	16,017.62
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 2"	m	128.05	93.42	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	128.05	11,962.43
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3"	m	157.59	121.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	157.59	19,385.08
ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE			27,738.39								
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3"	und	2.00	132.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	264.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2"	und	10.00	112.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	1,126.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/2"	und	8.00	62.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	691.76
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/4"	und	5.00	75.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	378.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1"	und	41.00	68.47	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	41.00	2,848.27
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3/4"	und	1.00	60.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	60.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1/2"	und	54.00	57.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	54.00	3,105.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3" X 2"	und	2.00	191.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	202.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2" X 90º	und	3.00	76.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	235.77
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/2" X 90º	und	30.00	74.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30.00	2,268.24
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/4" X 90º	und	6.00	64.99	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	389.94
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1" X 90º	und	9.00	61.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9.00	549.36
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3/4" X 90º	und	145.00	67.29	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	145.00	9,757.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 2"	und	2.00	77.94	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	155.88
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/2"	und	6.00	87.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	523.44
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/4"	und	2.00	87.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	174.48
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1"	und	4.00	84.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	338.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1"	und	5.00	84.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	422.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1 1/4"	und	6.00	60.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	481.44
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1 1/2"	und	8.00	84.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	676.32
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/4" X 1"	und	10.00	84.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	845.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/4" X 3/4"	und	5.00	84.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	422.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/4" X 1/2"	und	2.00	77.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	155.28
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1" X 1/2"	und	36.00	76.34	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	36.00	2,748.24
VALVULAS			4,140.30								
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 3"	und	1.00	173.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	173.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 2"	und	2.00	137.05	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	275.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 1 1/2"	und	1.00	105.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	105.35
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 1 1/4"	und	1.00	86.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	86.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 1"	und	57.00	64.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	57.00	3,680.30
CAMARA PARA VALVULAS Y BIRLARES			6,749.81								
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø 2" EN PARED INC./MARCOS Y TAPA DE FIBR	und	1.00	152.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	152.74
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø 1 1/2" EN PARED INC./MARCOS Y TAPA DE FIBR	und	2.00	132.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	265.48
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø 1 1/4" EN PARED INC./MARCOS Y TAPA DE FIBR	und	1.00	127.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	127.74

06,200

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

- : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
- : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
- : MAYO - 2021
- : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
- : CONSORCIO RENACER LORETANO
- : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
- FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
- FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
- FECHA DE RENICIO DE OBRA
- TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
- PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
- PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
- MODALIDAD
- FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
- FECHA DE SUPERVISION DE PLAZO
- FECHA DE RENICIO DE OBRA
- FECHA DE TERMINO

- : 584 DIAS CALENDARIOS
- : 19 DE FEBRERO DEL 2020
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : 23 DE AGOSTO DEL 2020
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : \$3,242,665.51
- : \$2,397,866.51
- : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
- : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
- : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
- : 22 DE MARZO DEL 2020
- : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1"	und	200	148.15		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	296.30	100.00%
PIEZA VARIAS																
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pa	67.00	33.38		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	2,236.46	100.00%
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3/4" TIPO GOTTA O SIMILAR	pa	56.00	37.78		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	2,115.68	100.00%
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOTTA O SIMILAR	pa	19.00	38.68		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	734.92	100.00%
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/4" TIPO GOTTA O SIMILAR	pa	38.00	40.68		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	1,545.84	100.00%
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pa	6.00	41.38		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	248.28	100.00%
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pa	12.00	43.48		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	521.76	100.00%
VARIOS																
LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE AGUA DE RETORNO	m	534.34	4.85		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	2,591.55	100.00%
SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO																
REDES DE AGUA CONTRA INCENDIO																
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCHEDULE C-40 Ø6" (COLGADA)	m	25.00	218.66		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	5,466.50	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCHEDULE C-40 Ø4" (COLGADA)	m	64.00	156.50		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	9,987.20	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCHEDULE C-40 Ø3" (COLGADA)	m	171.65	131.38		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	22,551.38	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HOPE Ø 3"	m	7.25	175.32		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	1,271.07	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HOPE Ø 4"	m	95.00	77.26		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	7,339.70	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HOPE Ø 6"	m	112.80	303.29		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	34,211.11	100.00%
ACCESORIOS DE AGUA CONTRA INCENDIO																
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 3" A 2 1/2"	und	4.00	129.97		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	519.88	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 4" A 2 1/2"	und	3.00	121.27		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	363.81	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 5" A 2 1/2"	und	1.00	129.07		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	129.07	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 6" A 3"	und	2.00	137.48		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	274.96	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 6" A 4"	und	2.00	160.48		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	320.96	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODDO SCH-40 DE Ø 3" X 90°	und	2.00	150.78		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	301.56	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODDO SCH-40 DE Ø 3" X 90°	und	2.00	99.28		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	198.56	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODDO SCH-40 DE Ø 4" X 90°	und	9.00	108.33		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	975.51	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODDO SCH-40 DE Ø 4" X 90°	und	1.00	114.89		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	114.89	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODDO SCH-40 DE Ø 6" X 90°	und	2.00	141.78		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	283.56	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 DE Ø 2 1/2"	und	3.00	138.03		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	414.09	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 DE Ø 3"	und	4.00	158.68		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	634.72	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 DE Ø 4"	und	3.00	190.28		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	570.84	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 DE Ø 6"	und	2.00	235.58		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	471.16	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODDO HOPE Ø 3" X 90°	und	9.00	103.87		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	934.83	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODDO HOPE Ø 4" X 90°	und	7.00	103.87		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	727.09	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE SCH-40 A HOPE Ø 4"	und	5.00	121.48		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	607.4	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE SCH-40 A HOPE Ø 3"	und	4.00	110.18		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	440.72	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO																
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE ANGULAR Ø 1 1/2"	und	10.00	220.65		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	2,206.50	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE ANGULAR Ø 2 1/2"	und	10.00	202.95		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	2,029.50	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PITON DE BRONCE PARA CHORRO NEBLA Ø 1 1/2"	und	9.00	185.38		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	1,668.42	100.00%
GABINETE METALICO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO (ACCES) INCL MANIGUERA 30 mm	und	9.00	2,120.93		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	19,088.82	100.00%

06.800

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETOANO
MAYO - 2021

CONSORCIO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL

TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL

PRESUPUESTO BASE (CON IGV)

MODALIDAD

FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA

FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO

FECHA DE INICIO DE OBRA

FECHA DE TÉRMINO

: 584 DÍAS CALENDARIOS

: 16 DE FEBRERO DEL 2020

: 03 DE OCTUBRE DEL 2021

: 23 DE AGOSTO DEL 2020

: 03 DE OCTUBRE DEL 2021

: 90,297,868.51

: 90,297,868.51

: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

: 22 DE MARZO DEL 2020

: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO				ACUM. ANTERIOR				ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	
																			SI
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES				16,449.45															
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VALVULA CHECK Ø 4"	und	5.00	669.30	3,346.50	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	3,346.50	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SAMESA TIPO POSTE DE 4"X2 1/2"X2 1/2"	und	5.00	1,876.99	9,384.95	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	9,384.95	100.00%	
CAJA PARA VALVULAS DE GRIFO CONTRA INCENDIO	und	5.00	742.20	3,711.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	3,711.00	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS Y PREZAS VARIAS				13,991.59															
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3" TIPO GOTA O SIMILAR	und	92.00	71.58	6,585.36	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	92.00	6,585.36	100.00%	
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 4" TIPO GOTA O SIMILAR	und	36.00	77.98	2,807.28	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	36.00	2,807.28	100.00%	
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 6" TIPO GOTA O SIMILAR	und	54.00	84.98	4,588.92	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	54.00	4,588.92	100.00%	
PRUEBAS HIDRAULICAS				2,135.89															
PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA A.C.I.	m	475.70	4.49	2,135.89	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	475.70	2,135.89	100.00%	
INSTALACIONES ESPECIALES				93,479.00															
SISTEMA CONTRA INCENDIO	und	1.00	75,910.00	75,910.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	75,910.00	100.00%	
INSTALACION DE EQUIPOS DE SISTEMA CONTRAINCENDIO	und	1.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	22,560.00	100.00%	
BIBLIOTECA DE DRENAJE PLUVIAL				464,887.87															
DRENAJE PLUVIAL EN PISOS	m	1,510.10	221.38	334,305.94	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,510.10	334,305.94	100.00%	
CUNETA DE EVACUACION PLUVIAL DE CHAN ABIERTA C/ REJILLA EN INTERIOR ANCHO 0.40M.	m	213.95	152.00	34,659.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	213.95	34,659.90	100.00%	
REDES COLECTORAS EN DRENAJE PLUVIAL				14,073.23															
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø6"	m	31.50	58.67	1,848.11	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	31.50	1,848.11	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø4"	m	654.00	18.67	12,225.12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	654.00	12,225.12	100.00%	
SISTEMA DE AGUA PARA LLUVIAS				81,548.00															
BAJADAS PLUVIALES	und	238.00	155.91	37,282.48	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	238.00	37,282.48	100.00%	
BAJADA DE CONCRETO ARMADO DE DRENAJE PLUVIAL D=4"	m	1,075.50	18.67	20,079.59	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,075.50	20,079.59	100.00%	
REDES DE RECOLECCION				24,305.92															
ACCESORIOS DE RECOLECCION	und	478.00	26.58	12,896.44	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	478.00	12,896.44	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-CP, NTP 399.003 Ø4" x 45º	und	339.00	47.32	16,031.44	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	339.00	16,031.44	100.00%	
DESAGUE Y VENTILACION				358,922.89															
BALDA DE DESAGUE	pb	623.00	59.04	36,780.96	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	623.00	36,780.96	100.00%	
SALIDA DE DESAGUE DE PVC Ø2"	pb	144.00	100.44	14,463.36	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	144.00	14,463.36	100.00%	
SALIDA DE DESAGUE DE PVC Ø4"	pb	228.00	112.54	25,669.12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	228.00	25,669.12	100.00%	
REDES DE DERRIVACION				43,535.18															
TUBERIAS ENTERRADAS	m	291.57	15.52	4,524.88	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	291.57	4,524.88	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø2"	m	523.65	15.67	8,198.76	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	523.65	8,198.76	100.00%	
TUBERIA ADOSADA A PARED	m	490.60	31.27	15,343.88	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	490.60	15,343.88	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP (ADOSADA A PARED), NTP 399.003 Ø4"	m	35.10	33.50	1,175.85	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	35.10	1,175.85	100.00%	
ACCESORIOS DE REDES DE DERRIVACION				30,229.84															
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO DE VENTILACION PVC, NTP 399.003 Ø4"	und	2.00	45.58	91.16	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	91.16	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO DE VENTILACION PVC, NTP 399.003 Ø2"	und	113.00	30.98	3,500.74	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	113.00	3,500.74	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCAO DE BRONCE CROMADO Ø4"	und	90.00	49.28	4,435.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00	4,435.20	100.00%	

07.799

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

- : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
- : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
- : CONSORCIO RENACER LORETANO
- : MAYO - 2021
- : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
- : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

- : 594 DIAS CALENDARIOS
- : 18 DE FEBRERO DEL 2020
- : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- : 22 DE AGOSTO DEL 2020
- : 09 DE OCTUBRE DEL 2021
- : 90,397,000.51
- : 90,397,000.51
- : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
- : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
- : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
- : 22 DE MARZO DEL 2020
- : 02 DE ENERO DEL 2022

- : PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
- : FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
- : FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
- : FECHA DE INICIO DE OBRA
- : TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
- : PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
- : PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
- : MODALIDAD
- : FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
- : FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
- : FECHA DE REINICIO DE OBRA
- : FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UND	METRAO	PRECIO	SI	%	METRAO	%	SI	%	METRAO	SI	
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO Ø2"	und	102.00	32.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,333.36	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO Ø4"	und	7.00	47.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	331.24	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO Ø2"	und	107.00	35.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,822.04	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-CP, NTP 399.003 Ø4" x 45"	und	30.00	26.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	809.4	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-CP, NTP 399.003 Ø2" x 45"	und	133.00	25.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,386.64	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VEE SANITARIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø4" x 4"	und	117.00	27.78	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,250.26	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VEE SANITARIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø4" x 2"	und	172.00	27.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4,726.56	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VEE SANITARIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø2" x 2"	und	173.00	25.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4,408.04	100.00%
PRESES COLECTORAS												
SUM. E INST. TUBERIA PVC-UF DESAGUE ISO-4435 5-20 Ø 200 MM	m	292.00	69.23	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	17,295.16	100.00%
SUM. E INST. TUBERIA PVC-UF DESAGUE ISO-4435 5-20 Ø 160 MM	m	147.00	43.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	6,391.56	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø4"	m	668.76	18.67	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	18,668.76	100.00%
CAMARAS DE INSPECCION												
CAJA DE REGISTRO												
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" (0.30 x 0.60 M.)	und	54.00	234.68	11.00	2,583.68	20.37%	0.00	0.00	2,583.68	20.37%	11.00	10,090.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" x 24" (0.60 x 0.60 M.)	und	21.00	325.59	4.00	1,303.96	19.05%	0.00	0.00	1,303.96	19.05%	4.00	5,541.83
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 30" x 20" (0.25 x 0.50 M.)	und	112.00	244.81	21.00	5,138.81	18.75%	0.00	0.00	5,138.81	18.75%	21.00	22,259.51
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 18" x 24" (0.45 x 0.60 M.)	und	36.00	308.56	8.00	2,468.48	22.22%	0.00	0.00	2,468.48	22.22%	8.00	8,639.68
BUZONES DE CONCRETO												
BUZONES DE CONCRETO TIPO "A" DE H= 1.20 HASTA 1.50 M	und	6.00	1,410.45	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	8,482.70
BUZONES DE CONCRETO "A" DE H= 1.51 HASTA 2.00 M	und	7.00	1,753.75	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	12,278.25
BUZONES DE CONCRETO "A" DE H= 2.01 HASTA 2.50 M	und	1.00	1,968.15	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,968.15
BUZONES DE CONCRETO "A" DE H= 2.51 HASTA 3.00 M	und	1.00	2,207.29	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,207.29
PRUEBAS HIDRAULICAS												
PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE DESAGUE Ø2"	m	603.00	2.44	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,469.32
PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE DESAGUE Ø4"	m	1,113.47	3.05	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,386.08
PRUEBA HIDRAULICA, ALINEAMIENTO Y DEFLEXION, TUBERIA DN 160 MM	m	147.00	3.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	479.22
PRUEBA HIDRAULICA, ALINEAMIENTO Y DEFLEXION, TUBERIA DN 200 MM	m	292.00	3.95	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,163.40
CAMARA DE REJAS												
TUBERIAS												
SUM. E INST. TUBERIA PVC-UF DESAGUE ISO-4435 5-20 Ø 200 MM	m	8.40	59.23	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	497.53
VALVULAS												
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO ARMCO	und	1.00	463.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	463.00
CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (CB)												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO SCHEDULE C-40 Ø50 MM.	m	22.50	87.66	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,972.35
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FIBRA, NTP ISO 49 Ø12"	m	10.50	22.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	233.73
ACCESORIOS												
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE HD. C/EMBONE ISO Ø 90MM x 90º	und	4.00	254.07	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,016.28
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DRESSER Ø 90MM	und	2.00	121.55	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	243.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE HD. C/EMBONE ISO Ø 90MM	und	2.00	226.47	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	448.94
SUMINISTRO E INSTALACION DE HD. AMPLIACION Ø90 MM. A 20 MM. BI.	und	1.00	123.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	123.87
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CHEGA HD Ø90 MM.	und	3.00	184.47	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	553.41
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE HD A PVC DE Ø90 MM.	und	1.00	123.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	123.87

00793

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATUM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021

: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80648
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

: 594 DIAS CALENDARIOS
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 : 01 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 : 19 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 90,257,855.51
 : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 : 22 DE MARZO DEL 2020
 : 01 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FIBRA NTP ISO 49 Ø1/2" x 50'	und	2.00	51.13		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	102.26	100.00%
VALVULAS			576.83												
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK HD Ø90MM	und	1.00	262.33		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	262.33	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA HD Ø90MM. ISO-LUFLEX	und	1.00	314.50		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	314.50	100.00%
OTROS			659.82												
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL-CBD	und	1.00	447.62		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	447.62	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE BRONCE ROSC Ø1/2"	und	1.00	242.20		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	242.20	100.00%
LINIA DE IMPULSION DE DESAGUE			10,187.01												
TUBERIAS			7,249.91												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø90MM. PVC-UF ISO 4422 C-10	m	228.20	31.77		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	228.20	7,249.91	100.00%
ACCESORIOS			2,037.10												
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE HD. C/EMBONE ISO Ø 90MM x 90'	und	6.00	254.07		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	1,524.42	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE HD. C/EMBONE ISO Ø 90MM x 45'	und	4.00	249.37		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	997.08	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA Ø 90 MM.	und	2.00	207.80		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	415.60	100.00%
EQUIPO VARIOS			255,972.49												
TRAMPA DE GRASAS	und	1.00	1,312.46		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,312.46	100.00%
EMPALME CON BUZON EXISTENTE Ø 90MM	und	1.00	1,500.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,500.00	100.00%
CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE Ø 200MM	und	1.00	1,800.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,800.00	100.00%
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA Ø 1/2"	und	1.00	1,500.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,500.00	100.00%
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (TIPO COMPACTA)	und	1.00	250,460.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	250,460.00	100.00%
COSTO DIRECTO			503,253,173.33											503,198,207.55	
GASTOS GENERALES (15.00%)			487,978.00											479,731.13	
UTILIDAD (10.00%)			325,317.33											319,825.75	
SUB TOTAL			4,056,466.66											3,997,709.43	
IGV (18%)			731,664.00											719,596.70	
PRESUPUESTO TOTAL - INSTALACIONES SANITARIAS			4,798,400.66											4,717,306.13	
PORCENTAJE PARCIAL (%)								1.89%						98.31%	
PORCENTAJE ACUMULADO (%)								1.89%						100.00%	

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. MENDOZA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

00797

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

: 594 DIAS CALENDARIOS
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 90,257,866.51
 : 90,257,866.51
 : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 : 22 DE MARZO DEL 2020
 : 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
 MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
REDES DE DISTRIBUCION			27,832.03								
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1/2"	m	594.54	45.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	594.54	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3/4"	m	11.60	50.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11.60	100.00%
REDES DE ALIMENTACION			80,777.97								
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	279.74	65.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	279.74	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1.1/4"	m	202.45	74.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	202.45	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1.1/2"	m	215.90	74.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	215.90	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 2"	m	128.05	93.42	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	128.05	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3"	m	157.50	121.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	157.50	100.00%
ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE			27,768.39								
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3"	und	2.00	132.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2"	und	10.00	112.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1.1/2"	und	8.00	82.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1.1/4"	und	5.00	75.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1"	und	41.00	69.47	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	41.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3/4"	und	1.00	60.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1/2"	und	54.00	57.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	54.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3"X90°	und	2.00	101.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2"X90°	und	3.00	76.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1.1/2"X90°	und	36.00	74.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	36.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1.1/4"X90°	und	6.00	64.99	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1"X90°	und	9.00	61.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3/4"X90°	und	145.00	57.29	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	145.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 3" X 2"	und	2.00	77.94	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1.1/2"	und	6.00	87.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1.1/4"	und	2.00	87.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1"	und	4.00	84.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1/2"	und	5.00	84.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1.1/2" X 1.1/4"	und	6.00	80.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1.1/2" X 1/2"	und	8.00	84.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1.1/4" X 1"	und	10.00	84.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1.1/4" X 3/4"	und	5.00	84.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1.1/4" X 1/2"	und	2.00	77.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1" X 1/2"	und	36.00	76.34	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	36.00	100.00%
VALVULAS			4,340.50								
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 3"	und	1.00	173.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 2"	und	2.00	137.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 1.1/2"	und	1.00	105.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 1.1/4"	und	1.00	86.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, NTP 350.084 Ø 1"	und	57.00	64.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	57.00	100.00%
CAMARA PARA VALVULAS Y SIMILARES			8,748.81								
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø 2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FEG®	und	1.00	152.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø 1.1/2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FEG®	und	2.00	132.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø 1.1/4" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FEG®	und	1.00	127.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE

CONSORCIO RENACER LORETO
 Ing. MEJDOZA LINA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21460076

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DEL 2020 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 FECHA DE REINICIO DEL 2021 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 90,257,806 S1
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,806 S1
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AGUILLADO				ACUM. ANTERIOR				ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	SI.	%	METRADO	SI.	%	SI.	%	METRADO	SI.	%	SI.	%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FGR	und	1.00	152.74	152.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	152.74	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA VALVULA Ø1/2" EN PARED INC./MARCO Y TAPA DE FGR	und	57.00	141.23	8,050.11	8,050.11	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8,050.11	100.00%		
PIEZA VARIAS				7,942.44																
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	74.00	33.38	2,470.12	2,470.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,470.12	100.00%		
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	56.00	38.68	2,166.08	2,166.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,166.08	100.00%		
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/4" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	19.00	40.68	772.92	772.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	772.92	100.00%		
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	38.00	41.38	1,572.44	1,572.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,572.44	100.00%		
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	6.00	43.48	260.88	260.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	260.88	100.00%		
VARIOS				7,710.43																
LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE AGUA CALIENTE	m	1,589.78	4.85	7,710.43	7,710.43	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7,710.43	100.00%		
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE AGUA CALIENTE				154,850.00																
CUARTO DE BOMBAS - AGUA CALIENTE 55" Y RAC 55"	und	1.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	65,550.00	100.00%		
INSTALACION DE EQUIPOS P/ CUARTO DE BOMBAS T=55°C	und	1.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18,250.00	100.00%		
CUARTO DE BOMBAS - AGUA CALIENTE 80" Y RAC 80"	und	1.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	55,600.00	100.00%		
INSTALACION DE EQUIPOS P/ CUARTO DE BOMBAS T=80°C	und	1.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,450.00	100.00%		
SISTEMA DE AGUA DE RETORNO				68,489.83																
REDES DE ALIMENTACION				51,645.34																
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 3"	m	55.20	121.81	6,723.91	6,723.91	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,723.91	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 2"	m	116.25	93.42	10,860.08	10,860.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10,860.08	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/2"	m	111.80	74.19	8,294.44	8,294.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8,294.44	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1 1/4"	m	144.55	74.93	10,831.13	10,831.13	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10,831.13	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø 1"	m	226.54	65.93	14,935.78	14,935.78	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14,935.78	100.00%		
ACCESORIOS DE AGUA DE RETORNO				5,859.25																
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 2"	und	6.00	112.62	675.72	675.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	675.72	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/2"	und	3.00	82.72	248.16	248.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	248.16	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1 1/4"	und	3.00	75.72	227.16	227.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	227.16	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1"	und	10.00	69.47	694.7	694.7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	694.7	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 3/4"	und	17.00	60.50	1,028.50	1,028.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,028.50	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE COBRE Ø 1/2"	und	10.00	57.50	575	575	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	575.00	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 2"X90°	und	1.00	78.59	78.59	78.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	78.59	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/2"X90°	und	2.00	74.59	149.18	149.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	149.18	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1 1/4"X90°	und	3.00	64.99	194.97	194.97	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	194.97	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 1"X90°	und	9.00	61.04	549.36	549.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	549.36	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE COBRE Ø 3/4"X90°	und	13.00	57.29	744.77	744.77	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	744.77	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 2" X 1 1/2"	und	1.00	87.24	87.24	87.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	87.24	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1 1/4"	und	2.00	80.24	160.48	160.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	160.48	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/2" X 1"	und	2.00	84.54	169.08	169.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	169.08	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE COBRE Ø 1 1/4" X 1"	und	1.00	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	76.34	100.00%		
VALVULAS				1,199.75																
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE, NTP 350.084 Ø2"	und	1.00	240.25	240.25	240.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	240.25	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1 1/2"	und	2.00	185.45	370.9	370.9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	370.90	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1 1/4"	und	2.00	146.15	292.3	292.3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	292.30	100.00%		

06801

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENAGER LORETANO
 MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
 MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
 FECHA DE RENICIO DE OBRA
 FECHA DE TERMINO

584 DIAS CALENDARIOS
 18 DE FEBRERO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 22 DE AGOSTO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 90,257,066.51
 90,257,066.51
 POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE, NTP 350.084 Ø1"	und	2.00	148.15	296.3		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	296.30	100.00%
PIEZA VARIAS				7,402.94												
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	67.00	33.38	2,236.46		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,236.46	100.00%
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3/4" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	56.00	37.78	2,116.68		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,116.68	100.00%
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	19.00	38.68	734.92		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	734.92	100.00%
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/4" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	36.00	40.68	1,464.84		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,464.84	100.00%
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	6.00	41.38	248.28		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	248.28	100.00%
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2" TIPO GOTA O SIMILAR	pza	12.00	43.48	521.76		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	521.76	100.00%
VARIOS				2,591.55												
LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE AGUA DE RETORNO	m	534.34	4.85	2,591.55		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,591.55	100.00%
SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO				245,449.76												
REDES DE AGUA CONTRA INCENDIO				80,826.96												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCHEDULE C-40 Ø6" (COLGADA)	m	25.00	218.66	5,466.50		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5,466.50	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCHEDULE C-40 Ø4" (COLGADA)	m	64.00	156.05	9,987.20		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9,987.20	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SCHEDULE C-40 Ø3" (COLGADA)	m	171.65	131.38	22,551.38		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	22,551.38	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE Ø 3"	m	7.25	175.32	1,271.07		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,271.07	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE Ø 4"	m	35.00	77.26	2,704.10		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,704.10	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE Ø 6"	m	112.80	303.29	34,211.11		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	34,211.11	100.00%
ACCESORIOS DE AGUA CONTRA INCENDIO				8,298.65												
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 3" A 2 1/2"	und	4.00	129.97	519.88		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	519.88	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 4" A 2 1/2"	und	3.00	131.27	393.81		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	393.81	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 6" A 2 1/2"	und	1.00	129.07	129.07		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	129.07	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 4" A 3"	und	2.00	137.48	274.96		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	274.96	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 6" A 3"	und	2.00	160.48	320.96		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	320.96	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SCH-40 DE Ø 6" A 4"	und	2.00	150.78	301.56		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	301.56	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SCH-40 DE Ø 2 1/2" X 90°	und	2.00	99.29	198.58		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	198.58	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SCH-40 DE Ø 3" X 90°	und	9.00	108.33	975.51		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	975.51	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SCH-40 DE Ø 4" X 90°	und	1.00	114.89	114.89		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	114.89	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SCH-40 DE Ø 6" X 90°	und	2.00	141.79	283.58		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	283.58	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 DE Ø 2 1/2"	und	3.00	136.03	408.09		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	408.09	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 DE Ø 3"	und	4.00	166.68	666.72		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	666.72	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 DE Ø 4"	und	3.00	190.28	570.84		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	570.84	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 DE Ø 6"	und	2.00	235.58	471.16		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	471.16	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HDPE Ø 3" X 90°	und	7.00	103.87	727.09		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	727.09	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HDPE Ø 4" X 90°	und	5.00	121.48	607.40		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	607.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE SCH-40 A HDPE Ø 3"	und	4.00	110.18	440.72		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	440.72	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CONTRA INCENDIO				25,293.24												
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE ANGULAR Ø 1 1/2"	und	10.00	220.65	2,206.50		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,206.50	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE ANGULAR Ø 2 1/2"	und	10.00	232.95	2,329.50		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,329.50	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PITON DE BRONCE PARA CHORRO NIELA Ø 1 1/2"	und	9.00	185.38	1,668.42		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,668.42	100.00%
GABINETE METALICO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO (ACCES.) INCL. MANGUERA 30 ms	und	9.00	2,120.98	19,088.82		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19,088.82	100.00%

06.800

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENAGER LORETANO

ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 584 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,267,806.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUJETA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES				16,442.45											
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VALVULA CHECK Ø 4"	und	5.00	689.30	3,346.50	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,346.50	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SIEMESA TIPO POSTE DE 4"x2 1/2"x2 1/2"	und	5.00	1,876.99	9,384.95	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	9,384.95	100.00%
CAJA PARA VALVULAS DE GRIFO CONTRA INCENDIO	und	5.00	742.20	3,711.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,711.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS Y PIEZAS VARIAS				13,991.56											
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3" TIPO GOTA O SIMILAR	und	92.00	71.58	6,585.36	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	6,585.36	100.00%
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 4" TIPO GOTA O SIMILAR	und	36.00	77.98	2,807.28	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,807.28	100.00%
COLGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 6" TIPO GOTA O SIMILAR	und	54.00	84.98	4,588.92	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,588.92	100.00%
PRUEBAS HIDRAULICAS				2,135.89											
PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA A.C.I.	m	475.70	4.49	2,135.89	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,135.89	100.00%
INSTALACIONES ESPECIALES				99,470.00											
SISTEMA CONTRA INCENDIO	und	1.00	75,910.00	75,910.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	75,910.00	100.00%
INSTALACION DE EQUIPOS DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	und	1.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	22,560.00	100.00%
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				464,597.07											
DRENAJE PLUVIAL EN PISOS	m	1,510.10	221.38	334,305.94	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	334,305.94	100.00%
CUNETA DE EVACUACION PLUVIAL DE CRAZ ABIERTA C/ REJILLA EN INTERIOR ANCHO 0.40M.	m	213.95	162.00	34,659.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	34,659.90	100.00%
REDES COLECTORAS EN DRENAJE PLUVIAL				1,407.23											
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø8"	m	31.50	58.67	1,848.11	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,848.11	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø4"	m	654.60	18.67	12,225.12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	12,225.12	100.00%
SISTEMA DE AGUA PARA LLUVIAS				61,548.00											
BAJADAS PLUVIALES	und	239.00	37,282.49	37,282.49	155.00	24,168.05	64.85%	0.00	0.00%	155.00	24,168.05	64.85%	84.00	13,095.44	35.15%
BAJADA DE CONCRETO ARMADO DE DRENAJE PLUVIAL D=4"	m	1,076.60	16.67	20,079.59	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	20,079.59	100.00%
REDES DE RECOLECCION				24,205.92											
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø4"	und	478.00	26.98	12,896.44	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	12,896.44	100.00%
ACCESORIOS DE RECOLECCION	und	239.00	47.32	11,309.48	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	11,309.48	100.00%
DESAGUE Y VENTILACION				326,022.89											
SALIDA DE DESAGUE	pib	101,201.40	98.04	61,078.92	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	61,078.92	100.00%
SALIDA DE DESAGUE DE PVC Ø2"	pib	144.00	100.44	14,463.36	144.00	14,463.36	100.00%	0.00	0.00%	144.00	14,463.36	100.00%	0.00	0.00	0.00%
SALIDA DE DESAGUE DE PVC Ø4"	pib	228.00	112.54	25,659.12	9.00	1,012.86	3.95%	0.00	0.00%	9.00	1,012.86	3.95%	219.00	24,646.26	96.05%
REDES DE ENTERRADAS				43,356.18											
TUBERIAS ENTERRADAS	m	991.57	15.52	15,389.17	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	15,389.17	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø2"	m	623.85	18.67	11,647.28	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	11,647.28	100.00%
TUBERIA ADOSADA A PARED	m	490.69	31.27	15,343.88	122.50	3,830.58	24.96%	0.00	0.00%	122.50	3,830.58	24.96%	368.19	14,513.30	75.04%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP (ADOSADA A PARED), NTP 399.003 Ø2"	m	35.10	33.50	1,175.85	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,175.85	100.00%
ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION				91.60											
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO DE VENTILACION PVC, NTP 399.003 Ø4"	und	2.00	45.98	91.96	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	91.96	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO DE VENTILACION PVC, NTP 399.003 Ø2"	und	113.00	32.98	3,726.74	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,726.74	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO Ø4"	und	90.00	49.28	4,435.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,435.20	100.00%

07.799

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETANO
 MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,297,866.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,297,866.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO Ø2"	und	102.00	32.68	3,333.36	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,333.36
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO Ø4"	und	7.00	47.32	331.24	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	331.24
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO Ø2"	und	107.00	35.72	3,822.04	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,822.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-CP, NTP 399.003 Ø4" x 45º	und	30.00	26.98	809.4	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	809.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-CP, NTP 399.003 Ø2" x 45º	und	133.00	25.48	3,388.84	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,388.84
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø4" x 4"	und	117.00	27.78	3,250.26	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,250.26
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø4" x 2"	und	172.00	27.48	4,726.56	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,726.56
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø2" x 2"	und	173.00	25.48	4,408.04	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,408.04
REDES COLECTORAS				41,773.47												
SUM. E INST. TUBERIA PVC-UF DESAGUE ISO-4495 S-20 Ø 200 MM	m	292.00	59.23	17,295.16	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	17,295.16
SUM. E INST. TUBERIA PVC-UF DESAGUE ISO-4495 S-20 Ø 160 MM	m	147.00	43.48	6,391.56	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	6,391.56
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø4"	m	968.76	18.87	18,085.75	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	18,085.75
CAMARAS DE INSPECCION				82,948.16												
CAJA DE REGISTRO				58,033.70												
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" (0.30 x 0.60 M.)	und	54.00	234.88	12,683.52	11.00	20.37%	2,583.68	0.00	0.00%	11.00	20.37%	2,583.68	0.00	0.00%	11.00	10,099.84
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" x 24" (0.60 x 0.60 M.)	und	21.00	325.59	6,845.79	4.00	19.05%	1,303.96	0.00	0.00%	4.00	19.05%	1,303.96	0.00	0.00%	4.00	5,541.83
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" x 20" (0.25 x 0.50 M.)	und	112.00	244.61	27,396.32	21.00	18.75%	5,138.81	0.00	0.00%	21.00	18.75%	5,138.81	0.00	0.00%	21.00	22,257.51
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 18" x 24" (0.45 x 0.60 M.)	und	36.00	308.56	11,108.16	8.00	22.22%	2,468.48	0.00	0.00%	8.00	22.22%	2,468.48	0.00	0.00%	8.00	8,639.68
BUZONES DE CONCRETO				24,914.39												
BUZONES DE CONCRETO TIPO "A" DE H= 1.20 HASTA 1.50 M	und	6.00	1,410.45	8,462.70	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	8,462.70
BUZONES DE CONCRETO "A" DE H= 1.51 HASTA 2.00 M	und	7.00	1,763.75	12,276.25	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	12,276.25
BUZONES DE CONCRETO "A" DE H= 2.01 HASTA 2.50 M	und	1.00	1,968.15	1,968.15	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,968.15
BUZONES DE CONCRETO "A" DE H= 2.51 HASTA 3.00 M	und	1.00	2,207.29	2,207.29	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,207.29
PRUEBAS HIDRAULICAS				6,598.02												
PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE DESAGUE Ø2"	m	803.00	2.44	1,959.32	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,959.32
PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE DESAGUE Ø4"	m	1,113.47	3.05	3,396.08	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,396.08
PRUEBA HIDR.NIVELACION, ALINEAMIENTO Y DEFLEXION. TUBERIA DN 160 MM	m	147.00	3.26	479.22	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	479.22
PRUEBA HIDR.NIVELACION, ALINEAMIENTO Y DEFLEXION. TUBERIA DN 200 MM	m	292.00	3.95	1,153.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,153.40
CAMARA DE REJAS				960.53												
TUBERIAS				497.53												
SUM. E INST. TUBERIA PVC-UF DESAGUE ISO-4495 S-20 Ø 200 MM	m	8.40	59.23	497.53	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	497.53
VALVULAS				463												
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO ARMCO	und	1.00	463.00	463	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	463.00
CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (CDB)				6,004.46												
TUBERIAS				2,206.08												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO SCHEDULE C-40 Ø90 MM.	m	22.50	87.66	1,972.35	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,972.35
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FRGS, NTP ISO 49 Ø1/2"	m	10.50	22.26	233.73	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	233.73
ACCESORIOS				2,611.73												
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE HD. C/EMBONE ISO Ø90MM x 90º	und	4.00	254.07	1,016.28	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,016.28
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DRESSER Ø90MM	und	2.00	121.55	243.1	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	243.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE HD. C/EMBONE ISO Ø90MM	und	2.00	224.47	448.94	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	448.94
SUMINISTRO E INSTALACION DE HD AMPLIACION Ø90 MM. A 20 MM. BB.	und	1.00	123.87	123.87	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	123.87
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CHEGA HD Ø90 MM.	und	3.00	184.47	553.41	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	553.41
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE HD A PVC DE Ø90 MM.	und	1.00	123.87	123.87	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	123.87

0079

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES SANITARIAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21871

: 594 DIAS CALENDARIOS
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 90,257,896.51
 : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 : 22 DE MARZO DEL 2020
 : 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
 MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS					
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PEG ³ , NTP ISO 49 Ø1/2" x 90°	und	2,00	51,13		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	2,00	102,26	100,00%	
VALVULAS																		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK HD Ø90MM	und	1,00	262,33		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	1,00	262,33	100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA HD Ø90MM, ISO-LUFLEX	und	1,00	314,50		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	1,00	314,50	100,00%	
OTROS																		
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL-CBD	und	1,00	447,62		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	1,00	447,62	100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE BRONCE ROSC Ø1/2"	und	1,00	242,20		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	1,00	242,20	100,00%	
LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE																		
TUBERIAS																		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø90MM, PVC-UF ISO 4422 C-10	m	228,20	31,77		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	228,20	7,249,91	100,00%	
ACCESORIOS																		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE HD, C/EMBONE ISO Ø 90MM x 90°	und	6,00	254,07		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	6,00	1,524,42	100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE HD, C/EMBONE ISO Ø 90MM x 45°	und	4,00	249,27		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	4,00	997,08	100,00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA Ø 90 MM.	und	2,00	207,80		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	2,00	415,60	100,00%	
EQUIPO VARIOS																		
TRAMPA DE GRASAS	und	1,00	1,312,46		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	1,00	1,312,46	100,00%	
EMPALME CON BUZON EXISTENTE Ø 90MM	und	1,00	1,500,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	1,00	1,500,00	100,00%	
CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE Ø 200MM	und	1,00	1,800,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	1,00	1,800,00	100,00%	
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA Ø 1/2"	und	1,00	1,500,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	1,00	1,500,00	100,00%	
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (TIPO COMPACTA)	und	1,00	250,460,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	1,00	250,460,00	100,00%	
COSTO DIRECTO																		
GASTOS GENERALES (15.00%)																		
UTILIDAD (10.00%)																		
SUB TOTAL																		
IGV (18%)																		
PRESUPUESTO TOTAL - INSTALACIONES SANITARIAS																		
PORCENTAJE PARCIAL (%)																		
PORCENTAJE ACUMULADO (%)																		

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

00797

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES ELECTRICAS
 MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 94,257,865.51
 MODALIDAD : 90,287,866.51
 POR CONTRATA (BUENA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
				UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI
ALIMENTADOR DEL TAA-81 AL TAA-82	m	51.15	3,039.25		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	75.00	3,839.25	100.00%	
TABLEROS			57,911.90															
TABLEROS PRINCIPALES																		
TABLERO TG	und	8,546.19	8,546.19		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	8,546.19	100.00%	
TABLERO TGN	und	7,446.19	7,446.19		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	7,446.19	100.00%	
TABLERO TOE-01	und	8,101.19	8,101.19		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	8,101.19	100.00%	
TABLERO TOE-02	und	8,101.19	8,101.19		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	8,101.19	100.00%	
TABLERO TTA-01	und	4,266.19	4,266.19		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	4,266.19	100.00%	
TABLERO TAA-01	und	4,266.19	4,266.19		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	4,266.19	100.00%	
TABLERO TAA-02	und	4,266.19	4,266.19		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	4,266.19	100.00%	
TABLERO TAA-03	und	4,266.19	4,266.19		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	4,266.19	100.00%	
TABLERO T-SIN	und	4,266.19	4,266.19		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	4,266.19	100.00%	
TABLERO T-SIN	und	56,977.74	56,977.74		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	56,977.74	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-AUTO SOPORTADO	und	3,566.19	3,566.19		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	3,566.19	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01 AUTO SOPORTADO	und	3,156.19	3,156.19		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	3,156.19	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01A AUTO SOPORTADO	und	2,225.64	2,225.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,225.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01B AUTO SOPORTADO	und	2,765.64	2,765.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,765.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01A2 AUTO SOPORTADO	und	1,865.64	1,865.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,865.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01B2 AUTO SOPORTADO	und	2,940.64	2,940.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,940.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01C2 AUTO SOPORTADO	und	2,260.64	2,260.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,260.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01C3 AUTO SOPORTADO	und	2,045.64	2,045.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,045.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01C4 AUTO SOPORTADO	und	2,650.64	2,650.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,650.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01C5 AUTO SOPORTADO	und	1,930.64	1,930.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,930.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01C6 AUTO SOPORTADO	und	2,425.64	2,425.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,425.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01C7 AUTO SOPORTADO	und	3,875.64	3,875.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	3,875.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01C8 AUTO SOPORTADO	und	2,110.64	2,110.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,110.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01C9 AUTO SOPORTADO	und	2,945.64	2,945.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,945.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01E4 AUTO SOPORTADO	und	2,230.64	2,230.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,230.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01E5 AUTO SOPORTADO	und	2,315.64	2,315.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,315.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01E6 AUTO SOPORTADO	und	2,435.64	2,435.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,435.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01E7 AUTO SOPORTADO	und	1,660.64	1,660.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,660.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01E8 AUTO SOPORTADO	und	1,840.64	1,840.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,840.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-01E9 AUTO SOPORTADO	und	1,840.64	1,840.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,840.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-02 AUTO SOPORTADO	und	1,840.64	1,840.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,840.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-03 AUTO SOPORTADO	und	1,840.64	1,840.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,840.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-04 AUTO SOPORTADO	und	1,840.64	1,840.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,840.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-05 AUTO SOPORTADO	und	1,840.64	1,840.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,840.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-06 AUTO SOPORTADO	und	1,840.64	1,840.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,840.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-07 AUTO SOPORTADO	und	1,655.64	1,655.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,655.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-08 AUTO SOPORTADO	und	1,650.64	1,650.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,650.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TN-09 AUTO SOPORTADO	und	1,750.64	1,750.64		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,750.64	100.00%	

01-734

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES ELECTRICAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RIED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETOANO
 MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLALBUENA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21871

594 DIAS CALENDARIOS
 18 DE FEBRERO DEL 2020
 01 DE OCTUBRE DEL 2021
 21 DE AGOSTO DEL 2020
 01 DE OCTUBRE DEL 2021
 90,257.698.51
 90,257.698.51
 POR CONTRATA (GUÍA ALZADA)
 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
 MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 FECHA DE TERMINO

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE DE ESTABILIZADO				30,066.07								
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01 ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01A ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01B ADOSADO	und	1.00	2,302.35	2,302.35	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,302.35	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01B1 ADOSADO	und	1.00	2,672.39	2,672.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,672.39	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01B2 ADOSADO	und	1.00	2,622.39	2,622.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,622.39	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1C1 ADOSADO	und	1.00	2,302.39	2,302.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,302.39	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1C3 ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1D ADOSADO	und	1.00	2,487.39	2,487.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,487.39	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1E ADOSADO	und	1.00	3,782.39	3,782.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,782.39	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1F ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1G ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1H ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1I ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE DE EMERGENCIA				60,038.64								
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-A EMPOTRADO	und	1.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,275.64	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01 EMPOTRADO	und	1.00	3,441.40	3,441.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,441.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01A EMPOTRADO	und	1.00	3,446.40	3,446.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,446.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01B EMPOTRADO	und	1.00	4,978.40	4,978.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,978.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01A2 EMPOTRADO	und	1.00	3,151.40	3,151.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,151.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01B1 EMPOTRADO	und	1.00	4,511.40	4,511.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,511.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01B2 EMPOTRADO	und	1.00	3,328.40	3,328.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,328.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01C EMPOTRADO	und	1.00	4,901.40	4,901.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,901.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01C2 EMPOTRADO	und	1.00	4,056.40	4,056.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,056.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01C1 EMPOTRADO	und	1.00	3,341.40	3,341.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,341.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01D EMPOTRADO	und	1.00	4,371.40	4,371.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,371.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01D2 EMPOTRADO	und	1.00	5,491.40	5,491.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	5,491.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01E EMPOTRADO	und	1.00	3,891.40	3,891.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,891.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01E2 EMPOTRADO	und	1.00	2,901.40	2,901.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,901.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01E4 EMPOTRADO	und	1.00	2,351.40	2,351.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,351.40	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE EMERGENCIA TE-01E1 EMPOTRADO	und	1.00	2,601.40	2,601.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,601.40	100.00%
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE FUERZA				7,638.64								
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE FUERZA TE-F EMPOTRADO	und	1.00	1,520.64	1,520.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,520.64	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE FUERZA TE-F-AC EMPOTRADO	und	1.00	1,115.64	1,115.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,115.64	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE FUERZA TE-F-B EMPOTRADO	und	1.00	1,655.64	1,655.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,655.64	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE FUERZA TE-F-B1 EMPOTRADO	und	1.00	1,115.64	1,115.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,115.64	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE FUERZA TE-F-B2 EMPOTRADO	und	1.00	1,115.64	1,115.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,115.64	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE FUERZA TE-F-B3 EMPOTRADO	und	1.00	1,115.64	1,115.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,115.64	100.00%
TABLEROS LOOP NOT				29,995.07								
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO LOOP- NOT-01	und	13.00	2,307.39	29,995.07	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	29,995.07	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS-01	und	13.00	19,847.08	258,011.78	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	258,011.78	100.00%

21793

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 Ing. MENDOZA-LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21480016

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES ELECTRICAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENAGER LORETANO

: MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 : 31 DE AGOSTO DEL 2023
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
 : 94.257.886.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
 : 94.257.886.51
 MODALIDAD
 : POR CONTRATA (BUENA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
 : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA
 : 22 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE TERMINO
 : 02 DE ENERO DEL 2022

: 594 DIAS CALENDARIOS
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 31 DE AGOSTO DEL 2023
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 94.257.886.51
 : 94.257.886.51
 : POR CONTRATA (BUENA ALZADA)
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 : 22 DE MARZO DEL 2021
 : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS					
	UNID	METRADO	PRECIO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	
																		PARCIAL
ALUMBRADO EXTERIOR																		
POSTES DE CAC DE 8m.	und	85.00	1,293.68	100,982.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	85.00	109,982.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
LUMINARIA POSTE SOLAR 12V/50W/1600K.m/LITIO/PANEL	und	85.00	1,857.87	157,918.95	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	85.00	157,918.95	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
VARIOS																		
POZO DE PUESTA A TIERRA	und	48.00	667.03	45,937.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	48.00	45,937.44	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CAC DE 13/300	und	85.00	822.04	69,873.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	85.00	69,873.40	100.00%	100.00%
PARRAÍOS IONIZANTE DE 150M DE RADIO	und	1.00	5,570.57	5,570.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	5,570.57	100.00%	100.00%
POZO DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYO	und	1.00	957.03	957.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	957.03	100.00%	100.00%
PRUEBA ELECTRICA	pb	14.00	250.49	3,506.86	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.00	3,506.86	100.00%	100.00%
SISTEMA DE PANELES SOLARES																		
PANELES SOLARES	und	832.00	817.64	680,276.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	832.00	680,276.48	100.00%	100.00%
INVERSOR ON GRID DE 25 KW	und	8.00	61,213.94	489,709.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	489,709.12	100.00%	100.00%
CONDUCTOR ELECTRICO DE 25 mm2	und	1,451.00	60.35	87,567.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,451.00	87,567.85	100.00%	100.00%
TABLERO ELECTRICO T - FT	und	1.00	6,045.64	6,045.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	6,045.64	100.00%	100.00%
MEDIDOR DE CORRIENTE TRIFASICO	und	1.00	1,113.64	1,113.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,113.64	100.00%	100.00%
RE LE INVERSOR	und	1.00	7,669.29	7,669.29	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	7,669.29	100.00%	100.00%
SOPORTE DE PANEL SOLAR	und	832.00	402.84	368,276.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	832.00	368,276.48	100.00%	100.00%
SISTEMA DE PROTECCION DE CONDUCTORAS ACCESIBLES (ESQUEMA T1)																		
CONDUCTOR ELECTRICO 1-25mm2 N20H	und	510.00	69.83	31,029.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	510.00	31,029.30	100.00%	100.00%
CONECTOR DE SOLDADURA CADWEL	und	308.00	57.64	17,531.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	308.00	17,531.12	100.00%	100.00%
TABLERO ELECTRICO DE BARRA PRINCIPAL	und	12.00	302.64	4,711.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	4,711.68	100.00%	100.00%
POZO DE PUESTA A TIERRA	und	12.00	957.03	11,484.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	11,484.36	100.00%	100.00%
SISTEMA DE PROTECCION DE CONSUMIDORES INDIVIDUALES ELECTRICOS(ESQUEMA T1)																		
CONDUCTOR ELECTRICO 1-25mm2 N20H	und	701.00	69.83	42,641.63	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	701.00	42,641.63	100.00%	100.00%
CONECTOR DE SOLDADURA CADWEL	und	39.00	57.64	2,247.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	39.00	2,247.96	100.00%	100.00%
TABLERO ELECTRICO DE BARRA PRINCIPAL	und	1.00	392.64	392.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	392.64	100.00%	100.00%
POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	957.03	957.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	957.03	100.00%	100.00%
CONEXION A LA RED EXTERNA (MEDIA TENSION)																		
TRABAJOS PRELIMINARES																		
REPLANTE TOPOGRAFICO	KM	0.12	262.50	31.50	18.38	58.35%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.07	18.38	58.35%	0.05	13.13	41.68%	100.00%
TRANSPORTE DE EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS	pb	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	10,000.00	100.00%	100.00%
SISTEMA DE MEDICION																		
POSTE DE C.A.C. DE 13/600	und	1.00	2,163.68	2,163.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,163.68	100.00%	100.00%
CRUETA ASIMETRICA DE FG° C.A.V. DE 1.80M INC. FERRETERIA	und	1.00	683.20	683.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	683.20	100.00%	100.00%
PLATAFORMA DE FG° DE 1.5 M. INC. FERRETERIA	und	1.00	483.20	483.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	483.20	100.00%	100.00%
ASLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION 27 KV	und	3.00	151.87	455.61	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	455.61	100.00%	100.00%
PARABOLAS TIPO POLIMERICO	und	3.00	392.64	1,177.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	1,177.92	100.00%	100.00%
SECCIONADORES TIPO CUT OUT	und	3.00	401.45	1,204.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	1,204.35	100.00%	100.00%
CONDUCTOR N2X3J3-J25MM2 PARA 10KV	m	14.00	111.59	1,562.26	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.00	1,562.26	100.00%	100.00%
CABLEZ TERMINAL DE 25MM2 EXTERIOR	und	12.00	473.01	5,676.12	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	5,676.12	100.00%	100.00%
TRAFOMIX TIPO EXTERIOR 2450VA, 2430VA/65A, 10/0 23KV	und	1.00	13,973.26	13,973.26	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	13,973.26	100.00%	100.00%
POZO DE PUESTA A TIERRA	und	2.00	957.03	1,914.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1,914.06	100.00%	100.00%

CONSORCIO RENAGER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE EN OBRA

CONSORCIO RENAGER LORETANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480018

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES ELECTRICAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021

: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Rng. CIP N° 90649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 994 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 10,257,888.51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,257,888.51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE RESUMIEN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UNID	METRAJO	PRECIO	SI	%	METRAJO	SI	METRAJO	SI	METRAJO	SI	%
RED PRIMARIA												
POSTE DE C.A.C. DE 13/200	und	4.00	1,293.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	5,173.56
EMPALME ALBEO TIPO T	und	1.00	265.83	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	265.83
CONEXION DEL PUERTO DE ALIMENTACION	und	1.00	6,027.21	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	6,027.21
CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO AAAC 25 MM2	m	114.43	14.69	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	114.43	1,703.86
CONDUCTOR N2XSY 3-1425MM2 PARA JIRIV	m	45.00	111.59	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45.00	5,021.55
CRUCETA ASIMETRICA DE P-G C.A.V. DE 1.80M PVC FERRIETTERIA	und	2.00	683.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	1,366.40
ASLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION 27 KV	und	12.00	151.87	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12.00	1,822.44
ASLADOR PORCELANA TIPO PIN ANG 55-2 EN CRUCETA O MENJULA	und	12.00	103.13	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12.00	1,237.56
MENJULA DE P-G 2.00 M.	und	15.00	343.53	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00	5,152.95
SECCIONADORES TIPO CUT OUT	und	6.00	401.45	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.00	2,408.70
PASARAYOS TIPO POLIMERICO	und	6.00	392.84	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.00	2,355.84
CABEZAL TERMINAL DE 25MM2 EXTERIOR	und	12.00	473.01	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12.00	5,676.12
CODO TERMINAL DE 25MM2 INTERIOR	und	3.00	472.57	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3.00	1,417.71
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	42.00	43.48	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42.00	1,828.16
RIELLO DE ZANJA INCL. LADRILLO Y CINTA SEÑALIZADORA	m3	15.49	58.78	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.49	905.21
TUBERIA DE PVC-SAP Ø 75 MM PARA BANADA DE CONDUCTOR	m	35.00	27.83	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35.00	967.05
DUCTO 2 WAS TUBERIA PVC SAP DE 100 MM	m	87.75	87.75	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.75	3,071.25
BUZON DE LLEGADA Ø.80X0.70X1.10	und	1.00	360.38	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	360.38
BUZON DE REGISTRO Ø.80X0.70X1.10	und	3.00	360.38	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3.00	1,081.14
POZO DE PUESTA A TIERRA DE RED	und	4.00	897.03	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	3,588.12
POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	897.03	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	897.03
SUB ESTACION TIPO COMPACTA DE 200 KVA 1000.38-0.23 KV												
SUB ESTACION TIPO COMPACTA PEDESTAL DE 300 KV	und	1.00	125,628.76	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	125,628.76
POZO PUESTA A TIERRA												
POZO DE PUESTA A TIERRA	und	2.00	897.03	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	1,794.06
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO												
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	pb	1.00	262.93	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	262.93
SUBMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS												
PINTADO DE SEÑALIZACION DE FASES DE PELIBRO EN POSTES Y S.E.	und	5.00	44.34	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	221.70
GASTOS DIRECTO												
GASTOS GENERALES (15.00%)												
UTILIDAD (10.00%)												
SUB TOTAL												
IGV (18%)												
PRESUPUESTO TOTAL - INSTALACIONES ELECTRICAS												
PORCENTAJE PARCIAL (%)												
PORCENTAJE ACUMULADO (%)												

06791

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES ELECTRICAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DAYEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO

: MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

FECHA DE REINICIO DE OBRA

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL

PRESUPUESTO BASE (CON IGV)

PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)

MODALIDAD

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA

FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO

FECHA DE REINICIO DE OBRA

FECHA DE TERMINO

: 594 DIAS CALENDARIOS
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

: 22 DE AGOSTO DEL 2020

: 03 DE OCTUBRE DEL 2021

: 90.297,066.51

: 90.297,066.51

: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

: 22 DE MARZO DEL 2020

: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUM. ANTERIOR				ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	
																		METRADO
INSTALACIONES ELECTRICAS				4,294,731.99														
SISTEMA DE UTILIZACION EN BAJA TENSION				4,074,722.30														
SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				1,189,099.01														
SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN CIELORRASO	plo	1,187.00	116.63	138,439.81		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,187.00	138,439.81	100.00%	
SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO	plo	238.00	108.08	25,742.28		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	194.00	20,575.64	81.51%	44.00	4,666.64	18.49%		
SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN PARED	plo	10.00	98.51	985.11		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	985.10	100.00%		
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA H=040	plo	720.00	95.07	68,450.40		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	59.00	5,609.13	8.19%	681.00	62,841.27	91.81%		
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA H=1.10	plo	268.00	95.07	25,478.76		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	59.00	5,609.13	22.01%	209.00	19,869.63	77.99%		
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA H=1.80	plo	200.00	95.07	19,014.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22.00	2,091.54	11.00%	178.00	16,922.46	89.00%		
SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADOS C/PUESTO A TIERRA H=1.20	plo	751.00	95.07	71,397.57		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	751.00	71,397.57	100.00%		
SALIDA PARA LLAVES TERMICAS	plo	12.00	104.97	1,259.64		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	1,259.64	100.00%		
SALIDA PARA VENTILADORES DE TECHO	plo	179.00	106.06	18,984.74		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	132.00	13,999.92	73.74%	47.00	4,984.82	26.26%		
SALIDA PARA MANÍO DE VENTILADOR DE TECHO	plo	18.00	98.20	1,767.60		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	491.00	27.78%	13.00	1,276.60	72.22%		
SALIDAS ESPECIALES				33,385.11		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	33,385.11	100.00%		
INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	und	363.00	91.97	33,385.11		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	33,385.11	100.00%		
INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	und	246.00	103.47	25,453.62		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	25,453.62	100.00%		
INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	und	6.00	103.97	623.82		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	623.82	100.00%		
EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA	und	159.00	165.07	26,455.13		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	26,455.13	100.00%		
ARTEFACTO RECTO ADOSABLE CON TUBOS LED DOBLE CON REILLA 2X19W.	und	94.00	689.23	64,787.62		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	64,787.62	100.00%		
ARTEFACTO RECTO ADOSABLE CON TUBOS LED DOBLE CON REILLA 2X19W.	und	37.00	641.23	23,725.51		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	23,725.51	100.00%		
ARTEFACTO RECTO ADOSABLE CON TUBOS LED CON REILLA 19W.	und	31.00	561.23	17,398.13		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	17,398.13	100.00%		
ARTEFACTO EMPOTRADO CON TUBOS LED DOBLE 2X19W CON PROTECTOR ACRILICO	und	110.00	189.84	20,882.40		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	20,882.40	100.00%		
ARTEFACTO EMPOTRADO CON TUBOS LED DOBLE 2X19W CON PROTECTOR ACRILICO	und	135.00	59.84	8,078.40		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	8,078.40	100.00%		
ARTEFACTO EMPOTRADO CON TUBOS LED DOBLE 2X19W CON PROTECTOR ACRILICO	und	10.00	114.97	1,149.70		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,149.70	100.00%		
ARTEFACTO TIPO ESFERICO DE 20CM CON AHORRADOR DE 20W EN BRAQUETE	und	85.00	1,721.11	146,294.35		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	146,294.35	100.00%		
LUMINARIA POSTE SOLAR 12V/50W/16000mm/LITIO/PANEL	und	584.00	523.23	305,566.32		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	305,566.32	100.00%		
DOWNLGT PARA EMPOTRAR CON LAMPARA LED DE 18 W.FLUORESCENTES DE 40W Y BALASTROS ELECTRONICOS	und	342.00	358.23	122,514.66		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	122,514.66	100.00%		
CAJA DE PASE DE 150X150X50 mm F*G* PESADA	und	7.00	39.60	277.20		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	277.20	100.00%		
CAJA DE PASE DE 200X200X100 mm F*G* PESADA	und	16.00	47.00	752.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	752.00	100.00%		
CAJA DE PASE DE 300X300X100 mm F*G* PESADA	und	34.00	66.60	2,264.40		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,264.40	100.00%		
CAJA DE PASE DE 500X500X100 mm F*G* PESADA	und	7.00	66.60	466.20		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	466.20	100.00%		
CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS				82,362.03		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	82,362.03	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA ELECTRICA DE 400X110MM.	m	234.00	122.88	28,753.92		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	28,753.92	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA ELECTRICA DE 200X110MM.	m	410.00	113.13	46,383.30		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	46,383.30	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SAP, Ø 4"	m	109.00	58.29	6,353.61		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	6,353.61	100.00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SAP, Ø 2"	m	33.00	26.40	871.20		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	871.20	100.00%		
ALIMENTADORES				155,365.75		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	155,365.75	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-A	m	180.00	51.15	9,207.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	9,207.00	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-A	m	180.00	51.15	9,207.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	9,207.00	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TN-A AL TN-01	m	8.00	51.15	409.20		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	409.20	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TN-A AL TN-01A	m	100.00	51.15	5,115.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	5,115.00	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TN-A AL TN-01B	m	60.00	51.15	3,069.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,069.00	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TN-A AL TN-01A2	m	115.00	51.15	5,882.25		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	5,882.25	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TN-A AL TE-01	m	8.00	51.15	409.20		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	409.20	100.00%		

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. MENDOZA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES ELECTRICAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021

: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649

: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

: 18 DE FEBRERO DEL 2020

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

: 03 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE REINICIO DE OBRA

: 22 DE AGOSTO DEL 2020

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL

: 03 DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO BASE (CON IGV)

: 90,287,806.31

PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)

: 90,287,806.51

MODALIDAD

: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA

: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO

: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE REINICIO DE OBRA

: 22 DE MARZO DEL 2020

FECHA DE TERMINO

: 02 DE ENERO DEL 2022

: 594 DIAS CALENDARIOS
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 : 03 DE FEBRERO DEL 2021
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 90,287,806.31
 : 90,287,806.51
 : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 : 22 DE MARZO DEL 2020
 : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO										ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	ACUMULADO		%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%			
					METRADO	PRECIO														METRADO	SI.	METRADO
ALIMENTADOR DEL TE-A AL TE-01A	m	100.00	51.15	5,115.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5,115.00	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TE-A AL TE-01B	m	60.00	35.31	2,118.60	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,118.60	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TE-A AL TE-01A2	m	115.00	35.31	4,060.65	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,060.65	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TN-A AL TN-V01	m	65.00	16.72	1,086.80	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,086.80	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TE-A AL TE-V01	m	65.00	16.72	1,086.80	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,086.80	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGN-A AL TN-02D	m	120.00	27.27	3,272.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,272.40	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE-A AL TE-02D	m	120.00	27.27	3,272.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,272.40	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TN-02D AL TN-01D	m	82.00	51.15	4,194.30	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,194.30	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TE-02D AL TE-01D	m	82.00	51.15	4,194.30	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,194.30	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01C1	m	136.00	51.15	6,956.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6,956.40	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01C1	m	136.00	51.15	6,956.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6,956.40	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01C2	m	121.00	35.31	4,272.51	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,272.51	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01C2	m	121.00	35.31	4,272.51	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,272.51	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01C3	m	70.00	35.31	2,471.70	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,471.70	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01C3	m	70.00	35.31	2,471.70	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,471.70	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01B1	m	120.00	60.35	7,242.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7,242.00	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01B1	m	120.00	60.35	7,242.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7,242.00	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TN-01B1 AL TN-01B2	m	47.00	35.31	1,659.57	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,659.57	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TE-01B1 AL TE-01B2	m	47.00	35.31	1,659.57	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,659.57	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01E1	m	95.00	35.31	3,354.45	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,354.45	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E1	m	95.00	35.31	3,354.45	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,354.45	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01E3	m	12.00	51.15	613.8	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	613.8	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E3	m	12.00	51.15	613.8	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	613.8	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGN AL TN-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46.00	51.15	2,352.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,352.90	100.00%		
ALIMENTADOR DEL TGE AL TE-01E4	m	46																				

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES ELECTRICAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO

: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : ING. ROBERTO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,806.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.
ALIMENTADOR DEL TAA-B1 AL TAA-B2	m	75.00	51.15	3,838.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,838.25
TABLEROS				503,339.04											
TABLEROS PRINCIPALES				57,911.90											
TABLERO TG	und	1.00	8,546.19	8,546.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	8,546.19
TABLERO TGN	und	1.00	7,446.19	7,446.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	7,446.19
TABLERO TGE-01	und	1.00	8,101.19	8,101.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	8,101.19
TABLERO TGE-02	und	1.00	8,101.19	8,101.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	8,101.19
TABLERO TTA-01	und	1.00	4,286.19	4,286.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,286.19
TABLERO TAA-01	und	1.00	4,286.19	4,286.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,286.19
TABLERO TAA-02	und	1.00	4,286.19	4,286.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,286.19
TABLERO TAA-B1	und	1.00	4,286.19	4,286.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,286.19
TABLERO TAA-B2	und	1.00	4,286.19	4,286.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,286.19
TABLERO T-SIN	und	1.00	4,286.19	4,286.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,286.19
TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CORRIENTE NORMAL				59,977.74											
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-A AUTO SOPORTADO	und	1.00	3,566.19	3,566.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,566.19
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01 AUTO SOPORTADO	und	1.00	3,156.19	3,156.19	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,156.19
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01A AUTO SOPORTADO	und	1.00	2,225.64	2,225.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,225.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01B AUTO SOPORTADO	und	1.00	2,765.64	2,765.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,765.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01A2 AUTO SOPORTADO	und	1.00	1,865.64	1,865.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,865.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01B1 AUTO SOPORTADO	und	1.00	2,940.64	2,940.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,940.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01C1 AUTO SOPORTADO	und	1.00	2,280.64	2,280.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,280.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01C2 AUTO SOPORTADO	und	1.00	2,045.64	2,045.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,045.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01C3 AUTO SOPORTADO	und	1.00	2,650.64	2,650.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,650.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01C3 AUTO SOPORTADO	und	1.00	1,930.64	1,930.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,930.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01D AUTO SOPORTADO	und	1.00	2,405.64	2,405.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,405.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-02D AUTO SOPORTADO	und	1.00	3,875.64	3,875.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,875.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01E1 AUTO SOPORTADO	und	1.00	2,110.64	2,110.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,110.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01E2 AUTO SOPORTADO	und	1.00	2,945.64	2,945.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,945.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01E3 AUTO SOPORTADO	und	1.00	2,230.64	2,230.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,230.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-01E4 AUTO SOPORTADO	und	1.00	2,315.64	2,315.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,315.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TNV-01 AUTO SOPORTADO	und	1.00	2,435.64	2,435.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,435.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TNV-02 AUTO SOPORTADO	und	1.00	1,660.64	1,660.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,660.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TNV-02 AUTO SOPORTADO	und	1.00	1,840.64	1,840.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,840.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TNV-03 AUTO SOPORTADO	und	1.00	1,840.64	1,840.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,840.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TNV-04 AUTO SOPORTADO	und	1.00	1,840.64	1,840.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,840.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TNV-05 AUTO SOPORTADO	und	1.00	1,840.64	1,840.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,840.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TNV-06 AUTO SOPORTADO	und	1.00	1,840.64	1,840.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,840.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TNV-07 AUTO SOPORTADO	und	1.00	1,655.64	1,655.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,655.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TNV-RX AUTO SOPORTADO	und	1.00	1,650.64	1,650.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,650.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TN-RX1 AUTO SOPORTADO	und	1.00	1,750.64	1,750.64	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,750.64

Dr-734

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES ELECTRICAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETANO
 MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 09 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,806.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,257,806.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	PARGIAL	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
TABLEROS DE DISTRIBUCCION DE CORRIENTE DE ESTABILIZADO				30,066.07												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01 ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01A ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01B ADOSADO	und	1.00	2,302.39	2,302.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,302.39	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01B1 ADOSADO	und	1.00	2,672.39	2,672.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,672.39	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-01B2 ADOSADO	und	1.00	2,622.39	2,622.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,622.39	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1C1 ADOSADO	und	1.00	2,302.39	2,302.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,302.39	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1C3 ADOSADO	und	1.00	2,302.39	2,302.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,302.39	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1C4 ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1D ADOSADO	und	1.00	2,487.39	2,487.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,487.39	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1E ADOSADO	und	1.00	3,782.39	3,782.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,782.39	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1E1 ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1E2 ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADO TES-1E3 ADOSADO	und	1.00	1,932.39	1,932.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,932.39	100.00%	
TABLEROS DE DISTRIBUCCION DE CORRIENTE DE EMERGENCIA				60,036.64												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-A EMPOTRADO	und	1.00	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,275.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01 EMPOTRADO	und	1.00	3,441.40	3,441.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,441.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01A EMPOTRADO	und	1.00	3,446.40	3,446.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,446.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01B EMPOTRADO	und	1.00	4,976.40	4,976.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,976.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01A2 EMPOTRADO	und	1.00	3,151.40	3,151.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,151.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01B1 EMPOTRADO	und	1.00	4,511.40	4,511.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,511.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01B2 EMPOTRADO	und	1.00	3,326.40	3,326.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,326.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01C1 EMPOTRADO	und	1.00	4,901.40	4,901.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,901.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01C2 EMPOTRADO	und	1.00	4,056.40	4,056.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,056.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01C3 EMPOTRADO	und	1.00	3,341.40	3,341.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,341.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01D EMPOTRADO	und	1.00	4,371.40	4,371.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,371.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-02D EMPOTRADO	und	1.00	5,491.40	5,491.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	5,491.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01E1 EMPOTRADO	und	1.00	3,891.40	3,891.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,891.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01E2 EMPOTRADO	und	1.00	2,901.40	2,901.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,901.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-01E4 EMPOTRADO	und	1.00	2,351.40	2,351.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,351.40	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCCION DE EMERGENCIA TE-V01 EMPOTRADO	und	1.00	2,601.40	2,601.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,601.40	100.00%	
TABLEROS DE DISTRIBUCCION DE FUERZA				7,638.84												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TE-F-AC EMPOTRADO	und	1.00	1,520.64	1,520.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,520.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TE-F-AB EMPOTRADO	und	1.00	1,115.64	1,115.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,115.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TE-F-B EMPOTRADO	und	1.00	1,655.64	1,655.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,655.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TE-F-B1 EMPOTRADO	und	1.00	1,115.64	1,115.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,115.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TE-F-B2 EMPOTRADO	und	1.00	1,115.64	1,115.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,115.64	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TE-F-B3 EMPOTRADO	und	1.00	1,115.64	1,115.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,115.64	100.00%	
TABLEROS LOOP NOT				29,996.07												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO LOOP- NOT-01	und	13.00	2,307.39	29,996.07	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	29,996.07	100.00%	
UPS				258,011.78												
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS-01	und	13.00	19,847.06	258,011.78	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	258,011.78	100.00%	

CONSORCIO RENACER LORETO
 Ing. MENDOZA-LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

2793

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES ELECTRICAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE REINICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90,257,806.51
: 90,257,806.51
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	
																SI.
ALUMBRADO EXTERIOR				267,881.75												
POSTES DE CAC DE 8m.	und	85.00	1,293.68	109,982.60	85.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	85.00	109,982.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
LUMINARIA POSTE SOLAR 12V/50W/1600Lm/LITIO/PANEL	und	85.00	1,857.87	157,918.95	85.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	85.00	157,918.95	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
VARIOS				126,645.30												
POZO DE PUESTA A TIERRA	und	48.00	957.03	45,937.44	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	48.00	45,937.44	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CAC DE 13/300	und	85.00	822.04	69,873.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	85.00	69,873.40	100.00%	
PARARRAYOS IONIZANTE DE 150M DE RADIO	und	1.00	5,570.57	5,570.57	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	5,570.57	100.00%	
POZO DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYO	und	1.00	957.03	957.03	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	957.03	100.00%	
PRUEBA ELECTRICA	gb	14.00	250.49	3,506.86	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.00	3,506.86	100.00%	
SISTEMA DE PANELES SOLARES				1,640,678.50												
PANELES SOLARES	und	832.00	817.64	680,276.48	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	832.00	680,276.48	100.00%	
INVERSOR ON GRID DE 25 KW	und	8.00	61,213.64	489,709.12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	489,709.12	100.00%	
CONDUCTOR ELECTRICO DE 25 mm2	und	1,451.00	60.35	87,567.85	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,451.00	87,567.85	100.00%	
TABLERO ELECTRICO T- FT	und	1.00	6,045.64	6,045.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	6,045.64	100.00%	
MEDIDOR DE CORRIENTE TRIFASICO	und	1.00	1,113.64	1,113.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,113.64	100.00%	
RE LE INVERSOR	und	1.00	7,689.29	7,689.29	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	7,689.29	100.00%	
SOPORTE DE PANEL SOLAR	und	832.00	442.84	368,276.48	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	832.00	368,276.48	100.00%	
SISTEMA DE PROTECCION DE CONDUCTORAS ACCESIBLES EXTERNAS				64,972.46												
CONDUCTOR ELECTRICO 1-25m2 N2XH	und	510.00	60.83	31,023.30	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	510.00	31,023.30	100.00%	
CONECTOR DE SOLDADURA CADWEL	und	398.00	57.64	17,733.12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	398.00	17,733.12	100.00%	
TABLERO ELECTRICO DE BARRA PRINCIPAL	und	12.00	392.64	4,711.68	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	4,711.68	100.00%	
POZO DE PUESTA A TIERRA	und	12.00	957.03	11,484.36	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	11,484.36	100.00%	
SISTEMA DE PROTECCION DE CONSUMIDORES INDIVIDUALES ELECTRICOS(ESQUEMA TT)				46,239.46												
CONDUCTOR ELECTRICO 1-25m2 N2XH	und	701.00	60.83	42,641.63	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	701.00	42,641.63	100.00%	
CONECTOR DE SOLDADURA CADWEL	und	39.00	57.64	2,247.96	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	39.00	2,247.96	100.00%	
TABLERO ELECTRICO DE BARRA PRINCIPAL	und	1.00	392.64	392.64	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	392.64	100.00%	
POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	957.03	957.03	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	957.03	100.00%	
CONEXION A LA RED EXTERNA (MEDIA TENSION)				220,009.69												
TRABAJOS PRELIMINARES				10,031.50												
REPLANTEO TOPOGRAFICO	KM	0.12	262.50	31.50	0.07	58.35%	0.00	0.00	0.00%	0.07	18.38	58.35%	0.05	13.13	41.68%	
TRANSPORTE DE EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS	gb	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	10,000.00	100.00%	
SISTEMA DE MEDICION				29,303.69												
POSTE DE C.A.C. DE 13/400	und	1.00	2,163.68	2,163.68	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,163.68	100.00%	
CRUCETA ASIMETRICA DE FG C.A.V. DE 1.80M INC. FERRETERIA	und	1.00	683.20	683.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	683.20	100.00%	
PLATAFORMA DE FG DE 1.5 M. INC. FERRETERIA	und	1.00	493.20	493.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	493.20	100.00%	
ASLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION 27 KV	und	3.00	151.87	455.61	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	455.61	100.00%	
PARARRAYOS TIPO POLIMERICO	und	3.00	392.64	1,177.92	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	1,177.92	100.00%	
SECCIONADORES TIPO CUT OUT	und	3.00	401.45	1,204.35	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	1,204.35	100.00%	
CONDUCTOR NZXSY 3-1X25MM2 PARA 10KV	m	14.00	111.59	1,562.26	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.00	1,562.26	100.00%	
CABEZAL TERMINAL DE 25MM2 EXTERIOR	und	12.00	473.01	5,676.12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	5,676.12	100.00%	
TRAFOMIX TIPO EXTERIOR 2x50VA, 2x30VA 6/5A, 10/0.23KV	und	1.00	13,973.26	13,973.26	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	13,973.26	100.00%	
POZO DE PUESTA A TIERRA	und	2.00	957.03	1,914.06	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1,914.06	100.00%	

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE EN PERU

CONSORCIO RENACER LORETANO
ING. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES ELECTRICAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021

: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.257.806.51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90.257.806.51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
RED PRIMARIA				52.937.07											
POSTE DE C.A.C. DE 13/200	und	4.00	1.293.39	5.173.56	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	4.00	5.173.56	100.00%
EMPALME AEREO TIPO T	und	1.00	266.83	266.83	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	266.83	100.00%
CONEXION DEL PUNTO DE ALIMENTACION	und	1.00	6.027.21	6.027.21	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	6.027.21	100.00%
CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO AAAC 25 MM2	m	114.43	14.89	1.703.66	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	114.43	1.703.66	100.00%
CONDUCTOR N2XSY 3-1425MM2 PARA 10KV	m	45.00	111.59	5.021.55	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	45.00	5.021.55	100.00%
CRUCETA ASIMETRICA DE F'G' C.A.V. DE 1.80M INC. FERRETERIA	und	2.00	883.20	1.366.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	2.00	1.366.40	100.00%
ASLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION 27 KV	und	12.00	151.67	1.820.44	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	12.00	1.820.44	100.00%
ASLADOR PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2 EN CRUCETA O MENSULA	und	12.00	103.13	1.237.56	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	12.00	1.237.56	100.00%
MENSULA DE F'G' 2.00 M.	und	15.00	343.53	5.152.95	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	15.00	5.152.95	100.00%
SECCIONADORES TIPO CUT OUT	und	6.00	401.45	2.408.70	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	6.00	2.408.70	100.00%
PARRAYOS TIPO POLIMERICO	und	6.00	392.64	2.355.84	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	6.00	2.355.84	100.00%
CABEZAL TERMINAL DE 25MM2 EXTERIOR	und	12.00	473.01	5.676.12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	12.00	5.676.12	100.00%
CODO TERMINAL DE 25MM2 INTERIOR	und	3.00	472.57	1.417.71	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	1.417.71	100.00%
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	42.00	43.48	1.826.16	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	42.00	1.826.16	100.00%
RELLENO DE ZANJA INCL. LADRILLO Y CINTA SEÑALIZADORA	m3	15.40	58.78	905.21	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	15.40	905.21	100.00%
TUBERIA DE PVC-SAP Ø 75 MM PARA BALADA DE CONDUCTOR	m	35.00	27.63	967.05	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	35.00	967.05	100.00%
DUCTO 2 VIAS TUBERIA PVC SAP DE 100 MM	m	35.00	87.75	3.071.25	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	35.00	3.071.25	100.00%
BUZON DE LLEGADA 0.80X0.70X1.10	und	1.00	360.38	360.38	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	360.38	100.00%
BUZON DE REGISTRO 0.80X0.70X1.10	und	3.00	360.38	1.081.14	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	1.081.14	100.00%
POZO DE PUESTA A TIERRA DE RED	und	4.00	957.03	3.828.12	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	4.00	3.828.12	100.00%
POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	957.03	957.03	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	957.03	100.00%
SUB ESTACION TIPO COMPACTA DE 200 KVA 100.38-0.23 KV				125.628.76											
SUB ESTACION TIPO COMPACTA PEDESTAL DE 300 KV	und	1.00	125.628.76	125.628.76	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	125.628.76	100.00%
POZO PUESTA A TIERRA				1.914.06											
POZO DE PUESTA A TIERRA	und	2.00	957.03	1.914.06	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	2.00	1.914.06	100.00%
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO				282.93											
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	gb	1.00	282.93	282.93	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	282.93	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIBADOS				221.70											
PINTADO DE SEÑALIZACION DE FASES DE PELIGRO EN POSTES Y S.E.	und	5.00	44.34	221.70	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	5.00	221.70	100.00%
COSTO DIRECTO				510.00											
GASTOS GENERALES (15.00%)				510.00	SI	0.00%	510.00	SI	0.00%	510.00	SI	0.00%	510.00	SI	0.00%
UTILIDAD (10.00%)				644.209.80	SI	0.00%	644.209.80	SI	0.00%	644.209.80	SI	0.00%	644.209.80	SI	0.00%
				429.473.20	SI	0.00%	429.473.20	SI	0.00%	429.473.20	SI	0.00%	429.473.20	SI	0.00%
				5.366.414.88	SI	0.00%	5.366.414.88	SI	0.00%	5.366.414.88	SI	0.00%	5.366.414.88	SI	0.00%
				966.314.70	SI	0.00%	966.314.70	SI	0.00%	966.314.70	SI	0.00%	966.314.70	SI	0.00%
SUB TOTAL				6.334.729.68											
IGV (18%)				1.140.273.32	SI	0.00%	1.140.273.32	SI	0.00%	1.140.273.32	SI	0.00%	1.140.273.32	SI	0.00%
PRESUPUESTO TOTAL - INSTALACIONES ELECTRICAS				7.475.003.00											
PORCENTAJE PARCIAL (%)				7.475.003.00	SI	0.00%	7.475.003.00	SI	0.00%	7.475.003.00	SI	0.00%	7.475.003.00	SI	0.00%
PORCENTAJE ACUMULADO (%)				100.00%	SI	0.00%	100.00%	SI	0.00%	100.00%	SI	0.00%	100.00%	SI	0.00%

00791

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES MECANICAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 504 DIAS CALDERARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE INICIO DEL 2020 : 23 DE AGOSTO DEL 2020
FECHA DE TERMINO DEL 2021 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : \$1,247,866.51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : \$1,257,406.51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 01 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	%
INSTALACIONES MECANICAS										
SISTEMA DE VAPOR										
CALDEROS										
CALDEROS DE VAPOR 40 BHP SEGUN ESPECIFICACIONES	und	2.00	20,650.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CABECERO VAPOR EMBRIDADO INCL. ACCESORIOS	und	1.00	8,474.58	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ESTACION REDUCTORA DE PRESION COCINA	und	1.00	8,728.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ESTACION REDUCTORA DE PRESION ESTERILIZADO	und	1.00	8,728.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ESTACION REDUCTORA DE PRESION RESIDUOS SOLIDOS	und	1.00	8,728.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TANQUE DE CONDENSADO 1.5M3	und	1.00	7,923.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CHIMENEA DE CALDEROS	und	2.00	1,610.17	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FINAL DE LINEA DE 1/2"	und	5.00	28.50	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ESTACION FIN DE LINEA PURGA DEL CABECERO	und	1.00	1,610.17	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TANQUE DE PURGA DE CALDEROS	und	1.00	2,241.59	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TUBERIAS										
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 3/4" 1/2"	m	11.33	36.27	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 3/4"	m	404.09	41.38	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1"	m	162.68	47.91	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1 1/4"	m	66.20	64.91	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1 1/2"	m	23.80	73.15	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 2 1/2"	m	5.11	116.89	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ALIMENTACION Y DESAGUE DE CONDENSADO A LOS CALDEROS										
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 2 1/2" ALIMENTACION	m	5.11	100.19	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1 1/2" ALIMENTACION	m	15.27	129.07	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 2" DESAGUE	m	18.88	86.16	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SALIDAS DE VAPOR										
SALIDAS DE VAPOR DE Ø 1"	und	10.00	244.83	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULAS										
VALVULA COMPUERTA DE Ø 3/4" - 200PSI	pie	3.00	190.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULA COMPUERTA DE Ø 1 1/2" - 200PSI	pie	4.00	421.74	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULA COMPUERTA DE Ø 1" - 200PSI	pie	3.00	294.42	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULA COMPUERTA DE Ø 2" - 200PSI	pie	1.00	281.24	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULA GLOBO DE Ø 2 1/2" - 200PSI	pie	2.00	790.02	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULA GLOBO DE Ø 1 1/2" - 200PSI	pie	3.00	278.89	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULA DE ACCION RAPIDA DE Ø 2" DESAGUE	pie	4.00	767.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULA DE ACCION LENTA DE 2" DESAGUE	pie	2.00	767.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FILTRO YEE DE Ø 1 1/2" - 200PSI	pie	2.00	800.98	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FILTRO YEE DE Ø 2 1/2" - 200PSI	pie	2.00	920.97	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COLADORES DE TUBERIA DE VAPOR										
SOPORTE DE CABECERO	pie	2.00	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOPORTE INDIVIDUALES	und	218.00	56.51	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOPORTE PARA 3 TUBOS	und	42.00	99.60	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
JUNTA DE EXPANSION										
JUNTA DE EXPANSION PARA TUBERIA DE 3/4"	und	11.00	223.30	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

[Firma]
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

2,478.30

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES MECANICAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 89649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

594 DVAS CALENDARIOS
 18 DE FEBRERO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 22 DE AGOSTO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 90.257.855.51
 90.257.855.51
 POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 01 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
JUNTA DE EXPANSION PARA TUBERIA DE 1"		3.00	234.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
OTROS															
ELUMINADOR DE AIRE DE 1/2" ø, PARA INSTALACION EN RED DE VAPOR	und	1.00	204.83		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BOMBAS VERTICALES DE CONDENSADO DE VAPOR 3HP	und	2.00	2,751.11		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MANOMETRO DE ø 4" DE DIABRO HASTA DE 250PSI	und	1.00	261.36		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VALVULA DE SEGURIDAD	und	2.00	245.61		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SISTEMA DE GASES MEDICINALES															
OXIGENO															
TUBERIAS DE COBRE															
SALIDA DE OXIGENO	fto	87.00	178.12		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	651.00	42.92		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	116.00	69.69		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	105.00	69.22		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VALVULAS															
VALVULA TIPO BOLA DE 1/2"	pta	2.00	232.74		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VALVULA TIPO BOLA DE 3/4"	pta	4.00	269.27		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VALVULA TIPO BOLA DE 1"	pta	5.00	322.17		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JUNTAS SERRICA															
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 3/4"	pta	2.00	208.90		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1"	pta	3.00	302.34		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1 1/2"	pta	3.00	248.29		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VACIO															
TUBERIAS DE COBRE															
SALIDA DE VACIO	fto	82.00	174.23		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2"	m	27.00	43.91		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	m	543.00	47.23		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2"	m	124.00	128.61		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUBERIA DE PVC, C-10 DE 2"	m	7.53	17.72		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VALVULAS															
VALVULA TIPO BOLA DE 3/4"	pta	5.00	276.88		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VALVULA TIPO BOLA DE 1"	pta	1.00	322.17		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VALVULA TIPO BOLA DE 1 1/4"	pta	2.00	332.55		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VALVULA TIPO BOLA DE 1 1/2"	pta	1.00	769.44		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VALVULA TIPO BOLA DE 2"	pta	5.00	799.44		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
FILTRO DE 2"	pta	1.00	492.32		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JUNTAS SERRICAS															
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 3/4"	pta	3.00	208.90		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1 1/2"	pta	3.00	429.65		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1"	pta	2.00	302.34		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL															
TUBERIA DE COBRE															
SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	fto	6.00	205.75		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	45.74	43.09		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	34.26	66.52		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

06-28

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES MECANICAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETAÑO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 21 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.257.993.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUMI. ANTERIOR			ACTUAL			ACUMI. ACTUAL			SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
TUBERIA DE COBRE DENTAL TIPO K DE 1/2"	m	18.00	43.29	779.22	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.00	779.22	100.00%
VALVULA				3.551.45											
VALVULA TIPO BOLA DE 1/2"	ppb	3.00	232.74	698.22	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	698.22	100.00%
VALVULA TIPO BOLA DE 3/4"	ppb	1.00	275.88	275.88	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	275.88	100.00%
VALVULA TIPO BOLA DE 1"	ppb	8.00	322.17	2.577.36	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	2.577.36	100.00%
JUNTAS SISMICAS				3.087.44											
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 3/4"	ppb	6.00	268.90	1.253.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	1.253.40	100.00%
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1"	ppb	6.00	302.34	1.814.04	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	1.814.04	100.00%
OXIDO NITROSO				96.547.92											
TUBERIA DE COBRE				16.318.66											
SALIDA DE OXIDO NITROSO	plb	2.00	182.16	364.32	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	364.32	100.00%
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	83.34	43.09	4.280.56	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	83.34	4.280.56	100.00%
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/4"	m	118.79	107.30	11.673.17	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	118.79	11.673.17	100.00%
VALVULAS				888.03											
VALVULA TIPO BOLA DE 1/2"	ppb	2.00	232.74	465.48	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	465.48	100.00%
VALVULA TIPO BOLA DE 1/4"	ppb	1.00	422.55	422.55	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	422.55	100.00%
JUNTAS SISMICAS				893.16											
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1/2"	ppb	4.00	246.29	985.16	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	985.16	100.00%
COLGADORES DE TUBERIA DE GASES MEDICINALES				38.648.98											
COLGADORES INDIVIDUALES	und	9.00	59.64	536.76	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.00	536.76	100.00%
COLGADORES PARA 2 TUBOS	und	292.00	77.38	22.584.06	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	292.00	22.584.06	100.00%
COLGADORES PARA 3 TUBOS	und	82.00	88.43	4.454.36	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	82.00	4.454.36	100.00%
COLGADORES PARA 4 TUBOS	und	110.00	100.19	11.020.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	110.00	11.020.90	100.00%
SOPORTES PARA JUNTAS SISMICAS DE GASES MEDICINALES				101.7											
SOPORTE PARA JUNTA SISMICA	und	3.00	33.90	101.7	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	101.70	100.00%
PRUEBAS				5.305.32											
PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE GASES MEDICINALES	pb	1.00	5.305.32	5.305.32	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	5.305.32	100.00%
CAJAS DE VALVULAS DE SECTORIZACION				6.335.78											
CAJA DE SECTORIZACION PARA 2 VALVULAS; (ORIGENO 3/4" -VACO 3/4")	end	4.00	911.36	3.645.44	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	3.645.44	100.00%
CAJA DE SECTORIZACION PARA 3 VALVULAS; (ORIGENO 3/4" -VACO 3/4"-ACM 3/4")	end	1.00	1.235.38	1.235.38	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.235.38	100.00%
CAJA DE SECTORIZACION PARA 4 VALVULAS; (ORIGENO 1/2" -VACO 1/2"-ACM 1/2"-ON 1/2")	end	1.00	1.454.68	1.454.68	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.454.68	100.00%
SALIDAS DE ALARMAS AUDIO VISUALES				27.583.16											
ALARMA AUDIOVISUAL DE 1/2" (D - V)	und	4.00	4.705.54	18.822.16	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	18.822.16	100.00%
ALARMA AUDIOVISUAL DE 1/2" (D - V - ACM)	und	1.00	4.306.03	4.306.03	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	4.306.03	100.00%
ALARMA AUDIOVISUAL DE 1/2" (D - V - ACM - ON)	und	1.00	4.854.97	4.854.97	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	4.854.97	100.00%
CENTRALES DE GASES MEDICINALES, PANELES DE GABECERIA Y ALARMAS				153.598.50											
CENTRAL DE VACIO	und	1.00	23.500.00	23.500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	23.500.00	100.00%
CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	und	1.00	25.000.00	25.000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	25.000.00	100.00%
CILINDROS DE REPOSICION DE OXIGENO MEDICINAL	und	12.00	1.300.85	15.610.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	15.610.20	100.00%
CILINDROS DE REPOSICION DE OXIDO NITROSO	und	5.00	1.734.00	8.670.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	8.670.00	100.00%
TOMAS DE ORIGENO	und	65.00	292.18	24.635.30	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	65.00	24.635.30	100.00%
TOMAS DE VACIO	und	65.00	292.18	24.635.30	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	65.00	24.635.30	100.00%
TOMAS DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	und	8.00	297.28	2.378.24	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	2.378.24	100.00%
TOMAS DE OXIDO NITROSO	und	2.00	292.18	584.36	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	584.36	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETAÑO
 Ing. MENDOZA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETAÑO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 INGENIERO CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES MECANICAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETANO
MAYO - 2021
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

594 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
23 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
\$6,247,908.51
\$6,247,908.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
TERMINO DE INICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO				ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS			
	UNID	BIETRADO	PRECIO	PARCIAL	BIETRADO	%	BI.	%	BIETRADO	%	BI.	%	BIETRADO	%	BI.	%
MANIFOLDO DE EMERGENCIA, PARA OXIGENO DE 02 BANCADAS-C/U DE 6 CILINDROS, INCL. CILINDROS	und	1.00	15,960.65	15,960.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MANIFOLDO DE EMERGENCIA, PARA OXIDO NITROSO DE 02 BANCADAS-C/U DE 4 CILINDROS, INCL. CILINDROS	und	1.00	14,222.45	14,222.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INSTALACIONES DE PETROLEO				46,009.63												
REDES DE DISTRIBUCION DE PETROLEO				5,498.32												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH-40 3/4" COLGADA	m	32.81	31.12	1,021.05	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH-40 1" COLGADA	m	23.50	40.92	962.46	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH-40 4" COLGADA	m	3.43	178.01	610.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CANALETA DE CONCRETO 0.25 x 0.30M CON CUBIERTA DE PLANCHA DE ACERO ESTRIADO E-1/8"	m	24.25	116.01	2,813.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOPORTES PARA PETROLEO				5,793.26												
SOPORTES INDIVIDUALES	und	8.00	88.87	710.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOPORTES PARA 2 TUBOS	und	32.00	58.66	1,887.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOPORTES PARA 3 TUBOS	und	14.00	135.37	1,895.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULAS				4,274.80												
VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	6.00	188.78	1,132.74	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULA COMPUERTA DE 1"	und	7.00	199.29	1,395.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"	und	2.00	441.53	883.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULA DE RETENCION DE 1"	und	2.00	237.15	474.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULA PE 1"	und	1.00	203.08	203.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VALVULA PE 3/4"	und	1.00	197.79	197.79	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FILTRO				370												
FILTRO DE 1" Ø	und	2.00	185.00	370.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SISTEMA CATODICO Y ALARMA DE FUGAS				2,288.00												
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CATODICO Y ALARMA DE FUGAS	gb	1.00	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAJA DE LLENADO DE PETROLEO				373.10												
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PETROLEO	und	1.00	373.10	373.10	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TAPA METALICA DE 0.35 x 0.80 M PARA CAJA DE LLENADO DE PETROLEO	und	1.00	222.96	222.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES				30,263.11												
CONTROL DE NIVELES	und	1.00	38.32	38.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
BOCA DE LLENADO	und	1.00	456.00	456.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ELECTROBOMBA DE 1/2 HP	und	2.00	1,830.50	3,661.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE PETROLEO 2000 GLS	und	1.00	18,644.07	18,644.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TANQUE DIARIO DE 800 LT	und	1.00	1,860.24	1,860.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TABLEROS DE CONTROL ELECTRICOS PARA ELECTROBOMBAS 1/2 HP	und	2.00	834.48	1,668.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ARMATINA PARA PROTECCION DE TANQUE DE PETROLEO	m3	8.67	168.00	1,456.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TAPA METALICA DE 1.05 x 1.05 M PARA TANQUE DE PETROLEO	und	1.00	477.98	477.98	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SISTEMA DE EMERGENCIA				895,680.24												
GRUPOS ELECTROGENOS				199,609.24												
GRUPO ELECTROGENO 80 KW PRIME 380 V, TRIFASICO,	und	1.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
GRUPO ELECTROGENO 40 KW PRIME 380 V, TRIFASICO,	und	1.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CARGADOR DE BATERIA 24V / 5A	und	1.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ENCAPULADO E INSORORIZADO DEL GRUPO ELECTROGENO	und	2.00	21,000.00	42,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arjuro del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
GRUPOS ELECTROGENOS
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

00787

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES MECANICAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RIED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DAMEN DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DAMEN DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO REMACER LORETANO

MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL

PREBUDGETO BASE (CON IGV)

MODALIDAD

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA

FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO

FECHA DE REINICIO DE OBRA

FECHA DE TERMINO

: 994 DIAS CALENDARIOS

: 10 DE FEBRERO DEL 2020

: 03 DE OCTUBRE DEL 2021

: 22 DE AGOSTO DEL 2020

: 03 DE OCTUBRE DEL 2021

: 96,357,866.51

: 96,357,866.51

: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

: 22 DE MARZO DEL 2020

: 01 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
INSORBOZADO DEL AMBIENTE DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS	und	1.00	198,944.14	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS	und	2.00	15,233.05	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
TABLERO DE BARRAS Y SINCRONIZACION DE 600 AMPERIOS	und	1.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SUMINISTRO DE TUBERIA FLEXIBLE	und	2.00	1,010.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
SISTEMA DE GAS LICUADO			107,892.29								
SALIDAS			1,739.38								
SALIDA DE GAS DE 1/2"	und	2.00	141.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
SALIDAS DE GAS DE 2"	und	2.00	485.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
TUBERIA COLOCADA A TECHO			3,981.95								
TUBERIA DE COBRE PARA GLP TIPO "1" EN TECHO	m	51.00	50.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	51.00	100.00%
TUBERIA DE COBRE PARA GLP TIPO "1/2" EN CANALETA	m	5.00	28.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
TUBERIA DE COBRE PARA GLP TIPO "1/2" EN CANALETA	m	5.00	137.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
COLGADORES PARA GLP			3,391.20								
COLGADORES PARA REDES DE GLP	und	66.00	58.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	66.00	100.00%
VALVULAS			3,532.48								
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" (COBRE)	und	2.00	119.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1" (COBRE)	und	7.00	262.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.00	100.00%
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 2" (COBRE)	und	2.00	281.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
VALVULA DE REGULADORA DE PRESION 1" (CUL)	und	2.00	173.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
VALVULA DE REGULADORA DE PRESION 2" (CUL)	und	2.00	273.31	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
OTROS			85,334.08								
EXTINTOR DE 30 LBS.	und	2.00	273.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
PRUEBAS DE SISTEMA DE GLP	und	1.00	3,238.09	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
CILINDROS DE REPOSICION DE GLP 45 KG C/U	und	36.00	1,700.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	36.00	100.00%
MANIFOLDO DE EMERGENCIA, PARA GLP DE 02 BANCADAS C/U DE 09 CILINDROS, INCL. CILINDROS	und	1.00	30,950.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA			699,238.00								
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALIFACCION			699,397.15								
EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO POR EXPANSION DIRECTA Y BATERIA RESISTENCIA ELECTRICA, 100% AIRE EXTERIOR			699,397.15								
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°1-1407 CFM	und	1.00	80,036.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°2-837 CFM	und	1.00	66,196.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°3-395 CFM	und	1.00	64,266.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°4-766 CFM	und	1.00	63,464.14	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°5-820 CFM	und	1.00	65,115.37	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°6-820 CFM	und	1.00	54,990.27	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°7-947 CFM	und	1.00	54,990.27	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°8-1050 CFM	und	1.00	81,040.37	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°9-1836 CFM	und	1.00	81,040.37	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°10-2837 CFM	und	1.00	80,036.59	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS VENTILACION MECANICA			45,309.60								
INYECTORES EN LINEA			4,535.56								
INYECTORES EN LINEA DE 501 CFM - 1000 CFM	und	2.00	2,268.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
EXTRACTORES CENTRIFUGOS			43,771.40								
EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 2001 CFM - 1000 CFM	und	7.00	4,169.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.00	100.00%
EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 3001 CFM - 2000 CFM	und	3.00	4,615.02	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%

36

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES MECANICAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

: 594 DIAS CALENDARIOS
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 : 18 DE FEBRERO DEL 2021
 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 90,207,888 S/1
 : 90,207,888 S/1
 : POR CONTRATA SUMA ALZADA)
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 : 22 DE MARZO DEL 2020
 : 07 DE ENERO DEL 2021

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UNID	METRAJO	PRECIO	METRAJO	%	S/.	METRAJO	%	S/.	METRAJO	%	S/.	METRAJO	%	S/.
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT															
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT 09 MBTU/HR	und	5.00	2,611.52	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	13,207.60
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT 18 MBTU/HR	und	7.00	2,821.52	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	19,750.64
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT 24 MBTU/HR	und	4.00	3,021.52	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	12,086.08
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT 35 MBTU/HR	und	3.00	7,921.52	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	22,564.56
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT DUCTO DE 24 MBTU/HR	und	1.00	7,849.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	7,849.20
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS A. ACONDIC. Y V. MECANICA															
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE TUBOS Y EQUIPOS PARA EQUIPOS PAQUETE CIP N° 21671	und	10.00	345.27	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,452.70
HUMIDISTATOS PARA EQUIPOS PAQUETE	und	10.00	345.27	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,452.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE ABSOLUTO	und	10.00	1,152.11	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	11,521.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS COBIJADOS	und	10.00	102.48	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,024.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS BOLSA	und	10.00	282.13	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,821.30
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS PORTAFILTRO	und	10.00	1,443.70	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	14,437.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETROS DWYER	und	10.00	429.27	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,292.70
DUCTO Y ABILAMIENTO															
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA	kg	1,293.25	8.31	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	13,238.91
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO INTERIOR	m2	335.00	21.69	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	7,268.15
SOPORTE DE DUCTO EN FALSO CIELORASO	und	211.00	12.68	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,671.26
SOPORTE DE DUCTO SOBRE TECHO	und	38.00	12.06	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	434.16
REPUESTOS Y REJILLAS															
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS	PUL.02	3,697.44	2.66	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	8,234.73
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES	PUL.02	5,635.44	2.06	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	12,227.01
COSTO DIRECTO															
GASTOS GENERALES (13.00%)															
UTILIDAD (10.00%)															
SUB TOTAL															
ISV (18%)															
PRESUPUESTO TOTAL - INSTALACIONES MECANICAS															
PORCENTAJE PARCIAL (%)															
PORCENTAJE ACUMULADO (%)															

00785

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES MECANICAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80849
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,287,896.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,287,896.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUM. ANTERIOR				ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	
																		METRADO
INSTALACIONES MECANICAS				2,030,438.94														
SISTEMA DE VAPOR				182,779.09														
CALDEROS				101,156.19														
CALDEROS DE VAPOR 40 BHP SEGUN ESPECIFICACIONES	und	2.00	25,680.00	51,360.00														
CABECERO VAPOR EMBRIDADO INCL. ACCESORIOS	und	1.00	8,474.58	8,474.58														
ESTACION REDUCTORA DE PRESION COCINA	und	1.00	8,728.00	8,728.00														
ESTACION REDUCTORA DE PRESION ESTERILIZADO	und	1.00	8,728.00	8,728.00														
ESTACION REDUCTORA DE PRESION RESIDUOS SOLIDOS	und	1.00	8,728.00	8,728.00														
TANQUE DE CONDESADO 1.5M3	und	1.00	7,923.00	7,923.00														
CHIMENEA DE CALDEROS	und	2.00	1,610.17	3,220.34														
FINAL DE LINEA DE 1/2"	und	5.00	28.50	142.50														
ESTACION FIN DE LINEA PURGA DEL CABECERO	und	1.00	1,610.17	1,610.17														
TANQUE DE PURGA DE CALDEROS	und	1.00	2,241.59	2,241.59														
TUBERIAS				35,286.21														
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1/2"	m	11.33	36.27	410.94														
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 3/4"	m	464.09	41.38	20,445.44														
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1"	m	162.68	47.91	7,794.00														
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1 1/4"	m	66.20	64.91	4,297.04														
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1 1/2"	m	23.80	73.15	1,740.97														
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 2 1/2"	m	5.11	116.89	597.62														
ALIMENTACION Y DESAGUE DE CONDENSADO A LOS CALDEROS				4,188.22														
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 2 1/2" ALIMENTACION	m	5.11	100.19	511.97														
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1 1/2" ALIMENTACION	m	15.27	129.07	1,970.90														
TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 2" DESAGUE	m	18.66	86.18	1,625.35														
SALIDAS DE VAPOR				2,448.30														
SALIDAS DE VAPOR DE Ø 1"	und	10.00	244.83	2,448.30														
VALVULAS				13,302.07														
VALVULA COMPUERTA DE Ø 3/4" - 200PSI	pza	3.00	190.00	570.00														
VALVULA COMPUERTA DE Ø 1 1/2" - 200PSI	pza	4.00	421.24	1,684.96														
VALVULA COMPUERTA DE Ø 1" - 200PSI	pza	3.00	234.42	703.26														
VALVULA COMPUERTA DE Ø 2" - 200PSI	pza	1.00	281.24	281.24														
VALVULA GLOBO DE Ø 2 1/2" - 200PSI	pza	2.00	790.02	1,580.04														
VALVULA DE ACCION RAPIDA DE Ø 2" DESAGUE	pza	3.00	278.89	836.67														
VALVULA DE ACCION LENTA DE 2" DESAGUE	pza	4.00	767.00	3,068.00														
FILTRO YEE DE Ø 1 1/2" - 200PSI	pza	2.00	600.98	1,201.96														
FILTRO YEE DE Ø 2 1/2" - 200PSI	pza	2.00	920.97	1,841.94														
COLGADORES DE TUBERIA DE VAPOR				16,776.39														
SOPORTE DE CABECERO	pza	2.00	200.00	400.00														
SOPORTE INDIVIDUALES	und	218.00	56.51	12,319.18														
SOPORTE PARA 3 TUBOS	und	42.00	96.60	4,057.20														
JUNTAS DE EXPANSION				3,192.10														
JUNTA DE EXPANSION PARA TUBERIA DE 3/4"	und	11.00	225.30	2,478.30														

Walter Arturo del Castillo Ruiz
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

Roberto Carlos Flores Villanueva
CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 INGENIERO CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

Ing. Mendoza Lima Luis Alfredo
CONSORCIO RENACER LORETANO
 ING. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES MECANICAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

3 : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

3 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 1 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO

3 : CONSORCIO RENACER LORETANO

3 : MAYO - 2021

3 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 806649

1 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 584 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.257.806.51

MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020

FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	%
JUNTA DE EXPANSION PARA TUBERIA DE 1"	und	3.00	234.60	703.8	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3.00	100.00%	703.80	100.00%
OTROS				6,519.63												
ELIMINADOR DE AIRE DE 1/2" s. PARA INSTALACION EN RED DE VAPOR	und	1.00	264.83	264.83	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	264.83	100.00%	
BOMBAS VERTICALES DE CONDENSADO DE VAPOR 3HP	und	2.00	2,751.11	5,502.22	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.00	100.00%	5,502.22	100.00%	
MANOMETRO DE Ø 4" DE DIARIO HASTA DE 250PSI	und	1.00	261.36	261.36	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	261.36	100.00%	
VALVULA DE SEGURIDAD	und	2.00	245.61	491.22	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.00	100.00%	491.22	100.00%	
SISTEMA DE GASES MEDICINALES				393,955.79												
OXIGENO				60,913.20												
TUBERIAS DE COBRE				55,730.10												
SALIDA DE OXIGENO	plo	82.00	178.12	14,605.84	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	82.00	100.00%	14,605.84	100.00%	
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	551.00	42.92	23,646.92	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	551.00	100.00%	23,646.92	100.00%	
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	116.00	69.89	8,107.24	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	116.00	100.00%	8,107.24	100.00%	
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	105.00	89.22	9,368.10	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	105.00	100.00%	9,368.10	100.00%	
VALVULAS				3,113.41												
VALVULA TIPO BOLA DE 1/2"	pza	2.00	232.74	465.48	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.00	100.00%	465.48	100.00%	
VALVULA TIPO BOLA DE 3/4"	pza	4.00	259.27	1,037.08	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4.00	100.00%	1,037.08	100.00%	
VALVULA TIPO BOLA DE 1"	pza	5.00	322.17	1,610.85	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5.00	100.00%	1,610.85	100.00%	
JUNTAS SISMICAS				2,069.69												
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 3/4"	pza	2.00	208.90	417.8	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.00	100.00%	417.80	100.00%	
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1"	pza	3.00	302.34	907.02	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3.00	100.00%	907.02	100.00%	
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1/2"	pza	3.00	248.29	744.87	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3.00	100.00%	744.87	100.00%	
VACIO				67,493.95												
TUBERIAS DE COBRE				57,323.39												
SALIDA DE VACIO	plo	82.00	174.23	14,286.86	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	82.00	100.00%	14,286.86	100.00%	
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2"	m	27.00	43.91	1,185.57	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	27.00	100.00%	1,185.57	100.00%	
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	m	543.00	47.23	25,645.89	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	543.00	100.00%	25,645.89	100.00%	
TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1 1/2"	m	124.00	129.61	16,071.64	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	124.00	100.00%	16,071.64	100.00%	
TUBERIA DE PVC, C-10 DE 2"	m	7.53	17.72	133.43	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	7.53	100.00%	133.43	100.00%	
VALVULAS				7,655.63												
VALVULA TIPO BOLA DE 3/4"	pza	5.00	275.88	1,379.40	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5.00	100.00%	1,379.40	100.00%	
VALVULA TIPO BOLA DE 1"	pza	1.00	322.17	322.17	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	322.17	100.00%	
VALVULA TIPO BOLA DE 1 1/4"	pza	2.00	332.55	665.1	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.00	100.00%	665.10	100.00%	
VALVULA TIPO BOLA DE 1 1/2"	pza	1.00	799.44	799.44	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	799.44	100.00%	
VALVULA TIPO BOLA DE 2"	pza	5.00	799.44	3,997.20	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5.00	100.00%	3,997.20	100.00%	
FILTRO DE 2"	pza	1.00	492.32	492.32	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	492.32	100.00%	
JUNTAS SISMICAS				2,520.93												
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 3/4"	pza	3.00	208.90	626.7	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3.00	100.00%	626.70	100.00%	
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1 1/2"	pza	3.00	429.85	1,289.55	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3.00	100.00%	1,289.55	100.00%	
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1"	pza	2.00	302.34	604.68	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.00	100.00%	604.68	100.00%	
AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL				13,294.04												
TUBERIA DE COBRE				6,975.14												
SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	plo	8.00	205.75	1,646.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8.00	100.00%	1,646.00	100.00%	
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	45.74	43.09	1,970.94	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	45.74	100.00%	1,970.94	100.00%	
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	34.26	66.52	2,278.98	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	34.26	100.00%	2,278.98	100.00%	

07-28

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES MECANICAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"INMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,806.51
 MODALIDAD : 90,257,806.51
 POR CONTRATA (SUMA ALZADA) :
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO				ACUM. ANTERIOR				ACTUAL				ACUM. ACTUAL				SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI.	%	METRADO	%	SI.	%	METRADO	%	SI.	%	METRADO	%	SI.	%		
																			SI.	SI.
TUBERIA DE COBRE DENTAL TIPO K DE 1/2"	m	18.00	43.29	779.22	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18.00	0.00%	779.22	100.00%		
VALVULA				3,551.46																
VALVULA TIPO BOLA DE 1/2"	pza	3.00	232.74	698.22	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	0.00%	698.22	100.00%		
VALVULA TIPO BOLA DE 3/4"	pza	1.00	275.88	275.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	0.00%	275.88	100.00%		
VALVULA TIPO BOLA DE 1"	pza	8.00	322.17	2,577.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	0.00%	2,577.36	100.00%		
JUNTAS SISMICAS				3,067.44																
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 3/4"	pza	6.00	208.80	1,252.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	0.00%	1,252.80	100.00%		
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1"	pza	6.00	302.34	1,814.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	0.00%	1,814.04	100.00%		
OXIDO NITROSO				56,947.92																
TUBERIA DE COBRE				16,318.05																
SALIDA DE OXIDO NITROSO	pbo	2.00	182.16	364.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	0.00%	364.32	100.00%		
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	89.34	43.09	4,280.58	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	89.34	0.00%	4,280.58	100.00%		
TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/4"	m	108.79	107.30	11,673.17	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	108.79	0.00%	11,673.17	100.00%		
VALVULAS				888.03																
VALVULA TIPO BOLA DE 1/2"	pza	2.00	232.74	465.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	0.00%	465.48	100.00%		
VALVULA TIPO BOLA DE 1 1/4"	pza	1.00	422.55	422.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	0.00%	422.55	100.00%		
JUNTAS SISMICAS				993.16																
JUNTA SISMICA PARA TUBERIA DE 1/2"	pza	4.00	248.29	993.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	0.00%	993.16	100.00%		
COLGADORES DE TUBERIA DE GASES MEDICINALES				38,646.89																
COLGADORES INDIVIDUALES	und	9.00	59.64	536.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9.00	0.00%	536.76	100.00%		
COLGADORES PARA 2 TUBOS	und	292.00	77.38	22,594.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	292.00	0.00%	22,594.96	100.00%		
COLGADORES PARA 3 TUBOS	und	52.00	86.43	4,494.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	52.00	0.00%	4,494.36	100.00%		
COLGADORES PARA 4 TUBOS	und	110.00	100.19	11,020.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	110.00	0.00%	11,020.90	100.00%		
SOPORTES PARA JUNTAS SISMICAS DE GASES MEDICINALES				101.7																
SOPORTE PARA JUNTA SISMICA	und	3.00	33.90	101.7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	0.00%	101.70	100.00%		
PRUEBAS				5,385.32																
PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE GASES MEDICINALES	gb	1.00	5,385.32	5,385.32	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	0.00%	5,385.32	100.00%		
CAJAS DE VALVULAS DE SECTORIZACION				6,395.70																
CAJA DE SECTORIZACION PARA 2 VALVULAS; (OXIGENO 3/4" -VACIO 3/4")	und	4.00	911.36	3,645.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	0.00%	3,645.44	100.00%		
CAJA DE SECTORIZACION PARA 3 VALVULAS; (OXIGENO 3/4" -VACIO 3/4"-ACM 3/4")	und	1.00	1,235.38	1,235.38	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	0.00%	1,235.38	100.00%		
CAJA DE SECTORIZACION PARA 4 VALVULAS; (OXIGENO 1/2" -VACIO 1/2"-ACM 1/2"-ON 1/2")	und	1.00	1,454.88	1,454.88	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	0.00%	1,454.88	100.00%		
SALIDAS DE ALARIMAS AUDIO VISUALES				27,983.16																
ALARMA-AUDIOVISUAL DE 1/2" (O - V)	und	4.00	4,705.54	18,822.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	0.00%	18,822.16	100.00%		
ALARMA-AUDIOVISUAL DE 1/2" (O - V - ACM)	und	1.00	4,306.03	4,306.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	0.00%	4,306.03	100.00%		
ALARMA-AUDIOVISUAL DE 1/2" (O - V - ACM - ON)	und	1.00	4,854.97	4,854.97	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	0.00%	4,854.97	100.00%		
CENTRALES DE GASES MEDICINALES, PANELES DE CABECERA Y ALARIMAS				155,599.50																
CENTRAL DE VACIO	und	1.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	0.00%	23,500.00	100.00%		
CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICAL	und	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	0.00%	25,000.00	100.00%		
CILINDROS DE REPOSICION DE OXIGENO MEDICAL	und	12.00	1,300.85	15,610.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.00	0.00%	15,610.20	100.00%		
CILINDROS DE REPOSICION DE OXIDO NITROSO	und	5.00	1,734.00	8,670.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	0.00%	8,670.00	100.00%		
TOMAS DE OXIGENO	und	85.00	292.18	24,835.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	85.00	0.00%	24,835.30	100.00%		
TOMAS DE VACIO	und	85.00	292.18	24,835.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	85.00	0.00%	24,835.30	100.00%		
TOMAS DE AIRE COMPRIMIDO MEDICAL	und	8.00	297.28	2,378.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	0.00%	2,378.24	100.00%		
TOMAS DE OXIDO NITROSO	und	2.00	292.18	584.36	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	0.00%	584.36	100.00%		

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo-del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETO
 Ing. MENDOZA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21460016

CONSORCIO RENACER LORETO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES MECANICAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 22 DE AGOSTO DEL 2021
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,866.51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,257,866.51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	%
MANIFOLD DE EMERGENCIA, PARA OXIGENO DE 02 BANCADAS C/U DE 6 CILINDROS. INCL. CILINDROS	und	1.00	15,960.65	15,960.65	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	15,960.65	1.00	100.00%	15,960.65	100.00%
MANIFOLD DE EMERGENCIA, PARA OXIDO NITROSO DE 02 BANCADAS C/U DE 4 CILINDROS. INCL. CILINDROS	und	1.00	14,222.45	14,222.45	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	14,222.45	1.00	100.00%	14,222.45	100.00%
INSTALACIONES DE PETROLEO				46,900.63												
REDES DE DISTRIBUCION DE PETROLEO				5,488.32												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH-40 3/4" COLGADA	m	32.81	31.12	1,021.05	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,021.05	32.81	100.00%	1,021.05	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH-40 1" COLGADA	m	26.50	40.92	1,084.46	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,084.46	26.50	100.00%	1,084.46	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH-40 4" COLGADA	m	3.43	178.01	610.57	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	610.57	3.43	100.00%	610.57	100.00%
CANALETA DE CONCRETO 0.25 x 0.30M CON CUBIERTA DE PLANCHETA DE ACERO ESTRIADO E=1/8"	m	24.25	116.01	2,813.24	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,813.24	24.25	100.00%	2,813.24	100.00%
SOPORTES PARA PETROLEO				5,733.26												
SOPORTES INDIVIDUALES	und	8.00	88.87	710.96	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	710.96	8.00	100.00%	710.96	100.00%
SOPORTES PARA 2 TUBOS	und	32.00	98.66	3,157.12	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,157.12	32.00	100.00%	3,157.12	100.00%
SOPORTES PARA 3 TUBOS	und	14.00	135.37	1,895.18	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,895.18	14.00	100.00%	1,895.18	100.00%
VALVULAS				4,274.00												
VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	6.00	186.79	1,120.74	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,120.74	6.00	100.00%	1,120.74	100.00%
VALVULA COMPUERTA DE 1"	und	7.00	199.29	1,395.03	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,395.03	7.00	100.00%	1,395.03	100.00%
VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"	und	2.00	441.93	883.86	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	883.86	2.00	100.00%	883.86	100.00%
VALVULA DE RETENCION DE 1"	und	2.00	237.15	474.3	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	474.30	2.00	100.00%	474.30	100.00%
VALVULA PIE 1"	und	1.00	203.08	203.08	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	203.08	1.00	100.00%	203.08	100.00%
VALVULA PIE 3/4"	und	1.00	197.79	197.79	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	197.79	1.00	100.00%	197.79	100.00%
FILTRO				370												
FILTRO DE 1" Ø	und	2.00	185.00	370	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	370.00	2.00	100.00%	370.00	100.00%
SISTEMA CATODICO Y ALARMA DE FUGAS				2,268.00												
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CATODICO Y ALARMA DE FUGAS	gb	1.00	2,268.00	2,268.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,268.00	1.00	100.00%	2,268.00	100.00%
CAJA DE LLENADO DE PETROLEO				373.14												
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PETROLEO	und	1.00	150.18	150.18	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	150.18	1.00	100.00%	150.18	100.00%
TAPA METALICA DE 0.55 x 80 M PARA CAJA DE LLENADO DE PETROLEO	und	1.00	222.96	222.96	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	222.96	1.00	100.00%	222.96	100.00%
EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES				28,263.11												
CONTROL DE NIVELES	und	1.00	38.32	38.32	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	38.32	1.00	100.00%	38.32	100.00%
BOCA DE LLENADO	und	1.00	456.00	456	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	456.00	1.00	100.00%	456.00	100.00%
ELECTROBOMBA DE 1/2 HP	und	2.00	1,630.50	3,261.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,261.00	2.00	100.00%	3,261.00	100.00%
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE PETROLEO 2000 GLS	und	1.00	18,644.07	18,644.07	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	18,644.07	1.00	100.00%	18,644.07	100.00%
TANQUE DIARIO DE 800 LT	und	1.00	1,860.24	1,860.24	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,860.24	1.00	100.00%	1,860.24	100.00%
TABlero DE CONTROL ELECTRIC PARA ELECTROBOMBA 1/2 HP	und	2.00	834.48	1,668.96	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,668.96	2.00	100.00%	1,668.96	100.00%
ARENA FINA PARA PROTECCION DE TANQUE DE PETROLEO	m3	8.67	168.00	1,456.56	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,456.56	8.67	100.00%	1,456.56	100.00%
TAPA METALICA DE 1.05 x 1.05 M PARA TANQUE DE PETROLEO	und	1.00	477.96	477.96	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	477.96	1.00	100.00%	477.96	100.00%
SISTEMA DE EMERGENCIA				899,680.24												
GRUPOS ELECTROGENOS				899,680.24												
GRUPO ELECTROGENO 80 KW PRIME 380 V, TRIFASICO.	und	1.00	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	70,000.00	1.00	100.00%	70,000.00	100.00%
GRUPO ELECTROGENO 40 KW PRIME 380 V, TRIFASICO.	und	1.00	45,000.00	45,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	45,000.00	1.00	100.00%	45,000.00	100.00%
CARGADOR DE BATERIA 24V / 5A	und	1.00	1,250.00	1,250.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,250.00	1.00	100.00%	1,250.00	100.00%
ENCAPSULADO E INSONORIZADO DEL GRUPO ELECTROGENO	und	2.00	21,000.00	42,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	42,000.00	2.00	100.00%	42,000.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
GRUPOS ELECTROGENOS
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

01-787

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES MECANICAS
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETANO
 MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

594 DIAS CALENDARIOS
 18 DE FEBRERO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 22 DE AGOSTO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 90,257,806.51
 90,257,806.51
 POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
 MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
 FECHA DE RENICIO DE PLAZO
 FECHA DE RENICIO DE OBRA
 FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
INSONORIZADO DEL AMBIENTE DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS	und	1.00	196,944.14		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	196,944.14	100.00%
INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS	und	2.00	15,233.05		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	30,466.10	100.00%
TABLERO DE BARRAS Y SINCRONISACION DE 600 AMPERIOS	und	1.00	12,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	12,000.00	100.00%
SUMINISTRO DE TUBERIA FLEXIBLE	und	2.00	1,010.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2,020.00	100.00%
SISTEMA DE GAS LICUADO			107,892.29												
SALIDAS			1,252.38												
SALIDA DE GAS DE 1/2"	und	2.00	141.18		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	282.36	100.00%
SALIDAS DE GAS DE 2"	und	2.00	485.01		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	970.02	100.00%
TUBERIA COLGADA A TECHO			3,581.55												
TUBERIA DE COBRE PARA GLP TIPO "L" 1" EN TECHO	m	51.00	50.62		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	51.00	2,581.62	100.00%
TUBERIA DE COBRE PARA GLP TIPO "L" 1/2" EN CANALETA	m	5.00	28.45		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	142.25	100.00%
TUBERIA DE COBRE PARA GLP TIPO "L" 2" EN CANALETA	m	9.00	137.52		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.00	1,237.68	100.00%
COLGADORES PARA GLP			3,301.20												
COLGADORES PARA REDES DE GLP	und	55.00	58.95		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	55.00	3,241.20	100.00%
VALVULAS			3,332.48												
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" (COBRE)	und	2.00	119.20		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	238.40	100.00%
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1" (COBRE)	und	7.00	262.56		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	1,837.92	100.00%
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 2" (COBRE)	und	2.00	281.71		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	563.42	100.00%
VALVULA DE REGULADORA DE PRESION 1" (CUL)	und	2.00	173.08		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	346.12	100.00%
VALVULA DE REGULADORA DE PRESION 2" (CUL)	und	2.00	273.31		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	546.62	100.00%
OTROS			95,934.68												
EXTINTOR DE 30 LBS.	und	2.00	273.07		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	546.14	100.00%
PRUEBAS DE SISTEMA DE GLP	und	1.00	3,238.09		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	3,238.09	100.00%
CILINDROS DE REPOSICION DE GLP 45 KG C/U	und	36.00	1,700.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	36.00	61,200.00	100.00%
MANIFOLD DE EMERGENCIA, PARA GLP DE 02 BANCADAS C/U DE 09 CILINDROS. INCL. CILINDROS	und	1.00	30,950.45		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	30,950.45	100.00%
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA			690,239.80												
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALIFACCION			690,397.15												
EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO POR EXPANSION DIRECTA Y BATERIA RESISTENCIA ELECTRICA, 100% AIRE EXTERIOR			690,397.15												
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°1-1407 CFM	und	1.00	80,036.59		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	80,036.59	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°2-837 CFM	und	1.00	66,196.59		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	66,196.59	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°3-395 CFM	und	1.00	64,286.59		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	64,286.59	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°4-766 CFM	und	1.00	63,464.14		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	63,464.14	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°5-600 CFM	und	1.00	65,115.37		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	65,115.37	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°6-820 CFM	und	1.00	54,590.27		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	54,590.27	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°7-947 CFM	und	1.00	54,590.27		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	54,590.27	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°8-1050 CFM	und	1.00	81,040.37		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	81,040.37	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°9-1836 CFM	und	1.00	81,040.37		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	81,040.37	100.00%
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO TIPO PAQUETE N°6-2337 CFM	und	1.00	80,036.59		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	80,036.59	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS VENTILACION MECANICA			46,398.65												
INYECTORES EN LINEA			4,536.56												
INYECTORES EN LINEA DE 501 CFM - 1000 CFM	und	2.00	2,268.28		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	4,536.56	100.00%
EXTRACTORES CENTRIFUGOS			43,771.49												
EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 0001 CFM - 1000 CFM	und	7.00	4,189.49		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	29,326.43	100.00%
EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 1001 CFM - 2000 CFM	und	3.00	4,815.02		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	14,445.06	100.00%

36

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - INSTALACIONES MECANICAS

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETANO
 MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

584 DIAS CALENDARIOS
 18 DE FEBRERO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 22 DE AGOSTO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 90,257,806.51
 90,257,806.51
 POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
 MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	SI	%
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT											
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT 09 MBTU/HR	und	5.00	2,641.52	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	13,207.60
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT 18 MBTU/HR	und	7.00	2,821.52	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	19,750.64
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT 24 MBTU/HR	und	4.00	3,021.52	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	12,086.08
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT 35 MBTU/HR	und	3.00	7,521.52	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	22,564.56
UNIDAD ACONDICIONADORA TIPO SPLIT DUCTO DE 24 MBTU/HR	und	1.00	7,849.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	7,849.20
ACCESORIO COMPLEMENTARIOS A. ACONDIC. Y V. MECANICA											
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATOS DIGITALES PARA EQUIPOS PAQUETE CIP N° 21671	und	10.00	345.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	3,452.70
HUMIDISTATOS PARA EQUIPOS PAQUETE	und	10.00	345.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	3,452.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE ABSOLUTO	und	10.00	1,152.11	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	11,521.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS CORRUGADOS	und	10.00	102.48	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	1,024.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS BOLSA	und	10.00	282.13	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	2,821.30
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS PORTAFILTRO	und	10.00	1,443.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	14,437.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETROS DWYER	und	10.00	429.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	4,292.70
DUCTO Y AISLAMIENTO											
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA	kg	1,593.25	8.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,593.25	13,239.91
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO INTERIOR	m2	335.00	21.69	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	335.00	7,266.15
SOPORTE DE DUCTO EN FALSO CIELORRASO	und	211.00	12.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	211.00	2,671.28
SOPORTE DE DUCTO SOBRE TECHO	und	36.00	12.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	36.00	434.16
DIFUSORES Y REJILLAS											
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS	PULG2	3,697.44	2.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,697.44	6,234.73
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES	PULG2	5,635.44	2.06	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5,635.44	12,227.01
COSTO DIRECTO											
GASTOS GENERALES (15.00%)											
UTILIDAD (10.00%)											
SUB TOTAL											
IGV (18%)											
PRESUPUESTO TOTAL - INSTALACIONES MECANICAS											
PORCENTAJE PARCIAL (%)											
PORCENTAJE ACUMULADO (%)											

00785

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - COMUNICACIONES

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : TORCICO RENACER LORETOANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
 : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA
 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
 : 90,257,856.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
 : 90,257,856.51
 LOCALIDAD
 : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
 : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
 : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO
 : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
COMUNICACIONES											
BARRERA METALICA CERRADA CON TAPA											
BARRERA DE 400 x 100 mm	m	1,001.32	214.52	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,001.32	100.00%
SISTEMA DE TELEFONIA IP											
CENTRAL TELEFONICA IP	und	1.00	10,400.67	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
LICENCIAS DE TELEFONIA (INC. LICENCIAS DE VOZ, MENSAJERIA)	und	1.00	8,566.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SALIDA PARA TELEFONO IP	plb	150.00	458.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	150.00	100.00%
SISTEMA LLAMADA ENFERMERAS											
MÓDULO ESTACION DE ENFERMERIA IP	und	1.00	2,075.92	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SERVICOR VOLP. INC. SOFTWARE + FUENTE DE ALIMENTACION	und	1.00	3,484.62	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
LICENCIA HISTORICO DE LLAMADAS	und	1.00	4,682.55	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE ENFERMERAS EN PARED	und	54.00	369.51	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	54.00	100.00%
SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE ENFERMERAS EN BARRIO	und	27.00	395.01	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	27.00	100.00%
SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE LUZ SOBREPUESTA	und	27.00	391.26	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	27.00	100.00%
MÓDULO DE LLAMADA DE ENFERMERAS	und	28.00	2,476.18	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	28.00	100.00%
SISTEMA DE MÚSICA Y PERIFONICO											
CENTRAL DE OPI DE MUSICA Y PERIFONICO	und	1.00	5,772.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SALIDA PARA PARLANTES	und	38.00	461.82	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	38.00	100.00%
SISTEMA DE RELOJES											
RELOJ PATRON INCLUIE ANTENA GPS MAS SOPORTE Y ACCESORIOS	und	1.00	8,282.66	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SALIDA PARA RELOJ	und	94.00	383.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	94.00	100.00%
SISTEMA DE TELEVISION - CATV											
SALIDA PARA TELEVISOR LED	plb	75.00	286.27	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	75.00	100.00%
BACKS PARA TELEVISORES	und	75.00	45.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	75.00	100.00%
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA											
CAMARA IP FIJA	und	28.00	1,223.05	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	28.00	100.00%
GRABACION Y VISUALIZACION											
SERVICOR DE GRABACION NVR	und	1.00	5,670.99	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SOFTWARE DE GESTION	und	1.00	6,532.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
JOYSTICK	und	1.00	700.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
MONITOR (TV) LED DE 42" PARA VISUALIZACION DE CAMARAS	und	1.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SISTEMA RADIO											
ESTACION DE RADIO VHF	und	1.00	3,681.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
ANTENA DE VHF	und	1.00	2,310.53	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
TORRE VENTADA DE 6 m	und	1.00	2,012.45	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO											
SALIDA PARA CENTRAL DE INCENDIOS	und	1.00	436.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SALIDA PARA DETECTOR DE HAIJO	und	130.00	371.94	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	130.00	100.00%
SALIDA PARA PARLANTE CON LUZ ESTROSCOPICA	und	150.00	432.70	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	150.00	100.00%
CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS	und	1.00	7,772.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
DETECTOR DE HAIJO	und	150.00	178.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	150.00	100.00%
PARLANTE CON SIENA ESTROSCOPICA P/SISTEMA DE EVACUACION	und	5.00	119.72	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - COMUNICACIONES
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DAYEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
MAYO - 2021
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 96,297,896.51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 96,297,896.51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 21 AL 31 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		BALDOS	
	UNID	METRAO	PRECIO	SI	%	METRAO	SI	%	METRAO	SI	%
SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO											
SERVICOR BLADE	und	1.00	13,324.50	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
CHASSIS DE SERVIDOR TIPO BLADE	und	1.00	119,860.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
SWITCH KVM	und	1.00	20,760.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
BIBLIOTECA DE DATA											
CENTRAL DATA	und	1.00	5,400.67	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
SALIDA SIMPLE DE DATA	glo	152.00	227.77	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO											
ALMACENAMIENTO DE INFORMACION (SANI) VIDEO	und	1.00	174,736.93	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
COPIA DE SEGURIDAD CENTRALIZADA	und	1.00	55,919.19	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
OTROS											
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SAP, NTP 999.006 Ø 2"	m	80.50	26.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
CAJA DE PASE DE 150X150X35 mm Prg° IVSADA	und	28.00	16.02	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%
COSTO DIRECTO											
GASTOS GENERALES (15.00%)			SI, 140,048.98	SI, 0.00		SI, 0.00	SI, 0.00		SI, 0.00	SI, 148,048.98	
UTILIDAD (10.00%)			172,357.35	SI, 0.00		SI, 0.00	SI, 0.00		SI, 0.00	SI, 172,357.35	
SUB TOTAL			114,904.90	SI, 0.00		SI, 0.00	SI, 0.00		SI, 0.00	SI, 114,904.90	
RIV (18%)			1,456,311.23	SI, 0.00		SI, 0.00	SI, 0.00		SI, 0.00	SI, 1,456,311.23	
			256,536.02	SI, 0.00		SI, 0.00	SI, 0.00		SI, 0.00	SI, 256,536.02	
PRESUPUESTO TOTAL - COMUNICACIONES			1,694,847.25	SI, 0.00		SI, 0.00	SI, 0.00		SI, 0.00	SI, 1,694,847.25	
PORCENTAJE PARCIAL (%)				0.00%		0.00%	0.00%		0.00%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO (%)				0.00%		0.00%	0.00%		0.00%	100.00%	

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
ING. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21460016

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

00783

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 DE : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DI : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 DA : CONSORCIO RENACER LORETANO
 MA : MAYO - 2021
 IN : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 EN : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 30.157.556.51
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 90.157.556.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 22 DE MAYO DEL 2020
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 02 DE ENERO DEL 2022

PREPUESTO ACUMULADO
 UNID METRADO PRECIO PARCIAL
 1 ELECTROCARDIOGRAFO 12,00 11.083,80 133.005,60
 2 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS 2,00 70.600,00 141.200,00
 3 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARÁMETROS 16,00 70.600,00 1.129.600,00
 4 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE 1,00 88.000,00 88.000,00
 5 MONITOR DEL ESTADO HIPNÓTICO 1,00 90.900,00 90.900,00
 6 MONITOR FETAL 4,00 11.708,00 46.832,00
 7 MONITOR FETAL GEMELAR 2,00 11.980,00 23.960,00
 8 PULSÓMETRO 16,00 4.462,00 71.392,00
 9 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS 3,00 32.300,00 96.900,00
 10 EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL 1,00 1.156.400,00 1.156.400,00
 11 EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL 1,00 40.100,00 40.100,00
 12 EQUIPO DE RAYOS X, RODABLE DIGITAL 2,00 900.000,00 1.800.000,00
 13 IMPRESORA LASER EN SECO 1,00 11.000,00 11.000,00
 14 EQUIPO DE FOTOTERAPIA 2,00 16.800,00 33.600,00
 15 LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO 30,00 500,00 15.000,00
 16 LÁMPARA DE TERAPIA RAYOS INFRARROJOS 3,00 3.000,00 9.000,00
 17 LÁMPARA DE TERAPIA RAYOS ULTRAVIOLETAS 2,00 360,00 720,00
 18 LÁMPARA DE TERAPIA RAYOS ULTRAVIOLETAS 1,00 68.500,00 68.500,00
 19 LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA 1,00 26.007,00 26.007,00
 20 LÁMPARA QUIRÚRGICA RODABLE 6,00 28.033,00 168.198,00
 21 EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO 1,00 8.984,00 8.984,00
 22 ESTIMULADOR NERVIOSO TRANSCUTÁNEO (TENS) 3,00 3.660,00 10.980,00
 23 TANQUE DE PAINEMIA 1,00 10.450,00 10.450,00
 24 LÁMPARA DE LUZ HALÓGENA DENTAL 2,00 3.000,00 6.000,00
 25 UNIDAD DENTAL COMPLETA 2,00 60.450,00 120.900,00
 26 OF TALMOSCOPIO INDIRECTO 1,00 9.800,00 9.800,00
 27 ANIMOSCOPIO 1,00 1.556,00 1.556,00
 28 DERMATOSCOPIO 5,00 6.000,00 30.000,00
 29 MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR 1,00 519.200,00 519.200,00
 30 TORRE DE VIDEO CIRURGIA LAMINOSCÓPICA 1,00 594.481,00 594.481,00
 31 TORRE DE VIDEO CIRURGIA HISTEROSCÓPICA 1,00 26.134,00 26.134,00
 32 ELECTROBLISTER MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL 2,00 13.900,00 27.800,00
 33 ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR 1,00 91.188,00 91.188,00
 34 MESA DE OPERACIONES HIRNÁLGICA/ELECTRICA 1,00 1.800,00 1.800,00
 35 ASPIRADOR DE SECCIÓN PORTÁTIL 1,00 1.000,00 1.000,00
 36 ASPIRADOR DE SECCIÓN DE SOBRE MESA 2,00 2.075,00 4.150,00
 37 ASPIRADOR DE SECCIONES RODABLE 17,00 5.600,00 95.200,00
 38 ASPIRADOR DE SECCIONES RODABLE PARA RED DE VÍDEO 1,00 1.800,00 1.800,00
 39 CALENTADOR CORPORAL 1,00 4.300,00 4.300,00
 40 CALENTADOR PARA SANGRE/SOLUCIONES 1,00 19.000,00 19.000,00
 41 DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS 18,00 1.200,00 21.600,00
 42 EQUIPO CALENTADOR DE FLUIDOS 11,00 6.800,00 74.800,00
 43 DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBRIEMESA 1,00 4.500,00 4.500,00

UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
				BI	%	BI	%	METRADO	%	METRADO	%
1	12,00	11.083,80	133.005,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	2,00	70.600,00	141.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	16,00	70.600,00	1.129.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	1,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	1,00	90.900,00	90.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	4,00	11.708,00	46.832,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	2,00	11.980,00	23.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	16,00	4.462,00	71.392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	3,00	32.300,00	96.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1,00	1.156.400,00	1.156.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	1,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	2,00	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	1,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	2,00	16.800,00	33.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	30,00	500,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	3,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	2,00	360,00	720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	1,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	1,00	26.007,00	26.007,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	6,00	28.033,00	168.198,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	1,00	8.984,00	8.984,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	3,00	3.660,00	10.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23	1,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
24	2,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25	2,00	60.450,00	120.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26	1,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27	1,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28	5,00	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29	1,00	519.200,00	519.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
30	1,00	594.481,00	594.481,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	1,00	26.134,00	26.134,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	2,00	13.900,00	27.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33	1,00	91.188,00	91.188,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	1,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35	2,00	2.075,00	4.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36	17,00	5.600,00	95.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37	1,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	1,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
39	1,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40	18,00	1.200,00	21.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
41	11,00	6.800,00	74.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	1,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
				BI	%	BI	%	METRADO	%	METRADO	%
1	12,00	11.083,80	133.005,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	2,00	70.600,00	141.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	16,00	70.600,00	1.129.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	1,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	1,00	90.900,00	90.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	4,00	11.708,00	46.832,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	2,00	11.980,00	23.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	16,00	4.462,00	71.392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	3,00	32.300,00	96.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	1,00	1.156.400,00	1.156.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	1,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	2,00	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	1,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	2,00	16.800,00	33.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	30,00	500,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	3,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	2,00	360,00	720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	1,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	1,00	26.007,00	26.007,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	6,00	28.033,00	168.198,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	1,00	8.984,00	8.984,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	3,00	3.660,00	10.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23	1,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
24	2,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25	2,00	60.450,00	120.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26	1,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27	1,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28	5,00	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29	1,00	519.200,00	519.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
30	1,00	594.481,00	594.481,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
31	1,00	26.134,00	26.134,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	2,00	13.900,00	27.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
33	1,00	91.188,00	91.188,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
34	1,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35	2,00	2.075,00	4.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
36	17,00	5.600,00	95.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DAYEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO*

- GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
- DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
- CONSORCIO RENAGER LORETANO
- MAYO - 2021
- ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
- CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

- 594 DIAS CALENDARIOS
- 18 DE FEBRERO DEL 2020
- 03 DE OCTUBRE DEL 2021
- 22 DE AGOSTO DEL 2020
- 09 DE OCTUBRE DEL 2021
- 90,397,000 S/
- 90,397,000 S/
- POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
- 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
- 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
- 22 DE MARZO DEL 2020
- 02 DE ENERO DEL 2022

- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
- FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
- FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
- FECHA DE INICIO DE OBRA
- TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
- PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
- PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
- MODALIDAD
- FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
- FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
- FECHA DE RENICIO DE OBRA
- FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUHI. ANTERIOR		ACTUAL		ACUHI. ACTUAL		SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	S/	%
DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	und	7.00	3,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D	und	1.00	170,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D	und	1.00	176,025.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ECOGRAFO PORTATIL	und	2.00	73,698.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
BOMBA DE INFUSION DE 1 CANAL	und	2.00	8,140.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES	und	13.00	14,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	und	1.00	7,100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COCHE DE PAGO EQUIPADO	und	9.00	60,620.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COCHE PARA INTUBACION DIFICIL	und	1.00	20,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INCUBADORA DE TRANSPORTE	und	3.00	40,015.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INCUBADORA ESTANDAR	und	2.00	38,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INCUBADORA MECANICAL ABIERTA	und	2.00	27,630.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MAQUINA DE MESAJERIA CON MONITOREO AVANZADO	und	1.00	190,690.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VENTILADOR MECANICO ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	und	1.00	115,270.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VENTILADOR DE TRANSPORTE	und	1.00	106,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO	und	1.00	99,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ESTETOSCOPIO NEONATAL	und	4.00	205.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ESTETOSCOPIO AXILLO	und	4.00	106.96	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	und	32.00	180.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FRONTALUZ	und	1.00	4,654.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
LABIOSCOPIO ADULTO - PEDIATRICO	und	3.00	2,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
LINTERNA PARA EXAMEN CLINICO	und	13.00	65.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MARTILLO DE REFLEXOS	und	8.00	149.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PANTOSCOPIO	und	10.00	1,955.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PANTOSCOPIO PEDIATRICO	und	1.00	5,131.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TENSIOMETRO ANEORIDE ADULTO	und	4.00	180.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TENSIOMETRO ANEORIDE RODABLE ADULTO	und	30.00	944.05	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TENSIOMETRO ANEORIDE RODABLE PEDIATRICO - NEONATAL	und	13.00	934.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	und	11.00	2,068.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CHATA DE ACERO INOXIDABLE	und	43.00	260.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CHATA DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO	und	4.00	140.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE	und	19.00	97.78	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO	und	10.00	62.04	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SET DE TAPONERAS DE ACERO QUIRURGICO	und	37.00	250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SET DE TAPONERAS DE ACERO QUIRURGICO	und	36.00	260.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MANDIL EMPLOIMADO	und	1.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	und	31.00	560.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS	und	3.00	930.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE	und	1.00	20,745.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CANASTILLA (GRABILLA) PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS	und	6.00	540.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MACHERO DE BUNSEN	und	1.00	1,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
RELOJ CRONOMETRO PARA LABORATORIO	und	2.00	102.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
RELOJ DE LABORATORIO CON ALARMA	und	1.00	426.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TERMOMETRO / HIGROMETRO DIGITAL	und	8.00	850.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COLCHONETA 200 X 80 CM	und	6.00	850.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENAGER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENAGER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 e : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 r : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 s : CONSORCIO RENACER LORETANO
 b : MAYO - 2021
 p : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 n : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 994 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 10 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.287.666.51
 MODALIDAD : 90.287.666.51
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE TERMINO : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 01 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 994 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 10 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.287.666.51
 MODALIDAD : 90.287.666.51
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE TERMINO : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 01 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UNID	METRADO	PRECIO	SI	%	METRADO	%	SI	%	METRADO	SI
ANDADOR	und	1.00	110.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	110.00
BARRA INHIBIENDO PARA ADULTO	und	1.00	4.250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4.250.00
BARRA PARA ELAS PARA NIÑOS	und	1.00	3.652.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3.652.00
BARRA SUJCA	und	1.00	510.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	510.00
BICICLETA ERGONOMETRICA, ADULTO	und	1.00	12.944.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12.944.00
BICICLETA ERGONOMETRICA, PEDIATRICA	und	1.00	11.876.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	11.876.00
CIRCUITO DE PSICOMOTRICIDAD	und	1.00	3.750.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3.750.00
ESCALERA COMBINADA CON RAMPA	und	1.00	5.100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5.100.00
ESCALERA SUJCA	und	1.00	1.500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.500.00
ESPEJO POSTURAL	und	1.00	498.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	498.00
KIT DE BANDAS ELASTICAS	und	1.00	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00
MESA PARA MASAJES	und	1.00	860.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	860.00
MULETAS	und	1.00	220.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	220.00
POLEA CON CONTRAPESAS - SET DE PESAS	und	1.00	5.065.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5.065.00
RUEDA DE MARINCO CON MANIVELA PARA EJERCICIOS DE HOMBRE	und	1.00	1.450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.450.00
TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	und	1.00	13.200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	13.200.00
TANQUE DE COMPRESAS FRIAS	und	1.00	13.500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	13.500.00
CAJA DE LUMAS CON MONTURA DE PRUEBAS ADULTO Y PEDIATRICO	und	1.00	2.725.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.725.00
BALANZA DE DOS PLATILLOS DE 2 KG.	und	2.00	847.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.694.00
BALANZA DE MESA DE 20 KILOS	und	2.00	1.100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.200.00
BALANZA DIGITAL, NEONATAL	und	1.00	1.050.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.050.00
BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PEDIATRICA	und	4.00	1.600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	6.400.00
BOLSA REFUSORIA	und	1.00	900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	900.00
FLUJIMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXIGENO	und	40.00	467.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	18.704.00
NEBULIZADOR	und	4.00	1.100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4.400.00
UNIDAD DE ASPIRACION PARA RED DE VACIO	und	5.00	2.027.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	10.138.00
MALETIN DE REMINIMACION NEONATAL	und	55.00	1.694.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	90.992.00
MALETIN DE REMINIMACION ADULTO PEDIATRICO	und	2.00	4.523.75	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	9.047.50
RESUCITADOR MANUAL ADULTO	und	5.00	5.523.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	27.615.00
RESUCITADOR MANUAL ADULTO PEDIATRICO	und	1.00	700.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	700.00
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	und	1.00	638.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	638.00
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 20 LITROS	und	1.00	78.300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	78.300.00
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 30 LIT.	und	2.00	20.044.85	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	40.089.70
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 40 LIT.	und	1.00	27.800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	27.800.00
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (DUAL) DE 150/200 LITROS CON DOBLE PUERTA	und	2.00	28.910.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	57.820.00
CORTADORA ELÉCTRICA DE GRASAS	und	2.00	290.000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	580.000.00
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 50 LITROS	und	1.00	18.300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	18.300.00
LAVADOR ULTRASONICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	und	1.00	39.422.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	39.422.00
LAVADORA AUTOMÁTICA DE CHATAS	und	3.00	19.510.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	58.530.00
CANASTILLA (GRABILLA) DE COLOCACION DE 20 LÁMINAS	und	4.00	32.560.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	130.240.00
CONTADOR DE CÉLULAS	und	3.00	600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.800.00
MICROPIETA 3 MEDIDAS	und	2.00	6.000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12.000.00
PIPETA AUTOMÁTICA 20 - 100 UL	und	2.00	1.350.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.700.00
PIPETA AUTOMÁTICA 200 - 1000 UL	und	2.00	900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.800.00
	und	2.00	1.321.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.642.00

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DINT N° 21480016

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENACER LORETO
 MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO DE OBRA
 FECHA DE TERMINO DE OBRA
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
 MODALIDAD
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
 FECHA DE INICIO DE OBRA
 FECHA DE TERMINO

594 DIAS CALENDARIOS
 18 DE FEBRERO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 22 DE AGOSTO DEL 2020
 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 \$5,252,866.51
 \$6,237,866.51
 POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
 22 DE MARZO DEL 2020
 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO				ACQUI. ANTERIOR				ACTUAL				ACQUI. ACTUAL				SALDOS			
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	SI.	%	METRADO	%	SI.	%	METRADO	%	SI.	%	METRADO	%	SI.	%
PIPETA AUTOMÁTICA 5 - 50 UL	und	2.00	751.00	1,502.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	1,502.00	100.00%
PIPETA AUTOMÁTICA 50 - 200 UL	und	2.00	1,036.00	2,072.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	2,072.00	100.00%
ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA MICROBIOLOGÍA	und	1.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	90,000.00	100.00%
ANALIZADOR BIQUÍMICO AUTOMATIZADO	und	1.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	270,000.00	100.00%
ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN LA SANGRE	und	1.00	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	54,100.00	100.00%
BAÑO MARÍA DE 10 A 15 LITROS	und	2.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	7,000.00	100.00%
BAÑO MARÍA DE 20 A 25 LITROS	und	2.00	5,600.00	11,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	11,200.00	100.00%
CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	und	2.00	33,000.00	66,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	66,000.00	100.00%
ESPECTROFOTÓMETRO	und	1.00	34,810.00	34,810.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	34,810.00	100.00%
GLUCÓMETRO PORTÁTIL	und	12.00	572.00	6,864.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00%	6,864.00	100.00%
INCUBADORA DE MICROBIOLOGÍA CO2	und	1.00	28,720.00	28,720.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	28,720.00	100.00%
INCUBADORA DE MICROBIOLOGÍA DE 30 A 40 LITROS	und	2.00	8,620.00	17,240.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	17,240.00	100.00%
ROTADOR SEROLÓGICO	und	3.00	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%	10,500.00	100.00%
ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO DE 03 EXTIMPES	und	2.00	111,350.00	222,700.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	222,700.00	100.00%
ANALIZADORES AUTOMÁTICOS DE GRUPO SANGUÍNEO	und	1.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	45,000.00	100.00%
CENTRIFUGA UNIVERSAL PARA 24 TUBOS	und	3.00	17,150.00	51,450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%	51,450.00	100.00%
CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	und	2.00	18,800.00	37,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	37,600.00	100.00%
CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO	und	2.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	15,000.00	100.00%
COAGULOMETRO AUTOMATIZADO	und	2.00	255,000.00	510,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	510,000.00	100.00%
HEMOGLUCINÓMETRO	und	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%
BALANZA ANALÍTICA (200 A 500 GR)	und	1.00	7,389.00	7,389.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	7,389.00	100.00%
BALANZA ANALÍTICA DE PRECIÓN	und	2.00	4,900.00	9,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	9,800.00	100.00%
CENTRIFUGA REFRIGERADA DE PE	und	1.00	68,700.00	68,700.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	68,700.00	100.00%
REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CÚBICOS)	und	2.00	36,849.00	73,698.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%	73,698.00	100.00%
COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS	und	3.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%	1,500.00	100.00%
REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CÚBICOS	und	5.00	47,000.00	235,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%	235,000.00	100.00%
REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS	und	6.00	17,160.00	102,960.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%	102,960.00	100.00%
TERMO PORTA VACUNAS	und	1.00	570.00	570.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	570.00	100.00%
ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE COCIBMS	und	1.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	9,000.00	100.00%
LECTOR DE ELISA	und	1.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	70,000.00	100.00%
CONGELADORA VERTICAL DE -20°C	und	1.00	39,456.00	39,456.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	39,456.00	100.00%
DESCONGELADOR DE PLASMA	und	1.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	14,900.00	100.00%
ESTERILIZADOR POR CALOR SECO 50 LITROS	und	1.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	4,200.00	100.00%
LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO LED, TIPO CUELLO DE GANSO	und	3.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%	7,500.00	100.00%
MALETÍN DE REANIMACIÓN - ADULTO PEDIÁTRICO	und	7.00	4,570.00	31,990.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.00	100.00%	31,990.00	100.00%
COLLARIN EMPLOMADO	und	1.00	174.00	174.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	174.00	100.00%
MEJORADOR DE INDICE DE MASA CORPORAL	und	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	2,000.00	100.00%
ESTIMULADOR FETAL	und	3.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%	7,500.00	100.00%
BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO	und	15.00	3,200.00	48,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15.00	100.00%	48,000.00	100.00%
BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO NEONATAL	und	4.00	1,517.40	6,069.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00%	6,069.60	100.00%
CINTA MÉTRICA	und	3.00	6.00	18.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%	18.00	100.00%
MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 1 A 3 AÑOS	und	1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1,800.00	100.00%
MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS	und	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	2,000.00	100.00%
MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS MENORES DE 12 MESES	und	1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	1,800.00	100.00%
PELOTAS PARA EJERCICIOS 3 MEDIDAS	und	5.00	310.48	1,552.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%	1,552.40	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DINT N° 21480018

CONSORCIO RENACER LORETO YARU
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 INGI CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - COMUNICACIONES
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
: 90,257,806.51
: 90,257,806.51
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
MODALIDAD
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
: 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE REINICIO DE OBRA
: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%	SI.	%
													SI.	%
COMUNICACIONES				1,149,048.98										
BANDEJA METALICA CERRADA CON TAPA				214,803.17										
BANDEJA DE 400 x 100 mm	m	1,001.32	214.52	214,803.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,803.17	100.00%
SISTEMA DE TELEFONIA IP				86,851.65										
CENTRAL TELEFONICA IP	und	1.00	10,400.67	10,400.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.67	100.00%
LICENCIAS DE TELEFONIA (INC. LICENCIAS DE VOZ, MENSAJERIA)	und	1.00	8,586.60	8,586.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,586.60	100.00%
SALIDA PARA TELEFONO IP	plo	150.00	428.82	67,864.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,864.38	100.00%
SISTEMA LLAMADA ENFERMERAS				122,378.95										
MÓDULO ESTACION DE ENFERMERIA IP	und	1.00	2,075.92	2,075.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.92	100.00%
SERVIDOR VOLP. INC. SOFTWARE + FUENTE DE ALIMENTACION	und	1.00	3,484.62	3,484.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.62	100.00%
LICENCIA HISTORICO DE LLAMADAS	und	1.00	4,682.55	4,682.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682.55	100.00%
SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE ENFERMERAS EN PARED	und	54.00	399.51	21,573.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,573.54	100.00%
SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE ENFERMERAS EN BAÑO	und	27.00	395.01	10,665.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.27	100.00%
SALIDA PULSADOR DE LLAMADA DE LUZ SOBREPuerta	und	27.00	391.26	10,584.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.02	100.00%
MÓDULO DE LLAMADA DE ENFERMERAS	und	23.00	2,476.18	69,333.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,333.04	100.00%
SISTEMA DE MUSICA Y PERIFONEO				22,397.59										
CENTRAL DE CPU DE MUSICA Y PERIFONEO	und	1.00	5,772.06	5,772.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772.06	100.00%
SALIDA PARA PARLANTES	und	38.00	461.82	16,625.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.52	100.00%
SISTEMA DE RELOJES				44,308.16										
RELOJ PATRON INCLUYE ANTENA GPS MAS SOPORTE Y ACCESORIOS	und	1.00	8,282.66	8,282.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.66	100.00%
SALIDA PARA RELOJ	und	94.00	383.25	36,025.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,025.50	100.00%
SISTEMA DE TELEVISION - CATV				24,945.25										
SALIDA PARA TELEVISOR LED	plo	75.00	286.27	21,470.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,470.25	100.00%
RACKS PARA TELEVISORES	und	75.00	45.00	3,375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	100.00%
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA				44,722.00										
CAMARA IP DOMO	und	23.00	1,223.05	34,245.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,245.40	100.00%
CAMARA IP FIJA	und	12.00	873.05	10,476.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,476.60	100.00%
GRABACION Y VISUALIZACION				13,903.25										
SERVIDOR DE GRABACION NVR	und	1.00	5,670.90	5,670.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.90	100.00%
SOFTWARE DE GESTION	und	1.00	6,532.35	6,532.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.35	100.00%
JOYSTICK	und	1.00	700.00	700		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00%
MONITOR (TV) LED DE 42" PARA VISUALIZACION DE CAMARAS	und	1.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00%
SISTEMA RADIO				8,004.43										
ESTACION DE RADIO VHF	und	1.00	3,681.45	3,681.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.45	100.00%
ANTENA DE VHF	und	1.00	2,310.53	2,310.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.53	100.00%
TORRE VENTADA DE 6 m	und	1.00	2,012.45	2,012.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.45	100.00%
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO				195,353.04										
SALIDA PARA CENTRAL DE INCENDIOS	und	1.00	436.68	436.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.68	100.00%
SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO	und	130.00	371.94	48,352.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,352.20	100.00%
SALIDA PARA PARLANTE CON LUZ ESTROSCOPICA	und	130.00	432.70	56,251.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,251.00	100.00%
CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS	und	1.00	7,772.06	7,772.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.06	100.00%
DETECTOR DE HUMO	und	130.00	176.60	22,958.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,958.00	100.00%
PARLANTE CON SIRENA ESTROSCOPICA P/SISTEMA DE EVACUACION	und	5.00	116.72	583.6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.60	100.00%

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - COMUNICACIONES
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETANO
MAYO - 2021
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80648
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO
594 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
90,257,806.51
90,257,806.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE RENICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO
FECHA DE RENICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO				153,395.40												
SERVIDOR BLADE	und	1.00	13,324.50	13,324.50	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	13,324.50	100.00%	
CHASIS DE SERVIDOR TIPO BLADE	und	1.00	119,880.00	119,880.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	119,880.00	100.00%	
SWITCH KVM	und	1.00	20,760.90	20,760.90	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	20,760.90	100.00%	
SISTEMA DE DATA				40,021.71												
CENTRAL DATA	und	1.00	5,400.67	5,400.67	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	5,400.67	100.00%	
SAIDA SIMPRE DE DATA	plo	152.00	227.77	34,621.04	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	152.00	34,621.04	100.00%	
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO				233,656.12												
ALMACENAMIENTO DE INFORMACION (SAM), VIDEO	und	1.00	174,736.93	174,736.93	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	174,736.93	100.00%	
COPIA DE SEGURIDAD CENTRALIZADA	und	1.00	58,919.19	58,919.19	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	58,919.19	100.00%	
OTROS				2,837.76												
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SAP, NTP 399.006 Ø 2"	m	90.50	26.40	2,389.20	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	90.50	2,389.20	100.00%	
CAJA DE PASE DE 150X150X55 mm Fg° PESADA	und	28.00	16.02	448.56	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	28.00	448.56	100.00%	
COSTO DIRECTO				S/1,149,048.99										S/1,149,048.99		
GASTOS GENERALES (15.00%)				172,357.35										S/1,172,357.35		
UTILIDAD (10.00%)				114,904.90										S/1,114,904.90		
SUB TOTAL				1,436,311.23										S/1,436,311.23		
IGV (18%)				258,536.02										S/1,258,536.02		
PRESUPUESTO TOTAL - COMUNICACIONES				1,694,847.25										S/1,694,847.25		
PORCENTAJE PARCIAL (%)														0.00%		
PORCENTAJE ACUMULADO (%)														0.00%		

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
ING. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

00783

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO

CONSORCIO RENACER LORETANO

ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

FECHA DE RENICIO DE OBRA

TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL

PRESUPUESTO BASE (CON IGV)

MODALIDAD

FECHA DE PARALIZACION DE OBRA

FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO

FECHA DE RENICIO DE OBRA

FECHA DE TERMINO

594 DIAS CALENDARIOS

18 DE FEBRERO DEL 2020

03 DE OCTUBRE DEL 2021

22 DE AGOSTO DEL 2020

03 DE OCTUBRE DEL 2021

90,257,806.51

POR CONTRATA (SUMA ALZADA)

21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

01 AL 21 DE MARZO DEL 2021

22 DE MARZO DEL 2020

02 DE ENERO DEL 2022

UNID	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS				
		UNID	PRECIO	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%		
8	EQUIPAMIENTO													
1	ELECTROCARDIOGRAFO	und	11,083.80	12.00	133,005.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.00	133,005.60	100.00%
2	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS	und	70,600.00	2.00	141,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	141,200.00	100.00%
3	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARÁMETROS	und	70,600.00	10.00	706,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10.00	706,000.00	100.00%
4	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE	und	88,000.00	1.00	88,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	88,000.00	100.00%
5	MONITOR DEL ESTADO HIPNÓTICO	und	90,909.00	1.00	90,909.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	90,909.00	100.00%
6	MONITOR FETAL	und	11,708.00	4.00	46,832.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	46,832.00	100.00%
7	MONITOR FETAL GEMELAR	und	11,980.00	2.00	23,960.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	23,960.00	100.00%
8	PULSIOXÍMETRO	und	4,462.00	3.00	32,300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	32,300.00	100.00%
9	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS	und	32,300.00	1.00	32,300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	32,300.00	100.00%
10	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL	und	1,156,400.00	1.00	1,156,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	1,156,400.00	100.00%
11	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE DIGITAL	und	49,100.00	1.00	49,100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	49,100.00	100.00%
12	EQUIPO DE RAYOS X, RODABLE DIGITAL	und	600,000.00	2.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	1,200,000.00	100.00%
13	IMPRESORA LASER EN SECO	und	11,000.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	11,000.00	100.00%
14	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	und	16,800.00	2.00	33,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	33,600.00	100.00%
15	LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO	und	500.00	30.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30.00	15,000.00	100.00%
16	LÁMPARA DE TERAPIA RAYOS INFRARROJOS	und	3,800.00	3.00	3,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	3,800.00	100.00%
17	LÁMPARA DE TERAPIA RAYOS ULTRAVIOLETAS	und	360.00	2.00	720.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	720.00	100.00%
18	LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA	und	69,500.00	1.00	69,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	69,500.00	100.00%
19	LÁMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO SIMPLE	und	28,007.00	1.00	28,007.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	28,007.00	100.00%
20	LÁMPARA QUIRÚRGICA RODABLE	und	168,198.00	6.00	1,009,188.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	1,009,188.00	100.00%
21	EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO	und	8,084.00	1.00	8,084.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	8,084.00	100.00%
22	ESTIMULADOR NERVIOSO TRANSCUTÁNEO (TENS)	und	3,650.00	3.00	10,950.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	10,950.00	100.00%
23	TANQUE DE PARAFINA	und	10,450.00	1.00	10,450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	10,450.00	100.00%
24	LÁMPARA DE TERAPIA CON ULTRASONIDO	und	390.00	2.00	780.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	780.00	100.00%
25	DESTARIZADOR ULTRASONICO	und	60,450.00	2.00	120,900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	120,900.00	100.00%
26	LÁMPARA DE LUZ HALÓGENA DENTAL	und	9,800.00	1.00	9,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	9,800.00	100.00%
27	UNIDAD DENTAL COMPLETA	und	8,000.00	2.00	16,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	16,000.00	100.00%
28	OF TALMOSCOPIO INDIRECTO	und	1,585.00	1.00	1,585.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	1,585.00	100.00%
29	AMNIOSCOPIO	und	6,000.00	5.00	30,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	30,000.00	100.00%
30	DERMATOSCOPIO	und	519,200.00	1.00	519,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	519,200.00	100.00%
31	MICROSCOPIO BINOCULAR ESTÁNDAR	und	594,461.00	1.00	594,461.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	594,461.00	100.00%
32	TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCÓPICA	und	26,134.00	1.00	26,134.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	26,134.00	100.00%
33	TORRE DE VIDEO CIRUGIA HISTEROSCÓPICA	und	27,800.00	2.00	55,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	55,600.00	100.00%
34	ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL	und	91,188.00	1.00	91,188.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	91,188.00	100.00%
35	ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR	und	2,075.00	2.00	4,150.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	4,150.00	100.00%
36	MESA DE OPERACIONES HIDRÁULICA/ELECTRICA	und	6,072.00	1.00	6,072.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	6,072.00	100.00%
37	ASPIRADOR DE SECRECIÓN PORTÁTIL	und	98,600.00	1.00	98,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	98,600.00	100.00%
38	ASPIRADOR DE SECRECIÓN DE SOBRE MESA	und	2,075.00	1.00	2,075.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	2,075.00	100.00%
39	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE	und	5,800.00	17.00	98,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	17.00	98,600.00	100.00%
40	ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE PARA RED DE VACÍO	und	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	1,800.00	100.00%
41	CALENTADOR CORPORAL	und	4,300.00	6.00	25,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	25,800.00	100.00%
42	CALENTADOR PARA SANGRE/SOLUCIONES	und	19,000.00	1.00	19,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	19,000.00	100.00%
43	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS	und	1,200.00	18.00	21,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18.00	21,600.00	100.00%
44	EQUIPO CALENTADOR DE FLUIDOS	und	6,800.00	1.00	6,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	6,800.00	100.00%
45	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	und	4,500.00	6.00	27,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	27,000.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETO S.A.S.
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENAGER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS LORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80849
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 584 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,297,986.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE TERMINO : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UNID	METRADO	PRECIO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	und	7.00	3,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D	und	1.00	170,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D	und	2.00	176,925.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ECOGRAFO PORTATIL	und	1.00	73,606.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BOMBA DE INFUSION DE 1 CANAL	und	2.00	8,140.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BOMBA DE INFUSION DE 2 CANALES	und	13.00	14,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	und	1.00	7,100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COCHE DE PARO EQUIPADO	und	9.00	60,620.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COCHE PARA INTUBACION DIFICIL	und	1.00	20,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
INCUBADORA DE TRANSPORTE	und	3.00	40,015.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
INCUBADORA ESTANDAR	und	2.00	38,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
INCUBADORA NEONATAL ABIERTA	und	2.00	27,630.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO	und	1.00	180,890.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VENTILADOR MECANICO ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL	und	1.00	115,270.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VENTILADOR DE TRANSPORTE	und	1.00	106,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO	und	1.00	99,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ESTETOSCOPIO NEONATAL	und	4.00	205.56	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ESTETOSCOPIO ADULTO	und	4.00	106.98	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	und	32.00	190.06	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
FRONTALUZ	und	1.00	4,554.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LARINGOSCOPIO ADULTO - PEDIATRICO	und	3.00	2,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LINTERNA PARA EXAMEN CLINICO	und	13.00	85.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MARTILLO DE REFLEJOS	und	8.00	149.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
PANTOSCOPIO	und	10.00	1,955.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
PANTOSCOPIO PEDIATRICO	und	1.00	5,131.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TENSIOMETRO AMERODE ADULTO	und	4.00	180.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TENSIOMETRO AMERODE RODABLE ADULTO	und	30.00	944.05	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TENSIOMETRO AMERODE RODABLE PEDIATRICO - NEONATAL	und	13.00	934.08	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	und	11.00	2,088.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CHATA DE ACERO INOXIDABLE	und	43.00	260.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CHATA DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO	und	4.00	140.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE	und	19.00	97.76	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICO	und	10.00	82.04	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SET DE RINORRINAS DE ACERO QUIRURGICO	und	37.00	260.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO	und	36.00	260.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MANDIL EMPLOMADO	und	1.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	und	31.00	560.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS	und	3.00	930.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE	und	1.00	20,745.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CANASTILLA (GRABILLA) PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS	und	6.00	540.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MECHERO DE BUNSEN	und	1.00	1,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
RELOJ CRONOMETRO PARA LABORATORIO	und	2.00	102.15	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
RELOJ DE LABORATORIO CON ALARMA	und	1.00	429.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TERMOMETRO / HIGROMETRO DIGITAL	und	8.00	850.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COLCHONETA 200 X 80 CM	und	8.00	850.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENAGER LORETANO
 ROBERTO CARLOS LORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENAGER LORETANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 214860016

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 e : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 r : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 a : CONSORCIO RENACER LORETANO
 a : MAYO - 2021
 n : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 n : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 19 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,267,906.51
 MODALIDAD : 90,267,906.51
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2020

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS			
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	METRADO	%	SI	%
ANDADOR	und	1.00	110.00	110.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	110.00	100.00%
BARRA PARALELAS PARA ADULTO	und	1.00	4,250.00	4,250.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4,250.00	100.00%
BARRA PARALELAS PARA NIÑOS	und	1.00	3,662.00	3,662.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,662.00	100.00%
BARRA SUECA	und	1.00	510.00	510.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	510.00	100.00%
BICICLETA ERGOMETRICA, ADULTO	und	1.00	12,944.00	12,944.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12,944.00	100.00%
BICICLETA ERGOMETRICA, PEDIATRICA	und	1.00	11,876.00	11,876.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	11,876.00	100.00%
CIRCUITO DE PSICOMOTRICIDAD	und	1.00	3,790.00	3,790.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,790.00	100.00%
ESCALERA COMBINADA CON RAMPA	und	1.00	5,100.00	5,100.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5,100.00	100.00%
ESCALERA SUECA	und	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,500.00	100.00%
ESPEJO POSTURAL	und	1.00	498.00	498.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	498.00	100.00%
KIT DE BANDAS ELASTICAS	und	1.00	100.00	100.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00	100.00%
MESA PARA MASAJES	und	1.00	860.00	860.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	860.00	100.00%
MULETAS	und	1.00	220.00	220.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	220.00	100.00%
POLEA CON CONTRAPESAS - SET DE PESAS	und	1.00	5,065.00	5,065.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5,065.00	100.00%
RUEDA DE MARINO CON MANIVELA PARA EJERCICIOS DE HOMBRO	und	1.00	1,460.00	1,460.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,460.00	100.00%
TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES	und	1.00	13,200.00	13,200.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	13,200.00	100.00%
TANQUE DE COMPRESAS FRIAS	und	1.00	13,500.00	13,500.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	13,500.00	100.00%
CAJA DE LUMAS CON MONTURA DE PRUEBAS ADULTO Y PEDIATRICO	und	1.00	2,725.00	2,725.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,725.00	100.00%
BALANZA DE DOS PLATILLOS DE 2 KG.	und	2.00	847.00	1,694.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,694.00	100.00%
BALANZA DE MESA DE 20 KILOS	und	2.00	1,100.00	2,200.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,200.00	100.00%
BALANZA DIGITAL NEONATAL	und	1.00	1,050.00	1,050.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,050.00	100.00%
BALANZA PARA MASAJES	und	4.00	1,600.00	6,400.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	6,400.00	100.00%
BOLSA PERUSORA	und	1.00	900.00	900.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	900.00	100.00%
FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXIGENO	und	40.00	467.60	18,704.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	18,704.00	100.00%
MALETÍN DE ATENCION MEDICA	und	4.00	1,100.00	4,400.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4,400.00	100.00%
NEBULIZADOR	und	5.00	2,027.00	10,135.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	10,135.00	100.00%
UNIDAD DE ASPIRACION PARA RED DE VACIO	und	55.00	1,094.40	60,192.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	60,192.00	100.00%
MALETIN DE REANIMACION NEONATAL	und	2.00	4,523.75	9,047.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	9,047.50	100.00%
MALETIN DE REANIMACION ADULTO PEDIATRICO	und	5.00	5,525.00	27,625.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	27,625.00	100.00%
RESULTADOR MANUAL ADULTO	und	1.00	700.00	700.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	700.00	100.00%
RESULTADOR MANUAL ADULTO PEDIATRICO	und	1.00	638.00	638.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	638.00	100.00%
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	und	1.00	78,300.00	78,300.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	78,300.00	100.00%
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 20 LITROS	und	2.00	20,024.65	40,049.70	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	40,049.70	100.00%
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 30 LT.	und	1.00	27,800.00	27,800.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	27,800.00	100.00%
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 40 LT	und	2.00	28,910.00	57,820.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	57,820.00	100.00%
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR (DUAL) DE 150/200 LITROS CON DOBLE PUERTA	und	2.00	290,000.00	580,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	580,000.00	100.00%
CORTADORA ELÉCTRICA DE GASAS	und	1.00	18,300.00	18,300.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	18,300.00	100.00%
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 50 LITROS	und	1.00	39,422.00	39,422.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	39,422.00	100.00%
LAVADOR ULTRASONICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	und	3.00	19,510.00	58,530.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	58,530.00	100.00%
LAVADORA AUTOMÁTICA DE CHATAS	und	4.00	32,500.00	130,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	130,000.00	100.00%
CAMASTILLA (GRABILLA) DE COLORACION DE 20 LÁMINAS	und	3.00	600.00	1,800.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,800.00	100.00%
CONTADOR DE CÉLULAS	und	2.00	6,000.00	12,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	12,000.00	100.00%
MICROPIPIETA 3 MEDIDAS	und	2.00	1,350.00	2,700.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,700.00	100.00%
PIPETA AUTOMÁTICA 10 - 100 UL	und	2.00	900.00	1,800.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,800.00	100.00%
PIPETA AUTOMÁTICA 200 - 1000 UL	und	2.00	1,321.00	2,642.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,642.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
 CONSORCIO RENAGER LORETANO
 MAYO - 2021
 ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL : 584 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90.257.806.51
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90.257.806.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			AGUM. ANTERIOR			ACTUAL			AGUM. ACTUAL			SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
PIPIETA AUTOMÁTICA 5 - 50 UL	und	2.00	751.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1,502.00	100.00%
PIPIETA AUTOMÁTICA 50 - 200 UL	und	2.00	1,036.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2,072.00	100.00%
ANALIZADOR AUTOMÁTICO PARA MICROBIOLOGÍA	und	1.00	90,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	90,000.00	100.00%
ANALIZADOR BIQUÍMICO AUTOMATIZADO	und	1.00	270,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	270,000.00	100.00%
ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN LA SANGRE	und	1.00	54,100.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	54,100.00	100.00%
BAÑO MARÍA DE 10 A 15 LITROS	und	2.00	3,500.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	7,000.00	100.00%
BAÑO MARÍA DE 20 A 25 LITROS	und	2.00	5,400.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	10,800.00	100.00%
CABINA DE FLUIDO LAMINAR HORIZONTAL	und	2.00	33,090.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	66,180.00	100.00%
ESPECTROFOTOMETRO	und	1.00	34,810.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	34,810.00	100.00%
GLUCÓMETRO PORTÁTIL	und	12.00	572.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	6,864.00	100.00%
INCUBADORA DE MICROBIOLOGÍA DE 30 A 40 LITROS	und	1.00	28,720.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	28,720.00	100.00%
ROTADOR SEROLÓGICO	und	2.00	8,620.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	17,240.00	100.00%
ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO DE 03 EXTIRPES	und	3.00	3,350.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	10,050.00	100.00%
ANALIZADORES AUTOMÁTICOS DE GRUPO SANGUÍNEO	und	2.00	111,350.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	222,700.00	100.00%
CENTRIFUGA UNIVERSAL PARA 24 TUBOS	und	1.00	45,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	45,000.00	100.00%
CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS	und	3.00	17,150.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	51,450.00	100.00%
CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO	und	2.00	18,600.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	37,200.00	100.00%
CONGULOMETRO AUTOMATIZADO	und	2.00	255,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	510,000.00	100.00%
HEMOGLOBINÓMETRO	und	1.00	5,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%
BALANZA ANALÍTICA (200 A 500 GR)	und	1.00	7,389.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	7,389.00	100.00%
BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN	und	2.00	4,990.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	9,980.00	100.00%
REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CÚBICOS)	und	1.00	68,700.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	68,700.00	100.00%
REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CÚBICOS	und	2.00	36,849.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	73,698.00	100.00%
COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS	und	3.00	500.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	1,500.00	100.00%
REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS	und	5.00	47,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	235,000.00	100.00%
TERMO PORTA VACUNAS	und	6.00	17,160.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	102,960.00	100.00%
ACTIVADOR AUTOMÁTICO DE COCMBES	und	1.00	570.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	570.00	100.00%
LECTOR DE ELISA	und	1.00	9,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	9,000.00	100.00%
CONGELADORA VERTICAL DE -20° C	und	1.00	70,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	70,000.00	100.00%
DESCONGELADOR DE PLASMA	und	1.00	39,456.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	39,456.00	100.00%
ESTERILIZADOR POR CALOR SECO 50 LITROS	und	1.00	14,930.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	14,930.00	100.00%
LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO LED, TIPO CUELLO DE GANSO	und	1.00	4,290.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	4,290.00	100.00%
MALETÍN DE REANIMACION - ADULTO PEDIÁTRICO	und	3.00	2,500.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	7,500.00	100.00%
COLLARIN EMPLOMADO	und	7.00	4,570.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	31,990.00	100.00%
MEDIDOR DE INDICE DE MASA CORPORAL	und	1.00	174.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	174.00	100.00%
ESTIMULADOR FETAL	und	1.00	2,000.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,000.00	100.00%
BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO	und	3.00	2,500.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	7,500.00	100.00%
BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO NEONATAL	und	15.00	3,200.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	15.00	48,000.00	100.00%
CINTA MÉTRICA	und	4.00	1,517.40		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	6,069.60	100.00%
MÓDULOS DE PSICOMETRICIDAD PARA NIÑOS 1 A 3 AÑOS	und	3.00	6.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	18.00	100.00%
MÓDULOS DE PSICOMETRICIDAD PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS	und	1.00	1,800.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,800.00	100.00%
MÓDULOS DE PSICOMETRICIDAD PARA NIÑOS MENORES DE 12 MESES	und	1.00	1,800.00		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,800.00	100.00%
PELOTAS PARA EJERCICIOS 3 MEDIDAS	und	5.00	310.48		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	1,552.40	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENAGER LORETANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNT N° 21480016

CONSORCIO RENAGER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 INGI, CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRAÑÓN, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRAÑÓN - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
: CONSORCIO RENAGER LORETANO
: MAYO - 2021

: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE RENICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE RENICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

: 994 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 01 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90.257.993.51
: 90.257.993.51
: PDI CONTRATATA (GUÍA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
PULSÓMETRO PORTÁTIL	und	6,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00%	6,00	0,00%	6,00	100,00%
AGITADOR DE TUBOS	und	1,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 100 LITROS	und	1,00	49.459,00	49.459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
INFANTÓMETRO	und	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
TALLÍMETRO PEDIÁTRICO	und	2,00	570,00	1.140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS	und	2,00	64.182,00	128.364,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
ESTETOSCOPIO FETOSCOPIO	und	3,00	200,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%
CUNA DE CALOR RADIANTE	und	2,00	35.105,00	70.210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 30 LITROS	und	1,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASE	und	1,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
ANALIZADOR INMUNOLÓGICO	und	2,00	284.500,00	569.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
ESTERILIZADOR PARA BIBEONES	und	1,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
ROTADOR ORBITAL	und	1,00	7.142,00	7.142,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE HEMOCULTIVO	und	1,00	123.990,00	123.990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
INCUBADORA PARA CULTIVO	und	1,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
MALLETIN DE REANIMACION PEDIÁTRICO NEONATAL	und	2,00	4.738,00	9.476,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (4 PRES TIPO A/B) (1,5 KW)	und	1,00	39.871,09	39.871,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
BALANZA DIGITAL PARA PESAR ÓRGANOS	und	6,00	5.693,00	34.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6,00	100,00%
EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MIA TIPIES	und	1,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA (ULTRASONIDO + ELECTROTERAPIA)	und	1,00	14.179,00	14.179,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
EQUIPO DE TRACCIÓN CERVICAL	und	1,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
EQUIPO DE TRACCIÓN CERVICAL / LUMBAR CON CAMILLA	und	1,00	51.582,00	51.582,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
EQUIPO PARA ERGONOMÍA	und	1,00	24.805,00	24.805,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
TERMÓFORO	und	2,00	145,00	290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
LÁMPARA DE EXAMEN CON LUPIA 20 D	und	1,00	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
LÁMPARA DE WOOD	und	1,00	440,00	440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
BALANZA DE PRECISIÓN 2 KG.	und	3,00	2.938,00	8.814,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%
ESCALERA PARA DEDOS	und	2,00	190,00	380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
TRANSLUMINADOR DE VASOS SANGUÍNEOS	und	1,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
CAMPANA PARA ANAEROBIOSIS	und	1,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
LÁMPARA GERMICIDA DE PARED	und	2,00	360,00	720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
BALANZA DIGITAL PORTÁTIL	und	4,00	1.700,00	6.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,00	100,00%
CINTA OBSTÉTRICA CLAP	und	3,00	60,00	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,00	100,00%
CÁMARA INTRACORAL	und	2,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
TENSÓMETRO AMERICE PEDIÁTRICO - NEONATAL	und	2,00	250,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
AUTOGRATEROFRACCIÓNMETRO PORTÁTIL	und	1,00	45.989,00	45.989,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
LÁMPARA DE HIGIENIZACIÓN PORTÁTIL	und	1,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
TONÓMETRO DE SCHIOTZ	und	1,00	3.691,00	3.691,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
MONITOR DE OPTICOS LCD	und	1,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL	und	1,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA INMUNOBIOQUÍMICA DE ELECTROQUIMILUMINISCENCIA	und	1,00	322.550,00	322.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
SELLADORA DE BOLSAS	und	1,00	29.133,00	29.133,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
PH METRO DIGITAL	und	2,00	2.910,00	5.820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%
BALONES DE OXIGENO DE 10 M3	und	4,00	2.400,00	9.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4,00	100,00%
CAMPANA EXTRACTORA DE VAPORES, DE ACEITE INOXIDABLE, DIMENSIONES DETERMINADO POR LA ZONA DE COCCIÓN	und	2,00	118.000,00	236.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,00	100,00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENAGER LORETANO
Ing. MENDOZA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21486016

CONSORCIO RENAGER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRAÑÓN, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRAÑÓN - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL
FECHA DE TÉRMINO DE OBRA
TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IVA)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE RESUMIEN DE PLAZO
FECHA DE RESUMIEN DE OBRA
FECHA DE TÉRMINO

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2019
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90.257,568.51
: 90.257,568.51
: POR CONTINUIDAD (SUJETA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UND	METRADO	PRECIO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
MÁQUINA DE COSER, ELÉCTRICA, INDUSTRIAL	und	2.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
PLANCHADORA DE SABANAS (PLANCHADORA DE ROTOILLO 150 CMS.), RENDIMIENTO 33 KILOS /HR	und	1.00	160,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SECADORA DE ROPA, CAPACIDAD 7/10 KILO HR.	und	1.00	70,048.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TABLA DE PLANCHAR A MANO INCLUIE PLANCHA ELECT. A MANO	und	2.00	200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MÁQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA	und	14.00	4,008.60	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BATEDORA INDUSTRIAL	und	1.00	6,160.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORVILLAS Y HORNO, INCLUIE CAMPANA	und	1.00	46,448.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COCINA ELÉCTRICA DE DOS HORVILLAS DE MESA	und	7.00	900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
EQUIPO CON PISTOLA PARA LAVADO DE COCHES (A VAPOR)	und	3.00	1,900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
EXPRESADORES DE JUGOS, SEMI INDUSTRIAL, DE ACERO INOXIDABLE	und	1.00	1,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORVILLAS Y CAMPANA EXTRACTORA INCORPORADA	und	1.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
HORNO MICROONDAS CON PANELES DIGITAL	und	6.00	710.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LAVADORA INDUSTRIAL DE VAJILLAS ELÉCTRICA	und	1.00	15,900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LICUADORA ELÉCTRICA 2000 CC	und	5.00	1,708.80	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 LITROS	und	1.00	4,230.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MÁQUINA ELÉCTRICA PELADORA DE PAPAS	und	1.00	17,560.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MAMITA VOLCABLE, AGAS PROPANO, CAPACIDAD 50 LITROS MÍNIMO, POTENCIA CALORÍFICA 46,500 KCAL/HR.	und	1.00	30,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MOLEDORA ELÉCTRICA DE CARNE	und	1.00	3,650.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR CARNE	und	1.00	4,973.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TORNICO PARA CORTAR CARNE	und	1.00	180.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUBO PARA COLGAR CARNE	und	1.00	787.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL, FUERZA 100 KG	und	3.00	3,300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG.	und	1.00	2,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ARMARIO REFRIGERADORA ELÉCTRICA, CAPACIDAD APROX. 1,000 LITROS (VERDURAS)	und	2.00	8,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ARMARIO REFRIGERADORA ELÉCTRICA, CAPACIDAD APROX. 1,500 LITROS (LÁCTEOS Y DERIVADOS)	und	1.00	8,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
REFRIGERADORA PARA ALIMENTOS	und	1.00	2,080.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	und	1.00	42,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JUEGO DE 03 LAVABOS DE 5, 8 Y 12 LITROS	und	6.00	80.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS	und	11.00	2,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BIOESTILADOR DE AGUA ALTRHO H	und	2.00	14,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BIOESTILADOR DE AGUA BLITRO H	und	2.00	12,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TERMÓMETRO DE LABORATORIO DE -10 A + 100 D°C	und	2.00	80.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
REFRIGERADOR DE 4 p	und	2.00	1,300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
PISTOLA DE AIRE CALIENTE	und	1.00	130.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
HERVIDOR ELÉCTRICO DE AGUA	und	1.00	120.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TERMÓMETRO PARA PORTA VACUNAS	und	2.00	210.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
REFRIGERADORA 15 PIES CUBICOS	und	1.00	2,080.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COCINA A GAS PROPANO DE 6 HORVILLAS Y HORNO, POTENCIA CALORÍFICA 46,500 KCAL/HR	und	1.00	8,900.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LAVADOR DESINFECTOR DE 2 FUERTAS	und	1.00	222,188.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LAVADOR AUTOMÁTICO DE ENDOSCOPIOS	und	1.00	168,810.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SET DE INSTRUMENTAL PARA ILETIRAR PUNTOS	und	11.00	1,450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SET DE INSTRUMENTAL PARA SUTURA	und	8.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	und	1.00	31,270.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR	und	1.00	31,270.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR	und	4.00	2,480.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CONSORCIO RENACER LORETO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATUM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 96.257.866 S/.
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 96.257.866 S/.
 MODALIDAD : POR CONTRATA (SUJETA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR DE TRAUMATOLOGIA	und	1.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	11,950.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR	und	1.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	16,450.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACION Y LIMPIEZA QUIRURGICA	und	1.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,255.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERENCIONES QUIRURGICAS	und	3.00	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	13,500.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE SUTURAS	und	8.00	260.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,080.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES	und	23.00	960.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	22,540.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO	und	1.00	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,528.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑAS INTERENCIONES QUIRURGICAS	und	2.00	2,700.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	5,400.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE INSECCION Y RETIRO DE DNU	und	3.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	12,000.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO	und	3.00	2,300.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	6,900.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA	und	1.00	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	11,970.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO	und	3.00	7,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	21,000.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE PARTO	und	8.00	4,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	36,000.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I	und	6.00	2,160.00	17,440.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	17,440.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA REVISION DE CUELLO UTERINO	und	5.00	1,800.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	9,000.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DENTAL	und	2.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	60,000.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA CURACION DENTAL	und	2.00	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,800.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO	und	2.00	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,600.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA	und	2.00	8,526.00	17,112.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	17,112.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA	und	2.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	18,000.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE AMIGDALOTOMIA ADULTO	und	1.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	11,950.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE REDUCCION INCIERTA DE FRACTURA DE HUESOS MASALES	und	1.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	13,650.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSINTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS	und	1.00	54,722.00	54,722.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	54,722.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA	und	1.00	33,190.00	33,190.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	33,190.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA DACTILOSCOPOTOMIA	und	1.00	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	47,900.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA REFRACTIVA	und	1.00	30,919.00	30,919.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	30,919.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA VITRECTOMIA	und	1.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	23,500.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA ENUCLEACION	und	1.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	12,100.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA	und	1.00	24,618.00	24,618.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	24,618.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPATIA	und	1.00	23,923.00	23,923.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	23,923.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPATIA	und	1.00	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	11,778.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPATIA	und	1.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,850.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA POLIPOS NASALES	und	1.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,160.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL	und	1.00	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	10,590.00	100.00%
PIEZA PARA APERTURAR YESO	und	1.00	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	841.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO II	und	5.00	3,210.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	16,050.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA COHO LEEP	und	1.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,160.00	100.00%
SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR	und	5.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	5,000.00	100.00%
PLICOMETRO ESTANDARIZADO	und	1.00	1,900.56	1,900.56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,900.56	100.00%
SET DE INSTRUMENTAL OFTALMOLÓGICO BÁSICO	und	3.00	3,045.00	9,135.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	9,135.00	100.00%
COCHADOR A GAS PROPANO (FORNELLO) DE 2 HORNILLAS, PARA PAILAS Y OJAS GRANDES, POTENCIA CALORIFICA	und	1.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,200.00	100.00%
ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	und	83.00	894.40	74,235.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	74,235.20	100.00%
ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS	und	25.00	960.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	24,750.00	100.00%

[Firma]
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISION
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETO
 ING. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDE N° 0388A

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DITEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

1 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
2 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
3 : CONSORCIO RENACER LORETANO
4 : MAYO - 2021
5 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
6 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,896.51
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 90,257,896.51
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 31 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

UNID	DESCRIPCIÓN	PREPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
		METRADO	PRECIO	PARCIAL	SI	%	METRADO	%	METRADO	%	SI	%
und	ARMARIO METALICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTO	81.00	1,000.00	81,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	81.00	100.00%
und	ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
und	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS	12.00	228.60	2,755.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00%
und	PERCHA METALICA DE PARED CON 4 GANCHOS	152.00	55.00	8,360.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	152.00	100.00%
und	VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	25.00	717.96	17,949.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	25.00	100.00%
und	VITRINA METALICA PARA LIBROS	7.00	940.95	6,586.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.00	100.00%
und	CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAVEN	27.00	139.60	3,774.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	27.00	100.00%
und	PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	154.00	60.00	9,240.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	154.00	100.00%
und	PAPELERA METALICA DE PISO	152.00	70.62	10,734.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	152.00	100.00%
und	BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	5.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
und	BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA ESCRITORIO	90.00	80.00	7,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	90.00	100.00%
und	BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS	76.00	1,000.00	76,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	76.00	100.00%
und	CAJA FUERTE CON CLAVE TIPO RELOJ	3.00	9,035.00	27,105.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
und	ESCRITORIO EJECUTIVO	6.00	1,683.95	8,671.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%
und	ESCRITORIO ESTANDAR	130.00	772.85	100,470.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	130.00	100.00%
und	MESA AUXILIAR PARA OFICINA	20.00	200.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	20.00	100.00%
und	MESA DE MADERA DE TRABAJO DE 240 X 120 CM	12.00	2,010.20	24,122.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.00	100.00%
und	MESA DE MADERA PARA NIÑOS	4.00	701.40	2,805.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00%
und	MESA DE REUNIONES DE 90 X 160 CM	5.00	680.00	3,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
und	MESA METALICA DE CENTRO	6.00	372.76	2,236.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%
und	MESA METALICA ESQUINERA	8.00	404.25	3,234.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.00	100.00%
und	MODULO PARA COMPUTO	6.00	1,022.88	6,017.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%
und	PIZARRA ACRILICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN LA PARED	9.00	853.54	7,728.86	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	9.00	100.00%
und	SILLA DE MADERA PARA NIÑOS	16.00	110.10	1,761.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	16.00	100.00%
und	SILLA METALICA APLABLE	629.00	132.52	83,851.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	629.00	100.00%
und	SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE	34.00	547.42	18,612.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	34.00	100.00%
und	SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	620.00	620.00	3,100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	620.00	100.00%
und	SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE	142.00	335.70	47,669.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	142.00	100.00%
und	SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	41.00	835.15	34,241.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	41.00	100.00%
und	SILLON METALICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	7.00	1,388.00	9,786.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.00	100.00%
und	SILLON METALICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS IMPERSONAL	1.00	608.80	608.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
und	SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 3 CUERPOS	3.00	628.00	1,878.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
und	SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 3 CUERPOS	28.00	1,623.20	45,449.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	28.00	100.00%
und	SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS IMPERSONAL	1.00	589.00	589.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
und	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	22.00	876.72	19,287.84	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	22.00	100.00%
und	TABURETE METALICO FIJO CON ASIENTO GIRATORIO	34.00	535.19	18,332.46	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	34.00	100.00%
und	TABURETE METALICO RODABLE CON ASIENTO GIRATORIO	5.00	170.00	850.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
und	TABURETE METALICO CON ASIENTO DE MADERA PARA TALLER	2.00	150.00	300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
und	VITRINA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTERIL DE UN CUERPO	16.00	3,000.00	48,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	16.00	100.00%
und	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 CUERPOS	2.00	2,656.80	5,313.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
und	CABIDO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL	4.00	5,022.00	20,088.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00%
und	ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES	3.00	168.00	504.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
und	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE DOS CUERPOS	43.00	3,719.10	159,921.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	43.00	100.00%
und	CAJINETES DE ALMACENAMIENTO PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE UN CUERPO	4.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4.00	100.00%
und	CARRIO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA	6.00	16,827.60	100,965.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

09.7.21

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DAYTEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DAYTEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETANO
MAYO - 2021

ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
FECHA DE INICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2019
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 94.297.866.81
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV) : 94.297.866.81
MODALIDAD : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
FECHA DE REALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE RENICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS			
	UNID	METRADO	PRECIO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	METRADO	SI	%
MESA (DIVANI) PARA EXAMENES GINECO OBSTETRICOS	und	6.00	1.152.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	6.00	7.092.00	100.00%
CAMILLA PARA PARTO VERTICAL	und	1.00	1.500.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1.00	1.500.00	100.00%
BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	und	20.00	700.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	20.00	20.300.00	100.00%
CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO	und	4.00	18.000.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4.00	72.000.00	100.00%
CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI	und	1.00	12.400.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1.00	12.400.00	100.00%
CAMA CLINICA RODABLE PARA ADULTOS	und	34.00	4.904.650	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	34.00	166.763.20	100.00%
CAMA CLINICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES	und	10.00	3.100.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10.00	31.000.00	100.00%
CAMA CUNA METALICA RODABLE CON BANHAYOS	und	3.00	988.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	3.00	2.954.000	100.00%
CAMA DE PLAZA Y MEDIA	und	36.00	1.844.700	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	36.00	66.409.20	100.00%
CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	und	8.00	2.915.400	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	8.00	16.123.20	100.00%
CABRO METALICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLINICAS	und	9.00	3.019.940	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	9.00	27.094.46	100.00%
COCHE DE PAGO	und	1.00	14.000.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1.00	14.000.00	100.00%
COCHE METALICO DE CURACIONES RODABLE	und	8.00	3.000.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	8.00	24.000.00	100.00%
COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUJIA	und	6.00	570.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	6.00	4.560.00	100.00%
CUNA ACILICA CON BASE METALICA RODABLE	und	20.00	2.602.300	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	20.00	51.648.00	100.00%
ESCALINATA METALICA 2 PELDAÑOS	und	92.00	265.500	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	92.00	26.268.00	100.00%
ESCALINATA METALICA DE 1 PELDAÑO	und	4.00	200.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4.00	800.00	100.00%
MESA (DIVANI) PARA EXAMENES Y CURACIONES	und	10.00	1.002.440	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10.00	19.046.36	100.00%
MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL	und	1.00	1.500.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1.00	1.500.00	100.00%
MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	und	7.00	1.100.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	7.00	7.700.00	100.00%
MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA MÚLTIPLES USOS	und	77.00	2.000.400	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	77.00	154.030.80	100.00%
MESA DE PARTOS	und	1.00	58.320.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1.00	58.320.00	100.00%
MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0.70 M	und	37.00	2.111.800	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	37.00	78.336.60	100.00%
MESA ESPECIAL UN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	und	5.00	2.932.500	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	5.00	14.662.50	100.00%
MESA METALICA DE NOCHE	und	39.00	344.400	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	39.00	13.431.60	100.00%
MESA METALICA PARA ENFARNES Y CAMBIAR PAÑALES	und	3.00	1.005.200	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	3.00	3.015.60	100.00%
MESA METALICA DE USO MULTIPLE DE 90 X 45 CM	und	21.00	1.000.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	21.00	21.000.00	100.00%
MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	und	8.00	1.159.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	8.00	10.521.00	100.00%
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL	und	6.00	800.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	6.00	4.800.00	100.00%
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA	und	40.00	320.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	40.00	14.720.00	100.00%
PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED	und	5.00	3.000.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	5.00	15.000.00	100.00%
PORTALAVATORIO SIMPLE METALICO RODABLE, INCLUDE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	302.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2.00	604.00	100.00%
PORTALAVATORIO METALICO RODABLE	und	58.00	542.850	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	58.00	31.465.30	100.00%
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR	und	8.00	1.004.800	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	8.00	8.039.04	100.00%
SILLA DE RUEDAS METALICO	und	4.00	1.000.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4.00	4.000.00	100.00%
SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	und	1.00	784.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1.00	784.00	100.00%
COCHE PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	und	7.00	550.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	7.00	3.650.00	100.00%
CAMBIO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS	und	1.00	4.000.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1.00	4.000.00	100.00%
CABRO PARA UTILES DE IMPRESA	und	15.00	2.507.320	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	15.00	37.609.60	100.00%
CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDIJOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	und	119.00	380.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	119.00	30.340.00	100.00%
PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	und	25.00	423.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	25.00	10.575.00	100.00%
PORTALAVATORIO DOBLE METALICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	und	12.00	1.000.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	12.00	12.000.00	100.00%
PORTABOLSA METALICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	und	4.00	352.200	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4.00	1.408.80	100.00%
BASTONES	und	1.00	37.000	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1.00	37.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORE TANGO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO*
 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENAGER LORETANO
 : MAYO - 2021
 : INMO. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 594 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 TÉRMINO CON AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 PRESUPUESTO BASE (CON IVA) : 93 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IVA) : 98,357,666.51
 MODALIDAD : POR CONTRATA (GUÍA ALZADA)
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TÉRMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UNID	METRADO	PRECIO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
CAMBIO PARA EL TRANSPORTE PESADO	und	1.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	und	1.00	7,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS	und	14.00	608.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MESA RODABLE PARA ALIMENTOS	und	27.00	1,000.88	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ARMARIO ACERO INOXIDABLE	und	1.00	608.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO PARA ESTIMULACIÓN TEMPORANA	und	1.00	2,300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS	und	2.00	2,300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
PIÑO MICROPROCESO	und	2.00	20.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ATIL NOTAFOLIO	und	11.00	715.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA	und	7.00	97.78	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
PIZARRA AGRÍCOLA DE 200 X 100 CM PARA ADOCHAR EN PARED	und	5.00	660.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DIVIDYD Y HD	und	1.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MESA METÁLICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARRANDAS 65X45X84 CM	und	3.00	650.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ESCALINATA METÁLICA 3 Peldaños	und	2.00	340.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CAMILLA PARA EL TRANSPORTE DE CADÁVERES	und	2.00	1,790.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MESA DIVÁN PARA EXÁMENES Y CURACIONES CON PIERNERA	und	1.00	950.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL	und	3.00	4,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JUEGO DE MENAJE	und	2.00	8,920.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN TEMPORANA	und	1.00	160.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN SENSORIAL	und	1.00	160.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPS)	und	1.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TEST ABREVIADO PERUANO (TAP)	und	2.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TEST EEP (ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR)	und	1.00	400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TEST DE WPPSI (PRE ESCOLAR)	und	1.00	1,100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TEST DE WISC-5 (ESCOLAR)	und	1.00	2,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TEST DE WAIS (ADULTOS)	und	1.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
GESTOGRAMA	und	1.00	180.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SET DE RODILLOS DE ESPUMA PARA GESTANTE	und	1.00	600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CONGELADORA ELÉCTRICA, CAPACIDAD APROX. 200 LITROS (PESCADO Y DERIVADOS)	und	1.00	2,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CONGELADORA ELÉCTRICA, CAPACIDAD APROX. 400 LITROS (POLLO Y DERIVADOS)	und	1.00	2,850.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
CAJA REGISTRADORA DIGITAL	und	3.00	1,575.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MÓDULO FREEDORA A GAS, POTENCIA CALORÍFICA 16,000 KCAL/H.R.	und	1.00	1,950.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COSTO DIRECTO (EQUIPAMIENTO MEDICO)				586.00		580.00			580.00		
MONTAJE, INSTALACION... TRANSPORTE... SEGUROS...				0.00		0.00			0.00		
UTILIDAD Y HONORARIOS (8%)				0.00		0.00			0.00		
SUB TOTAL				586.00		580.00			580.00		
PRESUPUESTO TOTAL - EQUIPAMIENTO MEDICO				586.00		580.00			580.00		
PORCENTAJE PARCIAL (%)				0.00%		0.00%			0.00%		
PORCENTAJE ACUMULADO (%)				0.00%		0.00%			0.00%		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00			0.00		
				0.00		0.00			0.00		
				586.00		580.00			580.00		
				0.00		0.00					

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRAÑÓN, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
: DISTRITO BARRAÑÓN - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
: CONSORCIO RENACER LORETANO
: MAYO - 2021

: INGENIERO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
: CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2021
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90.257,806.51
: 90.257,806.51
: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE REINICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.
PULSIXÍMETRO PORTÁTIL	und	6,00	2,500.00	6,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	6,00	0.00%	15,000.00
AGITADOR DE TUBOS	und	1,00	7,000.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	7,000.00
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 100 LITROS	und	1,00	49,489.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	49,489.00
INFANTÓMETRO	und	1,00	800.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	800.00
TALLÍMETRO PEDIÁTRICO	und	2,00	570.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	1,140.00
MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS	und	2,00	64,199.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	128,398.00
ESTETOSCOPIO FETOSCOPIO	und	3,00	200.00	3,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,00	0.00%	600.00
CUNA DE CALOR RADIANTE	und	2,00	35,100.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	70,200.00
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 30 LITROS	und	1,00	25,000.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	25,000.00
MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASE	und	2,00	4,900.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	9,800.00
ANALIZADOR INMUNOLÓGICO	und	1,00	284,500.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	284,500.00
ESTERILIZADOR PARA BIBERONES	und	1,00	170,000.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	170,000.00
ROTADOR ORBITAL	und	1,00	7,142.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	7,142.00
ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE HEMOCULTIVO	und	1,00	123,990.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	123,990.00
INCUBADORA PARA CULTIVO	und	1,00	10,500.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	10,500.00
MALETIN DE REANIMACIÓN PEDIÁTRICO NEONATAL	und	2,00	4,798.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	9,596.00
CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (4 PIES TIPO A/B3) (1.5 KW)	und	1,00	39,871.09	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	39,871.09
BALANZA DIGITAL PARA PESAR ÓRGANOS	und	6,00	5,680.00	6,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	6,00	0.00%	34,140.00
EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MÚLTIPLES	und	1,00	16,200.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	16,200.00
EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA (ULTRASONIDO + ELECTROTERAPIA)	und	1,00	14,179.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	14,179.00
EQUIPO DE TRACCIÓN CERVICAL	und	1,00	32,800.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	32,800.00
EQUIPO DE TRACCIÓN CERVICAL / LUMBAR CON CAMILLA	und	1,00	51,582.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	51,582.00
EQUIPO FAJA ERGONÓMICA	und	1,00	24,805.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	24,805.00
TERMÓFORO	und	2,00	148.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	296.00
LÁMPARA DE EXAMEN CON LUPA 20 D	und	1,00	380.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	380.00
LÁMPARA DE WOOD	und	1,00	440.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	440.00
BALANZA DE PRECISIÓN 2 KG.	und	3,00	2,938.00	3,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,00	0.00%	8,814.00
ESCALERA PARA DEDOS	und	2,00	120.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	240.00
TRANSLUMINADOR DE VASOS SANGUÍNEOS	und	1,00	5,650.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	5,650.00
CAMPANA PARA ANAEROBIOSIS	und	1,00	1,125.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	1,125.00
LÁMPARA GERMICIDA DE PARED	und	2,00	360.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	720.00
BALANZA DIGITAL PORTÁTIL	und	4,00	1,700.00	4,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,00	0.00%	6,800.00
CINTA OBSTÉTRICA CLAP	und	3,00	80.00	3,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,00	0.00%	240.00
CÁMARA INTRAORAL	und	2,00	6,000.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	12,000.00
TENSÍMETRO AMERIDE PEDIÁTRICO - NEONATAL	und	2,00	250.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	500.00
AUTOKRATEREACTÓMETRO PORTÁTIL	und	1,00	45,989.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	45,989.00
LÁMPARA DE HENDIDURA PORTÁTIL	und	1,00	28,700.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	28,700.00
TONÓMETRO DE SCHIOTZ	und	1,00	3,651.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	3,651.00
MONITOR DE OPTOTIPOS LCD	und	1,00	7,500.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	7,500.00
CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL	und	1,00	26,000.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	26,000.00
ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA INMUNOBIOQUÍMICA DE ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA	und	1,00	322,560.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	322,560.00
SELLADORA DE BOLSAS	und	1,00	29,133.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	29,133.00
PH METRO DIGITAL	und	4,00	2,910.00	4,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,00	0.00%	11,640.00
BALONES DE OXÍGENO DE 10 M3	und	2,00	2,600.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	5,200.00
CAMPANA EXTRACTORA DE VAHOS, DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES DETERMINADO POR LA ZONA DE COCCIÓN	und	2,00	118,000.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	236,000.00

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UND	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.
PULSIXÍMETRO PORTÁTIL	und	6,00	2,500.00	6,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	6,00	0.00%	15,000.00
AGITADOR DE TUBOS	und	1,00	7,000.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	7,000.00
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 100 LITROS	und	1,00	49,489.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	49,489.00
INFANTÓMETRO	und	1,00	800.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	800.00
TALLÍMETRO PEDIÁTRICO	und	2,00	570.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	1,140.00
MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS	und	2,00	64,199.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	128,398.00
ESTETOSCOPIO FETOSCOPIO	und	3,00	200.00	3,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,00	0.00%	600.00
CUNA DE CALOR RADIANTE	und	2,00	35,100.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	70,200.00
ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR VERTICAL DE 30 LITROS	und	1,00	25,000.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	25,000.00
MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASE	und	2,00	4,900.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	9,800.00
ANALIZADOR INMUNOLÓGICO	und	1,00	284,500.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	284,500.00
ESTERILIZADOR PARA BIBERONES	und	1,00	170,000.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	170,000.00
ROTADOR ORBITAL	und	1,00	7,142.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	7,142.00
ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE HEMOCULTIVO	und	1,00	123,990.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	123,990.00
INCUBADORA PARA CULTIVO	und	1,00	10,500.00	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,00	0.00%	10,500.00
MALETIN DE REANIMACIÓN PEDIÁTRICO NEONATAL	und	2,00	4,798.00	2,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,00	0.00%	9,596.00
CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (4 PIES TIPO A/B3) (1.5 KW)	und	1,00	39,871.09	1,00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.0			

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO

MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETANO
 : MAYO - 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
 FECHA DE REINICIO DE OBRA
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV)

: 594 DIAS CALENDARIOS
 : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 : 90.257,866.51
 : 90.257,866.51
 : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 : 22 DE MARZO DEL 2020
 : 02 DE ENERO DEL 2022

: ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO				ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%	METRADO	SI.	%
MÁQUINA DE COSER, ELÉCTRICA, INDUSTRIAL	und	2.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
PLANCHADORA DE SABANAS (PLANCHADORA DE RODILLO 160 CMS.), RENDIMIENTO 33 KILOS /HR	und	1.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SECADORA DE ROPA, CAPACIDAD 7/10 KILO HR.	und	1.00	70,048.00	70,048.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TABLA DE PLANCHAR A MANO INCLUYE PLANCHA ELECT. A MANO	und	2.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MÁQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA	und	14.00	4,009.80	56,137.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BATIDORA INDUSTRIAL	und	1.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COCINA A GASPROPANO DE 4 HORNILLAS Y HORNO, INCLUYE CAMPANA	und	1.00	46,448.00	46,448.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COCINA ELÉCTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA	und	7.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
EQUIPO CON PISTOLA PARA LAVADO DE COCHES (A VAPOR)	und	3.00	1,900.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
EXPRIMIDORES DE JUGOS, SEMI INDUSTRIAL, DE ACERO INOXIDABLE	und	1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORNILLAS Y CAMPANA EXTRACTORA INCORPORADA	und	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL	und	6.00	710.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LAVADORA INDUSTRIAL DE VAJILLAS ELÉCTRICA	und	1.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LICUADORA ELÉCTRICA 2000 CC	und	8.00	1,708.80	13,670.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 LITROS	und	1.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MÁQUINA ELÉCTRICA PELADORA DE PAPAS	und	1.00	17,560.00	17,560.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MARMITA VOLCANLE, AGAS PROPANO, CAPACIDAD 50 LITROS MÍNIMO, POTENCIA CALORÍFICA 6,000 KCal/HR.	und	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MOLEADORA ELÉCTRICA DE CARNE	und	1.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SIERRA ELÉCTRICA PARA CORTAR CARNE	und	1.00	4,973.00	4,973.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TRONCO PARA CORTAR CARNE	und	1.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TUBO PARA COLGAR CARNE	und	3.00	3,300.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL, FUERZA 100 KG	und	1.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 160 KG.	und	2.00	8,200.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ARMARIO REFRIGERADORA ELÉCTRICA, CAPACIDAD APROX. 1,000 LITROS (VERDURAS Y FRUTAS)	und	1.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ARMARIO REFRIGERADORA ELÉCTRICA, CAPACIDAD APROX. 1,500 LITROS (LACTEOS Y DERIVADOS)	und	1.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
REFRIGERADORA PARA ALIMENTOS	und	1.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
EQUIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	und	1.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JUEGO DE 03 LAVADORES DE 5, 8 Y 12 LITROS	und	11.00	2,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
REFRIGERADORA DE 14 PIES CÚBICOS	und	2.00	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BIDESTILADOR DE AGUA ALTIRO H	und	2.00	12,900.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BIDESTILADOR DE AGUA 8 LITRO H	und	2.00	80.00	160.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TERMÓMETRO DE LABORATORIO DE -10 A + 100 °C	und	2.00	1,300.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
REFRIGERADOR DE 4 P	und	1.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
PISTOLA DE AIRE CALIENTE	und	1.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
HERVIDOR ELÉCTRICO DE AGUA	und	2.00	210.00	420.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TERMÓMETRO PARA PORTA VACUNAS	und	1.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
REFRIGERADOR 15 PIES CÚBICOS	und	1.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
COCINA A GAS PROPANO DE 6 HORNILLAS Y HORNO, POTENCIA CALORÍFICA 46,500 KCal/HR	und	1.00	222,188.00	222,188.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LAVADOR DESINFECTOR DE 2 PUERTAS	und	1.00	168,810.00	168,810.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
LAVADOR AUTOMÁTICO DE ENDOSCOPIOS	und	1.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS	und	8.00	1,200.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SET DE INSTRUMENTAL PARA SUTURA	und	1.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	und	1.00	31,270.00	31,270.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MAYOR	und	4.00	2,480.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO RENACER LORETANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMUN
 DNTN N° 21480016

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
 : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - REGION LORETO
 : CONSORCIO RENACER LORETOANO
 : MAYO - 2021
 : ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
 : CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

PLAZA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 18 DE FEBRERO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 22 DE AGOSTO DEL 2020
 TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 03 DE OCTUBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO BASE (CON IGV) : 90,257,806.51
 MODALIDAD : 90,257,806.51
 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
 FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO : 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 FECHA DE REINICIO DE OBRA : 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE TERMINO : 22 DE MARZO DEL 2020
 FECHA DE TERMINO : 02 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS				
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.	%	SI.	METRADO	%	SI.	METRADO	%	SI.
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA	und	1.00	11,950.00	11,950.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	11,950.00
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ESCOLAR	und	1.00	16,450.00	16,450.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	16,450.00
SET INSTRUMENTAL DE DEBRIDACIÓN Y LIMPIEZA QUIRÚRGICA	und	1.00	1,255.00	1,255.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	1,255.00
SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	und	3.00	4,500.00	13,500.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3.00	0.00%	13,500.00
SET INSTRUMENTAL DE SUTURAS	und	8.00	260.00	2,080.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	8.00	0.00%	2,080.00
SET INSTRUMENTAL PARA CURACIONES	und	23.00	980.00	22,540.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	23.00	0.00%	22,540.00
SET INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO	und	1.00	1,529.00	1,529.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	1,529.00
SET INSTRUMENTAL PARA PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	und	2.00	2,700.00	5,400.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	0.00%	5,400.00
SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO OBSTÉTRICOS	und	3.00	4,000.00	12,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3.00	0.00%	12,000.00
SET INSTRUMENTAL DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DIU	und	3.00	2,300.00	6,900.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3.00	0.00%	6,900.00
SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMÍA/ CESÁREA	und	1.00	11,970.00	11,970.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	11,970.00
SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO	und	3.00	7,000.00	21,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3.00	0.00%	21,000.00
SET INSTRUMENTAL DE PARTO	und	6.00	4,500.00	27,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	6.00	0.00%	27,000.00
SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO I	und	8.00	2,160.00	17,440.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	8.00	0.00%	17,440.00
SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO	und	5.00	1,800.00	9,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	5.00	0.00%	9,000.00
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA DENTAL	und	2.00	30,000.00	60,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	0.00%	60,000.00
SET INSTRUMENTAL PARA CURACIÓN DENTAL	und	2.00	1,400.00	2,800.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	0.00%	2,800.00
SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO	und	2.00	1,900.00	3,800.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	0.00%	3,800.00
SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA	und	2.00	8,556.00	17,112.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	0.00%	17,112.00
SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA	und	2.00	9,000.00	18,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2.00	0.00%	18,000.00
SET INSTRUMENTAL DE AMIGDALOTOMÍA ADULTO	und	1.00	11,050.00	11,050.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	11,050.00
SET INSTRUMENTAL DE REDUCCIÓN INCRUENTA DE FRACTURA DE HUESOS NASALES	und	1.00	13,650.00	13,650.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	13,650.00
SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS	und	1.00	54,722.00	54,722.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	54,722.00
SET INSTRUMENTAL DE OSTEOSÍNTESIS SISTEMA AO PARA TORNILLO	und	1.00	33,190.00	33,190.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	33,190.00
SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA	und	1.00	47,800.00	47,800.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	47,800.00
SET INSTRUMENTAL PARA DATROCIOTOSTOMIA	und	1.00	30,919.00	30,919.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	30,919.00
SET INSTRUMENTAL PARA VITRECTOMIA	und	1.00	23,500.00	23,500.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	23,500.00
SET INSTRUMENTAL PARA ENUCLEACIÓN	und	1.00	47,900.00	47,900.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	47,900.00
SET INSTRUMENTAL PARA ENUCLEACIÓN	und	1.00	12,100.00	12,100.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	12,100.00
SET INSTRUMENTAL PARA ESTABRISMO	und	1.00	24,618.00	24,618.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	24,618.00
SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA	und	1.00	23,923.00	23,923.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	23,923.00
SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPATÍA	und	1.00	11,778.00	11,778.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	11,778.00
SET INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTO DE CÁMARA ANTERIOR	und	1.00	1,850.00	1,850.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	1,850.00
SET INSTRUMENTAL PARA PÓLIPOS NASALES	und	1.00	2,160.00	2,160.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	2,160.00
SET INSTRUMENTAL PARA SEPTORRINOPLASTIA	und	1.00	11,235.00	11,235.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	11,235.00
SET INSTRUMENTAL PARA TABIQUE NASAL	und	1.00	10,590.00	10,590.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	10,590.00
PINZA PARA APERTURAR YESO	und	5.00	841.00	4,205.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	5.00	0.00%	4,205.00
SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO II	und	1.00	3,210.00	3,210.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	3,210.00
SET INSTRUMENTAL PARA CONO LEEP	und	1.00	3,150.00	3,150.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	3,150.00
SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR	und	5.00	1,000.00	5,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	5.00	0.00%	5,000.00
PLUCOMETRO ESTANDARIZADO	und	1.00	1,900.56	1,900.56	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	1,900.56
SET DE INSTRUMENTAL OPTALMOLÓGICO BÁSICO	und	3.00	3,045.00	9,135.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	3.00	0.00%	9,135.00
COINCIDADOR A GAS PROPANO (FORNELLO) DE 2 HORNILLAS, PARA PAILAS Y OLLAS GRANDES, POTENCIA CALORÍFICA	und	1.00	3,200.00	3,200.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00%	3,200.00
ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS	und	83.00	894.40	74,235.20	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	83.00	0.00%	74,235.20
ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS	und	25.00	960.00	24,750.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	25.00	0.00%	24,750.00

[Firma]
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
 Walter Arturo del Castillo Ruiz
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETOANO
 ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
 ING. CIVIL
 RESIDENTE EN OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETANO
MAYO - 2021
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

584 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
90,257,806.51
90,257,806.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	SI	%
ARMARIO METALICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTO	und	81.00	1,000.00	81,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	81.00	100.00%
ARMARIO PARA COLGAR ENDOSCOPIOS	und	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,500.00	100.00%
ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS	und	12.00	229.60	2,755.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,755.20	100.00%
PERCHA METALICA DE PARED CON 4 GANCHOS	und	152.00	55.00	8,360.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8,360.00	100.00%
VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	und	25.00	717.96	17,949.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	17,949.00	100.00%
VITRINA METALICA PARA LIBROS	und	7.00	940.95	6,586.65	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	6,586.65	100.00%
CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA VAVEN	und	27.00	139.80	3,774.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,774.60	100.00%
PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE	und	154.00	60.00	9,240.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	9,240.00	100.00%
PAPELERA METALICA DE PISO	und	152.00	70.62	10,734.24	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	10,734.24	100.00%
BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO	und	5.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,000.00	100.00%
BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA ESCRITORIO	und	95.00	80.00	7,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	7,400.00	100.00%
BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS	und	76.00	1,000.00	76,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	76,000.00	100.00%
CAJA FUERTE CON CLAVE TIPO RELOJ	und	3.00	9,035.00	27,105.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	27,105.00	100.00%
ESCRITORIO EJECUTIVO	und	8.00	1,083.95	8,671.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	8,671.60	100.00%
ESCRITORIO ESTANDAR	und	130.00	772.85	100,470.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100,470.50	100.00%
MESA AUXILIAR PARA OFICINA	und	20.00	200.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4,000.00	100.00%
MESA DE MADERA PARA TRABAJO DE 240 X 120 CM	und	12.00	2,010.20	24,122.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	24,122.40	100.00%
MESA DE MADERA PARA NIÑOS	und	4.00	701.40	2,805.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,805.60	100.00%
MESA DE REUNIONES DE 90 X 180 CM	und	5.00	680.00	3,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,400.00	100.00%
MESA METALICA DE CENTRO	und	6.00	372.76	2,236.56	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,236.56	100.00%
MESA METALICA ESQUINERA	und	8.00	404.25	3,234.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,234.00	100.00%
MODULO PARA COMPUTO	und	6.00	1,022.88	6,017.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	6,017.28	100.00%
PIZARRA ACRILICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN LA PARED	und	9.00	858.54	7,726.86	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	7,726.86	100.00%
SILLA DE MADERA PARA NIÑOS	und	15.00	110.10	1,651.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,651.50	100.00%
SILLA METALICA APILABLE	und	429.00	132.52	56,851.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	56,851.08	100.00%
SILLA METALICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE	und	34.00	547.42	18,612.28	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	18,612.28	100.00%
SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS	und	5.00	620.00	3,100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,100.00	100.00%
SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE	und	142.00	335.70	47,669.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	47,669.40	100.00%
SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO	und	41.00	835.15	34,241.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	34,241.15	100.00%
SILLON METALICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO	und	7.00	1,398.00	9,786.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	9,786.00	100.00%
SILLON METALICO SEMICONFORTABLE CON PORTABRAZOS UNIPERSONAL	und	1.00	808.80	808.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	808.80	100.00%
SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS	und	3.00	626.00	1,878.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,878.00	100.00%
SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 3 CUERPOS	und	28.00	1,623.20	45,449.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	45,449.60	100.00%
SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL	und	1.00	589.00	589.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	589.00	100.00%
TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE	und	22.00	876.72	19,287.84	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	19,287.84	100.00%
TABURETE METALICO FIJO CON ASIENTO GIRATORIO	und	34.00	539.19	18,332.46	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	18,332.46	100.00%
TABURETE METALICO RODABLE CON ASIENTO GIRATORIO	und	2.00	170.00	340.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	340.00	100.00%
TABURETE METALICO CON ASIENTO DE MADERA PARA TALLER	und	16.00	3,000.00	48,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	48,000.00	100.00%
VITRINA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTERIL DE UN CUERPO	und	2.00	2,656.80	5,313.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	5,313.60	100.00%
ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 CUERPOS	und	2.00	5,022.00	10,044.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	10,044.00	100.00%
CARRO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL	und	4.00	504.00	2,016.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,016.00	100.00%
ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES	und	3.00	168.00	504.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	504.00	100.00%
VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE DOS CUERPOS	und	43.00	3,719.10	159,921.30	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	159,921.30	100.00%
CAJETINES DE ALMACENAMIENTO MULTIPLE PARA DOSIS UNITARIA	und	4.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,000.00	100.00%
CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA	und	6.00	16,827.60	100,965.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100,965.60	100.00%

UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL
und	81.00	1,000.00	81,000.00
und	1.00	2,500.00	2,500.00
und	12.00	229.60	2,755.20
und	152.00	55.00	8,360.00
und	25.00	717.96	17,949.00
und	7.00	940.95	6,586.65
und	27.00	139.80	3,774.60
und	154.00	60.00	9,240.00
und	152.00	70.62	10,734.24
und	5.00	200.00	1,000.00
und	95.00	80.00	7,400.00
und	76.00	1,000.00	76,000.00
und	3.00	9,035.00	27,105.00
und	8.00	1,083.95	8,671.60
und	130.00	772.85	100,470.50
und	20.00	200.00	4,000.00
und	12.00	2,010.20	24,122.40
und	4.00	701.40	2,805.60
und	5.00	680.00	3,400.00
und	6.00	372.76	2,236.56
und	8.00	404.25	3,234.00
und	6.00	1,022.88	6,017.28
und	9.00	858.54	7,726.86
und	15.00	110.10	1,651.50
und	429.00	132.52	56,851.08
und	34.00	547.42	18,612.28
und	5.00	620.00	3,100.00
und	142.00	335.70	47,669.40
und	41.00	835.15	34,241.15
und	7.00	1,398.00	9,786.00
und	1.00	808.80	808.80
und	3.00	626.00	1,878.00
und	28.00	1,623.20	45,449.60
und	1.00	589.00	589.00
und	22.00	876.72	19,287.84
und	34.00	539.19	18,332.46
und	2.00	170.00	340.00
und	16.00	3,000.00	48,000.00
und	2.00	2,656.80	5,313.60
und	4.00	504.00	2,016.00
und	3.00	168.00	504.00
und	43.00	3,719.10	159,921.30
und	4.00	250.00	1,000.00
und	6.00	16,827.60	100,965.60

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNT N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO
CONSORCIO RENACER LORETANO
ING. ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA, Reg. CIP N° 80649
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO / ING. WALTER ARTURO DEL CASTILLO RUIZ, Reg. CIP N° 21671

594 DIAS CALENDARIOS
18 DE FEBRERO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
22 DE AGOSTO DEL 2020
03 DE OCTUBRE DEL 2021
90,297,866.51
90,297,866.51
POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
22 DE MARZO DEL 2020
02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO			ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL			SALDOS		
	UNID	METRADO	PRECIO	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%	METRADO	SI	%
MESA (DIVAN) PARA EXAMENES GINECO OBSTÉTRICOS	und	6.00	1,182.00	6.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.00	7,092.00	100.00%
CAMILLA PARA PARTO VERTICAL	und	1.00	1,500.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,500.00	100.00%	
BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	und	29.00	700.00	29.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29.00	20,300.00	100.00%	
CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO	und	4.00	18,000.00	4.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	72,000.00	100.00%	
CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI	und	1.00	12,400.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	12,400.00	100.00%	
CAMA CLÍNICA RODABLE PARA ADULTOS	und	34.00	4,904.80	34.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34.00	186,763.20	100.00%	
CAMA CLÍNICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES	und	10.00	3,100.00	10.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00	31,000.00	100.00%	
CAMA CUNA METÁLICA RODABLE CON BARRANDAS	und	3.00	988.00	3.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3.00	2,894.00	100.00%	
CAMA DE PLAZA Y MEDIA	und	36.00	1,844.70	36.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36.00	66,409.20	100.00%	
CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	und	8.00	2,015.40	8.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8.00	16,133.20	100.00%	
CARRO METÁLICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLÍNICAS	und	9.00	3,019.94	9.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9.00	27,086.46	100.00%	
COCHE DE PAREO	und	1.00	14,000.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	14,000.00	100.00%	
COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE	und	8.00	3,000.00	8.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8.00	24,000.00	100.00%	
COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	und	20.00	570.00	20.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20.00	4,560.00	100.00%	
CUNA AGRÍCOLA CON BASE METÁLICA RODABLE	und	20.00	2,692.30	20.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20.00	51,646.00	100.00%	
ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	und	92.00	285.50	92.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	92.00	26,266.00	100.00%	
ESCALINATA METÁLICA DE 1 PELDAÑO	und	4.00	200.00	4.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	800.00	100.00%	
MESA (DIVAN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	und	19.00	1,002.44	19.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19.00	19,046.36	100.00%	
MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL	und	1.00	1,500.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,500.00	100.00%	
MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	und	7.00	1,100.00	7.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7.00	19,046.36	100.00%	
MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	und	77.00	2,000.40	77.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	77.00	154,030.80	100.00%	
MESA DE PARTOS	und	1.00	58,320.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	58,320.00	100.00%	
MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0.70 M	und	37.00	2,111.80	37.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	37.00	78,136.60	100.00%	
MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	und	5.00	2,832.50	5.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	14,662.50	100.00%	
MESA METÁLICA DE NOCHE	und	39.00	344.40	39.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39.00	13,431.60	100.00%	
MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES	und	3.00	1,005.20	3.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3.00	3,015.60	100.00%	
MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM	und	21.00	1,000.00	21.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	21.00	21,000.00	100.00%	
MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	und	9.00	1,169.00	9.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9.00	10,521.00	100.00%	
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL	und	6.00	800.00	6.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.00	4,800.00	100.00%	
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	und	46.00	320.00	46.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	46.00	14,720.00	100.00%	
PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED	und	5.00	3,000.00	5.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	15,000.00	100.00%	
PORTALAVATORIO SIMPLE METÁLICO RODABLE, INCLUYE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	302.00	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	604.00	100.00%	
PORTASUCRO METÁLICO RODABLE	und	53.00	542.85	53.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	53.00	31,465.30	100.00%	
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR	und	8.00	1,004.88	8.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8.00	8,039.04	100.00%	
SILLA DE RUEDAS METÁLICO	und	4.00	1,000.00	4.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	4,000.00	100.00%	
SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	und	36.00	476.80	36.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36.00	17,164.80	100.00%	
VELADOR METÁLICO	und	1.00	784.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	784.00	100.00%	
COCHE PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	und	7.00	550.00	7.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7.00	3,850.00	100.00%	
CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS	und	1.00	4,000.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	4,000.00	100.00%	
CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	und	15.00	2,507.32	15.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00	37,609.80	100.00%	
CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDIGOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	und	119.00	280.00	119.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	119.00	30,940.00	100.00%	
PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	und	25.00	423.00	25.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.00	10,575.00	100.00%	
PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	und	12.00	1,000.00	12.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12.00	12,000.00	100.00%	
PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	und	4.00	352.20	4.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	1,408.80	100.00%	
BASTONES	und	1.00	37.00	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	37.00	100.00%	

DESCRIPCION	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL
MESA (DIVAN) PARA EXAMENES GINECO OBSTÉTRICOS	und	6.00	1,182.00	7,092.00
CAMILLA PARA PARTO VERTICAL	und	1.00	1,500.00	1,500.00
BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS	und	29.00	700.00	20,300.00
CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO	und	4.00	18,000.00	72,000.00
CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI	und	1.00	12,400.00	12,400.00
CAMA CLÍNICA RODABLE PARA ADULTOS	und	34.00	4,904.80	166,763.20
CAMA CLÍNICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES	und	10.00	3,100.00	31,000.00
CAMA CUNA METÁLICA RODABLE CON BARRANDAS	und	3.00	988.00	2,894.00
CAMA DE PLAZA Y MEDIA	und	36.00	1,844.70	66,409.20
CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	und	8.00	2,015.40	16,133.20
CARRO METÁLICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLÍNICAS	und	9.00	3,019.94	27,086.46
COCHE DE PAREO	und	1.00	14,000.00	14,000.00
COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE	und	8.00	3,000.00	24,000.00
COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA	und	20.00	570.00	4,560.00
CUNA AGRÍCOLA CON BASE METÁLICA RODABLE	und	20.00	2,692.30	51,646.00
ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS	und	92.00	285.50	26,266.00
ESCALINATA METÁLICA DE 1 PELDAÑO	und	4.00	200.00	800.00
MESA (DIVAN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES	und	19.00	1,002.44	19,046.36
MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL	und	1.00	1,500.00	1,500.00
MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO	und	7.00	1,100.00	7,700.00
MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS	und	77.00	2,000.40	154,030.80
MESA DE PARTOS	und	1.00	58,320.00	58,320.00
MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0.70 M	und	37.00	2,111.80	78,136.60
MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO	und	5.00	2,832.50	14,662.50
MESA METÁLICA DE NOCHE	und	39.00	344.40	13,431.60
MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES	und	3.00	1,005.20	3,015.60
MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM	und	21.00	1,000.00	21,000.00
MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO	und	9.00	1,169.00	10,521.00
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE ACCIONAMIENTO A PEDAL	und	6.00	800.00	4,800.00
PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA	und	46.00	320.00	14,720.00
PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED	und	5.00	3,000.00	15,000.00
PORTALAVATORIO SIMPLE METÁLICO RODABLE, INCLUYE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	302.00	604.00
PORTASUCRO METÁLICO RODABLE	und	53.00	542.85	31,465.30
SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR	und	8.00	1,004.88	8,039.04
SILLA DE RUEDAS METÁLICO	und	4.00	1,000.00	4,000.00
SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS	und	36.00	476.80	17,164.80
VELADOR METÁLICO	und	1.00	784.00	784.00
COCHE PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA	und	7.00	550.00	3,850.00
CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS	und	1.00	4,000.00	4,000.00
CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA	und	15.00	2,507.32	37,609.80
CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDIGOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL	und	119.00	280.00	30,940.00
PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE	und	25.00	423.00	10,575.00
PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	und	12.00	1,000.00	12,000.00
PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA	und	4.00	352.20	1,408.80
BASTONES	und	1.00	37.00	37.00

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LORETO"

: GOBIERNO REGIONAL - PROVINCIA DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE LORETO
: CONSORCIO RENAGER LORETANO

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90,257,896.51
: 90,257,896.51

: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE RENICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE RENICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

VALORIZACION PRINCIPAL N° 11 - EQUIPAMIENTO
MES: MAYO 2021 (01.05.2021 AL 31.05.2021)

: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO- RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LORETO
: GOBIERNO REGIONAL - PROVINCIA DE LORETO
: DISTRITO BARRANCA - PROVINCIA DE LORETO
: CONSORCIO RENAGER LORETANO

: 594 DIAS CALENDARIOS
: 18 DE FEBRERO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 22 DE AGOSTO DEL 2020
: 03 DE OCTUBRE DEL 2021
: 90,257,896.51
: 90,257,896.51

: POR CONTRATA (SUMA ALZADA)
: 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
: 01 AL 21 DE MARZO DEL 2021
: 22 DE MARZO DEL 2020
: 02 DE ENERO DEL 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
FECHA DE RENICIO DE OBRA
TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL
PRESUPUESTO BASE (CON IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO (CON IGV)
MODALIDAD
FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO
FECHA DE RENICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACUMULADO		ACUM. ANTERIOR		ACTUAL		ACUM. ACTUAL		SALDOS	
	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO	und	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	und	1.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS	und	14.00	608.00	8,512.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14.00	100.00%
MESA RODABLE PARA ALIMENTOS	und	27.00	1,000.88	27,023.76	0.00	0.00%	0.00	0.00%	27.00	100.00%
ARMARIO ACERO INOXIDABLE	und	1.00	898.00	898.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA	und	1.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO PARA NIÑOS 3 AÑOS A MÁS	und	2.00	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
PISO MICROPOROSO	und	2.00	20.00	40.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
ATRILO ROTAFOLIO	und	11.00	715.00	7,865.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11.00	100.00%
PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA	und	7.00	97.78	684.46	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.00	100.00%
PIZARRA AGRÍCOLA DE 200 X 100 CM PARA ADOSAR EN PARED	und	5.00	660.00	3,300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	5.00	100.00%
MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DVD/CD Y HD	und	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
MESA METÁLICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARRANDAS 65X45X84 CM	und	3.00	850.00	2,550.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
ESCALINATA METÁLICA 3 PELDAÑOS	und	2.00	340.00	680.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
CAMILLA PARA EL TRANSPORTE DE CADÁVERES	und	2.00	1,790.00	3,580.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
MESA DIVÁN PARA EXÁMENES Y CURACIONES CON PIERNERA	und	1.00	950.00	950.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL	und	3.00	4,600.00	13,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
JUEGO DE MENAJE	und	2.00	8,920.00	17,840.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA	und	1.00	160.00	160.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN SENSORIAL	und	1.00	160.00	160.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI)	und	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
TEST ABREVIADO PERUANO (TAP)	und	2.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
TEST EDP (ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR)	und	1.00	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
TEST DE WPPSI (PRE ESCOLAR)	und	1.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
TEST DE WISC-R (ESCOLAR)	und	1.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
TEST DE WAIS (ADULTOS)	und	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
GESTOGRAMA	und	1.00	180.00	180.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
SET DE RODILLOS DE ESPUMA PARA GESTANTE	und	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
CONGELADORA ELÉCTRICA, CAPACIDAD APROX. 200 LITROS (PESCADO Y DERIVADOS)	und	1.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
CONGELADORA ELÉCTRICA, CAPACIDAD APROX. 400 LITROS (POLLO Y DERIVADOS)	und	1.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
CAMA REGISTRADORA DIGITAL	und	3.00	1,575.00	4,725.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.00	100.00%
MODAL REGISTRADORA A GAS, POTENCIA CALORÍFICA 16,000 KCAL/HR.	und	1.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
COSTO DIRECTO (EQUIPAMIENTO MEDICO)				S/17,996,698.07			S/10.00		S/10.00	S/17,996,698.07
MONTAJE, INSTALACION... TRANSPORTE... SEGUROS...				2,888,470.04			0.00		0.00	2,888,470.04
UTILIDAD Y HONORARIOS (6%)				1,044,258.41			0.00		0.00	1,044,258.41
SUB TOTAL				21,929,426.52			S/10.00		S/10.00	S/ 21,929,426.52
PRESUPUESTO TOTAL - EQUIPAMIENTO MEDICO				21,929,426.52			S/10.00		S/10.00	S/ 21,929,426.52
PORCENTAJE PARCIAL (%)							0.00%		0.00%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO (%)							0.00%		0.00%	100.00%

DESCRIPCION	UNID	METRADO	PRECIO	PARCIAL
CARRO PARA EL TRANSPORTE PESADO	und	1.00	2,000.00	2,000.00
COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE	und	1.00	7,500.00	7,500.00
MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS	und	14.00	608.00	8,512.00
MESA RODABLE PARA ALIMENTOS	und	27.00	1,000.88	27,023.76
ARMARIO ACERO INOXIDABLE	und	1.00	898.00	898.00
ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA	und	1.00	2,300.00	2,300.00
ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO PARA NIÑOS 3 AÑOS A MÁS	und	2.00	2,300.00	4,600.00
PISO MICROPOROSO	und	2.00	20.00	40.00
ATRILO ROTAFOLIO	und	11.00	715.00	7,865.00
PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA	und	7.00	97.78	684.46
PIZARRA AGRÍCOLA DE 200 X 100 CM PARA ADOSAR EN PARED	und	5.00	660.00	3,300.00
MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DVD/CD Y HD	und	1.00	2,500.00	2,500.00
MESA METÁLICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS, 2 TABLEROS CON BARRANDAS 65X45X84 CM	und	3.00	850.00	2,550.00
ESCALINATA METÁLICA 3 PELDAÑOS	und	2.00	340.00	680.00
CAMILLA PARA EL TRANSPORTE DE CADÁVERES	und	2.00	1,790.00	3,580.00
MESA DIVÁN PARA EXÁMENES Y CURACIONES CON PIERNERA	und	1.00	950.00	950.00
RACK MÓVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL	und	3.00	4,600.00	13,800.00
JUEGO DE MENAJE	und	2.00	8,920.00	17,840.00
JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA	und	1.00	160.00	160.00
JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN SENSORIAL	und	1.00	160.00	160.00
TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI)	und	1.00	1,500.00	1,500.00
TEST ABREVIADO PERUANO (TAP)	und	2.00	2,500.00	5,000.00
TEST EDP (ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR)	und	1.00	400.00	400.00
TEST DE WPPSI (PRE ESCOLAR)	und	1.00	1,100.00	1,100.00
TEST DE WISC-R (ESCOLAR)	und	1.00	2,600.00	2,600.00
TEST DE WAIS (ADULTOS)	und	1.00	1,500.00	1,500.00
GESTOGRAMA	und	1.00	180.00	180.00
SET DE RODILLOS DE ESPUMA PARA GESTANTE	und	1.00	800.00	800.00
CONGELADORA ELÉCTRICA, CAPACIDAD APROX. 200 LITROS (PESCADO Y DERIVADOS)	und	1.00	2,200.00	2,200.00
CONGELADORA ELÉCTRICA, CAPACIDAD APROX. 400 LITROS (POLLO Y DERIVADOS)	und	1.00	2,850.00	2,850.00
CAMA REGISTRADORA DIGITAL	und	3.00	1,575.00	4,725.00
MODAL REGISTRADORA A GAS, POTENCIA CALORÍFICA 16,000 KCAL/HR.	und	1.00	1,950.00	1,950.00
COSTO DIRECTO (EQUIPAMIENTO MEDICO)				S/17,996,698.07
MONTAJE, INSTALACION... TRANSPORTE... SEGUROS...				2,888,470.04
UTILIDAD Y HONORARIOS (6%)				1,044,258.41
SUB TOTAL				21,929,426.52
PRESUPUESTO TOTAL - EQUIPAMIENTO MEDICO				21,929,426.52

CONSORCIO RENAGER LORETANO
ING. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21460016

CONSORCIO RENAGER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

773



00760

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

Visita de funcionarios del Gobierno Regional de Loreto a las instalaciones de la obra del Hospital San Lorenzo.



Visita de funcionarios del Gobierno Regional de Loreto a las instalaciones de la Obra del Hospital San Lorenzo.



CONSORCIO RENACER LORETANO

ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

Encofrado de parapeto armado y vaciado de concreto en vigas, voladizos y otros en el Módulo A-1 / Bloque 3.



07-759

Vaciado de concreto de vigas, voladizos y otros en el Módulo A-1 / Bloque 3 con bomba telescópica.



CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

Trabajos de desencofrado de losa aligerada en el Módulo A-2.



CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671



CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

Eliminación de excedentes de obra producto de los trabajos de corte a nivel de subrasante.

06758



Asentado de ladrillo 18 huecos en parapetos del Módulo A-1 / Sector 6.

CONSORCIO RENACER LORETANO
ING. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21430016



Encofrado de columnas y vigas de confinamiento en ductos del Módulo A-1 / Sector 4.



CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA



Habilitado de acero estructural para columnetas de amarre y vigas de confinamiento en parapetos del Módulo A-1 / Sector 6.



CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

00757



Habilitado de acero estructural para columnetas de emarre y vigas de confinamiento en parapetos del Módulo A-1 / Sector 6.



Charlas de inducción a los trabajadores de obra sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016



Encofrado de sobrecimientos reforzados y asentado de ladrillo 18 huecos en parapetos del Módulo A-2.



CONSORCIO RENACER LORETANO
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANDEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA



00756

Habilitado de acero estructural en pletaa y muros armados de la cisterna en el Módulo E-3.



[Signature]
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETANO
[Signature]
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE 1988

Asentado de ladrillo 18 huecos en muros interiores del Módulo D (2° parte).



Trabajos de encofrado de columnetas y vigas de confinamiento en interior del Módulo D (2° parte).





04755

Asentado de ladrillo 18 huecos en muros interiores del Módulo D (2° parte).



CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO

Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETANO

ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA

Encofrado y vaciado de concreto $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2$ en columnas y vigas de confinamiento en ductos del Módulo B-1.



Encofrado de sobrecimientos reforzados en el Módulo A-2.

00754



Asentado de ladrillo 18 huecos en aparejo de soga en muros del Módulo D (2° parte).

CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Ariuro del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671



Tarrajeo de superficie de columnas en el Módulo D (2° parte).

CONSORCIO RENACER LORETANO

Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETANO

ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE ORRA



Encofrado de fondo de vigas y armado de vigas principales en losa maciza del Módulo C-3.

00753



[Signature]
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Arturo del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

Vaciado de concreto $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2$ para sobrecimientos reforzados con bomba telescópica en Módulo A-2.



Vaciado de concreto $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2$ para sobrecimientos reforzados con bomba telescópica en Módulo A-2.

CONSORCIO RENACER LORETANO

Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETANO

[Signature]
ROBERTO CARLOS FLORES VILLANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA



Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes muestreados en campo de diversos vaciados.



00752

Asentado de ladrillo 18 huecos en parapetos y encofrado y vaciado de columnetas de amarre en Módulo A-2.



[Signature]
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Antón del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
[Signature]
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 21480016

Relleno con material propio y apisonado con canguro en Módulo A-2

CONSORCIO RENACER LORETANO
[Signature]
ROBERTO CARLOS SIERRA HILCANUEVA
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA



Asentado de ladrillo 18 huecos en parapetos y encofrado y vaciado de columnetas de amarre en Módulo A-2.

00751



Vista de trabajos en losas del Módulo B-2 y C-2.



Habilitado de refuerzo de acero para cimentos reforzados en el Módulo E-4.



Encotrado de fondo de vigas y losa, y armado de vigas principales en losa aligerada del Módulo C-3.

Walter Aruro del Castillo Ruiz
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LORENZO
Walter Aruro del Castillo Ruiz
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 21671

CONSORCIO RENACER LORETANO
Ing. Mendoza Lima Luis Alfredo
Ing. MENDOZA LIMA LUIS ALFREDO
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 21480016

CONSORCIO RENACER LORETANO
Roberto Carlos Torres Villanueva
ROBERTO CARLOS TORRES VILLANUEVA
CIVIL
RESIDENTE DE OBRA