



VALORIZACION

N.º 2



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARGO

Belén, 17 de mayo de 2021

Oficio n° 1475-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 02 -
abril 2021.

Obra: "Mejoramiento de la Vía de la Vía de acceso
(Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la
interconexión de la junta Vecinal Nuevo Paraíso con la
Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito
de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto".

Ref.: a. Informe n° 130-2021-GRL-GRI-SGSyC-VOGSDA
b. Carta n° 014-2021-CSP

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización de obra n° 02 correspondiente a abril de 2021, que asciende a la suma **Seiscientos setenta y cinco mil quinientos veintidós con 38/100 Soles (S/. 675 522.38)**, aprobada y presentada por el Supervisor mediante documento de la referencia b), y revisada por el Coordinador según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 02- abril 2021	S/. 781 080.76
Reajuste	S/. 0.00
Deducción que no corresponde Adelanto Directo	S/. - 27 450.30
Amortización de Adelanto Directo	S/. - 78 108.08
Amortización de Adelanto de Materiales	S/. 0.00
Neto a Pagar	S/. 675 522.38

Asimismo, la ejecución de la obra a abril del 2021 tiene un avance real ejecutado acumulado de 9.17% versus un programado de 7.56%, siendo el estado de la obra adelantada y en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo **a favor de CONSORCIO NUEVO PARAISO**, conforme lo detallan los documentos de la referencia, se adjunta factura electrónica.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 62650



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Belén, 13 de Mayo del 2021

INFORME N° **130**-2021-GRL-GRI/SGSYC/VOSSDA



Al: **ING. RAÚL FLORES AQUEPUCHO**
Sub Gerente de Supervisión y Control

Del: **ING. VÍCTOR OSWALDO DA SILVA DEL ÁGUILA.**
Coordinador de Obra.

Asunto: Valorización de Obra N° 02 – correspondiente al mes de Abril - 2021 de la Obra: **"Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto"**.

Referencia: **Carta N° 014-2021-CSP (Reg. N° 10157)**

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle muy cordialmente, así mismo informarle que el Contratista ha presentado la Valorización de Obra N° 02 – correspondiente al mes de Abril - 2021, a fin de determinar si cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago, de acuerdo a lo siguiente:

DATOS GENERALES:

Obra : "Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región"

Ubicación : Distrito de Nauta, Provincia de Loreto, Región Loreto.

Contratista : **Consorcio Nuevo Paraíso**

Contrato de Obra : 058-2020-GRL-GRI

Fecha de Contrato : 03 de Diciembre del 2020

Monto Contractual : **S/. 41'388,068.43 (Inc. IGV)**

Plazo de Ejecución : **270 días calendario**

Adelanto Directo : s/. 4'138,806.84 soles (25/12/20)

Adelanto de Materiales : no solicitado

Fecha de Entrega de Terreno : 15 de Diciembre del 2,020

Fecha de Inicio Contractual : 15 de marzo del 2021

Fecha de Término Contractual : 09 de Diciembre del 2021

Estado de la obra : **En Ejecución**

%Avance Físico Acumulado : **9.17%**

%Avance Programado Acumulado : **7.56%**

Supervisión de Obra : **Consorcio Supervisor Paraíso**

Ing. Residente de Obra : Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquipa Nieto

Ing. Jefe Supervisión de Obra : Ing. José Miguel Sotomayor Dávila

Ing. Coordinador de Obra : Ing. Víctor Oswaldo Da Silva del Águila.

i. ANTECEDENTES:

Con fecha 03 de Diciembre del 2020, se suscribió el Contrato N° 058-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa contratista **Consorcio Nuevo Paraíso**; para la ejecución de la obra: **"Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto"**, por el monto de **S/. 41'388,068.43 (Cuarenta y Un Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Ocho y 43/100 soles)** monto que incluye IGV y plazo de ejecución de 270 días calendario.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Con Carta N° 009-2021-CSP (06/04/2021), la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la Valorización de Obra N° 01 – correspondiente al mes de Marzo - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 2'554,015.02 Soles**.

Con Carta N° 014-2021-CSP (05/05/2021), la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la Valorización de Obra N° 02 – correspondiente al mes de Abril - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 781,080.76 Soles**; de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- Valorización de Obra.
- Cálculo de Reintegro, Deducciones y Amortizaciones.
- Relación de Partidas y Metrados Ejecutados.
- Copia de Fórmula Polinómica de Expediente Técnico.
- Índices Unificados.
- Protocolos de Prueba (de corresponder).
- Certificados de Calidad (de corresponder).
- Panel Fotográfico de Actividades Realizadas en el Mes Valorizado.
- Copias de Asientos de Cuaderno de Obra del Periodo Valorizado.
- Calendario Valorizado de Avance de Obra.
- Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- Copia de Contrato de Ejecución de Obra.
- Copia de documentos varios

II. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con **el Supervisor**, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización de Obra N° 02 – correspondiente al mes de Abril - 2021, las cuales son aprobados por el Inspector de obra y plasmados en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 02, obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

La presente Valorización tiene como fFuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Petrolero y en concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **Seiscientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Veintidós y 38/100 Soles (S/. 675,522.38)**, incluido IGV, el cual es tramitada de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización N° 02 – Abril - 2021	781,080.76
Deducción que no Corresponde Adelanto Directo	-27,450.30
Amortización Adelanto Directo	-78,108.08
Amortización Adelanto Materiales	
Sub Total	675,522.38
I.G.V.	0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	675,522.38
NETO A PAGAR AL CONTRATISTA	675,522.38



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"


III. CONCLUSIONES:

La Valorización de Obra N° 02 – correspondiente al mes de Abril - 2021, cuenta con la documentación correspondiente, para lo cual se realizó la compatibilización de metrados aprobados por el supervisor en el cuaderno de obra, con la Valorización de obra presentada y Amortizaciones efectuadas hasta la fecha, las cuales se reflejan en los siguientes cuadros:

MONTO CONTRATADO					ADELANTO DIRECTO	ADELANTO MATERIALES	DEDUCCIONES	
41,388,068.43					4,138,806.84	En Trámite		
VALORIZACIÓN TRAMITADA	MONTO BRUTO VALORIZADO	REAJUSTE	I.G.V.	MONTO A PAGAR DE VALORIZACIÓN	AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO	AMORTIZACIÓN ADELANTO DE MATERIALES	ADELANTO DIRECTO	ADELANTO DE MATERIALES
N° 01	mar-21	2,554,015.02	-	413,750.43	2,712,363.95	255,401.50		
N° 02	abr-21	781,080.76	-	-	675,522.38	78,108.08	27,450.30	
N° 03	may-21		-	-				
TOTAL ACUMULADO		3,335,095.78	-	413,750.43	3,387,886.33	333,509.58	27,450.30	-
SALDOS		38,052,972.65						

[Handwritten signature]

N°	VALORIZACIÓN MENSUAL		% DE AVANCE MENSUAL		VALORIZACIÓN MENSUAL ACUMULADO		% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO		
	VALORIZACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
VAL. N°01	789,387.80	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%
VAL. N°02	2,340,296.83	2,340,296.83	781,080.76	5.65%	1.89%	3,129,684.63	3,794,818.48	7.56%	9.17%
VAL. N°03	6,722,658.72	6,722,658.72		16.24%		9,852,343.35		23.80%	
VAL. N°04	7,307,312.25	7,307,312.25		17.66%		17,159,655.60		41.46%	
VAL. N°05	7,601,640.26	7,601,640.26		18.37%		24,761,295.86		59.83%	
VAL. N°06	4,516,768.31	4,516,768.31		10.91%		29,278,064.17		70.74%	
VAL. N°07	3,054,035.48	3,054,035.48		7.38%		32,332,099.65		78.12%	
VAL. N°08	4,940,041.41	4,940,041.41		11.94%		37,272,141.06		90.06%	
VAL. N°09	3,604,743.43	3,604,743.43		8.71%		40,876,884.49		98.76%	
VAL. N°10	511,183.94	511,183.94		1.24%		41,388,068.43		100.00%	





"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

El suscrito en Calidad de Coordinador, verifico que la documentación presentada, se encuentra conforme, debido a que el Supervisor verifico los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatible con la Valorización de Obra N° 02 – del Mes de Abril del 2021. Asimismo, La firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de S/. 2,167.00 y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

Se verifico que el Contratista **Consorcio Nuevo Paraíso**, mantiene vigente la Carta Fianza del adelanto directo con Carta Fianza N° 7102010101870-001, emitida por MAPFRE, con fecha de vencimiento **07/06/2021**, por el monto de **S/. 4'138,806.84 Soles**, La Obra al Mes de Abril 2021, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 9.17% contra un programado de 7.56%, encontrándose **Adelantada**.

El suscrito realizo la revisión de la documentación presentada por el supervisor, los cálculos de reajustes, el cálculo de las amortizaciones de Adelanto Directo y materiales, correspondientes a la Valorización de Obra N° 02 – correspondiente al Mes de Abril - 2021, por el cual el suscrito da la conformidad respectiva.

IV. **RECOMENDACIÓN:**

Se recomienda, tramitar el pago de la valorización Obra N° 02 – correspondiente al Mes de Abril – 2021, por un monto Neto a Pagar de **Seiscientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Veintidós y 38/100 Soles (S/. 675,522.38)**, inc IGV.; a favor de la empresa contratista **Consorcio Nuevo Paraíso**, por la ejecución de la obra "**Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto**"; por lo que el suscrito encuentra conforme a la documentación presentada.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GRI - SCSyC

VÍCTOR OSWALDO DA SILVA DEL ÁGUILA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 146160

Cc.
Archivo

11:35 AM

17/05/2021





CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO

000425

Iquitos, 04 mayo del 2021

CARTA N° 014-2021-CSP

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ciudad.-

Atención: **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**



ASUNTO

Valorización N°02 – Mes de Abril
Solicitud de Pago

REFERENCIA:

“OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA -DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO”

-INFORME N° 012-2021-JMSD/CSP



Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y en nuestra condición de Representante Legal Común del CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO supervisor de la obra de la referencia, remitirle la valorización N° 02 correspondiente al mes de **abril** del 2021.

Luego de la revisión a los metrados y cálculos correspondientes, por parte del Jefe de Supervisión esta se encuentra conforme, por lo que se prosigue con el trámite de pago por un monto ascendente a **Seiscientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Veintidos y 38/100 Inc. IGV (S/ 675,522.38)**, de acuerdo al cuadro siguiente:


Valorización N° 02	781,080.76 (+)
Deducción adelanto Directo	27,450.30 (-)
Amortización Adelanto Directo	78,108.08 (-)
Amortización Adelanto Materiales	0.00 (-)
TOTAL	675,522.38 (+)

Esperando la atención debida a la presente, quedo de usted, no sin antes, expresarles las muestras de mi especial estima.

Atentamente,

Consorcio Supervisor Paraiso

Hernan Valles Lazo
Representante Común





CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO

000424

INFORME N° 012-2021-DRVP/CLP

Consorcio Supervisor Paraiso

Hernan Valles Lazo
Representante Común

A : Sr. **HERNAN VALLES LAZO**
Representante Legal Común Consorcio Supervisor Paraiso

DE : **ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DÁVILA**
Jefe de Supervisión

ASUNTO : VALORIZACION N° 02 – MES DE ABRIL

REFERENCIA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO – REGION DE LORETO.

FECHA : 04 de mayo del 2021

Recibido
04/05/21
10:00 am



1. GENERALIDADES:

1.1 Información General:

La información general del Proyecto y los parámetros que seguidamente se consignan, describen la obra en sus aspectos principales y que se detallan a continuación.

Ubicación : Quebrada Zaragoza
Distrito : Nauta
Provincia : Loreto
Región : Loreto
Entidad Ejecutora : Gobierno Regional de Loreto
Contratista : CONSORCIO NUEVO PARAISO

- CORPORACION CROMOS SAC 10%
- CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO EIRL 90%

José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616



CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO

000423

Residente de Obra	:	Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquita Nieto
Inspector de Obra (anterior)	:	Ing. Víctor Oswaldo Da Silva del Águila
Supervisor de Obra	:	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO
Jefe de Supervisión	:	Ing. José Miguel Sotomayor Dávila
Inicio Plazo de Supervisión	:	15 de marzo 2021
Modalidad de Ejecución	:	A Costos Unitarios
Presupuesto Contratado	:	S/. 41'388,068.43 (sin IGV)
Firma de Contrato	:	03 de diciembre del 2020
Adelanto Directo	:	S/. 4'138,806.84 (25/12/2020)
Adelanto para Materiales	:	---
Entrega de Terreno	:	15 de diciembre del 2020
Inicio de Plazo Contractual	:	15 de marzo del 2021
Plazo de ejecución	:	270 días calendario
Término del plazo contractual	:	09 de diciembre del 2021
Termino Real	:	---
Estado de Obra	:	Ejecución -Adelantada
Avance del Mes	:	1.89 %
Avance Acumulado	:	9.17 %

2.0 CONTROL DE VALORIZACION

La Valorización de Obra N° 02, correspondiente al Mes de abril de 2021, y tiene las siguientes características:

Valorización N° 02	781,080.76 (+)
Deducción Adelanto Directo	27,450.30 (-)
Amortización Adelanto Directo	78,108.08 (-)
Amortización Adelanto Materiales	0.00 (-)
Sub Total	675,522.38 (+)
TOTAL NETO A PAGAR S/.	675,522.38 Inc. IGV


José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616



CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO

000422

3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- + La presente obra actualmente se encuentra en ejecución, adelantada, con un Avance Físico Real Acumulado del 9.17 % al Mes de abril del 2021, ante el Avance Programado Acumulado del 7.56% encontrándose a la fecha en ejecución adelantada
- + Por lo tanto, se recomienda al GOBIERNO REGIONAL DE LORETO dar trámite administrativo al pago de la Valorización N° 02 del mes de abril, por el monto Neto de 675,522.38 (Seiscientos Setenta y Cinco Mil quinientos Veintidós y 38/100) Soles inc IGV

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás acciones pertinentes.

Atentamente,



José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

SUPERVISOR



000421

CONSORCIO NUEVO PARAISO

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N°0022 - 2021 – CONSORCIO NUEVO PARAISO-RARR-RC

AL : ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616
SUPERVISOR DE OBRA

DEL : SEÑOR ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO NUEVO PARAISO

ASUNTO : ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL N°02 CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL 2021.

FECHA : NAUTA, 30 DE ABRIL DEL 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA
QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE
NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION
LORETO

Consorcio Supervisor Paraíso

Hernán Valles Lazo
Representante Común

Recibido
30/04/21
17:00

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a su Ud, para hacerle Entrega de Informe de **VALORIZACIÓN MENSUAL N°02 del Mes de Abril del 2021** de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO”**.

- Se adjunta 01 Informe de Valorización Mensual N°02 en 01 Original y 03 Copias.
Es cuanto informo a Ud, a fin que se le dé el trámite correspondiente para su atención.

Atentamente.

ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
DNI N° 44048197
CONSORCIO NUEVO PARAISO
REPRESENTANTE COMUN



000420

CONSORCIO NUEVO PARAISO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CARTA N°0032 - 2021 – CONSORCIO NUEVO PARAISO-RO

Consorcio Supervisor Paraíso

Hernán Valles Lazo
Representante Común

Recibido
30/04/21
12:00

AL : SEÑOR ROVER ALIENDE RAMOS ROFUIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO NUEVO PARAISO

DEL : ING. ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL N°02 CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL 2021.

FECHA : NAUTA, 30 DE ABRIL DEL 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA
QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE
NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION
LORETO

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a su Ud, para hacerle Entrega de Informe de **VALORIZACIÓN MENSUAL N°02 del Mes de Abril del 2021** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"**.

- Se adjunta 01 Informe de Valorización Mensual N°02 en 01 Original y 03 Copias.
Es cuanto informo a Ud, a fin que se le dé el trámite correspondiente para su atención.

Atentamente.

CONSORCIO NUEVO PARAISO

ING. JUAN ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO
CIP: N°116105
RESIDENTE DE OBRA

C.c
Archivo.

090355



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALORIZACION DE OBRA N°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"
DETALLE DE LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA EN LA VALORIZACION MENSUAL N°02 (01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021)

DEPARTAMENTO: LORETO
 PROVINCIA: LORETO
 DISTRITO: NAUTA
 RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
 SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616

CORRESPONDE AL MES DE: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021
 PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
 PRESUPUESTO CONTRATO: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
 FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Marzo del 2021
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 270 Días Calendarios
 FECHA DE TERMINO: 09 de Diciembre del 2021

Items	Descripción	Lind	Medrado	Precio	Parcial	ACUMULADO ANTERIOR			PERIODO ACTUAL			ACUMULADO TOTAL			SALDO POR VALORIZAR		
						Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%
01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL CENTRO DE TRABAJO	M2	80,000.00	0.50	S/ 40,000.00	-	-	-	3,214.66	1,607.33	4.02%	3,214.66	1,607.33	4.02%	76,785.34	38,392.67	95.98%
01.01	DESINFECCION DE ZONA DE TRABAJO	UND	420.00	114.03	S/ 47,892.60	100.00	11,403.00	23.81%	40.00	4,561.20	9.52%	140.00	15,964.20	33.33%	280.00	31,928.40	66.67%
02	EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO O KIT PRUEBAS RAPIDAS COVID- 19	UND	105.00	83.40	S/ 8,757.00	28.00	2,335.20	26.67%	9.00	750.60	8.57%	37.00	3,085.80	35.24%	68.00	5,671.20	64.76%
03	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO	UND	4.00	1,999.11	S/ 7,996.44	2.00	3,998.22	50.00%	-	-	-	2.00	3,998.22	50.00%	2.00	3,998.22	50.00%
04	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO	UND	24.00	68.95	S/ 1,654.80	10.00	689.50	41.67%	4.00	275.80	16.67%	14.00	965.30	58.33%	10.00	689.50	41.67%
05	SEÑALIZACION PREVENTIVA - PANELES INFORMATIVOS COVID-19	UND	10.00	136.32	S/ 1,363.20	2.00	276.64	20.00%	8.00	1,106.56	80.00%	10.00	1,383.20	100.00%	-	-	-
05.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CALZADO ANTES DE INGRESAR A AREAS COMUNES	UND	10.00	420.00	S/ 4,200.00	5.00	2,100.00	50.00%	-	-	-	5.00	2,100.00	50.00%	5.00	2,100.00	50.00%
05.02	CONTENEDORES SANITARIOS PARA EQUIPO DE PROTECCION USADOS	UND	440.00	30.00	S/ 13,200.00	28.00	840.00	6.36%	-	-	-	28.00	840.00	6.36%	28.00	840.00	6.36%
05.03	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL HASTA LA OBRA	UND	312.00	300.00	S/ 93,600.00	28.00	8,400.00	8.97%	50.00	15,000.00	16.03%	78.00	23,400.00	25.00%	234.00	70,200.00	75.00%
05.04	SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL	UND	1.00	4,562.08	S/ 4,562.08	1.00	4,562.08	100.00%	-	-	-	1.00	4,562.08	100.00%	-	-	-
05.05	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MODULO DE CONTROL PREVIO	UND	1.00	3,014.39	S/ 3,014.39	1.00	3,014.39	100.00%	-	-	-	1.00	3,014.39	100.00%	-	-	-
05.06	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MODULO DE CONTROL DE DESINFECCION	UND	1.00	17,396.39	S/ 17,396.39	1.00	17,396.39	100.00%	-	-	-	1.00	17,396.39	100.00%	-	-	-
05.07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MODULO DE CONTROL DE COMEDOR	UND	1.00	3,014.39	S/ 3,014.39	1.00	3,014.39	100.00%	-	-	-	1.00	3,014.39	100.00%	-	-	-
05.08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MODULO DE CONTROL DE VESTUARIO	UND	1.00	3,014.39	S/ 3,014.39	1.00	3,014.39	100.00%	-	-	-	1.00	3,014.39	100.00%	-	-	-
06	MEASURAS DE PROTECCION PERSONAL	UND	16,000.00	2.50	S/ 40,000.00	3,200.00	8,000.00	20.00%	1,500.00	3,750.00	9.38%	4,700.00	11,750.00	29.38%	11,300.00	28,250.00	70.63%
06.01	MEASURAS DE PROTECCION PERSONAL	UND	16,000.00	2.50	S/ 40,000.00	3,200.00	8,000.00	20.00%	1,500.00	3,750.00	9.38%	4,700.00	11,750.00	29.38%	11,300.00	28,250.00	70.63%
07	VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COVID-19	UND	317.00	238.28	S/ 75,534.76	28.00	6,671.84	8.83%	30.00	7,148.40	9.46%	58.00	13,820.24	18.30%	259.00	61,714.52	81.70%
08	CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO AL TRABAJO	UND	210.00	35.53	S/ 7,461.30	15.00	532.95	7.14%	-	-	-	15.00	532.95	7.14%	195.00	6,928.35	92.86%
08.01	PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO	UND	210.00	35.53	S/ 7,461.30	15.00	532.95	7.14%	-	-	-	15.00	532.95	7.14%	195.00	6,928.35	92.86%
09	CONSIDERACIONES PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO	UND	210.00	35.53	S/ 7,461.30	15.00	532.95	7.14%	-	-	-	15.00	532.95	7.14%	195.00	6,928.35	92.86%
09.01	PROCESO PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO	UND	210.00	35.53	S/ 7,461.30	15.00	532.95	7.14%	-	-	-	15.00	532.95	7.14%	195.00	6,928.35	92.86%
10	CONSIDERACIONES PARA LA REVISION Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS	UND	70.00	58.91	S/ 4,123.70	15.00	883.65	21.43%	-	-	-	15.00	883.65	21.43%	55.00	3,240.05	78.57%
10.01	REVISION Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON RIESGO CRIT	UND	70.00	58.91	S/ 4,123.70	15.00	883.65	21.43%	-	-	-	15.00	883.65	21.43%	55.00	3,240.05	78.57%
11	CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACION AL TRABAJO DE TRABAJADORES CON F	UND	31.00	630.00	S/ 19,530.00	3.00	1,890.00	9.68%	-	-	-	3.00	1,890.00	9.68%	28.00	17,640.00	90.32%
11.01	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION ANTE COVID-19	UND	31.00	630.00	S/ 19,530.00	3.00	1,890.00	9.68%	-	-	-	3.00	1,890.00	9.68%	28.00	17,640.00	90.32%
12	OTROS	TON	0.25	956.94	S/ 239.24	0.25	239.24	100.00%	-	-	-	0.25	239.24	100.00%	-	-	-
12.01	LETE FLUMAL A OBRA	TON	0.25	956.94	S/ 239.24	0.25	239.24	100.00%	-	-	-	0.25	239.24	100.00%	-	-	-
COSTO DIRECTO				S/ 401,021.59	S/ 56,369.66		S/ 51,596.28	12.87%	S/ 51,596.28	S/ 107,965.94	26.92%	S/ 107,965.94	S/ 293,055.65	73.08%			
SUB TOTAL				S/ 401,021.59	S/ 56,369.66		S/ 51,596.28	12.87%	S/ 51,596.28	S/ 107,965.94	26.92%	S/ 107,965.94	S/ 293,055.65	73.08%			
I.G.V		18.00%		S/ 72,183.89	S/ 10,146.54		S/ 19,287.33	12.87%	S/ 19,287.33	S/ 45,433.67	26.92%	S/ 45,433.67	S/ 127,500.02	79.08%			
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				S/ 473,205.48	S/ 66,516.20		S/ 70,883.61	12.87%	S/ 70,883.61	S/ 153,399.61	26.92%	S/ 153,399.61	S/ 420,555.67	73.08%			

Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP. 75616

CONSORCIO NUEVO PARAISO



CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



PANEL FOTOGRAFICO



(Handwritten signature)

Miguel Sotomayor
Ingeniero Civil
CIP. 75618



FOTOGRAFÍA N°01: TRABAJOS DE ARMADO DE ACERO Y VASEADO DE CONCRETO EN PILOTES

CONSORCIO NUEVO PARAISO
(Handwritten signature)
ORLANDO CRISTOBAL AQUILA NIETO



CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



Miguel Soto
Ingeniero C.
CIP. 75616

FOTOGRAFIA N°02: TRABAJOS DE ARMADO DE ACERO EN PILOTES - PRUEBA DE CONO DE ABRAMS

CONSORCIO NUEVO PARAISO
[Signature]



CONSORCIO
NUEVO PARAISO


GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

0000



OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°03: TRABAJOS DE VACEADO DE CONCRETO EN PILOTES

[Signature]
Jose Miguel Solomayor Cárdena
Ingeniero Civil
CIP. 75516



FOTOGRAFÍA N°04: TRABAJOS DE ARMADO DE ACERO EN PILOTES

CONSORCIO NUEVO PARAISO
[Signature]
ANDRÉS CRISTÓBAL AQUILA NETO



CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"



José Miguel Sotomayor
Ingeniero Civil
CIP. 75518



FOTOGRAFÍA N°05: TRABAJOS DE VACIADO DE CONCRETO EN PILOTES DE PROFUNDIDAD DE 8m y 15m.

CONSORCIO NUEVO PARAISO
[Signature]
ING. CRISTOBAL ARQUEA NEBO



VALORIZACION

N.º 3



“AÑO DEL BICENTENARIO PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Belén, 21 de junio de 2021

Oficio n. ° 1860-2021-GRL/GRI/SGSyC

Ing.mg.Artemio del águila Panduro.
Gerente Regional de Infraestructura.
Presente.



Asunto: valorización mensual N°03 – de obra - correspondiente al mes de **mayo** - 2021.

Obra: “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto”.

Ref.: a). Informe N° 175-2021-GRL-GRI-SGSyC-DPCL
b). Carta n°019-202-CSP

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización n° 03**, por **EJECUCION de obra**, que asciende a la suma de **(S/. 4'154,149.13)**, **cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve con 13/100 Soles** inc IGV, presentado por el Inspector de la obra y su conformidad mediante la referencia b), **correspondiente al mes mayo de 2021**, de acuerdo al siguiente detalle:

<i>Valorización n°3 – Mayo - 2021</i>	S/. 9'332,414.90
Deducción Adelanto Directo	- S/. 65,529.98
Amortización Adelanto Directo	- S/. 933,241.49
Amortización Adelanto Materiales	- S/. 4'179,494.30
Monto a pagar	S/. 4'154,149.13
Neto a pagar al contratista	S/. 4'154,149.13

Asimismo, la obra al mes de Mayo de 2021, tiene un avance físico acumulado del **31.72%**, versus el calendario programado de **23.80%**, siendo el estado de la obra **ADELANTADA** y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el Inspector, se solicita continuar con el trámite respectivo **a favor de Consorcio Nuevo Paraíso** Atentamente,

Copia: Coordinadora de Obra
Ing. Diana Paola Castro Litano
SGSyC – File de obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAUL FLORES AGUIRRE
Sub Gerente de Supervisión y Control
C.P. 30000



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

INFORME N° 175-2021-GRL-GRI/SGSYCDPCL

Al: **ING. RAÚL FLORES AQUEPUCHO**
Sub Gerente de Supervisión y Control

Del: **ING. DIANA PAOLA CASTRO LITANO.**
Coordinador de Obra.

Asunto: Valorización de Obra N° 03 – correspondiente al mes de MAYO - 2021 de la Obra: **“Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto”**.

Referencia: **Carta N° 019-2021-CSP (Reg. N° 13126)**
Fecha: **Belén, 21 de junio del 2,021**



Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle muy cordialmente, así mismo informarle que el Contratista ha presentado la Valorización de Obra N° 03 – correspondiente al mes de mayo- 2021, a fin de determinar si cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago, de acuerdo a lo siguiente:

DATOS GENERALES:

Obra : “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región”

Ubicación : Distrito de Nauta, Provincia de Loreto, Región Loreto.

Contratista : **Consortio Nuevo Paraíso**

Contrato de Obra : 058-2020-GRL-GRI

Fecha de Contrato : 03 de diciembre del 2020

Monto Contractual : **S/. 41'388,068.43 (Inc. IGV)**

Plazo de Ejecución : **270 días calendario**

Adelanto Directo : s/. 4'138,806.84 soles (25/12/20)

Adelanto de Materiales : no solicitado

Fecha de Entrega de Terreno : 15 de diciembre del 2,020

Fecha de Inicio Contractual : 15 de marzo del 2021

Fecha de Término Contractual : 09 de diciembre del 2021

Estado de la obra : **En Ejecución**

%Avance Físico Acumulado : **31.72%**

%Avance Programado Acumulado : **23.80%**

Supervisión de Obra : **Consortio Supervisor Paraíso**

Ing. Residente de Obra : Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquipa Nieto

Ing. Jefe Supervisión de Obra : Ing. José Miguel Sotomayor Dávila

Ing. Coordinador de Obra : Ing. Diana Paola castro Litano.

I. ANTECEDENTES:



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

Con fecha 03 de diciembre del 2020, se suscribió el Contrato N° 058-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa contratista **Consorcio Nuevo Paraíso**; para la ejecución de la obra: “**Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto**”, por el monto de **S/. 41’388,068.43 (Cuarenta y Un Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Ocho y 43/100 soles)** monto que incluye IGV y plazo de ejecución de **270 días calendario**.

Con Carta N° 009-2021-CSP (06/04/2021), la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la Valorización de Obra N° 01 – correspondiente al mes de Marzo - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 2’554,015.02 Soles**.

Con Carta N° 014-2021-CSP (05/05/2021), la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la Valorización de Obra N° 02 – correspondiente al mes de Abril - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 781,080.76 Soles**.

Con Carta N° 020-2021-CSP (07/06/2021), la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 03** – correspondiente al mes de Mayo - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 9’332,414.90 Soles**; de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- Valorización de Obra.
- Cálculo de Reintegro, Deducciones y Amortizaciones.
- Relación de Partidas y Metrados Ejecutados.
- Copia de Fórmula Polinómica de Expediente Técnico.
- Índices Unificados.
- Protocolos de Prueba (de corresponder).
- Certificados de Calidad (de corresponder).
- Panel Fotográfico de Actividades Realizadas en el Mes Valorizado.
- Copias de Asientos de Cuaderno de Obra del Periodo Valorizado.
- Calendario Valorizado de Avance de Obra.
- Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- Copia de Contrato de Ejecución de Obra.
- Copia de documentos varios



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

II. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con el Supervisor, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización de Obra N° 03 – correspondiente al mes de Mayo - 2021, las cuales son aprobados por el Inspector de obra y plasmados en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 03, obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

La presente Valorización tiene como fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados Rubro: 18 Canon y Sobre canon, Petrolero y en concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado precedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de (S/. 4´154,149.13), cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil cientos cuarenta y nueve con 13/100 Soles incluido IGV, el cual es tramitada de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización n°3 – mayo 2021	S/. 9´332,414.90
Deducción Adelanto Directo	- S/. 65,529.98
Amortización Adelanto Directo	- S/. 933,241.49
Amortización Adelanto Materiales	- S/. 4´179,494.30
Monto a pagar	S/. 4´154,149.13
Neto a pagar al contratista	S/. 4´154,149.13

III. CONCLUSIONES:


La Valorización de Obra N° 03 – correspondiente al mes de mayo- 2021, cuenta con la documentación correspondiente, para lo cual se realizó la compatibilización de metrados aprobados por el supervisor en el cuaderno de obra, con la Valorización de obra presentada y Amortizaciones efectuadas hasta la fecha, las cuales se reflejan en los siguientes cuadros:

VALORIZACIÓN N°	PERIODO VALORIZADO	AVANCE VALORIZADO	REAJUSTES	AMORTIZACION ADELANTOS		DEDUCCIONES ADELANTOS		VALORIZACIÓN BRUTA	NETO A PAGAR
				DIRECTO	MATERIALES	DIRECTO	MATERIALES		
01	15 al 31/ Marzo/21	S/. 3,013,737.72	S/. -	S/. 301,373.77	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 3,013,737.72	S/. 2,712,363.95
02	01 al 30/ Abril/21	S/. 781,080.76	S/. -	S/. 78,108.08	S/. -	S/. 27,450.30	S/. -	S/. 781,080.76	S/. 675,522.38
03	01 al 31/ Mayo/21	S/. 9,332,414.90	S/. -	S/. 933,241.49	S/. 4,179,494.30	S/. 65,529.98	S/. -	S/. 9,332,414.90	S/. 4,154,149.13
04									
05									
06									
07									
08									
09									
TOTAL		S/. 13,127,233.38	S/. -	S/. 1,312,723.34	S/. 4,179,494.30	S/. 92,980.28	S/. -	S/. 13,127,233.38	S/. 7,542,035.46

MES	N°	VALORIZACIÓN MENSUAL		% DE AVANCE MENSUAL		VALORIZACIÓN MENSUAL ACUMULADO		% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO		COMENTARIO	CONTROL FINANCIERO ACUMULADO	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO		MONTO	%
15 al 31/ Marzo/21	VAL. N°01	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	ADELANTADO	3,013,737.72	7.28%
01 al 30/ Abril/21	VAL. N°02	2,340,296.83	781,080.76	5.65%	1.89%	3,129,684.63	3,794,818.48	7.56%	9.17%	ADELANTADO	3,013,737.72	7.28%
01 al 31/ Mayo/21	VAL. N°03	6,722,658.72	9,332,414.90	16.24%	22.55%	9,652,343.35	13,127,233.38	23.80%	31.72%	ADELANTADO	3,013,737.72	7.28%
01 al 30/ Junio/21	VAL. N°04	7,307,312.25		17.66%		17,159,655.60		41.46%				
01 al 31/ Julio/21	VAL. N°05	7,601,640.26		18.37%		24,761,295.86		59.83%				
01 al 31/ Agosto/21	VAL. N°06	4,516,768.31		10.91%		29,278,064.17		70.74%				
01 al 30/ Septiembre/21	VAL. N°07	3,054,035.48		7.38%		32,332,099.65		78.12%				
01 al 31/ Octubre/21	VAL. N°08	4,940,041.41		11.94%		37,272,141.06		90.06%				
01 al 30/ Noviembre/21	VAL. N°09	3,604,743.43		8.71%		40,876,884.49		98.76%				
01 al 09/ Diciembre/21	VAL. N°10	511,183.94		1.24%		41,388,068.43		100.00%				



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”



El suscrito en Calidad de Coordinador, verifico que la documentación presentada, se encuentra conforme, debido a que el Supervisor verifico los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatible con la Valorización de Obra N° 03 – del Mes de Mayo del 2021. Asimismo, La firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de S/. 20,065.00 y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

Se verifico que el Contratista Consorcio Nuevo Paraíso, mantiene vigente la Carta Fianza del adelanto directo con **Carta Fianza N° 7102110100404-000**, emitida por MAPFRE, con fecha de vencimiento **21/06/2021**, por el monto de **S/. 8'277,613.69** Soles. La Obra al Mes de mayo 2021, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de **31.72%** contra un programado de **23.80%**, encontrándose **Adelantada**.

IV. RECOMENDACIÓN:

Se recomienda, tramitar el pago de la valorización Obra N° 03 – correspondiente al Mes de mayo – 2021, por un monto Neto a Pagar de **(S/. 4'154,149.13)**, **cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve con 13/100 Soles**, inc IGV.; a favor de la empresa contratista **Consorcio Nuevo Paraíso**, por la ejecución de la obra “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto”.; por lo que la suscrito encuentra conforme a la documentación presentada.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente,

Ing. Diana Paola Castro Litano
Coordinadora de Obra
Sub Gerencia de Supervisión y Control



CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO

000678

Iquitos, 03 junio del 2021


CARTA N° 019-2021-CSP

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ciudad.-

Atención: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



ASUNTO : Valorización N°03 – Mes de Mayo
Solicitud de Pago

REFERENCIA : "OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA -DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"

-INFORME N° 017-2021-JMSD/CSP



Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y en nuestra condición de Representante Legal Común del CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO supervisor de la obra de la referencia, remitirle la valorización N° 03 correspondiente al mes de mayo del 2021.

Luego de la revisión a los metrados y cálculos correspondientes, por parte del Jefe de Supervisión esta se encuentra conforme, por lo que se prosigue con el trámite de pago por un monto ascendente a **Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 13/100 Inc. IGV (S/ 4'154,149.13)**, de acuerdo al cuadro siguiente:

Valorización N° 03	9'332,414.90 (+)
Deducción Adelanto Directo	65,529.98 (-)
Amortización Adelanto Directo	933,241.49 (-)
Amortización Adelanto Materiales	4'179,494.30 (-)
TOTAL	4'154,149.13 (+)



Esperando la atención debida a la presente, quedo de usted, no sin antes, expresarles las muestras de mi especial estima.

Atentamente,

Consortio Supervisor Paraiso

Hernan Valles Lazo
Representante Común


Email: hermanvalles_bulo@hotmail.com

Dirección: Ruy Guzmán Hidalgo 124

IQUITOS - MAYNAS - LORETO

PROVIDO N° 13126

Ing. Victor Dasilva
SII





CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO

000676

Consorcio Supervisor Paraiso

Hernan Valles Lazo
Representante Común

h.a. h. d. o
03/06/21

INFORME N° 017-2021-DRVP/CSP

A : Sr. **HERNAN VALLES LAZO**
Representante Legal Común Consorcio Supervisor Paraiso

DE : **ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DÁVILA**
Jefe de Supervisión

ASUNTO : VALORIZACION N° 03 – MES DE MAYO

REFERENCIA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO – REGION DE LORETO.

FECHA : 03 de junio del 2021



1. GENERALIDADES:

1.1 Información General:

La información general del Proyecto y los parámetros que seguidamente se consignan, describen la obra en sus aspectos principales y que se detallan a continuación.

Ubicación : Quebrada Zaragoza

Distrito : Nauta

Provincia : Loreto

Región : Loreto

Entidad Ejecutora : Gobierno Regional de Loreto

Contratista : CONSORCIO NUEVO PARAISO


José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

- CORPORACION CROMOS SAC 10%

- CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO EIRL 90%



Residente de Obra	:	Ing. Juan Orlando Cristóbal Alquita Nieto
Inspector de Obra (anterior)	:	Ing. Víctor Oswaldo Da Silva del Águila
Supervisor de Obra	:	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO
Jefe de Supervisión	:	Ing. José Miguel Sotomayor Dávila
Inicio Plazo de Supervisión	:	15 de marzo 2021
Modalidad de Ejecución	:	A Costos Unitarios
Presupuesto Contratado	:	S/. 41'388,068.43 (sin IGV)
Firma de Contrato	:	03 de diciembre del 2020
Adelanto Directo	:	S/. 4'138,806.84 (25/12/2020)
Adelanto para Materiales	:	S/. 8'277,613.64 (06/05/2021)
Entrega de Terreno	:	15 de diciembre del 2020
Inicio de Plazo Contractual	:	15 de marzo del 2021
Plazo de ejecución	:	270 días calendario
Término del plazo contractual	:	09 de diciembre del 2021
Termino Real	:	—
Estado de Obra	:	Ejecución -Adelantada
Avance del Mes	:	22.55 %
Avance Acumulado	:	31.72 %

2.0 CONTROL DE VALORIZACION

La Valorización de Obra N° 03, correspondiente al Mes de mayo de 2021, y tiene las siguientes características:

Valorización N° 03	9'332,414.90 (+)
Deducción Adelanto Directo	65,529.98 (-)
Amortización Adelanto Directo	933,241.49 (-)
Amortización Adelanto Materiales	4'179,494.30 (-)
Sub Total	4'154,149.13 (+)
TOTAL NETO A PAGAR S/.	4'154,149.13 Inc. IGV


José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616



CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO


3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

000674

- ✚ La presente obra actualmente se encuentra en ejecución, adelantada, con un Avance Físico Real Acumulado del 31.72 % al Mes de mayo del 2021, ante el Avance Programado Acumulado del 23.80% encontrándose a la fecha en ejecución adelantada
- ✚ Por lo tanto, se recomienda al GOBIERNO REGIONAL DE LORETO dar trámite administrativo al pago de la Valorización N° 03 del mes de mayo, por el monto Neto de 4'154,149.13 (Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 13/100) Soles inc IGV

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás acciones pertinentes.

Atentamente,



José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

.....
SUPERVISOR



000673

CONSORCIO NUEVO PARAISO

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N°0022 - 2024 – CONSORCIO NUEVO PARAISO-RARR-RC

AL : ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616
SUPERVISOR DE OBRA

DEL : SEÑOR ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO NUEVO PARAISO

ASUNTO : ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL N°03 CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL 2021.


FECHA : NAUTA, 31 DE MAYO DEL 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA
QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE
NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION
LORETO

*Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a su Ud, para hacerle
Entrega de Informe de VALORIZACIÓN MENSUAL N°03 del Mes de Mayo del 2021 de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA
PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA
CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO”.*

*- Se adjunta 01 Informe de Valorización Mensual N°03 en 01 Original y 03 Copias.
Es cuanto informo a Ud, a fin que se le dé el trámite correspondiente para su atención.*

Atentamente.


ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
DNI N° 44048107
CONSORCIO NUEVO PARAISO
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO NUEVO PARAISO

000672

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CARTA N°0035 - 2021 – CONSORCIO NUEVO PARAISO-RO

Consortio Supervisor Paraíso
Hernán Valles Lazo
Representante Común

AL : SEÑOR ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO NUEVO PARAISO

DEL : ING. ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL N°02 CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL 2021.

FECHA : NAUTA, 31 DE MAYO DEL 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA
QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE
NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION
LORETO

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a su Ud, para hacerle
Entrega de Informe de **VALORIZACIÓN MENSUAL N°02 del Mes de Abril del 2021** de la obra:
"MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA
PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA
CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO".

- Se adjunta 01 Informe de Valorización Mensual N°02 en 01 Original y 03 Copias.
Es cuanto informo a Ud, a fin que se le dé el trámite correspondiente para su atención.

Atentamente.

CONSORCIO NUEVO PARAISO
ING. JUAN ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO
CIP: N°116105
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO NUEVO PARAISO
ING. JUAN ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO
CIP: N°116105
RESIDENTE DE OBRA

C.c
Archivo.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



DETALLE DE LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA EN LA VALORIZACION MENSUAL N°03 (01 AL 31 DE MAYO DEL 2021)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

DEPARTAMENTO: LORETO
PROVINCIA: LORETO
DISTRITO: NAUTA
RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616

Table with columns: ID, Descripción, Unidad, Medida, Precio, Parcela, ACUMULADO ANTERIOR (Cant., Valor, %), PERIODO ACTUAL (Cant., Valor, %), ACUMULADO TOTAL (Cant., Valor, %), SALDO POR VALORIZAR (Cant., Valor, %). Rows include items like MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO, etc.

José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP: 75616

ING. JUAN ORLANDO CRISTOBAL AQUIPA NIETO
CIP: N°116105
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



DETALLE DE LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA EN LA VALORIZACION MENSUAL N°03 (01 AL 31 DE MAYO DEL 2021)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

RESPONDE AL MES DE: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021
PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
PRESUPUESTO CONTRATO: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Marzo del 2021
PLAZO DE EJECUCION: 270 Días Calendarios
FECHA DE TERMINO: 09 de Diciembre del 2021

DEPARTAMENTO: LORETO
PROVINCIA: LORETO
DISTRITO: NAUTA
RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616

ID	Descripción	Und	Métro	Precio	Parcial	ACUMULADO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR VALORIZAR		
						Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%
02.03	SUPERESTRUCTURA				S/11,908,131.52									
02.03.01	LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS	M3	244.86	617.14	S/ 1,607,844.29	-	-	-	-	-	-	244.86	151,112.90	100.00 %
03.01.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA VEREDAS	M3	755.25	661.77	S/ 499,801.79	-	-	-	-	-	-	755.25	499,801.79	100.00 %
03.01.02	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA LOSA	M2	3,377.69	169.38	S/ 572,113.13	-	-	-	-	-	-	3,377.69	572,113.13	100.00 %
03.01.03	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS	M2	61,867.60	6.22	S/ 384,816.47	-	-	-	-	-	-	61,867.60	384,816.47	100.00 %
03.01.04	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO	KG	61,867.60	6.22	S/ 384,816.47	-	-	-	-	-	-	61,867.60	384,816.47	100.00 %
02.03.02	VIGAS METALICAS				S/ 9,110,622.69									
03.02.01	FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	TON	650.44	11,426.37	S/ 7,432,168.10	-	-	487.83	5,574,126.08	75.00 %	487.83	182.61	1,858,042.02	25.00 %
03.02.02	PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS	TON	650.44	1,249.57	S/ 812,770.31	-	-	-	-	-	-	650.44	812,770.31	100.00 %
03.02.03	MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	TON	650.44	1,254.05	S/ 815,684.28	-	-	-	-	-	-	650.44	815,684.28	100.00 %
03.02.04	CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS METALICAS	EST	1.00	50,000.00	S/ 50,000.00	-	-	0.20	10,000.00	20.00 %	0.20	0.80	40,000.00	80.00 %
02.03.03	VIGAS DE CONCRETO				S/ 256,846.78									
03.03.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 EN VIGAS	M3	206.12	661.77	S/ 136,404.03	-	-	-	-	-	-	206.12	136,404.03	100.00 %
03.03.02	ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN VIGAS DE CONCRETO	KG	5,590.00	6.34	S/ 35,377.20	-	-	-	-	-	-	5,590.00	35,377.20	100.00 %
03.03.03	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE VIGAS DE CONCRETO	M2	448.80	189.54	S/ 85,065.55	-	-	-	-	-	-	448.80	85,065.55	100.00 %
02.03.04	VARIOS				S/ 685,713.22									
03.04.01	APOYO DE NEOPRENE	UND	20.00	7,651.10	S/ 152,622.00	-	-	-	-	-	-	20.00	152,622.00	100.00 %
03.04.02	TOPE SISMICO DE NEOPRENE	UND	8.00	719.83	S/ 5,759.44	-	-	-	-	-	-	8.00	5,759.44	100.00 %
03.04.03	JUNTA DE DILATACION METALICA	M	33.00	3,036.48	S/ 100,203.84	-	-	-	-	-	-	33.00	100,203.84	100.00 %
03.04.04	BARANDAS METALICAS	M	795.00	211.02	S/ 167,760.90	-	-	-	-	-	-	795.00	167,760.90	100.00 %
03.04.05	DRENAJE EN PLATAFORMA	UND	100.00	60.71	S/ 6,071.00	-	-	-	-	-	-	100.00	6,071.00	100.00 %
03.04.06	ACABADO DE VEREDAS	M2	1,113.00	30.11	S/ 33,512.43	-	-	-	-	-	-	1,113.00	33,512.43	100.00 %
03.04.07	RIEGO DE LIGA	M2	2,663.25	3.03	S/ 8,069.65	-	-	-	-	-	-	2,663.25	8,069.65	100.00 %
03.04.08	CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 2"	M3	131.18	1,529.36	S/ 200,621.44	-	-	-	-	-	-	131.18	200,621.44	100.00 %
03.04.09	PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE	GLB	1.00	7,076.66	S/ 7,076.66	-	-	-	-	-	-	1.00	7,076.66	100.00 %
03.04.10	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	UND	3.00	1,338.62	S/ 4,015.86	3.00	4,015.86	100.00 %	-	-	3.00	-	-	100.00 %
02.03.05	ILUMINACION				S/ 247,104.54									
03.05.01	FABRICACION E INSTALACION DE POSTES DE LUZ	UND	41.00	6,026.94	S/ 247,104.54	-	-	-	-	-	-	41.00	247,104.54	100.00 %
03	ACCESOS AL PUENTE				S/ 550,789.38									
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES	HA	0.24	6,923.39	S/ 1,661.61	0.24	1,661.61	100.00 %	-	-	0.24	-	-	100.00 %
03.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO PARA ACCESOS	HA	0.24	6,923.39	S/ 1,661.61	0.24	1,661.61	100.00 %	-	-	0.24	-	-	100.00 %
03.02	MUROS EN ACCESOS				S/ 549,127.77									
03.02.01	EXCAVACION PESTRUCTURAS EN SECO CON MAQUINARIA PARA MUROS DE ACCES	M3	1,478.18	6.75	S/ 9,977.72	-	-	-	-	-	-	1,478.18	9,977.72	100.00 %
03.02.02	BASE GRANULAR	M3	361.15	89.82	S/ 32,438.49	-	-	-	-	-	-	361.15	32,438.49	100.00 %
03.02.03	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS EN MUROS EN ACCESOS	M3	55.96	476.04	S/ 26,639.20	-	-	-	-	-	-	55.96	26,639.20	100.00 %
03.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA	M3	811.05	97.35	S/ 78,955.72	-	-	-	-	-	-	811.05	78,955.72	100.00 %
03.02.05	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA MUROS EN ACCESOS	M3	261.30	589.60	S/ 154,062.48	-	-	-	-	-	-	261.30	154,062.48	100.00 %
03.02.06	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA MUROS EN ACCESOS	M2	826.44	189.54	S/ 156,643.44	-	-	-	-	-	-	826.44	156,643.44	100.00 %
03.02.07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA MUROS EN ACCESOS	KG	14,175.10	6.34	S/ 89,870.13	-	-	-	-	-	-	14,175.10	89,870.13	100.00 %
03.02.08	ACEROS PARA MUROS EN ACCESOS	M	17.58	30.75	S/ 540.59	-	-	-	-	-	-	17.58	540.59	100.00 %

CONSORCIO NUEVO PARAISO

ING. JUAN ORLANDO CRISTOBAL AQUIPA NIETO
 CIP: 116105
 RESIDENTE DE OBRA

José Miguel Sotomayor Davila
 Ingeniero Civil
 CIP: 75616

000070



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUOVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

DETALLE DE LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA EN LA VALORIZACION MENSUAL N°03 (01 AL 31 DE MAYO DEL 2021)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUOVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

DEPARTAMENTO: LORETO
 PROVINCIA: LORETO
 DISTRITO: NAUTA
 RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
 SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DÁVILA Reg. CIP N°75616

CORRESPONDE AL MES DE: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021
 PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
 PRESUPUESTO CONTRATO: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
 FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Marzo del 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 270 Días Calendariados
 FECHA DE TERMINO: 09 de Diciembre del 2021

Cód.	Descripción	Und	Metrado	Precio	Parcial	ACUMULADO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR VALORIZAR		
						Canl.	Valor	%	Canl.	Valor	%	Canl.	Valor	%
04	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				S/ 29,044.18									
04.01	SEÑAL INFORMATIVA	UND	4.00	4,202.89	S/ 16,811.56	-	-	-	-	-	-	4.00	16,811.56	100.00 %
04.02	SEÑAL PREVENTIVA	UND	5.00	1,142.04	S/ 5,710.20	-	-	-	-	-	-	5.00	5,710.20	100.00 %
04.03	SEÑAL REGLAMENTARIA	UND	4.00	1,268.18	S/ 5,072.72	-	-	-	-	-	-	4.00	5,072.72	100.00 %
04.04	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO	M2	25.00	18.82	S/ 470.50	-	-	-	-	-	-	25.00	470.50	100.00 %
04.05	TACHAS RETROREFLECTIVAS	UND	102.00	9.60	S/ 979.20	-	-	-	-	-	-	102.00	979.20	100.00 %
05	MITIGACION AMBIENTAL				S/ 140,095.79									
05.01	CAPACITACION AMBIENTAL A LA POBLACION GENERAL Y DE BIODIVERSIDAD	GLB	1.00	15,300.00	S/ 15,300.00	0.20	3,060.00	20.00 %	0.10	1,530.00	10.00 %	0.30	4,590.00	30.00 %
05.02	SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL	UND	12.00	189.49	S/ 2,273.88	2.20	416.88	18.33 %	1.00	189.49	8.33 %	3.20	606.37	26.67 %
05.03	INSTALACION Y MANEJO DE LETRINA SANITARIA	UND	5.00	10,521.44	S/ 52,607.20	5.00	52,607.20	100.00 %	-	-	-	5.00	52,607.20	100.00 %
05.04	CONFORMACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	7,530.00	4.69	S/ 35,315.70	1,506.00	7,063.14	20.00 %	-	-	-	1,506.00	7,063.14	20.00 %
05.05	REVEGETACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	HA	0.30	3,055.87	S/ 916.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.06	REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS	HA	1.00	19,268.87	S/ 19,268.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.07	ESTABILIZACION DE TALUDES CON REVEGETACION	HA	0.61	5,287.79	S/ 3,213.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.08	SEÑALIZACION AMBIENTAL	UND	4.00	300.00	S/ 1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BIODIVERSIDAD	GLB	1.00	10,000.00	S/ 10,000.00	0.20	2,000.00	20.00 %	0.10	1,000.00	10.00 %	0.30	3,000.00	30.00 %
06	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				S/ 64,625.00									
06.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	UND	1.00	15,000.00	S/ 15,000.00	0.20	3,000.00	20.00 %	0.10	1,500.00	10.00 %	0.30	4,500.00	30.00 %
06.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	1.00	22,625.00	S/ 22,625.00	0.20	4,525.00	20.00 %	0.10	2,262.50	10.00 %	0.30	6,787.50	30.00 %
06.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	UND	1.00	12,000.00	S/ 12,000.00	0.20	2,400.00	20.00 %	0.10	1,200.00	10.00 %	0.30	3,600.00	30.00 %
06.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	UND	1.00	15,000.00	S/ 15,000.00	0.20	3,000.00	20.00 %	0.10	1,500.00	10.00 %	0.30	4,500.00	30.00 %
COSTO DIRECTO				S/ 28,541,314.71		S/ 2,558,311.16	8.96 %	8.96 %	S/ 6,475,887.39	22.69 %	S/ 9,033,988.55	31.85 %	S/ 19,507,316.16	68.35 %
GASTOS GENERALES (11.49%)		11.46568846 %		S/ 3,278,166.49		S/ 293,839.65	8.96 %	8.96 %	S/ 743,777.28	22.69 %	S/ 1,037,616.83	31.65 %	S/ 2,240,549.56	68.35 %
UTILIDAD (10 %)		10.00 %		S/ 2,854,131.47		S/ 255,631.12	8.96 %	8.96 %	S/ 647,568.74	22.69 %	S/ 903,399.86	31.65 %	S/ 1,950,731.61	68.35 %
PLAN COVID-19				S/ 401,021.59		S/ 107,965.94	26.92 %	10.42 %	S/ 41,792.78	10.42 %	S/ 149,758.72	37.34 %	S/ 251,262.87	62.66 %
SUB TOTAL				S/ 35,074,834.26		S/ 3,215,947.87	9.17 %	9.17 %	S/ 7,908,826.19	22.55 %	S/ 11,124,774.06	31.72 %	S/ 23,949,860.20	68.28 %
I.G.V		18.00 %		S/ 6,313,434.17		S/ 579,870.62	9.17 %	9.17 %	S/ 1,423,588.71	22.55 %	S/ 2,002,459.33	31.72 %	S/ 4,310,974.84	68.28 %
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				S/ 41,388,068.43		S/ 3,794,818.49	9.17 %	9.17 %	S/ 9,332,414.90	22.55 %	S/ 13,127,233.39	31.72 %	S/ 28,260,835.04	68.28 %

José Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP: 75616

CONSORCIO NUOVO PARAISO
 INGENIERO ORLANDO CRISTOBAL AQUIPA NIETO
 CIP: N° 116105
 RESIDENTE DE OBRA

000595

000015



CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



PANEL FOTOGRAFICO




FOTOGRAFÍA N°01: TRABAJOS DE PERFORACION DE PILOTES Y CONTROL DE DIMENSIONES

José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75618

CONSORCIO NUEVO PARAISO



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFIA N°02: TRABAJOS DE PERFORACION DE PILOTES


 José Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP. 75616


 CONSORCIO NUEVO PARAISO
 Ing. Juan Orlando Cristóbal Aqueanito
 CIP. Nº116135
 RESIDENTE DE OBRA



CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021


OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



LORETO



FOTOGRAFIA N°03: TRABAJOS DE COLOCACION DE ACEROS DE REFUERZO EN PILOTES, CONFORME A LOS PLANOS


 José Miguel Sotomayor Dévita
 Ingeniero Civil
 CIP. 75516

CONSORCIO NUEVO PARAISO
 ING. JUAN ORLANDO CRISTÓBAL AQUEDA N° 70
 CIP: N° 116105
 RESIDENTE DE OBRA

000012



CONSORCIO
NUEVO PARAISO


GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°04: TRABAJOS DE COLOCACION DE ACEROS DE REFUERZO EN PILOTES


José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75816

CONSORCIO NUEVO PARAISO


ING. JUAN ORLANDO CRISTÓBAL ARQUIZA NIETO
CIP: N°116105
RESIDENTE DE OBRA



CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



LORETO



FOTOGRAFÍA N°06: TRABAJOS DE COLOCACION DE REFUERZOS CON AYUDA DE GRUAS


José Miguel Sotomayor Dévila
Ingeniero Civil
CIP. 75616


CONSORCIO NUEVO PARAISO
ING. JUAN ORLANDO CRISTÓBAL ACUÑA PLANETO
CIP: N°116105
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°07: TRABAJOS DE COLOCACION DE REFUERZOS Y CONTROL TOPOGRAFICO

José Miguel Sotomayor Dávila
José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

CONSORCIO NUEVO PARAISO
ING. JUAN ORLANDO CRISTOBAL AQUITA NIETO
ING. JUAN ORLANDO CRISTOBAL AQUITA NIETO
CIP. N°116105
RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°08: TRABAJOS DE CONFORMACION Y COMPACTACION DE PLATAFORMA DE ACCESO



FOTOGRAFÍA N°09: TRABAJOS DE MATERIAL SELECCIONADO ARA CONFORMACION DE PLATAFORMA DE ACCESO

José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil

CONSORCIO NUEVO PARAISO
INC. JUAN VILLALBA SOTOMAYOR AL ALDEA NUEVO
CALLE N° 1140ms
RESIDENTE DE OROSA

000058



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°10: TRABAJOS DE FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS



FOTOGRAFÍA N°11: TRABAJOS DE FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS

CONS
 NUEVO PARAISO
 RESIDENTE DE OBRA



CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFIA N°12: TRABAJOS DE FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS



FOTOGRAFIA N°13: TRABAJOS DE FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS

CONSORCIO NUEVO PARAISO
ING. JUAN ORLANDO CRUZ GALA
CIP: N°116105
RESIDENTE DE OBRA

José Miguel Sotomayor Dávila