



VALORIZACION N.º 39



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARGO

Belén, 15 de junio del 2021

Oficio n° 1790-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mg. Artemio del águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 39 mayo 2021.

Obra: "Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital de Iquitos César Garayar García, Provincia de Maynas".

Ref.: a. Informe n° 393-2021-GRL-GRI-SGSyC/NCGR
b. Carta n° 309-2021-CSG/JS

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización n° 39 por ejecución de obra**, que asciende a la suma de **Un millón doscientos veinte mil quinientos sesenta y siete con 72/100 Soles (S/. 1 220 567.72)**, presentada y aprobada por el Supervisor de la obra mediante carta de la referencia b), **correspondiente a mayo del 2021**, revisada por el área de coordinación según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 39 mayo 2021- sin IGV	S/.	2 314 520.02
Reajuste	S/.	204 059.97
Valorización + Reajuste	S/.	<u>2 518 579.99</u>
Deducciones (AD+AM)	S/.	88 710.39
Amortización (AD+AM)	S/.	1 395 490.18
Adelanto Directo	S/.	462 904.00
Adelanto Materiales 2	S/.	694 477.00
Adelanto Materiales 3	S/.	28 776.69
Adelanto Materiales 4	S/.	209 332.49
Valorización Neta	S/.	1 034 379.42
IGV (18%)	S/.	<u>186 188.30</u>
Neto a Pagar al Contratista	S/.	1 220 567.72

Por lo tanto, se remite la valorización, para continuar con el trámite respectivo a favor del **CONSORCIO SALUD LORETO**, considerando que dicho trámite corresponde dentro del reglamento de la ley que la rige.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAYL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 82950



INFORME N° 393- 2021-GRL/GRI/SGSyC-NCGR

Ai : ING. RAÚL FLORES AQUEPUCHO
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Del : ING. NICIA CORIN GARCIA RAMIREZ.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

Asunto : REMITO INFORME DE VALORIACION N° 039 – MAYO 2021 DEL CONSORCIO SALUD LORETO
Obra: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR
GARCIA – PROVINCIA DE MAYNAS" – CUI 2255793

Ref. : a) Carta N° 309-2021–CSG/JS – Proveído N° 13355 – 2021

FECHA : 10 DE MAYO DEL 2021



Por el presente documento me dirijo a usted para saludarle, y a la vez, remitirle el informe, respecto a la Valorización N° 039; de acuerdo a lo siguiente:

I ANTECEDENTES:

- Con fecha 04-03-2016 el Gobierno Regional de Loreto y el CONSORCIO SALUD LORETO suscribieron el CONTRATO DE OBRA N°014-2016-GRL-GGR, para la ejecución de la obra: "Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Iquitos Cesar Garayar García, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto", por un monto de S/.192,037,480.52 (ciento noventa y dos millones treinta y siete mil cuatrocientos ochenta con 52/100 soles), incl. IGV y con un plazo de ejecución de 960 días calendario, de los cuales 240 días estaban destinados a la elaboración del Expediente Técnico y 720 días calendario estaban destinados a la ejecución de la obra civil, equipamiento y puesta en marcha, bajo el Sistema de Suma Alzada.
- Con fecha 16-05-2016 se firma la primera adenda la cual modifica la cláusula quinta del contrato, estableciendo plazos de entrega de informes para la elaboración del Expediente Técnico.
- Con fecha 02-10-2017 se firma la segunda adenda al Contrato, la cual modifica el presupuesto realizando un incremento por ampliación en la meta a causa de la normativa vigente de cumplimiento obligatorio, por un monto de S/.,25'189,002.04 (veinticinco millones ciento ochenta y nueve mil dos con 04/100 soles).
- Con fecha 06-10-2017 se firma la tercera adenda cuyo objetivo es rectificar el monto contractual con el adicional de la segunda adenda teniendo como resultado un monto final de S/.,217'226,482.36 (doscientos diecisiete millones doscientos veintiséis cuatrocientos ochenta y dos con 36/100 soles).
- Con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°073-2019-GRL-GRI, declarando procedente la Ampliación de Plazo N°05 por un (01) día calendario.
- Con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°153-2019-GRL-GRI, declarando procedente la Ampliación de Plazo N°10 por ciento veinte y uno (121) días calendarios.
- Con fecha 15 de enero del 2020, la ENTIDAD y el CONSORCIO SALUD LORETO suscribieron el ACTA DE PARALIZACION CON SUSPENSION DE PLAZO N°01, con fecha 16-01-2020 por eventos no atribuibles a las partes.
- Con fecha 13-03-2020, el Gobierno Regional de Loreto convocó la contratación de la Supervisión por el Saldo de la Obra "Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Iquitos Cesar Garayar García, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto", con fecha de otorgamiento de la Buena Pro el 26-06-2020.
- Se debe tener en cuenta que la entidad con Carta 172-2020-GRL-GRI, de fecha 13-03-2020, notificó al contratista el término de la causal por la Suspensión de plazo.
- Con fecha 15-03-2020 se emite el DS-N°044-2020-PCM, declarando estado de emergencia a la Nación el mismo que dispone el aislamiento social obligatorio por

Nicia Corin Garcia Ramirez
Ingeniero Civil
CIP N° 72438



un periodo de 15 días calendario, periodo que fue prorrogado hasta el 30 de junio del 2020, mediante DS-N°064-2020-PCM (14 días calendario), DS-N°075-2020-PCM (14 días calendarios), DS-N°083-2020-PCM (14 días calendario) y DS-N°094-2020-PCM (36 días calendario), respectivamente.

- Con fecha 27-03-2020, mediante Decreto Supremo N°051-2020-PC, el Presidente de la Republica emite la primera Prorroga al Estado de Emergencia Nacional por 13 días calendario adicionales, los mismos que rigen a partir del 31-03-2020 hasta 12-04-2020.
- Mediante Decreto Supremo N°064-2020-PCM de fecha 10-04-2020 el Presidente de la Republica promulga la segunda prórroga al Estado de Emergencia y aislamiento social obligatorio por 14 días calendarios adicionales a partir del 13 de abril de 2020 al 26 de abril del 2020.
- Mediante Decreto Supremo N°075-2020-PCM, el presidente de la República, comunica la tercera prórroga al Estado de Emergencia y aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, por 14 días calendarios adicionales a partir del 27 de abril del 2020 al 10 de mayo del 2020.
- Mediante DS N°083-2020-PCM, el presidente de la Republica comunica la cuarta prórroga al Estado de Emergencia y aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, por 14 días calendarios adicionales a partir del 11 de mayo del 2020 al 24 de mayo del 2020.
- Mediante DS N°094-2020-PCM, el presidente de la Republica comunica la quinta prórroga al Estado de Emergencia y aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, por 14 días calendarios adicionales a partir del 25 de mayo del 2020 al 30 de junio del 2020.
- Mediante Carta N°064-2020-CSL (19/06/2020), El Consorcio Salud Loreto remite la Solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo.
- Mediante Carta N°072-2020-CSL (06/07/2020), El Consorcio Salud Loreto remite el levantamiento de las observaciones a la Solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo.
- Mediante Carta N° 185 -2020-GRL-GRI, de fecha 08.07.2020; se comunica al Consorcio Salud Loreto la Resolución Gerencial Regional N° 040-2020-GRL-GRI.
- Con Carta N° 163-2020 – CSG/JS, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N°032 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al saldo contractual perteneciente al mes de noviembre del 2020 conforme a la estipulado en el RLCE al Consorcio Supervisor Garayar.
- Con 07/12/2020 esta valorización es recibida por la entidad y el 09/12/2020 es derivado a la Sub Gerencia de Supervisión y Control para su proseguir con el trámite respectivo; el mismo que mediante Proveído N° 37175 es derivado a mi persona para su atención como coordinadora de Obra.
- Con fecha 14 de diciembre la Entidad y el Consorcio Salud Loreto en mérito al DU 133-2020, firma la adenda N° 06 al Contrato N° 014-2016-GRL-GGR, modificando la Cláusula Cuarto: del pago del Contrato N° 014-2016-GRL-GGR, en el extremo referido en el periodo de valorizaciones mensuales, en el sentido, que la ejecución de la obra efectuada en el mes de diciembre de 2020 se valorice en 02 periodos, conforme se detalla a continuación:
 1. Primer periodo: Valorización por la ejecución de la Obra en el periodo del 01 al 20 de diciembre de 2020.
 2. Segundo periodo: Valorización por la ejecución de la Obra en el periodo del 21 al 31 de diciembre de 2020.
- Con Carta N° 184-2020-CSG/JS, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N°033 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al saldo contractual perteneciente al mes de diciembre del 2020 del 01.12.2020 al 20.12.2020; conforme a la estipulado en la Cláusula Segunda de la adenda N° 06 al Contrato N° 014-2016-GRL-GGR.

Nicia Corin García Ramirez
Ingeniero Civil
CIP N° 73438




- Con Carta N° 129-2021-CSG/JS, de fecha 05.02.2021, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N° 035 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de enero 2021 (01.01.2021 al 17.01.2021).
- Con Carta N° 146-2021-CSG/JS, de fecha 05.03.2021, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N° 036 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de FEBRERO 2021 (del 25.02.2021 al 28.02.2021).
- Mediante Informe N° 133-2021-GRL/GRI/SGSyC-NCGR, de fecha 10.03.2021; la suscrita recomienda a la Sub Gerencia de Supervisión y Control devolver al CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR el Informe de Valorización N° 036 correspondiente al mes de febrero del 2021; a fin que la Supervisión adjunte el Informe de los Especialistas por parte el Consorcio Supervisor Garayar, en el que debe incluir las características de los mismos, tales como: marca, año de fabricación, especificaciones técnicas, vigencia tecnología, fotos de los equipos, etc.; y la Conformidad respectiva.
- Mediante Carta N° 192-2021-CSG/JS, el Ing. Saturdino Raúl Melgar Paitán Jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR, remite el Informe del Levantamiento de Observaciones (Informe Técnico N° 04-2021); en el que indica que se evidencia el panel fotográfico de los equipos que llegaron a obra durante la paralización que inicio el 18 de enero y culmino el 25 de febrero del 2021, en la cual se encuentra en valorización (Valorización de Obra N° 36) del Contratista Consorcio Salud Loreto (Adjunta guía de remisión con fecha de ingreso)

Así mismo en el referido informe a) la Supervisión da la CONFORMIDAD a la Valorización N° 36 del Consorcio Salud Loreto para ser tramitada por la Entidad.

- Con Carta N° 215-2021-CSG/JS, de fecha 09.04.2021, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N° 037 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de Marzo 2021 (del 01.03.2021 al 31.03.2021).
- Con Carta N° 258-2021-CSG/JS, de fecha 07.05.2021, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N° 038 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de Abril 2021 (del 01.04.2021 al 30.04.2021).
- Con Carta N° 309-2021-CSG/JS, de fecha 07.06.2021, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N° 039 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de MAYO 2021 (del 01.05.2021 al 31.05.2021).

II ANALISIS:

- Se ha tomado conocimiento de la Valorización de Obra N° 39, correspondiente al mes de Mayo 2021 practicada por el Residente de Obra Ing. Fernando Raúl Baracco Miller, y presentada la **CONFORMIDAD** por el Supervisor de Obra a través del Jefe de Supervisión de Obra Ing. Saturdino Raúl Melgar Paitán, mediante documento de la referencia b).
- Así mismo de la revisión de las copias del Cuaderno de Obra, el Ing. Residente Fernando Raúl Baracco Miller, en su Asiento N° 1241 del cuaderno de obra (página 46 folio N° 354), de fecha 31 de Mayo de 2021, presenta los metrados ejecutados. El Supervisor, mediante Asiento N° 1242 del cuaderno de obra (página 55 – folio N° 346), indica que se ha verificado metrados presentados por el contratista por lo que se procede a aprobación y elaboración de la Valorización de Abril 2021 y presentado a la Entidad por el Consorcio Supervisor Garayar con Carta N° 309-2021-CSG/JS, de fecha 07.06.2021, la **Valorización N° 039** presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de Mayo 2021 (del 01.05.2021 al 31.05.2021).


Alicia C. Melgar Paitán
Ingeniera Civil
CIP N° 73438



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- En el cuadro se observa que el contratista asume que tiene un avance real del mes de mayo del 2021 de 1.27% y un avance real acumulado de 63.46%, mientras que su avance programado mensual es de 3.36% y su avance programado acumulado es de 64.71%.
- Los montos aprobados por el Consorcio Supervisor Garayar son los siguientes:

CON RESPECTO AL AVANCE FISICO DE LA OBRA:

- El Contratista presenta el siguiente cuadro comparativo:

AVANCE FISICO PROGRAMADO V.S. AVANCE FISICO EJECUTADO

RESUMEN GENERAL (No inc. IGV)

LP No.
OBRA:
CONTRATISTA:
SUPERVISION:
FECHA DE CORTE

010-2015-GORELORETO - I CONVOCATORIA
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA",
CONSORCIO SALUD LORETO
CONSORCIO CESAR GARAYAR
31-May-21

Presup. Contratado
Obra Civil :
Fecha de Inicio:
Fecha de Termino:

181,615,847.77
24-Oct-17
16-May-20

No.	PERIODO AL :	AVANCE PROGRAMADO					AVANCE EJECUTADO			
		VALORIZADO MENSUAL	VALORIZADO ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO	AVANCE ACUMUL. AL 80%	VALORIZADO MENSUAL	VALORIZADO ACUMULADO	AVANCE MENSUAL	AVANCE ACUMULADO
		S/.	S/.	%	%	%	S/.	S/.	%	%
1	31-Oct-17	901,975.59	901,975.59	0.50%	0.50%	0.40%	901,975.59	901,975.59	0.50%	0.50%
2	30-Nov-17	1,010,216.60	1,912,192.19	0.56%	1.05%	0.84%	1,010,216.60	1,912,192.19	0.56%	1.05%
3	31-Dic-17	567,242.15	2,479,434.34	0.31%	1.37%	1.09%	567,242.15	2,479,434.34	0.31%	1.37%
4	31-Ene-18	1,327,510.05	3,806,944.39	0.73%	2.10%	1.68%	1,327,510.05	3,806,944.39	0.73%	2.10%
5	28-Feb-18	2,235,180.99	6,042,125.38	1.23%	3.33%	2.60%	2,235,180.99	6,042,125.38	1.23%	3.33%
6	31-Mar-18	4,803,429.95	10,845,555.33	2.64%	5.97%	4.78%	4,803,429.95	10,845,555.33	2.64%	5.97%
7	30-Abr-18	3,009,047.82	13,854,603.15	1.66%	7.63%	6.10%	3,009,047.82	13,854,603.15	1.66%	7.63%
8	31-May-18	2,636,515.00	16,491,118.15	1.45%	9.08%	7.26%	2,636,515.00	16,491,118.15	1.45%	9.08%
9	30-Jun-18	1,440,229.75	17,931,347.90	0.79%	9.87%	7.00%	1,440,229.75	17,931,347.90	0.79%	9.87%
10	31-Jul-18	1,358,359.00	19,289,707.80	0.75%	10.62%	8.50%	1,358,359.00	19,289,707.80	0.75%	10.62%
11	31-Ago-18	2,736,285.14	22,025,992.94	1.51%	12.13%	9.70%	2,736,285.14	22,025,992.94	1.51%	12.13%
12	30-Sep-18	2,336,819.71	24,362,812.65	1.20%	13.41%	10.73%	2,336,819.71	24,362,812.65	1.20%	13.41%
13	31-Oct-18	2,885,990.36	27,248,803.01	1.59%	15.00%	12.00%	2,885,990.36	27,248,803.01	1.59%	15.00%
14	30-Nov-18	3,192,333.14	30,441,136.15	1.76%	16.76%	13.41%	3,192,333.14	30,441,136.15	1.76%	16.76%
15	31-Dic-18	5,932,837.52	36,373,973.67	3.27%	20.03%	16.02%	5,932,837.52	36,373,973.67	3.27%	20.03%
16	31-Ene-19	1,491,015.50	37,864,989.18	0.82%	20.85%	16.68%	1,491,015.50	37,864,989.18	0.82%	20.85%
17	28-Feb-19	2,619,262.43	40,484,251.61	1.44%	22.20%	17.83%	2,619,262.43	40,484,251.61	1.44%	22.20%
18	31-Mar-19	11,563,901.05	52,048,153.55	6.37%	28.60%	22.93%	11,563,901.05	52,048,153.55	6.37%	28.60%
19	30-Abr-19	2,262,330.00	54,310,483.62	1.25%	29.80%	23.92%	2,262,330.00	54,310,483.62	1.25%	29.80%
20	31-May-19	3,510,333.49	57,820,817.11	1.93%	31.84%	25.47%	3,510,333.49	57,820,817.11	1.93%	31.84%
21	30-Jun-19	3,293,572.70	61,114,389.81	1.81%	33.65%	26.92%	3,293,572.70	61,114,389.81	1.81%	33.65%
22	31-Jul-19	2,068,980.40	63,183,370.21	1.14%	34.79%	27.83%	2,068,980.40	63,183,370.21	1.14%	34.79%
23	31-Ago-19	2,816,806.13	66,000,176.35	1.55%	36.34%	29.07%	2,816,806.13	66,000,176.35	1.55%	36.34%
24	30-Sep-19	6,652,413.64	72,652,590.00	3.60%	41.61%	33.29%	6,652,413.64	72,652,590.00	3.60%	41.61%
25	31-Oct-19	5,772,859.97	78,425,449.97	3.18%	44.79%	35.83%	5,772,859.97	78,425,449.97	3.18%	44.79%
26	30-Nov-19	3,251,074.15	81,676,524.12	1.79%	46.58%	37.26%	3,251,074.15	81,676,524.12	1.79%	46.58%
27	31-Dic-19	110,659.90	81,787,184.02	0.06%	46.64%	37.31%	110,659.90	81,787,184.02	0.06%	46.64%
28	31-Ene-20	-	81,787,184.02	0.00%	46.64%	37.31%	0.00	81,787,184.02	0.00%	46.64%
29	29-Feb-20	-	81,787,184.02	0.00%	46.64%	37.31%	0.00	81,787,184.02	0.00%	46.64%
30	31-Mar-20	-	81,787,184.02	0.00%	46.64%	37.31%	0.00	81,787,184.02	0.00%	46.64%
31	30-Abr-20	1,720,101.85	83,507,285.87	0.95%	47.58%	38.07%	1,720,101.85	83,507,285.87	0.95%	47.58%
32	31-May-20	-	83,507,285.87	0.00%	47.58%	38.07%	0.00	83,507,285.87	0.00%	47.58%
33	30-Jun-20	-	83,507,285.87	0.00%	47.58%	38.07%	0.00	83,507,285.87	0.00%	47.58%
34	31-Jul-20	-	83,507,285.87	0.00%	47.58%	38.07%	0.00	83,507,285.87	0.00%	47.58%
35	31-Ago-20	-	83,507,285.87	0.00%	47.58%	38.07%	0.00	83,507,285.87	0.00%	47.58%
36	30-Sep-20	7,807,797.36	91,315,083.23	4.30%	51.88%	41.51%	7,807,797.36	91,315,083.23	4.30%	51.88%
37	31-Oct-20	1,721,709.13	93,036,792.36	0.95%	52.83%	42.26%	1,721,709.13	93,036,792.36	0.95%	52.83%
38	30-Nov-20	4,283,064.28	97,320,856.64	2.36%	55.19%	44.15%	4,283,064.28	97,320,856.64	2.36%	55.19%
39	20-Dic-20	3,084,343.33	100,405,199.97	1.70%	56.89%	45.51%	3,084,343.33	100,405,199.97	1.70%	56.89%
40	31-Dic-20	764,782.12	101,170,982.09	0.42%	57.31%	45.85%	764,782.12	101,170,982.09	0.42%	57.31%
41	31-Ene-21	1,251,057.99	102,422,039.98	0.60%	58.00%	46.40%	1,251,057.99	102,422,039.98	0.60%	58.00%
42	28-Feb-21	1,735,280.95	104,157,320.93	0.90%	58.95%	47.16%	1,735,280.95	104,157,320.93	0.90%	58.95%
43	31-Mar-21	1,432,445.66	105,589,766.59	0.79%	59.74%	47.79%	1,432,445.66	105,589,766.59	0.79%	59.74%
44	30-Abr-21	2,930,314.63	108,520,081.22	1.61%	61.30%	49.08%	2,930,314.63	108,520,081.22	1.61%	61.30%
45	31-May-21	6,093,327.15	114,613,408.37	3.36%	64.71%	51.77%	6,093,327.15	114,613,408.37	3.36%	64.71%
46	30-Jun-21	13,201,635.75	127,815,044.12	7.27%	71.98%	57.58%	13,201,635.75	127,815,044.12	7.27%	71.98%
47	31-Jul-21	20,807,559.02	148,622,603.14	11.46%	83.44%	66.75%	20,807,559.02	148,622,603.14	11.46%	83.44%
48	28-Ago-21	30,082,137.20	178,704,740.34	16.56%	100.00%	80.00%	30,082,137.20	178,704,740.34	16.56%	100.00%
	TOTAL	181,615,847.77	181,615,847.77	100.00%			115,255,223.68	115,255,223.68	63.46%	63.46%

Nicia Corin Garcia Ramirez
Obra Civil



Así mismo, se presenta el resumen por componentes:

RESUMEN DE VALORIZACION Y AVANCE PORCENTUAL

L.P.N : 010-2015-GORELORETO - I CONVOCATORIA
 OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".
 CONTRATISTA : CONSORCIO SALUD LORETO
 SUPERVISOR : CONSORCIO CESAR GARAYAR
 FECHA : 31-May-21

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	ANTERIOR ACUMULADO	VALORIZACION ACTUAL	ACTUAL ACUMULADO	AVANCE PORCENTUAL
1.00	ESTRUCTURAS	S/. 40,862,651.79	S/. 40,684,812.32	S/. 85,859.96	S/. 40,770,672.28	99.77%
2.00	ARQUITECTURA	S/. 30,786,289.94	S/. 19,470,989.91	S/. 216,916.25	S/. 19,687,906.16	63.95%
3.00	INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 10,247,970.19	S/. 9,025,933.74	S/. 131,253.79	S/. 9,157,187.52	89.36%
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 12,235,735.02	S/. 7,373,166.49	S/. 1,223,149.45	S/. 8,596,315.94	70.26%
5.00	INSTALACIONES MECANICAS	S/. 18,944,854.26	S/. 12,243,813.07	S/. 300,008.86	S/. 12,543,821.93	66.21%
6.00	INSTALACION COMUNICACIONES	S/. 14,934,836.43	S/. 3,856,255.52	S/. 357,331.71	S/. 4,213,587.23	28.21%
7.00	EQUIPAMIENTO	S/. 53,603,510.19	S/. 20,285,738.40	S/. 0.00	S/. 20,285,738.40	37.84%
	TOTAL VALORIZADO SIN IGV	S/. 181,615,847.82	S/. 112,940,709.45	S/. 2,314,520.02	S/. 115,255,229.47	63.46%
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18	S/. 32,690,852.61	S/. 20,329,327.70	S/. 416,613.60	S/. 20,745,941.30	
	TOTAL VALORIZADO INCL. IGV	S/. 214,306,700.43	S/. 133,270,037.15	S/. 2,731,133.62	S/. 136,001,170.77	


 Nicia Corín García Ramírez
 Ingeniero Civil
 CIP N° 73438



RESUMEN DE LA VALORIZACION:

- El contratista en el mes de mayo del 2021 (del 01.05.2021 al 31.05.2021) presenta el siguiente detalle de su valorización N° 39:

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 39						
L.P.N. : 010-2015-GORELORETO - I CONVOCATORIA						
OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".						
CONTRATISTA : CONSORCIO SALUD LORETO						
SUPERVISOR : CONSORCIO CESAR GARAYAR						
FECHA : 31-May-21						
DESCRIPCION	MONTO PRESUPUESTO (S/IGV)	VALORIZACION (S/.)			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A. VALORIZACION CONTRACTUAL						
FP No 1 ESTRUCTURAS	40,862,651.79	40,684,812.32	85,859.96	40,770,672.28	99.77%	91,979.51
FP No 2 ARQUITECTURA	30,786,289.94	19,470,989.91	216,916.25	19,687,906.16	63.95%	11,098,383.78
FP No 3 INSTALACIONES SANITARIAS	10,247,970.19	9,025,933.74	131,253.79	9,157,187.52	89.36%	1,090,782.67
FP No 4 INSTALACIONES ELECTRICAS	12,235,735.02	7,373,166.49	1,223,149.45	8,596,315.94	70.26%	3,639,419.08
FP No 5 INSTALACIONES MECANICAS	18,944,854.26	12,243,813.07	300,008.86	12,543,821.93	66.21%	6,401,032.33
FP No 6 INSTALACION COMUNICACIONES	14,934,836.43	3,856,255.52	357,331.71	4,213,587.23	28.21%	10,721,249.20
FP No 7 EQUIPAMIENTO	53,603,510.19	20,285,738.40	0.00	20,285,738.40	37.84%	33,317,771.79
TOTAL (A)	181,615,847.82	112,940,709.45	2,314,520.02	115,255,229.47		66,360,618.35
AVANCE REAL DE OBRA		62.19%	1.27%	63.46%	63.46%	36.54%
AVANCE PROGRAMADO		61.36%	3.36%	64.71%		
B. REAJUSTES						
FP No 1 ESTRUCTURAS		3,258,924.06	0.00	3,258,924.06		
FP No 2 ARQUITECTURA		2,464,872.11	60,913.69	2,525,785.80		
FP No 3 INSTALACIONES SANITARIAS		820,316.50	0.00	820,316.50		
FP No 4 INSTALACIONES ELECTRICAS		670,345.74	0.00	670,345.74		
FP No 5 INSTALACIONES MECANICAS		1,542,854.97	69,427.41	1,612,282.38		
FP No 6 INSTALACION COMUNICACIONES		583,926.62	73,718.87	657,645.49		
FP No 7 EQUIPAMIENTO		2,628,563.05	0.00	2,628,563.05		
TOTAL (B)		11,969,803.05	204,059.97	12,173,863.02		
VALORIZACION BRUTA (VB = A + B)		124,910,512.50	2,518,579.99	127,429,092.49		
C. DEDUCCIONES						
DEDUCCION ADELANTO EN EFECTIVO			1,535,126.72	1,973.74	1,537,100.46	
DEDUCCION ADELANTO MATERIALES			1,164,805.53	86,736.65	1,251,542.18	
TOTAL (C)			2,699,932.25	88,710.39	2,788,642.64	
D. AMORTIZACIONES						
AMORTIZ. ADELANTO EFECTIVO		36,323,169.56	22,588,140.74	462,904.00	23,051,044.74	13,272,124.82
AMORTIZ. ADELANTO MATERIALES 1		8,461,201.74	8,461,201.74	0.00	8,461,201.74	0.00
AMORTIZ. ADELANTO MATERIALES 2		23,621,092.69	14,125,418.48	694,477.00	14,819,895.48	8,801,197.21
AMORTIZ. ADELANTO MATERIALES 3		1,571,899.28	923,169.23	28,776.69	951,945.92	619,953.36
AMORTIZ. ADELANTO MATERIALES 4		31,397,285.79	9,446,948.01	209,332.49	9,656,280.50	21,741,005.29
AMORTIZ. ADELANTO MATERIALES 5		7,594,638.89				7,594,638.89
TOTAL (D)		108,969,287.95	55,544,878.20	1,395,490.18	56,940,368.38	52,028,919.57
VALORIZACION NETA (VN = VB - D - C)			66,665,702.05	1,034,379.42	67,700,081.47	
E. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
VALORIZACION NETA			66,665,702.05	1,034,379.42	67,700,081.47	
EN I.G.V. (18%*VN)			11,999,826.37	186,188.30	12,186,014.67	
TOTAL (E)			78,665,528.42	1,220,567.72	79,886,096.14	
LÍQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA			78,665,528.42	1,220,567.72	79,886,096.14	

NOTA: Los reajuste fueron calculados con la aplicación de las fórmulas polinómicas, con la resoluciones RGR N°171-2018-GRL-GRI (Estructura y Arquitectura), RGR N°014-2019-GRL-GRI (Sanitarias y Eléctricas), RGR N°014-2020-GRL-GRI (Mecánicas) y RGR N°015-2020-GRL-GRI (Comunicaciones)


Nicia Corin García Romero
Ingeniero Civil
CIP 10000



III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Visto el informe mensual N° 39 correspondiente al mes mayo del 2021 (del 01.05.2021 al 31.05.2021); y dado la conformidad por el Supervisor de obra, quien en su carta de la referencia a), remite el levantamiento de las observaciones ya la vez da **CONFORMIDAD** para el tramite respectivo; por lo que se recomienda a la entidad el pago correspondiente a la **empresa CONSORCIO SALUD LORETO**, siendo el monto a pagar de **S/. 1'220,567.72** (Un Millón Doscientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Siete con 72/00) con IGV, como se detalla:

o Valorización N° 39 mayo 2021 Sin IGV	: S/. 2,314,520.02
o Reajuste	: S/. 204,059.97
o Valorización + Reajuste	: S/. 2,518,579.99
o Deducciones (AD+AM)	: S/. 88,710.39
o Amortización (AD +AM)	: S/. 1,395,490.18
Adelanto Directo	: S/. 462,904.00
Adelanto de Materiales 2	: S/. 694,477.00
Adelanto de Materiales 3	: S/. 28,776.69
Adelanto de Materiales 4	: S/. 209,332.49
o Valorización Neta	: S/. 1,034,379.42
o IGV 18%	: S/. 186,188.30
o Monto a Facturar	: S/. 1,220,567.72

- Teniendo en cuenta que esta valorización cuenta con la revisión, verificación, evaluación y aprobación de Consorcio Supervisor Garayar, la suscrita; en base a la aprobación de supervisor; recomienda a la Sub Gerencia de Supervisión y Control que la valorización N° 39 correspondiente al mes de mayo de 2021 continuar con el trámite respectivo.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Nidia Corin Garcia Ramirez
Ing. Nidia Corin Garcia Ramirez
Administradora de Contrato de Obra
CIP: 73438

Iquitos, 07 de junio del 2021

Carta N° 309-2021-CSG/JS


Señores:
 Gobierno Regional de Loreto
 Ing. Mg. ARTEMIO DEL ÁGUILA PANDURO
 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 AV. ABELARDO QUIÑONES KM 1.5 BELEN
 IQUITOS



ASUNTO: ALCANZO VALORIZACIÓN MENSUAL N°39 DEL CONSORCIO SALUD LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PERIODO DEL 01/05/2021 AL 31/04/2021.

REFERENCIA:


- 1) Concurso Público N°002-2020-CSO-GRL: Servicio De Consultoría De Obra Para Supervisión De Obra Del Saldo De Ejecución De La Obra: "Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital Iquitos Cesar Garayar García / Provincia De Maynas".
- 2) Contrato N°020-2020-GRL-GGR-GRI
- 3) Carta N° 231-2021-CSL, de fecha 04/06/2021



De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez hacerle entrega del expediente de la Valorización de Ejecución de Obra N° 39, correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2021, en un (01) original y tres copias (03) copias, se adjunta un CD con la versión digital, presentada por el contratista CONSORCIO SALUD LORETO mediante documento de la referencia 3), la misma que contiene el avance de los trabajos ejecutados según el siguiente detalle:

1	Valorización Neta	S/ 1,034,379.42
2	IGV (18%*VN)	S/. 186,188.30
3	TOTAL A CANCELAR	S/. 1,220,567.72



Luego de revisar y verificar los metrados de avance de obra y los cálculos respectivos, se da conformidad a la Valorización de la Obra N° 39 correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2021, para su trámite respectivo por la Entidad.

04 NP
 PROYECTO N° 13355
 PARA: SGSYC - GRI
 Atencion
 08/06/21
 Ing. Cesar Garayar
 Atencion






**“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de
Independencia”**

Sin otro en particular, me suscribo de usted manifestándole las muestras de especial consideración y estimación personal.

Atentamente

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR


.....
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

Se adjunta:

- VALORIZACION DE OBRA N°39 DEL MES DE MAYO DEL PERIODO
01/05/2021 AL 31/05/2021. CONSORCIO SALUD LOERETO
- VERSION EN DIGITAL-CD

c.c. Archivo.

Iquitos, 03 de junio de 2021

CARTA N°231-2021-CSL/OBRA

Señores:
CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
Jr. Morona N° 484 – Iquitos – Maynas – Loreto
Presente. -

ASUNTO : ENTREGA VALORIZACIÓN N° 39 – mayo 2021

REFERENCIA : Contrato N° 014-2016-GRL-GGR, derivado de la Licitación Pública N° 010-2015-GORELORETO “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital II-2 César Garayar García, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, Departamento de Loreto”.


De nuestra consideración:

Nos es grato saludarlos y por medio de la presente hacerles entrega de la valorización N°39 por los trabajos ejecutados durante el mes de mayo 2021 para su revisión y aprobación.

Sin otro particular, quedamos ante usted,

Atentamente,

 **CONSORCIO
SALUD
LORETO**



Fernando Raúl Baracco Miller
Ing. Residente de Obra
C.I.P. N° 025343

VALORIZACIÓN N° 39 : ESTRUCTURAS

Periodo del 01 al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".

UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/ 217.226.482,36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 01
ESTRUCTURAS
 31-May-21

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	M E T R A D O		P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO			
		UNID	CANTIDAD		MONTO	METRAO	MONTO	METRAO	MONTO	METRAO	%	MONTO	%	MONTO		
01	ESTRUCTURAS															
01.01	OBRAS PRELIMINARES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD															
01.01.01	OBRAS PRELIMINARES															
01.01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	m2	120,00	341,43	40.971,60	120,00	40.971,60				120,00	100,00%	40.971,60			
01.01.01.01	ALUMENES	m2	50,00	301,39	15.063,50	50,00	15.063,50				50,00	100,00%	15.063,50			
01.01.01.01	CEMENTO GUARDARRIA	m2	28,00	304,16	8.916,48	28,00	8.916,48				28,00	100,00%	8.916,48			
01.01.01.01	VARADEROS	m2	40,00	283,47	11.538,60	40,00	11.538,60				40,00	100,00%	11.538,60			
01.01.01.01	RETIORNOS	m2	10,00	262,87	2.628,70	10,00	2.628,70				10,00	100,00%	2.628,70			
01.01.01.01	SERVICIOS HERRON	m2	20,00	382,81	7.656,20	20,00	7.656,20				20,00	100,00%	7.656,20			
01.01.01.01	CERCHOPRETIENDAS HERRON	m	500,00	219,77	109.885,00	500,00	109.885,00				500,00	100,00%	109.885,00			
01.01.01.01	CERTELEINDICACIONES DE LA OBRA (33 x 4 x 8) m	unid	1,00	2.597,17	2.597,17	1,00	2.597,17				1,00	100,00%	2.597,17			
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES															
01.01.02.01	AGUAFUJA LA CONSTRUCCION															
01.01.02.01.01	SALIDA PARA ALABRADO PROVISIONAL EN PARED Y/O TUBO CON TUB PVC 2" x 20'	pp	5,00	95,75	478,75	5,00	478,75				5,00	100,00%	478,75			
01.01.02.01.01	TUBERIA PVC 2" x 20' (CON CAVALEZ A 100')	m	100,00	18,48	1.848,00	100,00	1.848,00				100,00	100,00%	1.848,00			
01.01.02.01.01	TUBERIA PVC 2" x 20' (CON CAVALEZ A 100')	m	35,00	18,65	652,75	35,00	652,75				35,00	100,00%	652,75			
01.01.02.01.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pp	8,00	58,33	467,04	8,00	467,04				8,00	100,00%	467,04			
01.01.02.01.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	pp	1,00	76,60	76,60	1,00	76,60				1,00	100,00%	76,60			
01.01.02.01.01	PAQUETE DE PAQUETE DE 1000 LIT	unid	1,00	8.958,32	8.958,32	1,00	8.958,32				1,00	100,00%	8.958,32			
01.01.02.02	DEBAGUE PARA LA CONSTRUCCION															
01.01.02.02.01	SALIDA DE JAGUE PVC 2" x 20'	pp	2,00	89,78	179,56	2,00	179,56				2,00	100,00%	179,56			
01.01.02.02.01	SALIDA DE JAGUE PVC 2" x 20'	pp	2,00	88,30	176,60	2,00	176,60				2,00	100,00%	176,60			
01.01.02.02.01	TUBERIA PVC 2" x 20'	m	54,00	12,82	692,28	54,00	692,28				54,00	100,00%	692,28			
01.01.02.02.01	TUBERIA PVC 2" x 20'	m	30,00	10,84	325,20	30,00	325,20				30,00	100,00%	325,20			
01.01.03	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL															
01.01.03.01	SALIDA PARA ALABRADO PROVISIONAL EN PARED Y/O TUBO CON TUB PVC 2" x 20'	pp	25,00	104,07	2.601,75	25,00	2.601,75				25,00	100,00%	2.601,75			
01.01.03.01	SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS Y FICHALES CON TUB PVC 2" x 20' (2 x 4) m	pp	18,00	209,76	3.775,68	18,00	3.775,68				18,00	100,00%	3.775,68			
01.01.03.01	TUBERIA PVC 2" x 20' (CON CAVALEZ A 100')	m	220,00	5,87	1.291,40	220,00	1.291,40				220,00	100,00%	1.291,40			
01.01.03.01	CABLE ELECTRICO LGH 4mm2	m	350,00	2,27	784,50	350,00	784,50				350,00	100,00%	784,50			
01.01.03.01	PAQUETE DE PAQUETE DE 1000 LIT	unid	5,00	1.051,83	5.259,15	5,00	5.259,15				5,00	100,00%	5.259,15			
01.01.03.02	INSTALACION TELEFONICA Y COMUNICACION PROVISIONAL															
01.01.03.02.01	CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION TELEFONICA Y COMUNICACION PROVISIONAL	pp	1,00	24.786,23	24.786,23	1,00	24.786,23				1,00	100,00%	24.786,23			
01.01.03.03	TRABAJOS PRELIMINARES															
01.01.03.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO															
01.01.03.03.01.01	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION	m2	7.500,00	2,74	20.550,00	7.500,00	20.550,00				7.500,00	100,00%	20.550,00			
01.01.03.03.01.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	m2	10.457,39	46,57	487.000,65	10.457,39	487.000,65				10.457,39	100,00%	487.000,65			
01.01.03.03.01.01	MOVILIZACION Y DEMOLICION DE EQUIPOS ORIA	pp	1,00	132.125,05	132.125,05	1,00	132.125,05				1,00	100,00%	132.125,05			
01.01.03.03.01.01	MONTAJE Y LEVANTAJE DE TORRE GRUA	pp	1,00	62.026,77	62.026,77	1,00	62.026,77				1,00	100,00%	62.026,77			
01.01.03.03.01.01	TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE MATERIALES	mes	6,00	34.113,62	204.681,72	6,00	204.681,72				6,00	100,00%	204.681,72			
01.01.03.04	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO															
01.01.03.04.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON EQUIPO	m2	7.500,12	2,40	18.000,28	7.500,12	18.000,28				7.500,12	100,00%	18.000,28			
01.01.03.04.01	SEPARACION DE LA GRUA	m2	9.500,00	4,82	45.790,00	9.500,00	45.790,00				9.500,00	100,00%	45.790,00			
01.01.03.05	IMPRESA Y ENVIACION DE MATERIAL ORGANICO															
01.01.03.05.01	IMPRESA Y ENVIACION DE MATERIAL ORGANICO	m3	28,00	13,12	367,36	28,00	367,36				28,00	100,00%	367,36			
01.01.03.05.02	IMPRESA Y ENVIACION DE MATERIAL ORGANICO	m3	150,00	9,04	1.356,00	150,00	1.356,00				150,00	100,00%	1.356,00			
01.01.03.06	SEGURIDAD Y SALUD															
01.01.03.06.01	ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	pp	1,00	24.736,20	24.736,20	1,00	24.736,20				1,00	100,00%	24.736,20			
01.01.03.06.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	unid	600,00	438,69	263.134,00	600,00	263.134,00				600,00	99,50%	262.017,33	3,00	0,50%	1.316,67



VALORIZACIÓN N° 39 : ESTRUCTURAS

Periodo del 01 al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 112 CESAR GARAYAR GARCÍA".

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI. 217.226.482.36

31/08/2015
ESTRUCTURAS
31-May-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 01
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	M E T R A D O		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRAO	MONTO	METRAO	MONTO	METRAO	%	MONTO	%
01.01.02.01	EDIFICIO DE PROTECCION QUIMICA	9b	1.00	58.709,26	58.709,26	0,59	58.122,17	0,59	58,00%	0,01	587,09	1,00%	587,09
01.01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	9b	1.00	17.934,44	17.934,44	0,59	17.934,44	0,59	99,00%	0,01	179,34	1,00%	179,34
01.01.02.09	OPORTUNIDAD EN SEGURIDAD LABORAL	9b	1.00	10.419,30	10.419,30	0,59	10.419,30	0,59	99,00%	0,01	104,19	1,00%	104,19
01.01.02.08	RECURSOS PARA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURAN	9b	1.00	52.114,40	52.114,40	0,59	51.593,26	0,59	99,00%	0,01	521,14	1,00%	521,14
01.02	ESTRUCTURAS												
01.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
01.02.01.01	EXCAVACIONES	m3	21.502,69	14,30	307.469,42	21.462,69	306.916,47	40,00	572,00	21.502,69	307.469,42	100,00%	307.469,42
01.02.01.01.01	EXCAVACIONES MASIVAS	m3	72,23	38,10	2.751,69	72,23	2.751,69			72,23	2.751,69	100,00%	2.751,69
01.02.01.01.02	EXCAVACION MANUA PARA SARDONILE Y BOTALLANTAS	m3	72,23	38,10	2.751,69	72,23	2.751,69			72,23	2.751,69	100,00%	2.751,69
01.02.01.02	RELLENOS	m3	12.123,70	37,52	454.881,22	12.123,70	454.881,22			12.123,70	454.881,22	100,00%	454.881,22
01.02.01.02.01	RELLENO COMPACTADO DE TIPO COA MATERIAL PROPIO	m3	5.355,54	39,53	179.892,59	5.301,93	178.091,80	30,00	1.007,70	5.331,93	179.099,50	99,55%	179.099,50
01.02.01.02.02	BASE GRANULAR PENTADIMENSIONES E - 0,20V	m2	5.355,54	39,53	179.892,59	5.301,93	178.091,80	30,00	1.007,70	5.331,93	179.099,50	99,55%	179.099,50
01.02.01.02.03	SUBBASE GRANULAR PENTADIMENSIONES E - 0,20V	m2	5.355,54	39,53	179.892,59	5.301,93	178.091,80	30,00	1.007,70	5.331,93	179.099,50	99,55%	179.099,50
01.02.01.03	MEZCLADO INTERIOR Y APARCANDO	m2	15.458,62	41,11	635.503,87	15.303,45	628.124,73	90,17	3.708,69	15.303,45	632.831,42	99,58%	632.831,42
01.02.01.03.01	MEZCLADO INTERIOR Y APARCANDO DE TERREDO COA COMPACTADORA	m2	15.458,62	41,11	635.503,87	15.303,45	628.124,73	90,17	3.708,69	15.303,45	632.831,42	99,58%	632.831,42
01.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	9.378,00	30,64	287.372,55	9.378,00	287.372,55			9.378,00	287.372,55	100,00%	287.372,55
01.02.01.04.01	ELIMINACION DE MATERIAL CARBONADO 021P	m3	9.378,00	30,64	287.372,55	9.378,00	287.372,55			9.378,00	287.372,55	100,00%	287.372,55
01.02.02	OSALADOS												
01.02.02.01	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m2	10.072,82	40,44	407.336,75	10.072,82	407.336,75			10.072,82	407.336,75	100,00%	407.336,75
01.02.02.02	PAVIMENTO EN CEMENTO PORTLAND	m3	1,18	297,42	350,96	0,95	281,05			0,95	281,05	80,68%	281,05
01.02.02.02.01	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO EN CEMENTO PORTLAND	m3	1,18	297,42	350,96	0,95	281,05			0,95	281,05	80,68%	281,05
01.02.02.02.02	PAVIMENTO EN CEMENTO PORTLAND	m3	14,74	39,34	579,87	11,84	465,79			11,84	465,79	80,33%	465,79
01.02.03	OSALADO DE CONCRETO												
01.02.03.01	OSALADO DE CONCRETO	m3	2.659,31	69,68	1.758.085,66	2.659,31	1.758.085,66			2.659,31	1.758.085,66	100,00%	1.758.085,66
01.02.03.01.01	OSALADO DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m3	2.659,31	69,68	1.758.085,66	2.659,31	1.758.085,66			2.659,31	1.758.085,66	100,00%	1.758.085,66
01.02.03.01.02	OSALADO DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m3	3.239,41	67,24	217.750,69	3.238,41	217.750,69			3.238,41	217.750,69	100,00%	217.750,69
01.02.03.01.03	OSALADO DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	kg	226.486,26	4,04	915.004,49	226.486,26	915.004,49			226.486,26	915.004,49	100,00%	915.004,49
01.02.03.02	OSALADO DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m3	411,03	67,61	276.462,69	411,03	276.462,69			411,03	276.462,69	100,00%	276.462,69
01.02.03.02.01	OSALADO DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m3	2.311,79	57,34	132.559,04	2.311,79	132.559,04			2.311,79	132.559,04	100,00%	132.559,04
01.02.03.02.02	OSALADO DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	kg	62.654,44	4,04	253.164,34	62.654,44	253.164,34			62.654,44	253.164,34	100,00%	253.164,34
01.02.03.03	OSALADO DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m3	2.070,41	69,57	1.361.439,50	2.070,41	1.361.439,50			2.070,41	1.361.439,50	100,00%	1.361.439,50
01.02.03.03.01	OSALADO DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m3	449,12	52,36	25.515,92	448,12	25.515,92			448,12	25.515,92	100,00%	25.515,92
01.02.03.03.02	OSALADO DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	kg	143.631,13	4,04	580.269,77	143.631,13	580.269,77			143.631,13	580.269,77	100,00%	580.269,77
01.02.04	PLACAS DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m3	1.084,48	690,86	738.379,05	1.084,48	738.379,05			1.084,48	738.379,05	100,00%	738.379,05
01.02.04.01	PLACAS DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m3	8.552,55	61,00	521.705,55	8.552,55	521.705,55			8.552,55	521.705,55	100,00%	521.705,55
01.02.04.01.01	PLACAS DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m3	116.659,60	4,04	471.345,18	116.659,60	471.345,18			116.659,60	471.345,18	100,00%	471.345,18
01.02.05	COLUMNAS DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m3	799,21	679,51	543.071,19	799,21	543.071,19			799,21	543.071,19	100,00%	543.071,19
01.02.05.01	COLUMNAS DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m3	6.496,24	64,82	421.069,28	6.496,24	421.069,28			6.496,24	421.069,28	100,00%	421.069,28
01.02.05.01.01	COLUMNAS DE CONCRETO EN CEMENTO PORTLAND TIPO	m3	177.854,59	4,04	718.534,16	177.854,59	718.534,16			177.854,59	718.534,16	100,00%	718.534,16
01.02.05.02	COLUMNAS DE ACIARRE	m3	281,60	457,23	127.347,97	281,60	127.347,97			281,60	127.347,97	100,00%	127.347,97
01.02.05.02.01	COLUMNAS DE ACIARRE	m3	1.126,40	46,36	52.219,90	1.126,40	52.219,90			1.126,40	52.219,90	100,00%	52.219,90
01.02.05.02.02	COLUMNAS DE ACIARRE	kg	28.850,75	4,04	116.557,03	28.850,75	116.557,03			28.850,75	116.557,03	100,00%	116.557,03
01.02.06	MARCA ESTRUCTURALES												
01.02.06.01	MARCA ESTRUCTURALES	m3	1.500,08	665,58	1.042.703,85	1.500,08	1.042.703,85			1.500,08	1.042.703,85	100,00%	1.042.703,85
01.02.06.01.01	MARCA ESTRUCTURALES	m3	13.030,89	67,08	874.112,10	13.030,89	874.112,10			13.030,89	874.112,10	100,00%	874.112,10

VALORIZACIÓN N° 39 : ESTRUCTURAS

Periodo del 01 al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N.2 CESAR GARAYAR GARCIA".

UBICACION: IGUITOS - MAYNAS - LORETO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO

MONTO CONTRATADO: S/. 217.226.482,36

FECHA DE PRESUPUESTO: 31/05/2015

FORMULA POLINOMICA No. 01

ESTRUCTURAS

31-May-21

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, M E T R A D O (UND, CANTIDAD), CONTRACTUAL (P.U., MONTO), ACUMULADO ANTERIOR (METRADO, MONTO), PRESENTE MES (METRADO, MONTO), ACUMULADO ACTUAL (METRADO, MONTO), SALDO (METRADO, MONTO). Rows include items like ACERO CORRUJADO, COLOJOS, ENCRUSTACION DE ENCRUSTACION, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR CARAYAR

RESIDENTE DE OBRAS

VALORIZACIÓN N° 39 : ESTRUCTURAS

Periodo del 01 al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

QUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

S/N. 217.226.482.36

31/08/2015

ESTRUCTURAS

31-May-21

OBRA

UBICACION

ENTIDAD

CONTRATISTA

MONTO CONTRATADO

FECHA DE PRESUPUESTO

FORMULA POLINOMICA No. 01

FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	M E T R A D O	P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
				UNID CANTIDAD	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
01.02.01.01.01	ENCORRADO DE ENGRANADO NORMAL BARRETE DE CONCRETO	m2	34.57	33.56	1,160.17	34.57	1,160.17			34.57	100.00%		
01.02.01.01.02	ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/m2	kg	100.36	4.04	405.45	100.36	405.45			100.36	100.00%		
01.02.01.01.03	BOQUILLA DE CONCRETO	m3	20.42	277.33	5,683.08	10.21	2,831.54			10.21	50.00%	10.21	2,831.54
01.02.01.01.04	ENCORRADO DE ENGRANADO NORMAL CEMENTO PORTLAND III-A	m3	155.43	33.56	6,559.63	97.72	3,279.32			97.72	50.00%	97.72	3,279.48
01.02.01.01.05	ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/m2	kg	328.68	4.04	1,319.79	163.34	659.89			163.34	50.00%	163.34	659.89
01.02.01.01.06	ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/m2	kg	691.54	312.83	216,403.61	67.71	21,207.54			67.71	60.00%	67.71	21,207.54
01.02.01.01.07	ENCORRADO DE ENGRANADO NORMAL CEMENTO PORTLAND III-A	m3	38.53	164.19	6,324.57	15.72	2,571.13			15.72	40.80%	15.72	2,571.13
01.02.01.01.08	ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/m2	kg	22,375.24	4.04	90,395.97	21,927.74	88,588.05			21,927.74	98.00%	21,927.74	88,588.05
01.02.01.01.09	TANQUE DE FERRILLO	m3	27.83	693.75	19,544.02	25.14	17,589.62			25.14	90.00%	25.14	17,589.62
01.02.01.01.10	ENCORRADO DE ENGRANADO NORMAL CEMENTO PORTLAND III-A	m3	172.29	47.82	8,238.91	155.08	7,415.02			155.08	90.00%	155.08	7,415.02
01.02.01.01.11	ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/m2	kg	1,949.15	4.04	7,874.57	1,754.23	7,087.11			1,754.23	90.00%	1,754.23	7,087.11
01.02.01.01.12	CAMARA DE HOMBRE	m3	187.35	701.75	131,472.86	187.35	131,472.86			187.35	100.00%	187.35	131,472.86
01.02.01.01.13	ENCORRADO DE ENGRANADO NORMAL CEMENTO PORTLAND III-A	m3	1,219.09	38.61	47,069.06	1,219.09	47,069.06			1,219.09	100.00%	1,219.09	47,069.06
01.02.01.01.14	ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/m2	kg	12,280.02	4.04	49,530.48	12,280.02	49,530.48			12,280.02	100.00%	12,280.02	49,530.48
01.02.01.01.15	POZO SUMIDERO	m3	11.81	8,239.89	97,326.86	11.81	97,326.86			11.81	100.00%	11.81	97,326.86
01.02.01.01.16	ENCORRADO DE ENGRANADO NORMAL CEMENTO PORTLAND III-A	m3	104.71	39.61	4,142.85	104.71	4,142.85			104.71	100.00%	104.71	4,142.85
01.02.01.01.17	ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/m2	kg	912.54	4.04	3,686.66	912.54	3,686.66			912.54	100.00%	912.54	3,686.66
01.02.01.01.18	TRAMPA DE GRASA	m3	9.62	271.28	2,609.71	9.62	2,609.71			9.62	100.00%	9.62	2,609.71
01.02.01.01.19	ENCORRADO DE ENGRANADO NORMAL CEMENTO PORTLAND III-A	m3	80.62	41.10	3,313.48	80.62	3,313.48			80.62	100.00%	80.62	3,313.48
01.02.01.01.20	ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/m2	kg	715.88	4.04	2,892.16	715.88	2,892.16			715.88	100.00%	715.88	2,892.16
01.02.01.01.21	BASE DE CONCRETO PARA EQUIPOS FC = 210 Kg/m2	m3	132.65	308.81	40,983.65	132.65	40,983.65			132.65	100.00%	132.65	40,983.65
01.02.01.01.22	ENCORRADO DE ENGRANADO NORMAL CEMENTO PORTLAND III-A	m3	294.17	56.68	16,673.56	294.17	16,673.56			294.17	100.00%	294.17	16,673.56
01.02.01.01.23	ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/m2	kg	10,469.09	4.04	42,375.92	10,469.09	42,375.92			10,469.09	100.00%	10,469.09	42,375.92
01.02.01.01.24	PARA DE DE CONCRETO	m3	349.02	334.48	116,572.81	349.02	116,572.81			349.02	100.00%	349.02	116,572.81
01.02.01.01.25	ENCORRADO DE ENGRANADO NORMAL CEMENTO PORTLAND III-A	m3	2,713.71	50.34	136,608.16	2,693.57	135,243.08			2,713.71	100.00%	2,713.71	136,608.16
01.02.01.01.26	ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/m2	kg	6,307.27	4.04	25,481.37	6,244.20	25,265.86			6,307.27	100.00%	6,307.27	25,481.37
01.02.01.01.27	PAVIMENTO DE CONCRETO	m2	735.09	3.93	2,888.90	735.09	2,888.90			735.09	100.00%	735.09	2,888.90
01.02.01.01.28	ENCORRADO DE ENGRANADO NORMAL CEMENTO PORTLAND III-A	m3	3,675.47	4.64	17,094.18	3,675.47	17,094.18			3,675.47	100.00%	3,675.47	17,094.18
01.02.01.01.29	TRATAMIENTO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE (INC. RIPOSA)	m2	3,675.47	43.09	158,339.25	3,633.72	156,795.86			3,675.47	100.00%	3,675.47	158,339.25
01.02.01.01.30	PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO	m2	638.00	329.38	208,191.68	607.22	200,006.12			638.00	100.00%	638.00	208,191.68
01.02.01.01.31	ENCORRADO DE ENGRANADO NORMAL CEMENTO PORTLAND III-A	m3	199.03	51.51	10,226.03	199.03	10,226.03			199.03	100.00%	199.03	10,226.03
01.02.01.01.32	ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/m2	kg	20,630.08	4.04	83,347.95	20,011.76	80,847.51			20,630.08	100.00%	20,630.08	83,347.95
01.02.01.01.33	TRABAJOS PRELIMINARES	m	691.66	5.95	5,305.38	602.49	4,774.84			691.66	90.00%	691.66	5,305.38
01.02.01.01.34	TRABAJOS PRELIMINARES	m	73,203.69	2.88	210,827.20	71,739.81	206,610.66			73,203.69	100.00%	73,203.69	210,827.20
01.02.01.01.35	TRABAJOS PRELIMINARES	m	877.74	10.48	8,674.72	827.74	8,674.72			877.74	100.00%	877.74	8,674.72
01.02.01.01.36	TRABAJOS PRELIMINARES	m											

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACIÓN N° 39 : ESTRUCTURAS

Periodo del 01 al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".


UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/. 217,226,482.36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA PRLINOMICA No. 01

ESTRUCTURAS
 31-May-21

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNO	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	MONTO
0102070201	MONTES PARA VADO DE CALZADA EN CEMENTO E+Z	m2	314.54	40.44	12,720.00	308.25	12,465.60	127.20	3.15	311.39	99.00%	12,592.80	3.15	127.39
0102070202	MONTES E+Z EN CEMENTO E+Z EN CEMENTO E+Z	m3	149.17	314.50	46,913.97	146.19	45,975.69	1.49	463.14	147.68	99.00%	46,444.83	1.49	468.61
0102070203	ESZERADO EN CEMENTO E+Z EN CEMENTO E+Z	m3	497.23	26.51	12,684.34	487.29	12,434.05	4.97	128.84	492.26	99.00%	12,557.48	4.97	128.78
0102070204	CALZADO EN CEMENTO E+Z EN CEMENTO E+Z	m3	195.57	408.81	79,908.30	197.64	79,386.57	1.97	799.85	194.60	99.00%	79,165.44	1.97	801.61
0102070205	ESZERADO EN CEMENTO E+Z EN CEMENTO E+Z	m3	2,385.24	32.84	78,922.81	2,386.54	75,384.35	23.35	763.23	2,311.69	99.00%	76,153.58	23.35	769.15
0102070206	ACEROS CORROSIONE E+Z EN CEMENTO E+Z	kg	11,739.50	4.04	47,427.58	11,504.71	46,479.03	117.40	474.28	11,622.11	99.00%	46,953.30	117.40	474.30
0102070301	ACEROS E+Z EN CEMENTO E+Z EN CEMENTO E+Z	m3	40.20	452.23	18,179.65	39.40	17,816.05	0.40	181.60	39.80	99.00%	17,997.65	0.40	180.69
0102070302	ACEROS E+Z EN CEMENTO E+Z EN CEMENTO E+Z	m3	643.20	46.35	29,816.75	630.34	29,222.38	6.43	298.19	636.77	99.00%	29,860.59	6.43	298.09
0102070303	ACEROS E+Z EN CEMENTO E+Z EN CEMENTO E+Z	m3	31.05	376.50	11,699.28	30.43	11,426.09	0.31	116.59	30.74	99.00%	11,542.68	0.31	116.41
0102070304	ACEROS E+Z EN CEMENTO E+Z EN CEMENTO E+Z	m3	372.57	54.65	20,364.68	365.12	19,957.38	3.73	203.65	368.84	99.00%	20,161.03	3.73	203.59
0102070305	ACEROS CORROSIONE E+Z EN CEMENTO E+Z	kg	11,952.00	4.04	48,326.48	11,722.76	47,353.95	119.62	47,843.22	11,842.38	99.00%	47,843.22	119.62	485.20
0102070306	JUNTAS DE PUENTE TIPO EXPANSION E+Z EN CEMENTO E+Z	m	139.20	37.58	5,231.14	138.42	5,126.51	1.39	52.31	137.81	99.00%	5,178.62	1.39	52.24
01020801	JUNTAS	m	143.73	25.11	3,609.06	143.73	3,609.06			143.73	100.00%	3,609.06		
0102080101	JUNTA DE DILATACION SIMPLA E+Z	m	14,245.34	37.59	535,339.69	14,245.34	535,339.69			14,245.34	100.00%	535,339.69		
0102080102	JUNTA DE PVC TIPO WATER STOP O SIMILAR	m	172.39	87.65	15,110.63	172.39	15,110.63			172.39	100.00%	15,110.63		
0102080104	JUNTA DE TECNICA PERI+10° CON SELLO ELASTICO DE POLIURETANO H+10° A	m	5,748.43	19.96	114,736.65	2,874.22	57,369.33	1,437.11	28,684.67	4,311.32	75.00%	86,054.00	1,437.11	28,684.72
01020802	TRANSPORTE DE MATERIALES	ton	1,700.00	351.93	598,281.00	1,700.00	598,281.00			1,700.00	100.00%	598,281.00		
0102080201	TRANSPORTE DE MATERIALES - FLETE TERRESTRE - JUMAS - YURIMAYAS	ton	1,700.00	116.02	197,234.00	1,700.00	197,234.00			1,700.00	100.00%	197,234.00		
0102080202	TRANSPORTE DE MATERIALES - FLETE FLUVIAL - YURIMAYAS - ITOATO	ton												
	COSTO DIRECTO				34,661,509.41		34,610,658.10		72,830.21			34,683,488.29		72,830.21
	GASTOS GENERALES				14.69%	5,101,297.10	5,139,834.46		10,844.84			5,149,679.31		11,617.87
	UTILIDAD				3.00%	1,039,845.28	1,035,318.74		2,184.91			1,037,504.65		2,340.85
	SUB-TOTAL				SI.	40,862,651.79	40,884,816.32		86,859.96			40,971,672.26		91,980.16
	IG.V.				18.00%	7,355,277.32	7,323,268.22		15,454.79			7,338,721.01		16,556.43
	TOTAL				SI.	48,217,929.11	48,008,078.54		101,314.75			48,109,393.26		108,536.59

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR



 CONSORCIO SALUD LORETO	Proyecto:	VALORIZACION No39 MAYO 2021
	“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”	Revisión:

VALORIZACIÓN DE ARQUITECTURA

VALORIZACIÓN N° 39 - ARQUITECTURA

Período del 16 Ene al 31-May-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I+2 CESAR GARAYAR GARCÍA.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

S/ 211,226,482.39

31/08/2015

FORMULA POLINOMICA No 02

ARQUITECTURA

31-May-21

OBRA UBICACION ENTIDAD MONTO CONTRATISTA FECHA DE PRESUPUESTO FECHA DE EJECUCION FORMULA POLINOMICA No 02

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, MONTO, METRADO, MONTO, SALDO, MONTO. Rows include items like MUROS Y TABIQUE DE ALBANILERIA, TABIQUE PERIMETRAL, TABIQUE ANTRAS CHARAS, etc.



VALORIZACION N° 39 - ARQUITECTURA

Periodo del 18 Ene al 31-May-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL "12 CESAR GARAYAR GARCIA"

UBICACION: URB. EL MANANTIAL

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO: CONSORCIO SALUD LORETO

MONTO CONTRATADO: S/ 211,236,482.36

FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015

FORMULA POLINDICADA No 02

FECHA DE COBRE: 31-May-21

Table with columns: CODIGO, PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, MONTO, METRADO, MONTO, SALDO. The table lists various construction items such as 'CONCRETO', 'ACEROS', 'ZOCALOS', and 'CUBIERTAS' with their respective measurements and costs.

VALORIZACIÓN N° 39 : ARQUITECTURA

Periodo del 18 Ene al 31-May-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CARLOS DE CHUCABAMBA

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

S/ 217,226,482.38

31/08/2015

ARQUITECTURA

31-May-21

UBICACION

ENTIDAD

CONTRATISTA

MONTO CONTRATADO

FECHA DE PRESUPUESTO

FORMULA POLINOMICA No 02

FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO %, MONTO, METRADO %, MONTO, SALDO %, MONTO. Rows include items like PUERTA DE 1 HOJA BATEANTE CONTRAPICADA, PUERTA DE 2 HOJAS VAIVEN CONTRAPICADA, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR CARAYAR



VALORACIÓN N° 39 - ARQUITECTURA

Período del 16 Ene al 31-May-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I/2 CESAR GARAYAR GARCIA -

QUITOS - MAYAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

S/ 217,226,482.36

31/08/2015

ARQUITECTURA

81-May-21

UBICACION: UBICACION ENTIDAD: MONTA CONTRATO: MONTA CONTRATO: FECHA DE PRESUPUESTO: FORMULA POLINOMICA No 02 FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO, PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE DÍAS, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, SALDO. Rows include items like S/AM E INST. V-05 VENTANA (1.00 x 0.80) - VENTANA FIJA CON CRISTAL LAMINADO DE 6mm.



VALORIZACIÓN N° 39 : ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ema al 31-May-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA.

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO

31.001.226-482.36

FORMULA POLINOMICA No.02

ARQUITECTURA

31-May-21

UBICA
URUBAMBA
ENTIDAD
UBICA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No.02
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR MONTO, PRESENTE MES MONTO, ACUMULADO ACTUAL MONTO, METRADO %, MONTO %, SALDO METRADO %, MONTO %.

VALORACION N° 39 - ARQUITECTURA

Período del 18 Ene al 31-May-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL H-2 CESAR GARAYAN GARCIA

IGUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

S/ 217,296,482.36

31/08/2015

ARQUITECTURA

31-May-21

UBICA UBICACION

ENTIDAD ENTIDAD

CONTRATISTA CONTRATISTA

MONTO CONTRATO MONTO

FECHA DE PRESUPUESTO FECHA

FORMULA POLITOMICA No 02 POLITOMICA

FECHA DE CONTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, MONTO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, MONTO, SALDO. Rows include items like 'SUA E INST. PAVO1-2.40X2.40- ENMALLADO COMPLETO POR TUBO DE 2" Y ENMALLADO A AMBOS LADOS DE ALAMBRE ELECTRICOS', 'SUA E INST. PAVO2-2.40X2.40- ENMALLADO COMPLETO POR TUBO DE 2" Y ENMALLADO A AMBOS LADOS DE ALAMBRE ELECTRICOS', etc.

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAN

RESIDENTE DE

VALORIZACIÓN N° 39 - ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA"

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO

31062015

SI: 21.226.482.36

31062015


ARQUITECTURA

31-09y-21

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
CONTRATO CONTRATADO
FECHA DE DESPACHO
FECHA DE EJECUCION No 02
FECHA DE CORTE

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO	P.L.U.	CONTRATUAL MONTO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO %	MORTO
						METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO		
02.16.01.01	01	MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR CAMBIO EN EL RELIEVE DEL SUELO	m ²	24.00	1,970.23	47,265.52	23.00	45,315.29		23.00	95.83%	45,315.29	1,970.23
02.16.01.01	02	PLAN DE CONTROL DE SEÑALIZACION PARA TRAFICO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	m ²	24.00	826.59	19,837.92	23.00	19,011.34		23.00	95.83%	19,011.34	826.59
02.16.01.01	03	MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR CONTAMINACION DE AIRE	m ²	12.00	435.51	5,226.12	12.00	5,226.12		12.00	100.00%	5,226.12	
02.16.01.02	01	CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE	m ²	6.00	159.42	902.52	6.00	902.52		6.00	100.00%	902.52	
02.16.01.02	02	ESTABLECIMIENTO DE PLANET DE RUTAS Y TIEMPOS PARA MINIMIZAR EL LUDO DE EQUIPOS	m ²	20.00	1,092.02	21,640.40	19.90	21,731.20		19.90	99.50%	21,731.20	109.20
02.16.01.02	03	COLOCACION DE BOLLAS VERTICALES PARA ENTRAR DISPERSION DE POLVO A LAS VIVIENDAS	m ²	8.00	1,092.02	8,734.16	8.00	8,734.16		8.00	100.00%	8,734.16	
02.16.01.02	04	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y MONITOREO AMBIENTAL	und	11.00	9,593.03	105,413.33	11.00	105,413.33		11.00	100.00%	105,413.33	
02.16.01.03	01	MEDIDAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA Y MONITOREO AMBIENTAL	m ²	12.00	1,317.06	15,894.72	12.00	15,894.72		12.00	100.00%	15,894.72	
02.16.01.04	01	RECIPIENTES PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS EN ZONA TEMPORAL DE ALMACENAMIENTO PARA LOS RR'S DE CONSTR	m ²	12.00	609.34	10,912.08	12.00	10,912.08		12.00	100.00%	10,912.08	
02.16.01.04	02	DEPOSITO PARA RESIDUOS PELIGROSOS Y/O PELIGROSOS SEGUN EL PAIS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	m ²	12.00	502.84	10,834.08	11.90	10,745.80		11.90	99.17%	10,745.80	90.28
02.16.01.04	03	REUTILIZACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION (CHARRA, BOLSAS DE CEMENTO PLASTICO, ETC)	m ²	6.00	319.15	1,914.90	6.00	1,914.90		6.00	100.00%	1,914.90	
02.16.01.05	01	MEDIDAS DE CONTROL POR IMPACTOS A LA SALUD Y SEGURIDAD	m ²	24.00	659.60	14,150.40	23.50	13,855.60		23.50	97.92%	13,855.60	294.80
02.16.01.05	02	INSPECCION DIARIA PARA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL LUD DE EPPS Y LOS ACUERDOS DE PREVENCIÓN DE RIEGOS	m ²	6.00	1,543.15	9,259.90	6.00	9,259.90		6.00	100.00%	9,259.90	
02.16.02		EMPALE QUEBRE											
02.16.02.01		MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR DETORNO DEL PASAJE	glb	1.00	9,224.88	9,224.83	1.00	9,224.83		1.00	100.00%	9,224.83	
02.16.02.01		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EXTERIORES DE OBRA											
02.16.03		PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO											
02.16.03.01		PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO											
02.16.03.01		CAPACITACION DE EDUCACION AMBIENTAL	m ²	3.00	2,063.60	6,190.80	3.00	6,190.80		3.00	100.00%	6,190.80	
02.16.03.02		REPORTE DE INCIDENTES Y COMUNICACION	glb	1.00	9,175.02	9,175.02	0.97	9,507.14		0.97	97.00%	9,507.14	293.88
02.16.03.02		PLAN DE MANEJO DE RR. SS.											
02.16.03.02		ALMACENAMIENTO, RECOLECCION Y TRANSPORTE	glb	1.00	10,504.84	10,504.84	0.97	10,163.69		0.97	97.00%	10,163.69	315.15
		COSTO DIRECTO			SI	26,114,293.41		16,516,165.22	163,997.96			16,700,153.16	9,414,143.87
		GASTOS GENERALES			14.65%	3,863,597.73		2,493,350.03	27,366.35			2,485,746.37	1,401,819.90
		UTILIDAD			3.00%	783,428.60		495,484.65	5,519.94			501,004.59	282,424.32
		SUB-TOTAL			SI	30,786,289.94		19,470,989.91	216,916.25			19,687,906.11	11,088,386.09
		I.G.V.			18.00%	5,541,532.19		3,504,778.18	39,044.93			3,543,823.10	1,937,709.65
		TOTAL			SI	36,327,822.13		22,975,768.09	255,961.18			23,231,729.21	13,986,097.56



 CONSORCIO SALUD LORETO	Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	VALORIZACION No39 MAYO 2021
		Revisión:

VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS

VALORIZACIÓN N° 39 - INSTALACIONES SANITARIAS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N°2 CESAR GARAYAR GARCÍA - IQUITOS - MAYNAS - LORETO GOBIERNO REGIONAL DE LORETO CONSORCIO SALUD LORETO SI: 211.226.482.38 31/08/2015

INSTALACIONES SANITARIAS 11-109-21

OBRA UBICACION ENTIDAD CONTRATISTA FECHA DE PRESUPUESTO FORMULA ECONOMICA No. 03 FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION/PARTIDA, METRALDO UNID CANTIDAD, P.V.L., CONTRACTUAL MONTO, AGUALDADO ANTERIOR METRALDO MONTO, PRESENTE MES METRALDO MONTO, ACUMULADO ACTUAL METRALDO MONTO, METRALDO %, SALDO MONTO. The table lists various sanitary installation items like water pipes, valves, and electrical conduits.

VALORACIÓN N.º 38 - INSTALACIONES SANITARIAS
 Periodo del 16 Ene al 31-May-21
 RECONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N.º 2 CESBAE BARRIAYE GARCÍA.
 GOBIERNO AUTÓNOMO DE LAS ILAS DE GALAPAGOS
 GOBIERNO REGIONAL DEL OREO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 E: 212.224.482.34
 31/05/2015
INSTALACIONES SANITARIAS
 31-May-21

UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMA POLINOMICA No. 05
 FECHA DE CORTE

CODIGO MATERIAL	DESCRIPCION / PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR CONTRACTUAL	VALORADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO ACTUAL	RETRASO	RETRASO %	MONTO
0230M01	COLOCADOR PARA VANA TUBERIA Ø 1 1/2" TUBERIA Ø 20MM	UN	13,00	4.244,52	1.294,63	1,16	27,60	13,00	100,00%	4.244,52
0230M02	COLOCADOR PARA VANA TUBERIA Ø 1 1/2" TUBERIA Ø 20MM	UN	48,00	4.244,52	4.244,52	1,39	78,65	48,00	100,00%	4.244,52
0230M03	COLOCADOR PARA VANA TUBERIA Ø 2" TUBERIA Ø 30MM	UN	14,00	817,32	817,32	1,40	14,00	14,00	100,00%	817,32
0230M04	COLOCADOR PARA VANA TUBERIA Ø 2" TUBERIA Ø 30MM	UN	81,50	1.128,62	1.128,62	1,58	18,00	18,00	100,00%	1.128,62
0230M05	AVANZ - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	78,55	137,10	137,10	2,00	2,00	2,00	100,00%	137,10
0230M06	JAYCA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE Ø 1 1/2"	UN	2,00	83,57	83,57	2,00	2,00	2,00	100,00%	83,57
0230M07	JAYCA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE Ø 1 1/2"	UN	2,00	132,97	265,94	2,00	2,00	2,00	100,00%	265,94
0230M08	SISTEMA DE RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.294,62	1.294,62	1,16	1,16	1,16	100,00%	1.294,62
0230M09	TUBERIA DE COBRE TPO1 1 1/2"	M	37,37	68,77	68,77	1,39	37,37	37,37	100,00%	68,77
0230M10	TUBERIA DE COBRE TPO1 1 1/2"	M	131,71	67,79	92,50,65	1,39	131,71	131,71	100,00%	92,50,65
0230M11	TUBERIA DE COBRE TPO1 1 1/2"	M	21,50	127,71	21,50	1,39	21,50	21,50	100,00%	21,50
0230M12	TUBERIA DE COBRE TPO1 1 1/2"	M	13,43	108,45	13,43	1,39	13,43	13,43	100,00%	13,43
0230M13	TUBERIA DE COBRE TPO1 1 1/2"	M	133,39	28.049,83	28.049,83	1,39	133,39	133,39	100,00%	28.049,83
0230M14	ACCESORIOS - RECONO DE AGUA CALIENTE 3"	UN	37,00	58,32	3.187,44	3,00	3,00	3,00	100,00%	3.187,44
0230M15	COGO DE COBRE 1 1/2" R 90°	UN	4,00	65,66	360,54	5,00	5,00	5,00	100,00%	360,54
0230M16	COGO DE COBRE 1 1/2" R 90°	UN	2,00	78,42	152,84	2,00	2,00	2,00	100,00%	152,84
0230M17	COGO DE COBRE 2 1/2" R 90°	UN	232,00	78,75	18.502,00	3,00	232,00	232,00	100,00%	18.502,00
0230M18	TRE DE COBRE 1"	UN	54,00	48,10	2.647,10	5,00	54,00	54,00	100,00%	2.647,10
0230M19	TRE DE COBRE 1"	UN	1,00	81,84	81,84	1,00	1,00	1,00	100,00%	81,84
0230M20	TRE DE COBRE 1"	UN	8,00	65,75	526,00	8,00	8,00	8,00	100,00%	526,00
0230M21	RELOCACIONES COBRE F - 1"	UN	2,00	74,87	149,74	2,00	2,00	2,00	100,00%	149,74
0230M22	VALVULAS	UN	37,00	78,33	2.824,21	3,00	37,00	37,00	100,00%	2.824,21
0230M23	VALVULA CON MANIVELA BRONZE DE 1"	UN	7,00	129,73	923,61	7,00	7,00	7,00	100,00%	923,61
0230M24	VALVULA CON MANIVELA BRONZE DE 1"	UN	3,00	181,84	545,52	3,00	3,00	3,00	100,00%	545,52
0230M25	MEZAS VARIAS	UN	489,00	31,89	15.688,86	489,00	489,00	489,00	100,00%	15.688,86
0230M26	COLOCADOR PARA VANA TUBERIA Ø 1 1/2" TUBERIA Ø 20MM	UN	11,00	40,04	489,44	11,00	11,00	11,00	100,00%	489,44
0230M27	COLOCADOR PARA VANA TUBERIA Ø 2" TUBERIA Ø 30MM	UN	28,00	58,39	1.517,88	28,00	28,00	28,00	100,00%	1.517,88
0230M28	JAYCA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 1"	UN	3,00	58,15	165,45	3,00	3,00	3,00	100,00%	165,45
0230M29	INSTALACIONES EXPREMELAS - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	221.517,73	177.214,18	0,30	1,00	0,30	30,00%	177.214,18
0230M30	CUMPLE DE BOMBS - AGUA CALIENTE	UN	1,00	57.292,68	17.167,86	0,30	1,00	0,30	30,00%	17.167,86
0230M31	INSTALACION DE EQUIPO PULMADO DE BOMBAS 1" TPO1C	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M32	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	3,00	1.000,00	3.000,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	3.000,00
0230M33	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M34	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M35	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M36	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M37	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M38	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M39	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M40	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M41	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M42	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M43	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M44	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M45	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M46	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00
0230M47	VALVULA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 3"	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	1.000,00

CONSORCIO SUPERVISOR



VALORIZACION N° 39... INSTALACIONES SANITARIAS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL... GOBIERNO REGIONAL DE LORETO...

INSTALACIONES SANITARIAS

UBIDA CONTRATADO... EMPRESA POLINOMICA S.A.S...

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION PARTIDA, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, VALOR ANTERIOR, VALOR PRESENTE, METRADO, METRADO %, METRADO %, METRADO %, VALOR

VALORIZACIÓN N° 39 : INSTALACIONES SANITARIAS
Período del 16 Ene al 31-May-21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL IZ CESAR GARAYAR GARCIA
LUITOS - MAYNAS - LORETO
CONTRATISTA
CONSORCIO SALUD LORETO
S/ 217,298,482.38
31/08/2015
INSTALACIONES SANITARIAS
81-May-21

URBA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No 03
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO, UNIDAD, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO %, SALDO %, MONTO. Rows include items like JARITA FLEXIBLE, TUBERIA PVC, and various plumbing components.

CONSORCIO SUPERVISOR CALAYAS



VALORIZACION N° 39 : INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 31-May-21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA -
IQUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO

INSTALACIONES SANITARIAS

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTABILISTA
FECHA DE CONTABILIZACION
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 03
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION /PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL MONTO, METRADO, ACUMULADO ANTERIOR MONTO, METRADO, PRESENTE MES MONTO, METRADO, ACUMULADO ACTUAL MONTO, METRADO, SALDO MONTO. Rows include items like REDES COLECTORAS, TUBERIA PVC D5 - CP 0 F, TUBERIA PVC D5 - CP 0 F (CON CAMA DE AREA), etc.

CONSORCIO SUPERVISOR... (Faint text)




VALORIZACIÓN N° 39 - INSTALACIONES SANITARIAS


Periodo del 16 Ene al 31-May-21
 REPORTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N° 2 CESAR GARAYAR GARCÍA
 URB. WAKA
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 S/ 217,296,482.38
 31/08/2015

INSTALACIONES SANITARIAS
 01-May-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 03
 FECHA DE CORTE

CORPO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	VAL	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
01.10.03.01	BUZON STANDARD TIPO I (ASTA H = 1.65 M)	UND	14.00	1,355.76	18,980.64	14.00	18,980.64			14.00	18,980.64		
01.10.09	INSTALACIONES ESPECIALES												
01.10.09.01	TANQUE SEPTICO 10.92 M3	UND	1.00	1,264.20	1,264.20	1.00	1,264.20			1.00	1,264.20		
01.10.09.02	TANQUE SEPTICO 6.54 M3	UND	1.00	1,264.20	1,264.20	1.00	1,264.20			1.00	1,264.20		
01.10.09.03	TANQUE SEPTICO 3.54 M3	UND	1.00	1,248.28	1,248.28	1.00	1,248.28			1.00	1,248.28		
01.10.09.04	SISTEMA DE REGO-E - OBTURNA	UND	1.00	6,816.80	6,816.80	1.00	6,816.80			1.00	6,816.80		
01.10.09.05	CARPINTERIA METALICA	UND	1.00	6,857.37	6,857.37	1.00	6,857.37			1.00	6,857.37		
01.10.09.06	TROMPA DE GRASA	UND	1.00	121.74	121.74	1.00	121.74			1.00	121.74		
01.10.09.07	ESCALERA A REDES EXTERNAS	UND	2.00	8,763.12	17,526.24								
01.10.10	SISTEMA DE BOMBEO												
01.10.10.01	CANALIZACION DE DESAGUE												
01.10.11	PRUEBAS HIDRAULICAS												
01.10.11.01	SALIDAS DE DRENAJE DE EQUIPOS	UND	1.00	54,350.82	54,350.82	0.75	40,763.12			0.75	40,763.12		
01.11.01	SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	M	7,458.54	0.80	5,908.83	7,383.97	5,907.17			7,383.97	99.00%	5,907.17	58.66
01.11.01	SALIDAS DE DRENAJE PVC D3 - CP 0.2	PIS	219.00	54.26	11,882.84	215.50	11,693.03			215.50	98.40%	11,693.03	3.59
01.11.02	TUBERIA PVC D3 - CP 0.2	M	1,467.53	18.11	26,576.97	1,467.53	26,576.97			1,467.53	100.00%	26,576.97	
01.11.02.01	MONTANTE DE PVC D3 - CP 0.4	M	127.15	28.03	3,564.01	127.15	3,564.01			127.15	100.00%	3,564.01	
01.11.02.02	ACCESORIOS DE REDES DE DRENAJACION	M	191.25	32.60	6,234.75	191.25	6,234.75			191.25	100.00%	6,234.75	
01.11.03	COORDINACION DE REDES DE DRENAJACION	PIS	70.00	6.00	560.00	70.00	560.00			70.00	100.00%	560.00	
01.11.03.01	COORDINACION DE REDES DE DRENAJACION	PIS	268.00	6.00	2,144.00	268.00	2,144.00			268.00	100.00%	2,144.00	
01.11.03.02	COORDINACION DE REDES DE DRENAJACION	PIS	163.00	13.14	2,483.46	163.00	2,483.46			163.00	100.00%	2,483.46	
01.11.04	COLOCADOR PARA UNA TUBERIA O 2 TIPO COTA O SIMILAR	PIS	395.00	58.39	23,118.48	395.00	23,118.48			395.00	100.00%	23,118.48	
01.12	TRABAJOS PRELIMINARES												
01.12.01	EXCAVACION MANUAL PARA REDES SANITARIAS H = 0.60 M	M	8,670.59	6.99	60,607.42	8,610.74	60,189.07			8,610.74	99.31%	60,189.07	58.85
01.12.02	REFRE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/ TUB. D = 6" - 8"	M	209.84	2.35	493.12	209.84	493.12			209.84	100.00%	493.12	
01.12.03	REFRE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/ TUB. D = 4" - 6"	M	2,527.84	2.18	5,510.91	2,527.84	5,510.91			2,527.84	100.00%	5,510.91	
01.12.04	REFRE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/ TUB. D = 1 1/2" - 3"	M	9,932.81	2.05	12,162.29	9,932.81	12,145.45			9,932.81	99.85%	12,145.45	8.20
01.12.05	RELLENO COMPACTADO MANANO CON MATERIAL PROPIO	M	8,970.50	4.65	40,404.95	8,970.50	39,973.20			8,970.50	99.93%	39,973.20	92.65
01.12.06	ELIMINACION DE MATERIAL CASCAJADOR 12/ VOLQUETE 6 M3. D = 5 KM	M3	11,271.77	31.51	385,173.47	11,143.83	351,142.08			11,143.83	98.85%	351,142.08	127.94
01.12.07	PREZAS VARAS												
01.12.08	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE 200L - PARA RESIDUOS SOLIDOS	UND	22.00	630.30	18,266.60								
01.12.09	COORDINADOR MULTIPLE PARA 7 TUBERIAS	PIS	4.00	528.21	2,112.84	4.00	2,112.84			4.00	100.00%	2,112.84	
01.12.10	COORDINADOR MULTIPLE PARA 3 TUBERIAS	PIS	288.00	955.50	168,739.20	288.00	168,739.20			288.00	100.00%	168,739.20	
01.12.11	COORDINADOR MULTIPLE PARA 4 TUBERIAS	PIS	158.00	640.73	101,235.34	158.00	101,235.34			158.00	100.00%	101,235.34	
01.12.12	COORDINADOR MULTIPLE PARA 6 TUBERIAS	PIS	31.00	658.82	20,361.42	31.00	20,361.42			31.00	100.00%	20,361.42	
	COSTO DIRECTO				8,692,741.78					11,335.27		7,67,831.65	
	GASTOS GENERALES			14.63%	1,234,404.45					13,340.06		1,056,298.91	
	UTILIDAD			3.00%	260,983.45					13,340.06		1,056,298.91	
	SUB-TOTAL				10,247,970.19					13,340.06		1,056,298.91	
	I.G.V.				9,025,933.24					23,626.68		1,648,293.75	
	TOTAL				18,000%	1,844,634.63				154,979.47		10,895,481.27	
													1,287,123.87



 CONSORCIO SALUD LORETO	Proyecto:	VALORIZACION No39 MAYO 2021
	“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”	Revisión:

VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS

VALORIZACIÓN N° 39 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA*

GOBIERNO REGIONAL - LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
S/ 417.282.482,36
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
31-May-21

UBRA UBICACION ENTIDAD MONTO CONTRATADO FECHA DE PRESUPUESTO FECHA DE EJECUCIÓN No. 04 FECHA DE CORTE


Table with columns: COIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, UNID CANTIDAD, P.U., CONTRACTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR METRADO MONTO, PRESENTE MES METRADO MONTO, ACUMULADO ACTUAL METRADO MONTO, METRADO %, SALDO %, MONTO. Rows include items like INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES ELÉCTRICAS, TRABAJO PRELIMINAR, etc.



VIA ORIZACION N.º 39 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 Periodo del 18 Ene al 31 Mayo 2019
REGISTRAMIENTO DE SUPERVISOR DE SALUD DEL HOSPITAL B.3 OBEAR DANABARA GARCÍA.
 OBEAR DANABARA GARCÍA
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSEJO SALUD LORETO
 N.º 317,224,492.38
 31/05/2019
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 11 May 2019

CÓDIGO MATRICA	DESCRIPCIÓN/ÁRBOL	UNID	ESTADO	P.V.	CONSECUTIVAL	MONTO	ACERCADE ASESOR	MONTO	PRESENTE MES	MONTO	ACERCADE REAL	MONTO	ABONO	MONTO
D41-01	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	11,214.21	0.25	9,532.28	0.10	1,121.42	10,653.56	0.05	5,000%	540.71	6,342.43	100.00%	6,342.43
D41-02	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAF	1.00	6,352.43	0.05	12,296.45	0.05	10,481.13	14,507.13	0.05	85.00%	1,844.32	1,844.32	15.00%	1,844.32
D41-03	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	17,000.28	0.05	14,671.84	0.05	12,805.64	17,000.28	0.05	85.00%	2,200.78	2,200.78	15.00%	2,200.78
D41-04	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	15,442.75	0.05	11,902.90	0.05	10,500.00	15,442.75	0.05	68.00%	2,271.11	2,271.11	15.00%	2,271.11
D41-05	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	15,192.78	0.05	14,478.05	0.05	13,545.00	15,192.78	0.05	89.00%	578.62	578.62	5.00%	578.62
D41-06	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	16,588.53	0.05	14,478.05	0.05	13,545.00	16,588.53	0.05	83.00%	2,171.53	2,171.53	15.00%	2,171.53
D41-07	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	11,214.21	0.05	9,532.28	0.05	8,097.74	11,214.21	0.05	72.00%	479.29	479.29	5.00%	479.29
D41-08	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	7,328.38	0.05	6,171.31	0.10	5,242.84	7,328.38	0.05	72.00%	309.07	309.07	5.00%	309.07
D41-09	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	7,729.32	0.05	6,544.69	0.10	5,562.30	7,729.32	0.05	72.00%	338.47	338.47	5.00%	338.47
D41-10	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	13,545.00	0.25	11,513.76	0.10	9,829.40	13,545.00	0.25	72.00%	472.74	472.74	5.00%	472.74
D41-11	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	30,678.78	0.05	26,076.56	0.05	22,624.96	30,678.78	0.05	74.00%	4,601.82	4,601.82	15.00%	4,601.82
D41-12	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	29,812.83	0.05	25,767.24	0.05	22,212.96	29,812.83	0.05	74.00%	6,971.82	6,971.82	15.00%	6,971.82
D41-13	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	4,972.23	0.05	4,238.40	0.10	3,624.55	4,972.23	0.05	74.00%	5,385.07	5,385.07	15.00%	5,385.07
D41-14	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	4,501.07	0.05	3,845.91	0.10	3,252.44	4,501.07	0.05	72.00%	248.61	248.61	5.00%	248.61
D41-15	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	11,384.19	0.05	9,613.20	0.10	8,269.56	11,384.19	0.05	72.00%	4,501.07	4,501.07	15.00%	4,501.07
D41-16	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	4,679.17	0.05	3,958.15	0.10	3,353.77	4,679.17	0.05	72.00%	4,679.17	4,679.17	15.00%	4,679.17
D41-17	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	5,427.30	0.05	4,589.74	0.10	3,958.15	5,427.30	0.05	72.00%	271.37	271.37	5.00%	271.37
D41-18	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	11,214.21	0.05	9,532.28	0.10	8,097.74	11,214.21	0.05	72.00%	1,844.32	1,844.32	5.00%	1,844.32
D41-19	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	3,824.15	0.05	3,184.44	0.10	2,712.61	3,824.15	0.05	72.00%	1,844.32	1,844.32	15.00%	1,844.32
D41-20	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	25,701.83	0.05	21,848.56	0.15	18,551.00	25,701.83	0.05	72.00%	3,855.27	3,855.27	5.00%	3,855.27
D41-21	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	18,818.10	0.05	16,106.62	0.10	13,864.43	18,818.10	0.05	72.00%	8,918.10	8,918.10	15.00%	8,918.10
D41-22	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	13,100.26	0.05	11,211.08	0.10	9,532.28	13,100.26	0.05	72.00%	6,553.51	6,553.51	5.00%	6,553.51
D41-23	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	15,841.33	0.05	13,463.30	0.10	11,544.15	15,841.33	0.05	72.00%	15,648.43	15,648.43	15.00%	15,648.43
D41-24	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	2,336.12	0.05	1,984.85	0.15	1,683.77	2,336.12	0.05	72.00%	2,336.12	2,336.12	15.00%	2,336.12
D41-25	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	8,429.12	0.05	7,107.26	0.10	6,060.44	8,429.12	0.05	72.00%	4,271.62	4,271.62	15.00%	4,271.62
D41-26	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	4,501.07	0.05	3,845.91	0.10	3,252.44	4,501.07	0.05	72.00%	3,092.53	3,092.53	5.00%	3,092.53
D41-27	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	3,187.20	0.05	2,682.74	0.10	2,282.28	3,187.20	0.05	72.00%	2,897.87	2,897.87	5.00%	2,897.87
D41-28	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	4,501.07	0.05	3,845.91	0.10	3,252.44	4,501.07	0.05	72.00%	2,897.87	2,897.87	5.00%	2,897.87
D41-29	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	4,287.55	0.05	3,644.42	0.10	3,092.53	4,287.55	0.05	72.00%	2,897.87	2,897.87	5.00%	2,897.87
D41-30	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	1,818.09	0.05	1,544.15	0.10	1,312.81	1,818.09	0.05	72.00%	1,818.09	1,818.09	15.00%	1,818.09
D41-31	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	5,149.26	0.05	4,364.06	0.10	3,696.44	5,149.26	0.05	72.00%	4,364.06	4,364.06	5.00%	4,364.06
D41-32	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	5,182.31	0.05	4,364.06	0.10	3,696.44	5,182.31	0.05	72.00%	4,364.06	4,364.06	15.00%	4,364.06
D41-33	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	16,507.73	0.05	14,031.57	0.10	11,974.88	16,507.73	0.05	72.00%	14,031.57	14,031.57	15.00%	14,031.57
D41-34	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	15,924.07	0.05	13,535.46	0.10	11,544.15	15,924.07	0.05	72.00%	14,031.57	14,031.57	15.00%	14,031.57
D41-35	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	11,438.50	0.05	9,613.20	0.10	8,269.56	11,438.50	0.05	72.00%	15,127.87	15,127.87	5.00%	15,127.87
D41-36	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	5,182.31	0.05	4,364.06	0.10	3,696.44	5,182.31	0.05	72.00%	4,364.06	4,364.06	15.00%	4,364.06
D41-37	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	4,226.40	0.05	3,544.42	0.10	3,002.53	4,226.40	0.05	72.00%	4,226.40	4,226.40	5.00%	4,226.40
D41-38	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	15,541.13	0.05	13,121.81	0.10	11,211.08	15,541.13	0.05	72.00%	18,594.51	18,594.51	20.00%	18,594.51
D41-39	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	20,033.63	0.05	17,045.53	0.10	14,544.15	20,033.63	0.05	72.00%	17,045.53	17,045.53	5.00%	17,045.53
D41-40	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	21,448.47	0.05	18,231.20	0.10	15,444.15	21,448.47	0.05	72.00%	18,231.20	18,231.20	15.00%	18,231.20
D41-41	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	27,176.55	0.05	22,176.55	0.10	18,716.55	27,176.55	0.05	72.00%	22,176.55	22,176.55	5.00%	22,176.55
D41-42	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	8,094.78	0.05	6,829.40	0.10	5,789.40	8,094.78	0.05	72.00%	6,829.40	6,829.40	5.00%	6,829.40
D41-43	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	4,146.06	0.05	3,464.06	0.10	2,944.06	4,146.06	0.05	72.00%	3,464.06	3,464.06	5.00%	3,464.06
D41-44	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	8,818.48	0.05	7,384.48	0.10	6,171.31	8,818.48	0.05	72.00%	7,384.48	7,384.48	5.00%	7,384.48
D41-45	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	8,142.48	0.05	6,829.40	0.10	5,789.40	8,142.48	0.05	72.00%	6,829.40	6,829.40	5.00%	6,829.40
D41-46	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	8,502.47	0.05	7,107.26	0.10	6,060.44	8,502.47	0.05	72.00%	8,502.47	8,502.47	5.00%	8,502.47
D41-47	TABLA DE DISTRIBUCIÓN - TDCAP	1.00	17,716.55	0.05	14,848.56	0.10	12,544.15	17,716.55	0.05	72.00%	14,848.56	14,848.56	5.00%	14,848.56



 CONSORCIO SALUD LORETO	Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	VALORIZACION No39 MAYO 2021
		Revisión:

VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES MECANICAS

VALORIZACION N° 39 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DEBAR GARAYAR GARCIA".

ICQUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

Sr. 217,256,482.36

31/08/2015

INSTALACIONES MECANICAS

31-May-21

OBRA

UBICACION

ENTIDAD

CONTRATISTA

MONTO CONTRATADO

FECHA DE PRESUPUESTO

FORMULA POLINOMICA No. 05

FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION PARTIDA, METRADO (UNID, CANTIDAD), CONTRACTUAL (P.U., MONTO), ACUMULADO ANTERIOR (METRADO, MONTO), PRESENTE MES (METRADO, MONTO), ACUMULADO ACTUAL (METRADO, MONTO), SALDO (%), MONTO.

CONSORCIO SUPERVISOR CANAVAS



VALORIZACIÓN N° 39 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".

UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
MONTO CONTRATADO: S/ 217,226,482.36

FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2016
FORMULA POLINOMICA No. 05
FECHA DE CORTE: 31-May-21

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, SALDO. Rows include equipment like 'Unidad evaporadora tipo Fin Coil de alta estatica de 651-750 CFM' and 'SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - EQUIPOS PAQUETE'.



VALORIZACIÓN N° 39 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DEBAR GARAYAR GARCIA".

IGUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI, 217.256.482.36
31/08/2015
INSTALACIONES MECANICAS
31-May-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 05
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO %, MONTO, SALDO %, MONTO. Rows include items like EQUIPO PE-01, EQUIPO EC-1, EQUIPO EC-2, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR



VALORIZACIÓN N° 39 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DE BAR CARAYAR GARCÍA

IGUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 S/ 217,226,482.36
 31/08/2015
INSTALACIONES MECANICAS
 31-May-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 05
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.02.09.46	EQUIPO IC-03		1.00	7,385.79	7,385.79								
05.02.09.47	EQUIPO EA-101 a 1.05		5.00	4,207.49	21,037.45	5.00	21,037.45			5.00	100.00%	1.00	7,385.79
05.02.09.48	EQUIPO EA-106 a 1.08		3.00	1,720.32	5,160.96	3.00	5,160.96			3.00	100.00%		
05.02.09.49	EQUIPO IA-1.01 a 1.05		5.00	2,091.65	10,459.25	5.00	10,459.25			5.00	100.00%		
05.02.09.50	EQUIPO IA-1.05 a 1.08		3.00	1,530.49	4,591.47	3.00	4,591.47			3.00	100.00%		
05.02.10	ACCESORIOS												
05.02.10.01	Difusor Linal del tipo modular de 4 secciones, modelo HORD	und	6.00	34,346.15	206,076.90	6.00	206,076.90			6.00	100.00%		
05.02.10.02	Difusor de flujo laminar, modelo LFD	und	6.00	1,187.81	7,128.86	6.00	7,128.86			6.00	100.00%		
05.02.11	SERVICIO DE INSTALACION												
05.02.11.01	DIFUSORES	PG2	94,912.00	0.50	75,929.60							94,912.00	100.00%
05.02.11.02	REJILLA DE RETORNO DE ALUMINIO	PG2	67,132.00	0.65	43,635.60							67,132.00	100.00%
05.02.11.03	DUCTOS METALICOS, FABRICADOS DE PLANCHAS DE FIERRO GALVANIZADO	kg	54,958.00	10.47	574,863.28	54,789.32	573,844.18	63.63	719.08	54,858.00	100.00%		75,929.60
05.02.11.04	ASILAMIENTO ACUSTICO PARA DUCTOS	m2	9,859.47	47.49	473,972.52	9,859.47	467,908.15	777.70	3,669.97	9,830.47	99.80%	50.09	43,635.60
05.02.11.05	PROTECCION EXTERIOR PARA PLANCHAS GALVANIZADAS	m2	1,471.82	17.20	25,315.30							1,471.82	0.50%
05.02.11.06	MANGAS FLEXIBLES	glb	173.00	11,600.11	11,600.11	0.40	4,484.04	0.20	2,232.02	0.60	60.00%	0.40	2,974.40
05.02.11.07	INSTALACION DE CAJAS VAV	und	234.36	40,544.26	40,544.26	12.00	2,812.32			12.00	6.94%	28.00	2,974.40
05.02.11.08	CAJA PORTA FILTRO 24 X 24"	und	26.00	784.41	20,384.66							26.00	1,471.82
05.02.11.09	FILTRO CORRUGADO	und	26.00	37.10	984.60							26.00	1,471.82
05.02.11.10	FILTRO HEPA	und	26.00	1,563.58	40,653.08							26.00	1,471.82
05.02.11.11	SERVICIO DE INST. DE EQUIPOS TIPO PAQUETE	glb	1.00	253,736.16	253,736.16							1.00	40,653.08
05.02.11.12	SERVICIO DE INST. DE EXPANSION DIRECTA	glb	1.00	30,628.69	30,628.69							1.00	40,653.08
05.02.11.13	SERVICIO INST. DE EQUIPOS DE PRECISION	glb	1.00	9,580.73	9,580.73							1.00	30,628.69
05.02.11.14	SERVICIO DE INST. DE MULTIV	glb	1.00	21,634.69	21,634.69							1.00	9,580.73
05.02.11.15	UNION FLEXIBLE DE 8 PLAG	und	4.00	575.23	2,300.92							4.00	21,634.69
05.02.11.16	MANOMETRO	und	16.00	307.48	4,919.68							16.00	2,300.92
05.02.11.17	VALVULA MARIPOSA DE 6 PLAG	und	10.00	862.85	8,628.50	10.00	8,628.50			10.00	100.00%		4,919.68
05.02.11.18	FILTRO EN Y DE 6 PLAG	und	2.00	1,365.29	2,730.58							2.00	8,628.50
05.02.11.19	TANQUE DE EXPANSION CERRADO	und	1.00	13,171.29	13,171.29							1.00	2,730.58
05.02.11.20	SEPARADOR DE AIRE CON FILTRO COLADOR	und	1.00	38,618.94	38,618.94							1.00	13,171.29
05.02.11.21	TERMOESTADO DE 10 A 40C	und	4.00	502.18	2,008.72							4.00	38,618.94
05.02.11.22	PLURGADORES DE AIRE. 1/2 X 3/4"	und	20.00	254.16	5,083.20							20.00	2,008.72
05.02.11.23	VALVULA OJAL	und	1.00	665.75	665.75							1.00	5,083.20
05.02.11.24	TRANSISOR DE PRESION DIFERENCIAL RANGO 0 - 100PSI	und	1.00	2,031.28	2,031.28							1.00	665.75
05.02.11.25	AMORTIGUADORES ANTIBOMBARDOS	und	32.00	1,307.34	41,834.88							32.00	2,031.28
05.02.11.27	VALVULA MULTICORRIENTO P/EG	und	3.00	4,445.00	13,335.00	6.00	33,729.48			6.00	100.00%		41,834.88
05.02.11.28	DIRIGIDOR DE SUCCION 2.5"	und	3.00	3,877.10	11,631.30							3.00	33,729.48
05.02.11.29	TERMOSTATO PARA PARR COIL DE 3V/EL	und	144.00	419.96	60,459.84							144.00	11,631.30
05.02.11.30	VALVULAS DE 2 VIVAS PARA PARR COIL CON ACTUADOR	und	294.00	1,908.73	561,166.02	144.00	274,857.12			144.00	100.00%		60,459.84
05.02.11.31	CIRCUIT SETTER PARA FAN COIL	und	144.00	1,041.59	149,988.96	244.00	251,919.59			244.00	82.59%		5,229.50
05.02.11.32	VALVULA DE 2 VIVAS DE 1/2 CON AGUADOR	und	21.00	2,300.95	48,319.95	100.00	59,221.00			100.00	69.44%		25,617.24
05.02.11.33	CIRCUIT SETTER DE 1 1/2 P/EG	und	42.00	1,307.74	54,919.08							42.00	48,319.95
05.02.11.34	VALVULA DE 2 VIVAS DE 1/2 CON AGUADOR	und	21.00	747.18	15,690.78	18.00	13,449.24			18.00	85.71%		5,491.09
05.02.11.35	FILTRO EN Y DE 1 1/2 P/EG	und	21.00	325.08	6,826.68							21.00	15,690.78
05.02.11.36	TERMOSTATO MODULANTE	und	21.00	388.81	8,165.01							21.00	6,826.68
05.02.11.37	SERVICIO INST. DE EQUIPOS DE AA DE AGUA HELADA	glb	1.00	912,522.38	912,522.38	0.96	877,390.27			0.96	96.15%	0.04	8,165.01
05.02.12	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTILACION GENERAL												35,132.11

VALORIZACIÓN N° 39 : INSTALACIONES MECANICAS
 Periodo del 16 Ene al 31-May-21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA
 IGUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI. 217.226.482.36
 31/08/2015
INSTALACIONES MECANICAS
 31-May-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 05
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.02.12.01	DUCTOS METALICOS, FABRICADOS DE PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO	kg	43,588.00	10.47	456,358.36	41,809.97	437,750.39	10,893.50	10,893.50	41,809.97	88.233%	23,142.12	2,094.03
05.02.12.02	DIFUSORES	PGZ	16,180.00	0.80	12,944.00							16,180.00	1,866.40
05.02.12.03	REJILLA DE RETORNO DE ALUMINIO	PGZ	53,232.00	0.65	34,600.80							53,232.00	11,966.40
05.02.12.04	FILTRO CORRUGADO	und	32.00	37.10	1,187.20							32.00	2,094.03
05.02.12.05	FILTRO BOLSA	und	32.00	202.94	6,494.08							32.00	11,966.40
05.02.12.06	FILTRO HEPA	und	32.00	1,563.58	50,034.56							32.00	11,966.40
05.02.12.07	CAJA PORTA FILTRO 24 X 24"	und	22.00	784.41	17,257.02							22.00	11,966.40
05.02.12.08	CAJA PORTA FILTRO 48 X 24"	und	1.00	1,307.34	1,307.34							1.00	11,966.40
05.02.12.09	CAJA PORTA FILTRO 48 X 48"	und	2.00	1,563.81	3,127.62							2.00	11,966.40
05.02.12.10	VARIADOR DE FRECUENCIA DE 1.5HP	und	5.00	1,898.73	9,493.65							5.00	11,966.40
05.02.12.11	VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA DANFOSS DE 0.5HP	und	6.00	1,098.17	6,589.02							6.00	11,966.40
05.02.12.12	TRANSISTOR DE PRESION DIFERENCIAL MARCA DWAYER	und	1.00	1,568.81	1,568.81							1.00	11,966.40
05.02.12.13	TRANSISTOR DE FRECUENCIA DE 1.0HP	und	1.00	1,568.81	1,568.81							1.00	11,966.40
05.02.12.14	SERVICIO DE INST. DE VENTILACION	g/b	1.00	115,574.05	115,574.05							1.00	11,966.40
05.02.13	SERVICIO DE INSTALACION DE COCINA												
05.02.13.01	DUCTOS METALICOS	kg	2,410.33	10.47	25,238.15	2,169.30	22,712.54	41.03	428.58	2,210.33	91.70%	23,142.12	2,094.03
05.02.13.02	CAMPANA EXTRACTORA 3.75 X 1.05 M	und	1.00	9,753.90	9,753.90							1.00	9,753.90
05.02.13.03	CAMPANA EXTRACTORA 3.70 X 1.2 M	und	1.00	10,182.61	10,182.61							1.00	10,182.61
05.02.13.04	CAMPANA EXTRACTORA 4.7 X 2.8 M	und	1.00	22,910.12	22,910.12							1.00	22,910.12
05.02.13.05	CAMPANA EXTRACTORA 2.15 X 1.1 M	und	1.00	6,097.58	6,097.58							1.00	6,097.58
05.02.13.06	FILTRO X GRASE TRACTOR	und	4.00	5,229.38	20,917.52							4.00	20,917.52
05.02.13.07	SERVICIO DE INST. DE EQUIPOS DE EXTRACCION DE COCINA	g/b	1.00	14,927.76	14,927.76							1.00	14,927.76
05.02.14	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE PRESURIZACION DE ESCALERAS												
05.02.14.01	REJILLAS DE SUMINISTRO	PGZ	15,860.00	0.74	11,366.40							15,860.00	11,366.40
05.02.14.02	DUCTOS METALICOS	kg	1,400.64	10.47	14,684.70							1,400.64	14,684.70
05.02.14.03	SENSOR DE HUMO	und	4.00	1,977.94	7,911.76							4.00	7,911.76
05.02.14.04	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE DE 240 X 220V	und	4.00	52.29	209.16							4.00	209.16
05.02.14.05	DAMPER BARQUETICO DE 38" X 38"	und	8.00	1,045.88	8,367.04							8.00	8,367.04
05.02.14.06	TRANSISTOR DE PRESION DIFERENCIAL	und	4.00	1,098.17	4,392.68							4.00	4,392.68
05.02.14.07	FILTRO DE MALLA DE ALUMINIO	und	4.00	869.00	3,476.00							4.00	3,476.00
05.02.14.08	SERVICIO DE INST. DE EQUIPOS DE PRESURIZACION DE ESCALERAS	g/b	1.00	40,729.93	40,729.93							1.00	40,729.93
05.02.14.09	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	und	4.00	405.37	1,621.48							4.00	1,621.48
05.02.14.10	VARIOS												
05.02.15.01	TRANSPORTE, IZAJE, DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE PRESURIZACION	est	1.00	93,101.59	93,101.59	0.20	18,620.32	0.20	20.00%	0.20	20.00%	0.80	74,481.27
05.02.15.02	TRANSPORTE, IZAJE, DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EXTRA	est	1.00	54,422.08	54,422.08	0.50	27,211.04	0.50	50.00%	0.50	50.00%	0.50	27,211.04
05.02.15.03	TRANSPORTE, IZAJE, DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE A	est	1.00	77,702.97	77,702.97	0.80	62,162.38	0.80	80.00%	0.80	80.00%	0.20	15,540.59
05.02.16	PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO												
05.02.16.01	PRUEBAS Y BALANCEO DE UNIDADES PARA AGUJA HELADA	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41							1.00	13,758.41
05.02.16.02	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS COMPACTOS (ROOF TOP)	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41							1.00	13,758.41
05.02.16.03	PRUEBAS Y BALANCEO DE EXPANSION DIRECTA	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41							1.00	13,758.41
05.02.16.04	PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE PRESION	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41							1.00	13,758.41
05.02.16.05	PRUEBAS Y BALANCEO VRF	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41							1.00	13,758.41
05.02.16.06	PRUEBAS Y BALANCEO DE CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41							1.00	13,758.41
05.02.16.07	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS PRECIPITADOR ELECTROSTATICO	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41							1.00	13,758.41
05.02.16.08	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS EXTRACTORES Y VENTILADORES	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41							1.00	13,758.41
05.02.16.09	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS CHILLER	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41							1.00	13,758.41
05.02.16.10	PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE PRESURIZACION	g/b	1.00	13,758.41	13,758.41							1.00	13,758.41
05.03	INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES												

CONSORCIO SUPERVISOR
 ING. CARLOS MORALES
 DIRECTOR SUPERVISOR



VALORIZACION N° 39 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO

S/ 217.226.482,36

31/08/2015

INSTALACIONES MECANICAS

31-May-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 05
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, SALDO. Rows include items like TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACION MANUAL PARA SISTEMA DE GASER MEDICINALES, RELLENO COMPACTADO A MANO, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR



VALORIZACION N° 39 : INSTALACIONES MECANICAS
 Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".
 QUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI. 217.226.482.36
 31/08/2015
INSTALACIONES MECANICAS
 31-May-21

OBRA UBICACION
 ENTIDAD ENTIDAD
 CONTRATISTA GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 MONTO CONTRATADO SI. 217.226.482.36
 FECHA DE PRESUPUESTO 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 05
 FECHA DE CORTE 31-May-21

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNDA	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%
05.03.02.40	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1"	pza	2.00	88.47	176.94	1.60	168.09			1.60	85.00%	1.60	5.00%	8.85
05.03.02.41	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1 1/4"	pza	5.00	102.00	510.00	4.50	459.00			4.50	80.00%	4.50	10.00%	51.00
05.03.02.42	ALABRA AUTOMATA PARA OXIGENO Y VACIO	una	10.00	6.00574	60.0574	9.50	57.05433			9.50	95.00%	9.50	5.00%	3.00287
05.03.02.43	SALIDA PARA ALABRA AUTOMATA DE OXIGENO Y VACIO	pza	10.00	85.98	859.80	9.50	816.81			9.50	95.00%	9.50	5.00%	42.99
05.03.02.44	SUBMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE OXIGENO	una	1.00	1,459,066.50	1,459,066.50	1.00	1,459,066.50			1.00	100.00%	1.00	100.00%	45,985.87
05.03.02.45	SUBMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE OXIGENO	una	1.00	45,985.87	45,985.87	1.00	45,985.87			1.00	100.00%	1.00	100.00%	2,417.18
05.03.02.46	PRUEBA DE INST. DE LA CENTRAL DE OXIGENO	pza	3.06750	2,417.18	7,452.81	3.06750	7,452.81			3.06750	100.00%	3.06750	100.00%	595.93
05.03.02.47	PINTURA PARA TUBERIA COLOR VERDE	kg	3,06750	10.19	31.26150	3.01825	30.75597			3.01825	98.98%	3.01825	16.2%	676.81
05.03.02.48	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE OXIGENO	gp	1.00	3,384.05	3,384.05	0.80	2,707.24			0.80	80.00%	0.80	20.00%	676.81
05.03.03	SISTEMA DE VACIO													
05.03.03.01	SALIDA DE VACIO 3/4"	pza	283.00	290.91	82,327.53	256.00	75,054.78			256.00	91.17%	256.00	8.83%	7,272.75
05.03.03.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	1,833.50	128.48	235,598.08	1,827.25	234,765.08			1,827.25	99.69%	1,827.25	0.34%	803.00
05.03.03.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	596.70	141.62	84,608.65	595.29	84,495.79			595.29	99.85%	595.29	1.64%	1,615.88
05.03.03.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/4"	m	263.70	183.21	48,854.53	262.73	48,880.16			262.73	99.79%	262.73	2.22%	974.36
05.03.03.05	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 2"	m	134.10	259.88	34,848.91	133.59	34,848.91			133.59	99.69%	133.59	30.21%	10,527.74
05.03.03.06	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 2 1/2"	m	32.60	278.69	9,085.29	32.00	8,929.67			32.00	98.19%	32.00	29.60%	8,248.22
05.03.03.07	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3"	m	70.20	285.85	20,066.67	64.20	24,068.86			64.20	91.46%	64.20	88.01%	17,659.81
05.03.03.08	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	pza	1,072.00	8.36	8,951.92	1,067.00	8,920.12			1,067.00	98.53%	1,067.00	0.47%	41.80
05.03.03.09	CODO DE COBRE 1" X 90°	pza	299.00	42.20	12,617.80	294.00	12,406.80			294.00	98.33%	294.00	1.67%	211.00
05.03.03.10	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	pza	25.00	18.72	468.00	24.00	449.28			24.00	96.00%	24.00	4.00%	18.72
05.03.03.11	CODO DE COBRE 2" X 90°	pza	40.00	51.13	2,045.20	37.00	1,891.81			37.00	92.50%	37.00	7.50%	153.39
05.03.03.12	CODO DE COBRE 2 1/2" X 90°	pza	3.00	60.59	182.88	3.00	182.88			3.00	100.00%	3.00	100.00%	182.88
05.03.03.13	CODO DE COBRE 3" X 90°	pza	12.00	84.17	1,010.04	11.00	84.17			11.00	8.33%	11.00	91.67%	925.87
05.03.03.14	TEE DE COBRE 3/4"	pza	171.00	49.78	8,512.38	187.00	8,313.26			187.00	97.66%	187.00	2.34%	199.12
05.03.03.15	TEE DE COBRE 1"	pza	80.00	43.91	3,512.80	78.00	3,424.98			78.00	97.50%	78.00	2.50%	87.82
05.03.03.16	TEE DE COBRE 1 1/4"	pza	13.00	44.78	582.14	12.05	539.60			12.05	92.69%	12.05	7.31%	42.54
05.03.03.17	TEE DE COBRE 2"	pza	12.00	59.01	708.12	11.00	649.11			11.00	91.67%	11.00	8.33%	59.01
05.03.03.18	TEE DE COBRE 2 1/2"	pza	1.00	63.87	63.87	1.00	63.87			1.00	100.00%	1.00	50.01%	31.84
05.03.03.19	TEE DE COBRE 3"	pza	1.00	78.89	78.89	1.00	78.89			1.00	100.00%	1.00	78.89%	78.89
05.03.03.20	UNION SIMPLE DE COBRE 3/4"	pza	326.00	22.59	7,364.34	319.00	7,206.21			319.00	97.85%	319.00	2.15%	158.13
05.03.03.21	UNION SIMPLE DE COBRE 1"	pza	127.00	22.44	2,849.88	125.00	2,805.00			125.00	98.43%	125.00	1.57%	44.88
05.03.03.22	UNION SIMPLE DE COBRE 1 1/4"	pza	49.00	25.79	1,263.71	48.00	1,237.92			48.00	97.96%	48.00	2.04%	25.79
05.03.03.23	UNION SIMPLE DE COBRE 2"	pza	26.00	40.04	1,041.04	25.00	1,001.00			25.00	96.15%	25.00	3.85%	40.04
05.03.03.24	UNION SIMPLE DE COBRE 2 1/2"	pza	7.00	54.83	383.81	6.00	328.98			6.00	85.71%	6.00	14.29%	54.83
05.03.03.25	UNION SIMPLE DE COBRE 3"	pza	14.00	69.00	966.00	13.00	897.00			13.00	92.86%	13.00	7.14%	69.00
05.03.03.26	REDUCCION DE COBRE 3/4" X 3/8"	pza	266.00	22.82	6,068.52	266.00	6,068.52			266.00	100.00%	266.00	100.00%	6,526.52
05.03.03.27	REDUCCION DE COBRE 1" X 3/4"	pza	95.00	24.31	2,309.45	93.00	2,260.83			93.00	97.89%	93.00	2.11%	48.62
05.03.03.28	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" X 1"	pza	18.00	28.99	484.02	17.50	470.58			17.50	97.22%	17.50	2.78%	13.45
05.03.03.29	REDUCCION DE COBRE 2" X 1 1/4"	pza	8.00	38.07	304.56	7.00	266.49			7.00	87.50%	7.00	12.50%	38.07
05.03.03.30	REDUCCION DE COBRE 2" X 2"	pza	3.00	34.77	104.31	2.00	69.54			2.00	66.67%	2.00	16.67%	34.77
05.03.03.31	REDUCCION DE COBRE 3" X 2"	pza	3.00	44.28	132.84	2.00	69.54			2.00	66.67%	2.00	33.33%	44.28
05.03.03.32	REDUCCION DE COBRE 3" X 1 1/4"	pza	1.00	43.64	43.64	1.00	43.64			1.00	100.00%	1.00	100.00%	43.64
05.03.03.33	REDUCCION DE COBRE 3" X 1"	pza	1.00	55.33	55.33	0.80	44.26			0.80	79.99%	0.80	20.01%	11.07
05.03.03.34	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1"	pza	2.00	102.00	204.00	1.80	159.25			1.80	90.00%	1.80	10.00%	17.69
05.03.03.35	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1 1/4"	pza	3.00	102.00	306.00	2.90	295.60			2.90	96.67%	2.90	3.33%	10.29
05.03.03.36	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 2"	pza	4.00	160.71	642.84	3.50	562.49			3.50	87.50%	3.50	12.50%	80.36
05.03.03.37	SALIDA PARA ALABRA AUTOMATA DE OXIGENO VACIO Y AIRE MEDICINAL	pza	5.00	185.68	928.40	4.80	895.91			4.80	96.00%	4.80	10.00%	42.99
05.03.03.38	ALABRA AUTOMATA PARA OXIGENO VACIO Y AIRE MEDICINAL	una	5.00	6,856.49	34,282.45	4.80	32,911.15			4.80	96.00%	4.80	4.00%	1,371.30

CONSORCIO SUPERVISOR OXIYASA



VALORIZACION N° 39 : INSTALACIONES MECANICAS
Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".
IQUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI/ 217.226.482.36
31/08/2015
INSTALACIONES MECANICAS
31-May-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 05
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, UNIDAD, CANTIDAD, P.U., CONTRACTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR MONTO, PRESENTE MES MONTO, ACUMULADO ACTUAL MONTO, METRADO, SALDO MONTO. Rows include items like SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE VACIO, PINTURA PARA TUBERIA COLOR BLANCO, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR...



VALORIZACIÓN N° 39 : INSTALACIONES MECANICAS
Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I+2 CEBAR GARAYAR GARCIA".
IQUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI/ 217.226.482.36
31/08/2015
INSTALACIONES MECANICAS
31-May-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO DE PRESUPUESTO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 05
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR MONTO, PRESENTE MES MONTO, ACUMULADO ACTUAL MONTO, SALDO MONTO. Rows include items like REDUCCION DE COBRE 1/2" x 3/8", VALVULAS PARA OXIGENO 1/2" Y VACIO 3/4", etc.

CONSORCIO SUPERVISOR



VALORIZACION N° 39 - INSTALACIONES MECANICAS
 Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI/ 217.226.482.36
 31/08/2015

INSTALACIONES MECANICAS
 31-May-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 05
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO UNID	P.U.	CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
				MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	
05.03.03.19	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 1 1/4"	8.00	589.22	4,713.76	7.05	4,154.00				7.05	88.12%	4,154.00	0.95	558.76
05.04.01	ALIMENTADOR DE GAS / CORREDORES	2.00	92,285.53	184,531.88	1.90	175,305.27				1.90	95.00%	175,305.27	0.10	9,228.59
05.04.01.01	SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP	20.80	240.36	5,000.38									20.80	5,001.98
05.04.01.02	TUBERIA DE COBRE TIPO 1 1/2"	37.44	221.94	8,309.43									37.44	8,309.43
05.04.01.03	TUBERIA DE COBRE TIPO 1 1/4"	126.90	223.03	28,302.51									126.90	28,302.51
05.04.01.04	TUBERIA DE COBRE TIPO 1"	71.76	213.04	15,287.75									71.76	15,287.75
05.04.01.05	TUBERIA DE COBRE TIPO 3/4"	210.10	204.79	43,026.38									210.10	43,026.38
05.04.01.06	TUBERIA DE COBRE TIPO 1/2"	2.00	3,502.53	7,005.06									2.00	7,005.06
05.04.01.07	VALVULA REDUCTORA DE PRESION TERA ETAPA	8.00	2,611.47	20,911.76									8.00	20,911.76
05.04.01.08	VALVULA REDUCTORA DE PRESION 2DA ETAPA	2.00	282.06	564.12									2.00	564.12
05.04.01.09	VALVULA SOLA 2 1/2"	1.00	180.39	180.39									1.00	180.39
05.04.01.10	VALVULA SOLA 1 1/4"	1.00	80.59	80.59									1.00	80.59
05.04.01.11	VALVULA SOLA 1"	6.00	47.91	287.46									6.00	287.46
05.04.01.12	VALVULA SOLA 3/4"	8.00	38.67	309.36									8.00	309.36
05.04.01.13	VALVULA SOLA 1/2"	4.00	245.87	983.48									4.00	983.48
05.04.01.14	SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 1/2"	4.00	261.19	1,044.76									4.00	1,044.76
05.04.01.15	SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 3/4"	2.00	60.21	120.42									2.00	120.42
05.04.01.16	CODO DE COBRE 2 1/2" X 90°	3.00	8.36	25.08									3.00	25.08
05.04.01.17	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	13.00	17.58	228.54									13.00	228.54
05.04.01.18	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	5.00	18.72	93.60									5.00	93.60
05.04.01.19	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	1.00	35.21	35.21									1.00	35.21
05.04.01.20	TEE DE COBRE 1 1/2"	2.00	25.32	50.64									2.00	50.64
05.04.01.21	TEE DE COBRE 1"	1.00	44.78	44.78									1.00	44.78
05.04.01.22	TEE DE COBRE 1/2"	1.00	28.93	28.93									1.00	28.93
05.04.01.23	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	1.00	285.50	285.50									1.00	285.50
05.04.01.24	MANDMETRO	4.00	60.70	242.80									4.00	242.80
05.04.01.25	VALVULA DE RETENCION 1/2"	4.00	63.13	252.52									4.00	252.52
05.04.01.26	VALVULA DE RETENCION 3/4"	1.00	1,688.07	1,688.07									1.00	1,688.07
05.04.01.27	PINTURA PARA TUBERIA COLOR AMARILLO	195.10	10.19	1,988.07									195.10	1,988.07
05.04.01.28	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO	1.00	2,417.18	2,417.18									1.00	2,417.18
05.04.01.29	COLGADOR PARA TUBERIA ADOJADA EN TECHO	39.00	25.30	986.70									39.00	986.70
05.04.01.30	ABRAZADERA PARA 1 TUBERIAS	92.00	57.41	5,281.72									92.00	5,281.72
05.04.01.31	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 1/2"	2.00	169.55	339.12									2.00	339.12
05.04.02.01	CAHALETA DE CONCRETO CON INFERMEAB. PARA GLP ALTO=0.35M	7.20	145.53	1,047.82									7.20	1,047.82
05.04.02.02	CAHALETA DE CONCRETO CON INFERMEAB. PARA GLP ALTO=0.40M	16.20	288.60	4,675.32									16.20	4,675.32
05.04.02.03	CAJA DE REG. CONCR. - 24" X 24" TAPA CONCRETO	6.00	281.24	1,687.44									6.00	1,687.44
05.04.02.04	DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIAS	16.50	57.62	950.73									16.50	950.73
05.04.02.05	CAJA REGULADOR DE PRESION PARA GLP	2.00	38.14	76.28									2.00	76.28
05.04.02.06	SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO													
05.04.02.07	TRABAJOS PRELIMINARES													
05.05.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO H=0.35 M. AH	13.77	8.23	113.33									13.77	113.33
05.05.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO H=0.40 M. AH	9.21	9.32	85.84									9.21	85.84
05.05.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL CARGADOR 125 VOLQUETE 6 M3. D=5 KM	8.10	87.23	706.56									8.10	706.56

CONSORCIO SUPERVISOR CADAVI
 ING. ...



508

VALORIZACIÓN N° 39 : INSTALACIONES MECANICAS
 Período del 16 Ene al 31-May-21


***MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA*.**
 UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: SI. 217,226,482.36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 05
31-May-21

INSTALACIONES MECANICAS

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNO	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.05.02	SISTEMA DE PETROLEO												
05.05.02.01	SAIDA DE PETROLEO 1 1/4"	plo	2.00	446.31	892.62							2.00	892.62
05.05.02.02	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" - SUCCION	m	26.90	32.55	875.60							26.90	875.60
05.05.02.03	TUBERIA SCH - 40 DE 3/4" - RETORNO	m	39.00	27.31	1,065.09							39.00	1,065.09
05.05.02.04	TUBERIA SCH - 40 DE 4" - VENTILACION	m	5.15	68.33	351.90							5.15	351.90
05.05.02.05	CODO SCH - 40 1 1/4" - 90° - RANURADO	pza	8.00	68.54	548.32							8.00	548.32
05.05.02.06	CODO SCH - 40 4" - 90° - RANURADO	pza	2.00	148.61	297.22							2.00	297.22
05.05.02.07	TEE SCH - 40 1 1/4" - RANURADO	pza	4.00	102.42	409.68							4.00	409.68
05.05.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE PETROLEO OMS. CAP. 2500 GLNS	und	1.00	62,951.76	62,951.76	0.80	50,381.43			0.80	50,381.43	4.00	409.68
05.05.02.09	TANQUE DIARIO DE PETROLEO 250 GLNS.	und	1.00	13,114.91	13,114.91	0.80	10,491.21			0.80	10,491.21	0.20	20.00%
05.05.02.10	ELECTROVALVULAS DE PETROLEO 0.5HP	und	2.00	18,001.39	36,002.72							2.00	36,002.72
05.05.02.11	ELECTROVALVULAS DE PETROLEO 0.2HP	und	1.00	18,001.39	18,001.39							1.00	18,001.39
05.05.02.12	PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON	m	82.55	10.19	841.16							82.55	841.16
05.05.02.13	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE PETROLEO	gpb	1.00	4,350.92	4,350.92							1.00	4,350.92
05.05.03.01	SAIDA DE RETORNO DE PETROLEO 3/4"	plo	2.00	436.43	872.86							2.00	872.86
05.05.03.02	TUBERIA SCH - 00 DE 1 1/2" - ROCIADORES	m	43.14	34.19	1,474.96							43.14	1,474.96
05.05.03.03	CODO SCH - 40 1 1/2" - RANURADO	pza	7.00	604.69	4,232.83							7.00	4,232.83
05.05.03.04	TEE SCH - 40 1 1/2" - RANURADO	pza	3.00	115.38	346.14							3.00	346.14
05.05.03.05	PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON	m	43.14	10.19	439.60							43.14	439.60
05.05.03.06	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE RETORNO DE PETROLEO	gpb	1.00	4,350.92	4,350.92							1.00	4,350.92
05.05.04.01	VALVULA BOLA 1 1/4"	pza	6.00	185.63	1,113.78							6.00	1,113.78
05.05.04.02	VALVULA BOLA 1 1/2"	pza	1.00	232.69	232.69							1.00	232.69
05.05.04.03	VALVULA DE ALUMINIO 1 1/2"	pza	2.00	270.95	541.90							2.00	541.90
05.05.04.04	VALVULA DE RETENCION 1 1/4"	pza	2.00	161.25	322.50							2.00	322.50
05.05.04.05	VALVULA ANTIRETORNO	und	1.00	9,658.84	9,658.84							1.00	9,658.84
05.05.04.06	FILTRO TIPO "Y" DE 1 1/4"	pza	2.00	172.20	344.40							2.00	344.40
05.05.04.07	FILTRO TIPO "Y" DE 1 1/2"	pza	1.00	182.84	182.84							1.00	182.84
05.05.04.08	MANOMETRO (DISEL)	pza	4.00	250.34	1,001.36							4.00	1,001.36
05.05.04.09	SOPORTE METALICO PARA TUBERIAS EN PISO	pza	9.00	33.17	298.53							9.00	298.53
05.05.04.10	ABRAZADERA PARA 2 TUBERIAS	pza	4.00	26.93	107.72							4.00	107.72
05.05.04.11	VISOR DE PETROLEO	und	3.00	45.84	137.52							3.00	137.52
05.05.04.12	CANASTILLA DE SUCCION	und	1.00	87.05	87.05							1.00	87.05
05.05.04.13	CAJONETA DE CONCRETO CON IMPERMEAB. PARA PETROLEO. ALTO=0.35M. ANI	m	19.20	145.53	2,794.18							19.20	2,794.18
05.05.04.14	POYO DE CONCRETO PARA 2 TUBERIA	und	7.00	6.58	46.06							7.00	46.06
05.05.04.15	BUZON DE CONCRETO P/ CONEXIONES MECANICAS (1.00 x 1.00 x 1.00 M)	und	2.00	1,279.78	2,559.56							2.00	2,559.56
05.05.04.16	TRANSP. E IZAJE DE TANQUES	ton	1.00	351.93	351.93							1.00	351.93
	COSTO DIRECTO				16,059,863.69		10,385,744.03		254,480.79		10,640,224.83		5,429,639.01
	GASTOS GENERALES				2,392,894.65		1,546,486.72		37,893.65		1,584,380.37		808,504.32
	UTILIDAD				482,095.91		311,572.32		7,634.42		319,206.74		162,863.17
	SUB-TOTAL				18,944,854.26		12,243,813.07		300,008.86		12,543,821.84		6,401,032.60
	I.G.V.				3,410,073.77		2,203,856.35		54,001.59		2,257,887.95		1,152,165.65
	TOTAL				22,354,928.03		14,447,669.42		354,010.45		14,801,709.89		7,553,218.35

CONSORCIO SUPERVISOR ODRAMA



 CONSORCIO SALUD LORETO	Proyecto:	VALORIZACION No39 MAYO 2021
	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	Revisión:

**VALORIZACIÓN DE
INSTALACIONES DE
COMUNICACIONES**

VALORIZACIÓN N° 39 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
 Período del 16 Ene al 31-May-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA,
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 Sr./ 217.226-482.38
 31/08/2015

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
 31-May-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 06
 FECHA DE CORTE

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%
05.01	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES												
05.01.01	SALVADORES DE EMERGENCIA	m	11.00	20.21	222.31		222.31			11.00	100.00%		
05.01.02	BANCAZOS PARA SISTEMA DE COMUNICACIONES H=0.03 M	m	11.00	58.35	641.85		641.85			11.00	100.00%		
05.01.03	SELLO COMPACTADO PARA MATERIAL DE PRESTAMO	m	1.00	1.28	14.08	14.08				1.00	100.00%	14.08	
05.01.04	CINTA DE BALSADORA	m	4.401.00	5.44	23.934.34	23.934.34				4.270.10	97.03%	23.222.34	130.90
05.01.05	DUCTO Y RIGIDO DE TENOR ASTICO LIBRE DE HALOGENO HFT	m	3.00	1,122.32	3,366.96	2.90	2,805.80			2.90	83.33%	2,805.80	0.50
05.01.06	BIZONET CON TAPA METALICA (1000x500x100mm)	und	29.00	78.98	10,704.32	11.00	8,697.68			11.00	100.00%	8,697.68	3.00
05.01.07	DUCTO DE CONCRETO DE 2 VAS	m	14.00	11.69	163.66	163.66				14.00	100.00%	163.66	3.00
05.01.08	BIZONET CON TAPA METALICA (1000x500x100mm)	und	29.00	12.87	374.13	26.00	334.22			26.00	89.66%	334.22	1.00
05.01.09	DUCTO DE CONCRETO DE 1 VAS	m	1.00	11.69	11.69	11.69				1.00	100.00%	11.69	1.00
05.01.10	BANDEJA TIPO MALLA DE ACERO CABLEADO HORIZONTAL	m	1,024.00	3.65	3,737.60	1,200	4,342.20			1,200	92.31%	4,342.20	7.00
05.01.11	CAJA METALICA DE FERRAJE Y CERRILLOS DE ACERO CABLEADO VERTICAL	m	85.00	63.65	5,408.25	85.00	5,408.25			85.00	100.00%	5,408.25	7.00
05.01.12	CAJA METALICA DE FIERRO GALVANIZADO CON TAPA GANG	pp	92.00	23.33	2,146.96	92.00	2,146.96			92.00	100.00%	2,146.96	44.00
05.01.13	CAJA DE PASE METALICA DE FIERRO GALVANIZADA	pp	1,460.00	23.33	34,053.80	1,460.00	34,053.80			1,460.00	100.00%	34,053.80	7.00
05.01.14	FIRE STOPPING	pp	10.00	214.88	2,148.80	3.00	644.64			3.00	30.00%	644.64	7.00
05.01.15	CURVA DE 90° PARA INTERIORES	ur	58.00	41.70	2,418.60	48.00	2,001.60			48.00	82.76%	2,001.60	10.00
05.01.16	CURVA T° PARA INTERIORES	ur	57.00	78.08	4,450.56	47.00	3,650.76			47.00	82.46%	3,650.76	10.00
05.01.17	BANDEJA TIPO - **	ur	3.00	78.08	234.24	3.00	234.24			3.00	100.00%	234.24	
05.01.18	TUBERIA PERFORADO CONDUIT EMT 1"	m	594.00	15.44	9,131.36	534.00	8,227.76			534.00	89.73%	8,227.76	9.00
05.01.19	TUBERIA LLAMADA DE ENFERMERAS CONDUIT EMT 1"	m	1,890.00	15.44	29,161.60	1,890.00	29,161.60			1,890.00	100.00%	29,161.60	3.00
05.01.20	SALIDA MODULO DE ESTACION LLAMADO ENFERMERA CENTRAL*	pp	11.00	85.14	936.54	11.00	936.54			11.00	78.57%	936.54	21.43%
05.01.21	SALIDA ESTACION DE PRESENCIA DE ENFERMERA HABITACIONES	pp	218.00	85.14	18,559.52	208.00	17,709.12			208.00	95.41%	17,709.12	10.00
05.01.22	SALIDA SERIAL LUMINOSA	pp	101.00	85.14	8,599.14	88.00	7,482.32			88.00	87.03%	7,482.32	3.00
05.01.23	SALIDA PULSADOR MANUAL DE BAÑO	pp	84.00	85.14	7,151.76	82.00	6,981.48			82.00	97.62%	6,981.48	2.00
05.01.24	SALIDA PULSADOR MANUAL DE DUCHA	pp	84.00	85.14	7,151.76	84.00	7,151.76			84.00	100.00%	7,151.76	2.00
05.01.25	SALIDA PULSADOR DE PIE QUIROFANO	pp	4.00	85.14	340.56	3.50	297.99			3.50	87.50%	297.99	0.50
05.01.26	SALIDA DOBLE DE DATA	pp	340.00	85.14	28,947.60	340.00	28,947.60			340.00	100.00%	28,947.60	
05.01.27	SALIDA SIMPLE DE DATA	pp	1,306.00	85.14	11,192.84	1,306.00	11,192.84			1,306.00	100.00%	11,192.84	
05.01.28	SALIDA SIMPLE DE CONTROL DE ACCESO	pp	11.00	85.14	936.54	11.00	936.54			11.00	100.00%	936.54	
05.01.29	SALIDA DE MARCADOR BIOMETRICO	pp	4.00	85.14	340.56	4.00	340.56			4.00	100.00%	340.56	
05.01.30	SALIDA SIMPLE DE ACCESS POINT	pp	31.00	85.14	2,639.34	31.00	2,639.34			31.00	100.00%	2,639.34	
05.01.31	SALIDA SIMPLE IP-TV	pp	178.00	85.14	15,240.06	178.00	15,240.06			178.00	100.00%	15,240.06	
05.01.32	SALIDA PARA PUESTO CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA	pp	2.00	85.14	170.28	2.00	170.28			2.00	100.00%	170.28	
05.01.33	SALIDA SIMPLE CCTV	pp	130.00	85.14	11,068.20	130.00	11,068.20			130.00	100.00%	11,068.20	
05.01.34	SALIDA PARA TELEFONO PUBLICO	pp	6.00	85.14	510.84	6.00	510.84			6.00	100.00%	510.84	
05.01.35	SALIDA PARA TELEFONO DE DIBOMBOS	pp	24.00	85.14	2,043.36	24.00	2,043.36			24.00	100.00%	2,043.36	
05.01.36	SALIDA PARA TELEFONO DE DIBOMBOS	pp	31.00	85.14	2,639.34	31.00	2,639.34			31.00	100.00%	2,639.34	
05.01.37	SALIDA PARA COD	pp	612.00	85.14	52,105.68	612.00	52,105.68			612.00	100.00%	52,105.68	
05.01.38	SALIDA PARA ONT	pp	150.00	85.14	12,771.00	150.00	12,771.00			150.00	100.00%	12,771.00	
05.01.39	SALIDA PARA CABA DE DISTRIBUCION OPTICA	pp	248.00	85.14	21,114.72	248.00	21,114.72			248.00	100.00%	21,114.72	
05.01.40	SALIDA PARA RELOES	pp	9.00	85.14	766.26	9.00	766.26			9.00	100.00%	766.26	
05.01.41	SALIDA PARA PULSADOR DE SALIDA	pp	9.00	85.14	766.26	9.00	766.26			9.00	100.00%	766.26	
05.01.42	SALIDA PARA CERRADURA ELECTROMAGNETICA	pp	39.00	85.14	3,320.46	39.00	3,320.46			39.00	100.00%	3,320.46	
05.01.43	SALIDA PARA LUZ ESTROSCOPICA	pp	895.00	85.14	76,200.30	895.00	76,200.30			895.00	100.00%	76,200.30	
05.01.44	SALIDA PARA CENTRAL DE INCENDIO	pp	228.00	85.14	19,411.92	227.00	19,326.78			227.00	99.56%	19,326.78	1.00
05.01.45	SALIDA DETECTOR DE HUMO EN FALSO TECHO	pp	4.00	85.14	340.56	4.00	340.56			4.00	100.00%	340.56	
05.01.46	SALIDA DETECTOR OPTICO TERMICO	pp	33.00	85.14	2,805.62	37.00	3,150.18			37.00	97.37%	3,150.18	1.00
05.01.47	SALIDA DETECTOR DE HUMO EN TECHO	pp	52.00	85.14	4,427.28	51.00	4,342.14			51.00	98.08%	4,342.14	1.00
05.01.48	SALIDA SENSOR DE ANEGO	pp	37.00	85.14	3,150.18	35.00	2,979.90			35.00	94.59%	2,979.90	2.00
05.01.49	SALIDA PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA	pp	2.00	85.14	170.28	2.00	170.28			2.00	100.00%	170.28	
05.01.50	SALIDA PARA DETECTOR DE LLAMAS	pp	2.00	85.14	170.28	2.00	170.28			2.00	100.00%	170.28	

CONSORCIO SUPERVISOR CALIDAD

RESIDENTE DE C

VALORIZACIÓN N° 39 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Periodo del 16 Ene al 31-May-21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA*,
IQUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI. 217.228.482.38
31/08/2015

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
31-May-21

UBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 06
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO, PARTIDA, DESCRIPCION/PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL, MONTO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO %, MONTO, METRADO, SALDO %, MONTO.

VALORIZACION N° 39 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA",
QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI: 217,226,482.38
31/08/2015

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
31-May-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 06
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO (UNID, CANTIDAD), CONTRACTUAL (PU, MONTO), ACUMULADO ANTERIOR (METRADO, MONTO), PRESENTE MES (METRADO, MONTO), ACUMULADO ACTUAL (METRADO, MONTO), SALDO (%), MONTO. Rows include items like CABLE RCA A RICA 3X3, CABLE VGA A VGA, CAJA PLS, FACEPLATE SAUIDADOLE DE DATA, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR SARAYAN



503

VALORIZACIÓN N° 39 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
 Periodo del 19 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL H-2 CESAR GARAYAR GARCÍA",
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217.226.482.36
 31/08/2015

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
 31-May-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 08
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO	
05.07.02	ESTACION DE PRESENCIA DE ENFERMERA HABITACIONES	und	103.00	394.65	40,623.28							103.00	100.00%	42,623.28
05.07.03	PULSADOR MANUAL DE BAÑO	und	84.00	103.21	8,663.64							84.00	100.00%	8,663.64
05.07.04	PULSADOR MANUAL DE DUCHA	und	84.00	388.42	32,567.28							84.00	100.00%	32,567.28
05.07.05	PULSADOR DE LLAMADA DE EMERGENCIA	und	103.00	395.42	40,728.26							103.00	100.00%	40,728.26
05.07.06	PULSADOR DE PIE PARA LLAMADA DE QUIRÓFANOS	und	103.00	87.04	8,979.16							4.00	100.00%	3,635.16
05.07.07	LAMPARAS DE SEÑALIZACION DE HABITACION	und	101.00	171.04	17,277.03							101.00	100.00%	17,277.03
05.07.08	MODULO CANCELADOR DE LLAMADAS	und	103.00	338.00	34,806.00							103.00	100.00%	34,806.00
05.07.09	SERVIDOR PARA GESTION DE LLAMADA ENFERMERA	und	1.00	24,855.33	24,855.33							1.00	100.00%	24,855.33
05.07.10	INSTALACION DE EQUIPAMIENTO SISTEMA LLAMADA DE ENFERMERA	gb	1.00	134,850.65	134,850.65	0.07	9,439.55		9,439.55		0.07	7.00%	9,439.55	
05.07.11	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gb	1.00	79,930.97	79,930.97							0.73	93.00%	125,411.11
05.08	SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFEREO	und	1.00	5,433.01	5,433.01							1.00	100.00%	5,433.01
05.09.01	CENTRAL DE SONIDO	und	21.00	622.12	13,064.52							21.00	100.00%	13,064.52
05.09.02	CONSOLES DE PERIFONEO	und	5.00	24,619.45	123,097.25							5.00	100.00%	123,097.25
05.09.03	AMPLIFICADORES DE SISTEMA DE AUDIO	und	183.00	117.85	21,334.30							183.00	100.00%	21,334.30
05.09.04	ALTAVOCES DE TECHO DEL SISTEMA DE PERIFONEO	und	4.00	507.74	2,030.96							4.00	100.00%	2,030.96
05.09.05	ALTAVOCES DE AUDITORIO	und	21.00	610.34	12,817.14							21.00	100.00%	12,817.14
05.09.06	FATEPLATE DE AUDIO	und	21.00	617.88	12,975.48							21.00	100.00%	12,975.48
05.09.07	CONTROL DE VOLUMEN	und	3,050.00	2.77	8,531.60	2,760.00	7,717.22	294.00	814.38	3,050.00	100.00%	8,531.60	100.00%	16,411.21
05.09.08	CABLE DE AUDIO	m	1.00	16,411.21	16,411.21							0.73	72.50%	61,377.05
05.09.09	GATEWAY DE VOZ	und	1.00	85,840.00	85,840.00	0.28	23,280.95		23,280.95		0.28	27.50%	61,377.05	
05.09.10	INSTALACION DE EQUIPAMIENTO SISTEMA SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO	gb	1.00	84,658.00	84,658.00							1.00	100.00%	85,840.00
05.09.11	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gb	1.00	85,840.00	85,840.00							1.00	100.00%	85,840.00
05.09	SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS	und	1.00	1,591.11	1,591.11							1.00	100.00%	1,591.11
05.09.01	RELOJ/PATRON	und	248.00	349.45	86,663.60							248.00	100.00%	86,663.60
05.09.02	RELOJES SECUNDARIOS DE UNA ESFERA	und	1.00	944.56	944.56							1.00	100.00%	944.56
05.09.03	RELOJES CRONOMETROS	und	4.00	821.44	3,285.76							4.00	100.00%	3,285.76
05.09.04	DIPPOSITIVOS BIOMETRICOS DE CONTROL DE ASISTENCIA	und	1.00	31,781.08	31,781.08							1.00	100.00%	31,781.08
05.09.05	INSTALACION DE EQUIP. SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS	gb	1.00	32,658.54	32,658.54							1.00	100.00%	32,658.54
05.09.06	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gb	1.00	32,658.54	32,658.54							1.00	100.00%	32,658.54
06.10	SISTEMA DE TELEVISION	und	117.00	718.83	84,103.11							117.00	100.00%	84,103.11
05.10.01	MONITOR LED 32" SMART TV PARED	und	62.00	718.83	44,557.46							62.00	100.00%	44,557.46
05.10.02	MONITOR LED 32" SMART TV TECHO	und	1.00	2,242.63	2,242.63							1.00	100.00%	2,242.63
05.10.03	MONITOR LED 42" FULL HD	und	10.00	1,030.31	10,303.10							10.00	100.00%	10,303.10
05.10.04	TELEVISOR LED SMART TV DE 20" APPROX INCL RACK	und	10.00	1,898.40	18,984.00							10.00	100.00%	18,984.00
05.10.05	TELEVISOR LED SMART TV DE 32" APPROX INCL RACK	und	10.00	3,003.91	30,039.10							10.00	100.00%	30,039.10
05.10.06	TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APPROX INCL RACK	und	2.00	3,682.00	7,364.00							2.00	100.00%	7,364.00
05.10.07	TELEVISOR LED SMART TV DE 50" APPROX INCL RACK	und	1.00	308.42	308.42							1.00	100.00%	308.42
05.10.08	REPRODUCIDOR DE VIDEO	und	1.00	1,539.66	1,539.66	1.00	1,539.66		1,539.66		1.00	100.00%	1,539.66	
05.10.09	AMPLIFICADOR CATV DE RF TIPO MDU	und	1.00	17,639.63	17,639.63	1.00	17,639.63		17,639.63		1.00	100.00%	17,639.63	
05.10.10	TRANSMISOR DE VIDEO 1550nm	und	1.00	30,781.52	30,781.52							1.00	100.00%	30,781.52
05.10.11	AMPLIFICADOR OPTICO 1550nm	und	88.00	1,371.77	120,774.76							88.00	100.00%	120,774.76
05.10.12	ONT DE 4 PUERTOS GE PSE CON PUERTO RF TIPO F	und	477.00	846.48	403,770.96	283.14	239,672.65		79,562.65	58.00	100.00%	193.66	40.64%	164,058.61
05.10.13	ONT DE 1 PUERTO GE PSE	und	121.00	277.55	33,583.65	1.00	277.55		277.55	283.14	59.39%	118.75	96.49%	32,418.63
05.10.14	ONT DE 1 PUERTO GE PSE CON PUERTO RF TIPO F	und	615.00	312.24	192,027.60	608.85	190,107.32	3.25	901.14	4.25	3.51%	608.85	99.00%	190,107.32
05.10.15	INSTALACION SISTEMA DE TELEVISION	gb	1.00	307,004.33	307,004.33							1.00	100.00%	307,004.33
05.10.16	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gb	1.00	315,775.88	315,775.88							1.00	100.00%	315,775.88
05.11	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	und	2.00	52,127.95	104,255.92							2.00	100.00%	104,255.92
05.11.01	AVA	und	2.00	6,645.78	13,291.56							2.00	100.00%	13,291.56
05.11.02	ESTACION DE MONITOREO	und	5.00	1,518.49	7,592.45							5.00	100.00%	7,592.45
05.11.03	CAMARA IP-MODE DORADO PARA EXTERIORES	und	16.00	2,069.09	33,425.44							16.00	100.00%	33,425.44
05.11.04	CAMARA IP PANA PARA EXTERIORES	und												

CONSORCIO SUPERVISOR CARAYAR



VALORIZACIÓN N° 39 - INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL #2 CESAR GARAYAR GARCIA".
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SI: 217.228.482.36
 31/08/2015

**INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
 31-May-21**

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 06
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.11.03	CAMARA IP FIA PARA INTERIORES	und	72.00	653.11	47,887.32			64.00	42,597.04	64.00	83.83%	8.00	5,290.83
05.11.03	CAMARA IP MINUCOMO	und	46.00	539.56	24,825.76			46.00	34,525.76	46.00	100.00%		
05.11.07	CAMARA IP MOVIL INTERNA DOMO	und	8.00	3,126.70	25,013.60			8.00	23,926.20	8.00	100.00%		
05.11.08	MONITOR LED HD DE 42"	und	6.00	8,165.71	49,161.63							8.00	49,481.63
05.11.09	SOFTWARE Y LICENCIAS	und	146.00	159.48	23,483.92							1.00	23,483.92
05.11.10	INSTALACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	pb	1.00	103,315.54	103,315.54							1.00	103,315.54
05.11.11	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	pb	1.00	142,072.43	142,072.43							1.00	142,072.43
05.12.01	PULSADOR DE SALIDA	und	11.00	927.82	10,206.02							11.00	10,206.02
05.12.02	CONTACTO ELECTROMAGNETICO	und	1.00	1,328.94	14,618.34							11.00	14,618.34
05.12.03	PANEL DE CONTROL	und	1.00	20,660.85	20,660.85							1.00	20,660.85
05.12.04	INTERFACE DE PUERTAS Y LECTORAS DE TARJETAS	und	11.00	5,215.67	57,372.37							11.00	57,372.37
05.12.05	LECTOR DE TARJETAS	und	1.00	3,672.85	42,601.35							11.00	42,601.35
05.12.05	TABLERO DE ENERGIA	und	1.00	5,215.42	5,215.42							1.00	5,215.42
05.12.07	INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	pb	1.00	37,617.11	37,617.11							1.00	37,617.11
05.12.08	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	pb	1.00	38,691.69	38,691.69							1.00	38,691.69
05.13.01	SISTEMA DE TELEPRESENCIA	und	1.00	2,911.88	2,911.88							1.00	2,911.88
05.13.01	TELEFONO PARA TELEPRESENCIA	und	1.00	87,369.03	87,369.03							1.00	87,369.03
05.13.02	EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA	und	1.00	2,242.63	2,242.63							1.00	2,242.63
05.13.03	MONITOR LED HD 42"	und	1.00	32,672.11	32,672.11							1.00	32,672.11
05.13.04	INSTALACION SISTEMA DE TELEPRESENCIA	pb	1.00	33,605.61	33,605.61							1.00	33,605.61
05.13.05	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	pb	1.00	33,605.61	33,605.61							1.00	33,605.61
05.14.01	SISTEMA DE COMUNICACION POR RADIO VHF	und	2.00	5,542.32	11,084.64							2.00	11,084.64
05.14.02	ESTACION DE RADIO VHF	und	1.00	1,361.31	1,361.31							1.00	1,361.31
05.14.03	ANTENA VHF	und	1.00	3,369.34	3,369.34							1.00	3,369.34
05.14.04	TORRE VENTADA DE 30MTS	und	1.00	2,741.91	2,741.91							1.00	2,741.91
05.14.05	ESTACION DE RADIO HF	und	1.00	1,021.13	1,021.13							1.00	1,021.13
05.14.06	ANTENA HF	und	1.00	3,369.34	3,369.34							1.00	3,369.34
05.14.07	RADIOS PORTATILES	und	20.00	2,296.78	45,935.60							20.00	45,935.60
05.14.08	TORRE VENTADA DE 30MTS	und	1.00	23,979.80	23,979.80							1.00	23,979.80
05.14.09	INSTALACION SISTEMA DE COMUNICACION POR RADIO VHF/HF	pb	1.00	33,297.79	33,297.79							1.00	33,297.79
05.14.09	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	pb	1.00	33,297.79	33,297.79							1.00	33,297.79
05.15	SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS	und	1.00	3,852.56	3,852.56							1.00	3,852.56
05.15.01	PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	und	695.00	189.59	169,146.05			695.00	169,146.05	695.00	100.00%		169,146.05
05.15.02	DETECTOR DE HUMO	und	39.00	169.20	7,075.60			39.00	7,075.60	39.00	100.00%		7,075.60
05.15.03	DETECTOR DE TEMPERATURA	und	1.00	815.13	815.13							1.00	815.13
05.15.04	DETECTOR DE LLAMA	und	62.00	1,392.95	72,433.40			62.00	72,433.40	62.00	100.00%		72,433.40
05.15.06	ESTACION MANUAL DE ACTIVACION DE ALARMA	und	38.00	318.69	12,116.68			38.00	12,116.68	38.00	100.00%		12,116.68
05.15.07	PARLANTES CON SIRENA ESTROBO/COPICA	und	39.00	259.78	10,131.42			39.00	10,131.42	39.00	100.00%		10,131.42
05.15.08	MODULOS TELEFONOS DE BOMBEO DIGITALES INTELIGENTES	und	1.00	33,164.78	33,164.78			1.00	33,164.78	1.00	100.00%		33,164.78
05.15.09	MODULO DE PREVENICION DE ESCALERAS	und	14.00	296.81	4,155.34							14.00	4,155.34
05.15.10	MODULO DE CONTROL DE RELAY PARA CONTROL Y DESACTIVACION DE ASCENSO	und	11.00	296.81	3,264.91			11.00	3,264.91	11.00	100.00%		3,264.91
05.15.11	MODULOS ALADORES DIGITALES INTELIGENTES	und	14.00	195.74	2,600.36			14.00	2,600.36	14.00	100.00%		2,600.36
05.15.12	MODULO PARA MONITOREO DE VALVULAS Y FLUJO DE AGUA	und	17.00	370.65	6,304.45							17.00	6,304.45
05.15.13	EXITILUM CON AGENTE LIMPIO EN CUARTO DE TELECOMUNICACIONES	und	1.00	679.92	679.92							1.00	679.92
05.15.14	EXITILUM CON AGENTE LIMPIO EN CUARTO DE TELECOMUNICACIONES	und	1.00	123,235.64	123,235.64							1.00	123,235.64
05.15.15	DETECTOR DE INTRUSO PARA TECNICO	und	228.00	189.63	43,089.72			228.00	43,089.72	228.00	100.00%		43,089.72
05.15.16	DETECTOR OPTICO TIEMPO	und	4.00	399.42	1,593.68			4.00	1,593.68	4.00	100.00%		1,593.68
05.15.17	BOCEAFONO	und	6.00	370.65	2,225.10							6.00	2,225.10
05.15.18	TELEFONO LLAMADA DE BOMBEO	und	24.00	608.59	14,604.00							24.00	14,604.00
05.15.19	PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA	und	33.00	296.81	11,278.78							33.00	11,278.78

CONSORCIO SUPERVISOR CAPAM

RESIDENTE

VALORIZACION N° 39 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-Z CESAR GARAYAR GARCIA - QUITOS - MAYNAS - LORETO GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO CONSORCIO SALUD LORETO

31/08/2015 SI 217.226.482.36

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 31-May-21

OBRA UBICACION ENTIDAD CONTRATISTA MONTO CONTRATADO FECHA DE PRESUPUESTO FORMULA POLINOMICA No. 06 FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO UNID, P.U., CONTRA CUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR METRADO MONTO, PRESENTE MES METRADO MONTO, ACUMULADO ACTUAL METRADO MONTO, SALDO METRADO MONTO. Rows include items like CAMPANA, PANEL CONTROL EXTINCION, GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR

CONSORCIO SUPERVISOR

RESIDENTE

VALORIZACIÓN N° 39 - INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".

UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: SI: 217,236,482.36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 06
 FECHA DE CORTE: 31-May-21

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES


CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
02.21.02	EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARA EL HIS		1.00	307,592.60	307,592.60	1.00	307,592.60			1.00	100.00%		
02.21.03	INSTALACION SISTEMA DE HIS-RIS/PACS		1.00	109,403.85	109,403.85							1.00	109,403.85
02.21.04	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS		1.00	102,312.78	102,312.78							1.00	102,312.78
02.22	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE COLAS		1.00	108,081.37	108,081.37							1.00	108,081.37
02.22.01	SUMINISTRO DE TOTEM PARA MANEJO DE COLAS CON GARANTIA DE 3 AÑOS		1.00	35,234.95	35,234.95							1.00	35,234.95
02.22.02	INSTALACION SISTEMA DE COLAS		1.00	72,846.42	72,846.42							1.00	72,846.42
	COSTO DIRECTO			12,668,389.12	12,668,389.12		3,271,048.57		303,104.57		3,574,151.14		9,094,238.01
	GASTOS GENERALES			1,865,395.64	1,865,395.64		467,077.55		45,134.01		532,211.56		1,354,184.08
	UTILIDAD			360,051.67	360,051.67		58,151.40		9,093.14		107,224.53		272,827.14
	SUB-TOTAL			14,934,836.43	14,934,836.43		3,866,256.52		397,331.71		4,215,647.23		10,721,246.23
	IG.V.			2,688,270.55	2,688,270.55		634,125.99		64,318.71		759,445.70		1,529,824.86
	TOTAL			17,623,106.99	17,623,106.99		4,550,381.51		421,651.42		4,972,032.93		12,651,074.09

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

ING. CARLOS ROYAL MULLER GARAYAR
 JEFE DE SUPERVISION
 017 451 93



499

 CONSORCIO SALUD LORETO	Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	VALORIZACION No39 MAYO 2021
		Revisión:

**VALORIZACIÓN DE
EQUIPAMIENTO MEDICO**

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA.

Periodo del 10 Ene al 31-May-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA.
IGUIGUOS - MATINAS - LORETO
REGION REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
SU 287.224.482.36
31/09/2015
EQUIPAMIENTO
31-May-21

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, SALDO. Rows include equipment items like EQUIPO BIOMEDICO, Ventilador mecano, Monitor fetal, etc.

497

VALORIZACION N° 39 : EQUIPAMIENTO

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA."

UBICACION: QUINOTOS - MAYNAS - LORETO

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO

CONTRATISTA: S.A. 217.238.482.38

MONTO CONTRATADO: 30/08/2015

FECHA DE PRESUPUESTO: EQUIPAMIENTO

FORMULA POLINOMICA No. 08

FECHA DE CORTE: 31-May-21

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, SALDO. Rows include equipment items like 'Analizador de electrolitos y bilirrubina en la sangre', 'Bata Blanca de 10x15 lentes', etc.



VALORIZACIÓN N° 39 : EQUIPAMIENTO

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAN GARCIA".

IGUITOS - MAYMAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

10/06/2019

SI: 217,226,462.38

EQUIPAMIENTO

31-May-21

OBRA

UBICACION

ENTIDAD FIJISTA

MONTO CONTRATADO

FECHA DE PRESUPUESTO

FORMULA POLINOMICA No. 06

FECHA DE CORTE

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO
D-300	Equipo de furgon combinado (ultrasonido + electrocardiograma)	und	1.00	31,214.40	31,214.40							1.00	100.00%	31,214.40
D-301	Equipo de tracción condal (limpieza con cenizas)	und	1.00	44,491.53	44,491.53							1.00	100.00%	44,491.53
D-302	Equipo de ultrasonido	und	1.00	9,930.93	9,930.93							1.00	100.00%	9,930.93
D-303	Equipo de ultrasonido	und	1.00	17,795.61	17,795.61							1.00	100.00%	17,795.61
D-304	Equipo de ultrasonido	und	1.00	17,795.61	17,795.61							1.00	100.00%	17,795.61
D-4	Exposición computarizada	und	1.00	55,064.75	55,064.75	1.00	100.00%	55,064.75			1.00	100.00%	55,064.75	
D-401	Mecanismo binocular estereoscópico	und	1.00	10,338.41	10,338.41	0.56	55.00%	10,338.41			0.56	55.00%	10,338.41	
D-402	Mecanismo binocular estereoscópico	und	1.00	20,338.41	20,338.41	0.56	55.00%	20,338.41			0.56	55.00%	20,338.41	
D-403	Mecanismo binocular estereoscópico	und	1.00	24,338.41	24,338.41	0.56	55.00%	24,338.41			0.56	55.00%	24,338.41	
D-404	Transmisor de voz a sujeción	und	5.00	12,533.33	62,768.65	5.00	100.00%	62,768.65			5.00	100.00%	62,768.65	
D-405	Transmisor de voz a sujeción	und	2.00	72,415.25	144,830.51							2.00	100.00%	144,830.51
D-406	Unidad dental Completa	und	1.00	16,407.63	16,407.63			31,800.85			0.65	55.00%	16,407.63	
D-407	Unidad dental Completa	und	1.00	33,474.58	33,474.58			31,800.85			0.65	55.00%	16,407.63	
D-408	Unidad dental Completa	und	1.00	49,651.02	49,651.02			31,800.85			0.65	55.00%	16,407.63	
D-409	Unidad dental Completa	und	2.00	29,301.02	58,772.03	2.00	100.00%	58,772.03			2.00	100.00%	58,772.03	
D-410	Lámpara de halógena portátil	und	1.00	21,186.44	21,186.44							1.00	100.00%	21,186.44
D-411	Lámpara de halógena portátil	und	1.00	190,684.41	190,684.41							1.00	100.00%	190,684.41
D-412	Unidad dental Completa	und	1.00	83,050.85	83,050.85							1.00	100.00%	83,050.85
D-413	Unidad dental Completa	und	1.00	249,333.33	249,333.33							1.00	100.00%	249,333.33
D-414	Unidad dental Completa	und	1.00	72,033.90	72,033.90							1.00	100.00%	72,033.90
D-415	Unidad dental Completa	und	1.00	14,450.85	14,450.85							1.00	100.00%	14,450.85
D-416	Unidad dental Completa	und	1.00	43,170.90	43,170.90							1.00	100.00%	43,170.90
D-417	Unidad dental Completa	und	1.00	5,197.26	5,197.26	0.95	55.00%	3,360.42			0.95	55.00%	3,360.42	
D-418	Unidad dental Completa	und	1.00	80,597.26	80,597.26							1.00	100.00%	80,597.26
D-419	Unidad dental Completa	und	1.00	5,047.26	5,047.26	10.45	55.00%	5,133.53			10.45	55.00%	5,133.53	
D-420	Unidad dental Completa	und	2.00	11,854.41	23,708.81	1.90	50.00%	22,542.37			1.90	50.00%	22,542.37	
D-421	Unidad dental Completa	und	1.00	57,838.47	57,838.47	0.95	55.00%	54,965.55			0.95	55.00%	54,965.55	
D-422	Unidad dental Completa	und	1.00	395,593.22	395,593.22							1.00	100.00%	395,593.22
D-423	Unidad dental Completa	und	1.00	334,745.76	334,745.76							1.00	100.00%	334,745.76
D-424	Unidad dental Completa	und	1.00	278,811.44	278,811.44							1.00	100.00%	278,811.44
D-425	Unidad dental Completa	und	1.00	42,947.24	42,947.24							1.00	100.00%	42,947.24
D-426	Unidad dental Completa	und	1.00	291,355.93	291,355.93							1.00	100.00%	291,355.93
D-427	Unidad dental Completa	und	3.00	59,608.10	178,825.31	2.85	55.00%	153,518.39			2.85	55.00%	153,518.39	
D-428	Unidad dental Completa	und	2.00	41,430.65	82,861.30							2.00	100.00%	82,861.30
D-429	Unidad dental Completa	und	1.00	79,631.09	79,631.09	7.60	55.00%	77,283.14			7.60	55.00%	77,283.14	
D-430	Unidad dental Completa	und	3.00	79,631.09	238,893.05							3.00	100.00%	238,893.05
D-431	Unidad dental Completa	und	2.00	2,372.85	4,745.70	1.90	50.00%	4,508.47			1.90	50.00%	4,508.47	
D-432	Unidad dental Completa	und	3.00	2,711.85	8,135.55	2.85	55.00%	7,728.81			2.85	55.00%	7,728.81	
D-433	Unidad dental Completa	und	16.00	3,949.15	63,186.44	15.20	50.00%	60,027.12			15.20	50.00%	60,027.12	
D-434	Unidad dental Completa	und	2.00	59,474.58	118,949.15	1.90	50.00%	111,101.63			1.90	50.00%	111,101.63	
D-435	Unidad dental Completa	und	6.00	19,923.73	119,542.37	6.00	100.00%	119,542.37			6.00	100.00%	119,542.37	
D-436	Unidad dental Completa	und	4.00	4,227.29	16,914.15	3.80	95.00%	16,101.69			3.80	95.00%	16,101.69	
D-437	Unidad dental Completa	und	1.00	1,286.61	1,286.61							1.00	100.00%	1,286.61
D-438	Unidad dental Completa	und	6.00	2,958.10	17,758.61							6.00	100.00%	17,758.61
D-439	Unidad dental Completa	und	2.00	571,186.44	1,142,372.89	1.90	50.00%	1,095,254.24			1.90	50.00%	1,095,254.24	
D-440	Unidad dental Completa	und	1.00	227,542.37	227,542.37							1.00	100.00%	227,542.37
D-441	Unidad dental Completa	und	2.00	16,081.15	32,162.30							2.00	100.00%	32,162.30
D-442	Unidad dental Completa	und	6.00	32,033.90	192,203.34							6.00	100.00%	192,203.34
D-443	Unidad dental Completa	und	6.00	32,033.90	192,203.34							6.00	100.00%	192,203.34
D-444	Unidad dental Completa	und	1.00	252,911.85	252,911.85							1.00	100.00%	252,911.85
D-445	Unidad dental Completa	und	2.00	1,634.92	3,269.83							2.00	100.00%	3,269.83
D-446	Unidad dental Completa	und	1.00	2,882,203.39	2,882,203.39							1.00	100.00%	2,882,203.39
D-447	Unidad dental Completa	und	1.00	144,550.85	144,550.85							1.00	100.00%	144,550.85
D-448	Unidad dental Completa	und	1.00	275,255.24	275,255.24							1.00	100.00%	275,255.24
D-449	Unidad dental Completa	und	2.00	7,677.12	15,354.24	2.00	100.00%	15,354.24			2.00	100.00%	15,354.24	
D-450	Unidad dental Completa	und	1.00	2,500.51	2,500.51							1.00	100.00%	2,500.51
D-451	Unidad dental Completa	und	2.00	1,211.19	2,422.37	1.90	50.00%	2,415.25			1.90	50.00%	2,415.25	
D-452	Unidad dental Completa	und	17.00	144.07	2,449.15	16.15	50.00%	2,338.63			16.15	50.00%	2,338.63	
D-453	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-454	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-455	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-456	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-457	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-458	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-459	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-460	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-461	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-462	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-463	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-464	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-465	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-466	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-467	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-468	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-469	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-470	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-471	Unidad dental Completa	und	1.00	1,211.19	1,211.19							1.00	100.00%	1,211.19
D-472														

VALORIZACIÓN N° 39 : EQUIPAMIENTO
 Periodo del 16 Ene al 31-May-21
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I+2 CESAR GARAYAR GARCÍA.
 UBICACIÓN: MANANES, LORETO.
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO CONTRATADO: S/ 217.286.492,36
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015
 FORMULA POLINOMICA No. 08
EQUIPAMIENTO
 31-May-21

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	M E T R A D O		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNO	CANTIDAD	PLU	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO
D-124	Etilóxscopo sálido	und	31,00	78,81	2.481,11	2.137,95	71,25	9.177,67		71,25	9.177,67	1,56	5,00%	122,31
D-125	Etilóxscopo sálido portátil	und	25,00	754,50	3.772,50	4,75	3.583,68		4,75	3.583,68	0,25	5,00%	483,20	
D-126	Frontal	und	5,00	754,50	3.772,50	12,25	31.365,65		12,25	31.365,65	0,65	5,00%	188,63	
D-127	Lampoxscopo sálido - portátil	und	13,00	2.703,39	35.144,07	12,25	1.559,45		12,25	1.559,45	0,65	5,00%	1.757,20	
D-128	Mantillo de inflixia	und	28,00	1.855,25	48.671,12	28,00	44.292,78		28,00	44.292,78	1,40	5,00%	82,08	
D-131	Platiscopio	und	5,00	4.317,60	21.588,58	4,75	20.509,53		4,75	20.509,53	0,25	5,00%	2.311,39	
D-132	Pantoscopia portátil	und	11,00	112,71	1.239,83	10,45	1.172,84		10,45	1.172,84	0,55	5,00%	107,84	
D-133	Transmisor manual sálido	und	12,00	381,35	4.576,27	11,40	1.782,17		11,40	1.782,17	0,60	5,00%	61,99	
D-134	Transmisor manual manual	und	29,00	692,21	59.352,43	27,55	18.911,44		27,55	18.911,44	1,45	5,00%	97,75	
D-135	Transmisor manual manual - portatime - manual	und	12,00	381,35	4.576,27	11,40	4.347,48		11,40	4.347,48	0,60	5,00%	259,76	
D-154	Manilla digital para transporte de muestras	und	7,00	542,39	4.576,27	1,00	295,39		1,00	295,39	0,60	5,00%	595,34	
D-155	Manilla digital para transporte de muestras	und	7,00	542,39	4.576,27	1,00	295,39		1,00	295,39	0,60	5,00%	228,51	
D-156	Botella con tapa para laboratorio	und	7,00	542,39	4.576,27	1,00	295,39		1,00	295,39	0,60	5,00%	228,51	
D-157	Botella con tapa para laboratorio	und	14,00	1.084,78	9.152,54	1,00	142,48		1,00	142,48	7,00	100,00%	544,00	
D-159	Termómetro digital	und	14,00	2.203,39	30.847,46	14,00	142,48		14,00	142,48	14,00	100,00%	30.847,46	
D-160	Colchoneta 200 x 60 cm	und	2,00	1.001,59	15.158,98	2,00	100,00%		2,00	100,00%	14,00	100,00%	15.158,98	
D-162	Batas para adultos	und	2,00	3.474,55	6.949,15	2,00	3.474,55		2,00	3.474,55	2,00	100,00%	6.949,15	
D-163	Batas para niños	und	1,00	3.474,55	3.474,55	1,00	3.474,55		1,00	3.474,55	1,00	100,00%	3.474,55	
D-164	Batas para niños	und	2,00	1.537,72	3.075,46	2,00	3.075,46		2,00	3.075,46	2,00	100,00%	3.075,46	
D-167	Cinturón de protección	und	1,00	3.854,24	3.854,24	1,00	3.854,24		1,00	3.854,24	1,00	100,00%	3.854,24	
D-168	Escucha combinada con sonda	und	2,00	4.500,51	8.591,02	2,00	4.500,51		2,00	4.500,51	2,00	100,00%	8.591,02	
D-169	Escucha combinada con sonda	und	2,00	1.727,12	3.454,24	2,00	3.454,24		2,00	3.454,24	2,00	100,00%	3.454,24	
D-170	Espejo portátil	und	2,00	694,49	1.208,99	2,00	694,49		2,00	694,49	2,00	100,00%	1.208,99	
D-172	Espejo portátil	und	2,00	1.071,12	2.521,24	2,00	1.071,12		2,00	1.071,12	2,00	100,00%	2.521,24	
D-173	Espejo portátil	und	2,00	1.165,85	4.573,73	2,00	1.165,85		2,00	1.165,85	2,00	100,00%	4.573,73	
D-176	Paño con cordón para el día	und	3,00	1.256,32	3.848,02	3,00	3.848,02		3,00	3.848,02	3,00	100,00%	3.848,02	
D-177	Paño con cordón para el día	und	3,00	1.256,32	3.848,02	3,00	3.848,02		3,00	3.848,02	3,00	100,00%	3.848,02	
D-181	Caja de mallas con manguera para succión de borbo	und	2,00	3.813,55	7.627,12	1,90	7.245,76		1,90	7.245,76	0,10	5,00%	381,36	
D-185	Balanza de mesa de 20 lbs	und	7,00	1.018,55	7.118,64	7,00	7.118,64		7,00	7.118,64	7,00	100,00%	7.118,64	
D-187	Balanza de mesa de 20 lbs	und	3,00	847,46	2.542,37	2,65	2.415,25		2,65	2.415,25	0,15	5,00%	127,12	
D-189	Balanza digital manual	und	10,00	650,17	8.601,61	9,50	8.171,61		9,50	8.171,61	0,50	5,00%	430,00	
D-190	Balanza digital manual	und	9,00	3.813,55	34.322,03	8,55	32.605,93		8,55	32.605,93	0,45	5,00%	1.716,10	
D-193	Balanza portátil	und	7,00	2.627,12	18.368,83	6,65	17.470,34		6,65	17.470,34	0,35	5,00%	918,49	
D-195	Set de frías	und	1,00	4.087,60	4.087,60	0,95	3.894,41		0,95	3.894,41	0,05	5,00%	203,39	
D-197	Carilla para contr yuso	und	2,00	4.257,84	8.515,63	2,00	8.515,63		2,00	8.515,63	2,00	100,00%	8.515,63	
D-199	Humidificador para la red de oxígeno	und	203,00	1.278,81	259.593,15	203,00	259.593,15		203,00	259.593,15	203,00	100,00%	259.593,15	
D-200	Humidificador para la red de oxígeno	und	4,00	1.705,08	6.820,34	4,00	6.820,34		4,00	6.820,34	4,00	100,00%	6.820,34	
D-202	Humidificador para la red de oxígeno	und	17,00	1.750,43	21.005,19	11,40	19.564,93		11,40	19.564,93	0,60	5,00%	1.505,26	
D-203	Humidificador para la red de oxígeno	und	203,00	3.595,08	103.432,20	203,00	103.432,20		203,00	103.432,20	203,00	100,00%	103.432,20	
D-204	Mallón de transmisión manual	und	16,00	4.232,25	67.705,61	15,20	64.026,78		15,20	64.026,78	0,80	5,00%	3.708,83	
D-205	Mallón de transmisión manual	und	3,00	694,49	1.834,47	2,65	1.222,60		2,65	1.222,60	0,15	5,00%	608,87	
D-206	Reusador manual sálido	und	20,00	604,49	12.089,83	19,00	11.455,34		19,00	11.455,34	1,00	5,00%	634,49	
D-208	Reusador manual manual	und	11,00	604,49	6.649,41	11,00	6.649,41		11,00	6.649,41	11,00	100,00%	6.649,41	
D-211	Agitador eléctrico para pipetas	und	4,00	3.516,10	14.064,41	4,00	14.064,41		4,00	14.064,41	4,00	100,00%	14.064,41	
D-234	Camarilla ginecológica de colección de 20 lmmms	und	6,00	6.094,75	15.254,24	5,70	2.451,48		5,70	2.451,48	0,30	5,00%	128,03	
D-235	Sit de pipetas	und	2,00	1.198,44	2.397,88	1,90	2.254,24		1,90	2.254,24	0,10	5,00%	118,64	
D-239	Página 10 - 100 uL	und	3,00	762,71	2.289,14	2,85	2.173,73		2,85	2.173,73	0,15	5,00%	114,41	
D-245	Página 200 - 1000 uL	und	3,00	762,71	2.289,14	2,85	2.173,73		2,85	2.173,73	0,15	5,00%	114,41	
D-240	Página 5 - 50 uL	und	3,00	762,71	2.289,14	2,85	2.173,73		2,85	2.173,73	0,15	5,00%	114,41	
D-244	Espejo de 300 gr	und	3,00	762,71	2.289,14	2,85	2.173,73		2,85	2.173,73	0,15	5,00%	114,41	
D-243	Espejo de 500 gr	und	2,00	4.232,25	8.464,50	1,90	4.232,25		1,90	4.232,25	0,10	5,00%	430,00	
D-238	Espectrofotómetro	und	7,00	9.327,07	15.079,72	7,00	15.079,72		7,00	15.079,72	7,00	100,00%	15.079,72	
D-233	Glicómetro portátil	und	16,00	423,73	6.779,65	16,00	6.779,65		16,00	6.779,65	16,00	100,00%	6.779,65	



VALORIZACIÓN N° 39 . EQUIPAMIENTO
 Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".
 UQUITO- MANAUS - PERÚ
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 S/ 217,226,482.35
 31/09/2015
EQUIPAMIENTO
31-May-21

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID.	CANTIDAD	PILA	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%
D-300	Incubadora de microbiología CO2	und	1.00	17,195.61	17,195.61	0.06	17,195.61	0.06	17,195.61	16,000.78	0.05	5.00%	869.83
D-301	Incubadora de microbiología de 20 a 40 litros.	und	2.00	9,377.97	18,755.93	1.50	17,918.14			17,918.14	0.10	5.00%	507.80
D-371	Hemoglobómetro	und	8.00	4,827.21	38,617.68						8.00	100.00%	34,101.69
D-372	Colorador automático de líquidos	und	1.00	13,559.32	13,559.32						1.00	100.00%	13,559.32
D-378	Etiqueta analítica (100 a 500 µl)	und	3.00	5,532.20	17,756.61	5.70	35,791.65			35,791.65	0.30	5.00%	1,843.77
D-350	Etiqueta analítica de presión	und	1.00	21,583.55	21,583.55						1.00	100.00%	21,583.55
D-351	Conservador de bochas de sangre de 4° a 16 °C	und	2.00	338.95	677.97	1.50	644.07			644.07	1.00	100.00%	18,068.53
D-352	Cofre para biomédico de vacunas	und	1.00	18,033.55	18,033.55						1.00	100.00%	33.90
D-353	Máquina para liberación de 14 pins cubicos	und	12.00	50,000.00	600,000.00	11.40	570,000.00			570,000.00	0.50	5.00%	30,000.00
D-354	Lámpara de luz ultravioleta	und	4.00	46,810.17	187,240.68	3.60	177,118.64			177,118.64	0.20	5.00%	9,322.03
D-355	Computador portátil de 17 Pms cubicos	und	2.00	3,410.17	6,820.34	3.60	8,050.85			8,050.85	0.20	5.00%	423.73
D-356	Lámpara de luz ultravioleta	und	2.00	3,410.17	6,820.34	19.00	74,077.40			74,077.40	0.10	5.00%	33.90
D-357	Lámpara de luz ultravioleta	und	1.00	2,703.39	2,703.39	0.95	2,563.22			2,563.22	0.05	5.00%	3,000.00
D-358	Máquina de línea de mesa corporal	und	4.00	2,118.64	8,474.53	3.60	8,050.85			8,050.85	0.20	5.00%	423.73
D-359	Estimulador HfH	und	31.00	3,810.76	118,934.64	8.65	7,608.05			7,608.05	0.35	5.00%	400.42
D-360	Balanza Digital con Talméito sello	und	6.00	42.37	254.24	5.70	241.53			241.53	0.30	5.00%	12.71
D-361	Etiqueta digital con Talméito morotal	und	2.00	19,539.32	39,078.64						2.00	100.00%	27,118.94
D-362	Cinta médica	und	2.00	2,118.64	4,237.29						2.00	100.00%	4,237.29
D-363	Módulo de conectividad para línea 3	und	2.00	2,118.64	4,237.29						2.00	100.00%	4,237.29
D-364	Módulo de conectividad para línea 3	und	5.00	2,118.64	10,593.20	5.00	1,208.58			1,208.58	2.00	100.00%	4,317.80
D-365	Palanca para法西斯ico 3 medidas	und	1.00	6,355.93	6,355.93						1.00	100.00%	4,317.29
D-366	Agujador de tubos	und	2.00	84.75	169.49						2.00	100.00%	6,355.93
D-367	Infómetro	und	4.00	500.00	2,000.00						4.00	100.00%	169.49
D-368	Talméito pediátrico	und	3.00	169.49	508.47						3.00	100.00%	2,000.00
D-369	Etiscopio fotocopio	und	3.00	2,828.64	8,485.93						3.00	100.00%	8,485.93
D-370	Gonómetro	und	1.00	3,656.02	3,656.02						1.00	100.00%	3,656.02
D-371	Equipo de ultrasonografía	und	1.00	21,371.46	21,371.46						1.00	100.00%	21,371.46
D-372	Estimulador para laboratorios	und	1.00	8,549.57	8,549.57	0.95	8,121.14			8,121.14	0.05	5.00%	427.43
D-373	Máquina de conectividad para línea 3	und	1.00	11,016.95	11,016.95	0.95	10,469.10			10,469.10	0.05	5.00%	550.85
D-374	Módulo de conectividad para línea 3	und	3.00	4,282.71	12,848.14						3.00	100.00%	12,784.14
D-375	Módulo de conectividad para línea 3	und	1.00	7,124.81	7,124.81						1.00	100.00%	7,124.81
D-376	Etiqueta digital para presión de gases	und	2.00	3,410.17	6,820.34						2.00	100.00%	21.19
D-377	Etiqueta digital ultrasono	und	2.00	3,410.17	6,820.34						2.00	100.00%	6,779.66
D-378	Termómetro ultrasono	und	2.00	3,410.17	6,820.34						2.00	100.00%	16,610.17
D-379	Lámpara de luz ultravioleta	und	5.00	2,048.10	10,240.50	4.75	9,718.93			9,718.93	0.25	5.00%	511.57
D-380	Lámpara de luz ultravioleta	und	1.00	383.64	383.64						1.00	100.00%	331.94
D-381	Lámpara de luz ultravioleta	und	2.00	2,118.64	4,237.29						2.00	100.00%	21,184.14
D-382	Lámpara de luz ultravioleta	und	2.00	2,118.64	4,237.29						2.00	100.00%	9,647.43
D-383	Etiqueta de presión 2 Kg	und	5.00	3,399.83	16,999.15	4.75	16,101.63			16,101.63	0.25	5.00%	234.24
D-384	Etiqueta de presión 2 Kg	und	2.00	177.12	354.24						2.00	100.00%	28,651.02
D-385	Etiqueta de presión 2 Kg	und	1.00	29,651.02	29,651.02						1.00	100.00%	3,108.81
D-386	Etiqueta de presión 2 Kg	und	2.00	506.47	1,012.94						2.00	100.00%	1,616.96
D-387	Etiqueta de presión 2 Kg	und	4.00	1,634.92	6,539.68	3.60	6,440.68			6,440.68	0.20	5.00%	338.98
D-388	Etiqueta de presión 2 Kg	und	2.00	43.81	87.62						2.00	100.00%	137.63
D-389	Etiqueta de presión 2 Kg	und	2.00	43.81	87.62	4.75	1,008.36			1,008.36	0.25	5.00%	92.97
D-390	Etiqueta de presión 2 Kg	und	13.00	211.66	2,751.58	12.35	2,882.36			2,882.36	0.05	5.00%	151.70
D-391	Etiqueta de presión 2 Kg	und	2.00	3,813.55	7,627.10	1.50	7,245.78			7,245.78	0.10	5.00%	381.35

VALORIZACIÓN N° 39 : EQUIPAMIENTO

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEDICAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

UBICACION: IGUITOS - MAYNAS - LORETO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONTRATISTA: COMISIÓN DE LORETO
MONTO CONTRATADO: S/ 217.228.482,38
FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015

EQUIPAMIENTO
31-May-21

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTES MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO %, MONTO, METRADO %, MONTO, SALDO %, MONTO. Rows include items like 'Prueba por flujo de instrumental', 'Análisis de pruebas', 'Equipo Electro Mecánico', 'Llave de combinación', etc.



491

VALORIZACIÓN N° 39 : EQUIPAMIENTO
 Período del 16 Ene al 31-May-21
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".
 OBRA UBICACION
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA CONSORCIO SALUD LORETO
 MONTO PRESUPUESTO SI / 211,226,482.36
 FECHA DE PRESUPUESTO 31/08/2015
 FORMULA POLITOMICA No. 06
EQUIPAMIENTO
31-May-21

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	METRADO	%	METRADO	%	MONTO
U-70	Lavadora centrifuga automatica de 2 puertas (tubera s horizontal), individual 70kg	und	2.00	333,311,85	676,623,73							2.00	100.00%	676,623,73
M-120	Cable para alfileres pasados	und	8.00	3,264,64	26,118,72							8.00	100.00%	26,118,72
M-128	Mesa de recepción, incluye instalador	und	1.00	53,156,02	53,156,02							1.00	100.00%	53,156,02
M-51	Tubo de metal con asiento de madera para taller	und	2.00	169,49	338,98							2.00	100.00%	338,98
O-60	Tornillo de bronce	und	2.00	345,42	690,85							2.00	100.00%	690,85
SEC-80	Servidor de red de 40g	und	2.00	38,135,59	76,271,19							2.00	100.00%	76,271,19
T-001	Equipo eléctrico para soldar	und	1.00	1,359,53	1,359,53							1.00	100.00%	1,359,53
T-002	Equipo para soldar y cortar con asistido (trabajo en general)	und	1.00	1,810,17	1,810,17							1.00	100.00%	1,810,17
T-003	Equipo eléctrico para pintar con pulverizador (incluye conexiones y accs).	und	1.00	1,893,39	1,893,39							1.00	100.00%	1,893,39
T-004	Equipo para pintar con pulverizador (incluye conexiones y accs)	und	1.00	1,893,39	1,893,39							1.00	100.00%	1,893,39
L-53	Cableado eléctrico	und	1.00	8,132,53	8,132,53			6,340,04	77.96%			1.00	100.00%	8,132,53
L-54	Cableado eléctrico	und	1.00	1,778,62	1,778,62					4,75	95.00%	1.00	100.00%	1,778,62
L-59	Enredal eléctrico de mesa	und	1.00	1,778,62	1,778,62							1.00	100.00%	1,778,62
A-29	Procesador eléctrico de alimentos	und	1.00	49,152,54	49,152,54			46,634,92	95.00%			0.05	5.00%	2,457,63
07.04 EQUIPO QUIRURGICO														
D-145	Sit de infusión de acero quirurgico	und	64.00	211,65	13,559,32							64.00	100.00%	13,559,32
D-146	Sit de infusión de acero quirurgico	und	64.00	220,34	14,242,37							64.00	100.00%	14,242,37
I-1	Sit de instrumental para retirar puntos	und	16.00	1,016,55	16,271,19							16.00	100.00%	16,271,19
I-11	Sit instrumental para suturas	und	43.00	847,49	36,440,63							43.00	100.00%	36,440,63
I-12	Sit instrumental para sutura de cuerpo extraño	und	12.00	3,713,59	44,562,71							12.00	100.00%	44,562,71
I-13	Sit instrumental para pequeños instrumentos quirurgicos	und	3.00	7,123,81	21,371,44							3.00	100.00%	21,371,44
I-15	Sit instrumental para sutura de heridas	und	6.00	395,93	2,375,61							6.00	100.00%	2,375,61
I-18	Sit instrumental de incisión y tiron de ODU	und	6.00	1,959,15	11,754,91							6.00	100.00%	11,754,91
I-19	Sit instrumental de ligadura de cañal	und	3.00	1,861,19	5,583,57							3.00	100.00%	5,583,57
I-20	Sit instrumental de la parte inferior	und	5.00	5,506,47	27,532,37							5.00	100.00%	27,532,37
I-21	Sit instrumental de la parte superior	und	11.00	5,904,47	60,539,23							11.00	100.00%	60,539,23
I-22	Sit instrumental para examen ginecológico I	und	14.00	3,683,05	55,762,71							14.00	100.00%	55,762,71
I-23	Sit instrumental para revisión de cuello uterino	und	4.00	1,523,42	6,101,63							4.00	100.00%	6,101,63
I-25	Sit instrumental de cirugía dental	und	1.00	13,432,20	13,432,20							1.00	100.00%	13,432,20
I-26	Sit instrumental para curación dental	und	2.00	1,042,37	2,084,75							2.00	100.00%	2,084,75
I-27	Sit instrumental de diagnóstico odontológico	und	2.00	2,675,53	5,351,07							2.00	100.00%	5,351,07
I-28	Sit instrumental de endoscopia	und	2.00	10,847,49	21,694,99							2.00	100.00%	21,694,99
I-33	Sit instrumental de videencia	und	2.00	9,491,53	18,983,06							2.00	100.00%	18,983,06
I-34	Sit instrumental de videencia	und	4.00	5,786,99	23,150,05							4.00	100.00%	23,150,05
I-31	Sit instrumental de energía lipolítico-estética (diáthermia)	und	3.00	7,203,39	21,610,17							3.00	100.00%	21,610,17
I-31	Sit instrumental de endoscopia	und	3.00	6,377,85	19,134,27							3.00	100.00%	19,134,27
I-31	Sit instrumental de reducción de grasa por ultrasonido	und	3.00	6,377,85	19,134,27							3.00	100.00%	19,134,27
I-34	Sit instrumental de coloproctología sistema TAO para dentar	und	3.00	25,777,22	77,331,69							3.00	100.00%	77,331,69
I-38	Sit instrumental de coloproctología sistema TAO para dentar	und	4.00	28,915,23	115,661,02							4.00	100.00%	115,661,02
I-39	Sit instrumental para dilatación de tórax	und	2.00	2,033,60	4,067,20							2.00	100.00%	4,067,20
I-4	Sit instrumental de cirugía mayor	und	5.00	18,230,63	91,154,24							5.00	100.00%	91,154,24
I-40	Sit instrumental para cirugía refractiva	und	2.00	27,118,64	54,237,29							2.00	100.00%	54,237,29
I-41	Sit instrumental para cirugía refractiva	und	2.00	42,118,64	84,237,29							2.00	100.00%	84,237,29
I-42	Sit instrumental para endoscopia	und	2.00	9,711,02	19,422,03							2.00	100.00%	19,422,03
I-43	Sit instrumental para ultrasonido	und	2.00	16,377,97	32,755,93							2.00	100.00%	32,755,93
I-44	Sit instrumental para ultrasonido	und	3.00	18,183,50	54,551,63							3.00	100.00%	54,551,63
I-45	Sit instrumental para ultrasonido	und	3.00	46,355,53	139,037,80							3.00	100.00%	139,037,80
I-46	Sit instrumental para rates de punto de cámara anterior	und	3.00	18,135,59	54,405,78							3.00	100.00%	54,405,78
I-47	Sit instrumental para prótesis dentales	und	3.00	15,677,97	47,033,90							3.00	100.00%	47,033,90
I-49	Sit instrumental para radiografía	und	3.00	2,474,58	7,423,73							3.00	100.00%	7,423,73
I-50	Sit instrumental para radiografía	und	13.00	5,003,20	65,041,66							13.00	100.00%	65,041,66
I-51	Sit instrumental para radiografía	und	7.00	2,659,10	18,613,71							7.00	100.00%	18,613,71
I-52	Sit instrumental para examen psicológico II	und	4.00	3,813,56	15,254,24							4.00	100.00%	15,254,24
I-53	Sit instrumental para COHO LEOP	und	2.00	5,816,69	11,633,39							2.00	100.00%	11,633,39
I-54	Sit instrumental de cirugía de Otorrinolaringología	und	6.00	3,693,31	22,160,03							6.00	100.00%	22,160,03
I-57	Sit de instrumental para laringoscopia	und	6.00	3,693,31	22,160,03							6.00	100.00%	22,160,03

490

VALORIZACION N° 39 : EQUIPAMIENTO

Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEDRAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".

IGUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION

31/05/2021

EQUIPAMIENTO

31-May-21

ORRA UBICACION ENTIDAD MONTO CONTRATADO FECHA DE PRESUPUESTO FORMULA POLINOMICA No. 06 FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, SALDO. Rows include items like 'Sill en instrumental de cirugía menor de traumatología', 'Sill para laptop de ergonomía', etc.

CONSORCIO SUPERVISOR



989

VALORIZACION N° 39 : EQUIPAMIENTO
 Periodo del 16 Ene al 31-May-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA.
 QUITOS- WATYMAS- LORETO
 CONCEJO MUNICIPAL DE LORETO
 CONSORCIO SALUD LORETO
 SU 217.226.482.38
 31/05/2015
EQUIPAMIENTO
31-May-21

OBRA
 UBICACION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLITOMICA No. 05
 FECHA DE CORTE

CODIGO clave	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO
M-33	Silla medica giratoria rotable con brazos	und	16,00	521,31	8.351,02							16,00	100,00%	8.351,02
M-39	Silla medica giratoria rotable	und	377,00	254,13	95.707,21							377,00	100,00%	95.707,21
M-40	Silla medica giratoria rotable con asiento alto	und	108,00	631,16	68.059,28	102,00		63.733,73		102,00	95,00%	5,40	5,00%	70.433,73
M-42	Sillon medico confortable reclinable para reposo	und	140,00	1.093,27	153.057,80	5,70		3.284,75		5,70	95,00%	0,30	5,00%	153.057,80
M-43	Sillon medico semi confortible en brazos, unipersonal	und	6,00	805,08	4.830,48							6,00	100,00%	4.830,48
M-44	Sillon medico semi confortible sin brazos, 2 cuerpos	und	42,00	1.208,58	50.756,36							42,00	100,00%	50.756,36
M-45	Sillon medico s/ confortible sin p/ brazos, 2 cuerpos	und	493,00	40,64	19.937,52							493,00	100,00%	19.937,52
M-9	Pueta medica de pared con 4 garbajos	und	473,00	40,64	19.222,92							473,00	100,00%	19.222,92
M-9	Pueta medica de piso con 4 garbajos	und	33,00	1.271,19	42.059,27	417,05		16.679,67		417,05	95,00%	21,06	5,00%	42.080,33
M-10	Equipamiento clinico	und	1,00	449,59	449,59							1,00	100,00%	449,59
D-10	Pueta para procedimientos	und	198,00	230,05	45.549,90							198,00	100,00%	45.549,90
D-142	Cruza de acero inoxidable	und	29,00	230,05	6.671,45	183,10		48.539,35		183,10	95,00%	0,90	5,00%	49.430,70
D-143	Pajipago de acero inoxidable	und	30,00	11,19	335,70	72,20		5.139,65		72,20	95,00%	3,60	5,00%	341,95
D-144	Pajipago de acero inoxidable politrico	und	10,00	595,42	5.954,20	29,50		2.028,81		29,50	95,00%	1,50	5,00%	5.974,51
D-148	Nguloscopo de 2 campos	und	1,00	2.245,25	2.245,25							1,00	100,00%	2.245,25
D-149	Nguloscopo de 4 campos	und	5,00	767,71	3.838,55							5,00	100,00%	3.838,55
D-173	Mesa para maquina	und	7,00	691,42	4.840,94							7,00	100,00%	4.840,94
D-81	Mesa de exploracion peritoneal	und	1,00	17.003,39	17.003,39	0,95		17.003,22		0,95	95,00%	0,05	5,00%	17.003,27
M-104	Pueta lavatorio estela de acero inoxidable rotable con gabinetes	und	10,00	1.016,55	10.165,50							10,00	100,00%	10.165,50
M-105	Pueta lavatorio simple rotable, incluye lavatorio de acero inoxidable	und	6,00	893,83	5.362,98	5,70		9.611,02		5,70	95,00%	0,30	5,00%	9.911,32
M-109	Silla medica	und	14,00	338,89	4.744,46	13,30		4.508,47		13,30	95,00%	0,70	5,00%	4.744,16
M-110	Silla especial para toma de muestras	und	1,00	1.359,93	1.359,93	0,95		1.284,14		0,95	95,00%	0,05	5,00%	1.339,19
M-110a	Silla para procedimientos	und	2,00	1.650,39	3.300,78	1,90		3.432,08		1,90	95,00%	0,10	5,00%	3.497,18
M-111	Canto para el transporte de pacientes	und	8,00	3.203,34	25.626,72	7,60		24.474,58		7,60	95,00%	0,40	5,00%	26.091,12
M-112	Canto para el transporte de enfermos	und	3,00	1.895,00	5.685,00	1,95		5.172,73		1,95	95,00%	0,05	5,00%	5.737,73
M-113	Canto para el transporte de enfermos	und	20,00	2.602,70	52.054,00	19,95		39.714,03		19,95	95,00%	0,05	5,00%	52.063,95
M-115	Pueta lavatorio de acero inoxidable rotable con balda de	und	47,00	1.771,15	83.244,15	44,15		38.743,47		44,15	95,00%	2,85	5,00%	83.272,85
M-116	Pueta lavatorio de acero inoxidable rotable inc. Lavatorio de acero inoxidable	und	35,00	1.165,81	40.803,35	31,25		38.743,47		31,25	95,00%	3,75	5,00%	40.811,85
M-117	Pueta lavatorio de aluminio con balda de	und	5,00	254,24	1.271,20	49,40		12.559,02		49,40	95,00%	0,60	5,00%	12.561,62
M-121	Coches lavatorio para limpieza de accesorios	und	6,00	6.336,93	38.021,58							6,00	100,00%	38.021,58
M-124	Mesa rotable para sillones	und	1,00	11.744,41	11.744,41							1,00	100,00%	11.744,41
M-126	Silla para procedimientos	und	179,00	859,83	152.809,57							179,00	100,00%	152.809,57
M-127	Silla para procedimientos de ginecologia	und	1,00	9.350,93	9.350,93							1,00	100,00%	9.350,93
M-131	Armeo accesorio rotable	und	83,00	165,44	13.741,52							83,00	100,00%	13.741,52
M-133	Armeo accesorio rotable	und	7,00	2.190,42	15.332,94	1,90		4.085,81		1,90	95,00%	0,10	5,00%	15.428,85
M-134	Estrella con paguiles y metal desinfectante para rinos, 3 Abas a rosa	und	2,00	2.190,42	4.380,84							2,00	100,00%	4.380,84
M-150	Escritorio medico 3 p/ lados	und	1,00	7.158,81	7.158,81							1,00	100,00%	7.158,81
M-151	Cama, para transporte de pacientes	und	2,00	1.500,00	3.000,00							2,00	100,00%	3.000,00
M-152	Cama, para transporte de pacientes	und	1,00	4.971,01	4.971,01	0,95		237,91		0,95	95,00%	0,05	5,00%	5.008,92
M-153	Cama, para transporte de pacientes	und	2,00	2.901,02	5.802,04	0,95		4.971,01		0,95	95,00%	0,05	5,00%	5.857,05
M-155	Cama con ruedas para procedimientos de 2 cuerpos, 3 Abas a rosa	und	2,00	15.224,24	30.448,48							2,00	100,00%	30.448,48
M-155	Coches de transporte para material quirurgico	und	34,00	691,02	23.554,68	32,30		21.590,65		32,30	95,00%	0,70	5,00%	23.566,35
M-47	Taburete de acero inoxidable con asiento giratorio rotable	und	72,00	381,38	27.471,36	68,40		26.084,75		68,40	95,00%	3,60	5,00%	27.484,95
M-8	Taburete medico con asiento giratorio	und	72,00	474,59	34.170,48							72,00	100,00%	34.170,48
M-5	Armeo para cojines ortopedicos	und	3,00	4.783,59	14.350,77							3,00	100,00%	14.350,77
M-60	Armeo para cojines ortopedicos	und	1,00	2.693,10	2.693,10							1,00	100,00%	2.693,10
M-53	Vitrina medica de acero inoxidable para procedimientos de material dental	und	47,00	2.457,63	115.603,47	44,65		109.733,05		44,65	95,00%	2,35	5,00%	115.616,80
M-6	Escritorio de aluminio de 3 p/ lados	und	8,00	3.813,50	30.508,00	7,60		28.983,05		7,60	95,00%	0,40	5,00%	30.531,45

RESIDENTE

488

VALORIZACION N° 39 : EQUIPAMIENTO
 Periodo del 16 Ene al 31-May-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".

OBRA
 JURISDICCION
 ENTIDAD
 CONTRATISTA
 MONTO CONTRATADO
 FECHA DE PRESUPUESTO
 FORMULA POLINOMICA No. 06
 FECHA DE CORTE

QUINTOS - MARTÍNEZ - LORETO
 HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA
 CONSORCIO SALUD LORETO
 S/ 217.226.482,36
 31/08/2015
EQUIPAMIENTO
31-May-21

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO
M-61	Escala en acero inoxidable para sala de operaciones	und	1	1.622,54	1.622,54	2,85		1.593,32				0,15	29,22	
M-64	Vitrina en acero inoxidable para instrumentos y material estéril de des cuerpos	und	75,00	2.532,40	189.270,00							75,00	159.457,42	
M-67	Cuna para buroporte de sala urgente	und	8,00	4.027,40	32.219,20	7,40		30.918,25				0,80	1.627,72	
M-63	Mesa (divan) para exámenes gineco-obstétricos	und	5,00	847,46	4.237,30	4,75		3.078,42				0,25	1.158,88	
M-65	Mesa (divan) para exámenes y curaciones	und	45,00	694,62	31.358,90	45,60		31.658,14				0,06	299,76	
M-62	Mesa específica en acero inoxidable para liposucción-obstétrico	und	3,00	2.457,63	7.372,89	2,85		2.004,24				0,15	530,65	
M-73	Banco de acero inoxidable de 2 cuerpos	und	30,00	2.238,44	67.093,22			125.593,22				0,65	67.093,22	
M-75	Cama cama multiposición	und	185,00	10.163,49	1.880.230,39	12,35		714.607,31				0,25	37.610,91	
M-76	Cama clínica rodillo para niños escolares	und	23,00	4.534,50	752.218,22	15,75						9,00	76.016,95	
M-78	Cama clínica rodillo para niños escolares	und	23,00	3.950,05	75.016,55							16,00	100,00%	
M-79	Cama clínica rodillo para niños escolares	und	16,00	3.976,87	63.630,97							19,00	100,00%	
M-80	Cama clínica rodillo para niños escolares	und	23,00	1.405,59	43.082,20							29,00	100,00%	
M-81	Cama clínica rodillo para niños escolares	und	4,00	2.277,84	8.111,36	3,60		8.465,79				0,20	445,57	
M-83	Cesta metálica de cuencos lavable	und	12,00	3.582,32	42.987,84							24,00	100,00%	
M-84	Cesta para transporte de ropa sucia	und	12,00	2.582,32	30.987,84	11,40		31.881,36				0,60	86,97	
M-85	Cuna sencilla con base metálica rodillo	und	32,00	1.010,35	32.331,20	30,40		30.715,03				1,60	50,97	
M-86	Escala metálica 2 peldaños	und	12,00	1.010,35	12.124,20	30,40		44.278,69				0,00	2.330,51	
M-87	Escala metálica de 1 peldaño	und	270,00	211,65	57.148,50	209,00		605,00				0,15	46,50	
M-89	Mesa angular de acero inoxidable para instrumental	und	5,00	1.601,69	4.605,08	2,85		4.564,83				0,15	40,25	
M-90	Mesa de acero inoxidable tipo mojo	und	25,00	1.440,58	37.457,63	24,70		35.584,75				1,30	50,83	
M-91	Mesa de acero inoxidable para mobiliario	und	158,00	1.534,95	242.670,05	150,10		230.339,50				7,90	12.335,55	
M-92	Mesa de purtos	und	3,00	54.634,92	164.042,75							3,00	100,00%	
M-93	Mesa de trabajo de acero inoxidable de 100 x 200 cm	und	9,00	2.372,88	21.356,93	8,55		20.268,14				0,45	1.088,79	
M-94	Mesa de trabajo de acero inoxidable de 1,40 x 0,70 m	und	29,00	2.397,12	69.226,44	27,55		65.765,12				1,45	3.461,32	
M-95	Mesa para en acero inoxidable para lipos	und	11,00	2.131,36	23.444,92							11,00	100,00%	
M-96	Mesa metálica para curaciones y cambio de paños	und	192,00	255,76	49.106,44							192,00	100,00%	
M-99	Mesa rodillo de acero inoxidable para curaciones con bibero	und	7,00	1.033,05	7.161,35							7,00	100,00%	
U-14	Unidad O.R.L. Sillon de exploración	und	1,00	25.107,97	25.107,97	9,90		8.059,15				0,50	432,27	
O-1	Juego de menaja	und	5,00	127,85	639,41							5,00	100,00%	
O-1	VEHICULAR	und	2,00	271.186,44	542.372,88							2,00	100,00%	
SUB-TOTAL					53.600.510,19		37,84%	20.265.738,49		37,84%	20.265.738,49		62,16%	33.337.771,69
IG.V.					18,00%	9.648.631,63		3.651.432,91		3.651.432,91			5.997.198,94	
TOTAL					63.252.142,82		23.917.171,31		23.917.171,31				39.334.970,81	

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
 INGENIERO RAIL MELGAR PAITAN
 Jefe de Supervision





**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 39
MAYO 2021**

Contratista



LABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP;
RAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAK GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Encofrado, armado y vaciado de Veredas, Pavimentos y Rampas



**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 39
MAYO 2021**

Contratista



OBJETIVO: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: PAVIMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Encofrado, armado y vaciado de Veredas, Pavimentos y Rampas





**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 39
MAYO 2021**

Contratista



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DEL PIP:
SAMAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Encofrado, armado y vaciado de Veredas, Pavimentos y Rampas



402



**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 39
MAYO 2021**


Contratista



o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP:
RAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSP TAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



FCR: Remasillado de Planchas de Drywall



Colocación de Baldosas en SSHH



401



Contratista




**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 39
MAYO 2021**

o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA P.JESIA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP:
RAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Estructurado y colocación de Baldosas



400

Pág.: 5
De: 13



Contratista



**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 39
MAYO 2021**

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CBRA) DEL PIP. RAMIEN TO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Instalación de Coberturas



399




**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 39
MAYO 2021**

Contratista



3: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DEL PIP:
3: AMBIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Estructura de Madera Culminación de Estructura en J2.C



898



**PANEL FOTOGRAFICO
VALORIZACION N° 39
MAYO 2021**

Contralista



o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP:
RAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSP TAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROV NCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Lijado, limpieza y pintando de estructuras



397



**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 39
MAYO 2021**

Contratista



OBJETIVO: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DE LA PIP: VALORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Lijado, limpieza y pintando de estructuras





Contratista

**CONSORCIO
SALUD
LORETO**

**PANEL FOTOGRÁFICO
VALORIZACIÓN N° 39
MAYO 2021**

3: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DEL PIP
SAMENIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA, D. STRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE WAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Cobertura de Panel Termoacústico con Plancha de Acero Aluminizado



395

Pág.: 10
De: 19

CONSORCIO SALUD LORETO