



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

CARGO

Belén, 16 de julio de 2021

Oficio n° 2229-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Conformidad de Valorización de Obra n°04
Junio 2021.

Obra: "Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipán
Pachacutec, Triangulo de las Bermudas, Pasaje Inti y
Prolongación José Gálvez, distrito de Iquitos, Provincia
de Maynas, Loreto".

Ref.: a. Informe n° 192-2021-GRL-GRI-SGSyC-CDPBG
b. Carta n° 044-2021-CSS.

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización de obra n°04 correspondiente a junio 2021**, que asciende a la suma **Cuatrocientos dieciséis mil trescientos diecinueve con 18/100 soles (S/. 416 319.18) sin IGV**, presentada por la contratista de la obra mediante carta de la referencia b), revisada y aprobada por el Coordinadora según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 04– junio 2021	S/.	544,920.39
Reajuste	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto Materiales	S/	<u>128,601.21</u>
Neto a Pagar	S/.	416,319.18

Asimismo, la obra a junio de 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 29.39% versus un avance programado de 25.17%, encontrándose la obra en proceso de ejecución.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación de la valorización que sustenta el supervisor, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor de **CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAFAEL LOPEZ VAQUEPUCHO
Sub Gerencia de Supervisión y Control
CIP. 33399

Copia: SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
RFA – S.G.
dap – Sec.
Trámite: 04005



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con TODOS

ICV Amazonias
IQUITOS - PERÚ
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
INFORME N°0192-2021-GRL-GRI-SGSyC-CDPBG

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control
13 JUL 2021
Fecha: 15568 Hora: 2:54 PM
N° Reg:

AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

DE : Arq. Carolina del Pilar Baneo Garate
COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : REMITO INFORME DE DOCUMENTACION, VALORIZACION DE OBRA
N° 04 – JUNIO 2021
(CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTA GENERALES E.I.R.L.)

REFERENCIA : (01) Obra: "SUB ÍTEM 1.3 "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE
SIPAN, PACHACUTEC" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS –
PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO".
(02) Carta N°044-2021-CSS
(03) Informe N° 014-2021-CSS/SLADP
(03) Carta N° 031-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN
(04) Trámite: 15568

FECHA : Iquitos, 12 de julio del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación de la obra: "SUB ÍTEM 1.3 "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO". Respecto a la Valorización N° 04 correspondiente al mes de JUNIO del 2021.

1. DATOS GENERALES

Obra : "Sub Ítem 1.3 "Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipan, Pachacutec" CUI N° 2254835; Distrito de Iquitos – Provincia de Manas – Loreto".

Ubicación : Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto.

Entrega de Terreno : 12 de Enero del 2021

Pago de Adelanto Directo : No Solicitado

Pago de Adelanto de Materiales : No Solicitado

Fecha de Inicio Ejecución : 01 de Febrero del 2021

Fecha de Término Ejecución : 30 de Agosto del 2021

Estado de la obra : En Ejecución

Contratista : Caballero Contratistas Generales EIRL

Contrato de Obra : 003-2021-GRL-GRI

Fecha de Contrato : 07 de Enero del 2021

Monto Contractual : S/. 4'720,000.00 (Sin IGV)

Plazo de Ejecución : 210 días calendario

Supervisión de Obra : Consorcio Supervisor Sipan

Ing. Jefe Supervisión de Obra : Ing. Luis Armando Delgado Perez

Ing. Residente de Obra : Ing. Juan Moises Cajacuri Cuellar

Handwritten signature

01-2229
15568
ARQ. CAROLINA DEL PILAR Baneo GARATE

15/07/2021



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Coordinadora de Obra : Arq. Carolina del Pilar Baneo Garate
ESTADO DE OBRA : **EJECUCION - ADELANTADA**
AVANCE FISICO DEL MES : 11.54%
AVANCE FISICO ACUMULADO : 29.38%
%Avance Programado al mes : 07.34%
%Avance Programado Acumulado: 25.17 %

• **DATOS DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA : **CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**
CONCURSO : L.P. N° 027-2020-CSO-GRL-1
RESIDENTE : ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR C.I.P. N° 71252
CONTRATO : N° 003-2021-GRL-GGR-GRI.
MONTO CONTRATADO : S/ 4'720,000.00, sin IG.V.
FIRMA DE CONTRATO : 07 de enero del 2021.
PLAZO DE EJECUCION : 210 Días Calendarios.

• **DATOS DE LA SUPERVISION**

CONSULTOR : **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN**
JEFE DE SUPERVISIÓN : ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ – REG. CIP. 114349

2. **ANTECEDENTES DE OBRA:**

• **Con fecha 17 de diciembre del 2020**

El comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACION PUBLICA N° 027-2020-CSO-GRL, para la ejecución de la obra: "**MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC**" CUI N° 2254835; **DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MANAS – LORETO**", a favor de la empresa **CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**, con RUC N° 20528115897.

• **Con fecha 07 de enero del 2021**

La Entidad y el contratistas, suscriben el contrato N° 003-2021-GRL-GRI para la ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC**" CUI N° 2254835; **DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MANAS – LORETO**", por un monto de ejecución de S/ 4'720,000.00 (Cuatro millones setecientos veinte mil y 00/100 soles), sin incluir IG.V, por un plazo de 210 días calendario.

• **Con fecha 01 de febrero del 2021**

Habiéndose cumplido con todas las condiciones exigidas en el Art° 176 del R.L.C.E. (Aprobado mediante D.S. N°344-2018-EF), se da el inicio del plazo contractual de ejecución de obra.

• **Con fecha 14 de mayo del 2021**

Mediante Acta de suspensión de plazo de ejecución del Contrato N° 003-2021-GRL-GRI, con el CONTRATISTA Y LA SUPERVISION DE OBRA, acuerdan suspender el plazo de ejecución de la obra a partir 01/05/2021, debido a las precipitaciones pluviales (lluvias) y sus efectos, hasta que se culminen los eventos causales de esta suspensión.

• **Con fecha 08 de junio del 2021**

Mediante Acta de Reinicio de Plazo de ejecución del Contrato N° 003-2021-GRL-GRI, se acuerda reiniciar a partir del 01 de junio del 2021, por ende seguir la ejecución de las actividades que forman parte de la obra.



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

- **Con fecha 15 de junio del 2021**
Mediante asiento N° 157 del cuaderno de obra el supervisor ordena al residente de obra presentar sus cronogramas de ejecución de obra actualizados, toda vez que con la entidad se firmó el Acta de Reinicio de obra 01/06/2021, con fecha 08/06/2021, cronograma que deben fijar la fecha vigente.
- **Con fecha 17 de junio del 2021**
Mediante Carta N° 028-2021-CCGEIRL-LNC-GG/VIAS SR. DE SIPAN, el contratista a través de su residente presenta el Calendario de Avance de obra actualizado a la supervisión de obra, para su revisión y/o aprobación.
- **Con fecha 21 de Junio del 2021**
Mediante Carta N° 037-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la Entidad el Calendario de Avance de obra actualizado por suspensión de plazo.
- **Con fecha 05 de Julio del 2021**
Mediante Carta N° 044-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la Valorización de obra N° 04 correspondiente al mes de Julio 2021

3. DOCUMENTOS PRESENTADOS:

Con Carta N° 031-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN recepcionada por la ENTIDAD el 05 de JULIO del 2021, el Contratista presenta al Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN la Valorización de Ejecución de Obra N° 04 correspondiente al mes de JUNIO del 2021, en la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA
- Carta N° 031-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN
- FICHA TECNICA
- MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
- VALORIZACION DE OBRA
- CALENDARIO PROGRAMADO VALORIZADO ACTUALIZADO
- GRAFICO DE AVANCE DE OBRA
- COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA
- ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES E INSUMOS
- PAGO DE TRIBUTOS
SENCICO
ESSALUD
ONP
SCTR
CONAFOVICER
COPIA DE PLANILLAS DE JORNALES
COPIA DE DECLARACION PDT – SUNAT
- COPIA DE ACTA DE TERRENO
- COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
- COPIA DE CONTRATO
- COPIA CERTIFICADO RNP
- PANEL FOTOGRAFICO
- COPIA EL CUADERNO DE OBRA
DESDE EL ASIENTO N° 133 AL ASIENTO N° 183 – MES DE JUNIO 2021
- COPIA CARTA FIANZAS



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

- ANEXOS

4. ASPECTO LEGAL DE OBRA

✓ **05 de enero del 2021**

Contrato de Ejecución de Obra- Contrato N° 003-2021-GRL-GGR-GRI.

5. CONTROL DE VIGENCIAS DE CARTAS FIANZAS DE OBRA

Del control de cartas fianzas de Obra, tenemos:

ESTADO DE CARTAS FIANZAS					
Nº	CONCEPTOS	DOCUMENTO QUE SUSTENTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO	MONTO (S/)	INICIO DE VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA
1	Fiel Cumplimiento	BBVA – BANCO CONTINENTAL	472,000.00	05 de enero del 2021.	02 de octubre del 2021
2	Adelanto de Materiales	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	433,000.00	20 junio de setiembre del 2021	17 de setiembre del 2021

6. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

Con respecto a los Metrados de la Valorización N° 04 de la obra en mención en la referencia (1), se informa que en gabinete se ha efectuado la revisión de la documentación alcanzada a la suscrita, para lo cual el supervisor ratifica en el informe presentado a la Entidad.

7. 037RESUMEN DE VALORIZACION

De acuerdo a la documentación presentada por la Supervisión con respecto a la **Valorización N° 04** de la obra mencionada en la referencia (1), se informa que se ha revisado en gabinete la documentación alcanzada a la suscrita luego de que los metrados para la elaboración de la valorización fuesen aprobados por el Residente y el Supervisor de la obra, para lo cual se presenta un resumen de la misma, tenemos:

VALORIZACION N° 04 - JUNIO 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	S/544,920.39
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	S/128,601.21
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/416,319.18
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/416,319.18



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

"De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Art. 194° Valorizaciones y metrados:

194.1 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

194.6 El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

194.7 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil." Revisarlo en el RLCE.

8. ESTADO FISICO FINANCIERO ACTUAL DE OBRA

Del estado físico financiero actual de Obra, tenemos:

MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS PROGRAMADOS				
Periodo	NUEVOS SOLES		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
0				0%
VALORIZACION 01 - FEBRERO	225,089.59	225,089.59	4.77%	4.77%
VALORIZACION 02 - MARZO	319,848.72	544,938.31	6.78%	11.55%
VALORIZACION 03 - ABRIL	296,712.43	841,650.74	6.29%	17.83%
MAYO	SUSPENSION DE PLAZO			17.83%
VALORIZACION 04 - JUNIO	346,406.72	346,406.72	7.34%	25.17%
VALORIZACION 05 - JULIO	627,925.96	974,332.68	13.30%	38.47%
VALORIZACION 06 - AGOSTO	1,010,539.67	1,984,872.35	21.41%	59.88%
VALORIZACION 07 - SEPTIEMBRE			40.12%	100.00%
	2,826,523.09		100.00%	

MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS EJECUTADOS				
DIAS PLAZO	NUEVOS SOLES		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
0				0%
VALORIZACION 01 - FEBRERO	225,089.59	225,089.59	4.77%	4.77%
VALORIZACION 02 - MARZO	319,848.72	544,938.31	6.78%	11.55%
VALORIZACION 03 - ABRIL	296,712.43	841,650.74	6.29%	17.83%
MAYO	SUSPENSION DE PLAZO			17.83%
VALORIZACION 04 - JUNIO	544,920.39	1,386,571.14	11.54%	29.38%
VALORIZACION 05 - JULIO				
VALORIZACION 06 - AGOSTO				
VALORIZACION 07 - SEPTIEMBRE				
	1,386,571.14			




SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

De la figura tenemos, al término del mes de JUNIO del 2021, el estado de **AVANCE** de obra respecto a lo programado es **ADELANTADA**.

De la figura tenemos, al término del MES de JUNIO del 2021), el estado de **AVANCE MENSUAL EJECUTADO ES DE 11.54 % respecto al AVANCE PROGRAMADO PARCIAL es 07.34%, y un ACUMULADO EJECUTADO DE 29.38% Y AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE 25.17%** teniendo que la **OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA EN UN 4.21%**.

9. CURVA DE AVANCE DE OBRA

Del Avance de Obra comparado entre el Avance Programado vs. Avance Ejecutado, tenemos:



Mediante el grafico se observa que el avance ejecutado acumulado de la obra correspondiente al mes de JUNIO del 2021 es de 29.38%, el avance programado acumulado es 25.17%, por lo que la obra se encuentra **ADELANTADA**.

10. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES:

De la Amortización del Adelanto de Materiales, tenemos:

CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO P/MATERIALES			
Adelanto otorgado			433,000.00
VAL.	MES	MONTO	SALDO
1	JUNIO	128,601.21	304,398.79
2	JULIO	-	-
3	AGOSTO		
4	SEPTIEMBRE		
	TOTAL	128,601.21	



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

De la figura tenemos, la Amortización del Adelanto de Materiales en el mes de JUNIO DEL 2021 es **S/ 128,601.21 (CIENTO VEINTIOCHO MIL SEIS CIENTOS UNO CON 21/100 SOLES)**.

11. CONCLUSIONES

- ✓ Se comunica que la suscrita ha realizado la verificación y análisis de la documentación presentada por el Supervisor **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN** en gabinete, correspondiente al mes de JUNIO del 2021, donde previamente se da conformidad a los Metrados conciliados en conjunto por el Jefe de Supervisión y el Residente de Obra los mismos que fueran anotados en el Cuaderno de Obra, habiéndose tomado como válida toda la información presentada por el Supervisor, quién es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.
- ✓ Se comunica que en la presente Valorización el **AVANCE REAL ACUMULADO DE OBRA** de 29.38%, con un **AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE OBRA** del 25.17% **AL MES DE JUNIO**. Por tanto, la Obra se encuentra **ADELANTADA** según lo programado. Dichos porcentajes se han verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 04 – JUNIO del 2021 alcanzadas a la suscrita.
- ✓ Se comunica que el Monto Total Valorizado por el Contratista es de **S/ 544,920.39 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 39/100 SOLES)**; debiéndosele pagar un Monto Total **S/ 416,319.18 (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRES CIENTOS DIECINUEVE CON 18/100 SOLES)**; dicho monto se ha verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 04 – JUNIO del 2021 alcanzados a la suscrita y aprobados por la Supervisión – **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN**.

VALORIZACION N° 04 - JUNIO 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	S/544,920.39
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	S/128,601.21
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/416,319.18
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/416,319.18



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

12. RECOMENDACIÓN

- ✓ Al contar con la opinión favorable, validación del monto consignado Y **CONFORMIDAD** por parte de la Supervisión de Obra **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN**, se recomienda continuar con el trámite de pago de la valorización N° 04, correspondiente al mes de JUNIO 2021, de ejecución de obra: "SUB ÍTEM 1.3 "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO", por el monto neto de **S/ 416,319.18 (CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRES CIENTOS DIECINUEVE CON 18/100 SOLES)** a favor de **CABALLERO CONTRATISTA GENERALES E.I.R.L.**

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

Carolina Del Pilar Baneo Gárate
ARQUITECTA
C.A.P. N° 18391

Arq. Carolina del Pilar Baneo Gárate.
COORDINADORA DE OBRA



CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Iquitos, 05 de Julio del 2021


CARTA N.º 044-2021-CSS

Señores:

ING. ARTEMIO DEL AGUILA PANDURO
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO – SEDE CENTRAL

Presente

- Asunto : REMITO VALORIZACION DE OBRA N.º 04 (01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021) DEL CONTRATISTA.
- Referencia : a.- INFORME N.º 014-2021-CSS/SLADP. (05/07/2021)
b.- CARTA N.º 031-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN.
c.- CONTRATO N.º 003-2021-GRL-GRI. (07/01/2021).
d.- Obra Ítem 1.3: “Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipán, Pachacútec CUI N.º 2254835”.



De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente; la Valorización de Obra N.º 04 (01 al 30 de Junio del 2021), la misma que se encuentra conforme en sus cálculos, por lo que es procedente seguir sus trámites de pago a cuenta por un monto ascendente a la suma de **S/. 416,319.18 Soles (Cuatrocientos Dieciséis Mil Trescientos Diecinueve con 18/100 Soles)**, monto que no incluye el I.G.V. en conformidad al TITULO VII, Capítulo VI: Obras, del Art. 194 del Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N.º 344-2018-EF y sus modificatorias, para lo cual adjunto 01 Original y 03 Copias.

RESUMEN

1.- VALORIZACION N.º 04 - 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021:		
monto Bruto (01 al 30 de JUNIO del 2021)		544,920.39
2.- AMORTIZACION		
Amortización de Adelanto en efectivo	(-)	0.00
Amortización Adelanto de materiales:	(-)	128,601.21
3.- REAJUSTE DE LA VALORIZACION N.º 04 – JUNIO DEL 2021:		
MONTO (Junio del 2021)	(+)	0.00
4.- DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE		
- Del adelanto Directo	(-)	0.00
- Del adelanto Materiales	(-)	0.00
5.- RETENCION DE FONDO DE GARANTIA		
10% del Monto Contractual	(-)	0.00
TOTAL, NETO A PAGAR:		416,319.18

La obra, cuenta con un Avance Acumulado Ejecutado del 01 al 30 de junio del 2021, de 29.38 %, por lo que la obra se encuentra Atrasada con respecto a lo Programado.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

Cc./ Archivo.

Danny Javier Chávez Suarez
DANNY JAVIER CHÁVEZ SUAREZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N.º 70763260

15508
SUPERVISOR Y CONTROL
SU EVALUACION
05/07/21
OPAF
01 CD

15598
Asp. Carolina

URB. RIO MAR YZ. N.º LOTE 04, DISTRITO DE BELÉN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

INFORME N.º 014 -2021-CSS/SLADP.

Para : **DANNY JAVIER CHAVEZ SUAREZ**
Representante COMUN

Asunto : **REMITO INFORME TÉCNICO N° 04 DEL CONTRATISTA**

Referencia : a) CARTA N° 031-2021-CCGEIRL-LCN-GGVIAS SR. DE SIPAN.
b) "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – REGION LORETO".

Fecha : Iquitos, 5 de JULIO del 2021

Por medio del presente documento me dirijo a usted para saludarlo y al mismo tiempo informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

DATOS GENERALES

Supervisión : CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN

- JJR. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC. con RUC N° 20493929586.
- JULIO CESAR DIAZ HUAMAN, con RUC N° 10412307963

Contratista :
CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. CON RUC. N° 20528115897

Obra : "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – REGION LORETO".

Licitación Pública : N° 027-2020 – CSO – GRL

Ubicación : Distrito : IQUITOS
Provincia : MAYNAS

Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Sistema Contratación : Precios Unitarios

Proceso de Selección : Concurso Público

Fecha Monto Ref.: : S/. 5,110,100.61 (con IGV)
S/. 4,308,705.25 (sin IGV)

MONTO OFERTA : S/. 4,720,000.00 (sin. IGV).

Fecha Contrato : 07 de enero de 2021

Residente de Obra : Ing. Juan Moisés Cajacuri Cuellar


Entrega de Terreno : 12 de enero de 2021

Inicio de servicio : 01 de febrero de 2021.

Plazo de Ejecución : 210 días calendarios

Termino de servicio : **29 de Setiembre del 2021.**

Ingeniero Supervisor : Ing. Luis Armando Delgado Pérez


LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349
SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

ADELANTOS

Se Otorgo Adelanto de Materiales

ADICIONALES

No se cuenta con adicionales aprobados

SUSPENSION DE PLAZO

Se ha otorgado una suspensión de plazo de ejecución de obra entre el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021


2. ANÁLISIS

2.1. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA:

En el presente periodo 01 al 30 de junio del 2021 el contratista ha valorizado el monto de S/. **544,920.39** soles, sin IGV del monto contractual y que representa el **11.54 %** del avance del mes y un acumulado del 29.38%, con respecto al programado acumulado está por encima del 4.21 % , encontrándose la Obra **ADELANTADA**.

$$\% \text{ de Avance} = \frac{\text{Monto Valorizado Acumulado}}{\text{Monto Proyecto}} = \frac{1,386,571.14}{4,720,000.00} = 29.38\%$$

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		ESTADO
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
VALORIZACION N° 01	4.77%	4.77%	04.77%	4.77%	
VALORIZACION N° 02	6.78%	11.55%	6.78%	11.55%	
VALORIZACION N° 03	6.29%	17.83%	6.29%	17.83%	
VALORIZACION N° 04	11.54%	25.17%	11.54%	29.38%	ADELANTADA
VALORIZACION N° 05					
VALORIZACION N° 06					
VALORIZACION N° 07					



[Handwritten Signature]
LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO C. W.E.

2.2. DEL CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO PROGRAMADO VS EJECUTADO

- o La Obra se encuentra ADELANTADA, teniéndose un porcentaje relativo de 157.31% del avance ejecutado con el programado para la Valorización N° 04:

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE EJECUTADO		ESTADO
	Valorizado	%	Valorizado	%	
VALORIZACION N° 01	225,089.59	4.77%	225,089.59	4.77%	
VALORIZACION N° 02	319,848.72	6.78%	319,848.72	6.78%	
VALORIZACION N° 03	296,712.43	6.29%	296,712.43	6.29%	
VALORIZACION N° 04	346,406.72	7.34%	544,920.39	11.54%	
TOTAL, sin IGV	1,188,057.46	25.17%	1,386,571.14	29.38%	

$$\% \text{ Comparativo} = \frac{\text{Avance Ejecutado Acumulado}}{\text{Avance Programado Acumulado}} = \frac{29.38\%}{25.17\%} = 116.73\%$$

2.3. CONTROL DE INFORMES TÉCNICOS (VALORIZACIONES)

- o En el presente el monto valorizado sin IGV, asciende a **S/. 1, 386,571.14** soles, con un saldo por valorizar de **S/. 3,333,428.79** soles, del monto contractual, correspondientes a La **VALORIZACION N° 04**.

CUADRO DE VALORIZACIONES

VALORIZACIÓN	PERIODO	MONTO VALORIZADO	ACUMULADO	SALDO
VALORIZACION N° 01	01/02/2021 – 28/02/2021	225,089.59	225,089.59	4'494,910.41
VALORIZACION N° 02	01/03/2021 – 31/03/2021	319,848.72	544,938.28	4,175,061.70
VALORIZACION N° 03	01/04/2021 – 30/04/2021	296,712.43	841,650.73	3,878,349.26
VALORIZACION N° 04	01/06/2021 – 30/06/2021	544,920.39	1,386,571.14	3,333,428.79
TOTAL		841,650.73		

2.4. CONTROL DE ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

La contratista mediante carta La empresa contratista CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, mediante carta N° 021 – 2021- CCGEIRL – LCN- GG/VIAS SR. DE SIPAN de fecha 29 de marzo del 2021 solicito adelanto de materiales N° 01, para lo cual presento la CARTA FIANZA N° E0601- 00 – 2021 por la suma de S/. 433,000.00 la cual tiene vigencia a partir del 23 de marzo del 2021 hasta el 20 de junio del 2021; este adelanto ya ha sido otorgado, por lo tanto en la presente valorización le corresponde las sgtes. Amortizaciones:


LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 INGENIERO C. W. E.
 CIP N° 114349
 SUPERVISOR DE OBRA

AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES

VALORIZACION	AMORTIZACION S/.	SALDO POR AMORTIZAR S/.
ADELANTO 20%	433,000.00	
28-Feb-21	0.00	433,000.00
31-Mar-21	0.00	433,000.00
30-Abr-21	0.00	433,000.00
30-Jun-21	128,601.21	304,398.79
ACUMULADO	S/ 128,601.21	

2.5. VIGENCIA DE LAS FIANZAS – FIEL CUMPLIMIENTO

FIANZA POR ADELANTOS

Al presente mes de MARZO del 2021 se comunica que la empresa contratista CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, mediante carta N° 021 – 2021- CCGEIRL – LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN de fecha 29 de marzo del 2021 solicito adelanto de materiales N° 01 presentando su CARTA FIANZA N° E0601- 00 – 2021 por la suma de **S/. 433,000.00** la cual tiene vigencia a partir del 23 de marzo del 2021 hasta el 20 de junio del 2021.

- Se solicitó su renovación mediante carta N° 039-2021-CSS de fecha 25 de junio del 2021, para un mejor control.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El contratista ha entregado a la entidad la **carta fianza N° 0011-0441-9800003550-35** el cual asciende a S/. 472,000.00 soles emitida por el BANCO CONTINENTAL BBVA monto equivalente al 10 % del monto del contrato original la cual tiene vigencia hasta el 04/07/2021.

2.6. CERTIFICADO VALORIZADO

Luego de efectuadas las amortizaciones y aplicado las retenciones correspondientes en el presente mes, se tiene un monto a reconocer por **S/. 416,319.18 soles**, según el siguiente cuadro resumen:


LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114348
 SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

2.8. DEL MONTO A PAGAR

2.8.1. DEL MONTO A RECONOCER

- Conforme al avance realmente ejecutado, y considerando el monto retenido, el monto real es de **S/. 416,319.18** soles (**cuatrocientos dieciséis mil trescientos diecinueve 18/100 Soles**).
- En ese sentido, esta supervisión, recomienda reconocer al contratista, el pago correspondiente al **INFORME TECNICO DE VALORIZACION N° 04**.

3. CONCLUSIONES

- La Valorización N° 04 presentado por el contratista ha sido revisada por la supervisión, la cual es conforme y cuenta con la documentación requerida para su aprobación.
- El contratista tiene un avance real ejecutado de 11.54 % con un monto valorizado de **S/. 544,920.39** soles, por lo que el servicio se encuentra **ADELANTADO** respecto al monto programado, correspondiente a la Valorización N° 04.
- Se remite adjunto, La Valorización de Obra N° 04.

4. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Entidad efectuar el respectivo tramite y cancelación del 11.54 % del correspondiente al monto valorizado en el mes de JUNIO.

Atentamente,


LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349
SUPERVISOR DE OBRA



**CABALLERO CONTRATISTAS
GENERALES E.I.R.L.**

*Ejecución de Obras Civiles en General – Alquiler de Maquinaria de Construcción
Equipos y Servicios en General.*



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Iquitos; 03 de JULIO del 2021

CARTA N° 031-2021-CCGEIRL- LCN – GG/VIAS SR. DE SIPAN

Señores:
CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN
Ing. Luis Armando Delgado Pérez
Supervisor de obra

CARGO

Presente. -

ASUNTO : REMITO VALORIZACION DE OBRA N°04 – DEL CONTARO PRINCIPAL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

REF : L.P. N°027-2020-CSO-GRL
Obra: SUB ÍTEM 1.3: “Mejoramiento de las calles Sr. De Sipán,
Pachacútec, Triangulo de Bermuda, Pasaje Inti y Prolongación
José Gálvez- Distrito de Iquitos- Provincia de Maynas- Loreto”



Tengo el agrado de dirigirme cordialmente a usted, con finalidad de saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del compromiso contractual, establecido con el Gobierno Regional de Loreto, respecto a la ejecución de la obra indicada en la referencia; hacerle llegar adjunto el informe y la valorización de obra N°04, correspondiente al mes de junio de 2021, de la ejecución de la obra **Sub Ítem 1.3: “Mejoramiento de las calles Sr. De Sipán, Pachacútec, Triangulo de Bermuda, Pasaje Inti y Prolongación José Gálve- Distrito de Iquitos- Provincia de Maynas- Loreto”**, la misma que se encuentra en ejecución con un avance físico real al mes de junio 11.54% y acumulado de 29.38% según se detalla en la valorización respectiva, cuyo monto valorizado asciende a la suma S/ 544, 920.39 (quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos veinte con 39/100 soles) sin IGV siendo este monto neto a cobrar por el contratista.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente;

Adjunto

Adjunto 5 copias + 01 Cd.

[Handwritten Signature]
CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. LUIS CABALLERO NASHINATE
TITULAR - GERENTE

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 04

ORDEN	PARTIDA	PRESUPUESTO			ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		Unid	Mtsado	P. Unit	Mtsado	Velozizado \$/	Avance %	Mtsado	Velozizado \$/	Avance %	Mtsado	Velozizado \$/	Avance %	Mtsado	Velozizado \$/	%
31.03	01.06.01.03	m2	1777.84	33.10	58916.50	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1777.84	58916.50	100.00%	
31.04	01.06.01.04	kg	10588.43	5.89	62334.07	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10588.43	62334.07	100.00%	
31.05	01.06.01.05	m	192.15	5.42	1048.87	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	192.15	1048.87	100.00%	
31.06	01.06.01.06	m	368.30	5.42	2003.75	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	368.30	2003.75	100.00%	
31.07	01.06.01.07	m	790.15	19.79	15807.07	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	790.15	15807.07	100.00%	
31.08	01.06.01.08	m2	790.15	8.88	7016.33	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	790.15	7016.33	100.00%	
31.09	01.06.01.09	m2	1580.30	2.19	3460.86	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1580.30	3460.86	100.00%	
31	01.07	m3	63.87	38.95	2487.74	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	63.87	2487.74	100.00%	
32	01.07.02	und	70.00	402.41	31700.39	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	70.00	31700.39	100.00%	
33	01.07.03	m3	60.72	39.34	2398.38	245.76	40.51%	0.00	0.00	0.00%	245.76	40.51%	360.96	14200.17	59.89%	
34	01.07.04	m3	169.60	48.89	8283.54	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	169.60	8283.54	100.00%	
35	01.07.05	und	70.00	253.02	20021.78	16.00	20.25%	0.00	0.00	0.00%	16.00	20.25%	63.00	45990.66	79.75%	
36	01.07.06	m3	402.24	19.79	7924.13	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	402.24	7924.13	100.00%	
37	01.07.07	m3	304.17	9.89	3017.65	92.16	30.26%	0.00	0.00	0.00%	92.16	30.26%	212.01	4354.69	69.70%	
38	01.07.08	m3	9.89	444.33	4388.98	2.00	20.25%	0.00	0.00	0.00%	2.00	20.25%	7.89	3501.32	79.75%	
39	01.07.09	m2	59.25	22.39	1326.61	12.00	20.25%	0.00	0.00	0.00%	12.00	20.25%	47.25	1007.83	79.75%	
40	01.08	m3	724.20	38.95	28207.59	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	724.20	28207.59	100.00%	
41	01.09.01	m	1448.40	88.69	128458.60	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1448.40	128458.60	100.00%	
42	01.10.03	m3	724.20	52.05	37694.61	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	724.20	37694.61	100.00%	
43	01.10.04	m3	603.04	20.54	12382.08	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	603.04	12382.08	100.00%	
44	01.10.05	und	63.00	172.19	10847.97	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	63.00	10847.97	100.00%	
45	01.10.06	m2	2022.96	1.37	2771.46	2.02	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.02	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
46	02.01.01	m2	2022.96	1.64	3317.65	2.02	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.02	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
47	02.01.02	m3	8.06	30.52	245.09	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8.06	245.09	100.00%	
48	02.01.03	m	477.92	1.41	683.37	42.76	60.33%	0.00	0.00	0.00%	42.76	60.33%	385.13	543.03	90.00%	
49	02.01.04	m	172.11	1.48	254.72	17.21	25.47%	0.00	0.00	0.00%	17.21	25.47%	154.90	229.25	90.00%	
50	02.01.05	und	150.00	19.50	2925.00	15.00	10.00%	0.00	0.00	0.00%	15.00	10.00%	135.00	2632.50	90.00%	
51	02.01.06	m3	9.67	20.54	198.62	0.97	10.00%	0.00	0.00	0.00%	0.97	10.00%	8.70	178.20	89.97%	
52	02.02	m3	431.56	25.03	10801.95	99.85	23.14%	0.00	0.00	0.00%	99.85	23.14%	331.71	8302.10	76.80%	
53	02.02.01	m	1348.64	1.83	2468.01	403.26	30.05%	0.00	0.00	0.00%	403.26	30.05%	943.36	1726.25	68.00%	
54	02.02.02	m	1348.64	4.00	5475.48	166.12	12.32%	0.00	0.00	0.00%	166.12	12.32%	1182.52	4021.03	67.80%	
55	02.02.03	m3	134.86	48.69	6583.31	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	134.86	6583.31	100.00%	
56	02.02.04	m3	291.31	21.13	6153.38	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	291.31	6153.38	100.00%	
57	02.02.05	m3	228.57	20.54	4653.75	27.91	12.32%	0.00	0.00	0.00%	27.91	12.32%	200.66	4600.51	87.60%	
58	02.02.06	m	517.49	11.04	6374.50	208.11	36.04%	0.00	0.00	0.00%	208.11	36.04%	369.29	6076.96	63.90%	
59	02.02.07	m	600.09	15.37	19452.83	49.46	7.27%	0.00	0.00	0.00%	49.46	7.27%	600.62	9502.63	92.70%	

LUIS ARMANDO BELGONDO PÉREZ

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 04


CÓDIGO	PARTIDA	PRESUPUESTO										ANTERIOR				ACTUAL				ACUMULADO				SALDO	
		Und	Medida	P. Unit	Presup.	Medido	Valorizado \$/	Avance %	Medido	Valorizado \$/	Avance %	Medido	Valorizado \$/	Avance %	Medido	Valorizado \$/	Avance %	Medido	Valorizado \$/	Avance %	Medido	Valorizado \$/	%		
																								Medido	Valorizado \$/
03.05.01	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CEMENTO Y ACERO PARA UN VEHICULO DE 2000 Y MAS DE PASADIZO EN CEMENTO	m3	1936.52	20.54	39770.12	708.01	14,591.37	36.46%	493.33	9,943.75	25.06%	1191.34	24,470.12	61.43%	743.18	15,506.00									
03.07	OBRA DE MORTERO ARMADO	m2	873.54	27.40	24004.89	343.18	8,430.55	39.29%	219.91	7,142.35	29.75%	603.09	16,572.91	69.04%	270.45	7431.87									
03.07.01.01	ALCANTARILLADO DE MORTERO ARMADO DE SECCION VARIABLE	m2	359.08	575.58	266079.27	131.39	75,626.01	36.39%	95.12	54,748.58	26.49%	206.51	130,374.63	63.69%	439.57	76304.64									
03.07.01.02	MORTERO Fe=210kg/m3 (Cement Portland)	m3	292.57	41.62	118407.34	1,008.48	45,275.20	38.24%	795.19	30,345.58	25.63%	1834.67	75,025.10	63.87%	1037.90	42782.24									
03.07.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL RECTANGULAR	m2	26650.42	5.89	157147.67	10,202.56	60,099.20	38.24%	7,024.94	41,376.89	26.33%	17277.52	50,470.09	64.57%	5432.90	55577.58									
03.07.01.04	ALCANTARILLADO DE MORTERO ARMADO DE SECCION VARIABLE	m2	14077.35	5.89	89915.99	5,241.72	30,870.79	37.23%	3,973.42	23,401.58	28.22%	5472.46	17,143.48	65.46%	4983.01	28643.13									
03.07.01.05	REVESTIMIENTO PULIDO DE CANAL RECTANGULAR	m2	1473.46	18.74	27012.64	555.00	10,400.64	37.67%	483.82	9,068.84	32.84%	1038.82	5714.34	70.50%	434.64	8145.15									
03.07.01.06	CURADO DE CANAL RECTANGULAR con resina de polietileno	m2	491.15	2.05	1006.66	185.00	379.25	37.67%	174.78	1,345.81	60.64%	174.78	1,345.81	60.64%	113.43	873.41									
03.07.01.08	CONSTRUCCION DE LOSA DE MORTERO ARMADO PARA PASADIZO EN CEMENTO Y ACERO	m2	288.21	7.70	2219.22	0.00	0.00	0.00%	141.04	3,533.81	59.55%	230.66	5,782.65	97.45%	6.04	151.42									
03.07.01.09	REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO	m3	3.60	531.31	1912.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00									
03.07.02	BUZONES DE INSPECCION	und	7.00	2165.99	15161.83	4.70	10,180.15	67.14%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00									
03.07.02.01	BUZON TIPO I MORTERO ARMADO D=1.2M F=C-210KG/M3	und	2.00	2388.81	4737.62	1.00	2,388.81	50.00%	1.00	2,388.81	50.00%	2.00	4,776.62	100.00%	0.00	0.00									
03.07.02.01.01	BUZON DE MORTERO ARMADO HASTA H=1.50M Inc. Tapa de Mortero	und	2.00	3740.52	26183.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00									
03.07.02.01.02	BUZON DE MORTERO ARMADO HASTA H=2.00M Inc. Tapa de Mortero	und	7.00	3740.52	26183.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00									
03.07.02.01.03	BUZON DE MORTERO ARMADO HASTA H=3.00M Inc. Tapa de Mortero	und	7.00	3740.52	26183.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00									
03.07.03	REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO	m3	3.60	531.31	1912.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00									
03.07.03.01	MORTERO Fe= 210kg/m3 Para Reparacion de Pavimento	und	7.00	2165.99	15161.83	4.70	10,180.15	67.14%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00									
03.08	SISTEMA DE DRENAJE DE CALA DE REGISTRO A CANAL	und	150.00	235.17	35275.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00									
03.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO SEPARATIVAS	und	150.00	342.62	51392.00	45.00	15,417.00	30.00%	36.00	12,334.32	24.00%	81.00	27,702.24	54.00%	69.00	16,226.72									
03.08.02	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 8" A CANAL	m2	112.00	22.39	2507.68	32.00	716.48	28.57%	28.75	643.71	25.67%	60.75	1,360.19	54.24%	51.25	1147.49									
03.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADO DE ANCLAJE	m3	18.75	444.33	8331.19	6.00	2,665.89	32.00%	4.13	1,855.08	22.00%	10.13	4,501.06	54.00%	8.62	3830.52									
03.09	SISTEMA DE DRENAJE AUXILIAR	m3	928.52	38.95	36165.83	532.05	20,723.22	57.30%	69.27	2,698.19	7.46%	601.22	22,421.41	64.70%	337.20	12744.44									
03.09.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA DESAGUE AUXILIAR	m	928.52	4.71	4373.33	445.95	2,100.41	49.00%	337.39	1,590.12	36.34%	783.34	3,689.53	84.30%	145.18	688.89									
03.09.02	REFINO Y NIVELACION DE ZANJA	m	1455.52	22.32	32487.21	633.06	14,128.90	43.49%	339.14	7,569.60	23.30%	972.20	21,699.50	66.79%	483.32	19787.30									
03.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL D=6" CP	und	30.00	20.18	605.40	15.00	302.70	50.00%	0.00	0.00	0.00%	15.00	302.70	50.00%	15.00	302.70									
03.09.04	CONEXIONES PROFESIONALES A RED AUXILIAR	und	150.00	54.89	8247.00	63.00	3,463.74	42.00%	19.00	899.64	12.00%	81.00	4,453.38	54.00%	69.00	3783.87									
03.09.05	CONEXIONES DE BATERIA EXTERIOR A LA RED AUXILIAR	m3	1114.23	20.34	22658.28	854.96	17,560.69	78.73%	0.00	0.00	0.00%	940.00	19,307.69	84.35%	174.23	3578.68									
03.10	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	und	1.00	9600.00	9600.00	1.00	9,600.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	9,600.00	100.00%	0.00	0.00									
03.10.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	4.00	13700.00	54800.00	3.15	43,372.35	78.75%	0.00	0.00	0.00%	3.15	43,372.35	78.75%	0.85	11703.65									
03.10.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)	und	7300.00	7300.00	7300.00	0.65	4,745.00	65.00%	0.00	0.00	0.00%	0.65	4,745.00	65.00%	0.35	2555.90									
03.10.03	RECURSOS PARA EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	14300.00	14300.00	14300.00	0.65	9,327.50	65.00%	0.00	0.00	0.00%	0.65	9,327.50	65.00%	0.35	5022.50									
03.10.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	6573.20	1.38	9155.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00									
03.11.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Costo Total																							
	Total Costo Directo				3,691,114.89		637,679.48			422,794.54			1,660,465.04			2,448,649.80									
	Gastos Generales (13.7853746%)				508,841.40		62,767.05			59,264.66			141,812.64			364,023.75									
	Utilidad (10.00%)				363,111.49		62,767.05	17.83%		42,279.45	11.54%		105,045.50			264,064.59									
	Plan COTVD				150,832.22		64,633.72			21,561.74			86,246.96			64,665.26									
	Costo Total				4,720,000.00		841,650.73			544,930.39			1,986,971.14			3,333,438.78									

LUIS ARMANDO DELGADO PÉREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 116349

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES ELRL
ING. LUIS CABALLERO NASHWATE
TITULAR - GERENTE

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES ELRL
ING. JUAN MORES CALACURI CUF.
RESIDENTE DE OBRA CIP N° 71.


PANEL FOTOGRÁFICO



llenado de mortero en muros de canal.



Excavación de zanja hasta fondo de alcantarilla



llenado de mortero en muros de canal.



Entibado de zanja de paredes de canal.

LUIS ARMANDO DELGADO PÉREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
[Signature]
GERENTE GENERAL

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
[Signature]
ING. LUIS CABALLERO NASHMATE
GERENTE GENERAL



Cama de arena y llenado de solado para canal rectangular.



Cama de arena y llenado de solado para canal rectangular.



Colocación de acero corrugado para canales.



Encofrado y desencofrado de muros y losa de canal.

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.



Cama de arena y llenado de solado para canal rectangular.



Cama de arena y llenado de solado para canal rectangular.



Llenado de mortero en losa de fondo de canales.



Pulido de paredes de canal.

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
[Signature]
ING. SAN CABALLERO NASHINATE

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
[Signature]
ING. JUAN MOISES CALACURI CUELLAR
RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 71252



Cama de arena y llenado de solado para canal rectangular.



Cama de arena y llenado de solado para canal rectangular.



Cama de arena y llenado de solado para canal rectangular.



Llenado de mortero en muros de canal en calle prolongación José Gálvez.

LUIS ARMANDO DELGADO PÉREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. JUAN CABALLERO NASHNATE
TITULAR - GERENTE


CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. JUAN MIZES OJACURI CUELLAR
RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 71252




Cama de arena y llenado de solado para canal rectangular.



Cama de arena y llenado de solado para canal rectangular.



Relleno con material A-3 a nivel de sub rasante.




Relleno con material A-3 a nivel de sub rasante.



VALORIZACION

N.º 5



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con TODOS



Río Amazonas
IQUITOS - PERÚ
Bosque Tropical. Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Belén, 12 de agosto de 2021

Oficio n° 2538-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Mg. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

CARGO



Asunto: Conformidad de Valorización de Obra n°05 julio 2021.

Obra: "Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipán Pachacutec, Triangulo de las Bermudas, Pasaje Inti y Prolongación José Gálvez, distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Loreto".

- Ref.: a. Informe n° 010-2021-GRL-GRI-SGSyC-JMVR
b. Carta n° 054-2021-CSS
c. Carta n° 033-2021-CCGEIRL-L-CN-GG/VIAS SR. DE SIPAN

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización de obra n°05 correspondiente a julio 2021**, que asciende a la suma **Trescientos veinticinco mil quinientos noventa y dos con 77/100 Soles (S/. 325 592.77) sin IGV**, presentada y aprobada por la Supervisión de la obra mediante carta de la referencia b), revisada por el Coordinador según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 05 - julio 2021	S/.	426 539.84
Reajuste	S/.	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto Materiales	S/	- 100 947.07
Neto a Pagar	S/.	325 592.77

Asimismo, la obra a julio de 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 38.41% versus un avance programado de 38.47%, encontrándose la obra atrasada y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación de la valorización que sustenta el supervisor, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor de **CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO
Gerente Regional de Infraestructura

Ing. RAUL FLORES ARQUEBUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
C.R.L. 05000

Copia: SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
RFA – S.G.
dap – Sec.
Tramite: 17705



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



ICM Amazonas
IQUITOS - PERÚ
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
INFORME N°010-2021-GRL-GRI-SGSyC-JMVR

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control
11 AGO 2021
Fecha: 17705 Hora: 12:55 PM
N° Reg: _____

AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
DE : Ing. Jaime Mercedes Valdivia Reaño
COORDINADOR DE OBRA

ASUNTO : REMITO INFORME DE DOCUMENTACION, VALORIZACION DE OBRA
N° 05 – Julio 2021
(CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTA GENERALES E.I.RL.)

REFERENCIA : (01) Obra: "SUB ÍTEM 1.3 "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO".
(02) Carta N°054-2021-CSS
(03) Carta N° 033-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN
(04) Trámite: 17705

FECHA : Iquitos, 09 de agosto del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación de la obra: "SUB ÍTEM 1.3 "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO". Respecto a la Valorización N° 05 correspondiente al mes de JULIO del 2021.

1. DATOS GENERALES

Obra : "Sub Ítem 1.3 "Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipan, Pachacutec" CUI N° 2254835; Distrito de Iquitos – Provincia de Manas – Loreto".
Ubicación : Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto.
Entrega de Terreno : 12 de Enero del 2021
Pago de Adelanto Directo : No Solicitado
Pago de Adelanto de Materiales : S/ 229,548.28
Fecha de Inicio Ejecución : 01 de Febrero del 2021
Fecha de Término Ejecución : 30 de Agosto del 2021
Estado de la obra : En Ejecución
Contratista : Caballero Contratistas Generales EIRL
Contrato de Obra : 003-2021-GRL-GRI
Fecha de Contrato : 07 de Enero del 2021
Monto Contractual : S/. 4'720,000.00 (Sin IGV)
Plazo de Ejecución : 210 días calendario
Supervisión de Obra : Consorcio Supervisor Sipan
Ing. Jefe Supervisión de Obra : Ing. Luis Armando Delgado Perez
Ing. Residente de Obra : Ing. Juan Moises Cajacuri Cuellar
Coordinadora de Obra : Ing. Jaime Mercedes Valdivia Reaño

Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 259283



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

ESTADO DE OBRA : **EJECUCION – LIGERAMENTE ATRASADA**
 AVANCE FISICO DEL MES : 9.03%
 AVANCE FISICO ACUMULADO : 38.41%
 %Avance Programado al mes : 13.30%
 %Avance Programado Acumulado: 38.47 %

• **DATOS DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA : **CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**
 CONCURSO : L.P. N° 027-2020-CSO-GRL-1
 RESIDENTE : **ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR C.I.P. N° 71252**
 CONTRATO : N° 003-2021-GRL-GGR-GRI.
 MONTO CONTRATADO : S/ 4'720,000.00, sin IG.V.
 FIRMA DE CONTRATO : 07 de enero del 2021.
 PLAZO DE EJECUCION : 210 Días Calendarios.

• **DATOS DE LA SUPERVISION**

CONSULTOR : **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN**
 JEFE DE SUPERVISIÓN : **ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ – REG. CIP. 114349**

2. **ANTECEDENTES DE OBRA:**

• **Con fecha 17 de diciembre del 2020**

El comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACION PUBLICA N° 027-2020-CSO-GRL, para la ejecución de la obra: "**MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC**" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MANAS – LORETO", a favor de la empresa **CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**, con RUC N° 20528115897.

• **Con fecha 07 de enero del 2021**

La Entidad y el contratistas, suscriben el contrato N° 003-2021-GRL-GRI para la ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC**" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MANAS – LORETO", por un monto de ejecución de S/ 4'720,000.00 (Cuatro millones setecientos veinte mil y 00/100 soles), sin incluir IG.V, por un plazo de 210 días calendario.

• **Con fecha 01 de febrero del 2021**

Habiéndose cumplido con todas las condiciones exigidas en el Art° 176 del R.L.C.E. (Aprobado mediante D.S. N°344-2018-EF), se da el inicio del plazo contractual de ejecución de obra.

• **Con fecha 14 de mayo del 2021**

Mediante Acta de suspensión de plazo de ejecución del Contrato N° 003-2021-GRL-GRI, con el CONTRATISTA Y LA SUPERVISION DE OBRA, acuerdan suspender el plazo de ejecución de la obra a partir 01/05/2021, debido a las precipitaciones pluviales (lluvias) y sus efectos, hasta que se culminen los eventos causales de esta suspensión.

• **Con fecha 08 de junio del 2021**

Mediante Acta de Reinicio de Plazo de ejecución del Contrato N° 003-2021-GRL-GRI, se acuerda reiniciar a partir del 01 de junio del 2021, por ende seguir la ejecución de las actividades que forman parte de la obra.


 Jaime
 ING. CIVIL
 CIP 259283



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

- **Con fecha 15 de junio del 2021**
Mediante asiento N° 157 del cuaderno de obra el supervisor ordena al residente de obra presentar sus cronogramas de ejecución de obra actualizados, toda vez que con la entidad se firmó el Acta de Reinicio de obra 01/06/2021, con fecha 08/06/2021, cronograma que deben fijar la fecha vigente.
- **Con fecha 17 de junio del 2021**
Mediante Carta N° 028-2021-CCGEIRL-LNC-GG/VIAS SR. DE SIPAN, el contratista a través de su residente presenta el Calendario de Avance de obra actualizado a la supervisión de obra, para su revisión y/o aprobación.
- **Con fecha 21 de Junio del 2021**
Mediante Carta N° 037-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la Entidad el Calendario de Avance de obra actualizado por suspensión de plazo.
- **Con fecha 05 de Julio del 2021**
Mediante Carta N° 044-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la Valorización de obra N° 04 correspondiente al mes de Junio 2021.
- **Con fecha 03 de Agosto del 2021**
Mediante Carta N° 054-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la entidad la Valorización de obra N° 05 correspondiente al mes de Julio 2021 (del contratista).

3. **DOCUMENTOS PRESENTADOS:**

Con Carta N° 033-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN recepcionada por la ENTIDAD el 02 de agosto del 2021, el Contratista presenta al Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN la Valorización de Ejecución de Obra N° 05 correspondiente al mes de JULIO del 2021, en la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA
- Carta N° 033-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN
- Ficha de identificación de la obra.
- Memoria descriptiva valorizada.
- Descripción del proyecto del avance de obra
- Avance físico de obra
- Metrados ejecutados en el periodo.
- Cronograma de avance de obra y comentario específico
- Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra.
- Recursos utilizados durante el mes.
- Del personal en obra y equipo utilizado
- Del control económico de la obra
- Control de valorizaciones
- Control de amortizaciones
- Cambios y/o modificaciones al proyecto original.
- Valorización de obra:
- Hoja de liquidación de valorización de obra
- Resumen de valorización de obra del mes
- Valorización de obra del mes.
- Resumen de metrados del mes.



Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 259283



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

- Sustento de metrados.
- Cronograma de avance de obra valorizado programado
- Cuadro comparativo de ejecución de obra
- Gráfico de avance de obra
- Resumen de pagos por valorización
- Fórmula polinómica
- Amortización y deducción de reajuste que no corresponde por el adelanto específico para materiales.
- Adelanto específico para materiales e insumos
- Copia del certificado de habilidad del residente de obra
- Copia de pago a conafovicer
- Copia del pago a sencico
- Copia del pago a trabajadores
- Acta de entrega de terreno
- Copia de la resolución de aprobación del expediente técnico
- Copia del contrato de ejecución de obra
- Copia del certificado inscripción vigente en RNP del OSCE
- Panel fotográfico del proceso constructivo 39
- Copia del cuaderno de obra
- Copia de cartas fianzas de fiel cumplimiento y adelantos
- Anexos
- Informe mensual de suelos
- Diseño de mezcla
- Resultado de rotura de probetas
- Certificado de calidad de materiales
- Informe de seguridad salud ocupacional en el trabajo
- Informe de medio ambiente
- Informe de plan COVID - 19

36

4. ASPECTO LEGAL DE OBRA

✓ *05 de enero del 2021*

Contrato de Ejecución de Obra- Contrato N° 003-2021-GRL-GGR-GRI.

5. CONTROL DE VIGENCIAS DE CARTAS FIANZAS DE OBRA

Del control de cartas fianzas de Obra, tenemos:

ESTADO DE CARTAS FIANZAS					
N ^o	CONCEPTOS	DOCUMENTO QUE SUSTENTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO	MONTO (S/)	INICIO DE VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA
1	Fiel Cumplimiento	BBVA – BANCO CONTINENTAL	472,000.00	05 de enero del 2021.	02 de octubre del 2021
2	Adelanto de Materiales	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	433,000.00	20 junio del 2021	17 de setiembre del 2021

Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 259283



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

6. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

Con respecto a los Metrados de la Valorización N° 05 de la obra en mención en la referencia (1), se informa que en gabinete se ha efectuado la revisión de la documentación alcanzada al suscrito, para lo cual el supervisor ratifica en el informe presentado a la Entidad.

7. 037RESUMEN DE VALORIZACION

De acuerdo a la documentación presentada por la Supervisión con respecto a la **Valorización N° 05** de la obra mencionada en la referencia (1), se informa que se ha revisado en gabinete la documentación alcanzada al suscrito luego de que los metrados para la elaboración de la valorización fuesen aprobados por el Residente y el Supervisor de la obra, para lo cual se presenta un resumen de la misma, tenemos:

VALORIZACION N° 05 - JULIO 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	S/426,539.84
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	S/100,947.07
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/325,592.77
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/325,592.77

."De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Art. 194° Valorizaciones y metrados:

194.1 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

...

194.6 El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

194.7 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil." Revisarlo en el RLCE.


Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 259283



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

8. ESTADO FISICO FINANCIERO ACTUAL DE OBRA


Del estado físico financiero actual de Obra, tenemos:

MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS PROGRAMADOS				
Periodo	NUEVOS SOLES		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
0				0%
VALORIZACION 01 - FEBRERO	225,089.59	225,089.59	4.77%	4.77%
VALORIZACION 02 - MARZO	319,848.72	544,938.31	6.78%	11.55%
VALORIZACION 03 - ABRIL	296,712.43	841,650.74	6.29%	17.83%
MAYO	SUSPENSION DE PLAZO			17.83%
VALORIZACION 04 - JUNIO	346,406.72	346,406.72	7.34%	25.17%
VALORIZACION 05 - JULIO	627,925.96	974,332.68	13.30%	38.47%
VALORIZACION 06 - AGOSTO	1,010,539.67	1,984,872.35	21.41%	59.88%
VALORIZACION 07 - SEPTIEMBRE			40.12%	100.00%
	2,826,523.09		100.00%	

MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS EJECUTADOS				
DIAS PLAZO	NUEVOS SOLES		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
0				0%
VALORIZACION 01 - FEBRERO	225,089.59	225,089.59	4.77%	4.77%
VALORIZACION 02 - MARZO	319,848.72	544,938.31	6.78%	11.55%
VALORIZACION 03 - ABRIL	296,712.43	841,650.74	6.29%	17.83%
MAYO	SUSPENSION DE PLAZO			17.83%
VALORIZACION 04 - JUNIO	544,920.39	1,386,571.14	11.54%	29.38%
VALORIZACION 05 - JULIO	426,539.84	1,813,110.98	9.04	38.41%
VALORIZACION 06 - AGOSTO				
VALORIZACION 07 - SEPTIEMBRE				
	1,813,110.98			

De la figura tenemos, al término del mes de JULIO del 2021, el estado de **AVANCE** de obra respecto a lo programado es **LIGERAMENTE ATRASADA**

De la figura tenemos, al término del MES de JULIO del 2021, el estado de **AVANCE MENSUAL EJECUTADO ES DE 9.04 %** respecto al **AVANCE PROGRAMADO PARCIAL** es 13.30 %, y un **ACUMULADO EJECUTADO DE 38.41 %** Y **AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE 38.47 %** teniendo que la **OBRA SE ENCUENTRA LIGERAMENTE ATRASADA EN UN 0.06 %**.


Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 259283




SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

9. CURVA DE AVANCE DE OBRA

Del Avance de Obra comparado entre el Avance Programado vs. Avance Ejecutado, tenemos:

GRAFICO DE CONTROL DE AVANCE DE OBRA
PROGRAMADO VS EJECUTADO



Mediante el grafico se observa que el avance ejecutado acumulado de la obra correspondiente al mes de JULIO del 2021 es de 38.41 %, el avance programado acumulado es 38.47 %, por lo que la obra se encuentra LIGERAMENTE ATRASADA.

10. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES:

De la Amortización del Adelanto de Materiales, tenemos:

CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO P/MATERIALES			
Adelanto otorgado			433,000.00
VAL.	MES	MONTO	SALDO
1	JUNIO	128,601.21	304,398.79
2	JULIO	100,947.07	203,451.72
3	AGOSTO		
4	SEPTIEMBRE		
	TOTAL	229,548.28	

De la figura tenemos, la Amortización del Adelanto de Materiales en el mes de JULIO DEL 2021 es S/ 229,548.28 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 28/100 SOLES).

Jaime Mercedes Vardivia Reaño
 ING. CIVIL
 CIP 259283



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

11. CONCLUSIONES

- ✓ Se comunica que el suscrito ha realizado la verificación y análisis de la documentación presentada por el Supervisor **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN** en gabinete, correspondiente al mes de JULIO del 2021, donde previamente se da conformidad a los Metrados conciliados en conjunto por el Jefe de Supervisión y el Residente de Obra los mismos que fueran anotados en el Cuaderno de Obra, habiéndose tomado como válida toda la información presentada por el Supervisor, quién es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.
- ✓ Se comunica que en la presente Valorización el **AVANCE REAL ACUMULADO DE OBRA** de 38.41 %, con un **AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE OBRA** del 38.47 % **AL MES DE JULIO**. Por tanto, la Obra se encuentra **LIGERAMENTE ATRASADA** según lo programado. Dichos porcentajes se han verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 05 – JULIO del 2021 alcanzados al suscrito.
- ✓ Se comunica que el Monto Total Valorizado por el Contratista es de S/ **426,539.84 (CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 84/100 SOLES)**; debiéndosele pagar un Monto Total S/ **325,592.77 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 77/100 SOLES)**; dicho monto se ha verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 05 – JULIO del 2021 alcanzados al suscrito y aprobados por la Supervisión – CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN.

VALORIZACION N° 05 - JULIO 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	S/426,539.84
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	S/100,947.07
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/325,592.77
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/325,592.77

Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 259283



BICENTENARIO
PERÚ 2021



LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



IQUITOS - PERÚ
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

12. RECOMENDACIÓN

- ✓ Al contar con la opinión favorable, validación del monto consignado **Y CONFORMIDAD** por parte de la Supervisión de Obra **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN**, se recomienda continuar con el trámite de pago de la valorización N° 05, correspondiente al mes de JULIO 2021, de ejecución de obra: "SUB ÍTEM 1.3 "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO"., por el monto neto de **S/ 325,529.77 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 77/100 SOLES)** a favor de **CABALLERO CONTRATISTA GENERALES E.I.R.L.**

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,



Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 259283

Ing. Jaime Mercedes Valdivia Reaño
Coordinador de Obra
CIP: 259283

Tramite N° 17705



CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”


Iquitos, 03 de Agosto del 2021

CARTA N.º 054-2021-CSS.

Señores:

ING. ARTEMIO DEL AGUILA PANDURO
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO – SEDE CENTRAL

Presente



REMITO VALORIZACION DE OBRA N.º 05 (01 AL 31 DE JULIO DEL 2021) DEL CONTRATISTA.

Referencia :

- a.- INFORME N.º 015-2021-CSS/SLADP. (02/08/2021).
- b.- CARTA N.º 033-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN.
- c.- CONTRATO N.º 003-2021-GRL-GRI. (07/01/2021).
- d.- Obra ítem 1.3: “Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipán, Pachacútec CUI N.º 2254835”.



De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente; la Valorización de Obra N.º 05 (01 al 31 de Julio del 2021), la misma que se encuentra conforme en sus cálculos, por lo que es procedente seguir sus trámites de pago a cuenta por un monto ascendente a la suma de **S/. 325,592.77 Soles (Trescientos Veinticinco Mil Quinientos Noventa y dos con 77/100 Soles)**., monto que no incluye el I.G.V. en conformidad al TITULO VII, Capítulo VI: Obras, del Art. 194 del Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N.º 344-2018-EF y sus modificatorias, para lo cual adjunto 01 Original y 03 Copias.

RESUMEN

1.- VALORIZACION N.º 05 - 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021:		
monto Bruto (01 al 31 de JUNIO del 2021)		426,539.84
2.- AMORTIZACION		
Amortización de Adelanto en efectivo	(-)	0.00
Amortización Adelanto de materiales:	(-)	100,947.07
3.- REAJUSTE DE LA VALORIZACION N.º 04 – JUNIO DEL 2021:		
MONTO (Junio del 2021)	(+)	0.00
4.- DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE		
- Del adelanto Directo	(-)	0.00
- Del adelanto Materiales	(-)	0.00
5.- RETENCION DE FONDO DE GARANTIA		
10% del Monto Contractual	(-)	0.00
TOTAL, NETO A PAGAR:		325,592.77

La obra, cuenta con un Avance Acumulado Ejecutado del 01 al 31 de julio del 2021, de 38.41 %, por lo que la obra se encuentra ligeramente atrasada con respecto a lo Programado.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

Cc./ Archivo.

Danny Javier Chávez Suarez
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N.º 70763260

17705
SUPERVISION Y CONTROL
SU EVALUACION
05/08/21
08 AUF
01 CD

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
17705
Ing. Jaime
SU
URB. RÍO MAR MZ. "M... DISTRICTO DE BELÉN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

INFORME N.º 015 -2021-CSS/SLADP.

Para : **DANNY JAVIER CHAVEZ SUAREZ**
Representante COMUN

Asunto : **REMITO INFORME TÉCNICO N° 05 DEL CONTRATISTA**

Referencia : a) CARTA N° 033-2021-CCGEIRL-LCN-GGVIAS SR. DE SIPAN.
b) "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – REGION LORETO".

Fecha : Iquitos, 2 de AGOSTO del 2021

Por medio del presente documento me dirijo a usted para saludarlo y al mismo tiempo informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

DATOS GENERALES

Supervisión : CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN

- JJR. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC. con RUC N° 20493929586.
- JULIO CESAR DIAZ HUAMAN, con RUC N° 10412307963.

Contratista :
CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. CON RUC. N° 20528115897

Obra : "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – REGION LORETO".

Licitación Pública : N° 027-2020 – CSO – GRL

Ubicación : Distrito : IQUITOS
Provincia : MAYNAS

Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Sistema Contratación : Precios Unitarios

Proceso de Selección : Concurso Público

Fecha Monto Ref.: : S/. 5,110,100.61 (con IGV)
S/. 4,308,705.25 (sin IGV)

MONTO OFERTA : S/. 4,720,000.00 (sin. IGV).

Fecha Contrato : 07 de enero de 2021

Residente de Obra : Ing. Juan Moisés Cajacuri Cuellar


Entrega de Terreno : 12 de enero de 2021

Inicio de servicio : 01 de febrero de 2021.

Plazo de Ejecución : 210 días calendarios

Termino de servicio : **29 de Setiembre del 2021.**

Ingeniero Supervisor : Ing. Luis Armando Delgado Pérez


LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349
SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

ADELANTOS

Se Otorgo Adelanto de Materiales

ADICIONALES

No se cuenta con adicionales aprobados

SUSPENSION DE PLAZO

Se ha otorgado una suspensión de plazo de ejecución de obra entre el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021


2. ANÁLISIS

2.1. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA:

En el presente periodo 01 al 31 de julio del 2021 el contratista ha valorizado el monto de S/. **426,539.84** soles, sin IGV del monto contractual y que representa el **9.04 %** del avance del mes y un acumulado del **38.41%**, con respecto al programado acumulado está por debajo del **0.06 %**, encontrándose la Obra EN UN ESTADO **LIGERAMENTE ATRASADA**

$$\% \text{ de Avance} = \frac{\text{Monto Valorizado Acumulado}}{\text{Monto Proyecto}} = \frac{1,813,110.98}{4,720,000.00} = 38.41\%$$

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		ESTADO
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
VALORIZACION N° 01	4.77%	4.77%	04.77%	4.77%	
VALORIZACION N° 02	6.78%	11.55%	6.78%	11.55%	
VALORIZACION N° 03	6.29%	17.83%	6.29%	17.83%	
VALORIZACION N° 04	7.34%	25.17%	11.54%	29.38%	
VALORIZACION N° 05	13.30%	38.47%	9.03%	38.41%	LIGERAMENTE ATRASADA
VALORIZACION N° 06					
VALORIZACION N° 07					



2.2. DEL CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO PROGRAMADO VS EJECUTADO

- o La Obra se encuentra ligeramente Atrazada, teniéndose un porcentaje relativo de 99.84% del avance ejecutado con el programado para la Valorización N° 05:

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE EJECUTADO		ESTADO
	Valorizado	%	Valorizado	%	
VALORIZACION N° 01	225,089.59	4.77%	225,089.59	4.77%	
VALORIZACION N° 02	319,848.72	6.78%	319,848.72	6.78%	
VALORIZACION N° 03	296,712.43	6.29%	296,712.43	6.29%	
VALORIZACION N° 04	346,406.72	7.34%	544,920.39	11.54%	
VALORIZACION N° 05	627,925.96	13.30%	426,539.84	9.04%	LIGERAMENTE ATRAZADA
TOTAL, sin IGV	1,815,983.42	38.47%	1,813,110.98	38.41%	

$$\% \text{ Comparativo} = \frac{\text{Avance Ejecutado Acumulado}}{\text{Avance Programado Acumulado}} = \frac{38.41\%}{38.47\%} = 99.84\%$$

2.3. CONTROL DE INFORMES TÉCNICOS (VALORIZACIONES)

- o En el presente el monto valorizado sin IGV, asciende a **S/. 1, 813,110.98** soles, con un saldo por valorizar de **S/. 2,906,889.01** soles, del monto contractual, correspondientes a La **VALORIZACION N° 05**.

CUADRO DE VALORIZACIONES

VALORIZACIÓN	PERIODO	MONTO VALORIZADO	ACUMULADO	SALDO
VALORIZACION N° 01	01/02/2021 – 28/02/2021	225,089.59	225,089.59	4'494,910.41
VALORIZACION N° 02	01/03/2021 – 31/03/2021	319,848.72	544,938.28	4,175,061.70
VALORIZACION N° 03	01/04/2021 – 30/04/2021	296,712.43	841,650.73	3,878,349.26
VALORIZACION N° 04	01/04/2021 – 30/04/2021	544,920.39	1,386,571.14	3,333,428.79
VALORIZACION N° 05	01/07/2021 – 31/07/2021	426,539.84	1,813,110.98	2,906,889.01
TOTAL		1,813,110.98		

2.4. CONTROL DE ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

La contratista mediante carta La empresa contratista CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, mediante carta N° 021 – 2021- CCGEIRL – LCN- GG/VIAS SR. DE SIPAN de fecha 29 de marzo del 2021 solicito adelanto de materiales N° 01, para lo cual presento la CARTA FIANZA N° E0601- 00 – 2021 por la suma de S/. 433,000.00 la cual tiene vigencia a partir del 20 de JUNIO del 2021 hasta el 17 de SETIEMBRE del 2021; este adelanto ya ha sido otorgado, por lo tanto en la presente valorización le corresponde las sgtes. Amortizaciones:

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES

VALORIZACION	AMORTIZACION S/.	SALDO POR AMORTIZAR S/.
ADELANTO 20%	433,000.00	
28-Feb-21	0.00	433,000.00
31-Mar-21	0.00	433,000.00
30-Abr-21	0.00	433,000.00
30-Jun-21	128,601.21	304,398.79
31-Jul-21	100,947.07	203,451.72
ACUMULADO	S/. 229,548.28	

2.5. VIGENCIA DE LAS FIANZAS – FIEL CUMPLIMIENTO

FIANZA POR ADELANTOS

Al presente mes de MARZO del 2021 se comunica que la empresa contratista CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, mediante carta N° 021 – 2021- CCGEIRL – LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN de fecha 29 de marzo del 2021 solicito adelanto de materiales N° 01 presentando su CARTA FIANZA N° E0601- 00 – 2021 por la suma de **S/. 433,000.00** la cual tiene vigencia a partir del 20 de JUNIO del 2021 hasta el 17 de SETIEMBRE del 2021.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El contratista ha entregado a la entidad la **carta fianza N° 0011-0441-9800003550-35** el cual asciende a S/. 472,000.00 soles emitida por el BANCO CONTINENTAL BBVA monto equivalente al 10 % del monto del contrato original la cual tiene vigencia hasta el 04/07/2021 la cual ha sido prorrogada hasta el 02/10/2021.

2.6. CERTIFICADO VALORIZADO

Luego de efectuadas las amortizaciones y aplicado las retenciones correspondientes en el presente mes, se tiene un monto a reconocer por **S/. 325,592.77 soles**, según el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL CONTRATISTA-CONTRATO PRINCIPAL											
OBRA	: "Mejoramiento De Las Calles Sr. Sipan, Pachacutec, Triangulo De Las Bermudas, Pasaje Inti Y Prolongación José Gálvez, Distrito De Iquitos – Provincia De Maynas – Región Loreto"										
ENTIDAD	: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO										
UBICACIÓN	: IQUITOS - MAYNAS - LORETO										
CONTRATISTA	: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL										
SUPERVISOR	: CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN										
FECHA	VALORIZACION	MONTO VALOR SING IGV (A)	REAJUSTE (B)	AMORTIZACION DE ADELANTOS		DEDUCCION POR ADELANTOS		PENALIDAD (G)	SUB TOTAL I=A+B+C-D-E-F-G	IGV (18%) J=Ix18%	TOTAL A FACTURAR K=H+J
				DIRECTO (C)	MATERIALES (D)	DIRECTO (E)	MATERIALES (F)				
1-Feb-21	INICIO DE OBRA										
Feb-21	VALORIZACION N° 01	225,089.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,089.59	0.00	225,089.59
Mar-21	VALORIZACION N° 02	319,848.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,848.72	0.00	319,848.72
Abr-21	VALORIZACION N° 03	296,712.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,712.43	0.00	296,712.43
Jun-21	VALORIZACION N° 04	544,920.39		0.00	128,601.21	0.00	0.00	0.00	416,319.18	0.00	416,319.18
Jul-21	VALORIZACION N° 05	426,539.84		0.00	100,947.07	0.00	0.00	0.00	325,592.77	0.00	325,592.77
Ago-21	VALORIZACION N° 06										
Set-21	VALORIZACION N° 07										
TOTAL		1,813,110.98	0.00	0.00	229,548.28	0.00	0.00	0.00	1,583,562.69	0.00	1,583,562.69

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIPN N° 11354
SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DE SUPERVISIÓN:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

2.7. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA –VALORIZACION N° 05:

- El contratista ha presentado la descripción de las actividades ejecutadas.
- Control económico de la Obra.
- Justificación de metrados ejecutados, los cuales son conformes de acuerdo a lo revisado por la supervisión.
- Resumen de metrados ejecutados, los cuales están conformes de acuerdo a lo revisado por la supervisión.
- El contratista ha presentado los cálculos de la valorización, así como los metrados conciliados, los cuales son conformes de acuerdo a lo revisado por la supervisión.
- Ensayos de laboratorio, de rotura de probetas y de densidad de campo, se han adjuntado en el presente informe.
- Calendario reprogramado a la fecha de reinicio de plazo de ejecución de obra
- Relación del personal empleado.
- Relación de herramientas utilizadas.
- Relación de equipos y maquinarias.
- Se adjuntaron copias del cuaderno de obra

2.8. DEL MONTO A PAGAR

2.8.1. DEL MONTO A RECONOCER

- Conforme al avance realmente ejecutado, y considerando el monto retenido, el monto real es de **S/. 325,592.77 soles (trescientos veinticinco mil quinientos noventa y dos con 77/100 Soles).**
- En ese sentido, esta supervisión, recomienda reconocer al contratista, el pago correspondiente al **INFORME TECNICO DE VALORIZACION N° 05.**

3. CONCLUSIONES

- La Valorización N° 05 presentado por el contratista ha sido revisada por la supervisión, la cual es conforme y cuenta con la documentación requerida para su aprobación.
- El contratista tiene un avance real ejecutado de 9.04 % con un monto valorizado de **S/. 426,539.84** soles, por lo que el servicio se encuentra **LIGERAMENTE ATRASADA** respecto al monto programado, correspondiente a la Valorización N° 05.
- Se remite adjunto, La Valorización de Obra N° 05.

4. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Entidad efectuar el respectivo tramite y cancelación del 9.04 % del correspondiente al monto valorizado en el mes de JULIO.

Atentamente,


LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO C
CIP N° 114349
SUPERVISOR DE OBRA



**CABALLERO CONTRATISTAS
GENERALES E.I.R.L.**

*Ejecución de Obras Civiles en General – Alquiler de Maquinaria de Construcción
Equipos y Servicios en General.*



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Iquitos; 02 de agosto del 2021

CARTA N° 033-2021-CCGEIRL- LCN – GG/VIAS SR. DE SIPAN

Señores:
CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN
Ing. Luis Armando Delgado Pérez
Supervisor de obra



Presente. -

ASUNTO : REMITO VALORIZACION DE OBRA N°05 – DEL CONTARO PRINCIPAL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021

REF : L.P. N°027-2020-CSO-GRL
Obra: SUB ÍTEM 1.3: “Mejoramiento de las calles Sr. De Sipán, Pachacútec, Triangulo de Bermuda, Pasaje Inti y Prolongación José Gálvez- Distrito de Iquitos- Provincia de Maynas- Loreto”

Tengo el agrado de dirigirme cordialmente a usted, con finalidad de saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del compromiso contractual, establecido con el Gobierno Regional de Loreto, respecto a la ejecución de la obra indicada en la referencia; hacerle llegar adjunto el informe y la valorización de obra N°05, correspondiente al mes de julio de 2021, de la ejecución de la obra **Sub Ítem 1.3: “Mejoramiento de las calles Sr. De Sipán, Pachacútec, Triangulo de Bermuda, Pasaje Inti y Prolongación José Gálve- Distrito de Iquitos- Provincia de Maynas- Loreto”**, la misma que se encuentra en ejecución con un avance físico real al mes de julio 9.04% y acumulado de 38.41% según se detalla en la valorización respectiva, cuyo monto valorizado asciende a la suma S/ 325 ,592.77 (trescientos veinte cinco mil quinientos noventa y dos 77/100 soles) sin IGV siendo este monto neto a cobrar por el contratista.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente;
Adjunto

Adjunto 5 copias + 01 Cd.

LUIS ARMANDO DELGADO PÉREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349
SUPERVISOR DE OBRA

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING LAM CABALLERO NASHNATE
TITULAR - GERENTE

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05

OBRA: 'Mejoramiento de Las Calles Sr. Sipan, Pechacutes, Triangulo De Las Bermudas, Pasaje Inhi y Prolongación José Gálvez, Distrito De Iquitos – Provincia De Maynas – Región Loreto'

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS
 CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 VALOR REFERENCIAL: S/ 3,110,100.61 CON IGV
 RESIDENTE: ING. JUAN MOSES CAJACURI CUELLAR
 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 4,720,000.00 SIN IGV
 SUPERVISOR: ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 UBICACIÓN: IQUITOS - LORETO

FECHA: Julio-21

PARTIDA	PARTIDA	PRESUPUESTO			ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		Und	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Valorizado S/.	%
01	PAVIMENTACION															
01.01	OBRAS PROVISIONALES															
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE (3.60x8.30m) TIPO GIGANTOGRAFIA c/ bast. de madera de 2"x2" y shungo de madera dura 4"x4"	und	1.00	1640.77	1640.77	1.00	1,640.77	100.00%	0.00	0.00	1.00	1,640.77	100.00%	0.00	0.00%	
02	ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA	mes	7.00	800.00	5600.00	4.00	3,200.00	57.14%	1.00	800.00	5.00	4,000.00	71.43%	2.00	1600.00	28.57%
03	TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	ton	125.00	40.00	5000.00	70.93	2,837.20	56.74%	0.00	0.00	70.93	2,837.20	56.74%	54.07	2,162.80	43.26%
04	MOVILIZACION Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPO A CADA ZONA DE OBRA	vje	2.00	5195.76	10391.52	1.00	5,195.76	50.00%	0.00	0.00	1.00	5,195.76	50.00%	1.00	5,195.76	50.00%
05	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 2.00X2.00X1.00m	und	2.00	535.48	1070.96	2.00	1,070.96	100.00%	0.00	0.00	2.00	1,070.96	100.00%	0.00	0.00	0.00%
06	TRABAJOS PRELIMINARES															
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con pico, lempa y carrelilla)	m2	6873.20	1.37	9416.28	6873.20	9,416.28	100.00%	0.00	0.00	6873.20	9,416.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m2	6873.20	1.68	11546.98	4913.50	8,254.68	71.49%	1,172.50	1,963.79	6068.00	10,244.47	88.55%	787.20	1322.50	11.45%
03	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE Con Herramientas Manuales	m2	1393.51	18.35	25570.91	1,393.51	25,570.91	100.00%	0.00	0.00	1,393.51	25,570.91	100.00%	0.00	0.00	0.00%
04	DEMOLICION Y REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO Y DE ELECTRO	und	3.00	875.73	2627.19	0.00	0.00	0.00%	2.00	1,751.46	2.00	1,751.46	66.67%	1.00	875.73	33.33%
05	DES-MONTAJE Y REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO TELEFONICA	und	2.00	2486.79	4973.58	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2.00	4,973.58	100.00%	0.00	0.00	0.00%
06	BOMBEO PARA ELIMINACION DE AGUA FILTRANTES Y PLUVIALES	día	60.00	74.09	4445.40	48.00	3,556.32	80.00%	0.00	0.00	48.00	3,556.32	80.00%	12.00	889.08	20.00%
07	EXPLANACIONES															
01.03.01	CORTES Y EXCAVACIONES															
01.03.01.01	CORTE DE TERRENO PARA LA OBRA DE MAQUINARIA	m3	2040.83	13.17	26877.73	1,067.43	14,058.05	52.30%	439.53	5,768.61	1506.96	19,846.66	73.84%	533.87	7031.07	26.16%
01.03.01.02	SUB-RE EXCAVACION DE LA OBRA DE MAQUINARIA	m3	3168.11	9.92	4164.54	1,455.45	18,804.41	45.68%	532.08	6,874.22	1987.51	25,678.63	62.38%	1198.60	15485.91	37.62%
01.03.01.03	ENTIBADO PARA PROTECCION DE EXCAVACION	m2	579.90	34.52	20018.15	225.45	7,782.53	38.88%	0.00	0.00	225.45	7,782.53	38.88%	354.45	12235.61	61.12%
01.03.01.04	CORTE DE TERRENO PARA LA OBRA DE MAQUINARIA	m3	270.38	45.45	12288.77	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	270.38	12288.77	100.00%
01.03.02	NIVELACION Y REFINO															
01.03.02.01	CONFORMACION A NIVEL DE SUB-RASAS CON MAQUINARIA	m2	4951.08	6.77	33524.57	235.90	1,597.04	4.76%	43.00	291.10	278.90	1,888.14	5.63%	4673.03	31636.43	94.37%
01.03.02.02	REFINE, NIVELACION PARA EMPEDAS, BARRILLOS Y RAMPAS	m2	1802.52	4.14	7482.43	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1802.52	7462.43	100.00%
03	RELLENOS															
01.03.03.01	RELLENO EN SOBRE EXCAVACION (ARENA A-3)	m3	4083.69	62.31	25454.72	1,041.49	64,855.24	25.56%	268.85	16,752.04	1310.34	81,647.29	32.09%	2773.35	172807.44	67.91%
01.03.03.02	RELLENO EN SOB-BASE DE CONCRETO CON MATERIAL DE REFINO	m3	84.82	59.51	5642.74	0.00	0.00	0.00%	7.78	463.18	7.78	463.18	8.21%	87.04	5176.56	91.79%
04	ELIMINACIONES															
01.03.04.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DIST. DE 200m	m3	8169.03	20.54	167791.68	3,194.68	65,618.73	39.11%	1,465.81	23,947.79	4360.59	69,566.52	53.38%	3908.44	78223.36	46.62%
04	PAVIMENTO															
01.04.01	BASE DE MATERIAL DE PRESTAMO (A-2-4)	m3	784.95	54.90	43093.76	18.90	988.20	2.29%	20.92	1,148.29	38.92	2,136.49	4.96%	746.03	40587.27	95.04%
01.04.02	PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB-BASE	m3	4951.99	4.49	22144.17	235.90	1,059.19	4.76%	43.00	193.06	278.90	1,222.25	5.63%	4673.03	20881.91	94.37%
03	SOLADO MEZCLA T8 es=1, EN PAVIMENTO	m3	3924.73	23.21	91792.98	0.00	0.00	0.00%	194.58	4,516.20	4,969	194.58	4,969	3730.15	86576.78	95.04%
04	LOSA DE RODADURA MORTERO f=210 kg/cm2 es=0.20m	m3	784.95	573.99	45065.45	0.00	0.00	0.00%	38.92	22,337.39	38.92	22,337.39	4.96%	746.03	428218.06	95.04%
05	RECONSTRUCCION DE UNAS PARA PAVIMENTO (MIGAJAS MORTERO f=210 kg/cm2)	m3	67.95	573.99	38929.82	0.00	0.00	0.00%	5.58	3,202.86	5.58	3,202.86	8.21%	62.37	35799.76	91.79%
06	CONCRETO Y DESMONTAJE DE LOSA DE RODADURA	m2	1258.39	27.16	34177.87	0.00	0.00	0.00%	96.59	2,623.38	96.59	2,623.38	7.68%	1161.80	31554.49	92.32%
07	ASERRADO DE UNIDAS DE CONTRACCION	m	862.61	0.04	3422.04	0.00	0.00	0.00%	51.00	199.41	51.00	199.41	5.91%	811.61	3173.40	94.09%
08	PASADORES DE FIERRO LISO Ø 5/8 (dilatacion)	kg	1540.79	5.61	8638.00	0.00	0.00	0.00%	44.97	252.28	44.97	252.28	4.26%	1011.80	5676.20	95.74%
09	PASADORES DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8 (ARTICULACION)	kg	2709.66	0.65	17619.99	0.00	0.00	0.00%	126.48	709.55	126.48	709.55	8.21%	1414.31	7934.28	91.79%
0	SOPORTE PIPASADORES DE FIERRO LISO DE 1/4" (DILATACION)	und	2113.33	1.561	3304.99	0.00	0.00	0.00%	115.31	74.95	115.31	74.95	4.26%	2594.35	1686.33	95.74%
1	PASADORES DE FIERRO CORRUGADO 5/8 (CONTRACCION)	kg	1354.83	3.69	4999.32	0.00	0.00	0.00%	57.65	212.73	57.65	212.73	4.26%	2023.59	11352.34	95.74%
2	ESPIGA DE FIACION DE PVC 3/4" PARA JUNTA DE DILATACION	und	1354.83	3.69	4999.32	0.00	0.00	0.00%	57.65	212.73	57.65	212.73	4.26%	1297.18	4786.59	95.74%

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05

1. OBRA: "Mejoramiento Da Las Calles Sr. Spen, Paschacutes, Triangulo De Las Bermudas, Pasaje Int'l Y Prologacion José Gáñez, Distrito De Iquitos – Provincia De Maynas – Región Loreto"

2. ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 3. CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 4. RESIDENTE: ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 5. SUPERVISOR: ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 6. UBICACION: IQUITOS - LORETO

PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL: S/ 4,110,100.61 CON IGV
 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 4,720,000.00 SIN IGV

7. FECHA: Julio-21

ARTIDA	PARTIDA	PRESUPUESTO				ANTERIOR			AVANCE			ACUMULADO			SALDO	
		Und	Metrado	P. Unit	Presup.	Metrado	Valorizado S/	Avance %	Metrado	Valorizado S/	Avance %	Metrado	Valorizado S/	Avance %	Metrado	Valorizado S/
13	01.04.13	m	431.41	5.94	2552.58	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	431.41	2552.58	100.00%
14	01.04.14	m	882.81	5.74	4952.33	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	882.81	4952.33	100.00%
15	01.04.15	m	790.15	5.87	4638.18	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	790.15	4638.18	100.00%
16	01.04.16	m2	3924.73	3.12	12245.16	0.00	0.00	0.00%	194.59	607.09	4.96%	194.59	607.09	3730.15	11638.07	95.04%
01	01.05.01															
01.01	01.05.01.01	m2	1802.52	8.22	14816.71	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1802.52	14816.71	100.00%
01.02	01.05.01.02	m3	311.15	485.92	151194.01	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	311.15	151194.01	100.00%
01.03	01.05.01.03	m2	1091.19	32.48	35441.65	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1091.19	35441.65	100.00%
01.04	01.05.01.04	m	608.82	5.35	3257.19	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	608.82	3257.19	100.00%
01.05	01.05.01.05	m2	1802.52	2.19	3947.52	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1802.52	3947.52	100.00%
01	01.06.01															
01.01	01.06.01.01	m2	700.15	15.59	12318.44	0.00	0.00	0.00%	64.65	1011.17	8.21%	64.65	1011.17	725.29	11307.27	91.79%
01.02	01.06.01.02	m3	251.27	485.92	122687.12	0.00	0.00	0.00%	20.63	10022.33	8.21%	20.63	10022.33	230.64	112074.79	91.79%
01.03	01.06.01.03	m2	1777.84	33.10	58846.50	0.00	0.00	0.00%	145.94	4830.45	8.21%	145.94	4830.45	1631.91	54016.06	91.79%
01.04	01.06.01.04	kg	10586.43	5.89	62354.07	0.00	0.00	0.00%	888.99	5118.38	8.21%	888.99	5118.38	9717.44	57233.70	91.79%
01.05	01.06.01.05	m	183.15	5.42	1046.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	183.15	1046.87	100.00%
01.06	01.06.01.06	m	386.30	5.42	2093.75	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	386.30	2093.75	100.00%
01.07	01.06.01.07	m2	730.15	19.79	14537.07	0.00	0.00	0.00%	64.65	1283.58	8.21%	64.65	1283.58	725.29	14833.49	91.79%
01.08	01.06.01.08	m2	700.15	8.88	7016.53	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	700.15	7016.53	100.00%
01.09	01.06.01.09	m2	1500.00	2.19	3480.66	0.00	0.00	0.00%	129.72	284.09	8.21%	129.72	284.09	1450.38	3176.77	91.79%
01.10	01.07.01	m2	65.00	38.95	2487.74	0.00	0.00	0.00%	6.47	251.93	10.13%	6.47	251.93	57.40	235.81	89.87%
01.11	01.07.02	m2	750.00	402.41	31790.39	0.00	0.00	0.00%	8.00	3219.28	10.13%	8.00	3219.28	71.00	28571.11	89.87%
01.12	01.07.03	m2	606.00	39.34	23858.36	245.76	9.688.20	40.51%	0.00	0.00	0.00%	245.76	9.688.20	360.96	14200.17	59.48%
01.13	01.07.04	m2	928.50	48.69	9289.54	0.00	0.00	0.00%	19.20	938.69	10.13%	19.20	938.69	170.40	8330.86	89.87%
01.14	01.07.05	m2	253.82	253.82	20051.78	16.00	4.061.12	20.25%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	63.00	15990.66	79.75%
01.15	01.07.06	m2	402.24	19.70	7924.13	0.00	0.00	0.00%	42.24	832.13	10.50%	42.24	832.13	360.00	4052.00	89.50%
01.16	01.07.07	m2	92.16	20.54	6247.65	92.16	1892.97	30.30%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	212.01	4354.69	69.70%
01.17	01.07.08	m2	91.00	44.33	4899.98	2.00	888.66	20.24%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	7.88	3501.32	79.76%
01.18	01.07.09	m2	1326.61	22.39	1326.61	12.00	268.68	20.25%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	47.25	1057.93	79.75%
01.19	01.08.01	m2	724.00	38.95	28207.50	40.36	1571.63	5.57%	123.81	4822.40	17.10%	164.16	6394.03	560.04	21813.56	77.33%
01.20	01.08.02	m2	1448.40	69.69	101196.60	660.70	1157.28	5.07%	247.62	21381.42	17.10%	328.32	29118.70	1120.08	99339.90	77.33%
01.21	01.08.03	m3	724.20	52.05	37692.06	123.81	6444.31	17.10%	164.16	8344.53	22.67%	560.04	29150.08	77.33%		
01.22	01.08.04	m3	669.00	20.54	13738.08	148.57	3051.67	17.10%	196.99	4046.22	22.67%	672.05	13902.87	77.33%		
01.23	01.08.05	und	63.00	172.19	10847.97	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	59.00	10159.21	93.65%
01.24	01.09.01															
01.25	01.09.01.01	m2	298.52	24.77	7394.34	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	298.52	7394.34	100.00%
01.26	01.09.01.02	m2	335.05	24.59	8238.88	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	335.05	8238.88	100.00%

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05

OBRA: *Mejoramiento De Las Calles Sr. Sipan, Pechacutec, Triángulo De Las Bermudas, Pasaje Infi Y Prologación José Gálvez, Distrito De Iquitos - Provincia De Maymas - Región Loreto*

AD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 ENTIDAD: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 RESIDENTE: ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 SUPERVISOR: ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 UBICACIÓN: IQUITOS - LORETO
 FECHA: Julio-21

PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL: S/ 5.110.100.61 CON IGV
 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 4.720.000.00 SIN IGV

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114319
 SUPERVISOR DE OBRA

ORDEN	PARTIDA	PRESUPUESTO			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
		Und	Metro	P. Unil	Presup.	Metro	Valorizado S/	Avance %	Metro	Valorizado S/	Avance %	Metro	Valorizado S/	Avance %	Metro	Valorizado S/	%
2	01.09.02																
2.01	01.09.02.01	und	19.00	346.43	6502.17	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19.00	6502.17	100.00%	
2.02	01.09.02.02	und	19.00	345.71	6508.49	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19.00	6508.49	100.00%	
1	01.10.01	m3	118.75	45.90	5450.63	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	118.75	5450.63	100.00%	
2	01.10.02	m3	59.38	48.88	2902.49	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	59.38	2902.49	100.00%	
3	01.10.03	m3	178.13	38.65	6864.09	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	178.13	6864.09	100.00%	
4	01.10.04	m2	1187.53	10.22	12136.56	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1187.53	12136.56	100.00%	
5	01.10.05	und	210.00	27.81	5840.10	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	210.00	5840.10	100.00%	
02																	
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES																
1	02.01.01	m2	2022.96	1.37	2771.46	2.022.96	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2022.96	2.771.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
2	02.01.02	m2	2022.96	1.64	3317.65	2.022.96	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2022.96	3.317.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
3	02.01.03	m3	8.06	30.52	245.99	0.81	10.03%	0.00	0.00	0.00%	0.81	24.72	10.05%	7.25	221.27	89.95%	
4	02.01.04	m	427.92	1.41	603.37	42.79	10.00%	0.00	0.00	0.00%	42.79	60.33	10.00%	395.13	543.03	90.00%	
5	02.01.05	m	172.11	1.48	254.72	17.21	10.00%	0.00	0.00	0.00%	17.21	25.47	10.00%	154.90	229.25	90.00%	
6	02.01.06	und	150.00	19.50	2925.00	15.00	10.00%	0.00	0.00	0.00%	15.00	292.50	10.00%	135.00	2632.50	90.00%	
7	02.01.07	m3	9.67	20.54	199.62	0.97	10.03%	0.00	0.00	0.00%	0.97	19.92	10.03%	8.70	178.70	89.97%	
02.02	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
1	02.02.01	m3	431.56	25.03	10801.95	99.65	23.14%										
1.01	02.02.01.01	m3	431.56	25.03	10801.95	99.65	23.14%										
1.02	02.02.01.02	m	1348.64	1.83	2468.01	405.28	30.05%										
1.03	02.02.01.03	m	1348.64	4.06	5478.48	166.12	12.32%										
1.04	02.02.01.04	m3	214.06	48.89	6893.31	11.63	8.62%										
1.05	02.02.01.05	m3	214.31	21.13	6155.38	25.13	8.63%										
1.06	02.02.01.06	m3	214.31	20.54	4653.75	27.91	12.32%										
2	02.02.02																
2.01	02.02.02.01	m	11.04	11.04	6374.50	208.11	36.04%										
2.02	02.02.02.02	m	15.37	15.37	10452.83	49.46	7.27%										
02.03	RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE																
02.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRA																
01	02.03.01.01	m	12.51	12.51	1801.44	2.62	1.82%										
02	02.03.01.02	m	1.83	1.83	823.50	4.09	0.91%										
03	02.03.01.03	m	4.06	4.06	1827.00	0.00	0.00%										
04	02.03.01.04	m3	48.36	48.36	6328.60	0.00	0.00%										
05	02.03.01.05	m3	21.13	21.13	5134.59	0.00	0.00%										
06	02.03.01.06	m3	20.54	20.54	3692.06	0.00	0.00%										
02.03.02	EMPALMES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE																
01	02.03.02.01	und	3.00	272.59	817.77	0.00	0.00%										
02	02.03.02.02	und	4.00	21.32	65.28	0.00	0.00%										
03	02.03.02.03	und	8.00	44.30	354.40	0.00	0.00%										
04	02.03.02.04	und	3.00	39.55	118.65	0.00	0.00%										

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05

OBRA: Mejoramiento De Las Calles Sr. Sipan, Pachacútez, Triángulo De Las Bermudas, Pasaje Inhi Y Prohóngación, José Gálvez, Distrito De Iquitos - Provincia De Maynas - Región Loreto

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS
 CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 VALOR REFERENCIAL: S/ 5.110.100,61 CON/IGV
 RESIDENTE: ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 4.720.000,00 SIN IGV
 SUPERVISOR: ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

UBICACIÓN: IQUITOS - LORETO
 FECHA: Julio-21

[Firma]
 LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 INGENIERO C. M.
 CIP N° 114349
 SUPERVISOR DE OBRA

ORDEN DE PAGO	PARTIDA	PRESUPUESTO				ANTERIOR				ACTUAL				ACUMULADO				SALDO		
		Und	Metrado	P. Unil	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	%
1	03.05.01	m3	3.60	35.35	127.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3.60	127.26	100.00%	
1	03.06.01	m3	1936.52	20.54	39776.12	1.191.34	24.470.12	61.52%	275.64	5.620.55	14.13%	1464.98	30.090.67	75.65%	471.54	9685.45	24.35%			
1	03.07.01	m2	873.54	27.48	24004.88	603.09	16.572.91	69.04%	140.05	3.848.52	16.03%	743.14	20.421.43	85.07%	130.40	3883.45	14.93%			
1.01	03.07.01.01	m3	359.08	575.58	206679.27	226.51	130.374.63	63.08%	66.00	37.699.69	18.38%	292.51	168.364.32	81.46%	66.57	38314.95	18.94%			
1.02	03.07.01.02	m2	2872.57	41.22	118407.34	1.834.67	75.625.10	63.87%	688.73	25.692.06	21.19%	2443.41	100.717.15	85.06%	479.17	17690.18	14.94%			
1.03	03.07.01.03	kg	26680.42	5.89	157147.67	17.227.52	101.470.09	64.57%	3.338.20	19.650.23	12.50%	20563.72	121.120.32	77.07%	6116.70	36027.35	22.93%			
1.04	03.07.01.04	kg	14077.35	5.89	82815.59	9.214.34	54.272.46	65.46%	1.763.95	10.369.64	12.53%	103978.29	64.662.11	77.99%	3099.06	18253.46	22.01%			
1.05	03.07.01.05	m2	1473.46	18.74	27812.64	1.038.82	19.467.49	70.50%	150.03	3.502.03	12.90%	1228.90	23.029.57	83.40%	244.56	4583.07	16.60%			
1.06	03.07.01.06	m2	491.15	2.05	1006.86	289.50	583.48	58.94%	139.69	266.37	28.44%	429.19	879.05	87.39%	61.96	127.01	12.81%			
1.07	03.07.01.07	m	288.21	7.70	2219.22	174.78	1.345.81	60.64%	48.16	370.84	16.71%	222.94	1.716.65	77.35%	65.27	502.37	22.65%			
1.08	03.07.01.08	m	236.70	25.07	5934.07	230.66	5.782.65	97.45%	0.00	0.00	0.00%	230.66	5.782.65	97.45%	6.04	151.42	2.58%			
2	03.07.02	und	7.00	2165.99	15161.93	5.00	10.829.95	71.43%	0.00	0.00	0.00%	5.00	10.829.95	71.43%	2.00	431.96	28.97%			
2.01	03.07.02.01	und	2.00	2969.81	4737.62	2.00	4.737.62	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	4.737.62	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
2.01.01	03.07.02.01.01	und	7.00	3746.52	26183.64	3.00	11.221.58	42.88%	2.00	7.481.04	28.57%	5.00	18.702.60	71.43%	2.00	7481.04	28.97%			
2.01.02	03.07.02.01.02	m3	3.60	531.31	1912.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.60	1912.72	100.00%			
2.01.03	03.07.02.01.03	und	150.00	342.66	5193.00	81.00	19.048.77	54.00%	7.00	1.646.19	4.67%	88.00	20.694.96	58.67%	62.00	14580.54	41.33%			
3	03.08.01	m2	192.00	22.35	2507.68	60.75	1.360.19	54.24%	5.23	117.55	4.69%	66.00	4.177.74	58.93%	46.00	21242.44	41.07%			
3.01	03.07.03.01	m3	48.12	441.33	8331.19	10.13	4.501.06	54.03%	0.87	366.57	4.64%	11.00	4.887.63	58.67%	7.75	3443.56	41.33%			
3.02	03.08.01	m3	370.52	23.36	36165.65	601.32	23.421.41	64.76%	112.00	4.363.18	12.00%	719.34	27.784.59	76.83%	215.18	8381.26	23.17%			
3.03	03.08.02	m	928.82	17.71	4737.33	783.34	3.689.53	84.36%	0.00	0.00	0.00%	783.34	3.689.53	84.36%	145.18	683.80	15.64%			
3.04	03.08.03	m	1455.52	32.32	32487.21	972.20	21.689.50	66.79%	183.70	4.100.18	12.62%	1155.90	25.799.69	79.41%	289.62	6687.52	20.59%			
3.05	03.08.04	und	30.00	10.19	605.40	15.00	302.70	50.00%	0.00	0.00	0.00%	15.00	302.70	50.00%	15.00	302.70	50.00%			
3.06	03.09.05	und	150.00	8247.00	8247.00	81.00	4.453.38	54.00%	7.00	384.86	4.67%	88.00	4.838.24	58.67%	62.00	3408.76	41.33%			
3.07	03.09.06	m3	1114.23	20.00	22868.28	940.00	19.307.60	84.36%	0.00	0.00	0.00%	940.00	19.307.60	84.36%	174.23	3578.68	15.64%			
3.08	03.10.01	und	1.00	9000.00	9000.00	1.00	9.000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	9.000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
3.09	03.10.02	ipo	4.00	5769.00	55076.00	3.15	43.372.35	78.75%	0.00	0.00	0.00%	3.15	43.372.35	78.75%	0.85	11703.65	21.25%			
3.10	03.10.03	gls	1.00	7300.00	7300.00	0.65	4.745.00	65.00%	0.00	0.00	0.00%	0.65	4.745.00	65.00%	0.35	2555.00	35.00%			
3.11	03.11.01	gls	1.00	14350.00	14350.00	0.65	9.327.50	65.00%	0.00	0.00	0.00%	0.65	9.327.50	65.00%	0.35	5022.50	35.00%			
3.12	03.11.01	m2	6873.20	1.38	9165.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6873.20	9465.02	100.00%			

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05

OBRAS: Mejoramiento De Las Calles Sr. Sipan, Pachacúlec, Triángulo De Las Bermudas, Pasaje Inf Y Prologación, José Gálvez, Distrito De Iquitos - Provincia De Maynas - Región Loreto

PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL S/ 5.110.100,61 CON IGV
 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 4.720.000,00 SIN IGV

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 RESIDENTE: ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 SUPERVISOR: ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 UBICACIÓN: IQUITOS - LORETO

FECHA: Julio-21

PARTIDA	PRESUPUESTO				ANTERIOR				AVANCE				ACUMULADO				SALDO	
	Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/	Avance %	Metrado	Valorizado S/	Avance %	Metrado	Valorizado S/	Avance %	Metrado	Valorizado S/	Metrado	Valorizado S/	%
Total Costo Directo				3.691.114,89		1.050.465,04			327.160,98			1.377.626,02			2.313.488,87			
Gastos Generales (13,7655746%)				508.841,40		144.812,64			45.101,02			189.913,66			319.927,73			
Utilidad (10,00%)				369.111,49		105.046,50	29,38%		32.716,10	9,04%		137.762,60			231.348,69			61,59%
Plan COVID				150.932,22		88.246,96			21.661,71			107.808,70			43.123,52			
Costo Total				4.720.000,00		1.386.571,14			426.639,84			1.813.110,98			2.906.889,01			

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 71252

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 TITULAR - GERENTE

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 11421
 SUPERVISOR DE OBRA

PANEL FOTOGRÁFICO



Relleño y compactado a nivel de sub rasante con material A-3.




Llenado de base con solado 1.8 c/a en calle proiongación José Gálvez.



Encofrado para pavimento e=20cm con llenado tipo damero.




Encofrado para pavimento e=20cm con llenado tipo damero.


LUIS ARMANDO SELVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 14348


CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CALLE 100 N° 10000

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

ING. JUAN MOISÉS CAJACURI CUELLAR
RESPONSABLE DE OBRA. CIP N° 71252



Llenado de mortero para losa en pavimento con $f'c=210\text{kg/cm}^2$




Llenado de mortero para losa en pavimento con $f'c=210\text{kg/cm}^2$



Ensayo de densidad de campo a nivel de sub rasante A-3.




Llenado de mortero para losa en pavimento con $f'c=210\text{kg/cm}^2$



Iquitos, Loreto, Peru
Jirón Prolongación Chávez, Iquitos,
Loreto, Peru
07/16/2021 04:54 p.m.

Compactado de sub base con material A-2-4.



Iquitos, Loreto, Peru
Jirón Prolongación Chávez, Iquitos,
Loreto, Peru
07/16/2021 04:53 p.m.

Compactado de sub base con material A-2-4.



Ensayo de densidad de campo a nivel de sub rasante A-3.



Llenado de mortero para losa en pavimento con f'c=210kg/cm2

[Signature]
LUIS ARMANDO DELGADO HAZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 11438
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. LUIS CABALLERO NASHINATE
TITULAR - GERENTE

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
[Signature]
ING. JUAN JOSÉ CALABURI CUELLAR
RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 71752



Llenado de solado en calle sr. De Sipan



Llenado de solado en calle sr. De Sipan



Relleno y compactado a nivel de A-3 en
calle Pachacútec.



Relleno y compactado a nivel de A-3 en
calle Pachacútec.

[Signature]
LUIS ARMANDO DE LA ROSA
INGENIERO CIVIL
CIPAL 10140

[Signature]
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. LUIS CABALLERO
LIMA

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
[Signature]
ING. JUAN MANRIQUEZ CAJACURI CUÉLLAR
RESIDENTE DE OBRA, CIP N° 71252



VALORIZACION

N.º 6



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con TODOS



Río Amazonas
IQUITOS - PERÚ
Bosque Tropical. Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"


SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

CARGO

Belén, 13 de setiembre de 2021

Oficio n° 3002-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Mg. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Conformidad de Valorización de Obra n°06 agosto 2021.

Obra: "Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipán Pachacutec, Triangulo de las Bermudas, Pasaje Inti y Prolongación José Gálvez, distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Loreto".

Ref.: a. Informe n° 041-2021-GRL-GRI-SGSyC-JMVR
b. Carta n° 056-2021-CSS
c. Carta n° 034-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización de obra n°06 correspondiente a agosto 2021**, que asciende a la suma **Cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y seis con 79/100 Soles (S/. 451 876.79) sin IGV**, presentada y aprobada por la Supervisión de la obra mediante carta de la referencia b), revisada por el Coordinador según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 06 – agosto 2021	S/.	546 777.97
Reajuste	S/.	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto Materiales	S/	- 94 901.18
Neto a Pagar	S/.	451 876.79

Asimismo, la obra a agosto de 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 49.99% versus un avance programado de 59.88%, encontrándose la obra atrasada y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación de la valorización que sustenta el supervisor, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor de **CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAYL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
RFA – S.G.
dap – Sec.
Tramite: 20557



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



ICM Amazonas
IQUITOS - PERÚ
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
INFORME N°041-2021-GRL-GRI-SGSyC-JMVR



AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

DE : Ing. Jaime Mercedes Valdivia Reaño
COORDINADOR DE OBRA

ASUNTO : **REMITO INFORME DE DOCUMENTACION, VALORIZACION DE OBRA**
N° 06 – Agosto 2021
(CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTA GENERALES E.I.RL.)

REFERENCIA : (01) Obra: "**SUB ÍTEM 1.3 "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO"**.
(02) Carta N°056-2021-CSS
(03) Carta N° 034-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN
(04) Trámite: 20557

FECHA : Iquitos, 10 de agosto del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación de la obra: "**SUB ÍTEM 1.3 "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO"**. Respecto a la Valorización N° 06 correspondiente al mes de Agosto del 2021.

1. DATOS GENERALES

Obra : "Sub Ítem 1.3 "Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipan, Pachacutec" CUI N° 2254835; Distrito de Iquitos – Provincia de Manas – Loreto".

Ubicación : Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto.

Entrega de Terreno : 12 de Enero del 2021

Pago de Adelanto Directo : No Solicitado

Pago de Adelanto de Materiales : S/ 229,548.28

Fecha de Inicio Ejecución : 01 de Febrero del 2021

Fecha de Término Ejecución : 30 de Agosto del 2021

Estado de la obra : En Ejecución

Contratista : Caballero Contratistas Generales EIRL

Contrato de Obra : 003-2021-GRL-GRI

Fecha de Contrato : 07 de Enero del 2021

Monto Contractual : S/. 4'720,000.00 (Sin IGV)

Plazo de Ejecución : 210 días calendario

Supervisión de Obra : Consorcio Supervisor Sipan

Ing. Jefe Supervisión de Obra : Ing. Luis Armando Delgado Perez

M, Ing. Residente de Obra : Ing. Juan Moises Cajacuri Cuellar

Coordinadora de Obra : Ing. Jaime Mercedes Valdivia Reaño

PROV. N° 20557

Secretaría Oficial

PARA: a GRI- para



10/09/2021

3:01 PM

Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 2582263



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

ESTADO DE OBRA : **EJECUCION – ATRASADA**
 AVANCE FISICO DEL MES : 11,58 %
 AVANCE FISICO ACUMULADO : 49.99 %
 %Avance Programado al mes : 21.41 %
 %Avance Programado Acumulado: 59.88 %

• **DATOS DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA : **CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**
 CONCURSO : L.P. N° 027-2020-CSO-GRL-1
 RESIDENTE : ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR C.I.P. N° 71252
 CONTRATO : N° 003-2021-GRL-GGR-GRI.
 MONTO CONTRATADO : S/ 4'720,000.00, sin IGV.
 FIRMA DE CONTRATO : 07 de enero del 2021.
 PLAZO DE EJECUCION : 210 Días Calendarios.

• **DATOS DE LA SUPERVISION**

CONSULTOR : **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN**
 JEFE DE SUPERVISIÓN : ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ – REG. CIP. 114349

2. ANTECEDENTES DE OBRA:

• **Con fecha 17 de diciembre del 2020**

El comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACION PUBLICA N° 027-2020-CSO-GRL, para la ejecución de la obra: "**MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC**" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MANAS – LORETO", a favor de la empresa **CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**, con RUC N° 20528115897.

• **Con fecha 07 de enero del 2021**

La Entidad y el contratistas, suscriben el contrato N° 003-2021-GRL-GRI para la ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC**" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MANAS – LORETO", por un monto de ejecución de S/ 4'720,000.00 (Cuatro millones setecientos veinte mil y 00/100 soles), sin incluir IGV, por un plazo de 210 días calendario.

• **Con fecha 01 de febrero del 2021**

Habiéndose cumplido con todas las condiciones exigidas en el Art° 176 del R.L.C.E. (Aprobado mediante D.S. N°344-2018-EF), se da el inicio del plazo contractual de ejecución de obra.

• **Con fecha 14 de mayo del 2021**

Mediante Acta de suspensión de plazo de ejecución del Contrato N° 003-2021-GRL-GRI, con el CONTRATISTA Y LA SUPERVISION DE OBRA, acuerdan suspender el plazo de ejecución de la obra a partir 01/05/2021, debido a las precipitaciones pluviales (lluvias) y sus efectos, hasta que se culminen los eventos causales de esta suspensión.

• **Con fecha 08 de junio del 2021**

Mediante Acta de Reinicio de Plazo de ejecución del Contrato N° 003-2021-GRL-GRI, se acuerda reiniciar a partir del 01 de junio del 2021, por ende seguir la ejecución de las actividades que forman parte de la obra.


 Jaime Mercedes Yaldivia Reaño
 ING. CIVIL
 CIP 259223



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

- **Con fecha 15 de junio del 2021**
Mediante asiento N° 157 del cuaderno de obra el supervisor ordena al residente de obra presentar sus cronogramas de ejecución de obra actualizados, toda vez que con la entidad se firmó el Acta de Reinicio de obra 01/06/2021, con fecha 08/06/2021, cronograma que deben fijar la fecha vigente.
- **Con fecha 17 de junio del 2021**
Mediante Carta N° 028-2021-CCGEIRL-LNC-GG/VIAS SR. DE SIPAN, el contratista a través de su residente presenta el Calendario de Avance de obra actualizado a la supervisión de obra, para su revisión y/o aprobación.
- **Con fecha 21 de Junio del 2021**
Mediante Carta N° 037-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la Entidad el Calendario de Avance de obra actualizado por suspensión de plazo.
- **Con fecha 05 de Julio del 2021**
Mediante Carta N° 044-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la Valorización de obra N° 04 correspondiente al mes de Junio 2021.
- **Con fecha 03 de Agosto del 2021**
Mediante Carta N° 054-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la entidad la Valorización de obra N° 05 correspondiente al mes de Julio 2021 (del contratista).
- **Con fecha 06 de Septiembre del 2021**
Mediante Carta N° 056-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la entidad la Valorización de obra N° 06 correspondiente al mes de Agosto 2021 (del contratista).

3. DOCUMENTOS PRESENTADOS:

Con Carta N° 056-2021-CSS recepcionada por la ENTIDAD el 06 de Septiembre del 2021, el Contratista presenta al Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN a través de Carta N° 034-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN, la Valorización de Ejecución de Obra N° 06 correspondiente al mes de Agosto del 2021, en la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA
- Carta N° 034-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN
- Ficha de identificación de la obra.
- Memoria descriptiva valorizada.
- Descripción del proyecto del avance de obra
- Avance físico de obra
- Metrados ejecutados en el periodo.
- Cronograma de avance de obra y comentario específico
- Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra.
- Recursos utilizados durante el mes.
- Del personal en obra y equipo utilizado
- Del control económico de la obra
- Control de valorizaciones
- Control de amortizaciones
- Cambios y/o modificaciones al proyecto original.


Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 259283



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

- Valorización de obra:
- Hoja de liquidación de valorización de obra
- Resumen de valorización de obra del mes
- Valorización de obra del mes.
- Resumen de metrados del mes.
- Sustento de metrados.
- Cronograma de avance de obra valorizado programado
- Cuadro comparativo de ejecución de obra
- Gráfico de avance de obra
- Resumen de pagos por valorización
- Fórmula polinómica
- Amortización y deducción de reajuste que no corresponde por el adelanto específico para materiales.
- Adelanto específico para materiales e insumos
- Copia del certificado de habilidad del residente de obra
- Copia de pago a conafovicer
- Copia del pago a sencico
- Copia del pago a trabajadores
- Acta de entrega de terreno
- Copia de la resolución de aprobación del expediente técnico
- Copia del contrato de ejecución de obra
- Copia del certificado inscripción vigente en RNP del OSCE
- Panel fotográfico del proceso constructivo
- Copia del cuaderno de obra
- Copia de cartas fianzas de fiel cumplimiento y adelantos
- Anexos
- Informe mensual de suelos
- Diseño de mezcla
- Resultado de rotura de probetas
- Certificado de calidad de materiales
- Informe de seguridad salud ocupacional en el trabajo
- Informe de medio ambiente
- Informe de plan COVID - 19

4. ASPECTO LEGAL DE OBRA

✓ *05 de enero del 2021*

Contrato de Ejecución de Obra- Contrato N° 003-2021-GRL-GGR-GRI.


Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 2502263



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

5. CONTROL DE VIGENCIAS DE CARTAS FIANZAS DE OBRA

Del control de cartas fianzas de Obra, tenemos:

ESTADO DE CARTAS FIANZAS					
Nº	CONCEPTOS	DOCUMENTO QUE SUSTENTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO	MONTO (S/)	INICIO DE VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA
1	Fiel Cumplimiento	BBVA – BANCO CONTINENTAL	472,000.00	05 de enero del 2021.	02 de octubre del 2021
2	Adelanto de Materiales	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	433,000.00	20 junio del 2021	17 de setiembre del 2021

6. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

Con respecto a los Metrados de la Valorización Nº 06 de la obra en mención en la referencia (1), se informa que en gabinete se ha efectuado la revisión de la documentación alcanzada al suscrito, para lo cual el supervisor ratifica en el informe presentado a la Entidad su conformidad.

7. RESUMEN DE VALORIZACION

De acuerdo a la documentación presentada por la Supervisión con respecto a la Valorización Nº 06 del mes de agosto de la obra mencionada en la referencia (1), se informa que se ha revisado en gabinete la documentación alcanzada al suscrito luego de que los metrados para la elaboración de la valorización fuesen aprobados por el Residente y el Supervisor de la obra, para lo cual se presenta un resumen de la misma, tenemos:

VALORIZACION Nº 06- AGOSTO 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	S/ 546,777.97
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	S/ 94,901.18
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/ 451,876.79
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/ 451,876.79


 Jaime Mercedes Valdivia Reaño
 ING. CIVIL
 CIP 258283

."De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Art. 194° Valorizaciones y metrados:



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

194.1 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

...

194.6 El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

194.7 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil." Revisarlo en el RLCE.

8. ESTADO FISICO FINANCIERO ACTUAL DE OBRA

Del estado físico financiero actual de Obra, tenemos:

MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS PROGRAMADOS

Periodo	NUEVOS SOLES		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
0				0%
VALORIZACION 01 - FEBRERO	225,089.59	225,089.59	4.77%	4.77%
VALORIZACION 02 - MARZO	319,848.72	544,938.31	6.78%	11.55%
VALORIZACION 03 - ABRIL	296,712.43	841,650.74	6.29%	17.83%
MAYO	SUSPENSION DE PLAZO			17.83%
VALORIZACION 04 - JUNIO	346,406.72	1,188,057.46	7.34%	25.17%
VALORIZACION 05 - JULIO	627,925.96	1,815,983.42	13.30%	38.47%
VALORIZACION 06 - AGOSTO	1,010,539.67	2,826,523.09	21.41%	59.88%
VALORIZACION 07 - SEPTIEMBRE			40.12%	100.00%
	2,826,523.09		100.00%	

MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS EJECUTADOS

DIAS PLAZO	NUEVOS SOLES		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
0				0%
VALORIZACION 01 - FEBRERO	225,089.59	225,089.59	4.77%	4.77%
VALORIZACION 02 - MARZO	319,848.72	544,938.31	6.78%	11.55%
VALORIZACION 03 - ABRIL	296,712.43	841,650.74	6.29%	17.83%
MAYO	SUSPENSION DE PLAZO			17.83%
VALORIZACION 04 - JUNIO	544,920.39	1,386,571.14	11.54%	29.38%
VALORIZACION 05 - JULIO	426,539.84	1,813,110.98	9.04%	38.41%
VALORIZACION 06 - AGOSTO	546,777.97	2,359,888.99	11.58%	49.99%
VALORIZACION 07 - SEPTIEMBRE				
	2,359,888.95			

De la figura tenemos, al término del mes de Agosto del 2021, el estado de **AVANCE** de obra respecto a lo programado es: **ATRASADA**


Jaime Mercedes Valdivia Recaña
ING. CIVIL
CIP 258225




SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

De la figura tenemos, al término del MES de Agosto del 2021, el estado de **AVANCE MENSUAL EJECUTADO ES DE 11.58 %** respecto al **AVANCE PROGRAMADO PARCIAL es 21.41 %**, y un **ACUMULADO EJECUTADO DE 49.99 % Y AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE 59.88 %** teniendo que la **OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 9.89 %**.

9. CURVA DE AVANCE DE OBRA

Del Avance de Obra comparado entre el Avance Programado vs. Avance Ejecutado, tenemos:



Mediante el grafico se observa que el avance ejecutado acumulado de la obra correspondiente al mes de AGOSTO del 2021 es de 49.99 %, el avance programado acumulado es 59.88 %, por lo que la obra se encuentra ATRASADA.

10. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES:

De la Amortización del Adelanto de Materiales, tenemos:

AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES		
VALORIZACION	AMORTIZACION S/.	SALDO POR AMORTIZAR S/.
ADELANTO 20%	433,000.00	
28-Feb-21	0.00	433,000.00
31-Mar-21	0.00	433,000.00
30-Abr-21	0.00	433,000.00
30-Jun-21	128,601.21	304,398.79
31-Jul-21	100,947.07	203,451.72
31-Ago-21	94,901.18	108,550.54
ACUMULADO	S/ 324,449.46	

[Signature]
Ing. Mercedes Yuldivia Rendo
ING. CIVIL
CIP 250223



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

De la figura tenemos, la Amortización del Adelanto de Materiales en el mes de AGOSTO DEL 2021 es **S/ 324,449.18 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 18/100 SOLES).**

11. CONCLUSIONES

- ✓ Se comunica que el suscrito ha realizado la verificación y análisis de la documentación presentada por el Supervisor **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN** en gabinete, correspondiente al mes de AGOSTO del 2021, donde previamente se da conformidad a los Metrados conciliados en conjunto por el Jefe de Supervisión y el Residente de Obra los mismos que fueran anotados en el Cuaderno de Obra, habiéndose tomado como válida toda la información presentada por el Supervisor, quién es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.
- ✓ Se comunica que en la presente Valorización el **AVANCE REAL ACUMULADO DE OBRA** de 49.99 %, con un **AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE OBRA** del 59.88 % **AL MES DE AGOSTO**. Por tanto, la Obra se encuentra **ATRASADA** según lo programado. Dichos porcentajes se han verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 06 – AGOSTO del 2021 alcanzados al suscrito.
- ✓ Se comunica que el Monto Total Valorizado por el Contratista es de **S/ 546,777.97 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 97/100 SOLES)**; el cual se debe descontar la amortización de adelanto de materiales, debiéndosele pagar un Monto Total **451,876.79 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 79/100 SOLES)**; dicho monto se ha verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 06 – AGOSTO del 2021 alcanzados al suscrito y aprobados por la Supervisión – CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN.

VALORIZACION N° 06- AGOSTO 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	S/ 546,777.97
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	S/ 94,901.18
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/ 451,876.79
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/ 451,876.79

Jaime Mercedes Valdivia Reaño
2021 08 11



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

12. RECOMENDACIÓN

- ✓ Al contar con la opinión favorable, validación del monto consignado Y **CONFORMIDAD** por parte de la Supervisión de Obra **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN**, se recomienda continuar con el trámite de pago de la valorización N° 06, correspondiente al mes de AGOSTO 2021, de ejecución de obra: **"SUB ÍTEM 1.3 "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO"**., por el monto neto de **451,876.79 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 79/100 SOLES** a favor de **CABALLERO CONTRATISTA GENERALES E.I.RL.**

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 259283

Ing. Jaime Mercedes Valdivia Reaño
Coordinador de Obra
CIP: 259283

Tramite N° 20557



CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Iquitos, 03 de Setiembre del 2021

CARTA N.º 056-2021-CSS.


Señores:

ING. ARTEMIO DEL AGUILA PANDURO
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO – SEDE CENTRAL

Presente

Asunto

Referencia



REMITO VALORIZACION DE OBRA N.º 06 (01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021) DEL CONTRATISTA.



- a.- INFORME N.º 016-2021-CSS/SLADP. (03/09/2021).
- b.- CARTA N.º 034-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN.
- c.- CONTRATO N.º 003-2021-GRL-GRI. (07/01/2021).
- d.- Obra Ítem 1.3: “Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipán, Pachacútec CUI N.º 2254835”.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente; la Valorización de Obra N.º 06 (01 al 31 de agosto del 2021), la misma que se encuentra conforme en sus cálculos, por lo que es procedente seguir sus trámites de pago a cuenta por un monto ascendente a la suma de **S/. 451,876.79 soles (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON 79/100 Soles)**., monto que no incluye el I.G.V. en conformidad al TITULO VII, Capítulo VI: Obras, del Art. 194 del Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N.º 344-2018-EF y sus modificatorias, para lo cual adjunto 01 Original y 03 Copias.

RESUMEN

1.- VALORIZACION N.º 06 - 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021:		
monto Bruto (01 al 31 de AGOSTO del 2021)		546,777.97
2.- AMORTIZACION		
Amortización de Adelanto en efectivo	(-)	0.00
Amortización Adelanto de materiales:	(-)	94,901.18
3.- REAJUSTE DE LA VALORIZACION N.º 06 – AGOSTO DEL 2021:		
MONTO (Agosto del 2021)	(+)	0.00
4.- DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE		
- Del adelanto Directo	(-)	0.00
- Del adelanto Materiales	(-)	0.00
5.- RETENCION DE FONDO DE GARANTIA		
10% del Monto Contractual	(-)	0.00
TOTAL, NETO A PAGAR:		451,876.79



La obra, cuenta con un Avance Acumulado Ejecutado del 01 al 31 de agosto del 2021, de 49.99 %, por lo que la obra se encuentra atrasada con respecto a lo Programado.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

Cc./ Archivo.

08/09/2021
3:44 PM

Danny Javier Chávez Suarez
DANNY JAVIER CHÁVEZ SUAREZ
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N.º 70763260

PROCESO N.º 20557
SUPERVISOR Y CONTROL EN EVALUACION
08/09/21
08/09/21
01/09

20557

Ing. Jalme



JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

INFORME N.º 016 -2021-CSS/SLADP.

Para : **DANNY JAVIER CHAVEZ SUAREZ**
Representante COMUN

Asunto : **REMITO INFORME TÉCNICO N° 06 DEL CONTRATISTA**

Referencia : a) CARTA N° 034-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN.
b) "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – REGION LORETO".

Fecha : Iquitos, 3 de SETIEMBRE del 2021

Por medio del presente documento me dirijo a usted para saludarlo y al mismo tiempo informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

DATOS GENERALES

Supervisión : CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN

- JJR. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC. con RUC N° 20493929586.
- JULIO CESAR DIAZ HUAMAN, con RUC N° 10412307963

Contratista :
CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. CON RUC. N° 20528115897

Obra : "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – REGION LORETO".

Licitación Pública : N° 027-2020 – CSO – GRL

Ubicación : Distrito : IQUITOS
Provincia : MAYNAS

Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Sistema Contratación : Precios Unitarios

Proceso de Selección : Concurso Público

Fecha Monto Ref.: : S/. 5,110,100.61 (con IGV)
S/. 4,308,705.25 (sin IGV)

MONTO OFERTA : S/. 4,720,000.00 (sin. IGV).

Fecha Contrato : 07 de enero de 2021

Residente de Obra : Ing. Juan Moisés Cajacuri Cuellar


Entrega de Terreno : 12 de enero de 2021

Inicio de servicio : 01 de febrero de 2021.

Plazo de Ejecución : 210 días calendarios

Termino de servicio : **29 de Setiembre del 2021.**

Ingeniero Supervisor : Ing. Luis Armando Delgado Pérez


LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 14349
SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DE SUPERVISIÓN:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

ADELANTOS

Se Otorgo Adelanto de Materiales

ADICIONALES

No se cuenta con adicionales aprobados

SUSPENSION DE PLAZO

Se ha otorgado una suspensión de plazo de ejecución de obra entre el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021


2. ANÁLISIS

2.1. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA:

En el presente periodo 01 al 31 de julio del 2021 el contratista ha valorizado el monto de S/. **546,777.97 soles**, sin IGV del monto contractual y que representa el **11.58 %** del avance del mes y un acumulado del **49.99%**, con respecto al programado acumulado está por debajo del 9.86 %, encontrándose la Obra **ATRASADA**.

$$\% \text{ de Avance} = \frac{\text{Monto Valorizado Acumulado}}{\text{Monto Proyecto}} = \frac{2,359,888.99}{4,720,000.00} = 49.99\%$$

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		ESTADO
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
VALORIZACION N° 01	4.77%	4.77%	04.77%	4.77%	
VALORIZACION N° 02	6.78%	11.55%	6.78%	11.55%	
VALORIZACION N° 03	6.29%	17.83%	6.29%	17.83%	
VALORIZACION N° 04	7.34%	25.17%	11.54%	29.38%	
VALORIZACION N° 05	13.30%	38.47%	9.03%	38.41%	LIGERAMENTE ATRASADA
VALORIZACION N° 06	21.41%	59.88%	11.58%	49.99%	ATRASADA
VALORIZACION N° 07					



LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

2.2. DEL CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO PROGRAMADO VS EJECUTADO

- o La Obra se encuentra ligeramente Atrazada, teniéndose un porcentaje relativo de **83.48%** del avance ejecutado con el programado para la **Valorización N° 06**:

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE EJECUTADO		ESTADO
	Valorizado	%	Valorizado	%	
VALORIZACION N° 01	225,089.59	4.77%	225,089.59	4.77%	
VALORIZACION N° 02	319,848.72	6.78%	319,848.72	6.78%	
VALORIZACION N° 03	296,712.43	6.29%	296,712.43	6.29%	
VALORIZACION N° 04	346,406.72	7.34%	544,920.39	11.54%	
VALORIZACION N°05	627,925.96	13.30%	426,539.84	9.04%	LIGERAMENTE ATRAZADA
VALORIZACION N° 06	1,010,539.66	21.41%	546,777.97	11.58%	ATRASADA
TOTAL, sin IGV	2,826,523.08	59.88%	2,359,888.99	49.99%	

$$\% \text{ Comparativo} = \frac{\text{Avance Ejecutado Acumulado}}{\text{Avance Programado Acumulado}} = \frac{49.99\%}{59.88\%} = 83.48\%$$

2.3. CONTROL DE INFORMES TÉCNICOS (VALORIZACIONES)

- o En el presente el monto valorizado sin IGV, asciende a **S/. 2, 359,888.99** soles, con un saldo por valorizar de **S/. 2, 360,111.01** soles, del monto contractual, correspondientes a La **VALORIZACION N° 06**.

CUADRO DE VALORIZACIONES

VALORIZACIÓN	PERIODO	MONTO VALORIZADO	ACUMULADO	SALDO
VALORIZACION N° 01	01/02/2021 – 28/02/2021	225,089.59	225,089.59	4'494,910.41
VALORIZACION N° 02	01/03/2021 – 31/03/2021	319,848.72	544,938.28	4,175,061.70
VALORIZACION N° 03	01/04/2021 – 30/04/2021	296,712.43	841,650.73	3,878,349.26
VALORIZACION N° 04	01/06/2021 – 30/06/2021	544,920.39	1,386,571.14	3,333,428.79
VALORIZACION N°05	01/07/2021 – 31/07/2021	426,539.84	1,813,110.98	2,906,889.01
VALORIZACION N° 06	01/08/2021 – 31/08/2021	546,777.97	2,359,888.99	2,360,111.01
TOTAL		2,359,888.99		

2.4. CONTROL DE ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

La contratista mediante carta La empresa contratista CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, mediante carta N° 021 – 2021- CCGEIRL – LCN- GG/VIAS SR. DE SIPAN de fecha 29 de marzo del 2021 solicito adelanto de materiales N° 01, para lo cual presento la CARTA FIANZA N° E0601- 00 – 2021 por la suma de S/. 433,000.00 la cual tiene vigencia a partir del 20 de JUNIO del 2021 hasta el 17 de SETIEMBRE del 2021; este

[Handwritten signature]
 LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

adelanto ya ha sido otorgado, por lo tanto en la presente valorización le corresponde las sgtes. Amortizaciones:

AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES

VALORIZACION	AMORTIZACION S/.	SALDO POR AMORTIZAR S/.
ADELANTO 20%	433,000.00	
28-Feb-21	0.00	433,000.00
31-Mar-21	0.00	433,000.00
30-Abr-21	0.00	433,000.00
30-Jun-21	128,601.21	304,398.79
31-Jul-21	100,947.07	203,451.72
31-Ago-21	94,901.18	108,550.54
ACUMULADO	S/. 324,449.46	

2.5. VIGENCIA DE LAS FIANZAS – FIEL CUMPLIMIENTO

FIANZA POR ADELANTOS

Al presente mes de MARZO del 2021 se comunica que la empresa contratista CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, mediante carta N° 021 – 2021- CCGEIRL – LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN de fecha 29 de marzo del 2021 solicito adelanto de materiales N° 01 presentando su CARTA FIANZA N° E0601- 00 – 2021 por la suma de S/. 433,000.00 la cual tiene vigencia a partir del 20 de JUNIO del 2021 hasta el 17 de SETIEMBRE del 2021.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El contratista ha entregado a la entidad la **carta fianza N° 0011-0441-9800003550-35** el cual asciende a S/. 472,000.00 soles emitida por el BANCO CONTINENTAL BBVA monto equivalente al 10 % del monto del contrato original la cual tiene vigencia hasta el 04/07/2021 la cual ha sido prorrogada hasta el 02/10/2021.

2.6. CERTIFICADO VALORIZADO

Luego de efectuadas las amortizaciones y aplicado las retenciones correspondientes en el presente mes, se tiene un monto a reconocer por S/. 451,876.79 soles, según el siguiente cuadro resumen:

FECHA	VALORIZACION	MONTO VALOR. SING IGV (A)	REAJUSTE (B)	AMORTIZACION DE ADELANTOS		DEDUCCION POR ADELANTOS		PENALIDAD (G)	SUB TOTAL I=A+B+C-D-E-F-G	IGV (10%) J=Ix10%	TOTAL A FACTURAR K=I+J
				DIRECTO (C)	MATERIALES (D)	DIRECTO (E)	MATERIALES (F)				
1-Feb-21	INICIO DE OBRA										
Feb-21	VALORIZACION N° 01	225,089.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,089.59	0.00	225,089.59
Mar-21	VALORIZACION N° 02	319,848.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,848.72	0.00	319,848.72
Abr-21	VALORIZACION N° 03	296,712.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,712.43	0.00	296,712.43
Jun-21	VALORIZACION N° 04	544,920.39		0.00	128,601.21	0.00	0.00	0.00	416,319.18	0.00	416,319.18
Jul-21	VALORIZACION N° 05	426,539.84		0.00	100,947.07	0.00	0.00	0.00	325,592.77	0.00	325,592.77
Ago-21	VALORIZACION N° 06	546,777.97			94,901.18				451,876.79		451,876.79
Set-21	VALORIZACION N° 07										
TOTAL		2,359,988.99	0.00	0.00	324,449.46	0.00	0.00	0.00	2,035,439.48	0.00	2,035,439.48

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

17.1

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

2.7. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA –VALORIZACION N° 06:

- El contratista ha presentado la descripción de las actividades ejecutadas.
- Control económico de la Obra.
- Justificación de metrados ejecutados, los cuales son conformes de acuerdo a lo revisado por la supervisión.
- Resumen de metrados ejecutados, los cuales están conformes de acuerdo a lo revisado por la supervisión.
- El contratista ha presentado los cálculos de la valorización, así como los metrados conciliados, los cuales son conformes de acuerdo a lo revisado por la supervisión.
- Ensayos de laboratorio, de rotura de probetas y de densidad de campo, se han adjuntado en el presente informe.
- Calendario reprogramado a la fecha de reinicio de plazo de ejecución de obra
- Relación del personal empleado.
- Relación de herramientas utilizadas.
- Relación de equipos y maquinarias.
- Se adjuntaron copias del cuaderno de obra

2.8. DEL MONTO A PAGAR

2.8.1. DEL MONTO A RECONOCER

- Conforme al avance realmente ejecutado, y considerando el monto retenido, el monto real es de **S/. 451,876.79** soles (**CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON 79/100 Soles**).
- En ese sentido, esta supervisión, recomienda reconocer al contratista, el pago correspondiente al **INFORME TECNICO DE VALORIZACION N° 06**.

3. CONCLUSIONES

- La Valorización N° 06 presentado por el contratista ha sido revisada por la supervisión, la cual es conforme y cuenta con la documentación requerida para su aprobación.
- El contratista tiene un avance real ejecutado de 11.58 % con un monto valorizado de **S/. 546,777.97** soles, por lo que el servicio se encuentra **ATRASADA** respecto al monto programado, correspondiente a la Valorización N° 06.
- Se remite adjunto, La Valorización de Obra N° 06.

4. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Entidad efectuar el respectivo tramite y cancelación del 11.58 % del correspondiente al monto valorizado en el mes de AGOSTO.

Atentamente,


LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 14349
SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 06

Proyecto: Mejoramiento De Las Calles Sr. Sipan, Pechisicutec, Triángulo De Las Bermudas, Pasaje Intil Y Prologación José Gáñez, Distrito De Iquitos - Provincia De Maynas - Región Loreto*

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LABOREROS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

G. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR

G. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

QUITOS - LORETO

05/10-21

PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL: S/. 5,110,100.61 CON IGV
PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 4,720,000.00 SIN IGV

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. LUIS CABALLERO NASI-WATE
TITULAR - GERENTE

UNIDAD	PRESUPUESTO			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
	Metro	P. Unil	Prestup.	Metro	Valorizado S/.	Avance %	Metro	Valorizado S/.	Avance %	Metro	Valorizado S/.	Avance %	Metro	Valorizado S/.	%
VIMENTACION															
IRAS PROVISIONALES															
RTEL DE OBRA DE (3.60X8.50m) TIPO GIGANTOGRAFIA cobast	1.00	1640.77	1640.77	1.00	1,640.77	100.00%									
medida de 2'x2' y shungo de madera dura 4"x4"															
QUILER DE ALMACEN DE OBRA	7.00	800.00	5600.00	5.00	4,000.00	71.43%	1.00	800.00	14.29%	6.00	4,800.00	85.71%	1.00	800.00	14.29%
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	125.00	40.00	5000.00	70.93	2,837.20	56.74%	0.00	0.00	0.00%	70.93	2,837.20	56.74%	54.07	2,162.80	43.26%
INSTALACION Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPO A	2.00	5195.76	10391.52	1.00	5,195.76	50.00%	1.00	5,195.76	50.00%	1.00	5,195.76	50.00%	1.00	5,195.76	50.00%
INSTALACION Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPO A	2.00	535.48	1070.96	2.00	1,070.96	100.00%				2.00	1,070.96	100.00%			
OBRA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 2.00X2.00X1.00m.															
ABAJOS PRELIMINARES															
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	6873.20	1.37	9416.28	6,873.20	9,416.28	100.00%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	6873.20	1.68	11546.98	6,086.00	10,224.47	88.55%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	1393.51	18.35	25570.91	1,393.51	25,570.91	100.00%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	3.00	875.73	2627.19	2.00	1,751.46	66.67%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	2.00	2436.79	4873.58	0.00	0.00	0.00%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	60.00	74.09	4445.40	48.00	3,556.32	80.00%									
PLANACIONES															
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	2040.83	13.17	26877.73	1,506.96	19,846.66	73.84%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	3166.11	12.92	41164.54	1,987.51	25,678.63	62.38%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	579.90	34.52	20018.15	225.45	7,782.53	38.86%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	270.38	45.45	12288.77	0.00	0.00	0.00%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	5697.32	6596.78													
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	4951.93	6.77	33524.57	278.90	1,888.14	5.63%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	1802.52	4.14	7462.43	0.00	0.00	0.00%									
LLENOS															
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	4083.69	62.31	25454.72	1,310.34	81,647.29	32.09%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	94.82	59.51	5642.74	7.78	463.18	8.21%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	8169.03	20.54	167791.88	4,360.59	89,566.92	53.98%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	784.95	54.90	43093.76	38.92	2,136.49	4.96%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	4931.93	4.49	22234.17	278.90	1,252.25	5.63%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	3924.73	23.21	91092.98	194.58	4,516.20	4.96%									
PREPARACION DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	784.35	573.99	450553.45	38.92	22,337.39	4.96%									

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
RESIDENTE DE OBRA, CIP N° 71252

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349
SUPERVISOR DE OBRA

743

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 06

sejoramiento Da Las Cañes Sr. Sipan, Pachacutec, Triángulo De Las Bermudas, Pasaje Inlti Y Prologación José Gámez, Distrito De Iquitos – Provincia Da Maynas – Región Loreto*

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

INGENIERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL

G. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR

G. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

QUITOS - LORETO

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO CONTRATADO:

210 DIAS CALENDARIOS

S/ 5,110,100.61 CON IGV

S/ 4,720,000.00 SIN IGV

CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 TITULAR GERENTE

0510-21

DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ANTERIOR				ACTUAL				ACUMULADO				SALDO			
	Und.	Metrado	P. Unt.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	%	
ARTERIO EN CUNAS PARA PAVIMENTOS RIGIDOS (MORTERO 1:2-210)	m3	87.95	573.99	39002.62	5.58	3,202.86	8.21%		19,532.88	50.08%	39.61	22,135.74	58.29%	28.34	10266.88	41.71%				
ACORRADO TUBO DE ENCONTRADO DE LOSA DE RODADURA, EIR	m2	1258.39	27.16	34177.87	96.59	2,623.38	7.66%		6,564.03	19.21%	338.27	9,187.41	26.88%	920.12	24990.46	73.12%				
ARRASTRO DE JUNTAS DE CONTRACCION	m	862.61	3.91	3372.81	51.00	199.41	5.91%		419.55	12.17%	156.00	609.96	18.08%	706.61	2762.65	81.92%				
ASADORES DE FIERRO LISO Ø 5/8" (dilatacion)	kg	1056.77	5.61	5928.48	44.97	252.28	4.26%		634.77	10.71%	158.12	887.05	14.96%	898.65	5041.43	85.04%				
ASADORES DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8" (ARTICULACION)	kg	1540.79	5.61	8643.83	126.48	709.55	8.21%		779.23	9.01%	265.38	1,468.78	17.22%	1275.41	7155.05	82.78%				
APORTE PIPASADORES DE FIERRO LISO DE 1/4" (DILATACION)	und	2709.66	0.65	1761.28	115.31	74.95	4.26%		336.17	19.09%	632.49	411.12	23.34%	2077.17	1350.16	76.66%				
ASADORES DE FIERRO CORRUGADO 5/8" (CONTRACCION)	kg	2113.53	5.61	11866.90	89.94	504.56	4.26%		2,623.07	19.09%	493.34	2,767.64	23.34%	1620.19	9089.27	76.66%				
APILA DE FLUACION DE PVC 3/4" PARA JUNTA DE DILATACION	und	1354.83	3.69	4999.32	57.65	212.73	4.26%		954.20	19.09%	316.24	1,166.93	23.34%	1038.69	3632.40	76.66%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m	431.41	5.94	2562.58	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	431.41	2562.58	100.00%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m	862.81	5.74	4952.53	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	862.81	4952.53	100.00%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m	790.15	5.87	4638.18	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	790.15	4638.18	100.00%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m2	3924.73	3.12	12245.16	194.58	607.09	4.96%		2,749.78	22.46%	1075.92	3,356.87	27.41%	2848.81	8888.29	72.59%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m2	1802.52	8.22	14816.71	0.00	0.00	0.00%		1,602.41	10.81%	194.94	1,602.41	10.81%	1607.58	13274.31	89.19%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m3	311.15	465.92	15194.01	0.00	0.00	0.00%		17,721.50	11.72%	36.47	17,721.50	11.72%	274.68	133472.51	88.28%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m2	1091.19	32.48	35441.85	0.00	0.00	0.00%		4,745.00	13.39%	146.09	4,745.00	13.39%	945.10	30686.85	86.61%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m	608.82	5.35	3257.19	0.00	0.00	0.00%		422.49	12.97%	78.97	422.49	12.97%	529.65	2834.70	87.03%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m2	1802.52	2.19	3947.52	0.00	0.00	0.00%		426.92	10.81%	194.94	426.92	10.81%	1607.58	3520.60	89.19%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m2	790.15	15.59	12318.44	64.86	1,011.17	8.21%		311.80	2.53%	84.86	1,322.97	10.74%	705.29	10995.47	89.26%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m3	251.27	485.92	122087.12	20.63	10,022.33	8.21%		3,090.45	2.53%	26.99	13,112.78	10.74%	224.28	108984.33	89.26%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m2	1777.84	33.10	58846.50	145.94	4,830.45	8.21%		1,489.50	2.53%	190.94	6,319.95	10.74%	1586.91	52526.56	89.26%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	kg	10586.43	5.89	62354.07	869.99	5,116.38	8.21%		1,578.28	2.53%	1136.95	6,696.66	10.74%	9449.48	55657.41	89.26%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m	193.15	5.42	1046.87	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	193.15	1046.87	100.00%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m	386.30	5.42	2093.75	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	386.30	2093.75	100.00%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m2	790.15	19.79	15637.07	64.86	1,283.58	8.21%		395.60	2.53%	84.86	1,679.38	10.74%	705.29	13957.69	89.26%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m2	790.15	8.88	7016.53	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	790.15	7016.53	100.00%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m2	1580.30	2.19	3460.66	129.72	284.09	8.21%		87.60	2.53%	169.72	371.69	10.74%	1410.58	3089.17	89.26%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m3	63.87	18.95	2487.74	6.47	251.93	10.13%		188.91	7.59%	11.32	440.84	17.72%	52.55	2046.00	82.28%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	und	790.00	402.41	31790.39	8.00	3,219.28	10.13%		0.00	0.00%	8.00	3,219.28	10.13%	71.00	28571.11	89.87%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m3	606.72	39.44	23868.36	245.76	9,668.20	40.51%		604.26	2.53%	281.12	10,272.46	43.04%	345.60	13695.90	56.96%				
ARTERIO DE 4" EN CUNAS	m3	189.80	48.93	9269.54	19.20	938.69	10.13%		304.00	7.59%	33.60	1,642.70	17.72%	166.00	7626.84	82.28%				

CONTRATISTAS GENERALES EIRL

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 GERENTE DE OBRA, CIP N° 71252

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114349
 SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 06

Aljoramiento De Las Calles Sr. Sigan, Pechacuéc, Triángulo De Las Bermudas, Pasaje Inhi Y Prolongación José Gálvez, Distrito Da Iquitos – Provincia Da Maynas – Región Loreto*

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL.

G. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR

G. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

IQUITOS - LORETO

folio-21

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO CONTRATADO:

210 DIAS CALENDARIOS

S/ 5.110.100.61 CON IGV

S/ 4.720.000.00 SIN IGV

COLECCION CONTRATISTAS GENERALES EIRL
ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
GERENTE

Und.	PRESUPUESTO				ANTERIOR				ACTUAL				ACUMULADO				SALDO	
	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	%
Und	79.00	253.82	20051.76	16.00	4.051.12	20.25%	16.00	0.00	0.00%	16.00	4.051.12	20.25%	63.00	15950.66	79.75%	63.00	15950.66	79.75%
m3	402.24	19.70	7924.13	42.24	832.13	10.50%	42.24	567.36	7.16%	42.24	567.36	7.16%	331.20	6524.64	82.34%	331.20	6524.64	82.34%
m3	304.17	20.54	6247.65	92.16	1.692.97	30.30%	92.16	397.24	6.36%	92.16	397.24	6.36%	192.67	3957.44	63.34%	192.67	3957.44	63.34%
m3	9.68	444.33	4309.98	2.00	886.66	20.24%	2.00	999.74	22.77%	2.00	999.74	22.77%	5.63	2601.59	56.98%	5.63	2601.59	56.98%
m2	59.25	22.39	1326.61	12.00	268.68	20.25%	12.00	302.27	22.79%	12.00	302.27	22.79%	33.75	755.66	56.96%	33.75	755.66	56.96%
m3	724.20	38.95	28207.59	164.16	6.394.03	22.67%	164.16	2.966.43	10.52%	164.16	2.966.43	10.52%	483.88	18847.13	66.62%	483.88	18847.13	66.62%
m	1448.40	88.89	128468.60	328.32	29.116.70	22.67%	328.32	13.509.26	10.52%	328.32	13.509.26	10.52%	967.76	86630.63	66.62%	967.76	86630.63	66.62%
m3	724.20	52.05	37694.61	164.16	8.644.53	22.67%	164.16	3.964.13	10.52%	164.16	3.964.13	10.52%	483.88	29165.95	66.62%	483.88	29165.95	66.62%
m3	668.04	20.54	17860.08	196.99	4.046.22	22.67%	196.99	1.877.15	10.52%	196.99	1.877.15	10.52%	580.66	11926.72	66.62%	580.66	11926.72	66.62%
Und	63.00	172.19	10847.97	4.00	688.76	6.35%	4.00	1.755.04	28.40%	4.00	1.755.04	28.40%	43.00	7404.17	66.25%	43.00	7404.17	66.25%
m2	298.52	24.77	7394.34	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	298.52	7394.34	100.00%	298.52	7394.34	100.00%
m2	335.05	24.89	8238.88	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	335.05	8238.88	100.00%	335.05	8238.88	100.00%
Und	19.00	346.43	6582.17	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19.00	6582.17	100.00%	19.00	6582.17	100.00%
Und	19.00	345.71	6568.49	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19.00	6568.49	100.00%	19.00	6568.49	100.00%
m3	118.75	45.90	5450.63	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	118.75	5450.63	100.00%	118.75	5450.63	100.00%
m3	59.38	48.88	2902.49	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	59.38	2902.49	100.00%	59.38	2902.49	100.00%
m3	178.13	36.65	6504.09	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	178.13	6504.09	100.00%	178.13	6504.09	100.00%
m2	1187.53	10.22	12136.56	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1187.53	12136.56	100.00%	1187.53	12136.56	100.00%
Und	210.00	27.81	5840.10	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	210.00	5840.10	100.00%	210.00	5840.10	100.00%
m2	2022.96	1.37	2771.46	2.022.96	2.771.46	100.00%	2.022.96	0.00	0.00%	2.022.96	2.771.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
m2	2022.96	1.64	3317.65	2.022.96	3.317.65	100.00%	2.022.96	0.00	0.00%	2.022.96	3.317.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
m3	8.06	30.52	245.99	0.81	24.72	10.05%	0.81	0.00	0.00%	0.81	24.72	10.05%	7.25	221.27	89.95%	7.25	221.27	89.95%
m	427.92	1.41	603.37	42.79	60.33	10.00%	42.79	543.03	90.00%	42.79	603.37	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
m	172.11	1.48	254.72	17.21	25.47	10.00%	17.21	229.25	90.00%	17.21	254.72	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Und	150.00	19.90	2925.00	15.00	292.50	10.00%	15.00	0.00	0.00%	15.00	292.50	10.00%	135.00	2632.50	90.00%	135.00	2632.50	90.00%
m3	9.67	20.54	198.62	0.97	19.92	10.03%	0.97	0.00	0.00%	0.97	19.92	10.03%	8.70	178.70	89.97%	8.70	178.70	89.97%

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 14338
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
RESIDENTE DE OBRA, CIP N° 71252

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 06

Objetivos: Mejorar el servicio de agua potable en el distrito de Iquitos - Provincia de Maynas - Región Loreto

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

VALOR REFERENCIAL SI. 5.110.100.61 CON IGV

G. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR

PRESUPUESTO CONTRATADO: SI. 4.720.000.00 SIN IGV

G. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

QUITOS - LORETO

folio: 21

Und.	PRESUPUESTO				ANTERIOR				ACTUAL				ACUMULADO				SALDO	
	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado	Avance %	Metrado	Valorizado	Avance %	Metrado	Valorizado	Avance %	Metrado	Valorizado	Avance %	Metrado	Valorizado	%
m3	431.56	25.03	10801.95	103.40	2.689.06	23.96%	50.51	1.264.27	11.70%	153.91	3.652.33	35.66%	277.65	6949.62	35.66%	807.69	1587.87	64.34%
m	1348.64	1.83	2468.01	405.28	741.66	30.05%	75.67	138.48	5.61%	480.95	880.14	35.66%	807.69	1587.87	35.66%	807.69	1587.87	64.34%
m	1348.64	4.06	5475.48	323.12	1.311.87	23.96%	157.83	640.79	11.70%	480.95	1.952.66	35.66%	807.69	1587.87	35.66%	807.69	1587.87	64.34%
m3	131.86	48.89	6503.31	32.31	1.579.73	23.96%	15.78	771.48	11.70%	48.09	2.351.22	35.66%	86.77	4242.09	35.66%	86.77	4242.09	64.34%
m3	291.31	21.13	6165.38	69.79	1.474.75	23.96%	34.09	720.32	11.70%	103.88	2.195.07	35.66%	187.43	3960.31	35.66%	187.43	3960.31	64.34%
m3	228.57	20.54	4653.75	54.28	1.115.00	23.96%	26.52	544.72	11.70%	80.80	1.659.72	35.66%	145.77	2984.03	35.66%	145.77	2984.03	64.34%
m	577.40	11.04	6374.60	323.12	3.687.24	55.96%	86.72	957.39	15.02%	409.84	4.524.63	70.98%	167.56	7849.86	70.98%	167.56	7849.86	29.02%
m	680.08	15.37	10432.83	49.46	760.20	7.27%	21.65	332.76	3.18%	71.11	1.092.96	10.46%	608.97	9359.87	10.46%	608.97	9359.87	69.54%
m	144.00	12.51	1801.44	2.62	32.78	1.82%	8.90	111.34	6.18%	11.52	144.12	8.00%	132.48	1657.32	8.00%	132.48	1657.32	92.00%
m	450.00	1.83	823.50	4.09	7.48	0.91%	31.91	58.40	7.09%	36.00	65.88	8.00%	414.00	757.62	8.00%	414.00	757.62	92.00%
m	450.00	4.06	1827.00	0.00	0.00	0.00%	36.00	146.16	8.00%	36.00	146.16	8.00%	414.00	1680.84	8.00%	414.00	1680.84	92.00%
m3	135.00	48.36	6528.60	0.00	0.00	0.00%	10.80	522.29	8.00%	10.80	522.29	8.00%	124.20	6006.31	8.00%	124.20	6006.31	92.00%
m3	243.00	21.13	5134.59	0.00	0.00	0.00%	19.44	410.77	8.00%	19.44	410.77	8.00%	223.56	4723.82	8.00%	223.56	4723.82	92.00%
m3	189.00	20.54	3882.06	0.00	0.00	0.00%	15.12	310.56	8.00%	15.12	310.56	8.00%	173.88	3571.50	8.00%	173.88	3571.50	92.00%
und	3.00	272.59	817.77	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	817.77	0.00%	3.00	817.77	100.00%
und	4.00	21.32	85.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	85.28	0.00%	4.00	85.28	100.00%
und	8.00	44.30	354.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	354.40	0.00%	8.00	354.40	100.00%
und	3.00	39.55	118.65	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	118.65	0.00%	3.00	118.65	100.00%
und	4.00	55.05	220.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	220.20	0.00%	4.00	220.20	100.00%
und	4.00	48.55	198.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	198.20	0.00%	4.00	198.20	100.00%
und	4.00	73.05	292.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	292.20	0.00%	4.00	292.20	100.00%
und	4.00	61.05	244.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	244.20	0.00%	4.00	244.20	100.00%
und	4.00	55.25	221.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	221.00	0.00%	4.00	221.00	100.00%
und	4.00	52.52	210.08	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	210.08	0.00%	4.00	210.08	100.00%
und	2.00	290.36	580.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	580.72	0.00%	2.00	580.72	100.00%
und	2.00	351.49	702.98	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	702.98	0.00%	2.00	702.98	100.00%
und	8.00	86.53	692.24	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	692.24	0.00%	8.00	692.24	100.00%
und	6.00	86.53	519.18	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	519.18	0.00%	6.00	519.18	100.00%
und	77.00	400.48	30836.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	77.00	30836.96	0.00%	77.00	30836.96	100.00%
und	73.00	403.38	29446.74	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	73.00	29446.74	0.00%	73.00	29446.74	100.00%
und	1.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2600.00	0.00%	1.00	2600.00	100.00%

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 SUPERVISOR DE OBRA

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 REPRESENTANTE DE OBRA, CIP N° 711152

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114346
 SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 06

Asesoramiento De Las Calles Sr. Sipan, Pachacutec, Trángubo De Las Bermudas, Pasaje Inhi Y Prolongación José Gálvez, Distrito De Iquitos - Provincia De Maynas - Región Loreto*

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

PLAZO DE EJECUCION:

210 DIAS CALENDARIOS

INGENIERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL.

VALOR REFERENCIAL

S/ 5,110,100.61 CON IGV

G. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR

PRESUPUESTO CONTRATADO:

S/ 4,720,000.00 SIN IGV

G. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

QUITOS - LORETO

05/0-21

DESCRIPCION DE OBRAS	PRESUPUESTO						ANTERIOR						AVANCE						SALDO	
	Und.	Metrado	P. Unil.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	%	
																				ACTUALIZADO
INSTALACION DE BARRERA DE CERRAMIENTO TIPO PUESTOS 2 BUCAS INC.	und	1.00	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	432.73	0.00%	1.00	432.73	100.00%	
UBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE PVC D= 4", 3" Y 2"	m	1348.64	2.80	3911.06	0.00	0.00	0.00%	480.95	1,394.76	35.66%	480.95	1,394.76	35.66%	867.69	2516.30	64.34%	867.69	2516.30	64.34%	
RIOS																				
LEND PARA RESERVA DE PAVIMENTO PARA TUBERIA	m2	26.85	16.41	440.61	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	26.85	440.61	0.00%	26.85	440.61	100.00%	
SANE DE LOSA DE RODADURA MORTERO (b=210)/cm2	m3	8.06	517.38	4170.08	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.06	4170.08	0.00%	8.06	4170.08	100.00%	
UBA DE TUBERIA DE TUBERIA DE AGUA POR CANAL FLOWAL	und	4.00	607.65	2431.40	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	2431.40	0.00%	4.00	2431.40	100.00%	
UBA DE TUBERIA DE TUBERIA DE AGUA POR CANAL FLOWAL	und	6.00	460.72	2764.32	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	2764.32	0.00%	6.00	2764.32	100.00%	
UBA DE TUBERIA DE TUBERIA DE AGUA POR CANAL FLOWAL	und	5.00	506.50	2534.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	2534.50	0.00%	5.00	2534.50	100.00%	
ENAJES PLUVIALES																				
ABAJOS PRELIMINARES																				
PIEZA DE TERRENO MANUAL (Con piso, lampa y canchales)	m2	2045.79	1.37	2802.73	2,045.79	2,802.73	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2045.79	2,802.73	100.00%	2045.79	2,802.73	100.00%	
AZO Y REPLANTEO PRELIMINAR INICIO DE OBRA	m2	2260.72	1.64	3609.18	2,260.72	3,609.18	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2260.72	3,609.18	100.00%	2260.72	3,609.18	100.00%	
REPLANTEO DE MORTERO ARMADO EXISTENTE CON	m3	317.70	35.51	11281.53	240.72	8,530.38	75.61%	26.79	951.31	8.43%	267.01	9,481.69	84.05%	50.69	1799.84	15.95%	50.69	1799.84	15.95%	
REPLANTEO DE BUZONES																				
ZON H=0.50 - 1.50	und	9.00	207.81	1870.29	8.00	1672.00	88.89%	1.00	207.29	11.11%	9.00	1870.29	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
ZON H=1.51 - 2.00	und	1.00	24.31	24.31	1.00	24.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	24.31	100.00%	1.00	24.31	100.00%	
ZON H=2.51 - 3.00	und	1.00	26.39	26.39	1.00	26.39	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	26.39	100.00%	1.00	26.39	100.00%	
TIBADO																				
TIBADO PARA PROTECCION DE ZANIAS H=1.80	m2	1539.48	54.62	84086.40	1,186.55	64,809.17	77.07%	327.30	17,877.13	21.26%	1513.85	82,686.30	98.33%	25.63	1400.10	1.67%	25.63	1400.10	1.67%	
VIVIMIENTOS DE TIERRAS																				
ZANJAS																				
ZANJA DE ZANJA CON RAQUILARRIA EN LA CUNETA DE	m3	1312.97	5.57	7313.24	1,000.28	5,571.57	76.18%	217.67	1,212.42	16.58%	1217.95	6,783.99	92.76%	95.02	529.25	7.24%	95.02	529.25	7.24%	
ZANJA DE ZANJA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A	m3	1152.00	47.07	54224.64	675.84	31,811.79	58.67%	0.00	0.00	0.00%	675.84	31,811.79	58.67%	476.16	22412.85	41.33%	476.16	22412.85	41.33%	
ZANJA DE ZANJA DE TUBERIA DE TUBERIA DE AGUA EN ZANJA DE	m3	436.56	62.31	27202.05	233.77	14,566.42	53.55%	28.40	1,769.60	6.51%	262.17	16,336.02	60.05%	174.39	10866.03	39.95%	174.39	10866.03	39.95%	
ZANJA DE ZANJA DE TUBERIA DE TUBERIA DE AGUA EN ZANJA DE	m3	360.00	61.32	22075.20	211.20	12,950.78	58.67%	0.00	0.00	0.00%	211.20	12,950.78	58.67%	148.80	9124.42	41.33%	148.80	9124.42	41.33%	
ZANJA DE ZANJA DE TUBERIA DE TUBERIA DE AGUA EN ZANJA DE	m3	792.00	19.70	15602.40	464.64	9,153.41	58.67%	232.28	740.97	14.56%	464.64	9,153.41	58.67%	327.36	6448.99	41.33%	327.36	6448.99	41.33%	
ZANJA DE ZANJA DE TUBERIA DE TUBERIA DE AGUA EN ZANJA DE	m2	1594.89	3.19	5087.70	1,044.27	3,331.23	65.46%	0.00	0.00	0.00%	1276.55	4,072.20	80.04%	316.34	1015.50	19.96%	316.34	1015.50	19.96%	
ZANJA DE ZANJA DE TUBERIA DE TUBERIA DE AGUA EN ZANJA DE	m3	3.60	35.35	127.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.60	127.26	100.00%	3.60	127.26	100.00%	
ZANJA DE ZANJA DE TUBERIA DE TUBERIA DE AGUA EN ZANJA DE	m3	1936.52	20.54	39776.12	1,464.98	30,090.67	75.65%	210.68	4,325.31	10.87%	1675.56	34,415.98	86.52%	260.96	5360.14	13.48%	260.96	5360.14	13.48%	
ZANJA DE ZANJA DE TUBERIA DE TUBERIA DE AGUA EN ZANJA DE																				

INGENIERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 RESPONSABLE DE OBRA. CIP N° 71172

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114349
 SUPERVISOR DE OBRA

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 RESPONSABLE DE OBRA. CIP N° 71172

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 06

Mejoramiento De Las Calles Sr. Sipan, Pachasucoc, Triángulo De Las Begonias, Pasaje Mky Protagón José Gálvez, Distrito De Iquitos - Provincia De Maynas - Región Loreto

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

IQUITOS - LORETO

Agosto-21

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 TITULAR - GERENTE

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 PRESIDENTE DE OBRA, CIR N° 12

PLAZO DE EJECUCION:
 VALOR REFERENCIAL
 PRESUPUESTO CONTRATADO:

210 DIAS CALENDARIOS
 S/. 5.110.100,61 CON IGV
 S/. 4.720.000,00 SIN IGV

Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	ANTERIOR			AVANCE			SALDO									
				Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	%							
													Presup.	Avance %	Avance %				
m2	873.54	27.48	24004.88	743.14	20.421.43	85.07%	130.40	3.583.39	14.93%	873.54	24.004.82	100.00%	0.00	0.00	0.00%				
m3	359.08	575.58	206679.27	292.51	163.364.32	81.46%	26.70	15.368.28	7.44%	319.21	183.732.60	88.90%	39.87	22946.67	11.10%				
m2	2872.57	41.22	118407.34	2.443.41	100.717.15	85.06%	413.92	17.051.78	14.41%	2857.33	117.778.94	99.47%	15.25	628.40	0.53%				
kg	26680.42	5.69	151747.67	20.563.72	121.120.32	77.07%	1.707.21	10.055.47	6.40%	22270.93	131.175.79	83.47%	4409.49	25971.86	16.53%				
kg	14077.35	5.69	82915.59	10.978.29	64.662.11	77.99%	828.80	4.881.63	5.89%	11807.09	69.543.74	83.87%	2270.26	13371.85	16.13%				
m2	1473.46	18.74	27612.64	1.228.90	23.029.57	83.40%	163.65	3.066.80	11.11%	1392.55	26.096.37	94.51%	80.91	1516.27	5.49%				
m	491.15	2.05	1006.86	429.19	879.85	87.39%	54.55	111.83	11.11%	483.74	991.67	98.49%	7.41	15.18	1.51%				
m	288.21	7.70	2219.22	222.94	1.716.65	77.35%	22.94	1.716.65	0.00%	222.94	1.716.65	77.35%	65.27	602.57	22.66%				
m	236.70	25.07	5934.07	230.66	5.782.65	97.45%	0.00	0.00	0.00%	230.66	5.782.65	97.45%	6.04	151.42	2.55%				
und	7.00	2165.99	15161.93	5.00	10.829.95	71.43%	1.00	2.165.99	14.29%	6.00	12.995.94	85.71%	1.00	2165.99	14.29%				
und	2.00	2368.81	4737.62	2.00	4.737.62	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	4.737.62	100.00%	0.00	0.00	0.00%				
und	7.00	3740.52	26183.64	5.00	18.702.60	71.43%	2.00	7.481.04	28.57%	7.00	26.183.64	100.00%	0.00	0.00	0.00%				
m3	3.60	531.31	1912.72	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.60	1912.72	100.00%				
und	150.00	235.17	35275.50	88.00	20.694.96	58.67%	88.00	0.00	0.00%	88.00	20.694.96	58.67%	62.00	14580.54	41.33%				
und	150.00	342.62	51393.00	88.00	30.150.56	58.67%	88.00	0.00	0.00%	88.00	30.150.56	58.67%	62.00	21242.44	41.33%				
m2	112.00	22.39	2507.68	66.00	1.477.74	58.93%	66.00	0.00	0.00%	66.00	1.477.74	58.93%	46.00	1029.94	41.07%				
m3	18.75	444.33	8331.19	11.00	4.887.63	58.67%	11.00	0.00	0.00%	11.00	4.887.63	58.67%	7.75	3443.56	41.33%				
m3	928.52	38.95	36165.85	713.34	27.784.59	76.83%	142.31	5.542.97	15.33%	855.65	33.327.57	92.15%	72.87	2838.29	7.85%				
m	928.52	4.71	4373.33	783.34	3.689.53	84.36%	72.31	340.58	7.79%	855.65	4.030.11	92.15%	72.87	343.22	7.85%				
m	1455.52	22.32	32487.21	1.155.90	25.799.69	79.41%	15.00	0.00	0.00%	1.155.90	25.799.69	79.41%	299.62	6687.52	20.59%				
und	30.00	20.18	605.40	15.00	302.70	50.00%	15.00	302.70	50.00%	30.00	605.40	100.00%	0.00	0.00	0.00%				
und	150.00	54.98	8247.00	88.00	4.838.24	58.67%	88.00	0.00	0.00%	88.00	4.838.24	58.67%	62.00	3408.76	41.33%				
m3	1114.23	20.54	22886.28	940.00	19.307.60	84.36%	86.94	1.765.75	7.80%	1026.94	21.093.35	92.17%	87.29	1792.94	7.83%				
und	1.00	9000.00	9000.00	1.00	9.000.00	100.00%	1.00	0.00	0.00%	1.00	9.000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%				
lpo	4.00	13769.00	55076.00	3.15	43.372.35	78.75%	0.20	1.460.00	20.00%	3.15	43.372.35	78.75%	0.85	11703.65	21.25%				
glo	1.00	7300.00	7300.00	0.65	4.745.00	65.00%	0.20	1.460.00	20.00%	0.85	6.205.00	85.00%	0.15	1095.00	15.00%				
glo	1.00	14350.00	14350.00	0.65	9.327.50	65.00%	0.20	2.870.00	20.00%	0.85	12.197.50	85.00%	0.15	2152.50	15.00%				

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 INGENIERO CIVIL
 CIR N° 114346

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 06

Ajuntamiento De Las Cables Sr. Sapan, Pechacotec, Triángulo De Las Barmudas, Pasaje Inini Y Prologacion José Gálvez, Distrito De Iquitos - Provincia De Maynas - Región Loreto*

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

UITOS - LORETO

PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL S/ 5,110,100.61 CON IGV

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 4,720,000.00 SIN IGV

folio-21

	PRESUPUESTO				ANTERIOR				AVANCE				SALDO			
	Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	ACUMULADO		Metrado	Valorizado S/.	%	
											Valorizado S/.	Avance %				
PIEZA FINAL DE OBRA	m2	6873.20	1.38	9485.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	6873.20	9485.02	100.00%	
PIEZA FINAL DE OBRA			3,691,114.89		1,377,626.02			424,295.18	1,801,921.23					1,889,193.66		
Costo Directo			508,841.40		189,913.66			58,491.53	248,405.20					260,436.20		
Costos Generales (13.7855746%)			369,111.49		137,762.60	38.41%		42,429.52	180,192.12	11.58%				188,919.37	50.00%	
Impuesto (10.00%)			150,932.22		107,808.70			21,561.74	129,370.44					21,561.78		
Costo Total			4,720,000.00		1,813,110.98			546,777.97	2,359,888.99					2,360,111.01		

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 TITULAR - GERENTE

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 REPRESENTANTE DE OBRA. CIP N° 71252

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114349
 SUPERVISOR DE OBRA


PANEL FOTOGRÁFICO



Llenado de mortero en pavimento rígido con $f'c=210\text{kg/cm}^2$



Conformación de sub - base con material A-2-4



Encofrado para pavimento $e=20\text{cm}$ tipo damero.




Excavación hasta cota de fondo de canal en pasaje Inti.


[Handwritten signature]
ING. RAFAEL DEL ROSA
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRAS

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
[Handwritten signature]
ING. LUIS CABALLERO NASHINATE
TITULAR - GERENTE


CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
[Handwritten signature]
ING. JUAN MOSES RAJACURI CUELLAR



Compactado de sub base con material A-2-4.



Prueba hidráulica en presencia del personal de SEDALORETO.



Excavación hasta cota de fondo de canal en pasaje Inti.



Visita del coordinador del GOREL en obra.

[Signature]
LEAS ARMANDO DELGADO REYES
 INGENIERO EN
 CIP N° 114259
 SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. LUIS CABALLERO NASHINATE
 TITULAR - GERENTE

[Signature]
 CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. JUAN JOSÉ CALACURI DUELLAR
 RESIDENTE DE OBRA, CIP N° 71352



VALORIZACION

N.º 7



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

CABALLERO

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Belén, 13 de octubre de 2021 DE LORETO



Oficio n° 3341-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Mg. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

Asunto: Conformidad de Valorización de Obra n°07 Septiembre 2021.

Obra: "Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipán Pachacutec, Triangulo de las Bermudas, Pasaje Inti y Prolongación José Gálvez, distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Loreto".

- Ref.: a. Informe n° 079-2021-GRL-GRI-SGSyC-JMVR
- b. Carta n° 064-2021-CSS
- c. Carta n° 037-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización de obra n°07 correspondiente a septiembre 2021, que asciende a la suma Setecientos ochenta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho con 29/100 soles (S/. 788,868.29) sin IGV, presentada y aprobada por la Supervisión de la obra mediante carta de la referencia b), revisada por el Coordinador según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 07 – septiembre 2021	S/.	897,418.83
Reajuste	S/.	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/.	0.00
Amortización Adelanto Materiales	S/.	- 108,868.29
Neto a Pagar	S/.	788,868.29

Asimismo, la obra a septiembre de 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 69.01% versus un avance programado de 69.01%.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación de la valorización que sustenta el supervisor, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor de CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
C.I.P. 83559

- Copia: SGSyC – File obra (01)
- SGSyC – File correlativo (01)
- SGSyC – File personal (01)
- RFA – S.G.
- dap – Sec.
- Tramite: 23513



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



ICM Amazonas
IQUITOS - PERÚ
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

INFORME N° 079-2021-GRL-GRI-SGSyC-JMVR

AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

DE : Ing. Jaime Mercedes Valdivia Reaño
COORDINADOR DE OBRA

ASUNTO : **REMITO INFORME DE DOCUMENTACION, VALORIZACION DE OBRA N° 07- Septiembre 2021 de la Obra: "SUB ÍTEM 1.3 "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO".**
(CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTA GENERALES E.I.RL.)



REFERENCIA : (01) Carta N°064-2021-CSS
(02) Carta N° 037-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN
(03) Informe N° 018-2021-CSS/SLADP
(04) Trámite: 23513

FECHA : Iquitos, 13 de Octubre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación de la obra: "**SUB ÍTEM 1.3 "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO**". Respecto a la Valorización de obra N° 07 correspondiente al mes de Septiembre del 2021.

1. DATOS GENERALES

Obra : "Sub Ítem 1.3 "Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipan, Pachacutec" CUI N° 2254835; Distrito de Iquitos - Provincia de Manas - Loreto".

Ubicación : Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto.

Entrega de Terreno : 12 de Enero del 2021

Pago de Adelanto Directo : No Solicitado

Pago de Adelanto de Materiales : S/ 229,548.28

Fecha de Inicio Ejecución : 01 de Febrero del 2021

Fecha de Término Ejecución : 30 de Agosto del 2021

Estado de la obra : En Ejecución

Contratista : Caballero Contratistas Generales EIRL

Contrato de Obra : 003-2021-GRL-GRI

Fecha de Contrato : 07 de Enero del 2021

Monto Contractual : S/. 4'720,000.00 (Sin IGV)

Plazo de Ejecución : 210 días calendario

Supervisión de Obra : Consorcio Supervisor Sipan

Ing. Jefe Supervisión de Obra : Ing. Luis Armando Delgado Perez

Ing. Residente de Obra : Ing. Juan Moises Cajacuri Cuellar

3341

23513

Secretaría oficial

GRL - Para



13/10/2021
11:12 AM

Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Coordinador de Obra : Ing. Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ESTADO DE OBRA : **EJECUCION – NORMAL**
AVANCE FISICO DEL MES : 19.01 %
AVANCE FISICO ACUMULADO : 69.01 %
%Avance Programado al mes : 19.01 %
%Avance Programado Acumulado: 69.01 %

• **DATOS DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA : CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CONCURSO : L.P. N° 027-2020-CSO-GRL-1
RESIDENTE : ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR C.I.P. N° 71252
CONTRATO : N° 003-2021-GRL-GGR-GRI.
MONTO CONTRATADO : S/ 4'720,000.00, sin IG.V.
FIRMA DE CONTRATO : 07 de enero del 2021.
PLAZO DE EJECUCION : 210 Días Calendarios.

• **DATOS DE LA SUPERVISION**

CONSULTOR : **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN**
JEFE DE SUPERVISIÓN : ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ – REG. CIP. 114349

2. ANTECEDENTES DE OBRA:

• **Con fecha 17 de diciembre del 2020**

El comité de selección adjudico la buena pro de la LICITACION PUBLICA N° 027-2020-CSO-GRL, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC"** CUI N° 2254835; **DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MANAS – LORETO**, a favor de la empresa **CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**, con RUC N° 20528115897.

• **Con fecha 07 de enero del 2021**

La Entidad y el contratistas, suscriben el contrato N° 003-2021-GRL-GRI para la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC"** CUI N° 2254835; **DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MANAS – LORETO**, por un monto de ejecución de S/ 4'720,000.00 (Cuatro millones setecientos veinte mil y 00/100 soles), sin incluir IG.V, por un plazo de 210 días calendario.

• **Con fecha 01 de febrero del 2021**

Habiéndose cumplido con todas las condiciones exigidas en el Art° 176 del R.L.C.E. (Aprobado mediante D.S. N°344-2018-EF), se da el inicio del plazo contractual de ejecución de obra.

• **Con fecha 14 de mayo del 2021**

Mediante Acta de suspensión de plazo de ejecución del Contrato N° 003-2021-GRL-GRI, con el CONTRATISTA Y LA SUPERVISION DE OBRA, acuerdan suspender el plazo de ejecución de la obra a partir 01/05/2021, debido a las precipitaciones pluviales (lluvias) y sus efectos, hasta que se culminen los eventos causales de esta suspensión.

• **Con fecha 08 de junio del 2021**

Mediante Acta de Reinicio de Plazo de ejecución del Contrato N° 003-2021-GRL-GRI, se acuerda reiniciar a partir del 01 de junio del 2021, por ende seguir la ejecución de las actividades que forman parte de la obra.


Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 203283



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

- **Con fecha 15 de junio del 2021**
Mediante asiento N° 157 del cuaderno de obra el supervisor ordena al residente de obra presentar sus cronogramas de ejecución de obra actualizados, toda vez que con la entidad se firmó el Acta de Reinicio de obra 01/06/2021, con fecha 08/06/2021, cronograma que deben fijar la fecha vigente.
- **Con fecha 17 de junio del 2021**
Mediante Carta N° 028-2021-CCGEIRL-LNC-GG/VIAS SR. DE SIPAN, el contratista a través de su residente presenta el Calendario de Avance de obra actualizado a la supervisión de obra, para su revisión y/o aprobación.
- **Con fecha 21 de Junio del 2021**
Mediante Carta N° 037-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la Entidad el Calendario de Avance de obra actualizado por suspensión de plazo.
- **Con fecha 05 de Julio del 2021**
Mediante Carta N° 044-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la Valorización de obra N° 04 correspondiente al mes de Junio 2021.
- **Con fecha 03 de Agosto del 2021**
Mediante Carta N° 054-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la entidad la Valorización de obra N° 05 correspondiente al mes de Julio 2021 (del contratista).
- **Con fecha 06 de Septiembre del 2021**
Mediante Carta N° 056-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la entidad la Valorización de obra N° 06 correspondiente al mes de Agosto 2021 (del contratista),
- **Con fecha 23 de Septiembre del 2021**
Mediante Carta N° 059-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la entidad Informe sobre ampliación de plazo N° 04.
- **Con fecha 06 de octubre del 2021**
Mediante la Carta N° 063-2021-CSS, el representante legal del Consorcio Supervisor Sipan, presenta a la entidad su opinión del calendario de obra actualizado por la ampliación de plazo N°04.
- **Con fecha 05 de Octubre del 2021**
Mediante Carta N° 064-2021-CSS, La empresa encargada de la Supervisión remite a la entidad la Valorización de obra N° 07 correspondiente al mes de Septiembre 2021 (del contratista).

3. DOCUMENTOS PRESENTADOS:

Con Carta N° 064-2021-CSS recepcionada por la ENTIDAD el 06 de Septiembre del 2021, el Contratista presenta al Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN a través de Carta N° 034-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN, la Valorización de Ejecución de Obra N° 07 correspondiente al mes de Septiembre del 2021, en la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA
- Carta N° 034-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN
- Ficha de identificación de la obra.


Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

- Memoria descriptiva valorizada.
- Descripción del proyecto del avance de obra
- Avance físico de obra
- Metrados ejecutados en el periodo.
- Cronograma de avance de obra y comentario específico
- Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra.
- Recursos utilizados durante el mes.
- Del personal en obra y equipo utilizado
- Del control económico de la obra
- Control de valorizaciones
- Control de amortizaciones
- Cambios y/o modificaciones al proyecto original.
- Valorización de obra:
- Hoja de liquidación de valorización de obra
- Resumen de valorización de obra del mes
- Valorización de obra del mes.
- Resumen de metrados del mes.
- Sustento de metrados.
- Cronograma de avance de obra valorizado programado
- Cuadro comparativo de ejecución de obra
- Gráfico de avance de obra
- Resumen de pagos por valorización
- Fórmula polinómica
- Amortización y deducción de reajuste que no corresponde por el adelanto específico para materiales.
- Adelanto específico para materiales e insumos
- Copia del certificado de habilidad del residente de obra
- Copia de pago a conafovicer
- Copia del pago a sencico
- Copia del pago a trabajadores
- Acta de entrega de terreno
- Copia de la resolución de aprobación del expediente técnico
- Copia del contrato de ejecución de obra
- Copia del certificado inscripción vigente en RNP del OSCE
- Panel fotográfico del proceso constructivo
- Copia del cuaderno de obra asiento N° 287 al asiento N° 342
- Copia de cartas fianzas de fiel cumplimiento y adelantos
- Anexos
- Informe mensual de suelos
- Diseño de mezcla
- Resultado de rotura de probetas
- Certificado de calidad de materiales
- Informe de seguridad salud ocupacional en el trabajo
- Informe de medio ambiente
- Informe de plan COVID - 19

4. ASPECTO LEGAL DE OBRA

✓ 05 de enero del 2021

Contrato de Ejecución de Obra- Contrato N° 003-2021-GRL-GGR-GRI.


Juan Manuel Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 259283



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

5. CONTROL DE VIGENCIAS DE CARTAS FIANZAS DE OBRA

Del control de cartas fianzas de Obra, tenemos:

ESTADO DE CARTAS FIANZAS					
N.º	CONCEPTOS	DOCUMENTO QUE SUSTENTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO	MONTO (S/)	INICIO DE VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA
1	Fiel Cumplimiento	BBVA – BANCO CONTINENTAL	472,000.00	05 de enero del 2021.	02 de octubre del 2021
2	Adelanto de Materiales	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	108,551.00	17 de setiembre del 2021	31 de diciembre del 2021

6. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

Con respecto a los Metrados de la Valorización de obra N° 07 de la obra en mención en la referencia (1), se informa que en gabinete se ha efectuado la revisión de la documentación alcanzada al suscrito, para lo cual el supervisor ratifica en el informe presentado a la Entidad su conformidad.

7. RESUMEN DE VALORIZACION

De acuerdo a la documentación presentada por la Supervisión con respecto a la Valorización N° 07 del mes de septiembre de la obra mencionada en la referencia (1), se informa que se ha revisado en gabinete la documentación alcanzada al suscrito luego de que los metrados para la elaboración de la valorización fuesen aprobados por el Residente y el Supervisor de la obra, para lo cual se presenta un resumen de la misma, tenemos:

VALORIZACION N° 07- SEPTIEMBRE 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	S/ 897,418.83
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	S/ 108,550.54
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/ 788,868.29
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/ 788,868.29


Jaime Mercedes Padilla Reaño
ING. CIVIL
CIP 258283



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

"De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Art. 194° Valorizaciones y metrados:

194.1 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

194.6 El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

194.7 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil." Revisarlo en el RLCE.

8. ESTADO FISICO FINANCIERO ACTUAL DE OBRA

Del estado físico financiero actual de Obra, tenemos:

Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 259283

MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS PROGRAMADOS				
Periodo	NUEVOS SOLES		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
VALORIZACION 01 - FEBRERO	225,089.59	225,089.59	4.77%	4.77%
VALORIZACION 02 - MARZO	319,848.72	544,938.31	6.78%	11.55%
VALORIZACION 03 - ABRIL	296,712.43	841,650.74	6.29%	17.83%
MAYO	SUSPENSION DE PLAZO			17.83%
VALORIZACION 04 - JUNIO	544,920.39	1,386,571.13	11.54%	29.38%
VALORIZACION 05 - JULIO	426,539.84	1,813,110.97	9.04%	38.41%
VALORIZACION 06 - AGOSTO	546,777.97	2,359,888.99	11.58%	50.00%
VALORIZACION 07 - SEPTIEMBRE	897,418.83	3,257,307.82	19.01%	69.01%
VALORIZACION 08 - NOVIEMBRE	1,292,633.51	4,549,941.33	27.39%	96.40%
VALORIZACION 09 - DICIEMBRE	170,058.59	4,720,000.00	3.60%	100.00%
	4,720,000.00		100.00%	

MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS EJECUTADOS				
DIAS PLAZO	NUEVOS SOLES		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
VALORIZACION 01 - FEBRERO	225,089.59	225,089.59	4.77%	4.77%
VALORIZACION 02 - MARZO	319,848.72	544,938.31	6.78%	11.55%
VALORIZACION 03 - ABRIL	296,712.43	841,650.74	6.29%	17.83%
MAYO	SUSPENSION DE PLAZO			17.83%
VALORIZACION 04 - JUNIO	544,920.39	1,386,571.13	11.54%	29.38%
VALORIZACION 05 - JULIO	426,539.84	1,813,110.97	9.04%	38.41%
VALORIZACION 06 - AGOSTO	546,777.97	2,359,888.99	11.58%	50.00%
VALORIZACION 07 - SEPTIEMBRE	897,418.83	3,257,307.82	19.01%	69.01%
VALORIZACION 08 - NOVIEMBRE				
VALORIZACION 09 - DICIEMBRE				
	3,257,307.78			




SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

De la figura tenemos, al término del mes de Septiembre del 2021, el estado de **AVANCE** de obra respecto a lo programado es: **NORMAL**

De la figura tenemos, al término del MES de SEPTIEMBRE del 2021, el estado de **AVANCE MENSUAL EJECUTADO ES DE 19.01 %** respecto al **AVANCE PROGRAMADO PARCIAL es 19.01 %**, y un **ACUMULADO EJECUTADO DE 69.01 % Y AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE 69.01 %** teniendo que la **OBRA SE ENCUENTRA NORMAL EN UN 0.00 %**.

9. CURVA DE AVANCE DE OBRA

Del Avance de Obra comparado entre el Avance Programado vs. Avance Ejecutado, tenemos:



Mediante el grafico se observa que el avance ejecutado acumulado de la obra correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021 es de 69.01 %, el avance programado acumulado es 69.01 %, por lo que la obra se encuentra **NORMAL**

10. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES:

De la Amortización del Adelanto de Materiales, tenemos:

CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO P/MATERIALES			
Adelanto otorgado			433,000.00
VAL.	MES	MONTO	SALDO
1	JUNIO	128,601.21	304,398.79
2	JULIO	100,947.07	203,451.72
3	AGOSTO	94,901.18	108,550.54
4	SEPTIEMBRE	108,550.54	
TOTAL		433,000.00	

Jaime Mercedes Prudencia Resaño
ING. CIVIL
CIP 259283



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

De la figura tenemos, la Amortización del Adelanto de Materiales en el mes de SEPTIEMBRE DEL 2021 es S/ 108,550.54 (CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 54/100 SOLES).

11. CONCLUSIONES

- ✓ Se comunica que el suscrito ha realizado la verificación y análisis de la documentación presentada por el Supervisor **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN** en gabinete, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021, donde previamente se da conformidad a los Metrados conciliados en conjunto por el Jefe de Supervisión y el Residente de Obra los mismos que fueran anotados en el Cuaderno de Obra, habiéndose tomado como válida toda la información presentada por el Supervisor, quién es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.
- ✓ Se comunica que en la presente Valorización el **AVANCE REAL ACUMULADO DE OBRA** de 69.01 %, con un **AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE OBRA** del 69.01 % **AL MES DE SEPTIEMBRE**. Por tanto, la Obra se encuentra **NORMAL** según lo programado. Dichos porcentajes se han verificado en los documentos tramitados de la Valorización de obra N° 07 – SEPTIEMBRE del 2021 alcanzados al suscrito.
- ✓ Se comunica que el Monto Total Valorizado por el Contratista es de S/ **897,418.83 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIESIOCHO CON 97/100 SOLES)**; el cual se debe descontar la amortización de adelanto de materiales de S/ 108,550.54, debiéndosele pagar un Monto Total **S/ 788,868.29 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 29/100 SOLES)**; dicho monto se ha verificado en los documentos tramitados de la Valorización de obra N° 07 – SEPTIEMBRE del 2021 alcanzados al suscrito y aprobados por la Supervisión – CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN.

VALORIZACION N° 07- SEPTIEMBRE 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	S/ 897,418.83
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	S/ 108,550.54
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/ 788,868.29
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/ 788,868.29


Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP 250283



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

12. RECOMENDACIÓN

- ✓ Al contar con la opinión favorable, validación del monto consignado Y **CONFORMIDAD** por parte de la Supervisión de Obra **CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN**, se recomienda continuar con el trámite de pago de la valorización de obra N° 07, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2021, de ejecución de obra: **"SUB ÍTEM 1.3 "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC" CUI N° 2254835; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO"**., por el monto neto de **S/ 788,868.29 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 29/100 SOLES** a favor de **CABALLERO CONTRATISTA GENERALES E.I.R.L.**

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,



Jaime Mercedes Valdivia Reaño
ING. CIVIL
CIP: 259283

Ing. Jaime Mercedes Valdivia Reaño
Coordinador de Obra
CIP: 259283

Tramite N° 23513



CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN

“Año del Bicentenario de Perú: 200 años de Independencia”

Liquitos, 05 de octubre del 2021

CARTA N.º 064-2021-CSS.

Señores:

ING. ARTEMIO DEL AGUILA PANDURO
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO – SEDE CENTRAL
Presente

ASUNTO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - REMITO VALORIZACION DE OBRA N.º 07 (01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021) DEL CONTRATISTA.

- Referencia :
- a.- INFORME N.º 018-2021-CSS/SLADP. (05/10/2021).
 - b.- CARTA N.º 037-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN.
 - c.- CONTRATO N.º 003-2021-GRL-GRI. (07/01/2021).
 - d.- Obra ítem 1.3: “Mejoramiento de las Calles Sr. De Sipán, Pachacútec CUI N.º 2254835”.

Reg N.º 23513

Stamp: 23513, 05 OCT 2021

Stamp: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Sub Gerencia de Supervisión y Control, 07 OCT 2021, 23513, Hora: 12:16 PM

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitir adjunto a la presente; la Valorización de Obra N.º 07 (01 al 30 de setiembre del 2021), la misma que se encuentra conforme en sus cálculos, por lo que es procedente seguir sus trámites de pago a cuenta por un monto ascendente a la suma de **S/. 788,868.29 soles (SETECIENTOS OCHENTAIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTAIOCHO CON 29/100 SOLES)**., monto que no incluye el I.G.V. en conformidad al TITULO VII, Capítulo VI: Obras, del Art. 194 del Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N.º 344-2018-EF y sus modificatorias, para lo cual adjunto 01 Original y 03 Copias.

RESUMEN

1.- VALORIZACION N.º 07 - 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021:		
monto Bruto (01 al 30 de SETIEMBRE DEL 2021)		897,418.83
2.- AMORTIZACION		
Amortización de Adelanto en efectivo	(-)	0.00
Amortización Adelanto de materiales:	(-)	108,550.54
3.- REAJUSTE DE LA VALORIZACION N.º 07 – SETIEMBRE DEL 2021:		
MONTO (Setiembre del 2021)	(+)	0.00
4.- DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE		
- Del adelanto Directo	(-)	0.00
- Del adelanto Materiales	(-)	0.00
5.- RETENCION DE FONDO DE GARANTIA		
10% del Monto Contractual	(-)	0.00
TOTAL, NETO A PAGAR:		788,868.29

La obra, cuenta con un Avance Acumulado Ejecutado del 01 al 30 de setiembre del 2021, de 69.01%, por lo que la obra se encuentra normal con respecto a lo Programado.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

Cc./ Archivo.

23513

Jaime V. SU

Danny Javier Chávez Suárez
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. N.º 70763250

Stamp: SUPERVISION Y CONTROL, EVALUACION, 07/10/21, 23513

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

INFORME N.º 018 -2021-CSS/SLADP.

Para : **DANNY JAVIER CHAVEZ SUAREZ**
Representante COMUN

Asunto : **REMITO INFORME TÉCNICO N° 07 DEL CONTRATISTA**

Referencia : a) CARTA N° 037-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN.
b) "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – REGION LORETO".

Fecha : Iquitos, 05 de octubre del 2021

Por medio del presente documento me dirijo a usted para saludarlo y al mismo tiempo informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

DATOS GENERALES

Supervisión : CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN

- JJR. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC. con RUC N° 20493929586.
- JULIO CESAR DIAZ HUAMAN, con RUC N° 10412307963-

Contratista :
CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. CON RUC. N° 20528115897

Obra : "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SR. DE SIPAN, PACHACUTEC, TRIANGULO DE LAS BERMUDAS, PASAJE INTI Y PROLONGACION JOSE GALVEZ, DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MAYNAS – REGION LORETO".

Licitación Pública : N° 027-2020 – CSO – GRL

Ubicación : Distrito : IQUITOS
Provincia : MAYNAS

Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Sistema Contratación : Precios Unitarios

Proceso de Selección : Concurso Público

Fecha Monto Ref.: : S/. 5,110,100.61 (con IGV)
S/. 4,308,705.25 (sin IGV)

MONTO OFERTA : S/. 4,720,000.00 (sin. IGV).

Fecha Contrato : 07 de enero de 2021

Residente de Obra : Ing. Juan Moisés Cajacuri Cuellar

Entrega de Terreno : 12 de enero de 2021

Inicio de servicio : 01 de febrero de 2021.


Plazo de Ejecución : 210 días calendarios

Suspensión de Plazo : 01 de mayo del 2021.

Levantamiento de Suspensión de Plazo: 01 de Junio del 2021.

Termino de servicio : **01 de Noviembre del 2021.**

Ingeniero Supervisor : Ing. Luis Armando Delgado Pérez


LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114348
SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

ADELANTOS

Se Otorgo Adelanto de Materiales

ADICIONALES

No se cuenta con adicionales aprobados

SUSPENSION DE PLAZO

Se ha otorgado una suspensión de plazo de ejecución de obra entre el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

AMPLIACIÓN DE PLAZO

Se ha otorgado una ampliación de plazo por 33 días calendarios mediante Resolución Gerencial Regional N° 241-2021-GRL-GRI, con fecha 29 de setiembre del 2021.


2. ANÁLISIS

2.1. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA:

En el presente periodo 01 al 30 de setiembre del 2021 el contratista ha valorizado el monto de S/ 897,418.83 soles, sin IGV del monto contractual y que representa el 19.01 % del avance del mes y un acumulado del **69.01%**; con respecto al programado acumulado ase encuentra en el 100%, encontrándose la Obra **EN UN AVANCE NORMAL**.

$$\% \text{ de Avance} = \frac{\text{Monto Valorizado Acumulado}}{\text{Monto Proyecto}} = \frac{3,257,307.82}{4,720,000.00} = 69.01\%$$

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		ESTADO
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
VALORIZACION N° 01	4.77%	4.77%	04.77%	4.77%	
VALORIZACION N° 02	6.78%	11.55%	6.78%	11.55%	
VALORIZACION N° 03	6.29%	17.83%	6.29%	17.83%	
VALORIZACION N° 04	7.34%	25.17%	11.54%	29.38%	
VALORIZACION N° 05	13.30%	38.47%	9.03%	38.41%	LIGERAMENTE ATRASADA
VALORIZACION N° 06	21.41%	59.88%	11.58%	49.99%	ATRASADA
VALORIZACION N° 07	19.01%	69.01%	19,01%	69.01%	NORMAL



[Firma]
LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114348
SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

2.2. DEL NUEVO CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO PROGRAMADO VS EJECUTADO

- o La Obra se encuentra **NORMAL**, teniéndose un porcentaje relativo de **19.01%** del avance ejecutado con el programado para la **Valorización N° 07**:

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE EJECUTADO		ESTADO
	Valorizado	%	Valorizado	%	
VALORIZACION N° 01	225,089.59	4.77%	225,089.59	4.77%	
VALORIZACION N° 02	319,848.72	6.78%	319,848.72	6.78%	
VALORIZACION N° 03	296,712.43	6.29%	296,712.43	6.29%	
VALORIZACION N° 04	346,406.72	7.34%	544,920.39	11.54%	
VALORIZACION N° 05	627,925.96	13.30%	426,539.84	9.04%	LIGERAMENTE ATRAZADA
VALORIZACION N° 06	1,010,539.66	21.41%	546,777.97	11.58%	ATRASADA
VALORIZACION N° 07	897,419.83	19.01%	897,418.83	19.01%	NORMAL
TOTAL, sin IGV	3,257,307.82	69.01%	3,257,307.82	69.01%	

$$\% \text{ Comparativo} = \frac{\text{Avance Ejecutado Acumulado}}{\text{Avance Programado Acumulado}} = \frac{69.01\%}{69.01\%} = 100.00\%$$

2.3. CONTROL DE INFORMES TÉCNICOS (VALORIZACIONES)

- o En el presente MES, el monto valorizado sin IGV, asciende a **S/. 897, 418.83** soles, con un saldo por valorizar de **S/. 1, 462,692.09** soles, del monto contractual correspondientes a La **VALORIZACION N° 07**.

CUADRO DE VALORIZACIONES

VALORIZACIÓN	PERIODO	MONTO VALORIZADO	ACUMULADO	SALDO
VALORIZACION N° 01	01/02/2021 – 28/02/2021	225,089.59	225,089.59	4'494,910.41
VALORIZACION N° 02	01/03/2021 – 31/03/2021	319,848.72	544,938.28	4,175,061.70
VALORIZACION N° 03	01/04/2021 – 30/04/2021	296,712.43	841,650.73	3,878,349.26
VALORIZACION N° 04	01/06/2021 – 30/06/2021	544,920.39	1,386,571.14	3,333,428.79
VALORIZACION N° 05	01/07/2021 – 31/07/2021	426,539.84	1,813,110.98	2,906,889.01
VALORIZACION N° 06	01/08/2021 – 31/08/2021	546,777.97	2,359,888.99	2,360,111.01
VALORIZACION N° 07	01/09/2021 – 30/09/2021	897,418.83	3,257,307.82	1,462,692.09
TOTAL		3,257,307.82		

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349
SUPERVISOR DE OBRAS

2.4. CONTROL DE ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

La contratista mediante carta La empresa contratista CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, mediante carta N° 021 – 2021- CCGEIRL – LCN- GG/VIAS SR. DE SIPAN de fecha 29 de marzo del 2021 solicito adelanto de materiales N° 01, para lo cual

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

presento la CARTA FIANZA N° E0601-00 – 2021 por la suma de S/. 433,000.00 la cual tiene vigencia a partir del 20 de JUNIO del 2021 hasta el 17 de SETIEMBRE del 2021; este adelanto ya ha sido otorgado, por lo tanto en la presente valorización le corresponde las sgtes. Amortizaciones:

AMORTIZACION ADELANTO MATERIALES

VALORIZACION	AMORTIZACION S/.	SALDO POR AMORTIZAR S/.
ADELANTO 20%	433,000.00	
28-Feb-21	0.00	433,000.00
31-Mar-21	0.00	433,000.00
30-Abr-21	0.00	433,000.00
30-Jun-21	128,601.21	304,398.79
31-Jul-21	100,947.07	203,451.72
31-Ago-21	94,901.18	108,550.54
30-Set-21	108,550.54	0.00
ACUMULADO	S/. 433,000.00	

2.5. VIGENCIA DE LAS FIANZAS – FIEL CUMPLIMIENTO

FIANZA POR ADELANTOS


Al presente mes de MARZO del 2021 se comunica que la empresa contratista CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, mediante carta N° 021 – 2021- CCGEIRL – LCN-GG/VIAS SR. DE SIPAN de fecha 29 de marzo del 2021 solicito adelanto de materiales N° 01 presentando su CARTA FIANZA N° E0601- 00 – 2021 por la suma de S/. 433,000.00 la cual tiene vigencia a partir del 20 de JUNIO del 2021 hasta el 17 de SETIEMBRE del 2021.

Mediante CARTA N° 055 – 2021- CSS. De fecha 03 de setiembre del 2021 se les comunico para su renovación debido a su pronto vencimiento, se presentando su renovación CARTA FIANZA N° E0601 – 02 – 2021, por un monto de S/.108,550.00; con fecha de vencimiento hasta el 15 de diciembre del 2021.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El contratista ha entregado a la entidad la carta fianza N° 0011-0441-9800003550-35 el cual asciende a S/. 472,000.00 soles emitida por el BANCO CONTINENTAL BBVA monto equivalente al 10 % del monto del contrato original la cual tiene vigencia hasta el 04/07/2021 la cual ha sido prorrogada hasta el 02/10/2021.

Mediante CARTA N° 055 – 2021- CSS. De fecha 03 de setiembre del 2021 se les comunico para su renovación debido a su pronto vencimiento, hasta la fecha no han presentado la renovación solicitada


LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349
E. DEVENIO DEL 2021

JEFE DE SUPERVISION:

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

3. CONCLUSIONES

- La Valorización N° 07 presentado por el contratista ha sido revisada por la supervisión, la cual es conforme y cuenta con la documentación requerida para su aprobación.
- El contratista tiene un avance real ejecutado de 19.01 % con un monto valorizado de **S/. 897,418.83** soles, por lo que el servicio se encuentra **NORMAL** respecto al monto programado, correspondiente a la Valorización N° 07.
- Se remite adjunto, La Valorización de Obra N° 07.

4. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Entidad efectuar el respectivo trámite y cancelación del 19.01% del correspondiente al monto valorizado en el mes de setiembre.

Atentamente,


LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO C. W.
CIP N° 114349
SUPERVISOR DE OBRA



**CABALLERO CONTRATISTAS
GENERALES E.I.R.L.**

*Ejecución de Obras Civiles en General – Alquiler de Maquinaria de Construcción
Equipos y Servicios en General.*



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Iquitos; 04 de octubre del 2021

CARTA N° 037-2021-CCGEIRL- LCN – GG/VIAS SR. DE SIPAN

Señores:
CONSORCIO SUPERVISOR SIPAN
Ing. Luis Armando Delgado Pérez
Supervisor de obra



Presente. -

ASUNTO : REMITO VALORIZACION DE OBRA N°07 DEL CONTRATO PRINCIPAL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

REF : L.P. N°027-2020-CSO-GRL
Obra: SUB ÍTEM 1.3: “Mejoramiento de las calles Sr. De Sipán, Pachacútec, Triangulo de Bermuda, Pasaje Inti y Prolongación José Gálvez- Distrito de Iquitos- Provincia de Maynas- Loreto”

Tengo el agrado de dirigirme cordialmente a usted, con finalidad de saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del compromiso contractual, establecido con el Gobierno Regional de Loreto, respecto a la ejecución de la obra indicada en la referencia; hacerle llegar adjunto el informe y la valorización de obra N°07, correspondiente al mes de setiembre de 2021, de la ejecución de la obra **Sub Ítem 1.3: “Mejoramiento de las calles Sr. De Sipán, Pachacútec, Triangulo de Bermuda, Pasaje Inti y Prolongación José Gálvez- Distrito de Iquitos- Provincia de Maynas- Loreto”**, la misma que se encuentra en ejecución con un avance físico real al mes de setiembre 19.01% y acumulado de 69.01% según se detalla en la valorización respectiva, cuyo monto valorizado asciende a la suma S/ 788,868.29 (setecientos ochenta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho 29/100 soles) sin IGV siendo este monto neto a cobrar por el contratista.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente;

Adjunto

Adjunto 5 copias + 01 Cd.

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. LUIS CABALLERO NASHINATE
TITULAR - GERENTE

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO C.V.R.
CIP N° 114348

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 07

Mejoramiento De Las Calles Sr. Spon, Pachacutec, Triangulo Da Las Bermudas, Pasaje Inti Y Prologacion José Gálvez, Distrito Da Iquitos - Provincia Da Maynas - Región Loreto

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

PLAZO DE EJECUCION:

243 DIAS CALENDARIOS

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 V.G. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR

VALOR REFERENCIAL

S/ 5,110,100.61 CON IGV

V.G. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
 RESIDENTE DE OBRA, CIP N° 71232

PRESUPUESTO CONTRATADO:

S/ 4,720,000.00 SIN IGV

QUITOS - LORETO
 9/15/2016

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 TITULAR - GERENTE

UNIDAD	PRESUPUESTO				ANTERIOR				AVANCE				ACUMULADO				SALDO	
	Unid.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	%
ALIMENTACION																		
BRAS PROVISIONALES																		
	und	1.00	1640.77	1640.77	1.00	1,640.77	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,640.77	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	m ²	7.00	800.00	5600.00	6.00	4,800.00	85.71%	1.00	800.00	14.29%	7.00	5,600.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	ton	125.00	40.00	5000.00	70.93	2,837.20	56.74%	54.07	2,162.80	43.26%	125.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	v ³	2.00	5195.76	10391.52	1.00	5,195.76	50.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	10,391.52	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	und	2.00	535.46	1070.96	2.00	1,070.96	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1,070.96	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TRABAJOS PRELIMINARES																		
	m ²	6873.20	1.37	9416.28	6,873.20	9,416.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	6,873.20	9,416.28	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	m ²	6873.20	1.66	11406.96	6,086.00	10,224.47	88.55%	787.20	1,322.50	11.45%	6,873.20	11,546.98	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	m ²	1393.51	18.35	25570.91	1,393.51	25,570.91	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,393.51	25,570.91	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	und	3.00	875.73	2627.19	2.00	1,751.46	66.67%	1.00	875.73	33.33%	3.00	2,627.19	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	und	2.00	2436.79	4873.58	0.00	0.00	0.00%	2.00	4,873.58	100.00%	2.00	4,873.58	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	dia	60.00	74.09	4445.40	48.00	3,556.32	80.00%	12.00	889.08	20.00%	60.00	4,445.40	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OPERACIONES																		
ARTES Y EXCAVACIONES																		
	m ³	2040.83	13.17	26877.73	1,841.69	24,255.06	90.24%	199.14	2,622.67	9.76%	2,040.83	26,877.73	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	m ³	3186.11	12.92	41164.54	2,378.70	30,732.80	74.66%	807.41	10,431.74	25.34%	3,186.11	41,164.54	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	m ²	579.90	34.52	20018.15	391.65	13,519.76	67.54%	188.25	6,498.39	32.46%	579.90	20,018.15	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	m ³	270.38	45.45	12288.77	0.00	0.00	0.00%	270.38	12,288.77	100.00%	270.38	12,288.77	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	m ²	5497.32	6596.78															
	m ²	4957.93	6.77	33524.57	1,499.03	10,146.42	30.27%	1,322.00	8,949.94	26.70%	2,821.03	19,096.36	56.97%	2,130.90	14,426.21	43.03%		
	m ²	1802.52	4.14	7462.43	194.94	807.05	10.81%	616.32	2,547.42	34.14%	810.26	3,354.48	44.99%	992.26	4,107.96	55.09%		
ELLENOS																		
	m ³	4083.69	62.31	254454.72	1,895.64	118,117.33	46.42%	1,235.26	76,969.05	30.25%	3,130.90	195,086.38	76.67%	932.79	59366.34	23.33%		
	m ³	94.82	59.51	5642.74	10.18	606.00	10.74%	0.00	0.00	0.00%	10.18	606.00	10.74%	84.64	5036.74	89.26%		
OPERACIONES																		
	m ³	8169.03	20.54	167791.88	5,231.69	107,458.91	64.04%	1,258.19	25,843.17	15.40%	6,489.88	133,302.08	79.44%	1679.15	34489.79	20.56%		
CONCRETO																		
	m ³	784.95	54.90	43083.76	230.94	12,678.39	29.47%	174.01	9,553.15	22.17%	404.95	22,231.54	51.59%	380.00	20662.22	46.41%		
	m ²	4951.93	4.49	22234.17	1,499.03	6,730.64	30.27%	1,452.90	6,532.52	29.34%	2,951.93	13,264.16	59.61%	2000.00	8900.01	40.39%		
	m ²	3924.73	23.21	91092.98	1,137.86	26,412.05	28.99%	880.71	20,441.28	22.44%	2,018.67	46,853.33	51.43%	1906.06	41239.65	46.57%		
	m ³	764.95	573.99	450553.45	212.79	122,137.04	27.11%	73.99	42,469.52	9.43%	286.78	164,606.56	36.53%	498.17	205946.89	63.47%		

645

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 07

Mejoramiento De Las Cales Sr. Sipan, Pechacutec, Triangulo De Las Bermudas, Pasaje Gálvez, Distrito Da Iquitos - Provincia Da Maynas - Región Loreto

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

PLAZO DE EJECUCION:

243 DIAS CALENDARIOS

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL

VALOR REFERENCIAL

S/ 5,110,100.61 CON IGV

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR

PRESUPUESTO CONTRATADO:

S/ 4,720,000.00 SIN IGV

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 71252

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
TITULAR - GERENTE

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 11433

DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ANTERIOR				AVANCE				SALDO			
	Und.	Mezrado	P. Unil.	Presup.	Mezrado	Valorizado S/.	Avance %	Mezrado	Valorizado S/.	Avance %	Mezrado	Valorizado S/.	Avance %	Mezrado	Valorizado S/.	%
UNTERO EN UNAS PARA MOVIMIENTO DE TIPO MORTERO 1:2=10	m3	67.95	573.99	39002.62	39.61	22,735.74	58.29%	10.25	5,884.02	15.09%	49.86	28,619.76	73.38%	18.09	10,982.86	26.62%
UNTERO EN UNAS PARA MOVIMIENTO DE TIPO MORTERO 1:2=10	m3	1258.39	27.16	34177.87	338.27	9,187.41	26.88%	325.65	8,850.09	25.89%	664.12	18,037.50	52.78%	594.27	16,140.37	47.22%
SERRADO DE JUNTAS DE CONTRACCION	m	882.61	3.91	3372.81	156.00	609.96	18.08%	320.00	1,251.20	37.10%	476.00	1,861.16	55.18%	386.61	1,517.65	44.82%
ASADORES DE FIERRO LISO Ø 5/8 (DILATACION)	kg	1056.77	5.61	5928.48	158.12	887.05	14.96%	381.12	2,138.03	36.06%	539.24	3,025.14	51.03%	517.53	2,903.34	48.97%
ASADORES DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8" (ARTICULACION)	kg	1540.79	5.61	8643.83	265.38	1,488.78	17.22%	515.00	2,889.15	33.42%	780.38	4,377.93	50.65%	760.41	4,265.90	49.35%
OPORTE PASADORES DE FIERRO LISO DE 1/4" (DILATACION)	und	2709.66	0.65	1761.28	632.49	411.12	23.34%	705.36	458.48	26.03%	1337.85	869.60	49.37%	1371.81	891.68	50.63%
ASADORES DE FIERRO CORRUGADO 5/8" (CONTRACCION)	kg	2113.53	5.61	11856.90	493.34	2,767.64	23.34%	560.18	3,142.81	26.50%	1053.52	5,910.25	49.85%	1060.01	5946.66	50.15%
PIPA DE FUSION DE PVC 3/4" PARA JUNTA DE DILATACION	und	431.41	3.69	4999.32	316.24	1,466.93	23.34%	400.00	1,476.00	29.52%	716.24	2,642.93	52.87%	636.59	2,356.40	47.13%
ASADORES DE FIERRO LISO DE 1/4" (DILATACION)	m	431.41	5.94	2562.58	0.00	0.00	0.00%	402.00	605.88	23.64%	102.00	605.88	23.64%	329.41	1956.70	76.30%
UNTERO EN UNAS PARA MOVIMIENTO DE TIPO MORTERO 1:2=10	m3	1354.83	3.69	4999.32	0.00	0.00	0.00%	462.00	2,766.68	55.86%	102.00	2,766.68	55.86%	380.81	2,185.85	44.14%
UNTERO EN UNAS PARA MOVIMIENTO DE TIPO MORTERO 1:2=10	m3	790.15	5.87	4638.18	0.00	0.00	0.00%	239.16	1,403.87	30.27%	239.16	1,403.87	30.27%	550.99	3,234.31	69.73%
UNTERO EN UNAS PARA MOVIMIENTO DE TIPO MORTERO 1:2=10	m3	3924.73	3.12	12245.16	1,075.92	3,358.87	27.41%	845.26	2,637.21	21.54%	1921.18	5,994.08	48.95%	2003.55	6,251.08	51.05%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	1802.52	8.22	14816.71	194.94	1,602.41	10.81%	615.32	5,057.93	34.14%	810.26	6,660.34	44.95%	992.26	8,166.38	55.05%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m3	311.15	485.92	151194.01	36.47	17,721.50	11.72%	61.53	29,899.63	19.16%	96.00	47,621.13	31.50%	213.15	103,972.88	68.50%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	1091.19	32.48	35441.85	146.09	4,745.00	13.39%	245.10	7,960.85	22.46%	391.19	12,705.85	35.89%	700.00	22,736.00	84.15%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m	608.82	5.35	3257.19	78.97	422.49	12.97%	108.82	582.19	17.87%	187.79	1,004.68	30.84%	421.03	2,252.51	69.16%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	1802.52	2.19	3947.52	194.94	426.92	10.81%	615.32	1,347.55	34.14%	810.26	1,774.47	44.95%	992.26	2,731.05	55.05%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	790.15	15.59	12318.44	84.86	1,322.97	10.74%	0.00	0.00	0.00%	84.86	1,322.97	10.74%	705.29	10,095.47	89.26%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m3	251.27	485.92	122097.12	26.99	13,112.78	10.74%	0.00	0.00	0.00%	26.99	13,112.78	10.74%	224.28	105,984.33	89.26%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	1777.84	33.10	58846.50	190.94	6,319.95	10.74%	0.00	0.00	0.00%	190.94	6,319.95	10.74%	1586.91	52,526.56	89.26%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	kg	10580.43	5.89	62354.07	1,136.95	6,896.66	10.74%	0.00	0.00	0.00%	1,136.95	6,896.66	10.74%	9449.48	55,657.41	89.26%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m	193.15	5.42	1046.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	183.15	1,046.87	100.00%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m	386.30	5.42	2093.75	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	386.30	2,093.75	100.00%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	790.15	19.79	15637.07	84.86	1,679.38	10.74%	0.00	0.00	0.00%	84.86	1,679.38	10.74%	705.29	13,057.69	89.26%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	790.15	8.88	7016.53	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	790.15	7,016.53	100.00%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m2	1560.30	2.19	3460.86	169.72	371.69	10.74%	0.00	0.00	0.00%	169.72	371.69	10.74%	1410.58	3,009.17	89.26%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m3	63.87	38.95	2487.74	11.32	440.84	17.72%	9.70	377.93	15.19%	21.02	818.77	32.91%	42.85	1,668.97	67.09%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	und	79.00	402.41	31790.39	8.00	3,219.28	10.13%	16.00	6,438.56	20.25%	24.00	9,657.84	30.38%	55.00	22,132.55	69.62%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m3	606.72	39.34	23868.36	261.12	10,272.46	43.04%	61.44	2,417.05	10.13%	322.56	12,669.51	53.16%	264.16	11,778.85	46.84%
ARENAS, MARTILLOS Y RAMPAS	m3	189.60	48.89	9289.54	33.60	1,647.70	17.72%	24.00	1,173.36	12.66%	57.60	2,816.06	30.38%	132.00	6,653.48	69.62%

674

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 07

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, Abjornamiento De Las Calles Sr. Spon, Pechscotec, Triangulo De Las Bermudas, Pasaje Inlti Y Prologacion José Gálvez, Distrito De Iquitos - Provincia Da Maynas - Región Loreto

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

QUITOS - LORETO

Septiembre-21

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO CONTRATADO:

243 DIAS CALENDARIOS

S/ 5.110.100,61 CON IGV

S/ 4.720.000,00 SIN IGV

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
TITULAR - GERENTE

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
RESIDENTE DE OBRA, CIP N° 71252

Und.	PRESUPUESTO				ANTERIOR				ACTUAL				ACUMULADO				SALDO	
	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	%
und	79,00	253,82	20051,78	16,00	4.061,12	20,28%	8,00	2.030,56	10,13%	24,00	6.091,68	30,38%	55,00	13.960,10	69,62%			
m3	402,24	19,70	7924,13	71,04	1.399,49	17,66%	133,44	2.628,77	33,17%	204,48	4.028,26	50,84%	197,76	3.695,87	49,16%			
m3	304,17	20,54	6247,65	111,50	2.290,21	36,66%	51,97	1.067,37	17,08%	163,47	3.357,58	53,74%	140,70	2.890,08	46,26%			
m3	9,88	444,33	4389,98	4,25	1.888,40	43,02%	5,63	2.499,36	56,93%	9,88	4.387,76	99,95%	0,01	2,22	0,05%			
m2	59,25	22,39	1326,61	25,50	570,95	43,04%	33,75	755,66	56,96%	59,25	1.326,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
m3	724,20	38,95	28207,59	240,32	9.360,46	33,16%	383,88	14.952,13	53,01%	624,20	24.312,59	86,19%	100,00	3.695,00	13,81%			
m	1448,40	88,69	128458,60	480,64	42.627,96	33,18%	767,76	68.092,63	53,01%	1248,40	110.720,60	86,19%	200,00	17738,00	13,81%			
m3	724,20	52,05	37694,61	240,32	12.508,66	33,18%	383,88	19.980,95	53,01%	624,20	32.463,61	86,19%	100,00	5203,00	13,81%			
m3	869,04	20,54	17650,08	288,38	5.923,37	33,18%	479,88	9.856,12	55,22%	768,23	15.779,49	88,40%	100,81	2070,60	11,60%			
und	63,00	172,19	10847,97	20,00	3.443,80	31,75%	43,00	7.404,17	68,25%	63,00	10.847,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
m2	298,52	24,77	7394,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	298,52	7.394,34	100,00%			
m2	335,05	24,59	8238,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	335,05	8.238,88	100,00%			
und	19,00	346,43	6582,17	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,00	6.582,17	100,00%			
und	19,00	345,71	6568,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,00	6.568,49	100,00%			
m3	118,75	45,90	5450,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	118,75	5.450,63	100,00%			
m3	59,38	48,86	2902,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	59,38	2.902,49	100,00%			
m3	178,13	36,85	6564,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	178,13	6.564,09	100,00%			
m2	1187,53	10,22	12136,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1187,53	12.136,56	100,00%			
und	210,00	27,81	5840,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	210,00	5.840,10	100,00%			
m2	2022,96	1,37	2771,46	2.022,96	2.771,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2022,96	2.771,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
m2	2022,96	1,64	3317,65	2.022,96	3.317,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2022,96	3.317,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
m3	8,06	30,52	245,99	0,81	24,72	10,00%	7,25	221,27	89,95%	8,06	245,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
m	427,92	1,41	603,37	427,92	603,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	427,92	603,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
m	172,11	1,48	254,72	172,11	254,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%	172,11	254,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
und	150,00	19,50	2925,00	15,00	292,50	10,00%	135,00	2.632,50	90,00%	150,00	2.925,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
m3	9,67	20,54	198,62	0,97	19,92	10,03%	8,70	178,70	89,97%	9,67	198,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%			

673

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 07

Gobierno Regional de Loreto, Pasaje Infi Y Prologacion José Gálvez, Distrito De Iquitos - Provincia De Maynas - Región Loreto

PLAZO DE EJECUCION: 243 DIAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL S/ 5,110,100.61 CON IGV

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 4,720,000.00 SIN IGV

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
TITULAR - GERENTE

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
RESIDENTE DE OBRA CIP N° 71232

QUITO - LORETO

Fecha: 21

Und.	Metrado	P. Unit.	PRESUPUESTO			AVANCE						SALDO					
			Metrado	Presup.	Avance %	ANTERIOR			ACTUAL			Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	%
						Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %						
m3	431.56	25.03	10801.95	153.91	3,652.33	35.66%	277.65	6,949.62	64.34%	431.56	10,801.95	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
m	1348.64	1.83	2468.01	480.95	860.14	35.66%	867.69	1,587.87	64.34%	1348.64	2,468.01	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
m	1348.64	4.06	5475.48	480.95	1,952.66	35.66%	867.69	3,522.82	64.34%	1348.64	5,475.48	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
m3	134.86	48.88	6593.31	48.09	2,351.22	35.66%	66.77	4,242.09	64.34%	134.86	6,593.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
m3	291.31	21.13	6155.38	103.88	2,195.07	35.66%	187.43	3,960.31	64.34%	291.31	6,155.38	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
m3	226.57	20.54	4633.75	80.80	1,659.72	35.66%	145.77	2,894.03	64.34%	226.57	4,633.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
m	577.40	11.04	6374.50	403.84	4,524.63	70.98%	167.56	1,849.66	29.02%	577.40	6,374.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
m	680.08	15.37	10452.83	71.11	1,092.96	10.46%	608.97	9,359.87	89.54%	680.08	10,452.83	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
m	144.00	12.51	1801.44	11.52	144.12	8.00%	0.00	0.00	0.00%	11.52	144.12	8.00%	132.48	1657.32	92.00%	0.00	0.00%
m	450.00	1.83	823.50	36.00	66.88	8.00%	0.00	0.00	0.00%	36.00	66.88	8.00%	414.00	757.62	92.00%	0.00	0.00%
m3	135.00	48.36	6528.60	10.80	416.16	8.00%	0.00	0.00	0.00%	10.80	416.16	8.00%	124.20	6066.31	92.00%	0.00	0.00%
m3	243.00	21.13	5134.59	19.44	410.77	8.00%	0.00	0.00	0.00%	19.44	410.77	8.00%	223.56	4723.82	92.00%	0.00	0.00%
m3	189.00	20.54	3882.06	15.12	310.56	8.00%	0.00	0.00	0.00%	15.12	310.56	8.00%	173.88	3571.50	92.00%	0.00	0.00%
und	3.00	272.59	817.77	0.00	0.00	0.00%	3.00	817.77	100.00%	3.00	817.77	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	4.00	21.32	85.28	0.00	0.00	0.00%	4.00	85.28	100.00%	4.00	85.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	8.00	44.30	354.40	0.00	0.00	0.00%	8.00	354.40	100.00%	8.00	354.40	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	3.00	39.55	118.65	0.00	0.00	0.00%	3.00	118.65	100.00%	3.00	118.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	4.00	55.05	220.20	0.00	0.00	0.00%	4.00	220.20	100.00%	4.00	220.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	4.00	49.55	198.20	0.00	0.00	0.00%	4.00	198.20	100.00%	4.00	198.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	4.00	73.05	292.20	0.00	0.00	0.00%	4.00	292.20	100.00%	4.00	292.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	4.00	61.05	244.20	0.00	0.00	0.00%	4.00	244.20	100.00%	4.00	244.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	4.00	55.25	221.00	0.00	0.00	0.00%	4.00	221.00	100.00%	4.00	221.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	4.00	52.52	210.08	0.00	0.00	0.00%	4.00	210.08	100.00%	4.00	210.08	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	2.00	290.36	580.72	0.00	0.00	0.00%	2.00	580.72	100.00%	2.00	580.72	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	2.00	351.49	702.98	0.00	0.00	0.00%	2.00	702.98	100.00%	2.00	702.98	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	8.00	86.53	692.24	0.00	0.00	0.00%	8.00	692.24	100.00%	8.00	692.24	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	6.00	86.53	519.18	0.00	0.00	0.00%	6.00	519.18	100.00%	6.00	519.18	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
und	77.00	400.48	30836.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	77.00	30836.96	100.00%	0.00	0.00%
und	73.00	403.38	29446.74	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	73.00	29446.74	100.00%	0.00	0.00%
und	1.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2600.00	100.00%	0.00	0.00%

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
RESIDENTE DE OBRA CIP N° 71232

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
RESIDENTE DE OBRA CIP N° 71232

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 07

Objetivando Da Las Calles Sr. Sigan, Pachacotec, Triángulo Da Las Barmitas, Pasaje Inti Y Prologación, José Gálvez, Distrito De Iquitos - Provincia De Maynas - Región Loreto*

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

PLAZO DE EJECUCION:

243 DIAS CALENDARIOS

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

VALOR REFERENCIAL

S/. 5,110,100.61 CON IGV

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

Und.	PRESUPUESTO			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	%
Und	1.00	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	432.73	100.00%
m	1348.64	2.90	3911.06	480.95	1,394.76	35.66%	385.01	1,116.53	28.55%	665.96	2,511.28	64.21%	482.68	1,399.77	35.79%
m2	26.85	16.41	440.61	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	26.85	440.61	100.00%
m3	8.06	517.36	4170.08	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.06	4170.08	100.00%
Und	4.00	607.85	2431.40	0.00	0.00	0.00%	4.00	2,431.40	100.00%	4.00	2,431.40	100.00%	0.00	0.00	0.00%
Und	6.00	460.72	2764.32	0.00	0.00	0.00%	6.00	2,764.32	100.00%	6.00	2,764.32	100.00%	0.00	0.00	0.00%
Und	5.00	506.90	2534.50	0.00	0.00	0.00%	5.00	2,534.50	100.00%	5.00	2,534.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m2	2045.79	1.37	2802.73	2,045.79	2,802.73	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2045.79	2,802.73	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m2	2200.72	1.64	3609.18	2,200.72	3,609.18	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2200.72	3,609.18	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m3	317.70	35.51	11281.53	267.01	9,481.69	84.05%	50.69	1,799.84	15.95%	317.70	11,281.53	100.00%	0.00	0.00	0.00%
Und	9.00	23.09	207.81	9.00	207.81	100.00%	0.00	0.00	0.00%	9.00	207.81	100.00%	0.00	0.00	0.00%
Und	1.00	24.31	24.31	1.00	24.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	24.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%
Und	1.00	26.39	26.39	1.00	26.39	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	26.39	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m2	1539.48	54.62	84066.40	1,513.85	82,666.30	98.33%	25.63	1,400.10	1.67%	1539.48	84,066.40	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m3	1312.97	5.57	7313.24	1,217.95	6,783.99	92.76%	95.02	529.25	7.24%	1312.97	7,313.24	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m3	1152.00	47.07	54224.64	675.84	31,811.79	58.67%	476.16	22,412.85	41.33%	1152.00	54,224.64	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m3	436.56	62.31	27202.05	262.17	16,336.02	60.05%	174.39	10,866.03	39.95%	436.56	27,202.05	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m3	360.00	61.32	22075.20	211.20	12,950.78	58.67%	148.80	9,124.42	41.33%	360.00	22,075.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m3	792.00	19.70	15602.40	464.64	9,153.41	58.67%	327.36	6,448.99	41.33%	792.00	15,602.40	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m2	1594.69	3.19	5087.70	1,276.55	4,072.20	80.04%	318.34	1,015.50	19.96%	1594.69	5,087.70	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m3	3.60	35.35	127.26	0.00	0.00	0.00%	3.60	127.26	100.00%	3.60	127.26	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m3	1936.52	20.64	39776.12	1,675.56	34,415.98	86.52%	260.96	5,360.14	13.48%	1936.52	39,776.12	100.00%	0.00	0.00	0.00%

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 07

Mejoramiento De Las Cajas S. Splan, Paschacutes, Triangulo De Las Bermudas, Paseo Inil Y Prolongacion. José Gálvez, Distrito De Iquitos - Provincia De Maynas - Región Loreto*

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

PLAZO DE EJECUCION: 243 DIAS CALENDARIOS

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

VALOR REFERENCIAL

S/ 5,110,100.61 CON IGV

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR

PRESUPUESTO CONTRATADO:

S/ 4,720,000.00 SIN IGV

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

QUITOS - LORETO

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

21 de Agosto de 2011

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

UNIDAD	PRESUPUESTO				ANTERIOR				AVANCE				SALDO		
	Und.	Metrado	P. Unil.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	ACUMULADO		Metrado	Valorizado S/.	%
											Valorizado S/.	Avance %			
CAJAS PARA CANAL RECTANGULAR ARZUSA, S.A. 1.10.04	m2	873.54	21.46	24004.88	873.54	24,004.82	100.00%	0.00	0.00	0.00%	873.54	24,004.82	100.00%	0.00	0.00%
MORTERO (F=210kg/m2) (Canal Rectangular)	m3	359.08	575.56	206679.27	319.21	183,732.60	88.00%	39.87	22,946.67	11.10%	359.08	206,679.27	100.00%	0.00	0.00%
ACORRADO Y DESENCORADO DE CANAL RECTANGULAR	m2	2872.57	41.22	118407.34	2857.33	117,778.94	99.17%	15.25	628.40	0.53%	2872.57	118,407.34	100.00%	0.00	0.00%
CERVO DE REFORZO V.12 - F1 = 4,200 kg/cm2 malla doblado	kg	26680.42	5.89	157147.67	22270.93	131,175.79	83.17%	4,409.49	25,971.88	16.53%	26680.42	157,147.67	100.00%	0.00	0.00%
CERVO DE REFORZO V.16 - F1 = 4,200 kg/cm2 malla doblado * 0.15	kg	14077.35	5.89	82915.59	11,807.09	69,543.74	83.87%	2,270.26	13,371.95	16.13%	14077.35	82,915.59	100.00%	0.00	0.00%
ESTABILIZANTE PULIDO DE CANAL RECTANGULAR	m2	1473.46	18.74	27612.64	1,392.55	26,096.37	94.51%	80.91	1,516.27	5.49%	1473.46	27,612.64	100.00%	0.00	0.00%
URADO DE CANAL RECTANGULAR con material de préstamo	m2	491.15	2.05	1006.86	483.74	991.67	98.49%	7.41	15.18	1.51%	491.15	1,006.86	100.00%	0.00	0.00%
JUNTA DE DILATACION EN LOS SUPERIORES CON MORTERO	m	288.21	7.70	2219.22	222.94	1,716.65	77.35%	65.27	502.57	22.65%	288.21	2,219.22	100.00%	0.00	0.00%
INTERSECCION DE LOS SUPERIORES Y PARQUEOS CON	m	238.70	25.07	5934.07	230.66	5,782.65	97.45%	6.04	151.42	2.55%	238.70	5,934.07	100.00%	0.00	0.00%
IZONES DE INSPECCION															
UZON TIPO I MORTERO ARMADO D=1.2M F=210KG/CM2	und			15161.93		12,995.94	85.71%	1.00	2,165.99	14.29%		15,161.93	100.00%	0.00	0.00%
UZON DE MORTERO ARMADO PARA T=1.30M. TIL. Tapa de	und			4737.62		4,737.62	100.00%	0.00	0.00	0.00%		4,737.62	100.00%	0.00	0.00%
UZON DE MORTERO ARMADO PARA T=2.00M. TIL. Tapa de	und			26183.64		26,183.64	100.00%	0.00	0.00	0.00%		26,183.64	100.00%	0.00	0.00%
UZON DE MORTERO ARMADO PARA T=3.00M. TIL. Tapa de	und			1912.72		0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00%	1912.72	100.00%
EPONICION DE PAVIMENTO RIGIDO	m3	3.60	531.31	1912.72		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	3.60	100.00%
MORTERO F= 210 kg/m2 (Para Reposición de Pavimento)															
ISTEMA DE DRENAJE DE CAJA DE REGISTRO A CANAL	und			35275.50		20,694.96	58.67%	62.00	14,560.54	41.33%		35,275.50	100.00%	0.00	0.00%
CONCRETO	und	150.00	235.17	35275.50		30,150.56	58.67%	62.00	21,242.44	41.33%		51,393.00	100.00%	0.00	0.00%
ONEXIONES DOMICILIARIAS DE 8" A CANAL	und	150.00	342.62	51393.00		1,477.74	58.93%	46.00	1,029.94	41.07%		2,507.68	100.00%	0.00	0.00%
NOCORRADO Y DESENCORADO EN DADO DE ANCLAJE	m2	112.00	22.39	2507.68	66.00	4,687.63	58.67%	7.75	3,443.56	41.33%		8,331.19	100.00%	0.00	0.00%
ORTERO EN DADO DE ANCLAJE C/A T.4	m3	18.75	444.33	8331.19	11.00	4,887.63	58.67%	7.75	3,443.56	41.33%		8,331.19	100.00%	0.00	0.00%
ISTEMA DE DRENAJE AUXILIAR				0.00											
XCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA DESAGUE AUXILIAR	m3	928.52	38.95	36165.85	855.65	33,327.57	92.15%	72.87	2,838.29	7.85%		36,165.85	100.00%	0.00	0.00%
EFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m	928.52	4.71	4373.33	855.65	4,030.11	92.15%	72.87	343.22	7.85%		4,373.33	100.00%	0.00	0.00%
MINISTRIO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL D=6" CP	und	1455.52	22.32	32487.21	1,155.90	25,799.69	79.41%	299.62	6,687.52	20.59%		32,487.21	100.00%	0.00	0.00%
IPALME DE DRENAJE FLOVIAL ADICIONAR A SISTEMA EXISTENTE	und	30.00	20.16	605.40	30.00	605.40	100.00%	0.00	0.00	0.00%		605.40	100.00%	0.00	0.00%
ONEXIONES PROVISIONALES A RED AUXILIAR	und	150.00	54.98	8247.00	88.00	4,838.24	58.67%	62.00	3,408.76	41.33%		8,247.00	100.00%	0.00	0.00%
ARMADURA DE MATERIAL EXISTENTE A UNA DIST. DE 30CM Y 20CM	m3	1114.23	20.54	22866.28	1,026.94	21,093.35	92.17%	87.29	1,792.94	7.83%		22,866.28	100.00%	0.00	0.00%
EGURIDAD Y SALUD EN OBRA	und	1.00	9000.00	9000.00	1.00	9,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%		9,000.00	100.00%	0.00	0.00%
ABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN															
E SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	ig	4.00	13769.00	55076.00	3.15	43,372.35	78.75%	0.85	11,703.65	21.25%		55,076.00	100.00%	0.00	0.00%
QUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)	ig	1.00	7300.00	7300.00	0.85	6,205.00	85.04%	0.15	1,095.60	15.00%		7,300.00	100.00%	0.00	0.00%
VALORIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	ig	1.00	14350.00	14350.00	0.85	12,197.50	85.04%	0.15	2,152.50	15.00%		14,350.00	100.00%	0.00	0.00%
CURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN	ig	1.00	14350.00	14350.00	0.85	12,197.50	85.04%	0.15	2,152.50	15.00%		14,350.00	100.00%	0.00	0.00%
COMUNIDAD Y SALUD DEL TALLER															

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PERAZA

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 07

Aljoramiento De Las Ceñas Sr. Sgan. Pachacutec, Triangulo De Las Barmudas, Pasajá Inhi Y Prolongación José Gálvez, Distrito De Iquitos - Provincia De Maynas - Región Loreto*

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL.

ING. JUAN MOISES CALACURI CUELLAR

ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ

QUITOS - LORETO

9/15/2020-21

PLAZO DE EJECUCION: 243 DIAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL S/ 5,110,100.61 CON IGV

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 4,720,000.00 SIN IGV

	PRESUPUESTO				ANTERIOR				AVANCE ACTUAL				ACUMULADO				SALDO	
	Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Avance %	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	%
PIEZA FINAL DE OBRA	m2	6873.20	1.36	9,165.02	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6873.20	9,165.02		100.00%	
Costo Directo				3,691,114.09		1,801,921.23			707,559.87			2,509,481.10			1,181,633.72			
Costos Generales (13.7655746%)				508,841.40		248,405.20			97,541.19			345,946.39			162,893.00			
Utilidad (10.00%)				369,111.49		180,192.12	50.00%		70,755.99	19.01%		250,948.11	69.01%		118,163.37		30.99%	
IGV COVID				150,932.22		129,370.44			21,561.78			150,932.22			0.00			
Costo Total				4,720,000.00		2,359,868.99			897,418.83			3,257,307.82			1,462,692.09			

Armando Delgado Perez
LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114,443
 SUPERVISOR DE OBRA


GOBIERNO CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
Juan Moises Calacuri Cuellar
ING. JUAN MOISES CALACURI CUELLAR
 RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 71292

GOBIERNO CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
Luis Armando Delgado Perez
ING. LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 TITULAR - GERENTE

PANEL FOTOGRÁFICO



Encofrado y desencofrado de muros para canal.



Colocación de dados de mortero para conexiones domiciliarias.



Encofrado de losa superior de canal.



Llenado de mortero para losa superior de canal.

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Juan Moises
ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 71252


CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Luis Caballero
ING. LUIS CABALLERO NASHNATE
TITULAR - GERENTE

Luis Armand
LUIS ARMANDO BELGAO PÉREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114348
SUPERVISOR DE OBRA



Excavación de zanja canal en calle José Gálvez y llenado de solado.



Llenado de mortero en losa superior de canal.



Encofrado de muros de canal y buzón.



Llenado de losa superior de canal en calle José Gálvez.


[Signature]
LUIS ARMANDO DELGADO FE-327
INGENIERO C.R.
CIP N° 114346
SUPERVISOR DE OBRA

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
[Signature]
ING. JUAN MOÍSES CAJACURI CUELLAR
RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 71252


CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
[Signature]
ING. LUIS CABALLERO NASHINATE
TITULAR - GERENTE




Colocación e instalación de conexiones domiciliarias.



Relleno con material A-3 en calle sr de Sipán



Compactado y nivelado de sub base con material A-2-4.



Llenado de techo de alcantarilla en calle Sr. De Sipán.


CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

ING. JUAN MOISES CAJACURI CUELLAR
RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 71252


CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

ING. LUIS CABALLERO NASHNATE
TITULAR - GERENTE


LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349
SUPERVISOR DE OBRA



Relleno con material A-3 en calle sr de Sipán



Ensayo de densidad de campo en calle José Gálvez



Llenado de solado en calle José Gálvez.



Compactado de sub base

[Signature]
LUIS ARMANDO DENSAO PEREZ
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349
SUPERVISOR DE OBRA



Llenado de solado en calle José Gálvez.



Llenado de losa de rodadura.




Ensayo de densidad de campo para sub rasante.



Colocación y tendido de sub base

[Signature]
LUIS ARMANDO DELGADO
INGENIERO
CIP N°
SUPERVISOR DE OBRA



Ensayo de densidad de campo para sub base.



Llenado de solado en calle sr. Sipán.



Llenado de solado en calle sr. Sipán.



Llenado de solado en calle sr. Sipán.