



VALORIZACION

N.º 3




"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARGO

Belén, 12 de mayo de 2021

Oficio n° 1415-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mg. Artemio del águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Conformidad de Valorización de Obra n° 03
abril 2021.

Obra: "Mejoramiento de la Vía Vecinal Empalme LO-103, hasta el Centro Poblado Santo Tomas y Acceso a la Comunidad Santa Clara, distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto" – Código Único 2194704.

Ref.: a. Informe n° 170-2021-GRL/GRI/SGSyC/JAZP
b. Carta n° 017-2021-CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO
c. Carta n° 034-2021/CONSORCIO VIAL AAGRIP/RL/RRRR

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización de obra n°03 correspondiente a abril 2021**, que asciende a la suma **Tres millones setenta y siete mil setecientos veintidós con 18/100 Soles (S/. 3 077 722.18) sin IGV**, presentada y aprobada por la supervisión de la obra mediante carta de la referencia b), revisada por el Coordinador según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 03 abril 2021	S/.	3 620 849.62
Reajuste	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/ -	543 127.44
Amortización Adelanto Materiales	S/	0.00
Neto a Pagar	S/.	3 077 722.18

Asimismo, la obra a abril de 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 17.26% versus un avance programado de 9.99%, encontrándose la obra adelantada y en proceso de ejecución.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación de la valorización que sustenta el supervisor, se solicita continuar con el trámite respectivo **a favor de CONSORCIO VIAL ARGRIP**, se adjunta factura electrónica.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 63889



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME N° 170 -2021-GRL/GRI/SGSyC/JAZP



Al : **ING. RAUL FLORES AQUEPUCHO**
Sub Gerente de Supervisión y Control

Del : **ING. JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ**
Coordinador de Obra

Asunto : Presenta Valorización de Obra N° 03 – Mes Abril 2021.
Proyecto: "Mejoramiento de la Vía Vecinal Empalme LO-103, hasta el Centro Poblado Santo Tomás y Acceso a la Comunidad Santa Clara, Distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto". Código Unico 2194704.

Referencia : 1 CARTA N° 017– CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO (07/04/2021).
2 CARTA N° 034-2021/CONSORCIO VIAL ARGRIP/RL/RRRR (05/05/2021).
3 PROVEIDO N° 10523 (SGSyC).

Fecha : Iquitos, 11 de Mayo de 2021

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y, en mi calidad de Coordinador de la Obra, informar sobre lo indicado en el asunto.

DATOS GENERALES

Obra : "Mejoramiento de la Vía Vecinal Empalme LO-103, hasta el Centro Poblado Santo Tomás y Acceso a la Comunidad Santa Clara, Distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto"

Entidad : Gobierno Regional de Loreto.

Licitación Pública N° : 018-2020-CSO-GRL.

Modalidad de Contrato : A Precios Unitarios.

Otorgamiento de la Buena Pro : 16-Noviembre-2020.

Contratista : CONSORCIO VIAL ARGRIP.

Consortio conformado por : RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA
SUCURSAL DEL PERU y
ARGEADA & URAEUS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Valor Contractual : S/ 49'801,864.72.

Suscripción del Contrato : 02-Diciembre-2020.

Plazo de ejecución Contractual : 540 días calendario.

Supervisión : CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO.

Consortio conformado por : JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL (40%) y
JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS (60%).

Monto Contractual : S/ 2'494,900.00.

Suscripción del Contrato : 15-Febrero-2021.

Plazo de ejecuc. de la prestac. : 600 días calendario
Ejecución de la Obra 540 días calendario,
Recepc. y Liquidac. de Obra 60 días calendario.

Entrega de terreno : 11-Diciembre-2020

Fecha Inicio Cont. Ejecuc. Obra : 02-Febrero-2021

Término Pzo. Cont. Ejecuc. Obra : 26-Julio-2022.

Residente de Obra : Ing° Raúl Pineda Reátegui.

Jefe de Supervisión : Ing° César Hernán Ruiz Agüero.

Coordinador de Obra : Ing° José Armando Zumarán Pérez.

ANTECEDENTES



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- Con fecha 16 de Noviembre de 2020, el Comité de Selección de Obras adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública N° 018-2020-CSO-GRL para la contratación de la ejecución de la obra denominada **MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMÁS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO.**
- Con fecha 02 de Diciembre de 2020, se ha suscrito el CONTRATO N° 057-2020-GRL-GRI, para la ejecución de la obra denominada "MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMÁS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS - LORETO", con un monto que asciende a S/ 49'801,864.72 (Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Un Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con 72/100 Soles), exonerado de IGV, con un plazo de ejecución de Quinientos Cuarenta (540) días calendario.
- Con fecha 11 de Diciembre de 2020, Se procedió a la Entrega del Terreno, firmándose el acta correspondiente.
- Con fecha 29 de Diciembre de 2020, se efectuó el pago de parte del Adelanto Directo al CONSORCIO VIAL ARGRIPI.

ANALISIS

Se ha tomado conocimiento de la Valorización N° 03, practicada por el Residente y presentada por la Supervisión, mediante documento 1 de la referencia, a la Gerencia Regional de Infraestructura, cuyo contenido pasamos a evaluar.

De la revisión de las copias del Cuaderno de Obra, el Ing° Residente, Raúl Pineda Rodríguez, en su Asiento N° 97 del cuaderno de obra (página 54), de fecha 30 de Abril de 2021, presenta los metrados ejecutados, para la elaboración de la Valorización N° 03. El Supervisor, mediante Asiento N° 98 del cuaderno de obra (página 55) aprueba dichos metrados y, en forma conjunta, elaboran la Valorización N° 03 de Abril de 2021.

La Valorización N° 03 arroja el siguiente resultado en forma global:

Valorización Contractual	S.	3'620,849.62	
Reajuste Valorización Obra N° 02		0.00	
Amortización Adelanto Directo	(-)	543,127.44	
Amortización Adelanto Materiales	(-)	0.00	
Sub total			3'077,722.18
Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento			0.00
TOTAL VALORIZADO S.			<u>3'077,722.18</u>

Monto valorización : S/ 3'620,849.62
VALOR ACUMULADO: S/ 49,801,864.72 (sin IGV) AVANCE 7.27%.


[Handwritten signature]

[Circular stamp: SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL]
[Handwritten notes: Recibido por el Sr. [Name], Oficina a las [Time], [Date]]



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

PERIODO	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			ESTADO (adelantada / atrasada)
	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	
feb-21	508,517.09	508,517.09	1.02%	942,769.30	942,769.30	1.89%	ADELANTADA
mar-21	1,653,086.42	2,161,603.51	4.34%	4,031,511.70	4,974,281.00	9.99%	ADELANTADA
abr-21	2,814,053.38	4,975,656.89	9.99%	3,620,849.62	8,595,130.62	17.26%	ADELANTADA
may-21	2,918,151.81	7,893,808.70	15.85%				
jun-21	2,648,804.81	10,542,613.51	21.17%				
jul-21	2,286,696.46	12,829,309.97	25.76%				
ago-21	1,958,235.50	14,787,545.47	29.69%				
sep-21	2,513,052.29	17,300,597.76	34.74%				
oct-21	2,480,418.55	19,781,016.31	39.72%				
nov-21	2,627,385.09	22,408,401.40	45.00%				
dic-21	3,122,984.20	25,531,385.60	51.27%				
ene-22	3,930,332.47	29,461,718.07	59.16%				
feb-22	3,300,871.27	32,762,589.34	65.79%				
mar-22	3,068,124.55	35,830,713.89	71.95%				
abr-22	4,734,563.74	40,565,277.63	81.45%				
may-22	4,378,102.15	44,943,379.78	90.24%				
jun-22	3,933,748.21	48,877,127.99	98.14%				
jul-22	924,736.74	49,801,864.73	100.00%				
ago-22							
	49,801,864.73			8,595,130.62			





"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CONCLUSION

De acuerdo con la Supervisión, se ha cumplido con presentar toda la documentación pertinente de la Valorización N° 03 del Contratista, en consecuencia, da su aprobación. De acuerdo al CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA vigente, el porcentaje de avance programado acumulado para el mes de Abril 2021 es de 9.99% y el avance de obra acumulado real es de 17.26%, por lo tanto la obra se encuentra **adelantada** en un 7.27%.

RECOMENDACION


Continuar con el trámite respectivo para el pago de la Valorización N° 03 por un monto de **S/ 3'077,722.18 (Tres Millones Setenta y Siete Mil Setecientos Veintidós y 18/100 Soles)**, correspondiente.

El Contratista, previo al pago de su valorización, deberá presentar su Factura correctamente por el monto de **3'077,722.18** y no por 3'077,722.00, como figura en la factura presentada.

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub. Gerencia de Supervisión y Control


JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ

Ingeniero Civil
CIP. N°10738

José Armando Zumarán Pérez

Ingeniero Civil
N° Reg. Prof.: 10738



CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

966

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
10 MAY 2021
12:17 pm

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
OFICINA REG. DOCUMENTARIA
UNIDAD REG. DOCUMENTARIO
10523
07 MAY 2021

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control
11 MAY 2021
Fecha: 10523 Hora: 9:46 AM
N° Pro: 10523

CARTA N° 017- CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO

Señores.
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Av. Abelardo Quiñones 1.5 km – Belén - Loreto
Presente. -

Atención : Ing. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura

Asunto: PRESENTACION DE VALORIZACION DE OBRA N° 03 - MES DE ABRIL DEL 2021

Referencia: a) Obra: "Mejoramiento De La Vía Vecinal Empalme Lo103, Hasta El Centro Poblado Santo Tomas Y Acceso A La Comunidad Santa Clara, Distrito De San Juan Bautista, Maynas - Loreto"

b) Carta N° 034-2021/CONSORCIO VIAL ARGRIP/RL/RRRR del 05/05/2021

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL ARGRIP
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de informarle a su Despacho haber elaborado la Solicitud de pago de la Valorización de Obra N° 03, correspondiente al MES DE ABRIL DEL 2,021, la misma que se encuentra calculada según las normas vigentes, por lo que es procedente proseguir con el trámite de cancelación de la presente valorización, por un monto ascendente a la suma de **S/. 3'077,722.18**, donde se incluye los reajustes, amortizaciones, deducciones y regularizaciones de la referencia b), conforme al siguiente detalle:

Valorización de Obra N° 03 – Abril 2021 (7.27%)	S/. 3'620,849.62
Reajuste Valorización Obra N° 03	S/. 0.00
Deducciones de reajuste por A.D.	S/. 0.00
Amortización Adelanto Directo (-)	S/. 543,127.44
TOTAL A CANCELAR	S/. 3'077,722.18

SON: TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 18/100 SOLES

La obra cuenta con un avance físico real acumulado del **17.26 %** al 30 al Abril del 2021. Asimismo, para la cancelación de la valorización N° 03, el contratista debe cancelar el monto de **S/. 7,241.70** por concepto de SENCICO.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite respectivo de cancelación.

Muy atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO

Rosmary Kanga Vásquez de Chavez
REPRESENTANTE COMUN

08 NIP
01/05
RECEIVED N° 10523
S65XC GRF
Alencón
#105/21





Iquitos, 05 de mayo de 2021

CARTA N° 034-2021/CONSORCIO VIAL ARGRIP/RL/RRRR

00000964

Señores
CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO
Calle Tavera West N° 442-Interior 01 - Iquitos
Presente. -

Atención: Sra. Rosmery Kanga Vásquez de Chávez

Asunto: Valorización No 03 al mes de abril 2021.

Referencia: Contrato No 057-2020-GRL-GRI, LICITACION PUBLICA N.º 018 – 2020 – CSO – GRL; Obra: "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS – LORETO".

De nuestra consideración:

Por el presente nos es grato dirigirnos a ustedes con la finalidad de saludarles y a la vez presentarles nuestra **Valorización N° 003 de avance de obra, correspondiente al mes de abril 2021.**

Se adjunta FACTURA ELECTRONICA EOO1-15 del CONSORCIO VIAL ARGRIP, por el monto de S/. 3'077,722.00

Agradeceré su conformidad y tramite al Gobierno Regional de Loreto.

Atentamente,

CONSORCIO VIAL ARGRIP

Rolando R. Reyna Restrepo
Representante Legal Común

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



SE APRECIA MANTENIMIENTO VIAL EN PROGRESIVA 1+480 A 1+600
Foto N° 01



CONSORCIO VIAL ARGRIP

Rolando R. Reyna Reategui
Representante Legal Comunal

SE APRECIA MANTENIMIENTO VIAL EN PROGRESIVA 1+480 A 1+600
Foto N° 02

CONSORCIO VIAL ARGRIP

ING° RAÚL PINEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
RIP N° 31118



CONSORCIO VIAL ARGRIP

20606871334
AV. DEL EJERCITO N° 1864

00000504

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE 1+564

Foto N° 03



CONSORCIO VIAL ARGRIP

Rolando R. Reyna Reategui
Representante Legal Comen


SE REALIZA DEMOLICION DE ALNTARRILLA DE CONCRETO EXISTENTE CON EQUIPO MANUAL

Foto N° 04

CONSORCIO VIAL ARGRIP

Ing° RAUL PINEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 31118

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA COLOCAION DE SUB BASE

Foto N° 05



CONSORCIO VIAL ARGRIP

Rolando R. Reyna Reategua
Representante Legal Común

COLOCAION DE SUB BASE
CONSORCIO VIAL ARGRIP

Foto N° 06

Ing° RAUL PINEDA RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE CERA

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



SE APRECIA PERFILADO EN LA CARRETERA

Foto N° 07



CONSORCIO VIAL ARGRIP

Rolando R. Rivera Reategui
Representante Legal Común

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL PIEDRA CHANCADA - GRANULAR

Foto N° 08

100% RAUL PINEJA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 31110

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



APRECIAMOS TENDIDO DE GEOMALLA
Foto N° 09



APRECIAMOS TENDIDO DE GEOMALLA
Foto N° 10

CONSORCIO VIAL ARGRIP

[Signature]
Ing° RAUL PINEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 31118

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



SE APRECIA CORTE DE TERRENO

Foto N° 11



CONSORCIO VIAL ARGRIP

Polando R. Reyna Reategui
Representante Legal Comunal

CONSORCIO VIAL ARGRIP

Polando R. Reyna Reategui
Representante Legal Comunal

SE APRECIA CORTE DE TERRENO

Foto N° 12

CONSORCIO VIAL ARGRIP

Ing° RAUL PINEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 31118

00000499



"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



SE APRECIA LA COLOCACION DE ACRO EN PROGRESIVA 1+564
Foto N° 13



CONSORCIO VIAL ARGRIP
Rolando R. Reyes Reategui
Representante Legal Comite

SE APRECIA VACIO DE MORTERO EN PROGRESIVA 1+564
Foto N° 14
ING° RAUL PINEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 31118



VALORIZACION

N.º 4



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Belén, 11 de junio de 2021

Oficio n° 1741-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mg. Artemio del águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Conformidad de Valorización de Obra n°04
mayo 2021.

Obra: “Mejoramiento de la Vía Vecinal Empalme LO-103, hasta el Centro Poblado Santo Tomas y Acceso a la Comunidad Santa Clara, distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto” – Código Único 2194704.

Ref.: a. Informe n° 199-2021-GRL/GRI/SGSyC/JAZP
b. Carta n° 030-CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO
c. Carta n° 040-2021/CONSORCIO VIAL ARGRIP/RL/RRRR

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización de obra n°04 correspondiente a mayo 2021**, que asciende a la suma **Dos millones Trescientos Ochenta y Dos mil Doscientos Cuarenta y Ocho con 37/100 Soles (S/. 2 382 248.37) sin IGV**, presentada y aprobada por la supervisión de la obra mediante carta de la referencia b), revisada por el Coordinador según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 04 mayo 2021	SI.	4 172 062.82
Reajuste	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/ -	625 809.42
Amortización Adelanto Materiales	S/ -	1 164 005.03
Neto a Pagar	SI.	2 382 248.37

Asimismo, la obra a mayo de 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 25.64% versus un avance programado de 15.89%, encontrándose la obra adelantada y en proceso de ejecución.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación de la valorización que sustenta el supervisor, se solicita continuar con el trámite respectivo **a favor de CONSORCIO VIAL ARGRIP**, se adjunta factura electrónica.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES MURILLO
Sub Gerencia de Supervisión y Control
C/O: 01000

Copia: SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
RFA – S.G.
dap – Sec.



INFORME N° 199 -2021-GRL/GRI/SGSyC/JAZP



Al : **ING. RAUL FLORES AQUEPUCHO**
Sub Gerente de Supervisión y Control

Del : **ING. JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ**
Coordinador de Obra

Asunto : Presenta Valorización de Obra N° 04 – Mes Mayo 2021,
Proyecto: "Mejoramiento de la Vía Vecinal Empalme LO-103, hasta el Centro Poblado Santo Tomás y Acceso a la Comunidad Santa Clara, Distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto". Código Unico 2194704.

Referencia : 1 CARTA N° 030– CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO (07/06/2021).
2 CARTA N° 040-2021/CONSORCIO VIAL ARGRIP/RL/RRRR (04/06/2021).
3 PROVEIDO N° 13350 (SGSyC).

Fecha : Iquitos, 09 de Junio de 2021

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y, en mi calidad de Coordinador de la Obra, informar sobre lo indicado en el asunto.

DATOS GENERALES

Obra : "Mejoramiento de la Vía Vecinal Empalme LO-103, hasta el Centro Poblado Santo Tomás y Acceso a la Comunidad Santa Clara, Distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto"

Entidad : Gobierno Regional de Loreto.

Licitación Pública N° : 018-2020-CSO-GRL.

Modalidad de Contrato : A Precios Unitarios.

Otorgamiento de la Buena Pro : 16-Noviembre-2020.

Contratista : CONSORCIO VIAL ARGRIP.

Consortio conformado por : RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA
SUCURSAL DEL PERU y
ARGEADA & URAEUS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Valor Contractual : S/ 49'801,864.72.

Suscripción del Contrato : 02-Diciembre-2020.

Plazo de ejecución Contractual : 540 días calendario.

Supervisión : CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO.

Consortio conformado por : JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL (40%) y
JOSE FILOMENO CORDOVA ROJAS (60%).

Monto Contractual : S/ 2'494,900.00.

Suscripción del Contrato : 15-Febrero-2021.

Plazo de ejecuc. de la prestac. : 600 días calendario
Ejecución de la Obra 540 días calendario,
Recepc. y Liquidac. de Obra 60 días calendario.

Entrega de terreno : 11-Diciembre-2020

Fecha Inicio Cont. Ejecuc. Obra : 02-Febrero-2021

Término Pzo. Cont. Ejecuc. Obra : 26-Julio-2022.

Residente de Obra : Ing° Raúl Pineda Reátegui.

Jefe de Supervisión : Ing° César Hernán Ruiz Agüero.

Coordinador de Obra : Ing° José Armando Zumarán Pérez.

ANTECEDENTES



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- Con fecha 16 de Noviembre de 2020, el Comité de Selección de Obras adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública N° 018-2020-CSO-GRL para la contratación de la ejecución de la obra denominada **MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMÁS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO.**
- Con fecha 02 de Diciembre de 2020, se ha suscrito el CONTRATO N° 057-2020-GRL-GRI, para la ejecución de la obra denominada "MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMÁS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS - LORETO", con un monto que asciende a S/ 49'801,864.72 (Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Un Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con 72/100 Soles), exonerado de IGV, con un plazo de ejecución de Quinientos Cuarenta (540) días calendario.
- Con fecha 11 de Diciembre de 2020, Se procedió a la Entrega del Terreno, firmándose el acta correspondiente.
- Con fecha 29 de Diciembre de 2020, se efectuó el pago de parte del Adelanto Directo al CONSORCIO VIAL ARGRIPI.

ANALISIS

Se ha tomado conocimiento de la Valorización N° 04, practicada por el Residente y presentada por la Supervisión, mediante documento 1 de la referencia, a la Gerencia Regional de Infraestructura, cuyo contenido pasamos a evaluar.


De la revisión de las copias del Cuaderno de Obra, el Ing° Residente, Raúl Pineda Rodríguez, en su Asiento N° 128 del cuaderno de obra (página 70), de fecha 31 de Mayo de 2021, presenta los metrados ejecutados, para la elaboración de la Valorización N° 04. El Supervisor, mediante Asiento N° 129 del cuaderno de obra (página 71) aprueba dichos metrados y, en forma conjunta, elaboran la Valorización N° 04 de Mayo de 2021.

La Valorización N° 04 arroja el siguiente resultado en forma global:

Valorización Contractual	S.	4'172,062.82	
Reajuste Valorización Obra N° 02		0.00	
Amortización Adelanto Directo	(-)	625,809.42	
Amortización Adelanto Materiales	(-)	1,164,005.03	
Sub total			2'382,248.37
Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento			0.00
TOTAL VALORIZADO S.			2'382,248.37

Monto valorización : S/ 4'172,062.82
VALOR ACUMULADO: S/ 49,801,864.72 (sin IGV) AVANCE **8.38%**.

10/06/2021
10:00 AM




1341
o/f



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

PERIODO	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			ESTADO (adelantada / atrasada)
	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	
feb-21	508,517.09	508,517.09	1.02%	942,769.30	942,769.30	1.89%	ADELANTADA
mar-21	1,653,086.42	2,161,603.51	4.34%	4,031,511.70	4,974,281.00	9.99%	ADELANTADA
abr-21	2,814,053.38	4,975,656.89	9.99%	3,620,849.62	8,595,130.62	17.26%	ADELANTADA
may-21	2,918,151.81	7,893,808.70	15.85%	4,172,062.82	12,767,193.44	25.64%	ADELANTADA
jun-21	2,648,804.81	10,542,613.51	21.17%				
jul-21	2,286,696.46	12,829,309.97	25.76%				
ago-21	1,958,235.50	14,787,545.47	29.69%				
sep-21	2,513,052.29	17,300,597.76	34.74%				
oct-21	2,480,418.55	19,781,016.31	39.72%				
nov-21	2,627,385.09	22,408,401.40	45.00%				
dic-21	3,122,984.20	25,531,385.60	51.27%				
ene-22	3,930,332.47	29,461,718.07	59.16%				
feb-22	3,300,871.27	32,762,589.34	65.79%				
mar-22	3,068,124.55	35,830,713.89	71.95%				
abr-22	4,734,563.74	40,565,277.63	81.45%				
may-22	4,378,102.15	44,943,379.78	90.24%				
jun-22	3,933,748.21	48,877,127.99	98.14%				
jul-22	924,736.74	49,801,864.73	100.00%				
ago-22							
	49,801,864.73			12,767,193.44			



JSD



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CONCLUSION

De acuerdo con la Supervisión, se ha cumplido con presentar toda la documentación pertinente de la Valorización N° 04 del Contratista, en consecuencia, da su aprobación. De acuerdo al CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA vigente, el porcentaje de avance programado acumulado para el mes de Mayo 2021 es de 15.89% y el avance de obra acumulado real es de 25.64%, por lo tanto la obra se encuentra **adelantada** en un 9.75%.


RECOMENDACION

Continuar con el trámite respectivo para el pago de la Valorización N° 03 por un monto de **S/ 2'382,248.37 (Dos Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Ocho con 37/100 Soles)**, correspondiente.

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub. Gerencia de Supervisión y Control


JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ
Ingeniero Civil
CIP. N°10738

José Armando Zumarán Pérez
Ingeniero Civil
N° Reg. Prof.: 10738



CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"


1115

Iquitos, 04 de Junio del 2,021

CARTA N° 030- CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO

Señores.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Av. Abelardo Quiñones 1.5 km – Belén - Loreto
Presente. -




Atención : Ing. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura

Asunto: **PRESENTACION DE VALORIZACION DE OBRA N° 04 – MES DE MAYO DEL 2021**

Referencia: a) Obra: "Mejoramiento De La Vía Vecinal Empalme Lo103, Hasta El Centro Poblado Santo Tomas Y Acceso A La Comunidad Santa Clara, Distrito De San Juan Bautista, Maynas – Loreto."

b) Carta No 040-2021/CONSORCIO VIAL ARGRIP/RL/RRRR.

c) Informe No 004-2021/ CONSORCIOSUPERVISORSANTOTO/CHRA/JS.




CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL ARGRIP
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de informar a su Despacho, haber elaborado la Solicitud de pago de la Valorización de Obra N° 04, correspondiente al **MES DE MAYO DEL 2,021**, la misma que se encuentra calculada según las normas vigentes, por lo que es procedente proseguir con el trámite de cancelación de la presente valorización, por un monto ascendente a la suma de **S/. 2'382,248.37**, donde se incluye los reajustes, amortizaciones, deducciones y regularizaciones de la obra, conforme al siguiente detalle:

Valorización de Obra N° 04 – Mayo 2021	S/. 4'172,062.82
Reajuste Valorización Obra N° 04	S/. 0.00
Deducciones de reajuste por A.D.	S/. 0.00
Amortización Adelanto Directo (-)	S/. 625,809.42
Amortización Adelanto Materiales (-)	S/. 1'164,005.03
TOTAL A CANCELAR	S/. 2'382,248.37



SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 37/100 SOLES

La obra cuenta con un avance físico real acumulado del **25.64 %** al 31 al Mayo del 2021. Asimismo, para la cancelación de la valorización N° 04, el contratista debe cancelar el monto de **S/. 8,344.13** por concepto de SENCICO.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite respectivo de cancelación.

Muy atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR SAN TOTO

Rosmary Kanga Vásquez de Chávez
REPRESENTANTE COMUN

PROVEIDO N° 13350
SGSYC - CRT
PARA: Mencion
08/06/21



MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO

MONTO PRESUPUESTO BASE 46,986,697.43
FECHA PPTO. BASE AGOSTO 2020

(Sin I.G.V.)

VALORIZACION DE OBRA N° 4 CORRESPONDIENTE AL 31.08.21

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION DE PARTIDA, UNID., METRADO, P. UNIF. REFER., PRESUPUESTO REFERENCIAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE VALORIZACION, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, SALDO POR VALORIZAR, %

CONSORCIO SUPERVISOR SAN CESAR HERMAN RUIZ AGUIRRE Ing. Civil - CIP: 49002 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO VIAL ARGRIP Ing. RAUL PINEDA RODRIGUEZ RESIDENTE DE OBRA CIP N° 3111A

CONSORCIO VIAL ARGRIP ROLANDO ROBERTO FEYNA REATEGUI REPRESENTANTE LEGAL



**CONSORCIO
VIAL ARGRIP**

20600871334
AV. DEL EJÉRCITO N° 1864

00000658

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



SE APRECIA MANTENIMIENTO VIAL

Foto N° 01



SE APRECIA MANTENIMIENTO VIAL

Foto N° 02

Ing° RAÚL PINEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO VIAL ARGRIP

ROLANDO ROBERTO PEYNA REATEGUI
BARRIDO DE LA CAL



**CONSORCIO
VIAL ARGRIP**

20806871334
AV. DEL EJERCITO N° 1864

00000657

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



SEN APRECIA EL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

Foto N° 03



SEN APRECIA EL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

Foto N° 04

CONSORCIO VIAL ARGRIP

ROLANDO ROBERTO REYNA REATEGUI
REPRESENTANTE LEGAL

Ing° RAÚL PINEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
C.I.N. 23118



**CONSORCIO
VIAL ARGRIP**

20606871334
AV. DEL EJERCITO N° 1864

00000656

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA COLOCAION DE SUB BASE

Foto N° 05



TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA COLOCAION DE SUB BASE

Foto N° 06

CONSORCIO VIAL ARGRIP

Ing° RAUL PINEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 31118

CONSORCIO VIAL ARGRIP

ROLANDO ROBERTO FEYNA REATEGUI
REPRESENTANTE LEGAL



**CONSORCIO
VIAL ARGRIP**

20606871334
AV. DEL EJÉRCITO N° 1864

00000355

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



SE APRECIA PERFILADO EN LA CARRETERA

Foto N° 07



ALMACENAMIENTO DE MATERIAL PIEDRA CHANCADA - GRANULAR

CONSORCIO VIAL ARGRIP N° 08

CONSORCIO VIAL ARGRIP

*ing° RAÚL PINEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 31118*

*ROLANDO ROBERTO FEYNA REATEGUI
REPRESENTANTE LEGAL*

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



APRECIAMOS TENDIDO DE GEOTEXTIL
Foto N° 09



CONSORCIO VIAL ARGRIP
APRECIAMOS TENDIDO DE GEOMALLA
Foto N° 10
Ing° RAÚL PINEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 31118

CONSORCIO VIAL ARGRIP

ROLANDO ROBERTO REYNA REATEGUA
REPRESENTANTE LEGAL



**CONSORCIO
VIAL ARGRIP**

20606871334
AV. DEL EJERCITO N° 1864

00000653

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



SE APRECIA CORTE DE TERRENO

Foto N° 11



CONSORCIO VIAL ARGRIP
SE APRECIA CORTE DE TERRENO

Foto N° 12

Ingr **RAUL PINEDA RODRIGUEZ**
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 31118

CONSORCIO VIAL ARGRIP

ROLANDO ROBERTO PEYNA REATEGU
REPRESENTANTE LEGAL

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



SE APRECIA LA COLOCACION DE CAJA DE INSPECCION DE SUBDREN

Foto N° 13



SE APRECIA LA COLOCACION DE CAJA DE INSPECCION DE SUBDREN

Foto N° 14

CONSORCIO VIAL ARGRIP
Ing° RAÚL PINEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 31118

CONSORCIO VIAL ARGRIP

ROLANDO ROBERTO REYNA REAL EGUI
REPRESENTANTE LEGAL



"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL EMPALME LO-103, HASTA EL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS Y ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"



ENCOFRADO Y ENTIBADO DE SARDINELES
Foto N° 15




SE APRECIA LA EXCAVACION DE SARDINELES
Foto N° 16

CONSORCIO VIAL ARGRIP

Ing° RAÚL PINEDA RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 31118

CONSORCIO VIAL ARGRIP

ROLANDO ROBERTO REYNA REATEGUI
REPRESENTANTE LEGAL



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"


SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Belén, 12 de julio de 2021

CARGO

Oficio n° 2147-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 04 -
junio 2021.

Obra: "Mejoramiento de la Vía de la Vía de acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la interconexión de la junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto".

Ref.: a. Informe n° 193-2021-GRL-GRI-SGSyC-DPCL
b. Carta n° 026-2021-CSP

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización de obra n° 04 correspondiente a junio de 2021, que asciende a la suma **Dos millones setenta y ocho mil novecientos setenta y siete con 28/100 Soles (S/. 2 078 977.28)**, aprobada y presentada por el Supervisor mediante documento de la referencia b), y revisada por el Coordinador según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 04- junio 2021	S/. 2'420,661.31
Reajuste	S/. 0.00
Deducción que no corresponde Adelanto Directo	S/. - 44,610.10
Amortización de Adelanto Directo	S/. - 242,066.13
Amortización de Adelanto de Materiales	S/. 55,007.80
Neto a Pagar	S/. 2'078,977.28

Asimismo, la ejecución de la obra a junio del 2021 tiene un avance real ejecutado acumulado de 37.57% versus un programado de 41.46%, siendo el estado de la obra adelantada y en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO NUEVO PARAISO**, conforme lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES Y QUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 83350



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

INFORME N° 193-2021-GRL-GRI/SGSYCDPCL

Al: ING. RAÚL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control.

Del: ING. DIANA PAOLA CASTRO LITANO.
Coordinador de Obra.

Asunto: Valorización de Obra N° 04 – correspondiente al mes de junio - 2021 de la Obra: “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto”.

Referencia: Carta N° 026-2021-CSP (tramite. N° 15597)
Fecha: Belén, 07 de julio del 2,021



Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle muy cordialmente, así mismo informarle que el Contratista ha presentado la **Valorización de Obra N° 04 – correspondiente al mes de junio- 2021**, a fin de determinar si cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago, de acuerdo a lo siguiente:

DATOS GENERALES:

Obra	: “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región”
Ubicación	: Distrito de Nauta, Provincia de Loreto, Región Loreto.
Contratista	: Consortio Nuevo Paraíso
Contrato de Obra	: 058-2020-GRL-GRI
Fecha de Contrato	: 03 de diciembre del 2020
Monto Contractual	: S/. 41’388,068.43 (Inc. IGV)
Plazo de Ejecución	: 270 días calendario
Adelanto Directo	: S/. 4’138,806.84 soles (25/12/20)
Adelanto de Materiales	: no solicitado
Fecha de Entrega de Terreno	: 15 de diciembre del 2,020
Fecha de Inicio Contractual	: 15 de marzo del 2021
Fecha de Término Contractual	: 09 de diciembre del 2021
Estado de la obra	: En Ejecución
%Avance Físico Acumulado	: 37.57%
%Avance Programado Acumulado	: 41.46%
Supervisión de Obra	: Consortio Supervisor Paraíso
Ing. Residente de Obra	: Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquipa Nieto
Ing. Jefe Supervisión de Obra	: Ing. José Miguel Sotomavor Dávila



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

I. ANTECEDENTES:

Con fecha 03 de diciembre del 2020, se suscribió el Contrato N° 058-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa contratista **Consorcio Nuevo Paraíso**; para la ejecución de la obra: “**Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto**”, por el monto de **S/. 41'388,068.43 (Cuarenta y Un Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Ocho y 43/100 soles)** monto que incluye IGV y plazo de ejecución de **270 días calendario**.


Con Carta N° **009-2021-CSP (06/04/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 01** – correspondiente al mes de Marzo - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 2'554,015.02 Soles**.

Con Carta N° **014-2021-CSP (05/05/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 02** – correspondiente al mes de Abril - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 781,080.76 Soles**.

Con Carta N° **020-2021-CSP (07/06/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 03** – correspondiente al mes de Mayo - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 9'332,414.90 Soles**;

Con Carta N° **026-2021-CSP (06/07/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 04** – correspondiente al mes de **junio** - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 2'420,661.31 Soles**; de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- Valorización de Obra.
- Cálculo de Reintegro, Deduciones y Amortizaciones.
- Relación de Partidas y Metrados Ejecutados.
- Copia de Fórmula Polinómica de Expediente Técnico.
- Índices Unificados.
- Protocolos de Prueba (de corresponder).
- Certificados de Calidad (de corresponder).
- Panel Fotográfico de Actividades Realizadas en el Mes Valorizado.
- Copias de Asientos de Cuaderno de Obra del Periodo Valorizado.
- Calendario Valorizado de Avance de Obra.
- Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- Copia de Contrato de Ejecución de Obra.





“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

II. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con el Supervisor, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización de Obra N° 04– correspondiente al mes de junio - 2021, las cuales son aprobados por el Inspector de obra y plasmados en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 04, obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

La presente Valorización tiene como fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados Rubro: 18 Canon y Sobre canon, Petrolero y en concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de (S/. 2'078,977.28), dos millones setenta y ocho mil novecientos setenta y siete con 28/100 Soles incluido IGV, el cual es tramitada de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización n°4 – junio 2021	S/. 2'420,661.31
Deducción Adelanto Directo	- S/. 44,610.10
Amortización Adelanto Directo	- S/. 242,066.13
Amortización Adelanto Materiales	- S/. 55,007.80
Monto a pagar	S/. 2'078,977.28
Neto a pagar al contratista	S/. 2'078,977.28

III. CONCLUSIONES:

La Valorización de Obra N° 04 – correspondiente al mes de junio- 2021, cuenta con la documentación correspondiente, para lo cual se realizó la compatibilización de metrados aprobados por el supervisor en el cuaderno de obra, con la Valorización de obra presentada y Amortizaciones efectuadas hasta la fecha, las cuales se reflejan en los siguientes cuadros:


VALORIZACIÓN N°	PERIODO VALORIZADO	AVANCE VALORIZADO	REAJUSTES	AMORTIZACION ADELANTOS		DEDUCCIONES ADELANTOS		VALORIZACIÓN BRUTA	NETO A PAGAR
				DIRECTO	MATERIALES	DIRECTO	MATERIALES		
01	15 al 31/ Marzo/21	S/. 3,013,737.72	S/. -	S/. 301,373.77	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 3,013,737.72	S/. 2,712,363.95
02	01 al 30/ Abril/21	S/. 781,080.76	S/. -	S/. 78,108.08	S/. -	S/. 27,450.30	S/. -	S/. 781,080.76	S/. 675,522.38
03	01 al 31/ Mayo/21	S/. 9,332,414.90	S/. -	S/. 933,241.49	S/. 4,179,494.30	S/. 65,529.98	S/. -	S/. 9,332,414.90	S/. 4,154,149.13
04	01 al 30/ Junio/21	S/. 2,420,661.31	S/. -	S/. 242,066.13	S/. 55,007.80	S/. 44,610.10	S/. -	S/. 2,420,661.31	S/. 2,078,977.28
05									
06									
07									
08									
09									
TOTAL		S/. 15,547,894.69	S/. -	S/. 1,554,789.47	S/. 4,234,502.10	S/. 137,590.38	S/. -	S/. 15,547,894.69	S/. 9,621,012.74



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

MES	N°	VALORIZACIÓN MENSUAL		% DE AVANCE MENSUAL		VALORIZACIÓN MENSUAL ACUMULADO		% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO		COMENTARIO	CONTROL FINANCIERO ACUMULADO	
		VALORIZACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO	MONTO
15 al 31/ Marzo/21	VAL. N°01	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	ADELANTADO	3,013,737.72	7.28%
01 al 30/ Abril/21	VAL. N°02	2,340,296.83	781,080.76	5.65%	1.89%	3,129,684.63	3,794,818.48	7.56%	9.17%	ADELANTADO	3,794,818.48	9.17%
01 al 31/ Mayo/21	VAL. N°03	6,722,658.72	9,332,414.90	16.24%	22.55%	9,852,343.35	13,127,233.38	23.80%	31.72%	ADELANTADO	13,127,233.38	31.72%
01 al 30/ Junio/21	VAL. N°04	7,307,312.25	2,420,661.31	17.66%	5.85%	17,159,655.60	15,547,894.69	41.46%	37.57%	NORMAL	13,127,233.38	31.72%
01 al 31/ Julio/21	VAL. N°05	7,601,640.26			18.37%	24,761,295.86		59.83%				
01 al 31/ Agosto/21	VAL. N°06	4,516,768.31			10.91%	29,278,064.17		70.74%				
01 al 30/ Setiembre/21	VAL. N°07	3,054,035.48			7.38%	32,332,099.65		78.12%				
01 al 31/ Octubre/21	VAL. N°08	4,940,041.41			11.94%	37,272,141.06		90.06%				
01 al 30/ Noviembre/21	VAL. N°09	3,604,743.43			8.71%	40,876,884.49		98.76%				
01 al 09/ Diciembre/21	VAL. N°10	511,183.94			1.24%	41,388,068.43		100.00%				



La suscrita en Calidad de Coordinadora, verifico que la documentación presentada, se encuentra conforme, debido a que el Supervisor verifico los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatible con la **Valorización de Obra N° 04- del Mes de junio del 2021**. Asimismo, La firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de **S/. 5,820.00** y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

Se verifico que el Contratista Consorcio Nuevo Paraíso, mantiene vigente la Carta Fianza del adelanto directo con **Carta Fianza N° 7102010101870-002**, emitida por **MAPFRE**, con fecha de vencimiento **07/09/2021**, por el monto de **S/. 2´826,083.50 (Dos millones ochocientos veintiséis mil ochenta y tres con 50/100 Soles)**. La Obra al Mes de junio 2021, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de **37.57%** contra un programado de **41.46%**, encontrándose **ATRASADA**.



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



Río Amazonas
IQUITOS - PERÚ
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

IV. RECOMENDACIÓN:

La suscrita, indica que el supervisor Ing. José Miguel Sotomayor Dávila ha emitido la conformidad de la **valorización Obra N° 04** – correspondiente al Mes de junio 2021, por un monto Neto a Pagar de **S/. 2'078,977.28, (Dos millones setenta y ocho mil novecientos setenta y siete con 28/100 Soles)**, inc IGV.; a favor de la empresa contratista **Consortio Nuevo Paraíso**, por la ejecución de la obra “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto”.; por lo que se recomienda proseguir con el trámite respectivo.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente,

Ing. Diana Paola Castro Litaño
Coordinadora de Obra
Sub Gerencia de Supervisión y Control

Cc.Archivo



CARTA FIANZA N° 7102010101870-002

MAPFRE | PERÚ

Fecha de Inicio de Vigencia: 07 de junio del 2021
Fecha de fin de Vigencia: 07 de septiembre del 2021

Tipo de contrato: OBRA
Tipo de garantía: ADELANTO DIRECTO
MIRAFLORES, 10 DE MAYO DEL 2021

Señores

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Presente.-

De nuestra consideración

A solicitud de CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L. , con domicilio en RESIDENCIAL SAN FELIPE EDIF. EL JACARANDA NRO 36 DPTO 1101 JESUS MARIA LIMA - LIMA, con RUC Nro. 20533651918 otorgamos fianza irrevocable, solidaria, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, a favor de ustedes hasta por la suma de S/ 2,826,083.50 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y TRES 50/100 SOLES) para garantizar el cumplimiento, con arreglo al contrato DERIVADO DE LA LP-SM-17-2020-CSO-GRL-1; MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOSA PAR LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA, CENTRO POBLADO DE NAUTA -DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO" CIU N° 2339002

Costo de la fianza:

Costo por período de emisión:	S/	24,931.50
Derecho de emisión:	S/	1,246.58
I.G.V.:	S/	4,712.05
Costo Total:	S/	30,890.13

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto la cantidad arriba indicada siendo su plazo de vigencia desde la fecha de inicio de vigencia arriba indicada y expirará automáticamente el 07 de septiembre del 2021, a las 12.00 horas del medio día, quedando nuestra compañía con posterioridad al vencimiento del término legal previsto por el Artículo 1898° del Código Civil liberado de toda responsabilidad; inclusive por actos y omisiones del fiado anteriores al a fecha de expiración de la Fianza.

Esta fianza podrá ser renovada por quien tenga legítimo interés.

Es expresamente entendido por nosotros, que esta fianza será ejecutada por ustedes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1898° del Código Civil, concordante con la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigente. La ejecución para ser considerada válida deberá comunicarse notarialmente a la Unidad de Caucciones y Fianzas ubicada en nuestra oficina principal sito en Av. 28 de Julio No. 873, Distrito de Miraflores, Provincia de Lima y Departamento de Lima.

Esta fianza se emite a solicitud del afianzado, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 318 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nro. 26702 y bajo las condiciones pactadas con esta empresa aseguradora.

Atentamente,

MAPFRE PERU CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

MAPFRE PERU CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS

JAVIER LAGOS QUIROZ
Director
Unidad de Caucciones y Créditos

PEDRO SCARSI LA ROSA
Director Comercial

0022527



CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO

000414

Iquitos, 02 julio del 2021

CARTA N° 026-2021-CSP

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO


Ciudad.-

Atención: **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**



ASUNTO : Valorización N°04 – Mes de Junio
Solicitud de Pago

REFERENCIA



“OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA -DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO”

-INFORME N° 022-2021-JMSD/CSP



Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y en nuestra condición de Representante Legal Común del CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO supervisor de la obra de la referencia, remitirle la valorización N° 04 correspondiente al mes de junio del 2021.

Luego de la revisión a los metrados y cálculos correspondientes, por parte del Jefe de Supervisión esta se encuentra conforme, por lo que se prosigue con el trámite de pago por un monto ascendente a **Dos Millones setenta y ocho Mil novecientos setenta y siete con 28/100) Soles inc. IGV (S/ 2'078,977.28)**, de acuerdo al cuadro siguiente:

Valorización N° 04	2'420,661.31 (+)
Deducción Adelanto Directo	44,610.10 (-)
Amortización Adelanto Directo	242,066.13 (-)
Amortización Adelanto Materiales	55,007.80 (-)
TOTAL	2'078,977.28 (+)



Esperando la atención debida a la presente, quedo de usted, no sin antes, expresarles las muestras de mi especial estima.

Atentamente,

Consortio Supervisor Paraiso

Hernan Valles Lazo
Representante Común

Dirección: Ruy Guzmán Hidalgo 124

Email: hernanvalles_hvl@hotmail.com





CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO

000413

INFORME N° 022-2021-DRVP/CSP

A : Sr. **HERNAN VALLES LAZO**
Representante Legal Común Consorcio Supervisor Paraiso

DE : **ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DÁVILA**
Jefe de Supervisión

ASUNTO : VALORIZACION N° 04 – MES DE JUNIO

REFERENCIA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO – REGION DE LORETO.

FECHA : 02 de julio del 2021

Consortio Supervisor Paraiso

Hernan Valles Lazo
Representante Común

Recibido
02/07/21



1. GENERALIDADES:

1.1 Información General:

La información general del Proyecto y los parámetros que seguidamente se consignan, describen la obra en sus aspectos principales y que se detallan a continuación.

Ubicación : Quebrada Zaragoza

Distrito : Nauta

Provincia : Loreto

Región : Loreto

Entidad Ejecutora : Gobierno Regional de Loreto

Contratista : CONSORCIO NUEVO PARAISO

José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

- CORPORACION CROMOS SAC 10%
- CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO EIRL 90%



Residente de Obra	:	Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquita Nieto
Inspector de Obra (anterior)	:	Ing. Víctor Oswaldo Da Silva del Águila
Supervisor de Obra	:	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO
Jefe de Supervisión	:	Ing. José Miguel Sotomayor Dávila
Inicio Plazo de Supervisión	:	15 de marzo 2021
Modalidad de Ejecución	:	A Costos Unitarios
Presupuesto Contratado	:	S/. 41'388,068.43 (sin IGV)
Firma de Contrato	:	03 de diciembre del 2020
Adelanto Directo	:	S/. 4'138,806.84 (25/12/2020)
Adelanto para Materiales	:	S/. 8'277,613.64 (06/05/2021)
Entrega de Terreno	:	15 de diciembre del 2020
Inicio de Plazo Contractual	:	15 de marzo del 2021
Plazo de ejecución	:	270 días calendario
Término del plazo contractual	:	09 de diciembre del 2021
Termino Real	:	---
Estado de Obra	:	Ejecución -Normal
Avance del Mes	:	05.85%
Avance Acumulado	:	37.57%

2.0 CONTROL DE VALORIZACION

La Valorización de Obra N° 04, correspondiente al Mes de junio de 2021, y tiene las siguientes características:

Valorización N° 04	2'420,661.31 (+)
Deducción Adelanto Directo	44,610.10 (-)
Amortización Adelanto Directo	242,066.13 (-)
Amortización Adelanto Materiales	<u>55,007.80 (-)</u>
Sub Total	2'078,977.28 (+)
TOTAL, NETO A PAGAR S/.	2'078,977.28 Inc. IGV


José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616



3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ⊕ *La presente obra actualmente se encuentra en ejecución, normal, con un Avance Físico Real Acumulado del 37.57% al Mes de junio del 2021, ante el Avance Programado Acumulado del 41.46% encontrándose a la fecha en ejecución **atrasada***
- ⊕ *Por lo tanto, se recomienda al GOBIERNO REGIONAL DE LORETO dar trámite administrativo al pago de la Valorización N° 04 del mes de junio, por el monto Neto de 2'078,977.28 (Dos Millones setenta y ocho Mil novecientos setenta y siete con 28/100) Soles inc. IGV*

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás acciones pertinentes.

Atentamente,



José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

.....
SUPERVISOR



000410

CONSORCIO NUEVO PARAISO

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N°0060 - 2021 – CONSORCIO NUEVO PARAISO-RARR-RC

AL : ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616
SUPERVISOR DE OBRA

DEL : SEÑOR ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO NUEVO PARAISO

ASUNTO : ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL N°04 CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2021.

FECHA : NAUTA, 30 DE JUNIO DEL 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA
QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE
NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION
LORETO

Consorcio Supervisor Paraíso

Hermen Valdez Lazo
Representante Común

Recibido
el 07/2021

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a su Ud, para hacerle
Entrega de Informe de **VALORIZACIÓN MENSUAL N°04 del Mes de Junio del 2021** de la obra:
“**MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA
PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA
CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO**”.

- Se adjunta 01 Informe de Valorización Mensual N°04 en 01 Original y 03 Copias.
Es cuanto informo a Ud, a fin que se le dé el trámite correspondiente para su atención.

Atentamente.

ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
DNI N° 44043197
CONSORCIO NUEVO PARAISO
REPRESENTANTE COMUN



000409

CONSORCIO NUEVO PARAISO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CARTA N°0059 - 2021 – CONSORCIO NUEVO PARAISO-RO

AL : SEÑOR ROVER ALIENDE RAMOS ROFUIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO NUEVO PARAISO

DEL : ING. ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL N°04 CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2021.

FECHA : NAUTA, 30 DE JUNIO DEL 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA
QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE
NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION
LORETO

*Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a su Ud, para hacerle Entrega de Informe de **VALORIZACIÓN MENSUAL N°04 del Mes de Junio del 2021** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"**.*

*- Se adjunta 01 Informe de Valorización Mensual N°04 en 01 Original y 03 Copias.
Es cuanto informo a Ud, a fin que se le dé el trámite correspondiente para su atención.*

Atentamente.

CONSORCIO NUEVO PARAISO
ING. JUAN ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO
CIP: N°116105

C.c
Archivo.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
 OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



CONSORCIO
NUEVO PARAISO

DETALLE DE LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA EN LA VALORIZACION MENSUAL N°04 (01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

DEPARTAMENTO: LORETO
 PROVINCIA: LORETO
 DISTRITO: NAUTA
 RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
 SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616

CORRESPONDE AL MES DE: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021
 PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 41,388,068.43 con I.G.V.
 PRESUPUESTO CONTRATO: S/. 41,388,068.43 con I.G.V.
 FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Marzo del 2021
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 270 Días Calendarios
 FECHA DE TERMINO: 09 de Diciembre del 2021

IS	Descripción	PRESUPUESTO OFERTADO			ACUMULADO ANTERIOR			PERIODO ACTUAL			ACUMULADO TOTAL			SALDO POR VALORIZAR			
		Und.	Métrado	Precio	Parcial	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%
02.03	SUPERESTRUCTURA				S/ 11,908,131.52												
02.03.01	LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS				S/ 1,607,844.29												
03.01.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA VEREDAS	M3	244.86	617.14	S/ 151,112.90										244.86	151,112.90	100.00 %
03.01.02	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA LOSA	M3	755.25	661.77	S/ 489,801.79										755.25	489,801.79	100.00 %
03.01.03	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS	M2	3,377.69	169.38	S/ 572,113.13										3,377.69	572,113.13	100.00 %
03.01.04	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO	KG	61,867.60	6.22	S/ 384,816.47										61,867.60	384,816.47	100.00 %
02.03.02	VIGAS METALICAS				S/ 9,110,622.69												
03.02.01	FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	TON	650.44	11,426.37	S/ 7,492,168.10										650.44	7,492,168.10	95.00 %
03.02.02	PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS	TON	650.44	1,249.57	S/ 812,770.31										650.44	812,770.31	100.00 %
03.02.03	MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	TON	650.44	1,254.05	S/ 815,684.28										650.44	815,684.28	100.00 %
03.02.04	CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS METALICAS	EST	1.00	50,000.00	S/ 50,000.00	0.20	10,000.00	20.00 %	0.80	40,000.00	80.00 %	1.00	50,000.00	100.00 %			
02.03.03	VIGAS DE CONCRETO				S/ 256,846.78												
03.03.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 EN VIGAS	M3	206.12	661.77	S/ 136,404.03										206.12	136,404.03	100.00 %
03.03.02	ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN VIGAS DE CONCRETO	KG	5,560.00	6.34	S/ 35,377.20										5,560.00	35,377.20	100.00 %
03.03.03	ENCORRADO Y DESENCORRADO DE VIGAS DE CONCRETO	M2	448.80	189.54	S/ 85,065.55										448.80	85,065.55	100.00 %
02.03.04	VARIOS				S/ 685,713.22												
03.04.01	APOYO DE NEOPRENE	UND	20.00	7,631.10	S/ 152,622.00										20.00	152,622.00	100.00 %
03.04.02	TOPE SISMICO DE NEOPRENE	UND	8.00	719.93	S/ 5,759.44										8.00	5,759.44	100.00 %
03.04.03	JUNTA DE DILATACION METALICA	M	33.00	3,036.48	S/ 100,203.84										33.00	100,203.84	100.00 %
03.04.04	BARANDAS METALICAS	M	795.00	211.02	S/ 167,760.90										795.00	167,760.90	100.00 %
03.04.05	DRENAJE EN PLATAFORMA	UND	100.00	60.71	S/ 6,071.00										100.00	6,071.00	100.00 %
03.04.06	ACABADO DE VEREDAS	M2	1,113.00	30.11	S/ 33,512.43										1,113.00	33,512.43	100.00 %
03.04.07	RIEGO DE LIGA	M2	2,683.25	3.03	S/ 8,059.65										2,683.25	8,059.65	100.00 %
03.04.08	CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 2"	M3	131.18	1,529.36	S/ 200,621.44										131.18	200,621.44	100.00 %
03.04.09	PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE	GLB	1.00	7,076.66	S/ 7,076.66										1.00	7,076.66	100.00 %
03.04.10	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	UND	3.00	1,338.62	S/ 4,015.86	3.00	4,015.86	100.00 %				3.00	4,015.86	100.00 %			
32.03.05	ILUMINACION				S/ 247,104.54												
03.05.01	FABRICACION E INSTALACION DE POSTES DE LUZ	UND	41.00	6,026.94	S/ 247,104.54										41.00	247,104.54	100.00 %
03	ACCESOS AL PUENTE				S/ 550,789.38												
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				S/ 1,661.61												
03.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO PARA ACCESOS	HA	0.24	6,923.39	S/ 1,661.61	0.24	1,661.61	100.00 %				0.24	1,661.61	100.00 %			
03.02	MUROS EN ACCESOS				S/ 549,127.77												
03.02.01	EXCAVACION PREESTRUCTURAS EN SECO CON MAQUINARIA PARA MUROS DE ACCES	M3	1,478.18	6.75	S/ 9,977.72										1,478.18	9,977.72	100.00 %
03.02.02	BASE GRANULAR	M3	361.15	89.82	S/ 32,438.49										361.15	32,438.49	100.00 %
03.02.03	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS EN MUROS EN ACCESOS	M3	55.96	476.04	S/ 26,639.20										55.96	26,639.20	100.00 %
03.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA	M3	811.05	97.35	S/ 78,955.72										811.05	78,955.72	100.00 %
03.02.05	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA MUROS EN ACCESOS	M3	261.30	583.60	S/ 154,062.48										261.30	154,062.48	100.00 %
03.02.06	ENCORRADO Y DESENCORRADO PARA MUROS EN ACCESOS	M2	826.44	189.54	S/ 156,643.44										826.44	156,643.44	100.00 %
03.02.07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA MUROS EN ACCESOS	KG	14,175.10	6.34	S/ 89,870.18										14,175.10	89,870.18	100.00 %
03.02.08	JUNTAS EN MUROS DE ACCESOS	M	17.58	30.75	S/ 540.58										17.58	540.58	100.00 %

José Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP: 75616



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALORIZACION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

DETALLE DE LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA EN LA VALORIZACION MENSUAL N°04 (01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

DEPARTAMENTO: LORETO
 PROVINCIA: LORETO
 DISTRITO: NAUTA
 RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL ALOUJPA NIETO Reg. CIP N°116105
 SUPERVISOR: ING. JOSE MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616

CORRESPONDE AL MES DE: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021
 PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
 PRESUPUESTO CONTRATO: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
 FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Marzo del 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 270 Dias Calendarios
 FECHA DE TERMINO: 09 de Diciembre del 2021

ID	Descripción	PRESUPUESTO OFERTADO			ACUMULADO ANTERIOR			PERIODO ACTUAL			ACUMULADO TOTAL			SALDO POR VALORIZAR			
		Und	Metrado	Precio	Parcela	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%
04	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL																
04.01	SEÑAL INFORMATIVA	UND	4.00	4,202.89	S/ 29,044.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	16,811.56	100.00%
04.02	SEÑAL PREVENTIVA	UND	5.00	1,142.04	S/ 5,710.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	5,710.20	100.00%
04.03	SEÑAL REGLAMENTARIA	UND	4.00	1,268.18	S/ 5,072.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	5,072.72	100.00%
04.04	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO	M2	25.00	18.82	S/ 470.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	470.50	100.00%
04.05	TACHAS RETRORREFLECTIVAS	UND	102.00	9.60	S/ 979.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.00	979.20	100.00%
05	MITIGACION AMBIENTAL																
05.01	CAPACITACION AMBIENTAL A LA POBLACION GENERAL Y DE BIOSEGURIDAD	GLB	1.00	15,300.00	S/ 15,300.00	0.30	4,590.00	30.00%	0.10	1,530.00	10.00%	0.40	6,120.00	40.00%	0.60	9,180.00	60.00%
05.02	SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL	UND	12.00	189.49	S/ 2,273.88	3.20	606.37	26.67%	1.00	189.49	8.33%	4.20	795.86	35.00%	7.80	1,478.02	65.00%
05.03	INSTALACION Y MANEJO DE LETRINA SANITARIA	UND	5.00	10,521.44	S/ 52,607.20	5.00	52,607.20	100.00%	-	-	-	5.00	52,607.20	100.00%	-	-	-
05.04	CONFORMACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	7,530.00	4.69	S/ 35,315.70	1,506.00	7,063.14	20.00%	-	-	-	1,506.00	7,063.14	20.00%	6,024.00	28,252.56	80.00%
05.05	REVEGETACION DE AREAS DE MATERIAL EXCEDENTE	HA	0.30	3,055.97	S/ 916.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	916.79	100.00%
05.06	REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS	HA	1.00	19,268.87	S/ 19,268.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	19,268.87	100.00%
05.07	ESTABILIZACION DE TALUDES CON REVEGETACION	HA	0.61	5,267.79	S/ 3,213.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	3,213.35	100.00%
05.08	SEÑALIZACION AMBIENTAL	UND	4.00	300.00	S/ 1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	1,200.00	100.00%
05.09	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BIOSEGURIDAD	GLB	1.00	10,000.00	S/ 10,000.00	0.30	3,000.00	30.00%	0.10	1,000.00	10.00%	0.40	4,000.00	40.00%	0.60	6,000.00	60.00%
06	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA																
06.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	UND	1.00	15,000.00	S/ 15,000.00	0.30	4,500.00	30.00%	0.10	1,500.00	10.00%	0.40	6,000.00	40.00%	0.60	9,000.00	60.00%
06.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	1.00	22,625.00	S/ 22,625.00	0.30	6,787.50	30.00%	0.10	2,262.50	10.00%	0.40	9,050.00	40.00%	0.60	13,575.00	60.00%
06.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	UND	1.00	12,000.00	S/ 12,000.00	0.30	3,600.00	30.00%	0.10	1,200.00	10.00%	0.40	4,800.00	40.00%	0.60	7,200.00	60.00%
06.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	UND	1.00	15,000.00	S/ 15,000.00	0.30	4,500.00	30.00%	0.10	1,500.00	10.00%	0.40	6,000.00	40.00%	0.60	9,000.00	60.00%
COSTO DIRECTO				S/ 28,541,314.71		S/ 9,033,998.55	31.65%	S/ 1,656,507.05	5.80%	S/ 10,690,505.60	37.46%	S/ 17,850,808.11	62.54%				
GASTOS GENERALES (11.49%)				S/ 3,278,166.49		S/ 1,037,616.93	31.65%	S/ 190,261.24	5.80%	S/ 1,227,878.17	37.46%	S/ 2,050,288.32	62.54%				
UTILIDAD (10%)				S/ 2,854,131.47		S/ 903,399.86	31.65%	S/ 165,650.71	5.80%	S/ 1,069,050.57	37.46%	S/ 1,785,080.90	62.54%				
PLAN COVID-19				S/ 401,021.59		S/ 149,758.72	37.34%	S/ 38,988.89	9.72%	S/ 188,747.61	47.07%	S/ 212,273.98	52.93%				
SUB TOTAL				S/ 35,074,634.26		S/ 11,124,774.06	31.72%	S/ 2,051,407.89	5.85%	S/ 13,176,181.95	37.57%	S/ 21,989,452.31	62.43%				
I.G.V				S/ 6,313,434.17		S/ 2,002,459.33	31.72%	S/ 369,253.42	5.85%	S/ 2,371,712.75	37.57%	S/ 3,941,721.42	62.43%				
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				S/ 41,388,068.43		S/ 13,127,233.39	31.72%	S/ 2,420,661.31	5.85%	S/ 15,547,894.70	37.57%	S/ 25,840,173.73	62.43%				

José Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP. 75616

CONSORCIO NUEVO PARAISO
 ING. ORLANDO CRISTOBAL ALOUJPA NIETO
 CIP. 116105



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"



PANEL FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA N°01: PRUEBA DINAMICA EN PILOTE


José Miguel Solamayo Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75816

CONSORCIO NUEVO PARAISO

ING. JUAN DAVID ESCOBAR AGUIAR
CIP. N°116105



Gobierno Regional de Loreto
VALORIZACION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°02: TRABAJOS DE CONFORMACION DE PLATAFORMA



FOTOGRAFÍA N°03: TRABAJOS DE PERFORACION DE PILOTES Y PRUEBAS PDL

José Miguel Sotomayor Dávila

CONSORCIO NUEVO PARAISO
 ING. JUAN ORLANDO CASTRO ALACRAN
 Presidente



CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



LORETO



FOTOGRAFÍA N°04: FABRICACION DE VIGAS CAJONES TRANSVERSALES

J
José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

CONSORCIO NUEVO PARAISO
ING. JUAN CRISTÓBAL ALDUA REG
CIP. 9116905
RESIDENTE DE



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALORIZACION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°05: FABRICACIÓN DE VIGAS CAJONES TRANSVERSALES

5
 Inés Miriel Sotomayor Dávila

CONSORCIO NUEVO PARAISO
 ING. JUAN ORLANDO CASTAÑO
 2021.06.11.11.11



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALORIZACION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°06: FABRICACIÓN DE VIGAS CAJONES TRANSVERSALES



FOTOGRAFÍA N°07: FABRICACIÓN DE VIGAS LONGITUDINALES

José Miguel Sotomayor Dávila

CONSORCIO NUEVO PARAISO
 ING. JUAN ORLANDO CRISTOPAL AQUILANDINO
 CIP: N° 114145



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALORIZACION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°08: FABRICACIÓN DE VIGAS LONGITUDINALES

§
 José Miguel Solamayo Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP. 75616

CONSORCIO NUEVO PARAISO
 ING. JUAN ORLANDO CRISTIAN AQUILANO
 CIP. 8111115



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALORIZACION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°09: FABRICACIÓN DE VIGAS LONGITUDINALES

CONSORCIO NUEVO PARAISO
 INGENIERO EN CIVIL CRISTÓBAL...
 C.B. N°12181

Trab. 1.1 km al Suroeste de Dávila



VALORIZACION

N.º 5



BICENTENARIO PERÚ 2021

LORETO GOBIERNO REGIONAL compromiso con TODOS



RIO Amazonas Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Belén, 10 de agosto de 2021

Oficio n° 2490-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio Del Águila Panduro Gerente Regional de Infraestructura Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 05 - Julio 2021.



Obra: "Mejoramiento de la Vía de la Vía de acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la interconexión de la junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta - Distrito de Nauta - Provincia de Loreto - Región Loreto".

Ref.: a. Informe n° 225-2021-GRL-GRI-SGSyC-DPCL b. Carta n° 029-2021-CSP

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización de obra n° 05 correspondiente a julio de 2021, que asciende a la suma Tres millones trecientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 02/100 soles (S/. 3 327 449.02), aprobada y presentada por el Supervisor mediante documento de la referencia b), y revisada por el Coordinador según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 05- julio 2021	S/. 4'383,807.71
Reajuste	S/. 0.00
Deducción que no corresponde Adelanto Directo	S/. - 58,432.23
Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	S/. - 32,336.07
Amortización de Adelanto de Directo	S/. 438 380.77
Amortización de Adelanto de Materiales	S/. 527 209.62
NETO A PAGAR	S/. 3 327 449.02

Asimismo, la ejecución de la obra a julio del 2021 tiene un avance real ejecutado acumulado de 48.16% versus un programado de 59.83%, siendo el estado de la obra atrasada y en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO NUEVO PARAISO**, conforme lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Gerencia Regional de Infraestructura Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO Sub Gerente de Supervisión y Control OMP. 63350

Copia: SGSyC - File de obra (01) SGSyC - File correlativo (01) SGSyC - File personal (01) TRAMITE: 17656 RFA - S.G. dap - Sec.



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

INFORME N° 225 2021-GRL-GRI/SGSYCDPCL

Al: **ING. RAÚL FLORES AQUEPUCHO**
Sub Gerente de Supervisión y Control.

Del: **ING. DIANA PAOLA CASTRO LITANO.**
Coordinador de Obra.

Asunto: **Valorización de Obra N° 05 – correspondiente al mes de julio - 2021 de la Obra: “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto”.**

Referencia: **Carta N° 029-2021-CSP (tramite. N° 17656)**

Fecha: **Belén, 06 de agosto del 2,021**



Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle muy cordialmente, así mismo informarle que el Contratista ha presentado la **Valorización de Obra N° 05 – correspondiente al mes de julio- 2021**, a fin de determinar si cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago, de acuerdo a lo siguiente:

DATOS GENERALES:

Obra	: “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región”
Ubicación	: Distrito de Nauta, Provincia de Loreto, Región Loreto.
Contratista	: Consortio Nuevo Paraíso
Contrato de Obra	: 058-2020-GRL-GRI
Fecha de Contrato	: 03 de diciembre del 2020
Monto Contractual	: S/. 41’388,068.43 (Inc. IGV)
Plazo de Ejecución	: 270 días calendario
Adelanto Directo	: s/. 4’138,806.84 soles (25/12/20)
Adelanto de Materiales	: no solicitado
Fecha de Entrega de Terreno	: 15 de diciembre del 2,020
Fecha de Inicio Contractual	: 15 de marzo del 2021
Fecha de Término Contractual	: 09 de diciembre del 2021
Estado de la obra	: En Ejecución
%Avance Físico Acumulado	: 48.16%
%Avance Programado Acumulado	: 59.83%
Supervisión de Obra	: Consortio Supervisor Paraíso
Ing. Residente de Obra	: Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquipa Nieto
Ing. Jefe Supervisión de Obra	: Ing. José Miguel Sotomayor Dávila



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

I. ANTECEDENTES:

Con fecha 03 de diciembre del 2020, se suscribió el Contrato N° 058-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa contratista **Consorcio Nuevo Paraíso**; para la ejecución de la obra: “**Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto**”, por el monto de **S/. 41’388,068.43** (Cuarenta y Un Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Ocho y 43/100 soles) monto que incluye IGV y plazo de ejecución de 270 días calendario.

Con Carta N° 009-2021-CSP (06/04/2021), la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 01** – correspondiente al mes de Marzo - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 2’554,015.02 Soles**.

Con Carta N° 014-2021-CSP (05/05/2021), la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 02** – correspondiente al mes de Abril - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 781,080.76 Soles**.

Con Carta N° 020-2021-CSP (07/06/2021), la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 03** – correspondiente al mes de Mayo - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 9’332,414.90 Soles**;

Con Carta N° 026-2021-CSP (06/07/2021), la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 04** – correspondiente al mes de junio - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 2’420,661.31 Soles**;

Con Carta N° 029-2021-CSP (06/08/2021), la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 05** – correspondiente al mes de junio - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 4’383,807.71 Soles**; de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

Valorización de Obra.

- Cálculo de Reintegro, Deducciones y Amortizaciones.
- Relación de Partidas y Metrados Ejecutados.
- Copia de Fórmula Polinómica de Expediente Técnico.



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

- Certificados de Calidad (de corresponder).
- Panel Fotográfico de Actividades Realizadas en el Mes Valorizado.
- Copias de Asientos de Cuaderno de Obra del Periodo Valorizado.
- Calendario Valorizado de Avance de Obra.
- Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- Copia de Contrato de Ejecución de Obra.
- Copia de documentos varios.

II. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con el Supervisor, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización de Obra N° 05- correspondiente al mes de julio - 2021, las cuales son aprobados por el Inspector de obra y plasmados en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 05, obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.


La presente Valorización tiene como fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados Rubro: 18 Canon y Sobre canon, Petrolero y en concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de (S/. 4'383,807.71), cuatro millones trescientos ochenta y tres mil ochocientos siete con 71/100 Soles incluido IGV, el cual es tramitada de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización n°5 – julio 2021	S/. 4'383,807.71
Deducción Adelanto Directo	S/. 58,432.23
Deducción Adelanto Materiales	S/. 32,336.07
Amortización Adelanto Directo	S/. 438,380.77
Amortización Adelanto Materiales	S/. 527,209.62
Monto a pagar	S/. 3'327,449.02
Neto a pagar al contratista	S/. 3'327,449.02

III. CONCLUSIONES:

La Valorización de Obra N° 05 – correspondiente al mes de julio- 2021, cuenta con la documentación correspondiente, para lo cual se realizó la compatibilización de metrados aprobados por el supervisor en el cuaderno de obra, con la Valorización de obra presentada y Amortizaciones efectuadas hasta la fecha, las cuales se reflejan en los siguientes cuadros:

17656
2490
SECRETARÍA
GOBIERNO REGIONAL - LORETO
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL




“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

VALORIZACIÓN N°	PERIODO VALORIZADO	AVANCE VALORIZADO	REAJUSTES	AMORTIZACIÓN ADELANTOS		DEDUCCIONES ADELANTOS		VALORIZACIÓN BRUTA	NETO A PAGAR
				DIRECTO	MATERIALES	DIRECTO	MATERIALES		
01	15 al 31/ Marzo/21	S/. 3,013,737.72	S/. -	S/. 301,373.77	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 3,013,737.72	S/. 2,712,363.95
02	01 al 30/ Abril/21	S/. 781,080.76	S/. -	S/. 78,108.08	S/. -	S/. 27,450.30	S/. -	S/. 781,080.76	S/. 675,522.38
03	01 al 31/ Mayo/21	S/. 9,332,414.90	S/. -	S/. 933,241.49	S/. 4,179,494.30	S/. 65,529.98	S/. -	S/. 9,332,414.90	S/. 4,154,149.13
04	01 al 30/ Junio/21	S/. 2,420,661.31	S/. -	S/. 242,066.13	S/. 55,007.80	S/. 44,610.10	S/. -	S/. 2,420,661.31	S/. 2,078,977.28
05	01 al 31/ Julio/21	S/. 4,383,807.71	S/. -	S/. 438,380.77	S/. 527,209.62	S/. 58,432.23	S/. 32,336.07	S/. 4,383,807.71	S/. 3,327,449.02
06									
07									
08									
09									
TOTAL		S/. 19,931,702.40	S/. -	S/. 1,993,170.24	S/. 4,761,711.72	S/. 196,022.61	S/. 32,336.07	S/. 19,931,702.40	S/. 12,948,461.76

MES	N°	VALORIZACIÓN MENSUAL		% DE AVANCE MENSUAL		VALORIZACIÓN MENSUAL ACUMULADO		% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO		COMENTARIO	CONTROL FINANCIERO ACUMULADO	
		VALORIZACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO	MONTO
15 al 31/ Marzo/21	VAL. N°01	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	ADELANTADO	3,013,737.72	7.28%
01 al 30/ Abril/21	VAL. N°02	2,340,296.83	781,080.76	5.66%	1.89%	3,129,684.63	3,794,818.48	7.56%	9.17%	ADELANTADO	3,794,818.48	9.17%
01 al 31/ Mayo/21	VAL. N°03	6,722,658.72	9,332,414.90	16.24%	22.55%	9,852,343.35	13,127,233.38	23.80%	31.72%	ADELANTADO	13,127,233.38	31.72%
01 al 30/ Junio/21	VAL. N°04	7,307,312.25	2,420,661.31	17.66%	5.85%	17,159,655.60	15,547,894.69	41.46%	37.57%	NORMAL	13,127,233.38	31.72%
01 al 31/ Julio/21	VAL. N°05	7,601,640.26	4,383,807.71	18.37%	10.59%	24,761,295.86	19,931,702.40	59.83%	48.16%	NORMAL	13,127,233.38	31.72%
01 al 31/ Agosto/21	VAL. N°06	4,516,768.31		10.91%		29,278,064.17		70.74%				
01 al 30/ Setiembre/21	VAL. N°07	3,054,035.48		7.38%		32,332,099.65		78.12%				
01 al 31/ Octubre/21	VAL. N°08	4,940,041.41		11.94%		37,272,141.06		90.06%				
01 al 30/ Noviembre/21	VAL. N°09	3,604,743.43		8.71%		40,876,884.49		98.76%				
01 al 09/ Diciembre/21	VAL. N°10	511,183.94		1.24%		41,388,068.43		100.00%				



La suscrita en Calidad de Coordinadora, verifico que la documentación presentada, se encuentra conforme, debido a que el Supervisor verifico los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatibles con la Valorización de Obra N° 05- del Mes de julio del 2021. Asimismo, La firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de S/. 8,971.00 y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



Río Amazonas
LORETO - PERÚ
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Se verifico que el Contratista Consorcio Nuevo Paraíso, mantiene vigente la Carta Fianza del adelanto directo con **Carta Fianza N° 7102010101870-002**, emitida por **MAPFRE**, con fecha de vencimiento **07/09/2021**, por el monto de **S/. 2'826,083.50 (Dos millones ochocientos veintiséis mil ochenta y tres con 50/100 Soles)**. La Obra al Mes de junio 2021, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de **48.16%** contra un programado de **59.83%**, encontrándose **ATRASADA**.

IV. RECOMENDACIÓN:

La suscrita, indica que el supervisor Ing. José Miguel Sotomayor Dávila ha emitido la conformidad de la **valorización Obra N° 05** – correspondiente al Mes de junio 2021, por un monto Neto a Pagar de **S/. 3'327,449.02, (tres millones trescientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 02/100 Soles)**, inc. IGV.; a favor de la empresa contratista **Consorcio Nuevo Paraíso**, por la ejecución de la obra “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto”; por lo que se recomienda proseguir con el tramite respectivo.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente,

Ing. Diana Paola Castro Litano
Coordinadora de Obra
Sub Gerencia de Supervisión y Control

CC. Archivo
Tramite: 17656



Iquitos, 03 agosto del 2021

CARTA N° 029-2021-CSP

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ciudad.-

Atención: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



ASUNTO : Valorización N°05 – Mes de Julio
Solicitud de Pago



“OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA -DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO”

-INFORME N° 025-2021-JMSD/CSP



Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y en nuestra condición de Representante Legal Común del CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO supervisor de la obra de la referencia, remitirle la valorización N° 05 correspondiente al mes de **julio** del 2021.

Luego de la revisión a los metrados y cálculos correspondientes, por parte del Jefe de Supervisión esta se encuentra conforme, por lo que se prosigue con el trámite de pago por un monto ascendente a **Tres Millones Treientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve con 02/100) Soles inc. IGV (S/ 3'327,449.02)**, de acuerdo al cuadro siguiente:

Valorización N° 05	4'383,807.71 (+)
Deducción Adelanto Directo	58,432.23 (-)
Deducción Adelanto Materiales	32,336.07 (-)
Amortización Adelanto Directo	438,380.77 (-)
Amortización Adelanto Materiales	527,209.62 (-)
TOTAL	3'327,449.02 (+)

Consorcio Supervisor Paraiso

Hernan Valles Lazo
Representante Común

Esperando la atención debida a la presente, quedo de usted no sin antes, expresarles las muestras de mi especial estima.

Atentamente,

Handwritten notes: "PROYECTO N° 17656", "SUPERVISION Y CONTROL PARA SU EVALUACION", "05/08/21", "Email: hernanvallesvl@hotmail.com".



INFORME N° 025-2021-DRVP/CSP

A : **Sr. HERNAN VALLES LAZO**
Representante Legal Común Consorcio Supervisor Paraiso

DE : **ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DÁVILA**
Jefe de Supervisión

ASUNTO : **INFORME DE SUPERVISION – MES DE JULIO**

REFERENCIA : **MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO – REGION DE LORETO.**

FECHA : **03 de agosto del 2021**



1. GENERALIDADES:

1.1 Información General:

La información general del Proyecto y los parámetros que seguidamente se consignan, describen la obra en sus aspectos principales y que se detallan a continuación.

Ubicación : **Quebrada Zaragoza**

Distrito : **Nauta**

Provincia : **Loreto**

Región : **Loreto**

Entidad Ejecutora : **Gobierno Regional de Loreto**

Contratista : **CONSORCIO NUEVO PARAISO**


José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

- CORPORACION CROMOS SAC 10%
- CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO EIRL 90%




Residente de Obra	:	Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquita Nieto
Inspector de Obra (anterior)	:	Ing. Víctor Oswaldo Da Silva del Águila
Supervisor de Obra	:	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO
Jefe de Supervisión	:	Ing. José Miguel Sotomayor Dávila
Inicio Plazo de Supervisión	:	15 de marzo 2021
Modalidad de Ejecución	:	A Costos Unitarios
Presupuesto Contratado	:	S/. 41'388,068.43 (sin IGV)
Firma de Contrato	:	03 de diciembre del 2020
Adelanto Directo	:	S/. 4'138,806.84 (25/12/2020)
Adelanto para Materiales	:	S/. 8'277,613.64 (06/05/2021)
Entrega de Terreno	:	15 de diciembre del 2020
Inicio de Plazo Contractual	:	15 de marzo del 2021
Plazo de ejecución	:	270 días calendario
Término del plazo contractual	:	09 de diciembre del 2021
Termino Real	:	---
Estado de Obra	:	Ejecución -Normal
Avance del Mes	:	10.59%
Avance Acumulado	:	48.16%

2.0 CONTROL DE VALORIZACION

La Valorización de Obra N° 05, correspondiente al Mes de julio de 2021, y tiene las siguientes características:

Valorización N° 05	4'383.807.71 (+)
Deducción Adelanto Directo	58,432.23 (-)
Deducción Adelanto Materiales	32,336.07 (-)
Amortización Adelanto Directo	438,380.77 (-)
Amortización Adelanto Materiales	<u>527,209.62 (-)</u>
Sub Total	3'327,449.02 (+)
TOTAL, NETO A PAGAR S/.	3'327,449.02 Inc. IGV


José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616



3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ⊕ La presente obra actualmente se encuentra en ejecución, normal, con un Avance Físico Real Acumulado del 48.16% al Mes de julio del 2021, ante el Avance Programado Acumulado del 59.83% encontrándose a la fecha en ejecución *atrasada*
- ⊕ Por lo tanto, se recomienda al GOBIERNO REGIONAL DE LORETO dar trámite administrativo al pago de la Valorización N° 05 del mes de julio, por el monto Neto de 3'327,449.02 (Tres Millones Trescientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve con 02/100) Soles inc. IGV

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás acciones pertinentes.

Atentamente,

José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

SUPERVISOR



000437

CONSORCIO NUEVO PARAISO

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N°0064 - 2021 – CONSORCIO NUEVO PARAISO-RARR-RC

AL : ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616
SUPERVISOR DE OBRA

DEL : SEÑOR ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO NUEVO PARAISO

ASUNTO : ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL N°05 CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DEL 2021.

FECHA : NAUTA, 31 DE JULIO DEL 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA
QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE
NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION
LORETO

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a su Ud, para hacerle Entrega de Informe de VALORIZACIÓN MENSUAL N°05 del Mes de Julio del 2021 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO”.

- *Se adjunta 01 Informe de Valorización Mensual N°05 en 01 Original y 03 Copias.
Es cuanto informo a Ud, a fin que se le dé el trámite correspondiente para su atención.*

Atentamente.

ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
CIP N° 440 0167
CONSORCIO NUEVO PARAISO
REPRESENTANTE COMUN

C.c
Archivo.



000436

CONSORCIO NUEVO PARAISO

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N°0064 - 2021 – CONSORCIO NUEVO PARAISO-RO

AL : SEÑOR ROVER ALIENDE RAMOS ROFUIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO NUEVO PARAISO

DEL : ING. ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL N°05 CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DEL 2021.

FECHA : NAUTA, 31 DE JULIO DEL 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA
QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE
NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION
LORETO

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a su Ud, para hacerle Entrega de Informe de VALORIZACIÓN MENSUAL N°05 del Mes de Julio del 2021 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO”.

*- Se adjunta 01 Informe de Valorización Mensual N°05 en 01 Original y 03 Copias.
Es cuanto informo a Ud, a fin que se le dé el trámite correspondiente para su atención.*

Atentamente.


CONSORCIO NUEVO PARAISO
Ing. Juan Orlando C. Alvarado
CIP: N° 116105
Residente de la Obra

C.c
Archivo.



Gobierno Regional de Loreto

VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - PROVINCIA DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - REGION LORETO"



DETALLE DE LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA EN LA VALORIZACION MENSUAL N°05 (01 AL 31 DE JULIO DEL 2021)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - PROVINCIA DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - REGION LORETO"	
DEPARTAMENTO: LORETO	PROVINCIA: LORETO
DISTRITO: NAUTA	RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DÁVILA Reg. CIP N°75616	

CORRESPONDE AL MES DE: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021
PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
PRESUPUESTO CONTRATO: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Marzo del 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: 270 Días Calendarios
FECHA DE TÉRMINO: 09 de Diciembre del 2021

PRESUPUESTO OFERTADO		ACUMULADO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR VALORIZAR			
IS	Descripción	Und	Mediada	Precio	Parcial	Canlt.	%	Valor	%	Canlt.	Valor
01 TRABAJOS PRELIMINARES											
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	GLB	1.00	104,087.20	S/ 386,563.25	0.40	40.00 %	41,634.88	40.00 %	0.40	62,452.32
01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO	HA	0.25	6,923.93	S/ 1,730.85	0.25	100.00 %	1,730.85	100.00 %	0.25	-
01.03	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	5,102.94	15.70	S/ 80,116.16	5,102.94	100.00 %	80,116.16	100.00 %	5,102.94	-
01.04	APERTURA DE BOTADERO	M2	4,000.00	2.78	S/ 11,120.00	1,800.00	45.00 %	5,004.00	45.00 %	2,200.00	6,116.00
01.05	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	MES	9.00	3,461.75	S/ 31,155.75	4.00	44.44 %	13,847.00	55.56 %	5.00	13,847.00
01.06	INSTALACION DE CAMPAMENTO	M2	300.00	361.86	S/ 108,558.00	300.00	100.00 %	108,558.00	100.00 %	300.00	-
01.07	ALMACEN DE OBRA	GLB	1.00	27,542.11	S/ 27,542.11	1.00	100.00 %	27,542.11	100.00 %	1.00	-
01.08	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X4.80M	UND	2.00	1,126.59	S/ 2,253.18	2.00	100.00 %	2,253.18	100.00 %	2.00	-
02 PUENTE PARAISO											
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS											
02.01.01	EXCAVACION PIESTRUCTURAS CON MAQUINARIA BAJO AGUA	M3	4,040.00	16.90	S/ 68,276.00	-	-	-	-	4,040.00	68,276.00
02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA	M3	3,617.00	16.94	S/ 59,101.78	-	-	-	-	3,617.00	59,101.78
02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	528.80	13.30	S/ 7,033.04	-	-	-	-	528.80	7,033.04
02.02 SURESTRUTURA											
02.02.01	CONCRETO F' C=100 KG/CM2 PARA SOLADO EN CIMENTACIONES	M3	59.05	476.04	S/ 28,110.16	-	-	-	-	59.05	28,110.16
02.02.02	CONCRETO F' C=280 KG/CM2 EN CIMENTACIONES	M3	1,274.40	772.04	S/ 983,887.78	-	-	-	-	1,274.40	983,887.78
02.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 EN CIMENTACIONES (BAJO AGUA)	KG	117,205.33	6.94	S/ 743,081.79	117,205.33	100.00 %	743,081.79	100.00 %	117,205.33	-
02.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTACIONES CARA NO VISTA (BAJO AGUA)	M2	550.38	222.73	S/ 122,566.14	-	-	-	-	550.38	122,566.14
02.02.05	RECURRIMIENTO DE CIMENTACION CON PINTURA BITUMINOSA	M2	1,648.96	7.84	S/ 12,927.85	-	-	-	-	1,648.96	12,927.85
02.02.06 ESTRIBO											
02.02.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA ESTRIBOS (EN SECO)	M3	297.08	661.77	S/ 196,598.63	-	-	-	-	297.08	196,598.63
02.02.02	CONCRETO F' C=280 KG/CM2 PARA ESTRIBOS (BAJO AGUA)	M3	166.21	710.07	S/ 118,020.73	-	-	-	-	166.21	118,020.73
02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRIBOS CARA NO VISTA (EN SECO)	M2	748.03	184.07	S/ 137,689.88	-	-	-	-	748.03	137,689.88
02.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA (BAJO AGUA)	M2	197.57	231.69	S/ 45,774.99	-	-	-	-	197.57	45,774.99
02.02.05	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	33,571.80	6.22	S/ 208,816.60	33,571.80	100.00 %	208,816.60	100.00 %	33,571.80	-
02.02.03 PILES											
02.03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS DE PILOTAJE	GLB	1.00	1,303,443.52	S/ 1,303,443.52	0.50	50.00 %	651,721.76	50.00 %	0.50	651,721.76
02.03.02	PLATAFORMA DE OPERACIONES (PERRI, COMPACTADO Y TERRAPLEN)	M3	900.00	170.84	S/ 153,756.00	900.00	100.00 %	153,756.00	100.00 %	900.00	-
02.03.03	PILOTES PRE EXCAVADOS (D=1.50 m) INCLUDE EXCAVACION COLOCACION DE	M	1,360.00	4,905.57	S/ 6,671,575.20	226.56	16.66 %	1,111,405.94	16.66 %	1,133.44	5,560,169.26
02.03.04	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 PARA PILOTES	KG	172,961.53	6.22	S/ 1,075,820.72	150,000.00	86.78 %	933,622.00	86.78 %	22,861.53	142,198.72
02.03.05	CONCRETO F' C=280 KG/CM2 PARA PILOTES	M3	2,596.43	661.77	S/ 1,718,239.48	346.36	13.34 %	229,210.66	13.34 %	2,250.07	1,489,028.82
02.03.06	CABEZAL DE SACRIFICIO PARA PRUEBA PDA	UND	3.00	31,196.70	S/ 93,590.10	3.00	100.00 %	93,590.10	100.00 %	3.00	-
02.03.07	PRUEBA DE CARGA DINAMICA PARA PILOTES	UND	3.00	27,506.72	S/ 82,520.16	1.00	33.33 %	27,506.72	33.33 %	2.00	-
02.03.08	PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES	UND	64.00	7,648.82	S/ 489,524.48	2.00	3.13 %	15,297.64	2.33 %	62.00	-
02.02.04 PILARES											
02.04.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA PILARES (BAJO AGUA)	M3	259.55	710.07	S/ 184,298.67	-	-	-	-	259.55	184,298.67
02.04.02	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA PILARES (EN SECO)	M3	389.32	661.77	S/ 257,640.30	-	-	-	-	389.32	257,640.30
02.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PILARES CARA VISTA (EN SECO)	M2	491.69	189.54	S/ 93,194.92	-	-	-	-	491.69	93,194.92
02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PILARES CARA VISTA (BAJO AGUA)	M2	393.80	231.69	S/ 91,239.52	-	-	-	-	393.80	91,239.52
02.04.05	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 PARA PILARES	KG	86,063.85	6.22	S/ 535,317.15	86,063.85	100.00 %	535,317.15	100.00 %	86,063.85	-

José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP: 75616

ONSORCIO NUEVO PARAISO
Ing. Juan Orlando C. AQUIPA N.
CIP: N° 116105
Residente de la Obra

00035



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

DETALLE DE LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA EN LA VALORIZACION MENSUAL N°05 (01 AL 31 DE JULIO DEL 2021)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

CORRESPONDE AL MES DE: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021
PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
PRESUPUESTO CONTRATO: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Marzo del 2021
PLAZO DE EJECUCION: 270 Dias Calendarios
FECHA DE TERMINO: 09 de Diciembre del 2021

DEPARTAMENTO: LORETO
PROVINCIA: LORETO
DISTRITO: NAUTA
RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AICUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616

Table with columns: Id, Descripción, Unid, Medrado, Precio, Parcial, ACUMULADO ANTERIOR (Cant., Valor, %), PERIODO ACTUAL (Cant., Valor, %), ACUMULADO TOTAL (Cant., Valor, %), SALDO POR VALORIZAR (Cant., Valor, %).

000353

José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP/75616

ONSORCIO NUEVO PARAISO
Juan Orlando C. Aicupia NI
CIP: N° 116105
Reg. en Obra



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



DETALLE DE LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA EN LA VALORIZACION MENSUAL N°05 (01 AL 31 DE JULIO DEL 2021)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

DEPARTAMENTO: LORETO
PROVINCIA: LORETO
DISTRITO: NAUTA
RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DÁVILA Reg. CIP N°75616

ID	Descripción	PRESUPUESTO OFERTADO				ACUMULADO ANTERIOR				PERIODO ACTUAL				ACUMULADO TOTAL				SALDO POR VALORIZAR				
		Und	Mezrado	Precio	Parcelal	Canl.	Valor	%	Canl.	Valor	%	Canl.	Valor	%	Canl.	Valor	%	Canl.	Valor	%		
04	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																					
04.01	SEÑAL INFORMATIVA	UND	4.00	4,202.89	S/ 29,044.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02	SEÑAL PREVENTIVA	UND	5.00	1,142.04	S/ 5,710.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.03	SEÑAL REGLAMENTARIA	UND	4.00	1,268.18	S/ 5,072.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO	M2	25.00	18.82	S/ 470.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.05	TACHAS RETROREFLECTIVAS	UND	102.00	9.60	S/ 979.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	MITIGACION AMBIENTAL																					
05.01	CAPACITACION AMBIENTAL A LA POBLACION GENERAL Y DE BIOSEGURIDAD	GLB	1.00	15,300.00	S/ 15,300.00	0.40	6,120.00	40.00%	0.10	1,530.00	10.00%	0.50	7,650.00	50.00%	0.50	7,650.00	50.00%	0.50	7,650.00	50.00%	0.50	7,650.00
05.02	SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL	UND	12.00	189.49	S/ 2,273.88	4.20	795.86	35.00%	1.00	189.49	8.33%	5.20	985.35	43.33%	6.80	1,288.53	56.67%	6.80	1,288.53	56.67%	6.80	1,288.53
05.03	INSTALACION Y MANEJO DE LETRINA SANITARIA	UND	5.00	10,521.44	S/ 52,607.20	5.00	52,607.20	100.00%	-	-	-	5.00	52,607.20	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04	CONFORMACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	7,500.00	4.69	S/ 35,315.70	1,506.00	7,063.14	20.00%	-	-	-	1,506.00	7,063.14	20.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05	REVEGETACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	HA	0.30	3,055.97	S/ 916.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.06	REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS	HA	1.00	19,268.87	S/ 19,268.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.07	ESTABILIZACION DE TALUDES CON REVEGETACION	HA	0.61	5,267.79	S/ 3,213.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.08	SEÑALIZACION AMBIENTAL	UND	4.00	300.00	S/ 1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.09	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BIOSEGURIDAD	GLB	1.00	10,000.00	S/ 10,000.00	0.40	4,000.00	40.00%	0.10	1,000.00	10.00%	0.50	5,000.00	50.00%	0.50	5,000.00	50.00%	0.50	5,000.00	50.00%	0.50	5,000.00
06	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA																					
06.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	UND	1.00	15,000.00	S/ 15,000.00	0.40	6,000.00	40.00%	0.10	1,500.00	10.00%	0.50	7,500.00	50.00%	0.50	7,500.00	50.00%	0.50	7,500.00	50.00%	0.50	7,500.00
06.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	1.00	22,625.00	S/ 22,625.00	0.40	9,050.00	40.00%	0.10	2,262.50	10.00%	0.50	11,312.50	50.00%	0.50	11,312.50	50.00%	0.50	11,312.50	50.00%	0.50	11,312.50
06.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	UND	1.00	12,000.00	S/ 12,000.00	0.40	4,800.00	40.00%	0.10	1,200.00	10.00%	0.50	6,000.00	50.00%	0.50	6,000.00	50.00%	0.50	6,000.00	50.00%	0.50	6,000.00
06.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	UND	1.00	15,000.00	S/ 15,000.00	0.40	6,000.00	40.00%	0.10	1,500.00	10.00%	0.50	7,500.00	50.00%	0.50	7,500.00	50.00%	0.50	7,500.00	50.00%	0.50	7,500.00
COSTO DIRECTO																						
	GASTOS GENERALES (11.49%)			S/ 28,541,314.71		S/ 10,690,505.60	37.46%		S/ 3,022,818.56	10.59%		S/ 13,713,324.16	48.05%		S/ 14,827,990.55	51.95%						
	UTILIDAD (10%)			S/ 3,278,166.49		S/ 1,227,878.17	37.46%		S/ 347,191.52	10.59%		S/ 1,575,069.69	48.05%		S/ 1,703,096.80	51.95%						
	PLAN COVID-19			S/ 2,854,131.47		S/ 1,069,050.57	37.46%		S/ 302,281.86	10.59%		S/ 1,371,332.43	48.05%		S/ 1,482,799.04	51.95%						
	SUB TOTAL			S/ 35,074,634.26		S/ 13,176,181.95	37.57%		S/ 3,715,091.28	10.59%		S/ 16,891,273.23	48.16%		S/ 18,183,361.03	51.84%						
	I.G.V			S/ 6,313,434.17		S/ 2,371,712.75	37.57%		S/ 668,716.43	10.59%		S/ 3,040,429.18	48.16%		S/ 3,273,004.99	51.84%						
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA			S/ 41,388,068.43		S/ 15,547,894.70	37.57%		S/ 4,383,807.71	10.59%		S/ 19,931,702.41	48.16%		S/ 21,456,366.02	51.84%						

000357

José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

CONSORCIO NUEVO PARAISO
Ing. Juan Orlando C. Alquiza N.
CIP: N° 116105
Residente de la Oba



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"



PANEL FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA N°01: TRABAJOS DE CONFORMACION DE PLATAFORMA



FOTOGRAFÍA N°02: TRABAJOS DE PERFORACION DE PILOTES Y CONTROL DE DIMENSIONES


 José Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP. 75616


 CONSORCIO NUEVO PARAISO
 Ing. Juan Orlando C. Alquipe N.



CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021


OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°03: SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO PARA LOSA



FOTOGRAFÍA N°04: TRABAJOS DE ARMADO DE ACERO Y VACIADO EN PILOTES


José Miguel Sorjmayor Dévila
Ingeniero Civil

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°05: TRABAJOS DE ARMANDO DE ACERO Y VACIADO DE PILOTES



FOTOGRAFÍA N°06: COLOCACION DE ACEROS PARA REALIZAR EN ELCONFRADO EN PILOTES



 José Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP: 75616


 CONSORCIO NUEVO PARAISO
 Ing. Juan Orlando C. Aquino N.
 CIP: N° 116105

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA
PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO
POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°07: TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA



FOTOGRAFÍA N°08: TRABAJOS DE ARMADO DE ZUNCHOS PARA EL ACERO DE LOS PILOTES Y PILARES


 José Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP. 75616


CONSORCIO NUEVO PARAISO
 Ing. Juan Fernando C. Alquepa N.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021


OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°09: TRABAJOS DE ARMADO DE ACEROS PARA LOS PILOTES Y PILARES



FOTOGRAFÍA N°10: TRABAJOS CULMINADO DEL ARMADO DE ACEROS PARA LOS PILOTES Y PILARES


José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil


CONSORCIO NUEVO PARAISO

San Juan, Loreto, C. 2021



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°11: TRABAJOS DE ARMADO DE ALCANTARRILLAS METALICAS



FOTOGRAFÍA N°12: TRABAJOS DE REMOCION DE MATERIAL EXCAVADO PREVIA ELIMINACION

J
 José Miguel Sotomayor Dévils
 Ingeniero Civil
 CIP. 75616

A
 CONSORCIO NUEVO PARAISO



FOTOGRAFÍA N°13: TRABAJOS DE ARMADO DE ALCANTARRILLAS METALICAS



FOTOGRAFÍA N°14: TRABAJOS DE COORDINACIÓN CON EL PERSONAL TECNICO EN OBRA


 José Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil


 CONSORCIO NUEVO PARAISO



FOTOGRAFÍA N°15: TRABAJOS DE FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, LISTA PARA EL PINTADO



FOTOGRAFÍA N°16: ESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE PARA SER PINTADO


José Miguel Sotomayor Dévila
Ingeniero Civil
CIP. 75616


CONSORCIO NUEVO PARAISO
Ing. Juan Orlando C. Aiquebe PL
CIP. N° 116105
Residencia de la Obra



FOTOGRAFÍA N°17: CONTROL DE RUGOSIDAD DEL GRANALLADO DE ESTRUCTURAS METALICAS


 José Miguel Batomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP. 75616


 CONSORCIO NUEVO PARAISO
 Ing. Juan Ciriano C. Alquiza R.
 CIP/N° 116105
 Residente de la Obra

000009



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGDZA
 PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO
 POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°18: TRABAJOS DE PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL PUENTE


 José Miguel Solomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP. 75616


 CONSORCIO NUEVO PARAISO
 Ingo Juan Oriando C. Alquisé
 CIP: N° 118105
 Jefe de la Oba



VALORIZACION

N.º 6



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con TODOS




RiO Amazonas
IGUICES - PERU
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

CARGO

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Belén, 13 de setiembre de 2021



Oficio n° 2999-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

Asunto: Remite Valorización de Obra n° 06 - agosto 2021.

Obra: "Mejoramiento de la Vía de la Vía de acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la interconexión de la junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto".

Ref.: a. Informe n° 278-2021-GRL-GRI-SGSyC-DPCL
b. Carta n° 035-2021-CSP

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización de obra n° 06 correspondiente a agosto de 2021, que asciende a la suma **Cuatro millones trescientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y cinco con 63/100 Soles (S/. 4 332 955.63)**, aprobada y presentada por el Supervisor mediante documento de la referencia b), revisada por el Coordinador y dando su conformidad según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 06- agosto 2021	S/. 5 610,610.55
Deducción que no corresponde Adelanto de Materiales	S/. - 36,457.21
Deducción que no corresponde Adelanto Directo	S/. - 79,611.14
Amortización de Adelanto Directo	S/. - 561,061.05
Amortización de Adelanto de Materiales	S/. - 600,525.52
Neto a Pagar	S/. 4'332,955.63

Asimismo, la ejecución de la obra a agosto del 2021 tiene un avance real ejecutado acumulado de 61.71% versus un programado de 70.74%, siendo el estado de la obra atrasada y en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO NUEVO PARAISO**, conforme lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
C.I.P. 33850

Copia: SGSyC – File de obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)

TRAMITE: 20471
RFA – S.G.
dap – Sec.



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

INFORME N° 278 2021-GRL-GRI/SGSYCDPCL



Al: **ING. RAÚL FLORES AQUEPUCHO**
Sub Gerente de Supervisión y Control.

Del: **ING. DIANA PAOLA CASTRO LITANO.**
Coordinador de Obra.

Asunto: **Valorización de Obra N° 06 – correspondiente al mes de AGOSTO- 2021 de la Obra: “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto”.**

Referencia: **Carta N° 035-2021-CSP (tramite. N° 20471)**

Fecha : **Belén, 10 de septiembre del 2,021**

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle muy cordialmente, así mismo informarle que el Contratista ha presentado la **Valorización de Obra N° 06 – correspondiente al mes de agosto- 2021**, a fin de determinar si cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago, de acuerdo a lo siguiente:

DATOS GENERALES:

Obra	: “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región”
Ubicación	: Distrito de Nauta, Provincia de Loreto, Región Loreto.
Contratista	: Consortio Nuevo Paraíso
Contrato de Obra	: 058-2020-GRL-GRI
Fecha de Contrato	: 03 de diciembre del 2020
Monto Contractual	: S/. 41’388,068.43 (Inc. IGV)
Plazo de Ejecución	: 270 días calendario
Adelanto Directo	: s/. 4’138,806.84 soles (25/12/20)
Adelanto de Materiales	: no solicitado
Fecha de Entrega de Terreno	: 15 de diciembre del 2,020
Fecha de Inicio Contractual	: 15 de marzo del 2021
Fecha de Término Contractual	: 09 de diciembre del 2021
Estado de la obra	: En Ejecución
%Avance Físico Acumulado	: 61.71%
%Avance Programado Acumulado	: 70.74%
Supervisión de Obra	: Consortio Supervisor Paraíso
Ing. Residente de Obra	: Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquipa Nieto
Ing. Jefe Supervisión de Obra	: Ing. José Miguel Sotomayor Dávila



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



Río Amazonas
IGUIGUAS - PERÚ
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

I. ANTECEDENTES:

Con fecha 03 de diciembre del 2020, se suscribió el Contrato N° 058-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa contratista **Consorcio Nuevo Paraíso**; para la ejecución de la obra: “**Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto**”, por el monto de **S/. 41’388,068.43 (Cuarenta y Un Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Ocho y 43/100 soles)** monto que incluye IGV y plazo de ejecución de **270 días calendario**.

Con Carta N° **009-2021-CSP (06/04/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 01** – correspondiente al mes de **Marzo** - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 2’554,015.02 Soles**.

Con Carta N° **014-2021-CSP (05/05/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 02** – correspondiente al mes de **Abril** - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 781,080.76 Soles**.

Con Carta N° **020-2021-CSP (07/06/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 03** – correspondiente al mes de **Mayo** - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 9’332,414.90 Soles**;

Con Carta N° **026-2021-CSP (06/07/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 04** – correspondiente al mes de **junio** - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 2’420,661.31 Soles**;

Con Carta N° **029-2021-CSP (06/08/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 05** – correspondiente al mes de **julio** - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 4’383,807.71 Soles**;

Con Carta N° **035-2021-CSP (06/09/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 06** – correspondiente al mes de **agosto** - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 5,610,610.55 Soles**; de manera que



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Valorización de Obra.

- Cálculo de Reintegro, Deducciones y Amortizaciones.
- Relación de Partidas y Metrados Ejecutados.
- Copia de Fórmula Polinómica de Expediente Técnico.
- Índices Unificados.
- Protocolos de Prueba (de corresponder).
- Certificados de Calidad (de corresponder).
- Panel Fotográfico de Actividades Realizadas en el Mes Valorizado.
- Copias de Asientos de Cuaderno de Obra del Periodo Valorizado.
- Calendario Valorizado de Avance de Obra.
- Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- Copia de Contrato de Ejecución de Obra.
- Copia de documentos varios.

II. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con el **Supervisor, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización de Obra N° 06**– correspondiente al mes de **agosto - 2021**, las cuales son aprobados por el Inspector de obra y plasmados en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento del cálculo de los montos consignados en la **Valorización N° 06**, obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

La presente Valorización tiene como fente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados Rubro: 18 Canon y Sobre canon, Petrolero y en concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **(S/. 5,610,610.55) cinco millones seiscientos diez mil seiscientos diez con 55/100 Soles** incluido IGV, el cual es tramitada de acuerdo al siguiente detalle:

Costo directo Valorización n°6 – Agosto 2021	s/. 3'873,138.31
Gastos generales (11.49%)	s/. 444.856.60
Utilidad (10%)	s/. 387.313.83
Plan COVID-19	S/. 49,445.96
sub total	s/. 4,754,754.70
I.G.V 18%	s/. 855.855.85
total	S/. 5,610,610.55
Valorización n°6 – Agosto 2021	S/. 5,610,610.55
Deducción Adelanto Directo	- S/. 79,611.14
Deducción Adelanto Materiales	- S/. 36,457.21
Amortización Adelanto Directo	- S/. 561,061.05
Amortización Adelanto Materiales	- S/. 600,525.52
Monto a pagar	S/. 4,332,955.63
Neto a pagar al contratista	S/. 4.332.955.63



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”


SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

III. CONCLUSIONES:

La Valorización de Obra N° 06 – correspondiente al mes de agosto- 2021, cuenta con la documentación correspondiente, para lo cual se realizó la compatibilización de metrados aprobados por el supervisor en el cuaderno de obra, con la Valorización de obra presentada y Amortizaciones efectuadas hasta la fecha, las cuales se reflejan en los siguientes cuadros:

VALORIZACIÓN N°	PERIODO VALORIZADO	AVANCE VALORIZADO	REAJUSTES	AMORTIZACIÓN ADELANTOS		DEDUCCIONES ADELANTOS		VALORIZACIÓN BRUTA	NETO A PAGAR
				DIRECTO	MATERIALES	DIRECTO	MATERIALES		
01	15 al 31/ Marzo/21	S/. 3,013,737.72	S/. -	S/. 301,373.77	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 3,013,737.72	S/. 2,712,363.95
02	01 al 30/ Abril/21	S/. 781,080.76	S/. -	S/. 78,108.08	S/. -	S/. 27,450.30	S/. -	S/. 781,080.76	S/. 675,522.38
03	01 al 31/ Mayo/21	S/. 9,332,414.90	S/. -	S/. 933,241.49	S/. 4,179,494.30	S/. 65,529.98	S/. -	S/. 9,332,414.90	S/. 4,154,149.13
04	01 al 30/ Junio/21	S/. 2,420,661.31	S/. -	S/. 242,066.13	S/. 55,007.80	S/. 44,610.10	S/. -	S/. 2,420,661.31	S/. 2,078,977.28
05	01 al 31/ Julio/21	S/. 4,383,807.71	S/. -	S/. 438,380.77	S/. 527,209.62	S/. 58,432.23	S/. 32,336.07	S/. 4,383,807.71	S/. 3,327,449.02
06	01 al 31/ Agosto/21	S/. 5,610,610.55	S/. -	S/. 561,061.05	S/. 600,525.52	S/. 79,611.14	S/. 36,457.21	S/. 5,610,610.55	S/. 4,332,955.63
07									
08									
09									
TOTAL		S/. 25,542,312.95	S/. -	S/. 2,554,231.29	S/. 5,362,237.24	S/. 275,633.75	S/. 68,793.28	S/. 25,542,312.95	S/. 17,281,417.39

MES	N°	VALORIZACIÓN MENSUAL		% DE AVANCE MENSUAL		VALORIZACIÓN MENSUAL ACUMULADO		% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO		COMENTARIO	CONTROL FINANCIERO ACUMULADO	
		VALORIZACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO		EJECUTADO	MONTO
15 al 31/ Marzo/21	VAL. N°01	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	ADELANTADO	3,013,737.72	7.28%
01 al 30/ Abril/21	VAL. N°02	2,340,296.83	781,080.76	5.65%	1.89%	3,129,684.63	3,794,818.48	7.56%	9.17%	ADELANTADO	3,794,818.48	9.17%
01 al 31/ Mayo/21	VAL. N°03	6,722,658.72	9,332,414.90	16.24%	22.55%	9,852,343.35	13,127,233.38	23.80%	31.72%	ADELANTADO	13,127,233.38	31.72%
01 al 30/ Junio/21	VAL. N°04	7,307,312.25	2,420,661.31	17.66%	5.85%	17,159,655.60	15,547,894.69	41.46%	37.57%	NORMAL	15,547,894.69	37.57%
01 al 31/ Julio/21	VAL. N°05	7,601,640.26	4,383,807.71	18.37%	10.59%	24,761,295.86	19,931,702.40	59.83%	48.16%	NORMAL	15,547,894.69	37.57%
01 al 31/ Agosto/21	VAL. N°06	4,516,768.31	5,610,610.55	10.91%	13.56%	29,278,064.17	25,542,312.95	70.74%	61.71%	NORMAL	15,547,894.69	37.57%
01 al 30/ Septiembre/21	VAL. N°07	3,054,035.48		7.38%		32,332,099.65		78.12%				
01 al 31/ Octubre/21	VAL. N°08	4,940,041.41		11.94%		37,272,141.06		90.06%				
01 al 30/ Noviembre/21	VAL. N°09	3,604,743.43		8.71%		40,876,884.49		98.76%				
01 al 09/ Diciembre/21	VAL. N°10	511,163.94		1.24%		41,388,048.43		100.00%				





“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

La suscrita en Calidad de Coordinadora, verifico que la documentación presentada, se encuentra conforme, debido a que el Supervisor verifico los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatible con la **Valorización de Obra N° 06– del Mes de agosto del 2021**. Asimismo, La firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de **S/. 2,005.00** y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

Se verifico que el Contratista Consorcio Nuevo Paraíso, tiene vigente la Carta Fianza del adelanto directo con **Carta Fianza N° 7102010101870-003**, emitida por **MAPFRE**, con fecha de vencimiento **06/12/2021**, por el monto de **S/. 1,584,575.55 (un millón quinientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco con 55/100 Soles)**. La Obra al mes de agosto 2021, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de **61.71%** contra un programado de **70.74%**, encontrándose **ATRASADA**.

IV. RECOMENDACIÓN:

La suscrita, indica que el supervisor Ing. José Miguel Sotomayor Dávila ha emitido la conformidad de la **valorización Obra N° 06 – correspondiente al Mes de agosto 2021**, por un monto Neto a Pagar de **S/. 4,332,955.63, (cuatro millones trescientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y cinco con 63 /100 Soles)**, inc. IGV.; a favor de la empresa contratista **Consorcio Nuevo Paraíso**, por la ejecución de la obra “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto”.; por lo que se recomienda proseguir con el tramite respectivo.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente,

Ing. Diana Paola Castro Litano
Coordinadora de Obra
Sub Gerencia de Supervisión y Control

of 2997

CC. Archivo
Tramite: 20471

PROCESO N° 20471
A: Secretaría
PARA: oficina a GPT
para tramite respectivo





Iquitos, 06 setiembre del 2021

CARTA N° 035-2021-CSP

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ciudad.-

Atención: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



ASUNTO : Valorización N°06 – Mes de Agosto
Solicitud de Pago



"OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA -DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO"

-INFORME N° 035-2021-JMSD/CSP



Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y en nuestra condición de Representante Legal Común del CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO supervisor de la obra de la referencia, remitirle la valorización N° 06 correspondiente al mes de agosto del 2021.

Luego de la revisión a los metrados y cálculos correspondientes, por parte del jefe de Supervisión esta se encuentra conforme, por lo que se prosigue con el trámite de pago por un monto ascendente a Cuatro Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 63/100) Soles inc. IGV (S/ 4'332,955.63), de acuerdo al cuadro siguiente:


Valorización N° 06	5'610,610.55 (+)
Deducción Adelanto Directo	79,611.14 (-)
Deducción Adelanto Materiales	36,457.21 (-)
Amortización Adelanto Directo	561,061.05 (-)
Amortización Adelanto Materiales	600,525.52 (-)
TOTAL	4'332,955.63 (+) Inc. IGV

Esperando la atención debida a la presente, quedo de usted, no sin antes, expresarles las muestras de mi especial estima.

Atentamente,

Consortio Supervisor Paraiso

Hernan Valles Lazo
Representante Común





INFORME N° 035-2021-DRVP/CSP

A : Sr. **HERNAN VALLES LAZO**
Representante Legal Común Consorcio Supervisor Paraiso

DE : **ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DÁVILA**
Jefe de Supervisión

ASUNTO : VALORIZACION N° 06 – MES DE AGOSTO

REFERENCIA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO – REGION DE LORETO.

FECHA : 06 de setiembre del 2021



1. GENERALIDADES:

1.1 Información General:

La información general del Proyecto y los parámetros que seguidamente se consignan, describen la obra en sus aspectos principales y que se detallan a continuación.

Ubicación : Quebrada Zaragoza

Distrito : Nauta

Provincia : Loreto

Región : Loreto

Entidad Ejecutora : Gobierno Regional de Loreto

Contratista : CONSORCIO NUEVO PARAISO


 José Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP 75616

- CORPORACION CROMOS SAC 10%
- CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO EIRL 90%



Residente de Obra	:	Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquita Nieto
Inspector de Obra (anterior)	:	Ing. Víctor Oswaldo Da Silva del Águila
Supervisor de Obra	:	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO
Jefe de Supervisión	:	Ing. José Miguel Sotomayor Dávila
Inicio Plazo de Supervisión	:	15 de marzo 2021
Modalidad de Ejecución	:	A Costos Unitarios
Presupuesto Contratado	:	S/. 41'388,068.43 (sin IGV)
Firma de Contrato	:	03 de diciembre del 2020
Adelanto Directo	:	S/. 4'138,806.84 (25/12/2020)
Adelanto para Materiales	:	S/. 8'277,613.64 (06/05/2021)
Entrega de Terreno	:	15 de diciembre del 2020
Inicio de Plazo Contractual	:	15 de marzo del 2021
Plazo de ejecución	:	270 días calendario
Término del plazo contractual	:	09 de diciembre del 2021
Termino Real	:	---
Estado de Obra	:	Ejecución -Normal
Avance del Mes	:	13.56%
Avance Acumulado	:	61.71%


José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

2.0 CONTROL DE VALORIZACION

La Valorización de Obra N° 06, correspondiente al Mes de agosto de 2021, y tiene las siguientes características:

Valorización N° 06	5'610,610.55(+)
Deducción Adelanto Directo	79,611.14 (-)
Deducción Adelanto de Materiales	36,457.21(-)
Amortización Adelanto Directo	561,061.05 (-)
Amortización Adelanto Materiales	<u>600.525.52 (-)</u>
Sub Total	4'332,955.63 (+)
TOTAL NETO A PAGAR S/.	4'332,955.63 Inc. IGV



3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✦ La presente obra actualmente se encuentra en ejecución, normal, con un Avance Físico Real Acumulado del **61.71%** al Mes de agosto del 2021, ante el Avance Programado Acumulado del **70.74%** encontrándose a la fecha en ejecución **atrasada**
- ✦ Por lo tanto, se recomienda al GOBIERNO REGIONAL DE LORETO dar trámite administrativo al pago de la Valorización N° 06 del mes de julio, por el monto Neto de **4'332,955.63 (Cuatro Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 63/100) Soles inc. IGV**

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás acciones pertinentes.

Atentamente,

José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

.....
SUPERVISOR



000427

CONSORCIO NUEVO PARAISO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CARTA N°0092 - 2021 – CONSORCIO NUEVO PARAISO-RARR-RC

AL : ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616
SUPERVISOR DE OBRA

DEL : SEÑOR ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO NUEVO PARAISO

ASUNTO : ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL N°06 CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2021.

FECHA : NAUTA, 30 DE AGOSTO DEL 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA
QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE
NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION
LORETO

*Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a su Ud, para hacerle
Entrega de Informe de VALORIZACIÓN MENSUAL N°06 del Mes de AGOSTO del 2021 de la obra:
"MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA
PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA
CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO".*

- Se adjunta 01 Informe de Valorización Mensual N°06 en 01 Original y 04 Copias.
Es cuanto informo a Ud, a fin que se le dé el trámite correspondiente para su atención.

Atentamente.

C.c
Archivo.


ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
DNI N° 44048157
CONSORCIO NUEVO PARAISO
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO NUEVO PARAISO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CARTA N°0091 - 2021 – CONSORCIO NUEVO PARAISO-RO

AL : SEÑOR ROVER ALIENDE RAMOS ROFUIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO NUEVO PARAISO

DEL : ING. ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL N°06 CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2021.

FECHA : NAUTA, 30 DE AGOSTO DEL 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA
QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE
NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION
LORETO

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a su Ud, para hacerle Entrega de Informe de VALORIZACIÓN MENSUAL N°06 del Mes de AGOSTO del 2021 de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO".

- Se adjunta 01 Informe de Valorización Mensual N°06 en 01 Original y 04 Copias.
Es cuanto informo a Ud, a fin que se le dé el trámite correspondiente para su atención.

Atentamente.

CONSORCIO NUEVO PARAISO
ING. JUAN ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO
CIP: N°116105
RESIDENTE DE OBRA

C.c
Archivo.



CONSORCIO
NUEVO PARAÍSO



GOBIERNO REGIONAL
LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALORIZACION DE OBRA N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

DETALLE DE LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA EN LA VALORIZACION MENSUAL N°06 (01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

CORRESPONDE AL MES DE: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021
PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/ 41,388,068.43 con I.G.V
PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 41,388,068.43 con I.G.V
FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Marzo del 2021
PLAZO DE EJECUCION: 270 Dias Calendarios
FECHA DE TERMINO: 09 de Diciembre del 2021

DEPARTAMENTO: LORETO
PROVINCIA: LORETO
DISTRITO: NAUTA
RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AIDUJA NIETO Reg. CIP N°116105
SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616

ID	Descripción	PRESUPUESTO OFERTADO			ACUMULADO ANTERIOR			PERIODO ACTUAL			ACUMULADO TOTAL			SALDO POR VALORIZAR			
		Und	Métrado	Precio	Parcial	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%
02.03	SUPERESTRUCTURA				S/ 11,908,131.52												
02.03.01	LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS				S/ 1,607,844.29												
03.01.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA VEREDAS	M3	244.86	617.14	S/ 151,112.90										244.86	151,112.90	100.00%
03.01.02	CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA LOSA	M3	755.25	661.77	S/ 499,801.79										755.25	499,801.79	100.00%
03.01.03	ACERADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS	M2	3,377.69	169.38	S/ 572,113.13										3,377.69	572,113.13	100.00%
03.01.04	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO	KG	61,867.60	6.22	S/ 384,816.47	45,000.00	279,000.00	72.74%	16,867.60	104,916.47	27.26%	61,867.60	384,816.47	100.00%			
02.03.02	VIGAS METALICAS				S/ 9,110,622.69												
03.02.01	FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS	TON	650.44	11,426.37	S/ 7,432,168.10	650.44	7,432,168.10	100.00%				650.44	7,432,168.10	100.00%			
03.02.02	PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS	TON	650.44	1,249.57	S/ 812,770.31	650.44	812,770.31	100.00%				650.44	812,770.31	100.00%			
03.02.03	MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	TON	650.44	1,254.05	S/ 815,684.28										650.44	815,684.28	100.00%
03.02.04	CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS METALICAS	EST	1.00	50,000.00	S/ 50,000.00	1.00	50,000.00	100.00%				1.00	50,000.00	100.00%			
02.03.03	VIGAS DE CONCRETO				S/ 255,845.78												
03.03.01	CONCRETO FC=280 KG/CM2 EN VIGAS	M3	206.12	661.77	S/ 136,404.03												
03.03.02	ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN VIGAS DE CONCRETO	KG	5,580.00	6.34	S/ 35,377.20				5,580.00	35,377.20	100.00%	5,580.00	35,377.20	100.00%	206.12	136,404.03	100.00%
03.03.03	ACERADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CONCRETO	M2	448.80	189.54	S/ 85,065.55										448.80	85,065.55	100.00%
02.03.04	VARIOS				S/ 665,713.22												
03.04.01	APOYO DE NEOPRENE	UND	20.00	7,631.10	S/ 152,622.00										20.00	152,622.00	100.00%
03.04.02	TOPE SISMICO DE NEOPRENE	UND	8.00	719.93	S/ 5,759.44										8.00	5,759.44	100.00%
03.04.03	JUNTA DE DILATACION METALICA	M	33.00	3,036.48	S/ 100,203.84										33.00	100,203.84	100.00%
03.04.04	BARANDAS METALICAS	M	795.00	211.02	S/ 167,760.90										795.00	167,760.90	100.00%
03.04.05	DRENAJE EN PLATAFORMA	UND	100.00	60.71	S/ 6,071.00										100.00	6,071.00	100.00%
03.04.06	ACABADO DE VEREDAS	M2	1,113.00	30.11	S/ 33,512.43										1,113.00	33,512.43	100.00%
03.04.07	RIEGO DE LIGA	M2	2,663.25	3.03	S/ 8,069.65										2,663.25	8,069.65	100.00%
03.04.08	CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 2"	M2	131.18	1,529.36	S/ 200,621.44										131.18	200,621.44	100.00%
03.04.09	PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE	GLB	1.00	7,076.66	S/ 7,076.66										1.00	7,076.66	100.00%
03.04.10	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	UND	3.00	1,338.62	S/ 4,015.86	3.00	4,015.86	100.00%				3.00	4,015.86	100.00%			
02.03.05	ILUMINACION				S/ 247,104.54												
03.05.01	FABRICACION E INSTALACION DE POSTES DE LUZ	UND	41.00	6,026.94	S/ 247,104.54										41.00	247,104.54	100.00%
03	ACCESOS AL PUENTE				S/ 550,789.38												
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				S/ 1,661.61												
03.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO PARA ACCESOS	HA	0.24	6,923.39	S/ 1,661.61	0.24	1,661.61	100.00%				0.24	1,661.61	100.00%			
03.02	MUROS EN ACCESOS				S/ 549,127.77												
03.02.01	EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN SECO CON MAQUINARIA PARA MUROS DE ACCES	M3	1,478.18	6.75	S/ 9,977.72										1,478.18	9,977.72	100.00%
03.02.02	BASE GRANULAR	M3	361.15	89.82	S/ 32,438.49										361.15	32,438.49	100.00%
03.02.03	CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS EN MUROS EN ACCESOS	M3	55.96	476.04	S/ 26,639.20										55.96	26,639.20	100.00%
03.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA	M3	811.05	97.35	S/ 78,955.72										811.05	78,955.72	100.00%
03.02.05	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA MUROS EN ACCESOS	M3	261.30	589.60	S/ 154,062.48										261.30	154,062.48	100.00%
03.02.06	ACERADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS EN ACCESOS	M2	826.44	189.54	S/ 156,643.44										826.44	156,643.44	100.00%
03.02.07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA MUROS EN ACCESOS	KG	14,175.10	6.34	S/ 89,870.13										14,175.10	89,870.13	100.00%
03.02.08	JUNTAS EN MUROS DE ACCESOS	M	17.58	30.75	S/ 540.59										17.58	540.59	100.00%

000349

José Miguel Sotomayor Davila
Ingeniero Civil
CIP: 75616

CONSORCIO NUEVO PARAISO
Ing. Juan Orlando C. Alejo M.
CIP: N° 116105
Residente de la Obra



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



CONSORCIO
NUOVO PARAISO

DETALLE DE LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA EN LA VALORIZACION MENSUAL N°06 (01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"

DEPARTAMENTO: LORETO
 PROVINCIA: LORETO
 DISTRITO: NAUTA
 RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
 SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616

CORRESPONDE AL MES DE: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021
 PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
 PRESUPUESTO CONTRATO: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
 FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Marzo del 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 270 Dias Calendarios
 FECHA DE TERMINO: 09 de Diciembre del 2021

N°	Descripción	PRESUPUESTO OPERATIVO			ACUMULADO ANTERIOR			PERIODO ACTUAL			ACUMULADO TOTAL			SALDO POR VALORIZAR			
		Und	Meistrado	Precio	Parcela	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%	Cant.	Valor	%
04	SEMAIALIZACION Y SEGURIDAD VIAL																
04.01	SEÑAL INFORMATIVA	UND	4.00	S/ 4,202.89	S/ 29,044.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	16,811.56	100.00 %
04.02	SEÑAL PREVENTIVA	UND	5.00	1,142.04	5,710.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	5,710.20	100.00 %
04.03	SEÑAL REGLAMENTARIA	UND	4.00	1,268.18	5,072.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	5,072.72	100.00 %
04.04	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO	M2	25.00	18.82	470.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	470.50	100.00 %
04.05	TACHAS RETROREFLECTIVAS	UND	102.00	9.60	979.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.00	979.20	100.00 %
05	MITIGACION AMBIENTAL																
05.01	CAPACITACION AMBIENTAL A LA POBLACION GENERAL Y DE BIOSEGURIDAD	GLB	1.00	15,300.00	15,300.00	0.50	7,650.00	50.00 %	0.10	1,530.00	10.00 %	0.60	9,180.00	60.00 %	0.40	6,120.00	40.00 %
05.02	SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL	UND	12.00	189.49	2,273.88	5.20	985.35	43.33 %	1.00	189.49	8.33 %	6.20	1,174.84	51.67 %	5.80	1,099.04	48.33 %
05.03	INSTALACION Y MANEJO DE LETRINA SANITARIA	UND	5.00	10,521.44	52,607.20	5.00	52,607.20	100.00 %	-	-	-	5.00	52,607.20	100.00 %	-	-	-
05.04	CONFORMACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	7,530.00	4.69	35,315.70	1,506.00	7,063.14	20.00 %	-	-	-	1,506.00	7,063.14	20.00 %	-	-	-
05.05	REVEGETACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	HA	0.30	3,055.97	916.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	916.79	100.00 %
05.06	REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS	HA	1.00	19,268.87	19,268.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	19,268.87	100.00 %
05.07	ESTABILIZACION DE TALUDES CON REVEGETACION	HA	0.61	5,267.79	3,213.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	3,213.35	100.00 %
05.08	SEÑALIZACION AMBIENTAL	UND	4.00	300.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	1,200.00	100.00 %
05.09	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BIOSEGURIDAD	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00	0.50	5,000.00	50.00 %	0.10	1,000.00	10.00 %	0.60	6,000.00	60.00 %	0.40	4,000.00	40.00 %
06	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA																
06.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	UND	1.00	15,000.00	15,000.00	0.50	7,500.00	50.00 %	0.10	1,500.00	10.00 %	0.60	9,000.00	60.00 %	0.40	6,000.00	40.00 %
06.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	1.00	22,625.00	22,625.00	0.50	11,312.50	50.00 %	0.10	2,262.50	10.00 %	0.60	13,575.00	60.00 %	0.40	9,050.00	40.00 %
06.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	UND	1.00	12,000.00	12,000.00	0.50	6,000.00	50.00 %	0.10	1,200.00	10.00 %	0.60	7,200.00	60.00 %	0.40	4,800.00	40.00 %
06.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	UND	1.00	15,000.00	15,000.00	0.50	7,500.00	50.00 %	0.10	1,500.00	10.00 %	0.60	9,000.00	60.00 %	0.40	6,000.00	40.00 %
COSTO DIRECTO				S/ 28,541,314.71		S/ 13,713,324.16		48.05 %	S/ 3,873,138.31		13.57 %	S/ 17,586,462.47		61.62 %	S/ 10,954,852.24		38.38 %
GASTOS GENERALES (11.49%)				S/ 3,278,166.49		S/ 1,575,069.69		48.05 %	S/ 444,856.60		13.57 %	S/ 2,019,926.29		61.62 %	S/ 1,258,240.20		38.38 %
UTILIDAD (10 %)				S/ 2,854,131.47		S/ 1,371,332.43		48.05 %	S/ 387,313.83		13.57 %	S/ 1,758,646.26		61.62 %	S/ 1,095,485.21		38.38 %
PLAN COVID-19				S/ 401,021.59		S/ 231,546.95		57.74 %	S/ 49,445.96		12.33 %	S/ 280,992.91		70.07 %	S/ 120,028.68		29.93 %
SUB TOTAL				S/ 35,074,634.26		S/ 16,891,273.23		48.16 %	S/ 4,754,754.70		13.56 %	S/ 21,646,027.93		61.71 %	S/ 13,428,808.33		38.29 %
I.G.V				S/ 5,313,404.17		S/ 3,040,429.18		48.16 %	S/ 855,855.85		13.56 %	S/ 3,896,285.03		61.71 %	S/ 2,417,149.14		38.29 %
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				S/ 41,388,068.43		S/ 19,931,702.41		48.16 %	S/ 5,610,610.55		13.56 %	S/ 25,542,312.96		61.71 %	S/ 15,845,755.47		38.29 %

José Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP: 75616

CONSORCIO NUEVO PARAISO
 Ing. Juan Orlando C. Aquipa N.
 CIP: N° 116105
 Residente de la Oba

PANEL FOTOGRAFICO




FOTOGRAFÍA N°01: TRABAJOS DE PERFORACION DE PILOTES



FOTOGRAFÍA N°02: TRABAJOS DE PERFORACION DE PILOTES



Gobierno Regional de Loreto
VALORIZACION DE OBRA N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°03: TRABAJOS DE PERFORACION DE PILOTES Y ARMADO DE ALCANTARRILLAS

CONSORCIO NUEVO PARAISO
 Ing. Juan Ordoñez C. Alquisima 06.
 CIP. N° 116105
 Residente de la Oba

José Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP. 75616




CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°04: TRABAJOS DE CONTROL DE PERFORACION CON PERSONAL TECNICO

CONSORCIO NUEVO PARAISO
Ing. Juan Orlando C. Alcaraz S.C.
CIP: N° 116105
Residente de la Obra

José Miguel Botomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616



**CONSORCIO
NUEVO PARAISO**

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°06 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



FOTOGRAFÍA N°05: TRABAJOS DE CONTROL DE EXCAVACION EN PILOTES



FOTOGRAFÍA N°06: SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO PARA LOSA

CONSORCIO NUEVO PARAISO
Ing. Juan Orlando C. Alcubilla S.
CIP. N° 176105

José Miguel Botomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP 75616



VALORIZACION

N.º 7



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con TODOS



RiO Amazonas
QUINTOS PERÚ
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL



Oficio n° 3488-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

Asunto: Conformidad de valorización N°07 correspondiente al mes de setiembre del 2021.

Obra: "Mejoramiento de la Vía de la Vía de acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la interconexión de la junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto".

Ref.: a. Informe n°320-2021-GRL-GRI-SGSyC-DPCL
b. Carta n° 041-2021-CSP

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización de obra n° 07 correspondiente a Setiembre de 2021, que asciende a la suma **setenta y siete mil quinientos cincuenta y uno con 49/100 Soles (S/.77,551.49)**, aprobada y presentada por el Supervisor mediante documento de la referencia b), revisada por el Coordinador y dando su conformidad según la referencia b), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 07- setiembre 2021	S/.	132,702.99
Deducción que no corresponde Adelanto de Materiales	S/.	- 17,111.83
Deducción que no corresponde Adelanto Directo	S/.	- 24,769.37
Amortización de Adelanto Directo	S/.	- 13,270.30
Amortización de Adelanto de Materiales	S/.	- 0.00
Neto a Pagar	S/.	77,551.49

Asimismo, la ejecución de la obra a Setiembre del 2021 tiene un avance real ejecutado acumulado de 62.03% versus un programado de 78.12%, siendo el estado de la obra atrasada y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el Consorcio supervisor Paraiso, se solicita continuar con el trámite de pago respectivo, a favor de **CONSORCIO NUEVO PARAISO**.

Atentamente

Copia: SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
RFA – S.G.
dap – Sec.
TRAMITE: 23380

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



Rio Amazonas
IQUITOS - PERÚ
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

INFORME N° 320 2021-GRL-GRI/SGSYC/DPCL



Al: **ING. RAÚL FLORES AQUEPUCHO**
Sub Gerente de Supervisión y Control.

Del: **ING. DIANA PAOLA CASTRO LITANO.**
Coordinador de Obra.

Asunto: **Valorización de Obra N° 07 – correspondiente al mes de septiembre- 2021 de la Obra: “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto”.**

Referencia: **Carta N° 041-2021-CSP (tramite. N° 23380)**
Informe: 039-2021-DRVP/CSP

Fecha : Belén, 07 de octubre del 2,021

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle muy cordialmente, así mismo informarle que el Contratista ha presentado la **Valorización de Obra N° 07 – correspondiente al mes de septiembre- 2021**, a fin de determinar si cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago, de acuerdo a lo siguiente:

DATOS GENERALES:

Obra	: “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región”
Ubicación	: Distrito de Nauta, Provincia de Loreto, Región Loreto.
Contratista	: Consortio Nuevo Paraíso
Contrato de Obra	: 058-2020-GRL-GRI
Fecha de Contrato	: 03 de diciembre del 2020
Monto Contractual	: S/. 41'388,068.43 (Inc. IGV)
Plazo de Ejecución	: 270 días calendario
Adelanto Directo	: S/. 4'138,806.84 soles (25/12/20)
Adelanto de Materiales	: no solicitado
Fecha de Entrega de Terreno	: 15 de diciembre del 2,020
Fecha de Inicio Contractual	: 15 de marzo del 2021
Fecha de Término Contractual	: 09 de diciembre del 2021
Estado de la obra	: En Ejecución
%Avance Físico Acumulado	: 62.03%
%Avance Programado Acumulado	: 78.12%
Supervisión de Obra	: Consortio Supervisor Paraíso
Ing. Residente de Obra	: Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquipa Nieto



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Ing. Coordinador de Obra

: Ing. Diana Paola castro Litano.

I. ANTECEDENTES:

Con fecha 03 de diciembre del 2020, se suscribió el Contrato N° 058-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa contratista **Consorcio Nuevo Paraíso**; para la ejecución de la obra: “**Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto**”, por el monto de **S/. 41’388,068.43 (Cuarenta y Un Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Ocho y 43/100 soles)** monto que incluye IGV y plazo de ejecución de **294 días calendario**.

Con Carta N° **009-2021-CSP (06/04/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 01** – correspondiente al mes de **Marzo - 2021**, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 2’554,015.02 Soles**.

Con Carta N° **014-2021-CSP (05/05/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 02** – correspondiente al mes de **Abril - 2021**, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 781,080.76 Soles**.

Con Carta N° **020-2021-CSP (07/06/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 03** – correspondiente al mes de **Mayo - 2021**, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 9’332,414.90 Soles**;

Con Carta N° **026-2021-CSP (06/07/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 04** – correspondiente al mes de **junio - 2021**, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 2’420,661.31 Soles**;

Con Carta N° **029-2021-CSP (06/08/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 05** – correspondiente al mes de **julio - 2021**, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 4’383,807.71 Soles**;

Con Carta N° **035-2021-CSP (06/09/2021)**, la supervisión de la Obra, la empresa **Consorcio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 06** – correspondiente al mes de **agosto - 2021**, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Con Carta N° 041-2021-CSP (06/10/2021), la supervisión de la Obra, la empresa **Consortio Supervisor Paraíso**, presenta la **Valorización de Obra N° 07** – correspondiente al mes de **septiembre** - 2021, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

Valorización de Obra.

- Cálculo de Reintegro, Deducciones y Amortizaciones.
- Relación de Partidas y Metrados Ejecutados.
- Copia de Fórmula Polinómica de Expediente Técnico.
- Índices Unificados.
- Protocolos de Prueba (de corresponder).
- Certificados de Calidad (de corresponder).
- Panel Fotográfico de Actividades Realizadas en el Mes Valorizado.
- Copias de Asientos de Cuaderno de Obra del Periodo Valorizado.
- Calendario Valorizado de Avance de Obra.
- Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- Copia de Contrato de Ejecución de Obra.
- Copia de documentos varios.

II. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA

Según Asiento del cuaderno de obra N°349 de fecha 30/09/2021, anotado por el Residente, donde indica los metrados ejecutados en el periodo, correspondiente a la valorización para su **REVISION Y CONFORMIDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR** con la finalidad de elaborar el informe de **Valorización N°07** correspondiente al mes de **septiembre** del 2021.

Asiento del cuaderno de obra N°350 de fecha 30/09/2021, el Inspector de obra, verifica los trabajos ejecutados por el contratista; así mismo, manifiesta que da conformidad a los Metrados correspondientes del mes de **septiembre** del 2021 y autoriza la elaboración de la **valorización de obra N°07** correspondiente al mes de **septiembre** del 2021.

Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con el **Supervisor**, en la que se consigna, **cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización de Obra N° 07**– correspondiente al mes de **septiembre** - 2021, las cuales son aprobados por el supervisor de obra y plasmados en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento del cálculo de los montos consignados en la **Valorización N° 07**, obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

La presente Valorización tiene como fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados Rubro: 18 Canon y Sobre canon, Petrolero y en concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **(S/. 5,610,610.55) cinco millones seiscientos diez mil seiscientos diez con 55/100 Soles** incluido IGV, el cual es tramitada de acuerdo al siguiente detalle:

Costo directo Valorización n°7 – SEPTIEMBRE 2021	s/. 66,713.26
Gastos generales (11.485%)	s/. 7,662.48
Utilidad (10%)	s/. 6,671.33
Plan COVID-19	s/. 31,413.09
sub total	s/. 112,460.16
I.G.V 18%	s/. 20,242.83
total	S/. 132,702.99
Valorización n°7 – SEPTIEMBRE 2021	S/. 132,702.99
Deducción Adelanto Directo	- S/. 24,769.37
Deducción Adelanto Materiales	- S/. 17,111.83
Amortización Adelanto Directo	- S/. 13,270.30
Amortización Adelanto Materiales	- S/. 0.00
Monto a pagar	S/. 77,551.49
Neto a pagar al contratista	S/. 77,551.49

III. CONCLUSIONES:

La Valorización de Obra N° 07 – correspondiente al mes de **septiembre- 2021**, cuenta con la documentación correspondiente, para lo cual se realizó la compatibilización de metrados aprobados por el supervisor en el cuaderno de obra, con la Valorización de obra presentada y Amortizaciones efectuadas hasta la fecha, las cuales se reflejan en los siguientes cuadros:

VALORIZACIÓN N°	PERIODO VALORIZADO	AVANCE VALORIZADO	REAJUSTES	AMORTIZACION ADELANTOS		DEDUCCIONES ADELANTOS		VALORIZACIÓN BRUTA	NETO A PAGAR
				DIRECTO	MATERIALES	DIRECTO	MATERIALES		
01	15 al 31/ Marzo/21	S/. 3,013,737.72	S/. -	S/. 301,373.77	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 3,013,737.72	S/. 2,712,363.95
02	01 al 30/ Abril/21	S/. 781,080.76	S/. -	S/. 78,108.08	S/. -	S/. 27,450.30	S/. -	S/. 781,080.76	S/. 675,522.38
03	01 al 31/ Mayo/21	S/. 9,332,414.90	S/. -	S/. 933,241.49	S/. 4,179,494.30	S/. 65,529.98	S/. -	S/. 9,332,414.90	S/. 4,154,149.13
04	01 al 30/ Junio/21	S/. 2,420,661.31	S/. -	S/. 242,066.13	S/. 55,007.80	S/. 44,610.10	S/. -	S/. 2,420,661.31	S/. 2,078,977.28
05	01 al 31/ Julio/21	S/. 4,383,807.71	S/. -	S/. 438,380.77	S/. 527,209.62	S/. 58,432.23	S/. 32,336.07	S/. 4,383,807.71	S/. 3,327,449.02
06	01 al 31/ Agosto/21	S/. 5,610,610.55	S/. -	S/. 561,061.05	S/. 600,525.52	S/. 79,611.14	S/. 36,457.21	S/. 5,610,610.55	S/. 4,332,955.63
07	01 al 30/ Setiembre	S/. 132,702.99	S/. -	S/. 13,270.30	S/. -	S/. 24,769.37	S/. 17,111.83	S/. 132,702.99	S/. 77,551.49
08									
09									
TOTAL		S/. 25,675,015.94	S/. -	S/. 2,567,501.59	S/. 5,362,237.24	S/. 300,403.12	S/. 85,905.11	S/. 25,675,015.94	S/. 17,358,968.88



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con TODOS



Rio Amazonas
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo
QUITO - PERU

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

MES	N°	VALORIZACIÓN MENSUAL		% DE AVANCE MENSUAL		VALORIZACIÓN MENSUAL ACUMULADO		% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO		COMENTARIO	CONTROL FINANCIERO	
		VALORIZACIÓN	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO		MONTO	%
15 al 31/ Marzo/21	VAL. N°01	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	ADELANTADO	3,013,737.72	7.28%
01 al 30/ Abril/21	VAL. N°02	2,340,296.83	781,080.76	5.65%	1.89%	3,129,684.63	3,794,818.48	7.56%	9.17%	ADELANTADO	3,794,818.48	9.17%
01 al 31/ Mayo/21	VAL. N°03	6,722,658.72	9,332,414.90	16.24%	22.55%	9,852,343.35	13,127,233.38	23.80%	31.72%	ADELANTADO	13,127,233.38	31.72%
01 al 30/ Junio/21	VAL. N°04	7,307,312.25	2,420,661.31	17.66%	5.85%	17,159,655.60	15,547,894.69	41.46%	37.57%	NORMAL	15,547,894.69	37.57%
01 al 31/ Julio/21	VAL. N°05	7,601,640.26	4,383,807.71	18.37%	10.59%	24,761,295.86	19,931,702.40	59.83%	48.16%	NORMAL	19,931,702.40	48.16%
01 al 31/ Agosto/21	VAL. N°06	4,516,768.31	5,610,610.55	10.91%	13.56%	29,278,064.17	25,542,312.95	70.74%	61.71%	NORMAL	19,931,702.40	48.16%
01 al 30/ Septiembre/21	VAL. N°07	3,054,035.48	132,702.99	7.38%	0.32%	32,332,099.65	25,675,015.94	78.12%	62.03%	ATRAZADO	19,931,702.40	48.16%
01 al 31/ Octubre/21	VAL. N°08	4,940,041.41		11.94%		37,272,141.06		90.06%				
01 al 30/ Noviembre/21	VAL. N°09	3,604,743.43		8.71%		40,876,884.49		98.76%				
01 al 09/ Diciembre/21	VAL. N°10	511,183.94		1.24%		41,388,068.43		100.00%				

RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS EN CADA VALORIZACION - PUENTE VEHICULAR														
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEDRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO PUEBLO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO														
CORRESPONDE AL MES DE: 01 al 30 de SETIEMBRE DEL 2021										DEPARTAMENTO: LORETO				
PRESUPUESTO REFERENCIAL: Gr. 41,200,000.43 con I.G.V										PROVINCIA: LORETO				
PRESUPUESTO CONTRATO: Gr. 41,200,000.43 con I.G.V										DISTRITO: NAUTA				
FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Marzo del 2021										RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AIGUIRA NIETO Reg. OP N°110105				
PLAZO DE EJECUCIÓN: 294 Días Calendarios										SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. OP N°75616				
FECHA DE TERMINO: 02 de Enero del 2022														
MES	N°	VALORIZACIÓN MENSUAL		% DE AVANCE MENSUAL		VALORIZACIÓN MENSUAL ACUMULADO		% DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO		COMENTARIO	CONTROL FINANCIERO			
		VALORIZACIÓN	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO		MONTO	%		
15 al 31/	Marzo/21	VAL. N°01	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	789,387.80	3,013,737.72	1.91%	7.28%	ADELANTADO	3,013,737.72	7.28%	
01 al 30/	Abril/21	VAL. N°02	2,340,296.83	781,080.76	5.65%	1.89%	3,129,684.63	3,794,818.48	7.56%	9.17%	ADELANTADO	3,794,818.48	9.17%	
01 al 31/	Mayo/21	VAL. N°03	6,722,658.72	9,332,414.90	16.24%	22.55%	9,852,343.35	13,127,233.38	23.80%	31.72%	ADELANTADO	13,127,233.38	31.72%	
01 al 30/	Junio/21	VAL. N°04	7,307,312.25	2,420,661.31	17.66%	5.85%	17,159,655.60	15,547,894.69	41.46%	37.57%	NORMAL	15,547,894.69	37.57%	
01 al 31/	Julio/21	VAL. N°05	7,601,640.26	4,383,807.71	18.37%	10.59%	24,761,295.86	19,931,702.40	59.83%	48.16%	NORMAL	19,931,702.40	48.16%	
01 al 31/	Agosto/21	VAL. N°06	4,516,768.31	5,610,610.55	10.91%	13.56%	29,278,064.17	25,542,312.95	70.74%	61.71%	NORMAL	19,931,702.40	48.16%	
01 al 30/	Septiembre/21	VAL. N°07	3,054,035.48	132,702.99	7.38%	0.32%	32,332,099.65	25,675,015.94	78.12%	62.03%	ATRAZADO	19,931,702.40	48.16%	
01 al 31/	Octubre/21	VAL. N°08	4,940,041.41		11.94%		37,272,141.06		90.06%					
01 al 30/	Noviembre/21	VAL. N°09	3,604,743.43		8.71%		40,876,884.49		98.76%					
01 al 09/	Diciembre/21	VAL. N°10	511,183.94		1.24%		41,388,068.43		100.00%					


01 al 09/ Diciembre/21 VAL. N°10 511,183.94 1.24% 41,388,068.43 100.00%



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

% AVANCE DE OBRA PROGRAMADO ACUMULADO VS AVANCE EJECUTADO ACUMULADO - CONTROL FINANCIERO ACUMULADO



La suscrita en Calidad de Coordinadora, verifico que la documentación presentada, se encuentra conforme, debido a que el Supervisor verifico los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatible con la **Valorización de Obra N° 07- del Mes de septiembre del 2021**. Asimismo, La firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de **S/. 5,550.00** y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

Se verifico que el Contratista Consorcio Nuevo Paraíso, tiene vigente la Carta Fianza del adelanto directo con **Carta Fianza N° 7102010101870-003**, emitida por **MAPFRE**, con fecha de vencimiento **06/12/2021**, por el monto de **S/. 1,584,575.55 (un millón quinientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco con 55/100 Soles)**. La Obra al mes de agosto 2021, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de **62.03%** contra un programado de **78.12%**, encontrándose **ATRASADA**.

A sí mismo la suscrita le hace de su conocimiento que se ha revisado la documentación presentada; **PERO NO SE HA REALIZADO LA VERIFICACIÓN IN SITU**.

IV. RECOMENDACIÓN:

La suscrita, indica que el supervisor Ing. José Miguel Sotomayor Dávila ha emitido la conformidad de la **valorización Obra N° 07 – correspondiente al Mes de septiembre 2021**, por un monto Neto a Pagar de **S/. 77,551.49, (setenta y siete mil quinientos cincuenta y uno con 49/100 Soles)**, inc. IGV.; a favor de la empresa contratista **Consorcio Nuevo Paraíso**, por la ejecución de la obra “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto”.; por lo que se recomienda proseguir con el tramite respectivo.



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



Río Amazonas
TOUTOS - PERU
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente,

Ing. Diana Paola Castro Litano
Coordinadora de Obra
Sub Gerencia de Supervisión y Control

CC. Archivo
Trámite: 20471





CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO

402

Iquitos, 04 octubre del 2021

CARTA N° 041-2021-CSP

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ciudad.-

Atención: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



ASUNTO : Valorización N°07 – Mes de Setiembre
Solicitud de Pago



“OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO”

-INFORME N° 039-2021-JMSD/CSP



Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y en nuestra condición de Representante Legal Común del CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO supervisor de la obra de la referencia, remitirle la valorización N° 07 correspondiente al mes de setiembre del 2021.

Luego de la revisión a los metrados y cálculos correspondientes, por parte del jefe de Supervisión esta se encuentra conforme, por lo que se prosigue con el trámite de pago por un monto ascendente a (Setenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 49/100) Soles inc. IGV (S/ 77,551.49), de acuerdo al cuadro siguiente:

Valorización N° 07	132,702.99(+)
Deducción Adelanto Directo	24,769.37 (-)
Deducción Adelanto Materiales	17,111.83 (-)
Amortización Adelanto Directo	13,270.30 (-)
Amortización Adelanto Materiales	0.00 (-)
TOTAL	77,551.49 (+) Inc. IGV

Esperando la atención debida a la presente, quedo de usted, no sin antes, expresarles las muestras de mi especial estima.

Atentamente,

Consorcio Supervisor Paraiso

Hernán Valles Lazo
Representante Común

Dirección: Ruy Guzmán Hidalgo 124

IQUITOS - MAYNAS - LORETO

PROVEIDO N° 23380
M. Supervisor y Com. L. PARA SV FUERTE
06/10/21
04A/B
0105


23380
Ing. Diana C



CONSORCIO SUPLENTE



CONSORCIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPALIDAD DE BARRANQUILLA
CALLE 13 N.º 1000



CONSORCIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPALIDAD DE BARRANQUILLA
CALLE 13 N.º 1000

El presente documento tiene por objeto informar a los señores miembros del Consorcio Regional de Bienestar Social Municipalidad de Barranquilla, sobre el resultado de la elección de los miembros del Consorcio Suplente para el periodo 2023-2025.

De acuerdo con el artículo 107 del Estatuto Orgánico del Municipio de Barranquilla, el Consorcio Regional de Bienestar Social Municipalidad de Barranquilla, tiene la honor de anunciar que se ha realizado la elección de los miembros del Consorcio Suplente para el periodo 2023-2025.

CONSORCIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL	17,984,841
MUNICIPALIDAD DE BARRANQUILLA	17,984,841
CALLE 13 N.º 1000	17,984,841
TOTAL	35,969,682

El presente documento tiene por objeto informar a los señores miembros del Consorcio Regional de Bienestar Social Municipalidad de Barranquilla, sobre el resultado de la elección de los miembros del Consorcio Suplente para el periodo 2023-2025.

El presente documento tiene por objeto informar a los señores miembros del Consorcio Regional de Bienestar Social Municipalidad de Barranquilla, sobre el resultado de la elección de los miembros del Consorcio Suplente para el periodo 2023-2025.

El presente documento tiene por objeto informar a los señores miembros del Consorcio Regional de Bienestar Social Municipalidad de Barranquilla, sobre el resultado de la elección de los miembros del Consorcio Suplente para el periodo 2023-2025.





CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO

409

INFORME N° 039-2021-DRVP/CSP

A : Sr. **HERNAN VALLES LAZO**
Representante Legal Común Consorcio Supervisor Paraiso

DE : **ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DÁVILA**
Jefe de Supervisión

ASUNTO : VALORIZACION N° 07 – MES DE SETIEMBRE

REFERENCIA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO – REGION DE LORETO.

FECHA : 04 de octubre del 2021



1. GENERALIDADES:

1.1 Información General:

La información general del Proyecto y los parámetros que seguidamente se consignan, describen la obra en sus aspectos principales y que se detallan a continuación.

Ubicación	:	Quebrada Zaragoza
Distrito	:	Nauta
Provincia	:	Loreto
Región	:	Loreto
Entidad Ejecutora	:	Gobierno Regional de Loreto
Contratista	:	CONSORCIO NUEVO PARAISO

- CORPORACION CROMOS SAC 10%
- CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO EIRL 90%


José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616



CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO


400

Residente de Obra	:	Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquita Nieto
Inspector de Obra (anterior)	:	Ing. Víctor Oswaldo Da Silva del Águila
Supervisor de Obra	:	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO
Jefe de Supervisión	:	Ing. José Miguel Sotomayor Dávila
Inicio Plazo de Supervisión	:	15 de marzo 2021
Modalidad de Ejecución	:	A Costos Unitarios
Presupuesto Contratado	:	S/. 41'388,068.43 (sin IGV)
Firma de Contrato	:	03 de diciembre del 2020
Adelanto Directo	:	S/. 4'138,806.84 (25/12/2020)
Adelanto para Materiales	:	S/. 8'277,613.64 (06/05/2021)
Entrega de Terreno	:	15 de diciembre del 2020
Inicio de Plazo Contractual	:	15 de marzo del 2021
Plazo de ejecución	:	270 días calendario
Término del plazo contractual	:	09 de diciembre del 2021
Termino Real	:	---
Estado de Obra	:	Ejecución -Normal
Avance del Mes	:	0.32%
Avance Acumulado	:	62.03%

2.0 CONTROL DE VALORIZACION

La Valorización de Obra N° 07, correspondiente al Mes de setiembre de 2021, tiene las siguientes características:

Valorización N° 07	132,702.99 (+)
Deducción Adelanto Directo	24,769.37 (-)
Deducción Adelanto de Materiales	17,111.83 (-)
Amortización Adelanto Directo	13,270.30 (-)
Amortización Adelanto Materiales	0.00 (-)
Sub Total	77,551.49 (+)
TOTAL NETO A PAGAR S/.	77,551.49 Inc. IGV


José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616



CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO

3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✦ *La presente obra actualmente se encuentra en ejecución, normal, con un Avance Físico Real Acumulado del 62.03% al Mes de setiembre del 2021, ante el Avance Programado Acumulado del 78.12% encontrándose a la fecha en ejecución atrasada*
- ✦ *Por lo tanto, se recomienda al GOBIERNO REGIONAL DE LORETO dar trámite administrativo al pago de la Valorización N° 07 del mes de Setiembre, por el monto Neto de 77,551.49 (Setenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 49/100) Soles inc. IGV*

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás acciones pertinentes.

Atentamente,

José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

.....
SUPERVISOR



CONSORCIO NUEVO PARAISO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CARTA N°0099 - 2021 – CONSORCIO NUEVO PARAISO-RC

AL : ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616
SUPERVISOR DE OBRA

DEL : SEÑOR ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO NUEVO PARAISO

ASUNTO : ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL N°07 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SETIEMBRE DEL 2021.

FECHA : NAUTA, 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA
QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE
NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION
LORETO


José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP. 75616

01/10/21

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a su Ud, para hacerle Entrega de Informe de VALORIZACIÓN MENSUAL N°07 del Mes de Setiembre del 2021 de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO".

- Se adjunta 01 Informe de Valorización Mensual N°07 en 01 Original y 03 Copias.
Es cuanto informo a Ud, a fin que se le dé el trámite correspondiente para su atención.

Atentamente.


ROVER ALIENDE RAMOS RODRIGUEZ
DNI N° 44048197
CONSORCIO NUEVO PARAISO
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO NUEVO PARAISO

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N°0100 - 2021 – CONSORCIO NUEVO PARAISO-RO

AL : SEÑOR ROVER ALIENDE RAMOS ROFUIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO NUEVO PARAISO

DEL : ING. ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : ENTREGA DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL N°07 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SETIEMBRE DEL 2021.

FECHA : NAUTA, 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA
QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL
NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE
NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION
LORETO

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a su Ud, para hacerle Entrega de Informe de VALORIZACIÓN MENSUAL N°07 del Mes de Setiembre del 2021 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA – DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO”.

- *Se adjunta 01 Informe de Valorización Mensual N°07 en 01 Original y 03 Copias.
Es cuanto informo a Ud, a fin que se le dé el trámite correspondiente para su atención.*

Atentamente.

CONSORCIO NUEVO PARAISO S.R.L.
ING. ORLANDO CRISTOBAL AIQUIPA NIETO
CIP: N°116105
RESIDENTE DE OBRA

C.c
Archivo.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



DETALLE DE LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA EN LA VALORIZACION MENSUAL N°07 (01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021)

DEPARTAMENTO: LORETO
PROVINCIA: LORETO
DISTRITO: NAUTA
RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616

CORRESPONDE AL MES DE: 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/ 41,388,068.43 con I.G.V
PRESUPUESTO CONTRATO: S/ 41,388,068.43 con I.G.V
FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Marzo del 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: 294 Días Calendarios
FECHA DE TERMINO: 02 de Enero del 2022

Table with columns: UNID, Descripción, Precio, Metrado, Precio, Parcial, ACUMULADO ANTERIOR (Cant., Valor, %), PERIODO ACTUAL (Cant., Valor, %), ACUMULADO TOTAL (Cant., Valor, %), SALDO POR VALORIZAR (Cant., Valor, %).

CONSORCIO NUEVO PARAISO
Ing. Juan Onaño C. AQUIPA M.
CIP: N° 116105

José Miguel Sotomayor Dávila
Ingeniero Civil
CIP: 75616



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALORIZACION DE OBRA N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2021
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE LORETO - REGION LORETO"



CONSORCIO NUEVO PARAISO
 CORRESPONDE AL MES DE: 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021
 PRESUPUESTO REFERENCIAL: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
 PRESUPUESTO CONTRATO: S/. 41,388,068.43 con I.G.V
 FECHA DE INICIO DE OBRA: 15 de Marzo del 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 294 Días Calendarios
 FECHA DE TERMINO: 02 de Enero del 2022

DEPARTAMENTO: LORETO
PROVINCIA: LORETO
DISTRITO: NAUTA
RESIDENTE: ING. ORLANDO CRISTOBAL AQUIPA NIETO Reg. CIP N°116105
SUPERVISOR: ING. JOSÉ MIGUEL SOTOMAYOR DAVILA Reg. CIP N°75616

Código	Descripción	Und	Metrado	Precio	ACUMULADO ANTERIOR			PERIODO ACTUAL			ACUMULADO TOTAL			SALDO POR VALORIZAR						
					Partial	Canl.	Valor	%	Canl.	Valor	%	Canl.	Valor	%	Canl.	Valor	%			
04	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																			
04.01	SEÑAL INFORMATIVA	UND	4.00	4,202.89	S/ 29,044.16	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	16,811.56	100.00 %	4.00	16,811.56	100.00 %	
04.02	SEÑAL PREVENTIVA	UND	5.00	1,142.04	16,811.56	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	5,710.20	100.00 %	5.00	5,710.20	100.00 %	
04.03	SEÑAL REGLAMENTARIA	UND	4.00	1,268.18	5,710.20	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	5,072.72	100.00 %	4.00	5,072.72	100.00 %	
04.04	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO	M2	25.00	18.82	470.50	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	470.50	100.00 %	25.00	470.50	100.00 %	
04.05	TACHAS RETROREFLECTIVAS	UND	102.00	9.60	979.20	-	-	-	-	-	-	-	-	102.00	979.20	100.00 %	102.00	979.20	100.00 %	
05	MITIGACION AMBIENTAL																			
05.01	CAPACITACION AMBIENTAL A LA POBLACION GENERAL Y DE BIOSEGURIDAD	GLB	1.00	15,300.00	15,300.00	0.60	9,180.00	60.00 %	0.10	1,530.00	10.00 %	0.70	10,710.00	0.30	4,590.00	30.00 %	0.30	4,590.00	30.00 %	
05.02	SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL	UND	12.00	189.49	2,273.88	6.20	1,174.84	51.87 %	1.00	189.49	8.33 %	7.20	1,364.33	4.80	909.55	40.00 %	4.80	909.55	40.00 %	
05.03	INSTALACION Y MANEJO DE LETRINA SANITARIA	UND	5.00	10,521.44	52,607.20	5.00	52,607.20	100.00 %	-	-	-	5.00	52,607.20	100.00 %	-	-	-	-	-	
05.04	CONFORMACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	7,530.00	4.69	35,315.70	1,506.00	7,063.14	20.00 %	3,500.00	16,415.00	46.48 %	5,006.00	23,478.14	66.48 %	2,524.00	11,837.56	33.52 %	2,524.00	11,837.56	33.52 %
05.05	REVEGETACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	HA	0.30	3,055.97	916.79	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	916.79	100.00 %	0.30	916.79	100.00 %	
05.06	REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS	HA	1.00	19,268.87	19,268.87	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	19,268.87	100.00 %	1.00	19,268.87	100.00 %	
05.07	ESTABILIZACION DE TALUDES CON REVEGETACION	HA	0.61	5,267.79	3,213.35	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	3,213.35	100.00 %	0.61	3,213.35	100.00 %	
05.08	SEÑALIZACION AMBIENTAL	UND	4.00	300.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	1,200.00	100.00 %	4.00	1,200.00	100.00 %	
05.09	RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BIOSEGURIDAD	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00	0.60	6,000.00	60.00 %	0.10	1,000.00	10.00 %	0.70	7,000.00	0.30	3,000.00	30.00 %	0.30	3,000.00	30.00 %	
06	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA																			
06.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	UND	1.00	15,000.00	15,000.00	0.60	9,000.00	60.00 %	0.10	1,500.00	10.00 %	0.70	10,500.00	0.30	4,500.00	30.00 %	0.30	4,500.00	30.00 %	
06.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	1.00	22,625.00	22,625.00	0.60	13,575.00	60.00 %	0.10	2,262.50	10.00 %	0.70	15,837.50	0.30	6,787.50	30.00 %	0.30	6,787.50	30.00 %	
06.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	UND	1.00	12,000.00	12,000.00	0.60	7,200.00	60.00 %	0.10	1,200.00	10.00 %	0.70	8,400.00	0.30	3,600.00	30.00 %	0.30	3,600.00	30.00 %	
06.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	UND	1.00	15,000.00	15,000.00	0.60	9,000.00	60.00 %	0.10	1,500.00	10.00 %	0.70	10,500.00	0.30	4,500.00	30.00 %	0.30	4,500.00	30.00 %	
COSTO DIRECTO																				
	GASTOS GENERALES (11.49%)			S/ 28,841,314.71	S/ 17,585,462.47	61.62%	S/ 17,585,462.47	61.62%	S/ 66,713.26	S/ 17,652,175.73	61.85%	S/ 10,888,138.98	38.15%	S/ 10,888,138.98	38.15%					
	UTILIDAD (10 %)	10.00%		S/ 3,276,166.49	S/ 3,276,166.49	61.62%	S/ 3,276,166.49	61.62%	S/ 7,662.48	S/ 3,283,829.29	61.85%	S/ 2,150,577.72	38.15%	S/ 2,150,577.72	38.15%					
	PLAN COVID-19			S/ 2,854,131.47	S/ 1,758,646.26	61.62%	S/ 1,758,646.26	61.62%	S/ 6,671.33	S/ 1,765,317.59	61.85%	S/ 1,088,813.88	38.15%	S/ 1,088,813.88	38.15%					
	SUB TOTAL			S/ 401,021.59	S/ 280,992.91	70.07%	S/ 31,413.09	7.83%	S/ 312,406.00	S/ 21,758,488.09	62.03%	S/ 8,615.59	22.10%	S/ 8,615.59	22.10%					
	I.G.V	18.00%		S/ 5,313,434.17	S/ 3,895,285.03	61.71%	S/ 3,895,285.03	61.71%	S/ 20,242.83	S/ 3,915,527.86	62.03%	S/ 2,395,906.31	37.97%	S/ 2,395,906.31	37.97%					
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA			S/ 41,388,068.43	S/ 25,642,312.96	61.71%	S/ 25,642,312.96	61.71%	S/ 132,702.99	S/ 25,675,015.95	62.03%	S/ 15,713,052.48	37.97%	S/ 15,713,052.48	37.97%					

CONSORCIO NUEVO PARAISO
 Ing. Juan Orlando C. Aquipa N.
 CIP: N° 116105
 Supervisor de la Obra

José Miguel Sotomayor Dávila
 Ingeniero Civil
 CIP: 75616



CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2021


OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



PANEL FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA N°01: TRABAJOS DE EXCAVACIÓN P/ESTRUCTURAS CON MAQUINARIA



jueves, 2 de septiembre de 2021 10:57:30
-4°30'19.14"S -73°34'32.082"W
409 Calle Rioja
Nauta
Loreto
Altitud:107.2m
Velocidad:0.0km/h

FOTOGRAFÍA N°02: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

CONSORCIO NUEVO PARAISO




CONSORCIO
NUEVO PARAISO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALORIZACION DE OBRA N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



sábado, 4 de septiembre de 2021 13:24:06
-4°30'17.928"S -73°34'30.606" W
N° 358 Calle Rioja
A.h Marginal Manuel Pacaya
Nauta
Loreto
Altitud: 110.6m
Velocidad: 2.0km/h

FOTOGRAFÍA N°03: MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL



10 set. 2021 7:08:15 a. m.
4.504385185427964S 73.57607765123248W
587 Calle Junín
Nauta
Loreto

FOTOGRAFÍA N°04: TRABAJOS DE CHARLAS DE SEGURIDAD

José Miguel Saborido Dávila

CONSORCIO N° 11



CONSORCIO
NUEVO PARAISO

Gobierno Regional de Loreto

VALORIZACION DE OBRA N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO"



LORETO



4 set. 2021 7:03:56 a. m.
4.50443095061928S 73.57600187882781W
A.h Marginal Manuel Pacaya
Nauta
Loreto

FOTOGRAFÍA N°05: TRABAJOS DE CHARLAS DE SEGURIDAD ANTES DE INICIAR LAS LABORES



lunes, 27 de septiembre de 2021 16:05:41
-4°30'7.128"S -73°34'31.956"W
Altitud: 107.1 m
Velocidad: 2.3 km/h

FOTOGRAFÍA N°06: TRABAJOS DE CHARLAS A LOS POBLADORES

José María [Signature]

CONSORCIO [Signature] NUEVO PARAISO