



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Belén, 11 de febrero de 2022

Oficio n° 0338-2022-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Raúl Flores Aquepucho
Gerente de la Gerencia Regional de Infraestructura
Presente

CARGO



Asunto: Conformidad de valorización N°11 correspondiente al mes de enero del 2022.

Obra: "Mejoramiento de la Vía de la Vía de acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la interconexión de la junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto". C.U.I. N° 2339002

Ref.: a. Informe n°013-2022-GRL-GRI-SGSyC-EARP
b. Carta n° 008-2022-CSP
c. informe n° 007-2022-JMSD/CSP

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización de obra n° 11 correspondiente a enero de 2022, que asciende a la suma **cero con 00/100 Soles (S/. 0.00)**, aprobada y presentada por el Supervisor mediante documento de la referencia b), revisada por el Coordinador y dando su conformidad según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 11- enero 2022	S/.	631 397.49
Deducción Adelanto Directo	S/.	- 15 791.94
Deducción Adelanto de Materiales	S/.	- 5 632.30
Amortización de Adelanto Directo	S/.	- 63 139.75
Amortización de Adelanto de Materiales	S/.	- 546 833.50
Neto a Pagar	S/.	0.00

Asimismo, la Valorización de la obra a enero de 2022, tiene un avance real acumulado ejecutado de 65.21%

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el Consorcio supervisor Paraíso, se solicita continuar con el trámite de pago respectivo, a favor de **CONSORCIO NUEVO PARAISO**.

Atentamente

Copia: SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
SGSyC – File coordinador de obra (01)

NCGR – S.G.
dap – Sec.
TRAMITE: 02827





“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”.

INFORME N° 013-2022-GRL-GRI-SGSyC-EARP

A : Ing. NICIA CORIN GARCIA RAMIREZ.
Sub Gerente de Supervisión y Control.

De : Ing. EDSON ALONSO RUÍZ PEZO.
Coordinador de Obra.

Asunto : REMITO VALORIZACIÓN DE OBRA N° 11 – (PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022).

Referencia: a). Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO), SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA, CENTRO POBLADO NAUTA – DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO”.
b) Carta N° 008-2022-CSP.
c). Informe N° 007-2022-JMSD/CSP.
d) Proveído N° 2827



Fecha : Iquitos, 11 de febrero de 2022.

Por medio de este documento me dirijo a usted para saludarle, y a la vez, remitirle el presente informe para su conocimiento, fines y trámite correspondiente.

I. DATOS GENERALES DE LA OBRA:

- Obra: “Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto”
- **Ubicación:** Distrito de Nauta, Provincia de Loreto, Región Loreto.
- **Contratista:** Consorcio Nuevo Paraíso.
- **Contrato de Obra:** 058-2020-GRL-GRI.
- **Fecha de Contrato:** 03 de diciembre S/. 41'388,068.43 con IGV.
- **Adicional de obra N° 01:** S/. 112,771.56
- **Adicional de obra N° 02:** S/. 12'951,172.85
- **Deductivo de obra N° 01:** S/. 10'309,091.13

Ruiz Pezo Edson Alonso
INGENIERO CIVIL
CIP N° 223353



- **Presupuesto vigente:** S/. 44'142,921.70 (con IGV).
- **Adelanto Directo:** S/. 4'138,806.84 con IGV - (25/12/20).
- **Adelanto de Materiales:** S/. 8,277,213.69
- **Fecha de pago adelanto de materiales:** 06 de mayo del 2021
- **Fecha de Entrega de Terreno:** 15 de diciembre del 2,020.
- **Fecha de Inicio Contractual:** 15 de marzo del 2021.
- **Plazo de obra:** 270 Días calendarios.
- **Ampliación de plazo N° 01:** 24 Días calendarios.
- **Aprobado mediante:** Resolución de Gerencia Regional N°226-2021-GRL-GRI.
- **Ampliación de plazo N° 02:** 33 Días calendarios.
- **Aprobado mediante:** Resolución de Gerencia Regional N°284-2021-GRL-GRI.
- **Ampliación de plazo N° 03:** 24 Días calendarios.
- **Aprobado mediante:** Resolución de Gerencia Regional N°305-2021-GRL-GRI.
- **Nuevo plazo de obra:** 351 Días calendarios.
- **Vencimiento programado:** 28 de febrero del 2022.
- **Estado de la obra:** En Ejecución
- **%Avance Físico valorizado:** 1.53 %
- **%Avance Físico Acumulado del Ejecutado:** 65.21%
- **%Avance Físico Acumulado Programado:** 94.29%
- **%Avance Físico valorizado del adicional de obra N° 01:** 71.43 %
- **%Avance Físico Acumulado del adicional de obra N° 01:** 71.53%
- **Saldo por valorizar del adicional de obra N° 01:** 28.47%
- **Supervisión de Obra:** Consorcio Supervisor Paraíso.
- **Ing. Residente de Obra:** Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquipa Nieto.
- **Ing. jefe Supervisión de Obra:** Ing. José Miguel Sotomayor Dávila.
- **Ing. Coordinador de Obra:** Ing. Edson Alonso Ruíz Pezo.


 **Ruiz Pezo Edson Alonso**
INGENIERO CIVIL
CIP N° 223353



II. DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION

- **Consultor:** CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO.
- **Conformado por:** SOLUCIONES EFICIENTES PERÚ E.I.R.L
JOSÉ LUIS BENDAYAN MIGUEL.
- **Proceso de Selección N°:** Concurso público N° 010-2020-CSO-GRL.
- **Contrato de Consultoría:** CONTRATO N.º 008-2021-GRL- GRI
- **Fecha de firma de Contrato:** 19 de enero 2021.
- **Sist. de Contratación Supervisión:** Contratación de Tarifas.
- **Valor Referencial Supervisión:** S/ 1',832,276.80 con I.G.V.).
- **Valor Contractual:** S/ 1',832,276.80 con (con I.G.V.).
- **Plazo de ejecución de obra:** Cuatrocientos veinte (420) días calendario.
- **Representante Común:** Hernán Valles Lazo.
- **Jefe de Supervisión:** Ing. José Miguel Sotomayor Dávila.

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA.

- **Contratista:** CONSORCIO NUEVO PARAÍSO.

Conformado por: CONSTRUCTORA Y MINERA DE SERPIENTE DE ORO E.I.R.L.
CORPORACIÓN CROMOS S.A.C

- **Proceso de Selección N°:** LP-017-2020-CSO-GRL – (I CONVOCATORIA).
- **Contrato de Obra Contratista:** Contrato N° 058-2021-GRL-GRI.
- **Firma de Contrato:** 03 de diciembre del 2020.
- **Sist. de Contratación:** Precios Unitarios
- **Monto Contratado:** S/. 41'388,068.43 con IGV.
- **Representante Común:** Rover Aliende Ramos Rodríguez.
- **Ing. Residente:** Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquipa Nieto.

BOVEDON N° 02829
Al Secretaría
PARA Optar a GRI



11/02/2021
S: 3:20pm

Ruiz Pezo Edson Alonso
INGENIERO CIVIL
CIP N° 223353



IV. ANTECEDENTES:

- ✓ Con fecha 25 de septiembre del 2020 mediante Resolución Gerencial General Regional N° 165-2020-GRL-GRI, se aprueba el expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto" con CUI: 2339002, con un presupuesto que asciende a S/. 41'388,068.43 (Cuarenta y un millones trescientos ochenta y ocho mil sesenta y ocho con 43/100 nuevos soles).
- ✓ Con fecha 16 de noviembre del 2020, el comité de selección de obras adjudicó la buena pro de LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 017-2020-CSO-GRL primera convocatoria para contratación de la ejecución de la obra denominada: "Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto".
- ✓ Con fecha 03 de diciembre del 2020, se suscribió el Contrato N° 058-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa contratista Consorcio Nuevo Paraíso; para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto", por el monto de S/. 41'388,068.43 (Cuarenta y Un Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Sesenta y Ocho y 43/100 soles) monto que incluye IGV y plazo de ejecución de 270 días calendario.
- ✓ Con fecha 19 de enero del 2021, se suscribió el Contrato N° 008-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa contratista CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO; para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Vía de Acceso (Calle Ayacucho) sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta Centro Poblado de Nauta – Distrito de Nauta – Provincia de Loreto – Región Loreto", por el monto de S/. 1',832,276.80 con I.G.V.), Un Millón Ochocientos Treinta y dos Mil Doscientos setenta y seis con 80/100 soles) monto que incluye IGV y plazo de ejecución de 420 días calendario.
- ✓ Con fecha 15 de diciembre del 2020 se firma el acta de entrega de terreno entre la entidad (GOREL), representado por el Ing. Víctor Oswaldo Da Silva del águila y por parte del Contratista Consorcio Nuevo Paraíso, su representante legal Sr. Rover Aliende Ramos Rodríguez y el residente de obra el Ing. Juan Orlando Cristóbal Aiquipa Nieto.
- ✓ Con fecha 26 de diciembre del 2020 mediante acta de acuerdo de Suspensión de plazo de ejecución de obra N° 01, en la que de común acuerdo las partes integradas por el contratista, residente y la inspección determinan las siguientes acciones:

La suspensión de plazo de ejecución de obra temporalmente por las disrupciones e impedimentos técnicos que se han advertido y detallado, como consecuencia de los efectos climatológicos (precipitaciones pluviales torrenciales e inundaciones), que no permite proseguir con la ejecución de la obra, hasta que las condiciones climatológicas mejoren y la Entidad contratante lo disponga, lo cual toma vigencia con la firma de este documento. El contratista, la residencia y la inspección manifiestan y hacen constar, a

.....