



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

CONSORCIO

ING SILVIA ZORAIDA CHUQUITALLA QUIISPE
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 44879



CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL
Sr. Wilfredo Herrera Maguina
Representante Común
Cnit. 3 188 3007

JEFFER ENRIQUE MELEZ DEZUJO
ING. CIVIL
REG. CIP. 171113

KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195722

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. EL CASTAÑAL-PAMPACHICA-DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO".

Pedro M. Garcia Viteña
ING. CIVIL
CIP: 62997

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONTRATISTA

: CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL

REPRESENTANTE COMUN

: SR. MANUEL WILFREDO HERRERA MAGUINA

MONTO CONTRATADO

: S/ 6'958,994.08 (SIN IGV)

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

: A PRECIOS UNITARIOS

BARRY MARSHALL CASTRO AREVALO



INGENIERO CIVIL
C.O.C. REG. CIP. 104143
C.O.C. CONSULTOR DE OBRA C32254



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

VALOR REFERENCIAL PTO. BASE : S/ 6'958,994.08 (SIN IGV)

FECHA DE PRESUPUESTO BASE : JUNIO DEL 2019

CONTRATO DE OBRA : CONTRATO N° 014-2019-GRL-GGR-GRI DEL 28.10.2019

PROCESO DE SELECCIÓN : LICITACIÓN PÚBLICA N° 020-2019 – CSO – GRL

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 180 DÍAS CALENDARIO (SEGÚN CONTRATO)

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA PAGO ADELANTO DIRECTO : FEBRERO DEL 2020 - S/ 695,899.41

FECHA PAGO ADELANTO MATER- : ENERO DEL 2020 - S/ 1'391,798.81

INICIO DEL PLAZO CONTRAC. OBRA : 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINO CONTRACT. : 24 DE MAYO DEL 2020

PARALIZACION DE OBRA COVID 19 : DEL 16.03.2020 AL 13.08.2020 (ASIENTOS CUAD.OBRA)

REINICIO DEL PLAZO CONTRAC. : 13 DE AGOSTO DEL 2020

NVA FECHA DE TERMINO SEGÚN : 07 DE DICIEMBRE DEL 2020
AMPLIAC. EXCEP. DE PLAZO N° 01

AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : 03 DIAS CALENDARIO (POR PARALIZACION SINDICAL)

AMPLIACION DE PLAZO N° 03 : DENEGADA (POR MAYORES METRADOS)

AMPLIACION DE PLAZO N° 04 : 30 DIAS CALENDARIO (POR ADIC. DE OBRA N° 01)

ADICIONAL DE OBRA N° 01 : S/. 474,885.13 RES. N° 620-2020-GRL-GGR 25.11.2020
PRECIO QUE NO INCLUYE IGV

MONTO POR MAY. METRADOS N° 01 : S/. 420,617.59 SIN IGV

MONTO POR MAY. METRADOS N° 02 : S/. 21,848.56 SIN IGV

NVA. FECHA TERMINO CONTRACT. : 02 DE SETIEMBRE DEL 2021

FECHA TERMINO REAL DE OBRA : 24 DE SET. DEL 2021 (ASIENTO CUAD. DE OBRA)

RESIDENTE DE OBRA : ING. SILVIA ZORAIDA CHUQUITAL QUISPE (44679)

SUPERVISOR DE OBRA : CONSORCIO SUPERVISOR CASTAÑAL

JEFE DE SUPERVISION : PEDRO MIGUEL GARCIA VILLENA (CIP. 62997)

CONSORCIO P.A.
ING SILVIA ZORAIDA CHUQUITAL QUISPE
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 44679

CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL
ING. Wilfredo Yerra Meguña
Residente Obra
CIP N° 145507

Pedro M. Garcia Villena
ING. CIVIL
CIP: 62997

JEFFER EMBILIO MELENDEZ PUYO
ING. CIVIL

KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
CIP N° 145573

BARRY MARSHALL CASTRO AREVALO
INGENIERO CIVIL
CIP/REG. CIP. 104143
COD. CONSULTOR DE OBRA C32254

REG. CIP. 171113



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Siendo las 10.00 horas del día 27 de diciembre del 2021, se hicieron presentes en el lugar donde se ejecutaron los trabajos de la obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. EL CASTAÑAL-PAMPACHICA-DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO". Provincia de Maynas, Departamento de Loreto"; los miembros del comité de Recepción de obra, designados mediante Resolución Gerencial Regional N° 346-2021-GRL-GRI de fecha 07 de diciembre del 2021, a fin de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas y a efectuar las pruebas necesarias para Comprobar el Funcionamiento de las Instalaciones; para tal acto asistieron:

POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (Entidad)

Ing. Barry Marshall Castro Arévalo Presidente del comité de Recepción.
Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar Miembro del comité de Recepción.
Ing. Jeffer Emilio Meléndez Puyo Miembro del comité de Recepción.

POR EL CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL (Contratista)

Sr. Manuel Wilfredo Herrera Maguñá Representante Común
Ing. Silvia Zoraida Chuquital Quispe Residente de Obra

POR EL CONSORCIO SUPERVISOR CASTAÑAL (Supervisión)

Sr. Marcos Sergio Chupillón Campos Representante Común
Ing. Pedro Miguel García Villena Supervisor de Obra.

DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra ha consistido en la construcción de muros de contención de mortero armado, cunetas para la evacuación de aguas pluviales, construcción de buzones, construcción de pavimento rígido de E=0.20m, construcción de sardineles, construcción de sumideros, trabajos de instalación de agua, instalación del sistema de sub dren así veredas peatonales y sembrado de Grass; componentes principales objetivos del proyecto.

El comité de Recepción conjuntamente con el Representante Común del Contratista ejecutor CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL y el Residente de la Obra así como el Supervisor de CONSORCIO SUPERVISOR CASTAÑAL; luego de realizar el recorrido por las Calles comprendidas en el proyecto en mención, procedieron a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas; encontrándolo **Conforme**; salvo vicios o defectos ocultos no advertibles a simple vista, razón por la cual los integrantes del comité procedieron a **RECEPCIONAR LA OBRA**.

Se deja constancia que:

- La obra se ha ejecutado dentro de los alcances e indicaciones del expediente técnico.
- La obra se muestra totalmente terminada.
- La obra se verifica que está en buen estado por lo que, no se realiza ninguna observación

Es necesario agregar que la Recepción de la obra no exime al contratista la responsabilidad por destrucción o ruina sobreviviente, según lo establecido en el artículo 1784° del Código Civil. Así mismo

CONTRATISTA
ING. SILVIA ZORAIDA CHUQUI AL QUISPE
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP. 14879

CONSORCIO PAVIMENTO
Sr. Manuel Wilfredo Herrera Maguñá
Representante Común
REG. CIP. 13133

CONSORCIO SUPERVISOR
Sr. Marcos Sergio Chupillón Campos
Representante Común
REG. CIP. 13571

JEFFER EMILIO MELENDEZ PUYO
ING. CIVIL
REG. CIP. 171113

KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195722

INGENIERO CIVIL
COD. REG. CIP. 104143
D. CONSULTOR DE OBRA C32254
BARRY MARSHALL CASTRO AREVALO



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

en concordancia con el artículo 40° del DS 082-2019-EF, T.U.O. de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado. El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados. En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

En señal de conformidad por lo expuesto, todos los asistentes suscriben la presente acta en 06 (seis) originales, siendo las 16.00 horas del día 27 de diciembre del 2021.

POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

BARRY MARSHALL CASTRO ARÉVALO



Ing. Barry Marshall Castro Arévalo
Presidente del Comité
COD. CONSULTOR DE OBRA C32254

KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar
Reg. CIP N° 195722
Miembro del Comité

JEFFER EMILIO MELENDEZ PUYO

ING. CIVIL
Ing. Jeffer Emilio Meléndez Puyo
Miembro del Comité

POR LA CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL

Sr. Manuel Wilfredo Herrera Maguiña
Representante Común

Ing. Silvia Zoraida Chuquital Quispe
Residente de Obra

POR LA SUPERVISION CONSORCIO CASTAÑAL

Pedro M. García Villena
ING. CIVIL
CIP: 62997
Ing. Pedro Miguel García Villena
Supervisor de Obra