

*"Año de la Universalización de la Salud"*

## **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

**OBRA : RENOVACIÓN DE VEREDA Y ESCALERA DE ACCESO EN EL (LA) DEL PUERTO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ANGAMOS, DISTRITO DE YAQUERANA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO.**

**UBICACIÓN : Colonia Angamos, Distrito de Yaquerana, Provincia de Requena, Departamento de Loreto.**

**MODALIDAD DE EJEC. : Ejecución Presupuestaria Directa- Sub Región Yaquerana**

**FUENTE DE FINANC. : Canon y Sobre canon.**

**PRESUPUESTO BASE : S/. 102,143.09**

**FECHA DE INICIO DE OBRA : 29-10-2020**

**FECHA DE TERMINO DE OBRA. : 21-11-2020**

.....

En la localidad de Colonia Angamos, Siendo las 11:30 A.M. del día 23 de Noviembre del 2020, se hicieron presente en el lugar de la obra, el Lic. **SEGUNDO LALANGUI SUPLIHUICHE – Gerente, Tco. Ing° CELIS YAHUARCANI CANAQUIRI, (e) Oficina de Infraestructura de la Sub Región de Yaquerana y el Señor MIGUEL ANGEL PANDURO RIOS, Gerente de la Empresa Contratista KALUME REPRESENTACIONES EIRL, RUC 20493628896**, por la prestación de servicios de mano de obra, con la finalidad de hacer la Entrega y Recepción de la obra, previa verificación del fiel cumplimiento y culminación de la misma.

La obra materia del presente Acto comprende la Renovación de Vereda y Escalera de Acceso del Puerto Principal de Angamos, la misma que tiene una longitud de 160.00 ML x 2.00 M de ancho se empleó mortero simple y armado la escalera lleva cunetas en los laterales.

*"Año de la Universalización de la Salud"*

Las características constructivas son las siguientes:

En la vereda y escalera se empleó mortero armado lleva fierro corrugado de ½" F'Y= 4200 kg/cm<sup>2</sup> y mortero f'c=175 kg/cm<sup>2</sup>, proporción 1:4 (c:a), lleva uñas en los laterales de 0.15 m de profundidad y en la parte inferior de la losa lleva una cama de arena de 4" de espesor, y cada 3.00 m. de vereda llevan juntas de dilatación con asfalto y arena, se colocaron tubos de 4" PVC-SAL en cruces de desagüe y zonas de evacuación pluvial, además se armó muros de contención para evitar la erosión de terrenos en zonas altas y húmedas. El acabado de la superficie es frotachado y bruñado.

La comisión procedió a la revisión de la obra, considerándola conforme a los Planos y especificaciones técnicas, verificando el fiel cumplimiento de las mismas, salvo vicios ocultos.

En conformidad a lo expuesto, se suscribe la presente Acta, en Un (01) Original y Dos (02) copias, en Colonia Angamos, a los Veintitrés Días del mes de Noviembre del 2020

**ENTREGA**


**EMPRESA CONTRATISTA**

  
ALUMÉ REPRESENTACIONES EIRL  
Miguel Angel Panduro Rios  
TITULAR GERENTE

-----  
**Sr. MIGUEL ANGEL PANDURO RIOS**  
**Gerente Titular de la Empresa**  
**RUC. N°20493628896**

**RECIBE**

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**  
**SUB REGIÓN YAQUERANA**

  
Gobierno Regional de Loreto  
Sub Región Yaquerana  
SEGUNDO LALANGUI SUPLIHUICHE  
GERENTE

-----  
**LIC. SEGUNDO LALANGUI SUPLIHUICHE**  
**Gerente SRY.**

  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
SUB REGION DE YAQUERANA  
Celis Yahuarcani Canaquiri  
Oficina Infraestructura

-----  
**Téc. CELIS YAHUARCANI CANAQUIRI**  
**( E ) Oficina de Infraestructura SRY**