



SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y

ACTA DE OBSERVACIONES

Obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas IEPSMB N° 601667 Comunidad Nativa de Puerto Alegre IEPMB N° 6010192 C.N. Nuevo Cashishpi, en la cuenca del río Yaquerana, distrito de Yaquerana, provincia de Requena, departamento de Loreto"

Ubicación : Comunidades Nativas de Puerto Alegre y Cashispi, Distrito de Yaquerana, Provincia de Requena, Departamento de Loreto.

Proceso de Selección : LP N° 029-2019-CSO-GRL

Contratista : CONSORCIO YAQUERANA LORETO

Representante Común : Pedro Edmundo Aviles Garcia

Contrato de Obra : CONTRATO N°004-2020-GRL-GGR-GRI

Fecha de Contrato : 20 de Enero del 2020

Monto Contractual : S/. 3'187,933.01 sin IGV

Plazo de Ejecución : 210 días calendario

Ing. Residente : Ing. Wilder Taminche Ahuanari

Supervisa : CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHPI

Representante Común : Ing. Bruce Jerson Lopez Varas

Ing. Jefe de Supervisión : Ing. Aaron Wili Dueñas Paysig

Fecha de Inicio Ejecución : 28 de Febrero del 2020

Plazo de Ejecución : 210 días calendario

Fecha de Término : 24/09/2020

Ampliación Plazo Excepcional: 60 días calendario (impacto 03)

Fecha de reinicio de obra : 23/08/2020

Nueva Fecha de Término : 15/03/2021

Suspensión de plazo 01 : 25 dc (del 25/02/2021 al 21/03/2021)

Nueva fecha de término : 09 de Abril del 2021

Suspensión de plazo 02 : 25 dc (del 05/04/2021 al 29/04/2021)

Nueva Fecha de término : 04/05/2021

Fecha de término real : 04/05/2021

Siendo las 08:00 horas del día 26 de Julio del 2021, se hicieron presente en el lugar de la obra ubicada en las comunidades nativas de Puerto Alegre y Cashispi, distrito de Yaquerana, provincia de Requena, departamento de Loreto, el Comité de Recepción de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas IEPSMB N° 601667 Comunidad Nativa de Puerto Alegre IEPMB N° 6010192 C.N. Nuevo Cashishpi, en la cuenca del río Yaquerana,

Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas IEPSMB N° 601667 Comunidad Nativa de Puerto Alegre IEPMB N° 6010192 C.N. Nuevo Cashishpi, en la cuenca del río Yaquerana, distrito de Yaquerana, provincia de Requena, departamento de

KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195722

CONSORCIO YAQUERANA LORETO
Pedro Edmundo Aviles Garcia
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHPI
Bruce Jerson López Varas
Representante Común

BARRY MARSHALL GASTRO AREVALO
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 104143
Reg. consultor de Obra C32254





SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y

distrito de Yaquerana, provincia de Requena, departamento de Loreto⁷ designados mediante Resolución Gerencial Regional N° 151-2021-GRL-GRI de fecha 06 de Julio del 2021, estando conformado por los profesionales:

- Ing. BARRY MARSHALL CASTRO AREVALO Presidente del comité
- Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR Miembro del comité de recepción

Así como el Sr. Pedro Edmundo Aviles Garcia, representante común del **Consortio Yaquerana Loreto**, consorcio encargado de la ejecución de la obra y el Ing. Bruce Jerson Lopez Varas, representante común del **Consortio Supervisor Cashishpi**, consorcio encargado de la supervisión de la obra.

El comité de recepción conjuntamente con el representante común del Consortio Yaquerana Loreto y el representante común del Consortio Supervisor Cashishpi, procedieron a verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos, y se dispuso las pruebas operativas necesarias, conforme a lo establecido en el Art. 208.5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, encontrando observaciones las mismas que son consignadas en la presente acta conforme a lo establecido en el Art. 208.7 por lo que no se recibe la obra. A continuación, se detallan las observaciones:

Institución Educativa IEPSMB N° 601667 Comunidad Nativa Puerto Alegre

- Una puerta de madera apanelada P-2 no cierra correctamente
- Una puerta de madera contraplacada P-3 esta desnivelada
- Dos puertas de madera contraplacada P-7 esta descentrada
- Dos ventanas V-7 de 1.00 x 0.95 m. están rotas.
- El grifo tipo cuello de ganzo de ½" no cierra correctamente
- La ducha cromada esta descentrada y gotea
- Un artefacto fluorescente circular de 1x32 w no prende
- Dos artefactos fluorescentes de 2x40 w. no prenden.
- El inodoro tanque bajo de losa vitrificada de los servicios higiénicos de varones presenta fuga de agua
- El pintado del arco de fulbito falta dar un retoque de pintura
- El salón de usos múltiples, la puerta del depósito esta descentrada, retocar barniz.
- Grifo de mesa de trabajo N° 02 del laboratorio, grifo no cierra correctamente.
- Corregir pintado de fachada elevación E1, presenta salpicaduras de otro color.
- Corregir canaleta de agua pluvial encuentro entre modulo 1 y módulo 5. Colocar otro gancho de suspensión de canaleta.

Institución Educativa IEPMB N° 6010192 Comunidad Nativa Nuevo Cashishpi

- Una puerta de madera apanelada P-2 no cierra correctamente
- Dos puertas de madera contraplacada P-3 esta desnivelada
- El grifo de bronce ½" gotea en la unión con la pared
- Un artefacto fluorescente circular de 1x32 w no prende
- Un artefacto fluorescente de 2x40 w. parpadea una vez prendido

Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas IEPSMB N° 601667 Comunidad Nativa de Puerto Alegre IEPMB N° 6010192 C.N. Nuevo Cashishpi, en la cuenca del río Yaquerana, distrito de Yaquerana, provincia de Requena, departamento de

KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195722

CONSORCIO YAQUERANA LORETO
Pedro Edmundo Aviles Garcia
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHPI
Bruce Jerson Lopez Varas
Representante Común

BARRY MARSHALL CASTRO AREVALO
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 104143
Reg. consultor de Obra C32254





BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



Rio Amazonas
IQUITOS - PERÚ
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y

- El inodoro tanque bajo de losa vitrificada de los servicios higiénicos de mujeres presenta fuga de agua
- El lavatorio de losa vitrificada tipo ovalin con pedestal no está anclado y presenta fuga de agua.
- La pared de cocina presenta manchas, retocar pintura.

En tal sentido, el contratista ejecutor de la obra **CONSORCIO YAQUERANA LORETO**, dispone de un décimo del plazo de ejecución de la obra vigente, que corresponde a **27 (veintisiete) días** para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de la suscripción de la presente acta, en este contexto, el plazo para levantar las observaciones vence el **22 de agosto del 2021**.

Es preciso indicar que las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de las observaciones planteadas en la presente acta, no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ejecutor, supervisor, ni la aplicación de penalidad alguna.

Asimismo, el procedimiento y plazos para la nueva recepción de obra una vez levantadas las observaciones, están establecidos en el Art. 208.8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente Acta en cinco (05) originales, culminando el acto de recepción a las 05:30 pm del día 26 de Julio del 2021.

POR LA ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO



BARRY MARSHALL CASTRO AREVALO
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 104144
Ing. Barry Marshall Castro Arevalo
Presidente Comité Recepción

KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 136122
Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar
Miembro del Comité de Recepción

POR EL CONTRATISTA: CONSORCIO YAQUERANA LORETO

CONSORCIO YAQUERANA LORETO

Sr. Pedro Edmundo Aviles Garcia
Representante Común
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHPI

CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHPI

Ing. Bruce Jerson Lopez Varas
Representante Común

Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas IEPMB N° 601667 Comunidad Nativa de Puerto Alegre IEPMB N° 6010192 C.N. Nuevo Cashishpi, en la cuenca del río Yaquerana, distrito de Yaquerana, provincia de Requena, departamento de Loreto"